บริษัท อาร์พีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
RPP DEVELOPMENT CO.,LTD.

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINET

นิติบุคคลอาคารชุด เอส9 คอนโดมิเนียม	รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน	วันที่ 28/6/66
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร C และ D	1. [signature]	2.
รหัสอุปกรณ์	3.	4.

คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☑ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ชั้น	สถานที่	สายส่งนำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด		แรงดันภายในถังดับเพลิง		ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง 2"1/2		กระจก / ขอบยาง / สภาพตู้ / กุญแจล็อค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ครบ	ไม่ครบ	ปกติ	ผิดปกติ	
1		✓		✓		✓		✓		
2		✓		✓		✓			✓	ไม่มีกระจก
3		✓		✓		✓		✓		
4		✓		✓		✓		✓		
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
	อาคาร D									
1		✓		✓		✓		✓		
2		✓		✓		✓		✓		
3		✓		✓		✓		✓		
4		✓		✓		✓		✓		
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		

ลงชื่อ [signature] หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ [signature] ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ .....

.....

.....