ตาราง 2-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
1. ทรัพยากรกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	-บริเวณด้านหน้าโครงการทำการปลูกสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มให้เกิดความสวยงามและบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีแก่การก่อสร้าง	✓	-ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าให้ดียิ่งขึ้น	ภาคผนวก ก รูปที่ 1
		✓	**-ปลูกต้นไม้ตกแต่งหน้าหมู่บ้าน**	ภาคผนวก ก รูปที่ 2
		✓	-ตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณน้ำพุให้สวยงาม	ภาคผนวก ก รูปที่ 3
	-ควบคุมการก่อสร้างและการจัดสรรสวนสาธารณะตลอดจนบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อลักษณะภูมิทัศน์	✓	-จัดสรรสวนสาธารณะตลอดจนบริเวณต่างๆภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อลักษณะภูมิทัศน์	ภาคผนวก ก รูปที่ 4
1.2 ทรัพยากรดิน	- ดำเนินการก่อสร้างแปลนเขื่อนกันดินบริเวณพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับลำรางสาธารณะตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและแบบแปลน	✓	-สร้างเขื่อนกันดิน	ภาคผนวก ก รูปที่ 5
1.3 ทรัพยากรน้ำ	-บ่อพักน้ำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์รดพรมพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นและรดน้ำต้นไม้	✓	-ใช้น้ำจากบ่อพักน้ำมารดน้ำต้นไม้	ภาคผนวก ก รูปที่ 6
	- ทำการขุดลำรางสาธารณะด้านหลังพื้นที่โครงการและปรับปรุงลำรางสาธารณะตลอดแนวถึงคลองพระยาสุเรนทร์ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก	✓	-ลำรางสาธารณะ	ภาคผนวก ก รูปที่ 7
	-ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำและลำรางสาธารณะและกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน/ครั้ง	✓	-กำจัดวัชพืชด้านหลังโครงการ	ภาคผนวก ก รูปที่ 8

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว O=ดำเนินการไม่ครบ ⦿=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
1.3 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	-ในส่วนอาคารสโมสรสระว่ายน้ำกำหนดให้ใช้ถังไบโอโทล BT-37E จำนวน 2 ถัง โดยแยกบำบัดในส่วนห้องอาหารที่อยู่ใน ส่วนสโมสรจะต้องทำการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนโดยจะต้องมีระยะพักตัวไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง	✓	-ใช้ถังไบโทล BT-37E จำนวน 2 ถังและติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย	ภาคผนวก ค
			-สโมสรปรับปรุงแล้วเสร็จ	ภาคผนวก ก รูปที่ 9
		✓	- สโมสรสระว่ายน้ำ ทำการสูบตะกอนในสระว่ายน้ำออก เพื่อดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำใหม่	ภาคผนวก ก รูปที่ 10
	-ส่วนถังเกรอะของถังบำบัดชนิดติดกับที่ในส่วนบ้านพักอาศัย (BT-19E); สโมสรสระว่ายน้ำ (BT-37E); โรงเรียนอนุบาล (AT-70S) ทุก 2 ปี, 1 ปีและ 4 เดือนตามลำดับ	✕	-บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้สร้างโรงเรียน สโมสรอยู่ระหว่างการปรับปรุง	ภาคผนวก ก รูปที่ 11
		✓	-มิเตอร์ไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสีย	
		✓	-หมั่นดูแลไม่ให้หญ้าและไม้เลื้อยขึ้นรกร้าง ณ สนามกลางแจ้งที่สร้างแทนโรงเรียน	ภาคผนวก ก รูปที่ 12

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
1.3 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	มาตรการในการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง PCA ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบ ดังนี้ 1.ทำความสะอาดตะแกรงก่อนเข้าบ่อสูบ 2 เดือน/ครั้ง ถ้าช่วงฤดูฝนเพิ่มตามความเหมาะสม 2. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ - ตรวจสอบระบบหล่อลื่นน้ำมันทุก 6 เดือน/ครั้ง - ตรวจสอบการรั่วตามเพลาและการซ่อมบำรุงก้นรั่ว การลึกหรือของ ปลอกหุ้ม 1 ครั้ง/ปี 3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าว่าจ่ายไฟฟ้าตามปกติหรือไม่ -ตรวจสอบขนาดของฟิวส์ได้ตามขนาดที่ต้องการหรือไม่ควรมีฟิวส์สำรองไว้ในตู้ควบคุมด้วย	⊙	อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ	-
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	-จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียง และความสั่นสะเทือน เฉพาะเวลากลางวันและงดกิจกรรม ก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืน	✓	-ตั้งกฎระเบียบการก่อสร้างห้ามก่อสร้างในวันอาทิตย์ จำกัดเสียงและเวลาก่อสร้าง โดยกำหนดให้ดำเนินการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.	ภาคผนวก ช
		✓	-ให้มีผ้าใบป้องกันฝุ่นขณะทำงาน	ภาคผนวก ก รูปที่ 13

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
2. ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ				
2. ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ	ดำเนินการแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	✓	-เปิดปั๊มทำน้ำพุเพิ่มออกซิเจน	ภาคผนวก ก รูปที่ 14
3. การใช้ไฟฟ้า				
3. การใช้ไฟฟ้า	-เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าหลอดควรเป็นหลอดประหยัดพลังงาน	✓	-ซ่อมแซมหลอดไฟที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน	ภาคผนวก ก รูปที่ 15
4. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
4. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จัดทำถังขยะขนาดต่างๆวางไว้ในพื้นที่แต่ละส่วน ดังนี้ 1.บ้านพักอาศัย ใช้ถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถังต่อ 5 แปลง	✓	-ถังขยะของบ้านพักอาศัยมีฝาปิด	ภาคผนวก ก รูปที่ 16
	2.สโมสร และสระว่ายน้ำใช้ถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 4 ถัง	✓	-ถังขยะสโมสรร	ภาคผนวก ก รูปที่ 17
	3.โรงเรียนอนุบาล ใช้ถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 5 ถัง	✓	-ถังขยะสนามกีฬา	ภาคผนวก ก รูปที่ 18

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
4. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-ถังขยะที่ใช้ควรเป็นชนิดเดียวกัน มีความต้านทานไม่เป็นสนิม สามารถป้องกัน แมลงวัน หนู สุนัขและสัตว์ฟันแทะ ทำความสะอาดง่าย	✓	-ขยะบรรจุในถุงพลาสติกสีดำ	ภาคผนวก ก รูปที่ 19
	-การทิ้งมูลฝอยกำชับให้ลูกบ้านบรรจุในถุงพลาสติกสีดำสำหรับบรรจุมูลฝอย แล้วผูกปากถุงให้แน่นเพื่อลดปัญหาสนิมของถังและลดการเน่าเหม็นของเศษมูลฝอย			
	-ในกรณีสำนักงานเขตฯ ขอความร่วมมือในการเก็บขนขยะภายในโครงการ โครงการจะต้องพร้อมช่วยสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการเก็บขน	✓	-อุปกรณ์สนับสนุน	ภาคผนวก ก รูปที่ 20
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม				
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	-ขุดลอกทางระบายน้ำข้างเขตทางเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก	✓	-ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน	ภาคผนวก ก รูปที่ 21
	-ขุดลอกและปรับปรุงลำรางสาธารณะตลอดแนวถึงคลองพระยาสุเรนทร์	✓	-ขุดลอกลำราง	ภาคผนวก ก รูปที่ 22

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว O=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
6. อื่นๆ จัดให้มีห้องส้วม เพียงพอกับจำนวนผู้มาใช้บริการ ดังนี้				
6.1 ห้องน้ำห้องส้วมอาคารสโมสร สระว่ายน้ำ	<u>ส่วนของสโมสร</u> -จำนวนห้องน้ำ-ห้องส้วม ในส่วนอาคารสโมสรกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ที่ต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 คน และเพิ่มขึ้น 1 ที่ต่อการเพิ่มของผู้ใช้บริการทุกๆ 30 คน โดยแยกห้องน้ำ-ห้องส้วมชายและหญิง	✓	-ปรับปรุงห้องน้ำสโมสรแล้วเสร็จ	ภาคผนวก ก รูปที่ 23
	<u>ส่วนสระว่ายน้ำ</u> -จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมแยกชายและหญิง -ห้องน้ำ-ห้องส้วมจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ที่ ต่อผู้ใช้บริการ 40 คน -ห้องน้ำ-ห้องส้วมหญิง จัดให้มีห้องส้วมที่อาบน้ำฝักบัว อย่างน้อย 1 ที่ต่อผู้ใช้บริการ 60 คน	✓	-สระว่ายน้ำอยู่ระหว่างการปรับปรุง	ภาคผนวก ก รูปที่ 24
	-เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ใช้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำนักงานพลังงานแห่งชาติ	✓	-สายไฟและอุปกรณ์ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ภาคผนวก ก รูปที่ 25

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
6.2 การดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง				
6.2 การดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง	ดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1. บริหารส่วนพื้นที่สาธารณะ	✓	-จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทรา (จสก.10)	ภาคผนวก ง
		✓	-ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทรา	ภาคผนวก จ
		✓	-ปรับปรุงสวนให้ร่มรื่นและสวยงาม	ภาคผนวก ก รูปที่ 26
	2. ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย	✓	-ติดตั้งไม้กั้นอัตโนมัติ	ภาคผนวก ก รูปที่ 27
	2. ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย (ต่อ)	✓	-พนักงานรักษาความปลอดภัย	ภาคผนวก ก. รูปที่ 28
		✓	-ติดเสาจราจรล้มลุกในจุดอันตราย	ภาคผนวก ก. รูปที่ 29
		✓	-ติดตั้งหัวดับเพลิง	ภาคผนวก ก. รูปที่ 30
		✓	-ถังดับเพลิงผลเคมี	ภาคผนวก ก. รูปที่ 31
		✓	- จัดทำแผนผังตำแหน่งถังดับเพลิงผงเคมีตามจุดต่างๆภายในโครงการ	ภาคผนวก ข
		✓	-พนักงานกวาดขยะ	ภาคผนวก ก. รูปที่ 32
		✓	-พนักงานสวน	ภาคผนวก ก. รูปที่ 33

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
6.2 การดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (ต่อ)	3. ดูแลเรื่องการดูแลรักษาสภาพของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เช่น ไฟ ถนน สวนหย่อม ทางระบายน้ำ	✓	-ซ่อมไฟฟ้า	ภาคผนวก ก รูปที่ 34
		✓	-ซ่อมถนน	ภาคผนวก ก รูปที่ 35
	4. ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งสาธารณะ โดยประสานงานกับบริษัทเอกชน ที่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้จัดจ้าง	✕	-อยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณตรวจสอบคุณภาพน้ำและปรับปรุงระบบในที่ประชุมสามัญประจำปีของหมู่บ้าน	-
	5. เก็บรวบรวมค่าบริการเก็บขนขยะให้กับหน่วยงานราชการ	✓	-นิติบุคคลฯทำหน้าที่รวบรวมค่าบริการเก็บขนขยะให้กับหน่วยงานราชการ	ภาคผนวก ซ