# บทที่ 3

# ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

## 3.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป

3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ

## 3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.5/14852 ลงวันที่ 08 ธันวาคม 2558 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของโครงการในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 สรุปได้ดัง**ตารางที่ 3-1**

**ตารางที่ 3-1** ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ** | | | | | | |
| **1.การชะล้างหน้าดิน** | พื้นที่โครงการ | 1) ดูแลต้นไม้ และหญ้าคลุมดินภายในโครงการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | ดำเนินการเป็นระยะตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการจัดให้มีคนสวยคอยดูแลต้นไม้ และหญ้าคลุมดินภายในโครงการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | - | ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 53) |
| | | 2) ตรวจสอบสภาพรั้วให้มีความมั่นคงแข็งแรง | | ทางโครงการมีการตรวจสอบสภาพรั้วให้มีความมั่นคงแข็งแรง | | - |
| **2.คุณภาพอากาศ** | พื้นที่โครงการ | 1) ดูแลต้นไม้ และหญ้าคลุมดินภายในโครงการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | ดำเนินการเป็นระยะตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการจัดให้มีคนสวยคอยดูแลต้นไม้ และหญ้าคลุมดินภายในโครงการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | - | ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 53) |
| | ระบบบำบัดก๊าซมีเทน | 1) ตรวจสอบระบบบำบัดก๊าซมีเทนให้สามารถทำงาน | ดำเนินการเป็นระยะตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดก๊าซมีเทนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ | - | ภาคผนวก ฉ3 |
| | ระบบบำบัดละอองน้ำเสีย | 1) ตรวจสอบระบบบำบัดละอองน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนถ่ายกรองทุก 2 เดือน | ดำเนินการเป็นระยะตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดละอองน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนถ่ายกรองทุก 2 เดือน | - | ภาคผนวก ฉ3 |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ**<br>**3. ระดับเสียง** | พื้นที่โครงการ | 1) ตรวจสอบคันชะลอความเร็ว และป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี<br><br>2) ตรวจสอบต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในโครงการ และดูแลรักษาให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | ดำเนินการเป็นระยะตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการมีการตรวจสอบคันชะลอความเร็ว และป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี<br>ทางโครงการจัดให้มีคนสวยคอยดูแลต้นไม้และหญ้าคลุมดินภายในโครงการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | -<br><br>- | ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 58)<br><br>ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 53) |
| **4. คลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ การบดบังแสงแดด และทิศทางลม** | พื้นที่ดครงการ และชุมชนใกล้เคียง | ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์ การบดบังแสงแดด และทิศทางลม เจ้าของโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น | ดำเนินการเป็นระยะภายใน 1 ปี ภายหลังจดทะเบียนนิติบุคคล | ทางโครงการมอบหมายให้นิติบุคคลตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์ การบดบังแสงแดด และทิศทางลม เจ้าของโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น | - | - |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ** | | | | | | |
| **5. ระบบใช้น้ำ** | | | | | | |
| **- ปริมาณน้ำใช้** | บันทึกการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำ | บันทึกปริมาณการใช้น้ำรายเดือนเพื่อดูประสิทธิผลของมาตรการด้านการประหยัดน้ำ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติอันเกิดจากการชำรุด รั่วไหล | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการมีการบันทึกปริมาณการใช้น้ำรายเดือนเพื่อดูประสิทธิผลของมาตรการด้านการประหยัดน้ำ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติอันเกิดจากการชำรุด รั่วไหล | - | ภาคผนวก ฉ9 |
| **- การทำงานของระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ** | ปั๊ม ระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ | จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบประปาไม่ให้เกิดการชำรุด รั่วไหล และหากมีการชำรุดให้แจ้งรายการชำรุดแก่นิติบุคคลเพื่อทราบ และดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการจัดให้มีจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบประปาไม่ให้เกิดการชำรุด รั่วไหล และหากมีการชำรุดให้แจ้งรายการชำรุดแก่นิติบุคคลเพื่อทราบ และดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน | - | ภาคผนวก ฉ8 |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ**<br>**6. ระบบบำบัดน้ำเสีย** | ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | 1) ติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาระบบ | ตามคู่มือของระบบ หรือตามกำหนดการตรวจสอบของระบบ บันทึกทุกวัน และสรุปเป็นรายเดือน | ทางโครงการมีการติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาระบบ | - | ภาคผนวก ฉ3 |
| | | 2) จัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกวัน ตามแบบทส.1 และสรุปผลการทำงานของระบบ และอุปกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน ตามแบบ ทส.2* และส่งรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน | | ทางโครงการมีการจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกวัน ตามแบบทส.1 และสรุปผลการทำงานของระบบ และอุปกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน ตามแบบทส.2* และส่งรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน | - | ภาคผนวก ฉ10 |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ** | | | | | | |
| **7. คุณภาพน้ำทิ้ง** | บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ | วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ประกอบด้วย ค่า pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, TKN และ Fat, Oil&Grease | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | โครงการดำเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - | ภาคผนวก ค |
| **8. การระบายอากาศ และความร้อน** | พื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง | ตรวจสอบ และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการจัดให้มีคนสวยคอยดูแลต้นไม้ และหญ้าคลุมดินภายในโครงการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | - | ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 53) |
| **9. การใช้ไฟฟ้า** | ภายในโครงการ | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว | - | ภาคผนวก ฉ11 |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ**<br>**10. การระบายน้ำ** | ระบบท่อระบายน้ำ | ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และบ่อพักน้ำของโครงการเป็นประจำ หากพบว่ามีสิ่งอุดตัน หรือการสะสมของตะกอนดิน หรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่จะกีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนถึงฤดูฝน | ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และบ่อพักน้ำของโครงการเป็นประจำ หากพบว่ามีสิ่งอุดตัน หรือการสะสมของตะกอนดิน หรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่จะกีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ | - | ภาคผนวก ฉ8 |
| | ระบบท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ | ตรวจสอบการทำงานของระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามคู่มือประจำอุปกรณ์ | ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - | ภาคผนวก ฉ8 |
| **11.การจัดการมูลฝอย**<br>**- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | ห้องพักขยะรวมแต่ละอาคาร | บันทึกปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือที่เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บ โดยประเมินจากจำนวนถุงขยะ ถังขยะ หรือวิธีอื่นๆ สุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสรุปเป็นรายเดือน | สุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้งและสรุปเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการมีการบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือที่เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บ โดยประเมินจากจำนวนถุงขยะ ถังขยะ หรือวิธีอื่นๆ สุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสรุปเป็นรายเดือน | - | ภาคผนวก ฉ4 |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ**<br>**- ปริมาณขยะรีไซเคิลจากโครงการ** | ห้องพักขยะรวมแต่ละอาคาร | 1) บันทึกปริมาณขยะรีไซเคิล โดยประเมินจากปริมาณขยะที่ขายได้ในทุกครั้งที่มีการขายหรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสรุปเป็นรายเดือน<br>2) ตรวจสอบ และดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้น และห้องพักขยะรวมของอาคารทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย | ทุกครั้งที่มีการขาย หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสรุปเป็นรายเดือน | ทางโครงการไม่มีการบันทึกปริมาณขยะรีไซเคิล เนื่องจากไม่มีนโยบายขายขยะรีไซเคิล<br>ทางดครงการจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น และห้องพักขยะรวมของอาคารทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย | -<br>- | -<br>ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 54) |
| **12. สระว่ายน้ำ** | โครงสร้าง และอาคารประกอบของสระว่ายน้ำ | 1) ตรวจสอบสภาพของโครงสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพดี ไม่มีรั่วซึม<br>2) ตรวจสอบรางระบายน้ำล้นให้มีสภาพแข็งแรง ไม่เป็นสนิท<br>3) ตรวจสอบป้ายบอกความลึก ป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เลอะเลือน<br>4) ตรวจสอบสภาพของหลอดไฟ ความสว่างของแสงไฟให้สว่างทั่วถึงทุกบริเวณ | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโครงสร้าง และอุปกรณ์ของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน | - | ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 59) |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ**<br>**12. สระว่ายน้ำ (ต่อ)** | ด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การช่วยชีวิตจากการจมน้ำ | 1) ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ หรือทุ่นลอย ให้มีสภาพดี และเพียงพอต่อการใช้ชีวิต<br>2) ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน<br>3) ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เลอะเลือน ดูแลรักษา และตรวจสอบระบบเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโครงสร้าง และอุปกรณ์ของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน | - | ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 59) |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ**<br>**12. สระว่ายน้ำ (ต่อ)** | การควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ | เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดังนี้<br>1) การเก็บตัวอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด<br>2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง<br>3) มีการตรวจวัด ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) | วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการ เดือนละ 1 ครั้ง | โครงการดำเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - | ภาคผนวก ค |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ**<br>**12. สระว่ายน้ำ (ต่อ)** | การควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ | 4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย<br>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)<br>- คลอรีนอิสระ (Free chlorine)<br>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine)<br>- ความเป็นด่าง (Alkalinity)<br>- ความกระด้าง (Calcium hardness)<br>- กรดไซยานูริก (Cyanuric acid)<br>- คลอไรด์ (Chloride)<br>- แอมโมเนีย (Ammonia)<br>- ไนเตรท (Nitrate)<br>- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)<br>- ฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) | ตรวจวิเคระห์ครบทุกพารามิเตอร์ ปีละ 1 ครั้ง | โครงการดำเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - | ภาคผนวก ค |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ**<br>**12. การดูแลสระว่ายน้ำ(ต่อ)** | การควบคุมคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ) | 4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพคามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย<br>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)<br>- คลอรีนอิสระ (Free chlorine)<br>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ความเป็นด่าง (Alkalinity) | ตรวจวิเคราะห์ครบทุกพารามิเตอร์ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | โครงการดำเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - | ภาคผนวก ค |

**ตารางที่ 3-1** (ต่อ)ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาอุปสรรคแลการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ระยะดำเนินการ**<br>**13. ทัศนีภาพ** | ภายในโครงการ | 1) ตรวจสอบและดูแลพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | โครงกาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน | - | ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 53) |

## 3.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดำเนินการวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง **ตารางที่ 3-2**

**ตารางที่ 3-2** วิธีการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

| **คุณภาพน้ำทิ้ง** | |
|---|---|
| **ดัชนีที่ตรวจวัด** | **การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง** |
| pH at 25 °C | Electrometric Method (4500-$H^+$B) |
| Biochemical Oxygen Demand; BOD | 5-Days BOD Test (5210 B), Azide Modification (4500-O C) |
| Total Suspended Solids | Dired at 103-105 °C (2540 D) |
| Total Dissolved Solids | Dried at 180 °C (2540 D) |
| Oil & Grease | Partition-Gravimetric Method (5520 D) |
| Total Kjeldahl Nitrogen; TKN | Macro-Kjeldahl Method (4500-$N_{org}$ B) |
| Sulfide | Iodometric Method (4500-$S^{2-}$ F) |
| Settleable Solids | Gravimetric Method (2540 F) |
| **คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ** | |
| **ดัชนีที่ตรวจวัด** | **การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง** |
| pH at 25 °C | Electrometric Method (4500-$H^+$B) |
| Total Coliform Bacteria | Part 9221 B |
| Fecal Coliform Bacteria | Part 9222-1 B |
| Combine Chlorine | Part 4500 Cl F |
| Calcium Hardness | Part 2340 C |
| Cyanuric Acid | Turbidimetric Method |
| Chloride | Part 4500-Cl- B |
| Ammonia | Part 4500-NH3 B, C |
| Nitrate | Part 4500-NO3- |
| E.coli | Part 9221 F |
| Staphylococcus aureus | Part 9213 B |
| Pseudomonas aeruginosa | Part 9213 E |
| Free chlorine | Part 4500-Cl- B |

## 3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดง**ดังตารางที่ 3-3** ดังนี้

.

**ตารางที่ 3-3** ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด | ระยะเวลา/ความถี่ | ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด (พ.ศ.2568) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
| <u>ระยะดำเนินการ</u><br>**1 คุณภาพน้ำทิ้ง**<br>1) บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จุดที่ 1 | - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)<br>- บีโอดี (BOD)<br>- สารที่แขวนลอยทั้งหมด (TSS)<br>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)<br>- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)<br>- ค่าทีเคเอ็น (TKN)<br>- ซัลไฟล์ (Sulfide)<br>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) | เดือนละ 1 ครั้ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | ระยะดำเนินการ | | | | | |
| **2.คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ**<br>1) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก<br>2) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น | - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)<br>- คลอรีนอิสระ (Free chlorine) | ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)<br>- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) | เดือนละ 1 ครั้ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**ตารางที่ 3-3** ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด | ระยะเวลา/ความถี่ | ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด (พ.ศ.2568) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
| <u>ระยะดำเนินการ</u><br>**2.คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ)**<br>1) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก<br>2) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น | - pH at 25 °C<br>- Total Coliform Bacteria<br>- Fecal Coliform Bacteria<br>- Combine Chlorine<br>- Calcium Hardness<br>Cyanuric Acid<br>- Chloride<br>- Ammonia<br>- Nitrate<br>- E.coli<br>- Staphylococcus aureus<br>- Pseudomonas aeruginosa<br>- Free chlorine | ปีละ 1 ครั้ง | - | - | - | - | - | - |

## 3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จุดที่ 1 ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD), สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids; TSS), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids; TDS), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN), ตะกอนหนัก (Settleable Solids) และซัลไฟล์ (Sulfide) ตรวจวัด 1 เดือน/ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง **ตารางที่ 3-4**

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งหลังการบำบัด เปรียบเทียบกับมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ก พบว่า ผลส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง **ตารางที่ 3-4**

**ตารางที่ 3-4** ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีการตรวจวัด | หน่วย | ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งบ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ | | | | | | มาตรฐาน[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | วันที่เก็บตัวอย่าง | | | | | | |
| | | 23/01/2568 | 17/02/2568 | 10/03/2568 | 21/04/2568 | 19/05/2568 | 18/06/2568 | |
| pH at 25 °C | - | 7.6 | 8.4 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 5.5-9.0 |
| Biochemical Oxygen Demand | mg/L | 19.1 | 18.5 | 6.3 | 19.5 | 16.2 | 6.1 | ≤ 20 |
| Total Suspended Solids | mg/L | <10 | 12 | <10 | <10 | <10 | 11 | ≤ 30 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | 154 | 152 | 148 | 246 | 176 | 860 | ≤ 1,000 |
| Oil & Grease | mg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ≤ 20 |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L | 7.5 | 10.6 | 10.8 | 12.7 | 8.6 | 4.7 | ≤ 35 |
| Sulfide | mg/L | <1.0 | 1.0 | <1.0 | 0.5 | <0.1 | <0.1 | ≤ 1.0 |
| Settleable Solids | ml/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - |

**หมายเหตุ** : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

**ที่มา** : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

## 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก 2) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง **ตารางที่ 3-5** ถึง **ตารางที่ 3-6**

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) น้ำในสระว่ายน้ำส่วนลึกและสระว่ายน้ำส่วนตื้นของโครงการ เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีการตรวจวัด

**ตารางที่ 3-5** ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก (Swimming pool water) ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีการตรวจวัด | หน่วย | ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก | | | | | | มาตรฐาน[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | วันที่เก็บตัวอย่าง | | | | | | |
| | | 23/01/2568 | 17/02/2568 | 10/03/2568 | 21/04/2568 | 19/05/2568 | 18/06/2568 | |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ≤10 |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |

**หมายเหตุ :** ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2017

**ที่มา :** [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

**ตารางที่ 3-6** ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น (Swimming pool water) ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| ดัชนีการตรวจวัด | หน่วย | ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น | | | | | | มาตรฐาน[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | วันที่เก็บตัวอย่าง | | | | | | |
| | | 23/01/2568 | 17/02/2568 | 10/03/2568 | 21/04/2568 | 19/05/2568 | 18/06/2568 | |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ≤10 |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |

**หมายเหตุ :** ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2017

**ที่มา :** [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จุดที่ 1

**รูปที่ 3-1** จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

| | |
|---|---|
| | |
| สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก | สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนตื้น |

**รูปที่ 3-2** จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568