บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี) ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009/3919 ลงวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดัง**ตารางที่ 2-1** และแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดัง**ภาคผนวก ฉ**

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
1. ทรัพยากรกายภาพ				
	1.1 สภาพภูมิประเทศ			
-	จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	ทางโครงการได้จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1, 2)
	1.2 คุณภาพอากาศ			
1.	ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอเปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	ทางโครงการได้มีการดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอเปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)
2.	ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว	ทางโครงการได้มีการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 24)
3.	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	ทางโครงการได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 25)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
1. ทรัพยากรกายภาพ				
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
4.	ให้นิติบุคคลอาคารชุดประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง โดยให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดจ้างช่างให้และทำพร้อมกันทั้งอาคาร ส่วนค่าใช้จ่ายให้จัดเก็บพร้อมค่าบำรุงของเดือนที่ทำความสะอาด	ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง โดยให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดจ้างช่างให้และทำพร้อมกันทั้งอาคาร ส่วนค่าใช้จ่ายให้จัดเก็บพร้อมค่าบำรุงของเดือนที่ทำความสะอาด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 25)
5.	เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบในเครื่องปรับอากาศด้วย	ทางโครงการได้มีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบในเครื่องปรับอากาศด้วย	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 4)
6.	ห้ามวางป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บังหรือ กีดขวางบริเวณช่องเปิดโล่งชั้นลานจอดรถยนต์	ทางโครงการได้มีการห้ามวางป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บังหรือ กีดขวางบริเวณช่องเปิดโล่งชั้นลานจอดรถยนต์	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 16)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
1. ทรัพยากรกายภาพ				
1.3 เสียงและสั่นสะเทือน				
1.	จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	ทางโครงการได้มีการจำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 26)
2.	ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันที เมื่อจอดรถแล้ว	ทางโครงการได้มีการติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันที เมื่อจอดรถแล้ว	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 24)
1.4 น้ำผิวดิน				
1.	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge สำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคารส่วนพักอาศัยทั้งหมด โดยน้ำเสียจากส่วนของการประกอบอาหารจะระบายลงสู่บ่อดักไขมันก่อนระบายลงสู่บ่อบำบัดรวมของโครงการ **1.1 ระบบบำบัด TR2-1** รองรับน้ำเสียจากโซนที่ 1 ของ Tower A ได้แก่ ห้องพักอาศัย และจากส่วนของห้องออกกำลังกายรองรับได้ 30 ลบ.ม./วัน (1) ถังแยกกากตะกอน-เก็บตะกอน ระยะเวลาก๊กเก็บ 6 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการบำบัด 20% ลดค่า BOD จาก 250 มก./ล. ให้เหลือ 200 มก./ล. (2) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) กักเก็บได้ 6.12 ลบ.ม. ระยะเวลาเติมอากาศ 4.90 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการบำบัด 90% มีค่า BOD ออกจากระบบน้อยกว่า 19.7 mg/l	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge สำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคารส่วนพักอาศัยทั้งหมด โดยน้ำเสียจากส่วนของการประกอบอาหารจะระบายลงสู่บ่อดักไขมันก่อนระบายลงสู่บ่อบำบัดรวมของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5) ภาคผนวก ฉ3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
1. ทรัพยากรกายภาพ				
1.4 น้ำผิวดิน (ต่อ)				
1.	(3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ขนาดกักเก็บได้7.68 ลบ.ม. มีพื้นที่ผิวไหลลัน 3.91 ตารางเมตร ระยะเวลากักเก็บ 6.14 ชั่วโมง ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ต้องกำจัด 2.14 กก./วัน และมีระยะสูบตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอน เดือนละครั้ง/ครั้งละ 0.80 ลบ.ม. **1.2 ระบบบำบัด TR2-2** รองรับน้ำเสียจากโซนที่ 2 ของ Tower A ได้แก่ ห้องพักอาศัย และจากสระว่ายน้ำรองรับได้ 30 ลบ.ม./วัน (1) ถังแยกกากตะกอน-เก็บตะกอน กักเก็บ 6 ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการบำบัด 20% ลดค่า BOD จาก 250 มก./ล. ให้เหลือ 200 มก./ล. (2) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ขนาดกักเก็บ 6.12 ลบ.ม. ระยะเวลาเติมอากาศ 4.90 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการบำบัด 90% มีค่า BOD ออกจากระบบน้อยกว่า 19.7 mg/l	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge สำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคารส่วนพักอาศัยทั้งหมด โดยน้ำเสียจากส่วนของการประกอบอาหารจะระบายลงสู่บ่อดักไขมันก่อนระบายลงสู่บ่อบำบัดรวมของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5) ภาคผนวก ฉ3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
1. ทรัพยากรกายภาพ				
1.4 น้ำผิวดิน (ต่อ)				
1.	(3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ขนาดกักเก็บ 7.68 ลบ.ม. มีพื้นที่ผิวไหลลัน 3.91 ตารางเมตรระยะเวลากักเก็บ 6.14 ชั่วโมง ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ต้องกำจัด 2.14 กก./วัน และมีระยะสูบตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอน เดือนละครั้ง/ครั้งละ 0.80 ลบ.ม. **1.3 ระบบบำบัด TR1-1** รองรับน้ำเสียจากโซนที่ 1 ของ Tower B ได้แก่ ห้องพักอาศัย รองรับได้ 20 ลบ.ม./วัน (1) ถังแยกกากตะกอน-เก็บตะกอน กักเก็บได้ 6 ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการบำบัด 20% ลดค่า BOD จาก 250 มก./ล. ให้เหลือ 200 มก./ล. (2) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ขนาดกักเก็บ 4.08 ลบ.ม. ระยะเวลาเติมอากาศ 4,90 ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการบำบัด 90% มีค่า BOD ออกจากระบบน้อยกว่า 19.7 mg/l (3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ขนาดกักเก็บ 2.30 ลบ.ม. มีพื้นที่ผิวไหลลัน 1.55 ตารางเมตร ระยะเวลากักเก็บ 2.76 ชั่วโมง ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ต้องกำจัด 1.43 กก./วัน มีระยะยะสูบตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอนปีละ 6 ครั้ง/ครั้งละ 1.07 ลบ.ม.	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge สำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคารส่วนพักอาศัยทั้งหมด โดยน้ำเสียจากส่วนของการประกอบอาหารจะระบายลงสู่บ่อดักไขมันก่อนระบายลงสู่บ่อบำบัดรวมของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5) ภาคผนวก ฉ3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
1. ทรัพยากรกายภาพ				
1.4 น้ำผิวดิน (ต่อ)				
1.	**1.4 ระบบบำบัด TR1-2** รองรับน้ำเสียจากโซนที่ 2 ของ Tower B ได้แก่ ห้องพักอาศัย รองรับได้ 20 ลบ.ม./วัน (1) ถังแยกกากตะกอน-เก็บตะกอน กักเก็บได้ 6 ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการบำบัด 20% ลดค่า BOD จาก 250 มก./ล. ให้เหลือ 200 มก./ล. (2) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ขนาดกักเก็บ 4.08 ลบ.ม. ระยะเวลาเติมอากาศ 4.90 ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการบำบัด 90% มีค่า BOD ออกจากระบบน้อยกว่า 19.7 mg/l (3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ขนาดกักเก็บ 2.30 ลบ.ม. มีพื้นที่ผิวไหลลัน 1.55 ตารางเมตร ระยะเวลากักเก็บ 2.76 ชั่วโมง ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ต้องกำจัด 1.43 กก./วัน มีระยะสูบตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอนปีละ 6 ครั้ง/ครั้งละ 1.07 ลบ.ม.	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge สำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคารส่วนพักอาศัยทั้งหมด โดยน้ำเสียจากส่วนของการประกอบอาหารจะระบายลงสู่บ่อดักไขมันก่อนระบายลงสู่บ่อบำบัดรวมของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5) ภาคผนวก ฉ3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
1. ทรัพยากรกายภาพ				
1.4 น้ำผิวดิน (ต่อ)				
2.	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 6)
3.	จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียไว้ภายในโครงการ	ทางโครงการได้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียไว้ภายในโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 7)
4.	จัดให้มีการกำจัดกากไขมันทุก ๆ สัปดาห์ต่อครั้ง	ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ			
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก			
-	-	-	-
2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ำ			
-	-	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
3. ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ				
1.	รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 19)
2.	ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไฮทันที	ทางโครงการได้มีการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไฮทันที	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 8)
3.	สำรองน้ำใช้ในโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้โดยให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินที่อยู่บริเวณ Tower A ความจุ 121.60 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า Tower A และ Tower B จำนวนอาคารละ 1 ถัง ขนาดความจุ 41.90 ลบ.ม./ถัง รวมความจุ 83.8 ลบ.ม. รวมทั้งหมด 205.4 ลบ.ม.	ทางโครงการได้มีการสำรองน้ำใช้ในโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้โดยให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินที่อยู่บริเวณ Tower A ความจุ 121.60 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า Tower A และ Tower B จำนวนอาคารละ 1 ถัง ขนาดความจุ 41.90 ลบ.ม./ถัง รวมความจุ 83.8 ลบ.ม. รวมทั้งหมด 205.4 ลบ.ม.	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 9)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
3. ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.2 การใช้ไฟฟ้า				
1.	รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 19)
2.	ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน	ทางโครงการได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน	-	-
3.	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานยาวนาน	ทางโครงการได้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานยาวนาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 7)
4.	ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตามคู่มือของผู้ผลิต	ทางโครงการได้มีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตามคู่มือของผู้ผลิต	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 20)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
3. ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.3 การจัดการขยะ				
1.	จัดให้มีถังขยะขนาด 150 ลิตร จำนวน 3 ถัง/ชั้น แบ่งเป็นถังขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะอันตรายวางไว้ในห้องรวบรวมขยะมูลฝอยของแต่ละชั้น	ทางโครงการได้จัดให้มีถังขยะขนาด 150 ลิตร จำนวน 3 ถัง/ชั้น แบ่งเป็นถังขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะอันตรายวางไว้ในห้องรวบรวมขยะมูลฝอยของแต่ละชั้น	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 10, 12)
2.	ให้พนักงานเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน	ทางโครงการได้มีการจัดพนักงานเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 11)
3.	จัดให้มีห้องพักขยะรวม 2 แห่งอยู่ชั้นล่างของ Tower A และ Tower B เป็นห้องขนาด 4.72x1.5 เมตร ขนาดความจุ 7.08 ลบ.ม. ภายในแบ่งเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง ภายในห้องพักขยะแห้งได้จัดให้มีถังขนาด 200 ลิตร มีฝาปิด 1 ถังสำหรับเก็บขยะอันตราย และมีท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม	ทางโครงการได้จัดให้มีห้องพักขยะรวม 2 แห่งอยู่ชั้นล่างของ Tower A และ Tower B เป็นห้องขนาด 4.72x1.5 เมตร ขนาดความจุ 7.08 ลบ.ม. ภายในแบ่งเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง ภายในห้องพักขยะแห้งได้จัดให้มีถังขนาด 200 ลิตร มีฝาปิด 1 ถังสำหรับเก็บขยะอันตราย และมีท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 13)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
3. ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)				
4.	ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากพบขยะตกค้างในโครงการต้องแจ้งให้ฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตปทุมวันเข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	ทางโครงการได้มีการตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากพบขยะตกค้างในโครงการต้องแจ้งให้ฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตปทุมวันเข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 11) ภาคผนวก ฉ5
5.	ให้แม่บ้านทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบร้อย	ทางโครงการได้มีการให้แม่บ้านทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบร้อย	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 11)
6.	จัดเก็บขยะอันตรายทุกๆ 7 วัน/ครั้ง โดยทางฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตปทุมวัน จะเข้ามาเก็บทุกวันและนำไปกำจัดที่สายไหมและอ่อนนุชต่อไป	ทางโครงการได้จัดเก็บขยะอันตรายทุกๆ 7 วัน/ครั้ง โดยทางฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตปทุมวัน จะเข้ามาเก็บทุกวันและนำไปกำจัดที่สายไหมและอ่อนนุชต่อไป	-	ภาคผนวก ฉ5

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
3. ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม				
1.	ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)	ทางโครงการได้มีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 23)
2.	ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ โดยจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาดความจุ 288ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อฝั่งไว้ได้ดินระหว่าง Tower A และ Tower B เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน เมื่อฝนหยุดตกจะระบายออก โดยใช้เครื่องสูบน้ำ 2 ตัว ทำงานสลับกัน (ทำงาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) รวมอัตราการสูบ 0.02 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินกว่าอัตราระบายน้ำก่อนมีการพัฒนาโครงการ	ทางโครงการได้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ โดยจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาดความจุ 288ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อฝั่งไว้ได้ดินระหว่าง Tower A และ Tower B เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน เมื่อฝนหยุดตกจะระบายออก โดยใช้เครื่องสูบน้ำ 2 ตัว ทำงานสลับกัน (ทำงาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) รวมอัตราการสูบ 0.02 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินกว่าอัตราระบายน้ำก่อนมีการพัฒนาโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 14)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
3. ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.5 การคมนาคมและการขนส่ง				
1.	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน	ทางโครงการได้มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 15)
2.	ไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่จอดรถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ	ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 16)
3.	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 17)
4.	จัดให้มีที่จอดรถของโครงการจำนวนรวม 80 คัน	ทางโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถของโครงการจำนวนรวม 80 คัน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 16)
5.	จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	ทางโครงการได้มีการแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 15)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
4. ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 ความปลอดภัยสาธารณะ				
-	จัดให้มีเวรยามรักษาความปลออดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	ทางโครงการได้มีการจัดให้มีเวรยามรักษาความปลออดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 17)
4.2 การป้องกันอัคคีภัย				
1.	จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วย - แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะอยู่บริเวณห้องควบคุมชั้นล่าง ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับส่งสัญญาณ - อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของบันไดหนีไฟทั้งสองแห่ง, หน้าลิฟท์แต่ละชั้นของอาคารและภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง - ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Staton) พร้อมโทรศัพท์ภายใน (Telephone Jake) ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของบันไดหลักและบันไดหนีไฟแต่ละชั้นอาคาร	ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
4. ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)				
1.	- เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟท์ ห้องนอนทุกห้องโถงทางเดิน และห้องเครื่องต่างๆ - เครื่องตรวจจับความร้อน ติดตั้งไว้บริเวณห้องครัวของแต่ละห้อง - ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างไปยังชั้นบนสุดของอาคารจำนวน 2 ท่อ(Tower A 1 ท่อและ Tower B 1 ท่อ) เชื่อมกับท่อเมนส่งน้ำและถังเก็บน้ำชองอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร - ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fre Hose Cabinet) ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 15 นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิงธนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 2 ตู้/ชั้น โดย Tower A ติดตั้งไว้ทุกชั้นบริเวณหน้าลิฟท์ส่วน Tower B ติดตั้งไว้ทุกชั้นบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ	ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
4. ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)				
1.	- หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ธนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2% จำนวน 1 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง อยู่ด้านหน้าอาคาร เพื่อรับน้ำจากรถน้ำดับเพลิง - จัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิง เก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน มีปริมาตร 85 ลูกบาศก์เมตร ทำให้การสำรองน้ำสำหรับดับดับเพลิงของโครงการที่เตรียมไว้สามารถสำรองได้นาน (85/162) 0.52 ชั่วโมง หรือ 31 นาที 12 วินาที และหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร Dai 2 1/2 นิ้ว 1 จุด - จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีแรงดันเพียงพอต่อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุด - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนาดความจุ 20 ปอนด์ โดยติดตั้งทุกระยะรัศมีไม่เกิน 30 เมตร และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น ห้องเครื่องต่างๆ ห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น และยังติดตั้งไว้รวมกับตู้สายฉีดดับเพลิงทุกตู้	ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
4. ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)				
1.	- บันไดหนีไฟเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มี 2 แห่ง(รวมบันได-หลักใช้เป็นบันไดหนีไฟด้วย) ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ผู้ที่อาศัยในโครงการสามารถหนีออกจากอาคารได้ภายในเวลา 24.11 นาที - ป้ายบอกทางหนีไฟเป็นพลาสติกใสตัวหนังสือสีเขียวติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟ - มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง เพื่อจ่ายให้ไฟส่องทางออกฉุกเฉินและระบบสื่อสาร - มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)
2.	ทำการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไฮทันที	ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18) ภาคผนวก ฉ2
3.	ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ทราบวิธีใช้	ทางโครงการได้มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ทราบวิธีใช้	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
4. ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)				
4.	ติดตั้งแบบแปลน แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟท์แต่ละชั้นของอาคาร และในห้องพัก	ทางโครงการได้มีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟท์แต่ละชั้นของอาคาร และในห้องพัก	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)
5.	จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว	ทางโครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว	-	-
6.	จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของและนิติบุคคลของโครงการ ต้องทำการปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและ สถานการณ์ที่ได้จากการฝึกข้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ	ทางโครงการได้จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของและนิติบุคคลของโครงการ ต้องทำการปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและ สถานการณ์ที่ได้จากการฝึกข้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ฉ4

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
4. ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)				
7.	จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับหน่วยบรรเทาสาธารณะภัยสถานีดับเพลิงใกล้เคียง เป็นประจำทุกปี	ทางโครงการจะดำเนินการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของอาคารโครงการภายในปี พ.ศ.2568	-	-
8.	บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางใด ๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก	ทางโครงการได้จัดให้บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางใด ๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)
9.	กำหนดพื้นที่ปลอดภัยและจุดรวมพลจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นทางเลือกให้โครงการ ดังนี้ 1) บนถนนซอยร่วมฤดี 2 ด้านท้ายซอยบริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ เป็นถนนกว้างประมาณ 7.00 ม.(เป็นซอยตัน) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยในโครงการได้ทั้งหมดประมาณ 540 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อ 0.277 ตร.ม. 2) บนถนนซอยร่วมฤดี 2 อยู่ถัดจากแนวเขตที่ดินโครงการห่างออกไปทางหน้าปากซอยประมาณ 50 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยในโครงการได้ทั้งหมดประมาณ 540 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อ 0.277 ตร.ม. จุดรวมพลดังกล่าวนี้ ทางเจ้าของและนิติบุคคลของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟและดับเพลิงประจำปี	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด		ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 21)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
4. ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ				
1.	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นพื้นดิน ชั้นที่ 2 และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมด 883.60 ตร.ม. โดยแต่ละชั้นมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ชั้นพื้นดิน มีพื้นที่สีเขียว 556.96 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 484.99 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 87.07 ของพื้นที่สีเขียวในชั้นพื้นดินทั้งหมด 1.2 พื้นที่ส่วนบนอาคาร มีทั้งหมด 326.64 ตร.ม. แบ่งเป็น - ชั้น 2 มีพื้นที่สีเขียว 29.52 ตารางเมตร - ชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่สีเขียว 297.14 ตารางเมตร รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของโครงการ 883.60 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนจำนวนคนพักอาศัยในโครงการ ต่อขนาดพื้นที่สีเขียว (540 : 883.60) 1.64 ตารางเมตรต่อคน	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) (ชื่อเดิม โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ				
4. ด้านสังคม/คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (ต่อ)				
1.	1.3 ชนิดของต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ ได้แก่ - ชนิดของไม้ยืนต้นที่ปลูก ได้แก่ ลีลาวดี อินทนิลน้ำ หมากเขียว ดอนย่า พิกุล ซองออฟจาไมก้า และการะเวกคลุมที่จอดรถยนต์ - ชนิดของไม้พุ่มและไม้คลุมดินที่ปลูก ได้แก่ ไทรยอดทอง เฟิร์นใบมะขาม หลิวใต้หวัน เฟื่องฟ้าดอกชาว จั๋ง พลับพลึงเล็ก หนวดปลาหมึกแคระ ขาไก่ด่าง เดหลีใบกลัวย และหญ้านวลน้อย	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2)
2.	คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ดูสวยงามเสมอ	ทางโครงการได้มีการคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ดูสวยงามเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1)
3.	จัดให้มีพนักงานดูแลสวนหย่อมชั้นที่ 2 ชั้นดาดฟ้า รวมทั้งสวนหย่อมที่อยู่ในพื้นที่โครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ	ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลสวนหย่อมชั้นที่ 2 ชั้นดาดฟ้า รวมทั้งสวนหย่อมที่อยู่ในพื้นที่โครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1)
4.	เมื่อพันธ์ไม้ที่ปลูกเสียหายหรือตาย จะต้องมีการปลูกซ่อมแซมทันที	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1, 2)
5.	ทำการตัดแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงามตามลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นๆ และคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ดูสวยงามอยู่เสมอ	ทางโครงการได้มีการตัดแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงามตามลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นๆ และคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ดูสวยงามอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1)