บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการนิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ นิติบุคคลอาคารชุดได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม โดยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย

คุณภาพน้ำทิ้ง (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก.) (เฉลี่ย 6 เดือน)

<u>พารามิเตอร์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</u>

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ บีโอดี (BOD)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- ✓ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✓ ทีเคเอ็น (TKN)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)

<u>พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</u>

- ✗ สารแขวนลอย (Suspended Solids)

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

<u>พารามิเตอร์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</u>

- ✓ Total Coliform Bacteria
- ✓ Fecal Coliform Bacteria
- ✓ Escherichia coli (E. coli)
- ✓ Staphylococcus Aureus
- ✓ Pseudomonas aeruginosa