# บทที่ 2
# การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ของโครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 10 ถนนโรจนะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้ **(ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2)**

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **1. ทรัพยากรทางกายภาพ**<br>**1.1 คุณภาพอากาศ** | 1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกมีความเร็วของรถยนต์ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสันนูนลดความเร็วเพื่อความเร็วและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน | - โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วรถยนต์ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งจัดทำสันนูนลดความเร็วเพื่อความเร็วเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน | - ไม่มี | <br>**ป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง**<br> <br>**สันนูนลดความเร็ว** |
| | 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ | - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้จัดอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ | - ไม่มี | <br>**ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)** | 3) ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน | - มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน | - ไม่มี | **สภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการ** |
| | 4) จัดให้มีสันชะลอความเร็วของรถตลอดแนวถนนภายในโครงการ | - โครงการได้จัดทำสันชะลอความเร็วของรถตลอดแนวถนนภายในโครงการ | | **สันนูนชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ** |
| | 5) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถ | - โครงการยังไม่มีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถ | - โครงการควรมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถ | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **1.2 เสียง** | 1) ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณโครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูนลดความเร็ว เพื่อลดความเร็ว | - โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วรถยนต์ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งได้จัดทำสันนูนลดความเร็วเพื่อความเร็ว | - ไม่มี | **ป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง** **สันนูนชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ** |
| | 2) ดูแลมิให้ผู้พักอาศัยส่งเสียงดังเวลากลางคืนหลัง 22.00 น. | - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลมิให้ผู้พักอาศัยส่งเสียงดังเวลากลางคืนหลัง 22.00 น. | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **1.3 แหล่งน้ำผิวดิน** | 1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้มีหน่วยบำบัดครบตามจำนวนและขนาดที่ออกแบบไว้ และเปิดเดินเครื่องตลอดเวลา | - โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้มีหน่วยบำบัดครบตามจำนวนและขนาดที่ออกแบบไว้ แต่จากการตรวจสอบพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดไม่สามารถเปิดเดินเครื่องตามที่ออกแบบไว้ | - โครงการต้องมีการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียที่ชำรุดให้สามารถเปิดเดินเครื่องได้ตามที่ออกแบบไว้ | **ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ** |
| | 2) ติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียและให้จัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | - มีการติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียแต่ยังไม่มีการจัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | - ควรมีการจัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | - |
| | 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เหมาะสมทำหน้าที่ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ | - โครงการได้มอบโอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เทศบาลตำบลบ้านสร้างแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เหมาะสมทำหน้าที่ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ | - ไม่มี | - |
| | 4) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ | - โครงการได้มอบโอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เทศบาลตำบลบ้านสร้างแล้ว แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ จากการตรวจสอบพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดไม่สามารถเปิดเดินเครื่องตามที่ออกแบบไว้ | - ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **1.3 แหล่งน้ำผิวดิน** | 5) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว | - โครงการได้มอบโอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เทศบาลตำบลบ้านสร้างแล้ว แต่ยังไม่มีการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว | - โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ | - |
| | 6) ตรวจสอบตะกอนในบ่อกักตะกอนทุก 2 เดือน หากพบว่า มีปริมาณมากเกินขีดกักเก็บ (ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถัง) ต้องประสานงานให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาดำเนินการสูบออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนแข็งติดอยู่ก้นบ่อจนกำจัดออกยากและส่งผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดของระบบ | - โครงการได้มอบโอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เทศบาลตำบลบ้านสร้างแล้ว แต่ยังไม่มีการตรวจสอบตะกอนในบ่อกักตะกอนทุก 2 เดือน หากพบว่า มีปริมาณมากเกินขีดกักเก็บ (ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถัง) และยังไม่มีการประสานงานให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาดำเนินการสูบออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนแข็งติดอยู่ก้นบ่อจนกำจัดออกยากและส่งผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดของระบบ | - ควรมีการตรวจสอบตะกอนในบ่อกักตะกอนอย่างสม่ำเสมอหากพบว่ามีปริมาณมากเกินขีดกักเก็บ (ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถัง) ต้องประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการสูบออก | - |
| **2. ทรัพยากรทางชีวภาพ** | - | - | - | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์** | | | | |
| **3.1 การใช้น้ำ** | 1) จัดให้มีมาตรการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของโครงการให้ใช้น้ำอย่างประหยัด | - โครงการยังไม่มีมาตรการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของโครงการให้ใช้น้ำอย่างประหยัด | - โครงการควรมีมาตรการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของโครงการให้ใช้น้ำอย่างประหยัด | - |
| | 2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อประปาก๊อกน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์และป้องกันการปนเปื้อนของน้ำประปา | 2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล** | 1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic & Anaerobic Filter Tank) สำหรับบ้านพัก หน่วยละ 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดกรองเติมอากาศ (Aerobic Filter Tank) สำหรับอาคารศูนย์ชุมชน จำนวน 2 ชุด และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางชนิดเติมอากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) ปริมาตรรองรับน้ำเสีย 2,900.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน | 1) โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic & Anaerobic Filter Tank) สำหรับบ้านพัก หน่วยละ 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดกรองเติมอากาศ (Aerobic Filter Tank) สำหรับอาคารศูนย์ชุมชน จำนวน 2 ชุด และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางชนิดเติมอากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) ปริมาตรรองรับน้ำเสีย 2,900.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมทั้งได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการและคุณภาพน้ำในลำรางกอไผ่ ดังนี้<br>1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเข้าและออกระบบบำบัดน้ำเสียรวม<br><u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u><br>• pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, ไนเตรท และ Fecal Coliform Bacteria<br><u>สถานที่ดำเนินการ</u><br>• บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด<br>• บ่อพักแรกหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย | - โครงการต้องมีการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียที่ชำรุดให้สามารถเปิดเดินเครื่องได้ตามที่ออกแบบไว้ | <br> <br> <br>**ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)** | | ระยะเวลา ความถี่<br>• ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ<br>ดัชนีที่ตรวจวัด<br>• pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, ไนเตรท, Total Phosphorus และ Fecal Coliform Bacteria<br>สถานที่ดำเนินการ<br>• บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ<br>ระยะเวลา ความถี่<br>• ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>3) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำรางกอไผ่<br>ดัชนีที่ตรวจวัด<br>• pH | | |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)** | | 3) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำรางกอไผ่<br><u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u><br>• pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, ไนเตรท, DO, Fecal Coliform Bacteria และ Total Phosphorus<br><u>สถานที่ดำเนินการ</u><br>• ลำรางกอไผ่<br><u>ระยะเวลา ความถี่</u><br>• ตรวจวัดทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ | | |
| | 2) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และจัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทุกเดือน | - มีการติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียแต่ยังไม่มีการจัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | - ควรมีการจัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | - |
| | 3) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้ค่าคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรประเภท ข โดยมีค่าความสกปรกในรูปของ BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร | - ทางโครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีค่าคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรประเภท ก โดยมีค่าความสกปรกในรูปของ BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)** | 4) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ | - โครงการได้มอบโอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เทศบาลตำบลบ้านสร้างแล้ว แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ จากการตรวจสอบพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดไม่สามารถเปิดเดินเครื่องตามที่ออกแบบไว้ | - ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ | - |
| | 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ เป็นประจำทุกวัน กรณีเกิดการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้ใช้งานนได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว | - โครงการได้มอบโอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เทศบาลตำบลบ้านสร้างแล้ว แต่ยังไม่มีการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว | - โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)** | 6) ตรวจสอบตะกอนในปอกักตะกอนทุก 2 เดือน หากพบว่ามีบริมาณมากเกินขีดกักเก็บ (ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถัง) ต้องทำการสูบออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนแข็งติดอยู่กันบ่อ จนกำจัดออกได้ยาก และส่งผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย | - โครงการได้มอบโอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เทศบาลตำบลบ้านสร้างแล้ว แต่ยังไม่มีการตรวจสอบตะกอนในบ่อกักตะกอนทุก 2 เดือน หากพบว่า มีปริมาณมากเกินขีดกักเก็บ (ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถัง) และยังไม่มีการประสานงานให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาดำเนินการสูบออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนแข็งติดอยู่ก้นบ่อจนกำจัดออกยากและส่งผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดของระบบ | - ควรมีการตรวจสอบตะกอนในบ่อกักตะกอนอย่างสม่ำเสมอหากพบว่า มีปริมาณมากเกินขีดกักเก็บ (ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถัง) ต้องประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการสูบออก | - |
| | 7) ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้ออกแบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | - โครงการได้มอบโอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เทศบาลตำบลบ้านสร้างแล้ว แต่ยังไม่มีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | - ควรมีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.3 การระบายน้ำ** | 1) รวบรวมน้ำฝนซึ่งเป็นอัตราไหลส่วนเกินขณะฝนตกหนักเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำขนาดความจุ 11,857.60 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนก่อนระบายลงสู่ลำรางสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการ ทางด้านทิศใต้ พร้อมทั้งควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำในอัตรา 1.68 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีการพัฒนาโครงการซึ่งเท่ากับ 2.58 ลูกบาศก์เมตรวินาที) | - โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาดความจุ 11,857.60 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อเก็บกักน้ำฝนก่อนระบายลงสู่ลำรางสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการ ทางด้านทิศใต้ พร้อมทั้งมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำในอัตรา 1.68 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีการพัฒนาโครงการซึ่งเท่ากับ 2.58 ลูกบาศก์เมตรวินาที) | - ไม่มี | **บ่อหน่วงน้ำของโครงการ** |
| | 2) เมื่อฝนหยุดตกต้องระบายน้ำฝนออกจากบ่อหน่วงน้ำจนแห้งตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้บ่อหน่วงน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในครั้งต่อไป | 2) เมื่อฝนหยุดตกต้องระบายน้ำฝนออกจากบ่อหน่วงน้ำจนถึงระดับเก็บกักต่ำสุดของบ่อหน่วงน้ำตามที่ออกแบบไว้เพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกในครั้งต่อไป | - ไม่มี | - |
| | 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะดำเนินโครงการ | 3) โครงการยังไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ตะแกรงดักขยะ ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ | - โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ตะแกรงดักขยะ ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ รวมทั้ง เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ | **ตะแกรงดักขยะ** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)** | 4) จัดให้มีรั้วโปร่งขนาดความสูง 1.2 เมตร รอบบ่อหน่วงน้ำและมีกุญแจล็อคป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณบ่อหน่วงน้ำ พร้อมทั้งติดป้ายเตือน "อันตรายห้ามเข้า" และป้ายเตือนอันตรายที่แสดงภาพให้ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกสามารถเข้าใจได้ง่าย | - โครงการจัดให้มีรั้วโปร่งขนาดความสูง 1.2 เมตร รอบบ่อหน่วงน้ำและมีกุญแจล็อคป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณบ่อหน่วงน้ำ แต่ยังไม่มีการติดป้ายเตือน "อันตรายห้ามเข้า" และป้ายเตือนอันตรายที่แสดงภาพให้ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกสามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อเตือนผู้อาศัยให้ระมัดระวังและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น | - ควรมีการติดป้ายเตือน "อันตรายห้ามเข้า" และป้ายเตือนอันตรายที่แสดงภาพให้ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกสามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อเตือนผู้อาศัยให้ระมัดระวังและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น | **รั้วโปร่งรอบบ่อหน่วงน้ำ** |
| | 5) ดูแลภูมิทัศน์บริเวณบ่อหน่วงน้ำและพื้นที่โดยรอบไม่ให้มีหญ้ารก รวมทั้งขุดลอกตะกอน และกำจัดวัชพืชในบ่อหน่วงน้ำออกเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินโครงการ | - ภูมิทัศน์บริเวณบ่อหน่วงน้ำและพื้นที่โดยรอบมีหญ้าขึ้นสูง รวมทั้งยังไม่มีการขุดลอกตะกอนและกำจัดวัชพืชในบ่อหน่วงน้ำออกเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ | - โครงการควรดูแลภูมิทัศน์บริเวณบ่อหน่วงน้ำและพื้นที่โดยรอบไม่ให้มีหญ้ารกรวมทั้งต้องมีการขุดลอกตะกอนและกำจัดวัชพืชในบ่อหน่วงน้ำออกเป็นประจำทุก 6 เดือน | **บริเวณบ่อหน่วงน้ำและพื้นที่โดยรอบบ่อหน่วง** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)** | 6) ให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอุทกภัยทั้งภายในพื้นที่โครงการ และต่อภายนอกโครงการ | - ทางการเคหะแห่งชาติมีการพิจารณาดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอุทกภัยทั้งภายในพื้นที่โครงการ และต่อภายนอกโครงการ | - ไม่มี | - |
| | - จัดให้มีการศึกษาการสร้างคันกันน้ำรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่โครงการได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการออกแบบโครงสร้างของคันกั้นน้ำด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม รวมไปถึงผลกระทบของการสร้างคันกันน้ำต่อพื้นที่โดยรอบ | (1) จัดให้มีการศึกษาการสร้างคันกันน้ำรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่โครงการได้ หากมีการสร้างคันกันน้ำรอบพื้นที่โครงการทางการเคหะแห่งชาติจะออกแบบโครงสร้างของคันกั้นน้ำด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม รวมไปถึงผลกระทบของการสร้างคันกันน้ำต่อพื้นที่โดยรอบ | - ไม่มี | - |
| | - หากระดับน้ำภายนอกมีระดับสูง ทำให้ไม่สามารถเร่งระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานเกินหนึ่งสัปดาห์ ควรมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการเน่าเสียด้วยการหมุนเวียนน้ำ ไม่ให้น้ำอยู่นิ่งนจะเป็นการบรรเทาและยืดระยะเวลาการเน่าของน้ำออกไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นการเคหะแห่งชาติควรพิจารณาให้มีการเติมอากาศในบ่อหน่วงน้ำ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น | (2) หากระดับน้ำภายนอกมีระดับสูง ทำให้ไม่สามารถเร่งระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานเกินหนึ่งสัปดาห์ จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการเน่าเสียด้วยการหมุนเวียนน้ำ ไม่ให้น้ำอยู่นิ่งนจะเป็นการบรรเทาและยืดระยะเวลาการเน่าของน้ำออกไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น การเคหะแห่งชาติจะพิจารณาให้มีการเติมอากาศในบ่อหน่วงน้ำ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)** | 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพบริเวณลำรางกอไผ่บริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการสม่ำเสมอ (เดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณระบายน้ำของโครงการว่ามีวัชพืชขึ้นหรือหนาแน่นหรือไม่ | - โครงการยังไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพบริเวณลำรางกอไผ่บริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการสม่ำเสมอ (เดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณระบายน้ำของโครงการว่ามีวัชพืชขึ้นหรือหนาแน่นหรือไม่ | - ไม่มี | **สภาพพื้นที่บริเวณระบายน้ำของโครงการบริเวณลำรางกอไผ่** |
| | 8) หากพบว่าสภาพบริเวณลำรางกอไผ่บริเวณด้านทิศเหนือของพื้นโครงการมีวัชพืชขึ้นมาหนาแน่น โครงการจะประสานกับเทศบาลตำบลบ้านสร้างเข้ามาจัดการกับวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่น | - ปัจจุบันพบว่าสภาพบริเวณลำรางกอไผ่บริเวณด้านทิศเหนือของพื้นโครงการมีวัชพืชขึ้นมาหนาแน่นและโครงการยังไม่มีการประสานงานกับเทศบาลตำบลบ้านสร้างเข้ามาจัดการกับวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่น | - ไม่มี | **สภาพลำรางกอไผ่บริเวณด้านทิศเหนือของพื้นโครงการ** |
| | 9) หากพบว่าบริเวณลำรางกอไผ่บริวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการมีมูลฝอยอุดตัน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าเก็บมูลฝอยออกจากบริเวณดังกล่าว | - ปัจจุบันพบว่าบริเวณลำรางกอไผ่บริวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการไม่มีมูลฝอยอุดตัน หากพบว่าอุดตันจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าเก็บมูลฝอยออกจากบริเวณดังกล่าว | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)** | 10) ประสานงานให้เทศบาลตำบลบ้านสร้าง หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลบ้านสร้างเข้าดำเนินการขุดลอกลำรางกอไผ่ให้มีสภาพการระบายน้ำที่ดีประจำปีละ 1 ครั้ง | - โครงการยังไม่มีการประสานงานให้เทศบาลตำบลบ้านสร้าง หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลบ้านสร้างเข้าดำเนินการขุดลอกลำรางกอไผ่ ให้มีสภาพการระบายน้ำที่ดีเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง | - ไม่มี | **บริเวณลำรางกอไผ่** |
| **3.4 การจัดการมูลฝอย** | 1) ต้องดำเนินการจัดตั้งถังรองรับมูลฝอย (ชนิดคอนเทนเนอร์) เพิ่มเติมภายในโครงการให้เพียงพอและมีปริตรรวมสามารถรองรับมูลฝอยทั้งหมดได้นานไม่น้อยกว่า 3 วัน | - โครงการมีการจัดตั้งถังรองรับมูลฝอย (ชนิดคอนเทนเนอร์) จำนวน 5 ถัง ซึ่งเพียงพอและมีปริตรรวมสามารถรองรับมูลฝอยทั้งหมดได้นานไม่น้อยกว่า 3 วัน | - ไม่มี | **ถังรองรับมูลฝอยคอนเทนเนอร์** |
| | 2) ถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้ต้องเป็นถังที่มีฝาปิด สามารถป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวนไม่รั่วซึม | - ถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้เป็นถังที่มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวนและไม่รั่วซึม | - ไม่มี | **ถังรองรับมูลฝอยที่โครงการ** |
| | 3) ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบชำรุดหรือรั่วซึมต้องเปลี่ยนถังใบใหม่ทันที | - มีแม่บ้านคอยตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบชำรุดหรือรั่วซึมจะทำการเปลี่ยนถังใบใหม่ทันที | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)** | 4) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการร่วมมือกันคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และทิ้งมูลฝอยให้ลงถังทุกครั้ง ห้ามวางกองเรี่ยราดบริเวณจุดวางถังมูลฝอย เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และลดความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของมูลฝอย | - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการร่วมมือกันคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และทิ้งมูลฝอยให้ลงถังทุกครั้ง ห้ามวางกองเรี่ยราดบริเวณจุดวางถังมูลฝอย เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และลดความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของมูลฝอย | - ไม่มี | <br> <br>**โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน หมู่บ้านเอื้ออาทรโรจนะ** |
| | 5) ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งถังรองรับมูลฝอยและสะดวกต่อการเก็บขนมูลฝอยตามจุดต่างๆ และเข้ามาเก็บขนภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน | - โครงการมีการประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งถังรองรับมูลฝอยและสะดวกต่อการเก็บขนมูลฝอยตามจุดต่างๆ และเข้ามาเก็บขนภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน | - ไม่มี | <br>**รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)** | 6) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยอันตราย | - โครงการยังไม่มีการส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยอันตราย รวมทั้งยังไม่จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท | - โครงการควรมีการส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทของมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ | - |
| | 7) กำหนดมาตรการจัดการมูลฝอยอันตราย ดังนี้<br>7.1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายที่โครงการจัดเตรียมไว้<br>7.2) จัดให้มีป้ายระบุ "ถังมูลฝอยอันตราย" ติดไว้ที่ถังรองรับมูลฝอยอันตราย และแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของถังรองรับมูลฝอยอันตราย เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำไปทิ้งลงถังรองรับได้อย่างถูกต้อง<br>7.3) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดี กรณีที่พบว่า ชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที | - โครงการมีการกำหนดมาตรการจัดการมูลฝอยอันตราย ดังนี้<br>(1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายที่โครงการจัดเตรียมไว้<br>(2) จัดให้มีป้ายระบุ "ถังมูลฝอยอันตราย" ติดไว้ที่ถังรองรับมูลฝอยอันตราย และแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของถังรองรับมูลฝอยอันตราย เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำไปทิ้งลงถังรองรับได้อย่างถูกต้อง<br>(3) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดี กรณีที่พบว่า ชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที | - ไม่มี | <br>**จุดทิ้งมูลฝอยอันตรายและขยะรีไซเคิล** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)** | 7.4) เมื่อมีปริมาณมูลฝอยอันตรายมากพอ ให้เจ้าหน้าที่โครงการประสานงานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตขนส่ง และกำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้องเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป<br>7.5) สำรวจและบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอันตรายเข้ามาเก็บขน เพื่อนำค่าที่ได้กำหนดความถี่ในการเข้าจัดเก็บขนมูลฝอยอันตรายที่เหมาะสมในครั้งต่อไป<br>7.6) กำหนดช่วงเวลาการเก็บมูลฝอยอันตรายเป็นวันที่ 15 ของเดือนและวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ในช่วงแรกเมื่อได้ผลการสำรวจปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เหมาะสมในครั้งต่อไป<br>7.7) โครงการติดต่อประสานงานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอันตรายเช่น บริษัท สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, บริษัท เวสท์อินโนเทค จำกัด เป็นต้น ให้เข้ามาดำเนินการเก็บกำจัดวันที่ 15 ของเดือนและวันที่ 1 ของเดือนถัดไปในช่วงแรก และกำหนดความถี่ใหม่จากผลการสำรวจปริมาณมูลฝอยอันตรายในแต่ละครั้ง | (4) เมื่อมีปริมาณมูลฝอยอันตรายมากพอ ให้เจ้าหน้าที่โครงการประสานงานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตขนส่งและกำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้องเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป<br>(5) สำรวจและบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอันตรายเข้ามาเก็บขน เพื่อนำค่าที่ได้กำหนดความถี่ในการเข้าจัดเก็บขนมูลฝอยอันตรายที่เหมาะสมในครั้งต่อไป<br>(6) กำหนดช่วงเวลาการเก็บมูลฝอยอันตรายเป็นวันที่ 15 ของเดือนและวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ในช่วงแรกเมื่อได้ผลการสำรวจปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เหมาะสมในครั้งต่อไป<br>(7) โครงการติดต่อประสานงานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอันตราย เช่น บริษัท สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, บริษัท เวสท์อินโนเทค จำกัด เป็นต้น ให้เข้ามาดำเนินการเก็บไปกำจัดวันที่ 15 ของเดือนและวันที่ 1 ของเดือนถัดไปในช่วงแรก และกำหนดความถี่ใหม่จากผลการสำรวจปริมาณมูลฝอยอันตรายในแต่ละครั้ง | | |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)** | 8) โรงคัดแยกมูลฝอย<br>8.1) กำหนดให้มีการทำความสะอาดที่โรงคัดแยกมูลฝอยทุกครั้งภายหลังร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อทั้งหมด โดยน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดที่พักมูลฝอยให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ<br>8.2) โครงการจะดำเนินการติดต่อร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ารับซื้อ เมื่อมูลฝอยรีไซเคิลมีปริมาณมากพอเพื่อจำหน่าย<br>8.3) จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงคัดแยกมูลฝอยหรือธนาคารมูลฝอยทุกครั้งภายหลังที่ขายมูลฝอยรีไซเคิลให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าเรียบร้อยแล้วโดยน้ำเสียที่เกิดจากการางโรงคัดแยกมูลฝอยจะถูกรวบรวมเพื่อไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ<br>8.4) จัดให้มีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบโรงคัดแยกมูลฝอยหรือธนาคารมูลฝอยทั้ง 3 ด้าน เพื่อบดบังภูมิทัศน์ | - โครงการได้จัดให้มีโรงคัดแยกมูลฝอย | - ไม่มี | <br> <br>**โรงคัดแยกมูลฝอย** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.5 การคมนาคม** | 1) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง ป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ ในระยะทางที่เหมาะสม และมีไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน | - โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ ในระยะทางที่เหมาะสม และมีไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน | - ไม่มี | **ป้ายชื่อโครงการ** |
| | 2) ติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวถนนภายในโครงการให้มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน | - มีการติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวถนนภายในโครงการให้มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน | - ไม่มี | **การติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวถนนภายในโครงการ** |
| | 3) ต้องมีสันชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และสามารถชะลอความเร็วได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย | - โครงการจัดทำสันนูนชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และสามารถชะลอความเร็วได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย | - ไม่มี | **สันนูนชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.5 การคมนาคม (ต่อ)** | 4) ควบคุมการจราจรภายในโครงการ โดยติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วและป้ายแสดงทางแยกทุกแห่งให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจน จัดทำเครื่องหมายบนพื้นถนนแสดงทิศทางจราจร และเส้นแบ่งช่องการจราจรที่ชัดเจน | - โครงการมีการควบคุมการจราจรภายในโครงการ โดยติดตั้งป้ายแสดงทางแยกทุกแห่งให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจน และเส้นแบ่งช่องการจราจรที่ชัดเจน แต่ยังไม่ได้จัดทำเครื่องหมายบนพื้นถนนแสดงทิศทางจราจรที่ชัดเจน | - ควรจัดทำเครื่องหมายบนพื้นถนนแสดงทิศทางจราจรที่ชัดเจน | <br> <br>**ป้ายแสดงทางแยก**<br> <br>**เส้นแบ่งช่องการจราจร** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.5 การคมนาคม (ต่อ)** | 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกทุกแห่งและจัดระเบียบการจอดรถเพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจร | - โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกทุกแห่งและจัดระเบียบการจอดรถเพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจร แต่มีคณะกรรมการชุมชนคอยดูแล | - ไม่มี | - |
| | 6) จัดให้มีการประสานงานหรืออำนวยความสะดวกให้มีบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ สำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการอย่างเพียงพอ | - โครงการยังไม่มีการประสานงานหรืออำนวยความสะดวกให้มีบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ สำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการอย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้พักอาศัยในโครงการส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว | - โครงการควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการอย่างเพียงพอ | - |
| | 7) จัดให้มีทีพักรอรถบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการเพื่อใช้เป็นจุดรอรถ | - โครงการยังไม่จัดให้มีที่พักรอรถบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการเพื่อใช้เป็นจุดรอรถ เนื่องจากผู้พักอาศัยในโครงการส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.5 การคมนาคม (ต่อ)** | 8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบถึงการบริการขนส่งมวลชนที่ผ่านบริเวณโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวกมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถส่วนบุคคลเพื่อลดปัญหาการจราจร | - โครงการยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบถึงการบริการขนส่งมวลชนที่ผ่านบริเวณโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวกมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถส่วนบุคคลเพื่อลดปัญหาการจราจร เนื่องจากผู้พักอาศัยในโครงการส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว | - โครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบถึงการบริการขนส่งมวลชนที่ผ่านบริเวณโครงการ | - |
| | 9) จัดเจ้าหน้าที่ ดูแล รักษาป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแล รักษาป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ | - ไม่มี | - |
| | 10) จัดให้มีบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างรับส่งภายในโครงการไปยังจุดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ | - โครงการจัดให้มีบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างรับส่งภายในโครงการไปยังจุดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ | - ไม่มี | **บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างรับส่งบริเวณด้านหน้าโครงการ** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ) | **มาตรการลดผลกระทบต่อโครงข่ายถนนรอบโครงการในระยะดำเนินการ** | **มาตรการลดผลกระทบต่อโครงข่ายถนนรอบโครงการในระยะดำเนินการ** | | |
| | 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน | - โครงการยังไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน แต่มีคณะกรรมการชุมชนคอยดูแล | - ไม่มี | - |
| | 2) จัดให้มีป้ายบอก "ขออภัยที่จอดรถเต็ม" หรือป้ายอื่นๆ เตือน เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการเมื่อที่จอดรถเต็ม | - โครงการไม่ได้จัดให้มีป้ายบอก "ขออภัยที่จอดรถเต็ม" หรือป้ายอื่นๆ เตือน เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการเมื่อที่จอดรถเต็ม | - โครงการไม่ได้จัดให้มีป้ายบอก "ขออภัยที่จอดรถเต็ม" หรือป้ายอื่นๆ เตือน | **จอดรถของโครงการ** |
| | 3) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น | - ยังไม่มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น แต่มีคณะกรรมการชุมชนคอยดูแล | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.5 การคมนาคม (ต่อ)** | 4) ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ ชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ | - มีการติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ | - ไม่มี | - |
| | 5) เนื่องจากปัจจุบันบริเวณถนนซอยข้างตลาดสดเทศบาลบ้านสร้างซึ่งเป็นเส้นทางเข้า-ออกหลักของโครงการที่เชื่อมออกสู่ถนนโรจนะ มีการจอดรถริมถนนที่ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการรองรับปริมาณการจราจรของถนนลดต่ำลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาพการจราจรบริเวณในซอยดังกล่าวรวมถึงความปลอดภัยทั้งของผู้ขับขี่และผู้เดินถนนในย่านดังกล่าว ดังนั้น โครงการจะขอคำปรึกษากับทางเทศบาลบ้านสร้างเพื่อปรับปรุงถนนซอยดังกล่าวโดยห้ามจอดรถริมถนนภายในซอยด้วยการจัดทำป้ายเตือนติดตั้งบริเวณริมถนน หรืออย่างน้อยควรจะกำหนดทิศทางการจอดริมถนนในลักษณะของวันคู่วันคี่ของสองฝั่งถนนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจราจรของถนนดังกล่าวและช่วยให้การสัญจรผ่านถนนดังกล่าวมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น | - โครงการได้ขอคำปรึกษากับทางเทศบาลบ้านสร้างเพื่อปรับปรุงถนนซอยดังกล่าวโดยห้ามจอดรถริมถนนภายในซอยด้วยการจัดทำป้ายเตือนติดตั้งบริเวณริมถนน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจราจรของถนนดังกล่าวและช่วยให้การสัญจรผ่านถนนดังกล่าวมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.5 การคมนาคม (ต่อ)** | 6) โครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการจราจรของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดูแลในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างให้มีการกวดขันการขับรถย้อนศรและจอดรถริมถนนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นเหมือนในช่วงปัจจุบัน | - โครงการมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการจราจรของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดูแลในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างให้มีการกวดขันการขับรถย้อนศรและจอดรถริมถนนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นเหมือนในช่วงปัจจุบัน | - ไม่มี | - |
| | 7) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการดังนี้ ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ | - มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.5 การคมนาคม (ต่อ)** | 8) จัดให้มีบริการรถโดยสารของโครงการ โดยการเคหะแห่งชาติ เจ้าของโครงการจะดำเนินการประสานกับทางสถานีขนส่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาผู้ให้บริการที่มีความประสงค์จะจัดเส้นทางเดินรถผ่านเส้นทางโครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ เพื่อเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยของโครงการภายในอนาคต | - โครงการยังไม่จัดให้มีบริการรถโดยสารของโครงการโดยการเคหะแห่งชาติ เจ้าของโครงการยังไม่ได้ดำเนินการประสานกับทางสถานีขนส่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาผู้ให้บริการที่มีความประสงค์จะจัดเส้นทางเดินรถผ่านเส้นทางโครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ เพื่อเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยของโครงการภายในอนาคต | - โครงการควรจัดให้มีบริการรถโดยสารของโครงการโดยการเคหะแห่งชาติ เจ้าของโครงการควรดำเนินการประสานกับทางสถานีขนส่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาผู้ให้บริการที่มีความประสงค์จะจัดเส้นทางเดินรถผ่านเส้นทางโครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ | - |
| | 9) รถที่ออกจากถนนซอยข้างตลาดเทศบาลตำบลบ้านสร้างจะต้องไม่กลับรถบริเวณจุดกลับรถดังกล่าว แต่จะต้องตรงไปกลับรถบริเวณแยกบ้านสร้าง ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 3.16 กิโลเมตร ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอันตรายและระดับการให้บริการบนถนนโรจนะไม่ลดต่ำลงในช่วงเวลาเร่งด่วน | - รถที่ออกจากถนนซอยข้างตลาดเทศบาลตำบลบ้านสร้างจะไม่กลับรถบริเวณจุดกลับรถดังกล่าว แต่จะตรงไปกลับรถบริเวณแยกบ้านสร้าง ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 3.16 กิโลเมตร | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.5 การคมนาคม (ต่อ)** | 10) จัดทำช่องจราจรพิเศษสำหรับให้รถที่ออกจากถนนซอยข้างตลาดเทศบาลตำบลบ้านสร้างสามารถเข้าสู่ถนนโรจนะขาเข้าในทิศมุ่งหน้าแยกอุทัยได้โดยไม่เกิดการตัดสลับกับปริมาณรถยนต์บนถนนโรจนะที่มุ่งหน้าไปทางแยกบ้านสร้าง โดยมี 2 แนวทางคือ 1.ทำสะพานกลับรถ 2. เปิดทางให้รถที่ออกจากซอยข้างตลาดเทศบาลตำบลบ้านสร้างสามารถเลี้ยวขวาได้โดยตรงในลักษณะของการเปิดเป็นสี่แยกไฟแดง แต่วิธีที่ 2 จะก่อให้เกิดความล่าขับนถนนโรจนะเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดทางแยกดังกล่าว ซึ่งหากสามารถจัดการจราจรแบบดังกล่าวได้จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ใช้รถยนต์ที่ออกจากโครงการ และผู้ขับขี่บนถนนโรจนะได้มากยิ่งขึ้น | - โครงการได้จัดทำช่องจราจรพิเศษสำหรับให้รถที่ออกจากถนนซอยข้างตลาดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง สามารถเข้าสู่ถนนโรจนะขาเข้าในทิศมุ่งหน้าแยกอุทัยได้โดยไม่เกิดการตัดสลับกับปริมาณรถยนต์บนถนนโรจนะที่มุ่งหน้าไปทางแยกบ้านสร้าง โดยมี 2 แนวทางคือ 1.ทำสะพานกลับรถ 2. เปิดทางให้รถที่ออกจากซอยข้างตลาดเทศบาลตำบลบ้านสร้างสามารถเลี้ยวขวาได้โดยตรงในลักษณะของการเปิดเป็นสี่แยกไฟแดง แต่วิธีที่ 2 จะก่อให้เกิดความล่าขับนถนนโรจนะเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดทางแยกดังกล่าว ซึ่งหากสามารถจัดการจราจรแบบดังกล่าวได้จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ใช้รถยนต์ที่ออกจากโครงการ และผู้ขับขี่บนถนนโรจนะได้มากยิ่งขึ้น | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน** | 1) จัดทำแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการไว้ดังนี้<br>• จัดเจ้าหน้าที่ตอบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนซึ่งอาจเป็นผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือประชาชนภายนอก โดยวาจาทางโทรศัพท์ทางจดหมาย หรือทางโทรสาร โดยโครงการจะติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารรวมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ทำการศูนย์ชุมชน จากนั้นผู้รับเรื่องต้องจดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของผู้ร้องเรียนไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น<br>• เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้งนัดผู้ร้องเรียนเข้าดูพื้นที่ที่ประสบปัญหาร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นพร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และต้องดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน | - โครงการได้จัดทำแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการไว้ดังนี้<br>• จัดเจ้าหน้าที่ตอบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนซึ่งอาจเป็นผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือประชาชนภายนอก โดยวาจาทางโทรศัพท์ทางจดหมาย หรือทางโทรสาร โดยโครงการจะติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารรวมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ทำการศูนย์ชุมชน จากนั้นผู้รับเรื่องต้องจดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของผู้ร้องเรียนไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น<br>• เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้งนัดผู้ร้องเรียนเข้าดูพื้นที่ที่ประสบปัญหาร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นพร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และต้องดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน | - ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียน | <br>**อาคารศูนย์ชุมชน** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)** | • ทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน | • ทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน | | |
| | 2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนการเคหะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน | - โครงการมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนการเคหะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน | - ไม่มี | **ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชน** |
| | 3) โครงการให้ชุมชนโดยรอบสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาทิเช่น<br>• ร่วมให้ข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม<br>• เชิญตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง | - โครงการยังไม่ได้ให้ชุมชนโดยรอบสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาทิเช่น<br>• ร่วมให้ข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม<br>• เชิญตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง | - โครงการยังไม่ได้เชิญตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง รวมทั้งแสดงความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.7 การป้องกันอัคคีภัย** | 1) โครงการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) ในพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยเชื่อมต่อกับระบบประปาภายในโครงการโดยใช้น้ำจากประปาที่จ่ายมาจากสำนักงานการประปาพระนครศรีอยุธยา | - โครงการมีการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) ในพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยเชื่อมต่อกับระบบประปาภายในโครงการโดยใช้น้ำจากประปาที่จ่ายมาจากสำนักงานการประปาพระนครศรีอยุธยา | - ไม่มี | **หัวห่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant)** |
| | 2) ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมีแห้ง (ABC) ไว้บริเวณสำนักงานโครงการ และอาคารศูนย์ชุมชนแห่งละ 2 ถัง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงตามคำแนะนำของผู้จำหน่าย | - โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมีแห้ง (ABC) ไว้บริเวณสำนักงานโครงการ และอาคารศูนย์ชุมชนแห่งละ 2 ถัง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงตามคำแนะนำของผู้จำหน่าย | - ไม่มี | - |
| | 3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ปีละ 2 ครั้ง | - มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ปีละ 2 ครั้ง | - ไม่มี | - |
| | 4) ติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | - มีการติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - ไม่มี | - |
| | 5) จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ดังนี้ | - โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ดังนี้ | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)** | *โซนที่ 1* จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณสวนสาธารณะ 1 ขนาดพื้นที่ 999.00 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 396 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 1,980 คน สัดส่วน 0.50 ตารางเมตร/คน<br>*โซนที่ 2* จัดให้มีจุดรวมพลบริเวณสวนสาธารณะ 2 ขนาดพื้นที่ 1,001.34 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 366 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 1,830 คน สัดส่วน 0.55 ตารางเมตร/คน<br>*โซนที่ 3* จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณสวนสาธารณะ 3 ขนาดพื้นที่ 1,691.25 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 366 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 1,830 คน สัดส่วน 0.92 ตารางเมตร/คน<br>*โซนที่ 4* จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณสวนสาธารณะ 4 ขนาดพื้นที่ 2,032.61 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 614 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 3,070 คน สัดส่วน 0.66 ตารางเมตร/คน | *โซนที่ 1* จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณสวนสาธารณะ 1 ขนาดพื้นที่ 999.00 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 396 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 1,980 คน สัดส่วน 0.50 ตารางเมตร/คน<br>*โซนที่ 2* จัดให้มีจุดรวมพลบริเวณสวนสาธารณะ 2 ขนาดพื้นที่ 1,001.34 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 366 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 1,830 คน สัดส่วน 0.55 ตารางเมตร/คน<br>*โซนที่ 3* จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณสวนสาธารณะ 3 ขนาดพื้นที่ 1,691.25 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 366 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 1,830 คน สัดส่วน 0.92 ตารางเมตร/คน<br>*โซนที่ 4* จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณสวนสาธารณะ 4 ขนาดพื้นที่ 2,032.61 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 614 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 3,070 คน สัดส่วน 0.66 ตารางเมตร/คน | | <br>**พื้นที่จุดรวมพล** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)** | *โซนที่ 5* จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณสวนสาธารณะ5 ขนาดพื้นที่ 3,588.90 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 606 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 3,030คน สัดส่วน 1.18 ตารางเมตร/คน | *โซนที่ 5* จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณสวนสาธารณะ5 ขนาดพื้นที่ 3,588.90 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยจากบ้านพักจำนวน 606 หน่วย ผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 3,030คน สัดส่วน 1.18 ตารางเมตร/คน | | |
| | 6) จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยแสดงรายละเอียดวิธีการเข้าดับเพลิงและการอพยพผู้อาศัยในโครงการไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย | - โครงการได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยแสดงรายละเอียดวิธีการเข้าดับเพลิงและการอพยพผู้อาศัยในโครงการไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย | - ไม่มี | - |
| | 7) ติดตั้งผังแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ทั้ง 5 โซน ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบบสากลที่เข้าใจง่ายโดยติดตั้งไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณลานตลาดชุมชน และอาคารศูนย์ชุมชน ทั้งนี้ ผังดังกล่าวต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือที่สำคัญและอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ | - โครงการยังไม่มีการติดตั้งผังแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ทั้ง 5 โซน ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบบสากลที่เข้าใจง่าย โดยติดตั้งไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณลานตลาดชุมชน และอาคารศูนย์ชุมชน ทั้งนี้ ผังดังกล่าวต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือที่สำคัญและอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ | - โครงการควรมีการติดตั้งผังแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ทั้ง 5 โซน ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยติดตั้งไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณลานตลาดชุมชนและอาคารศูนย์ชุมชน | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)** | 8) แนบผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางการอพยพหนีไฟจากแต่ละหน่วยพักไปยังจุดรวมพลไว้ในคู่มือการเข้าอยู่อาศัยในโครงการ และแจกให้กับเจ้าของหน่วยพักในวันรับมอบกุญแจ | - โครงการได้แนบแผนผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางการอพยพหนีไฟจากแต่ละหน่วยพักไปยังจุดรวมพลไว้ในคู่มือการเข้าอยู่อาศัยในโครงการ และแจกให้กับเจ้าของหน่วยพักในวันรับมอบกุญแจ | - ไม่มี | - |
| | 9) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้า-ออกโครงการ | - โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้า-ออกโครงการ แต่มีคณะกรรมการชุมชนคอยดูแล | - ไม่มี | - |
| | 10) จัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านสร้าง | - โครงการได้มีการประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านสร้างให้เข้ามาจัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดย | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต**<br>**4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม** | 1) ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยอาจมีการเชิญตัวแทนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนข้างเคียว เข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นครั้งคราว พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชุมชน ดังนี้<br>- จัดประชุมทุก 6 เดือน หรือตามมติคณะกรรมการเห็นสมควร<br>- มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน เสียงดัง เป็นต้น<br>- มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ<br>- มีหน้าที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านในโครงการฯ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน | - โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชน ที่คอยทำหน้าที่ดูแลชุมชนและร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีการเรียนเชิญตัวแทนท้องถิ่นหรือตัวแทนชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นครั้งคราวโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชุมชนดังนี้<br>(1) จัดประชุมทุก 6 เดือนหรือตามมติคณะกรรมการเห็นสมควร<br>(2) มีหน้าที่รับเรื่องร้องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของชุมชน เช่น น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน เสียงดัง เป็นต้น<br>(3) มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ<br>(4) มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน<br>ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนที่พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร จากโครงการและเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ 1 ครั้ง/ปี | - โครงการควรมีการเรียนเชิญตัวแทนท้องถิ่นหรือตัวแทนชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นครั้งคราว | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)** | 2) จะกำหนดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | 2) สำนักงานเคหะชุมชนยังไม่ได้ทำการเชิญผู้นำชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | - สำนักงานเคหะชุมชนยังไม่ได้ทำการเชิญผู้นำชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | |
| | 3) จัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | - โครงการจัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | - ไม่มี | - |
| | 4) สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบพื้นที่โครงการ พร้อมเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบโครงการ | 3) โครงการได้จัดทำกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น | - ไม่มี | - |
| **4.2 ทัศนียภาพ** | 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวกระจายตำแหน่งตามพื้นที่ส่วนกลาง 17,896.74 ตารางเมตร หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.18 ของพื้นที่จำหน่าย | - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวกระจายตำแหน่งตามพื้นที่ส่วนกลาง 17,896.74 ตารางเมตร หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.18 ของพื้นที่จำหน่าย | - ไม่มี | **พื้นที่สีเขียวของโครงการ** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)** | 2) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการปลูกต้นไม้ภายในรั้วบ้าน เพื่อให้ความร่มรื่นร่มเย็นให้แก่บ้าน | - มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการปลูกต้นไม้ภายในรั้วบ้าน เพื่อให้ความร่มรื่นร่มเย็นให้แก่บ้าน | - ไม่มี | - |
| | 3) จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล และบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อพบว่ามีการตายหรือเป็นโรคจนได้รับความเสียหายให้ดำเนินการเปลี่ยนต้นใหม่มาทดแทน | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อพบว่ามีการตายหรือเป็นโรคจนได้รับความเสียหายให้ดำเนินการเปลี่ยนต้นใหม่มาทดแทน | - ไม่มี | **พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ** |
| **4.3 ด้านสาธารณสุขและสุภาพ** | **ด้านคุณภาพอากาศ** | **ด้านคุณภาพอากาศ** | | |
| | 1. ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ไว้ในพื้นที่จอดรถของอาคาร ให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบด้านอากาศเสีย เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ | - ยังไม่มีการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ไว้ในพื้นที่จอดรถส่วนกลาง ที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบด้านอากาศเสีย เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ | - ควรมีการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ไว้ในพื้นที่จอดรถส่วนกลาง | **พื้นที่จอดรถส่วนกลาง** |
| | 2. จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการ โดยจัดให้มีจำนวนต้นไม้ยืนต้น ที่สามารถดูดซับความร้อนได้ทั้งจากเครื่องปรับอากาศรถยนต์ และพื้นคอนกรีต | - โครงการจัดให้มีต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโครงการ | - ไม่มี | **พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **4.3 ด้านสาธารณสุขและสุภาพ (ต่อ)** | 3. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นชัดเจน | - ยังไม่มีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นชัดเจน | - ควรมีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ | - |
| | 4. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็นต้น | - มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็นต้น | - ไม่มี | - |
| | 5. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ภายในโครงการ ให้มีสภาพสวยงามอยู่เสมอ นอกจากนี้หากมีต้นไม้ไม่เจริญเติบโตสมบูรณ์หรือตายให้มีการปลูกต้นใหม่ทดแทน | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ภายในโครงการ ให้มีสภาพสวยงามอยู่เสมอ | - ไม่มี | - |
| | **ด้านคุณภาพเสียง**<br>1. ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ไว้ในพื้นที่จอดรถของอาคาร ให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง | **ด้านคุณภาพเสียง**<br>- ยังไม่มีการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ไว้ในพื้นที่จอดรถส่วนกลาง ให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง | - ควรมีการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ไว้ในพื้นที่จอดรถส่วนกลาง | <br>**พื้นที่จอดรถส่วนกลาง** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **4.3 ด้านสาธารณสุขและสุภาพ (ต่อ)** | 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นชัดเจน | - ยังไม่มีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นชัดเจน | - ควรมีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ | - |
| | **สัตว์และแมลงนำโรคจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **สัตว์และแมลงนำโรคจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | |
| | 1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งแมลงวันไม่สามารถเข้าไปได้ | - มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งแมลงวันไม่สามารถเข้าไปได้ | - ไม่มี | - |
| | 2. ไม่รดน้ำในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทำให้เกิดน้ำขังในพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค | - เจ้าหน้าที่จะไม่รดน้ำในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทำให้เกิดน้ำขังในพื้นที่สีเขียว | - ไม่มี | - |
| | 3. ห้องพักมูลฝอยรวมต้องมีประตูปิดมิดชิด โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้นเพื่อป้องกันมิให้สัตว์และแมลงนำโรคเข้าไปใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย | - ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีประตูปิดมิดชิด โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น | - ไม่มี | - |
| | 4. จัดถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยตามจุดต่างๆ ลงถุง มัดปากถุงให้แน่น รวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวมต่อไป | - โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดไว้ตามจุดต่างๆภายในอาคาร พร้อมจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยตามจุดต่างๆ ลงถุง มัดปากถุงให้แน่นรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวมต่อไป | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **4.3 ด้านสาธารณสุขและสุภาพ (ต่อ)** | 5. ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ภายหลังจากหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัด | - โครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ภายหลังจากหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัด | - ไม่มี | - |
| | 6. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริเวณที่พักอาศัย ทุก 1 เดือน | - โครงการมีการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริเวณที่พักอาศัย ทุก 1 เดือน | - ไม่มี | - |
| | 7. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน | - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน | | |
| | 8. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่พบว่า มีการชำรุดหรือเสียหาย ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที | - โครงการมีการตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่พบว่า มีการชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที | - ไม่มี | - |
| | 9. ประสานงานกับเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ในการเก็บขนมูลฝอยเพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวมแบบคอนเทนเนอร์ รวมไปถึงการเปิดประตูห้องพักมูลฝอยรวม โดยให้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในช่วงเก็บขนมูลฝอย | - โครงการมีการประสานงานกับเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ในการเก็บขนมูลฝอยเพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวมแบบคอนเทนเนอร์ รวมไปถึงการเปิดประตูห้องพักมูลฝอยรวม โดยให้แม่บ้านอำนวยความสะดวกในช่วงเก็บขนมูลฝอย | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **4.3 ด้านสาธารณสุขและสุภาพ (ต่อ)** | 10. ในแต่ละวันจะจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ โดยรวบรวมมูลฝอยใส่ถุงดำแล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปไว้ภายในถังรองรับมูลฝอยอันตรายที่ตั้งอยู่ภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ | - โครงการในแต่ละวันโครงการจะจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ โดยรวบรวมมูลฝอยใส่ถุงดำแล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปไว้ภายในถังรองรับมูลฝอยอันตรายที่ตั้งอยู่ภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ | - ไม่มี | - |
| | **มาตรการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้พักอาศัย** | **มาตรการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้พักอาศัย** | | |
| | 1. หากมีบุคคลภายในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยให้รีบรักษาพยาบาลให้หายโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นๆ | - มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้พักอาศัยตระหนักถึงสุขภาพอนามัยหากพบว่ามีบุคคลภายในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยให้รีบรักษาพยาบาลให้หายโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นๆ | - ไม่มี | - |
| | **ด้านอุบัติเหตุ** | **ด้านอุบัติเหตุ** | | **ไฟฟ้าส่องสว่าง** |
| | 1. จัดไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอในพื้นที่โครงการ | - โครงการจัดไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอในพื้นที่โครงการ | - ไม่มี | |
| | 2. จัดทำเครื่องหมายการจราจร รวมทั้งป้ายจราจรต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน | - โครงการจัดทำเครื่องหมายการจราจร รวมทั้งป้ายจราจรต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน | - ไม่มี | - |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **4.3 ด้านสาธารณสุขและสุภาพ (ต่อ)** | **ด้านอัคคีภัย**<br>1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัย และแผนการอพยพรวมทั้งข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ<br>2. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถใช้งานได้ทันที<br>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และ อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก | **ด้านอัคคีภัย**<br>- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัย และแผนการอพยพรวมทั้งข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ<br>- โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถใช้งานได้ทันที<br>- โครงการยังไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อย ตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ แต่ได้จัดให้มีป้อมยามบริเวณด้านหน้าโครงการ | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | -<br>-<br> <br>**ป้อมยามบริเวณด้านหน้าโครงการ** |

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**
**โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **4.3 ด้านสาธารณสุขและสุภาพ (ต่อ)** | 4. กำหนดให้มีการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่ผู้พักอาศัย โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย<br>**ด้านสุขภาพจิต**<br>1. ดูแลรักษาความสะอาดและจัดสิ่งแวดล้อมภายในโครงการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ<br>2. จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ผู้พักอาศัย | - โครงการมีการประสานงานให้หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านสร้างเข้ามาฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการ ปีละ 1 ครั้ง แก่ผู้พักอาศัย<br>**ด้านสุขภาพจิต**<br>- มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดและจัดสิ่งแวดล้อมภายในโครงการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ<br>- มีจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ผู้พักอาศัย | - ไม่มี<br>- ไม่มี | -<br>-<br> <br> <br>**พื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ** |

**ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก)**
**ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568**

| เงื่อนไขตามมาตรการ | จุดตรวจวัด | ดัชนีตรวจวัด | ความถี่ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| **1. คุณภาพน้ำ**<br>1.1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง | 1.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง | - pH, BOD, TSS, TKN, Oil & Grease, Nitrate และ Fecal Coliform Bacteria | - ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะดำเนินโครงการ | **- คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง** พบว่าปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 280.0 – 1,840 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณความสกปรกในรูป BOD มีค่าอยู่ในช่วง 46.0 – 112.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ TKN มีค่าอยู่ในช่วง 7.0 – 46.0 มิลลิกรัม/ลิตร |
| | 1.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง | - pH, BOD, TSS, TKN, Oil & Grease, Nitrate และ Fecal Coliform Bacteria | - ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะดำเนินโครงการ | **- คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง** พบว่าปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 3.0 – 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณความสกปรกในรูป BOD มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 2.0 – 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ TKN มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 1.0 – 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า **ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน** (น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. ค่า TSS ≤30 mg/L, BOD ≤20 mg/L และ TKN ≤35 mg/L) |
| 1.2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ | - ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ | - pH, BOD, TSS, TKN, Oil & Grease, Nitrate, Total Phosphorus และ Fecal Coliform Bacteria | - ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะดำเนินโครงการ | **- คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ** พบว่าปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 3.0 – 25.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า **ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน** ส่วนปริมาณความสกปรกในรูป BOD มีค่าอยู่ในช่วง 13.0 – 21.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ TKN มีค่าอยู่ในช่วง 1.0 – 41.0 มิลลิกรัม/ลิตรมีค่า **เกินเกณฑ์มาตรฐาน** (น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. ค่า TSS ≤30 mg/L, BOD ≤20 mg/L และ TKN ≤35 mg/L) |

**ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินรับฝาก) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)**

| เงื่อนไขตามมาตรการ | จุดตรวจวัด | ดัชนีตรวจวัด | ความถี่ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| 1.3) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำรางกอไผ่ บริเวณใกล้จุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ ซึ่งไหลผ่านพื้นที่โครงการ และเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ | - คุณภาพน้ำในลำรางกอไผ่ บริเวณใกล้จุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ | - pH, BOD, TSS, DO, TKN, Oil & Grease, Nitrate, Total Phosphorus และ Fecal Coliform Bacteria | - ความถี่ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินโครงการ | - **คุณภาพน้ำในลำรางกอไผ่ บริเวณใกล้จุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ** เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ำ ที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม |
| **2. ความคิดเห็นของชุมชน** | - ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบรัศมี 1.0 กม. จากโครงการ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้นำชุมชน และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ | - ประชาชนที่พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบรัศมี 1.0 กม. จากโครงการ รวมทั้งผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง | - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินโครงการ | - ดำเนินการโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด **(ดังรายละเอียดในเอกสารแนบที่ 6)** **การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและสังคมของประชาชน** |