ภาคผนวกที่ 10
รายงานการตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Alarm
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร :	แอช ดัน อโศก พระราม 9	เครื่องจักร :	สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System
รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-001	อายุการใช้งาน :	5 ปี 09 เดือน
รหัสความถี่ :	H (มิถุนายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์ พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง......24..VDC.	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ....24........VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
....	....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 4 / 6 / 69	วันที่ : 10 / 6 / 69	วันที่ 10 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร :	แอช ดัน อโศก พระราม 9	เครื่องจักร :	สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)
รหัสเครื่องจักร :	FCP-12-02	อายุการใช้งาน :	5 ปี 09 เดือน
รหัสความถี่ :	H (มิถุนายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์ พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง......24..VDC.	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ....24........VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
....	....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 4 / 6 / 69	วันที่ : 10 / 6 / 69	วันที่ : 10 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร :	แอช ดัน อโศก พระราม 9	เครื่องจักร :	สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System
รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-003	อายุการใช้งาน :	5 ปี 09 เดือน
รหัสความถี่ :	H (มิถุนายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์ พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง......24..VDC.	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ....24........VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
....	....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 4 / 6 / 69	วันที่ : 10 / 6 / 69	วันที่ : 10 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร :	แอช ดัน อโศก พระราม 9	เครื่องจักร :	สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)
รหัสเครื่องจักร :	FCP-06-04	อายุการใช้งาน :	5 ปี 09 เดือน
รหัสความถี่ :	H (มิถุนายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์ พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง......24..VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ....24........VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
....	....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 4 / 6 / 69	วันที่ : 10 / 6 / 69	วันที่ : 10 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-001	อายุการใช้งาน :	5 ปี 08 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤษภาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)............	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง..... 24..VDC.	---	---	---	---		ค่าที่วัดได้ ..24.........VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 30 / 5 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-12-02	อายุการใช้งาน :	5 ปี 08 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤษภาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)............	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24..VDC.	---	---	---	---		ค่าที่วัดได้ ..25.........VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น						
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 30 / 5 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-003	อายุการใช้งาน :	5 ปี 08 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤษภาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)............	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24..VDC.	---	---	---	---		ค่าที่วัดได้ ..24.........VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 30 / 5 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-06-04	อายุการใช้งาน :	5 ปี 08 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤษภาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)............	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24..VDC	---	---	---	---		ค่าที่วัดได้ ..24.........VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น						
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 30 / 5 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-001	อายุการใช้งาน :	5 ปี 07 เดือน
รหัสความถี่ :	M (เมษายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble.......... อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---	/	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell, ไฟกระพริบ Strobe, เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---	/	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---	/	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง .....24 VDC.	---	---	---	---		ค่าที่วัดได้ 24 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ 20/4/69	วันที่ : 21/4/69	วันที่ : 2/5/69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-12-02	อายุการใช้งาน :	5 ปี 07 เดือน
รหัสความถี่ :	M (เมษายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble.......... อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---	/	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell, ไฟกระพริบ Strobe, เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---	/	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---	/	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง .....24 VDC.	---	---	---	---		ค่าที่วัดได้ 24 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ 20/04/69	วันที่ 21/4/69	วันที่ 2/5/69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-003	อายุการใช้งาน :	5 ปี 07 เดือน
รหัสความถี่ :	M (เมษายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble.......... อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---	/	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell, ไฟกระพริบ Strobe, เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---	/	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---	/	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง .....24 VDC.	---	---	---	---		ค่าที่วัดได้ 24 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ 20/04/69	วันที่ 21/4/69	วันที่ 2/5/69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-06-04	อายุการใช้งาน :	5 ปี 07 เดือน
รหัสความถี่ :	M (เมษายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble.......... อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---	/	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell, ไฟกระพริบ Strobe, เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---	/	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---	/	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง .....24 VDC.	---	---	---	---		ค่าที่วัดได้ 24 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ 20/04/69	วันที่ 21/4/69	วันที่ 2/5/69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

THE WORKS

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-06-04	อายุการใช้งาน :	5 ปี 06 เดือน
รหัสความถี่ :	Q (มีนาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble.................. อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง......24..VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ...25.5...... VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 20 / 03 / 2567	วันที่ : 21 / 3 / 69	วันที่ : 21 / 3 / 69.

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

THE WORKS

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-001	อายุการใช้งาน :	5 ปี 06 เดือน
รหัสความถี่ :	Q (มีนาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble.................. อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง......24 VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ..25.9.... VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 20 / 03 / 2567	วันที่ : 21 / 3 / 69	วันที่ : 21 / 3 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

THE WORKS

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-12-02	อายุการใช้งาน :	5 ปี 06 เดือน
รหัสความถี่ :	Q (มีนาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble.................. อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง......24..VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ...25.3...... VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 20 / 03 / 2567	วันที่ : 21 / 3 / 69	วันที่ : 21 / 3 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

THE WORKS

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-003	อายุการใช้งาน :	5 ปี 06 เดือน
รหัสความถี่ :	Q (มีนาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .....-..... Trouble...26... อื่นๆ (ระบุ) Diesable - 13	---	---	---	---	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---	✓	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---	✓	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---	✓	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง......24..VDC	---	---	---	---	✓	ค่าที่วัดได้ ...24.5... VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	✓	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---	✓	

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : ช่างอรัญ	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 20 / 5 / 2026	วันที่ : 21 / 3 / 69	วันที่ : 21 / 3 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-001	อายุการใช้งาน :	5 ปี 05 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กุมภาพันธ์ 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะของแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble .... อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell, ไฟกระพริบ Strobe, เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง ......24.. VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ...27.70... VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 20, 2, 69	วันที่ : 20, 2, 69	วันที่ : 20, 2, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-12-02	อายุการใช้งาน :	5 ปี 05 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กุมภาพันธ์ 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะของแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble .... อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell, ไฟกระพริบ Strobe, เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง ......24.. VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ...27.7... VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 20, 2, 69	วันที่ : 20, 2, 69	วันที่ : 20, 2, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-003	อายุการใช้งาน :	5 ปี 05 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กุมภาพันธ์ 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะของแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble .... อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell, ไฟกระพริบ Strobe, เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง ......24.. VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ...21.5... VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 20, 2, 69	วันที่ : 20, 2, 69	วันที่ : 20, 2, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-06-04	อายุการใช้งาน :	5 ปี 05 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กุมภาพันธ์ 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะของแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble .... อื่นๆ (ระบุ)	---	---	---	---	/	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell, ไฟกระพริบ Strobe, เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง ......24.. VDC.	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ...21.5... VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 20, 2, 69	วันที่ : 20, 2, 69	วันที่ : 20, 2, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-001	อายุการใช้งาน :	5 ปี 04 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มกราคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	-	-	-	-	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	-	-	-	-	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				-		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				-		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				-		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง ......24 VDC	-	-	-	-	✓	ค่าที่วัดได้ ....24...... VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		-	-	-		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				-		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
....	....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ 26 / 1 / 69	วันที่ 28 / 1 / 69	วันที่ 28 / 1 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-12-02	อายุการใช้งาน :	5 ปี 04 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มกราคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	-	-	-	-	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	-	-	-	-	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				-		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				-		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				-		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง ......24 VDC.	-	-	-	-	✓	ค่าที่วัดได้ ....24...... VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		-	-	-		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				-		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
....	....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ 26 / 1 / 69	วันที่ 28 / 1 / 69	วันที่ 28 / 1 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-003	อายุการใช้งาน :	5 ปี 04 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มกราคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	-	-	-	-	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	-	-	-	-	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				-		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				-		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				-		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง ......24 VDC.	-	-	-	-	✓	ค่าที่วัดได้ ....24...... VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		-	-	-		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				-		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
....	....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ 26 / 1 / 69	วันที่ 28 / 1 / 69	วันที่ 28 / 1 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-06-04	อายุการใช้งาน :	5 ปี 04 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มกราคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	-	-	-	-	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	-	-	-	-	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault .... Trouble............ อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				-		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				-		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				-		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				-		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง ......24 VDC.	-	-	-	-	✓	ค่าที่วัดได้ ....24...... VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	-	-	-	-	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		-	-	-		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				-		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
....	....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ 26 / 1 / 69	วันที่ 28 / 1 / 69	วันที่ 28 / 1 / 69

ภาคผนวกที่ 11
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Emergency Light ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | มิถุนายน / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์ ปกติ	สถานะชาร์จเจอร์ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก ปลดเมนไฟ 2 ชม.	หมายเหตุ
EME-01-01	1	Control Room	✓	–	✓	–	
EME-01-02	1	Juristic Person	✓	–	✓	–	
EME-01-03	1	ทางเดินหน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓	–	✓	–	
EME-01-04	1	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓	–	✓	–	
EME-01-05	1	Pre Action	✓	–	✓	–	
EME-01-06	1	หน้าห้อง Gen/MDB	✓	–	✓	–	
EME-01-07	1	Genaretor Room	✓	–	✓	–	
EME-01-08	1	MDB(RMU)	✓	–	✓	–	
EME-01-09	1	MDB Room	✓	–	✓	–	
EME-01-10	1	PUMP ROOM	✓	–	✓	–	
EME-01-11	1	ป้อม ร.ป.ภ.	✓	–	✓	–	
EME-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓	–	✓	–	
EME-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓	–	✓	–	
EME-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓	–	✓	–	
EME-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓	–	✓	–	
EME-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓	–	✓	–	
EME-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓	–	✓	–	
EME-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓	–	✓	–	
EME-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓	–	✓	–	
EME-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓	–	✓	–	
EME-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓	–	✓	–	
EME-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓	–	✓	–	
EME-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓	–	✓	–	
EME-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓	–	✓	–	
EME-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓	–	✓	–	
EME-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓	–	✓	–	
EME-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓	–	✓	–	
EME-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓	–	✓	–	
EME-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓	–	✓	–	
EME-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓	–	✓	–	
EME-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓	–	✓	–	
EME-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓	–	✓	–	
EME-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓	–	✓	–	
EME-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓	–	✓	–	
EME-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓	–	✓	–	
EME-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓	–	✓	–	
EME-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓	–	✓	–	
EME-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓	–	✓	–	
EME-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓	–	✓	–	
EME-09-01	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓	–	✓	–	
EME-09-02	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓	–	✓	–	
EME-09-03	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓	–	✓	–	
EME-09-04	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓	–	✓	–	
EME-09-05	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓	–	✓	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์ ปกติ	สถานะชาร์จเจอร์ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก ปลดเมนไฟ 2 ชม.	หมายเหตุ
EME-09-06	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓	–	✓	–	
EME-09-07	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓	–	✓	–	
EME-09-08	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓	–	✓	–	
EME-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓	–	✓	–	
EME-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓	–	✓	–	
EME-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓	–	✓	–	
EME-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓	–	✓	–	
EME-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓	–	✓	–	
EME-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓	–	✓	–	
EME-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓	–	✓	–	
EME-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓	–	✓	–	
EME-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓	–	✓	–	
EME-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓	–	✓	–	
EME-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓	–	✓	–	
EME-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓	–	✓	–	
EME-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓	–	✓	–	
EME-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓	–	✓	–	
EME-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓	–	✓	–	
EME-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓	–	✓	–	
EME-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓	–	✓	–	
EME-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓	–	✓	–	
EME-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓	–	✓	–	
EME-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓	–	✓	–	
EME-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓	–	✓	–	
EME-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓	–	✓	–	
EME-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓	–	✓	–	
EME-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓	–	✓	–	
EME-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓	–	✓	–	
EME-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓	–	✓	–	
EME-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓	–	✓	–	
EME-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓	–	✓	–	
EME-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓	–	✓	–	
EME-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓	–	✓	–	
EME-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓	–	✓	–	
EME-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓	–	✓	–	
EME-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓	–	✓	–	
EME-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓	–	✓	–	
EME-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓	–	✓	–	
EME-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓	–	✓	–	
EME-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓	–	✓	–	
EME-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓	–	✓	–	
EME-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓	–	✓	–	
EME-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓	–	✓	–	
EME-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓	–	✓	–	
EME-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓	–	✓	–	
EME-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓	–	✓	–	
EME-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓	–	✓	–	
EME-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓	–	✓	–	
EME-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓	–	✓	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์ ปกติ	สถานะชาร์จเจอร์ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก ปลดเมนไฟ 2 ชม.	หมายเหตุ
EME-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓	–	✓	–	
EME-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓	–	✓	–	
EME-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓	–	✓	–	
EME-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓	–	✓	–	
EME-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓	–	✓	–	
EME-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓	–	✓	–	
EME-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓	–	✓	–	
EME-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓	–	✓	–	
EME-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓	–	✓	–	
EME-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓	–	✓	–	
EME-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓	–	✓	–	
EME-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓	–	✓	–	
EME-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓	–	✓	–	
EME-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓	–	✓	–	
EME-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓	–	✓	–	
EME-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓	–	✓	–	
EME-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓	–	✓	–	
EME-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓	–	✓	–	
EME-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓	–	✓	–	
EME-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓	–	✓	–	
EME-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓	–	✓	–	
EME-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓	–	✓	–	
EME-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓	–	✓	–	
EME-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓	–	✓	–	
EME-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓	–	✓	–	
EME-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓	–	✓	–	
EME-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓	–	✓	–	
EME-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓	–	✓	–	
EME-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓	–	✓	–	
EME-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓	–	✓	–	
EME-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓	–	✓	–	
EME-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓	–	✓	–	
EME-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓	–	✓	–	
EME-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓	–	✓	–	
EME-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓	–	✓	–	
EME-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓	–	✓	–	
EME-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓	–	✓	–	
EME-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓	–	✓	–	
EME-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓	–	✓	–	
EME-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓	–	✓	–	
EME-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓	–	✓	–	
EME-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓	–	✓	–	
EME-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓	–	✓	–	
EME-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓	–	✓	–	
EME-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓	–	✓	–	
EME-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓	–	✓	–	
EME-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓	–	✓	–	
EME-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓	–	✓	–	
EME-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓	–	✓	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์ ปกติ	สถานะชาร์จเจอร์ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก ปลดเมนไฟ 2 ชม.	หมายเหตุ
EME-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓	–	✓	–	
EME-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓	–	✓	–	
EME-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓	–	✓	–	
EME-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓	–	✓	–	
EME-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓	–	✓	–	
EME-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓	–	✓	–	
EME-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓	–	✓	–	
EME-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓	–	✓	–	
EME-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓	–	✓	–	
EME-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓	–	✓	–	
EME-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓	–	✓	–	
EME-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓	–	✓	–	
EME-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓	–	✓	–	
EME-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓	–	✓	–	
EME-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓	–	✓	–	
EME-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓	–	✓	–	
EME-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓	–	✓	–	
EME-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓	–	✓	–	
EME-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓	–	✓	–	
EME-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓	–	✓	–	
EME-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓	–	✓	–	
EME-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓	–	✓	–	
EME-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓	–	✓	–	
EME-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓	–	✓	–	
EME-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓	–	✓	–	
EME-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓	–	✓	–	
EME-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓	–	✓	–	
EME-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓	–	✓	–	
EME-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓	–	✓	–	
EME-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓	–	✓	–	
EME-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓	–	✓	–	
EME-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓	–	✓	–	
EME-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓	–	✓	–	
EME-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓	–	✓	–	
EME-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓	–	✓	–	
EME-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓	–	✓	–	
EME-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓	–	✓	–	
EME-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓	–	✓	–	
EME-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓	–	✓	–	
EME-29A-001	29A	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	✓	–	✓	✓	
EME-29A-002	29A	หน้าห้องปั๊ม 1	✓	–	✓	–	
EME-29A-003	29A	หน้าห้องบูสเตอร์ปั๊ม 2	✓	–	✓	–	
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	–	✓	–	
EME-30-02	30	สระว่ายน้ำ 1	✓	–	✓	–	
EME-30-03	30	สระว่ายน้ำ 2	✓	–	✓	–	
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	–	✓	–	
EME-31-02	31	หน้าห้องน้ำชาย	✓	–	✓	–	
EME-31-03	31	ห้องน้ำชาย	✓	–	✓	–	
EME-31-04	31	ห้องน้ำหญิง	✓	–	✓	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-31-05	31	ห้องออกกำลังกาย	/		/		
EME-R-01	R	ห้องเครื่องลิฟต์	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-R	R	บันไดหนีไฟ ST1-ดาดฟ้า	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-29A	29A	บันไดหนีไฟ ST2-29A	/		/		
EME-ST2-30	29	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	29	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : [signature] วันที่ : 17 / 6 / 69

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : [signature] วันที่ : 20 / 6 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : [signature] วันที่ : 20 / 6 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | มิถุนายน / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ข้างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/		
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/		
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/		
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/		
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/		
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/		
EME-12-05	16	MDB ROOM	/		/		
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/		
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/		
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/		
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/		
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/		
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/		
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/		
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/		
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	✓		✓		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	✓		✓		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	✓		✓		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	✓		✓		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	✓		✓		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	✓		✓		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	✓		✓		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	✓		✓		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	✓		✓		
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	✓		✓		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	✓		✓		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	✓		✓		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	✓		✓		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	✓		✓		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	✓		✓		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	✓		✓		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	✓		✓		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	✓		✓		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	✓		✓		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	✓		✓		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	✓		✓		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	✓		✓		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	✓		✓		
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	✓		✓		
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	✓		✓		
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	✓		✓		
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	✓		✓		
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	✓		✓		
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	✓		✓		
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	✓		✓		
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	✓		✓		
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	✓		✓		
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	✓		✓		
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	✓		✓		
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	✓		✓		
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	✓		✓		
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	✓		✓		
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	✓		✓		
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	✓		✓		
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	✓		✓		
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	✓		✓		
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	✓		✓		
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	✓		✓		
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	✓		✓		
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	✓		✓		
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	✓		✓		
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	✓		✓		
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	✓		✓		
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	✓		✓		
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	✓		✓		
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	✓		✓		
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	✓		✓		
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31	✓		✓		
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	✓		✓		
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	✓		✓		
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	✓		✓		
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	✓		✓		
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	✓		✓		
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	✓		✓		
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	✓		✓		
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	✓		✓		
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	✓		✓		
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	✓		✓		
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	✓		✓		
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	✓		✓		
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	✓		✓		
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	✓		✓		
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	✓		✓		
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	✓		✓		
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	✓		✓		
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	✓		✓		
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	✓		✓		
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	✓		✓		
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	✓		✓		
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	✓		✓		
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	✓		✓		
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	✓		✓		
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	✓		✓		
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	✓		✓		
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	✓		✓		
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	✓		✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : ______________________

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 17 / 6 / 69	วันที่ : 20 / 6 / 69	วันที่ : 20 / 6 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | พฤษภาคม / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	Control Room	✓		✓		
EME-01-02	1	Juristic Person	✓		✓		
EME-01-03	1	ทางเดินหน้าลิฟต์ขนของ	✓		✓		
EME-01-04	1	หน้าลิฟต์ขนของ	✓		✓		
EME-01-05	1	Pre Action	✓		✓		
EME-01-06	1	หน้าห้อง Gen/MDB	✓		✓		
EME-01-07	1	Genaretor Room	✓		✓		
EME-01-08	1	MDB(RMU)	✓		✓		
EME-01-09	1	MDB Room	✓		✓		
EME-01-10	1	PUMP ROOM	✓		✓		
EME-01-11	1	ป้อม ร.ป.ภ.	✓		✓		
EME-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓		✓		
EME-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓		✓		
EME-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓		✓		
EME-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓		✓		
EME-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓		✓		
EME-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓		✓		
EME-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓		✓		
EME-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓		✓		
EME-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓		✓		
EME-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓		✓		
EME-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓		✓		
EME-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓		✓		
EME-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓		✓		
EME-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓		✓		
EME-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓		✓		
EME-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓		✓		
EME-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓		✓		
EME-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓		✓		
EME-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓		✓		
EME-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓		✓		
EME-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓		✓		
EME-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓		✓		
EME-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓		✓		
EME-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓		✓		
EME-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓		✓		
EME-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓		✓		
EME-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓		✓		
EME-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓		✓		
EME-09-01	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-02	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-03	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-04	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-05	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-09-06	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-07	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-08	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29A-001	29A	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	✓		✓		
EME-29A-002	29A	หน้าห้องปั๊ม 1	✓		✓		
EME-29A-003	29A	หน้าห้องบูสเตอร์ปั๊ม 2	✓		✓		
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		
EME-30-02	30	สระว่ายน้ำ 1	✓		✓		
EME-30-03	30	สระว่ายน้ำ 2	✓		✓		
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		
EME-31-02	31	หน้าห้องน้ำชาย	✓		✓		
EME-31-03	31	ห้องน้ำชาย	✓		✓		
EME-31-04	31	ห้องน้ำหญิง	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-31-05	31	ห้องออกกำลังกาย	✓		✓		
EME-R-01	R	ห้องเครื่องลิฟต์	✓		✓		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	✓		✓		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	✓		✓		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	✓		✓		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	✓		✓		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	✓		✓		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	✓		✓		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	✓		✓		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	✓		✓		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	✓		✓		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	✓		✓		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	✓		✓		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	✓		✓		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	✓		✓		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	✓		✓		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	✓		✓		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	✓		✓		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	✓		✓		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	✓		✓		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	✓		✓		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	✓		✓		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	✓		✓		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	✓		✓		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	✓		✓		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	✓		✓		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	✓		✓		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	✓		✓		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	✓		✓		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	✓		✓		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	✓		✓		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	✓		✓		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	✓		✓		
EME-ST1-R	R	บันไดหนีไฟ ST1-ดาดฟ้า	✓		✓		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	✓		✓		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	✓		✓		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	✓		✓		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	✓		✓		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	✓		✓		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	✓		✓		
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	✓		✓		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	✓		✓		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	✓		✓		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	✓		✓		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	✓		✓		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	✓		✓		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	✓		✓		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	✓		✓		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	✓		✓		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	✓		✓		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	✓		✓		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	✓		✓		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	✓		✓		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	✓		✓		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	✓		✓		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	✓		✓		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	✓		✓		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	✓		✓		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	✓		✓		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	✓		✓		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	✓		✓		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	✓		✓		
EME-ST2-29A	29A	บันไดหนีไฟ ST2-29A	✓		✓		
EME-ST2-30	29	บันไดหนีไฟ ST2-30	✓		✓		
EME-ST2-31	29	บันไดหนีไฟ ST2-31	✓		✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : N.
วันที่ : 16 / 5 / 69	วันที่ : 20 / 5 / 69	วันที่ : 20 / 5 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | พฤษภาคม / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ข้างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/		
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/		
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/		
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/		
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/		
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/		
EME-12-05	16	MDB ROOM	/		/		
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/		
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/		
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/		
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/		
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/		
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/		
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/		
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/		
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	/		/		
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	/		/		
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	/		/		
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	/		/		
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	/		/		
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	/		/		
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	/		/		
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	/		/		
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	/		/		
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	/		/		
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	/		/		
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	/		/		
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	/		/		
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	/		/		
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	/		/		
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	/		/		
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	/		/		
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	/		/		
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	/		/		
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	/		/		
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	/		/		
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	/		/		
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	/		/		
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	/		/		
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	/		/		
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	/		/		
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	/		/		
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31	/		/		
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	/		/		
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	/		/		
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	/		/		
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	/		/		
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	/		/		
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	/		/		
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	/		/		
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	/		/		
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 20 / 5 / 69	วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 22 / 5 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | เมษายน / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ข้างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/		
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/		
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/		
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/		
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/		
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/		
EME-12-05	16	MDB ROOM	/		/		
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/		
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/		
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/		
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/		
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/		
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/		
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/		
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/		
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	/		/		
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	/		/		
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	/		/		
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	/		/		
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	/		/		
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	/		/		
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	/		/		
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	/		/		
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	/		/		
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	/		/		
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	/		/		
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	/		/		
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	/		/		
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	/		/		
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	/		/		
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	/		/		
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	/		/		
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	/		/		
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	/		/		
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	/		/		
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	/		/		
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	/		/		
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	/		/		
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	/		/		
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	/		/		
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	/		/		
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	/		/		
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31	/		/		
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	/		/		
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	/		/		
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	/		/		
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	/		/		
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	/		/		
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	/		/		
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	/		/		
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	/		/		
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : ____________________

ตรวจเช็คโดย : [signature]
ช่างอาคาร : ____________
วันที่ : 18 / 4 / 69

ตรวจสอบโดย : [signature]
หัวหน้าช่าง : ____________
วันที่ : 22 / 4 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 22 / 4 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | เมษายน / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	Control Room	✓		✓		
EME-01-02	1	Junstic Person	✓		✓		
EME-01-03	1	ทางเดินหน้าลิฟต์ขนของ	✓		✓		
EME-01-04	1	หน้าลิฟต์ขนของ	✓		✓		
EME-01-05	1	Pre Action	✓		✓		
EME-01-06	1	หน้าห้อง Gen/MDB	✓		✓		
EME-01-07	1	Genaretor Room	✓		✓		
EME-01-08	1	MDB(RMU)	✓		✓		
EME-01-09	1	MDB Room	✓		✓		
EME-01-10	1	PUMP ROOM	✓		✓		
EME-01-11	1	ป้อม ร.ป.ภ.	✓		✓		
EME-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓		✓		
EME-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓		✓		
EME-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓		✓		
EME-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	✓		✓		
EME-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓		✓		
EME-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓		✓		
EME-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓		✓		
EME-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	✓		✓		
EME-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓		✓		
EME-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓		✓		
EME-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓		✓		
EME-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	✓		✓		
EME-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓		✓		
EME-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓		✓		
EME-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓		✓		
EME-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	✓		✓		
EME-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓		✓		
EME-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓		✓		
EME-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓		✓		
EME-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	✓		✓		
EME-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓		✓		
EME-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓		✓		
EME-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓		✓		
EME-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	✓		✓		
EME-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓		✓		
EME-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓		✓		
EME-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓		✓		
EME-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	✓		✓		
EME-09-01	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-02	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-03	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-04	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-05	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-09-06	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-07	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-09-08	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	✓		✓		
EME-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	✓		✓		
EME-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	✓		✓		
EME-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	✓		✓		
EME-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	✓		✓		
EME-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	✓		✓		
EME-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29A-001	29A	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	✓		✓		
EME-29A-002	29A	หน้าห้องปั๊ม 1	✓		✓		
EME-29A-003	29A	หน้าห้องบูสเตอร์ปั๊ม 2	✓		✓		
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		
EME-30-02	30	สระว่ายน้ำ 1	✓		✓		
EME-30-03	30	สระว่ายน้ำ 2	✓		✓		
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓		✓		
EME-31-02	31	หน้าห้องน้ำชาย	✓		✓		
EME-31-03	31	ห้องน้ำชาย	✓		✓		
EME-31-04	31	ห้องน้ำหญิง	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-31-05	31	ห้องออกกำลังกาย	/		/		
EME-R-01	R	ห้องเครื่องลิฟต์	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-R	R	บันไดหนีไฟ ST1-ดาดฟ้า	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16					
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17					
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18					
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19					
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20					
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21					
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22					
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23					
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24					
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25					
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26					
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27					
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28					
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29					
EME-ST2-29A	29A	บันไดหนีไฟ ST2-29A					
EME-ST2-30	29	บันไดหนีไฟ ST2-30					
EME-ST2-31	29	บันไดหนีไฟ ST2-31					

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 20 / 6 / 69	วันที่ : 22 / 4 / 69	วันที่ : 22 / 6 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | มีนาคม / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ข้างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/	/	
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/	/	
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/	/	
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/	/	
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/	/	
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/	/	
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/	/	
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/	/	
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/	/	
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/	/	
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/	/	
EME-12-05	16	MDB ROOM	/		/	/	
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/	/	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/	/	
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/	/	
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/	/	
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/	/	
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/	/	
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/	/	
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/	/	
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/	/	
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/	/	
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/	/	
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/	/	
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/	/	
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/	/	
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/	/	
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/	/	
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/	/	
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/	/	
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/	/	
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/	/	
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/	/	
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/	/	
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/	/	
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/	/	
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/	/	
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/	/	
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/	/	
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/	/	
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/	/	
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/	/	
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/	/	
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/	/	
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/	/	
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/	/	
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/	/	
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/	/	
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/	/	
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/	/	
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/	/	
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/	/	
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/		/	/	
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/	/	
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/	/	
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/	/	
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/	/	
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/	/	
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/	/	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/	/	
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/	/	
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/	/	
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/	/	
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/	/	
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/	/	
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/	/	
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/	/	
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/	/	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/	/	
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/	/	
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/	/	
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/	/	
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/	/	
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/	/	
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/	/	
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/	/	
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/	/	
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/	/	
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/	/	
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/	/	
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/	/	
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/	/	
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/	/	
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/	/	
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	/		/	/	
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	/		/	/	
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	/		/	/	
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	/		/	/	
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	/		/	/	
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	/		/	/	
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	/		/	/	
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	/		/	/	
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	/		/	/	
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	/		/	/	
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	/		/	/	
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	/		/	/	
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	/		/	/	
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	/		/	/	
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	/		/	/	
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	/		/	/	
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	/		/	/	
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	/		/	/	
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	/		/	/	
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	/		/	/	
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	/		/	/	
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	/		/	/	
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	/		/	/	
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	/		/	/	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	/		/	/	
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	/		/	/	
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	/		/	/	
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	/		/	/	
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31	/		/	/	
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	/		/	/	
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	/		/	/	
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	/		/	/	
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	/		/	/	
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	/		/	/	
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	/		/	/	
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	/		/	/	
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	/		/	/	
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/	/	
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/	/	
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/	/	
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/	/	
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/	/	
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/	/	
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/	/	
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/	/	
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/	/	
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/	/	
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/	/	
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/	/	
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/	/	
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/	/	
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/	/	
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/	/	
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/	/	
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/	/	
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/	/	
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/	/	
			/		/	/	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 10 / มี.ค. / 2569	วันที่ : 15 / 3 / 69	วันที่ : 15 / 3 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี กุมภาพันธ์ / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	Control Room	/		/		
EME-01-02	1	Juristic Person	/		/		
EME-01-03	1	ทางเดินหน้าลิฟต์ขนของ	/		/		
EME-01-04	1	หน้าลิฟต์ขนของ	/		/		
EME-01-05	1	Pre Action	/		/		
EME-01-06	1	หน้าห้อง Gen/MDB	/		/		
EME-01-07	1	Genaretor Room	/		/		
EME-01-08	1	MDB(RMU)	/		/		
EME-01-09	1	MDB Room	/		/		
EME-01-10	1	PUMP ROOM	/		/		
EME-01-11	1	ป้อม ร.ป.ภ.	/		/		
EME-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-09-01	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-02	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-03	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-04	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-05	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-09-06	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-07	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-08	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29A-001	29A	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	/		/		
EME-29A-002	29A	หน้าห้องปั๊ม 1	/		/		
EME-29A-003	29A	หน้าห้องบูสเตอร์ปั๊ม 2	/		/		
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-30-02	30	สระว่ายน้ำ 1	/		/		
EME-30-03	30	สระว่ายน้ำ 2	/		/		
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-31-02	31	หน้าห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-03	31	ห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-04	31	ห้องน้ำหญิง	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-31-05	31	ห้องออกกำลังกาย	/		/		
EME-R-01	R	ห้องเครื่องลิฟต์	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-R	R	บันไดหนีไฟ ST1-ดาดฟ้า	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-29A	29A	บันไดหนีไฟ ST2-29A	/		/		
EME-ST2-30	29	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	29	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : ____________________

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร : ณ.
วันที่ : 13 / ๒ / ๖๒	วันที่ : ๒0 / ๒ / 6๑	วันที่ : ๒0 / ๒ / ๖๑

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | กุมภาพันธ์ / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ข้างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/		
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/		
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/		
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/		
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/		
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/		
EME-12-05	16	MDB ROOM	/		/		
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/		
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/		
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/		
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/		
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/		
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/		
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/		
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/		
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	/		/		
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	/		/		
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	/		/		
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	/		/		
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	/		/		
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	/		/		
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	/		/		
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	/		/		
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	/		/		
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	/		/		
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	/		/		
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	/		/		
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	/		/		
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	/		/		
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	/		/		
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	/		/		
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	/		/		
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	/		/		
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	/		/		
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	/		/		
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	/		/		
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	/		/		
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	/		/		
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	/		/		
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	/		/		
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	/		/		
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	/		/		
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31	/		/		
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	/		/		
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	/		/		
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	/		/		
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	/		/		
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	/		/		
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	/		/		
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	/		/		
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	/		/		
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 13 / 2 / 69	วันที่ : 20 / 2 / 69	วันที่ : 20 / 2 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | มกราคม / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	Control Room	/		/	✓	
EME-01-02	1	Juristic Person	/		/		
EME-01-03	1	ทางเดินหน้าลิฟต์ขนของ	/		/		
EME-01-04	1	หน้าลิฟต์ขนของ	/		/		
EME-01-05	1	Pre Action	/		/		
EME-01-06	1	หน้าห้อง Gen/MDB	/		/		
EME-01-07	1	Genaretor Room	/		/		
EME-01-08	1	MDB(RMU)	/		/		
EME-01-09	1	MDB Room	/		/		
EME-01-10	1	PUMP ROOM	/		/		
EME-01-11	1	ป้อม ร.ป.ภ.	/		/		
EME-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-09-01	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-02	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-03	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-04	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-05	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-09-06	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-07	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-08	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29A-001	29A	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	/		/		
EME-29A-002	29A	หน้าห้องปั๊ม 1	/		/		
EME-29A-003	29A	หน้าห้องบูสเตอร์ปั๊ม 2	/		/		
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-30-02	30	สระว่ายน้ำ 1	/		/		
EME-30-03	30	สระว่ายน้ำ 2	/		/		
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-31-02	31	หน้าห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-03	31	ห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-04	31	ห้องน้ำหญิง	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-31-05	31	ห้องออกกำลังกาย	/		/		
EME-R-01	R	ห้องเครื่องลิฟต์	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-R	R	บันไดหนีไฟ ST1-ดาดฟ้า	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-29A	29A	บันไดหนีไฟ ST2-29A	/		/		
EME-ST2-30	29	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	29	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : [signature]
ช่างอาคาร :
วันที่ : 19 / 1 / 69

ตรวจสอบโดย : [signature]
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : 21 / 1 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย : [signature]
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 21 / 1 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี มกราคม / 2569

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ข้างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/		
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/		
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/		
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/		
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/		
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/		
EME-12-05	16	MDB ROOM	/		/		
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/		
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/		
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/		
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/		
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/		
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/		
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/		
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/		
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	/		/		
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	/		/		
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	/		/		
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	/		/		
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	/		/		
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	/		/		
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	/		/		
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	/		/		
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	/		/		
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	/		/		
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	/		/		
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	/		/		
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	/		/		
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	/		/		
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	/		/		
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	/		/		
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	/		/		
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	/		/		
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	/		/		
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	/		/		
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	/		/		
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	/		/		
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	/		/		
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	/		/		
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	/		/		
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	/		/		
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	/		/		
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31	/		/		
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	/		/		
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	/		/		
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	/		/		
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	/		/		
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	/		/		
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	/		/		
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	/		/		
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	/		/		
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : [signature]
วันที่ : 10 / 1 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : [signature]
วันที่ : 21 / 1 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 21 / 1 / 69

ภาคผนวกที่ 12

รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา MDB

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก — โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน [illegible]

รายละเอียด															
MDB No. 01 แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	399	401	401	401	400	400	402	403	400	399	397	400	399	400	400
โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	130	170	170	170	150	150	150	170	136	150	137	150	160	140	135
อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	54	50	54	50	50	52	51	52	51	52	50	50	49	52
Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.76	0.96	0.96	0.96	0.76
ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MDB No. 02 แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	401	400	400	400	400	399	401	398	399	401	397	400	400	403	400
โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	170	130	170	170	150	170	170	140	136	129	135	150	150	130	137
อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	51	51	51	50	51	52	50	51	59	52	50	51	51	52
Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.98	0.97	0.96	0.96	0.94	0.94	0.96	0.96	0.76	0.96	0.96	0.94	0.76
ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EMDB (ATS) เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)	35	35	29	35	33	33	39	33	30	33	33	32	34	33	32

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD. — ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก — โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด															
MDB No. 01 แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	401	402	401	401	400	400	400	400	400	400	400	401	401	402	404
โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	147	136	142	147	150	150	150	150	150	150	150	151	136	147	143
อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	52	53	53	50	50	50	50	50	50	50	52	52	52	54
Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.90	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	0.95	0.96	0.97
ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MDB No. 02 แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	402	400	402	402	400	400	400	400	400	400	400	401	403	404	403
โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	131	141	131	141	150	150	150	150	150	150	150	132	143	129	146
อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	64	63	54	54	50	50	50	50	50	50	50	52	53	54	52
Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.96
ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EMDB (ATS) เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)	35	35	36	35	33	33	33	33	33	33	33	36	31	30	35

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD. — ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก — โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด															
MDB No. 01 แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	397	400	400	400	397	400	402	400	400	400	401	402	400	400	400
โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	127	129	138	135	133	150	170	140	115	161	142	164	139	150	150
อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	52	52	50	52	51	54	54	50	53	50	50	50
Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.96	0.94	0.71	0.74	0.96	0.74	0.96	0.97	0.96	0.96
ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	/	/	/	/	A	A	A	A
MDB No. 02 แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	398	401	399	395	400	399	401	402	397	399	402	404	399	400	400
โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	124	122	133	128	129	130	160	141	126	126	113	126	141	150	150
อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	52	52	51	53	54	56	54	51	52	54	50	50
Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.96	0.96	0.78	0.73	0.93	0.94	0.96	0.97	0.96	0.96
ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EMDB (ATS) เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)	32	32	32	32	32	33	34	34	34	34	34	35	35	33	33

ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก — โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด															
MDB No. 01 แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	402	402	402	402	402	402	401	400	400	410	400	400	400	400	403
โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	152	172	172	172	172	172	172	150	150	140	130	129	120	127	134
อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	60	58	58	54	54	54	54	50	50	50	52	50	52	55	54
Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.99	0.99	0.99	0.97	0.97	0.96	0.96	0.94	0.98	0.96	0.76	0.97	0.96
ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MDB No. 02 แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	401	401	401	400	400	401	400	400	400	405	401	402	378	399	401
โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	117	117	117	117	117	117	117	150	150	140	130	142	134	141	136
อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	53	53	57	52	52	52	50	50	52	51	52	52	53	54
Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.98	0.99	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.76	0.95	0.96
ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EMDB (ATS) เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)	35	35	35	35	33	33	36	33	33	35	34	34	32	34.7	34

ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน มิถุนายน ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	400	402	405	400	401	402	400	403	400	405	410	400	405	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	137	142	131	148	139	131	149	133	147	127	130	150	140	[illegible]	139	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	53	52	64	52	63	64	66	52	54	52	54	54	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.93	0.96	0.95	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.92	0.96	0.95	0.98	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	407	399	401	404	401	399	400	409	400	400	405	407	408	405	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	122	141	109	129	129	143	136	140	128	133	128	123	120	126	129	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	58	51	50	60	62	57	63	62	52	52	51	51	51	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.94	0.92	0.95	0.96	0.95	0.96	0.97	0.95	0.94	0.95	0.94	0.96	0.94	0.98	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	34	32	37	38	34	34	11	34	32	32	32	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD. — ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน มิถุนายน ปี 2569

รายละเอียด		[illegible]															หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	407	400	404	400	405	400	402	406	401	401	401	401	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	151	150	156	60	157	151	151	150	152	161	130	150	150	150	150	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	52	51	52	52	52	51	51	54	50	54	54	54	91	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.92	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.71	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	409	377	402	400	400	377	401	400	406	404	404	404	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	151	181	151	150	123	120	121	140	120	128	128	126	128	120	120	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	52	52	52	52	52	52	51	54	58	58	58	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.94	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96	0.95	0.97	0.71	0.96	0.98	0.96	0.68	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	31	32	32	32	32	32	32	32	31	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน มิถุนายน ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	402	400	403	401	403	405	400	403	399	406	406	401	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	115	132	115	116	129	139	143	128	139	151	132	121	138	161	141	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	50	60	57	62	51	51	53	51	53	53	52	52	53	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.96	0.93	0.96	0.91	0.91	0.96	0.92	0.96	0.95	0.96	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	399	408	399	403	402	400	401	402	400	405	397	397	401	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	130	116	129	97	106	106	118	108	115	122	119	115	119	123	130	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	49	50	49	61	50	50	57	57	50	51	52	51	51	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.96	0.92	0.95	0.97	0.90	0.95	0.94	0.96	0.91	0.96	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	30	34	34	34	34	34	34	34	34	33	31	32	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	B	B	D	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน มิถุนายน ปี 2569

รายละเอียด		[illegible]															หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	400	375	400	400	399	401	401	400	400	400	400	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	151	137	135	127	129	128	128	128	127	123	123	123	123	137	135	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	52	52	52	52	51	53	51	52	52	52	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.96	0.95	0.90	0.96	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.91	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	377	377	377	399	399	400	405	408	397	399	399	399	398	398	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	191	148	133	129	129	127	129	127	129	112	112	112	112	127	127	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	52	52	52	32	31	32	31	32	32	32	32	52	32	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.96	0.76	0.96	0.96	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	32	32	32	32	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	B	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD. — ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	403	400	402	[illegible]	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	410	408	410	404	40	90		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	140	147	139	142	151	150	[illegible]	156	150	160	180	[illegible]	150	150	150		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	52	52	51	51	[illegible]	51	[illegible]	50	51	50	50	51	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.93	0.95	0.91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.96	0.94	0.92	0.96	[illegible]	[illegible]		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	402	399	401	400	400	[illegible]	400	400	400	402	400	400	400	[illegible]		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	111	166	128	118	150	150	[illegible]	191	151	151	180	150	150	151	161		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	52	52	53	[illegible]	51	[illegible]	51	[illegible]	52	50	51	51	51	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.92	0.94	0.90	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.95	0.96	0.96	[illegible]	[illegible]		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	[illegible]		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	34	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	397	398	400	401	400	401	400	400	401	396	400	401	400	401	399		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	151	141	201	169	114	210	137	140	145	127	174	165	151	[illegible]	201		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	53	51	50	49	51	52	52	52	52	52	51	51	51	51		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.91	0.90	0.97	0.71	0.74	0.96	0.76	0.76	0.76	0.76	0.96	0.91	0.97	0.96		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	402	400	402	406	400	401	399	399	398	400	400	400	400		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	152	159	112	122	130	141	154	146	123	122	123	144	123	122	148		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	50	49	51	54	51	52	52	52	52	52	51	51	51	51		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.92	0.79	0.79	0.79	0.74	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.90	0.96	0.96	0.95	0.	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	/	/	/	/	/	/	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	33	33	37	32	32	32	32	32	31	32	31	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	405	410	402	400	[illegible]	401	409	[illegible]	[illegible]	400	400	400	400	403	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	131	151	150	154	150	150	140	181	100	[illegible]	114	123	123	123	139	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	51	52	51	51	50	51	51	51	90	50	50	50	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.96	0.94	0.95	0.95	[illegible]	0.96	0.95	[illegible]	[illegible]	0.98	0.91	0.98	0.91	0.93	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A A	A A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	404	400	401	[illegible]	401	[illegible]	[illegible]	[illegible]	401	400	400	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	150	150	154	180	180	151	151	151	161	16	211	165	115	113	118	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	52	52	51	[illegible]	51	51	51	[illegible]	51	50	51	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.95	0.95	0.94	0.95	[illegible]	0.95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ON	ON	0.92	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		[illegible]	32	32	32	32	31	31	31	31	[illegible]	31	31	31	31	[illegible]	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	400	399	409	406	399	400	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	191	151	[illegible]	150	161	151	[illegible]	195	140	145	143	125	125	151	121	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	[illegible]	51	51	57	51	52	52	52	50	52	52	51	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.76	0.76	0.98	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	377	398	399	[illegible]	400	398	400	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	196	161	151	151	161	151	140	177	144	150	150	191	157	146	144	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	51	51	51	51	[illegible]	52	52	52	50	52	52	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.76	0.76	0.94	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	31	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2569 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	378	400	402	400	378	400	398	400	400	405	399	400	402	400	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	123	112	137	127	133	138	122	130	110	120	109	110	119	122	96	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	52	52	51	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.76	0.76	0.94	0.76	0.76	0.96	0.76	0.95	0.96	0.94	0.95	0.98	0.98	0.97	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	399	400	391	402	401	377	401	400	401	401	403	400	399	397	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	133	125	130	122	130	140	117	140	140	140	117	109	99	110	89	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	50	49	49	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.76	0.76	0.76	0.96	0.76	0.96	0.76	0.94	0.94	0.95	0.98	0.98	0.96	0.95	0.98	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	34	34	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	M	M	M	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO. LTD

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2569 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	402	400	400	400	400	400	401	400	398	400	398	399	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	172	164	152	151	151	152	170	120	150	150	160	150	170	160	180	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	52	53	52	54	53	53	51	53	50	49	53	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.94	0.97	0.98	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	400	400	400	397	400	400	400	399	401	401	399	398	398	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	106	191	191	191	150	121	160	177	160	150	170	170	160	140	140	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	52	52	50	52	50	52	50	53	55	53	54	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.94	0.94	0.94	0.96	0.96	0.96	0.94	0.96	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	31	31	33	32	30	33	33	33	33	34	33	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO. LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2569 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	403	401	400	403	400	405	400	395	402	400	401	399	404	402	405	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	120	138	141	130	139	146	152	127	152	133	134	117	110	139	140	150	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	51	50	51	51	51	50	50	50	50	51	50	51	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.96	0.92	0.98	0.95	0.93	0.97	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	402	400	399	402	401	404	395	402	397	402	404	401	401	400	403	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	110	118	122	110	129	128	118	122	135	125	142	139	150	119	100	110	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	49	50	50	50	50	52	50	52	52	51	51	50	54	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.91	0.98	0.94	0.92	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	0.98	0.98	0.98	0.94	0.93	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	36	34	34	34	32	32	32	34	34	34	34	34	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	M	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	M	M	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2569 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	400	399	401	400	402	400	400	402	401	400	401	402	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	150	143	142	119	136	130	194	150	190	180	115	146	161	143	114	196	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	52	52	50	51	52	57	50	49	54	60	57	54	59	50	49	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.94	0.95	0.96	0.98	0.90	0.98	0.97	0.96	0.97	0.91	0.94	0.96	0.97	0.91	0.99	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	399	404	400	402	400	401	399	398	399	400	399	400	400	398	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	150	150	120	164	150	159	148	170	150	110	151	126	135	122	120	160	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	52	51	50	49	50	57	52	51	54	50	49	50	52	56	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.94	0.90	0.96	0.98	0.90	0.98	0.96	0.93	0.96	0.94	0.76	0.96	0.97	0.99	0.73	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	30	33	34	34	33	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA　แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)ใส่แรงดันไฟฟ้า	401	400	399	400	400	400	401	401	402	402	402	401	400	403	404	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	159	150	160	169	169	169	130	142	142	142	142	144	130	143	152	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	55	54	53	53	58	53	54	54	34	54	54	50	54	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.96	0.97	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	0.97	[illegible]	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)ใส่แรงดันไฟฟ้า	400	399	403	404	404	404	403	401	404	404	404	402	401	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	115	160	170	139	139	139	128	136	136	136	136	136	140	137	139	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	53	53	51	59	59	55	55	53	55	55	55	50	53	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.97	0.96	0.95	0.97	0.97	0.98	0.95	0.95	0.95	0.95	0.98	[illegible]	0.98	0.97	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	33	33	30	30	30	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA　แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)ใส่แรงดันไฟฟ้า	405	408	404	400	405	405	400	400	376	400	400	398	400	395	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	160	188	160	160	160	160	160	190	157	130	137	154	142	152	177	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	54	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.92	0.94	0.94	0.95	0.94	0.96	0.76	0.76	0.76	0.94	0.76	0.97	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)ใส่แรงดันไฟฟ้า	400	402	404	401	402	404	400	377	407	397	400	397	401	405	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	120	124	130	140	120	119	130	117	135	131	117	124	139	142	123	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	51	52	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.96	0.95	0.94	0.95	0.96	0.96	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	34	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA　แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)ใส่แรงดันไฟฟ้า	400	399	402	400	400	400	400	401	402	401	400	399	399	399	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	150	170	150	127	127	137	133	160	140	136	130	160	160	166	136	190	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	49	53	52	52	52	52	51	49	52	50	54	54	54	54	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.76	0.98	0.76	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)ใส่แรงดันไฟฟ้า	398	401	400	378	399	378	398	400	398	399	398	402	402	402	400	398	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	160	120	140	157	157	124	128	160	170	151	160	170	170	170	150	150	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	48	50	52	52	52	52	50	53	50	52	50	50	50	52	59	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.76	0.96	0.76	0.96	0.96	0.96	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	32	32	32	32	33	34	35	35	34	34	34	3	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA　แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)ใส่แรงดันไฟฟ้า	400	376	399	401	400	410	400	399	401	402	401	401	400	399	399	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	166	123	128	131	131	140	123	131	141	146	149	140	140	140	140	151	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	53	52	51	51	51	52	53	52	53	53	52	51	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.76	0.76	0.96	0.97	0.94	0.94	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.92	0.96	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)ใส่แรงดันไฟฟ้า	378	377	401	400	400	400	377	401	397	400	401	401	401	394	394	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	120	142	146	124	141	180	151	147	108	102	190	130	123	137	137	151	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	53	51	52	51	51	52	51	52	52	52	52	52	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.76	0.76	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.99	0.98	0.92	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	34	31	31	32	33	33	32	34	34	32	32	32	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	[illegible]	400	40	400	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	400	401	399	400	405	405	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	159	151	151	150	15.	150	151	[illegible]	151	192	146	140	145	149	117	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	[illegible]	52	52	51	51	52	51	[illegible]	52	51	52	52	52	52	94	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.71	0.94	0.94	0.91	0.9	0.99	0.94	[illegible]	0.96	0.94	0.76	0.45	0.94	0.90	0.91	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	X	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	400	400	400	400	[illegible]	[illegible]	398	399	399	400	400	400	404	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	151	151	151	151	151	151	151	[illegible]	151	121	123	120	122	122	113	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	51	51	51	51	51	51	51	52	51	51	51	51	91	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.94	0.91	0.94	0.94	0.94	[illegible]	0.96	0.96	0.95	0.94	0.96	0.95	0.95	0.99	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	31	33	31	31	31	31	27	22	31	32	32	32	32	35	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	b	B	B	M	M	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	ก.															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	379	400	400	401	399	391	394	400	400	400	400	400	405	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	168	123	146	113	151	98	149	151	125	151	151	156	151	150	121	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	51	50	47	51	56	51	60	51	51	51	50	51	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.74	0.76	0.96	0.91	0.96	0.94	0.98	0.94	0.94	0.91	0.93	0.94	0.94	0.95	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	401	400	394	396	395	397	401	400	400	400	400	405	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	123	124	159	202	165	127	158	153	100	151	151	151	149	180	151	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	52	56	55	51	53	55	56	51	51	51	52	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.76	0.76	0.74	0.94	0.74	0.96	0.93	0.71	0.94	0.94	0.96	0.90	0.95	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	31	30	31	31	31	33	31	31	31	31	31	31	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	B	B	B	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M	M	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	ก.															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	405	401	400	400	400	400	405	400	397	405	410	401	403	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	159	150	150	117	122	142	151	150	179	113	150	150	138	145	152	157	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	53	52	52	52	51	52	56	51	52	51	51	51	51	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.94	0.41	0.76	0.70	0.91	0.45	0.92	0.98	0.74	0.94	0.95	0.93	0.91	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	405	402	398	404	401	405	410	400	401	402	400	400	400	397	394	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	217	150	131	124	156	152	110	[illegible]	156	263	150	150	118	127	123	131	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	55	62	52	52	53	52	55	50	49	50	50	50	50	80	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.94	0.76	0.70	0.96	0.96	0.94	0.91	0.75	0.96	0.94	0.92	0.90	0.95	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	35	33	32	32	34	32	32	34	34	34	34	33	35	32	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	A	A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	B	B	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	N.																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	402	398	399	400	401	397	400	400	398	400	405	410	410	410	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	149	134	126	113	95	146	128	147	146	112	168	140	140	150	151	151	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	49	50	56	57	53	51	51	52	52	52	52	52	52	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.94	0.78	0.93	0.95	0.99	0.77	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.94	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	397	400	404	403	401	398	400	397	399	399	400	401	400	400	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	142	127	157	111	155	137	77	101	123	192	154	166	154	180	151	150	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	48	49	56	57	51	47	50	52	52	52	52	52	51	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.92	0.98	0.96	0.98	0.93	0.71	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.96	0.94	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	32	37	33	33	31	31	32	32	32	32	32	32	31	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M	M	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	ก.																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	401	399	405	401	401	403	400	403	[illegible]	409	[illegible]	403	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	319	315	249	296	256	136	126	130	126	146	120	151	130	191	130	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	55	55	58	58	52	52	51	51	51	51	51	52	52	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.99	0.98	0.97	0.99	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	0.92	0.95	0.94	0.96	0.94	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	398	399	368	398	399	399	399	369	401	400	403	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	219	249	244	256	196	136	119	150	136	140	120	[illegible]	133	191	137	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	55	57	57	57	52	52	52	56	56	51	51	56	56	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.97	0.98	0.96	0.96	0.76	0.94	0.93	0.93	0.95	0.94	[illegible]	0.79	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	On	On	On	On	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	31	31	32	31	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	401	400	399	403	400	400	401	402	402	402	397	403	378	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	120	110	132	140	140	142	150	154	164	179	231	190	123	120	137	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	53	57	53	53	57	57	57	57	58	58	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.95	0.96	0.98	0.96	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.95	0.96	0.96	0.76	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	409	400	400	401	402	400	405	404	403	405	395	398	398	402	377	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	120	119	126	128	121	122	290	295	235	239	135	239	135	125	193	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	53	52	52	52	54	58	58	57	58	57	56	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.94	0.98	0.94	0.96	0.95	0.97	0.97	0.99	0.99	0.96	0.94	0.96	0.70	0.76	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	33	34	34	33	34	34	34	34	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	400	400	400	400	399	399	399	400	402	400	401	405	400		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	191	191	192	142	192	142	140	140	140	130	179	123	118	140	152		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	52	52	52	55	55	55	52	54	58	56	56	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.97	0.97	[illegible]	0.92	0.95	0.92	0.92	0.95	0.93	0.96	0.91	0.96	0.96		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	398	394	398	398	400	400	398	400	401	400	400	401	402		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	171	171	172	173	172	173	155	155	172	139	140	141	156	140	141		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	51	51	/	/	/	/	/	53	54	54	55	55	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.94	0.95	0.92	0.96	0.96	0.99	0.94	0.96	0.94	0.94	0.96	0.94	0.95	0.95		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	33	31	34	33	33	33	33	32	33	33	32		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	405	400	400	401	400	400	404	400	400	400	400	400	401		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	164	150	150	155	136	129	155	155	155	151	151	151	151	151	132		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	58	60	65	55	59	54	65	54	65	51	51	51	51	51	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.95	0.94	0.95	0.94	0.94	0.98	0.94	0.96	0.94	0.99	0.94	0.94	0.94	0.94		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	405	410	402	409	400	400	405	400	400	400	400	400	403		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	126	120	125	120	130	123	120	120	120	151	150	150	152	151	136		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	54	55	53	52	52	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51	51	51	51	51	53		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.94	0.96	0.91	0.91	0.88	0.85	0.96	0.94	0.94	0.90	[illegible]	0.94	0.94		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	*	*	*	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	32	33	33	25	35	35	31	31	31	31	31	32		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569																หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	406	400	402	402	408	404	[illegible]	396	403	403	401	400	398	401	401		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	138	142	151	143	150	148	[illegible]	151	123	125	152	123	124	151	117		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	59	57	56	44	52	60	91	51	52	52	52	52	51	52	95		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.47	0.93	0.91	0.94	0.96	0.98	[illegible]	[illegible]	0.96	0.91	0.96	0.98	0.96	0.96	0.71		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	399	407	400	405	401	[illegible]	[illegible]	377	399	397	378	400	401	406		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	122	118	111	114	118	120	191	190	137	134	142	143	191	152	119		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	52	52	53	54	58	51	52	52	51	51	52	51	96		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.92	0.90	0.94	0.94	0.95	0.94	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.73		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	31	33	33	31	31	32	32	32	32	31	32	33		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	M	M	A	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	B	B	B	B	[signature]		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD — ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	399	400	404	408	402	400	401	400	400	400	399	398	402	400	[illegible]
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	123	156	156	194	198	198	150	160	160	160	160	150	155	140	155	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	42	44	49	53	49	49	49	50	48	49	49	50	59	49	59	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.16	0.96	0.96	0.93	0.94	0.94	0.95	0.76	0.97	0.99	0.96	0.98	0.96	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	398	398	399	403	401	401	403	400	399	397	399	402	398	400	395	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	124	160	160	170	160	160	170	170	150	150	130	170	160	150	160	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	42	51	51	55	53	53	50	50	50	50	59	51	48	50	60	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.98	0.96	0.96	0.98	0.96	0.93	0.96	0.91	0.96	0.91	0.97	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	NO	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	33	33	33	34	35	35	35	36	34	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	M	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD — ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	402	400	[illegible]	400	400	400	400	399	398	399	403	400	402	405		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	137	145	151	151	151	151	150	123	157	196	121	130	142	151	132		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	58	51	51	51	51	50	51	51	52	52	52	52	52	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.99	0.91	0.94	0.96	0.90	0.96	0.96	0.96	0.96	0.90	0.96	0.91	0.95		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	398	400	400	[illegible]	[illegible]	400	400	400	401	403	400	402	399	401	404		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	139	139	151	[illegible]	151	151	151	137	139	152	157	111	128	141	122		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	54	51	51	52	51	51	51	52	51	51	52	52	51	57		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.94	[illegible]	0.96	[illegible]	[illegible]	0.96	0.91	0.96	0.90	0.92	0.95	0.90	0.94		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	33	31	31	31	31	31	31	32	31	32	33	33	33	33		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	K	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	B	B	B	B	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD — ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	398	398	400	400	401	402	400	403	401	400	401	399	399	399		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	140	[illegible]	128	122	122	133	195	175	185	138	160	160	150	150	150		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	59	59	54	54	54	55	57	58	57	55	57	51	59	57	57		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.95	0.96	0.91	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	400	400	400	400	400	402	403	399	400	399	400	402	400	400		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	150	152	150	192	152	140	195	189	145	140	150	140	160	160	160		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	50	50	50	55	55	57	58	58	56	62	54	84	94		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.94	0.94	0.99	0.94	0.94	0.96	0.97	0.96	0.92	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,....12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	NO	NO	NO	NO	NO	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	33	35	35	35	35	34	34	33	34	34	34		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

THE WORKS›

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	377	404	401	407	400	404	401	400	401	400	402	406	400	407	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	150	123	124	123	122	123	128	136	170	139	142	153	142	138	151	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	51	52	52	52	54	90	51	50	57	55	53	53	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.98	0.96	0.96	0.91	0.96	0.91	0.98	0.97	0.98	0.97	0.97	0.96	0.93	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	398	377	396	399	399	398	399	400	399	400	405	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	157	162	174	172	172	171	119	115	124	110	121	135	118	126	123	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	52	51	52	52	52	52	55	51	~~52~~	57	~~56~~	58	[illegible]	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	0.96	0.46	.94	~~0.96~~	0.48	0.46	0.94	0.97	51	50	51	55	57	55	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.98	0.96	0.46	0.92	0.98	0.97	0.97	0.97	0.98	0.95	0.95	0.92	0.90	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	31	32	32	32	32	34	34	34	34	36	34	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	B	B	B	B	B	B	/	/	k	b	b	k	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

THE WORKS›

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	374	398	400	403	399	402	403	400	399	399	344	346	349	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	111	101	134	84	138	142	131	122	139	126	126	126	126	128	135	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	44	47	51	51	51	50	51	51	50	50	50	50	50	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.5	0.74	0.91	0.96	0.93	0.91	0.96	0.91	0.94	0.94	0.94	0.99	0.94	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	394	399	402	402	398	401	402	399	398	396	396	396	396	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	131	89	71	105	118	111	108	118	122	114	114	114	114	114	195	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	53	54	55	54	54	53	53	53	52	52	52	52	52	58	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.72	0.94	0.75	0.95	0.92	0.96	0.95	0.90	0.96	0.96	0.94	0.92	0.92	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	35	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	/	/	/	/	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	D	D	D	D	K	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

THE WORKS›

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	405	400	403	399	400	400	401	402	398	399	400	400	400	400		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	139	154	130	150	150	160	160	170	160	154	153	150	160	123	122		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	52	53	50	49	59	52	50	50	50	50	52	51	52	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.93	0.93	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.92	0.94		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	404	401	402	406	400	400	404	400	402	402	400	404	398	377		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	101	129	130	101	101	159	119	129	101	139	174	129	164	108	110		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	53	51	51	51	52	50	52	52	50	50	50	52	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.92	0.96	0.98	0.99	0.96	0.98	0.96	0.95	0.96	0.98	0.95	0.91	0.96	0.76		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	G	G	G	G	Q	Q		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

THE WORKS›

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	400	400	402	398	398	400	405	400	402	400	401	403	401		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	127	130	165	128	137	130	130	150	155	160	150	110	121	109	120		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	55	52	52	52	52	52	52	52	52	51	52	51	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.98	0.91	0.76	0.76	0.76	0.74	0.96	0.94	0.96	0.95	0.98	0.96	0.98	0.98		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	402	399	397	397	400	400	405	400	405	400	399	402	403	400		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	110	129	113	129	133	135	133	135	132	135	132	106	120	110	110		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	52	51	50	57	57		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.98	0.96	0.76	0.74	0.76	0.96	0.96	0.98	0.96	0.94	0.98	0.96	0.98	0.98		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ ON /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	38	34	34	34	34	34	34	34	34	31	32	33	34	36		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	b	b	/	Q	Q	Q	Q	M	M	M	n	b	b	k	b		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มีนาคม ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์) (ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	404	401	398	404	398	398	402	400	398	400	400	401	400	404	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	99	90	121	122	157	129	128	121	124	123	123	124	128	141	135	
	สถานะการ์ด ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	94	92	96	52	52	52	52	52	52	52	52	52	54	55	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.94	0.95	0.96	0.94	0.76	0.96	0.76	0.97	0.96	0.96	0.96	0.91	0.71	0.88	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ลงตัวเลขการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์) (ใส่แรงดันไฟฟ้า)	406	402	404	400	377	401	402	401	397	398	400	398	400	402	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	70	47	190	76	121	157	161	162	172	116	176	138	141	145	114	
	สถานะการ์ด ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	51	50	52	52	52	52	53	51	52	52	52	55	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.99	0.73	0.94	0.95	0.76	0.96	0.91	0.76	0.90	0.90	0.94	0.96	0.96	0.93	0.76	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ลงตัวเลขการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		37	33	31	33	32	31	32	32	31	32	32	31	31	31	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	O	O	O	O	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มีนาคม ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์) (ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	400	401	400	404	400	402	400	400	399	399	400	400	404	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	210	213	210	171	159	125	130	126	123	116	120	120	120	151	121	
	สถานะการ์ด ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	49	51	50	53	59	53	52	52	53	51	51	51	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.93	0.96	0.93	0.96	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.96	0.94	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ลงตัวเลขการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์) (ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	400	401	400	400	400	398	376	400	401	400	401	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	216	212	216	124	159	167	150	120	162	136	152	152	152	154	157	
	สถานะการ์ด ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	54	51	49	51	49	53	52	52	52	51	51	51	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	0.96	0.98	0.92	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ลงตัวเลขการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	30	31	30	31	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มีนาคม ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์) (ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	404	400	400	404	400	398	400	400	400	400	399	400	400	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	94	78	150	150	136	114	112	112	112	114	125	124	137	151	160	161	
	สถานะการ์ด ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	55	51	51	51	54	51	51	52	53	52	55	52	51	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.71	0.94	0.97	0.96	0.91	0.78	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.96	0.97	0.97	0.97	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ลงตัวเลขการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์) (ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	401	400	400	402	403	402	401	400	400	398	396	404	400	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	89	71	159	154	96	134	224	224	224	224	124	115	124	140	191	140	
	สถานะการ์ด ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	56	51	52	51	54	54	54	54	54	52	52	51	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.74	0.94	0.96	0.94	0.74	0.79	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98	0.97	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ลงตัวเลขการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	31	31	32	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มีนาคม ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์) (ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	402	400	400	400	400	400	402	402	406	402	403	403	400	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	120	120	209	245	143	143	143	143	148	265	145	237	281	150	150	150	
	สถานะการ์ด ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	56	52	52	52	51	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ลงตัวเลขการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดครบทุกดวง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์) (ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	400	400	400	400	406	404	404	405	397	405	401	401	405	405	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	167	167	205	250	148	148	148	158	158	206	137	137	110	160	160	160	
	สถานะการ์ด ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	49	49	51	53	53	53	53	57	52	55	51	52	51	53	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.98	0.91	0.96	0.97	0.97	0.97	0.91	0.99	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.97	0.97	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	ลงตัวเลขการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	30	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	D	[illegible]	[illegible]	D	[illegible]	[illegible]	D	D	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มีนาคม ปี 2569

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	402	406	401	400	400	401	400	401	400	400	402	400	402	406	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	150	160	138	142	128	156	150	150	151	151	150	150	156	150	143	141	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	52	52	51	50	51	51	51	50	51	51	51	52	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.94	0.96	0.93	0.97	0.96	0.94	0.94	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.92	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,…12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	402	403	400	400	400	400	400	400	400	400	402	401	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	151	151	101	111	109	151	151	151	151	151	150	151	151	150	150	151	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	51	56	55	56	50	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.94	0.95	0.92	0.96	0.96	0.94	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.96	0.94	0.93	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,…12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	/	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	31	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร													M	M	M	M	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มีนาคม ปี 2569

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	401	398	400	400	402	400	401	402	400	402	401	401	400	403	403
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	100	106	116	120	117	116	120	111	116	100	120	116	113	121	136	136
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	49	52	54	50	50	49	47	48	48	48	49	49	49	49
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.95	0.93	0.91	0.93	0.96	0.94	0.95	0.96	0.96	0.94	0.96	0.98	0.95	0.95
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,…12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	403	401	399	409	400	400	400	399	400	401	400	402	400	400
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	116	100	108	116	171	126	103	136	120	113	120	121	123	130	116	116
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	49	48	48	47	46	47	48	48	48	49	49	50	48	49	50	50
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.93	0.95	0.96	0.74	0.93	0.95	0.95	0.93	0.96	0.93	0.95	0.93	0.96	0.94	0.95
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,…12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	32	33	32	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มีนาคม ปี 2569

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	401	398	400	402	401	401	400	400	400	400	400	402	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	156	123	173	139	179	156	172	116	146	150	150	151	149	151	151	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	51	50	50	50	50	54	51	51	52	52	51	51	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.93	0.75	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.90	0.96	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,…12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	406	397	397	399	399	406	400	400	400	400	400	400	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	123	157	157	147	147	147	157	100	121	120	139	151	100	110	121	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	54	57	52	57	54	52	52	52	51	52	52	51	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.75	0.96	0.75	0.77	0.94	0.94	0.96	0.91	0.96	0.91	0.94	0.94	0.96	0.91	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,…12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	32	32	32	32	30	31	31	31	31	31	31	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	B	B														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มีนาคม ปี 2569

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	402	400	400	400	398	400	402	400	402	400	401	400	400	402	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	121	191	125	125	111	160	133	195	179	130	121	120	133	204	133	137	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	50	50	59	50	49	52	52	44	54	45	45	48	44	45	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.96	0.95	0.95	0.97	0.96	0.91	0.96	0.95	0.98	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,…12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	401	401	398	397	399	400	401	400	401	401	399	399	401	378	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	123	193	195	195	100	156	128	150	170	160	121	121	192	198	180	178	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	48	48	55	49	49	51	51	50	51	45	51	50	53	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.98	0.97	0.97	0.91	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.93	0.95	0.96	0.97	0.96	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,…12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	33	33	33	32	32	33	34	32	33	34	33	33	34	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	B													K			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
		เดือน มีนาคม ปี 2569															
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	405	404	400	401	400	399	400	398	399	402	401	403	398	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	172	129	120	116	124	110	128	124	125	117	118	130	130	184	154	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	52	57	50	51	51	50	50	50	50	52	50	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.77	0.96	0.94	0.95	0.95	0.98	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.74	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	401	402	400	401	402	401	400	398	399	401	402	395	398	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	124	191	119	139	110	109	129	123	129	134	130	120	121	123	128	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	48	49	50	51	50	50	52	52	50	50	50	51	51	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.72	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95	0.90	0.91	0.95	0.96	0.96	0.76	0.95	0.92	0.76	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	33	32	34	33	34	34	34	34	34	34	33	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
		เดือน มีนาคม ปี 2569															
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	396.8	402.4	406	403	405	401	401	397	400	399	401	404	400	399	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	106.9	51.12	132	109	139	141	151	107	106	130	117	124	110	108	107	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	49	53	54	53	53	51	52	48	49	57	50	51	48	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.928	0.914	0.96	0.93	0.96	0.91	0.92	0.79	0.95	0.96	0.95	0.98	0.96	0.97	0.98	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	396.6	403.1	405	402	404	400	400	397	398	401	400	402	403	398	397	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	107.3	81.1	103	118	121	118	125	116	107	129	126	106	99	104	105	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	49	52	52	51	52	52	50	44	50	57	51	52	50	51	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.930	0.995	0.95	0.92	0.95	0.90	0.72	0.93	0.98	0.96	0.91	0.91	0.91	0.95	0.98	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		/	/	34	34	34	34	32	32	33	30	33	33	34	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
		เดือน มีนาคม ปี 2569																
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	402	400	400	401	400	399	401	401	400	400	398	402	401	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	155	140	140	149	147	152	138	133	152	133	182	128	131	135	129	132	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	51	52	52	52	51	51	52	51	52	52	52	50	51	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.76	0.76	0.76	0.77	0.96	0.95	0.90	0.95	0.94	0.96	0.96	0.76	0.76	0.76	0.76	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	398	398	399	400	397	402	401	408	401	402	401	379	401	378	402	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	174	156	136	126	123	147	172	131	147	147	148	143	139	130	124	125	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	52	52	51	52	53	52	53	52	50	52	50	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.79	0.96	0.96	0.77	0.96	0.94	0.96	0.75	0.95	0.92	0.93	0.96	0.76	0.96	0.96	0.76	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	32	32	32	32	31	32	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
		เดือน มีนาคม ปี 2569																
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	399	399	404	400	397	400	400	400	403	406	400	399	401	401	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	81.8	81.8	96	104	106	118	104	107	138	142	161	155	127	128	123	123	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	51	50	51	50	50	48	52	53	53	52	52	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.95	0.96	0.98	0.76	0.94	0.76	0.77	0.96	0.93	0.91	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	399	400	399	400	400	400	398	397	402	405	396	401	400	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	123	123	129	110	107	127	123	124	133	123	118	112	117	121	121	121	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	49	50	51	52	50	48	49	50	50	51	51	52	52	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.95	0.98	0.96	0.97	0.96	0.94	0.76	0.90	0.95	0.92	0.90	0.97	0.96	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	33	32	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]																

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	402	400	399	401	400	403	397	401	460	401	401	398	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	112	109	111	123	121	108	112	102	112	156	161	132	125	102	117	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	47	47	49	52	51	51	51	51	51	46	47	52	52	52	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.95	0.96	0.75	0.95	0.96	0.76	0.71	0.74	0.96	0.95	0.76	0.96	0.71	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	401	400	400	377	376	401	400	400	404	402	403	399	398	378	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	107	120	116	116	115	123	120	120	121	164	152	199	128	115	134	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	47	47	46	47	51	50	52	52	52	49	49	50	50	50	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.93	0.76	0.74	0.76	0.76	0.77	0.96	0.93	0.98	0.98	0.71	0.93	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	32	61	32	31	31	31	30	32	33	33	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]									[illegible]						
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	378	400	400	401	401	400	399	406	399	401	405	400	402	400		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	112	123	130	121	120	113	116	133	146	129	138	144	121	120		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	51	50	51	50	49	50	51	51	52	51	52	51	47		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.74	0.96	0.95	0.93	0.96	0.90	0.93	0.93	0.92	0.91	0.97	0.93	0.95	0.76		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	397	378	400	401	400	401	400	405	400	402	402	399	409	400		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	123	121	116	113	112	116	119	111	131	103	101	99	112	113		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	51	50	50	50	51	51	51	50	50	54	54	58	51		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.75	0.96	0.91	0.95	0.93	0.93	0.96	0.92	0.96	0.90	0.96	0.92	0.94	0.86		
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	31	32	32	32	32	32	34	34	34	[illegible]	34	[illegible]	[illegible]		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	B	B	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	401	402	400	401	398	399	404	400	398	400	398	400			
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	212	116	100	119	126	124	130	132	135	121	123	120	100	131			
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	50	51	51	50	50	51	53	52	52	50	51	52			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.93	0.95	0.93	0.96	0.77	0.98	0.97	0.95	0.96	0.76	0.96	0.96	0.71			
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	401	401	399	408	400	399	407	404	399	400	396				
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	244	180	171	170	176	192	183	121	192	181	182	136	101				
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	94	49	50	51	52	55	53	52	53	52	52	51	51				
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.74	0.96	0.93	0.93	0.96	0.94	0.93	0.74	0.95	0.96	0.94	0.93	0.96				
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON				
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	34	34	34	34	32	32	32	32	32	32				
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	[illegible]	B	B	[illegible]	[illegible]				
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]							[illegible]									
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	401	401	401	407	401	402	404	408	405	409	400				
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	120	120	116	132	125	128	122	176	149	151	133	128	151				
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	51	50	[illegible]	57	57	56	56	57	54	54	52				
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.93	0.96	0.93	0.91	0.99	0.90	0.96	0.92	0.91	0.97	0.94	0.96				
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	409	401	401	402	400	401	407	399	404	406	401				
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	100	130	120	130	78	99	122	111	122	109	113	119	116				
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	51	52	[illegible]	54	54	51	57	51	51	56	52				
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.91	0.93	0.94	0.92	0.91	0.95	0.91	0.90	0.96	0.93	0.92				
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON				
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	32	31	32	32	32	32	32	32	32	32				
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	401	400	400	401	399	401	400	400	400	400	401	401	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	112	120	112	120	125	111	123	110	110	120	119	116	112	116	120	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	47	47	49	42	47	47	47	49	49	50	51	[illegible]	51	52	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	0.98	0.97	0.98	0.93	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	403	401	400	399	401	398	400	400	400	401	401	400	399	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	117	122	121	121	117	125	118	116	118	120	121	116	100	112	[illegible]	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	47	47	47	42	47	47	47	49	50	50	51	50	49	49	49	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	[illegible]	0.96	0.97	0.99	0.96	0.95	0.97	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	31	30	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	399	400	402	401	402	400	402	400	401	402	401	404	403	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	101	96	110	124	92	110	116	113	127	89	100	110	136	116	114	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	49	50	49	51	48	49	47	49	47	49	48	49	48	49	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.94	0.95	0.93	0.94	0.95	0.96	0.93	0.95	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	399	402	403	401	402	400	403	400	402	400	402	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	119	129	110	99	122	120	130	119	96	122	110	102	159	132	152	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	49	52	51	50	51	50	52	51	51	50	51	51	50	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.93	0.96	0.96	0.96	0.98	0.96	0.94	0.96	0.71	0.95	0.96	0.95	0.95	0.93	0.97	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	34	33	31	32	33	33	31	33	32	33	33	33	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	399	398	404	401	398	401	409	401	401	400	401			
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	100	120	112	121	151	132	142	116	110	116	110	103	102			
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.93	0.96	0.96			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	50	50	43	47	52	51	52	50	50	51	51	51	52			
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	402	378	400	405	404	401	403	409	400	401	401	402			
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	116	116	121	112	156	171	156	130	120	116	119	117	111			
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	52	51	52	52	51	51	51	52	50	51	51			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.91	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.96			
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	31	31	32	31	32	32	31	31	32	31	31	31			
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	399	399	400	399	402	407	402	401	400	400	401			
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	100	102	106	106	110	126	120	116	130	120	130	126	116			
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	48	48	44	48	49	53	49	50	50	52	51			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.95	0.96	0.97	0.96	0.96	0.98	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96			
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	400	403	400	399	[illegible]	400	402	400	401	400	401			
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	121	121	119	116	112	120	112	110	116	113	120	116	113			
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	49	49	47	47	44	52	50	50	49	49	49			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.95	0.99	0.95	0.93	[illegible]	0.93	0.90	0.93	0.96	0.98	0.95			
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	34	34	33	34	35	35	34	32	32	32			
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
								เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569									
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า ปกติ 380-410 โวลท์(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	398	400	404	400	400	400	400	400	900	399	401	402	397	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	91	78	117	107	101	127	127	120	122	128	125	151	121	123	112	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	90	46	44	56	51	50	50	46	[illegible]	50	52	51	52	52	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.91	0.97	0.93	0.94	0.91	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.94	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า ปกติ 380-410 โวลท์(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	407	399	400	401	401	399	399	400	399	400	398	404	400	401	403	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	117	123	126	137	92	89	120	115	122	130	137	157	121	122	156	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	54	[illegible]	51	52	54	0.96	0.96	0.96	0.91	0.92	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.97	0.97	0.94	0.94	0.96	0.94	0.96	0.96	52	52	52	52	51	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	31	29	28	32	33	32	31	32	32	32	32	31	31	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	B	B	B	B	B	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO. LTD

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
								เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569									
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า ปกติ 380-410 โวลท์(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	402	405	400	403	400	401	397	400	400	399	400	401	399	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	119	132	139	122	131	118	120	112	120	117	116	129	94	109	73	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	49	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.90	0.96	0.91	0.97	0.96	0.96	0.91	0.94	0.90	0.96	0.98	0.78	0.96	0.73	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า ปกติ 380-410 โวลท์(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	402	399	402	400	401	401	400	399	401	401	400	404	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	128	116	113	109	111	112	120	123	112	111	123	112	63	87	108	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	45	45	46	45	48	48	48	50	50	50	50	50	55	56	49	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.97	0.95	0.90	0.96	0.97	0.95	0.96	0.96	0.91	0.96	0.95	0.91	0.78	0.74	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	32	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO. LTD

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			หมายเหตุ
								เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569									
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า ปกติ 380-410 โวลท์(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	402	400	399	401	404	400	400	400	407	400	395	402			
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	102	129	110	107	129	131	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120	176	126			
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	52	50	49	51	46	61	[illegible]	[illegible]	48	50	50			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.95	0.96	0.95	0.94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.94	0.95	0.96			
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า ปกติ 380-410 โวลท์(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	397	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	397	409			
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	121	120	129	110	106	127	120	137	120	120	115	129	159			
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	49	49	50	52	51	51	52	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44	50			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.98	0.98	0.96	0.97	0.78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.96	0.95	0.94			
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	33	33	33	34	52	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	32	32			
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	B	b	b	b	b	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			หมายเหตุ
								เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569									
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า ปกติ 380-410 โวลท์(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	397	396	377	395	895	400	400	401	403	400	402	399	399			
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	79	102	112	100	120	110	116	120	139	110	119	99	120			
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	46	50	51	52	51	52	51	51	52	52	50	49	51			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.75	0.96	0.76	0.77	0.96	0.94	0.94	0.98	0.90	0.98	0.90	0.96	0.95			
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า ปกติ 380-410 โวลท์(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	397	397	400	397	400	399	399	401	400	399	402	400	400			
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	99	111	117	95	110	116	110	109	118	107	124	112	120			
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	45	51	51	51	51	52	56	49	50	49	51	50	50			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.92	0.96	0.88	0.96	0.94	0.94	0.98	0.90	0.98	0.90	0.98	0.96			
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	32	[illegible]	31	[illegible]	33	34	34	33	33	32			
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	k	k	k	k	k	[signature]			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[signature]								[signature]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มกราคม ปี 2569

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	400	401	401	399	401	400	400	378	397	401	378	401	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	139	128	120	199	120	130	100	121	120	118	120	121	121	110	120	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	52	50	53	52	50	54	52	51	51	51	52	51	50	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.93	0.96	0.96	0.97	0.95	0.96	0.96	0.95	0.91	0.96	0.95	0.96	0.97	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	399	400	400	401	401	399	398	411	405	399	401	401	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	103	98	117	125	116	110	109	112	113	121	110	112	112	113	112	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	50	59	52	53	50	52	52	53	53	52	51	52	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.92	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.96	0.92	0.89	0.97	0.92	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	32	32	42	32	32	32	42	32	32	32	33	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	[illegible]	[illegible]	B	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD. ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มกราคม ปี 2569

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	399	402	400	404	405	394	400	400	379	400	400	377	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	139	142	151	133	122	126	139	137	123	149	180	140	123	121	123	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	50	52	50	50	51	50	[illegible]	49	41	51	52	51	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.92	0.97	0.91	0.96	0.93	0.97	0.78	0.91	0.93	[illegible]	0.96	0.79	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	400	401	399	403	404	408	401	400	400	[illegible]	399	401	404	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	111	103	99	121	109	106	112	91	125	99	79	125	89	87	92	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	54	54	52	53	49	49	59	54	44	49	52	51	52	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.44	0.42	0.46	0.40	0.95	0.92	0.96	0.94	0.91	0.99	0.96	0.44	0.91	0.96	0.78	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	A	A	A	A	A	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	24	24	34	34	34	30	22	28	90	22	31	31	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD. ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มกราคม ปี 2569

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	400	400	400	403	400	400	400	400	400	402	401	400	401	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	120	120	[illegible]	111	120	120	120	120	120	121	123	130	117	116	100	120	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	52	54	50	50	56	54	51	54	52	50	50	51	51	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.92	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.75	0.96	0.93	0.94	0.96	0.91	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	400	402	403	399	394	394	396	396	377	400	401	403	401	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	110	120	106	130	120	112	135	130	131	131	151	130	120	111	110	117	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	52	51	51	50	51	51	50	54	52	53	50	52	51	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.92	0.93	0.96	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97	0.94	0.93	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	31	31	31	31	31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

THE WORKS

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

เดือน มกราคม ปี 2569

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	379	400	401	400	403	404	400	407	409	402	379	401	400	404	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	93	82	74	40	139	127	135	87	122	85	130	89	122	156	125	156	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	49	44	45	50	51	49	54	53	49	49	45	49	49	52	52	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.94	0.96	[illegible]	0.91	0.94	0.98	0.96	0.71	0.95	0.96	0.95	0.96	0.71	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	404	400	400	401	402	400	405	401	409	405	405	401	403	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	113	90	76	66	86	107	136	139	99	120	77	120	121	123	121	123	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50	47	55	56	50	50	49	50	50	52	52	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.90	0.94	0.78	0.96	0.72	0.98	0.97	0.94	0.89	0.99	0.96	0.96	0.96	0.94	0.46	0.87	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	30	31	30	30	27	27	31	30	30	30	31	32	31	32	51	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B	B	[illegible]	B	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD. ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
		เดือน มกราคม ปี 2569															
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	401	401	401	400	400	400	407	399	398	401	400	400	404	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	103	91	90	89	[illegible]	100	60	65	71	63	115	123	83	81	92	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	53	51	50	51	54	41	43	44	43	54	52	51	47	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.93	0.86	0.93	0.91	[illegible]	0.71	0.87	0.88	0.89	0.87	0.76	0.73	0.71	0.78	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	399	400	399	400	399	399	400	401	399	398	376	379	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	91	69	89	89	149	101	101	100	71	69	62	113	15	81	101	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	48	53	51	48	48	50	41	45	48	41	52	51	50	44	48	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.89	0.79	0.91	[illegible]	[illegible]	0.87	0.88	0.79	0.75	0.96	0.98	0.96	0.75	0.74	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	On	On	On	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	On	On	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	32	30	30	30	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร											B	B				
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
		เดือน มกราคม ปี 2569															
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	406	401	401	402	400	400	395	399	397	400	399	401	400	399	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	111	126	137	151	64	57	60	61	54	72	70	59	121	137	139	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	44	41	44	41	41	45	41	41	42	41	42	41	45	42	42	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.71	0.94	0.90	0.90	0.86	0.77	0.81	0.90	0.91	0.96	0.96	0.89	0.92	0.93	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	404	398	398	399	407	401	398	401	400	400	402	398	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	170	115	94	67	67	87	87	80	60	81	80	60	67	110	80	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	51	50	50	50	50	48	45	46	46	46	45	46	46	46	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.74	0.96	0.96	0.94	0.95	0.95	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.74	0.76	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	On	ON	On	ON	ON	ON	ON	ON	On	On	On	On	On	On	On	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		37	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30	33	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
		เดือน มกราคม ปี 2569																
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	397	402	398	399	402	400	397	401	404	400	400	400	400	401	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	124	124	123	191	177	116	65	115	123	175	119	120	119	121	112	112	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	52	51	51	51	51	52	51	52	[illegible]	51	46	48	45	45	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.76	0.77	0.78	0.71	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	376	377	401	400	400	399	402	401	398	400	400	400	400	400	397	398	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	115	112	123	151	110	89	101	111	121	120	120	110	112	112	111	112	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	51	52	51	50	49	52	51	51	50	50	46	46	46	46	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.98	0.78	0.96	0.96	0.98	0.95	0.96	0.97	0.99	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	On	On	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	31	32	33	33	35	35	32	31	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	B	B	B	B				B	B	B							
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

	รายละเอียด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
		เดือน มกราคม ปี 2569																
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	402	400	405	400	403	400	402	402	402	401	400	401	400	401	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	126	69	60	119	126	138	112	148	190	190	120	112	116	112	117	97	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	41	49	41	52	51	51	52	51	48	51	50	47	49	47	47	43	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.90	0.96	0.93	0.91	0.95	0.97	0.96	0.96	0.98	0.97	0.93	0.94	0.93	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	398	404	399	402	399	401	400	401	400	400	402	402	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	110	115	99	102	99	118	121	131	116	120	130	121	121	122	120	124	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	51	50	50	49	49	49	50	44	50	49	48	48	47	47	46	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.94	0.96	0.95	0.92	0.90	0.94	0.96	0.90	0.71	0.95	0.96	0.93	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทซ์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	On	On	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	On	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทซ์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	30	30	32	32	32	32	32	32	30	31	30	30	30	30	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
		เดือน มกราคม ปี 2569															
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	401	400	398	406	403	399	397	401	409	409	400	399	402	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	105	110	120	98	126	123	122	120	132	132	187	96	110	117	122	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	49	49	45	45	48	48	48	48	48	41	40	41	40	41	40	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.92	0.97	0.96	0.78	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	398	395	397	401	405	402	400	400	400	400	401	400	399	401	403	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	101	98	97	100	111	121	108	120	120	132	126	110	119	96	107	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	47	47	45	45	50	50	51	50	50	50	51	50	49	51	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.96	0.96	0.94	0.91	0.96	0.96	0.76	0.96	0.95	0.96	0.98	0.96	0.99	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	35	35	35	34	34	34	34	39	31	31	31	32	32	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
		เดือน มกราคม ปี 2569																
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	400	399	401	401	400	401	402	399	405	399	400	401	400	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	116	110	99	87	122	106	104	129	89	128	143	124	114	80	110	142	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	41	42	40	41	44	42	42	41	42	46	49	50	40	41	43	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.96	0.99	0.99	0.96	0.93	0.96	0.96	0.94	0.96	0.91	0.74	0.96	0.98	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	399	400	401	404	403	401	399	399	404	400	400	400	379	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	102	129	117	97	99	101	109	112	92	102	111	92	131	79	100	120	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	42	43	44	46	41	40	41	40	42	45	50	41	45	49	50	[illegible]	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.91	0.95	0.96	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.90	0.92	0.96	0.91	0.98	0.93	0.91	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	33	22	33	34	33	33	33	33	33	33	50	50	50	32	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
		เดือน มกราคม ปี 2569															
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	398	395	395	399	399	398	399	398	400	401	401	399	401	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	82	105	83	120	103	79	121	110	120	110	123	117	112	120	119	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	49	45	45	46	49	49	49	48	45	44	46	46	46	46	45	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.89	0.97	0.93	0.95	0.95	0.95	0.96	0.95	0.76	0.77	0.98	0.96	0.76	0.76	0.76	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	397	395	395	400	396	400	401	402	401	397	400	403	400	397	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	94	98	84	110	101	110	112	110	110	101	116	125	120	115	119	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	47	46	47	45	46	46	47	46	48	47	48	45	46	45	45	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.99	0.96	0.96	0.95	0.94	0.96	0.96	0.96	0.94	0.97	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	/	/	/	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	35	35	34	33	33	32	32	32	32	31	31	30	31	30	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
		เดือน มกราคม ปี 2569																
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	402	400	399	400	401	401	401	401	400	401	404	404	404	409	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	121	111	126	126	116	105	102	102	102	105	124	74	79	81	120	116	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	45	49	42	46	47	46	47	47	46	46	46	49	49	48	50	40	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.78	0.96	0.96	0.69	0.98	0.95	0.96	0.91	0.96	0.76	0.94	0.91	0.92	0.97	0.96	0.92	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 350-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	400	398	400	404	404	403	397	400	401	401	400	401	402	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	112	121	119	120	111	120	130	96	100	98	112	71	72	73	79	80	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	45	46	50	51	50	46	47	47	47	49	47	50	51	50	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.76	0.95	0.93	0.76	0.93	0.96	0.90	0.96	0.76	0.96	0.74	0.78	0.97	0.96	0.97	0.73	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	30	31	31	31	31	31	32	31	31	31	30	30	31	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

ภาคผนวกที่ 13
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Fire Pump
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA	แอชตัน อโศก พระราม 9	เครื่องจักร :	FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 09 เดือน
รหัสความถี่ :	H (มิถุนายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนและสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 85 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 90 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 900
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 2500 RPM.
สายพานไดชาร์ท		•••	•••	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••	/	
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (ลงชื่อ)	หัวหน้าช่าง : (ลงชื่อ)	ผู้จัดการอาคาร : (ลงชื่อ)
วันที่ : 22 / 6 / 69	วันที่ : 25 / 6 / 69	วันที่ : 25 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 09 เดือน
รหัสความถี่ :	H (มิถุนายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนและสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 85 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 90 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 900
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 2500 RPM.
สายพานไดชาร์ท		•••	•••	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••	/	
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : [signature]
วันที่ : 22 / 6 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : [signature]
วันที่ : 25 / 6 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 25 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 08 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤษภาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	✓	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
สายเมนและสาย Control	•••	•••	•••	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 85 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 90 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 900 ลิตร
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 2500 RPM.
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (ลายมือชื่อ)	หัวหน้าช่าง : (ลายมือชื่อ)	ผู้จัดการอาคาร : (ลายมือชื่อ)
วันที่ : 21 / 5 / 69	วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 6 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 08 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤษภาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนและสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 60 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 90 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 1100 ลิตร
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 2500 RPM.
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 21 / 5 / 69	วันที่ : 22 / 5 / 69	วันที่ : 6 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 07 เดือน
รหัสความถี่ :	M (เมษายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	***	***	***		ค่าที่วัดได้ ~~[illegible]~~ 90 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	***	***	***		ค่าที่วัดได้ 60 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)_960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	***	***	***		ค่าที่วัดได้ 1100 ลิตร
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	***	***	***		ค่าที่วัดได้ 2600 RPM.
สายพานไดชาร์ท		***	***		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		***	***		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***		ช.ม.ที่ใช้ _______[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ช.ม.ที่ใช้ _______[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ช.ม.ที่ใช้ _______[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ _______[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ _______[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 23 / 4 / 69	วันที่ : 24 / 4 / 69	วันที่ : 6 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	**อายุการใช้งาน :**	5 ปี 07 เดือน
รหัสความถี่ :	M (เมษายน 69)	**สถานที่ติดตั้ง :**	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนและสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 90 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 70 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 900 ลิตร
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 2600 RPM.
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : โกสินธ์	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 23 / 4 / 69	วันที่ : 24 / 4 / 69	วันที่ : 6 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 06 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มีนาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 85 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 60 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)_960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 1100
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM.
สายพานไดชาร์ท		***	***		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		***	***		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

______

รายละเอียดการแก้ปัญหา

______

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : (signature)
วันที่ : 26 / 3 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : (signature)
วันที่ : 27 / 3 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : ณ.
วันที่ : 27 / 3 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 06 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มีนาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	✓	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
สายเมนและสาย Control	•••	•••	•••	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ ________ PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ ________ Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ ________
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ ________ RPM.
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

ไม่ได้สตาร์ท

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : (signature)
วันที่ : 16/3/69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : (signature)
วันที่ : 27/3/69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 27/3/69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	**อายุการใช้งาน :**	5 ปี 05 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กุมภาพันธ์ 69)	**สถานที่ติดตั้ง :**	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนและสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ ________ PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ ________ Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ ________
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ ________ RPM.
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
ไม่มีอาการ	

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : (signature)	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 26 / 2 / 69	วันที่ : 27 / 2 / 69	วันที่ : 27 / 2 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 05 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กุมภาพันธ์ 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	✓	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
สายเมนและสาย Control	•••	•••	•••	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 81 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 69 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 900
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 2100 RPM.
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 26 / 2 / 69	วันที่ : 27 / 2 / 69	วันที่ : 27 / 2 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 04 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มกราคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนและสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 85 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 90 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)_960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 950
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 2600 RPM.
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

____

รายละเอียดการแก้ปัญหา

____

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : [signature]
วันที่ : 23 / 1 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : [signature]
วันที่ : 25 / 1 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 25 / 1 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 04 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มกราคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	***	***	***	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	***	***	***	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	✓	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	***	***	***	✓	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	✓	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้ 80 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้ 90 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้ 990
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้ 2600 RPM.
สายพานไดชาร์ท		***	***		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		***	***		
ทำความสะอาด ###					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	***	***	***	✓	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : [signature] วันที่ : 25 / 1 / 69

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : [signature] วันที่ : 25 / 1 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : [signature] วันที่ : 25 / 1 / 69

ภาคผนวกที่ 14

รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Generator

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 09 เดือน
รหัสความถี่ :	H (มิถุนายน 69)		ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	✓	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 79 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 150 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 880
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 1503 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••	✓	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••	✓	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••	✓	ช.ม.ที่ใช้ _______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••	✓	ช.ม.ที่ใช้ _______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••	✓	ช.ม.ที่ใช้ _______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ _______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ _______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

____

รายละเอียดการแก้ปัญหา

____

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร : (ลายมือชื่อ)

วันที่ : 22 / 6 / 69

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง : (ลายมือชื่อ)

วันที่ : 28 / 6 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : (ลายมือชื่อ)

วันที่ : 28 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Chec

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 09 เดือน
รหัสความถี่ :	H (มิถุนายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 79 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 150 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 880
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 1503 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••	/	
สายพานปั้มเชื้อเพลิง		•••	•••	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••	/	ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••	/	ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••	/	ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 22 / 6 / 69	วันที่ : 27 / 6 / 69	วันที่ : 28 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 08 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤษภาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	✓	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 60 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 145 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 820 ลิตร
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : (signature)
วันที่ : 21 / 5 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : (signature)
วันที่ : 22 / 5 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 6 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Chec

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 08 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤษภาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 93 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 105 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 850
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••		
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

______

รายละเอียดการแก้ปัญหา

______

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : (signature)
วันที่ : 21 / 5 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : (signature)
วันที่ : 22 / 5 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 6 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Chec

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 07 เดือน
รหัสความถี่ :	M (เมษายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 89 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 120 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 850 ลิตร
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ____[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ____[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ____[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____[ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : (signature) โกสินทร์
วันที่ : 23 / 4 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : (signature)
วันที่ : 24 / 4 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 6 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 07 เดือน
รหัสความถี่ :	M (เมษายน 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 44. PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 140 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 850 ลิตร
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••		ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : [signature] วันที่ : 23/ 4 / 69

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : [signature] วันที่ : 24/ 4 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : [signature] วันที่ : 6 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 06 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มีนาคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	✓	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 458 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 65 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ ______
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั้มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
เ[illegible]					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

______

รายละเอียดการแก้ปัญหา

______

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : ______
วันที่ : 26 / 3 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : ______
วันที่ : 27 / 3 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : ______
วันที่ : 27 / 3 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Chec

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	**อายุการใช้งาน :**	5 ปี 06 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มีนาคม 69)	**สถานที่ติดตั้ง :**	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	✓	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 48.5 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 65 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 900
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั้มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

______

รายละเอียดการแก้ปัญหา

______

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : [signature]
วันที่ : 26 / 3 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : [signature]
วันที่ : 27 / 3 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 27 / 3 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Chec

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 05 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กุมภาพันธ์ 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 92 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 93.3 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 3/4
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 1502 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เ[illegible]น					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

______

รายละเอียดการแก้ปัญหา

______

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 26/2/69	วันที่ : 27/2/69	วันที่ : 23/2/69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 05 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กุมภาพันธ์ 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	✓	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 61.6 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 142 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 850
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••	✓	ค่าที่วัดได้ 1502 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั้มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	✓	
[illegible]น					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : [signature]
วันที่ : 26 / 2 / 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : [signature]
วันที่ : 27 / 2 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 27 / 2 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 04 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มกราคม 69)		ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...		
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายเมนต์และสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 85 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 90 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 900
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : กฤษณะ	หัวหน้าช่าง : [signature]	ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ : 4 / 1 / 69	วันที่ : 10 / 1 / 69	วันที่ : 10 / 1 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Chec

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	5 ปี 04 เดือน
รหัสความถี่ :	M (มกราคม 69)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	•••	•••	•••	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
สภาพกรองอากาศ	•••	•••	•••	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	•••	•••	•••	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	•••	•••	•••	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
สายเมนต์และสาย Control	•••	•••	•••	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 85 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 90 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 900
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	•••	•••	•••	/	ค่าที่วัดได้ 2600 RPM
สายพานไดชาร์ท		•••	•••		
สายพานปั้มเชื้อเพลิง		•••	•••		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	•••	•••	•••	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	•••	•••	•••	/	
ขั้วแบตเตอรี่	•••	•••	•••	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		•••	•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			•••		ช.ม.ที่ใช้ ______ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

______

รายละเอียดการแก้ปัญหา

______

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : กฤษดร	หัวหน้าช่าง : (signature)	ผู้จัดการอาคาร : (signature)
วันที่ : 4 / 1 / 69	วันที่ : 10 / 1 / 69	วันที่ : 10 / 1 / 69