ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080
BC&E

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	January 26, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	January 27, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Sexy Fish)	**ANALYZED DATE**	January 28 - February 8, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	February 9, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Chet)	**REPORT NO.**	SMU69/02/W010

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	12.30 PM
ANALYSIS NO.	SMU69/02/W010 - 3

PARAMETER	**UNIT**	**METHOD OF ANALYSIS**	**RESULT**	**EFFLUENT STANDARD**
1. APPERANCE**	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with black sediment	-
2. pH at 25°C*	-	SM : Part 4500-H$^+$ B	7.2	5.5- 9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)**	mg/l.	SM : Part 5210 B	74	≤ 30
4. SUSPENDED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 D	59	≤ 40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN**	mg/l	SM : Part 4500 N$_{org}$ B	38	≤ 35
6. OIL & GREASE**	mg/l.	SM : Part 5520 B	12	≤ 20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 C	417	≤ 1000
8. SETTLEABLE SOLIDS**	ml/l.	SM : Part 2540 F	0.1	≤ 0.5
9. SULFIDE**	mg/l.	SM : Part 4500-S^{2-} F	1.4	≤ 1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA***	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Not Detected
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA***	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Not Detected

Remark : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.

: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

: < = Less than

* = analyze by : laboratory no. ว – 237

** = Analysis of subcontracting by : Laboratory no. ว – 250, analysis no.25690456

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

BC&E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

APROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080
B C & E

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	January 26, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	January 27, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Guest Room)	**ANALYZED DATE**	January 28 - February 8, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	February 9, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Chet)	**REPORT NO.**	SMU69/02/W010

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	12.30 PM
ANALYSIS NO.	SMU69/02/W010 - 4

PARAMETER	**UNIT**	**METHOD OF ANALYSIS**	**RESULT**	**EFFLUENT STANDARD**
1. APPERANCE**	-	SM : Part 2110	Liquid clear yellow	-
2. pH at 25°C*	-	SM : Part 4500-H^+ B	7.3	5.5- 9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)**	mg/l.	SM : Part 5210 B	59	≤ 30
4. SUSPENDED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 D	41	≤ 40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN**	mg/l	SM : Part 4500 N_{org} B	18	≤ 35
6. OIL & GREASE**	mg/l.	SM : Part 5520 B	14	≤ 20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 C	594	≤ 1000
8. SETTLEABLE SOLIDS**	ml/l.	SM : Part 2540 F	<0.1	≤ 0.5
9. SULFIDE**	mg/l.	SM : Part 4500-S^{2-} F	3.1	≤ 1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA***	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Not Detected
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA***	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Not Detected

Remark
: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.
: < = Less than
* = analyze by : laboratory no. ว – 237
** = Analysis of subcontracting by : Laboratory no. ว – 250, analysis no.25690457

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

B C & E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

APROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080
BC&E

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	February 23, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	February 24, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Sexy Fish)	**ANALYZED DATE**	February 25 - March 8, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	March 9, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Monday)	**REPORT NO.**	SMU69/03/W014

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	11.05 AM
ANALYSIS NO.	SMU69/03/W014 - 3

PARAMETER	**UNIT**	**METHOD OF ANALYSIS**	**RESULT**	**EFFLUENT STANDARD**
1. APPERANCE**	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with brown sediment	-
2. pH at 25°C*	-	SM : Part $4500\text{-}H^{+}$ B	7.1	5.5- 9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)**	mg/l.	SM : Part 5210 B	91	≤ 30
4. SUSPENDED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 D	66	≤ 40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN**	mg/l	SM : Part 4500 N_{org} B	37	≤ 35
6. OIL & GREASE**	mg/l.	SM : Part 5520 B	25	≤ 20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 C	447	≤ 1000
8. SETTLEABLE SOLIDS**	ml/l.	SM : Part 2540 F	0.4	≤ 0.5
9. SULFIDE**	mg/l.	SM : Part $4500\text{-}S^{2-}$ F	3.4	≤ 1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA***	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Not Detected
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA***	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Not Detected

Remark
: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.
: < = Less than
* = analyze by : laboratory no. ว – 237
** = Analysis of subcontracting by : Laboratory no. ว – 250, analysis no.25691009

REPORTED BY :

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

BC&E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

APROVED BY :

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080
B C & E

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	February 23, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	February 24, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Guest Room)	**ANALYZED DATE**	February 25 - March 8, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	March 9, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Monday)	**REPORT NO.**	SMU69/03/W014

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	11.05 AM
ANALYSIS NO.	SMU69/03/W014 - 4

PARAMETER	**UNIT**	**METHOD OF ANALYSIS**	**RESULT**	**EFFLUENT STANDARD**
1. APPERANCE**	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow	-
2. pH at 25 °C*	-	SM : Part 4500-H^+ B	7.2	5.5- 9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)**	mg/l.	SM : Part 5210 B	78	≤ 30
4. SUSPENDED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 D	35	≤ 40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN**	mg/l	SM : Part 4500 N_{org} B	32	≤ 35
6. OIL & GREASE**	mg/l.	SM : Part 5520 B	11	≤ 20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 C	588	≤ 1000
8. SETTLEABLE SOLIDS**	ml/l.	SM : Part 2540 F	<0.1	≤ 0.5
9. SULFIDE**	mg/l.	SM : Part 4500-S^{2-} F	1.9	≤ 1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA***	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Not Detected
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA***	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Not Detected

Remark
: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.
: < = Less than
* = analyze by : laboratory no. ว – 237
** = Analysis of subcontracting by : Laboratory no. ว – 250, analysis no.25691010

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

B C & E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

APROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080
BC&E

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	March 23, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	March 24, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Scxy Fish)	**ANALYZED DATE**	March 25 - April 5, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	April 6, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Chet)	**REPORT NO.**	SMU69/04/W011

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	01.10 PM
ANALYSIS NO.	W2569117

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with brown sediment	-
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H^{+} B	7.3	5.5- 9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	53	≤ 30
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	24	≤ 40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N$_{org}$ B	26	≤ 35
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	3	≤ 20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	620	≤ 1000
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	0.5	≤ 0.5
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S^{2-} F	1.5	≤ 1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Not Detected
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Not Detected

Remark
: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APPROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

BC&E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080
BC & E

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	March 23, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	March 24, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Guest Room)	**ANALYZED DATE**	March 25 - April 5, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	April 6, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Chet)	**REPORT NO.**	SMU69/04/W011

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	01.10 PM
ANALYSIS NO.	W2569118

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow	-
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H^+ B	7.2	5.5- 9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	42	≤ 30
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	23	≤ 40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N_{org} B	13	≤ 35
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	3	≤ 20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	500	≤ 1000
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	Not Detected	≤ 0.5
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S^{2-} F	1.4	≤ 1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Not Detected
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Not Detected

Remark
: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APPROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

BC & E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080
BC&E

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	April 27, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	April 28, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Sexy Fish)	**ANALYZED DATE**	April 29 - May 10, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	May 11, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Monday)	**REPORT NO.**	SMU69/05/W008

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	11.00 AM
ANALYSIS NO.	W2569150

PARAMETER	**UNIT**	**METHOD OF ANALYSIS**	**RESULT**	**EFFLUENT STANDARD**
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with brown sediment	-
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H^+ B	7.5	5.5-9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	27	≤30
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	26	≤40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N_{org} B	5	≤35
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	2	≤20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	572	≤1000
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	0.6	≤0.5
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S^{2-} F	1.2	≤1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Not Detected
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Not Detected

Remark : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.

: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APROVED BY : ....

Miss. Suhamat Sitthisak
Laboratory Manager

BC&E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080
BC&E

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	April 27, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	April 28, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Guest Room)	**ANALYZED DATE**	April 29 - May 10, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	May 11, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Monday)	**REPORT NO.**	SMU69/05/W008

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	11.00 AM
ANALYSIS NO.	W2569151

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow	-
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H$^+$ B	7.5	5.5-9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	61	≤30
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	21	≤40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N$_{org}$ B	9	≤35
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	2	≤20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	630	≤1000
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	Not Detected	≤0.5
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S^{2-} F	1.8	≤1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Not Detected
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Not Detected

Remark
: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

BC&E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	May 25, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	May 26, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Sexy Fish)	**ANALYZED DATE**	May 27 - June 7, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	June 8, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Chai)	**REPORT NO.**	SMU69/06/W013

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	12.50 PM
ANALYSIS NO.	W2569209

PARAMETER	**UNIT**	**METHOD OF ANALYSIS**	**RESULT**	**EFFLUENT STANDARD**
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with black sediment	-
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H^+ B	8.1	5.5-9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	29	≤30
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	129	≤40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N_{org} B	25	≤35
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	8	≤20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	571	≤1000
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	5	≤0.5
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S^{2-} F	1.9	≤1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	≤5000
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	≤1000

Remark
: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

B C & E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

B C & E

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	May 25, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	May 26, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Guest Room)	**ANALYZED DATE**	May 27 - June 7, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	June 8, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Chai)	**REPORT NO.**	SMU69/06/W013

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	12.50 PM
ANALYSIS NO.	W2569210

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow	-
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H^{+} B	8.0	5.5-9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	38	≤30
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	44	≤40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N_{org} B	25	≤35
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	16	≤20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	716	≤1000
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	<0.1	≤0.5
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S^{2-} F	2.9	≤1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	≤5000
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	≤1000

Remark : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.

: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

B C & E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080
B C & E

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	June 22, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	June 23, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Sexy Fish)	**ANALYZED DATE**	June 24 - July 3, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	July 4, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Monday)	**REPORT NO.**	SMU69/07/W011

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	12.50 PM
ANALYSIS NO.	W2569249

PARAMETER	**UNIT**	**METHOD OF ANALYSIS**	**RESULT**	**EFFLUENT STANDARD**
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with black sediment	-
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H^{+} B	7.6	5.5-9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	16	≤30
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	277	≤40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N$_{org}$ B	28	≤35
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	24	≤20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	514	≤1000
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	0.1	≤0.5
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S^{2-} F	1.6	≤1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	≤5000
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	≤1000

Remark : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.

: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

B C & E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	**SAMPLING DATE**	June 22, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	**RECEIVING DATE**	June 23, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Guest Room)	**ANALYZED DATE**	June 24 - July 3, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	**REPORT DATE**	July 4, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Monday)	**REPORT NO.**	SMU69/07/W011

SAMPLING NAME	Effluent
SAMPING TIME	12.50 PM
ANALYSIS NO.	W2569250

PARAMETER	**UNIT**	**METHOD OF ANALYSIS**	**RESULT**	**EFFLUENT STANDARD**
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow	-
2. pH at 25 °C	-	SM : Part 4500-H$^+$ B	7.5	5.5-9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	13	≤30
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	47	≤40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N$_{org}$ B	23	≤35
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	13	≤20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	664	≤1000
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	Not Detected	≤0.5
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S^{2-} F	1.8	≤1.0
10. *TOTAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	≤5000
11. *FECAL COLIFORM BACTERIA*	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	≤1000

Remark
: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY : ....

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APROVED BY : ....

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager

BC&E
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approral.

ภาคผนวกที่ 3

ผลการตรวจวัดระดับฝุ่น มค.-มิย. 2026

พารามิเตอร์	เดือน	ปี	สถานที่	ดัชนีคุณภาพ ดีมาก	ดัชนีคุณภาพ ดี	ดัชนีคุณภาพ ปานกลาง	หมายเหตุ
				0-25	26-50	51-100	
PM 2.5	มกราคม	2569	สนามหญ้าหน้าห้องพัก		27		
PM 2.5	กุมภาพันธ์	2569	ถนนข้างอาคาร		27		
PM 2.5	มีนาคม	2569	ทางเดินส่วนหลัง		26		
PM 2.5	เมษายน	2569	ลานจอดรถ	24			
PM 2.5	พฤษภาคม	2569	บริเวณสระว่ายนำ		26		
PM 2.5	มิถุนายน	2569	ถนนหน้าโครงการ		33		

ภาคผนวกที่ 4

ผลการตรวจวัดระดับเสียง มค.-มิย. 2026

รายการพารามิเตอร์ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ระบบฯรองรับ

มาตรฐานระดับเสียง	พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน* (dB(A))
ค่าระดับเสียงสูงสุด	Lmax	ไม่เกิน 115
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	Leq 24 hrs.	ไม่เกิน 70
ระดับเสียงรบกวน	>L90	ไม่เกิน 10

*หมายเหตุ

1. อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540
2. อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550

13.314889356711236, 100.97820513062705

พารามิเตอร์	เดือน	ปี	สถานที่	ค่ามาตรฐาน dB(A)	ค่าสูงสุด dB(A)	ค่าต่ำสุด dB(A)	ค่าเฉลี่ย	หมายเหตุ
Lmax	ม.ค	2569	ทางเดินหน้าห้อง	115				
Leq 24 hrs.				70	65.2	59.6	62.4	Auto mode
Lmax	ก.พ	2569	ลานจอดรถ	115				
Leq 24 hrs.				70	55.7	57.3	56.5	Auto mode
Lmax	มี.ค	2569	สนามหญ้า	115				
Leq 24 hrs.				70	58.4	44.8	51.6	Auto mode
Lmax	เม.ย	2569	ทางขึ้นอาคาร	115				
Leq 24 hrs.				70	53.1	50.3	51.7	Auto mode
Lmax	พ.ค	2569	บริเวณสระว่ายน้ำ	115				
Leq 24 hrs.				70	44.8	49.9	47.4	Auto mode
Lmax	มิ.ย	2569	ถนนหน้าโครงการ	115				
Leq 24 hrs.				70	65.8	57.3	61.6	Auto mode

Phase 1

ภาคผนวกที่ 5

Check list fire alarm

SALA SAMUI CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ....January........

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หัวด่างชำรุด
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9	✓		Monday	
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- หัวด่างชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวด่างชำรุด, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวด่างชำรุด
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73	✓			
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวด่างชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59	✓			
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ...February........

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
	Garden wing				
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓	Boy	- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็น
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC:D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA SAMUI CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ...March...

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
	Garden wing				
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้งห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หัวต่อเก่าชำรุด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓	Chai	- หัวต่อเก่าชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- หัวต่อเก่าชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อเก่า, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อเก่าชำรุด
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อเก่าชำรุด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อเก่าชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อเก่าชำรุด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA
SAMUI
CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ....April...........

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หัวต่อแพชำรุด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓	Monday	- หัวต่อแพชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- หัวต่อแพชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อแพชำรุด, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อแพชำรุด, ตู้เป็นสนิม
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อแพชำรุด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อแพชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อแพชำรุด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA SAMUI CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ......May..............

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓	Boy	- หัวต่อน้ำชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA
SAMUI
CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ......June..............

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้งห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หัวต่อเพลาน้ำชำรุด ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓		- หัวต่อเพลาน้ำชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓	Chai	- หัวต่อเพลาน้ำชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อเพลาน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อเพลาน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อเพลาน้ำชำรุด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อเพลาน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อเพลาน้ำชำรุด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA SAMUI CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ......July..............

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- สายเก็บน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓		- สายเก็บน้ำชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- สายเก็บน้ำชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- สายเก็บน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- สายเก็บน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73	✓			- สายเก็บน้ำรั่ว (เปลี่ยนใหม่)
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- สายเก็บน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- สายเก็บน้ำชำรุด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

ภาคผนวกที่ 6

Check list ถังดับเพลิง

เช็คถังดับเพลิงในห้องพัก

Room	Date	Check By	Remark	Room	Date	Check By	Remark
1	2/1/26	Benz	Done	45	2/1/26	Benz	Done
2	1/1/26	Benz	Done	46	1/1/26	Bene	Done
3	1/1/26	Benz	Done	47	1/1/26	Boom	Done
4	1/1/26	Benz	Done	48	2/1/26	Boom	Done
5	2/1/26	TO	Done	49	3/1/26	Boom	Done
6	2/1/26	TO	Done	50	3/1/26	Pad	Done
7	3/1/26	Benz	Done	51	3/1/26	Pad	Done
8	1/1/26	Benz	Done	52	1/1/26	TO	Done
9	1/1/26	Bene	Done	53	1/1/26	TO	Done
10	3/1/26	TO	Done	54	1/1/26	Benz	Done
11	3/1/26	TO	Done	55	1/1/26	Benz	Done
12	2/1/26	มด	Done	56	3/1/26	Boom	Done
15	1/1/26	มด	Done	57	3/1/26	Boom	Done
16	1/1/26	มด	Done	58	3/1/26	Boom	Done
17	5/1/26	แหม่ม	Done	59	5/1/26	Noon	Done
18	3/1/26	แหม่ม	Done	60	5/1/26	Noon	Done
19	3/1/26	Benz	Done	61	5/1/26	Noon	Done
20	3/1/26	TO	Done	62	2/1/26	Boom	Done
21	1/1/26	TO	Done	63	2/1/26	Pad	Done
22	1/1/26	มด	Done	64	5/1/26	Pad	Done
23	1/1/26	มด	Done	65	3/1/26	แหม่ม	Done
24	1/1/26	TO	Done	66	2/1/26	โต	Done
25	3/1/26	แหม่ม	Done	67	5/1/26	โต	Done
26	3/1/26	แหม่ม	Done	68	1/1/26	เมน	Done
27	1/1/26	Pad	Done	69	3/1/26	มม	Done
28	2/1/26	TO	Done	70	3/1/26	ม่ม	Done
29	1/1/26	Benz	Done	71	4/1/26	เม่น	Done
30	3/1/26	มม	Done	72	4/1/26	เมน	Done
31	3/1/26	ม่ม	Done	73	2/1/26	โต	Done
33	4/1/26	Benz	Done	74	1/1/26	เมน	Done
34	1/1/26	Benz	Done	75	3/1/26	มด	Done
35	1/1/26	มด	Done	76	1/1/26	มด	Done
36	2/1/26	มด	Done	77	2/1/26	มด	Done
37	2/1/26	มม	Done	78	1/1/26	โต	Done
38	1/1/26	ม่ม	Done	79	5/1/26	มด	Done
39	1/1/26	ม่ม	Done	81	3/1/26	แหม่ม	Done
40	1/1/26	ม่ม	Done	82	2/1/26	เม่น	Done
41	1/1/26	ม่ม	Done	83	1/1/26	มม	Done
42	3/1/26	โต	Done	84	4/1/26	แหม่ม	Done
43	3/1/26	โต	Done	85	3/1/26	โต	Done
44	4/1/26	โต	Done	86	3/1/26	โต	Done

เช็คถังดับเพลิงในห้องพัก

Room	Date	Check By	Remark	Room	Date	Check By	Remark
1	1/2/26	นุม	Done	45	5/2/26	ปัท	Done
2	1/2/26	นุ่ม	Done	46	5/2/26	ปัท	Done
3	1/2/26	เม่น	Done	47	5/2/26	ปัท	Done
4	1/2/26	เม่น	Done	48	4/2/26	แหม่ม	Done
5	2/2/26	เม่น	Done	49	2/2/26	เม่น	Done
6	2/2/26	เม่น	Done	50	2/2/26	เม่น	Done
7	1/2/26	โอต	Done	51	1/2/26	นุม	Done
8	1/2/26	โอต	Done	52	1/2/26	นุ่ม	Done
9	3/2/26	โอต	Done	53	3/2/26	โอ๊ต	Done
10	3/2/26	โอต	Done	54	3/2/26	โอต	Done
11	3/2/26	นุม	Done	55	3/2/26	โอต	Done
12	1/2/26	นุ่ม	Done	56	2/2/26	เม่น	Done
15	1/2/26	นุ่ม	Done	57	1/2/26	โอต	Done
16	1/2/26	เม่น	Done	58	4/2/26	นุม	Done
17	2/2/26	เม่น	Done	59	4/2/26	แหม่ม	Done
18	2/2/26	เม่น	Done	60	3/2/26	ปัท	Done
19	2/2/26	เม่น	Done	61	3/2/26	โอต	Done
20	4/2/26	แหม่ม	Done	62	2/2/26	เม่น	Done
21	2/2/26	แหม่ม	Done	63	2/2/26	เม่น	Done
22	1/2/26	โอ๊ต	Done	64	1/2/26	นุม	Done
23	4/2/26	แหม่ม	Done	65	3/2/26	โอ๊ต	Done
24	1/2/26	โอ๊ต	Done	66	3/2/26	โอต	Done
25	3/2/26	เม่น	Done	67	4/2/26	แหม่ม	Done
26	2/2/26	เม่น	Done	68	4/2/26	แหม่ม	Done
27	1/2/26	โอต	Done	69	4/2/26	แหม่ม	Done
28	1/2/26	โอต	Done	70	4/2/26	แหม่ม	Done
29	1/2/26	โอต	Done	71	3/2/26	โอต	Done
30	3/2/26	นุม	Done	72	3/2/26	โอต	Done
31	3/2/26	นุ่ม	Done	73	3/2/26	โอต	Done
33	3/2/26	โอต	Done	74	3/2/26	โอต	Done
34	3/2/26	เม่น	Done	75	5/2/26	ปัท	Done
35	5/2/26	ปัท	Done	76	5/2/26	ปัท	Done
36	4/2/26	ปัท	Done	77	5/2/26	ปัท	Done
37	3/2/26	ปัท	Done	78	4/2/26	เม่น	Done
38	1/2/26	โอต	Done	79	4/2/26	เม่น	Done
39	3/2/26	เม่น	Done	81	4/2/26	เม่น	Done
40	1/2/26	นุ่ม	Done	82	3/2/26	นุม	Done
41	4/2/26	แหม่ม	Done	83	3/2/26	นุ่ม	Done
42	1/2/26	โอ๊ต	Done	84	1/2/26	นุ่ม	Done
43	5/2/26	ปัท	Done	85	1/2/26	นุ่ม	Done
44	2/2/26	นุม	Done	86	3/2/26	โอต	Done

Check list ถังดับเพลิง

Room	Date	by	Remark
1	4/3/26	TO	Done
2	3/3/26	To	Done
3	2/3/26	To	Done
4	2/3/26	TO	Done
5	1/3/26	BENZ	Done
6	4/3/26	TO	Done
7	3/3/26	TO	Done
8	4/3/26	TO	Done
9	1/3/26	BENZ	Done
10	1/3/26	NOOM	Done
11	1/3/26	BENZ	Done
12	3/3/26.	TO	Done
15	1/3/26	BENZ	Done
16	3/3/26	TO	Done
17	1/3/26	BENZ	Done
18	1/3/26	Pad	Done
19	1/3/26	BENZ	Done
20	1/3/26	BENZ	Done
21	1/3/26	BENZ	Done
22	3/3/26	Pad	Done
23	1/3/26	NOOM	Done
24	3/3/26	TO	Done
25	1/3/26	Pad	Done
26	1/3/26	Noom	Done
27	2/3/26	Pad	Done
28	1/3/26	NOOM	Done
29	1/3/26	BENZ	Done
30	1/3/26	BENZ	Done
31	1/3/26	BENZ	Done
33	1/3/26	BENZ	Done
34	1/3/26	Pad	Done
35	1/3/26	BENZ	Done
36	2/3/26	TO	Done
37	1/3/26	NOOM	Done
38	1/3/26	BENZ	Done
39	3/3/26	TO	Done
40	4/3/26	TO	Done
41	1/3/26	BENZ	Done
42	1/3/26	BENZ	Done
43	1/3/26	Pad	Done

Check list ดับเพลิง

Room	Date	by	Remark
44	1/3/26	Pad	Done
45	1/3/26	BENZ	Done
46	1/3/26	BENZ	Done
47	2/3/26	TO	Done
48	4/3/26	TO	Done
49	4/3/26	TO	Done
50	4/3/26	TO	Done
51	1/3/26	BENZ	Done
52	4/3/26	TO	Done
53	1/3/26	NOOM	Done
54	1/3/26	BENZ	Done
55	1/3/26	NOOM	Done
55	1/3/26	NOOM	Done
56	1/3/26	NOOM	Done
57	3/3/26	TO	Done
58	3/3/26	TO	Done
59	1/3/26	BENZ	Done
60	4/3/26	TO	Done
61	3/3/26	To	Done
62	1/3/26	BENZ	Done
63	4/3/26	TO	Done
64	4/3/26	TO	Done
65	4/3/26	TO	Done
66	4/3/26	TO	Done
67	3/3/26	To	Done
68	2/3/26	TO	Done
69	1/3/26	NOOM	Done
70	4/3/26	TO	Done
71	1/3/26	Pad	Done
72.	1/3/26	BENZ	Done
73	1/3/26	BENZ	Done
74	1/3/26	Pad	Done
75	1/3/26	NOOM	Done
76	1/3/26	NOOM	Done
77	2/3/26	TO	Done
78	1/3/26	Pad	Done
79	2/3/26	TO	Done
~~80~~			
81	1/3/26	BENZ	Done
82	1/3/26	BENZ	Done
83	1/3/26	BENZ	Done
84	1/3/26	NOOM	Done
85	1/3/26	BENZ	Done
86	1/3/26	NOOM	Done

เช็คถังดับเพลิงในห้องพัก

Room	Date	Check By	Remark	Room	Date	Check By	Remark
1	1/4/26	Benz	Done	45	1/4/26	Boom	Done
2	1/4/26	Benz	Done	46	1/4/26	Boom	Done
3	1/4/26	Benz	Done	47	1/4/26	Benz	Done
4	2/4/26	Boom	Done	48	3/4/26	Benz	Done
5	2/4/26	Boom	Done	49	3/4/26	Benz	Done
6	2/4/26	Boom	Done	50	4/4/26	Benz	Done
7	1/4/26	To	Done	51	4/4/26	Benz	Done
8	1/4/26	To	Done	52	2/4/26	Boom	Done
9	1/4/26	To	Done	53	2/4/26	Boom	Done
10	3/4/26	Benz	Done	54	2/4/26	Pad	Done
11	3/4/26	Bene	Done	55	2/4/26	Pad	Done
12	4/4/26	Bene	Done	56	2/4/26	Pad	Done
15	4/4/26	Bene	Done	57	1/4/26	To	Done
16	5/4/26	Boom	Done	58	2/4/26	To	Done
17	1/4/26	Bene	Done	59	1/4/26	To	Done
18	1/4/26	To	Done	60	5/4/26	Noom	Done
19	3/4/26	To	Done	61	1/4/26	To	Done
20	3/4/26	To	Done	62	1/4/26	To	Done
21	1/4/26	Boom	Done	63	2/4/26	Benz	Done
22	3/4/26	Boom	Done	64	4/4/26	Benz	Done
23	4/4/26	Boom	Done	65	4/4/26	Benz	Done
24	4/4/26	Boom	Done	66	4/4/26	Boom	Done
25	5/4/26	Boom	Done	67	3/4/26	Boom	Done
26	5/4/26	Pad	Done	68	2/4/26	Pad	Done
27	3/4/26	Pad	Done	69	1/4/26	Pad	Done
28	3/4/26	Pad	Done	70	1/4/26	Pad	Done
29	2/4/26	Pad	Done	71	4/4/26	Pad	Done
30	2/4/26	Pad	Done	72	5/4/26	Noom	Done
31	1/4/26	To	Done	73	5/4/26	Noom	Done
33	1/4/26	To	Done	74	1/4/26	To	Done
34	1/4/26	Benz	Done	75	3/4/26	Benz	Done
35	4/4/26	Beno	Done	76	1/4/26	Benz	Done
36	4/4/26	Bene	Done	77	4/4/26	Boom	Done
37	4/4/26	Bene	Done	78	3/4/26	Boom	Done
38	5/4/26	Boom	Done	79	5/4/26	Noom	Done
39	3/4/26	Boom	Done	81	5/4/26	Noom	Done
40	1/4/26	Benz	Done	82	3/4/26	To	Done
41	1/4/26	Bene	Done	83	1/4/26	To	Done
42	1/4/26	Bene	Done	84	4/4/26	Boom	Done
43	3/4/26	To	Done	85	3/4/26	Boom	Done
44	4/4/26	To	Done	86	3/4/26	Boom	Done

Check list ถังดับเพลิงห้องพักแขก Phase 2

Room	Date	By	Remarks	Room	Date	By	Remarks
1	7/5/26	Boom		45	2/5/26	Benz	
2	2/5/26	Boom		46	3/5/26	Benz	
3	7/5/26	Boom		47	4/5/26	Benz	
4	2/5/26	Benz		48	6/5/26	Benz	
5	3/5/26	Boom		49	3/5/26	Boom	
6	3/5/26	Boom		50	7/5/26	Boom	
7	7/5/26	Boom		51	4/5/26	Benz	
8	4/5/26	Boom		52	7/5/26	Boom	
9	2/5/26	Boom		53	2/5/26	Boom	
10	7/5/26	Boom		54	3/5/26	Benz	
11	4/5/26	Benz		55	2/5/26	Boom	
12	3/5/26	Benz		56	2/5/26	Boom	
15	2/5/26	Boom		57	3/5/26	Benz	
16	3/5/26	Benz		58	3/5/26	Benz	
17	2/5/26	Boom		59	3/5/26	Benz	
18	4/5/26	Boom		60	3/5/26	Benz	
19	1/5/26	Benz		61	1/5/26	Boom	
20	3/5/26	Benz		62	3/5/26	Benz	
21	1/5/26	Benz		63	3/5/26	Benz	
22	3/5/26	Pal		64	3/5/26	Benz	
23	1/5/26	Boom		65	3/5/26	Benz	
24	4/5/26	Boom		66	3/5/26	Benz	
25	7/5/26	Boom		67	2/5/26	Boom	
26	2/5/26	Boom		68	3/5/26	Benz	
27	2/5/26	Boom		69	7/5/26	Boom	
28	2/5/26	Boom		70	3/5/26	Boom	
29	2/5/26	Boom		71	2/5/26	Benz	
30	2/5/26	Boom		72	2/5/26	Boom	
31	2/5/26	Boom		73	7/5/26	Benz	
33	2/5/26	Benz		74	2/5/26	Benz	
34	2/5/26	Boom		75	7/5/26	Benz	
35	7/5/26	Boom		76	7/5/26	Benz	
36	2/5/26	Benz		77	7/5/26	Benz	
37	2/5/26	Boom		78	7/5/26	Benz	
38	7/5/26	Boom		79	7/5/26	Benz	
39	7/5/26	Boom		81	7/5/26	Benz	
40	7/5/26	Benz		82	7/5/26	Benz	
41	3/5/26	Benz		83	7/5/26	Benz	
42	7/5/26	Boom		84	7/5/26	Boom	
43	7/5/26	Benz		85	7/5/26	Benz	
44	7/5/26	Boom		86	2/5/26	Boom	

เช็คถังดับเพลิงในห้องพัก

Room	Date	Check By	Remark	Room	Date	Check By	Remark
1	1/6/26	Yum		45	1/6/26	Yum	
2	1/6/26	Yum		46	4/6/26		
3	1/6/26	Yum		47	1/6/26	Boom	
4	1/6/26	Yum		48	4/6/26		
5	1/6/26	Yum		49	2/6/26		
6	1/6/26	Yum		50	1/6/26	Yum	
7	2/6/26	Yum		51	4/6/26		
8	3/6/26	TO		52	4/6/26		
9	1/6/26	Yum		53	1/6/26	Boom	
10	2/6/26			54	1/6/26	Pal	
11	1/6/26	Yum		55	1/6/26	Boom	
12	1/6/26	Yum		56	1/6/26	Boom	
15	1/6/26	Yum		57	1/6/26	Boom	
16	4/6/26			58	2/6/26	Pal	
17	1/6/26	Boom		59	1/6/26	Boom	
18	1/6/26	Yum		60	1/6/26	Boom	
19	1/6/26	Boom		61	4/6/26	TO	
20	1/6/26	Yum		62	1/6/26	Boom	
21	1/6/26	Yum		63	1/6/26	Boom	
22	3/6/26	TO		64	1/6/26	Boom	
23	3/6/26	TO		65	1/6/26	Boom	
24	3/6/26	TO		66	1/6/26	Boom	
25	3/6/26	TO		67	2/6/26	Yum	
26	4/6/26			68	1/6/26	Boom	
27	1/6/26	Boom		69	1/6/26	Boom	
28	4/6/26			70	2/6/26	Pal	
29	2/6/26	Yum		71	1/6/26	Yum	
30	4/6/26			72	1/6/26	Boom	
31	2/6/26	Yum		73	1/6/26	Boom	
33	3/6/26	TO		74	4/6/26	Boom	
34	1/6/26	Boom		75	1/6/26	Yum	
35	1/6/26	Boom		76	1/6/26	Yum	
36	3/6/26	TO		77	2/6/26	Yum	
37	3/6/26	TO		78	4/6/26		
38	4/6/26			79	1/6/26	Boom	
39	1/6/26	Boom		81	1/6/26	Boom	
40	1/6/26	Yum		82	4/6/26		
41	1/6/26	Boom		83	1/6/26	Boom	
42	4/6/26			84	4/6/26		
43	1/6/26	Boom.		85	1/6/26	Boom	
44	4/6/26			86	4/6/26		

ตารางเช็คถังดับเพลิงรอบนอก เฟส2 (Garden)

	Location	Jan-26	By	Feb-26	By	Mar-26	By	Apr-26	By	May-26	By	Jun-26	By
	Generator												
22	ห้อง Generator co2	✓	Mondon	✓	Boy	✓	chai	✓	Boy	✓	Mondon	✓	Boom
23	หน้าห้อง Gen cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
24	กำแพงห้อง Generator	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
25	ห้อง Main MDB/ co2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Admin/It												
26	ข้างบันไดขึ้นตึก Admin cabinet	✓	Mondon	✓	Boy	✓	chai	✓	Boy	✓	Mondon	✓	Boom
27	ชั้น 2 หน้าห้อง IT cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
28	หน้าร้านผ้า cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
29	ข้างร้านหมอยา cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
30	ข้างแฟมมิลี่ cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
31	ใน kitchen Sexy fish	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
32	ห้อง Gym cabinet /ห้อง Spa 6 ห้อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
33	ห้อง Spa 6 ห้อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	BOH												
34	ห้องกรองน้ำ co2	✓	Mondon	✓	Boy	✓	chai	✓	Boy	✓	Mondon	✓	Boom
35	ข้างบันไดชั้น 1 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
36	Station Gas BOH/ A B C	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
37	ข้างบันไดชั้น 2 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
38	ห้องจัดซื้อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
39	ออฟฟิตช่าง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
40	ห้องเคมี	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
41	Canteen	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

ตารางเช็คถังดับเพลิงรอบนอก เฟส2 (Garden)

	Location	Jan-26	By	Feb-26	By	Mar-26	By	Apr-26	By	May-26	By	Jun-26	By
	In garden Wing												
42	ทางขึ้นห้อง 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
43	ข้างห้อง 21 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
44	ทางขึ้นห้อง 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
45	ข้างห้อง23	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
46	ข้างห้อง 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
47	ข้างห้อง 31	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
48	ข้างห้อง 36	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
49	หน้าห้องไฟ Duplex 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
50	หน้าห้องไฟ Duplex 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
51	หน้าห้องไฟ Duplex 3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
52	หน้าห้องไฟ Duplex 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
53	หน้าห้องไฟ Duplex 5	✓	Mordom	✓		✓		✓		✓		✓	
54	หน้าห้องไฟ Duplex 6	✓		✓	Boy	✓	Chai	✓	Boy	✓		✓	
55	ห้องไฟ Sexy fish	✓		✓		✓		✓		✓		✓	Boom
56	ข้างห้อง 53 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓	Moeby	✓	
57	ข้างห้อง 59 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
58	ข้างห้อง 69 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
59	หลังห้อง 47 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
60	Kid culb	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
61	ข้างห้อง 7 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓			
62	ข้างห้อง 73 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
63	ข้างห้อง 77	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
64	ข้างห้อง 85 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
65	ทางขึ้น 82	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
66	ข้างห้อง 47 cabinet	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
67	ห้อง Bell	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
68	ห้อง ร ป ภ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

ภาคผนวกที่ 7

Check list Fire hose cabinet

SALA
SAMUI
CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ....January........

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หน้าต่างชำรุด
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9	✓		Monday	
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- หน้าต่างชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หน้าต่างชำรุด , ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หน้าต่างชำรุด
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73	✓			
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หน้าต่างชำรุด , ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59	✓			
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA SAMUI CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ....February........

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓	Boy	- หัวต่อชำรุด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓		- หัวต่อชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- หัวต่อชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อชำรุด, ตู้เป็น
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อชำรุด
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อชำรุด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC:D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อชำรุด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA SAMUI CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ...March...

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้งห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หัวต่อเข้ารูด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓	Chai	- หัวต่อเข้ารูด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- หัวต่อเข้ารูด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อเก่า, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อเข้ารูด
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อเข้ารูด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อเข้ารูด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อเข้ารูด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA SAMUI CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ....April............

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
	Garden wing				
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓	Monday	- หัวต่อน้ำชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อชำรุด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA
SAMUI
CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ......May..............

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓		- หัวต่อน้ำชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓	Boy	- หัวต่อน้ำเข้าชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อน้ำเข้าชำรุด, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อน้ำเข้าชำรุด, ตู้เป็นสนิม
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อน้ำเข้าชำรุด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อน้ำเข้าชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อน้ำเข้าชำรุด, ตู้เป็นสนิม
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA SAMUI CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ....June..............

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
	Garden wing				
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- หัวต่อแห้งชำรุด, ตู้โดนสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓		- หัวต่อแห้งชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓	Chai	- หัวต่อแห้งชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- หัวต่อแห้งชำรุด, ตู้โดนสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- หัวต่อแห้งชำรุด, ตู้โดนสนิม
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73		✓		- หัวต่อแห้งชำรุด
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- หัวต่อแห้งชำรุด, ตู้โดนสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- หัวต่อแห้งชำรุด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....

SALA SAMUI CHAWENG BEACH

Service maintenance Fire hose cabinet

Month ......July..............

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Garden wing					
13	FHC.D LB 1. ข้าง Top	✓			
14	FHC.D LB 2. หลังล็อบบี้ 2	✓			
15	FHC.D LB 3. ทางเดิงข้างห้อง 1	✓			
16	FHC.D Gen. หน้าห้อง Gen	✓			
17	FHC.D Gym. ยิม	✓			
18	FHC.D SF หลังครัว Sexy fish	✓			
19	FHC.D IT 1 ทางขึ้น IT	✓			
20	FHC.D IT 2 ชั้น 2 ตึก IT	✓			
21	FHC.D 1 หน้าห้อง 7		✓		- สายเก่าแล้วชำรุด, ตู้เป็นสนิม
22	FHC.D 2/1 ข้างห้อง 9		✓		- สายเก่าแล้วชำรุด
23	FHC.D 2/2 ข้างห้อง 21		✓		- สายเก่าแล้วชำรุด
24	FHC.D 2/3 บรรไดขึ้นห้อง 36	✓			
25	FHC.D 3/1 ข้างห้อว 85	✓			
26	FHC.D 4/1 หลังห้อง 47		✓		- สายเก่าแล้วชำรุด, ตู้เป็นสนิม
27	FHC.D 5/1 ข้างห้อง 69		✓		- สายเก่าแล้วชำรุด, ตู้เป็นสนิม
28	FHC.D 5/2 หน้าห้อง 73	✓			- สายเก่าแล้วรั่ว (เปลี่ยนใหม่)
29	FHC.D 6/1 ข้างห้อง 53		✓		- สายเก่าแล้วชำรุด, ตู้เป็นสนิม
30	FHC.D 6/2 ข้างห้อง 59		✓		- สายเก่าแล้วชำรุด
31	FHC.D KC ข้างห้อง Kids club	✓			
32	FHC.D BOH 1/1 ข้างออฟฟิศช่าง	✓			
33	FHC.D BOH 1/2 หน้าแคนทีน	✓			

Assistant Chief Engineer ....

Director Chief Engineer ....