
ภาคผนวก ข-11

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

- กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- กรณีแผ่นดินไหว



แผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

(Emergency Fire Response Plan)

อาคาร วี.วรรณ ทาวเวอร์

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สิน
- เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
- เพื่อให้การอพยพ การควบคุมสถานการณ์ และการประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ขอบเขตการใช้งาน

- แผนนี้ใช้สำหรับ อาคาร วี.วรรณ ทาวเวอร์ ผู้ใช้อาคารทุกคน เจ้าของอาคาร /ฝ่ายบริหารอาคาร ฝ่ายวิศวกรรม และทีมฉุกเฉิน

3. การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ

- ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm), ระบบสปริงเกลอร์, ถังดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน และป้ายทางหนีไฟ
- จัดทำแผนผังอพยพและติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนทุกชั้น
- จัดตั้งทีมฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน
- ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบให้ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟปลอดจากสิ่งกีดขวางตลอดเวลา

4. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

<u>4.1 เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้</u>

- แจ้งเหตุโดยกดปุ่มแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Call Point) ทันที
- โทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
    - สถานีดับเพลิง
    - สถานีตรวจ
    - โรงพยาบาล
    - ศูนย์ควบคุมอาคาร / ฝ่ายวิศวกรรม
- หากเป็นเพลิงขนาดเล็กและไม่เป็นอันตราย ให้ใช้ถังดับเพลิงที่เหมาะสมเข้าควบคุมเบื้องต้น โดยไม่เสี่ยงต่อชีวิต

<u>4.2 การอพยพหนีไฟ</u>

- เมื่อสัญญาณเตือนดัง ให้หยุดการทำงานทันที และอพยพออกจากอาคารตามเส้นทางที่กำหนด
- ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือทีมฉุกเฉิน
- ไปยังจุดรวมพล (Assembly Point) และรอการตรวจสอบจำนวนบุคคล

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ผู้จัดการอาคาร / ผู้ควบคุมเหตุการณ์

- สั่งการและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- ตัดสินใจในการอพยพและควบคุมสถานการณ์
- ทีมฉุกเฉิน
- ช่วยเหลือการอพยพ
- ตรวจสอบพื้นที่และรายงานสถานการณ์

5.2 พนักงานและผู้ใช้อาคาร

- ปฏิบัติตามแผนและคำสั่งอย่างเคร่งครัด
- ไม่ตื่นตระหนก และช่วยแจ้งเตือนผู้อื่น


ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ
1	ผู้ประสบเหตุ	แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปที่ห้องควบคุม (Control Room) โดยการดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Pull Station) ที่อยู่ในชั้นที่เกิดเหตุ
2	ผู้ประสบเหตุ	ทำการดับเพลิง (ใช้ถังดับเพลิงที่มีการติดตั้งในทุกชั้น)
3	Supervisor / ช่างอาคาร	ช่างประจำห้องควบคุมได้รับสัญญาณเตือนอัคคีภัยดังขึ้น ให้รีบแจ้งช่างคนอื่นให้รีบเข้าทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยทันที
4	ช่างเข้าตรวจสอบ	แจ้งกลับที่ห้องควบคุมว่า "เกิดเหตุเพลิงไหม้จริงหรือไม่"
5	ช่างเข้าตรวจสอบ	ทำการดับเพลิง และแจ้งขอทีมสนับสนุนการดับเพลิง ในกรณีที่ควบคุมเพลิงไม่ได้
6	Supervisor / ช่างอาคาร	ช่างประจำห้องควบคุมแจ้งทีมสนับสนุนการดับเพลิงให้เข้าทำการดับเพลิง
7	ทีมสนับสนุน	ทำการดับเพลิงโดยปฏิบัติตามการฝึกซ้อม (ช่างอาคาร + เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
8	Supervisor / ช่างอาคาร	ช่างประจำห้องควบคุมแจ้งฝ่ายบริหารอาคารถึงเหตุการณ์ และขออนุมัติเปิดสัญญาณเสียงการอพยพ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้รุนแรง หรือควบคุมเพลิงไม่ได้
9	ฝ่ายบริหารอาคาร	แจ้งสถานีดับเพลิง หรือ 199 (กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
10	ฝ่ายบริหารอาคาร	จัดตั้งกองอำนวยการดับเพลิงใน "จุดนัดรวมพล" (Assembly Point)
11	Supervisor / ช่างอาคาร	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ หากลิฟต์ตัวใดมีปัญหา ไม่ทำงานตามระบบ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ และเปิดลิฟต์ทุกตัวเข้าสู่สภาวะลิฟต์ดับเพลิง (Fire Man Lift)
12	Supervisor / ช่างอาคาร	ประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในลิฟต์ (ปฏิบัติตามการฝึกประจำเดือน)
13	Supervisor / ช่างอาคาร	ตรวจสอบภายในอาคารทุกอาคารว่ามีผู้ตกค้างหรือไม่
14	Supervisor / ช่างอาคาร	แจ้งกองอำนวยการดับเพลิง หรือผู้อำนวยการดับเพลิงให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
15	Supervisor / ช่างอาคาร	แจ้งข้อมูลทางด้านเทคนิคด้านต่าง ๆ ของอาคารกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
16	ฝ่ายบริหารอาคาร	ประสานงานและให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ติดค้างในอาคาร ผู้บาดเจ็บ และอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
17	รปภ.	อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และหน่วยงานอื่นที่มาให้ความช่วยเหลือ

6. การปฏิบัติหลังเหตุการณ์

- ห้ามกลับเข้าอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
- ตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของอาคาร
- จัดทำรายงานเหตุการณ์ (Incident Report) เพื่อปรับปรุงแผนในอนาคต

V·ONE TOWER

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้



V·ONE TOWER

10 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. หากเป็นบุคคลแรกที่พบเหตุ อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจ ขอให้ท่านตั้งสติดี ๆ แล้วดึงสัญญาณเตือนภัย(Pull Down) และแจ้งเจ้าหน้าที่อาคารทันที ที่หมายเลข 065-254-6645 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณไหน เพื่อเข้าทำการดับเพลิง

2. หากมีความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้น ให้ทำการดับเพลิงทันที

3. หากไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง ให้รีบออกจากอาคารโดยใช้บันไดหนีไฟ และออกไปยังด้านล่างของตัวอาคาร

4. ก่อนเปิดประตูให้แตะ หรือคลำลูกบิด หากร้อนจัดแสดงว่ามีเปลวเพลิงอยู่ด้านนอก อย่าเพิ่งเปิดประตู เพราะเปลวไฟอาจพุ่งเข้าหาตัวได้ หากประตูมีความเย็น ให้ค่อย ๆ เปิดประตูแล้วหนีไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด

5. หากมีควันไฟปกคลุมให้นำผ้าชุบน้ำมาปิดจมูก และหมอบคลานต่ำเพื่อป้องกันการสำลักควัน

6. ควรปิดเมนไฟฟ้า หรือ เบรกเกอร์ภายในพื้นที่เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า และปิดประตูให้เรียบร้อยเมื่อหนีออกจากพื้นที่หรือหนีผ่านประตูใดให้ปิดประตูให้สนิท


7. กรณีหนีไฟไม่ได้ให้อยู่ในพื้นที่และปิดประตูใช้ผ้าชุบน้ำเปียก ๆ ปิดทางเข้าของควัน อุดบริเวณขอบบานประตู และขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง หรือระเบียง โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่อาคารที่หมายเลข 065-254-6645

8. ห้ามใช้ลิฟต์หนีไฟ เพราะลิฟต์อาจหยุดทำงานที่ชั้นเพลิงไหม้ ให้หนีลงมาโดยเร็วทางบันไดหนีไฟทันทีที่ได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร

9. ไม่นำรถยนต์ออกจากลานจอดรถ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

10. ให้หนีไฟไปที่จุดรวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร อยู่ที่บริเวณลานจอดรับส่ง Taxi ด้านหน้าอาคารแนวถนนพระราม 9

หมายเหตุ – แจ้งเหตุเพลิงไหม้โทร 199 หรือแจ้งสถานีดับเพลิงห้วยขวาง 02-275-6044, 02-276-1646



YOU ARE HERE
คุณอยู่ที่นี่

ELEVATOR
ลิฟต์

FIREMAN ELEVATOR
ลิฟต์ดับเพลิง

EXIT STAIR
บันไดหนีไฟ


FIRE EXIT ROUTE
เส้นทางหนีไฟ

FIRE HOSE CABINET
ถังดับเพลิง


IN CASE OF FIRE
DO NOT USE ELEVATOR

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
ห้ามใช้ลิฟต์ กรุณาใช้บันไดหนีไฟ

แผนผังจุดรวมพล อาคาร วี.วรรณ ทาวเวอร์



รวมเบอร์โทร ฉุกเฉิน
Emergency Call



เหตุด่วน-เหตุร้าย

1784 ป้องกันและบรรเทาสาธารณ	191 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย	199 แจ้งอัคคีภัย-สัตว์ร้าย	1195 กองปราบปราม



สายด่วน

1133 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ TOT	1546 คุ้มครองแรงงาน



กู้ชีพ-กู้ภัย

1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล	1555 หน่วยแพทย์กู้ชีวิตกรุงเทพมหานคร	1646 ศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานคร	1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (นเรนทร)
1691 ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ	1860 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ		



สาธารณูปโภค

1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1130 การไฟฟ้านครหลวง	1125 การประปาส่วนภูมิภาค	1662 การประปานครหลวง

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

(Earthquake Emergency Action Plan)

อาคาร วี.วรรณ ทาวเวอร์

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร
- เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
- เพื่อจำกัดความเสียหายต่ออาคาร ระบบวิศวกรรม และทรัพย์สิน
- เพื่อให้การอพยพและการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์เป็นไปอย่างเป็นระบบ

2. ขอบเขตการใช้งาน

- แผนนี้ใช้สำหรับ อาคาร วี.วรรณ ทาวเวอร์ ผู้ใช้อาคารทุกคน เจ้าของอาคาร / ฝ่ายบริหารอาคาร ฝ่ายวิศวกรรมและทีมฉุกเฉิน

3. โครงสร้างการบริหารเหตุฉุกเฉิน

3.1 ผู้ควบคุมเหตุการณ์ (Incident Commander) ผู้จัดการอาคาร หรือผู้ได้รับมอบหมาย

3.2 ทีมงานหลัก

- ทีมอพยพ (Evacuation Team)
- ทีมปฐมพยาบาล (First Aid Team)
- ทีมวิศวกรรมและความปลอดภัย (Engineering & Safety Team)
- ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communication Team)

4. แผนปฏิบัติการแบ่งตามช่วงเวลา

<u>4.1 ระยะก่อนเกิดแผ่นดินไหว (Preparedness)</u>

- จัดทำแผนผังทางหนีไฟและจุดรวมพลทุกชั้น
- ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างและระบบวิศวกรรมอย่างสม่ำเสมอ
- ยึดตู้ ชั้นวาง เครื่องจักร และอุปกรณ์หนักให้มั่นคง
- ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย ชุดปฐมพยาบาล วิทยุสื่อสาร

<u>4.2 ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว (Response)</u>

- สิ่งที่ต้องปฏิบัติทันที
- ตั้งสติ ไม่วิ่ง ไม่ใช้ลิฟต์
- ปฏิบัติตามหลัก “หมอบ – คลุม – ยึด” (Drop – Cover – Hold On)
- หลบใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือชิดผนังด้านในอาคาร
- อยู่ห่างจากกระจก ฝ้าเพดาน และของแขวน

<u>สำหรับฝ่ายอาคาร</u>

- ประกาศแจ้งเตือนผ่านระบบเสียง (PA System)
- ห้ามอพยพขณะอาคารยังสั่นไหว

1. การดำเนินการของช่างประจำอาคาร

เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ให้ช่างประจำอาคารดำเนินการดังต่อไปนี้

แจ้งห้องควบคุมอาคาร และประกาศแจ้งให้พนักงานและผู้ใช้อาคารทราบผ่านระบบประกาศเสียง โดยใช้ข้อความ

"ขอแจ้งให้ทราบ ขณะนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขอให้ทุกท่านตั้งสติ หลบหลีกจากเศษวัสดุหรือกระจกที่อาจหล่นใส่ได้ และงดใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด"

- รายงานสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารอาคารทราบอย่างต่อเนื่อง
- แจ้งวิศวกรประจำอาคาร ผู้จัดการอาคาร และประสานงานสอบถามข้อมูลกับสำนักงานแผ่นดินไหวแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-239-9096-9 หรือเว็บไซต์ www.tmd.go.th
- ในกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้ประสานแจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงโดยทันที โรงพยาบาลพระราม 9 โทรศัพท์ .....

2. การดำเนินการของพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติดังนี้

- ประจำจุดและเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด
- เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และอำนวยความสะดวกในการอพยพ
- รายงานสถานการณ์ปัจจุบันให้ผู้บริหารอาคารทราบเป็นระยะ

3. การปฏิบัติของผู้ใช้อาคาร

ผู้ใช้อาคารต้องปฏิบัติดังนี้

- หลบอยู่ในจุดที่ปลอดภัย ห่างจากเศษวัสดุ หรือกระจกที่อาจหล่นลงมา
- งดใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดในการอพยพออกจากอาคาร
- หากมีไฟไหม้ หรือมีควัน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก
- งดใช้แก๊สหุงต้มในทันที จนกว่าจะได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่

4.3 หลังแผ่นดินไหวหยุด (Evacuation & Control)

- อพยพออกจากอาคารตามเส้นทางที่กำหนด
- ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟต์
- เดินอย่างเป็นระเบียบ ไม่วิ่ง ไม่แซง
- รวมพล ณ จุดรวมพล (Assembly Point)
- ตรวจนับจำนวนคน (Roll Call)

4.4 การตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร

- ดำเนินการโดยฝ่ายวิศวกรรม
- ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า น้ำประปา แก๊ส และระบบปรับอากาศ
- ปิดระบบที่มีความเสี่ยงทันที

- บันทึกความเสียหายและรายงานผู้บริหาร
- ห้ามกลับเข้าอาคาร จนกว่าจะได้รับการยืนยันความปลอดภัย

5. แผนการสื่อสารฉุกเฉิน

- ใช้ระบบเสียงประกาศ (PA)
- วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์ภายใน
- แจ้งหน่วยงานภายนอก เช่น
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โรงพยาบาลใกล้เคียง
- วิศวกรโครงสร้าง

6. การฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ (Recovery)

- ประเมินความเสียหายทั้งหมด
- วางแผนซ่อมแซมอาคารและระบบวิศวกรรม
- สรุปรายงานเหตุการณ์ (Incident Report)
- ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ



เหตุการณ์แผ่นดินไหว

1. วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้อาคารระหว่างเกิดแผ่นดินไหว สนับสนุนการอพยพ ตรวจสอบความเสียหาย และฟื้นฟูการใช้อาคารอย่างปลอดภัย

2. ขอบเขตการใช้งาน

แผนนี้ครอบคลุมบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดภายในอาคาร วี.วรรณ ทาวเวอร์ เช่น ผู้เช่าภายในอาคาร, ผู้มาติดต่อ, แขกของผู้เช่า, ฝ่ายบริหารอาคาร และ พนักงานทั้งหมดในโครงการ เป็นต้น

3. แนวทางการป้องกัน/แนวทางการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	แนวทางปฏิบัติ
ผู้จัดการอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร	ตั้งศูนย์อำนวยการเหตุการณ์	ติดตามข่าว ประเมินสถานการณ์ ประสานผู้ตรวจสอบภายนอก และ ตัดสินใจเปิดหรือปิดอาคาร
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / ฝ่ายช่าง	ดูแลระบบและตรวจความปลอดภัย	ห้ามใช้ลิฟต์ ปิดระบบที่จำเป็น และตรวจสอบอุปกรณ์หลังแรงสั่นสะเทือน
ฝ่าย รปภ.	อพยพและควบคุมเส้นทางหนีภัย	นำผู้ใช้อาคารลงสู่รวมพล ควบคุมพื้นที่เสี่ยง และห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องกลับเข้าอาคาร
ฝ่ายแม่บ้าน	สนับสนุนจุดรวมพล	ช่วยดูแลผู้ใช้อาคาร ผู้สูงอายุหรือผู้บาดเจ็บเล็กน้อย และสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์	รวบรวมข้อมูลและสื่อสาร	บันทึกความเสียหาย แจ้งสถานะอาคาร และสื่อสารกับผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง
พนักงานทุกคน / ผู้เช่าและลูกค้า	ปฏิบัติตามแผนอพยพ	หลบในจุดปลอดภัยระหว่างแผ่นดินไหว งดใช้ลิฟต์ และอพยพเมื่อได้รับสัญญาณ

อยู่ตึกสูงต้องรู้!
รับมือแผ่นดินไหวอย่างปลอดภัย

เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และอยู่บนอาคารสูง ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1



ตั้งสติ และสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ปิดแก๊ส น้ำประปาทันที

2




ปฏิบัติตามหลัก "หมอบ ป้อง เกาะ" โดยหมอบใต้โต๊ะ ใช้แขนป้องกันศีรษะ ยึดเกาะโต๊ะที่แน่น และจะเล้มตัวไปตามทิศทางของแรงสั่นสะเทือน

3




เมื่อแรงสั่นสะเทือนสงบลง ให้พยายพลงไปยังชั้นล่าง หรือที่โล่งทางบันไดหนีไฟ อย่างระมัดระวัง **ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด**


4




พาตัวเองไปยังที่ปลอดภัย ก่อนเป็นอันดับแรก โดยไม่อยู่ใกล้อาคาร หรือเสาไฟฟ้า

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบ
ควรตรวจสอบอาคารทั้งภายใน และภายนอก ดังนี้









1 ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร / ภายในอาคาร ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอาคารจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งว่าปลอดภัย

2 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า แก๊ส และระบบประปาตามจุดต่าง ๆ ไม่ควรใช้งานจนกว่าจะตรวจแล้วว่าปลอดภัย

3 ปรับปรุงที่ตคายออก และภายในอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด หากพบรอยร้าว ให้รีบแจ้งผู้เชี่ยวชาญดำเนินการซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย








สายด่วนฉุกเฉิน 1784

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

@1784DDPM @DDPMNews
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
www.disaster.go.th


หลังแผ่นดินไหวควรปฏิบัติดังนี้

01 ตรวจสอบอาการบาดเจ็บ



ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างเพื่อระบุผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้การดูแลพยาบาลเบื้องต้นก่อน

02 ปิดระบบไฟฟ้าและก๊าซ




ตรวจสอบไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ก๊าซเพื่อสิ่งปิดเรียบร้อยอย่างทันที ยกสวิตช์ไฟฟ้า ปิดก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนออกจากอุปกรณ์นั้น ที่เป็นต้นเพลิงอาจออุปกรณ์ที่ชำรุดทุกถัว

03 ฟังวิทยุข่าวสารจากหน่วยงานทางการ



เปิดวิทยุ/ติดตามประกาศข่าว เพื่อให้ทราบที่มาและการดำเนินของข่าว ๆ หรือคำเตือนของสถานีที่เชื่อถือได้

04 อย่าเดินเข้าอาคารที่เสียหาย



จนกว่าจะมีการตรวจสอบโดยวิศวกร

05 ระวังอาฟเตอร์ช็อก



อาจเกิดตามมาได้ในเวลาสั้นนานหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว

06 หากติดอยู่ในอาคาร แนะนำให้เข้าใกล้จุดรับออกจากอาคารทันที



ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาจทำให้อาคารพังทลายลงได้

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว

หน่วยงานภายใน	หมายเลขติดต่อ
เบอร์กลางฝ่ายอาคาร	065-254-6645
ผู้จัดการสำนักงาน	086-526-7638
ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน	081-409-3499
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	081-173-9305
ผู้จัดการส่วนอาคาร	081-866-2238
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	081-885-3329

หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานภายนอก	หมายเลขติดต่อ	
สายด่วนสาธารณภัย	1784	
สายด่วนกู้ภัย (โรงพยาบาล, แพทย์ฉุกเฉิน)	1669	
โรงพยาบาลพระราม 9	02-202-9999	
สถานีตำรวจห้วยขวาง	02-692-6691	(เหตุภายในอาคารแจ้ง สน.ห้วยขวาง)
สถานีตำรวจดินแดง	02 246 7706	(เหตุบนถนนแจ้ง สน.ดินแดง)
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง	02-275-6044, 02-276-1646	
สายด่วนแจ้งเหตุเพลิงไหม้	199	

ภาคผนวก ข-12

เอกสารการประกันความเสี่ยงภัย



บริษัท ที.เอ.บี.โบรกเกอร์ จำกัด
T.A.B. BROKERS COMPANY LIMITED

ประเภท	:	**การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด**
ผู้เอาประกันภัย	:	บริษัท วี.73 จำกัด
ที่อยู่	:	เลขที่ 43 ซอยเจริญใจ ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สถานที่เอาประกันภัย	:	เลขที่ 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ	:	อาคารสำนักงาน รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย	:	จาก 1 ปีนับจากวันที่ตกลงทำสัญญาประกันภัย ถึง
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และทุนประกันภัย	:	**<u>ส่วนที่ 1</u>** สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม โครงสร้างถาวรต่างๆ และไม่ถาวรต่างๆ กระจกหน้าต่าง ป้อมยาม อาคารจอดรถ กำแพง ทางเดิน รั้ว ถนน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราที่ถาวรต่างๆ และไม่ถาวรต่างๆ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานของสำนักบริหาร อุปกรณ์สำหรับศูนย์กีฬา-ออกกำลังกาย อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้เอาประกันที่ใช้ในศูนย์อาหาร สระว่ายน้ำรวมอุปกรณ์ส่วนควบสระว่ายน้ำยกเว้นน้ำในสระว่ายน้ำ ลิฟท์และอุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เสาอากาศ จานดาวเทียม ระบบไฟฟ้ารวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ประปา โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ แผ่นป้ายโฆษณา เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย **ทุนประกันภัย** **2,200,000,000.00** **บาท**
ความคุ้มครอง	:	ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ ภัยจากการระอุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยไฟป่า จลาจล และนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้าย การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก และเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยมิได้คาดหมาย ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์(GIA Form) • สำหรับภัยน้ำท่วมจำกัดวงเงินความรับผิดไม่เกิน 100,000,000.00 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย • ความสูญเสีย หรือเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 300,000,000.00 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ขยายความคุ้มครอง	:	1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย (Theft without forcible and violent entries/Means from or to the premises area) ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.00 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร และหรือ กระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่เปราะหรือแตกง่าย อันเนื่องมาจากการโจรกรรม การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์การลักทรัพย์ที่ปรากฏและไม่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน

100,000,000.00 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

3. ขยายคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องจักรอุปกรณ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Machinery Breakdown) ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.00 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

4. ภัยเครื่องไฟฟ้า: ขยายความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเป็นเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจร ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงฟ้าผ่า ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.00 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (Electrical Installation)

5. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment) อันเนื่องมาจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย หรือ การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.00 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

6. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากลม ฝน พายุ ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ ต่อสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่กลางแจ้งภายนอกอาคารหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากลม ฝน พายุ ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อรั้ว ประตู สถานที่เอาประกันภัย ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

8. **<u>การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก</u>**

ความคุ้มครอง : ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย อันสืบเนื่อง หรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับ

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ขอ้ ตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ทั้งนี้อยู่ภายใตเงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกฉบับมาตรฐาน (OIC Form)

วงเงินความคุ้มครอง **50,000,000.- บาท** ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หมายเหตุ
การประกันภัยนี้ขยายความคุ้มครองถึงผู้เช่าสถานที่ และ/หรือ เจ้าของห้องชุดภายในอาคารของผู้เอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก

9. ประกันภัยสำหรับเงิน (เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางเท่านั้น)
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน อันเนื่องมาจากการโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวและจากภัยใดๆ ก็ตาม ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์ (ปง. 2) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
   - เงินมีความหมายรวมถึง เครดิตสลิปของสถาบันต่างๆ ซึ่งได้รับจากลูกค้า
   - ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยมีความหมายรวมถึง ลิ้นชักโต๊ะเก็บเงิน หรือ ล็อคเกอร์ซึ่งเปิด-ปิดล็อคโดยระบบกุญแจ

ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง : <u>การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</u>

1. 3,000.00 บาทแรก ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอย และอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก
2. 10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 7,500.00 บาทแรก ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) และภัยเครื่องไฟฟ้า (Electrical Installation)
3. 10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 10,000.00 บาทแรก สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งอันเนื่องมาจากภัยเนื่องจากน้ำ
4. 10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 10,000.00 บาทแรก สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งอันเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ
5. 20% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 300,000.00 บาทแรก สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งอันเนื่องมาจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
6. 15% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 50,000.00 บาทแรก สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อลิฟท์
7. <u>ไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก</u> สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ ภัยจากการระอุ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยไฟป่า จลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้าย การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล และประกันภัยเงิน

<u>การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก</u>

1. 3,000.00 บาท สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
2. 10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 10,000.- บาท ต่อครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากภัยเนื่องจากน้ำ
3. <u>ไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก</u> สำหรับความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือการเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

เงื่อนไขพิเศษ : <u>การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด</u>

1. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหรือการเพิ่มเติมทรัพย์สิน (Additions Clause, 60 days)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
2. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในอาคาร (All Other Contents)
3. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม (Alterations and Repairs)
(สัญญาว่าจ้างไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000,000.-บาท ต่อหนึ่งสัญญาและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
4. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการประเมินความเสียหาย (Appraisement Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
5. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการซื้อกิจการ (Automatic Acquisition Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ภายในระยะเวลา 60 วัน)
6. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ (Automatic Increase Provision Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่น ๆ นอกอาคาร
8. (Awnings, Blind, Signs or Other Outdoor Fixtured or Fittings of Any Description)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
9. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขฉลากและเครื่องหมายการค้า (Brand and Label)
10. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและข้อมูล (Cost of Re-Writing)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
11. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องจักรกลับสู่สภาพเดิม (Cost of Erecting Clause)
12. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเพิ่มเติมทรัพย์สิน (Capital Additions & New Locations)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
13. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสินค้าของลูกค้าของผู้เอาประกันภัย (Customers' Goods Clause)
14. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษราคาตามสัญญา (Contract Price)
15. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน (Debris Removal)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
16. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการกำหนดทรัพย์สิน (Designation)
17. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนา (Deliberate Damage Clause)
18. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการทำลายอาคารที่อยู่ในสภาพปกติ (Destruction of Sound Property Clause)
19. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ (Emergency Costs for The Property of Others
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
20. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการประกันภัยทรัพย์สินในภาวะเงินเฟ้อ (Escalation Clause 110%)
21. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายเร่งงาน (Expediting Expenses)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

22. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยภูมิสถาปัตย์นอกอาคาร (External Landscaping Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
23. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง (Fire Brigade Charges Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) (Limit is in addition to Total Sum Insured)
24. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (Fire Extinguishing Expenses)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) (Limit is in addition to Total Sum Insured)
25. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง (Growing Tree)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000.00 บาท ต่อต้น และรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
26. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรับปรุงและดัดแปลง (Improvements and Betterments)
27. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัย (Inhibition Costs)
28. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเหตุว่าแห่งความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ไต้ฝุ่นและมรสุม
ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง 72 Hours (Earthquake, Flood, Windstorm, Typhoon and Monsoon)
29. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเจ้าของสถานที่ (Landlord Clause)
30. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนของขึ้นหรือลงจากยานพาหนะ (Loading and Unloading Clause)
31. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยในช่วงระหว่างความเสียหาย (Loss in Progress Clause)
32. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษความรับผิดชอบสำหรับค่าภาษีอากร (Liability for Duty)
33. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยแม่กุญแจและลูกกุญแจ (Lock and Key)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
34. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการลดความเสียหาย (Loss Minimization Expenditure)
35. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยงานขนาดเล็ก (Minor Works)
(สัญญางานไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อสัญญาและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
36. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน (Mis-Description)
37. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย (Mitigation Expenses Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
38. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยอะไหล่เครื่องจักร (Obsolete Parts Clause)
39. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยส่วนได้เสียของบุคคลอื่น (Other Interests)
40. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสิ่งปลูกสร้างภายนอกสถานที่เอาประกันภัย (Outside Buildings)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
41. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการไม่มีการควบคุม (No Control Clause)
42. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Payment of Loss Clause)
43. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยอาคาร (Premises Clause)

44. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยอมรับในสิทธิพิเศษ (Privileges Granted Clause)
45. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินส่วนบุคคล (Personal Effects)
(ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวน 50,000.00 บาท ต่อหนึ่งคน และจำนวน 20,000,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
46. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าวิชาชีพ (Professional Fees)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
47. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินภายใต้การดูแลรักษาและควบคุม (Property Under Care Custody and Control)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
48. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (Public Authorities Clause)
49. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อเงื่อนไขพิเศษการโยกย้ายทรัพย์สิน (Removal หรือ Temporary Removal)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
50. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน (Replacement Value)
51. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายคืน (Recoveries Clause)
52. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจัดการซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย (Salvage Control)
53. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการรั่วไหลของน้ำจากระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler Leakage Clause)
54. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองภัยเพิ่มเติมแบบจำกัดจำนวนเงินความรับผิด (Sub Limit)
55. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยบริษัทในเครือ (Subsidiary Companies)
56. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย (Sue and Labour)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
57. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสาธารณูปโภค (Telephone, Gas, Water Main)
58. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่องงานใต้พื้นดิน/เสาอากาศและเสารับส่งสัญญาณ
(Underground Services / Aerial and Masts Clause)
59. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยผู้เช่า (Tenant Clause)
60. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนส่ง (Transit Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 10,000,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
61. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการป้องกัน (Temporary Protection Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
62. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการซ่อมแซมชั่วคราว (Temporary Repairs Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
63. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการใช้วัสดุคงคลังของผู้เอาประกันภัย (Use of Insured's Inventory Clause)
64. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินซึ่งบรรทุกอยู่ในยานพาหนะ (Vehicle Load)
65. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยงานศิลปวัตถุ (Works of Art Clause)
(ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อหนึ่งชิ้น และรวมกันแล้วตลอดระยะเวลาการประกันภัยไม่เกิน 20,000,000.00 บาท)
66. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่องคนงาน (Workmen Clause)

67. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ 30 วัน (Automatic Extension of Policy Period Clause) (ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยจะต้องได้รับการพิจารณาจากบริษัทประกันภัย)
68. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าวิชาชีพ (Auditor's Fee / Professional Fee) (ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
69. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง
(80 percent Average)
70. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย (Automatic Reinstatement of Sum Insured)
71. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกำหนดแต่งตั้งผู้ประเมินสินไหมทดแทน (Approved Adjuster) (1st) Crawford and (2rd) Sedgwick (3th) Global Adjusting Technical Services (Thailand) Co., Ltd. (To be agreed)
72. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดเงื่อนไข (Breach or Conditions)
73. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ (Cancellation)
(โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 60 วัน)
74. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน (Claim Payment on Account Condition)
75. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกระทำผิดพลาดและการละเลยการกระทำตามหน้าที่ (Errors and Omission)
76. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งความเสียหาย (Loss Notification 45 วัน)
77. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการสละสิทธิการรับช่วงสิทธิ (Subrogation Waiver)
เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน ในกรณีที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้แล้ว บริษัทยินยอมที่จะสละสิทธิการรับช่วงสิทธิตามกฎหมายต่อบุคคลต่อไปนี้
- บริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของผู้เอาประกันภัย
- บริษัทซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย

<u>การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก</u>

1. Advertising Signs, Neon Signs and Decorations. (ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
2. เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการขยายความรับผิดจากป้ายที่ติดตั้งในสถานที่เอาประกันภัย
3. เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ 30 วัน นับจากวันหมดอายุกรมธรรม์ (เงื่อนไขและอัตราเบี้ยต้องได้รับการเห็นชอบจากบริษัทประกันภัย)
4. เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการให้บริการที่จอดรถ (รวมถึงการบริการการจอดรถ) ยกเว้นความสูญเสียหรือเสียหายจากการลักทรัพย์ทุกชนิด (ภายในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 10000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
5. เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความเสียหายต่อเนื่องต่อบุคคลที่สาม
6. เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน
7. เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ (30 วัน)
8. เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความรับผิดต่ออาคารที่เช่า
9. เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความบกพร่องในการจัดการระบบสุขอนามัย / ความบกพร่องของทางระบายน้ำ / ความบกพร่องของท่อน้ำเสีย
10. Escalators and Plant Lift and Hoist Liability Clause.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก บันไดเลื่อน ลิฟท์ เครื่องชักรอก
11. Employees' Personal Effects Clause. (Limit THB 30,000.00 any one person and THB 5,000,000.00 any one occurrence and in aggregate)

เงื่อนไขพิเศษว่าด้วย ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงาน

12. Exhibition Liability Clause. (Limit THB 5,000,000.00 in aggregate)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยงานนิทรรศการ
13. Fire Brigade Water Damage Extension Clause. (Limit THB 5,000,000.00 in aggregate)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยหน่วยดับเพลิงและภัยเปียกน้ำ
14. Fire and Explosion Legal Liability Clause.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการขยายความคุ้มครองจากไฟไหม้และภัยระเบิด รวมทั้งการระเบิดจากแก๊ส และ/หรือ หม้อไอน้ำ
15. Food and Drink Poisoning Clause. (Limit THB 30,000.00 per person / THB 5,000,000.00 any one occurrence and in aggregate)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการขยายความคุ้มครองอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ
16. First Aid Facility Clause.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Limit THB 30,000.00 per person and 5,000,000.00 any one occurrence and in aggregate)
17. Indemnity to Directors, Executive and Employees
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการชดใช้ให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่บริษัท และพนักงาน
18. Jurisdiction Clause (Thailand)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยขอบเขตการพิจารณาทางศาล
19. Loading and Unloading Clause.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยเรื่องการบรรทุกสิ่งของขึ้นและลงจากยานพาหนะ
20. Loss Notification Clause. (45 days)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
21. Liability for Damage to premises temporarily occupied
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการครอบครองสถานที่เช่าชั่วคราว
22. Owner's and Landlord's Liability Clause.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความรับผิดจากความบกพร่องของเจ้าของสถานที่
23. Premises Medical Payment. (Limit THB 50,000.00 per person and THB 5,000,000.00 any one occurrence and in aggregate)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ประกอบการ
24. Lifts, Plant, Machinery, Buildings Automations and Escalators Liability Clause.
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับลิฟต์ โรงงาน เครื่องจักร กลไกของอาคาร และบันไดเลื่อน
25. Private Works of Directors and Executive.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการทำงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
26. Social, Recreational or Welfare Canteen Activities Clause.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยกิจกรรมทางสังคม / เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
27. Sport, Social, Health Club and Facility Liability Clause.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความรับผิดจากห้องออกกำลังกายและกิจกรรมสันทนาการภายในสถานที่เอาประกันภัย
28. Swimming Pool Clause.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความรับผิดจาการให้บริการสระว่ายน้ำ
29. Temporary Visit Oversea Clause. (Exclude USA and Canada)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความรับผิดจากพนักงานไปทำงานต่างประเทศ
30. Tenant's Liability Clause.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการเกิดการชำรุดของอาคารที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เช่า
31. Unit Owners or Tenants are treated as Third Party.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยเจ้าของห้องชุดและผู้เช่าถือเป็นบุคคลที่ 3
32. Unforeseen Object dropping from the Insured's Premises.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยวัตถุตกหล่นจากอาคารสถานประกอบการ
33. Water Damage Liability.

เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเกิดจากการเปียกน้ำ
34. Waiver of Subrogation Clause including the Waiver against, the Managing Agent, its directors, officers, employees.
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการสละสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ
35. SUDDEN AND ACCIDENTAL POLLUTION (72 HOURS)

การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด และการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกำหนดแต่งตั้งผู้ประเมินสินไหมทดแทน (Approved Adjuster) (1st) Crawford and (2rd) Sedgwick (3th) Global Adjusting Technical Services (Thailand) Co., Ltd. (To be agreed)
2. Automatic extension Clause (30 days) – to be agreed terms and conditions
3. Cancellation Clause (30 days)
4. Loss Notification Clause (45 days)
5. Subrogation Waiver Clause
6. ยกเว้นความเสียหายต่อโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Pager, Portable Electronic Equipment และ/หรือ PDA เป็นต้น (ไม่คุ้มครอง)
7. Premium Payment Warranty 60 days from inception date

Exclusions applicable to Industrial All Risks

1. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย (อค./ทส. 1.69) War and Terrorism Exclusion.
2. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร (ทสร.001)Sanction Limitation and Exclusion Clause.
3. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นเกี่ยวกับความสูญเสียหรือเสียหายของข้อมูลรวมทั้งผลต่อเนื่องÐT Clarification Agreement Clause.
4. เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นความคุ้มครองต่อระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์ (ทส.1.28) (T.S.1.28)Computer System and Cyber Loss Exclusion Endorsement.
5. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคติดต่อ (แบบที่ 6) Communicable Disease Endorsement Clause)
6. Transmission Line and Distribution Exclusion Clause
7. Industries, Seepage, Pollution and Contamination Clause (NMA1685)

Exclusions applicable to Public Liability

1. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นความรับผิดอันเกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล (รบ.201)
Cyber Risk Exclusion Clause
2. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นการจดจำข้อมูลวันที่ (รบ.202)
Date Information Recognition Exclusion Clause
3. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม และการก่อการร้าย
War and Terrorism Exclusion Clause
4. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัด และข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร Sanction Limitation and Exclusion Clause
5. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นเกี่ยวกับความสูญเสีย หรือเสียหายของข้อมูลรวมทั้งผลต่อเนื่อง IT Clarification Agreement Clause
6. Asbestos Exclusion Clause
7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ แบบที่ 7
8. Communicable Disease Endorsement Clause
9. Cyber Loss Limited Exclusion Clause (LMA5410)
10. Electronic Data and Internet Endorsement
11. Pollution Exclusion Clause (PL0183)
12. Total Asbestos Exclusion Clause (AR025)

บริษัท ที.เอ.บี.โบรกเกอร์ จำกัด
T.A.B. BROKERS COMPANY LIMITED

อัตราเบี้ยประกันภัย	:	0.07%	
เบี้ยประกันภัย (IAR)	:	**เบี้ยประกันภัยสุทธิ**	**1,540,000.00**
		อากรแสตมป์ (0.4%)	**6,160.00**
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)	**108,231.20**
		เบี้ยประกันภัยรวม	**1,654,391.20**
เบี้ยประกันภัย (PL)	:	**เบี้ยประกันภัยสุทธิ**	**75,000.00**
		อากรแสตมป์ (0.4%)	**300.00**
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)	**5,271.00**
		เบี้ยประกันภัยรวม	**80,571.00**

123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2246 9793
123 Thai Life Insurance Bldg. 24th Fl., Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Tel :0 2246 9793

KPI KRUNGTHAI PANICH INSURANCE
กรุงไทยพานิชประกันภัย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) Krungthai Panich Insurance Public Co., Ltd.
1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
1122 KPI Tower, New Petchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ / Tel: 0 2624 1111 โทรสาร / Fax: 0 2624 1234 เว็บไซต์ / Website: www.kpi.co.th

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
PUBLIC LIABILITY INSURANCE

ชำระอากรแล้ว

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
THE SCHEDULE

ต้นฉบับ Original

รหัสบริษัท Company Code: KPI | [ ] ต่ออายุ Renewal | [X] ประกันภัยใหม่ New Policy | กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No.: 50-25-00007893

1. ผู้เอาประกันภัย The Insured
ชื่อ Name: บริษัท วี.73 จำกัด
ที่อยู่ Address: 43 ซ.เจริญใจ ถ.เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจที่เอาประกันภัย The Insured Business: อาคารสำนักงาน รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัย

3. สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย Insured Premises: 123 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

4. อาณาเขตความคุ้มครอง Coverage Territory: -ตามรายการแนบ- | เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง Jurisdiction: ประเทศไทย

5. ระยะเวลาประกันภัย Period of Insurance: เริ่มต้นวันที่ From 1 สิงหาคม 2568 เวลา at 16:30 น. hours | สิ้นสุดวันที่ to 1 สิงหาคม 2569 เวลา at 16:30 น. hours

6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองตามขอบเขตการเสี่ยงภัยข้อที่ระบุคำว่า "คุ้มครอง" เท่านั้น
This Policy affords coverage only with respect to the Description of Risk for which the wording "Covered" is shown

ขอบเขตของการเสี่ยงภัย Description of Risk	
	ข้อ 1 คุ้มครอง Legal Covered: ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือธุรกิจที่เอาประกันภัย และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย Legal liability arising from the Insured Business and happening within or caused by the Insured Premises.
	ข้อ 2 ไม่คุ้มครอง Legal Not covered: ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งทำงานประจำ ณ สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ภายนอกสถานที่ประกอบการเอาประกันภัย Legal liability arising from the Insured or Insured's employees who work regularly at the Insured Premises while they are on duty and engaged in the Insured Business outside the Insured Premises.

7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด Limit of Liability: -ตามรายการแนบ-
บาท ต่อภัยอันเกิดจากเหตุแต่ละครั้ง Baht per Accident
บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย Baht in Aggregate

8. ความรับผิดส่วนแรกต่อภัยอันเกิดจากเหตุ Deductible to be borne by the Insured for each Accident: -ตามรายการแนบ-

9. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำคำนวณจาก The minimum Premium Calculated from: - | ประมาณ Estimated: - บาท Baht
ซึ่งจะได้มีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อ 10
Which shall be the basis in calculating the minimum Premium and be adjusted according to General Condition, Clause 10

10. เบี้ยประกันภัย Premium	อากรแสตมป์ Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	รวม Total
75,000.00 บาท Baht	300.00 บาท Baht	5,271.00 บาท Baht	80,571.00 บาท Baht

11. เอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย Attached Endorsements: ตามรายการแนบ

12. เครื่องจักรที่ได้รับความคุ้มครอง Plant Extension Cover
(ข้อยกเว้น 8.3) See Exclusion 8.3

[ ] ประกันภัยตรง Direct | [ ] ตัวแทนประกันภัย Agent | [X] นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker: บริษัท ที.เอ.บี.โบรกเกอร์ จำกัด | ใบอนุญาตเลขที่ License No.: ว00073/2516

วันทำสัญญาประกันภัย Agreement made on: 1 สิงหาคม 2568
วันออกกรมธรรม์ประกันภัย Policy issued on: 30 สิงหาคม 2568

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัท โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
In witnesses whereof, the authorized person of the Company has signed this Policy and affixed the Company's seal at its office.

กรรมการ / Director

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

AS PER CO-INSURANCE CLAUSE ATTACHED
ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Signature

บริษัทในเครือกรุงไทย

KRUNGTHAI PANICH INSURANCE
กรุงไทยพานิชประกันภัย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) Krungthai Panich Insurance Public Co., Ltd.
ที่22 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ที่22 KPI Tower, New Petchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ / Tel: 0 2624 1111 โทรสาร / Fax: 0 2624 1234 เว็บไซต์ / Website: www.kpi.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107555000121

กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ACCIDENTAL DAMAGE (PROPERTY) INSURANCE POLICY

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
THE SCHEDULE

สำเนา Copy

รหัสบริษัท Company Code: **KPI** [ ] ต่ออายุ Renewal [X] ประกันใหม่ New Business

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No.: **50-25-00007767**

1. ผู้เอาประกันภัย Insured

ชื่อ Name: **บริษัท วี.73 จำกัด**

ที่อยู่ Address: 43 ซ.เจริญใจ ถ.เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย Location of Property Insured

123 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อำเภอ District: **24** จังหวัด Province: **00** บล็อก Block: **HK-0024-442G-K06-I**

2. ระยะเวลาประกันภัย Period of Insurance: **1 ปี**
เริ่มวันที่ From: **1 สิงหาคม 2568** เวลา at **16:30** น. **04:30** p.m.
สิ้นสุดวันที่ to: **1 สิงหาคม 2569** เวลา at **16:30** น. **04:30** p.m.

3. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ Amount Insured under this policy: **2,100,000,000.00** บาท Baht
(สองพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
อัตราเบี้ยประกันภัย Premium Rate: -

เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	อากรแสตมป์ Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	รวม Total
1,470,000.00 บาท Baht	**5,880.00** บาท Baht	**103,311.60** บาท Baht	**1,579,191.60** บาท Baht

4. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Material Damage

รายการที่ Item No.	รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of the Property Insured	จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured	ความเสียหายส่วนแรก Deductible
	ตามรายการแนบ		

5. จำนวนเงินเอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยร่วม Amount of Co-Insurance & Co-Insurers

- ตามเอกสารแนบ -

6. รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยและหรือที่เก็บหรือติดตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of building insured or containing the property insured
[X] เป็นเจ้าของ As Owner [ ] ผู้เช่า As Tenant

จำนวนชั้น No. of Storey: **44**
จำนวนคูหาหรือหลัง No. of Building: **1**
พื้นที่ภายในอาคาร Total Internal Area: - m^2 m^2

7. สถานที่ใช้เป็น Occupancy: **- ตามรายการแนบ -**
รหัสภัย Risk Exp. Code: **1062**
ชั้นของสิ่งปลูกสร้าง Class of Building: **1**

8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเอกสารแนบท้าย Clauses and/or warranties attached: ตามเอกสารแนบ

9. วันทำสัญญาประกันภัย Agreement made on: **1 สิงหาคม 2568**
วันทำกรมธรรม์ประกันภัย Policy issued on: **28 สิงหาคม 2568**

[ ] ตัวแทน Agent [X] นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker **บริษัท ที.เอ.บี. โบรกเกอร์ จำกัด**
ใบอนุญาตเลขที่ License No.: **300073/2516**

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ
As evidence, the Company, by duly authorized persons, therein signed and affixed the Company's stamp at its office.

กรรมการบริษัทฯ / Director


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

AS PER CO-INSURANCE CLAUSE ATTACHED
ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Signature

ภาคผนวก ข-13

ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน





* แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน และคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ

** ในกรณีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการฯ และทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

ลงชื่อ .....

(นายสุพล พันธุมโกมล)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วี.73 จำกัด
(กันยายน 2561)


165/165 ลงชื่อ .....

(นายสีหวุฒิ ชุมสาย)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด
(กันยายน 2561)

รูปที่ 7 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการในระยะดำเนินการ

ภาคผนวก ข-14

เอกสารประสานงาน กับหน่วยงานกำจัดสัตว์พาหะนำโรค



บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 05/06/2026 เลขที่ :A2026-198870

เลขที่สัญญา : CT25-0023600 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท วี.73 จำกัด ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : .081-866-2238

ที่อยู่ : อาคาร วี.วรรณ ทาวเวอร์ 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : คุณโอ 084-677-2634 โทรสาร :

วันที่เข้าบริการ : 07/06/2026 เวลา : 9:00 เวลาออก : 10:20 ระยะสัญญา : 10/09/2025 - 09/09/2026

หมายเหตุ : ป ม ส น ย (เดือนละ 1 ครั้ง)

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ณ อาคารวี 44 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 อัดสารเคมีลงดิน 25 จุด วางบ้านแมลงสาบ 20 หลัง วางกล่องเหยื่อพิษ 30 จุด วางกระดานกาว 48 จุด วางกรง 10 จุด		-เทมพริด เอสซี		
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตามรอยแตกรอยร้าวและจุดที่พบปัญหา	ปลวกระบบเคมี	-บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
☐ ใส่ผงเคมีในส่วนที่คาดว่าจะเกิดปัญหาปลวก หรือส่วนที่เป็นจุดเสี่ยงรวมถึงจุดที่พบปลวก		-เดอกัล		
☑ ตรวจเช็ค และติดตามผล พร้อมกับการทำงานประจำเดือน		-เดลการ์ด 100		
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีเฉพาะรอบนอกอาคารตามรอยแตกร้าวและจุดที่พบปัญหา		-เทมีการ์ด1%		
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-ไอคอน 10 CS		
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้		-กระดานกาวสำเร็จรูป		
☐ ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบมดหลบซ่อน		-เหยื่อพิษกำจัดหนู สะตอม (ไม่มีรู)		
☑ วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-แม็กซ์นั่ม โปร		
☑ วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน		-พรีแม็กซ์ 250 EC		
☐ ติดตามผล และตรวจเช็ค หลังจากการทำบริการ				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม A	นายศักดิ์ชาย สุขขา	สเปรย์ยาฆ่าแมลงในส่วนกลางและรอบนอกที่แมลงออกมาชุม ชื้นใกล้ดินและรอบอาคารโรยาเม็ดเหยื่อพิษตามจุด

( ) ผู้เข้าบริการ

( ) ผู้รับบริการ/ ผู้ตรวจรับงาน

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 05/06/2026 เลขที่ :A2026-198870

เลขที่สัญญา : CT25-0023600 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท ร.73 จำกัด ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : .081-866-2238

ที่อยู่ : อาคาร ร.วรรณ ทาวเวอร์ 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : คุณโอ 084-677-2634 โทรสาร :

วันที่เข้าบริการ : 07/06/2026 เวลา : 9.00 เวลาออก : 10.20 ระยะสัญญา : 10/09/2025 - 09/09/2026

หมายเหตุ : ป ม ส น ย (เดือนละ 1 ครั้ง)

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
☐ ติดตามผล ตรวจเช็ค และนับจำนวนหนูที่ติดกาวหรือตาย ☑ ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยพ่นแบบฝอยละเอียด หรือพ่นหมอกควัน บริเวณภายในตัวอาคาร และพ่นแบบหมอกควันบริเวณท่อน้ำเสีย และท่อน้ำทิ้งนอกอาคาร	ยุง			
☑ ฉีดเคลือบสารเคมีบริเวณแหล่งหลบพักของยุง เช่น พุ่มไม้ จุดทิ้งขยะ				
☑ ใช้เคมีกำจัดลูกน้ำตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ที่น้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบๆสถานที่บริการ				
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ			
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้				
☐ ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ				
☐ ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบแมลงสาบหลบซ่อน				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม A	นายศักดิ์ชาย สุขขา	

( ) ผู้เข้าบริการ

( ) ผู้รับบริการ/ ผู้ตรวจรับงาน

Tel 02 704 5333 Fax 02 704 5353

เอกสารแนบท้ายสัญญา

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอ.เชีย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจบริการของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอเสนอราคาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ว.73 จำกัด
อาคารวิรรณทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ท่านบริการพื้นที่ส่วนกลาง ชาร์ปน้ำชาร์ปไฟ ทางเดินรวม ห้องขยะ ในรวมพื้นที่ผู้เช่า,ร้านอาหาร,และฟู้ดคอร์ท

ขอบข่ายการให้บริการ การทำงานบริการครั้ง ทำการ fluish out ตั้งแต่ชั้นบนลงด้านล่างทั้งหมด

ปลวก (เดือนละ 1 ครั้ง)
1. **สเปรย์ยาบริเวณรอบอาคารโดยรอบ** หรือบริเวณรอบแม่งจลอดหลมดอการบกรกเข้าทำลายของปลวก
2. จัดพนน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตามรอยแตกรอยร้าวและจุดที่พบปัญหา ตามพื้นที่รอบนอก ภายในอาคาร
3. ใส่ผงเคมีในส่วนที่คาดว่าจะเกิดปัญหาปลวก หรือส่วนที่เป็นจุดเสี่ยงรวมถึงจุดที่พบปลวกแล้ว

มด และแมลงสาบ (เดือนละ 1 ครั้ง)
1. ตามพื้นที่ทางเดิน โดยเน้นจุดที่สำรวจพบตัวมด แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ**พร้อมทั้งสเปรย์ยากระป๋องชีวุส ตามซอก ร่องรู**
2. ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพนน้ำยาในไล่ เช่น แผงมอรตริทข์ไฟ่เครื่องปรับอากาศ บริเวณรอยแตกแยก บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก **หยอดเจลบริเวณที่พบปัญหา วางบ้านแมลงสาบ**
3. ตรวจเช็คประจำเดือน

หนู (เดือนละ 1 ครั้งพร้อมติดตามผล)
1. สำรวจพื้นที่ใช้งานเบื้องต้น เพื่อสถาพปัญหาก่อนให้บริการ
2. **วางกล่องเหยื่อรอบตัวอาคารจำนวน 30 กล่อง**
3. **วางกาว ตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพันไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน วางกระดานกาวภายใน จำนวน 12 คู่ (24 จุด)**
4. **การวางกับดักชนิดกับดักตายหรือกรง ตามความเหมาะสม จำนวน 10 อัน**
5. ให้คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ให้บริการ เพื่อลดปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะแหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน แหล่งน้ำ และการปิดช่องทางเดินของหนู เช่น ฝาพดาน ทางเข้า - ออก ของประตูสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะแหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน แหล่งน้ำ

ยุง (เดือนละ 1 ครั้ง)
1. **อบละอองฝอย** ฉีดพนเคมีเคลือบสิ่นผิวภายในอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง
2. **อบควัน** ฉีดเคลือบสารเคมีบริเวณแหล่งหลบพักของยุง เช่น ไม่ประดับ ท่อน้ำทิ้ง รอยต่ออาคาร
3. **ใช้เคมีกำจัดลูกน้ำ หรายละเอียด** ตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ทำน้ำขัง หรือหอระบายน้ำรอบๆสถานที่บริการ

ตารางสารเคมี

Target pest	Method	Common name	Trade name	เลขที่ อย.
Termite	Soil Treatment	fipronil	Maxmum Pro	283/2557
	Termicide powder	fipronil	Fiplorce Powder	435/2562
	Termite Bait	Chlorfluazuron	Nemesis Bait	201/2553
Cockroach & Ant	Surefface spray	cypermethrin	Premax 250 EC	1283/2554
		fipronil	Maxmum Pro	283/2557
	Cockroach Bait	fipronil	Premixgel	695/2554
	Ant Bait	imidacloprid	Maxforce Quantum	316/2555
Mosquito & Fly	ULV	deltamethrin	Deltguard 100	328/2554
Rodent	Tracking bait	Flocoumafen	Stun	415/2558
	กลองกระดาษกาว			

เงื่อนไขการทำบริการ

1 สัญญารับประกันและแก้ไขปัญหาตลอดในอายุสัญญา
2.กรณีพบปัญหาสามารถเรียกใช้บริการได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม รับแก้ไขปัญหาภายใน 24-48 ชั่วโมงทำการ
3. รอบบริการ ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง เดือนละ 1 ครั้ง
4. Inspection โครงสร้างไม้ ปีละ 1 ครั้ง
5.รายงานผลการทำบริการรายเดือน / ความเสี่ยง รายไตรมาส report พร้อมร่วมประชุม


call center feedback ภายใน 1 ชม หลังรับเรื่อง 02-704-5333

ระยะเวลาสัญญา

1 ปี

การรับประกันผลงาน

บริษัทฯ รับประกันผลงานตลอดระยะเวลาของสัญญาบริการ หากปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างช่วงบริการ
การรับประกันไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากแมลง แต่จะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด



SERVICE RECORD


ADVANCE











"บ้านปลอดแมลง
คนปลอดภัย"
บริการกำจัดแมลง
ADVANCE
GROUP ASIA
Pest Management Solutions
www.advancegroupasia.com









P10










LIFT
MEC.
EXIT





CW
CW
W
V
S
CW






Hey Hey Trap-A-Roach
Hey Hey Trap-A-Roach
Hey Hey Trap-A-Roach
Hey Hey Trap-A-Roach
Hey Hey Trap-A-Roach


28 ก.ย. 2568 10:11:31
กรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง
ประเทศไทย


28 ก.ย. 2568 10:19:30
222/1 ถนนพระราม 9
กรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง 10310
ประเทศไทย


ขยะอันตราย
Hazardous Waste
เขตห้วยขวาง 10310
ประเทศไทย

ภาคผนวก ข-15

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้



V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1 ส.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถนที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของวงจรไฟชาร์จ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของวงจรหลอดไฟ	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจสภาพอุปกรณ์ทั้งหมดและเปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	CARPARK	GA	V.ONE	EML-GA-01	/	N	N	N							
2	CARPARK	GA	V.ONE	EML-GA-02	/	N	N	N							
3	CARPARK	2	V.ONE	EML-2-03	/	N	N	N							
4	CARPARK	2	V.ONE	EML-2-04	/	N	N	N							
5	CARPARK	2A	V.ONE	EML-2A-05	/	N	N	N							
6	CARPARK	2A	V.ONE	EML-2A-06	/	N	N	N							
7	CARPARK	3	V.ONE	EML-3-07	/	N	N	N							
8	CARPARK	3	V.ONE	EML-3-08	/	N	N	N							
9	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-09	/	N	N	N							
10	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-10	/	N	N	N							
11	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-11	/	N	N	N							
12	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-12	/	N	N	N							
13	หน้าลิฟท์	4	V.ONE	EML-4-13	/	N	N	N							
14	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-14	/	N	N	N							
15	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-15	/	N	N	N							
16	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-16	/	N	N	N							
17	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-17	/	N	N	N							
18	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-18	/	N	N	N							
19	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-19	/	N	N	N							
20	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-20	/	N	N	N							
21	หน้าลิฟท์	5	V.ONE	EML-5-21	/	N	N	N							
22	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-22	/	N	N	N							
23	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-23	/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วีรัฏฐา	( )	( )
2 ศรีวิชัย	DATE: __/__/__	DATE: __/__/69
3 วิชาญ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ตอ		
FINISH DATE : 1 / ส.ค. / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1 ส.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถนที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของวงจรไฟชาร์จ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของวงจรหลอดไฟ	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจสภาพอุปกรณ์ทั้งหมดและเปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-24	/	N	N	N							
25	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-25	/	N	N	N							
26	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-26	/	N	N	N							
27	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-27	/	N	N	N							
28	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-28	/	N	N	N							
29	หน้าลิฟท์	6	V.ONE	EML-6-29	/	N	N	N							
30	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-30	/	N	N	N							
31	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-31	/	N	N	N							
32	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-32	/	N	N	N							
33	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-33	/	N	N	N							
34	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-34	/	N	N	N							
35	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-35	/	N	N	N							
36	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-36	/	N	N	N							
37	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-37	/	N	N	N							
38	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-38	/	N	N	N							
39	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-39	/	N	N	N							
40	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-40	/	N	N	N							
41	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-41	/	N	N	N							
42	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-42	/	N	N	N							
43	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-43	/	N	N	N							
44	หน้าลิฟท์	7A	V.ONE	EML-7A-44	/	N	N	N							
45	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-45	/	N	N	N							
46	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-46	/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วีรัฏฐา	( )	( )
2 ศรีวิชัย	DATE: __/__/__	DATE: __/__/__
3 วิชาญ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ตอ		
FINISH DATE : 1 / ส.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1 ธ.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องหมาย Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. หลอดฉุกเฉินทำงานต่อเนื่อง 1.5 ชม.	☐ QUARTERLY: 5. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	6. หลอดฉุกเฉินทำงานต่อเนื่อง 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟฉุกเฉิน	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง (ปีละครั้ง)	10. ทำความสะอาดตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. หลอดฉุกเฉินทำงานต่อเนื่อง 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-47	✓	N	N	N							
48	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-48	✓	N	N	N							
49	Fire Pump Room	8	V.ONE	EML-8-49	✓	N	N	N							
50	หน้าห้อง Fire Pump Room	8	V.ONE	EML-8-50	✓	N	N	N							
51	Electrical Room	8	V.ONE	EML-8-51	✓	N	N	N							
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รัชวิทย์	( )	( )
2 ณัฐวัชญ์	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 สิรพญ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 1 / ธ.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2 ก.พ 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องหมาย Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. หลอดฉุกเฉินทำงานต่อเนื่อง 1.5 ชม.	☐ QUARTERLY: 5. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	6. หลอดฉุกเฉินทำงานต่อเนื่อง 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟฉุกเฉิน	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง (ปีละครั้ง)	10. ทำความสะอาดตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. หลอดฉุกเฉินทำงานต่อเนื่อง 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST4	B2	V.ONE	EML-01	✓	N	N	N							
2	บันไดST4	B1	V.ONE	EML-02	✓	N	N	N							
3	บันไดST4	G	V.ONE	EML-03	✓	N	N	N							
4	บันไดST4	2	V.ONE	EML-04	✓	N	N	N							
5	บันไดST4	3	V.ONE	EML-05	✓	N	N	N							
6	บันไดST4	4	V.ONE	EML-06	✓	N	N	N							
7	บันไดST4	5	V.ONE	EML-07	✓	N	N	N							
8	บันไดST4	6	V.ONE	EML-08	✓	N	N	N							
9	บันไดST4	7	V.ONE	EML-09	✓	N	N	N							
10	บันไดST4	8	V.ONE	EML-10	✓	N	N	N							
11	บันไดST4	9	V.ONE	EML-11	✓	N	N	N							
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รัชวิทย์	( )	( )
2 ณัฐวัชญ์	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 สิรพญ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 2 / ก.พ. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2 ธ.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถนนที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1.ทำความสะอาดทุกครั้ง	2.ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3.ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ 15 นาที	4.ทดสอบมีสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5.ตรวจสอบแสงสีขาวไฟฟ้าของไกล	6.ทดสอบมีสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 30 นาที	7.ตรวจสอบแสงสีขาวไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9.ตรวจวัดปริมาณสลับไฟฟ้าแบบ ขาวไฟฟ้าแบบ จุดต่อต่างๆ	10.ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11.ทดสอบมีสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST3	B2	V.ONE	EML-01	✓	N	N	N							
2	บันไดST3	B1	V.ONE	EML-02	✓	N	N	N							
3	บันไดST3	G	V.ONE	EML-03	✓	N	N	N							
4	บันไดST3	2	V.ONE	EML-04	✓	N	N	N							
5	บันไดST3	3	V.ONE	EML-05	✓	N	N	N							
6	บันไดST3	4	V.ONE	EML-06	✓	N	N	N							
7	บันไดST3	5	V.ONE	EML-07	✓	N	N	N							
8	บันไดST3	6	V.ONE	EML-08	✓	N	N	N							
9	บันไดST3	7	V.ONE	EML-09	✓	N	N	N							
10	บันไดST3	8	V.ONE	EML-10	✓	N	N	N							
11	บันไดST3	9	V.ONE	EML-11	✓	N	N	N							
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชชนก	(เอกล)	( )
2 พีรวิชญ์	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 ชิงชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 2 / ธ.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2 ธ.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถนนที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1.ทำความสะอาดทุกครั้ง	2.ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3.ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ 15 นาที	4.ทดสอบมีสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5.ตรวจสอบแสงสีขาวไฟฟ้าของไกล	6.ทดสอบมีสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 30 นาที	7.ตรวจสอบแสงสีขาวไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9.ตรวจวัดปริมาณสลับไฟฟ้าแบบ ขาวไฟฟ้าแบบ จุดต่อต่างๆ	10.ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11.ทดสอบมีสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST1	B2	V.ONE	EML-ST1-01	✓	N	N	N							
2	บันไดST1	B1	V.ONE	EML-ST1-02	✓	N	N	N							
3	บันไดST1	G	V.ONE	EML-ST1-03	✓	N	N	N							
4	บันไดST1	2	V.ONE	EML-ST1-04	✓	N	N	N							
5	บันไดST1	3	V.ONE	EML-ST1-05	✓	N	N	N							
6	บันไดST1	4	V.ONE	EML-ST1-06	✓	N	N	N							
7	บันไดST1	5	V.ONE	EML-ST1-07	✓	N	N	N							
8	บันไดST1	6	V.ONE	EML-ST1-08	✓	N	N	N							
9	บันไดST1	7	V.ONE	EML-ST1-09	✓	N	N	N							
10	บันไดST1	8	V.ONE	EML-ST1-10	✓	N	N	N							
11	บันไดST1	9	V.ONE	EML-ST1-11	✓	N	N	N							
12	บันไดST1	10	V.ONE	EML-ST1-12	✓	N	N	N							
13	บันไดST1	11	V.ONE	EML-ST1-13	✓	N	N	N							
14	บันไดST1	12	V.ONE	EML-ST1-14	✓	N	N	N							
15	บันไดST1	12A	V.ONE	EML-ST1-15	✓	N	N	N							
16	บันไดST1	14	V.ONE	EML-ST1-16	✓	N	N	N							
17	บันไดST1	15	V.ONE	EML-ST1-17	✓	N	N	N							
18	บันไดST1	16	V.ONE	EML-ST1-18	✓	N	N	N							
19	บันไดST1	17	V.ONE	EML-ST1-19	✓	N	N	N							
20	บันไดST1	18	V.ONE	EML-ST1-20	✓	N	N	N							
21	บันไดST1	19	V.ONE	EML-ST1-21	✓	N	N	N							
22	บันไดST1	20	V.ONE	EML-ST1-22	✓	N	N	N							
23	บันไดST1	21	V.ONE	EML-ST1-23	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชชนก	(เอกล)	( )
2 พีรวิชญ์	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 ชิงชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 2 / ธ.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER

ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7 มี.ค. 69

BUILDING : V.ONE TOWER

BRAND : DYNO

MODEL : LFG-09P3T

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบหัวกระจายแสงสว่าง 15 นาที	☐ QUARTERLY: 5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟให้ทำงานอย่างน้อย 30 นาที	6. ทดสอบหัวกระจายแสงสว่าง 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ติดตั้งกับเครื่องหมายต่างๆ	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดอัตราการจ่ายไฟ (ถ้าจำเป็น) ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตต่างๆ	10. ทำความสะอาดหลอดแสงสว่างสำรองแบบหลอดนีออน	11. ทดสอบหัวกระจายแสงสว่าง 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	บันไดST1	22	V.ONE	EML-ST1-24	✓	N	N	N							
25	บันไดST1	23	V.ONE	EML-ST1-25	✓	N	N	N							
26	บันไดST1	24	V.ONE	EML-ST1-26	✓	N	N	N							
27	บันไดST1	25	V.ONE	EML-ST1-27	✓	N	N	N							
28	บันไดST1	26	V.ONE	EML-ST1-28	✓	N	N	N							
29	บันไดST1	27	V.ONE	EML-ST1-29	✓	N	N	N							
30	บันไดST1	28	V.ONE	EML-ST1-30	✓	N	N	N							
31	บันไดST1	29	V.ONE	EML-ST1-31	✓	N	N	N							
32	บันไดST1	30	V.ONE	EML-ST1-32	✓	N	N	N							
33	บันไดST1	31	V.ONE	EML-ST1-33	✓	N	N	N							
34	บันไดST1	32	V.ONE	EML-ST1-34	✓	N	N	N							
35	บันไดST1	33	V.ONE	EML-ST1-35	✓	N	N	N							
36	บันไดST1	34	V.ONE	EML-ST1-36	✓	N	N	N							
37	บันไดST1	35	V.ONE	EML-ST1-37	✓	N	N	N							
38	บันไดST1	36	V.ONE	EML-ST1-38	✓	N	N	N							
39	บันไดST1	37	V.ONE	EML-ST1-39	✓	N	N	N							
40	บันไดST1	38	V.ONE	EML-ST1-40	✓	N	N	N							
41	บันไดST1	39	V.ONE	EML-ST1-41	✓	N	N	N							
42	บันไดST1	40	V.ONE	EML-ST1-42	✓	N	N	N							
43	บันไดST1	41	V.ONE	EML-ST1-43	✓	N	N	N							
44	บันไดST1	42	V.ONE	EML-ST1-44	✓	N	N	N							
45	บันไดST1	43	V.ONE	EML-ST1-45	✓	N	N	N							
46	บันไดST1	44	V.ONE	EML-ST1-46	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วีรวัฒน์	( )	( )
2 เกียรติชัย	DATE: ____/____/____	DATE: ____/____/____
3 สิงห์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อ๊อ		
FINISH DATE : 7 / มี.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER

ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7 มี.ค. 69

BUILDING : V.ONE TOWER

BRAND : DYNO

MODEL : LFG-09P3T

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบหัวกระจายแสงสว่าง 15 นาที	☐ QUARTERLY: 5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟให้ทำงานอย่างน้อย 30 นาที	6. ทดสอบหัวกระจายแสงสว่าง 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ติดตั้งกับเครื่องหมายต่างๆ	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดอัตราการจ่ายไฟ (ถ้าจำเป็น) ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตต่างๆ	10. ทำความสะอาดหลอดแสงสว่างสำรองแบบหลอดนีออน	11. ทดสอบหัวกระจายแสงสว่าง 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	บันไดST1	45	V.ONE	EML-ST1-47	✓	N	N	N							
48	บันไดST1	46	V.ONE	EML-ST1-48	✓	N	N	N							
49	บันไดST1	47	V.ONE	EML-ST1-49	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วีรวัฒน์	( )	( )
2 เกียรติชัย	DATE: ____/____/____	DATE: ____/____/____
3 สิงห์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อ๊อ		
FINISH DATE : 7 / มี.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3 ธ.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ MONTHLY (1-4) | ☐ QUARTERLY | ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1.ทำความสะอาดทั่วไป	2.ตรวจสอบการทำงาน	3.ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4.ทดสอบปิดสวิตช์ แบตเตอรี่ 15 นาที	5.ตรวจสอบการชาร์จไฟที่ขอบวัดโหลด	6.ทดสอบปิดสวิตช์ 90 นาที	7.ตรวจสอบและเช็ดไฟที่กระจังและแผงหน้า	8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9.ตรวจเช็คน้ำยาล้างแบตเตอรี่ ถ้าจำเป็นต้องเติม	10.เช็คความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11.ทดสอบปิดสวิตช์แบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST2	B2	V.ONE	EML-ST2-01	✓	N	N	N							
2	บันไดST2	B1	V.ONE	EML-ST2-02	✓	N	N	N							
3	บันไดST2	G	V.ONE	EML-ST2-03	/	N	N	N							
4	บันไดST2	2	V.ONE	EML-ST2-04	✓	N	N	N							
5	บันไดST2	3	V.ONE	EML-ST2-05	✓	N	N	N							
6	บันไดST2	4	V.ONE	EML-ST2-06	✓	N	N	N							
7	บันไดST2	5	V.ONE	EML-ST2-07	/	N	N	N							
8	บันไดST2	6	V.ONE	EML-ST2-08	✓	N	N	N							
9	บันไดST2	7	V.ONE	EML-ST2-09	✓	N	N	N							
10	บันไดST2	8	V.ONE	EML-ST2-10	✓	N	N	N							
11	บันไดST2	9	V.ONE	EML-ST2-11	✓	N	N	N							
12	บันไดST2	10	V.ONE	EML-ST2-12	/	N	N	N							
13	บันไดST2	11	V.ONE	EML-ST2-13	/	N	N	N							
14	บันไดST2	12	V.ONE	EML-ST2-14	✓	N	N	N							
15	บันไดST2	12A	V.ONE	EML-ST2-15	✓	N	N	N							
16	บันไดST2	14	V.ONE	EML-ST2-16	✓	N	N	N							
17	บันไดST2	15	V.ONE	EML-ST2-17	✓	N	N	N							
18	บันไดST2	16	V.ONE	EML-ST2-18	✓	N	N	N							
19	บันไดST2	17	V.ONE	EML-ST2-19	✓	N	N	N							
20	บันไดST2	18	V.ONE	EML-ST2-20	✓	N	N	N							
21	บันไดST2	19	V.ONE	EML-ST2-21	✓	N	N	N							
22	บันไดST2	20	V.ONE	EML-ST2-22	✓	N	N	N							
23	บันไดST2	21	V.ONE	EML-ST2-23	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิชิตชัย	( )	( )
2 ศรชัย	DATE: __/__/__	DATE: __/__/__
3 ชัยวุฒิ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 5 / ธ.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4 ธ.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ MONTHLY (1-4) | ☐ QUARTERLY | ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1.ทำความสะอาดทั่วไป	2.ตรวจสอบการทำงาน	3.ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4.ทดสอบปิดสวิตช์ แบตเตอรี่ 15 นาที	5.ตรวจสอบการชาร์จไฟที่ขอบวัดโหลด	6.ทดสอบปิดสวิตช์ 90 นาที	7.ตรวจสอบและเช็ดไฟที่กระจังและแผงหน้า	8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9.ตรวจเช็คน้ำยาล้างแบตเตอรี่ ถ้าจำเป็นต้องเติม	10.เช็คความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11.ทดสอบปิดสวิตช์แบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	บันไดST2	22	V.ONE	EML-ST2-24	✓	N	N	N							
25	บันไดST2	23	V.ONE	EML-ST2-25	✓	N	N	N							
26	บันไดST2	24	V.ONE	EML-ST2-26	✓	N	N	N							
27	บันไดST2	25	V.ONE	EML-ST2-27	✓	N	N	N							
28	บันไดST2	26	V.ONE	EML-ST2-28	✓	N	N	N							
29	บันไดST2	27	V.ONE	EML-ST2-29	✓	N	N	N							
30	บันไดST2	28	V.ONE	EML-ST2-30	✓	N	N	N							
31	บันไดST2	29	V.ONE	EML-ST2-31	✓	N	N	N							
32	บันไดST2	30	V.ONE	EML-ST2-32	/	N	N	N							
33	บันไดST2	31	V.ONE	EML-ST2-33	✓	N	N	N							
34	บันไดST2	32	V.ONE	EML-ST2-34	/	N	N	N							
35	บันไดST2	33	V.ONE	EML-ST2-35	✓	N	N	N							
36	บันไดST2	34	V.ONE	EML-ST2-36	✓	N	N	N							
37	บันไดST2	35	V.ONE	EML-ST2-37	/	N	N	N							
38	บันไดST2	36	V.ONE	EML-ST2-38	✓	N	N	N							
39	บันไดST2	37	V.ONE	EML-ST2-39	✓	N	N	N							
40	บันไดST2	38	V.ONE	EML-ST2-40	✓	N	N	N							
41	บันไดST2	39	V.ONE	EML-ST2-41	✓	N	N	N							
42	บันไดST2	40	V.ONE	EML-ST2-42	✓	N	N	N							
43	บันไดST2	41	V.ONE	EML-ST2-43	/	N	N	N							
44	บันไดST2	42	V.ONE	EML-ST2-44	✓	N	N	N							
45	บันไดST2	43	V.ONE	EML-ST2-45	✓	N	N	N							
46	บันไดST2	44	V.ONE	EML-ST2-46	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิชิตชัย	( )	( )
2 ศรชัย	DATE: __/__/__	DATE: __/__/__
3 ชัยวุฒิ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 4 / ธ.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4 มี.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องหมาย Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป	2. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป	3. ตรวจสอบและทดสอบการจ่ายไฟ	4. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและทดสอบการจ่ายไฟ 90 นาที	6. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป 30 นาที	7. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป	☐ YEARLY (1-11) 8. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป (ปีละครั้ง)	9. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป ภายในห้องเครื่องไฟฟ้าและชุดต่อสาย	10. ตรวจสอบและทดสอบการจ่ายไฟ แบตเตอรี่	11. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	บันไดST2	45	V.ONE	EML-ST2-47	√	N	N	N							
48	บันไดST2	46	V.ONE	EML-ST2-48	√	N	N	N							
49	บันไดST2	47	V.ONE	EML-ST2-49	√	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิสิฐณ์	( )	( )
2 ณัฐวัชญ์	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 จิรเมธ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 4 / มี.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4 มี.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องหมาย Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป	2. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป	3. ตรวจสอบและทดสอบการจ่ายไฟ	4. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและทดสอบการจ่ายไฟ 90 นาที	6. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป 30 นาที	7. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป	☐ YEARLY (1-11) 8. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป (ปีละครั้ง)	9. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป ภายในห้องเครื่องไฟฟ้าและชุดต่อสาย	10. ตรวจสอบและทดสอบการจ่ายไฟ แบตเตอรี่	11. ตรวจสอบและทดสอบครั้งไป 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Electrical Room	B2	V.ONE	EML-01	√	N	N	N							
2	Electrical Room	B1	V.ONE	EML-02	√	N	N	N							
3	Electrical Room	G	V.ONE	EML-03	√	N	N	N							
4	Electrical Room	3	V.ONE	EML-04	√	N	N	N							
5	Electrical Room	4	V.ONE	EML-05	√	N	N	N							
6	Electrical Room	5	V.ONE	EML-06	√	N	N	N							
7	Electrical Room	6	V.ONE	EML-07	√	N	N	N							
8	Electrical Room	7	V.ONE	EML-08	√	N	N	N							
9	Electrical Room	8	V.ONE	EML-09	√	N	N	N							
10	Electrical Room	9	V.ONE	EML-10	√	N	N	N							
11	Electrical Room	10	V.ONE	EML-11	√	N	N	N							
12	Electrical Room	11	V.ONE	EML-12	√	N	N	N							
13	Electrical Room	12	V.ONE	EML-13	√	N	N	N							
14	Electrical Room	12A	V.ONE	EML-14	√	N	N	N							
15	Electrical Room	14	V.ONE	EML-15	√	N	N	N							
16	Electrical Room	15	V.ONE	EML-16	√	N	N	N							
17	Electrical Room	16	V.ONE	EML-17	√	N	N	N							
18	Electrical Room	17	V.ONE	EML-18	√	N	N	N							
19	Electrical Room	18	V.ONE	EML-19	√	N	N	N							
20	Electrical Room	19	V.ONE	EML-20	√	N	N	N							
21	Electrical Room	20	V.ONE	EML-21	√	N	N	N							
22	Electrical Room	21	V.ONE	EML-22	√	N	N	N							
23	Electrical Room	22	V.ONE	EML-23	√	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิสิฐณ์	( )	( )
2 ณัฐวัชญ์	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 จิรเมธ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 4 / มี.ค. / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนทรงวาด 9 แขวงท้ายวัง เขตท้ายวัง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5 มี.ค 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1.ทำความสะอาดทั่วไป	2.ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3.ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4.ทดสอบสวิตช์ชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5.ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินทุกหลอด	6.ทดสอบสวิตช์ชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7.ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินทุกหลอดและสวิตช์ชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ปีละครั้ง)	9.ตรวจวัดปริมาณแสงไฟฉุกเฉินทุกหลอด ด้วยเครื่องวัดแสง Luxmeter	10.ทำการทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่	11.ทดสอบสวิตช์ชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Electrical Room	23	V.ONE	EML-24	✓	N	N	N							
2	Electrical Room	24	V.ONE	EML-25	✓	N	N	N							
3	Electrical Room	25	V.ONE	EML-26	✓	N	N	N							
4	Electrical Room	26	V.ONE	EML-27	✓	N	N	N							
5	Electrical Room	27	V.ONE	EML-28	✓	N	N	N							
6	Electrical Room	28	V.ONE	EML-29	✓	N	N	N							
7	Electrical Room	29	V.ONE	EML-30	✓	N	N	N							
8	Electrical Room	30	V.ONE	EML-31	✓	N	N	N							
9	Electrical Room	31	V.ONE	EML-32	✓	N	N	N							
10	Electrical Room	32	V.ONE	EML-33	✓	N	N	N							
11	Electrical Room	33	V.ONE	EML-34	✓	N	N	N							
12	Electrical Room	34	V.ONE	EML-35	✓	N	N	N							
13	Electrical Room	35	V.ONE	EML-36	✓	N	N	N							
14	Electrical Room	36	V.ONE	EML-37	✓	N	N	N							
15	Electrical Room	37	V.ONE	EML-38	✓	N	N	N							
16	Electrical Room	38	V.ONE	EML-39	✓	N	N	N							
17	Electrical Room	39	V.ONE	EML-40	✓	N	N	N							
18	Electrical Room	40	V.ONE	EML-41	✓	N	N	N							
19	Electrical Room	41	V.ONE	EML-42	✓	N	N	N							
20	Electrical Room	42	V.ONE	EML-43	✓	N	N	N							
21	Electrical Room	43	V.ONE	EML-44	✓	N	N	N							
22	Electrical Room	44	V.ONE	EML-45	✓	N	N	N							
23	Electrical Room	45	V.ONE	EML-46	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ภีรัฐภณ	( )	( )
2 พิงวรัช	DATE: ____/____/____	DATE: ____/____/____
3 ศิรายุ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชวิ		
FINISH DATE : 5 / มี.ค / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนทรงวาด 9 แขวงท้ายวัง เขตท้ายวัง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5 มี.ค 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1.ทำความสะอาดทั่วไป	2.ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3.ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4.ทดสอบสวิตช์ชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5.ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินทุกหลอด	6.ทดสอบสวิตช์ชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7.ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินทุกหลอดและสวิตช์ชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ปีละครั้ง)	9.ตรวจวัดปริมาณแสงไฟฉุกเฉินทุกหลอด ด้วยเครื่องวัดแสง Luxmeter	10.ทำการทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่	11.ทดสอบสวิตช์ชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-24	✓	N	N	N							
2	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-25	✓	N	N	N							
3	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-26	✓	N	N	N							
4	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-27	✓	N	N	N							
5	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-28	✓	N	N	N							
6	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-29	✓	N	N	N							
7	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-30	✓	N	N	N							
8	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-31	✓	N	N	N							
9	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-32	✓	N	N	N							
10	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-33	✓	N	N	N							
11	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-34	✓	N	N	N							
12	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-35	✓	N	N	N							
13	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-36	✓	N	N	N							
14	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-37	✓	N	N	N							
15	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-38	✓	N	N	N							
16	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-39	✓	N	N	N							
17	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-40	✓	N	N	N							
18	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-41	✓	N	N	N							
19	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-42	✓	N	N	N							
20	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-43	✓	N	N	N							
21	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-44	✓	N	N	N							
22	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-45	✓	N	N	N							
23	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-46	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัตน์	( )	( )
2 พิงวรัช	DATE: ____/____/____	DATE: ____/____/____
3 ศิรายุ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชวิ		
FINISH DATE : 5 / มี.ค / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5 มี.ค 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องหมาย Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1.ทำความสะอาดทั่วไป	2.ตรวจสอบการทำงาน	3.ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4.ทดสอบอัตราการคายประจุ 15 นาที	☐ QUATERLY: 5.ตรวจสอบแสงสว่างให้ได้ระยะห่างไกล	6.ทดสอบอัตราการคายประจุ 30 นาที	7.ตรวจสอบแสงสว่างให้ได้อัตราการคายประจุ	☐ YEARLY (1-11): 8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9.ตรวจรับเมื่อมีการซ่อม ตามใช้ที่สภาพจุดต่อต่างๆ	10.ทำความสะอาดและตรวจสอบการคายประจุ แบตเตอรี่	11.ทดสอบอัตราการคายประจุ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-24	✓	N	N	N							
25	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-25	✓	N	N	N							
26	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-26	✓	N	N	N							
27	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-27	✓	N	N	N							
28	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-28	✓	N	N	N							
29	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-29	✓	N	N	N							
30	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-30	✓	N	N	N							
31	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-31	✓	N	N	N							
32	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-32	✓	N	N	N							
33	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-33	✓	N	N	N							
34	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-34	✓	N	N	N							
35	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-35	✓	N	N	N							
36	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-36	✓	N	N	N							
37	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-37	✓	N	N	N							
38	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-38	✓	N	N	N							
39	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-39	✓	N	N	N							
40	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-40	✓	N	N	N							
41	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-41	✓	N	N	N							
42	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-42	✓	N	N	N							
43	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-43	✓	N	N	N							
44	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-44	✓	N	N	N							
45	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-45	✓	N	N	N							
46	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-46	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิตติพงศ์	( )	( )
2 ณัฐวรัญญู	DATE: ____/____/____	DATE: ____/____/____
3 วิรัช	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 5 / มี.ค / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6 มี.ค 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องหมาย Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1.ทำความสะอาดทั่วไป	2.ตรวจสอบการทำงาน	3.ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4.ทดสอบอัตราการคายประจุ 15 นาที	☐ QUATERLY: 5.ตรวจสอบแสงสว่างให้ได้ระยะห่างไกล	6.ทดสอบอัตราการคายประจุ 30 นาที	7.ตรวจสอบแสงสว่างให้ได้อัตราการคายประจุ	☐ YEARLY (1-11): 8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9.ตรวจรับเมื่อมีการซ่อม ตามใช้ที่สภาพจุดต่อต่างๆ	10.ทำความสะอาดและตรวจสอบการคายประจุ แบตเตอรี่	11.ทดสอบอัตราการคายประจุ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-47	✓	N	N	N							
48	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-48	✓	N	N	N							
49	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-49	✓	N	N	N							
50	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-50	✓	N	N	N							
51	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-51	✓	N	N	N							
52	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-52	✓	N	N	N							
53	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-53	✓	N	N	N							
54	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-54	✓	N	N	N							
55	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-55	✓	N	N	N							
56	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-56	✓	N	N	N							
57	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-57	✓	N	N	N							
58	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-58	✓	N	N	N							
59	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-59	✓	N	N	N							
60	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-60	✓	N	N	N							
61	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-61	✓	N	N	N							
62	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-62	✓	N	N	N							
63	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-63	✓	N	N	N							
64	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-64	✓	N	N	N							
65	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-65	✓	N	N	N							
66	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-66	✓	N	N	N							
67	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-67	✓	N	N	N							
68	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-68	✓	N	N	N							
69	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-69	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิตติพงศ์	( )	( )
2 ณัฐวรัญญู	DATE: ____/____/____	DATE: ____/____/____
3 วิรัช	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 6 / มี.ค / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6 ธันวา 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องหมาย	MONTHLY (1-4) 1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	4. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน	QUARTERLY 5. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินทุกหลอด	6. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉินทุกหลอด 90 นาที	7. ตรวจสอบและทำความสะอาดหลอดไฟฉุกเฉินทุกหลอด	YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินทุกหลอด 3 ชม.	10. ทำการทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินทุกหลอด 90 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
70	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-70	✓	N	N	N							
71	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-71	✓	N	N	N							
72	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-72	✓	N	N	N							
73	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-73	✓	N	N	N							
74	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-74	✓	N	N	N							
75	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-75	✓	N	N	N							
76	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-76	✓	N	N	N							
77	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-77	✓	N	N	N							
78	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-78	✓	N	N	N							
79	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-79	✓	N	N	N							
80	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-80	✓	N	N	N							
81	MDB	1	V.ONE	EML-G-81	✓	N	N	N							
82	MDB	1	V.ONE	EML-G-82	✓	N	N	N							
83	ห้องเก็บขยะเปียก	1	V.ONE	EML-G-83	✓	N	N	N							
84	ห้องGenerator	1	V.ONE	EML-G-84	✓	N	N	N							
85	ห้องControl Room	1	V.ONE	EML-G-85	✓	N	N	N							
86	ห้องControl Room	1	V.ONE	EML-G-86	✓	N	N	N							
87	ห้องไฟเวิศวกรรม	1	V.ONE	EML-G-87	✓	N	N	N							
88	ห้องทานข้าว	1	V.ONE	EML-G-88	✓	N	N	N							
89	หน้าห้อง รปภ.	1	V.ONE	EML-G-89	✓	N	N	N							
90	ห้องน้ำหญิง	1	V.ONE	EML-G-90	✓	N	N	N							
91	ห้องน้ำชาย	1	V.ONE	EML-G-91	✓	N	N	N							
92	หน้าห้องน้ำชาย	1	V.ONE	EML-G-92	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศิริชัย 2 อัจฉรา 3 ธีรเดช 4 อดิ	(กฤตพ) DATE: ___/___/___	( ) DATE: ___/___/___
FINISH DATE : 6 / ธันวา / 69	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6 ธันวา 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องหมาย	MONTHLY (1-4) 1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	4. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน	QUARTERLY 5. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินทุกหลอด	6. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉินทุกหลอด 90 นาที	7. ตรวจสอบและทำความสะอาดหลอดไฟฉุกเฉินทุกหลอด	YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินทุกหลอด 3 ชม.	10. ทำการทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินทุกหลอด 90 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
93	ทางเดินหน้าบันไดST4	1	V.ONE	EML-G-92	✓	N	N	N							
94	ทางเดินหน้าบันไดST2	1	V.ONE	EML-G-93	✓	N	N	N							
95	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-94	✓	N	N	N							
96	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-95	✓	N	N	N							
97	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-96	✓	N	N	N							
98	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-97	✓	N	N	N							
99	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-98	✓	N	N	N							
100	ห้องน้ำหญิง	2	V.ONE	EML-2-99	✓	N	N	N							
101	ห้องน้ำชาย	2	V.ONE	EML-2-100	✓	N	N	N							
102	ทางเดินหน้าบันไดST4	2	V.ONE	EML-2-101	✓	N	N	N							
103	หน้าลิฟต์ถานขอด	2	V.ONE	EML-2-102	✓	N	N	N							
104	ทางเดินหน้าบันไดST3	2	V.ONE	EML-2-103	✓	N	N	N							
105	ห้องAHU-3-1	3	V.ONE	EML-3-104	✓	N	N	N							
106	ห้องAHU-3-2	3	V.ONE	EML-3-105	✓	N	N	N							
107	ห้องAHU-3-3	3	V.ONE	EML-3-106	✓	N	N	N							
108	หน้าห้องAHU-3-2	3	V.ONE	EML-3-107	✓	N	N	N							
109	ทางเข้าห้องดันคง	3	V.ONE	EML-3-108	✓	N	N	N							
110	หน้าห้องดันคง	3	V.ONE	EML-3-109	✓	N	N	N							
111	โถงลิฟต์	4	V.ONE	EML-4-110	✓	N	N	N							
112	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	4	V.ONE	EML-4-111	✓	N	N	N							
113	หน้าห้องน้ำหญิง	4	V.ONE	EML-4-112	✓	N	N	N							
114	ห้องน้ำหญิง	4	V.ONE	EML-4-113	✓	N	N	N							
115	ห้องน้ำชาย	4	V.ONE	EML-4-114	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศิริชัย 2 ชูชัย 3 ธีรเดช 4 อดิ	(กฤตพ) DATE: ___/___/___	( ) DATE: ___/___/___
FINISH DATE : 6 / ธันวา / 69	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7 มี.ค 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องอัคร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ปริมาณและสภาพทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	4. ทดสอบอัตราการคายประจุ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	6. ทดสอบอัตราการคายประจุ 30 นาที	7. ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องไฟ	☐ YEARLY (1-11) 8. ปริมาณและสภาพทั่วไป (ปีละครั้ง)	9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในทั้งหมด ทุกๆ 6 เดือน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ ทุกๆ 6 เดือน	11. ทดสอบอัตราการคายประจุ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
116	ทางเข้าออฟฟิส 3	4	V.ONE	EML-4-115	✓	N	N	N							
117	ทางเข้าออฟฟิส 4	4	V.ONE	EML-4-116	✓	N	N	N							
118	โถงลิฟต์	5	V.ONE	EML-5-117	✓	N	N	N							
119	หน้าห้อง4FIRE MAN LIFT	5	V.ONE	EML-5-118	✓	N	N	N							
120	หน้าห้องน้ำหญิง	5	V.ONE	EML-5-119	✓	N	N	N							
121	ห้องน้ำหญิง	5	V.ONE	EML-5-120	✓	N	N	N							
122	ห้องน้ำชาย	5	V.ONE	EML-5-121	✓	N	N	N							
123	ทางเข้าออฟฟิส 3	5	V.ONE	EML-5-122	✓	N	N	N							
124	ทางเข้าออฟฟิส 4	5	V.ONE	EML-5-123	✓	N	N	N							
125	โถงลิฟต์	6	V.ONE	EML-6-124	✓	N	N	N							
126	หน้าห้อง4FIRE MAN LIFT	6	V.ONE	EML-6-125	✓	N	N	N							
127	หน้าห้องน้ำหญิง	6	V.ONE	EML-6-126	✓	N	N	N							
128	ห้องน้ำหญิง	6	V.ONE	EML-6-127	✓	N	N	N							
129	ห้องน้ำชาย	6	V.ONE	EML-6-128	✓	N	N	N							
130	ทางเข้าออฟฟิส 3	6	V.ONE	EML-6-129	✓	N	N	N							
131	ทางเข้าออฟฟิส 4	6	V.ONE	EML-6-130	✓	N	N	N							
132	โถงลิฟต์	7	V.ONE	EML-7-131	✓	N	N	N							
133	หน้าห้อง4FIRE MAN LIFT	7	V.ONE	EML-7-132	✓	N	N	N							
134	หน้าห้องน้ำหญิง	7	V.ONE	EML-7-133	✓	N	N	N							
135	ห้องน้ำหญิง	7	V.ONE	EML-7-134	✓	N	N	N							
136	ห้องน้ำชาย	7	V.ONE	EML-7-135	✓	N	N	N							
137	ทางเข้าออฟฟิส 3	7	V.ONE	EML-7-136	✓	N	N	N							
138	ทางเข้าออฟฟิส 4	7	V.ONE	EML-7-137	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวาล	( )	( )
2 ณรงค์	DATE: __/__/__	DATE: __/__/__
3 สิงห์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชัชชี		
FINISH DATE : 7 / มี.ค / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7 มี.ค 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องอัคร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ปริมาณและสภาพทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	4. ทดสอบอัตราการคายประจุ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	6. ทดสอบอัตราการคายประจุ 30 นาที	7. ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องไฟ	☐ YEARLY (1-11) 8. ปริมาณและสภาพทั่วไป (ปีละครั้ง)	9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในทั้งหมด ทุกๆ 6 เดือน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ ทุกๆ 6 เดือน	11. ทดสอบอัตราการคายประจุ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
139	โถงลิฟต์	8	V.ONE	EML-8-138	✓	N	N	N							
140	หน้าห้อง4FIRE MAN LIFT	8	V.ONE	EML-8-139	✓	N	N	N							
141	หน้าห้องน้ำหญิง	8	V.ONE	EML-8-140	✓	N	N	N							
142	ห้องน้ำหญิง	8	V.ONE	EML-8-141	✓	N	N	N							
143	ห้องน้ำชาย	8	V.ONE	EML-8-142	✓	N	N	N							
144	ทางเข้าออฟฟิส 3	8	V.ONE	EML-8-143	✓	N	N	N							
145	ทางเข้าออฟฟิส 4	8	V.ONE	EML-8-144	✓	N	N	N							
146	โถงลิฟต์	9	V.ONE	EML-9-145	✓	N	N	N							
147	หน้าห้อง4FIRE MAN LIFT	9	V.ONE	EML-9-146	✓	N	N	N							
148	หน้าห้องน้ำหญิง	9	V.ONE	EML-9-147	✓	N	N	N							
149	ห้องน้ำหญิง	9	V.ONE	EML-9-148	✓	N	N	N							
150	ห้องน้ำชาย	9	V.ONE	EML-9-149	✓	N	N	N							
151	ทางเข้าออฟฟิส 3	9	V.ONE	EML-9-150	✓	N	N	N							
152	ทางเข้าออฟฟิส 4	9	V.ONE	EML-9-151	✓	N	N	N							
153	โถงลิฟต์	10	V.ONE	EML-10-152	✓	N	N	N							
154	หน้าห้อง4FIRE MAN LIFT	10	V.ONE	EML-10-153	✓	N	N	N							
155	หน้าห้องน้ำหญิง	10	V.ONE	EML-10-154	✓	N	N	N							
156	ห้องน้ำหญิง	10	V.ONE	EML-10-155	✓	N	N	N							
157	ห้องน้ำชาย	10	V.ONE	EML-10-156	✓	N	N	N							
158	ทางเข้าออฟฟิส 3	10	V.ONE	EML-10-157	✓	N	N	N							
159	ทางเข้าออฟฟิส 4	10	V.ONE	EML-10-158	✓	N	N	N							
160	โถงลิฟต์	11	V.ONE	EML-11-159	✓	N	N	N							
161	หน้าห้อง4FIRE MAN LIFT	11	V.ONE	EML-11-160	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวาล	( )	( )
2 ณรงค์	DATE: __/__/__	DATE: __/__/__
3 สิงห์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชัชชี		
FINISH DATE : 7 / มี.ค / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7 มี.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1.ตรวจสอบและทดสอบการใช้งาน	2.ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วต่อไฟ	3.ตรวจสอบและทดสอบการจ่ายไฟ 15 นาที	4.ทดสอบปิดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่	☐ QUARTERLY 5.ตรวจสอบและเคลียร์ไฟให้กระจ่างใสทุกดวง	6.ทดสอบปิดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่ 30 นาที	7.ตรวจสอบและเช็ดไฟให้สว่างเหมือนเดิมทุกดวง	☐ YEARLY (1-11) 8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9.ตรวจวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน ตามโหลดที่ออกแบบ	10.ทำการทดสอบตรวจสอบแบตเตอรี่	11.ทดสอบตรวจสอบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
162	หน้าห้องน้ำหญิง	11	V.ONE	EML-11-161	✓	N	N	N							
163	ห้องน้ำหญิง	11	V.ONE	EML-11-162	/	N	N	N							
164	ห้องน้ำชาย	11	V.ONE	EML-11-163	✓	N	N	N							
165	ทางเข้าออกฟิรัส 3	11	V.ONE	EML-11-164	/	N	N	N							
166	ทางเข้าออกฟิรัส 4	11	V.ONE	EML-11-165	/	N	N	N							
167	โถงลิฟต์	12	V.ONE	EML-12-166	/	N	N	N							
168	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	12	V.ONE	EML-12-167	✓	N	N	N							
169	หน้าห้องน้ำหญิง	12	V.ONE	EML-12-168	✓	N	N	N							
170	ห้องน้ำหญิง	12	V.ONE	EML-12-169	✓	N	N	N							
171	ห้องน้ำชาย	12	V.ONE	EML-12-170	✓	N	N	N							
172	ทางเข้าออกฟิรัส 3	12	V.ONE	EML-12-171	✓	N	N	N							
173	ทางเข้าออกฟิรัส 4	12	V.ONE	EML-12-172	/	N	N	N							
174	โถงลิฟต์	12A	V.ONE	EML-12A-173	✓	N	N	N							
175	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	12A	V.ONE	EML-12A-174	✓	N	N	N							
176	หน้าห้องน้ำหญิง	12A	V.ONE	EML-12A-175	/	N	N	N							
177	ห้องน้ำหญิง	12A	V.ONE	EML-12A-176	✓	N	N	N							
178	ห้องน้ำชาย	12A	V.ONE	EML-12A-177	/	N	N	N							
179	ทางเข้าออกฟิรัส 3	12A	V.ONE	EML-12A-178	✓	N	N	N							
180	ทางเข้าออกฟิรัส 4	12A	V.ONE	EML-12A-179	✓	N	N	N							
181	โถงลิฟต์	14	V.ONE	EML-14-180	/	N	N	N							
182	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	14	V.ONE	EML-14-181	✓	N	N	N							
183	หน้าห้องน้ำหญิง	14	V.ONE	EML-14-182	✓	N	N	N							
184	ห้องน้ำหญิง	14	V.ONE	EML-14-183	/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวัฒน์ 2 นิธิชัย 3 จิรายุ 4 อลี FINISH DATE : 7 / มี.ค. / 69	( ) DATE: ____/____/____ (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) DATE: ____/____/____ (CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 8 มี.ค. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1.ตรวจสอบและทดสอบการใช้งาน	2.ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วต่อไฟ	3.ตรวจสอบและทดสอบการจ่ายไฟ 15 นาที	4.ทดสอบปิดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่	☐ QUARTERLY 5.ตรวจสอบและเคลียร์ไฟให้กระจ่างใสทุกดวง	6.ทดสอบปิดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่ 30 นาที	7.ตรวจสอบและเช็ดไฟให้สว่างเหมือนเดิมทุกดวง	☐ YEARLY (1-11) 8.ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9.ตรวจวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน ตามโหลดที่ออกแบบ	10.ทำการทดสอบตรวจสอบแบตเตอรี่	11.ทดสอบตรวจสอบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
185	ห้องน้ำชาย	14	V.ONE	EML-14-184	✓	N	N	N							
186	ทางเข้าออกฟิรัส 3	14	V.ONE	EML-14-185	✓	N	N	N							
187	ทางเข้าออกฟิรัส 4	14	V.ONE	EML-14-186	✓	N	N	N							
188	โถงลิฟต์	15	V.ONE	EML-15-187	✓	N	N	N							
189	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	15	V.ONE	EML-15-188	✓	N	N	N							
190	หน้าห้องน้ำหญิง	15	V.ONE	EML-15-189	✓	N	N	N							
191	ห้องน้ำหญิง	15	V.ONE	EML-15-190	✓	N	N	N							
192	ห้องน้ำชาย	15	V.ONE	EML-15-191	✓	N	N	N							
193	ทางเข้าออกฟิรัส 3	15	V.ONE	EML-15-192	✓	N	N	N							
194	ทางเข้าออกฟิรัส 4	15	V.ONE	EML-15-193	✓	N	N	N							
195	โถงลิฟต์	16	V.ONE	EML-16-194	✓	N	N	N							
196	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	16	V.ONE	EML-16-195	✓	N	N	N							
197	หน้าห้องน้ำหญิง	16	V.ONE	EML-16-196	✓	N	N	N							
198	ห้องน้ำหญิง	16	V.ONE	EML-16-197	✓	N	N	N							
199	ห้องน้ำชาย	16	V.ONE	EML-16-198	/	N	N	N							
200	ทางเข้าออกฟิรัส 3	16	V.ONE	EML-16-199	✓	N	N	N							
201	ทางเข้าออกฟิรัส 4	16	V.ONE	EML-16-200	✓	N	N	N							
202	โถงลิฟต์	17	V.ONE	EML-17-201	✓	N	N	N							
203	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	17	V.ONE	EML-17-202	✓	N	N	N							
204	หน้าห้องน้ำหญิง	17	V.ONE	EML-17-203	✓	N	N	N							
205	ห้องน้ำหญิง	17	V.ONE	EML-17-204	✓	N	N	N							
206	ห้องน้ำชาย	17	V.ONE	EML-17-205	✓	N	N	N							
207	ทางเข้าออกฟิรัส 3	17	V.ONE	EML-17-206	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวัฒน์ 2 นิธิชัย 3 จิรายุ 4 อลี FINISH DATE : 8 / มี.ค. / 69	( ) DATE: ____/____/____ (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) DATE: ____/____/____ (CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 8 มิ.ย 67
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องมือ	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระดับไฟฟ้าประจุของแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คยึดติดตั้ง ภายในทั้งหมด ดูข้อย่อยๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
185	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	17	V.ONE	EML-17-207	✓	N	N	N							
186	โถงลิฟต์	18	V.ONE	EML-18-208	✓	N	N	N							
187	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	18	V.ONE	EML-18-209	✓	N	N	N							
188	หน้าห้องน้ำหญิง	18	V.ONE	EML-18-210	✓	N	N	N							
189	ห้องน้ำหญิง	18	V.ONE	EML-18-211	✓	N	N	N							
190	ห้องน้ำชาย	18	V.ONE	EML-18-212	✓	N	N	N							
191	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	18	V.ONE	EML-18-213	✓	N	N	N							
192	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	18	V.ONE	EML-18-214	✓	N	N	N							
193	โถงลิฟต์	19	V.ONE	EML-19-215	✓	N	N	N							
194	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	19	V.ONE	EML-19-216	✓	N	N	N							
195	หน้าห้องน้ำหญิง	19	V.ONE	EML-19-217	✓	N	N	N							
196	ห้องน้ำหญิง	19	V.ONE	EML-19-218	✓	N	N	N							
197	ห้องน้ำชาย	19	V.ONE	EML-19-219	✓	N	N	N							
198	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	19	V.ONE	EML-19-220	✓	N	N	N							
199	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	19	V.ONE	EML-19-221	✓	N	N	N							
200	โถงลิฟต์	20	V.ONE	EML-20-222	✓	N	N	N							
201	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	20	V.ONE	EML-20-223	✓	N	N	N							
202	หน้าห้องน้ำหญิง	20	V.ONE	EML-20-224	✓	N	N	N							
203	ห้องน้ำหญิง	20	V.ONE	EML-20-225	✓	N	N	N							
204	ห้องน้ำชาย	20	V.ONE	EML-20-226	✓	N	N	N							
205	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	20	V.ONE	EML-20-227	✓	N	N	N							
206	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	20	V.ONE	EML-20-228	✓	N	N	N							
207	โถงลิฟต์	21	V.ONE	EML-21-229	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 จิรัฏฐ์ 2 พงษ์ศิลป์ 3 ธีรนุ 4 อดิ FINISH DATE : 8 / มิถุ / 67	(กิตติ) DATE: ___/___/___ (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) DATE: ___/___/___ (CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 8 มิ.ย 67
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องมือ	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระดับไฟฟ้าประจุของแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คยึดติดตั้ง ภายในทั้งหมด ดูข้อย่อยๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
208	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	21	V.ONE	EML-21-230	✓	N	N	N							
209	หน้าห้องน้ำหญิง	21	V.ONE	EML-21-231	✓	N	N	N							
210	ห้องน้ำหญิง	21	V.ONE	EML-21-232	✓	N	N	N							
211	ห้องน้ำชาย	21	V.ONE	EML-21-233	✓	N	N	N							
212	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	21	V.ONE	EML-21-234	✓	N	N	N							
213	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	21	V.ONE	EML-21-235	✓	N	N	N							
214	โถงลิฟต์ Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-236	✓	N	N	N							
215	โถงลิฟต์ Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-237	✓	N	N	N							
216	หน้าห้อง LIFT Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-238	✓	N	N	N							
217	หน้าห้องน้ำหญิง	22	V.ONE	EML-22-239	/	N	N	N							
218	ห้องน้ำหญิง	22	V.ONE	EML-22-240	✓	N	N	N							
219	ห้องน้ำชาย	22	V.ONE	EML-22-241	✓	N	N	N							
220	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	22	V.ONE	EML-22-242	✓	N	N	N							
221	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	22	V.ONE	EML-22-243	✓	N	N	N							
222	โถงลิฟต์ Hight Zone	23	V.ONE	EML-23-244	/	N	N	N							
223	โถงลิฟต์ Hight Zone	23	V.ONE	EML-23-245	✓	N	N	N							
224	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	23	V.ONE	EML-23-246	✓	N	N	N							
225	หน้าห้องน้ำหญิง	23	V.ONE	EML-23-247	✓	N	N	N							
226	ห้องน้ำหญิง	23	V.ONE	EML-23-248	✓	N	N	N							
227	ห้องน้ำชาย	23	V.ONE	EML-23-249	✓	N	N	N							
228	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	23	V.ONE	EML-23-250	✓	N	N	N							
229	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	23	V.ONE	EML-23-251	✓	N	N	N							
230	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-252	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 จิรัฏฐ์ 2 พงษ์ศิลป์ 3 ธีรนุ 4 อดิ FINISH DATE : 8 / มิถุ / 67	(กิตติ) DATE: ___/___/___ (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) DATE: ___/___/___ (CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 9 ตุลาคม 68
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟ	4. ทดสอบปฏิบัติการฉุกเฉิน 15 นาที	☐ QUARTELY 5. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟให้ใช้งานได้ตลอด	6. ทดสอบปฏิบัติการฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟให้ใช้งานได้ตามคู่มือ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณอัตราการไหลและความดันของน้ำ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบปฏิบัติการฉุกเฉิน 90 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
231	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-253	✓	N	N	N							
232	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	24	V.ONE	EML-24-254	✓	N	N	N							
233	หน้าห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-255	✓	N	N	N							
234	ห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-256	✓	N	N	N							
235	ห้องน้ำชาย	24	V.ONE	EML-24-257	✓	N	N	N							
236	ทางเข้าออฟฟิส 1	24	V.ONE	EML-24-258	✓	N	N	N							
237	ทางเข้าออฟฟิส 3	24	V.ONE	EML-24-259	✓	N	N	N							
238	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-260	✓	N	N	N							
239	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-261	✓	N	N	N							
240	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	25	V.ONE	EML-25-262	✓	N	N	N							
241	หน้าห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-263	/	N	N	N							
242	ห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-264	✓	N	N	N							
243	ห้องน้ำชาย	25	V.ONE	EML-25-265	✓	N	N	N							
244	ทางเข้าออฟฟิส 1	25	V.ONE	EML-25-266	✓	N	N	N							
245	ทางเข้าออฟฟิส 3	25	V.ONE	EML-25-267	✓	N	N	N							
246	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-268	✓	N	N	N							
247	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-269	✓	N	N	N							
248	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	26	V.ONE	EML-26-270	✓	N	N	N							
249	หน้าห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-271	✓	N	N	N							
250	ห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-272	✓	N	N	N							
251	ห้องน้ำชาย	26	V.ONE	EML-26-273	✓	N	N	N							
252	ทางเข้าออฟฟิส 1	26	V.ONE	EML-26-274	✓	N	N	N							
253	ทางเข้าออฟฟิส 3	26	V.ONE	EML-26-275	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ธีรพันธ์	(กฤตย)	
2 พีรวัฒน์	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 อิงค์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 วิชิ		
FINISH DATE : 9 / ต.ค. / 68		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 9 ตุลาคม 68
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟ	4. ทดสอบปฏิบัติการฉุกเฉิน 15 นาที	☐ QUARTELY 5. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟให้ใช้งานได้ตลอด	6. ทดสอบปฏิบัติการฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟให้ใช้งานได้ตามคู่มือ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณอัตราการไหลและความดันของน้ำ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบปฏิบัติการฉุกเฉิน 90 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
254	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-253	✓	N	N	N							
255	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	24	V.ONE	EML-24-254	✓	N	N	N							
256	หน้าห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-255	✓	N	N	N							
257	ห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-256	/	N	N	N							
258	ห้องน้ำชาย	24	V.ONE	EML-24-257	✓	N	N	N							
259	ทางเข้าออฟฟิส 1	24	V.ONE	EML-24-258	/	N	N	N							
260	ทางเข้าออฟฟิส 3	24	V.ONE	EML-24-259	✓	N	N	N							
261	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-260	✓	N	N	N							
262	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-261	✓	N	N	N							
263	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	25	V.ONE	EML-25-262	✓	N	N	N							
264	หน้าห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-263	✓	N	N	N							
265	ห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-264	✓	N	N	N							
266	ห้องน้ำชาย	25	V.ONE	EML-25-265	✓	N	N	N							
267	ทางเข้าออฟฟิส 1	25	V.ONE	EML-25-266	✓	N	N	N							
268	ทางเข้าออฟฟิส 3	25	V.ONE	EML-25-267	✓	N	N	N							
269	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-268	✓	N	N	N							
270	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-269	✓	N	N	N							
271	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	26	V.ONE	EML-26-270	✓	N	N	N							
272	หน้าห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-271	✓	N	N	N							
273	ห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-272	✓	N	N	N							
274	ห้องน้ำชาย	26	V.ONE	EML-26-273	✓	N	N	N							
275	ทางเข้าออฟฟิส 1	26	V.ONE	EML-26-274	✓	N	N	N							
276	ทางเข้าออฟฟิส 3	26	V.ONE	EML-26-275	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วีรวัฒน์	(กฤตย)	
2 ณัฐวัฒน์	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 ชัยชาญ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 วสิ		
FINISH DATE : 9 / ต.ค. / 68		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 9 มี.ค 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่งที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทดสอบระบบการทำงานของไฟฉุกเฉิน	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบปิดสวิตช์ระบบเกิน 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	6. ทดสอบปิดสวิตช์ระบบเกิน 30 นาที	7. ตรวจสอบระดับน้ำกรดของแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับมือติดตั้งใหม่ ภายในปีถัดไป จุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบปิดสวิตช์ระบบเกิน 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
277	โถงลิฟท์ Hight Zone	27	V.ONE	EML-27-276	✓	N	N	N							
278	โถงลิฟท์ Hight Zone	27	V.ONE	EML-27-277	✓	N	N	N							
279	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	27	V.ONE	EML-27-278	✓	N	N	N							
280	หน้าห้องน้ำหญิง	27	V.ONE	EML-27-279	✓	N	N	N							
281	ห้องน้ำหญิง	27	V.ONE	EML-27-280	✓	N	N	N							
282	ห้องน้ำชาย	27	V.ONE	EML-27-281	✓	N	N	N							
283	ทางเข้าออกฟิวส์ 1	27	V.ONE	EML-27-282	✓	N	N	N							
284	ทางเข้าออกฟิวส์ 3	27	V.ONE	EML-27-283	✓	N	N	N							
285	โถงลิฟท์ Hight Zone	28	V.ONE	EML-28-284	✓	N	N	N							
286	โถงลิฟท์ Hight Zone	28	V.ONE	EML-28-285	✓	N	N	N							
287	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	28	V.ONE	EML-28-286	✓	N	N	N							
288	หน้าห้องน้ำหญิง	28	V.ONE	EML-28-287	✓	N	N	N							
289	ห้องน้ำหญิง	28	V.ONE	EML-28-288	✓	N	N	N							
290	ห้องน้ำชาย	28	V.ONE	EML-28-289	✓	N	N	N							
291	ทางเข้าออกฟิวส์ 1	28	V.ONE	EML-28-290	✓	N	N	N							
292	ทางเข้าออกฟิวส์ 3	28	V.ONE	EML-28-291	✓	N	N	N							
293	โถงลิฟท์ Hight Zone	29	V.ONE	EML-29-292	✓	N	N	N							
294	โถงลิฟท์ Hight Zone	29	V.ONE	EML-29-293	/	N	N	N							
295	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	29	V.ONE	EML-29-294	✓	N	N	N							
296	หน้าห้องน้ำหญิง	29	V.ONE	EML-29-295	✓	N	N	N							
297	ห้องน้ำหญิง	29	V.ONE	EML-29-296	✓	N	N	N							
298	ห้องน้ำชาย	29	V.ONE	EML-29-297	✓	N	N	N							
299	ทางเข้าออกฟิวส์ 1	29	V.ONE	EML-29-298	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัญญ์	(กอง)	( )
2 พีรพัฒน์	DATE: ____/____/____	DATE: ____/____/____
3 ชัยยุ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 9 / มี.ค / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 10 มี.ค 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่งที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทดสอบระบบการทำงานของไฟฉุกเฉิน	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบปิดสวิตช์ระบบเกิน 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	6. ทดสอบปิดสวิตช์ระบบเกิน 30 นาที	7. ตรวจสอบระดับน้ำกรดของแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับมือติดตั้งใหม่ ภายในปีถัดไป จุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบปิดสวิตช์ระบบเกิน 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
300	ทางเข้าออกฟิวส์ 3	29	V.ONE	EML-29-299	✓	N	N	N							
301	โถงลิฟท์ Hight Zone	30	V.ONE	EML-30-300	✓	N	N	N							
302	โถงลิฟท์ Hight Zone	30	V.ONE	EML-30-301	✓	N	N	N							
303	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	30	V.ONE	EML-30-302	✓	N	N	N							
304	หน้าห้องน้ำหญิง	30	V.ONE	EML-30-303	✓	N	N	N							
305	ห้องน้ำหญิง	30	V.ONE	EML-30-304	✓	N	N	N							
306	ห้องน้ำชาย	30	V.ONE	EML-30-305	✓	N	N	N							
307	ทางเข้าออกฟิวส์ 1	30	V.ONE	EML-30-306	✓	N	N	N							
308	ทางเข้าออกฟิวส์ 3	30	V.ONE	EML-30-307	✓	N	N	N							
309	โถงลิฟท์ Hight Zone	31	V.ONE	EML-31-308	✓	N	N	N							
310	โถงลิฟท์ Hight Zone	31	V.ONE	EML-31-309	✓	N	N	N							
311	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	31	V.ONE	EML-31-310	✓	N	N	N							
312	หน้าห้องน้ำหญิง	31	V.ONE	EML-31-311	✓	N	N	N							
313	ห้องน้ำหญิง	31	V.ONE	EML-31-312	✓	N	N	N							
314	ห้องน้ำชาย	31	V.ONE	EML-31-313	✓	N	N	N							
315	ทางเข้าออกฟิวส์ 1	31	V.ONE	EML-31-314	✓	N	N	N							
316	ทางเข้าออกฟิวส์ 3	31	V.ONE	EML-31-315	✓	N	N	N							
317	โถงลิฟท์ Hight Zone	32	V.ONE	EML-32-316	✓	N	N	N							
318	โถงลิฟท์ Hight Zone	32	V.ONE	EML-32-317	✓	N	N	N							
319	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	32	V.ONE	EML-32-318	✓	N	N	N							
320	หน้าห้องน้ำหญิง	32	V.ONE	EML-32-319	✓	N	N	N							
321	ห้องน้ำหญิง	32	V.ONE	EML-32-320	✓	N	N	N							
322	ห้องน้ำชาย	32	V.ONE	EML-32-321	✓	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัญญ์	(กอง)	( )
2 พีรพัฒน์	DATE: ____/____/____	DATE: ____/____/____
3 ชัยยุ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 10 / มี.ค / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 10 มิ.ย 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ MONTHLY (1-4) | ☐ QUATERLY | ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของหลอดไฟ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและอายุไฟ	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของหลอดไฟ 30 นาที	7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าและจัดทำเอกสาร	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอัตราการไหลของน้ำยา (ถ้าจำเป็น)	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
323	ทางเข้าออฟฟิศ 1	32	V.ONE	EML-32-322	/	N	N	N							
324	ทางเข้าออฟฟิศ 3	32	V.ONE	EML-32-323	/	N	N	N							
325	โถงลิฟต์ Hight Zone	33	V.ONE	EML-33-324	/	N	N	N							
326	โถงลิฟต์ Hight Zone	33	V.ONE	EML-33-325	/	N	N	N							
327	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	33	V.ONE	EML-33-326	/	N	N	N							
328	หน้าห้องน้ำหญิง	33	V.ONE	EML-33-327	/	N	N	N							
329	ห้องน้ำหญิง	33	V.ONE	EML-33-328	/	N	N	N							
330	ห้องน้ำชาย	33	V.ONE	EML-33-329	/	N	N	N							
331	ทางเข้าออฟฟิศ 1	33	V.ONE	EML-33-330	/	N	N	N							
332	ทางเข้าออฟฟิศ 3	33	V.ONE	EML-33-331	/	N	N	N							
333	โถงลิฟต์ Hight Zone	34	V.ONE	EML-34-332	/	N	N	N							
334	โถงลิฟต์ Hight Zone	34	V.ONE	EML-34-333	/	N	N	N							
335	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	34	V.ONE	EML-34-334	/	N	N	N							
336	หน้าห้องน้ำหญิง	34	V.ONE	EML-34-335	/	N	N	N							
337	ห้องน้ำหญิง	34	V.ONE	EML-34-336	/	N	N	N							
338	ห้องน้ำชาย	34	V.ONE	EML-34-337	/	N	N	N							
339	ทางเข้าออฟฟิศ 1	34	V.ONE	EML-34-338	/	N	N	N							
340	ทางเข้าออฟฟิศ 3	34	V.ONE	EML-34-339	/	N	N	N							
341	โถงลิฟต์ Hight Zone	35	V.ONE	EML-35-340	/	N	N	N							
342	โถงลิฟต์ Hight Zone	35	V.ONE	EML-35-341	/	N	N	N							
343	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	35	V.ONE	EML-35-342	/	N	N	N							
344	หน้าห้องน้ำหญิง	35	V.ONE	EML-35-343	/	N	N	N							
345	ห้องน้ำหญิง	35	V.ONE	EML-35-344	/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัฏฐ์	( )	( )
2 ศิรวิชญ์	DATE: __/__/__	DATE: __/__/__
3 พิรพ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 10 / มิ.ย / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 10 มิ.ย 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ MONTHLY (1-4) | ☐ QUATERLY | ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของหลอดไฟ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและอายุไฟ	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของหลอดไฟ 30 นาที	7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าและจัดทำเอกสาร	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอัตราการไหลของน้ำยา (ถ้าจำเป็น)	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
346	ห้องน้ำชาย	35	V.ONE	EML-35-345	/	N	N	N							
347	ทางเข้าออฟฟิศ 1	35	V.ONE	EML-35-346	/	N	N	N							
348	ทางเข้าออฟฟิศ 3	35	V.ONE	EML-35-347	/	N	N	N							
349	โถงลิฟต์ Hight Zone	36	V.ONE	EML-36-348	/	N	N	N							
350	โถงลิฟต์ Hight Zone	36	V.ONE	EML-36-349	/	N	N	N							
351	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	36	V.ONE	EML-36-350	/	N	N	N							
352	หน้าห้องน้ำหญิง	36	V.ONE	EML-36-351	/	N	N	N							
353	ห้องน้ำหญิง	36	V.ONE	EML-36-352	/	N	N	N							
354	ห้องน้ำชาย	36	V.ONE	EML-36-353	/	N	N	N							
355	ทางเข้าออฟฟิศ 1	36	V.ONE	EML-36-354	/	N	N	N							
356	ทางเข้าออฟฟิศ 3	36	V.ONE	EML-36-355	/	N	N	N							
357	โถงลิฟต์ Hight Zone	37	V.ONE	EML-37-356	/	N	N	N							
358	โถงลิฟต์ Hight Zone	37	V.ONE	EML-37-357	/	N	N	N							
359	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	37	V.ONE	EML-37-358	/	N	N	N							
360	หน้าห้องน้ำหญิง	37	V.ONE	EML-37-359	/	N	N	N							
361	ห้องน้ำหญิง	37	V.ONE	EML-37-360	/	N	N	N							
362	ห้องน้ำชาย	37	V.ONE	EML-37-361	/	N	N	N							
363	ทางเข้าออฟฟิศ 1	37	V.ONE	EML-37-362	/	N	N	N							
364	ทางเข้าออฟฟิศ 3	37	V.ONE	EML-37-363	/	N	N	N							
365	โถงลิฟต์ Hight Zone	38	V.ONE	EML-38-364	/	N	N	N							
366	โถงลิฟต์ Hight Zone	38	V.ONE	EML-38-365	/	N	N	N							
367	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	38	V.ONE	EML-38-366	/	N	N	N							
368	หน้าห้องน้ำหญิง	38	V.ONE	EML-38-367	/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัฏฐ์	( )	( )
2 ศิรวิชญ์	DATE: __/__/__	DATE: __/__/__
3 พิรพ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อดิ		
FINISH DATE : 10 / มิ.ย / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 19 มิ.ย. 64
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ MONTHLY (1-4) | ☐ QUATERLY | ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบมิเตอร์ระบบแบตเตอรี่ 1.5 ชม.ที่	5. ตรวจสอบและเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 30 ชม.ที่	6. ทดสอบมิเตอร์ระบบแบตเตอรี่ 90 ชม.ที่	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อร่างระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอื่นๆเพิ่มเติม (ถ้าต้องการ)	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบมิเตอร์ระบบแบตเตอรี่ 60 ชม.ที่
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
369	ห้องน้ำหญิง	38	V.ONE	EML-38-368	/	N	N	N							
370	ห้องน้ำชาย	38	V.ONE	EML-38-369	/	N	N	N							
371	ทางเข้าออฟฟิศ 1	38	V.ONE	EML-38-370	/	N	N	N							
372	ทางเข้าออฟฟิศ 3	38	V.ONE	EML-38-371	/	N	N	N							
373	โถงลิฟต์ Hight Zone	39	V.ONE	EML-39-372	/	N	N	N							
374	โถงลิฟต์ Hight Zone	39	V.ONE	EML-39-373	/	N	N	N							
375	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	39	V.ONE	EML-39-374	/	N	N	N							
376	หน้าห้องน้ำหญิง	39	V.ONE	EML-39-375	/	N	N	N							
377	ห้องน้ำหญิง	39	V.ONE	EML-39-376	/	N	N	N							
378	ห้องน้ำชาย	39	V.ONE	EML-39-377	/	N	N	N							
379	ทางเข้าออฟฟิศ 1	39	V.ONE	EML-39-378	/	N	N	N							
380	ทางเข้าออฟฟิศ 3	39	V.ONE	EML-39-379	/	N	N	N							
381	โถงลิฟต์ Hight Zone	40	V.ONE	EML-40-380	/	N	N	N							
382	โถงลิฟต์ Hight Zone	40	V.ONE	EML-40-381	/	N	N	N							
383	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	40	V.ONE	EML-40-382	/	N	N	N							
384	หน้าห้องน้ำหญิง	40	V.ONE	EML-40-383	/	N	N	N							
385	ห้องน้ำหญิง	40	V.ONE	EML-40-384	/	N	N	N							
386	ห้องน้ำชาย	40	V.ONE	EML-40-385	/	N	N	N							
387	ทางเข้าออฟฟิศ 1	40	V.ONE	EML-40-386	/	N	N	N							
388	ทางเข้าออฟฟิศ 3	40	V.ONE	EML-40-387	/	N	N	N							
389	โถงลิฟต์ Hight Zone	41	V.ONE	EML-41-388	/	N	N	N							
390	โถงลิฟต์ Hight Zone	41	V.ONE	EML-41-389	/	N	N	N							
391	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	41	V.ONE	EML-41-390	/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศุภณ 2 เดช ดาว 3 ชูศาย 4 นะวิชัย FINISH DATE : 11 มิ.ย. 64	(กอบ) DATE: ___/___/___ (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) DATE: ___/___/___ (CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 11 มิ.ย. 64
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ MONTHLY (1-4) | ☐ QUATERLY | ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบมิเตอร์ระบบแบตเตอรี่ 1.5 ชม.ที่	5. ตรวจสอบและเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 30 ชม.ที่	6. ทดสอบมิเตอร์ระบบแบตเตอรี่ 90 ชม.ที่	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อร่างระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอื่นๆเพิ่มเติม (ถ้าต้องการ)	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบมิเตอร์ระบบแบตเตอรี่ 60 ชม.ที่
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
392	หน้าห้องน้ำหญิง	41	V.ONE	EML-41-391	/	N	N	N							
393	ห้องน้ำหญิง	41	V.ONE	EML-41-392	/	N	N	N							
394	ห้องน้ำชาย	41	V.ONE	EML-41-393	/	N	N	N							
395	ทางเข้าออฟฟิศ 1	41	V.ONE	EML-41-394	/	N	N	N							
396	ทางเข้าออฟฟิศ 3	41	V.ONE	EML-41-395	/	N	N	N							
397	โถงลิฟต์ Hight Zone	42	V.ONE	EML-42-396	/	N	N	N							
398	โถงลิฟต์ Hight Zone	42	V.ONE	EML-42-397	/	N	N	N							
399	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	42	V.ONE	EML-42-398	/	N	N	N							
400	หน้าห้องน้ำหญิง	42	V.ONE	EML-42-399	/	N	N	N							
401	ห้องน้ำหญิง	42	V.ONE	EML-42-400	/	N	N	N							
402	ห้องน้ำชาย	42	V.ONE	EML-42-401	/	N	N	N							
403	ทางเข้าออฟฟิศ 1	42	V.ONE	EML-42-402	/	N	N	N							
404	ทางเข้าออฟฟิศ 3	42	V.ONE	EML-42-403	/	N	N	N							
405	โถงลิฟต์ Hight Zone	43	V.ONE	EML-43-404	/	N	N	N							
406	โถงลิฟต์ Hight Zone	43	V.ONE	EML-43-405	/	N	N	N							
407	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	43	V.ONE	EML-43-406	/	N	N	N							
408	หน้าห้องน้ำหญิง	43	V.ONE	EML-43-407	/	N	N	N							
409	ห้องน้ำหญิง	43	V.ONE	EML-43-408	/	N	N	N							
410	ห้องน้ำชาย	43	V.ONE	EML-43-409	/	N	N	N							
411	ทางเข้าออฟฟิศ 1	43	V.ONE	EML-43-410	/	N	N	N							
412	ทางเข้าออฟฟิศ 3	43	V.ONE	EML-43-411	/	N	N	N							
413	โถงลิฟต์ Hight Zone	44	V.ONE	EML-44-412	/	N	N	N							
414	โถงลิฟต์ Hight Zone	44	V.ONE	EML-44-413	/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศุภณ 2 ชูศาย 3 เดช ดาว 4 นะวิชัย FINISH DATE : 11 มิ.ย. 64	(กอบ) DATE: ___/___/___ (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) DATE: ___/___/___ (CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 12 มิถุ .67
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงสว่างไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแสงสว่างไม่ให้เกิดจากไฟกระพริบ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสว่างไม่ให้เกิดจากรังผึ้งหรือแมลงต่างๆ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับเมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ ชุดใดชุดหนึ่ง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
415	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	44	V.ONE	EML-44-414	/	N	N	N							
416	หน้าห้องน้ำหญิง	44	V.ONE	EML-44-415	/	N	N	N							
417	ห้องน้ำหญิง	44	V.ONE	EML-44-416	/	N	N	N							
418	ห้องน้ำชาย	44	V.ONE	EML-44-417	/	N	N	N							
419	ทางเข้าออฟฟิศ 1	44	V.ONE	EML-44-418	/	N	N	N							
420	ทางเข้าออฟฟิศ 3	44	V.ONE	EML-44-419	/	N	N	N							
421	Electrical Room	45	V.ONE	EML-45-420	/	N	N	N							
422	ห้องทัดลม	45	V.ONE	EML-45-421	/	N	N	N							
423	ห้องBooster Pump	45	V.ONE	EML-45-422	/	N	N	N							
424	หน้าห้องBooster Pump	45	V.ONE	EML-45-423	/	N	N	N							
425	โถงทางเดิน	45	V.ONE	EML-45-424	/	N	N	N							
426	โถงทางเดิน	45	V.ONE	EML-45-425	/	N	N	N							
427	โถงทางเดิน	46	V.ONE	EML-46-426	/	N	N	N							
428	โถงทางเดิน	46	V.ONE	EML-46-427	/	N	N	N							
429	ห้องลิฟท์(Hight Zone)	46	V.ONE	EML-46-428	/	N	N	N							
430	ห้องลิฟท์FIRE MAN	46	V.ONE	EML-46-429	/	N	N	N							
431	ห้องลิฟท์ (Low Zone)	23	V.ONE	EML-23-430	/	N	N	N							
432	ห้องลิฟท์ (Low Zone)	23	V.ONE	EML-23-431	/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 สุพัฒ	( )	( )
2 เสน ดาว	DATE: / /	DATE: / /
3 ชัยรัตน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 พิชิต		
FINISH DATE : 12 / มิ.ย. / 67		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงสว่างไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแสงสว่างไม่ให้เกิดจากไฟกระพริบ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสว่างไม่ให้เกิดจากรังผึ้งหรือแมลงต่างๆ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับเมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ ชุดใดชุดหนึ่ง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-24	/	N	N	N	N	N	N				
2	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-25	/	N	N	N	N	N	N				
3	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-26	/	N	N	N	N	N	N				
4	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-27	/	N	N	N	N	N	N				
5	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-28	/	N	N	N	N	N	N				
6	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-29	/	N	N	N	N	N	N				
7	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-30	/	N	N	N	N	N	N				
8	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-31	/	N	N	N	N	N	N				
9	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-32	/	N	N	N	N	N	N				
10	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-33	/	N	N	N	N	N	N				
11	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-34	/	N	N	N	N	N	N				
12	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-35	/	N	N	N	N	N	N				
13	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-36	/	N	N	N	N	N	N				
14	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-37	/	N	N	N	N	N	N				
15	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-38	/	N	N	N	N	N	N				
16	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-39	/	N	N	N	N	N	N				
17	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-40	/	N	N	N	N	N	N				
18	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-41	/	N	N	N	N	N	N				
19	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-42	/	N	N	N	N	N	N				
20	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-43	/	N	N	N	N	N	N				
21	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-44	/	N	N	N	N	N	N				
22	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-45	/	N	N	N	N	N	N				
23	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยเวช	( )	( )
2 สุพัฒ	DATE: 1 / 6 / 69	DATE: 1 / 6 / 69
3 ชัยรัตน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เสน ดาว		
FINISH DATE : 1 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	☐ QUATERLY 3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบมิติตรวจแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ขดลวดจ่ายไบเอส	6. ทดสอบมิติตรวจแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ชาร์จจากแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดเนื้อสัมผัสกับ สายไฟที่ขั้วและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบมิติตรวจแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศุภวัฒน์	(ทอล)	( )
2 อรัญญา	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 ปุ๊กษ์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 1/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	☐ QUATERLY 3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบมิติตรวจแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ขดลวดจ่ายไบเอส	6. ทดสอบมิติตรวจแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ชาร์จจากแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดเนื้อสัมผัสกับ สายไฟที่ขั้วและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบมิติตรวจแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-49	/	N	N	N	N	N	N				
50	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-50	/	N	N	N	N	N	N				
51	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-51	/	N	N	N	N	N	N				
52	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-52	/	N	N	N	N	N	N				
53	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-53	/	N	N	N	N	N	N				
54	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-54	/	N	N	N	N	N	N				
55	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-55	/	N	N	N	N	N	N				
56	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-56	/	N	N	N	N	N	N				
57	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-57	/	N	N	N	N	N	N				
58	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-58	/	N	N	N	N	N	N				
59	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-59	/	N	N	N	N	N	N				
60	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-60	/	N	N	N	N	N	N				
61	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-61	/	N	N	N	N	N	N				
62	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-62	/	N	N	N	N	N	N				
63	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-63	/	N	N	N	N	N	N				
64	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-64	/	N	N	N	N	N	N				
65	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-65	/	N	N	N	N	N	N				
66	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-66	/	N	N	N	N	N	N				
67	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-67	/	N	N	N	N	N	N				
68	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-68	/	N	N	N	N	N	N				
69	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-69	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศุภวัฒน์	(ทอล)	( )
2 อรัญญา	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 ปุ๊กษ์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 1/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งใน	2. ตรวจสอบอุณหภูมิ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าและจ่ายไฟออก	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าเครื่องกับแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจบันทึกอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
70	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-70	/	N	N	N	N	N	N				
71	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-71	/	N	N	N	N	N	N				
72	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-72	/	N	N	N	N	N	N				
73	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-73	/	N	N	N	N	N	N				
74	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-74	/	N	N	N	N	N	N				
75	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-75	/	N	N	N	N	N	N				
76	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-76	/	N	N	N	N	N	N				
77	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-77	/	N	N	N	N	N	N				
78	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-78	/	N	N	N	N	N	N				
79	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-79	/	N	N	N	N	N	N				
80	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-80	/	N	N	N	N	N	N				
81	MDB	1	V.ONE	EML-G-81	/	N	N	N	N	N	N				
82	MDB	1	V.ONE	EML-G-82	/	N	N	N	N	N	N				
83	ห้องเก็บขยะเปียก	1	V.ONE	EML-G-83	/	N	N	N	N	N	N				
84	ห้องGenerator	1	V.ONE	EML-G-84	/	N	N	N	N	N	N				
85	ห้องControl Room	1	V.ONE	EML-G-85	/	N	N	N	N	N	N				
86	ห้องControl Room	1	V.ONE	EML-G-86	/	N	N	N	N	N	N				
87	ห้องฝ่ายวิศวกรรม	1	V.ONE	EML-G-87	/	N	N	N	N	N	N				
88	ห้องทานข้าว	1	V.ONE	EML-G-88	/	N	N	N	N	N	N				
89	หน้าห้อง รปภ.	1	V.ONE	EML-G-89	/	N	N	N	N	N	N				
90	ห้องน้ำหญิง	1	V.ONE	EML-G-90	/	N	N	N	N	N	N				
91	ห้องน้ำชาย	1	V.ONE	EML-G-91	/	N	N	N	N	N	N				
92	หน้าห้องน้ำชาย	1	V.ONE	EML-G-92	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยรัชพร	(ภาคล)	( )
2 อัจฉรินทร์	DATE: 1 / 6 / 69	DATE: 1 / 6 / 69
3 ชัยชาย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เจษฎาพงษ์		
FINISH DATE : 1 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งใน	2. ตรวจสอบอุณหภูมิ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าและจ่ายไฟออก	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าเครื่องกับแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจบันทึกอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
93	ทางเดินหน้าบันไดST4	1	V.ONE	EML-G-92	/	N	N	N	N	N	N				
94	ทางเดินหน้าบันไดST2	1	V.ONE	EML-G-93	/	N	N	N	N	N	N				
95	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-94	/	N	N	N	N	N	N				
96	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-95	/	N	N	N	N	N	N				
97	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-96	/	N	N	N	N	N	N				
98	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-97	/	N	N	N	N	N	N				
99	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-98	/	N	N	N	N	N	N				
100	ห้องน้ำหญิง	2	V.ONE	EML-2-99	/	N	N	N	N	N	N				
101	ห้องน้ำชาย	2	V.ONE	EML-2-100	/	N	N	N	N	N	N				
102	ทางเดินหน้าบันไดST4	2	V.ONE	EML-2-101	/	N	N	N	N	N	N				
103	หน้าลิฟต์อาบอบ	2	V.ONE	EML-2-102	/	N	N	N	N	N	N				
104	ทางเดินหน้าบันไดST3	2	V.ONE	EML-2-103	/	N	N	N	N	N	N				
105	ห้องAHU-3-1	3	V.ONE	EML-3-104	/	N	N	N	N	N	N				
106	ห้องAHU-3-2	3	V.ONE	EML-3-105	/	N	N	N	N	N	N				
107	ห้องAHU-3-3	3	V.ONE	EML-3-106	/	N	N	N	N	N	N				
108	หน้าห้องAHU-3-2	3	V.ONE	EML-3-107	/	N	N	N	N	N	N				
109	ทางเข้าห้องสันทนาการ	3	V.ONE	EML-3-108	/	N	N	N	N	N	N				
110	หน้าห้องสันทนาการ	3	V.ONE	EML-3-109	/	N	N	N	N	N	N				
111	โถงลิฟต์	4	V.ONE	EML-4-110	/	N	N	N	N	N	N				
112	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	4	V.ONE	EML-4-111	/	N	N	N	N	N	N				
113	หน้าห้องน้ำหญิง	4	V.ONE	EML-4-112	/	N	N	N	N	N	N				
114	ห้องน้ำหญิง	4	V.ONE	EML-4-113	/	N	N	N	N	N	N				
115	ห้องน้ำชาย	4	V.ONE	EML-4-114	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยรัชพร	(ภาคล)	( )
2 อัจฉรินทร์	DATE: 2 / 6 / 69	DATE: 2 / 6 / 69
3 ชัยชาย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เจษฎาพงษ์		
FINISH DATE : 2 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันที่มีใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งใหญ่	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟกำลังชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดน็อตยึดกรุ๋, สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
116	ทางเข้าออฟฟิศ 3	4	V.ONE	EML-4-115	/	N	N	N	N	N	N				
117	ทางเข้าออฟฟิศ 4	4	V.ONE	EML-4-116	/	N	N	N	N	N	N				
118	โถงลิฟต์	5	V.ONE	EML-5-117	/	N	N	N	N	N	N				
119	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	5	V.ONE	EML-5-118	/	N	N	N	N	N	N				
120	หน้าห้องน้ำหญิง	5	V.ONE	EML-5-119	/	N	N	N	N	N	N				
121	ห้องน้ำหญิง	5	V.ONE	EML-5-120	/	N	N	N	N	N	N				
122	ห้องน้ำชาย	5	V.ONE	EML-5-121	/	N	N	N	N	N	N				
123	ทางเข้าออฟฟิศ 3	5	V.ONE	EML-5-122	/	N	N	N	N	N	N				
124	ทางเข้าออฟฟิศ 4	5	V.ONE	EML-5-123	/	N	N	N	N	N	N				
125	โถงลิฟต์	6	V.ONE	EML-6-124	/	N	N	N	N	N	N				
126	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	6	V.ONE	EML-6-125	/	N	N	N	N	N	N				
127	หน้าห้องน้ำหญิง	6	V.ONE	EML-6-126	/	N	N	N	N	N	N				
128	ห้องน้ำหญิง	6	V.ONE	EML-6-127	/	N	N	N	N	N	N				
129	ห้องน้ำชาย	6	V.ONE	EML-6-128	/	N	N	N	N	N	N				
130	ทางเข้าออฟฟิศ 3	6	V.ONE	EML-6-129	/	N	N	N	N	N	N				
131	ทางเข้าออฟฟิศ 4	6	V.ONE	EML-6-130	/	N	N	N	N	N	N				
132	โถงลิฟต์	7	V.ONE	EML-7-131	/	N	N	N	N	N	N				
133	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	7	V.ONE	EML-7-132	/	N	N	N	N	N	N				
134	หน้าห้องน้ำหญิง	7	V.ONE	EML-7-133	/	N	N	N	N	N	N				
135	ห้องน้ำหญิง	7	V.ONE	EML-7-134	/	N	N	N	N	N	N				
136	ห้องน้ำชาย	7	V.ONE	EML-7-135	/	N	N	N	N	N	N				
137	ทางเข้าออฟฟิศ 3	7	V.ONE	EML-7-136	/	N	N	N	N	N	N				
138	ทางเข้าออฟฟิศ 4	7	V.ONE	EML-7-137	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปฏิภาส	(กฤษณ)	( )
2 วิชัย	DATE: 3 / 6 / 69	DATE: 3 / 6 / 69
3 ชัยา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เฉลิมพล		
FINISH DATE : 3 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งใหญ่	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟกำลังชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดน็อตยึดกรุ๋, สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
139	โถงลิฟต์	8	V.ONE	EML-8-138	/	N	N	N	N	N	N				
140	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	8	V.ONE	EML-8-139	/	N	N	N	N	N	N				
141	หน้าห้องน้ำหญิง	8	V.ONE	EML-8-140	/	N	N	N	N	N	N				
142	ห้องน้ำหญิง	8	V.ONE	EML-8-141	/	N	N	N	N	N	N				
143	ห้องน้ำชาย	8	V.ONE	EML-8-142	/	N	N	N	N	N	N				
144	ทางเข้าออฟฟิศ 3	8	V.ONE	EML-8-143	/	N	N	N	N	N	N				
145	ทางเข้าออฟฟิศ 4	8	V.ONE	EML-8-144	/	N	N	N	N	N	N				
146	โถงลิฟต์	9	V.ONE	EML-9-145	/	N	N	N	N	N	N				
147	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	9	V.ONE	EML-9-146	/	N	N	N	N	N	N				
148	หน้าห้องน้ำหญิง	9	V.ONE	EML-9-147	/	N	N	N	N	N	N				
149	ห้องน้ำหญิง	9	V.ONE	EML-9-148	/	N	N	N	N	N	N				
150	ห้องน้ำชาย	9	V.ONE	EML-9-149	/	N	N	N	N	N	N				
151	ทางเข้าออฟฟิศ 3	9	V.ONE	EML-9-150	/	N	N	N	N	N	N				
152	ทางเข้าออฟฟิศ 4	9	V.ONE	EML-9-151	/	N	N	N	N	N	N				
153	โถงลิฟต์	10	V.ONE	EML-10-152	/	N	N	N	N	N	N				
154	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	10	V.ONE	EML-10-153	/	N	N	N	N	N	N				
155	หน้าห้องน้ำหญิง	10	V.ONE	EML-10-154	/	N	N	N	N	N	N				
156	ห้องน้ำหญิง	10	V.ONE	EML-10-155	/	N	N	N	N	N	N				
157	ห้องน้ำชาย	10	V.ONE	EML-10-156	/	N	N	N	N	N	N				
158	ทางเข้าออฟฟิศ 3	10	V.ONE	EML-10-157	/	N	N	N	N	N	N				
159	ทางเข้าออฟฟิศ 4	10	V.ONE	EML-10-158	/	N	N	N	N	N	N				
160	โถงลิฟต์	11	V.ONE	EML-11-159	/	N	N	N	N	N	N				
161	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	11	V.ONE	EML-11-160	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปฏิภาส	(กฤษณ)	( )
2 วิชัย	DATE: 3 / 6 / 69	DATE: 3 / 6 / 69
3 ชัยา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เฉลิมพล		
FINISH DATE : 3 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4/1/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUARTELY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ระดับอยู่ในเกณฑ์	6. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 30 นาที	7. ตรวจสอบและเดินไฟให้กับวัสดุระบบแสงสว่าง	8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขันน็อตยึดทั้งหมด ตามที่เห็นสมควร (ยกเว้นต่างๆ)	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
162	หน้าห้องน้ำหญิง	11	V.ONE	EML-11-161	/	N	N	N	N	N	N				
163	ห้องน้ำหญิง	11	V.ONE	EML-11-162	/	N	N	N	N	N	N				
164	ห้องน้ำชาย	11	V.ONE	EML-11-163	/	N	N	N	N	N	N				
165	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	11	V.ONE	EML-11-164	/	N	N	N	N	N	N				
166	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	11	V.ONE	EML-11-165	/	N	N	N	N	N	N				
167	โถงลิฟต์	12	V.ONE	EML-12-166	/	N	N	N	N	N	N				
168	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	12	V.ONE	EML-12-167	/	N	N	N	N	N	N				
169	หน้าห้องน้ำหญิง	12	V.ONE	EML-12-168	/	N	N	N	N	N	N				
170	ห้องน้ำหญิง	12	V.ONE	EML-12-169	/	N	N	N	N	N	N				
171	ห้องน้ำชาย	12	V.ONE	EML-12-170	/	N	N	N	N	N	N				
172	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	12	V.ONE	EML-12-171	/	N	N	N	N	N	N				
173	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	12	V.ONE	EML-12-172	/	N	N	N	N	N	N				
174	โถงลิฟต์	12A	V.ONE	EML-12A-173	/	N	N	N	N	N	N				
175	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	12A	V.ONE	EML-12A-174	/	N	N	N	N	N	N				
176	หน้าห้องน้ำหญิง	12A	V.ONE	EML-12A-175	/	N	N	N	N	N	N				
177	ห้องน้ำหญิง	12A	V.ONE	EML-12A-176	/	N	N	N	N	N	N				
178	ห้องน้ำชาย	12A	V.ONE	EML-12A-177	/	N	N	N	N	N	N				
179	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	12A	V.ONE	EML-12A-178	/	N	N	N	N	N	N				
180	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	12A	V.ONE	EML-12A-179	/	N	N	N	N	N	N				
181	โถงลิฟต์	14	V.ONE	EML-14-180	/	N	N	N	N	N	N				
182	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	14	V.ONE	EML-14-181	/	N	N	N	N	N	N				
183	หน้าห้องน้ำหญิง	14	V.ONE	EML-14-182	/	N	N	N	N	N	N				
184	ห้องน้ำหญิง	14	V.ONE	EML-14-183	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชูเกียรติ	( )	( )
2 วิชัย	DATE: 4 / 6 / 69	DATE: 4 / 6 / 69
3 [illegible]	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 4 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUARTELY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ระดับอยู่ในเกณฑ์	6. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 30 นาที	7. ตรวจสอบและเดินไฟให้กับวัสดุระบบแสงสว่าง	8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขันน็อตยึดทั้งหมด ตามที่เห็นสมควร (ยกเว้นต่างๆ)	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
185	ห้องน้ำชาย	14	V.ONE	EML-14-184	/	N	N	N	N	N	N				
186	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	14	V.ONE	EML-14-185	/	N	N	N	N	N	N				
187	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	14	V.ONE	EML-14-186	/	N	N	N	N	N	N				
188	โถงลิฟต์	15	V.ONE	EML-15-187	/	N	N	N	N	N	N				
189	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	15	V.ONE	EML-15-188	/	N	N	N	N	N	N				
190	หน้าห้องน้ำหญิง	15	V.ONE	EML-15-189	/	N	N	N	N	N	N				
191	ห้องน้ำหญิง	15	V.ONE	EML-15-190	/	N	N	N	N	N	N				
192	ห้องน้ำชาย	15	V.ONE	EML-15-191	/	N	N	N	N	N	N				
193	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	15	V.ONE	EML-15-192	/	N	N	N	N	N	N				
194	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	15	V.ONE	EML-15-193	/	N	N	N	N	N	N				
195	โถงลิฟต์	16	V.ONE	EML-16-194	/	N	N	N	N	N	N				
196	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	16	V.ONE	EML-16-195	/	N	N	N	N	N	N				
197	หน้าห้องน้ำหญิง	16	V.ONE	EML-16-196	/	N	N	N	N	N	N				
198	ห้องน้ำหญิง	16	V.ONE	EML-16-197	/	N	N	N	N	N	N				
199	ห้องน้ำชาย	16	V.ONE	EML-16-198	/	N	N	N	N	N	N				
200	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	16	V.ONE	EML-16-199	/	N	N	N	N	N	N				
201	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	16	V.ONE	EML-16-200	/	N	N	N	N	N	N				
202	โถงลิฟต์	17	V.ONE	EML-17-201	/	N	N	N	N	N	N				
203	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	17	V.ONE	EML-17-202	/	N	N	N	N	N	N				
204	หน้าห้องน้ำหญิง	17	V.ONE	EML-17-203	/	N	N	N	N	N	N				
205	ห้องน้ำหญิง	17	V.ONE	EML-17-204	/	N	N	N	N	N	N				
206	ห้องน้ำชาย	17	V.ONE	EML-17-205	/	N	N	N	N	N	N				
207	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	17	V.ONE	EML-17-206	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชูเกียรติ	( )	( )
2 วิชัย	DATE: 5 / 6 / 69	DATE: 5 / 6 / 69
3 [illegible]	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 5 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ 15 นาที	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ภายในอย่างละเอียด	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดให้ทั่วจากฝุ่นผงและสิ่งสกปรก	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดจากแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คเมื่อเกิดเหตุขัดข้องจากไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
185	ทางเข้าออกฟิตส์ 4	17	V.ONE	EML-17-207	/	N	N	N	N	N	N				
186	โถงลิฟท์	18	V.ONE	EML-18-208	/	N	N	N	N	N	N				
187	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	18	V.ONE	EML-18-209	/	N	N	N	N	N	N				
188	หน้าห้องน้ำหญิง	18	V.ONE	EML-18-210	/	N	N	N	N	N	N				
189	ห้องน้ำหญิง	18	V.ONE	EML-18-211	/	N	N	N	N	N	N				
190	ห้องน้ำชาย	18	V.ONE	EML-18-212	/	N	N	N	N	N	N				
191	ทางเข้าออกฟิตส์ 3	18	V.ONE	EML-18-213	/	N	N	N	N	N	N				
192	ทางเข้าออกฟิตส์ 4	18	V.ONE	EML-18-214	/	N	N	N	N	N	N				
193	โถงลิฟท์	19	V.ONE	EML-19-215	/	N	N	N	N	N	N				
194	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	19	V.ONE	EML-19-216	/	N	N	N	N	N	N				
195	หน้าห้องน้ำหญิง	19	V.ONE	EML-19-217	/	N	N	N	N	N	N				
196	ห้องน้ำหญิง	19	V.ONE	EML-19-218	/	N	N	N	N	N	N				
197	ห้องน้ำชาย	19	V.ONE	EML-19-219	/	N	N	N	N	N	N				
198	ทางเข้าออกฟิตส์ 3	19	V.ONE	EML-19-220	/	N	N	N	N	N	N				
199	ทางเข้าออกฟิตส์ 4	19	V.ONE	EML-19-221	/	N	N	N	N	N	N				
200	โถงลิฟท์	20	V.ONE	EML-20-222	/	N	N	N	N	N	N				
201	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	20	V.ONE	EML-20-223	/	N	N	N	N	N	N				
202	หน้าห้องน้ำหญิง	20	V.ONE	EML-20-224	/	N	N	N	N	N	N				
203	ห้องน้ำหญิง	20	V.ONE	EML-20-225	/	N	N	N	N	N	N				
204	ห้องน้ำชาย	20	V.ONE	EML-20-226	/	N	N	N	N	N	N				
205	ทางเข้าออกฟิตส์ 3	20	V.ONE	EML-20-227	/	N	N	N	N	N	N				
206	ทางเข้าออกฟิตส์ 4	20	V.ONE	EML-20-228	/	N	N	N	N	N	N				
207	โถงลิฟท์	21	V.ONE	EML-21-229	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชูชีพ	( )	
2 วิรัช	DATE: 5 / 6 / 69	DATE: 5 / 6 / 69
3 ชูเกียรติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 (ไม่ได้มา)		
FINISH DATE : 5 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ 15 นาที	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ภายในอย่างละเอียด	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดให้ทั่วจากฝุ่นผงและสิ่งสกปรก	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดจากแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คเมื่อเกิดเหตุขัดข้องจากไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
208	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	21	V.ONE	EML-21-230	/	N	N	N	N	N	N				
209	หน้าห้องน้ำหญิง	21	V.ONE	EML-21-231	/	N	N	N	N	N	N				
210	ห้องน้ำหญิง	21	V.ONE	EML-21-232	/	N	N	N	N	N	N				
211	ห้องน้ำชาย	21	V.ONE	EML-21-233	/	N	N	N	N	N	N				
212	ทางเข้าออกฟิตส์ 3	21	V.ONE	EML-21-234	/	N	N	N	N	N	N				
213	ทางเข้าออกฟิตส์ 4	21	V.ONE	EML-21-235	/	N	N	N	N	N	N				
214	โถงลิฟท์ Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-236	/	N	N	N	N	N	N				
215	โถงลิฟท์ Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-237	/	N	N	N	N	N	N				
216	หน้าห้อง LIFT Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-238	/	N	N	N	N	N	N				
217	หน้าห้องน้ำหญิง	22	V.ONE	EML-22-239	/	N	N	N	N	N	N				
218	ห้องน้ำหญิง	22	V.ONE	EML-22-240	/	N	N	N	N	N	N				
219	ห้องน้ำชาย	22	V.ONE	EML-22-241	/	N	N	N	N	N	N				
220	ทางเข้าออกฟิตส์ 1	22	V.ONE	EML-22-242	/	N	N	N	N	N	N				
221	ทางเข้าออกฟิตส์ 3	22	V.ONE	EML-22-243	/	N	N	N	N	N	N				
222	โถงลิฟท์ Hight Zone	23	V.ONE	EML-23-244	/	N	N	N	N	N	N				
223	โถงลิฟท์ Hight Zone	23	V.ONE	EML-23-245	/	N	N	N	N	N	N				
224	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	23	V.ONE	EML-23-246	/	N	N	N	N	N	N				
225	หน้าห้องน้ำหญิง	23	V.ONE	EML-23-247	/	N	N	N	N	N	N				
226	ห้องน้ำหญิง	23	V.ONE	EML-23-248	/	N	N	N	N	N	N				
227	ห้องน้ำชาย	23	V.ONE	EML-23-249	/	N	N	N	N	N	N				
228	ทางเข้าออกฟิตส์ 1	23	V.ONE	EML-23-250	/	N	N	N	N	N	N				
229	ทางเข้าออกฟิตส์ 3	23	V.ONE	EML-23-251	/	N	N	N	N	N	N				
230	โถงลิฟท์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-252	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชูชีพ	( )	
2 วิรัช	DATE: 5 / 6 / 69	DATE: 5 / 6 / 69
3 ชูเกียรติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 (ไม่ได้มา)		
FINISH DATE : 5 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากวงจรแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับน้ำยาล้างตา ยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
231	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-253	/	N	N	N	N	N	N				
232	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	24	V.ONE	EML-24-254	/	N	N	N	N	N	N				
233	หน้าห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-255	/	N	N	N	N	N	N				
234	ห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-256	/	N	N	N	N	N	N				
235	ห้องน้ำชาย	24	V.ONE	EML-24-257	/	N	N	N	N	N	N				
236	ทางเข้าออกฟิกไฟ 1	24	V.ONE	EML-24-258	/	N	N	N	N	N	N				
237	ทางเข้าออกฟิกไฟ 3	24	V.ONE	EML-24-259	/	N	N	N	N	N	N				
238	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-260	/	N	N	N	N	N	N				
239	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-261	/	N	N	N	N	N	N				
240	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	25	V.ONE	EML-25-262	/	N	N	N	N	N	N				
241	หน้าห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-263	/	N	N	N	N	N	N				
242	ห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-264	/	N	N	N	N	N	N				
243	ห้องน้ำชาย	25	V.ONE	EML-25-265	/	N	N	N	N	N	N				
244	ทางเข้าออกฟิกไฟ 1	25	V.ONE	EML-25-266	/	N	N	N	N	N	N				
245	ทางเข้าออกฟิกไฟ 3	25	V.ONE	EML-25-267	/	N	N	N	N	N	N				
246	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-268	/	N	N	N	N	N	N				
247	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-269	/	N	N	N	N	N	N				
248	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	26	V.ONE	EML-26-270	/	N	N	N	N	N	N				
249	หน้าห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-271	/	N	N	N	N	N	N				
250	ห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-272	/	N	N	N	N	N	N				
251	ห้องน้ำชาย	26	V.ONE	EML-26-273	/	N	N	N	N	N	N				
252	ทางเข้าออกฟิกไฟ 1	26	V.ONE	EML-26-274	/	N	N	N	N	N	N				
253	ทางเข้าออกฟิกไฟ 3	26	V.ONE	EML-26-275	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ภูมิเวช	(กฤตย)	
2 ภูวิ ยน	DATE: 6 / 6 / 69	DATE: 6 / 6 / 69
3 ชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอนกาย		
FINISH DATE : 6 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากวงจรแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับน้ำยาล้างตา ยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
254	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-253	/	N	N	N	N	N	N				
255	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	24	V.ONE	EML-24-254	/	N	N	N	N	N	N				
256	หน้าห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-255	/	N	N	N	N	N	N				
257	ห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-256	/	N	N	N	N	N	N				
258	ห้องน้ำชาย	24	V.ONE	EML-24-257	/	N	N	N	N	N	N				
259	ทางเข้าออกฟิกไฟ 1	24	V.ONE	EML-24-258	/	N	N	N	N	N	N				
260	ทางเข้าออกฟิกไฟ 3	24	V.ONE	EML-24-259	/	N	N	N	N	N	N				
261	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-260	/	N	N	N	N	N	N				
262	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-261	/	N	N	N	N	N	N				
263	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	25	V.ONE	EML-25-262	/	N	N	N	N	N	N				
264	หน้าห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-263	/	N	N	N	N	N	N				
265	ห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-264	/	N	N	N	N	N	N				
266	ห้องน้ำชาย	25	V.ONE	EML-25-265	/	N	N	N	N	N	N				
267	ทางเข้าออกฟิกไฟ 1	25	V.ONE	EML-25-266	/	N	N	N	N	N	N				
268	ทางเข้าออกฟิกไฟ 3	25	V.ONE	EML-25-267	/	N	N	N	N	N	N				
269	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-268	/	N	N	N	N	N	N				
270	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-269	/	N	N	N	N	N	N				
271	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	26	V.ONE	EML-26-270	/	N	N	N	N	N	N				
272	หน้าห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-271	/	N	N	N	N	N	N				
273	ห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-272	/	N	N	N	N	N	N				
274	ห้องน้ำชาย	26	V.ONE	EML-26-273	/	N	N	N	N	N	N				
275	ทางเข้าออกฟิกไฟ 1	26	V.ONE	EML-26-274	/	N	N	N	N	N	N				
276	ทางเข้าออกฟิกไฟ 3	26	V.ONE	EML-26-275	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรวัฒ	(กฤตย)	
2 อิสสัน	DATE: 7 / 6 / 69	DATE: 7 / 6 / 69
3 ชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอนกาย		
FINISH DATE : 7 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบมีอัตราร์แบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแสงสีน้ำให้ปกติอย่างน้อยไตรมาส	6. ทดสอบมีอัตราร์แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสีน้ำให้ทำการร์แบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์ ตามที่กำหนด ทุกต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแสงสว่าง เบตเตอรี่	11. ทดสอบมีอัตราร์แบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
277	โถงลิฟต์ Hight Zone	27	V.ONE	EML-27-276	/	N	N	N	N	N	N				
278	โถงลิฟต์ Hight Zone	27	V.ONE	EML-27-277	/	N	N	N	N	N	N				
279	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	27	V.ONE	EML-27-278	/	N	N	N	N	N	N				
280	หน้าห้องน้ำหญิง	27	V.ONE	EML-27-279	/	N	N	N	N	N	N				
281	ห้องน้ำหญิง	27	V.ONE	EML-27-280	/	N	N	N	N	N	N				
282	ห้องน้ำชาย	27	V.ONE	EML-27-281	/	N	N	N	N	N	N				
283	ทางเข้าออกฟิตไ 1	27	V.ONE	EML-27-282	/	N	N	N	N	N	N				
284	ทางเข้าออกฟิตไ 3	27	V.ONE	EML-27-283	/	N	N	N	N	N	N				
285	โถงลิฟต์ Hight Zone	28	V.ONE	EML-28-284	/	N	N	N	N	N	N				
286	โถงลิฟต์ Hight Zone	28	V.ONE	EML-28-285	/	N	N	N	N	N	N				
287	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	28	V.ONE	EML-28-286	/	N	N	N	N	N	N				
288	หน้าห้องน้ำหญิง	28	V.ONE	EML-28-287	/	N	N	N	N	N	N				
289	ห้องน้ำหญิง	28	V.ONE	EML-28-288	/	N	N	N	N	N	N				
290	ห้องน้ำชาย	28	V.ONE	EML-28-289	/	N	N	N	N	N	N				
291	ทางเข้าออกฟิตไ 1	28	V.ONE	EML-28-290	/	N	N	N	N	N	N				
292	ทางเข้าออกฟิตไ 3	28	V.ONE	EML-28-291	/	N	N	N	N	N	N				
293	โถงลิฟต์ Hight Zone	29	V.ONE	EML-29-292	/	N	N	N	N	N	N				
294	โถงลิฟต์ Hight Zone	29	V.ONE	EML-29-293	/	N	N	N	N	N	N				
295	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	29	V.ONE	EML-29-294	/	N	N	N	N	N	N				
296	หน้าห้องน้ำหญิง	29	V.ONE	EML-29-295	/	N	N	N	N	N	N				
297	ห้องน้ำหญิง	29	V.ONE	EML-29-296	/	N	N	N	N	N	N				
298	ห้องน้ำชาย	29	V.ONE	EML-29-297	/	N	N	N	N	N	N				
299	ทางเข้าออกฟิตไ 1	29	V.ONE	EML-29-298	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศิริเดช	(ดอล)	( )
2 รัชพล	DATE: 7/6/69	DATE: 7/6/69
3 ชัยพร	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชนะศึก		
FINISH DATE : 7/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 8/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบมีอัตราร์แบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแสงสีน้ำให้ปกติอย่างน้อยไตรมาส	6. ทดสอบมีอัตราร์แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสีน้ำให้ทำการร์แบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์ ตามที่กำหนด ทุกต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแสงสว่าง เบตเตอรี่	11. ทดสอบมีอัตราร์แบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
300	ทางเข้าออกฟิตไ 3	29	V.ONE	EML-29-299	/	N	N	N	N	N	N				
301	โถงลิฟต์ Hight Zone	30	V.ONE	EML-30-300	/	N	N	N	N	N	N				
302	โถงลิฟต์ Hight Zone	30	V.ONE	EML-30-301	/	N	N	N	N	N	N				
303	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	30	V.ONE	EML-30-302	/	N	N	N	N	N	N				
304	หน้าห้องน้ำหญิง	30	V.ONE	EML-30-303	/	N	N	N	N	N	N				
305	ห้องน้ำหญิง	30	V.ONE	EML-30-304	/	N	N	N	N	N	N				
306	ห้องน้ำชาย	30	V.ONE	EML-30-305	/	N	N	N	N	N	N				
307	ทางเข้าออกฟิตไ 1	30	V.ONE	EML-30-306	/	N	N	N	N	N	N				
308	ทางเข้าออกฟิตไ 3	30	V.ONE	EML-30-307	/	N	N	N	N	N	N				
309	โถงลิฟต์ Hight Zone	31	V.ONE	EML-31-308	/	N	N	N	N	N	N				
310	โถงลิฟต์ Hight Zone	31	V.ONE	EML-31-309	/	N	N	N	N	N	N				
311	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	31	V.ONE	EML-31-310	/	N	N	N	N	N	N				
312	หน้าห้องน้ำหญิง	31	V.ONE	EML-31-311	/	N	N	N	N	N	N				
313	ห้องน้ำหญิง	31	V.ONE	EML-31-312	/	N	N	N	N	N	N				
314	ห้องน้ำชาย	31	V.ONE	EML-31-313	/	N	N	N	N	N	N				
315	ทางเข้าออกฟิตไ 1	31	V.ONE	EML-31-314	/	N	N	N	N	N	N				
316	ทางเข้าออกฟิตไ 3	31	V.ONE	EML-31-315	/	N	N	N	N	N	N				
317	โถงลิฟต์ Hight Zone	32	V.ONE	EML-32-316	/	N	N	N	N	N	N				
318	โถงลิฟต์ Hight Zone	32	V.ONE	EML-32-317	/	N	N	N	N	N	N				
319	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	32	V.ONE	EML-32-318	/	N	N	N	N	N	N				
320	หน้าห้องน้ำหญิง	32	V.ONE	EML-32-319	/	N	N	N	N	N	N				
321	ห้องน้ำหญิง	32	V.ONE	EML-32-320	/	N	N	N	N	N	N				
322	ห้องน้ำชาย	32	V.ONE	EML-32-321	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศุภวัฒน์	(ดอล)	( )
2 ศุชัยพร	DATE: 8/6/69	DATE: 8/6/69
3 ชัยพร	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชนะศึก		
FINISH DATE : 8/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 9/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถนนที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดหลังไฟ	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTELY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าและจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดมิลิอิลักษณะ ภายใต้สิ่งแวดล้อมๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
323	ทางเข้าออฟฟิส 1	32	V.ONE	EML-32-322	/	N	N	N	N	N	N				
324	ทางเข้าออฟฟิส 3	32	V.ONE	EML-32-323	/	N	N	N	N	N	N				
325	โถงลิฟต์ Hight Zone	33	V.ONE	EML-33-324	/	N	N	N	N	N	N				
326	โถงลิฟต์ Hight Zone	33	V.ONE	EML-33-325	/	N	N	N	N	N	N				
327	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	33	V.ONE	EML-33-326	/	N	N	N	N	N	N				
328	หน้าห้องน้ำหญิง	33	V.ONE	EML-33-327	/	N	N	N	N	N	N				
329	ห้องน้ำหญิง	33	V.ONE	EML-33-328	/	N	N	N	N	N	N				
330	ห้องน้ำชาย	33	V.ONE	EML-33-329	/	N	N	N	N	N	N				
331	ทางเข้าออฟฟิส 1	33	V.ONE	EML-33-330	/	N	N	N	N	N	N				
332	ทางเข้าออฟฟิส 3	33	V.ONE	EML-33-331	/	N	N	N	N	N	N				
333	โถงลิฟต์ Hight Zone	34	V.ONE	EML-34-332	/	N	N	N	N	N	N				
334	โถงลิฟต์ Hight Zone	34	V.ONE	EML-34-333	/	N	N	N	N	N	N				
335	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	34	V.ONE	EML-34-334	/	N	N	N	N	N	N				
336	หน้าห้องน้ำหญิง	34	V.ONE	EML-34-335	/	N	N	N	N	N	N				
337	ห้องน้ำหญิง	34	V.ONE	EML-34-336	/	N	N	N	N	N	N				
338	ห้องน้ำชาย	34	V.ONE	EML-34-337	/	N	N	N	N	N	N				
339	ทางเข้าออฟฟิส 1	34	V.ONE	EML-34-338	/	N	N	N	N	N	N				
340	ทางเข้าออฟฟิส 3	34	V.ONE	EML-34-339	/	N	N	N	N	N	N				
341	โถงลิฟต์ Hight Zone	35	V.ONE	EML-35-340	/	N	N	N	N	N	N				
342	โถงลิฟต์ Hight Zone	35	V.ONE	EML-35-341	/	N	N	N	N	N	N				
343	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	35	V.ONE	EML-35-342	/	N	N	N	N	N	N				
344	หน้าห้องน้ำหญิง	35	V.ONE	EML-35-343	/	N	N	N	N	N	N				
345	ห้องน้ำหญิง	35	V.ONE	EML-35-344	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีระพัฒน์	(กองค)	( )
2 วิชิต	DATE: 9 , 6 , 69	DATE: 9 , 6 , 69
3 ชูชาติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไชยเดช		
FINISH DATE : 9 , 6 , 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 10/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถนนที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดหลังไฟ	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTELY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าและจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดมิลิอิลักษณะ ภายใต้สิ่งแวดล้อมๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
346	ห้องน้ำชาย	35	V.ONE	EML-35-345	/	N	N	N	N	N	N				
347	ทางเข้าออฟฟิส 1	35	V.ONE	EML-35-346	/	N	N	N	N	N	N				
348	ทางเข้าออฟฟิส 3	35	V.ONE	EML-35-347	/	N	N	N	N	N	N				
349	โถงลิฟต์ Hight Zone	36	V.ONE	EML-36-348	/	N	N	N	N	N	N				
350	โถงลิฟต์ Hight Zone	36	V.ONE	EML-36-349	/	N	N	N	N	N	N				
351	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	36	V.ONE	EML-36-350	/	N	N	N	N	N	N				
352	หน้าห้องน้ำหญิง	36	V.ONE	EML-36-351	/	N	N	N	N	N	N				
353	ห้องน้ำหญิง	36	V.ONE	EML-36-352	/	N	N	N	N	N	N				
354	ห้องน้ำชาย	36	V.ONE	EML-36-353	/	N	N	N	N	N	N				
355	ทางเข้าออฟฟิส 1	36	V.ONE	EML-36-354	/	N	N	N	N	N	N				
356	ทางเข้าออฟฟิส 3	36	V.ONE	EML-36-355	/	N	N	N	N	N	N				
357	โถงลิฟต์ Hight Zone	37	V.ONE	EML-37-356	/	N	N	N	N	N	N				
358	โถงลิฟต์ Hight Zone	37	V.ONE	EML-37-357	/	N	N	N	N	N	N				
359	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	37	V.ONE	EML-37-358	/	N	N	N	N	N	N				
360	หน้าห้องน้ำหญิง	37	V.ONE	EML-37-359	/	N	N	N	N	N	N				
361	ห้องน้ำหญิง	37	V.ONE	EML-37-360	/	N	N	N	N	N	N				
362	ห้องน้ำชาย	37	V.ONE	EML-37-361	/	N	N	N	N	N	N				
363	ทางเข้าออฟฟิส 1	37	V.ONE	EML-37-362	/	N	N	N	N	N	N				
364	ทางเข้าออฟฟิส 3	37	V.ONE	EML-37-363	/	N	N	N	N	N	N				
365	โถงลิฟต์ Hight Zone	38	V.ONE	EML-38-364	/	N	N	N	N	N	N				
366	โถงลิฟต์ Hight Zone	38	V.ONE	EML-38-365	/	N	N	N	N	N	N				
367	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	38	V.ONE	EML-38-366	/	N	N	N	N	N	N				
368	หน้าห้องน้ำหญิง	38	V.ONE	EML-38-367	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีระพัฒน์	(กองค)	( )
2 วิชิต	DATE: 10 , 6 , 69	DATE: 10 , 6 , 69
3 ชูชาติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไชยเดช		
FINISH DATE : 10 , 6 , 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 11/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทุกครั้งไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบปิดสวิทช์ไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแผงไฟให้ปราศจากฝุ่นละออง	6. ทดสอบปิดสวิทช์ไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแผงไฟให้ปราศจากคราบสกปรก	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คยึดตรึงสายไฟให้แน่น อุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดแบตเตอรี่	11. ทดสอบปิดสวิทช์ไฟแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
369	ห้องน้ำหญิง	38	V.ONE	EML-38-368	/	N	N	N	N	N	N				
370	ห้องน้ำชาย	38	V.ONE	EML-38-369	/	N	N	N	N	N	N				
371	ทางเข้าออกฟิโก 1	38	V.ONE	EML-38-370	/	N	N	N	N	N	N				
372	ทางเข้าออกฟิโก 3	38	V.ONE	EML-38-371	/	N	N	N	N	N	N				
373	โถงลิฟต์ Hight Zone	39	V.ONE	EML-39-372	/	N	N	N	N	N	N				
374	โถงลิฟต์ Hight Zone	39	V.ONE	EML-39-373	/	N	N	N	N	N	N				
375	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	39	V.ONE	EML-39-374	/	N	N	N	N	N	N				
376	หน้าห้องน้ำหญิง	39	V.ONE	EML-39-375	/	N	N	N	N	N	N				
377	ห้องน้ำหญิง	39	V.ONE	EML-39-376	/	N	N	N	N	N	N				
378	ห้องน้ำชาย	39	V.ONE	EML-39-377	/	N	N	N	N	N	N				
379	ทางเข้าออกฟิโก 1	39	V.ONE	EML-39-378	/	N	N	N	N	N	N				
380	ทางเข้าออกฟิโก 3	39	V.ONE	EML-39-379	/	N	N	N	N	N	N				
381	โถงลิฟต์ Hight Zone	40	V.ONE	EML-40-380	/	N	N	N	N	N	N				
382	โถงลิฟต์ Hight Zone	40	V.ONE	EML-40-381	/	N	N	N	N	N	N				
383	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	40	V.ONE	EML-40-382	/	N	N	N	N	N	N				
384	หน้าห้องน้ำหญิง	40	V.ONE	EML-40-383	/	N	N	N	N	N	N				
385	ห้องน้ำหญิง	40	V.ONE	EML-40-384	/	N	N	N	N	N	N				
386	ห้องน้ำชาย	40	V.ONE	EML-40-385	/	N	N	N	N	N	N				
387	ทางเข้าออกฟิโก 1	40	V.ONE	EML-40-386	/	N	N	N	N	N	N				
388	ทางเข้าออกฟิโก 3	40	V.ONE	EML-40-387	/	N	N	N	N	N	N				
389	โถงลิฟต์ Hight Zone	41	V.ONE	EML-41-388	/	N	N	N	N	N	N				
390	โถงลิฟต์ Hight Zone	41	V.ONE	EML-41-389	/	N	N	N	N	N	N				
391	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	41	V.ONE	EML-41-390	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เวช	( )	
2 อ้วน	DATE: 11, 6, 69	
3 พี่เจ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	DATE: 11, 6, 69
4 โต้ง		(CUSTOMER'S)
FINISH DATE : 11, 6, 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 12/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทุกครั้งไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบปิดสวิทช์ไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแผงไฟให้ปราศจากฝุ่นละออง	6. ทดสอบปิดสวิทช์ไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแผงไฟให้ปราศจากคราบสกปรก	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คยึดตรึงสายไฟให้แน่น อุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดแบตเตอรี่	11. ทดสอบปิดสวิทช์ไฟแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
392	หน้าห้องน้ำหญิง	41	V.ONE	EML-41-391	/	N	N	N	N	N	N				
393	ห้องน้ำหญิง	41	V.ONE	EML-41-392	/	N	N	N	N	N	N				
394	ห้องน้ำชาย	41	V.ONE	EML-41-393	/	N	N	N	N	N	N				
395	ทางเข้าออกฟิโก 1	41	V.ONE	EML-41-394	/	N	N	N	N	N	N				
396	ทางเข้าออกฟิโก 3	41	V.ONE	EML-41-395	/	N	N	N	N	N	N				
397	โถงลิฟต์ Hight Zone	42	V.ONE	EML-42-396	/	N	N	N	N	N	N				
398	โถงลิฟต์ Hight Zone	42	V.ONE	EML-42-397	/	N	N	N	N	N	N				
399	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	42	V.ONE	EML-42-398	/	N	N	N	N	N	N				
400	หน้าห้องน้ำหญิง	42	V.ONE	EML-42-399	/	N	N	N	N	N	N				
401	ห้องน้ำหญิง	42	V.ONE	EML-42-400	/	N	N	N	N	N	N				
402	ห้องน้ำชาย	42	V.ONE	EML-42-401	/	N	N	N	N	N	N				
403	ทางเข้าออกฟิโก 1	42	V.ONE	EML-42-402	/	N	N	N	N	N	N				
404	ทางเข้าออกฟิโก 3	42	V.ONE	EML-42-403	/	N	N	N	N	N	N				
405	โถงลิฟต์ Hight Zone	43	V.ONE	EML-43-404	/	N	N	N	N	N	N				
406	โถงลิฟต์ Hight Zone	43	V.ONE	EML-43-405	/	N	N	N	N	N	N				
407	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	43	V.ONE	EML-43-406	/	N	N	N	N	N	N				
408	หน้าห้องน้ำหญิง	43	V.ONE	EML-43-407	/	N	N	N	N	N	N				
409	ห้องน้ำหญิง	43	V.ONE	EML-43-408	/	N	N	N	N	N	N				
410	ห้องน้ำชาย	43	V.ONE	EML-43-409	/	N	N	N	N	N	N				
411	ทางเข้าออกฟิโก 1	43	V.ONE	EML-43-410	/	N	N	N	N	N	N				
412	ทางเข้าออกฟิโก 3	43	V.ONE	EML-43-411	/	N	N	N	N	N	N				
413	โถงลิฟต์ Hight Zone	44	V.ONE	EML-44-412	/	N	N	N	N	N	N				
414	โถงลิฟต์ Hight Zone	44	V.ONE	EML-44-413	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เวช	( )	
2 อ้วน	DATE: 12, 6, 69	
3 พี่เจ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	DATE: 12, 6, 69
4 โต้ง		(CUSTOMER'S)
FINISH DATE : 12, 6, 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 13/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟกระแสไบหลอด	6. ทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟกระแสไบหลอด	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณความสว่างของแสงสว่าง (ถ้าจำเป็น)	10. ทำความสะอาดหลอดไฟ	11. ทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
415	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	44	V.ONE	EML-44-414	/	N	N	N	N	N	N	N			
416	หน้าห้องน้ำหญิง	44	V.ONE	EML-44-415	/	N	N	N	N	N	N				
417	ห้องน้ำหญิง	44	V.ONE	EML-44-416	/	N	N	N	N	N	N				
418	ห้องน้ำชาย	44	V.ONE	EML-44-417	/	N	N	N	N	N	N				
419	ทางเข้าออฟิศ 1	44	V.ONE	EML-44-418	/	N	N	N	N	N	N				
420	ทางเข้าออฟิศ 3	44	V.ONE	EML-44-419	/	N	N	N	N	N	N				
421	Electrical Room	45	V.ONE	EML-45-420	/	N	N	N	N	N	N				
422	ห้องพัดลม	45	V.ONE	EML-45-421	/	N	N	N	N	N	N				
423	ห้อง4Booster Pump	45	V.ONE	EML-45-422	/	N	N	N	N	N	N				
424	หน้าห้อง4Booster Pump	45	V.ONE	EML-45-423	/	N	N	N	N	N	N				
425	โถงทางเดิน	45	V.ONE	EML-45-424	/	N	N	N	N	N	N				
426	โถงทางเดิน	45	V.ONE	EML-45-425	/	N	N	N	N	N	N				
427	โถงทางเดิน	46	V.ONE	EML-46-426	/	N	N	N	N	N	N				
428	โถงทางเดิน	46	V.ONE	EML-46-427	/	N	N	N	N	N	N				
429	ห้องลิฟท์(Hight Zone)	46	V.ONE	EML-46-428	/	N	N	N	N	N	N				
430	ห้องลิฟท์FIRE MAN	46	V.ONE	EML-46-429	/	N	N	N	N	N	N				
431	ห้องลิฟท์ (Low Zone)	23	V.ONE	EML-23-430	/	N	N	N	N	N	N				
432	ห้องลิฟท์ (Low Zone)	23	V.ONE	EML-23-431	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เบิร์	(กฤษ)	( )
2 อู๋ฮิม	DATE: 13, 6, 69	DATE: 13, 6, 69
3 ติ๊กเต้	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ปอนด์		
FINISH DATE : 13, 6, 69		

รหัสเอกสาร MT-F.O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 14/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟกระแสไบหลอด	6. ทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟกระแสไบหลอด	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณความสว่างของแสงสว่าง (ถ้าจำเป็น)	10. ทำความสะอาดหลอดไฟ	11. ทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST1	B2	V.ONE	EML-ST1-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST1	B1	V.ONE	EML-ST1-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST1	G	V.ONE	EML-ST1-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST1	2	V.ONE	EML-ST1-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST1	3	V.ONE	EML-ST1-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST1	4	V.ONE	EML-ST1-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST1	5	V.ONE	EML-ST1-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST1	6	V.ONE	EML-ST1-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST1	7	V.ONE	EML-ST1-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST1	8	V.ONE	EML-ST1-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST1	9	V.ONE	EML-ST1-11	/	N	N	N	N	N	N				
12	บันไดST1	10	V.ONE	EML-ST1-12	/	N	N	N	N	N	N				
13	บันไดST1	11	V.ONE	EML-ST1-13	/	N	N	N	N	N	N				
14	บันไดST1	12	V.ONE	EML-ST1-14	/	N	N	N	N	N	N				
15	บันไดST1	12A	V.ONE	EML-ST1-15	/	N	N	N	N	N	N				
16	บันไดST1	14	V.ONE	EML-ST1-16	/	N	N	N	N	N	N				
17	บันไดST1	15	V.ONE	EML-ST1-17	/	N	N	N	N	N	N				
18	บันไดST1	16	V.ONE	EML-ST1-18	/	N	N	N	N	N	N				
19	บันไดST1	17	V.ONE	EML-ST1-19	/	N	N	N	N	N	N				
20	บันไดST1	18	V.ONE	EML-ST1-20	/	N	N	N	N	N	N				
21	บันไดST1	19	V.ONE	EML-ST1-21	/	N	N	N	N	N	N				
22	บันไดST1	20	V.ONE	EML-ST1-22	/	N	N	N	N	N	N				
23	บันไดST1	21	V.ONE	EML-ST1-23	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เบิร์	(กฤษ)	( )
2 อู๋ฮิม	DATE: 14, 6, 69	DATE: 14, 6, 69
3 ติ๊กเต้	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ปอนด์		
FINISH DATE : 14, 6, 69		

รหัสเอกสาร MT-F.O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 14/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบภายทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัดส่วนแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	6. ทดสอบสัดส่วนแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จของแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขันน็อตยึดครั้ง ตามไฟฟ้าแสงจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแสงสว่างแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัดส่วนแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	บันไดST1	22	V.ONE	EML-ST1-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	บันไดST1	23	V.ONE	EML-ST1-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	บันไดST1	24	V.ONE	EML-ST1-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	บันไดST1	25	V.ONE	EML-ST1-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	บันไดST1	26	V.ONE	EML-ST1-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	บันไดST1	27	V.ONE	EML-ST1-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	บันไดST1	28	V.ONE	EML-ST1-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	บันไดST1	29	V.ONE	EML-ST1-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	บันไดST1	30	V.ONE	EML-ST1-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	บันไดST1	31	V.ONE	EML-ST1-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	บันไดST1	32	V.ONE	EML-ST1-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	บันไดST1	33	V.ONE	EML-ST1-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	บันไดST1	34	V.ONE	EML-ST1-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	บันไดST1	35	V.ONE	EML-ST1-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	บันไดST1	36	V.ONE	EML-ST1-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	บันไดST1	37	V.ONE	EML-ST1-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	บันไดST1	38	V.ONE	EML-ST1-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	บันไดST1	39	V.ONE	EML-ST1-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	บันไดST1	40	V.ONE	EML-ST1-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	บันไดST1	41	V.ONE	EML-ST1-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	บันไดST1	42	V.ONE	EML-ST1-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	บันไดST1	43	V.ONE	EML-ST1-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	บันไดST1	44	V.ONE	EML-ST1-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปิ่น	( )	
2 [illegible]	DATE: 14/6/69	DATE: 14/6/69
3 เอนก	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 14/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 14/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบภายทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัดส่วนแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	6. ทดสอบสัดส่วนแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จของแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขันน็อตยึดครั้ง ตามไฟฟ้าแสงจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแสงสว่างแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัดส่วนแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	บันไดST1	45	V.ONE	EML-ST1-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	บันไดST1	46	V.ONE	EML-ST1-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	บันไดST1	47	V.ONE	EML-ST1-49	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 [illegible]	( )	
2 [illegible]	DATE: 14/6/69	DATE: 14/6/69
3 [illegible]	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอนก		
FINISH DATE : 14/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้เหมาะสมไหลเข้า	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแผงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอัตราการไหลของน้ำยาในชุดหลอดไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST2	B2	V.ONE	EML-ST2-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST2	B1	V.ONE	EML-ST2-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST2	G	V.ONE	EML-ST2-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST2	2	V.ONE	EML-ST2-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST2	3	V.ONE	EML-ST2-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST2	4	V.ONE	EML-ST2-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST2	5	V.ONE	EML-ST2-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST2	6	V.ONE	EML-ST2-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST2	7	V.ONE	EML-ST2-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST2	8	V.ONE	EML-ST2-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST2	9	V.ONE	EML-ST2-11	/	N	N	N	N	N	N				
12	บันไดST2	10	V.ONE	EML-ST2-12	/	N	N	N	N	N	N				
13	บันไดST2	11	V.ONE	EML-ST2-13	/	N	N	N	N	N	N				
14	บันไดST2	12	V.ONE	EML-ST2-14	/	N	N	N	N	N	N				
15	บันไดST2	12A	V.ONE	EML-ST2-15	/	N	N	N	N	N	N				
16	บันไดST2	14	V.ONE	EML-ST2-16	/	N	N	N	N	N	N				
17	บันไดST2	15	V.ONE	EML-ST2-17	/	N	N	N	N	N	N				
18	บันไดST2	16	V.ONE	EML-ST2-18	/	N	N	N	N	N	N				
19	บันไดST2	17	V.ONE	EML-ST2-19	/	N	N	N	N	N	N				
20	บันไดST2	18	V.ONE	EML-ST2-20	/	N	N	N	N	N	N				
21	บันไดST2	19	V.ONE	EML-ST2-21	/	N	N	N	N	N	N				
22	บันไดST2	20	V.ONE	EML-ST2-22	/	N	N	N	N	N	N				
23	บันไดST2	21	V.ONE	EML-ST2-23	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พิเชฐ	(ถอด)	
2 อิสิยศ	DATE: 15/6/69	( )
3 ชูเกียรติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	DATE: 15/6/69
4 ณัฐพล		(CUSTOMER'S)
FINISH DATE : 15/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้เหมาะสมไหลเข้า	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแผงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอัตราการไหลของน้ำยาในชุดหลอดไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	บันไดST2	22	V.ONE	EML-ST2-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	บันไดST2	23	V.ONE	EML-ST2-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	บันไดST2	24	V.ONE	EML-ST2-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	บันไดST2	25	V.ONE	EML-ST2-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	บันไดST2	26	V.ONE	EML-ST2-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	บันไดST2	27	V.ONE	EML-ST2-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	บันไดST2	28	V.ONE	EML-ST2-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	บันไดST2	29	V.ONE	EML-ST2-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	บันไดST2	30	V.ONE	EML-ST2-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	บันไดST2	31	V.ONE	EML-ST2-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	บันไดST2	32	V.ONE	EML-ST2-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	บันไดST2	33	V.ONE	EML-ST2-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	บันไดST2	34	V.ONE	EML-ST2-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	บันไดST2	35	V.ONE	EML-ST2-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	บันไดST2	36	V.ONE	EML-ST2-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	บันไดST2	37	V.ONE	EML-ST2-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	บันไดST2	38	V.ONE	EML-ST2-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	บันไดST2	39	V.ONE	EML-ST2-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	บันไดST2	40	V.ONE	EML-ST2-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	บันไดST2	41	V.ONE	EML-ST2-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	บันไดST2	42	V.ONE	EML-ST2-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	บันไดST2	43	V.ONE	EML-ST2-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	บันไดST2	44	V.ONE	EML-ST2-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พิเชฐ	(ถอด)	
2 อิสิยศ	DATE: 15/6/69	( )
3 ชูเกียรติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	DATE: 15/6/69
4 ณัฐพล		(CUSTOMER'S)
FINISH DATE : 15/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและเช็ดไฟให้สะอาดอยู่ในโหมด	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดไฟให้ทำงานอยู่ในแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณฟังก์ชั่นการ ชาร์จไฟที่ปลายสุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11.ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	บันไดST2	45	V.ONE	EML-ST2-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	บันไดST2	46	V.ONE	EML-ST2-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	บันไดST2	47	V.ONE	EML-ST2-49	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ไพรัตน์	( )	( )
2 ชัยโย	DATE: 15/6/69	DATE: 15/6/69
3 วิชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 15/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 16/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและเช็ดไฟให้สะอาดอยู่ในโหมด	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดไฟให้ทำงานอยู่ในแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณฟังก์ชั่นการ ชาร์จไฟที่ปลายสุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11.ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST4	B2	V.ONE	EML-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST4	B1	V.ONE	EML-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST4	G	V.ONE	EML-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST4	2	V.ONE	EML-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST4	3	V.ONE	EML-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST4	4	V.ONE	EML-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST4	5	V.ONE	EML-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST4	6	V.ONE	EML-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST4	7	V.ONE	EML-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST4	8	V.ONE	EML-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST4	9	V.ONE	EML-11	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ไพรัตน์	( )	( )
2 วิชัย	DATE: 16/6/69	DATE: 16/6/69
3 ชัยโย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 16/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 16/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของวัตถุแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดของแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดน้ำยาอิเล็กโตรไลท์ ถ้าจำเป็นต้องเติม	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST3	B2	V.ONE	EML-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST3	B1	V.ONE	EML-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST3	G	V.ONE	EML-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST3	2	V.ONE	EML-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST3	3	V.ONE	EML-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST3	4	V.ONE	EML-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST3	5	V.ONE	EML-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST3	6	V.ONE	EML-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST3	7	V.ONE	EML-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST3	8	V.ONE	EML-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST3	9	V.ONE	EML-11	/	N	N	N	N	N	N				
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เจษ	( )	( )
2 วิทวัส	DATE: 16 / 6 / 69	DATE: 16 / 6 / 69
3 ตุ้ม	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เป้(บูล)		
FINISH DATE : 16 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 17/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของวัตถุแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดของแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดน้ำยาอิเล็กโตรไลท์ ถ้าจำเป็นต้องเติม	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	CARPARK	GA	V.ONE	EML-GA-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	CARPARK	GA	V.ONE	EML-GA-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	CARPARK	2	V.ONE	EML-2-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	CARPARK	2	V.ONE	EML-2-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	CARPARK	2A	V.ONE	EML-2A-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	CARPARK	2A	V.ONE	EML-2A-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	CARPARK	3	V.ONE	EML-3-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	CARPARK	3	V.ONE	EML-3-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-11	/	N	N	N	N	N	N				
12	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-12	/	N	N	N	N	N	N				
13	หน้าลิฟท์	4	V.ONE	EML-4-13	/	N	N	N	N	N	N				
14	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-14	/	N	N	N	N	N	N				
15	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-15	/	N	N	N	N	N	N				
16	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-16	/	N	N	N	N	N	N				
17	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-17	/	N	N	N	N	N	N				
18	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-18	/	N	N	N	N	N	N				
19	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-19	/	N	N	N	N	N	N				
20	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-20	/	N	N	N	N	N	N				
21	หน้าลิฟท์	5	V.ONE	EML-5-21	/	N	N	N	N	N	N				
22	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-22	/	N	N	N	N	N	N				
23	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-23	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เจษ	( )	( )
2 วิทวัส	DATE: 17 / 6 / 69	DATE: 17 / 6 / 69
3 ตุ้ม	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เป้(บูล)		
FINISH DATE : 17 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 17/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าของบ้านไทย	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าจากโรงงานแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าและชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	หน้าลิฟท์	6	V.ONE	EML-6-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	หน้าลิฟท์	7A	V.ONE	EML-7A-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรวัฒ	(กฤษ)	( )
2 วิชัย	DATE: 17 / 6 / 69	DATE: 17 / 6 / 69
3 ชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ณัฐพล		
FINISH DATE : 17 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 17/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าของบ้านไทย	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าจากโรงงานแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าและชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	Fire Pump Room	8	V.ONE	EML-8-49	/	N	N	N	N	N	N				
50	หน้าห้อง Fire Pump Room	8	V.ONE	EML-8-50	/	N	N	N	N	N	N				
51	Electrical Room	8	V.ONE	EML-8-51	/	N	N	N	N	N	N				
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE							

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 18/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	4. ทดสอบศักยภาพแบตเตอรี่	5. ตรวจสอบและเคลื่อนให้ทำงานอย่างใกล้	6. ทดสอบศักยภาพแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเคลื่อนให้ทำงานอย่างใกล้	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ตามใช้ที่เกิด ชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการ แบตเตอรี่	11. ทดสอบศักยภาพแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Electrical Room	B2	V.ONE	EML-01	✓	N	N	N	N	N	N				
2	Electrical Room	B1	V.ONE	EML-02	✓	N	N	N	N	N	N				
3	Electrical Room	G	V.ONE	EML-03	✓	N	N	N	N	N	N				
4	Electrical Room	3	V.ONE	EML-04	✓	N	N	N	N	N	N				
5	Electrical Room	4	V.ONE	EML-05	✓	N	N	N	N	N	N				
6	Electrical Room	5	V.ONE	EML-06	✓	N	N	N	N	N	N				
7	Electrical Room	6	V.ONE	EML-07	✓	N	N	N	N	N	N				
8	Electrical Room	7	V.ONE	EML-08	✓	N	N	N	N	N	N				
9	Electrical Room	8	V.ONE	EML-09	✓	N	N	N	N	N	N				
10	Electrical Room	9	V.ONE	EML-10	✓	N	N	N	N	N	N				
11	Electrical Room	10	V.ONE	EML-11	✓	N	N	N	N	N	N				
12	Electrical Room	11	V.ONE	EML-12	✓	N	N	N	N	N	N				
13	Electrical Room	12	V.ONE	EML-13	✓	N	N	N	N	N	N				
14	Electrical Room	12A	V.ONE	EML-14	✓	N	N	N	N	N	N				
15	Electrical Room	14	V.ONE	EML-15	✓	N	N	N	N	N	N				
16	Electrical Room	15	V.ONE	EML-16	✓	N	N	N	N	N	N				
17	Electrical Room	16	V.ONE	EML-17	✓	N	N	N	N	N	N				
18	Electrical Room	17	V.ONE	EML-18	✓	N	N	N	N	N	N				
19	Electrical Room	18	V.ONE	EML-19	✓	N	N	N	N	N	N				
20	Electrical Room	19	V.ONE	EML-20	✓	N	N	N	N	N	N				
21	Electrical Room	20	V.ONE	EML-21	✓	N	N	N	N	N	N				
22	Electrical Room	21	V.ONE	EML-22	✓	N	N	N	N	N	N				
23	Electrical Room	22	V.ONE	EML-23	✓	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรเดช	( )	( )
2 วิชัย	DATE: 18/6/69	DATE: 18/6/69
3 ชัชชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เฉลิมชัย		
FINISH DATE : 18/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 18/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	4. ทดสอบศักยภาพแบตเตอรี่	5. ตรวจสอบและเคลื่อนให้ทำงานอย่างใกล้	6. ทดสอบศักยภาพแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเคลื่อนให้ทำงานอย่างใกล้	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ตามใช้ที่เกิด ชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการ แบตเตอรี่	11. ทดสอบศักยภาพแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Electrical Room	23	V.ONE	EML-24	/	N	N	N	N	N	N				
2	Electrical Room	24	V.ONE	EML-25	/	N	N	N	N	N	N				
3	Electrical Room	25	V.ONE	EML-26	/	N	N	N	N	N	N				
4	Electrical Room	26	V.ONE	EML-27	/	N	N	N	N	N	N				
5	Electrical Room	27	V.ONE	EML-28	/	N	N	N	N	N	N				
6	Electrical Room	28	V.ONE	EML-29	/	N	N	N	N	N	N				
7	Electrical Room	29	V.ONE	EML-30	/	N	N	N	N	N	N				
8	Electrical Room	30	V.ONE	EML-31	/	N	N	N	N	N	N				
9	Electrical Room	31	V.ONE	EML-32	/	N	N	N	N	N	N				
10	Electrical Room	32	V.ONE	EML-33	/	N	N	N	N	N	N				
11	Electrical Room	33	V.ONE	EML-34	/	N	N	N	N	N	N				
12	Electrical Room	34	V.ONE	EML-35	/	N	N	N	N	N	N				
13	Electrical Room	35	V.ONE	EML-36	/	N	N	N	N	N	N				
14	Electrical Room	36	V.ONE	EML-37	/	N	N	N	N	N	N				
15	Electrical Room	37	V.ONE	EML-38	/	N	N	N	N	N	N				
16	Electrical Room	38	V.ONE	EML-39	/	N	N	N	N	N	N				
17	Electrical Room	39	V.ONE	EML-40	/	N	N	N	N	N	N				
18	Electrical Room	40	V.ONE	EML-41	/	N	N	N	N	N	N				
19	Electrical Room	41	V.ONE	EML-42	/	N	N	N	N	N	N				
20	Electrical Room	42	V.ONE	EML-43	/	N	N	N	N	N	N				
21	Electrical Room	43	V.ONE	EML-44	/	N	N	N	N	N	N				
22	Electrical Room	44	V.ONE	EML-45	/	N	N	N	N	N	N				
23	Electrical Room	45	V.ONE	EML-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรเดช	( )	( )
2 วิชัย	DATE: 18/6/69	DATE: 18/6/69
3 ชัชชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เฉลิมชัย		
FINISH DATE : 18/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	Detail / รายละเอียด: 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	Fire Man Lift	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
2	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
3	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
4	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
5	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-05	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
6	Fire Man Lift	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
7	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
8	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
9	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
10	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-05	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
11	Fire Man Lift	G	V.ONE TOWER	FE-G-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
12	หน้าลิฟต์	G	V.ONE TOWER	FE-G-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
13	หน้าร้านBreve	G	V.ONE TOWER	FE-G-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
14	หน้าControl Room	2	V.ONE TOWER	FE-G-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
15	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-05	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
16	หน้าลิฟต์ลานจอด	G	V.ONE TOWER	FE-G-06	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
17	Control Room	G	V.ONE TOWER	FE-G-07	BF2000		15	N	N	N	N
18	Control Room	G	V.ONE TOWER	FE-G-08	BF2000		15	N	N	N	N
19	ห้อง รปภ.	G	V.ONE TOWER	FE-G-09	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
20	ห้อง รปภ.	G	V.ONE TOWER	FE-G-10	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
21	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-11	BF2000		15	N	N	N	N
22	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-12	BF2000		15	N	N	N	N
23	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-13	BF2000		15	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ธนัชวดี	( )	( )
2 วิทิตย์	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 เด่นพลวง	( )	( )
4 สิราชุ		
FINISH DATE : 1/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED.:

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	Detail / รายละเอียด: 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
24	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-14	WC-100-2	6	10.75	N	N	N	N
25	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-15	WC-100-2	6	10.75	N	N	N	N
26	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-16	เคมีแห้ง	2.9	9.2	N	N	N	N
27	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-17	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
28	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-18	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
29	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-19	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
30	Carpark	GA	V.ONE TOWER	FE-GA-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
31	หน้าลิฟต์ลานจอด	2	V.ONE TOWER	FE-2-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
32	Carpark	2	V.ONE TOWER	FE-2-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
33	Carpark	2A	V.ONE TOWER	FE-2A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
34	Fire Man Lift	3	V.ONE TOWER	FE-03-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
35	หน้าลิฟต์ลานจอด	3	V.ONE TOWER	FE-03-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
36	Carpark	3	V.ONE TOWER	FE-03-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
37	Carpark	3A	V.ONE TOWER	FE-3A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
38	Fire Man Lift	4	V.ONE TOWER	FE-04-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
39	โถงลิฟต์	4	V.ONE TOWER	FE-04-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
40	หน้าลิฟต์ลานจอด	4	V.ONE TOWER	FE-04-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
41	Carpark	4	V.ONE TOWER	FE-04-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
42	Electrical Room(CDU)	4	V.ONE TOWER	FE-04-05	BF2000		15	N	N	N	N
43	Carpark	4A	V.ONE TOWER	FE-4A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
44	Fire Man Lift	5	V.ONE TOWER	FE-05-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
45	โถงลิฟต์	5	V.ONE TOWER	FE-05-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
46	หน้าลิฟต์ลานจอด	5	V.ONE TOWER	FE-05-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ธนัชวดี	( )	( )
2 วิทิตย์	DATE: 2/6/69	DATE: 2/6/69
3 เด่นพลวง	( )	( )
4 สิราชุ		
FINISH DATE : 2/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ฉานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6) 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
								N	N	N	N
47	Carpark	5	V.ONE TOWER	FE-05-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
48	Carpark	5A	V.ONE TOWER	FE-5A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
49	Fire Man Lift	6	V.ONE TOWER	FE-06-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
50	โถงลิฟต์	6	V.ONE TOWER	FE-06-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
51	หน้าลิฟต์ลานจอด	6	V.ONE TOWER	FE-06-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
52	Carpark	6	V.ONE TOWER	FE-06-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
53	Carpark	6A	V.ONE TOWER	FE-6A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
54	Fire Man Lift	7	V.ONE TOWER	FE-07-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
55	โถงลิฟต์	7	V.ONE TOWER	FE-07-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
56	หน้าลิฟต์ลานจอด	7	V.ONE TOWER	FE-07-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
57	Carpark	7	V.ONE TOWER	FE-07-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
58	Carpark	7A	V.ONE TOWER	FE-7A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
59	Fire Man Lift	8	V.ONE TOWER	FE-08-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
60	โถงลิฟต์	8	V.ONE TOWER	FE-08-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
61	หน้าลิฟต์ลานจอด	8	V.ONE TOWER	FE-08-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
62	Carpark	8	V.ONE TOWER	FE-08-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
63	Fire Man Lift	9	V.ONE TOWER	FE-09-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
64	โถงลิฟต์	9	V.ONE TOWER	FE-09-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
65	Fire Man Lift	10	V.ONE TOWER	FE-10-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
66	โถงลิฟต์	10	V.ONE TOWER	FE-10-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
67	Fire Man Lift	11	V.ONE TOWER	FE-11-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
68	โถงลิฟต์	11	V.ONE TOWER	FE-11-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
69	Fire Man Lift	12	V.ONE TOWER	FE-12-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ	( )	( )
2 วิชัยยนต์	DATE: 3 / 6 / 69	DATE: 3 / 6 / 69
3 เสนอตง	( )	( )
4 สิราชุ		
FINISH DATE : 2 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ฉานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6) 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
								N	N	N	N
70	โถงลิฟต์	12	V.ONE TOWER	FE-12-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
71	Fire Man Lift	12A	V.ONE TOWER	FE-12A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
72	โถงลิฟต์	12A	V.ONE TOWER	FE-12A-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
73	Fire Man Lift	14	V.ONE TOWER	FE-14-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
74	โถงลิฟต์	14	V.ONE TOWER	FE-14-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
75	Fire Man Lift	15	V.ONE TOWER	FE-15-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
76	โถงลิฟต์	15	V.ONE TOWER	FE-15-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
77	Fire Man Lift	16	V.ONE TOWER	FE-16-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
78	โถงลิฟต์	16	V.ONE TOWER	FE-16-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
79	Fire Man Lift	17	V.ONE TOWER	FE-17-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
80	โถงลิฟต์	17	V.ONE TOWER	FE-17-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
81	Fire Man Lift	18	V.ONE TOWER	FE-18-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
82	โถงลิฟต์	18	V.ONE TOWER	FE-18-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
83	Fire Man Lift	19	V.ONE TOWER	FE-19-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
84	โถงลิฟต์	19	V.ONE TOWER	FE-19-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
85	Fire Man Lift	20	V.ONE TOWER	FE-20-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
86	โถงลิฟต์	20	V.ONE TOWER	FE-20-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
87	Fire Man Lift	21	V.ONE TOWER	FE-21-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
88	โถงลิฟต์	21	V.ONE TOWER	FE-21-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
89	Fire Man Lift	22	V.ONE TOWER	FE-22-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
90	โถงลิฟต์	22	V.ONE TOWER	FE-22-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
91	Fire Man Lift	23	V.ONE TOWER	FE-23-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
92	โถงลิฟต์	23	V.ONE TOWER	FE-23-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ	( )	( )
2 วิชัยยนต์	DATE: 4 / 6 / 69	DATE: 4 / 6 / 69
3 เสนอตง	( )	( )
4 สิราชุ		
FINISH DATE : 2 / 6 / 69		

V-ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ฉานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานปืน / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
93	Fire Man Lift	24	V.ONE TOWER	FE-24-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
94	โถงลิฟต์	24	V.ONE TOWER	FE-24-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
95	Fire Man Lift	25	V.ONE TOWER	FE-25-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
96	โถงลิฟต์	25	V.ONE TOWER	FE-25-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
97	Fire Man Lift	26	V.ONE TOWER	FE-26-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
98	โถงลิฟต์	26	V.ONE TOWER	FE-26-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
99	Fire Man Lift	27	V.ONE TOWER	FE-27-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
100	โถงลิฟต์	27	V.ONE TOWER	FE-27-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
101	Fire Man Lift	28	V.ONE TOWER	FE-28-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
102	โถงลิฟต์	28	V.ONE TOWER	FE-28-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
103	Fire Man Lift	29	V.ONE TOWER	FE-29-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
104	โถงลิฟต์	29	V.ONE TOWER	FE-29-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
105	Fire Man Lift	30	V.ONE TOWER	FE-30-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
106	โถงลิฟต์	30	V.ONE TOWER	FE-30-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
107	Fire Man Lift	31	V.ONE TOWER	FE-31-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
108	โถงลิฟต์	31	V.ONE TOWER	FE-31-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
109	Fire Man Lift	32	V.ONE TOWER	FE-32-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
110	โถงลิฟต์	32	V.ONE TOWER	FE-32-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
111	Fire Man Lift	33	V.ONE TOWER	FE-33-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
112	โถงลิฟต์	33	V.ONE TOWER	FE-33-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
113	Fire Man Lift	34	V.ONE TOWER	FE-34-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
114	โถงลิฟต์	34	V.ONE TOWER	FE-34-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
115	Fire Man Lift	35	V.ONE TOWER	FE-35-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รณิชวุฒิ	( )	( )
2 วิโรจน์	DATE: 5/6/69	DATE: 5/6/69
3 ชัยชนะ	( )	( )
4 ชัยชนะ		
FINISH DATE : 5/6/69		

V-ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ฉานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยร้าวและรั่วซึม / Leakage & Soil N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
1	Fire Man Lift	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
2	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
3	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
4	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
5	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
6	Fire Man Lift	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
7	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
8	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
9	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
10	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
11	Fire Man Lift	G	V.ONE TOWER	FHC-G-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
12	หน้าลิฟต์	G	V.ONE TOWER	FHC-G-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
13	หน้าร้านBreve	G	V.ONE TOWER	FHC-G-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
14	หน้าControl Room	G	V.ONE TOWER	FHC-G-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
15	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FHC-G-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
16	หน้าลิฟต์ลานจอด	G	V.ONE TOWER	FHC-G-06	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
17	Carpark	GA	V.ONE TOWER	FHC-GA-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
18	หน้าลิฟต์ลานจอด	2	V.ONE TOWER	FHC-2-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
19	Carpark	2	V.ONE TOWER	FHC-2-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
20	Carpark	2A	V.ONE TOWER	FHC-2A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
21	Fire Man Lift	3	V.ONE TOWER	FHC-03-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
22	หน้าลิฟต์ลานจอด	3	V.ONE TOWER	FHC-03-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
23	Carpark	3	V.ONE TOWER	FHC-03-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
24	Carpark	3A	V.ONE TOWER	FHC-3A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
25	Fire Man Lift	4	V.ONE TOWER	FHC-04-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
26	โถงลิฟต์	4	V.ONE TOWER	FHC-04-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รณิชวุฒิ	( )	( )
2 สารัณย์	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 ชัยชนะ	( )	( )
4 ชัยชนะ		
FINISH DATE : 1/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ฉานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
27	หน้าลิฟต์ฉานจอด	4	V.ONE TOWER	FHC-04-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
28	Carpark	4	V.ONE TOWER	FHC-04-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
29	Carpark	4A	V.ONE TOWER	FHC-4A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
30	Fire Man Lift	5	V.ONE TOWER	FHC-05-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
31	โถงลิฟต์	5	V.ONE TOWER	FHC-05-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
32	หน้าลิฟต์ฉานจอด	5	V.ONE TOWER	FHC-05-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
33	Carpark	5	V.ONE TOWER	FHC-05-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
34	Carpark	5A	V.ONE TOWER	FHC-5A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
35	Fire Man Lift	6	V.ONE TOWER	FHC-06-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
36	โถงลิฟต์	6	V.ONE TOWER	FHC-06-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
37	หน้าลิฟต์ฉานจอด	6	V.ONE TOWER	FHC-06-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
38	Carpark	6	V.ONE TOWER	FHC-06-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
39	Carpark	6A	V.ONE TOWER	FHC-6A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
40	Fire Man Lift	7	V.ONE TOWER	FHC-07-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
41	โถงลิฟต์	7	V.ONE TOWER	FHC-07-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
42	หน้าลิฟต์ฉานจอด	7	V.ONE TOWER	FHC-07-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
43	Carpark	7	V.ONE TOWER	FHC-07-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
44	Carpark	7A	V.ONE TOWER	FHC-7A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
45	Fire Man Lift	8	V.ONE TOWER	FHC-08-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
46	โถงลิฟต์	8	V.ONE TOWER	FHC-08-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
47	หน้าลิฟต์ฉานจอด	8	V.ONE TOWER	FHC-08-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
48	Carpark	8	V.ONE TOWER	FHC-08-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
49	Fire Man Lift	9	V.ONE TOWER	FHC-09-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
50	โถงลิฟต์	9	V.ONE TOWER	FHC-09-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
51	Fire Man Lift	10	V.ONE TOWER	FHC-10-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
52	โถงลิฟต์	10	V.ONE TOWER	FHC-10-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. ณัฐวุฒิ	(กอง)	(ชัยวัฒน์)
2. ชัยวัฒน์	DATE: 2/6/69	DATE: 2/6/69
3. สิราษฎ์	( )	( )
4. อธิชา		
FINISH DATE : 2/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ฉานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
53	Fire Man Lift	11	V.ONE TOWER	FHC-11-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
54	โถงลิฟต์	11	V.ONE TOWER	FHC-11-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
55	Fire Man Lift	12	V.ONE TOWER	FHC-12-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
56	โถงลิฟต์	12	V.ONE TOWER	FHC-12-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
57	Fire Man Lift	12A	V.ONE TOWER	FHC-12A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
58	โถงลิฟต์	12A	V.ONE TOWER	FHC-12A-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
59	Fire Man Lift	14	V.ONE TOWER	FHC-14-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
60	โถงลิฟต์	14	V.ONE TOWER	FHC-14-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
61	Fire Man Lift	15	V.ONE TOWER	FHC-15-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
62	โถงลิฟต์	15	V.ONE TOWER	FHC-15-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
63	Fire Man Lift	16	V.ONE TOWER	FHC-16-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
64	โถงลิฟต์	16	V.ONE TOWER	FHC-16-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
65	Fire Man Lift	17	V.ONE TOWER	FHC-17-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
66	โถงลิฟต์	17	V.ONE TOWER	FHC-17-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
67	Fire Man Lift	18	V.ONE TOWER	FHC-18-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
68	โถงลิฟต์	18	V.ONE TOWER	FHC-18-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
69	Fire Man Lift	19	V.ONE TOWER	FHC-19-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
70	โถงลิฟต์	19	V.ONE TOWER	FHC-19-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
71	Fire Man Lift	20	V.ONE TOWER	FHC-20-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
72	โถงลิฟต์	20	V.ONE TOWER	FHC-20-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
73	Fire Man Lift	21	V.ONE TOWER	FHC-21-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
74	โถงลิฟต์	21	V.ONE TOWER	FHC-21-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
75	Fire Man Lift	22	V.ONE TOWER	FHC-22-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
76	โถงลิฟต์	22	V.ONE TOWER	FHC-22-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
77	Fire Man Lift	23	V.ONE TOWER	FHC-23-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
78	โถงลิฟต์	23	V.ONE TOWER	FHC-23-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. วิวัฒน์	(กอง)	(ชัยวัฒน์)
2. สิราษฎ์	DATE: 3/6/69	DATE: 3/6/69
3. อธิชา	( )	( )
4. ชัยวัฒน์		
FINISH DATE : 2/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
					(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
79	Fire Man Lift	24	V.ONE TOWER	FHC-24-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
80	โถงลิฟท์	24	V.ONE TOWER	FHC-24-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
81	Fire Man Lift	25	V.ONE TOWER	FHC-25-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
82	โถงลิฟท์	25	V.ONE TOWER	FHC-25-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
83	Fire Man Lift	26	V.ONE TOWER	FHC-26-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
84	โถงลิฟท์	26	V.ONE TOWER	FHC-26-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
85	Fire Man Lift	27	V.ONE TOWER	FHC-27-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
86	โถงลิฟท์	27	V.ONE TOWER	FHC-27-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
87	Fire Man Lift	28	V.ONE TOWER	FHC-28-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
88	โถงลิฟท์	28	V.ONE TOWER	FHC-28-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
89	Fire Man Lift	29	V.ONE TOWER	FHC-29-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
90	โถงลิฟท์	29	V.ONE TOWER	FHC-29-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
91	Fire Man Lift	30	V.ONE TOWER	FHC-30-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
92	โถงลิฟท์	30	V.ONE TOWER	FHC-30-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
93	Fire Man Lift	31	V.ONE TOWER	FHC-31-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
94	โถงลิฟท์	31	V.ONE TOWER	FHC-31-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
95	Fire Man Lift	32	V.ONE TOWER	FHC-32-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
96	โถงลิฟท์	32	V.ONE TOWER	FHC-32-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
97	Fire Man Lift	33	V.ONE TOWER	FHC-33-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
98	โถงลิฟท์	33	V.ONE TOWER	FHC-33-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
99	Fire Man Lift	34	V.ONE TOWER	FHC-34-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
100	โถงลิฟท์	34	V.ONE TOWER	FHC-34-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
101	Fire Man Lift	35	V.ONE TOWER	FHC-35-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
102	โถงลิฟท์	35	V.ONE TOWER	FHC-35-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
103	Fire Man Lift	36	V.ONE TOWER	FHC-36-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
104	โถงลิฟท์	36	V.ONE TOWER	FHC-36-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิชัยยศ	( )	( )
2 สุรางค์	DATE: 4/6/69	DATE: 4/6/69
3 อธิชา	( )	( )
4 ศักดิ์ชัย		
FINISH DATE : 4/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
					(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
105	Fire Man Lift	37	V.ONE TOWER	FHC-37-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
106	โถงลิฟท์	37	V.ONE TOWER	FHC-37-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
107	Fire Man Lift	38	V.ONE TOWER	FHC-38-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
108	โถงลิฟท์	38	V.ONE TOWER	FHC-38-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
109	Fire Man Lift	39	V.ONE TOWER	FHC-39-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
110	โถงลิฟท์	39	V.ONE TOWER	FHC-39-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
111	Fire Man Lift	40	V.ONE TOWER	FHC-40-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
112	โถงลิฟท์	40	V.ONE TOWER	FHC-40-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
113	Fire Man Lift	41	V.ONE TOWER	FHC-41-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
114	โถงลิฟท์	41	V.ONE TOWER	FHC-41-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
115	Fire Man Lift	42	V.ONE TOWER	FHC-42-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
116	โถงลิฟท์	42	V.ONE TOWER	FHC-42-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
117	Fire Man Lift	43	V.ONE TOWER	FHC-43-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
118	โถงลิฟท์	43	V.ONE TOWER	FHC-43-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
119	Fire Man Lift	44	V.ONE TOWER	FHC-44-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
120	โถงลิฟท์	44	V.ONE TOWER	FHC-44-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
121	หน้าบันไดST1	45	V.ONE TOWER	FHC-45-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
122	หน้าบันไดST1	46	V.ONE TOWER	FHC-46-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
123	หน้าบันไดST1	47	V.ONE TOWER	FHC-47-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิชัยยศ	( )	( )
2 สุรางค์	DATE: 5/6/69	DATE: 5/6/69
3 อธิชา	( )	( )
4 ศักดิ์ชัย		
FINISH DATE : 5/6/69		

V-ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 1 มิ.ย. 69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	BUILDING : V.ONE TOWER
	BRAND : ZERO FIRE
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซึม / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
1	Fire Man Lift	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
2	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
3	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
4	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
5	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
6	Fire Man Lift	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
7	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
8	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
9	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
10	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
11	Fire Man Lift	G	V.ONE TOWER	FHC-G-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
12	หน้าลิฟต์	G	V.ONE TOWER	FHC-G-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
13	หน้าร้านBreve	G	V.ONE TOWER	FHC-G-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
14	หน้าControl Room	G	V.ONE TOWER	FHC-G-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
15	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FHC-G-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
16	หน้าลิฟต์ลานจอด	G	V.ONE TOWER	FHC-G-06	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
17	Carpark	GA	V.ONE TOWER	FHC-GA-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
18	หน้าลิฟต์ลานจอด	2	V.ONE TOWER	FHC-2-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
19	Carpark	2	V.ONE TOWER	FHC-2-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
20	Carpark	2A	V.ONE TOWER	FHC-2A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
21	Fire Man Lift	3	V.ONE TOWER	FHC-03-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
22	หน้าลิฟต์ลานจอด	3	V.ONE TOWER	FHC-03-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
23	Carpark	3	V.ONE TOWER	FHC-03-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
24	Carpark	3A	V.ONE TOWER	FHC-3A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
25	Fire Man Lift	4	V.ONE TOWER	FHC-04-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
26	โถงลิฟต์	4	V.ONE TOWER	FHC-04-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยพร	( )	( )
2 จิตาย	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 เด่นดาว	( )	( )
4 ศักดิ์ชัย		
FINISH DATE : 1 มิ.ย. 69		

V-ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 1 มิ.ย. 69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	BUILDING : V.ONE TOWER
	BRAND : ZERO FIRE
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซึม / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
27	หน้าลิฟต์ลานจอด	4	V.ONE TOWER	FHC-04-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
28	Carpark	4	V.ONE TOWER	FHC-04-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
29	Carpark	4A	V.ONE TOWER	FHC-4A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
30	Fire Man Lift	5	V.ONE TOWER	FHC-05-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
31	โถงลิฟต์	5	V.ONE TOWER	FHC-05-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
32	หน้าลิฟต์ลานจอด	5	V.ONE TOWER	FHC-05-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
33	Carpark	5	V.ONE TOWER	FHC-05-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
34	Carpark	5A	V.ONE TOWER	FHC-5A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
35	Fire Man Lift	6	V.ONE TOWER	FHC-06-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
36	โถงลิฟต์	6	V.ONE TOWER	FHC-06-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
37	หน้าลิฟต์ลานจอด	6	V.ONE TOWER	FHC-06-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
38	Carpark	6	V.ONE TOWER	FHC-06-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
39	Carpark	6A	V.ONE TOWER	FHC-6A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
40	Fire Man Lift	7	V.ONE TOWER	FHC-07-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
41	โถงลิฟต์	7	V.ONE TOWER	FHC-07-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
42	หน้าลิฟต์ลานจอด	7	V.ONE TOWER	FHC-07-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
43	Carpark	7	V.ONE TOWER	FHC-07-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
44	Carpark	7A	V.ONE TOWER	FHC-7A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
45	Fire Man Lift	8	V.ONE TOWER	FHC-08-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
46	โถงลิฟต์	8	V.ONE TOWER	FHC-08-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
47	หน้าลิฟต์ลานจอด	8	V.ONE TOWER	FHC-08-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
48	Carpark	8	V.ONE TOWER	FHC-08-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
49	Fire Man Lift	9	V.ONE TOWER	FHC-09-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
50	โถงลิฟต์	9	V.ONE TOWER	FHC-09-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
51	Fire Man Lift	10	V.ONE TOWER	FHC-10-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓
52	โถงลิฟต์	10	V.ONE TOWER	FHC-10-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	✓	✓	✓	✓

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยพร	( )	( )
2 จิตาย	DATE: ___/___/___	DATE: ___/___/___
3 นัฐวัฒน์	( )	( )
4 เด่นดาว		
FINISH DATE : 1 มิ.ย. 69		

V-ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1 มิ.ย. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: Location สถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซึม / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และอุปกรณ์ / Cabinet Glass & Key N
53	Fire Man Lift	11	V.ONE TOWER	FHC-11-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
54	โถงลิฟต์	11	V.ONE TOWER	FHC-11-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
55	Fire Man Lift	12	V.ONE TOWER	FHC-12-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
56	โถงลิฟต์	12	V.ONE TOWER	FHC-12-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
57	Fire Man Lift	12A	V.ONE TOWER	FHC-12A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
58	โถงลิฟต์	12A	V.ONE TOWER	FHC-12A-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
59	Fire Man Lift	14	V.ONE TOWER	FHC-14-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
60	โถงลิฟต์	14	V.ONE TOWER	FHC-14-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
61	Fire Man Lift	15	V.ONE TOWER	FHC-15-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
62	โถงลิฟต์	15	V.ONE TOWER	FHC-15-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
63	Fire Man Lift	16	V.ONE TOWER	FHC-16-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
64	โถงลิฟต์	16	V.ONE TOWER	FHC-16-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
65	Fire Man Lift	17	V.ONE TOWER	FHC-17-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
66	โถงลิฟต์	17	V.ONE TOWER	FHC-17-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
67	Fire Man Lift	18	V.ONE TOWER	FHC-18-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
68	โถงลิฟต์	18	V.ONE TOWER	FHC-18-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
69	Fire Man Lift	19	V.ONE TOWER	FHC-19-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
70	โถงลิฟต์	19	V.ONE TOWER	FHC-19-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
71	Fire Man Lift	20	V.ONE TOWER	FHC-20-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
72	โถงลิฟต์	20	V.ONE TOWER	FHC-20-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
73	Fire Man Lift	21	V.ONE TOWER	FHC-21-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
74	โถงลิฟต์	21	V.ONE TOWER	FHC-21-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
75	Fire Man Lift	22	V.ONE TOWER	FHC-22-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
76	โถงลิฟต์	22	V.ONE TOWER	FHC-22-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
77	Fire Man Lift	23	V.ONE TOWER	FHC-23-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
78	โถงลิฟต์	23	V.ONE TOWER	FHC-23-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิทิพ	(กฤษ)	( )
2 จิตาย	DATE: _____/_____/_____	DATE: 1/_____/_____
3 เด่นชัย	( )	( )
4 พิชิต		
FINISH DATE : 1 / มิ.ย. / 69		

V-ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2 มิ.ย. 69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: Location สถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซึม / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และอุปกรณ์ / Cabinet Glass & Key N
79	Fire Man Lift	24	V.ONE TOWER	FHC-24-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
80	โถงลิฟต์	24	V.ONE TOWER	FHC-24-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
81	Fire Man Lift	25	V.ONE TOWER	FHC-25-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
82	โถงลิฟต์	25	V.ONE TOWER	FHC-25-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
83	Fire Man Lift	26	V.ONE TOWER	FHC-26-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
84	โถงลิฟต์	26	V.ONE TOWER	FHC-26-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
85	Fire Man Lift	27	V.ONE TOWER	FHC-27-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
86	โถงลิฟต์	27	V.ONE TOWER	FHC-27-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
87	Fire Man Lift	28	V.ONE TOWER	FHC-28-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
88	โถงลิฟต์	28	V.ONE TOWER	FHC-28-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
89	Fire Man Lift	29	V.ONE TOWER	FHC-29-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
90	โถงลิฟต์	29	V.ONE TOWER	FHC-29-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
91	Fire Man Lift	30	V.ONE TOWER	FHC-30-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
92	โถงลิฟต์	30	V.ONE TOWER	FHC-30-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
93	Fire Man Lift	31	V.ONE TOWER	FHC-31-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
94	โถงลิฟต์	31	V.ONE TOWER	FHC-31-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
95	Fire Man Lift	32	V.ONE TOWER	FHC-32-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
96	โถงลิฟต์	32	V.ONE TOWER	FHC-32-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
97	Fire Man Lift	33	V.ONE TOWER	FHC-33-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
98	โถงลิฟต์	33	V.ONE TOWER	FHC-33-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
99	Fire Man Lift	34	V.ONE TOWER	FHC-34-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
100	โถงลิฟต์	34	V.ONE TOWER	FHC-34-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
101	Fire Man Lift	35	V.ONE TOWER	FHC-35-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
102	โถงลิฟต์	35	V.ONE TOWER	FHC-35-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
103	Fire Man Lift	36	V.ONE TOWER	FHC-36-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
104	โถงลิฟต์	36	V.ONE TOWER	FHC-36-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยยศ	(กฤษ)	( )
2 จิตาย	DATE: _____/_____/_____	DATE: 2/_____/_____
3 เด่นชัย	( )	( )
4 พิชิต		
FINISH DATE : 2 / มิ.ย. / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT BOOSTER PUMP REUSED (BPR) — PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : PUMP ROOM B1
	EQUIPMENT CODE : BPR-01
MEARSUREMENT USED :	BRAND : AURORA
	MODEL : PVM45-11-N-F-T-13-50
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 18.5 Kw 19.7A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	MONTHLY MAINTENANCE (NO. 1-17)		
	MOTOR & CONTROL SYSTEM		
1	GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	CHECK FUSES & PROTECTIONS DEVICE / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
3	CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM / ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	N	N
4	CLEAN CONTROL PANEL & MAGNETIC CONTACTER RELAY & ACCESSARY / ทำความสะอาดตู้ควบคุมและแมกเนทิกและอุปกรณ์	/	/
5	CHECK & RECORD PRESSURE CUT IN SETTING / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่ตั้งสำหรับต่อการทำงาน	.....Bar	7.5
6	CHECK & RECORD PRESSURE CUT OFF SETTING / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่ตั้งสำหรับตัดการทำงาน	.....Bar	3
7	CHECK MOTOR(S) VOLTS AND RECORD / ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกค่า	.....Volt	400
8	CHECK MOTOR(S) AMPS AND RECORD / ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าและบันทึกค่า	.....Amp	60
	PUMP		
9	GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
10	CHECK MECHANIC SEAL FOR CONDITION / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	/	/
11	VALVE OPERATION & PACKING ADJUST. /ตรวจสอบการทำงานของValve และปรับแต่ง Packing Seal ป้องกันการรั่ว	N	N
12	CHECK GAUGES FOR ACCURACY (IF Applic)/ ตรวจสอบการทำงานของเกจวัดค่าต่างๆ	N	N
13	CHECK & RECORD DISCHARGE PRESSURE / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่จ่าย	N	N
14	CHECK FOR PIPES CONDITION & LEAKS / ตรวจสอบการรั่วของท่อ	N	N
15	CHECK FOR LOOSE BOLTS & NUTS / ตรวจสอบความแน่นของน็อตยึดต่าง ๆ	/	/
16	TIGHTENING OF ALL ELECTRICAL CONNECTIONS / ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	/	/
17	CHECK MOTOR(S) BEARING / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัชชัย	( )	( )
2 ชัยยุ	DATE: 30/6/69	DATE: 30/6/69
3 อธิชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ณรงค์ชัย		
FINISH DATE : 29/06/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT BOOSTER PUMP REUSED (BPR) — PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : PUMP ROOM B1
	EQUIPMENT CODE : BPR-02
MEARSUREMENT USED :	BRAND : AURORA
	MODEL : PVM45-11-N-F-T-13-50
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 18.5 Kw 19.7A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	MONTHLY MAINTENANCE (NO. 1-17)		
	MOTOR & CONTROL SYSTEM		
1	GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	CHECK FUSES & PROTECTIONS DEVICE / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
3	CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM / ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	N	N
4	CLEAN CONTROL PANEL & MAGNETIC CONTACTER RELAY & ACCESSARY / ทำความสะอาดตู้ควบคุมและแมกเนทิกและอุปกรณ์	/	/
5	CHECK & RECORD PRESSURE CUT IN SETTING / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่ตั้งสำหรับต่อการทำงาน	.....Bar	7.5
6	CHECK & RECORD PRESSURE CUT OFF SETTING / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่ตั้งสำหรับตัดการทำงาน	.....Bar	0.7
7	CHECK MOTOR(S) VOLTS AND RECORD / ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกค่า	.....Volt	400
8	CHECK MOTOR(S) AMPS AND RECORD / ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าและบันทึกค่า	.....Amp	60
	PUMP		
9	GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
10	CHECK MECHANIC SEAL FOR CONDITION / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	/	/
11	VALVE OPERATION & PACKING ADJUST. /ตรวจสอบการทำงานของValve และปรับแต่ง Packing Seal ป้องกันการรั่ว	N	N
12	CHECK GAUGES FOR ACCURACY (IF Applic)/ ตรวจสอบการทำงานของเกจวัดค่าต่างๆ	N	N
13	CHECK & RECORD DISCHARGE PRESSURE / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่จ่าย	N	N
14	CHECK FOR PIPES CONDITION & LEAKS / ตรวจสอบการรั่วของท่อ	N	N
15	CHECK FOR LOOSE BOLTS & NUTS / ตรวจสอบความแน่นของน็อตยึดต่าง ๆ	/	/
16	TIGHTENING OF ALL ELECTRICAL CONNECTIONS / ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	/	/
17	CHECK MOTOR(S) BEARING / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัชชัย	( )	( )
2 ชัยยุ	DATE: 30/6/67	DATE: 30/6/69
3 อธิชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ณรงค์ชัย		
FINISH DATE : 29/06/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT BOOSTER PUMP REUSED (BPR) | PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : PUMP ROOM B1
	EQUIPMENT CODE : BPR- 03
MEARSUREMENT USED :	BRAND : AURORA
	MODEL : PVM45-11-N-F-T-13-50
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 18.5 Kw 19.7A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	MONTHLY MAINTENANCE (NO. 1-17)		
	MOTOR & CONTROL SYSTEM		
1	GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓
2	CHECK FUSES & PROTECTIONS DEVICE / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
3	CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM / ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	N	N
4	CLEAN CONTROL PANEL & MAGNETIC CONTACTER RELAY & ACCESSARY / ทำความสะอาดตู้ควบคุมและแมกเนติกและอุปกรณ์	/	✓
5	CHECK & RECORD PRESSURE CUT IN SETTING / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่ตั้งสำหรับต่อการทำงาน	.....Bar	2.5
6	CHECK & RECORD PRESSURE CUT OFF SETTING / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่ตั้งสำหรับตัดการทำงาน	.....Bar	0.7
7	CHECK MOTOR(S) VOLTS AND RECORD / ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกค่า	.....Volt	400
8	CHECK MOTOR(S) AMPS AND RECORD / ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าและบันทึกค่า	.....Amp	6.0
	PUMP		
9	GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓
10	CHECK MECHANIC SEAL FOR CONDITION / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	/	✓
11	VALVE OPERATION & PACKING ADJUST. /ตรวจสอบการทำงานของValve และปรับแต่ง Packing Seal ป้องกันการรั่ว	N	N
12	CHECK GAUGES FOR ACCURACY (IF Applic)/ ตรวจสอบการทำงานของเกจวัดค่าต่างๆ	N	N
13	CHECK & RECORD DISCHARGE PRESSURE / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่จ่าย	N	N
14	CHECK FOR PIPES CONDITION & LEAKS / ตรวจสอบการรั่วของท่อ	N	N
15	CHECK FOR LOOSE BOLTS & NUTS / ตรวจสอบความแน่นของน็อตยึดต่าง ๆ	/	✓
16	TIGHTENING OF ALL ELECTRICAL CONNECTIONS / ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและชุดต่อต่างๆ	/	✓
17	CHECK MOTOR(S) BEARING / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัตน์	(NON)	( )
2 ชัชวาล	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 30 / 6 / 69
3 ปรีชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชนะชัย		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT COLD WATER PUMP (CWP) | PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : PUMP ROOM B2
	EQUIPMENT CODE : CWP-04
MEARSUREMENT USED :	BRAND : AURORA
	MODEL : PVM45-11-N-F-T-13-50
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 18.5 Kw 19.7A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	MONTHLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400/230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	18.1 / 10.9 / 19
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	21
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-19)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	/	✓
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กชุดต่อของสายไฟฟ้าตามชุดต่าง ๆ	N	N
16	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
17	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
18	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
19	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัตน์	(NON)	( )
2 ชัชวาล	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 30 / 6 / 69
3 ปรีชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชนะชัย		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT COLD WATER PUMP (CWP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : PUMP ROOM B2
	EQUIPMENT CODE : CWP-01
MEARSUREMENT USED :	BRAND : AURORA
	MODEL : PVM45-11-N-F-T-13-50
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 45 Kw 46A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	MONTHLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400/230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	38 / 37 / 37.6
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	44
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-19)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	/	/
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
16	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
17	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
18	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
19	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิจวัฒน์	( )	( )
2 จิราย	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 30/6/69
3 อธิชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ม.พิชิต		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT COLD WATER PUMP (CWP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : PUMP ROOM B2
	EQUIPMENT CODE : CWP-03
MEARSUREMENT USED :	BRAND : AURORA
	MODEL : PVM45-11-N-F-T-13-50
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 18.5 Kw 19.7A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	MONTHLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400/230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	18.7 / 18 / 19
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	21
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-19)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	/	/
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
16	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
17	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
18	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
19	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิจวัฒน์	( )	( )
2 จิราย	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 29/6/69
3 อธิชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ม.พิชิต		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT COLD WATER PUMP (CWP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : PUMP ROOM B2
	EQUIPMENT CODE : CWP-02
MEARSUREMENT USED :	BRAND : AURORA
	MODEL : PVM45-11-N-F-T-13-50
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 45 Kw 46A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	MONTHLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	406/230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	37.6/38.1/37.5
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	44
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-19)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	/	/
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
16	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
17	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
18	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
19	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิชัยชนะ	( )	( )
2 ชัยยา	DATE: 30, 6, 69	DATE: 30, 6, 69
3 อภิชาติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ณัฐพงษ์		
FINISH DATE : 29, 06, 69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : หน้าโครงการ
	EQUIPMENT CODE : DP-01
MEARSUREMENT USED :	BRAND : TSURMI
	MODEL : MQB065A 4/2BW135PA
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 4.0 Kw 8.3A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400/399/396
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	4.0/3.8/4.0
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	6
☑	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิชัยชนะ	( )	( )
2 ชัยยา	DATE: 30, 6, 69	DATE: 30, 6, 69
3 อภิชาติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ณัฐพงษ์		
FINISH DATE : 29, 06, 69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP) | PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 29 - 06 - 69
LOCATION : หน้าโถงทาง
EQUIPMENT CODE : DP- 02
BRAND : TSURMI
MODEL : MQB065A 4/2BW135PA
CAPACITY : 380-400V 50Hz 4.0 Kw 8.3A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	397 / 398 / 397
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	3.9 / 3.8 / 4.0
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	6
☑	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวนข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวาล	( )	( )
2 ชัชวาล	DATE: 30 , 6 , 69	DATE: 30 , 6 , 69
3 อภิชัยพล	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 พิทักษ์		
FINISH DATE : 29 , 06 , 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP) | PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 29 - 06 - 69
LOCATION : EQUALIZATION TANK FLG
EQUIPMENT CODE : DP- 01
BRAND : TSURMI
MODEL : MQB065A1.8/2BW100PA
CAPACITY : 380-400V 50Hz 1.8 Kw 4.0A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400 / 400 / 400
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	4.0 / 3.9 / 4.0
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	6
☑	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวนข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวาล	( )	( )
2 ชัชวาล	DATE: 30 , 6 , 69	DATE: 30 , 6 , 69
3 อภิชัยพล	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 พิทักษ์		
FINISH DATE : 29 , 06 , 69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 29-06-69
LOCATION : EQUALIZATION TANK FLG
EQUIPMENT CODE : DP-02
BRAND : TSURMI
MODEL : MQB065A1.8/2BW100PA
CAPACITY : 380-400V 50Hz 1.8 Kw 4.0A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (N0. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400/394/387
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	4.0/13.3/4.0
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	6
☑	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (N0. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รัฐิญญา	( )	( )
2 ชัยรัตน์	DATE: 30, 6, 69	DATE: 30, 6, 69
3 ภาณุวัฒน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ธนพัฒน์		
FINISH DATE : 29/06/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 29-06-69
LOCATION : GREASE TRAP POND FLG
EQUIPMENT CODE : DP-01
BRAND : TSURMI
MODEL : 50B2-75-53
CAPACITY : 380-400V 50Hz 0.75 Kw 1.9A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (N0. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	399/387/376
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	4.0/3.8/4.0
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	6
☑	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (N0. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รัฐิญญา	( )	( )
2 ชัยรัตน์	DATE: 30, 6, 69	DATE: 30, 6, 69
3 ภาณุวัฒน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ธนพัฒน์		
FINISH DATE : 29/06/69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : GREASE TRAP POND FLG
	EQUIPMENT CODE : DP- 02
MEARSUREMENT USED :	BRAND : TSURMI
	MODEL : 50B2-75-53
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 0.75 Kw 1.9A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (N0. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400/400/400
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	1.9/1.9/1.8
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	1.6
☑	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (N0. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชชัยน์	( )	( )
2 ชัชชัย	DATE: 30, 6, 69	DATE: 30, 6, 69
3 อรัชญา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เด่นดวง		
FINISH DATE : 29, 06, 69		

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : CARPARK B2
	EQUIPMENT CODE : DP- 08
MEARSUREMENT USED :	BRAND : TSURMI
	MODEL : MGB065C 3/2 BW125PA
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 3.0 Kw 6.3A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (N0. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	228/400
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	3.8 / 3.6 / 3.7
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	9
☐	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (N0. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชชัยน์	( )	( )
2 ชัชชัย	DATE: 30, 6, 69	DATE: 30, 6, 69
3 อรัชญา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 พลชัย		
FINISH DATE : 29, 06, 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : CARPARK B2
	EQUIPMENT CODE : DP- 07
MEARSUREMENT USED :	BRAND : TSURMI
	MODEL : MGB065C 3/2 BW125PA
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 3.0 Kw 6.3A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	228/400
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	3.9 / 4.0 / 3.8
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	9
☐	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวอน์	( )	( )
2 วิรายุ	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 30 / 6 / 69
3 ปริชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อนุสรณ์		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : CARPARK B2
	EQUIPMENT CODE : DP- 06
MEARSUREMENT USED :	BRAND : TSURMI
	MODEL : MGB065C 3/2 BW125PA
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 3.0 Kw 6.3A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	228
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	3.8 / 3.9 / 3.6
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	9
☐	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวอน์	( )	( )
2 วิรายุ	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 30 / 6 / 69
3 ปริชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 อนุสรณ์		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69		

V-ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 29-06-69
LOCATION : CARPARK B2
EQUIPMENT CODE : DP-05
BRAND : TSURMI
MODEL : MGB065C 3/2 BW125PA
CAPACITY : 380-400V 50Hz 3.0 Kw 6.3A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	228
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	35.4 / 36.9 / 36.4
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	9
☐	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่ออ่อนอ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัชชนก	( )	( )
2 ชีรายุ	DATE: 30, 6, 69	DATE: 30, 6, 69
3 กรินรุ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ธนาชัย		
FINISH DATE : 29, 06, 69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V-ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 29-06-69
LOCATION : CARPARK B2
EQUIPMENT CODE : DP-04
BRAND : TSURMI
MODEL : MGB065C 3/2 BW125PA
CAPACITY : 380-400V 50Hz 3.0 Kw 6.3A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400 / 230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	36.2 / 37.2 / 37.1
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	10
☐	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่ออ่อนอ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิรัชชนก	( )	( )
2 ชีรายุ	DATE: 30, 6, 69	DATE: 30, 6, 69
3 กรินรุ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ธนาชัย		
FINISH DATE : 29, 06, 69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : CARPARK B2
	EQUIPMENT CODE : DP-03
MEARSUREMENT USED :	BRAND : TSURMI
	MODEL : MGB065C 3/2 BW125PA
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 3.0 Kw 6.3A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400/230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	38.3 / 37.2 / 37.2
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	11
☐	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิวัฒน์	( )	( )
2 ธีรายุ	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 30 / 6 / 69
3 อธิชาร		
4 ณรงค์ชัย		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

V·ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : CARPARK B2
	EQUIPMENT CODE : DP-02
MEARSUREMENT USED :	BRAND : TSURMI
	MODEL : MGB065C 3/2 BW125PA
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 3.0 Kw 6.3A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400/230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	0.75 / 36.9 / 36
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	10
☐	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิวัฒน์	( )	( )
2 ธีรายุ	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 30 / 6 / 69
3 อธิชาร		
4 ณรงค์ชัย		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

V-ONE TOWER

PM REPORT DRAINAGE PUMP (DP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนทรงราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 29-06-69
LOCATION : CARPARK B2
EQUIPMENT CODE : DP-01
BRAND : TSURMI
MODEL : MGB065C 3/2 BW125PA
CAPACITY : 380-400V 50Hz 3.0 Kw 6.3A

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		Standards	Record Data
☐ QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)			
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและพฤติการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400/230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	8.6 / 3.3 / 3.5-3
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	6
☐ SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)			
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิตติศักดิ์	( )	
2 อิทธิ	DATE: 30/6/69	DATE: 30/6/69
3 เชิดชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ณัฐพงษ์		
FINISH DATE : 29/06/69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V-ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนทรงราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY: 5. ตรวจสอบและสังเกตไฟให้ชาร์จอย่างน้อย 1 เดือน	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและสังเกตไฟให้ชาร์จอย่างน้อย 3 เดือน	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจนับปริมาณอุปกรณ์ ตามใบรับรองชุดต่อต้าง ๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-24	/	N	N	N	N	N	N				
2	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-25	/	N	N	N	N	N	N				
3	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-26	/	N	N	N	N	N	N				
4	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-27	/	N	N	N	N	N	N				
5	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-28	/	N	N	N	N	N	N				
6	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-29	/	N	N	N	N	N	N				
7	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-30	/	N	N	N	N	N	N				
8	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-31	/	N	N	N	N	N	N				
9	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-32	/	N	N	N	N	N	N				
10	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-33	/	N	N	N	N	N	N				
11	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-34	/	N	N	N	N	N	N				
12	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-35	/	N	N	N	N	N	N				
13	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-36	/	N	N	N	N	N	N				
14	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-37	/	N	N	N	N	N	N				
15	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-38	/	N	N	N	N	N	N				
16	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-39	/	N	N	N	N	N	N				
17	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-40	/	N	N	N	N	N	N				
18	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-41	/	N	N	N	N	N	N				
19	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-42	/	N	N	N	N	N	N				
20	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-43	/	N	N	N	N	N	N				
21	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-44	/	N	N	N	N	N	N				
22	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-45	/	N	N	N	N	N	N				
23	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศิวพัฒ	( )	
2 อิทธิ	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 วิวัฒน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไพบูลย์		
FINISH DATE : 1/6/69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมจ่ายไฟเต็ม	6. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมจ่ายไฟเต็ม	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดและปรับแต่งค่าต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศุภเวชช์	(ดาว)	( )
2 อรัชพล	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 ชัยณ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไพบูลย์		
FINISH DATE : 1/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมจ่ายไฟเต็ม	6. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมจ่ายไฟเต็ม	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดและปรับแต่งค่าต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-49	/	N	N	N	N	N	N				
50	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-50	/	N	N	N	N	N	N				
51	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-51	/	N	N	N	N	N	N				
52	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-52	/	N	N	N	N	N	N				
53	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-53	/	N	N	N	N	N	N				
54	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-54	/	N	N	N	N	N	N				
55	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-55	/	N	N	N	N	N	N				
56	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-56	/	N	N	N	N	N	N				
57	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-57	/	N	N	N	N	N	N				
58	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-58	/	N	N	N	N	N	N				
59	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-59	/	N	N	N	N	N	N				
60	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-60	/	N	N	N	N	N	N				
61	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-61	/	N	N	N	N	N	N				
62	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-62	/	N	N	N	N	N	N				
63	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-63	/	N	N	N	N	N	N				
64	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-64	/	N	N	N	N	N	N				
65	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-65	/	N	N	N	N	N	N				
66	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-66	/	N	N	N	N	N	N				
67	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-67	/	N	N	N	N	N	N				
68	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-68	/	N	N	N	N	N	N				
69	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-69	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศุภเวชช์	(ดาว)	( )
2 อรัชพล	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 ชัยณ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไพบูลย์		
FINISH DATE : 1/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถนนที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบภายนอกครั้งไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสวิตช์การ์ดแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้เป็นระบบไหลต	6. ทดสอบสวิตช์การ์ดแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟให้การ์ดแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจบันไดหลักครั้ง ตามให้ที่เหมาะ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบสวิตช์การ์ดแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
70	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-70	/	N	N	N	N	N	N				
71	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-71	/	N	N	N	N	N	N				
72	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-72	/	N	N	N	N	N	N				
73	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-73	/	N	N	N	N	N	N				
74	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-74	/	N	N	N	N	N	N				
75	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-75	/	N	N	N	N	N	N				
76	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-76	/	N	N	N	N	N	N				
77	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-77	/	N	N	N	N	N	N				
78	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-78	/	N	N	N	N	N	N				
79	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-79	/	N	N	N	N	N	N				
80	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-80	/	N	N	N	N	N	N				
81	MDB	1	V.ONE	EML-G-81	/	N	N	N	N	N	N				
82	MDB	1	V.ONE	EML-G-82	/	N	N	N	N	N	N				
83	ห้องเก็บขยะเปียก	1	V.ONE	EML-G-83	/	N	N	N	N	N	N				
84	ห้องGenerator	1	V.ONE	EML-G-84	/	N	N	N	N	N	N				
85	ห้องControl Room	1	V.ONE	EML-G-85	/	N	N	N	N	N	N				
86	ห้องControl Room	1	V.ONE	EML-G-86	/	N	N	N	N	N	N				
87	ห้องฝ่ายวิศวกรรม	1	V.ONE	EML-G-87	/	N	N	N	N	N	N				
88	ห้องทานข้าว	1	V.ONE	EML-G-88	/	N	N	N	N	N	N				
89	หน้าห้อง รปภ.	1	V.ONE	EML-G-89	/	N	N	N	N	N	N				
90	ห้องน้ำหญิง	1	V.ONE	EML-G-90	/	N	N	N	N	N	N				
91	ห้องน้ำชาย	1	V.ONE	EML-G-91	/	N	N	N	N	N	N				
92	หน้าห้องน้ำชาย	1	V.ONE	EML-G-92	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยวัฒน์	(ทอง)	
2 อัจฉนน	DATE: 1 , 6 , 69	DATE: 1 , 6 , 69
3 ยุทธ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอนกลาง		
FINISH DATE : 1 , 6 , 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถนนที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบภายนอกครั้งไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสวิตช์การ์ดแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้เป็นระบบไหลต	6. ทดสอบสวิตช์การ์ดแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟให้การ์ดแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจบันไดหลักครั้ง ตามให้ที่เหมาะ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบสวิตช์การ์ดแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
93	ทางเดินหน้าบันไดST4	1	V.ONE	EML-G-92	/	N	N	N	N	N	N				
94	ทางเดินหน้าบันไดST2	1	V.ONE	EML-G-93	/	N	N	N	N	N	N				
95	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-94	/	N	N	N	N	N	N				
96	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-95	/	N	N	N	N	N	N				
97	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-96	/	N	N	N	N	N	N				
98	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-97	/	N	N	N	N	N	N				
99	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-98	/	N	N	N	N	N	N				
100	ห้องน้ำหญิง	2	V.ONE	EML-2-99	/	N	N	N	N	N	N				
101	ห้องน้ำชาย	2	V.ONE	EML-2-100	/	N	N	N	N	N	N				
102	ทางเดินหน้าบันไดST4	2	V.ONE	EML-2-101	/	N	N	N	N	N	N				
103	หน้าลิฟต์ลานจอด	2	V.ONE	EML-2-102	/	N	N	N	N	N	N				
104	ทางเดินหน้าบันไดST3	2	V.ONE	EML-2-103	/	N	N	N	N	N	N				
105	ห้องAHU-3-1	3	V.ONE	EML-3-104	/	N	N	N	N	N	N				
106	ห้องAHU-3-2	3	V.ONE	EML-3-105	/	N	N	N	N	N	N				
107	ห้องAHU-3-3	3	V.ONE	EML-3-106	/	N	N	N	N	N	N				
108	หน้าห้องAHU-3-2	3	V.ONE	EML-3-107	/	N	N	N	N	N	N				
109	ทางเข้าห้องบันไดง	3	V.ONE	EML-3-108	/	N	N	N	N	N	N				
110	หน้าห้องบันไดง	3	V.ONE	EML-3-109	/	N	N	N	N	N	N				
111	โถงลิฟต์	4	V.ONE	EML-4-110	/	N	N	N	N	N	N				
112	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	4	V.ONE	EML-4-111	/	N	N	N	N	N	N				
113	หน้าห้องน้ำหญิง	4	V.ONE	EML-4-112	/	N	N	N	N	N	N				
114	ห้องน้ำหญิง	4	V.ONE	EML-4-113	/	N	N	N	N	N	N				
115	ห้องน้ำชาย	4	V.ONE	EML-4-114	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยวัฒน์	(ทอง)	
2 อัจฉนน	DATE: 2 , 6 , 69	DATE: 2 , 6 , 69
3 ยุทธ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอนกลาง		
FINISH DATE : 2 , 6 , 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบระดับไฟฟ้าของระบบไฟกด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จของแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาตรน้ำกรดในเซลล์แบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบตู้แบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
116	ทางเข้าออฟฟิศ 3	4	V.ONE	EML-4-115	/	N	N	N	N	N	N				
117	ทางเข้าออฟฟิศ 4	4	V.ONE	EML-4-116	/	N	N	N	N	N	N				
118	โถงลิฟต์	5	V.ONE	EML-5-117	/	N	N	N	N	N	N				
119	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	5	V.ONE	EML-5-118	/	N	N	N	N	N	N				
120	หน้าห้องน้ำหญิง	5	V.ONE	EML-5-119	/	N	N	N	N	N	N				
121	ห้องน้ำหญิง	5	V.ONE	EML-5-120	/	N	N	N	N	N	N				
122	ห้องน้ำชาย	5	V.ONE	EML-5-121	/	N	N	N	N	N	N				
123	ทางเข้าออฟฟิศ 3	5	V.ONE	EML-5-122	/	N	N	N	N	N	N				
124	ทางเข้าออฟฟิศ 4	5	V.ONE	EML-5-123	/	N	N	N	N	N	N				
125	โถงลิฟต์	6	V.ONE	EML-6-124	/	N	N	N	N	N	N				
126	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	6	V.ONE	EML-6-125	/	N	N	N	N	N	N				
127	หน้าห้องน้ำหญิง	6	V.ONE	EML-6-126	/	N	N	N	N	N	N				
128	ห้องน้ำหญิง	6	V.ONE	EML-6-127	/	N	N	N	N	N	N				
129	ห้องน้ำชาย	6	V.ONE	EML-6-128	/	N	N	N	N	N	N				
130	ทางเข้าออฟฟิศ 3	6	V.ONE	EML-6-129	/	N	N	N	N	N	N				
131	ทางเข้าออฟฟิศ 4	6	V.ONE	EML-6-130	/	N	N	N	N	N	N				
132	โถงลิฟต์	7	V.ONE	EML-7-131	/	N	N	N	N	N	N				
133	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	7	V.ONE	EML-7-132	/	N	N	N	N	N	N				
134	หน้าห้องน้ำหญิง	7	V.ONE	EML-7-133	/	N	N	N	N	N	N				
135	ห้องน้ำหญิง	7	V.ONE	EML-7-134	/	N	N	N	N	N	N				
136	ห้องน้ำชาย	7	V.ONE	EML-7-135	/	N	N	N	N	N	N				
137	ทางเข้าออฟฟิศ 3	7	V.ONE	EML-7-136	/	N	N	N	N	N	N				
138	ทางเข้าออฟฟิศ 4	7	V.ONE	EML-7-137	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ภูวิศ	(กอง)	( )
2 วิฑูรย์	DATE: 3 / 6 / 69	DATE: 3 / 6 / 69
3 ชัยชนะ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เด่นศักดิ์		
FINISH DATE : 3 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบระดับไฟฟ้าของระบบไฟกด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จของแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาตรน้ำกรดในเซลล์แบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบตู้แบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
139	โถงลิฟต์	8	V.ONE	EML-8-138	/	N	N	N	N	N	N				
140	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	8	V.ONE	EML-8-139	/	N	N	N	N	N	N				
141	หน้าห้องน้ำหญิง	8	V.ONE	EML-8-140	/	N	N	N	N	N	N				
142	ห้องน้ำหญิง	8	V.ONE	EML-8-141	/	N	N	N	N	N	N				
143	ห้องน้ำชาย	8	V.ONE	EML-8-142	/	N	N	N	N	N	N				
144	ทางเข้าออฟฟิศ 3	8	V.ONE	EML-8-143	/	N	N	N	N	N	N				
145	ทางเข้าออฟฟิศ 4	8	V.ONE	EML-8-144	/	N	N	N	N	N	N				
146	โถงลิฟต์	9	V.ONE	EML-9-145	/	N	N	N	N	N	N				
147	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	9	V.ONE	EML-9-146	/	N	N	N	N	N	N				
148	หน้าห้องน้ำหญิง	9	V.ONE	EML-9-147	/	N	N	N	N	N	N				
149	ห้องน้ำหญิง	9	V.ONE	EML-9-148	/	N	N	N	N	N	N				
150	ห้องน้ำชาย	9	V.ONE	EML-9-149	/	N	N	N	N	N	N				
151	ทางเข้าออฟฟิศ 3	9	V.ONE	EML-9-150	/	N	N	N	N	N	N				
152	ทางเข้าออฟฟิศ 4	9	V.ONE	EML-9-151	/	N	N	N	N	N	N				
153	โถงลิฟต์	10	V.ONE	EML-10-152	/	N	N	N	N	N	N				
154	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	10	V.ONE	EML-10-153	/	N	N	N	N	N	N				
155	หน้าห้องน้ำหญิง	10	V.ONE	EML-10-154	/	N	N	N	N	N	N				
156	ห้องน้ำหญิง	10	V.ONE	EML-10-155	/	N	N	N	N	N	N				
157	ห้องน้ำชาย	10	V.ONE	EML-10-156	/	N	N	N	N	N	N				
158	ทางเข้าออฟฟิศ 3	10	V.ONE	EML-10-157	/	N	N	N	N	N	N				
159	ทางเข้าออฟฟิศ 4	10	V.ONE	EML-10-158	/	N	N	N	N	N	N				
160	โถงลิฟต์	11	V.ONE	EML-11-159	/	N	N	N	N	N	N				
161	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	11	V.ONE	EML-11-160	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ภูวิศ	(กอง)	( )
2 วิฑูรย์	DATE: 3 / 6 / 69	DATE: 3 / 6 / 69
3 ชัยชนะ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เด่นศักดิ์		
FINISH DATE : 3 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER

ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4/1/69

BUILDING : V.ONE TOWER

BRAND : DYNO

MODEL : LFG-09P3T

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUARTERY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเกลดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเกลดไฟ	4. ทดสอบสิ่งกระทำแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของชาร์จไกด	6. ทดสอบสิ่งกระทำแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนชาร์จแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดกระเกลดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขั้วน็อตยึดกับ ถาดไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบกาแบตเตอรี่	11. ทดสอบสิ่งกระทำแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
162	หน้าห้องน้ำหญิง	11	V.ONE	EML-11-161	/	N	N	N	N	N	N				
163	ห้องน้ำหญิง	11	V.ONE	EML-11-162	/	N	N	N	N	N	N				
164	ห้องน้ำชาย	11	V.ONE	EML-11-163	/	N	N	N	N	N	N				
165	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	11	V.ONE	EML-11-164	/	N	N	N	N	N	N				
166	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	11	V.ONE	EML-11-165	/	N	N	N	N	N	N				
167	โถงลิฟท์	12	V.ONE	EML-12-166	/	N	N	N	N	N	N				
168	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	12	V.ONE	EML-12-167	/	N	N	N	N	N	N				
169	หน้าห้องน้ำหญิง	12	V.ONE	EML-12-168	/	N	N	N	N	N	N				
170	ห้องน้ำหญิง	12	V.ONE	EML-12-169	/	N	N	N	N	N	N				
171	ห้องน้ำชาย	12	V.ONE	EML-12-170	/	N	N	N	N	N	N				
172	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	12	V.ONE	EML-12-171	/	N	N	N	N	N	N				
173	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	12	V.ONE	EML-12-172	/	N	N	N	N	N	N				
174	โถงลิฟท์	12A	V.ONE	EML-12A-173	/	N	N	N	N	N	N				
175	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	12A	V.ONE	EML-12A-174	/	N	N	N	N	N	N				
176	หน้าห้องน้ำหญิง	12A	V.ONE	EML-12A-175	/	N	N	N	N	N	N				
177	ห้องน้ำหญิง	12A	V.ONE	EML-12A-176	/	N	N	N	N	N	N				
178	ห้องน้ำชาย	12A	V.ONE	EML-12A-177	/	N	N	N	N	N	N				
179	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	12A	V.ONE	EML-12A-178	/	N	N	N	N	N	N				
180	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	12A	V.ONE	EML-12A-179	/	N	N	N	N	N	N				
181	โถงลิฟท์	14	V.ONE	EML-14-180	/	N	N	N	N	N	N				
182	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	14	V.ONE	EML-14-181	/	N	N	N	N	N	N				
183	หน้าห้องน้ำหญิง	14	V.ONE	EML-14-182	/	N	N	N	N	N	N				
184	ห้องน้ำหญิง	14	V.ONE	EML-14-183	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชูวิทย์	( )	( )
2 วุฒิชัย	DATE: 4 / 6 / 69	DATE: 4 / 6 / 69
3 ชาญ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เกษตร		
FINISH DATE : 4 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER

ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69

BUILDING : V.ONE TOWER

BRAND : DYNO

MODEL : LFG-09P3T

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUARTERY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเกลดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเกลดไฟ	4. ทดสอบสิ่งกระทำแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของชาร์จไกด	6. ทดสอบสิ่งกระทำแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนชาร์จแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดกระเกลดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขั้วน็อตยึดกับ ถาดไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบกาแบตเตอรี่	11. ทดสอบสิ่งกระทำแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
185	ห้องน้ำชาย	14	V.ONE	EML-14-184	/	N	N	N	N	N	N				
186	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	14	V.ONE	EML-14-185	/	N	N	N	N	N	N				
187	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	14	V.ONE	EML-14-186	/	N	N	N	N	N	N				
188	โถงลิฟท์	15	V.ONE	EML-15-187	/	N	N	N	N	N	N				
189	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	15	V.ONE	EML-15-188	/	N	N	N	N	N	N				
190	หน้าห้องน้ำหญิง	15	V.ONE	EML-15-189	/	N	N	N	N	N	N				
191	ห้องน้ำหญิง	15	V.ONE	EML-15-190	/	N	N	N	N	N	N				
192	ห้องน้ำชาย	15	V.ONE	EML-15-191	/	N	N	N	N	N	N				
193	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	15	V.ONE	EML-15-192	/	N	N	N	N	N	N				
194	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	15	V.ONE	EML-15-193	/	N	N	N	N	N	N				
195	โถงลิฟท์	16	V.ONE	EML-16-194	/	N	N	N	N	N	N				
196	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	16	V.ONE	EML-16-195	/	N	N	N	N	N	N				
197	หน้าห้องน้ำหญิง	16	V.ONE	EML-16-196	/	N	N	N	N	N	N				
198	ห้องน้ำหญิง	16	V.ONE	EML-16-197	/	N	N	N	N	N	N				
199	ห้องน้ำชาย	16	V.ONE	EML-16-198	/	N	N	N	N	N	N				
200	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	16	V.ONE	EML-16-199	/	N	N	N	N	N	N				
201	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	16	V.ONE	EML-16-200	/	N	N	N	N	N	N				
202	โถงลิฟท์	17	V.ONE	EML-17-201	/	N	N	N	N	N	N				
203	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	17	V.ONE	EML-17-202	/	N	N	N	N	N	N				
204	หน้าห้องน้ำหญิง	17	V.ONE	EML-17-203	/	N	N	N	N	N	N				
205	ห้องน้ำหญิง	17	V.ONE	EML-17-204	/	N	N	N	N	N	N				
206	ห้องน้ำชาย	17	V.ONE	EML-17-205	/	N	N	N	N	N	N				
207	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	17	V.ONE	EML-17-206	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชูวิทย์	( )	( )
2 วุฒิชัย	DATE: 5 / 6 / 69	DATE: 5 / 6 / 69
3 ชาญ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เกษตร		
FINISH DATE : 5 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ในให้ชาตแบตเต็ม	6. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้ทำการจำแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอัตราการไหลของน้ำยา (ถ้าจำเป็น)	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
185	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	17	V.ONE	EML-17-207	/	N	N	N	N	N	N				
186	โถงลิฟต์	18	V.ONE	EML-18-208	/	N	N	N	N	N	N				
187	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	18	V.ONE	EML-18-209	/	N	N	N	N	N	N				
188	หน้าห้องน้ำหญิง	18	V.ONE	EML-18-210	/	N	N	N	N	N	N				
189	ห้องน้ำหญิง	18	V.ONE	EML-18-211	/	N	N	N	N	N	N				
190	ห้องน้ำชาย	18	V.ONE	EML-18-212	/	N	N	N	N	N	N				
191	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	18	V.ONE	EML-18-213	/	N	N	N	N	N	N				
192	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	18	V.ONE	EML-18-214	/	N	N	N	N	N	N				
193	โถงลิฟต์	19	V.ONE	EML-19-215	/	N	N	N	N	N	N				
194	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	19	V.ONE	EML-19-216	/	N	N	N	N	N	N				
195	หน้าห้องน้ำหญิง	19	V.ONE	EML-19-217	/	N	N	N	N	N	N				
196	ห้องน้ำหญิง	19	V.ONE	EML-19-218	/	N	N	N	N	N	N				
197	ห้องน้ำชาย	19	V.ONE	EML-19-219	/	N	N	N	N	N	N				
198	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	19	V.ONE	EML-19-220	/	N	N	N	N	N	N				
199	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	19	V.ONE	EML-19-221	/	N	N	N	N	N	N				
200	โถงลิฟต์	20	V.ONE	EML-20-222	/	N	N	N	N	N	N				
201	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	20	V.ONE	EML-20-223	/	N	N	N	N	N	N				
202	หน้าห้องน้ำหญิง	20	V.ONE	EML-20-224	/	N	N	N	N	N	N				
203	ห้องน้ำหญิง	20	V.ONE	EML-20-225	/	N	N	N	N	N	N				
204	ห้องน้ำชาย	20	V.ONE	EML-20-226	/	N	N	N	N	N	N				
205	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	20	V.ONE	EML-20-227	/	N	N	N	N	N	N				
206	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	20	V.ONE	EML-20-228	/	N	N	N	N	N	N				
207	โถงลิฟต์	21	V.ONE	EML-21-229	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIPIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยชัย	(ดาว)	
2 วิรัตน์	DATE: 5/6/69	DATE: 5/6/69
3 ชัยชาย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 (ไม่มี)		
FINISH DATE : 5/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ในให้ชาตแบตเต็ม	6. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้ทำการจำแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอัตราการไหลของน้ำยา (ถ้าจำเป็น)	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
208	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	21	V.ONE	EML-21-230	/	N	N	N	N	N	N				
209	หน้าห้องน้ำหญิง	21	V.ONE	EML-21-231	/	N	N	N	N	N	N				
210	ห้องน้ำหญิง	21	V.ONE	EML-21-232	/	N	N	N	N	N	N				
211	ห้องน้ำชาย	21	V.ONE	EML-21-233	/	N	N	N	N	N	N				
212	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	21	V.ONE	EML-21-234	/	N	N	N	N	N	N				
213	ทางเข้าออกฟีไฟ 4	21	V.ONE	EML-21-235	/	N	N	N	N	N	N				
214	โถงลิฟต์ Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-236	/	N	N	N	N	N	N				
215	โถงลิฟต์ Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-237	/	N	N	N	N	N	N				
216	หน้าห้อง LIFT Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-238	/	N	N	N	N	N	N				
217	หน้าห้องน้ำหญิง	22	V.ONE	EML-22-239	/	N	N	N	N	N	N				
218	ห้องน้ำหญิง	22	V.ONE	EML-22-240	/	N	N	N	N	N	N				
219	ห้องน้ำชาย	22	V.ONE	EML-22-241	/	N	N	N	N	N	N				
220	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	22	V.ONE	EML-22-242	/	N	N	N	N	N	N				
221	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	22	V.ONE	EML-22-243	/	N	N	N	N	N	N				
222	โถงลิฟต์ Hight Zone	23	V.ONE	EML-23-244	/	N	N	N	N	N	N				
223	โถงลิฟต์ Hight Zone	23	V.ONE	EML-23-245	/	N	N	N	N	N	N				
224	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	23	V.ONE	EML-23-246	/	N	N	N	N	N	N				
225	หน้าห้องน้ำหญิง	23	V.ONE	EML-23-247	/	N	N	N	N	N	N				
226	ห้องน้ำหญิง	23	V.ONE	EML-23-248	/	N	N	N	N	N	N				
227	ห้องน้ำชาย	23	V.ONE	EML-23-249	/	N	N	N	N	N	N				
228	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	23	V.ONE	EML-23-250	/	N	N	N	N	N	N				
229	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	23	V.ONE	EML-23-251	/	N	N	N	N	N	N				
230	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-252	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยชัย	(ดาว)	
2 วิรัตน์	DATE: 5/6/69	DATE: 5/6/69
3 ชัยชาย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 (ไม่มี)		
FINISH DATE : 5/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ฉนที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเกตไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเกตไฟ	☐ QUATERLY 4. ทดสอบสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไกล	6. ทดสอบสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จระบบแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดเกตไฟ (ชั่วโมงนี้)	9. ตรวจวัดปริมาณอัตราการไหลของ ลูกค้าต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
231	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-253	/	N	N	N	N	N	N				
232	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	24	V.ONE	EML-24-254	/	N	N	N	N	N	N				
233	หน้าห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-255	/	N	N	N	N	N	N				
234	ห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-256	/	N	N	N	N	N	N				
235	ห้องน้ำชาย	24	V.ONE	EML-24-257	/	N	N	N	N	N	N				
236	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	24	V.ONE	EML-24-258	/	N	N	N	N	N	N				
237	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	24	V.ONE	EML-24-259	/	N	N	N	N	N	N				
238	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-260	/	N	N	N	N	N	N				
239	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-261	/	N	N	N	N	N	N				
240	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	25	V.ONE	EML-25-262	/	N	N	N	N	N	N				
241	หน้าห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-263	/	N	N	N	N	N	N				
242	ห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-264	/	N	N	N	N	N	N				
243	ห้องน้ำชาย	25	V.ONE	EML-25-265	/	N	N	N	N	N	N				
244	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	25	V.ONE	EML-25-266	/	N	N	N	N	N	N				
245	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	25	V.ONE	EML-25-267	/	N	N	N	N	N	N				
246	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-268	/	N	N	N	N	N	N				
247	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-269	/	N	N	N	N	N	N				
248	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	26	V.ONE	EML-26-270	/	N	N	N	N	N	N				
249	หน้าห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-271	/	N	N	N	N	N	N				
250	ห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-272	/	N	N	N	N	N	N				
251	ห้องน้ำชาย	26	V.ONE	EML-26-273	/	N	N	N	N	N	N				
252	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	26	V.ONE	EML-26-274	/	N	N	N	N	N	N				
253	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	26	V.ONE	EML-26-275	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยวัฒ	(กฤษ)	
2 วุฒิ ยะ	DATE: 6 / 6 / 69	DATE: 6 / 6 / 69
3 ชัยวัฒ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอนกฤทธิ์		
FINISH DATE : 6 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันที่มีใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ฉนที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเกตไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเกตไฟ	☐ QUATERLY 4. ทดสอบสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไกล	6. ทดสอบสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จระบบแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดเกตไฟ (ชั่วโมงนี้)	9. ตรวจวัดปริมาณอัตราการไหลของ ลูกค้าต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสวิตช์ระบายแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
254	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-253	/	N	N	N	N	N	N				
255	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	24	V.ONE	EML-24-254	/	N	N	N	N	N	N				
256	หน้าห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-255	/	N	N	N	N	N	N				
257	ห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-256	/	N	N	N	N	N	N				
258	ห้องน้ำชาย	24	V.ONE	EML-24-257	/	N	N	N	N	N	N				
259	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	24	V.ONE	EML-24-258	/	N	N	N	N	N	N				
260	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	24	V.ONE	EML-24-259	/	N	N	N	N	N	N				
261	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-260	/	N	N	N	N	N	N				
262	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-261	/	N	N	N	N	N	N				
263	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	25	V.ONE	EML-25-262	/	N	N	N	N	N	N				
264	หน้าห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-263	/	N	N	N	N	N	N				
265	ห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-264	/	N	N	N	N	N	N				
266	ห้องน้ำชาย	25	V.ONE	EML-25-265	/	N	N	N	N	N	N				
267	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	25	V.ONE	EML-25-266	/	N	N	N	N	N	N				
268	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	25	V.ONE	EML-25-267	/	N	N	N	N	N	N				
269	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-268	/	N	N	N	N	N	N				
270	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-269	/	N	N	N	N	N	N				
271	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	26	V.ONE	EML-26-270	/	N	N	N	N	N	N				
272	หน้าห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-271	/	N	N	N	N	N	N				
273	ห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-272	/	N	N	N	N	N	N				
274	ห้องน้ำชาย	26	V.ONE	EML-26-273	/	N	N	N	N	N	N				
275	ทางเข้าออกฟีไฟ 1	26	V.ONE	EML-26-274	/	N	N	N	N	N	N				
276	ทางเข้าออกฟีไฟ 3	26	V.ONE	EML-26-275	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยวัฒ	(กฤษ)	
2 วุฒิ ยะ	DATE: 7 / 6 / 69	DATE: 7 / 6 / 69
3 ชัยวัฒ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอนกฤทธิ์		
FINISH DATE : 7 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันที่มีใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแอมป์	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้ทำการจำลองแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูล ตามใบที่แนบ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
277	โถงลิฟต์ Hight Zone	27	V.ONE	EML-27-276	/	N	N	N	N	N	N				
278	โถงลิฟต์ Hight Zone	27	V.ONE	EML-27-277	/	N	N	N	N	N	N				
279	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	27	V.ONE	EML-27-278	/	N	N	N	N	N	N				
280	หน้าห้องน้ำหญิง	27	V.ONE	EML-27-279	/	N	N	N	N	N	N				
281	ห้องน้ำหญิง	27	V.ONE	EML-27-280	/	N	N	N	N	N	N				
282	ห้องน้ำชาย	27	V.ONE	EML-27-281	/	N	N	N	N	N	N				
283	ทางเข้าออกฟิฟ 1	27	V.ONE	EML-27-282	/	N	N	N	N	N	N				
284	ทางเข้าออกฟิฟ 3	27	V.ONE	EML-27-283	/	N	N	N	N	N	N				
285	โถงลิฟต์ Hight Zone	28	V.ONE	EML-28-284	/	N	N	N	N	N	N				
286	โถงลิฟต์ Hight Zone	28	V.ONE	EML-28-285	/	N	N	N	N	N	N				
287	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	28	V.ONE	EML-28-286	/	N	N	N	N	N	N				
288	หน้าห้องน้ำหญิง	28	V.ONE	EML-28-287	/	N	N	N	N	N	N				
289	ห้องน้ำหญิง	28	V.ONE	EML-28-288	/	N	N	N	N	N	N				
290	ห้องน้ำชาย	28	V.ONE	EML-28-289	/	N	N	N	N	N	N				
291	ทางเข้าออกฟิฟ 1	28	V.ONE	EML-28-290	/	N	N	N	N	N	N				
292	ทางเข้าออกฟิฟ 3	28	V.ONE	EML-28-291	/	N	N	N	N	N	N				
293	โถงลิฟต์ Hight Zone	29	V.ONE	EML-29-292	/	N	N	N	N	N	N				
294	โถงลิฟต์ Hight Zone	29	V.ONE	EML-29-293	/	N	N	N	N	N	N				
295	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	29	V.ONE	EML-29-294	/	N	N	N	N	N	N				
296	หน้าห้องน้ำหญิง	29	V.ONE	EML-29-295	/	N	N	N	N	N	N				
297	ห้องน้ำหญิง	29	V.ONE	EML-29-296	/	N	N	N	N	N	N				
298	ห้องน้ำชาย	29	V.ONE	EML-29-297	/	N	N	N	N	N	N				
299	ทางเข้าออกฟิฟ 1	29	V.ONE	EML-29-298	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปริญญ์	(ดอกจ)	( )
2 ภัทรพล	DATE: 7/6/69	DATE: 7/6/69
3 ภูริพัฒ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ณัฐนันท์		
FINISH DATE : 7/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 8/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแอมป์	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้ทำการจำลองแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูล ตามใบที่แนบ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
300	ทางเข้าออกฟิฟ 3	29	V.ONE	EML-29-299	/	N	N	N	N	N	N				
301	โถงลิฟต์ Hight Zone	30	V.ONE	EML-30-300	/	N	N	N	N	N	N				
302	โถงลิฟต์ Hight Zone	30	V.ONE	EML-30-301	/	N	N	N	N	N	N				
303	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	30	V.ONE	EML-30-302	/	N	N	N	N	N	N				
304	หน้าห้องน้ำหญิง	30	V.ONE	EML-30-303	/	N	N	N	N	N	N				
305	ห้องน้ำหญิง	30	V.ONE	EML-30-304	/	N	N	N	N	N	N				
306	ห้องน้ำชาย	30	V.ONE	EML-30-305	/	N	N	N	N	N	N				
307	ทางเข้าออกฟิฟ 1	30	V.ONE	EML-30-306	/	N	N	N	N	N	N				
308	ทางเข้าออกฟิฟ 3	30	V.ONE	EML-30-307	/	N	N	N	N	N	N				
309	โถงลิฟต์ Hight Zone	31	V.ONE	EML-31-308	/	N	N	N	N	N	N				
310	โถงลิฟต์ Hight Zone	31	V.ONE	EML-31-309	/	N	N	N	N	N	N				
311	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	31	V.ONE	EML-31-310	/	N	N	N	N	N	N				
312	หน้าห้องน้ำหญิง	31	V.ONE	EML-31-311	/	N	N	N	N	N	N				
313	ห้องน้ำหญิง	31	V.ONE	EML-31-312	/	N	N	N	N	N	N				
314	ห้องน้ำชาย	31	V.ONE	EML-31-313	/	N	N	N	N	N	N				
315	ทางเข้าออกฟิฟ 1	31	V.ONE	EML-31-314	/	N	N	N	N	N	N				
316	ทางเข้าออกฟิฟ 3	31	V.ONE	EML-31-315	/	N	N	N	N	N	N				
317	โถงลิฟต์ Hight Zone	32	V.ONE	EML-32-316	/	N	N	N	N	N	N				
318	โถงลิฟต์ Hight Zone	32	V.ONE	EML-32-317	/	N	N	N	N	N	N				
319	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	32	V.ONE	EML-32-318	/	N	N	N	N	N	N				
320	หน้าห้องน้ำหญิง	32	V.ONE	EML-32-319	/	N	N	N	N	N	N				
321	ห้องน้ำหญิง	32	V.ONE	EML-32-320	/	N	N	N	N	N	N				
322	ห้องน้ำชาย	32	V.ONE	EML-32-321	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ภูริพัฒ	(ดอกจ)	( )
2 ภัทรพล	DATE: 8/6/69	DATE: 8/6/69
3 ปริญญ์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ณัฐนันท์		
FINISH DATE : 8/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 9/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดครั้งใน	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของแสงไฟ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของแสงไฟ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	8. ทำความสะอาดของแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจระบบไฟฟ้าทั้งหมด ภายในห้องเครื่องและชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในของแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของแสงไฟ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
323	ทางเข้าออฟฟิศ 1	32	V.ONE	EML-32-322	/	N	N	N	N	N	N				
324	ทางเข้าออฟฟิศ 3	32	V.ONE	EML-32-323	/	N	N	N	N	N	N				
325	โถงลิฟท์ Hight Zone	33	V.ONE	EML-33-324	/	N	N	N	N	N	N				
326	โถงลิฟท์ Hight Zone	33	V.ONE	EML-33-325	/	N	N	N	N	N	N				
327	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	33	V.ONE	EML-33-326	/	N	N	N	N	N	N				
328	หน้าห้องน้ำหญิง	33	V.ONE	EML-33-327	/	N	N	N	N	N	N				
329	ห้องน้ำหญิง	33	V.ONE	EML-33-328	/	N	N	N	N	N	N				
330	ห้องน้ำชาย	33	V.ONE	EML-33-329	/	N	N	N	N	N	N				
331	ทางเข้าออฟฟิศ 1	33	V.ONE	EML-33-330	/	N	N	N	N	N	N				
332	ทางเข้าออฟฟิศ 3	33	V.ONE	EML-33-331	/	N	N	N	N	N	N				
333	โถงลิฟท์ Hight Zone	34	V.ONE	EML-34-332	/	N	N	N	N	N	N				
334	โถงลิฟท์ Hight Zone	34	V.ONE	EML-34-333	/	N	N	N	N	N	N				
335	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	34	V.ONE	EML-34-334	/	N	N	N	N	N	N				
336	หน้าห้องน้ำหญิง	34	V.ONE	EML-34-335	/	N	N	N	N	N	N				
337	ห้องน้ำหญิง	34	V.ONE	EML-34-336	/	N	N	N	N	N	N				
338	ห้องน้ำชาย	34	V.ONE	EML-34-337	/	N	N	N	N	N	N				
339	ทางเข้าออฟฟิศ 1	34	V.ONE	EML-34-338	/	N	N	N	N	N	N				
340	ทางเข้าออฟฟิศ 3	34	V.ONE	EML-34-339	/	N	N	N	N	N	N				
341	โถงลิฟท์ Hight Zone	35	V.ONE	EML-35-340	/	N	N	N	N	N	N				
342	โถงลิฟท์ Hight Zone	35	V.ONE	EML-35-341	/	N	N	N	N	N	N				
343	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	35	V.ONE	EML-35-342	/	N	N	N	N	N	N				
344	หน้าห้องน้ำหญิง	35	V.ONE	EML-35-343	/	N	N	N	N	N	N				
345	ห้องน้ำหญิง	35	V.ONE	EML-35-344	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีระพ	(ดวง)	( )
2 อัครเดช	DATE: 9, 6, 69	DATE: 9, 6, 69
3 ชูกระ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอกสิทธิ์		
FINISH DATE : 9, 6, 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 10/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดครั้งใน	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของแสงไฟ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของแสงไฟ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	8. ทำความสะอาดของแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจระบบไฟฟ้าทั้งหมด ภายในห้องเครื่องและชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในของแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของแสงไฟ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
346	ห้องน้ำชาย	35	V.ONE	EML-35-345	/	N	N	N	N	N	N				
347	ทางเข้าออฟฟิศ 1	35	V.ONE	EML-35-346	/	N	N	N	N	N	N				
348	ทางเข้าออฟฟิศ 3	35	V.ONE	EML-35-347	/	N	N	N	N	N	N				
349	โถงลิฟท์ Hight Zone	36	V.ONE	EML-36-348	/	N	N	N	N	N	N				
350	โถงลิฟท์ Hight Zone	36	V.ONE	EML-36-349	/	N	N	N	N	N	N				
351	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	36	V.ONE	EML-36-350	/	N	N	N	N	N	N				
352	หน้าห้องน้ำหญิง	36	V.ONE	EML-36-351	/	N	N	N	N	N	N				
353	ห้องน้ำหญิง	36	V.ONE	EML-36-352	/	N	N	N	N	N	N				
354	ห้องน้ำชาย	36	V.ONE	EML-36-353	/	N	N	N	N	N	N				
355	ทางเข้าออฟฟิศ 1	36	V.ONE	EML-36-354	/	N	N	N	N	N	N				
356	ทางเข้าออฟฟิศ 3	36	V.ONE	EML-36-355	/	N	N	N	N	N	N				
357	โถงลิฟท์ Hight Zone	37	V.ONE	EML-37-356	/	N	N	N	N	N	N				
358	โถงลิฟท์ Hight Zone	37	V.ONE	EML-37-357	/	N	N	N	N	N	N				
359	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	37	V.ONE	EML-37-358	/	N	N	N	N	N	N				
360	หน้าห้องน้ำหญิง	37	V.ONE	EML-37-359	/	N	N	N	N	N	N				
361	ห้องน้ำหญิง	37	V.ONE	EML-37-360	/	N	N	N	N	N	N				
362	ห้องน้ำชาย	37	V.ONE	EML-37-361	/	N	N	N	N	N	N				
363	ทางเข้าออฟฟิศ 1	37	V.ONE	EML-37-362	/	N	N	N	N	N	N				
364	ทางเข้าออฟฟิศ 3	37	V.ONE	EML-38-363	/	N	N	N	N	N	N				
365	โถงลิฟท์ Hight Zone	38	V.ONE	EML-38-364	/	N	N	N	N	N	N				
366	โถงลิฟท์ Hight Zone	38	V.ONE	EML-38-365	/	N	N	N	N	N	N				
367	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	38	V.ONE	EML-38-366	/	N	N	N	N	N	N				
368	หน้าห้องน้ำหญิง	38	V.ONE	EML-38-367	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีระพ	(ดวง)	( )
2 อัครเดช	DATE: 10, 6, 69	DATE: 10, 6, 69
3 ชูกระ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอกสิทธิ์		
FINISH DATE : 10, 6, 69		

รหัสเอกสาร MT-E/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 11/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและทำความสะอาดโคมไฟ	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเก็บไฟให้ชาร์จจนเต็มแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ตามใช้งานและชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
369	ห้องน้ำหญิง	38	V.ONE	EML-38-368	/	N	N	N	N	N	N				
370	ห้องน้ำชาย	38	V.ONE	EML-38-369	/	N	N	N	N	N	N				
371	ทางเข้าออกฟิสิ 1	38	V.ONE	EML-38-370	/	N	N	N	N	N	N				
372	ทางเข้าออกฟิสิ 3	38	V.ONE	EML-38-371	/	N	N	N	N	N	N				
373	โถงลิฟต์ Hight Zone	39	V.ONE	EML-39-372	/	N	N	N	N	N	N				
374	โถงลิฟต์ Hight Zone	39	V.ONE	EML-39-373	/	N	N	N	N	N	N				
375	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	39	V.ONE	EML-39-374	/	N	N	N	N	N	N				
376	หน้าห้องน้ำหญิง	39	V.ONE	EML-39-375	/	N	N	N	N	N	N				
377	ห้องน้ำหญิง	39	V.ONE	EML-39-376	/	N	N	N	N	N	N				
378	ห้องน้ำชาย	39	V.ONE	EML-39-377	/	N	N	N	N	N	N				
379	ทางเข้าออกฟิสิ 1	39	V.ONE	EML-39-378	/	N	N	N	N	N	N				
380	ทางเข้าออกฟิสิ 3	39	V.ONE	EML-39-379	/	N	N	N	N	N	N				
381	โถงลิฟต์ Hight Zone	40	V.ONE	EML-40-380	/	N	N	N	N	N	N				
382	โถงลิฟต์ Hight Zone	40	V.ONE	EML-40-381	/	N	N	N	N	N	N				
383	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	40	V.ONE	EML-40-382	/	N	N	N	N	N	N				
384	หน้าห้องน้ำหญิง	40	V.ONE	EML-40-383	/	N	N	N	N	N	N				
385	ห้องน้ำหญิง	40	V.ONE	EML-40-384	/	N	N	N	N	N	N				
386	ห้องน้ำชาย	40	V.ONE	EML-40-385	/	N	N	N	N	N	N				
387	ทางเข้าออกฟิสิ 1	40	V.ONE	EML-40-386	/	N	N	N	N	N	N				
388	ทางเข้าออกฟิสิ 3	40	V.ONE	EML-40-387	/	N	N	N	N	N	N				
389	โถงลิฟต์ Hight Zone	41	V.ONE	EML-41-388	/	N	N	N	N	N	N				
390	โถงลิฟต์ Hight Zone	41	V.ONE	EML-41-389	/	N	N	N	N	N	N				
391	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	41	V.ONE	EML-41-390	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เวช	(ดอก)	( )
2 สุวิทย์	DATE: 11/6/69	DATE: 11/6/69
3 พี่หนุ่	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 โต้ดิน		
FINISH DATE : 11/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 12/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและทำความสะอาดโคมไฟ	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเก็บไฟให้ชาร์จจนเต็มแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ตามใช้งานและชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
392	หน้าห้องน้ำหญิง	41	V.ONE	EML-41-391	/	N	N	N	N	N	N				
393	ห้องน้ำหญิง	41	V.ONE	EML-41-392	/	N	N	N	N	N	N				
394	ห้องน้ำชาย	41	V.ONE	EML-41-393	/	N	N	N	N	N	N				
395	ทางเข้าออกฟิสิ 1	41	V.ONE	EML-41-394	/	N	N	N	N	N	N				
396	ทางเข้าออกฟิสิ 3	41	V.ONE	EML-41-395	/	N	N	N	N	N	N				
397	โถงลิฟต์ Hight Zone	42	V.ONE	EML-42-396	/	N	N	N	N	N	N				
398	โถงลิฟต์ Hight Zone	42	V.ONE	EML-42-397	/	N	N	N	N	N	N				
399	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	42	V.ONE	EML-42-398	/	N	N	N	N	N	N				
400	หน้าห้องน้ำหญิง	42	V.ONE	EML-42-399	/	N	N	N	N	N	N				
401	ห้องน้ำหญิง	42	V.ONE	EML-42-400	/	N	N	N	N	N	N				
402	ห้องน้ำชาย	42	V.ONE	EML-42-401	/	N	N	N	N	N	N				
403	ทางเข้าออกฟิสิ 1	42	V.ONE	EML-42-402	/	N	N	N	N	N	N				
404	ทางเข้าออกฟิสิ 3	42	V.ONE	EML-42-403	/	N	N	N	N	N	N				
405	โถงลิฟต์ Hight Zone	43	V.ONE	EML-43-404	/	N	N	N	N	N	N				
406	โถงลิฟต์ Hight Zone	43	V.ONE	EML-43-405	/	N	N	N	N	N	N				
407	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	43	V.ONE	EML-43-406	/	N	N	N	N	N	N				
408	หน้าห้องน้ำหญิง	43	V.ONE	EML-43-407	/	N	N	N	N	N	N				
409	ห้องน้ำหญิง	43	V.ONE	EML-43-408	/	N	N	N	N	N	N				
410	ห้องน้ำชาย	43	V.ONE	EML-43-409	/	N	N	N	N	N	N				
411	ทางเข้าออกฟิสิ 1	43	V.ONE	EML-43-410	/	N	N	N	N	N	N				
412	ทางเข้าออกฟิสิ 3	43	V.ONE	EML-43-411	/	N	N	N	N	N	N				
413	โถงลิฟต์ Hight Zone	44	V.ONE	EML-44-412	/	N	N	N	N	N	N				
414	โถงลิฟต์ Hight Zone	44	V.ONE	EML-44-413	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เวช	(ดอก)	( )
2 สุวิทย์	DATE: 12/6/69	DATE: 12/6/69
3 พี่หนุ่	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 โต้ดิน		
FINISH DATE : 12/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 13/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	4. ทดสอบสวิตช์ระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	6. ทดสอบสวิตช์ระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับน้ำหนักยึดครั้ง ตามวิศวกรผู้ออกแบบ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสวิตช์ระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
415	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	44	V.ONE	EML-44-414	/	N	N	N	N	N	N	N			
416	หน้าห้องน้ำหญิง	44	V.ONE	EML-44-415	/	N	N	N	N	N	N				
417	ห้องน้ำหญิง	44	V.ONE	EML-44-416	/	N	N	N	N	N	N				
418	ห้องน้ำชาย	44	V.ONE	EML-44-417	/	N	N	N	N	N	N				
419	ทางเข้าออกฟิตไฟ 1	44	V.ONE	EML-44-418	/	N	N	N	N	N	N				
420	ทางเข้าออกฟิตไฟ 3	44	V.ONE	EML-44-419	/	N	N	N	N	N	N				
421	Electrical Room	45	V.ONE	EML-45-420	/	N	N	N	N	N	N				
422	ห้องพัดลม	45	V.ONE	EML-45-421	/	N	N	N	N	N	N				
423	ห้องBooster Pump	45	V.ONE	EML-45-422	/	N	N	N	N	N	N				
424	หน้าห้องBooster Pump	45	V.ONE	EML-45-423	/	N	N	N	N	N	N				
425	โถงทางเดิน	45	V.ONE	EML-45-424	/	N	N	N	N	N	N				
426	โถงทางเดิน	45	V.ONE	EML-45-425	/	N	N	N	N	N	N				
427	โถงทางเดิน	46	V.ONE	EML-46-426	/	N	N	N	N	N	N				
428	โถงทางเดิน	46	V.ONE	EML-46-427	/	N	N	N	N	N	N				
429	ห้องลิฟท์(Hight Zone)	46	V.ONE	EML-46-428	/	N	N	N	N	N	N				
430	ห้องลิฟท์FIRE MAN	46	V.ONE	EML-46-429	/	N	N	N	N	N	N				
431	ห้องลิฟท์ (Low Zone)	23	V.ONE	EML-23-430	/	N	N	N	N	N	N				
432	ห้องลิฟท์ (Low Zone)	23	V.ONE	EML-23-431	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีระ	(ทอด)	( )
2 วิรัช	DATE: 13, 6, 69	DATE: 13, 6, 69
3 ต้น	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เต๋อ		
FINISH DATE : 13, 6, 69		

รหัสเอกสาร MT-F.O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันที่ใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 14/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	4. ทดสอบสวิตช์ระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟ	6. ทดสอบสวิตช์ระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับน้ำหนักยึดครั้ง ตามวิศวกรผู้ออกแบบ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสวิตช์ระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST1	B2	V.ONE	EML-ST1-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST1	B1	V.ONE	EML-ST1-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST1	G	V.ONE	EML-ST1-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST1	2	V.ONE	EML-ST1-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST1	3	V.ONE	EML-ST1-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST1	4	V.ONE	EML-ST1-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST1	5	V.ONE	EML-ST1-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST1	6	V.ONE	EML-ST1-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST1	7	V.ONE	EML-ST1-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST1	8	V.ONE	EML-ST1-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST1	9	V.ONE	EML-ST1-11	/	N	N	N	N	N	N				
12	บันไดST1	10	V.ONE	EML-ST1-12	/	N	N	N	N	N	N				
13	บันไดST1	11	V.ONE	EML-ST1-13	/	N	N	N	N	N	N				
14	บันไดST1	12	V.ONE	EML-ST1-14	/	N	N	N	N	N	N				
15	บันไดST1	12A	V.ONE	EML-ST1-15	/	N	N	N	N	N	N				
16	บันไดST1	14	V.ONE	EML-ST1-16	/	N	N	N	N	N	N				
17	บันไดST1	15	V.ONE	EML-ST1-17	/	N	N	N	N	N	N				
18	บันไดST1	16	V.ONE	EML-ST1-18	/	N	N	N	N	N	N				
19	บันไดST1	17	V.ONE	EML-ST1-19	/	N	N	N	N	N	N				
20	บันไดST1	18	V.ONE	EML-ST1-20	/	N	N	N	N	N	N				
21	บันไดST1	19	V.ONE	EML-ST1-21	/	N	N	N	N	N	N				
22	บันไดST1	20	V.ONE	EML-ST1-22	/	N	N	N	N	N	N				
23	บันไดST1	21	V.ONE	EML-ST1-23	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีระ	(ทอด)	( )
2 วิรัช	DATE: 14, 6, 69	DATE: 14, 6, 69
3 ต้น	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เต๋อ		
FINISH DATE : 14, 6, 69		

รหัสเอกสาร MT-F.O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันที่ใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWERS

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 14/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแสงสว่างไม่ให้กระพริบ	6. ทดสอบสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสว่างไม่ให้กระพริบ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดเปลี่ยนถ่าย ตามใช้ที่เหมาะ จุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	บันไดST1	22	V.ONE	EML-ST1-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	บันไดST1	23	V.ONE	EML-ST1-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	บันไดST1	24	V.ONE	EML-ST1-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	บันไดST1	25	V.ONE	EML-ST1-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	บันไดST1	26	V.ONE	EML-ST1-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	บันไดST1	27	V.ONE	EML-ST1-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	บันไดST1	28	V.ONE	EML-ST1-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	บันไดST1	29	V.ONE	EML-ST1-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	บันไดST1	30	V.ONE	EML-ST1-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	บันไดST1	31	V.ONE	EML-ST1-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	บันไดST1	32	V.ONE	EML-ST1-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	บันไดST1	33	V.ONE	EML-ST1-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	บันไดST1	34	V.ONE	EML-ST1-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	บันไดST1	35	V.ONE	EML-ST1-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	บันไดST1	36	V.ONE	EML-ST1-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	บันไดST1	37	V.ONE	EML-ST1-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	บันไดST1	38	V.ONE	EML-ST1-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	บันไดST1	39	V.ONE	EML-ST1-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	บันไดST1	40	V.ONE	EML-ST1-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	บันไดST1	41	V.ONE	EML-ST1-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	บันไดST1	42	V.ONE	EML-ST1-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	บันไดST1	43	V.ONE	EML-ST1-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	บันไดST1	44	V.ONE	EML-ST1-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปฏิภาส	(กอล์ฟ)	
2 วิชัย	DATE: 14/6/69	DATE: 14/6/69
3 ไอแดง	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ตุ๊กตู่		
FINISH DATE : 14/6/69		

V·ONE TOWERS

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 14/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแสงสว่างไม่ให้กระพริบ	6. ทดสอบสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสว่างไม่ให้กระพริบ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดเปลี่ยนถ่าย ตามใช้ที่เหมาะ จุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	บันไดST1	45	V.ONE	EML-ST1-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	บันไดST1	46	V.ONE	EML-ST1-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	บันไดST1	47	V.ONE	EML-ST1-49	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปฏิภาส	(กอล์ฟ)	
2 วิชัย	DATE: 14/6/69	DATE: 14/6/69
3 ตุ๊กตู่	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไอแดง		
FINISH DATE : 14/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V-ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและเช็ดไฟให้สะอาดไม่ติดขัดและจำเป็น	6. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดไฟให้สะอาดไม่ติดขัดและจำเป็น	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คยึดติดกับ ขาแขวนให้แน่นและชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST2	B2	V.ONE	EML-ST2-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST2	B1	V.ONE	EML-ST2-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST2	G	V.ONE	EML-ST2-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST2	2	V.ONE	EML-ST2-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST2	3	V.ONE	EML-ST2-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST2	4	V.ONE	EML-ST2-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST2	5	V.ONE	EML-ST2-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST2	6	V.ONE	EML-ST2-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST2	7	V.ONE	EML-ST2-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST2	8	V.ONE	EML-ST2-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST2	9	V.ONE	EML-ST2-11	/	N	N	N	N	N	N				
12	บันไดST2	10	V.ONE	EML-ST2-12	/	N	N	N	N	N	N				
13	บันไดST2	11	V.ONE	EML-ST2-13	/	N	N	N	N	N	N				
14	บันไดST2	12	V.ONE	EML-ST2-14	/	N	N	N	N	N	N				
15	บันไดST2	12A	V.ONE	EML-ST2-15	/	N	N	N	N	N	N				
16	บันไดST2	14	V.ONE	EML-ST2-16	/	N	N	N	N	N	N				
17	บันไดST2	15	V.ONE	EML-ST2-17	/	N	N	N	N	N	N				
18	บันไดST2	16	V.ONE	EML-ST2-18	/	N	N	N	N	N	N				
19	บันไดST2	17	V.ONE	EML-ST2-19	/	N	N	N	N	N	N				
20	บันไดST2	18	V.ONE	EML-ST2-20	/	N	N	N	N	N	N				
21	บันไดST2	19	V.ONE	EML-ST2-21	/	N	N	N	N	N	N				
22	บันไดST2	20	V.ONE	EML-ST2-22	/	N	N	N	N	N	N				
23	บันไดST2	21	V.ONE	EML-ST2-23	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เอก	(ดอก)	
2 อิ๊ดุล	DATE: 15/6/69	DATE: 15/6/69
3 ปุ๊กๆ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ดำ-ตาล		
FINISH DATE : 15/6/69		

V-ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและเช็ดไฟให้สะอาดไม่ติดขัดและจำเป็น	6. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดไฟให้สะอาดไม่ติดขัดและจำเป็น	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คยึดติดกับ ขาแขวนให้แน่นและชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	บันไดST2	22	V.ONE	EML-ST2-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	บันไดST2	23	V.ONE	EML-ST2-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	บันไดST2	24	V.ONE	EML-ST2-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	บันไดST2	25	V.ONE	EML-ST2-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	บันไดST2	26	V.ONE	EML-ST2-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	บันไดST2	27	V.ONE	EML-ST2-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	บันไดST2	28	V.ONE	EML-ST2-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	บันไดST2	29	V.ONE	EML-ST2-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	บันไดST2	30	V.ONE	EML-ST2-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	บันไดST2	31	V.ONE	EML-ST2-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	บันไดST2	32	V.ONE	EML-ST2-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	บันไดST2	33	V.ONE	EML-ST2-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	บันไดST2	34	V.ONE	EML-ST2-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	บันไดST2	35	V.ONE	EML-ST2-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	บันไดST2	36	V.ONE	EML-ST2-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	บันไดST2	37	V.ONE	EML-ST2-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	บันไดST2	38	V.ONE	EML-ST2-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	บันไดST2	39	V.ONE	EML-ST2-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	บันไดST2	40	V.ONE	EML-ST2-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	บันไดST2	41	V.ONE	EML-ST2-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	บันไดST2	42	V.ONE	EML-ST2-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	บันไดST2	43	V.ONE	EML-ST2-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	บันไดST2	44	V.ONE	EML-ST2-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เอก	(ดอก)	
2 อิ๊ดุล	DATE: 15/6/69	DATE: 15/6/69
3 ปุ๊กๆ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ดำ-ตาล		
FINISH DATE : 15/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ ตามใบที่แนบ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	บันไดST2	45	V.ONE	EML-ST2-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	บันไดST2	46	V.ONE	EML-ST2-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	บันไดST2	47	V.ONE	EML-ST2-49	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พิรุฬห์	( )	
2 ธีรเชษฐ์	DATE: 15/6/69	DATE: 15/6/69
3 อรัชพล	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 15/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 16/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ ตามใบที่แนบ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST4	B2	V.ONE	EML-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST4	B1	V.ONE	EML-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST4	G	V.ONE	EML-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST4	2	V.ONE	EML-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST4	3	V.ONE	EML-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST4	4	V.ONE	EML-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST4	5	V.ONE	EML-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST4	6	V.ONE	EML-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST4	7	V.ONE	EML-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST4	8	V.ONE	EML-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST4	9	V.ONE	EML-11	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พิรุฬห์	( )	
2 อรัชพล	DATE: 16/6/69	DATE: 16/6/69
3 ธีรเชษฐ์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 16/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 16/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งานแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและจำนวนหลอด	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนจ่ายแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขันน็อตยึดทั่วๆ ตามไฟฟ้าและจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งานแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST3	B2	V.ONE	EML-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST3	B1	V.ONE	EML-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST3	G	V.ONE	EML-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST3	2	V.ONE	EML-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST3	3	V.ONE	EML-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST3	4	V.ONE	EML-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST3	5	V.ONE	EML-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST3	6	V.ONE	EML-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST3	7	V.ONE	EML-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST3	8	V.ONE	EML-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST3	9	V.ONE	EML-11	/	N	N	N	N	N	N				
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เจษ	( )	( )
2 วิชัย	DATE: 16 / 6 / 69	DATE: 16 / 6 / 69
3 ตุ๊กแก	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เป็นเอก		
FINISH DATE : 16 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 17/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งานแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและจำนวนหลอด	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนจ่ายแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขันน็อตยึดทั่วๆ ตามไฟฟ้าและจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งานแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N				
1	CARPARK	GA	V.ONE	EML-GA-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	CARPARK	GA	V.ONE	EML-GA-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	CARPARK	2	V.ONE	EML-2-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	CARPARK	2	V.ONE	EML-2-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	CARPARK	2A	V.ONE	EML-2A-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	CARPARK	2A	V.ONE	EML-2A-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	CARPARK	3	V.ONE	EML-3-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	CARPARK	3	V.ONE	EML-3-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-11	/	N	N	N	N	N	N				
12	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-12	/	N	N	N	N	N	N				
13	หน้าลิฟท์	4	V.ONE	EML-4-13	/	N	N	N	N	N	N				
14	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-14	/	N	N	N	N	N	N				
15	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-15	/	N	N	N	N	N	N				
16	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-16	/	N	N	N	N	N	N				
17	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-17	/	N	N	N	N	N	N				
18	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-18	/	N	N	N	N	N	N				
19	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-19	/	N	N	N	N	N	N				
20	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-20	/	N	N	N	N	N	N				
21	หน้าลิฟท์	5	V.ONE	EML-5-21	/	N	N	N	N	N	N				
22	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-22	/	N	N	N	N	N	N				
23	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-23	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เจษ	( )	( )
2 วิชัย	DATE: 17 / 6 / 69	DATE: 17 / 6 / 69
3 ตุ๊กแก	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เป็นเอก		
FINISH DATE : 17 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 17/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดหัวไฟ	2. ตรวจระบบการทำงานของแบตเตอรี่ไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	4. ทดสอบดิสชาร์จระบบแบตเตอรี่	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของจ่ายไฟตรง	6. ทดสอบดิสชาร์จระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดตลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขันน็อตยึดกับกริ่ง สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบระบบแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	หน้าลิฟท์	6	V.ONE	EML-6-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	หน้าลิฟท์	7A	V.ONE	EML-7A-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่โชติ	(กอง)	( )
2 พี่ตี๋	DATE: 17 / 6 / 69	DATE: 17 / 6 / 69
3 พี่ไก่	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 (ไม่ลงนาม)		
FINISH DATE : 17 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 17/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดหัวไฟ	2. ตรวจระบบการทำงานของแบตเตอรี่ไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	4. ทดสอบดิสชาร์จระบบแบตเตอรี่	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของจ่ายไฟตรง	6. ทดสอบดิสชาร์จระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดตลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจขันน็อตยึดกับกริ่ง สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบระบบแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	Fire Pump Room	8	V.ONE	EML-8-49	/	N	N	N	N	N	N				
50	หน้าห้อง Fire Pump Room	8	V.ONE	EML-8-50	/	N	N	N	N	N	N				
51	Electrical Room	8	V.ONE	EML-8-51	/	N	N	N	N	N	N				
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่โชติ	(กอง)	( )
2 พี่ตี๋	DATE: 17 / 6 / 69	DATE: 17 / 6 / 69
3 พี่ไก่	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 (ไม่ลงนาม)		
FINISH DATE : 17 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 13/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่งที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟให้ทนและใช้งานได้	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟให้สว่างเต็มหลอดดี	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจวัดปริมาณความสว่างของหลอดไฟ ทุกดวงให้ได้มาตรฐาน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Electrical Room	B2	V.ONE	EML-01	✓	N	N	N	N	N	N				
2	Electrical Room	B1	V.ONE	EML-02	✓	N	N	N	N	N	N				
3	Electrical Room	G	V.ONE	EML-03	✓	N	N	N	N	N	N				
4	Electrical Room	3	V.ONE	EML-04	✓	N	N	N	N	N	N				
5	Electrical Room	4	V.ONE	EML-05	✓	N	N	N	N	N	N				
6	Electrical Room	5	V.ONE	EML-06	✓	N	N	N	N	N	N				
7	Electrical Room	6	V.ONE	EML-07	✓	N	N	N	N	N	N				
8	Electrical Room	7	V.ONE	EML-08	✓	N	N	N	N	N	N				
9	Electrical Room	8	V.ONE	EML-09	✓	N	N	N	N	N	N				
10	Electrical Room	9	V.ONE	EML-10	✓	N	N	N	N	N	N				
11	Electrical Room	10	V.ONE	EML-11	✓	N	N	N	N	N	N				
12	Electrical Room	11	V.ONE	EML-12	✓	N	N	N	N	N	N				
13	Electrical Room	12	V.ONE	EML-13	✓	N	N	N	N	N	N				
14	Electrical Room	12A	V.ONE	EML-14	✓	N	N	N	N	N	N				
15	Electrical Room	14	V.ONE	EML-15	✓	N	N	N	N	N	N				
16	Electrical Room	15	V.ONE	EML-16	✓	N	N	N	N	N	N				
17	Electrical Room	16	V.ONE	EML-17	✓	N	N	N	N	N	N				
18	Electrical Room	17	V.ONE	EML-18	✓	N	N	N	N	N	N				
19	Electrical Room	18	V.ONE	EML-19	✓	N	N	N	N	N	N				
20	Electrical Room	19	V.ONE	EML-20	✓	N	N	N	N	N	N				
21	Electrical Room	20	V.ONE	EML-21	✓	N	N	N	N	N	N				
22	Electrical Room	21	V.ONE	EML-22	✓	N	N	N	N	N	N				
23	Electrical Room	22	V.ONE	EML-23	✓	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศุภวิชญ์	( )	( )
2 วุฒิชัย	DATE: 18 / 6 / 69	DATE: 18/6/69
3 ชัชชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอนก 20		
FINISH DATE : 13 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 13/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่งที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟให้ทนและใช้งานได้	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟให้สว่างเต็มหลอดดี	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจวัดปริมาณความสว่างของหลอดไฟ ทุกดวงให้ได้มาตรฐาน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Electrical Room	23	V.ONE	EML-24	/	N	N	N	N	N	N				
2	Electrical Room	24	V.ONE	EML-25	/	N	N	N	N	N	N				
3	Electrical Room	25	V.ONE	EML-26	/	N	N	N	N	N	N				
4	Electrical Room	26	V.ONE	EML-27	/	N	N	N	N	N	N				
5	Electrical Room	27	V.ONE	EML-28	/	N	N	N	N	N	N				
6	Electrical Room	28	V.ONE	EML-29	/	N	N	N	N	N	N				
7	Electrical Room	29	V.ONE	EML-30	/	N	N	N	N	N	N				
8	Electrical Room	30	V.ONE	EML-31	/	N	N	N	N	N	N				
9	Electrical Room	31	V.ONE	EML-32	/	N	N	N	N	N	N				
10	Electrical Room	32	V.ONE	EML-33	/	N	N	N	N	N	N				
11	Electrical Room	33	V.ONE	EML-34	/	N	N	N	N	N	N				
12	Electrical Room	34	V.ONE	EML-35	/	N	N	N	N	N	N				
13	Electrical Room	35	V.ONE	EML-36	/	N	N	N	N	N	N				
14	Electrical Room	36	V.ONE	EML-37	/	N	N	N	N	N	N				
15	Electrical Room	37	V.ONE	EML-38	/	N	N	N	N	N	N				
16	Electrical Room	38	V.ONE	EML-39	/	N	N	N	N	N	N				
17	Electrical Room	39	V.ONE	EML-40	/	N	N	N	N	N	N				
18	Electrical Room	40	V.ONE	EML-41	/	N	N	N	N	N	N				
19	Electrical Room	41	V.ONE	EML-42	/	N	N	N	N	N	N				
20	Electrical Room	42	V.ONE	EML-43	/	N	N	N	N	N	N				
21	Electrical Room	43	V.ONE	EML-44	/	N	N	N	N	N	N				
22	Electrical Room	44	V.ONE	EML-45	/	N	N	N	N	N	N				
23	Electrical Room	45	V.ONE	EML-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ศุภวิชญ์	( )	( )
2 วุฒิชัย	DATE: 18 / 6 / 69	DATE: 18/6/69
3 ชัชชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอนก 20		
FINISH DATE : 13 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานปืน / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	Fire Man Lift	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
2	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
3	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
4	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
5	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-05	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
6	Fire Man Lift	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
7	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
8	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
9	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
10	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-05	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
11	Fire Man Lift	G	V.ONE TOWER	FE-G-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
12	หน้าลิฟต์	G	V.ONE TOWER	FE-G-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
13	หน้าร้านBreve	G	V.ONE TOWER	FE-G-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
14	หน้าControl Room	2	V.ONE TOWER	FE-G-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
15	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-05	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
16	หน้าลิฟต์ลานจอด	G	V.ONE TOWER	FE-G-06	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
17	Control Room	G	V.ONE TOWER	FE-G-07	BF2000		15	N	N	N	N
18	Control Room	G	V.ONE TOWER	FE-G-08	BF2000		15	N	N	N	N
19	ห้อง รปภ.	G	V.ONE TOWER	FE-G-09	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
20	ห้อง รปภ.	G	V.ONE TOWER	FE-G-10	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
21	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-11	BF2000		15	N	N	N	N
22	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-12	BF2000		15	N	N	N	N
23	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-13	BF2000		15	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ 2 วิวัฒน์ 3 เด่นดวง 4 สิรวุฒิ FINISH DATE : 1/6/69	(ดอน) DATE: 1/6/69 ( )	( ) DATE: 1/6/69 ( )

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานปืน / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
24	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-14	WC-100-2	6	10.75	N	N	N	N
25	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-15	WC-100-2	6	10.75	N	N	N	N
26	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-16	เคมีแห้ง	2.9	9.2	N	N	N	N
27	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-17	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
28	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-18	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
29	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-19	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
30	Carpark	GA	V.ONE TOWER	FE-GA-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
31	หน้าลิฟต์ลานจอด	2	V.ONE TOWER	FE-2-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
32	Carpark	2	V.ONE TOWER	FE-2-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
33	Carpark	2A	V.ONE TOWER	FE-2A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
34	Fire Man Lift	3	V.ONE TOWER	FE-03-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
35	หน้าลิฟต์ลานจอด	3	V.ONE TOWER	FE-03-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
36	Carpark	3	V.ONE TOWER	FE-03-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
37	Carpark	3A	V.ONE TOWER	FE-3A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
38	Fire Man Lift	4	V.ONE TOWER	FE-04-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
39	โถงลิฟต์	4	V.ONE TOWER	FE-04-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
40	หน้าลิฟต์ลานจอด	4	V.ONE TOWER	FE-04-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
41	Carpark	4	V.ONE TOWER	FE-04-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
42	Electrical Room(CDU)	4	V.ONE TOWER	FE-04-05	BF2000		15	N	N	N	N
43	Carpark	4A	V.ONE TOWER	FE-4A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
44	Fire Man Lift	5	V.ONE TOWER	FE-05-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
45	โถงลิฟต์	5	V.ONE TOWER	FE-05-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
46	หน้าลิฟต์ลานจอด	5	V.ONE TOWER	FE-05-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ 2 วิวัฒน์ 3 เด่นดวง 4 สิรวุฒิ FINISH DATE : 2/6/69	(ดอน) DATE: 2/6/69 ( )	( ) DATE: 2/6/69 ( )

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6) Detail / รายละเอียด						
					1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
					(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
47	Carpark	5	V.ONE TOWER	FE-05-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
48	Carpark	5A	V.ONE TOWER	FE-5A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
49	Fire Man Lift	6	V.ONE TOWER	FE-06-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
50	โถงลิฟต์	6	V.ONE TOWER	FE-06-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
51	หน้าลิฟต์ลานจอด	6	V.ONE TOWER	FE-06-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
52	Carpark	6	V.ONE TOWER	FE-06-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
53	Carpark	6A	V.ONE TOWER	FE-6A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
54	Fire Man Lift	7	V.ONE TOWER	FE-07-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
55	โถงลิฟต์	7	V.ONE TOWER	FE-07-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
56	หน้าลิฟต์ลานจอด	7	V.ONE TOWER	FE-07-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
57	Carpark	7	V.ONE TOWER	FE-07-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
58	Carpark	7A	V.ONE TOWER	FE-7A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
59	Fire Man Lift	8	V.ONE TOWER	FE-08-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
60	โถงลิฟต์	8	V.ONE TOWER	FE-08-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
61	หน้าลิฟต์ลานจอด	8	V.ONE TOWER	FE-08-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
62	Carpark	8	V.ONE TOWER	FE-08-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
63	Fire Man Lift	9	V.ONE TOWER	FE-09-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
64	โถงลิฟต์	9	V.ONE TOWER	FE-09-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
65	Fire Man Lift	10	V.ONE TOWER	FE-10-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
66	โถงลิฟต์	10	V.ONE TOWER	FE-10-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
67	Fire Man Lift	11	V.ONE TOWER	FE-11-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
68	โถงลิฟต์	11	V.ONE TOWER	FE-11-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
69	Fire Man Lift	12	V.ONE TOWER	FE-12-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ	( )	( )
2 วิชัยนาท	DATE: 3 / 6 / 69	DATE: 3 / 6 / 69
3 เสนอง	( )	( )
4 สิราชุ		
FINISH DATE : 2 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6) Detail / รายละเอียด						
					1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
					(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
70	โถงลิฟต์	12	V.ONE TOWER	FE-12-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
71	Fire Man Lift	12A	V.ONE TOWER	FE-12A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
72	โถงลิฟต์	12A	V.ONE TOWER	FE-12A-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
73	Fire Man Lift	14	V.ONE TOWER	FE-14-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
74	โถงลิฟต์	14	V.ONE TOWER	FE-14-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
75	Fire Man Lift	15	V.ONE TOWER	FE-15-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
76	โถงลิฟต์	15	V.ONE TOWER	FE-15-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
77	Fire Man Lift	16	V.ONE TOWER	FE-16-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
78	โถงลิฟต์	16	V.ONE TOWER	FE-16-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
79	Fire Man Lift	17	V.ONE TOWER	FE-17-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
80	โถงลิฟต์	17	V.ONE TOWER	FE-17-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
81	Fire Man Lift	18	V.ONE TOWER	FE-18-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
82	โถงลิฟต์	18	V.ONE TOWER	FE-18-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
83	Fire Man Lift	19	V.ONE TOWER	FE-19-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
84	โถงลิฟต์	19	V.ONE TOWER	FE-19-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
85	Fire Man Lift	20	V.ONE TOWER	FE-20-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
86	โถงลิฟต์	20	V.ONE TOWER	FE-20-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
87	Fire Man Lift	21	V.ONE TOWER	FE-21-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
88	โถงลิฟต์	21	V.ONE TOWER	FE-21-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
89	Fire Man Lift	22	V.ONE TOWER	FE-22-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
90	โถงลิฟต์	22	V.ONE TOWER	FE-22-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
91	Fire Man Lift	23	V.ONE TOWER	FE-23-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
92	โถงลิฟต์	23	V.ONE TOWER	FE-23-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ	( )	( )
2 วิชัยนาท	DATE: 4 / 6 / 69	DATE: 4 / 6 / 69
3 เสนอง	( )	( )
4 สิราชุ		
FINISH DATE : 3 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 2 / 6 / 69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	BUILDING : V.ONE TOWER
	BRAND : ZERO FIRE
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6) 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานปั๊ม / Handle	7. สภาพถัง / Tank
93	Fire Man Lift	24	V.ONE TOWER	FE-24-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
94	โถงลิฟต์	24	V.ONE TOWER	FE-24-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
95	Fire Man Lift	25	V.ONE TOWER	FE-25-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
96	โถงลิฟต์	25	V.ONE TOWER	FE-25-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
97	Fire Man Lift	26	V.ONE TOWER	FE-26-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
98	โถงลิฟต์	26	V.ONE TOWER	FE-26-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
99	Fire Man Lift	27	V.ONE TOWER	FE-27-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
100	โถงลิฟต์	27	V.ONE TOWER	FE-27-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
101	Fire Man Lift	28	V.ONE TOWER	FE-28-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
102	โถงลิฟต์	28	V.ONE TOWER	FE-28-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
103	Fire Man Lift	29	V.ONE TOWER	FE-29-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
104	โถงลิฟต์	29	V.ONE TOWER	FE-29-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
105	Fire Man Lift	30	V.ONE TOWER	FE-30-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
106	โถงลิฟต์	30	V.ONE TOWER	FE-30-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
107	Fire Man Lift	31	V.ONE TOWER	FE-31-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
108	โถงลิฟต์	31	V.ONE TOWER	FE-31-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
109	Fire Man Lift	32	V.ONE TOWER	FE-32-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
110	โถงลิฟต์	32	V.ONE TOWER	FE-32-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
111	Fire Man Lift	33	V.ONE TOWER	FE-33-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
112	โถงลิฟต์	33	V.ONE TOWER	FE-33-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
113	Fire Man Lift	34	V.ONE TOWER	FE-34-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
114	โถงลิฟต์	34	V.ONE TOWER	FE-34-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
115	Fire Man Lift	35	V.ONE TOWER	FE-35-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ	( )	( )
2 วิทยา	DATE: 5 / 6 / 69	DATE: 5 / 6 / 69
3 ศิวายุ	( )	( )
4 อธิคม		
FINISH DATE : 5 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 1 / 6 / 69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	BUILDING : V.ONE TOWER
	BRAND : ZERO FIRE
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6) 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
1	Fire Man Lift	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
2	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
3	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
4	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
5	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
6	Fire Man Lift	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
7	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
8	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
9	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
10	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
11	Fire Man Lift	G	V.ONE TOWER	FHC-G-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
12	หน้าลิฟต์	G	V.ONE TOWER	FHC-G-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
13	หน้าร้านBreve	G	V.ONE TOWER	FHC-G-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
14	หน้าControl Room	G	V.ONE TOWER	FHC-G-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
15	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FHC-G-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
16	หน้าลิฟต์ลานจอด	G	V.ONE TOWER	FHC-G-06	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
17	Carpark	GA	V.ONE TOWER	FHC-GA-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
18	หน้าลิฟต์ลานจอด	2	V.ONE TOWER	FHC-2-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
19	Carpark	2	V.ONE TOWER	FHC-2-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
20	Carpark	2A	V.ONE TOWER	FHC-2A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
21	Fire Man Lift	3	V.ONE TOWER	FHC-03-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
22	หน้าลิฟต์ลานจอด	3	V.ONE TOWER	FHC-03-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
23	Carpark	3	V.ONE TOWER	FHC-03-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
24	Carpark	3A	V.ONE TOWER	FHC-3A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
25	Fire Man Lift	4	V.ONE TOWER	FHC-04-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
26	โถงลิฟต์	4	V.ONE TOWER	FHC-04-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ	( )	( )
2 วิทยา	DATE: 1 / 6 / 69	DATE: 1 / 6 / 69
3 ศิวายุ	( )	( )
4 อธิคม		
FINISH DATE : 1 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. รอยร้าวและรั่ว / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
					(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
27	หน้าลิฟต์ถานจอด	4	V.ONE TOWER	FHC-04-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
28	Carpark	4	V.ONE TOWER	FHC-04-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
29	Carpark	4A	V.ONE TOWER	FHC-4A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
30	Fire Man Lift	5	V.ONE TOWER	FHC-05-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
31	โถงลิฟต์	5	V.ONE TOWER	FHC-05-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
32	หน้าลิฟต์ถานจอด	5	V.ONE TOWER	FHC-05-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
33	Carpark	5	V.ONE TOWER	FHC-05-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
34	Carpark	5A	V.ONE TOWER	FHC-5A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
35	Fire Man Lift	6	V.ONE TOWER	FHC-06-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
36	โถงลิฟต์	6	V.ONE TOWER	FHC-06-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
37	หน้าลิฟต์ถานจอด	6	V.ONE TOWER	FHC-06-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
38	Carpark	6	V.ONE TOWER	FHC-06-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
39	Carpark	6A	V.ONE TOWER	FHC-6A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
40	Fire Man Lift	7	V.ONE TOWER	FHC-07-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
41	โถงลิฟต์	7	V.ONE TOWER	FHC-07-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
42	หน้าลิฟต์ลานจอด	7	V.ONE TOWER	FHC-07-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
43	Carpark	7	V.ONE TOWER	FHC-07-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
44	Carpark	7A	V.ONE TOWER	FHC-7A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
45	Fire Man Lift	8	V.ONE TOWER	FHC-08-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
46	โถงลิฟต์	8	V.ONE TOWER	FHC-08-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
47	หน้าลิฟต์ถานจอด	8	V.ONE TOWER	FHC-08-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
48	Carpark	8	V.ONE TOWER	FHC-08-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
49	Fire Man Lift	9	V.ONE TOWER	FHC-09-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
50	โถงลิฟต์	9	V.ONE TOWER	FHC-09-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
51	Fire Man Lift	10	V.ONE TOWER	FHC-10-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
52	โถงลิฟต์	10	V.ONE TOWER	FHC-10-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. ณัฐวุฒิ 2. ชยากมน์ 3. สิรายุ 4. อชิตา FINISH DATE : 2/6/69	( ) DATE: 2/6/69 ( )	( ) DATE: 2/6/69 ( )

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. รอยร้าวและรั่ว / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
					(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
53	Fire Man Lift	11	V.ONE TOWER	FHC-11-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
54	โถงลิฟต์	11	V.ONE TOWER	FHC-11-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
55	Fire Man Lift	12	V.ONE TOWER	FHC-12-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
56	โถงลิฟต์	12	V.ONE TOWER	FHC-12-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
57	Fire Man Lift	12A	V.ONE TOWER	FHC-12A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
58	โถงลิฟต์	12A	V.ONE TOWER	FHC-12A-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
59	Fire Man Lift	14	V.ONE TOWER	FHC-14-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
60	โถงลิฟต์	14	V.ONE TOWER	FHC-14-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
61	Fire Man Lift	15	V.ONE TOWER	FHC-15-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
62	โถงลิฟต์	15	V.ONE TOWER	FHC-15-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
63	Fire Man Lift	16	V.ONE TOWER	FHC-16-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
64	โถงลิฟต์	16	V.ONE TOWER	FHC-16-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
65	Fire Man Lift	17	V.ONE TOWER	FHC-17-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
66	โถงลิฟต์	17	V.ONE TOWER	FHC-17-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
67	Fire Man Lift	18	V.ONE TOWER	FHC-18-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
68	โถงลิฟต์	18	V.ONE TOWER	FHC-18-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
69	Fire Man Lift	19	V.ONE TOWER	FHC-19-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
70	โถงลิฟต์	19	V.ONE TOWER	FHC-19-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
71	Fire Man Lift	20	V.ONE TOWER	FHC-20-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
72	โถงลิฟต์	20	V.ONE TOWER	FHC-20-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
73	Fire Man Lift	21	V.ONE TOWER	FHC-21-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
74	โถงลิฟต์	21	V.ONE TOWER	FHC-21-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
75	Fire Man Lift	22	V.ONE TOWER	FHC-22-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
76	โถงลิฟต์	22	V.ONE TOWER	FHC-22-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
77	Fire Man Lift	23	V.ONE TOWER	FHC-23-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
78	โถงลิฟต์	23	V.ONE TOWER	FHC-23-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. วิวัฒน์ 2. สิรายุ 3. อชิตา 4. ชัยวัฒ FINISH DATE : 7/6/69	( ) DATE: 3/6/69 ( )	( ) DATE: 3/6/69 ( )

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
					(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
79	Fire Man Lift	24	V.ONE TOWER	FHC-24-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
80	โถงลิฟท์	24	V.ONE TOWER	FHC-24-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
81	Fire Man Lift	25	V.ONE TOWER	FHC-25-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
82	โถงลิฟท์	25	V.ONE TOWER	FHC-25-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
83	Fire Man Lift	26	V.ONE TOWER	FHC-26-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
84	โถงลิฟท์	26	V.ONE TOWER	FHC-26-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
85	Fire Man Lift	27	V.ONE TOWER	FHC-27-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
86	โถงลิฟท์	27	V.ONE TOWER	FHC-27-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
87	Fire Man Lift	28	V.ONE TOWER	FHC-28-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
88	โถงลิฟท์	28	V.ONE TOWER	FHC-28-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
89	Fire Man Lift	29	V.ONE TOWER	FHC-29-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
90	โถงลิฟท์	29	V.ONE TOWER	FHC-29-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
91	Fire Man Lift	30	V.ONE TOWER	FHC-30-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
92	โถงลิฟท์	30	V.ONE TOWER	FHC-30-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
93	Fire Man Lift	31	V.ONE TOWER	FHC-31-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
94	โถงลิฟท์	31	V.ONE TOWER	FHC-31-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
95	Fire Man Lift	32	V.ONE TOWER	FHC-32-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
96	โถงลิฟท์	32	V.ONE TOWER	FHC-32-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
97	Fire Man Lift	33	V.ONE TOWER	FHC-33-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
98	โถงลิฟท์	33	V.ONE TOWER	FHC-33-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
99	Fire Man Lift	34	V.ONE TOWER	FHC-34-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
100	โถงลิฟท์	34	V.ONE TOWER	FHC-34-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
101	Fire Man Lift	35	V.ONE TOWER	FHC-35-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
102	โถงลิฟท์	35	V.ONE TOWER	FHC-35-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
103	Fire Man Lift	36	V.ONE TOWER	FHC-36-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
104	โถงลิฟท์	36	V.ONE TOWER	FHC-36-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิชัยยศ	( )	( )
2 จิรายุ	DATE: 4/6/69	DATE: 4/6/69
3 อธิดา	( )	( )
4 ชัชวาล		
FINISH DATE : 4/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
					(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
105	Fire Man Lift	37	V.ONE TOWER	FHC-37-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
106	โถงลิฟท์	37	V.ONE TOWER	FHC-37-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
107	Fire Man Lift	38	V.ONE TOWER	FHC-38-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
108	โถงลิฟท์	38	V.ONE TOWER	FHC-38-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
109	Fire Man Lift	39	V.ONE TOWER	FHC-39-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
110	โถงลิฟท์	39	V.ONE TOWER	FHC-39-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
111	Fire Man Lift	40	V.ONE TOWER	FHC-40-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
112	โถงลิฟท์	40	V.ONE TOWER	FHC-40-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
113	Fire Man Lift	41	V.ONE TOWER	FHC-41-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
114	โถงลิฟท์	41	V.ONE TOWER	FHC-41-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
115	Fire Man Lift	42	V.ONE TOWER	FHC-42-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
116	โถงลิฟท์	42	V.ONE TOWER	FHC-42-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
117	Fire Man Lift	43	V.ONE TOWER	FHC-43-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
118	โถงลิฟท์	43	V.ONE TOWER	FHC-43-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
119	Fire Man Lift	44	V.ONE TOWER	FHC-44-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
120	โถงลิฟท์	44	V.ONE TOWER	FHC-44-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
121	หน้าบันไดST1	45	V.ONE TOWER	FHC-45-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
122	หน้าบันไดST1	46	V.ONE TOWER	FHC-46-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
123	หน้าบันไดST1	47	V.ONE TOWER	FHC-47-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิชัยยศ	( )	( )
2 จิรายุ	DATE: 5/6/69	DATE: 5/6/69
3 อธิดา	( )	( )
4 ชัชวาล		
FINISH DATE : 5/6/69		

PROJECT TITLE

ADDRESS :

MEARSUREMEN

☐ QUARTERL

1	General Clea
2	Check Condi
3	Check Opera
4	Check Opera
5	Check Low I
6	Check Low I
7	Check Low I
8	Check High I
9	Check High I
10	Record Volt
11	Record Runn
12	Over Load R

☑ SEMI-YEAR

13	Check and C
14	Check All M
15	Check Lelev
16	Check Tighte
17	Check Fuse /
18	Clean Contro
19	Check Opera
20	Check Flexit
21	Check Chain
22	Check Rust I

*SYMBOL OF CH

1	
2	
3	
4	

FINISH DATE :

V-ONE TOWER

PM REPORT SUBMERSIBLE SLUDGE PUMP (SSP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : EQUALIZATION TANK B2
	EQUIPMENT CODE : SSP-01
MEARSUREMENT USED :	BRAND : TSURMI
	MODEL : MQB065A1.8/2BW100PA
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 1.8 Kw4.0/3.8/3.7 A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400 / 230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	3.8 / 4.0 / 3.9
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	6
☐	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คขุดต่อของสายไฟฟ้าตามขุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 จิรัชญน์	( )	( )
2 จิราย	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 30 / 6 / 69
3 ปรีชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 สิงห์ชัย		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69		

V-ONE TOWER

PM REPORT SUBMERSIBLE SLUDGE PUMP (SSP)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 29-06-69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	LOCATION : EQUALIZATION TANK B2
	EQUIPMENT CODE : SSP-02
MEARSUREMENT USED :	BRAND : TSURMI
	MODEL : MQB065A1.8/2BW100PA
	CAPACITY : 380-400V 50Hz 1.8 Kw4.0/3.8/3.7 A

	TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	Record Data
☐	QUARTERLY MAINTENANCE (NO. 1-12)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน	N	N
8	Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
9	Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
10	Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	400 / 230
11	Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	3.9 / 4.0 / 3.9
12	Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	A	10
☐	SEMI-YEARLY MAINTENANCE (NO. 1-22)		
13	Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N
14	Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N
15	Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	N
16	Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คขุดต่อของสายไฟฟ้าตามขุดต่าง ๆ	N	N
17	Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N
18	Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	N
19	Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N
20	Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	N
21	Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N
22	Check Rust Plant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 จิรัชญน์	( )	( )
2 จิราย	DATE: 30 / 6 / 69	DATE: 30 / 6 / 69
3 ปรีชา	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 สิงห์ชัย		
FINISH DATE : 29 / 06 / 69		

รหัสเอกสาร MT-FO-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของไบโหลด	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและตั้งเวลาการชาร์จระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-24	/	N	N	N	N	N	N				
2	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-25	/	N	N	N	N	N	N				
3	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-26	/	N	N	N	N	N	N				
4	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-27	/	N	N	N	N	N	N				
5	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-28	/	N	N	N	N	N	N				
6	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-29	/	N	N	N	N	N	N				
7	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-30	/	N	N	N	N	N	N				
8	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-31	/	N	N	N	N	N	N				
9	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-32	/	N	N	N	N	N	N				
10	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-33	/	N	N	N	N	N	N				
11	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-34	/	N	N	N	N	N	N				
12	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-35	/	N	N	N	N	N	N				
13	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-36	/	N	N	N	N	N	N				
14	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-37	/	N	N	N	N	N	N				
15	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-38	/	N	N	N	N	N	N				
16	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-39	/	N	N	N	N	N	N				
17	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-40	/	N	N	N	N	N	N				
18	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-41	/	N	N	N	N	N	N				
19	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-42	/	N	N	N	N	N	N				
20	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-43	/	N	N	N	N	N	N				
21	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-44	/	N	N	N	N	N	N				
22	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-45	/	N	N	N	N	N	N				
23	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B1-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปรีชาพันธุ์	(ดอน)	
2 อุทัย	DATE: 1, 6, 69	DATE: 1, 6, 69
3 วิรัตน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไพบูลย์		
FINISH DATE : 1, 6, 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของไบโหลด	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและตั้งเวลาการชาร์จระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	CARPARK	B2	V.ONE	EML-B2-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปรีชาพันธุ์	(ดอน)	
2 วิรัตน์	DATE: 1, 6, 69	DATE: 1, 6, 69
3 อุทัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไพบูลย์		
FINISH DATE : 1, 6, 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021 | แก้ไขครั้งที่ 2 | วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งใหญ่	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบปิดวาร์ดแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ขดลวดไฟชาร์จ	6. ทดสอบปิดวาร์ดแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟที่วาร์ดวัดแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวินิจฉัยอีกครั้ง ตามใช้ที่เหมาะ อุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบปิดวาร์ดแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-49	/	N	N	N	N	N	N				
50	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-50	/	N	N	N	N	N	N				
51	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-51	/	N	N	N	N	N	N				
52	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-52	/	N	N	N	N	N	N				
53	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-53	/	N	N	N	N	N	N				
54	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-54	/	N	N	N	N	N	N				
55	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-55	/	N	N	N	N	N	N				
56	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-56	/	N	N	N	N	N	N				
57	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-57	/	N	N	N	N	N	N				
58	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-58	/	N	N	N	N	N	N				
59	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-59	/	N	N	N	N	N	N				
60	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-60	/	N	N	N	N	N	N				
61	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-61	/	N	N	N	N	N	N				
62	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-62	/	N	N	N	N	N	N				
63	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-63	/	N	N	N	N	N	N				
64	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-64	/	N	N	N	N	N	N				
65	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-65	/	N	N	N	N	N	N				
66	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-66	/	N	N	N	N	N	N				
67	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-67	/	N	N	N	N	N	N				
68	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-68	/	N	N	N	N	N	N				
69	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-69	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรวัฒน์	(ดาด)	( )
2 อัจฉรา	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 จิ๋ม	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เฟลิกส์		
FINISH DATE : 1/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งใหญ่	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบปิดวาร์ดแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ขดลวดไฟชาร์จ	6. ทดสอบปิดวาร์ดแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟที่วาร์ดวัดแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวินิจฉัยอีกครั้ง ตามใช้ที่เหมาะ อุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบปิดวาร์ดแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
70	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-70	/	N	N	N	N	N	N				
71	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-71	/	N	N	N	N	N	N				
72	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-72	/	N	N	N	N	N	N				
73	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-73	/	N	N	N	N	N	N				
74	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-74	/	N	N	N	N	N	N				
75	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-75	/	N	N	N	N	N	N				
76	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-76	/	N	N	N	N	N	N				
77	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-77	/	N	N	N	N	N	N				
78	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-78	/	N	N	N	N	N	N				
79	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-79	/	N	N	N	N	N	N				
80	CARPARK	B1	V.ONE	EML-B1-80	/	N	N	N	N	N	N				
81	MDB	1	V.ONE	EML-G-81	/	N	N	N	N	N	N				
82	MDB	1	V.ONE	EML-G-82	/	N	N	N	N	N	N				
83	ห้องเก็บขยะเปียก	1	V.ONE	EML-G-83	/	N	N	N	N	N	N				
84	ห้องGenerator	1	V.ONE	EML-G-84	/	N	N	N	N	N	N				
85	ห้องControl Room	1	V.ONE	EML-G-85	/	N	N	N	N	N	N				
86	ห้องControl Room	1	V.ONE	EML-G-86	/	N	N	N	N	N	N				
87	ห้องฝ่ายวิศวกรรม	1	V.ONE	EML-G-87	/	N	N	N	N	N	N				
88	ห้องทานข้าว	1	V.ONE	EML-G-88	/	N	N	N	N	N	N				
89	หน้าห้อง รปภ.	1	V.ONE	EML-G-89	/	N	N	N	N	N	N				
90	ห้องน้ำหญิง	1	V.ONE	EML-G-90	/	N	N	N	N	N	N				
91	ห้องน้ำชาย	1	V.ONE	EML-G-91	/	N	N	N	N	N	N				
92	หน้าห้องน้ำชาย	1	V.ONE	EML-G-92	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรวัฒน์	(ดาด)	( )
2 อัจฉรา	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 จิ๋ม	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เฟลิกส์		
FINISH DATE : 1/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งใหญ่	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าของระบบไฟ	6. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คน็อตยึดกับ ภายในที่ประกอบชุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
93	ทางเดินหน้าบันไดST4	1	V.ONE	EML-G-92	/	N	N	N	N	N	N				
94	ทางเดินหน้าบันไดST2	1	V.ONE	EML-G-93	/	N	N	N	N	N	N				
95	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-94	/	N	N	N	N	N	N				
96	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-95	/	N	N	N	N	N	N				
97	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-96	/	N	N	N	N	N	N				
98	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-97	/	N	N	N	N	N	N				
99	แคนทีน	1	V.ONE	EML-G-98	/	N	N	N	N	N	N				
100	ห้องน้ำหญิง	2	V.ONE	EML-2-99	/	N	N	N	N	N	N				
101	ห้องน้ำชาย	2	V.ONE	EML-2-100	/	N	N	N	N	N	N				
102	ทางเดินหน้าบันไดST4	2	V.ONE	EML-2-101	/	N	N	N	N	N	N				
103	หน้าลิฟต์ฉุกเฉิน	2	V.ONE	EML-2-102	/	N	N	N	N	N	N				
104	ทางเดินหน้าบันไดST3	2	V.ONE	EML-2-103	/	N	N	N	N	N	N				
105	ห้องAHU-3-1	3	V.ONE	EML-3-104	/	N	N	N	N	N	N				
106	ห้องAHU-3-2	3	V.ONE	EML-3-105	/	N	N	N	N	N	N				
107	ห้องAHU-3-3	3	V.ONE	EML-3-106	/	N	N	N	N	N	N				
108	หน้าห้องAHU-3-2	3	V.ONE	EML-3-107	/	N	N	N	N	N	N				
109	ทางเข้าห้องสันทนาการ	3	V.ONE	EML-3-108	/	N	N	N	N	N	N				
110	หน้าห้องสันทนาการ	3	V.ONE	EML-3-109	/	N	N	N	N	N	N				
111	โถงลิฟท์	4	V.ONE	EML-4-110	/	N	N	N	N	N	N				
112	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	4	V.ONE	EML-4-111	/	N	N	N	N	N	N				
113	หน้าห้องน้ำหญิง	4	V.ONE	EML-4-112	/	N	N	N	N	N	N				
114	ห้องน้ำหญิง	4	V.ONE	EML-4-113	/	N	N	N	N	N	N				
115	ห้องน้ำชาย	4	V.ONE	EML-4-114	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปิ่นภัทร	(ดาวน์)	( )
2 ภูวดล	DATE: 2 / 6 / 69	DATE: 2 / 6 / 69
3 อภิ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เกษมสุข		
FINISH DATE : 2 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งใหญ่	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าของระบบไฟ	6. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟเข้าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเช็คน็อตยึดกับ ภายในที่ประกอบชุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาระบบแสงสว่าง 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
116	ทางเข้าออกฟิโห 3	4	V.ONE	EML-4-115	/	N	N	N	N	N	N				
117	ทางเข้าออกฟิโห 4	4	V.ONE	EML-4-116	/	N	N	N	N	N	N				
118	โถงลิฟท์	5	V.ONE	EML-5-117	/	N	N	N	N	N	N				
119	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	5	V.ONE	EML-5-118	/	N	N	N	N	N	N				
120	หน้าห้องน้ำหญิง	5	V.ONE	EML-5-119	/	N	N	N	N	N	N				
121	ห้องน้ำหญิง	5	V.ONE	EML-5-120	/	N	N	N	N	N	N				
122	ห้องน้ำชาย	5	V.ONE	EML-5-121	/	N	N	N	N	N	N				
123	ทางเข้าออกฟิโห 3	5	V.ONE	EML-5-122	/	N	N	N	N	N	N				
124	ทางเข้าออกฟิโห 4	5	V.ONE	EML-5-123	/	N	N	N	N	N	N				
125	โถงลิฟท์	6	V.ONE	EML-6-124	/	N	N	N	N	N	N				
126	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	6	V.ONE	EML-6-125	/	N	N	N	N	N	N				
127	หน้าห้องน้ำหญิง	6	V.ONE	EML-6-126	/	N	N	N	N	N	N				
128	ห้องน้ำหญิง	6	V.ONE	EML-6-127	/	N	N	N	N	N	N				
129	ห้องน้ำชาย	6	V.ONE	EML-6-128	/	N	N	N	N	N	N				
130	ทางเข้าออกฟิโห 3	6	V.ONE	EML-6-129	/	N	N	N	N	N	N				
131	ทางเข้าออกฟิโห 4	6	V.ONE	EML-6-130	/	N	N	N	N	N	N				
132	โถงลิฟท์	7	V.ONE	EML-7-131	/	N	N	N	N	N	N				
133	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	7	V.ONE	EML-7-132	/	N	N	N	N	N	N				
134	หน้าห้องน้ำหญิง	7	V.ONE	EML-7-133	/	N	N	N	N	N	N				
135	ห้องน้ำหญิง	7	V.ONE	EML-7-134	/	N	N	N	N	N	N				
136	ห้องน้ำชาย	7	V.ONE	EML-7-135	/	N	N	N	N	N	N				
137	ทางเข้าออกฟิโห 3	7	V.ONE	EML-7-136	/	N	N	N	N	N	N				
138	ทางเข้าออกฟิโห 4	7	V.ONE	EML-7-137	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปิ่นภัทร	(ดาวน์)	( )
2 ภูวดล	DATE: 3 / 6 / 69	DATE: 3 / 6 / 69
3 อภิ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เกษมสุข		
FINISH DATE : 3 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F.O-01-14-7021 | แก้ไขครั้งที่ 2 | วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location สถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่างไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแสงสว่างไฟฉุกเฉินประจำไตรมาส	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสว่างไฟฉุกเฉินให้ทำงานจริงจนแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับบัตรผลิตภัณฑ์ จากบริษัทแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
139	โถงลิฟต์	8	V.ONE	EML-8-138	/	N	N	N	N	N	N				
140	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	8	V.ONE	EML-8-139	/	N	N	N	N	N	N				
141	หน้าห้องน้ำหญิง	8	V.ONE	EML-8-140	/	N	N	N	N	N	N				
142	ห้องน้ำหญิง	8	V.ONE	EML-8-141	/	N	N	N	N	N	N				
143	ห้องน้ำชาย	8	V.ONE	EML-8-142	/	N	N	N	N	N	N				
144	ทางเข้าออกฟิสา 3	8	V.ONE	EML-8-143	/	N	N	N	N	N	N				
145	ทางเข้าออกฟิสา 4	8	V.ONE	EML-8-144	/	N	N	N	N	N	N				
146	โถงลิฟต์	9	V.ONE	EML-9-145	/	N	N	N	N	N	N				
147	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	9	V.ONE	EML-9-146	/	N	N	N	N	N	N				
148	หน้าห้องน้ำหญิง	9	V.ONE	EML-9-147	/	N	N	N	N	N	N				
149	ห้องน้ำหญิง	9	V.ONE	EML-9-148	/	N	N	N	N	N	N				
150	ห้องน้ำชาย	9	V.ONE	EML-9-149	/	N	N	N	N	N	N				
151	ทางเข้าออกฟิสา 3	9	V.ONE	EML-9-150	/	N	N	N	N	N	N				
152	ทางเข้าออกฟิสา 4	9	V.ONE	EML-9-151	/	N	N	N	N	N	N				
153	โถงลิฟต์	10	V.ONE	EML-10-152	/	N	N	N	N	N	N				
154	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	10	V.ONE	EML-10-153	/	N	N	N	N	N	N				
155	หน้าห้องน้ำหญิง	10	V.ONE	EML-10-154	/	N	N	N	N	N	N				
156	ห้องน้ำหญิง	10	V.ONE	EML-10-155	/	N	N	N	N	N	N				
157	ห้องน้ำชาย	10	V.ONE	EML-10-156	/	N	N	N	N	N	N				
158	ทางเข้าออกฟิสา 3	10	V.ONE	EML-10-157	/	N	N	N	N	N	N				
159	ทางเข้าออกฟิสา 4	10	V.ONE	EML-10-158	/	N	N	N	N	N	N				
160	โถงลิฟต์	11	V.ONE	EML-11-159	/	N	N	N	N	N	N				
161	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	11	V.ONE	EML-11-160	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปฏิภัย 2 อิสระ 3 ชัชชัย 4 [illegible]	( )	
FINISH DATE : 3/6/69	DATE: 3/6/69	DATE: 3/6/69
	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location สถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่างไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแสงสว่างไฟฉุกเฉินประจำไตรมาส	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสว่างไฟฉุกเฉินให้ทำงานจริงจนแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับบัตรผลิตภัณฑ์ จากบริษัทแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
162	หน้าห้องน้ำหญิง	11	V.ONE	EML-11-161	/	N	N	N	N	N	N				
163	ห้องน้ำหญิง	11	V.ONE	EML-11-162	/	N	N	N	N	N	N				
164	ห้องน้ำชาย	11	V.ONE	EML-11-163	/	N	N	N	N	N	N				
165	ทางเข้าออกฟิสา 3	11	V.ONE	EML-11-164	/	N	N	N	N	N	N				
166	ทางเข้าออกฟิสา 4	11	V.ONE	EML-11-165	/	N	N	N	N	N	N				
167	โถงลิฟต์	12	V.ONE	EML-12-166	/	N	N	N	N	N	N				
168	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	12	V.ONE	EML-12-167	/	N	N	N	N	N	N				
169	หน้าห้องน้ำหญิง	12	V.ONE	EML-12-168	/	N	N	N	N	N	N				
170	ห้องน้ำหญิง	12	V.ONE	EML-12-169	/	N	N	N	N	N	N				
171	ห้องน้ำชาย	12	V.ONE	EML-12-170	/	N	N	N	N	N	N				
172	ทางเข้าออกฟิสา 3	12	V.ONE	EML-12-171	/	N	N	N	N	N	N				
173	ทางเข้าออกฟิสา 4	12	V.ONE	EML-12-172	/	N	N	N	N	N	N				
174	โถงลิฟต์	12A	V.ONE	EML-12A-173	/	N	N	N	N	N	N				
175	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	12A	V.ONE	EML-12A-174	/	N	N	N	N	N	N				
176	หน้าห้องน้ำหญิง	12A	V.ONE	EML-12A-175	/	N	N	N	N	N	N				
177	ห้องน้ำหญิง	12A	V.ONE	EML-12A-176	/	N	N	N	N	N	N				
178	ห้องน้ำชาย	12A	V.ONE	EML-12A-177	/	N	N	N	N	N	N				
179	ทางเข้าออกฟิสา 3	12A	V.ONE	EML-12A-178	/	N	N	N	N	N	N				
180	ทางเข้าออกฟิสา 4	12A	V.ONE	EML-12A-179	/	N	N	N	N	N	N				
181	โถงลิฟต์	14	V.ONE	EML-14-180	/	N	N	N	N	N	N				
182	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	14	V.ONE	EML-14-181	/	N	N	N	N	N	N				
183	หน้าห้องน้ำหญิง	14	V.ONE	EML-14-182	/	N	N	N	N	N	N				
184	ห้องน้ำหญิง	14	V.ONE	EML-14-183	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรวัช 2 วรัทนน 3 ชัชชัย 4 [illegible]	( )	
FINISH DATE : 4/6/69	DATE: 4/6/69	DATE: 4/6/69
	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถนนที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบแสงสว่างในห้องบันไดหนีไฟ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสว่างในห้องบันไดหนีไฟ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณความสว่างของแสงฉุกเฉิน	10. ทำความสะอาดอุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
185	ห้องน้ำชาย	14	V.ONE	EML-14-184	/	N	N	N	N	N	N				
186	ทางเข้าออกฟิไฟ 3	14	V.ONE	EML-14-185	/	N	N	N	N	N	N				
187	ทางเข้าออกฟิไฟ 4	14	V.ONE	EML-14-186	/	N	N	N	N	N	N				
188	โถงลิฟต์	15	V.ONE	EML-15-187	/	N	N	N	N	N	N				
189	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	15	V.ONE	EML-15-188	/	N	N	N	N	N	N				
190	หน้าห้องน้ำหญิง	15	V.ONE	EML-15-189	/	N	N	N	N	N	N				
191	ห้องน้ำหญิง	15	V.ONE	EML-15-190	/	N	N	N	N	N	N				
192	ห้องน้ำชาย	15	V.ONE	EML-15-191	/	N	N	N	N	N	N				
193	ทางเข้าออกฟิไฟ 3	15	V.ONE	EML-15-192	/	N	N	N	N	N	N				
194	ทางเข้าออกฟิไฟ 4	15	V.ONE	EML-15-193	/	N	N	N	N	N	N				
195	โถงลิฟต์	16	V.ONE	EML-16-194	/	N	N	N	N	N	N				
196	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	16	V.ONE	EML-16-195	/	N	N	N	N	N	N				
197	หน้าห้องน้ำหญิง	16	V.ONE	EML-16-196	/	N	N	N	N	N	N				
198	ห้องน้ำหญิง	16	V.ONE	EML-16-197	/	N	N	N	N	N	N				
199	ห้องน้ำชาย	16	V.ONE	EML-16-198	/	N	N	N	N	N	N				
200	ทางเข้าออกฟิไฟ 3	16	V.ONE	EML-16-199	/	N	N	N	N	N	N				
201	ทางเข้าออกฟิไฟ 4	16	V.ONE	EML-16-200	/	N	N	N	N	N	N				
202	โถงลิฟต์	17	V.ONE	EML-17-201	/	N	N	N	N	N	N				
203	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	17	V.ONE	EML-17-202	/	N	N	N	N	N	N				
204	หน้าห้องน้ำหญิง	17	V.ONE	EML-17-203	/	N	N	N	N	N	N				
205	ห้องน้ำหญิง	17	V.ONE	EML-17-204	/	N	N	N	N	N	N				
206	ห้องน้ำชาย	17	V.ONE	EML-17-205	/	N	N	N	N	N	N				
207	ทางเข้าออกฟิไฟ 3	17	V.ONE	EML-17-206	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชูชีพ	( )	( )
2 ชูเกียรติ	DATE: 5 / 6 / 69	DATE: 5 / 6 / 69
3 ชูเกียรติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชูเกียรติ		
FINISH DATE : 5 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถนนที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบแสงสว่างในห้องบันไดหนีไฟ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงสว่างในห้องบันไดหนีไฟ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดปริมาณความสว่างของแสงฉุกเฉิน	10. ทำความสะอาดอุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
185	ทางเข้าออกฟิไฟ 4	17	V.ONE	EML-17-207	/	N	N	N	N	N	N				
186	โถงลิฟต์	18	V.ONE	EML-18-208	/	N	N	N	N	N	N				
187	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	18	V.ONE	EML-18-209	/	N	N	N	N	N	N				
188	หน้าห้องน้ำหญิง	18	V.ONE	EML-18-210	/	N	N	N	N	N	N				
189	ห้องน้ำหญิง	18	V.ONE	EML-18-211	/	N	N	N	N	N	N				
190	ห้องน้ำชาย	18	V.ONE	EML-18-212	/	N	N	N	N	N	N				
191	ทางเข้าออกฟิไฟ 3	18	V.ONE	EML-18-213	/	N	N	N	N	N	N				
192	ทางเข้าออกฟิไฟ 4	18	V.ONE	EML-18-214	/	N	N	N	N	N	N				
193	โถงลิฟต์	19	V.ONE	EML-19-215	/	N	N	N	N	N	N				
194	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	19	V.ONE	EML-19-216	/	N	N	N	N	N	N				
195	หน้าห้องน้ำหญิง	19	V.ONE	EML-19-217	/	N	N	N	N	N	N				
196	ห้องน้ำหญิง	19	V.ONE	EML-19-218	/	N	N	N	N	N	N				
197	ห้องน้ำชาย	19	V.ONE	EML-19-219	/	N	N	N	N	N	N				
198	ทางเข้าออกฟิไฟ 3	19	V.ONE	EML-19-220	/	N	N	N	N	N	N				
199	ทางเข้าออกฟิไฟ 4	19	V.ONE	EML-19-221	/	N	N	N	N	N	N				
200	โถงลิฟต์	20	V.ONE	EML-20-222	/	N	N	N	N	N	N				
201	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	20	V.ONE	EML-20-223	/	N	N	N	N	N	N				
202	หน้าห้องน้ำหญิง	20	V.ONE	EML-20-224	/	N	N	N	N	N	N				
203	ห้องน้ำหญิง	20	V.ONE	EML-20-225	/	N	N	N	N	N	N				
204	ห้องน้ำชาย	20	V.ONE	EML-20-226	/	N	N	N	N	N	N				
205	ทางเข้าออกฟิไฟ 3	20	V.ONE	EML-20-227	/	N	N	N	N	N	N				
206	ทางเข้าออกฟิไฟ 4	20	V.ONE	EML-20-228	/	N	N	N	N	N	N				
207	โถงลิฟต์	21	V.ONE	EML-21-229	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชูชีพ	( )	( )
2 ชูเกียรติ	DATE: 5 / 6 / 69	DATE: 5 / 6 / 69
3 ชูเกียรติ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ชูเกียรติ		
FINISH DATE : 5 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 5/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ไฟ	4. ทดสอบลิตรวัดแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบและทำความสะอาดไฟ	6. ทดสอบลิตรวัดแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและทำความสะอาดไฟ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ไฟ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ตามไฟที่ชำรุด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบลิตรวัดแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
208	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	21	V.ONE	EML-21-230	/	N	N	N	N	N	N				
209	หน้าห้องน้ำหญิง	21	V.ONE	EML-21-231	/	N	N	N	N	N	N				
210	ห้องน้ำหญิง	21	V.ONE	EML-21-232	/	N	N	N	N	N	N				
211	ห้องน้ำชาย	21	V.ONE	EML-21-233	/	N	N	N	N	N	N				
212	ทางเข้าออกฟิสิ 3	21	V.ONE	EML-21-234	/	N	N	N	N	N	N				
213	ทางเข้าออกฟิสิ 4	21	V.ONE	EML-21-235	/	N	N	N	N	N	N				
214	โถงลิฟต์ Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-236	/	N	N	N	N	N	N				
215	โถงลิฟต์ Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-237	/	N	N	N	N	N	N				
216	หน้าห้อง LIFT Hight Zone	22	V.ONE	EML-22-238	/	N	N	N	N	N	N				
217	หน้าห้องน้ำหญิง	22	V.ONE	EML-22-239	/	N	N	N	N	N	N				
218	ห้องน้ำหญิง	22	V.ONE	EML-22-240	/	N	N	N	N	N	N				
219	ห้องน้ำชาย	22	V.ONE	EML-22-241	/	N	N	N	N	N	N				
220	ทางเข้าออกฟิสิ 1	22	V.ONE	EML-22-242	/	N	N	N	N	N	N				
221	ทางเข้าออกฟิสิ 3	22	V.ONE	EML-22-243	/	N	N	N	N	N	N				
222	โถงลิฟต์ Hight Zone	23	V.ONE	EML-23-244	/	N	N	N	N	N	N				
223	โถงลิฟต์ Hight Zone	23	V.ONE	EML-23-245	/	N	N	N	N	N	N				
224	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	23	V.ONE	EML-23-246	/	N	N	N	N	N	N				
225	หน้าห้องน้ำหญิง	23	V.ONE	EML-23-247	/	N	N	N	N	N	N				
226	ห้องน้ำหญิง	23	V.ONE	EML-23-248	/	N	N	N	N	N	N				
227	ห้องน้ำชาย	23	V.ONE	EML-23-249	/	N	N	N	N	N	N				
228	ทางเข้าออกฟิสิ 1	23	V.ONE	EML-23-250	/	N	N	N	N	N	N				
229	ทางเข้าออกฟิสิ 3	23	V.ONE	EML-23-251	/	N	N	N	N	N	N				
230	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-252	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 อภิเรศ	(กอล)	
2 สุริยัน	DATE: 5 / 6 / 69	DATE: 5 / 6 / 69
3 ภูเบง	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เดชอนันต์		
FINISH DATE : 5 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F.O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ไฟ	4. ทดสอบลิตรวัดแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTERLY 5. ตรวจสอบและทำความสะอาดไฟ	6. ทดสอบลิตรวัดแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและทำความสะอาดไฟ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ไฟ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ตามไฟที่ชำรุด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบลิตรวัดแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
231	โถงลิฟต์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-253	/	N	N	N	N	N	N				
232	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	24	V.ONE	EML-24-254	/	N	N	N	N	N	N				
233	หน้าห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-255	/	N	N	N	N	N	N				
234	ห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-256	/	N	N	N	N	N	N				
235	ห้องน้ำชาย	24	V.ONE	EML-24-257	/	N	N	N	N	N	N				
236	ทางเข้าออกฟิสิ 1	24	V.ONE	EML-24-258	/	N	N	N	N	N	N				
237	ทางเข้าออกฟิสิ 3	24	V.ONE	EML-24-259	/	N	N	N	N	N	N				
238	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-260	/	N	N	N	N	N	N				
239	โถงลิฟต์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-261	/	N	N	N	N	N	N				
240	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	25	V.ONE	EML-25-262	/	N	N	N	N	N	N				
241	หน้าห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-263	/	N	N	N	N	N	N				
242	ห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-264	/	N	N	N	N	N	N				
243	ห้องน้ำชาย	25	V.ONE	EML-25-265	/	N	N	N	N	N	N				
244	ทางเข้าออกฟิสิ 1	25	V.ONE	EML-25-266	/	N	N	N	N	N	N				
245	ทางเข้าออกฟิสิ 3	25	V.ONE	EML-25-267	/	N	N	N	N	N	N				
246	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-268	/	N	N	N	N	N	N				
247	โถงลิฟต์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-269	/	N	N	N	N	N	N				
248	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	26	V.ONE	EML-26-270	/	N	N	N	N	N	N				
249	หน้าห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-271	/	N	N	N	N	N	N				
250	ห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-272	/	N	N	N	N	N	N				
251	ห้องน้ำชาย	26	V.ONE	EML-26-273	/	N	N	N	N	N	N				
252	ทางเข้าออกฟิสิ 1	26	V.ONE	EML-26-274	/	N	N	N	N	N	N				
253	ทางเข้าออกฟิสิ 3	26	V.ONE	EML-26-275	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ภูริวัชร์	(กอล)	
2 สุริยัน	DATE: 6 / 6 / 69	DATE: 6 / 6 / 69
3 ภูเบง	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เดชอนันต์		
FINISH DATE : 6 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F.O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7/1/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจตรวบกระทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของกลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ประจุอัตโนมัติ	6. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ประจุอัตโนมัติ	8. ทำความสะอาดกลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวินิจฉัยอีกครั้ง ถามให้ทันละ ทุกสิ้นสัปดาห์	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบกระแสแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
254	โถงลิฟท์ Hight Zone	24	V.ONE	EML-24-253	/	N	N	N	N	N	N	N			
255	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	24	V.ONE	EML-24-254	/	N	N	N	N	N	N	N			
256	หน้าห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-255	/	N	N	N	N	N	N	N			
257	ห้องน้ำหญิง	24	V.ONE	EML-24-256	/	N	N	N	N	N	N	N			
258	ห้องน้ำชาย	24	V.ONE	EML-24-257	/	N	N	N	N	N	N	N			
259	ทางเข้าออกฟิสท 1	24	V.ONE	EML-24-258	/	N	N	N	N	N	N	N			
260	ทางเข้าออกฟิสท 3	24	V.ONE	EML-24-259	/	N	N	N	N	N	N	N			
261	โถงลิฟท์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-260	/	N	N	N	N	N	N	N			
262	โถงลิฟท์ Hight Zone	25	V.ONE	EML-25-261	/	N	N	N	N	N	N	N			
263	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	25	V.ONE	EML-25-262	/	N	N	N	N	N	N	N			
264	หน้าห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-263	/	N	N	N	N	N	N	N			
265	ห้องน้ำหญิง	25	V.ONE	EML-25-264	/	N	N	N	N	N	N	N			
266	ห้องน้ำชาย	25	V.ONE	EML-25-265	/	N	N	N	N	N	N	N			
267	ทางเข้าออกฟิสท 1	25	V.ONE	EML-25-266	/	N	N	N	N	N	N	N			
268	ทางเข้าออกฟิสท 3	25	V.ONE	EML-25-267	/	N	N	N	N	N	N	N			
269	โถงลิฟท์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-268	/	N	N	N	N	N	N	N			
270	โถงลิฟท์ Hight Zone	26	V.ONE	EML-26-269	/	N	N	N	N	N	N	N			
271	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	26	V.ONE	EML-26-270	/	N	N	N	N	N	N	N			
272	หน้าห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-271	/	N	N	N	N	N	N	N			
273	ห้องน้ำหญิง	26	V.ONE	EML-26-272	/	N	N	N	N	N	N	N			
274	ห้องน้ำชาย	26	V.ONE	EML-26-273	/	N	N	N	N	N	N	N			
275	ทางเข้าออกฟิสท 1	26	V.ONE	EML-26-274	/	N	N	N	N	N	N	N			
276	ทางเข้าออกฟิสท 3	26	V.ONE	EML-26-275	/	N	N	N	N	N	N	N			

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวาล	(ดอน)	( )
2 วิรัฒน์	DATE: 7 , 6 , 69	DATE: 7 , 6 , 69
3 ชัยพร	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เฉลิมศักดิ์		
FINISH DATE : 7 , 6 , 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 7/1/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด

☐ MONTHLY (1-4) ☐ QUATERLY ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจตรวบกระทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของกลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ประจุอัตโนมัติ	6. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ประจุอัตโนมัติ	8. ทำความสะอาดกลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวินิจฉัยอีกครั้ง ถามให้ทันละ ทุกสิ้นสัปดาห์	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบกระแสแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
277	โถงลิฟท์ Hight Zone	27	V.ONE	EML-27-276	/	N	N	N	N	N	N				
278	โถงลิฟท์ Hight Zone	27	V.ONE	EML-27-277	/	N	N	N	N	N	N				
279	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	27	V.ONE	EML-27-278	/	N	N	N	N	N	N				
280	หน้าห้องน้ำหญิง	27	V.ONE	EML-27-279	/	N	N	N	N	N	N				
281	ห้องน้ำหญิง	27	V.ONE	EML-27-280	/	N	N	N	N	N	N				
282	ห้องน้ำชาย	27	V.ONE	EML-27-281	/	N	N	N	N	N	N				
283	ทางเข้าออกฟิสท 1	27	V.ONE	EML-27-282	/	N	N	N	N	N	N				
284	ทางเข้าออกฟิสท 3	27	V.ONE	EML-27-283	/	N	N	N	N	N	N				
285	โถงลิฟท์ Hight Zone	28	V.ONE	EML-28-284	/	N	N	N	N	N	N				
286	โถงลิฟท์ Hight Zone	28	V.ONE	EML-28-285	/	N	N	N	N	N	N				
287	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	28	V.ONE	EML-28-286	/	N	N	N	N	N	N				
288	หน้าห้องน้ำหญิง	28	V.ONE	EML-28-287	/	N	N	N	N	N	N				
289	ห้องน้ำหญิง	28	V.ONE	EML-28-288	/	N	N	N	N	N	N				
290	ห้องน้ำชาย	28	V.ONE	EML-28-289	/	N	N	N	N	N	N				
291	ทางเข้าออกฟิสท 1	28	V.ONE	EML-28-290	/	N	N	N	N	N	N				
292	ทางเข้าออกฟิสท 3	28	V.ONE	EML-28-291	/	N	N	N	N	N	N				
293	โถงลิฟท์ Hight Zone	29	V.ONE	EML-29-292	/	N	N	N	N	N	N				
294	โถงลิฟท์ Hight Zone	29	V.ONE	EML-29-293	/	N	N	N	N	N	N				
295	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	29	V.ONE	EML-29-294	/	N	N	N	N	N	N				
296	หน้าห้องน้ำหญิง	29	V.ONE	EML-29-295	/	N	N	N	N	N	N				
297	ห้องน้ำหญิง	29	V.ONE	EML-29-296	/	N	N	N	N	N	N				
298	ห้องน้ำชาย	29	V.ONE	EML-29-297	/	N	N	N	N	N	N				
299	ทางเข้าออกฟิสท 1	29	V.ONE	EML-29-298	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัชวาล	(ดอน)	( )
2 วิรัฒน์	DATE: 7 , 6 , 69	DATE: 7 , 6 , 69
3 ชัยพร	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เฉลิมศักดิ์		
FINISH DATE : 7 , 6 , 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021 | แก้ไขครั้งที่ 2 | วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 8/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเกจไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเกจไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดเกจไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูล ตามใบรับแจ้งซ่อม	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
300	ทางเข้าออกฟิตไซ 3	29	V.ONE	EML-29-299	/	N	N	N	N	N	N				
301	โถงลิฟต์ Hight Zone	30	V.ONE	EML-30-300	/	N	N	N	N	N	N				
302	โถงลิฟต์ Hight Zone	30	V.ONE	EML-30-301	/	N	N	N	N	N	N				
303	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	30	V.ONE	EML-30-302	/	N	N	N	N	N	N				
304	หน้าห้องน้ำหญิง	30	V.ONE	EML-30-303	/	N	N	N	N	N	N				
305	ห้องน้ำหญิง	30	V.ONE	EML-30-304	/	N	N	N	N	N	N				
306	ห้องน้ำชาย	30	V.ONE	EML-30-305	/	N	N	N	N	N	N				
307	ทางเข้าออกฟิตไซ 1	30	V.ONE	EML-30-306	/	N	N	N	N	N	N				
308	ทางเข้าออกฟิตไซ 3	30	V.ONE	EML-30-307	/	N	N	N	N	N	N				
309	โถงลิฟต์ Hight Zone	31	V.ONE	EML-31-308	/	N	N	N	N	N	N				
310	โถงลิฟต์ Hight Zone	31	V.ONE	EML-31-309	/	N	N	N	N	N	N				
311	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	31	V.ONE	EML-31-310	/	N	N	N	N	N	N				
312	หน้าห้องน้ำหญิง	31	V.ONE	EML-31-311	/	N	N	N	N	N	N				
313	ห้องน้ำหญิง	31	V.ONE	EML-31-312	/	N	N	N	N	N	N				
314	ห้องน้ำชาย	31	V.ONE	EML-31-313	/	N	N	N	N	N	N				
315	ทางเข้าออกฟิตไซ 1	31	V.ONE	EML-31-314	/	N	N	N	N	N	N				
316	ทางเข้าออกฟิตไซ 3	31	V.ONE	EML-31-315	/	N	N	N	N	N	N				
317	โถงลิฟต์ Hight Zone	32	V.ONE	EML-32-316	/	N	N	N	N	N	N				
318	โถงลิฟต์ Hight Zone	32	V.ONE	EML-32-317	/	N	N	N	N	N	N				
319	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	32	V.ONE	EML-32-318	/	N	N	N	N	N	N				
320	หน้าห้องน้ำหญิง	32	V.ONE	EML-32-319	/	N	N	N	N	N	N				
321	ห้องน้ำหญิง	32	V.ONE	EML-32-320	/	N	N	N	N	N	N				
322	ห้องน้ำชาย	32	V.ONE	EML-32-321	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยวัฒน์	(กอล)	( )
2 อิสรัฒน์	DATE: 8 / 6 / 69	DATE: 8 / 6 / 69
3 ชัยณรงค์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ภูเบศ์ดล		
FINISH DATE : 8 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 9/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเกจไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเกจไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดเกจไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูล ตามใบรับแจ้งซ่อม	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
323	ทางเข้าออกฟิตไซ 1	32	V.ONE	EML-32-322	/	N	N	N	N	N	N				
324	ทางเข้าออกฟิตไซ 3	32	V.ONE	EML-32-323	/	N	N	N	N	N	N				
325	โถงลิฟต์ Hight Zone	33	V.ONE	EML-33-324	/	N	N	N	N	N	N				
326	โถงลิฟต์ Hight Zone	33	V.ONE	EML-33-325	/	N	N	N	N	N	N				
327	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	33	V.ONE	EML-33-326	/	N	N	N	N	N	N				
328	หน้าห้องน้ำหญิง	33	V.ONE	EML-33-327	/	N	N	N	N	N	N				
329	ห้องน้ำหญิง	33	V.ONE	EML-33-328	/	N	N	N	N	N	N				
330	ห้องน้ำชาย	33	V.ONE	EML-33-329	/	N	N	N	N	N	N				
331	ทางเข้าออกฟิตไซ 1	33	V.ONE	EML-33-330	/	N	N	N	N	N	N				
332	ทางเข้าออกฟิตไซ 3	33	V.ONE	EML-33-331	/	N	N	N	N	N	N				
333	โถงลิฟต์ Hight Zone	34	V.ONE	EML-34-332	/	N	N	N	N	N	N				
334	โถงลิฟต์ Hight Zone	34	V.ONE	EML-34-333	/	N	N	N	N	N	N				
335	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	34	V.ONE	EML-34-334	/	N	N	N	N	N	N				
336	หน้าห้องน้ำหญิง	34	V.ONE	EML-34-335	/	N	N	N	N	N	N				
337	ห้องน้ำหญิง	34	V.ONE	EML-34-336	/	N	N	N	N	N	N				
338	ห้องน้ำชาย	34	V.ONE	EML-34-337	/	N	N	N	N	N	N				
339	ทางเข้าออกฟิตไซ 1	34	V.ONE	EML-34-338	/	N	N	N	N	N	N				
340	ทางเข้าออกฟิตไซ 3	34	V.ONE	EML-34-339	/	N	N	N	N	N	N				
341	โถงลิฟต์ Hight Zone	35	V.ONE	EML-35-340	/	N	N	N	N	N	N				
342	โถงลิฟต์ Hight Zone	35	V.ONE	EML-35-341	/	N	N	N	N	N	N				
343	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	35	V.ONE	EML-35-342	/	N	N	N	N	N	N				
344	หน้าห้องน้ำหญิง	35	V.ONE	EML-35-343	/	N	N	N	N	N	N				
345	ห้องน้ำหญิง	35	V.ONE	EML-35-344	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ไพโรจน์	(กอล)	( )
2 อิสรัฒน์	DATE: 9 / 6 / 69	DATE: 9 / 6 / 69
3 ชัยณรงค์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เกษมศิลป์		
FINISH DATE : 9 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันที่มีใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 10/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบภายทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์	4. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟกระแสชาร์จไฟ	6. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับบัตรอีกครั้ง ภายในทีมและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
346	ห้องน้ำชาย	35	V.ONE	EML-35-345	/	N	N	N	N	N	N				
347	ทางเข้าออฟฟิศ 1	35	V.ONE	EML-35-346	/	N	N	N	N	N	N				
348	ทางเข้าออฟฟิศ 3	35	V.ONE	EML-35-347	/	N	N	N	N	N	N				
349	โถงลิฟท์ Hight Zone	36	V.ONE	EML-36-348	/	N	N	N	N	N	N				
350	โถงลิฟท์ Hight Zone	36	V.ONE	EML-36-349	/	N	N	N	N	N	N				
351	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	36	V.ONE	EML-36-350	/	N	N	N	N	N	N				
352	หน้าห้องน้ำหญิง	36	V.ONE	EML-36-351	/	N	N	N	N	N	N				
353	ห้องน้ำหญิง	36	V.ONE	EML-36-352	/	N	N	N	N	N	N				
354	ห้องน้ำชาย	36	V.ONE	EML-36-353	/	N	N	N	N	N	N				
355	ทางเข้าออฟฟิศ 1	36	V.ONE	EML-36-354	/	N	N	N	N	N	N				
356	ทางเข้าออฟฟิศ 3	36	V.ONE	EML-36-355	/	N	N	N	N	N	N				
357	โถงลิฟท์ Hight Zone	37	V.ONE	EML-37-356	/	N	N	N	N	N	N				
358	โถงลิฟท์ Hight Zone	37	V.ONE	EML-37-357	/	N	N	N	N	N	N				
359	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	37	V.ONE	EML-37-358	/	N	N	N	N	N	N				
360	หน้าห้องน้ำหญิง	37	V.ONE	EML-37-359	/	N	N	N	N	N	N				
361	ห้องน้ำหญิง	37	V.ONE	EML-37-360	/	N	N	N	N	N	N				
362	ห้องน้ำชาย	37	V.ONE	EML-37-361	/	N	N	N	N	N	N				
363	ทางเข้าออฟฟิศ 1	37	V.ONE	EML-37-362	/	N	N	N	N	N	N				
364	ทางเข้าออฟฟิศ 3	37	V.ONE	EML-37-363	/	N	N	N	N	N	N				
365	โถงลิฟท์ Hight Zone	38	V.ONE	EML-38-364	/	N	N	N	N	N	N				
366	โถงลิฟท์ Hight Zone	38	V.ONE	EML-38-365	/	N	N	N	N	N	N				
367	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	38	V.ONE	EML-38-366	/	N	N	N	N	N	N				
368	หน้าห้องน้ำหญิง	38	V.ONE	EML-38-367	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยวัฒน์	(ธวัช)	( )
2 วีรัชนะ	DATE: 10 / 6 / 69	DATE: 10 / 6 / 69
3 ชัยวัฒน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 10 / 6 / 69		

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 11/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบภายทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์	4. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟกระแสชาร์จไฟ	6. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับบัตรอีกครั้ง ภายในทีมและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
369	ห้องน้ำหญิง	38	V.ONE	EML-38-368	/	N	N	N	N	N	N				
370	ห้องน้ำชาย	38	V.ONE	EML-38-369	/	N	N	N	N	N	N				
371	ทางเข้าออฟฟิศ 1	38	V.ONE	EML-38-370	/	N	N	N	N	N	N				
372	ทางเข้าออฟฟิศ 3	38	V.ONE	EML-38-371	/	N	N	N	N	N	N				
373	โถงลิฟท์ Hight Zone	39	V.ONE	EML-39-372	/	N	N	N	N	N	N				
374	โถงลิฟท์ Hight Zone	39	V.ONE	EML-39-373	/	N	N	N	N	N	N				
375	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	39	V.ONE	EML-39-374	/	N	N	N	N	N	N				
376	หน้าห้องน้ำหญิง	39	V.ONE	EML-39-375	/	N	N	N	N	N	N				
377	ห้องน้ำหญิง	39	V.ONE	EML-39-376	/	N	N	N	N	N	N				
378	ห้องน้ำชาย	39	V.ONE	EML-39-377	/	N	N	N	N	N	N				
379	ทางเข้าออฟฟิศ 1	39	V.ONE	EML-39-378	/	N	N	N	N	N	N				
380	ทางเข้าออฟฟิศ 3	39	V.ONE	EML-39-379	/	N	N	N	N	N	N				
381	โถงลิฟท์ Hight Zone	40	V.ONE	EML-40-380	/	N	N	N	N	N	N				
382	โถงลิฟท์ Hight Zone	40	V.ONE	EML-40-381	/	N	N	N	N	N	N				
383	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	40	V.ONE	EML-40-382	/	N	N	N	N	N	N				
384	หน้าห้องน้ำหญิง	40	V.ONE	EML-40-383	/	N	N	N	N	N	N				
385	ห้องน้ำหญิง	40	V.ONE	EML-40-384	/	N	N	N	N	N	N				
386	ห้องน้ำชาย	40	V.ONE	EML-40-385	/	N	N	N	N	N	N				
387	ทางเข้าออฟฟิศ 1	40	V.ONE	EML-40-386	/	N	N	N	N	N	N				
388	ทางเข้าออฟฟิศ 3	40	V.ONE	EML-40-387	/	N	N	N	N	N	N				
389	โถงลิฟท์ Hight Zone	41	V.ONE	EML-41-388	/	N	N	N	N	N	N				
390	โถงลิฟท์ Hight Zone	41	V.ONE	EML-41-389	/	N	N	N	N	N	N				
391	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	41	V.ONE	EML-41-390	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ชัยวัฒน์	(ธวัช)	( )
2 วีรัชนะ	DATE: 11 / 6 / 69	DATE: 11 / 6 / 69
3 ชัยวัฒน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 [illegible]		
FINISH DATE : 11 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-E/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 12/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงสีไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสีไฟ	4. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าขณะจ่ายไฟปกติ	6. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าขณะจ่ายแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดเนื้อสัมผัสต่างๆ ตามไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
392	หน้าห้องน้ำหญิง	41	V.ONE	EML-41-391	/	N	N	N	N	N	N				
393	ห้องน้ำหญิง	41	V.ONE	EML-41-392	/	N	N	N	N	N	N				
394	ห้องน้ำชาย	41	V.ONE	EML-41-393	/	N	N	N	N	N	N				
395	ทางเข้าออกฟิสท์ 1	41	V.ONE	EML-41-394	/	N	N	N	N	N	N				
396	ทางเข้าออกฟิสท์ 3	41	V.ONE	EML-41-395	/	N	N	N	N	N	N				
397	โถงลิฟต์ Hight Zone	42	V.ONE	EML-42-396	/	N	N	N	N	N	N				
398	โถงลิฟต์ Hight Zone	42	V.ONE	EML-42-397	/	N	N	N	N	N	N				
399	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	42	V.ONE	EML-42-398	/	N	N	N	N	N	N				
400	หน้าห้องน้ำหญิง	42	V.ONE	EML-42-399	/	N	N	N	N	N	N				
401	ห้องน้ำหญิง	42	V.ONE	EML-42-400	/	N	N	N	N	N	N				
402	ห้องน้ำชาย	42	V.ONE	EML-42-401	/	N	N	N	N	N	N				
403	ทางเข้าออกฟิสท์ 1	42	V.ONE	EML-42-402	/	N	N	N	N	N	N				
404	ทางเข้าออกฟิสท์ 3	42	V.ONE	EML-42-403	/	N	N	N	N	N	N				
405	โถงลิฟต์ Hight Zone	43	V.ONE	EML-43-404	/	N	N	N	N	N	N				
406	โถงลิฟต์ Hight Zone	43	V.ONE	EML-43-405	/	N	N	N	N	N	N				
407	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	43	V.ONE	EML-43-406	/	N	N	N	N	N	N				
408	หน้าห้องน้ำหญิง	43	V.ONE	EML-43-407	/	N	N	N	N	N	N				
409	ห้องน้ำหญิง	43	V.ONE	EML-43-408	/	N	N	N	N	N	N				
410	ห้องน้ำชาย	43	V.ONE	EML-43-409	/	N	N	N	N	N	N				
411	ทางเข้าออกฟิสท์ 1	43	V.ONE	EML-43-410	/	N	N	N	N	N	N				
412	ทางเข้าออกฟิสท์ 3	43	V.ONE	EML-43-411	/	N	N	N	N	N	N				
413	โถงลิฟต์ Hight Zone	44	V.ONE	EML-44-412	/	N	N	N	N	N	N				
414	โถงลิฟต์ Hight Zone	44	V.ONE	EML-44-413	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรพัฒ	(กรกช)	( )
2 วีรพัฒ	DATE: 12/6/69	DATE: 12/6/69
3 ดำรง	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไพโรจน์		
FINISH DATE : 12/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 13/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ตำแหน่ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแสงสีไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสีไฟ	4. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าขณะจ่ายไฟปกติ	6. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าขณะจ่ายแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดเนื้อสัมผัสต่างๆ ตามไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณเตือนภัย 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
415	หน้าห้องFIRE MAN LIFT	44	V.ONE	EML-44-414	/	N	N	N	N	N	N				
416	หน้าห้องน้ำหญิง	44	V.ONE	EML-44-415	/	N	N	N	N	N	N				
417	ห้องน้ำหญิง	44	V.ONE	EML-44-416	/	N	N	N	N	N	N				
418	ห้องน้ำชาย	44	V.ONE	EML-44-417	/	N	N	N	N	N	N				
419	ทางเข้าออกฟิสท์ 1	44	V.ONE	EML-44-418	/	N	N	N	N	N	N				
420	ทางเข้าออกฟิสท์ 3	44	V.ONE	EML-44-419	/	N	N	N	N	N	N				
421	Electrical Room	45	V.ONE	EML-45-420	/	N	N	N	N	N	N				
422	ห้องพัดลม	45	V.ONE	EML-45-421	/	N	N	N	N	N	N				
423	ห้องBooster Pump	45	V.ONE	EML-45-422	/	N	N	N	N	N	N				
424	หน้าห้องBooster Pump	45	V.ONE	EML-45-423	/	N	N	N	N	N	N				
425	โถงทางเดิน	45	V.ONE	EML-45-424	/	N	N	N	N	N	N				
426	โถงทางเดิน	45	V.ONE	EML-45-425	/	N	N	N	N	N	N				
427	โถงทางเดิน	46	V.ONE	EML-46-426	/	N	N	N	N	N	N				
428	โถงทางเดิน	46	V.ONE	EML-46-427	/	N	N	N	N	N	N				
429	ห้องลิฟต์(Hight Zone)	46	V.ONE	EML-46-428	/	N	N	N	N	N	N				
430	ห้องลิฟต์FIRE MAN	46	V.ONE	EML-46-429	/	N	N	N	N	N	N				
431	ห้องลิฟต์ (Low Zone)	23	V.ONE	EML-23-430	/	N	N	N	N	N	N				
432	ห้องลิฟต์ (Low Zone)	23	V.ONE	EML-23-431	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรพัฒ	(กรกช)	( )
2 วีรพัฒ	DATE: 13/6/69	DATE: 13/6/69
3 ดำรง	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ไพโรจน์		
FINISH DATE : 13/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันที่เริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 14/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ทั่วถึงและจ่ายไฟสม่ำเสมอ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ทั่วถึงและจ่ายไฟสม่ำเสมอ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดน้ำยืดอิเล็กโตรไลท์ ภายในให้ทั่วถึงทุกช่องต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST1	B2	V.ONE	EML-ST1-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST1	B1	V.ONE	EML-ST1-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST1	G	V.ONE	EML-ST1-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST1	2	V.ONE	EML-ST1-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST1	3	V.ONE	EML-ST1-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST1	4	V.ONE	EML-ST1-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST1	5	V.ONE	EML-ST1-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST1	6	V.ONE	EML-ST1-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST1	7	V.ONE	EML-ST1-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST1	8	V.ONE	EML-ST1-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST1	9	V.ONE	EML-ST1-11	/	N	N	N	N	N	N				
12	บันไดST1	10	V.ONE	EML-ST1-12	/	N	N	N	N	N	N				
13	บันไดST1	11	V.ONE	EML-ST1-13	/	N	N	N	N	N	N				
14	บันไดST1	12	V.ONE	EML-ST1-14	/	N	N	N	N	N	N				
15	บันไดST1	12A	V.ONE	EML-ST1-15	/	N	N	N	N	N	N				
16	บันไดST1	14	V.ONE	EML-ST1-16	/	N	N	N	N	N	N				
17	บันไดST1	15	V.ONE	EML-ST1-17	/	N	N	N	N	N	N				
18	บันไดST1	16	V.ONE	EML-ST1-18	/	N	N	N	N	N	N				
19	บันไดST1	17	V.ONE	EML-ST1-19	/	N	N	N	N	N	N				
20	บันไดST1	18	V.ONE	EML-ST1-20	/	N	N	N	N	N	N				
21	บันไดST1	19	V.ONE	EML-ST1-21	/	N	N	N	N	N	N				
22	บันไดST1	20	V.ONE	EML-ST1-22	/	N	N	N	N	N	N				
23	บันไดST1	21	V.ONE	EML-ST1-23	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	( )	
2	DATE: 14 / 6 / 69	DATE: 14 / 6 / 69
3	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4		
FINISH DATE : 14 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 14/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ทั่วถึงและจ่ายไฟสม่ำเสมอ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟให้ทั่วถึงและจ่ายไฟสม่ำเสมอ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดน้ำยืดอิเล็กโตรไลท์ ภายในให้ทั่วถึงทุกช่องต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	บันไดST1	22	V.ONE	EML-ST1-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	บันไดST1	23	V.ONE	EML-ST1-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	บันไดST1	24	V.ONE	EML-ST1-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	บันไดST1	25	V.ONE	EML-ST1-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	บันไดST1	26	V.ONE	EML-ST1-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	บันไดST1	27	V.ONE	EML-ST1-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	บันไดST1	28	V.ONE	EML-ST1-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	บันไดST1	29	V.ONE	EML-ST1-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	บันไดST1	30	V.ONE	EML-ST1-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	บันไดST1	31	V.ONE	EML-ST1-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	บันไดST1	32	V.ONE	EML-ST1-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	บันไดST1	33	V.ONE	EML-ST1-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	บันไดST1	34	V.ONE	EML-ST1-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	บันไดST1	35	V.ONE	EML-ST1-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	บันไดST1	36	V.ONE	EML-ST1-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	บันไดST1	37	V.ONE	EML-ST1-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	บันไดST1	38	V.ONE	EML-ST1-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	บันไดST1	39	V.ONE	EML-ST1-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	บันไดST1	40	V.ONE	EML-ST1-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	บันไดST1	41	V.ONE	EML-ST1-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	บันไดST1	42	V.ONE	EML-ST1-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	บันไดST1	43	V.ONE	EML-ST1-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	บันไดST1	44	V.ONE	EML-ST1-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	( )	
2	DATE: 14 / 6 / 69	DATE: 14 / 6 / 69
3	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4		
FINISH DATE : 14 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F-O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 14/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ 15 นาที	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและเช็คไฟให้ทำงานปกติ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็คไฟให้ทำงานปกติ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดและเช็คไฟ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับไฟ ชุดหลอดไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	บันไดST1	45	V.ONE	EML-ST1-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	บันไดST1	46	V.ONE	EML-ST1-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	บันไดST1	47	V.ONE	EML-ST1-49	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เอก	( )	
2 วิสิทธิ์	DATE: 14 / 6 / 69	DATE: 14 / 6 / 69
3 ตู้แห้ง	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอกลาภ		
FINISH DATE : 14 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ 15 นาที	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและเช็คไฟให้ทำงานปกติ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็คไฟให้ทำงานปกติ	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดและเช็คไฟ (ปีละครั้ง)	9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับไฟ ชุดหลอดไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST2	B2	V.ONE	EML-ST2-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST2	B1	V.ONE	EML-ST2-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST2	G	V.ONE	EML-ST2-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST2	2	V.ONE	EML-ST2-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST2	3	V.ONE	EML-ST2-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST2	4	V.ONE	EML-ST2-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST2	5	V.ONE	EML-ST2-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST2	6	V.ONE	EML-ST2-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST2	7	V.ONE	EML-ST2-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST2	8	V.ONE	EML-ST2-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST2	9	V.ONE	EML-ST2-11	/	N	N	N	N	N	N				
12	บันไดST2	10	V.ONE	EML-ST2-12	/	N	N	N	N	N	N				
13	บันไดST2	11	V.ONE	EML-ST2-13	/	N	N	N	N	N	N				
14	บันไดST2	12	V.ONE	EML-ST2-14	/	N	N	N	N	N	N				
15	บันไดST2	12A	V.ONE	EML-ST2-15	/	N	N	N	N	N	N				
16	บันไดST2	14	V.ONE	EML-ST2-16	/	N	N	N	N	N	N				
17	บันไดST2	15	V.ONE	EML-ST2-17	/	N	N	N	N	N	N				
18	บันไดST2	16	V.ONE	EML-ST2-18	/	N	N	N	N	N	N				
19	บันไดST2	17	V.ONE	EML-ST2-19	/	N	N	N	N	N	N				
20	บันไดST2	18	V.ONE	EML-ST2-20	/	N	N	N	N	N	N				
21	บันไดST2	19	V.ONE	EML-ST2-21	/	N	N	N	N	N	N				
22	บันไดST2	20	V.ONE	EML-ST2-22	/	N	N	N	N	N	N				
23	บันไดST2	21	V.ONE	EML-ST2-23	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เอก	( )	
2 วิสิทธิ์	DATE: 15 / 6 / 69	DATE: 15 / 6 / 69
3 ตู้แห้ง	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอกลาภ		
FINISH DATE : 15 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ MONTHLY (1-4) | ☐ QUATERLY | ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของไทเทอ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าวัดระดับแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเปลี่ยนหลอดไฟ ถ้าจำเป็นจะ จุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	บันไดST2	22	V.ONE	EML-ST2-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	บันไดST2	23	V.ONE	EML-ST2-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	บันไดST2	24	V.ONE	EML-ST2-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	บันไดST2	25	V.ONE	EML-ST2-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	บันไดST2	26	V.ONE	EML-ST2-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	บันไดST2	27	V.ONE	EML-ST2-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	บันไดST2	28	V.ONE	EML-ST2-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	บันไดST2	29	V.ONE	EML-ST2-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	บันไดST2	30	V.ONE	EML-ST2-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	บันไดST2	31	V.ONE	EML-ST2-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	บันไดST2	32	V.ONE	EML-ST2-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	บันไดST2	33	V.ONE	EML-ST2-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	บันไดST2	34	V.ONE	EML-ST2-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	บันไดST2	35	V.ONE	EML-ST2-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	บันไดST2	36	V.ONE	EML-ST2-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	บันไดST2	37	V.ONE	EML-ST2-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	บันไดST2	38	V.ONE	EML-ST2-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	บันไดST2	39	V.ONE	EML-ST2-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	บันไดST2	40	V.ONE	EML-ST2-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	บันไดST2	41	V.ONE	EML-ST2-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	บันไดST2	42	V.ONE	EML-ST2-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	บันไดST2	43	V.ONE	EML-ST2-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	บันไดST2	44	V.ONE	EML-ST2-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีท	(ดาว)	( )
2 ธีโย	DATE: 15, 6, 69	DATE: 15, 6, 69
3 ต้น	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ดำรงค์		
FINISH DATE : 15, 6, 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ MONTHLY (1-4) | ☐ QUATERLY | ☐ YEARLY (1-11)

Item ลำดับ	ตำแหน่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของไทเทอ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าวัดระดับแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจเปลี่ยนหลอดไฟ ถ้าจำเป็นจะ จุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	บันไดST2	45	V.ONE	EML-ST2-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	บันไดST2	46	V.ONE	EML-ST2-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	บันไดST2	47	V.ONE	EML-ST2-49	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีท	(ดาว)	( )
2 ธีโย	DATE: 15, 6, 69	DATE: 15, 6, 69
3 ต้น	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ดำรงค์		
FINISH DATE : 15, 6, 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 16/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ปฏิบัติงานและตรวจสอบทั่วไป	2. ตรวจสอบการแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่างไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและทำความสะอาดโคมไฟและอุปกรณ์	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและทำความสะอาดแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดและเช็ดถูไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดวัดค่าต่างๆ ตามที่กำหนด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST4	B2	V.ONE	EML-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST4	B1	V.ONE	EML-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST4	G	V.ONE	EML-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST4	2	V.ONE	EML-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST4	3	V.ONE	EML-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST4	4	V.ONE	EML-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST4	5	V.ONE	EML-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST4	6	V.ONE	EML-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST4	7	V.ONE	EML-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST4	8	V.ONE	EML-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST4	9	V.ONE	EML-11	/	N	N	N	N	N	N				
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เบียร์	( )	
2 อ้วน	DATE: 16 / 6 / 69	DATE: 16 / 6 / 69
3 ต้าร์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอกชัย		
FINISH DATE : 16 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 16/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ปฏิบัติงานและตรวจสอบทั่วไป	2. ตรวจสอบการแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่างไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบและทำความสะอาดโคมไฟและอุปกรณ์	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและทำความสะอาดแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดและเช็ดถูไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจวัดวัดค่าต่างๆ ตามที่กำหนด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	บันไดST3	B2	V.ONE	EML-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	บันไดST3	B1	V.ONE	EML-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	บันไดST3	G	V.ONE	EML-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	บันไดST3	2	V.ONE	EML-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	บันไดST3	3	V.ONE	EML-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	บันไดST3	4	V.ONE	EML-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	บันไดST3	5	V.ONE	EML-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	บันไดST3	6	V.ONE	EML-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	บันไดST3	7	V.ONE	EML-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	บันไดST3	8	V.ONE	EML-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	บันไดST3	9	V.ONE	EML-11	/	N	N	N	N	N	N				
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พี่เบียร์	( )	
2 อ้วน	DATE: 16 / 6 / 69	DATE: 16 / 6 / 69
3 ต้าร์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอกชัย		
FINISH DATE : 16 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 17/1/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ที่ตั้ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTELY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไกล	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าวัดจากแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจบันทึกสถิติการใช้งานไฟฉุกเฉิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	CARPARK	GA	V.ONE	EML-GA-01	/	N	N	N	N	N	N				
2	CARPARK	GA	V.ONE	EML-GA-02	/	N	N	N	N	N	N				
3	CARPARK	2	V.ONE	EML-2-03	/	N	N	N	N	N	N				
4	CARPARK	2	V.ONE	EML-2-04	/	N	N	N	N	N	N				
5	CARPARK	2A	V.ONE	EML-2A-05	/	N	N	N	N	N	N				
6	CARPARK	2A	V.ONE	EML-2A-06	/	N	N	N	N	N	N				
7	CARPARK	3	V.ONE	EML-3-07	/	N	N	N	N	N	N				
8	CARPARK	3	V.ONE	EML-3-08	/	N	N	N	N	N	N				
9	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-09	/	N	N	N	N	N	N				
10	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-10	/	N	N	N	N	N	N				
11	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-11	/	N	N	N	N	N	N				
12	CARPARK	3A	V.ONE	EML-3A-12	/	N	N	N	N	N	N				
13	หน้าลิฟท์	4	V.ONE	EML-4-13	/	N	N	N	N	N	N				
14	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-14	/	N	N	N	N	N	N				
15	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-15	/	N	N	N	N	N	N				
16	CARPARK	4	V.ONE	EML-4-16	/	N	N	N	N	N	N				
17	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-17	/	N	N	N	N	N	N				
18	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-18	/	N	N	N	N	N	N				
19	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-19	/	N	N	N	N	N	N				
20	CARPARK	4A	V.ONE	EML-4A-20	/	N	N	N	N	N	N				
21	หน้าลิฟท์	5	V.ONE	EML-5-21	/	N	N	N	N	N	N				
22	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-22	/	N	N	N	N	N	N				
23	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-23	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรยุทธ์	(กอง)	( )
2 รังสิมล	DATE: 17 , 6 , 69	DATE: 17 , 6 , 69
3 ชูชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เชิดศักดิ์		
FINISH DATE : 17 , 6 , 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 17/1/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location ที่ตั้ง	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUARTELY 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบไกล	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าวัดจากแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจบันทึกสถิติการใช้งานไฟฉุกเฉิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
24	CARPARK	5	V.ONE	EML-5-24	/	N	N	N	N	N	N				
25	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-25	/	N	N	N	N	N	N				
26	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-26	/	N	N	N	N	N	N				
27	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-27	/	N	N	N	N	N	N				
28	CARPARK	5A	V.ONE	EML-5A-28	/	N	N	N	N	N	N				
29	หน้าลิฟท์	6	V.ONE	EML-6-29	/	N	N	N	N	N	N				
30	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-30	/	N	N	N	N	N	N				
31	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-31	/	N	N	N	N	N	N				
32	CARPARK	6	V.ONE	EML-6-32	/	N	N	N	N	N	N				
33	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-33	/	N	N	N	N	N	N				
34	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-34	/	N	N	N	N	N	N				
35	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-35	/	N	N	N	N	N	N				
36	CARPARK	6A	V.ONE	EML-6A-36	/	N	N	N	N	N	N				
37	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-37	/	N	N	N	N	N	N				
38	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-38	/	N	N	N	N	N	N				
39	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-39	/	N	N	N	N	N	N				
40	CARPARK	7	V.ONE	EML-7-40	/	N	N	N	N	N	N				
41	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-41	/	N	N	N	N	N	N				
42	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-42	/	N	N	N	N	N	N				
43	CARPARK	7A	V.ONE	EML-7A-43	/	N	N	N	N	N	N				
44	หน้าลิฟท์	7A	V.ONE	EML-7A-44	/	N	N	N	N	N	N				
45	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-45	/	N	N	N	N	N	N				
46	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พีรยุทธ์	(กอง)	( )
2 รังสิมล	DATE: 17 , 6 , 69	DATE: 17 , 6 , 69
3 ชูชัย	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เชิดศักดิ์		
FINISH DATE : 17 , 6 , 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 17/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่และไฟฟ้าของตัวโคมไฟ	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและตั้งไฟฟ้าฉุกเฉินทั้งระบบแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับมือติดตั้ง สายไฟฟ้าและชุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
47	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-47	/	N	N	N	N	N	N				
48	CARPARK	8	V.ONE	EML-8-48	/	N	N	N	N	N	N				
49	Fire Pump Room	8	V.ONE	EML-8-49	/	N	N	N	N	N	N				
50	หน้าห้อง Fire Pump Room	8	V.ONE	EML-8-50	/	N	N	N	N	N	N				
51	Electrical Room	8	V.ONE	EML-8-51	/	N	N	N	N	N	N				
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												
			V.ONE												

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปฏิ.วิทย์	(กอง)	( )
2 อ้วิทย์	DATE: 17 / 6 / 69	DATE: 17 / 6 / 69
3 ธีรพัฒน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 ดอน		
FINISH DATE : 17 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

V·ONE TOWER

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 13/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4) 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่และไฟฟ้าของตัวโคมไฟ	6. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและตั้งไฟฟ้าฉุกเฉินทั้งระบบแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11) 8. ทำความสะอาดแสงไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับมือติดตั้ง สายไฟฟ้าและชุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Electrical Room	B2	V.ONE	EML-01	✓	N	N	N	N	N	N				
2	Electrical Room	B1	V.ONE	EML-02	✓	N	N	N	N	N	N				
3	Electrical Room	G	V.ONE	EML-03	✓	N	N	N	N	N	N				
4	Electrical Room	3	V.ONE	EML-04	✓	N	N	N	N	N	N				
5	Electrical Room	4	V.ONE	EML-05	✓	N	N	N	N	N	N				
6	Electrical Room	5	V.ONE	EML-06	✓	N	N	N	N	N	N				
7	Electrical Room	6	V.ONE	EML-07	✓	N	N	N	N	N	N				
8	Electrical Room	7	V.ONE	EML-08	✓	N	N	N	N	N	N				
9	Electrical Room	8	V.ONE	EML-09	✓	N	N	N	N	N	N				
10	Electrical Room	9	V.ONE	EML-10	✓	N	N	N	N	N	N				
11	Electrical Room	10	V.ONE	EML-11	✓	N	N	N	N	N	N				
12	Electrical Room	11	V.ONE	EML-12	✓	N	N	N	N	N	N				
13	Electrical Room	12	V.ONE	EML-13	✓	N	N	N	N	N	N				
14	Electrical Room	12A	V.ONE	EML-14	✓	N	N	N	N	N	N				
15	Electrical Room	14	V.ONE	EML-15	✓	N	N	N	N	N	N				
16	Electrical Room	15	V.ONE	EML-16	✓	N	N	N	N	N	N				
17	Electrical Room	16	V.ONE	EML-17	✓	N	N	N	N	N	N				
18	Electrical Room	17	V.ONE	EML-18	✓	N	N	N	N	N	N				
19	Electrical Room	18	V.ONE	EML-19	✓	N	N	N	N	N	N				
20	Electrical Room	19	V.ONE	EML-20	✓	N	N	N	N	N	N				
21	Electrical Room	20	V.ONE	EML-21	✓	N	N	N	N	N	N				
22	Electrical Room	21	V.ONE	EML-22	✓	N	N	N	N	N	N				
23	Electrical Room	22	V.ONE	EML-23	✓	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 อพิ.เมษ์	(กอง)	( )
2 อ้วิทย์	DATE: 18 / 6 / 69	DATE: 18 / 6 / 69
3 ธีรพัฒน์	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เอ็ดดี้		
FINISH DATE : 18 / 6 / 69		

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-14-7021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2569

PM REPORT EMERGENCY LIGHT (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 18/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : DYNO
MODEL : LFG-09P3T
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	☐ MONTHLY (1-4): 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแรงดันไฟ	3. ตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่	4. ทดสอบสวิตช์ระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	☐ QUATERLY: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ใช้ทดสอบจ่ายโหลด	6. ทดสอบสวิตช์ระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟที่ชาร์จระบบแบตเตอรี่	☐ YEARLY (1-11): 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ (ถ้าจำเป็น)	9. ตรวจรับมือเครื่องจักร ภายใต้สภาพ ชุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสวิตช์ระบบแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Electrical Room	23	V.ONE	EML-24	/	N	N	N	N	N	N				
2	Electrical Room	24	V.ONE	EML-25	/	N	N	N	N	N	N				
3	Electrical Room	25	V.ONE	EML-26	/	N	N	N	N	N	N				
4	Electrical Room	26	V.ONE	EML-27	/	N	N	N	N	N	N				
5	Electrical Room	27	V.ONE	EML-28	/	N	N	N	N	N	N				
6	Electrical Room	28	V.ONE	EML-29	/	N	N	N	N	N	N				
7	Electrical Room	29	V.ONE	EML-30	/	N	N	N	N	N	N				
8	Electrical Room	30	V.ONE	EML-31	/	N	N	N	N	N	N				
9	Electrical Room	31	V.ONE	EML-32	/	N	N	N	N	N	N				
10	Electrical Room	32	V.ONE	EML-33	/	N	N	N	N	N	N				
11	Electrical Room	33	V.ONE	EML-34	/	N	N	N	N	N	N				
12	Electrical Room	34	V.ONE	EML-35	/	N	N	N	N	N	N				
13	Electrical Room	35	V.ONE	EML-36	/	N	N	N	N	N	N				
14	Electrical Room	36	V.ONE	EML-37	/	N	N	N	N	N	N				
15	Electrical Room	37	V.ONE	EML-38	/	N	N	N	N	N	N				
16	Electrical Room	38	V.ONE	EML-39	/	N	N	N	N	N	N				
17	Electrical Room	39	V.ONE	EML-40	/	N	N	N	N	N	N				
18	Electrical Room	40	V.ONE	EML-41	/	N	N	N	N	N	N				
19	Electrical Room	41	V.ONE	EML-42	/	N	N	N	N	N	N				
20	Electrical Room	42	V.ONE	EML-43	/	N	N	N	N	N	N				
21	Electrical Room	43	V.ONE	EML-44	/	N	N	N	N	N	N				
22	Electrical Room	44	V.ONE	EML-45	/	N	N	N	N	N	N				
23	Electrical Room	45	V.ONE	EML-46	/	N	N	N	N	N	N				

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 พิเชียร	( )	( )
2 วิชัย	DATE: 18/6/69	DATE: 18/6/69
3 พีระ	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 เด่นเดช 20		
FINISH DATE : 18/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F.O-01-14-2021	แก้ไขครั้งที่ 2	วันเริ่มใช้ 6 มกราคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานปืน / Handle	7. สภาพถัง / Tank
					(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	Fire Man Lift	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
2	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
3	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
4	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
5	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FE-B2-05	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
6	Fire Man Lift	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
7	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
8	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
9	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
10	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FE-B1-05	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
11	Fire Man Lift	G	V.ONE TOWER	FE-G-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
12	หน้าลิฟต์	G	V.ONE TOWER	FE-G-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
13	หน้าร้านBreve	G	V.ONE TOWER	FE-G-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
14	หน้าControl Room	2	V.ONE TOWER	FE-G-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
15	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-05	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
16	หน้าลิฟต์ลานจอด	G	V.ONE TOWER	FE-G-06	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
17	Control Room	G	V.ONE TOWER	FE-G-07	BF2000		15	N	N	N	N
18	Control Room	G	V.ONE TOWER	FE-G-08	BF2000		15	N	N	N	N
19	ห้อง รปภ.	G	V.ONE TOWER	FE-G-09	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
20	ห้อง รปภ.	G	V.ONE TOWER	FE-G-10	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
21	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-11	BF2000		15	N	N	N	N
22	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-12	BF2000		15	N	N	N	N
23	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-13	BF2000		15	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ	( )	( )
2 วิชัย	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 เด่นเดช	( )	( )
4 สิราวุฒ		
FINISH DATE : 1/6/69		

รหัสเอกสาร MT-F.O-01-05	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 7 กันยายน 2563

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED. :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ฉากที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานปืน / Handle	7. สภาพถัง / Tank
					(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
24	เคานท์ีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-14	WC-100-2	6	10.75	N	N	N	N
25	เคานท์ีน	G	V.ONE TOWER	FE-G-15	WC-100-2	6	10.75	N	N	N	N
26	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-16	เคมีแห้ง	2.9	9.2	N	N	N	N
27	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-17	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
28	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-18	เคมีแห้ง	3	9.8	N	N	N	N
29	สถานีแก๊ส	G	V.ONE TOWER	FE-G-19	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
30	Carpark	GA	V.ONE TOWER	FE-GA-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
31	หน้าลิฟต์ลานจอด	2	V.ONE TOWER	FE-2-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
32	Carpark	2	V.ONE TOWER	FE-2-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
33	Carpark	2A	V.ONE TOWER	FE-2A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
34	Fire Man Lift	3	V.ONE TOWER	FE-03-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
35	หน้าลิฟต์ลานจอด	3	V.ONE TOWER	FE-03-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
36	Carpark	3	V.ONE TOWER	FE-03-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
37	Carpark	3A	V.ONE TOWER	FE-3A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
38	Fire Man Lift	4	V.ONE TOWER	FE-04-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
39	โถงลิฟต์	4	V.ONE TOWER	FE-04-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
40	หน้าลิฟต์ลานจอด	4	V.ONE TOWER	FE-04-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
41	Carpark	4	V.ONE TOWER	FE-04-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
42	Electrical Room(CDU)	4	V.ONE TOWER	FE-04-05	BF2000		15	N	N	N	N
43	Carpark	4A	V.ONE TOWER	FE-4A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
44	Fire Man Lift	5	V.ONE TOWER	FE-05-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
45	โถงลิฟต์	5	V.ONE TOWER	FE-05-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
46	หน้าลิฟต์ลานจอด	5	V.ONE TOWER	FE-05-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ	( )	( )
2 วิชัยยุทธ์	DATE: 2/6/69	DATE: 2/6/69
3 เสนอง	( )	( )
4 สิราชุ		
FINISH DATE : 2/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ฉากที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานปืน / Handle	7. สภาพถัง / Tank
					(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
47	Carpark	5	V.ONE TOWER	FE-05-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
48	Carpark	5A	V.ONE TOWER	FE-5A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
49	Fire Man Lift	6	V.ONE TOWER	FE-06-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
50	โถงลิฟต์	6	V.ONE TOWER	FE-06-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
51	หน้าลิฟต์ลานจอด	6	V.ONE TOWER	FE-06-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
52	Carpark	6	V.ONE TOWER	FE-06-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
53	Carpark	6A	V.ONE TOWER	FE-6A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
54	Fire Man Lift	7	V.ONE TOWER	FE-07-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
55	โถงลิฟต์	7	V.ONE TOWER	FE-07-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
56	หน้าลิฟต์ลานจอด	7	V.ONE TOWER	FE-07-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
57	Carpark	7	V.ONE TOWER	FE-07-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
58	Carpark	7A	V.ONE TOWER	FE-7A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
59	Fire Man Lift	8	V.ONE TOWER	FE-08-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
60	โถงลิฟต์	8	V.ONE TOWER	FE-08-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
61	หน้าลิฟต์ลานจอด	8	V.ONE TOWER	FE-08-03	เคมีแห้ง	2.2	6.8	-	-	-	-
62	Carpark	8	V.ONE TOWER	FE-08-04	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
63	Fire Man Lift	9	V.ONE TOWER	FE-09-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
64	โถงลิฟต์	9	V.ONE TOWER	FE-09-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
65	Fire Man Lift	10	V.ONE TOWER	FE-10-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
66	โถงลิฟต์	10	V.ONE TOWER	FE-10-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
67	Fire Man Lift	11	V.ONE TOWER	FE-11-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
68	โถงลิฟต์	11	V.ONE TOWER	FE-11-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
69	Fire Man Lift	12	V.ONE TOWER	FE-12-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ณัฐวุฒิ	( )	( )
2 วิชัยยุทธ์	DATE: 3/6/69	DATE: 3/6/69
3 เสนอง	( )	( )
4 สิราชุ		
FINISH DATE : 2/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด					MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ตถาหลัง / Tank N
70	โถงลิฟต์	12	V.ONE TOWER	FE-12-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
71	Fire Man Lift	12A	V.ONE TOWER	FE-12A-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
72	โถงลิฟต์	12A	V.ONE TOWER	FE-12A-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
73	Fire Man Lift	14	V.ONE TOWER	FE-14-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
74	โถงลิฟต์	14	V.ONE TOWER	FE-14-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
75	Fire Man Lift	15	V.ONE TOWER	FE-15-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
76	โถงลิฟต์	15	V.ONE TOWER	FE-15-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
77	Fire Man Lift	16	V.ONE TOWER	FE-16-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
78	โถงลิฟต์	16	V.ONE TOWER	FE-16-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
79	Fire Man Lift	17	V.ONE TOWER	FE-17-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
80	โถงลิฟต์	17	V.ONE TOWER	FE-17-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
81	Fire Man Lift	18	V.ONE TOWER	FE-18-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
82	โถงลิฟต์	18	V.ONE TOWER	FE-18-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
83	Fire Man Lift	19	V.ONE TOWER	FE-19-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
84	โถงลิฟต์	19	V.ONE TOWER	FE-19-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
85	Fire Man Lift	20	V.ONE TOWER	FE-20-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
86	โถงลิฟต์	20	V.ONE TOWER	FE-20-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
87	Fire Man Lift	21	V.ONE TOWER	FE-21-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
88	โถงลิฟต์	21	V.ONE TOWER	FE-21-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
89	Fire Man Lift	22	V.ONE TOWER	FE-22-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
90	โถงลิฟต์	22	V.ONE TOWER	FE-22-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
91	Fire Man Lift	23	V.ONE TOWER	FE-23-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
92	โถงลิฟต์	23	V.ONE TOWER	FE-23-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รณิชวุฒิ	( )	( )
2 วิชัยยนต์	DATE: 4/6/69	DATE: 4/6/69
3 เชิดชาย	( )	( )
4 สิริชัย		
FINISH DATE : 9/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 9/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด					MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ตถาหลัง / Tank N
93	Fire Man Lift	24	V.ONE TOWER	FE-24-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
94	โถงลิฟต์	24	V.ONE TOWER	FE-24-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
95	Fire Man Lift	25	V.ONE TOWER	FE-25-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
96	โถงลิฟต์	25	V.ONE TOWER	FE-25-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
97	Fire Man Lift	26	V.ONE TOWER	FE-26-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
98	โถงลิฟต์	26	V.ONE TOWER	FE-26-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
99	Fire Man Lift	27	V.ONE TOWER	FE-27-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
100	โถงลิฟต์	27	V.ONE TOWER	FE-27-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
101	Fire Man Lift	28	V.ONE TOWER	FE-28-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
102	โถงลิฟต์	28	V.ONE TOWER	FE-28-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
103	Fire Man Lift	29	V.ONE TOWER	FE-29-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
104	โถงลิฟต์	29	V.ONE TOWER	FE-29-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
105	Fire Man Lift	30	V.ONE TOWER	FE-30-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
106	โถงลิฟต์	30	V.ONE TOWER	FE-30-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
107	Fire Man Lift	31	V.ONE TOWER	FE-31-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
108	โถงลิฟต์	31	V.ONE TOWER	FE-31-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
109	Fire Man Lift	32	V.ONE TOWER	FE-32-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
110	โถงลิฟต์	32	V.ONE TOWER	FE-32-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
111	Fire Man Lift	33	V.ONE TOWER	FE-33-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
112	โถงลิฟต์	33	V.ONE TOWER	FE-33-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
113	Fire Man Lift	34	V.ONE TOWER	FE-34-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
114	โถงลิฟต์	34	V.ONE TOWER	FE-34-02	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N
115	Fire Man Lift	35	V.ONE TOWER	FE-35-01	เคมีแห้ง	2.2	6.8	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รณิชวุฒิ	( )	( )
2 วิชัยยนต์	DATE: 5/6/69	DATE: 5/6/69
3 ศิริชัย	( )	( )
4 สิริชัย		
FINISH DATE : 5/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location สถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6) 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซึม / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
1	Fire Man Lift	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
2	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
3	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
4	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
5	Carpark	B2	V.ONE TOWER	FHC-B2-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
6	Fire Man Lift	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
7	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
8	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
9	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
10	Carpark	B1	V.ONE TOWER	FHC-B1-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
11	Fire Man Lift	G	V.ONE TOWER	FHC-G-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
12	หน้าลิฟต์	G	V.ONE TOWER	FHC-G-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
13	หน้าร้านBreve	G	V.ONE TOWER	FHC-G-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
14	หน้าControl Room	G	V.ONE TOWER	FHC-G-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
15	แคนทีน	G	V.ONE TOWER	FHC-G-05	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
16	หน้าลิฟต์ถานจอด	G	V.ONE TOWER	FHC-G-06	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
17	Carpark	GA	V.ONE TOWER	FHC-GA-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
18	หน้าลิฟต์ถานจอด	2	V.ONE TOWER	FHC-2-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
19	Carpark	2	V.ONE TOWER	FHC-2-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
20	Carpark	2A	V.ONE TOWER	FHC-2A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
21	Fire Man Lift	3	V.ONE TOWER	FHC-03-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
22	หน้าลิฟต์ถานจอด	3	V.ONE TOWER	FHC-03-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
23	Carpark	3	V.ONE TOWER	FHC-03-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
24	Carpark	3A	V.ONE TOWER	FHC-3A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
25	Fire Man Lift	4	V.ONE TOWER	FHC-04-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
26	โถงลิฟต์	4	V.ONE TOWER	FHC-04-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รัชชานุชิต	( )	
2 ชาโอมนต์	DATE: 1/6/69	DATE: 1/6/69
3 ชิวาชุ	( )	( )
4 อชิตา		
FINISH DATE : 1/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 2/6/69
BUILDING : V.ONE TOWER
BRAND : ZERO FIRE
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location สถานที่	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6) 1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซึม / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
27	หน้าลิฟต์ถานจอด	4	V.ONE TOWER	FHC-04-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
28	Carpark	4	V.ONE TOWER	FHC-04-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
29	Carpark	4A	V.ONE TOWER	FHC-4A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
30	Fire Man Lift	5	V.ONE TOWER	FHC-05-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
31	โถงลิฟต์	5	V.ONE TOWER	FHC-05-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
32	หน้าลิฟต์ถานจอด	5	V.ONE TOWER	FHC-05-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
33	Carpark	5	V.ONE TOWER	FHC-05-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
34	Carpark	5A	V.ONE TOWER	FHC-5A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
35	Fire Man Lift	6	V.ONE TOWER	FHC-06-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
36	โถงลิฟต์	6	V.ONE TOWER	FHC-06-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
37	หน้าลิฟต์ถานจอด	6	V.ONE TOWER	FHC-06-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
38	Carpark	6	V.ONE TOWER	FHC-06-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
39	Carpark	6A	V.ONE TOWER	FHC-6A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
40	Fire Man Lift	7	V.ONE TOWER	FHC-07-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
41	โถงลิฟต์	7	V.ONE TOWER	FHC-07-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
42	หน้าลิฟต์ถานจอด	7	V.ONE TOWER	FHC-07-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
43	Carpark	7	V.ONE TOWER	FHC-07-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
44	Carpark	7A	V.ONE TOWER	FHC-7A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
45	Fire Man Lift	8	V.ONE TOWER	FHC-08-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
46	โถงลิฟต์	8	V.ONE TOWER	FHC-08-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
47	หน้าลิฟต์ถานจอด	8	V.ONE TOWER	FHC-08-03	สายยางอ่อน	2"-1"/2	-	-	-	-
48	Carpark	8	V.ONE TOWER	FHC-08-04	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
49	Fire Man Lift	9	V.ONE TOWER	FHC-09-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
50	โถงลิฟต์	9	V.ONE TOWER	FHC-09-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
51	Fire Man Lift	10	V.ONE TOWER	FHC-10-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
52	โถงลิฟต์	10	V.ONE TOWER	FHC-10-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 รัชชานุชิต	( )	
2 ชาโอมนต์	DATE: 2/6/69	DATE: 2/6/69
3 ชิวาชุ	( )	( )
4 อชิตา		
FINISH DATE : 2/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 7/6/69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	BUILDING : V.ONE TOWER
	BRAND : ZERO FIRE
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. รอยร้าวและรั่ว / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
					(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
53	Fire Man Lift	11	V.ONE TOWER	FHC-11-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
54	โถงลิฟต์	11	V.ONE TOWER	FHC-11-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
55	Fire Man Lift	12	V.ONE TOWER	FHC-12-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
56	โถงลิฟต์	12	V.ONE TOWER	FHC-12-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
57	Fire Man Lift	12A	V.ONE TOWER	FHC-12A-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
58	โถงลิฟต์	12A	V.ONE TOWER	FHC-12A-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
59	Fire Man Lift	14	V.ONE TOWER	FHC-14-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
60	โถงลิฟต์	14	V.ONE TOWER	FHC-14-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
61	Fire Man Lift	15	V.ONE TOWER	FHC-15-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
62	โถงลิฟต์	15	V.ONE TOWER	FHC-15-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
63	Fire Man Lift	16	V.ONE TOWER	FHC-16-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
64	โถงลิฟต์	16	V.ONE TOWER	FHC-16-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
65	Fire Man Lift	17	V.ONE TOWER	FHC-17-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
66	โถงลิฟต์	17	V.ONE TOWER	FHC-17-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
67	Fire Man Lift	18	V.ONE TOWER	FHC-18-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
68	โถงลิฟต์	18	V.ONE TOWER	FHC-18-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
69	Fire Man Lift	19	V.ONE TOWER	FHC-19-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
70	โถงลิฟต์	19	V.ONE TOWER	FHC-19-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
71	Fire Man Lift	20	V.ONE TOWER	FHC-20-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
72	โถงลิฟต์	20	V.ONE TOWER	FHC-20-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
73	Fire Man Lift	21	V.ONE TOWER	FHC-21-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
74	โถงลิฟต์	21	V.ONE TOWER	FHC-21-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
75	Fire Man Lift	22	V.ONE TOWER	FHC-22-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
76	โถงลิฟต์	22	V.ONE TOWER	FHC-22-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
77	Fire Man Lift	23	V.ONE TOWER	FHC-23-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
78	โถงลิฟต์	23	V.ONE TOWER	FHC-23-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิวัฒน์	( )	( )
2 วิรากุ	DATE: 3/6/69	DATE: 3/6/69
3 อภิญญา	( )	( )
4 ศิริรัน		
FINISH DATE : 7/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 4/6/69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	BUILDING : V.ONE TOWER
	BRAND : ZERO FIRE
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. รอยร้าวและรั่ว / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
					(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
79	Fire Man Lift	24	V.ONE TOWER	FHC-24-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
80	โถงลิฟต์	24	V.ONE TOWER	FHC-24-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
81	Fire Man Lift	25	V.ONE TOWER	FHC-25-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
82	โถงลิฟต์	25	V.ONE TOWER	FHC-25-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
83	Fire Man Lift	26	V.ONE TOWER	FHC-26-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
84	โถงลิฟต์	26	V.ONE TOWER	FHC-26-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
85	Fire Man Lift	27	V.ONE TOWER	FHC-27-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
86	โถงลิฟต์	27	V.ONE TOWER	FHC-27-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
87	Fire Man Lift	28	V.ONE TOWER	FHC-28-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
88	โถงลิฟต์	28	V.ONE TOWER	FHC-28-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
89	Fire Man Lift	29	V.ONE TOWER	FHC-29-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
90	โถงลิฟต์	29	V.ONE TOWER	FHC-29-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
91	Fire Man Lift	30	V.ONE TOWER	FHC-30-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
92	โถงลิฟต์	30	V.ONE TOWER	FHC-30-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
93	Fire Man Lift	31	V.ONE TOWER	FHC-31-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
94	โถงลิฟต์	31	V.ONE TOWER	FHC-31-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
95	Fire Man Lift	32	V.ONE TOWER	FHC-32-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
96	โถงลิฟต์	32	V.ONE TOWER	FHC-32-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
97	Fire Man Lift	33	V.ONE TOWER	FHC-33-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
98	โถงลิฟต์	33	V.ONE TOWER	FHC-33-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
99	Fire Man Lift	34	V.ONE TOWER	FHC-34-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
100	โถงลิฟต์	34	V.ONE TOWER	FHC-34-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
101	Fire Man Lift	35	V.ONE TOWER	FHC-35-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
102	โถงลิฟต์	35	V.ONE TOWER	FHC-35-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
103	Fire Man Lift	36	V.ONE TOWER	FHC-36-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
104	โถงลิฟต์	36	V.ONE TOWER	FHC-36-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิวัฒน์	( )	( )
2 วิรากุ	DATE: 4/6/69	DATE: 4/6/69
3 อภิญญา	( )	( )
4 ศิริรัน		
FINISH DATE : 4/6/69		

V·ONE TOWER

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : V.ONE TOWER	START PM DATE : 5/6/69
ADDRESS : 123 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310	BUILDING : V.ONE TOWER
	BRAND : ZERO FIRE
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Detail / รายละเอียด: ตำแหน่ง Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6): 1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ // Fire hose / Nozzle	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ // Cabinet Glass & Key
					(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
105	Fire Man Lift	37	V.ONE TOWER	FHC-37-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
106	โถงลิฟต์	37	V.ONE TOWER	FHC-37-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
107	Fire Man Lift	38	V.ONE TOWER	FHC-38-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
108	โถงลิฟต์	38	V.ONE TOWER	FHC-38-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
109	Fire Man Lift	39	V.ONE TOWER	FHC-39-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
110	โถงลิฟต์	39	V.ONE TOWER	FHC-39-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
111	Fire Man Lift	40	V.ONE TOWER	FHC-40-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
112	โถงลิฟต์	40	V.ONE TOWER	FHC-40-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
113	Fire Man Lift	41	V.ONE TOWER	FHC-41-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
114	โถงลิฟต์	41	V.ONE TOWER	FHC-41-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
115	Fire Man Lift	42	V.ONE TOWER	FHC-42-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
116	โถงลิฟต์	42	V.ONE TOWER	FHC-42-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
117	Fire Man Lift	43	V.ONE TOWER	FHC-43-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
118	โถงลิฟต์	43	V.ONE TOWER	FHC-43-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
119	Fire Man Lift	44	V.ONE TOWER	FHC-44-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
120	โถงลิฟต์	44	V.ONE TOWER	FHC-44-02	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
121	หน้าบันไดST1	45	V.ONE TOWER	FHC-45-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
122	หน้าบันไดST1	46	V.ONE TOWER	FHC-46-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N
123	หน้าบันไดST1	47	V.ONE TOWER	FHC-47-01	สายยางอ่อน	2"-1"/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 วิชัยยศ	( )	( )
2 ศิรากุ	DATE: 5/6/69	DATE: 5/6/69
3 อดิชา	( )	( )
4 ชัยรัน		
FINISH DATE : 5/6/69		