บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจราจร การป้องกันอัคคีภัย การระบายอากาศ การบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ สาธารณสุข ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ และ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่านระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ และคุณภาพน้ำผิวดิน พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ และคุณภาพน้ำผิวดิน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
1. สภาพภูมิประเทศ	อาคารโครงการและรั้วของโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการรักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอเพื่อความสวยงามของตัวอาคาร สภาพของรั้วโดยรอบต้องยังคงมีความสมบูรณ์ แข็งแรงไม่ปล่อยให้ทรุดโทรม	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-1
	พื้นที่สีเขียว	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-2
2. คุณภาพอากาศ	พื้นที่สีเขียว ทางเดินรถ ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - โครงการมีการตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถและป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-2 ถึง 2-6 และ รูปที่ 2-41
	ระบบปรับอากาศของโครงการ	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ข-3
3. เสียงและความสั่นสะเทือน	ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอและห้ามบีบแตรรถยนต์	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-5
4. การใช้น้ำ	ระบบจ่ายน้ำประปา	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-16
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุ่นร่อน - โครงการมีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
5. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	หม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-25
6. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย	อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะและไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-21

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
7. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย	<u>พารามิเตอร์</u> - ความเป็นกรดและด่าง - บีโอดี - สารแขวนลอย - ซัลไฟด์ - สารที่ละลายได้ทั้งหมด - ตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น	- จัดทำแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี - จัดทำแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลด่านสำโรงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป - ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- จุดเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนออกจากโครงการเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และ 3) บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่คลองสำโรง - ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ดัชนีส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ดัชนีบีโอดี และสารแขวนลอย ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 และดัชนีทีเคเอ็น ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน และมิถุนายน พ.ศ. 2569 ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด แสดงผลการตรวจวัดดังบทที่ 3	-	ภาคผนวก ค
	<u>บริเวณคลองสำโรง</u> - ความเป็นกรดและด่าง - ออกซิเจนละลายน้ำ - บีโอดี - สารแขวนลอย - น้ำมันและไขมัน - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- จุดเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1) ก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง 2) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง และ 3) หลังจุดระบายน้ำทิ้ง เมื่อนำผลมาเปรียบเทียบมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (น้ำผิวดินประเภทที่ 5) แสดงผลการตรวจวัดดังบทที่ 3	-	ภาคผนวก ค
	แนวทางการจัดการไขมันและกากตะกอน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบการจัดการไขมันและกากตะกอน เป็นประจำ หากพบว่าต้องการกำจัดจะประสานทางเทศบาลตำบลด่านสำโรงเข้ามารับจัดการไขมันและกากตะกอนต่อไป	-	-
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนและพบว่าไม่มีการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำแต่อย่างใด	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-16

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
	รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนเป็นประจำทุกเดือนและพบว่ารางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนอยู่ในสภาพดี	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-10
	ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำก่อนระบายลงสู่คลองสำโรง	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอนเป็นประจำทุกเดือนและพบว่าท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอนอยู่ในสภาพดี	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-10
9. การจราจร	- ป้ายบอกทิศทางการจราจร - เส้นแบ่งทิศทางจราจร - ลูกศรแสดงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางวิ่ง - ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนทางจราจร - กล้อง CCTV บริเวณที่จอดรถและทางออกโครงการ - ป้ายหยุด กระจกนูน และป้ายจำกัดความเร็ว ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - สภาพการใช้งาน/การชำรุด - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้าออกโครงการ ป้ายหยุด เนินชะลอความเร็ว ป้ายเตือน	เป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบป้ายบอกทิศทางการจราจร การตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร ลูกศรแสดงทิศทางเข้าและออกของรถยนต์ในบริเวณทางเข้าและออก และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางวิ่งของรถยนต์ภายในโครงการ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร กล้อง CCTV บริเวณที่จอดรถและทางเข้าออกโครงการ ป้ายหยุด กระจกนูน และป้ายจำกัดความเร็ว - ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้าออกโครงการ ป้ายหยุด กระจกนูน เนินชะลอความเร็ว และป้ายเตือนเนินชะลอความเร็ว และป้ายจำกัดความเร็ว	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-4 ถึง รูปที่ 2-6 รูปที่ 2-41 รูปที่ 2-53 รูปที่ 2-58
10. การป้องกันอัคคีภัย	- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย การอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และการซ้อมอพยพหนีไฟ	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประมาณ 2 ครั้งต่อปี และ อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยในปี พ.ศ. 2569	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-37 ถึง รูปที่ 2-39

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
		ของระบบป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนการหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	จะมีการฝึกซ้อมแผนการหนีไฟ ในช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป		
11. การระบายอากาศ	อุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-29
12. การบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ	ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ	ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงภายหลังการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	- โครงการจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการภายในโครงการและพนักงานของโครงการ	-	-
13. สระว่ายน้ำ **- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ**	<u>พารามิเตอร์</u> - ความเป็นกรดและด่าง - คลอรีนอิสระ	วันละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิดและหลังปิดบริการ	- จุดเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำก่อนออกจากโครงการ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1) จุดน้ำตื้น และ 2) จุดน้ำลึก	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-45 , รูปที่ 2-47 ภาคผนวก ค
13. สระว่ายน้ำ **- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)**	- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด - ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa	ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- จุดเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำก่อนออกจากโครงการ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1) จุดน้ำตื้น และ 2) จุดน้ำลึก - ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า สระว่ายน้ำ (จุดน้ำตื้น) ส่วนใหญ่ตรวจไม่พบ ยกเว้น ฟีคอลโคลิฟอร์ม และ*Escherchia coli* ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 ที่มีการตรวจพบ และ สระว่ายน้ำ (จุดน้ำลึก) ทุกดัชนีไม่มีการตรวจพบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ทั้งนี้ แนะนำให้ทางโครงการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และกำชับกับผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติกฎการใช้สระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
			เพื่อเป็นการลดปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำ และควรเติมปริมาณคลอรีนให้พอดีต่อปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น		
	- คลอรีนทั้งหมด - คลอไรด์ - แอมโมเนีย - ไนเตรท	ทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ รายปี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังบทที่ 3	-	ภาคผนวก ค
14. สาธารณสุข	- เวชภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาล และ อุปกรณ์ต่างที่จำเป็นเบื้องต้น	ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการดูแลตรวจสอบให้มีการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ เพื่อการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลของโครงการ	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-52
15. สุนทรียภาพ	พื้นที่สีเขียว	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ พร้อมดูแลรักษาให้มีสภาพดีและตัดตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดินอย่างต่อเนื่อง	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-1 รูปที่ 2-2
16. ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ	ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ทางโครงการจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม และจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน ดังผังการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ หนังสือแจ้งลูกบ้านล่วงหน้าบริเวณที่จะมีการดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบ	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-57
17. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ	ทุกครั้งก่อนมีการเปลี่ยนแปลง	- ทางโครงการ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม และจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน ดังผังการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ หนังสือแจ้งลูกบ้านล่วงหน้าบริเวณที่จะมีการดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบ	-	ภาคผนวก ง รูปที่ 2-57