ภาคผนวก ข

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ภาคผนวก ข-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานีที่ 1 คลองลาดพร้าว
ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
วันที่เก็บ : 9 มีนาคม 2569
เวลาเก็บ : 14:50 น.
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวีรยุทธ โมกแก้ว
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวฉัตรพร ราชเนตร

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 9-16 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 20 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U020839
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AE730-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0001	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง[a]	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H^+ B AND 1060 B	7.5 (32.5°C)	-	-
อุณหภูมิ[c]	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.5	-	-
การนำไฟฟ้า[b]	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD (AT SITE) SM: PART 2510 B AND 1060 B	570 (32.5°C)	0.1	-
ออกซิเจนละลาย[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	4.5	0.5	-
บีโอดี[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	11.4	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	33.1	-	5.0
ทีเคเอ็น[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	11.5	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	3
ซัลไฟด์[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	METHYLENE BLUE METHOD(SM: PART 4500 -S^{2-} D)	< 0.06	-	0.06
ฟอสเฟต[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	2.39	0.03	0.15

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0001	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	160,000	1.8	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	35,000	1.8	-
สภาพตัวอย่าง					
สี/ลักษณะของน้ำ			เขียว/ขุ่น		
สีของตะกอน			เขียว		

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

[b] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

[c] : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24 th EDITION, 2023.

[redacted]

(นางสาวฉวีวรรณ บุญลา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานีที่ 2 คลองแสนแสบ

ชนิดตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 9 มีนาคม 2569
วันที่เก็บ	: 9 มีนาคม 2569	**วันที่วิเคราะห์**	: 9-16 มีนาคม 2569
เวลาเก็บ	: 14:15 น.	**วันที่ออกรายงานผล**	: 20 มีนาคม 2569
วิธีเก็บ	: จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ	**เลขที่ใบรายงานผล**	: 2026-U020840
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายวีรยุทธ โมกแก้ว	**เลขที่งาน**	: 2023-004191
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวฉัตรพร ราชเนตร	**หมายเลขปฏิบัติการ**	: T26AE730-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0002	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง[a]	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H^+ B AND 1060 B	7.5 (32.1°C)	-	-
อุณหภูมิ[c]	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.1	-	-
การนำไฟฟ้า[b]	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD (AT SITE) SM: PART 2510 B AND 1060 B	614 (32.1°C)	0.1	-
ออกซิเจนละลาย[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	3.7	0.5	-
บีโอดี[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	8.6	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	25.0	-	5.0
ทีเคเอ็น[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	12.2	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	3	-	3
ซัลไฟด์[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	METHYLENE BLUE METHOD(SM: PART 4500 -S^{2-} D)	< 0.06	-	0.06
ฟอสเฟต[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	2.14	0.03	0.15

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0002	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	92,000	1.8	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	14,000	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			 เหลือง/ขุ่น เหลือง		

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

[b] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

[c] : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24 th EDITION, 2023.

[redacted]

(นางสาวฉวีวรรณ บุญลา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U020840

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานีที่ 3 คลองพระโขนง
ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
วันที่เก็บ : 9 มีนาคม 2569
เวลาเก็บ : 13:40 น.
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวีรยุทธ โมกแก้ว
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวฉัตรพร ราชเนตร

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 9-16 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 20 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U020841
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AE730-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0003	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง[a]	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H^+ B AND 1060 B	7.7 (32.2°C)	-	-
อุณหภูมิ[c]	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.2	-	-
การนำไฟฟ้า[b]	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD (AT SITE) SM: PART 2510 B AND 1060 B	952 (32.2°C)	0.1	-
ออกซิเจนละลาย[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	6.9	0.5	-
บีโอดี[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	10.8	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	28.1	-	5.0
ทีเคเอ็น[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	7.3	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	3
ซัลไฟด์[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	METHYLENE BLUE METHOD(SM: PART 4500 -S^{2-} D)	< 0.06	-	0.06
ฟอสเฟต[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	1.38	0.03	0.15

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0003	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	35,000	1.8	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	4,900	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			 เหลือง/ขุ่น น้ำตาล		

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

[b] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

[c] : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24 th EDITION, 2023.

[redacted]

(นางสาวฉวีวรรณ บุญลา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานีที่ 4 คลองสำโรง
ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
วันที่เก็บ : 9 มีนาคม 2569
เวลาเก็บ : 10:30 น.
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวีรยุทธ โมกแก้ว
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวฉัตรพร ราชเนตร

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 9-16 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 20 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U020842
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AE730-0004

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0004	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง[a]	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H^+ B AND 1060 B	7.5 (32.4°C)	-	-
อุณหภูมิ[c]	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.4	-	-
การนำไฟฟ้า[b]	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD (AT SITE) SM: PART 2510 B AND 1060 B	791 (32.4°C)	0.1	-
ออกซิเจนละลาย[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	5.8	0.5	-
บีโอดี[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	10.7	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	26.3	-	5.0
ทีเคเอ็น[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	12.2	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	3
ซัลไฟด์[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	METHYLENE BLUE METHOD(SM: PART 4500 -S^{2-} D)	< 0.06	-	0.06
ฟอสเฟต[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	3.03	0.03	0.15

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

TESTING
No. 0063

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0004	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221B AND C)	92,000	1.8	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221B, C AND E)	35,000	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			 เหลือง/ขุ่น น้ำตาล		

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

[b] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

[c] : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24 th EDITION, 2023.

[redacted]

(นางสาวฉวีวรรณ บุญลา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U020842

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานีที่ 5 คลองเคล็ด
ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
วันที่เก็บ : 9 มีนาคม 2569
เวลาเก็บ : 10:00 น.
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวีรยุทธ โมกแก้ว
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวฉัตรพร ราชเนตร

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 9-16 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 20 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U020843
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AE730-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0005	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง[a]	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H^+ B AND 1060 B	7.8 (31.2°C)	-	-
อุณหภูมิ[c]	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	31.2	-	-
การนำไฟฟ้า[b]	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD (AT SITE) SM: PART 2510 B AND 1060 B	946 (31.2°C)	0.1	-
ออกซิเจนละลาย[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	4.5	0.5	-
บีโอดี[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	13.7	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	30.5	-	5.0
ทีเคเอ็น[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	28.9	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	3	-	3
ซัลไฟด์[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	METHYLENE BLUE METHOD(SM: PART 4500 -S^{2-} D)	< 0.06	-	0.06
ฟอสเฟต[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	5.14	0.03	0.15

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0005	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221B AND C)	>160,000	1.8	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221B, C AND E)	>160,000	1.8	-
สภาพตัวอย่าง					
สี/ลักษณะของน้ำ			เขียว/ขุ่น		
สีของตะกอน			เขียว		

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

[b] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

[c] : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24 th EDITION, 2023.

[redacted]

(นางสาวฉวีวรรณ บุญลา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U020843

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานีที่ 6 บ่อหน่วงน้ำริมถนนศรีนครินทร์ บ่อที่ 1
ชนิดตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันที่เก็บ : 9 มีนาคม 2569
เวลาเก็บ : 09:25 น.
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวีรยุทธ โมกแก้ว
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวฉัตรพร ราชเนตร

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 9-16 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 20 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U020844
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AE730-0006

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำทิ้ง T26AE730-0006	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง[a]	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H^+ B AND 1060 B	7.7 (30.3°C)	-	-
อุณหภูมิ[c]	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	30.3	-	-
การนำไฟฟ้า[b]	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD (AT SITE) SM: PART 2510 B AND 1060 B	1,714 (30.3°C)	0.1	-
ออกซิเจนละลาย[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	3.0	0.5	-
บีโอดี[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	7.3	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	18.6	-	5.0
ทีเคเอ็น[b]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	< 5.0	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	3
ซัลไฟด์[b]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S^{2-} F)	< 0.50	-	0.50
ฟอสเฟต[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	1.32	0.03	0.15

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ตัวชี้	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำทิ้ง T26AE730-0006	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221B AND C)	630	1.8	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221B, C AND E)	430	1.8	-
สภาพตัวอย่าง					
สี/ลักษณะของน้ำ			เหลือง/ขุ่น		
สีของตะกอน			น้ำตาล		

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

[b] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

[c] : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24 th EDITION, 2023.

[redacted]

(นางสาวฉวีวรรณ บุญลา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U020844

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานีที่ 7 บ่อหน่วงน้ำริมถนนศรีนครินทร์ บ่อที่ 2

ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
วันที่เก็บ : 9 มีนาคม 2569
เวลาเก็บ : 09:10 น.
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวีรยุทธ โมกแก้ว
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวฉัตรพร ราชเนตร

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 9-16 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 20 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U020845
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AE730-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0007	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง[a]	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H^+ B AND 1060 B	7.6 (30.3°C)	-	-
อุณหภูมิ[c]	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	30.3	-	-
การนำไฟฟ้า[b]	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD (AT SITE) SM: PART 2510 B AND 1060 B	1,546 (30.3°C)	0.1	-
ออกซิเจนละลาย[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	2.3	0.5	-
บีโอดี[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	9.4	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	44.8	-	5.0
ทีเคเอ็น[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	< 5.0	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	3
ซัลไฟด์[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	METHYLENE BLUE METHOD(SM: PART 4500 -S^{2-} D)	< 0.06	-	0.06
ฟอสเฟต[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	0.28	0.03	0.15

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207
TESTING
No. 0063

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำผิวดิน T26AE730-0007	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221B AND C)	240	1.8	-
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221B, C AND E)	79	1.8	-
สภาพตัวอย่าง					
สี/ลักษณะของน้ำ			เขียว/ขุ่น		
สีของตะกอน			เขียว		

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

[b] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

[c] : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24 th EDITION, 2023.

[redacted]

(นางสาวฉวีวรรณ บุญลา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ภาคผนวก ข-2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023508
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0001 - T26AF313-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์				
			* T26AF313-0001	** T26AF313-0002	*** T26AF313-0003	**** T26AF313-0004	***** T26AF313-0005
ฝุ่นละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	67.9	85.5	91.1	84.8	86.4
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	28.2	29.4	48.7	38.0	37.2
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ilac-MRA
THAILAND
NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023510
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0001 - T26AF313-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์				
			* T26AF313-0001	** T26AF313-0002	*** T26AF313-0003	**** T26AF313-0004	***** T26AF313-0005
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	21.3	24.4	31.1	25.0	25.7
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา-พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023512
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0006 - T26AF313-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี				
			* T26AF313-0006	** T26AF313-0007	*** T26AF313-0008	**** T26AF313-0009	***** T26AF313-0010
ฝุ่นละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	145	138	157	149	134
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	75.2	66.8	81.3	73.9	67.8
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023515
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0006 - T26AF313-0010

ตัวชี้	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี				
			* T26AF313-0006	** T26AF313-0007	*** T26AF313-0008	**** T26AF313-0009	***** T26AF313-0010
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	36.0	34.8	35.6	35.9	29.2
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา-พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022212
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0001 - T26AF231-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน				
			* T26AF231-0001	** T26AF231-0002	*** T26AF231-0003	**** T26AF231-0004	***** T26AF231-0005
ฝุ่นละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	58.2	66.4	72.9	65.1	60.4
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	34.3	39.0	39.1	29.4	29.8
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา-พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022214
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0001 - T26AF231-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน				
			* T26AF231-0001	** T26AF231-0002	*** T26AF231-0003	**** T26AF231-0004	***** T26AF231-0005
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	21.4	24.5	25.7	21.0	18.4
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 34.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022215
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0006 - T26AF231-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน				
			* T26AF231-0006	** T26AF231-0007	*** T26AF231-0008	**** T26AF231-0009	***** T26AF231-0010
ฝุ่นละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	60.3	75.7	76.4	69.5	65.0
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	46.6	47.4	48.2	47.1	31.7
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : ค่านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ [redacted] อีเมล [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022216
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0006 - T26AF231-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน				
			* T26AF231-0006	** T26AF231-0007	*** T26AF231-0008	**** T26AF231-0009	***** T26AF231-0010
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	26.0	25.0	27.4	19.1	20.1
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 34.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022219
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0011 - T26AF231-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม				
			* T26AF231-0011	** T26AF231-0012	*** T26AF231-0013	**** T26AF231-0014	***** T26AF231-0015
ฝุ่นละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	54.3	75.2	72.6	71.6	75.3
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	34.8	44.0	53.3	48.8	45.2
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : ค่านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022222
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0011 - T26AF231-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม				
			* T26AF231-0011	** T26AF231-0012	*** T26AF231-0013	**** T26AF231-0014	***** T26AF231-0015
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	16.5	23.5	29.0	22.5	24.8
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 34.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022224
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0016 - T26AF231-0020

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช				
			* T26AF231-0016	** T26AF231-0017	*** T26AF231-0018	**** T26AF231-0019	***** T26AF231-0020
ฝุ่นละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	116	107	110	123	111
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	44.0	59.2	64.0	62.6	48.8
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : ค่านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022229
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0016 - T26AF231-0020

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช				
			* T26AF231-0016	** T26AF231-0017	*** T26AF231-0018	**** T26AF231-0019	***** T26AF231-0020
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	18.8	21.2	26.8	35.3	27.1
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 34.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : ใต้สถานีภาวนา (YL-02)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023521
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0011 - T26AF313-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ใต้สถานีภาวนา (YL-02)				
			* T26AF313-0011	** T26AF313-0012	*** T26AF313-0013	**** T26AF313-0014	***** T26AF313-0015
ฝุนละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	132	143	156	136	123
ฝุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	75.2	80.9	88.7	76.3	69.1
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราภิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : ใต้สถานีภาวนา (YL-02)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023522
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0011 - T26AF313-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ใต้สถานีภาวนา (YL-02)				
			* T26AF313-0011	** T26AF313-0012	*** T26AF313-0013	**** T26AF313-0014	***** T26AF313-0015
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	33.6	34.8	36.5	35.5	36.8
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023523
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0016 - T26AF313-0020

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)				
			* T26AF313-0016	** T26AF313-0017	*** T26AF313-0018	**** T26AF313-0019	***** T26AF313-0020
ฝุ่นละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	155	164	174	160	158
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	74.1	79.6	80.8	78.4	69.9
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023524
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0016 - T26AF313-0020

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)				
			* T26AF313-0016	** T26AF313-0017	*** T26AF313-0018	**** T26AF313-0019	***** T26AF313-0020
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	28.0	29.8	32.3	31.8	29.7
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ilac-MRA
THAILAND
NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023525
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0021 - T26AF313-0025

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)				
			* T26AF313-0021	** T26AF313-0022	*** T26AF313-0023	**** T26AF313-0024	***** T26AF313-0025
ฝุ่นละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	136	148	151	144	139
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	79.6	83.0	91.4	86.8	79.9
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัดราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U023526
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0021 - T26AF313-0025

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)				
			* T26AF313-0021	** T26AF313-0022	*** T26AF313-0023	**** T26AF313-0024	***** T26AF313-0025
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	34.7	36.0	35.2	34.2	35.7
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : ใต้สถานีสำโรง (YL-23)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ท่าสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022234
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0021 - T26AF231-0025

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ใต้สถานีสำโรง (YL-23)				
			* T26AF231-0021	** T26AF231-0022	*** T26AF231-0023	**** T26AF231-0024	***** T26AF231-0025
ฝุ่นละอองรวม (TSP)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	178	144	163	178	167
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	45.1	51.4	66.9	59.9	63.4
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา-พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ชักตัวอย่าง : ใต้สถานีสำโรง (YL-23)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายอาทิตย์ อุดมผล
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022236
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0021 - T26AF231-0025

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ใต้สถานีสำโรง (YL-23)				
			* T26AF231-0021	** T26AF231-0022	*** T26AF231-0023	**** T26AF231-0024	***** T26AF231-0025
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION, 40 CFR CHAPTER I-PART 50, APPENDIX L, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF FINE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE REVISED AS OF OCTOBER 15, 2021	29.8	35.4	24.8	34.2	30.3
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM2.5 : รายงานที่สภาวะจริงขณะเก็บตัวอย่าง
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 34.0 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.5 มิลลิเมตรปรอท
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 อุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 757.0 มิลลิเมตรปรอท

[redacted]
(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022326
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0001-T26AF313-0005

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0001		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0002		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0003		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0004		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0005	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	1.42	-	1.73	-	1.74	-	1.48	-	1.20	-
08:00-09:00 น.	1.28	-	1.46	-	1.52	-	1.28	-	0.95	-
09:00-10:00 น.	1.18	-	1.29	-	1.35	-	1.15	-	0.74	-
10:00-11:00 น.	1.26	-	1.17	-	1.28	-	1.11	-	0.69	-
11:00-12:00 น.	1.37	-	1.17	-	1.29	-	1.11	-	0.75	-
12:00-13:00 น.	1.55	-	1.30	-	1.44	-	1.22	-	0.90	-
13:00-14:00 น.	1.74	-	1.50	-	1.65	-	1.43	-	1.18	-
14:00-15:00 น.	1.87	1.46	1.71	1.41	1.83	1.51	1.68	1.31	1.49	0.99
15:00-16:00 น.	1.95	-	1.83	-	1.96	-	1.92	-	1.76	-
16:00-17:00 น.	1.94	-	1.89	-	1.98	-	2.06	-	1.92	-
17:00-18:00 น.	1.88	-	1.89	-	1.99	-	2.17	-	1.96	-
18:00-19:00 น.	1.85	-	1.93	-	1.91	-	2.17	-	1.88	-
19:00-20:00 น.	1.78	-	1.98	-	1.87	-	2.18	-	1.69	-
20:00-21:00 น.	1.72	-	2.06	-	1.81	-	2.14	-	1.50	-
21:00-22:00 น.	1.67	-	2.08	-	1.74	-	2.05	-	1.34	-
22:00-23:00 น.	1.73	1.82	2.15	1.98	1.70	1.87	2.00	2.09	1.23	1.66
23:00-00:00 น.	1.77	-	2.10	-	1.64	-	1.95	-	1.12	-
00:00-01:00 น.	1.84	-	2.07	-	1.64	-	2.00	-	1.09	-
01:00-02:00 น.	1.92	-	2.00	-	1.69	-	1.99	-	1.18	-
02:00-03:00 น.	2.07	-	1.99	-	1.74	-	1.96	-	1.40	-
03:00-04:00 น.	2.13	-	2.08	-	1.83	-	1.91	-	1.76	-
04:00-05:00 น.	2.12	-	2.14	-	1.88	-	1.84	-	2.06	-
05:00-06:00 น.	2.09	-	2.16	-	1.88	-	1.70	-	2.28	-
06:00-07:00 น.	1.94	1.99	1.98	2.07	1.72	1.75	1.50	1.86	2.29	1.65

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022327
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0006-T26AF313-0010

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0006		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0007		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0008		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0009		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0010	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	1.55	-	1.30	-	1.56	-	1.70	-	1.58	-
08:00-09:00 น.	1.34	-	1.21	-	1.26	-	1.29	-	1.25	-
09:00-10:00 น.	1.19	-	1.15	-	1.05	-	1.04	-	1.04	-
10:00-11:00 น.	1.18	-	1.20	-	0.91	-	0.93	-	1.00	-
11:00-12:00 น.	1.29	-	1.24	-	0.84	-	1.03	-	1.11	-
12:00-13:00 น.	1.47	-	1.39	-	0.89	-	1.22	-	1.29	-
13:00-14:00 น.	1.71	-	1.53	-	0.97	-	1.46	-	1.44	-
14:00-15:00 น.	1.81	1.44	1.72	1.34	1.13	1.08	1.70	1.30	1.60	1.29
15:00-16:00 น.	1.90	-	1.89	-	1.29	-	1.90	-	1.70	-
16:00-17:00 น.	1.93	-	2.03	-	1.49	-	2.01	-	1.77	-
17:00-18:00 น.	2.00	-	2.12	-	1.68	-	2.04	-	1.82	-
18:00-19:00 น.	2.04	-	2.14	-	1.86	-	1.99	-	1.83	-
19:00-20:00 น.	2.06	-	2.09	-	2.04	-	1.82	-	1.81	-
20:00-21:00 น.	2.08	-	2.03	-	2.14	-	1.58	-	1.76	-
21:00-22:00 น.	2.09	-	1.95	-	2.30	-	1.34	-	1.70	-
22:00-23:00 น.	2.11	2.03	1.88	2.02	2.36	1.89	1.20	1.73	1.68	1.76
23:00-00:00 น.	2.11	-	1.85	-	2.39	-	1.14	-	1.62	-
00:00-01:00 น.	2.13	-	1.78	-	2.35	-	1.17	-	1.60	-
01:00-02:00 น.	2.08	-	1.79	-	2.20	-	1.35	-	1.56	-
02:00-03:00 น.	2.02	-	1.84	-	2.11	-	1.58	-	1.60	-
03:00-04:00 น.	1.92	-	1.92	-	2.02	-	1.88	-	1.70	-
04:00-05:00 น.	1.81	-	1.98	-	2.07	-	2.10	-	1.79	-
05:00-06:00 น.	1.66	-	1.96	-	2.12	-	2.15	-	1.83	-
06:00-07:00 น.	1.49	1.90	1.79	1.86	1.98	2.15	1.95	1.66	1.70	1.67

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022383
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0001-T26AF231-0005

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0001		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0002		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0003		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0004		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0005	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	1.83	-	1.82	-	1.78	-	1.76	-	1.56	-
08:00-09:00 น.	1.71	-	1.76	-	1.61	-	1.68	-	1.43	-
09:00-10:00 น.	1.60	-	1.63	-	1.48	-	1.60	-	1.40	-
10:00-11:00 น.	1.56	-	1.63	-	1.42	-	1.57	-	1.45	-
11:00-12:00 น.	1.59	-	1.60	-	1.45	-	1.56	-	1.53	-
12:00-13:00 น.	1.70	-	1.60	-	1.56	-	1.66	-	1.66	-
13:00-14:00 น.	1.84	-	1.65	-	1.73	-	1.82	-	1.78	-
14:00-15:00 น.	2.03	1.73	1.71	1.67	1.85	1.61	1.91	1.70	1.84	1.58
15:00-16:00 น.	2.11	-	1.78	-	1.95	-	1.99	-	1.90	-
16:00-17:00 น.	2.13	-	1.79	-	2.00	-	2.03	-	1.87	-
17:00-18:00 น.	2.02	-	1.74	-	1.99	-	2.04	-	1.82	-
18:00-19:00 น.	1.91	-	1.70	-	1.98	-	2.04	-	1.69	-
19:00-20:00 น.	1.87	-	1.58	-	1.92	-	1.96	-	1.61	-
20:00-21:00 น.	1.83	-	1.53	-	1.92	-	1.91	-	1.57	-
21:00-22:00 น.	1.86	-	1.53	-	1.85	-	1.83	-	1.53	-
22:00-23:00 น.	1.82	1.94	1.56	1.65	1.87	1.94	1.70	1.94	1.54	1.69
23:00-00:00 น.	1.83	-	1.65	-	1.82	-	1.58	-	1.54	-
00:00-01:00 น.	1.76	-	1.77	-	1.79	-	1.54	-	1.52	-
01:00-02:00 น.	1.75	-	1.87	-	1.77	-	1.55	-	1.53	-
02:00-03:00 น.	1.76	-	1.93	-	1.84	-	1.70	-	1.56	-
03:00-04:00 น.	1.83	-	1.94	-	1.93	-	1.80	-	1.71	-
04:00-05:00 น.	1.94	-	2.01	-	1.97	-	1.94	-	1.84	-
05:00-06:00 น.	1.97	-	2.02	-	1.98	-	1.92	-	1.87	-
06:00-07:00 น.	1.98	1.85	1.94	1.89	1.88	1.87	1.76	1.73	1.77	1.67

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022387
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0006-T26AF231-0010

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0006		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0007		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0008		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0009		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0010	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	1.64	-	1.62	-	1.55	-	1.56	-	1.72	-
08:00-09:00 น.	1.45	-	1.45	-	1.43	-	1.41	-	1.60	-
09:00-10:00 น.	1.34	-	1.33	-	1.36	-	1.40	-	1.50	-
10:00-11:00 น.	1.36	-	1.36	-	1.42	-	1.45	-	1.50	-
11:00-12:00 น.	1.41	-	1.44	-	1.48	-	1.54	-	1.55	-
12:00-13:00 น.	1.54	-	1.55	-	1.62	-	1.60	-	1.60	-
13:00-14:00 น.	1.63	-	1.65	-	1.68	-	1.63	-	1.68	-
14:00-15:00 น.	1.75	1.52	1.72	1.51	1.73	1.53	1.62	1.53	1.69	1.60
15:00-16:00 น.	1.82	-	1.81	-	1.81	-	1.63	-	1.79	-
16:00-17:00 น.	1.89	-	1.79	-	1.87	-	1.65	-	1.82	-
17:00-18:00 น.	1.88	-	1.73	-	1.94	-	1.70	-	1.82	-
18:00-19:00 น.	1.88	-	1.67	-	2.00	-	1.70	-	1.77	-
19:00-20:00 น.	1.84	-	1.60	-	2.03	-	1.66	-	1.75	-
20:00-21:00 น.	1.86	-	1.57	-	2.00	-	1.63	-	1.74	-
21:00-22:00 น.	1.86	-	1.53	-	1.89	-	1.62	-	1.74	-
22:00-23:00 น.	1.84	1.86	1.51	1.65	1.76	1.91	1.64	1.65	1.77	1.77
23:00-00:00 น.	1.81	-	1.46	-	1.66	-	1.60	-	1.81	-
00:00-01:00 น.	1.72	-	1.41	-	1.59	-	1.58	-	1.88	-
01:00-02:00 น.	1.74	-	1.44	-	1.61	-	1.58	-	1.87	-
02:00-03:00 น.	1.73	-	1.54	-	1.61	-	1.65	-	1.87	-
03:00-04:00 น.	1.79	-	1.66	-	1.68	-	1.79	-	1.87	-
04:00-05:00 น.	1.84	-	1.74	-	1.75	-	1.85	-	1.91	-
05:00-06:00 น.	1.86	-	1.77	-	1.82	-	1.89	-	1.88	-
06:00-07:00 น.	1.79	1.78	1.69	1.59	1.71	1.68	1.80	1.72	1.78	1.86

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022388
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0011-T26AF231-0015

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0011		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0012		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0013		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0014		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0015	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	1.78	-	1.75	-	1.72	-	1.61	-	1.62	-
08:00-09:00 น.	1.60	-	1.61	-	1.55	-	1.51	-	1.53	-
09:00-10:00 น.	1.42	-	1.53	-	1.45	-	1.44	-	1.52	-
10:00-11:00 น.	1.40	-	1.57	-	1.47	-	1.46	-	1.61	-
11:00-12:00 น.	1.49	-	1.70	-	1.55	-	1.44	-	1.73	-
12:00-13:00 น.	1.63	-	1.83	-	1.65	-	1.47	-	1.87	-
13:00-14:00 น.	1.78	-	1.93	-	1.71	-	1.53	-	1.80	-
14:00-15:00 น.	1.91	1.63	1.98	1.74	1.79	1.61	1.69	1.52	1.77	1.68
15:00-16:00 น.	1.97	-	2.04	-	1.84	-	1.85	-	1.76	-
16:00-17:00 น.	2.01	-	2.07	-	1.91	-	1.94	-	1.70	-
17:00-18:00 น.	1.98	-	2.09	-	1.91	-	1.96	-	1.65	-
18:00-19:00 น.	1.96	-	2.06	-	1.95	-	1.97	-	1.61	-
19:00-20:00 น.	1.83	-	2.03	-	1.85	-	1.98	-	1.57	-
20:00-21:00 น.	1.74	-	2.01	-	1.77	-	1.94	-	1.55	-
21:00-22:00 น.	1.64	-	1.96	-	1.61	-	1.87	-	1.58	-
22:00-23:00 น.	1.67	1.85	1.92	2.02	1.54	1.80	1.82	1.92	1.70	1.64
23:00-00:00 น.	1.66	-	1.85	-	1.52	-	1.78	-	1.83	-
00:00-01:00 น.	1.70	-	1.80	-	1.54	-	1.77	-	1.83	-
01:00-02:00 น.	1.64	-	1.75	-	1.63	-	1.78	-	1.71	-
02:00-03:00 น.	1.67	-	1.80	-	1.74	-	1.84	-	1.52	-
03:00-04:00 น.	1.76	-	1.91	-	1.90	-	1.88	-	1.40	-
04:00-05:00 น.	1.88	-	1.98	-	1.94	-	1.87	-	1.34	-
05:00-06:00 น.	1.93	-	1.98	-	1.92	-	1.83	-	1.36	-
06:00-07:00 น.	1.88	1.77	1.85	1.87	1.77	1.74	1.73	1.81	1.47	1.56

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022389
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0016-T26AF231-0020

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0016		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0017		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0018		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0019		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0020	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	2.03	-	2.00	-	2.22	-	1.96	-	2.14	-
08:00-09:00 น.	1.91	-	1.74	-	1.99	-	1.75	-	1.87	-
09:00-10:00 น.	1.84	-	1.53	-	1.75	-	1.58	-	1.68	-
10:00-11:00 น.	1.83	-	1.41	-	1.63	-	1.52	-	1.66	-
11:00-12:00 น.	1.85	-	1.35	-	1.64	-	1.59	-	1.78	-
12:00-13:00 น.	1.96	-	1.46	-	1.77	-	1.76	-	1.90	-
13:00-14:00 น.	2.15	-	1.61	-	1.94	-	2.01	-	2.02	-
14:00-15:00 น.	2.21	1.97	1.87	1.62	2.11	1.88	2.22	1.80	2.10	1.89
15:00-16:00 น.	2.31	-	2.06	-	2.28	-	2.47	-	2.15	-
16:00-17:00 น.	2.28	-	2.27	-	2.49	-	2.63	-	2.17	-
17:00-18:00 น.	2.22	-	2.35	-	2.60	-	2.77	-	2.15	-
18:00-19:00 น.	2.19	-	2.57	-	2.66	-	2.79	-	2.14	-
19:00-20:00 น.	2.16	-	2.70	-	2.63	-	2.78	-	2.19	-
20:00-21:00 น.	2.22	-	2.84	-	2.74	-	2.76	-	2.20	-
21:00-22:00 น.	2.31	-	2.84	-	2.77	-	2.64	-	2.26	-
22:00-23:00 น.	2.37	2.26	2.75	2.55	2.68	2.61	2.46	2.66	2.30	2.20
23:00-00:00 น.	2.42	-	2.66	-	2.50	-	2.23	-	2.26	-
00:00-01:00 น.	2.38	-	2.54	-	2.34	-	2.09	-	2.20	-
01:00-02:00 น.	2.43	-	2.52	-	2.25	-	2.09	-	2.11	-
02:00-03:00 น.	2.50	-	2.51	-	2.27	-	2.16	-	2.13	-
03:00-04:00 น.	2.59	-	2.53	-	2.25	-	2.36	-	2.21	-
04:00-05:00 น.	2.54	-	2.59	-	2.31	-	2.43	-	2.23	-
05:00-06:00 น.	2.45	-	2.54	-	2.24	-	2.49	-	2.24	-
06:00-07:00 น.	2.23	2.44	2.46	2.54	2.15	2.29	2.36	2.28	2.09	2.18

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา-พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีภาวนา (YL-02)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022328
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0011-T26AF313-0015

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ใต้สถานีภาวนา (YL-02)									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0011		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0012		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0013		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0014		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0015	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	1.39	-	1.48	-	1.70	-	1.56	-	1.63	-
08:00-09:00 น.	1.17	-	1.20	-	1.34	-	1.27	-	1.18	-
09:00-10:00 น.	1.02	-	1.02	-	1.02	-	1.02	-	0.83	-
10:00-11:00 น.	0.99	-	0.95	-	0.91	-	0.90	-	0.65	-
11:00-12:00 น.	1.11	-	1.00	-	0.94	-	0.90	-	0.64	-
12:00-13:00 น.	1.35	-	1.21	-	1.13	-	1.07	-	0.76	-
13:00-14:00 น.	1.67	-	1.46	-	1.37	-	1.37	-	0.93	-
14:00-15:00 น.	1.96	1.33	1.71	1.25	1.57	1.25	1.69	1.22	1.11	0.97
15:00-16:00 น.	2.19	-	1.96	-	1.71	-	1.91	-	1.26	-
16:00-17:00 น.	2.25	-	2.08	-	1.76	-	2.07	-	1.43	-
17:00-18:00 น.	2.29	-	2.25	-	1.79	-	2.14	-	1.65	-
18:00-19:00 น.	2.27	-	2.32	-	1.72	-	2.24	-	1.86	-
19:00-20:00 น.	2.31	-	2.39	-	1.60	-	2.28	-	2.07	-
20:00-21:00 น.	2.30	-	2.36	-	1.43	-	2.25	-	2.22	-
21:00-22:00 น.	2.29	-	2.25	-	1.21	-	2.13	-	2.36	-
22:00-23:00 น.	2.22	2.27	2.13	2.22	1.05	1.53	2.10	2.14	2.37	1.90
23:00-00:00 น.	2.17	-	2.00	-	0.93	-	2.13	-	2.36	-
00:00-01:00 น.	2.08	-	1.98	-	0.93	-	2.21	-	2.29	-
01:00-02:00 น.	2.06	-	1.97	-	1.11	-	2.24	-	2.22	-
02:00-03:00 น.	2.07	-	2.01	-	1.34	-	2.28	-	2.20	-
03:00-04:00 น.	2.08	-	2.08	-	1.66	-	2.32	-	2.21	-
04:00-05:00 น.	2.04	-	2.13	-	1.86	-	2.35	-	2.19	-
05:00-06:00 น.	1.91	-	2.15	-	1.95	-	2.28	-	2.14	-
06:00-07:00 น.	1.71	2.01	1.99	2.04	1.86	1.46	2.04	2.23	1.98	2.20

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา-พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022329
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0016-T26AF313-0020

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0016		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0017		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0018		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0019		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0020	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	1.46	-	1.53	-	1.87	-	1.50	-	1.33	-
08:00-09:00 น.	1.18	-	1.21	-	1.64	-	1.15	-	1.00	-
09:00-10:00 น.	1.06	-	0.97	-	1.50	-	0.92	-	0.77	-
10:00-11:00 น.	1.04	-	0.92	-	1.38	-	0.89	-	0.71	-
11:00-12:00 น.	1.14	-	1.02	-	1.36	-	0.94	-	0.72	-
12:00-13:00 น.	1.26	-	1.24	-	1.46	-	1.09	-	0.87	-
13:00-14:00 น.	1.38	-	1.55	-	1.64	-	1.26	-	1.07	-
14:00-15:00 น.	1.53	1.25	1.85	1.29	1.84	1.59	1.50	1.16	1.29	0.97
15:00-16:00 น.	1.61	-	2.14	-	2.03	-	1.71	-	1.49	-
16:00-17:00 น.	1.73	-	2.28	-	2.19	-	1.87	-	1.61	-
17:00-18:00 น.	1.78	-	2.30	-	2.35	-	1.93	-	1.73	-
18:00-19:00 น.	1.90	-	2.20	-	2.45	-	1.90	-	1.72	-
19:00-20:00 น.	2.10	-	2.08	-	2.53	-	1.83	-	1.64	-
20:00-21:00 น.	2.24	-	1.91	-	2.48	-	1.69	-	1.47	-
21:00-22:00 น.	2.37	-	1.75	-	2.43	-	1.59	-	1.31	-
22:00-23:00 น.	2.36	2.01	1.69	2.04	2.37	2.35	1.52	1.76	1.21	1.52
23:00-00:00 น.	2.34	-	1.66	-	2.26	-	1.47	-	1.18	-
00:00-01:00 น.	2.23	-	1.67	-	2.13	-	1.47	-	1.20	-
01:00-02:00 น.	2.11	-	1.66	-	2.06	-	1.48	-	1.30	-
02:00-03:00 น.	2.01	-	1.80	-	2.06	-	1.63	-	1.46	-
03:00-04:00 น.	2.02	-	1.94	-	2.20	-	1.84	-	1.66	-
04:00-05:00 น.	2.04	-	2.09	-	2.20	-	2.01	-	1.79	-
05:00-06:00 น.	2.02	-	2.16	-	2.16	-	1.99	-	1.79	-
06:00-07:00 น.	1.86	2.08	2.04	1.88	1.87	2.12	1.73	1.70	1.59	1.50

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022330
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0021-T26AF313-0025

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0021		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0022		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0023		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0024		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0025	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	1.30	-	1.49	-	1.29	-	1.67	-	1.42	-
08:00-09:00 น.	1.16	-	1.27	-	1.03	-	1.42	-	1.10	-
09:00-10:00 น.	1.00	-	1.11	-	0.88	-	1.22	-	0.87	-
10:00-11:00 น.	1.03	-	1.02	-	0.87	-	1.15	-	0.79	-
11:00-12:00 น.	1.07	-	1.04	-	1.04	-	1.21	-	0.83	-
12:00-13:00 น.	1.23	-	1.17	-	1.33	-	1.43	-	1.00	-
13:00-14:00 น.	1.50	-	1.37	-	1.56	-	1.68	-	1.18	-
14:00-15:00 น.	1.79	1.26	1.54	1.25	1.77	1.22	1.92	1.46	1.38	1.07
15:00-16:00 น.	2.06	-	1.71	-	1.90	-	2.12	-	1.56	-
16:00-17:00 น.	2.20	-	1.74	-	2.03	-	2.21	-	1.64	-
17:00-18:00 น.	2.26	-	1.76	-	2.11	-	2.30	-	1.72	-
18:00-19:00 น.	2.19	-	1.67	-	2.08	-	2.34	-	1.74	-
19:00-20:00 น.	2.07	-	1.53	-	1.96	-	2.41	-	1.73	-
20:00-21:00 น.	1.84	-	1.37	-	1.80	-	2.34	-	1.68	-
21:00-22:00 น.	1.57	-	1.22	-	1.62	-	2.33	-	1.57	-
22:00-23:00 น.	1.25	1.93	1.14	1.52	1.44	1.87	2.28	2.29	1.54	1.65
23:00-00:00 น.	1.06	-	1.09	-	1.26	-	2.17	-	1.47	-
00:00-01:00 น.	0.97	-	1.13	-	1.15	-	1.99	-	1.43	-
01:00-02:00 น.	1.10	-	1.29	-	1.14	-	1.85	-	1.47	-
02:00-03:00 น.	1.36	-	1.54	-	1.34	-	1.80	-	1.56	-
03:00-04:00 น.	1.69	-	1.71	-	1.60	-	1.84	-	1.72	-
04:00-05:00 น.	1.88	-	1.82	-	1.82	-	1.91	-	1.89	-
05:00-06:00 น.	1.89	-	1.75	-	1.91	-	1.91	-	1.96	-
06:00-07:00 น.	1.71	1.46	1.56	1.49	1.84	1.51	1.73	1.90	1.87	1.67

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีสำโรง (YL-23)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายการผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022391
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0021-T26AF231-0025

เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ใต้สถานีสำโรง (YL-23)									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0021		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0022		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0023		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0024		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0025	
	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours	1 hour	8 hours
07:00-08:00 น.	1.92	-	2.29	-	2.23	-	2.00	-	2.23	-
08:00-09:00 น.	1.70	-	2.08	-	2.01	-	1.67	-	1.97	-
09:00-10:00 น.	1.66	-	1.93	-	1.82	-	1.50	-	1.81	-
10:00-11:00 น.	1.70	-	2.00	-	1.74	-	1.52	-	1.86	-
11:00-12:00 น.	1.87	-	2.12	-	1.75	-	1.64	-	1.97	-
12:00-13:00 น.	2.03	-	2.31	-	1.91	-	1.90	-	2.15	-
13:00-14:00 น.	2.33	-	2.47	-	2.19	-	2.17	-	2.34	-
14:00-15:00 น.	2.49	1.96	2.56	2.22	2.43	2.01	2.45	1.86	2.51	2.10
15:00-16:00 น.	2.67	-	2.70	-	2.61	-	2.68	-	2.67	-
16:00-17:00 น.	2.72	-	2.75	-	2.70	-	2.79	-	2.68	-
17:00-18:00 น.	2.81	-	2.89	-	2.77	-	2.81	-	2.67	-
18:00-19:00 น.	2.78	-	2.92	-	2.84	-	2.79	-	2.69	-
19:00-20:00 น.	2.74	-	2.88	-	2.85	-	2.76	-	2.71	-
20:00-21:00 น.	2.63	-	2.78	-	2.84	-	2.70	-	2.73	-
21:00-22:00 น.	2.68	-	2.61	-	2.78	-	2.57	-	2.74	-
22:00-23:00 น.	2.72	2.72	2.45	2.75	2.69	2.76	2.48	2.70	2.67	2.69
23:00-00:00 น.	2.81	-	2.30	-	2.61	-	2.32	-	2.55	-
00:00-01:00 น.	2.83	-	2.17	-	2.48	-	2.28	-	2.47	-
01:00-02:00 น.	2.80	-	2.16	-	2.44	-	2.25	-	2.49	-
02:00-03:00 น.	2.78	-	2.14	-	2.45	-	2.43	-	2.59	-
03:00-04:00 น.	2.70	-	2.31	-	2.50	-	2.51	-	2.62	-
04:00-05:00 น.	2.68	-	2.42	-	2.52	-	2.59	-	2.65	-
05:00-06:00 น.	2.66	-	2.53	-	2.48	-	2.55	-	2.56	-
06:00-07:00 น.	2.55	2.73	2.43	2.31	2.30	2.47	2.44	2.42	2.37	2.54

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา-พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022331
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0001 - T26AF313-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0001	8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0002	9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0003	10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0004	11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0005
07:00-08:00 น.	26.8	31.1	31.6	21.3	31.9
08:00-09:00 น.	23.6	25.2	27.1	18.2	26.2
09:00-10:00 น.	19.4	22.0	20.9	12.8	21.6
10:00-11:00 น.	17.1	18.2	16.4	9.7	15.8
11:00-12:00 น.	17.1	17.0	13.0	8.6	12.3
12:00-13:00 น.	18.1	17.3	13.0	11.0	10.5
13:00-14:00 น.	19.9	18.3	14.6	16.2	12.5
14:00-15:00 น.	22.2	19.8	18.6	21.5	15.5
15:00-16:00 น.	26.2	21.9	24.2	26.4	20.4
16:00-17:00 น.	28.3	23.5	26.1	30.0	22.0
17:00-18:00 น.	29.1	23.3	26.4	31.6	23.2
18:00-19:00 น.	28.1	24.2	26.2	32.2	24.1
19:00-20:00 น.	27.6	23.2	26.3	33.7	26.7
20:00-21:00 น.	28.5	22.2	27.8	33.4	28.0
21:00-22:00 น.	26.8	20.6	26.1	31.9	28.8
22:00-23:00 น.	26.0	19.7	26.3	27.6	25.8
23:00-00:00 น.	24.3	19.6	23.5	26.6	25.2
00:00-01:00 น.	24.4	18.1	24.4	26.0	23.6
01:00-02:00 น.	24.6	18.1	22.9	26.1	25.4
02:00-03:00 น.	24.3	18.9	22.8	24.1	25.3
03:00-04:00 น.	26.6	20.8	22.5	24.1	26.5
04:00-05:00 น.	27.3	24.0	26.7	27.5	28.5
05:00-06:00 น.	32.1	29.3	27.4	33.0	30.0
06:00-07:00 น.	30.7	31.5	27.3	34.0	30.9

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายบัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022332
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0006 - T26AF313-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0006	8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0007	9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0008	10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0009	11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0010
07:00-08:00 น.	27.8	29.7	33.7	27.6	29.4
08:00-09:00 น.	23.7	26.1	30.7	23.6	24.2
09:00-10:00 น.	15.7	19.9	25.8	19.5	15.5
10:00-11:00 น.	11.9	15.4	23.8	15.3	11.3
11:00-12:00 น.	9.0	14.8	20.4	14.2	9.4
12:00-13:00 น.	10.6	15.2	18.0	14.5	10.4
13:00-14:00 น.	12.3	17.4	18.8	15.8	11.5
14:00-15:00 น.	14.7	18.0	20.6	17.9	14.0
15:00-16:00 น.	19.3	22.0	23.2	22.6	18.5
16:00-17:00 น.	22.4	24.0	24.8	27.9	24.9
17:00-18:00 น.	26.2	25.8	26.8	28.1	28.1
18:00-19:00 น.	26.5	25.4	28.1	28.8	29.6
19:00-20:00 น.	28.6	26.7	26.6	28.7	29.8
20:00-21:00 น.	30.6	27.3	24.9	30.2	31.1
21:00-22:00 น.	30.7	28.1	24.2	27.8	31.6
22:00-23:00 น.	28.7	26.5	25.0	25.2	29.5
23:00-00:00 น.	28.1	26.6	27.4	25.2	28.4
00:00-01:00 น.	26.9	25.1	29.7	23.1	25.6
01:00-02:00 น.	25.1	24.5	30.2	21.0	26.2
02:00-03:00 น.	22.0	24.2	28.2	18.0	24.8
03:00-04:00 น.	21.1	23.4	24.3	18.4	26.7
04:00-05:00 น.	23.6	27.5	25.7	23.2	25.4
05:00-06:00 น.	26.0	31.3	27.6	27.8	28.0
06:00-07:00 น.	29.8	36.8	29.5	33.4	28.2

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา-พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022424
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0001 - T26AF231-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0001	8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0002	9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0003	10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0004	11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0005
07:00-08:00 น.	29.4	30.6	33.2	33.9	31.8
08:00-09:00 น.	28.6	30.0	29.0	29.2	27.7
09:00-10:00 น.	24.7	26.8	23.8	25.4	22.5
10:00-11:00 น.	23.4	24.6	23.0	20.9	20.6
11:00-12:00 น.	23.0	23.4	23.0	20.5	20.8
12:00-13:00 น.	24.8	23.6	23.5	22.0	20.3
13:00-14:00 น.	28.3	24.0	24.3	25.9	22.3
14:00-15:00 น.	30.4	25.9	27.3	27.9	22.6
15:00-16:00 น.	31.6	29.2	28.8	31.8	25.2
16:00-17:00 น.	31.2	33.3	30.1	32.5	25.5
17:00-18:00 น.	32.2	34.9	29.6	32.1	27.8
18:00-19:00 น.	31.1	33.5	31.4	30.2	29.7
19:00-20:00 น.	32.3	31.7	32.4	31.0	32.2
20:00-21:00 น.	32.2	30.6	31.6	31.8	32.0
21:00-22:00 น.	33.5	32.2	32.5	34.4	32.3
22:00-23:00 น.	31.4	32.2	33.1	32.4	30.3
23:00-00:00 น.	29.1	31.8	32.2	35.1	30.0
00:00-01:00 น.	27.9	29.6	31.0	32.4	28.7
01:00-02:00 น.	29.0	28.0	28.7	30.7	29.3
02:00-03:00 น.	30.8	26.8	29.7	26.1	28.3
03:00-04:00 น.	30.6	27.7	31.9	26.6	29.2
04:00-05:00 น.	31.2	29.1	33.8	29.7	29.4
05:00-06:00 น.	29.9	32.4	36.6	33.1	31.0
06:00-07:00 น.	31.6	34.8	34.0	34.6	31.2

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022425
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0006 - T26AF231-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0006	8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0007	9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0008	10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0009	11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0010
07:00-08:00 น.	32.5	30.9	30.3	32.7	27.9
08:00-09:00 น.	29.2	29.2	27.6	30.0	28.2
09:00-10:00 น.	25.0	24.5	23.7	26.4	26.0
10:00-11:00 น.	22.4	21.3	22.4	23.0	23.7
11:00-12:00 น.	22.7	19.8	23.4	21.9	22.9
12:00-13:00 น.	22.8	21.6	24.2	23.2	22.4
13:00-14:00 น.	24.3	24.4	27.3	25.2	24.8
14:00-15:00 น.	24.8	24.7	27.9	25.8	24.6
15:00-16:00 น.	27.9	26.6	30.0	27.9	27.5
16:00-17:00 น.	30.3	28.8	28.7	29.8	28.5
17:00-18:00 น.	31.0	30.3	29.2	30.6	28.8
18:00-19:00 น.	29.9	29.6	28.1	31.4	30.1
19:00-20:00 น.	28.9	28.3	29.2	31.1	30.9
20:00-21:00 น.	29.2	29.4	28.5	31.3	31.3
21:00-22:00 น.	30.5	32.3	27.9	31.3	30.7
22:00-23:00 น.	30.5	32.5	26.4	32.1	28.9
23:00-00:00 น.	31.6	31.1	25.5	32.0	29.4
00:00-01:00 น.	30.0	28.8	24.1	30.0	28.1
01:00-02:00 น.	29.2	31.0	23.2	28.3	26.6
02:00-03:00 น.	27.3	31.2	23.8	28.0	25.2
03:00-04:00 น.	29.4	31.1	24.3	28.4	25.0
04:00-05:00 น.	30.1	29.1	25.9	29.0	26.2
05:00-06:00 น.	31.8	29.8	29.4	29.2	28.1
06:00-07:00 น.	31.7	31.8	31.5	29.2	30.3

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022426
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0011 - T26AF231-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0011	8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0012	9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0013	10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0014	11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0015
07:00-08:00 น.	34.0	31.7	32.4	33.7	32.9
08:00-09:00 น.	30.1	30.1	29.7	30.0	31.5
09:00-10:00 น.	24.0	26.4	26.0	26.4	24.4
10:00-11:00 น.	20.6	22.8	21.8	23.7	22.3
11:00-12:00 น.	22.0	22.3	22.2	24.3	21.2
12:00-13:00 น.	22.6	21.3	21.2	24.5	22.1
13:00-14:00 น.	24.0	22.6	24.1	25.6	24.5
14:00-15:00 น.	22.6	22.5	25.5	25.3	24.1
15:00-16:00 น.	25.9	25.8	29.1	26.7	27.6
16:00-17:00 น.	29.1	28.7	30.8	28.0	27.7
17:00-18:00 น.	29.5	30.7	31.3	28.5	29.2
18:00-19:00 น.	30.1	32.7	31.8	30.2	28.3
19:00-20:00 น.	29.7	33.1	32.2	28.9	28.0
20:00-21:00 น.	32.6	33.8	30.9	28.6	29.9
21:00-22:00 น.	33.0	34.0	29.0	26.4	29.7
22:00-23:00 น.	32.6	34.1	25.3	25.5	30.2
23:00-00:00 น.	31.0	35.0	24.1	26.7	27.4
00:00-01:00 น.	29.4	32.2	23.6	28.3	28.1
01:00-02:00 น.	28.2	28.2	24.5	28.4	29.4
02:00-03:00 น.	28.9	24.7	24.5	28.6	29.9
03:00-04:00 น.	29.4	24.4	24.9	26.3	29.2
04:00-05:00 น.	30.4	28.2	27.2	27.4	28.3
05:00-06:00 น.	31.4	30.3	31.3	27.9	31.3
06:00-07:00 น.	32.0	33.2	33.3	33.5	33.6

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022427
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0016 - T26AF231-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0016	8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0017	9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0018	10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0019	11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0020
07:00-08:00 น.	30.9	31.9	31.3	34.3	32.7
08:00-09:00 น.	27.3	28.0	28.6	31.5	31.0
09:00-10:00 น.	22.1	23.9	25.0	25.9	25.6
10:00-11:00 น.	21.1	20.4	23.1	22.8	21.5
11:00-12:00 น.	21.7	21.1	24.3	21.1	20.8
12:00-13:00 น.	21.5	21.6	25.5	21.6	20.8
13:00-14:00 น.	23.2	23.7	27.5	25.2	24.0
14:00-15:00 น.	23.0	23.5	28.0	26.1	23.9
15:00-16:00 น.	26.5	28.2	29.3	30.7	27.5
16:00-17:00 น.	27.4	30.2	31.5	32.0	29.9
17:00-18:00 น.	30.4	30.8	33.1	34.5	32.5
18:00-19:00 น.	31.7	30.7	34.3	33.1	33.9
19:00-20:00 น.	34.0	32.1	32.5	34.4	34.7
20:00-21:00 น.	34.9	35.2	30.2	36.4	32.2
21:00-22:00 น.	36.5	36.1	27.8	38.1	30.4
22:00-23:00 น.	37.6	34.8	26.7	37.7	27.5
23:00-00:00 น.	37.0	32.4	27.8	37.6	28.4
00:00-01:00 น.	34.4	28.9	27.5	36.7	27.9
01:00-02:00 น.	31.3	27.8	26.8	35.0	27.2
02:00-03:00 น.	29.2	27.9	24.3	31.3	26.7
03:00-04:00 น.	27.5	29.3	24.7	28.7	26.5
04:00-05:00 น.	28.7	30.6	27.2	28.4	28.7
05:00-06:00 น.	30.9	32.3	31.5	30.0	30.2
06:00-07:00 น.	32.5	33.0	35.2	32.7	34.0

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีภาวนา (YL-02)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022334
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0011 - T26AF313-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใต้สถานีภาวนา (YL-02)				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0011	8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0012	9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0013	10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0014	11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0015
07:00-08:00 น.	34.1	26.2	27.2	26.9	33.5
08:00-09:00 น.	32.1	22.1	24.6	22.4	31.6
09:00-10:00 น.	27.4	16.7	21.3	16.0	27.3
10:00-11:00 น.	22.9	13.3	20.2	13.4	22.2
11:00-12:00 น.	20.1	11.1	18.9	11.8	19.4
12:00-13:00 น.	20.3	11.4	19.6	12.7	19.2
13:00-14:00 น.	19.9	13.5	22.6	14.6	19.4
14:00-15:00 น.	21.6	15.4	24.7	17.3	21.1
15:00-16:00 น.	26.2	19.7	29.1	22.1	22.5
16:00-17:00 น.	29.0	23.1	30.2	24.6	23.4
17:00-18:00 น.	30.2	27.5	30.6	28.5	23.9
18:00-19:00 น.	29.4	29.3	31.1	29.8	24.4
19:00-20:00 น.	29.3	31.3	31.0	31.3	23.8
20:00-21:00 น.	26.5	31.3	32.3	33.1	22.2
21:00-22:00 น.	23.0	33.1	31.0	32.1	20.7
22:00-23:00 น.	19.4	33.7	29.7	35.8	19.5
23:00-00:00 น.	18.7	33.8	28.5	36.0	20.2
00:00-01:00 น.	16.5	32.5	28.3	38.7	19.8
01:00-02:00 น.	16.1	33.2	26.6	35.2	20.1
02:00-03:00 น.	15.1	33.5	26.1	33.3	18.1
03:00-04:00 น.	17.4	31.7	25.7	30.4	17.5
04:00-05:00 น.	22.6	27.7	29.0	29.4	20.5
05:00-06:00 น.	27.1	27.7	30.1	29.8	23.4
06:00-07:00 น.	29.9	27.3	31.5	30.9	28.3

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022336
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0016 - T26AF313-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0016	8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0017	9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0018	10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0019	11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0020
07:00-08:00 น.	28.0	31.7	27.5	31.5	35.1
08:00-09:00 น.	23.3	29.5	23.5	26.5	28.7
09:00-10:00 น.	16.0	23.9	16.1	23.9	21.5
10:00-11:00 น.	12.9	21.2	13.3	17.5	16.1
11:00-12:00 น.	13.1	18.2	11.0	15.4	13.9
12:00-13:00 น.	14.3	16.7	10.3	13.6	14.2
13:00-14:00 น.	16.3	19.0	11.0	14.7	16.3
14:00-15:00 น.	18.3	20.9	13.0	17.1	19.6
15:00-16:00 น.	21.4	24.4	19.7	21.6	23.8
16:00-17:00 น.	23.1	24.5	23.7	25.0	26.6
17:00-18:00 น.	23.4	25.0	26.2	26.5	29.2
18:00-19:00 น.	22.8	26.2	26.5	26.7	30.9
19:00-20:00 น.	24.2	27.1	29.2	27.3	30.8
20:00-21:00 น.	23.6	27.2	31.1	27.8	27.2
21:00-22:00 น.	25.3	24.3	31.2	24.6	22.9
22:00-23:00 น.	26.5	22.2	31.6	20.0	19.5
23:00-00:00 น.	30.9	19.9	33.5	16.5	19.6
00:00-01:00 น.	33.8	19.2	35.4	15.4	18.8
01:00-02:00 น.	36.7	18.8	32.8	16.5	17.5
02:00-03:00 น.	38.4	19.6	33.1	17.5	15.4
03:00-04:00 น.	38.0	19.9	31.8	19.7	15.6
04:00-05:00 น.	32.9	22.4	32.4	26.2	19.2
05:00-06:00 น.	31.0	24.6	32.2	33.0	24.9
06:00-07:00 น.	31.5	29.0	30.6	37.4	32.4

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครา พิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022338
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0021 - T26AF313-0025

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0021	8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0022	9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0023	10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0024	11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0025
07:00-08:00 น.	27.3	32.4	24.0	30.5	32.9
08:00-09:00 น.	21.4	26.0	22.6	25.6	27.8
09:00-10:00 น.	14.8	21.0	18.8	22.1	21.3
10:00-11:00 น.	13.6	15.6	17.1	19.6	17.6
11:00-12:00 น.	11.2	12.7	16.1	15.7	17.1
12:00-13:00 น.	9.4	13.7	16.7	15.7	17.7
13:00-14:00 น.	9.0	15.4	18.3	15.2	19.3
14:00-15:00 น.	12.5	17.3	20.5	19.0	20.3
15:00-16:00 น.	21.3	19.0	23.3	22.6	25.0
16:00-17:00 น.	31.0	19.9	24.3	27.0	28.0
17:00-18:00 น.	36.1	22.4	24.6	28.2	29.5
18:00-19:00 น.	35.4	23.4	26.0	29.0	28.0
19:00-20:00 น.	33.6	25.6	29.2	31.0	27.6
20:00-21:00 น.	33.3	26.3	32.2	30.5	26.2
21:00-22:00 น.	33.6	25.6	32.5	28.1	26.8
22:00-23:00 น.	31.8	23.5	30.4	23.2	27.8
23:00-00:00 น.	31.4	23.0	28.9	21.0	31.2
00:00-01:00 น.	27.8	23.0	29.7	18.5	32.4
01:00-02:00 น.	25.9	23.6	29.2	19.2	30.5
02:00-03:00 น.	22.4	22.4	28.5	18.0	29.5
03:00-04:00 น.	25.2	20.7	26.6	20.4	29.0
04:00-05:00 น.	28.2	20.8	26.2	23.0	32.5
05:00-06:00 น.	34.0	21.8	29.9	30.1	34.4
06:00-07:00 น.	33.2	24.6	30.4	34.1	33.6

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีสำโรง (YL-23)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022428
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0021 - T26AF231-0025

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใต้สถานีสำโรง (YL-23)				
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0021	8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0022	9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0023	10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0024	11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0025
07:00-08:00 น.	40.9	35.2	38.4	34.7	39.0
08:00-09:00 น.	35.2	33.4	35.7	32.4	32.7
09:00-10:00 น.	29.2	30.7	30.1	28.1	24.1
10:00-11:00 น.	24.7	25.5	25.9	25.3	22.8
11:00-12:00 น.	24.0	22.2	23.9	23.7	22.8
12:00-13:00 น.	22.5	21.9	22.8	25.4	22.4
13:00-14:00 น.	24.5	25.4	24.8	27.4	24.6
14:00-15:00 น.	26.5	27.9	24.1	28.7	28.4
15:00-16:00 น.	30.4	31.6	29.3	32.7	32.0
16:00-17:00 น.	32.1	35.0	31.4	34.2	33.3
17:00-18:00 น.	34.4	37.2	34.8	36.8	32.3
18:00-19:00 น.	36.5	35.6	34.0	36.3	34.3
19:00-20:00 น.	38.4	33.5	34.2	36.0	35.3
20:00-21:00 น.	37.5	33.6	33.6	36.1	36.6
21:00-22:00 น.	35.9	35.5	32.3	35.3	34.7
22:00-23:00 น.	32.5	36.7	34.2	33.5	33.6
23:00-00:00 น.	32.4	34.6	35.5	32.1	29.0
00:00-01:00 น.	31.4	34.1	36.9	30.3	25.9
01:00-02:00 น.	31.5	32.3	34.4	30.1	22.9
02:00-03:00 น.	29.7	32.7	32.7	28.7	24.2
03:00-04:00 น.	28.9	29.8	31.6	28.1	26.5
04:00-05:00 น.	31.2	31.1	34.5	33.5	30.3
05:00-06:00 น.	34.2	33.6	36.4	38.3	32.8
06:00-07:00 น.	36.0	38.9	37.1	45.0	38.4

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022341
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0001 - T26AF313-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0001		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0002		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0003		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0004		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0005	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.0	N	1.2	NE	1.0	NNE	1.9	ENE	2.5	NW
08:00-09:00 น.	1.7	NNE	1.3	N	1.0	ENE	2.1	N	3.2	NNE
09:00-10:00 น.	1.0	NNW	1.2	N	0.9	E	1.6	N	2.2	NNE
10:00-11:00 น.	0.8	NW	1.4	N	0.9	NNW	1.8	NW	2.6	N
11:00-12:00 น.	0.7	NW	1.5	NE	1.2	N	1.2	NW	1.5	N
12:00-13:00 น.	0.7	NNW	1.7	N	1.6	NNW	0.9	NNE	1.4	NW
13:00-14:00 น.	0.8	N	2.1	ENE	2.2	N	1.0	NNW	1.6	NW
14:00-15:00 น.	0.9	N	1.8	ENE	2.0	N	1.7	N	1.5	WNW
15:00-16:00 น.	1.0	NW	2.0	NE	1.8	NW	1.3	N	1.6	NW
16:00-17:00 น.	1.1	N	1.6	N	1.4	WNW	1.9	N	1.9	WNW
17:00-18:00 น.	1.2	NNE	1.5	WNW	1.7	NNE	2.8	NNE	1.7	NNE
18:00-19:00 น.	1.3	NW	1.7	NNW	1.7	NW	3.0	NW	2.1	N
19:00-20:00 น.	1.2	N	2.3	WNW	1.9	N	2.6	N	2.3	N
20:00-21:00 น.	1.9	N	1.8	NNE	2.0	NE	3.0	NW	1.6	NNW
21:00-22:00 น.	2.2	N	2.3	W	1.9	NNE	1.8	N	1.5	NW
22:00-23:00 น.	2.0	N	2.3	NNE	1.8	NNE	2.2	N	2.2	WNW
23:00-00:00 น.	3.1	ENE	2.0	N	2.0	NNW	1.6	NNE	1.5	NW
00:00-01:00 น.	2.0	E	1.7	NNE	2.3	N	1.6	NNW	1.9	N
01:00-02:00 น.	2.8	N	1.5	N	2.0	NNW	1.8	NNE	2.3	NNE
02:00-03:00 น.	1.5	N	0.8	ENE	2.0	N	2.0	NNW	1.7	N
03:00-04:00 น.	1.5	NNE	1.0	NNE	2.1	NNW	2.7	NE	1.6	NNW
04:00-05:00 น.	1.5	NNW	1.0	ENE	1.6	NNE	3.0	NW	1.6	N
05:00-06:00 น.	1.2	ENE	0.9	N	2.1	NNE	2.4	N	1.5	NW
06:00-07:00 น.	0.8	NE	0.9	N	1.7	NNW	2.6	NW	1.6	N

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022345
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0006 - T26AF313-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0006		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0007		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0008		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0009		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0010	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.1	N	1.9	NNW	2.0	NNW	1.2	E	2.0	NNW
08:00-09:00 น.	2.5	NE	1.9	NNE	2.2	WNW	1.1	N	2.5	NE
09:00-10:00 น.	2.5	NW	2.6	N	2.2	WNW	1.2	ENE	2.0	NE
10:00-11:00 น.	1.7	NNE	1.7	N	2.2	WNW	1.0	NE	1.5	NNE
11:00-12:00 น.	2.1	N	1.7	WNW	1.6	NW	1.2	ENE	1.6	N
12:00-13:00 น.	2.1	NNE	1.7	WNW	1.6	N	0.9	NNE	1.7	W
13:00-14:00 น.	2.2	N	1.7	WNW	2.0	NNW	1.0	NNE	2.2	N
14:00-15:00 น.	1.6	NW	1.6	NW	2.1	NE	1.1	ENE	2.1	WNW
15:00-16:00 น.	1.5	NE	1.6	N	1.9	N	1.0	N	1.8	W
16:00-17:00 น.	2.3	ENE	1.2	N	1.8	ENE	1.0	N	2.4	NNW
17:00-18:00 น.	1.5	NNE	1.4	NW	1.5	N	0.9	NNE	2.3	N
18:00-19:00 น.	2.2	ENE	2.2	NNE	1.9	NE	1.1	N	2.3	N
19:00-20:00 น.	1.6	NNE	1.7	N	1.7	N	1.3	N	2.0	N
20:00-21:00 น.	1.8	N	1.5	N	1.6	NNW	1.2	N	1.7	NNW
21:00-22:00 น.	1.6	N	1.6	N	1.6	N	1.9	NNE	2.6	NE
22:00-23:00 น.	1.8	NNW	1.3	N	2.1	WNW	2.3	NNW	2.4	NNE
23:00-00:00 น.	1.3	NW	1.0	N	1.8	WNW	2.4	NW	2.0	NNE
00:00-01:00 น.	1.6	NNW	1.0	N	1.7	NNW	2.0	NW	1.7	N
01:00-02:00 น.	1.4	NNW	1.1	NNW	1.6	NW	2.6	WNW	2.1	N
02:00-03:00 น.	1.4	N	0.9	ENE	2.0	N	2.4	NNW	1.8	N
03:00-04:00 น.	2.0	NNE	1.0	NNE	2.4	NNE	3.0	NNE	2.3	WNW
04:00-05:00 น.	1.6	NW	0.9	NNE	2.1	ENE	2.6	N	2.2	NNW
05:00-06:00 น.	1.6	NW	1.2	N	2.0	ENE	2.7	N	2.2	WNW
06:00-07:00 น.	2.1	WNW	1.3	W	1.6	NNE	2.1	NW	1.8	ENE

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราภิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022429
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0001 - T26AF231-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0001		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0002		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0003		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0004		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0005	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.3	NNW	0.8	NW	1.6	NNW	1.6	NNE	2.3	NNE
08:00-09:00 น.	2.8	NNW	0.8	N	2.0	NNE	1.3	NE	2.4	NNW
09:00-10:00 น.	2.8	WNW	0.7	NNE	1.5	ENE	1.7	NNW	1.6	NNE
10:00-11:00 น.	2.9	W	0.7	NNE	2.0	N	1.4	NNE	1.7	NNW
11:00-12:00 น.	2.3	NNW	1.2	NNW	1.8	E	1.4	N	1.5	NNE
12:00-13:00 น.	2.3	W	1.0	NW	1.6	NE	1.0	NNE	1.5	NNE
13:00-14:00 น.	2.5	NW	0.8	N	1.7	NNE	1.3	N	2.1	ENE
14:00-15:00 น.	2.4	WNW	1.2	N	1.5	N	1.6	N	1.5	NNE
15:00-16:00 น.	2.1	WNW	1.5	WNW	2.0	ENE	1.9	NNW	2.1	N
16:00-17:00 น.	2.1	NW	1.3	NNW	2.1	ENE	1.4	NNE	1.5	N
17:00-18:00 น.	1.9	N	2.2	NNW	2.1	N	1.8	N	1.9	N
18:00-19:00 น.	1.5	NW	1.9	S	1.8	NE	2.1	NE	2.2	NE
19:00-20:00 น.	1.9	NW	2.2	NNE	1.7	NE	2.0	NNW	2.1	NNW
20:00-21:00 น.	1.5	NNW	2.3	ENE	2.0	NNW	2.6	NNE	2.3	NW
21:00-22:00 น.	1.7	NW	1.9	NNE	1.5	N	2.9	NNE	2.2	ENE
22:00-23:00 น.	1.4	N	2.1	ENE	2.2	NW	2.2	N	2.4	NNW
23:00-00:00 น.	1.1	NW	1.6	NNE	1.8	NNE	3.2	N	2.0	NNE
00:00-01:00 น.	0.9	WNW	1.3	NE	2.0	NNE	2.4	NW	2.1	N
01:00-02:00 น.	1.1	NNE	1.4	ENE	2.0	NNE	2.3	NNW	1.5	NW
02:00-03:00 น.	0.8	N	1.0	NE	1.8	NE	2.0	NNW	2.0	N
03:00-04:00 น.	1.0	NNW	0.8	ENE	1.4	ESE	1.8	NNE	1.5	NW
04:00-05:00 น.	0.9	NNW	1.0	NNW	1.4	NNE	1.6	N	1.7	NNW
05:00-06:00 น.	0.9	NNW	1.0	N	1.6	E	2.1	NNE	2.2	NNE
06:00-07:00 น.	0.8	NE	1.4	NNE	1.4	NNE	1.6	NE	2.3	NNW

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022433
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0006 - T26AF231-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0006		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0007		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0008		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0009		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0010	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	0.9	NNW	2.4	N	1.7	NE	0.9	NW	1.6	N
08:00-09:00 น.	0.8	NNW	1.9	NNE	1.7	E	0.8	NNE	0.9	NE
09:00-10:00 น.	0.7	NNE	2.0	NE	1.5	E	0.8	NW	1.1	ENE
10:00-11:00 น.	1.0	N	2.3	N	1.9	N	1.0	N	0.9	NE
11:00-12:00 น.	1.3	N	1.6	NNE	1.5	NE	0.9	NNW	1.2	NNE
12:00-13:00 น.	1.3	NNE	1.6	NNW	2.2	NNW	1.1	N	1.3	NNE
13:00-14:00 น.	1.0	N	1.2	ENE	1.5	NE	1.0	NW	1.7	NE
14:00-15:00 น.	0.8	WNW	1.3	NE	1.6	N	1.2	NW	1.9	NNW
15:00-16:00 น.	1.2	N	0.8	N	1.7	N	1.0	N	1.6	N
16:00-17:00 น.	0.8	NNW	0.9	NE	2.0	NNE	0.7	N	1.9	NW
17:00-18:00 น.	1.0	NNW	1.1	NW	1.3	NNE	0.8	NW	2.4	N
18:00-19:00 น.	1.6	NNW	2.0	NE	1.5	NNW	0.7	NNW	1.6	NNE
19:00-20:00 น.	1.3	NNE	1.9	NW	0.9	NNE	0.9	WNW	1.4	NNW
20:00-21:00 น.	1.9	N	1.9	N	0.9	NE	1.4	WNW	1.2	NW
21:00-22:00 น.	2.3	NE	1.5	NNW	0.7	NNE	1.8	N	1.3	NW
22:00-23:00 น.	1.7	NE	2.2	WNW	1.0	NNW	2.1	NNE	1.4	WNW
23:00-00:00 น.	1.8	ENE	1.8	N	1.0	ENE	1.5	NE	0.9	WNW
00:00-01:00 น.	1.8	NNE	2.3	N	1.0	NE	1.7	NNW	1.3	NNW
01:00-02:00 น.	2.5	NW	1.6	NW	1.2	NNW	1.9	N	1.0	NNW
02:00-03:00 น.	2.0	NNW	2.1	N	0.8	NNE	2.3	N	1.0	NNW
03:00-04:00 น.	2.0	NW	1.6	NNW	0.9	N	1.9	NE	1.1	NNE
04:00-05:00 น.	1.6	NW	1.7	NNE	1.0	NNW	1.5	NE	2.0	N
05:00-06:00 น.	2.0	NNW	1.7	NE	1.0	NW	1.9	N	2.1	W
06:00-07:00 น.	1.8	E	2.2	SE	0.9	NNW	1.4	NE	1.9	NW

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022437
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0011 - T26AF231-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0011		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0012		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0013		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0014		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0015	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.2	N	1.6	ENE	1.1	NNW	1.0	NNE	1.8	N
08:00-09:00 น.	2.8	NNW	1.4	NE	1.0	N	1.0	NE	2.3	NNW
09:00-10:00 น.	2.0	NE	1.6	N	0.8	NNW	1.1	NE	2.1	ENE
10:00-11:00 น.	1.7	SSW	1.6	NNE	0.7	NE	1.2	E	2.2	NE
11:00-12:00 น.	1.6	N	2.5	N	0.8	NE	1.1	ENE	1.8	NNE
12:00-13:00 น.	2.1	ENE	2.2	ENE	0.9	N	0.8	NNE	2.3	NNW
13:00-14:00 น.	1.9	NNE	2.3	NNE	0.7	NNW	1.0	NE	2.1	NW
14:00-15:00 น.	2.3	N	1.9	N	1.0	WNW	1.8	NE	2.4	E
15:00-16:00 น.	1.7	NE	1.9	NNW	1.1	N	1.5	N	1.5	ESE
16:00-17:00 น.	2.3	WNW	1.6	WNW	0.8	W	1.6	SSW	1.6	NNE
17:00-18:00 น.	1.6	N	1.9	NNE	1.1	WNW	1.8	N	1.5	NE
18:00-19:00 น.	2.5	NW	2.2	WNW	0.9	NNW	1.6	NNW	2.0	NNE
19:00-20:00 น.	2.4	NW	2.4	NW	1.0	N	1.5	NNE	1.8	NNW
20:00-21:00 น.	1.7	N	2.1	NE	0.8	NNW	1.7	N	1.4	NNW
21:00-22:00 น.	2.2	NNE	2.8	NNW	1.0	N	2.1	NNW	2.0	NNE
22:00-23:00 น.	1.9	NE	2.4	NW	1.0	NNW	1.8	NE	1.8	N
23:00-00:00 น.	1.7	NNW	2.7	NNE	0.9	NE	1.6	NW	1.9	NNW
00:00-01:00 น.	2.1	NNE	2.8	NNW	1.0	NNE	1.5	ENE	1.9	NE
01:00-02:00 น.	1.9	NNW	2.5	N	0.7	NE	1.6	NW	2.2	NW
02:00-03:00 น.	1.3	NNE	2.4	NNW	1.0	N	2.0	NNW	2.3	NNE
03:00-04:00 น.	1.5	N	2.0	NNW	1.1	N	2.3	NNW	2.0	N
04:00-05:00 น.	2.1	NNE	2.6	N	1.1	NNW	2.5	NNE	1.6	NNE
05:00-06:00 น.	1.5	E	1.7	NNE	1.0	NW	2.2	N	1.6	ENE
06:00-07:00 น.	2.0	NE	2.0	NNE	0.9	NNW	2.4	NE	2.4	NE

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022439
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0016 - T26AF231-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0016		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0017		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0018		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0019		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0020	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	1.1	NE	1.1	NNE	1.5	N	1.4	NW	1.4	N
08:00-09:00 น.	1.1	W	0.9	NNW	1.5	ENE	1.6	NNW	1.8	ESE
09:00-10:00 น.	1.2	NW	0.7	N	1.7	NW	1.8	WNW	2.1	ESE
10:00-11:00 น.	0.8	WNW	0.9	N	1.9	NNE	2.0	NNW	1.9	SE
11:00-12:00 น.	1.1	W	1.4	NNW	1.4	NE	1.9	WNW	2.5	NNE
12:00-13:00 น.	0.8	NNW	1.4	E	1.7	NNW	2.3	NNW	1.8	NNE
13:00-14:00 น.	1.3	NNW	1.9	ENE	2.0	NE	2.1	NW	2.7	NNW
14:00-15:00 น.	1.4	N	2.3	N	1.4	ESE	2.1	NNW	2.0	NNW
15:00-16:00 น.	1.3	N	2.4	NNE	2.2	NNE	2.2	NNW	2.1	NNW
16:00-17:00 น.	1.9	NNW	2.8	N	2.1	E	1.8	N	2.8	NNE
17:00-18:00 น.	2.3	NNE	2.2	NW	1.9	NE	1.7	NNE	2.4	NW
18:00-19:00 น.	1.6	ENE	2.5	NNW	2.3	ENE	2.3	ESE	2.1	NNE
19:00-20:00 น.	1.6	NW	2.3	WNW	2.1	NE	2.2	ESE	1.5	N
20:00-21:00 น.	1.0	NE	2.5	NW	1.2	NE	2.2	NNE	1.9	NNW
21:00-22:00 น.	1.1	E	2.9	NNE	1.3	NNE	2.1	ESE	1.7	N
22:00-23:00 น.	0.9	N	2.7	NNE	1.2	NNW	1.7	NE	1.8	NNE
23:00-00:00 น.	0.7	NNE	2.4	NNE	0.9	NNW	1.7	ENE	1.9	NNE
00:00-01:00 น.	0.7	NNW	1.8	NNW	1.0	NW	1.5	E	1.9	NE
01:00-02:00 น.	1.1	NNE	1.6	NNE	0.8	NW	0.8	N	2.1	NNW
02:00-03:00 น.	0.9	N	1.4	NNW	1.0	N	0.8	NNW	1.8	NNW
03:00-04:00 น.	0.9	NE	1.9	NNE	1.1	N	1.1	NNW	1.6	NNW
04:00-05:00 น.	1.1	NNE	1.4	NNE	1.2	NNE	0.9	ENE	1.6	NNE
05:00-06:00 น.	1.0	E	1.3	NNE	1.7	NNE	0.8	NE	0.9	NE
06:00-07:00 น.	0.9	SE	2.3	ENE	1.9	NNW	1.3	NE	1.1	ENE

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีภาวนา (YL-02)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022350
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0011 - T26AF313-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) ใต้สถานีภาวนา (YL-02)									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0011		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0012		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0013		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0014		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0015	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	1.2	N	1.2	NE	1.7	ENE	1.9	NE	1.4	NE
08:00-09:00 น.	1.1	NW	1.7	N	1.9	ENE	1.7	N	1.8	NNE
09:00-10:00 น.	1.2	NNW	1.4	N	2.3	E	1.8	NNW	1.5	NNW
10:00-11:00 น.	1.1	WNW	2.1	N	2.2	ESE	1.8	NNE	1.7	NW
11:00-12:00 น.	1.0	NNE	1.9	N	1.4	ENE	1.9	ENE	1.5	N
12:00-13:00 น.	1.5	NW	1.5	NNW	1.5	N	2.0	NE	2.4	WNW
13:00-14:00 น.	1.7	N	1.9	NW	2.0	N	1.5	ENE	2.0	NW
14:00-15:00 น.	2.0	NE	2.2	NW	1.6	N	1.5	NE	1.9	WNW
15:00-16:00 น.	1.6	N	1.5	NNE	1.6	NW	1.6	N	2.3	NW
16:00-17:00 น.	1.8	ENE	1.5	N	1.6	NNE	1.5	N	1.8	NNW
17:00-18:00 น.	2.1	NE	1.5	NNE	1.7	N	2.1	NNW	2.1	W
18:00-19:00 น.	1.4	NE	1.0	NNW	1.5	N	1.7	N	1.5	N
19:00-20:00 น.	1.2	ESE	1.0	ENE	1.3	N	1.7	ENE	1.4	NNW
20:00-21:00 น.	1.3	N	1.0	NE	1.1	WNW	1.5	N	1.7	NNE
21:00-22:00 น.	0.8	N	1.0	ENE	1.0	NNE	2.4	NNE	1.3	NW
22:00-23:00 น.	1.0	ENE	1.1	ENE	1.0	NW	2.2	N	1.2	N
23:00-00:00 น.	0.9	NNE	1.0	N	1.0	WNW	1.6	ENE	1.0	NNE
00:00-01:00 น.	1.0	NW	0.9	NNW	1.3	NNW	1.6	NW	1.1	NW
01:00-02:00 น.	1.0	N	1.0	NNW	1.8	WNW	0.9	NNE	0.9	N
02:00-03:00 น.	0.9	N	1.0	NW	1.9	N	0.7	NNE	1.3	N
03:00-04:00 น.	0.9	NW	1.0	NW	1.4	NE	1.0	ENE	1.4	NNE
04:00-05:00 น.	0.9	NNW	1.1	NNE	1.5	NNE	0.8	NE	2.0	NNE
05:00-06:00 น.	0.9	NNE	1.0	N	1.8	ENE	1.1	N	1.7	N
06:00-07:00 น.	0.7	NE	1.0	ENE	2.3	E	1.1	NNW	2.5	NNE

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022354
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0016 - T26AF313-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) ใต้สถานีโชคชัย 4 (YL-03)									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0016		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0017		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0018		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0019		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0020	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.2	N	2.0	NNE	1.3	NNE	0.7	NE	1.2	ENE
08:00-09:00 น.	1.6	N	1.3	N	1.0	N	0.7	N	0.9	NE
09:00-10:00 น.	1.8	W	1.0	N	0.8	NW	1.0	NE	0.9	NNE
10:00-11:00 น.	1.8	WNW	1.2	N	1.0	NW	1.1	N	1.3	NNE
11:00-12:00 น.	2.0	NW	1.6	WNW	1.3	NW	0.9	NNE	0.8	N
12:00-13:00 น.	1.8	WNW	1.7	W	2.0	N	1.0	N	1.0	E
13:00-14:00 น.	2.1	N	1.5	WNW	2.1	N	1.2	NNE	0.8	NE
14:00-15:00 น.	1.7	N	1.9	N	1.6	N	1.3	N	1.0	ENE
15:00-16:00 น.	1.2	NE	1.7	NW	2.0	WNW	1.9	N	0.8	N
16:00-17:00 น.	0.9	ENE	1.6	N	1.8	W	1.9	N	0.8	NE
17:00-18:00 น.	0.9	NNE	1.6	ENE	1.6	NW	1.5	NNW	0.7	NE
18:00-19:00 น.	0.9	ESE	2.2	NE	1.1	NNW	1.5	NNE	1.0	N
19:00-20:00 น.	0.8	E	2.0	ENE	1.2	N	1.8	WNW	1.2	N
20:00-21:00 น.	1.1	N	2.1	NE	1.2	N	1.8	NW	1.1	NW
21:00-22:00 น.	1.2	E	1.6	NE	0.8	NNE	2.0	N	1.3	WNW
22:00-23:00 น.	0.8	E	2.0	NE	1.2	W	1.5	N	2.3	WNW
23:00-00:00 น.	0.8	ENE	1.3	N	0.8	WNW	1.5	NNW	2.4	WNW
00:00-01:00 น.	1.2	NW	2.1	N	1.1	WNW	1.7	NE	2.4	WNW
01:00-02:00 น.	1.5	NW	1.5	E	1.0	NNE	2.2	ENE	2.2	NNW
02:00-03:00 น.	1.3	NNW	1.7	ENE	0.9	N	1.8	NNW	2.1	N
03:00-04:00 น.	2.2	N	2.3	NNE	1.0	N	1.7	ENE	1.5	N
04:00-05:00 น.	1.4	NW	2.1	NE	0.9	NNE	2.3	NNW	1.7	NE
05:00-06:00 น.	1.8	N	1.5	NNW	0.9	NNE	1.9	N	1.0	ENE
06:00-07:00 น.	2.0	NNE	1.4	NNE	0.9	NNW	1.8	NE	0.8	ENE

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายบัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022360
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF313-0021 - T26AF313-0025

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) ใต้สถานีลาดพร้าว 101 (YL-07)									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF313-0021		8-9 มีนาคม 2569 T26AF313-0022		9-10 มีนาคม 2569 T26AF313-0023		10-11 มีนาคม 2569 T26AF313-0024		11-12 มีนาคม 2569 T26AF313-0025	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	1.3	N	0.8	NNW	1.8	NW	1.7	NNW	1.1	NE
08:00-09:00 น.	1.0	NNE	0.9	NW	1.9	WNW	2.1	N	1.0	ENE
09:00-10:00 น.	1.3	W	0.8	N	1.5	NNW	2.3	NNE	1.2	ENE
10:00-11:00 น.	0.9	WNW	1.0	N	1.2	WNW	1.8	N	1.4	NE
11:00-12:00 น.	1.0	WNW	0.8	N	1.2	N	1.6	N	1.6	N
12:00-13:00 น.	1.1	NNW	1.0	N	1.0	N	1.4	NNE	1.3	NNW
13:00-14:00 น.	0.9	N	0.7	NNE	1.0	N	1.2	N	1.4	NW
14:00-15:00 น.	0.8	N	1.0	NE	0.9	NNE	1.5	NW	1.0	WNW
15:00-16:00 น.	0.9	NW	1.1	N	1.2	NNE	0.9	N	1.2	W
16:00-17:00 น.	0.7	N	1.1	N	0.8	N	0.9	N	0.9	NNW
17:00-18:00 น.	0.9	NNE	0.9	N	1.0	N	1.0	NNW	0.8	WNW
18:00-19:00 น.	0.9	N	0.9	NW	1.7	N	1.4	NW	0.8	N
19:00-20:00 น.	1.0	N	0.9	NW	1.7	N	1.9	NW	1.0	N
20:00-21:00 น.	0.9	N	0.8	NNW	1.3	NW	1.8	NW	0.9	N
21:00-22:00 น.	1.1	NNE	0.8	WNW	1.1	NNE	2.0	NNW	1.0	N
22:00-23:00 น.	0.7	NNE	1.1	N	0.9	NNE	1.9	N	1.1	WNW
23:00-00:00 น.	0.6	NNE	0.8	N	1.1	ENE	1.4	NNE	1.0	NNW
00:00-01:00 น.	1.0	NNE	1.0	NW	0.9	NNE	1.0	NW	1.2	NW
01:00-02:00 น.	0.7	NE	1.6	NNE	1.2	NW	1.3	N	1.4	N
02:00-03:00 น.	0.6	NNW	1.7	NW	1.2	N	1.1	NNE	2.0	N
03:00-04:00 น.	0.9	N	1.6	NW	1.7	NNW	0.8	NNE	2.0	N
04:00-05:00 น.	1.0	N	1.5	NNE	1.8	N	1.0	N	1.2	NE
05:00-06:00 น.	0.7	NW	1.4	N	2.3	NW	0.7	N	0.9	NNE
06:00-07:00 น.	0.8	NNW	1.6	NW	1.6	WNW	1.0	E	0.8	NNE

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : ใต้สถานีสำโรง (YL-23)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022441
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF231-0021 - T26AF231-0025

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) ใต้สถานีสำโรง (YL-23)									
	7-8 มีนาคม 2569 T26AF231-0021		8-9 มีนาคม 2569 T26AF231-0022		9-10 มีนาคม 2569 T26AF231-0023		10-11 มีนาคม 2569 T26AF231-0024		11-12 มีนาคม 2569 T26AF231-0025	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.3	NNW	1.8	WNW	1.4	NNW	1.0	N	2.2	E
08:00-09:00 น.	2.4	N	1.9	NW	1.4	W	0.9	N	1.7	ESE
09:00-10:00 น.	2.1	NNW	2.2	WNW	1.8	WNW	1.0	NW	2.0	NE
10:00-11:00 น.	1.6	NE	1.5	N	1.6	NNW	0.8	WNW	1.8	NE
11:00-12:00 น.	2.0	NNE	2.0	NNE	1.6	WNW	1.1	WNW	2.2	NNE
12:00-13:00 น.	1.8	ENE	1.9	ENE	1.5	NNW	0.7	ENE	2.2	NE
13:00-14:00 น.	2.3	NNW	1.6	ENE	1.2	N	0.7	N	2.0	N
14:00-15:00 น.	1.3	NNE	1.4	ENE	2.0	N	0.8	W	1.8	ENE
15:00-16:00 น.	1.1	NNW	1.8	NNW	1.9	NNE	0.6	NNE	2.3	NNE
16:00-17:00 น.	0.9	E	1.6	N	1.6	NNW	0.7	NNE	1.8	NE
17:00-18:00 น.	0.7	SE	1.4	WNW	2.4	NNE	1.0	NW	1.6	NNW
18:00-19:00 น.	1.1	ENE	2.1	NNW	1.7	NW	0.9	NNW	1.9	NNW
19:00-20:00 น.	0.7	NNE	2.0	NW	2.0	NNW	0.9	WNW	1.8	NNE
20:00-21:00 น.	0.8	NNE	2.3	NNW	1.7	NW	1.0	NNE	2.0	NE
21:00-22:00 น.	0.8	NW	1.8	NNW	1.7	NNE	1.0	WNW	1.9	NNE
22:00-23:00 น.	0.9	NNE	1.9	NW	1.1	NNE	0.8	NNW	1.7	N
23:00-00:00 น.	1.1	ENE	2.1	N	0.7	ENE	1.2	W	2.0	NW
00:00-01:00 น.	0.8	NNW	1.4	WNW	0.7	NNW	1.3	NW	2.1	NW
01:00-02:00 น.	1.0	NW	1.2	NW	0.9	NNE	1.9	WNW	2.2	N
02:00-03:00 น.	1.3	NNW	1.1	W	0.8	NNE	2.3	NNE	1.9	NNW
03:00-04:00 น.	1.1	WNW	0.8	NW	1.0	NE	2.3	NNW	1.7	NNE
04:00-05:00 น.	1.6	NNW	1.0	WSW	1.0	NNE	1.5	NW	1.1	N
05:00-06:00 น.	1.4	WNW	0.9	NW	0.8	N	1.9	NNE	1.2	ENE
06:00-07:00 น.	1.5	W	1.5	WSW	1.2	NE	1.5	ENE	0.9	ENE

[redacted]
.....
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ภาคผนวก ข-3

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราภิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022379
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF314-0001 - T26AF314-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 7-8 มีนาคม 2569 T26AF314-0001				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	67.0	-	82.4	69.5	61.5
08:00-09:00 น.	67.3	-	82.9	69.5	62.2
09:00-10:00 น.	65.7	-	77.7	68.4	61.3
10:00-11:00 น.	66.1	-	85.3	68.3	61.4
11:00-12:00 น.	65.4	-	79.3	67.7	60.7
12:00-13:00 น.	65.0	-	78.7	67.6	60.3
13:00-14:00 น.	67.3	-	87.2	68.4	61.2
14:00-15:00 น.	65.3	-	77.0	68.0	61.1
15:00-16:00 น.	64.9	-	82.2	67.1	60.5
16:00-17:00 น.	65.2	-	79.3	67.6	60.9
17:00-18:00 น.	67.4	-	91.4	69.3	62.2
18:00-19:00 น.	66.3	-	84.7	68.7	61.0
19:00-20:00 น.	66.2	-	85.2	68.6	61.0
20:00-21:00 น.	66.0	-	80.3	68.7	60.8
21:00-22:00 น.	65.6	-	79.3	68.2	60.7
22:00-23:00 น.	65.2	-	78.2	67.7	60.6
23:00-00:00 น.	64.9	-	79.6	67.6	60.0
00:00-01:00 น.	63.9	-	74.7	66.6	58.8
01:00-02:00 น.	63.4	-	81.2	65.7	56.6
02:00-03:00 น.	62.8	-	83.4	65.3	55.1
03:00-04:00 น.	63.1	-	83.2	65.5	54.9
04:00-05:00 น.	62.3	-	80.3	64.8	54.6
05:00-06:00 น.	63.2	-	77.9	65.8	56.7
06:00-07:00 น.	65.8	-	83.9	67.7	59.7
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	65.4				
L_{Adn}	70.8				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์				
	8-9 มีนาคม 2569				
	T26AF314-0002				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	66.4	65.4	86.5	69.0	60.5
08:00-09:00 น.	65.8	65.3	81.0	68.1	61.4
09:00-10:00 น.	65.8	65.3	83.0	68.5	60.8
10:00-11:00 น.	65.5	65.3	80.6	67.8	61.0
11:00-12:00 น.	67.2	65.4	88.3	68.5	60.8
12:00-13:00 น.	69.0	65.6	90.4	70.3	62.2
13:00-14:00 น.	69.1	65.8	88.9	71.3	62.6
14:00-15:00 น.	66.3	65.8	80.9	68.8	61.5
15:00-16:00 น.	66.7	65.9	78.0	69.2	62.3
16:00-17:00 น.	67.1	66.0	83.1	69.3	62.4
17:00-18:00 น.	65.8	65.9	82.0	68.5	61.0
18:00-19:00 น.	66.1	65.9	81.5	68.7	60.9
19:00-20:00 น.	66.1	65.9	83.1	68.5	61.2
20:00-21:00 น.	65.7	65.9	81.1	68.1	60.5
21:00-22:00 น.	64.6	65.8	84.4	67.1	58.7
22:00-23:00 น.	64.7	65.8	80.0	67.4	58.7
23:00-00:00 น.	64.1	65.8	86.3	66.0	56.8
00:00-01:00 น.	63.9	65.8	83.4	66.1	55.8
01:00-02:00 น.	62.4	65.8	78.7	64.8	54.3
02:00-03:00 น.	63.7	65.8	82.6	65.9	56.6
03:00-04:00 น.	64.2	65.8	82.0	66.6	59.1
04:00-05:00 น.	66.2	65.9	82.3	68.7	60.8
05:00-06:00 น.	66.6	66.1	85.6	68.6	61.7
06:00-07:00 น.	67.0	66.1	83.1	69.4	61.8
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.1				
L_{Adn}	71.7				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์				
	9-10 มีนาคม 2569				
	T26AF314-0003				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	64.9	66.0	79.0	67.3	60.9
08:00-09:00 น.	65.7	66.0	79.9	68.1	61.1
09:00-10:00 น.	65.8	66.0	82.6	68.3	60.8
10:00-11:00 น.	65.2	66.0	79.2	67.7	60.2
11:00-12:00 น.	64.9	65.9	78.6	67.3	60.5
12:00-13:00 น.	65.1	65.7	78.4	68.1	60.5
13:00-14:00 น.	65.2	65.5	81.8	67.7	60.7
14:00-15:00 น.	67.4	65.5	86.9	69.8	61.6
15:00-16:00 น.	66.1	65.5	81.6	68.9	61.4
16:00-17:00 น.	66.7	65.5	81.2	69.1	61.5
17:00-18:00 น.	65.8	65.5	84.0	68.3	60.9
18:00-19:00 น.	65.4	65.5	82.8	68.4	60.5
19:00-20:00 น.	65.9	65.4	80.1	68.6	60.4
20:00-21:00 น.	65.5	65.4	81.0	68.1	60.2
21:00-22:00 น.	64.6	65.4	82.5	66.7	59.0
22:00-23:00 น.	64.0	65.4	80.0	66.5	58.4
23:00-00:00 น.	62.3	65.4	83.1	64.6	56.4
00:00-01:00 น.	63.8	65.4	84.9	65.3	55.6
01:00-02:00 น.	61.6	65.3	79.5	64.0	54.0
02:00-03:00 น.	63.5	65.3	81.5	65.5	55.3
03:00-04:00 น.	63.9	65.3	83.1	65.9	57.7
04:00-05:00 น.	65.5	65.3	83.4	68.2	59.8
05:00-06:00 น.	65.7	65.3	82.8	67.8	60.5
06:00-07:00 น.	65.7	65.2	81.2	68.2	61.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	65.2				
L_{Adn}	70.9				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์				
	10-11 มีนาคม 2569				
	T26AF314-0004				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	65.4	65.2	79.8	67.9	61.0
08:00-09:00 น.	64.7	65.2	79.9	67.1	60.5
09:00-10:00 น.	64.8	65.1	82.3	67.1	60.5
10:00-11:00 น.	65.0	65.1	77.8	67.2	60.8
11:00-12:00 น.	68.6	65.3	88.3	71.1	63.5
12:00-13:00 น.	66.2	65.4	87.8	68.4	61.4
13:00-14:00 น.	66.5	65.4	83.3	69.2	61.6
14:00-15:00 น.	67.1	65.4	88.7	69.5	61.7
15:00-16:00 น.	66.4	65.4	80.9	68.8	61.5
16:00-17:00 น.	65.8	65.4	85.8	68.4	61.1
17:00-18:00 น.	66.0	65.4	81.8	68.0	60.6
18:00-19:00 น.	65.2	65.4	86.1	67.6	59.8
19:00-20:00 น.	66.3	65.4	78.3	68.9	59.7
20:00-21:00 น.	63.7	65.4	82.3	66.1	57.5
21:00-22:00 น.	62.4	65.3	83.4	64.8	55.3
22:00-23:00 น.	62.6	65.3	78.7	65.2	54.5
23:00-00:00 น.	61.0	65.2	77.6	63.5	53.1
00:00-01:00 น.	62.9	65.2	88.4	64.4	54.6
01:00-02:00 น.	63.0	65.2	76.4	65.5	56.9
02:00-03:00 น.	66.2	65.3	78.4	68.6	62.6
03:00-04:00 น.	67.3	65.5	82.7	69.8	62.7
04:00-05:00 น.	67.5	65.6	82.0	69.8	62.9
05:00-06:00 น.	66.9	65.7	80.4	69.5	62.2
06:00-07:00 น.	65.8	65.7	81.5	68.2	61.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	65.7				
L_{Adn}	71.8				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022379

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์				
	11-12 มีนาคม 2569				
	T26AF314-0005				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	66.3	65.7	85.5	68.7	62.0
08:00-09:00 น.	66.7	65.8	86.8	68.1	60.8
09:00-10:00 น.	66.8	65.9	87.7	67.7	60.2
10:00-11:00 น.	65.3	65.9	77.3	67.8	61.0
11:00-12:00 น.	68.3	65.9	88.7	70.3	62.0
12:00-13:00 น.	68.7	66.0	94.9	70.6	62.1
13:00-14:00 น.	66.1	66.0	81.1	68.8	61.2
14:00-15:00 น.	66.7	66.0	78.7	69.3	61.8
15:00-16:00 น.	68.4	66.1	84.5	70.4	64.1
16:00-17:00 น.	67.1	66.1	85.7	69.2	60.9
17:00-18:00 น.	67.3	66.2	83.1	69.8	61.8
18:00-19:00 น.	66.0	66.2	81.9	68.3	60.1
19:00-20:00 น.	66.6	66.2	87.4	68.0	59.6
20:00-21:00 น.	67.4	66.4	92.7	67.3	58.0
21:00-22:00 น.	63.2	66.4	79.5	66.1	56.6
22:00-23:00 น.	66.8	66.5	89.5	68.7	56.6
23:00-00:00 น.	64.4	66.6	85.8	64.1	53.7
00:00-01:00 น.	63.1	66.6	88.5	63.8	53.9
01:00-02:00 น.	62.3	66.6	78.8	65.0	54.7
02:00-03:00 น.	66.4	66.6	78.1	68.9	61.6
03:00-04:00 น.	66.0	66.5	90.1	68.2	61.6
04:00-05:00 น.	67.8	66.5	80.5	70.3	63.4
05:00-06:00 น.	67.7	66.6	82.4	70.1	62.8
06:00-07:00 น.	66.6	66.6	81.0	69.1	61.8
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.6				
L_{Adn}	72.6				

หมายเหตุ :
** ISO 1996-1 : 2016
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022380
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF314-0006 - T26AF314-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี 7-8 มีนาคม 2569 T26AF314-0006				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	78.5	-	99.9	81.3	72.0
08:00-09:00 น.	78.8	-	99.4	80.8	71.4
09:00-10:00 น.	77.3	-	96.1	79.9	70.7
10:00-11:00 น.	78.9	-	108.4	79.9	70.4
11:00-12:00 น.	76.8	-	96.1	79.0	70.5
12:00-13:00 น.	77.2	-	97.3	79.6	70.1
13:00-14:00 น.	76.9	-	95.7	79.5	70.6
14:00-15:00 น.	76.8	-	94.6	79.3	70.4
15:00-16:00 น.	77.5	-	94.8	80.5	71.0
16:00-17:00 น.	78.4	-	97.4	80.8	70.9
17:00-18:00 น.	77.9	-	94.4	80.5	71.6
18:00-19:00 น.	78.4	-	96.0	80.7	71.7
19:00-20:00 น.	79.0	-	99.7	81.3	71.6
20:00-21:00 น.	78.5	-	96.9	81.2	70.9
21:00-22:00 น.	78.6	-	100.7	80.5	70.9
22:00-23:00 น.	77.4	-	99.6	79.4	69.9
23:00-00:00 น.	76.1	-	98.5	78.3	68.8
00:00-01:00 น.	75.1	-	93.5	77.6	67.2
01:00-02:00 น.	75.8	-	97.3	78.4	66.9
02:00-03:00 น.	76.6	-	98.3	78.9	65.9
03:00-04:00 น.	76.5	-	97.8	78.9	65.8
04:00-05:00 น.	76.1	-	95.6	78.2	66.0
05:00-06:00 น.	78.3	-	100.9	79.5	67.6
06:00-07:00 น.	78.2	-	98.6	80.6	69.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	77.6				
L_{Adn}	83.4				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี				
	8-9 มีนาคม 2569				
	T26AF314-0007				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	77.9	77.6	98.9	80.2	70.7
08:00-09:00 น.	77.8	77.5	95.2	80.2	71.1
09:00-10:00 น.	77.3	77.5	93.0	79.9	71.3
10:00-11:00 น.	77.7	77.5	98.3	80.4	71.1
11:00-12:00 น.	78.3	77.5	99.8	80.1	71.3
12:00-13:00 น.	77.3	77.5	99.5	79.6	70.3
13:00-14:00 น.	77.5	77.6	98.7	79.5	70.7
14:00-15:00 น.	77.1	77.6	94.4	79.7	70.3
15:00-16:00 น.	77.3	77.6	96.6	79.6	70.5
16:00-17:00 น.	77.5	77.5	97.6	80.0	71.0
17:00-18:00 น.	78.5	77.6	99.8	80.2	71.2
18:00-19:00 น.	78.5	77.6	96.4	81.1	71.1
19:00-20:00 น.	79.3	77.6	104.7	80.6	70.3
20:00-21:00 น.	78.5	77.6	95.3	81.2	71.3
21:00-22:00 น.	78.6	77.6	95.4	81.2	71.0
22:00-23:00 น.	78.7	77.6	95.4	81.2	70.6
23:00-00:00 น.	78.2	77.7	98.9	80.1	69.1
00:00-01:00 น.	76.8	77.8	95.6	79.5	67.0
01:00-02:00 น.	76.7	77.8	98.5	79.0	65.3
02:00-03:00 น.	75.0	77.7	94.8	78.1	64.4
03:00-04:00 น.	76.0	77.7	99.3	78.5	65.0
04:00-05:00 น.	76.5	77.7	102.9	78.1	66.2
05:00-06:00 น.	76.5	77.7	94.7	79.2	68.4
06:00-07:00 น.	78.4	77.7	98.4	80.6	71.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	77.7				
L_{Adn}	83.7				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี				
	9-10 มีนาคม 2569				
	T26AF314-0008				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	77.8	77.7	94.1	80.1	70.9
08:00-09:00 น.	76.7	77.6	90.2	79.5	70.4
09:00-10:00 น.	77.1	77.6	97.8	79.7	70.0
10:00-11:00 น.	76.5	77.6	95.6	79.4	70.1
11:00-12:00 น.	77.4	77.5	95.6	80.0	70.5
12:00-13:00 น.	78.4	77.6	103.2	80.7	71.5
13:00-14:00 น.	78.2	77.6	97.6	80.9	72.3
14:00-15:00 น.	78.4	77.7	95.0	81.2	71.6
15:00-16:00 น.	77.9	77.7	98.6	80.6	71.5
16:00-17:00 น.	78.2	77.7	97.4	80.9	71.5
17:00-18:00 น.	78.3	77.7	94.3	81.3	71.5
18:00-19:00 น.	78.3	77.7	95.9	81.1	71.5
19:00-20:00 น.	78.7	77.7	100.4	81.0	69.3
20:00-21:00 น.	78.7	77.7	102.4	79.8	66.6
21:00-22:00 น.	75.6	77.6	98.4	77.6	65.5
22:00-23:00 น.	76.2	77.5	99.8	78.2	64.4
23:00-00:00 น.	75.7	77.4	97.3	77.9	65.7
00:00-01:00 น.	75.7	77.3	94.5	78.7	66.5
01:00-02:00 น.	77.5	77.4	97.4	79.6	68.6
02:00-03:00 น.	78.7	77.5	100.2	80.6	71.4
03:00-04:00 น.	79.3	77.7	96.4	82.1	72.9
04:00-05:00 น.	79.4	77.8	100.0	81.9	71.6
05:00-06:00 น.	77.7	77.8	96.5	80.4	71.4
06:00-07:00 น.	78.4	77.8	98.9	81.0	71.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	77.8				
L_{Adn}	84.2				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022380

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี				
	10-11 มีนาคม 2569				
	T26AF314-0009				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	77.9	77.8	100.5	80.4	70.8
08:00-09:00 น.	77.7	77.9	102.8	79.8	70.5
09:00-10:00 น.	77.9	77.9	100.0	80.3	70.8
10:00-11:00 น.	77.7	77.9	97.3	80.4	70.6
11:00-12:00 น.	77.0	77.9	96.0	79.8	70.6
12:00-13:00 น.	77.0	77.9	91.5	79.7	71.5
13:00-14:00 น.	78.0	77.9	96.0	80.8	72.4
14:00-15:00 น.	78.0	77.8	92.4	80.7	72.1
15:00-16:00 น.	78.5	77.9	97.8	81.3	71.7
16:00-17:00 น.	78.2	77.9	95.6	80.7	71.5
17:00-18:00 น.	78.5	77.9	96.6	81.1	71.5
18:00-19:00 น.	77.5	77.8	101.2	80.1	70.4
19:00-20:00 น.	78.6	77.8	103.7	80.3	68.5
20:00-21:00 น.	77.4	77.8	98.6	79.4	66.6
21:00-22:00 น.	75.2	77.8	99.1	77.7	64.4
22:00-23:00 น.	78.7	77.9	107.4	78.9	65.1
23:00-00:00 น.	75.9	77.9	96.6	78.1	65.2
00:00-01:00 น.	75.8	77.9	97.0	78.4	65.5
01:00-02:00 น.	76.5	77.8	93.2	78.8	67.9
02:00-03:00 น.	77.9	77.8	97.7	80.3	71.1
03:00-04:00 น.	79.6	77.8	98.9	82.0	72.3
04:00-05:00 น.	79.2	77.8	101.0	81.2	71.4
05:00-06:00 น.	78.3	77.8	97.5	80.7	71.2
06:00-07:00 น.	77.2	77.8	92.0	80.0	71.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	77.8				
L_{Adn}	84.3				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022380

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี				
	11-12 มีนาคม 2569				
	T26AF314-0010				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	78.5	77.8	99.9	81.3	72.0
08:00-09:00 น.	78.8	77.9	99.4	80.8	71.4
09:00-10:00 น.	77.3	77.8	96.1	79.9	70.7
10:00-11:00 น.	78.9	77.9	108.4	79.9	70.4
11:00-12:00 น.	76.8	77.9	96.1	79.0	70.5
12:00-13:00 น.	77.2	77.9	97.3	79.6	70.1
13:00-14:00 น.	76.9	77.9	95.7	79.5	70.6
14:00-15:00 น.	76.8	77.8	94.6	79.3	70.4
15:00-16:00 น.	77.5	77.8	94.8	80.5	71.0
16:00-17:00 น.	78.4	77.8	97.4	80.8	70.9
17:00-18:00 น.	77.9	77.8	94.4	80.5	71.6
18:00-19:00 น.	78.4	77.8	96.0	80.7	71.7
19:00-20:00 น.	79.0	77.8	99.7	81.3	71.6
20:00-21:00 น.	78.5	77.9	96.9	81.2	70.9
21:00-22:00 น.	78.6	78.0	100.7	80.5	70.9
22:00-23:00 น.	77.4	77.9	99.6	79.4	69.9
23:00-00:00 น.	76.1	77.9	98.5	78.3	68.8
00:00-01:00 น.	75.1	77.9	93.5	77.6	67.2
01:00-02:00 น.	75.8	77.9	97.3	78.4	66.9
02:00-03:00 น.	76.6	77.8	98.3	78.9	65.9
03:00-04:00 น.	76.5	77.7	97.8	78.9	65.8
04:00-05:00 น.	76.1	77.6	95.6	78.2	66.0
05:00-06:00 น.	78.3	77.6	100.9	79.5	67.6
06:00-07:00 น.	78.2	77.6	98.6	80.6	69.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	77.6				
L_{Adn}	83.4				

หมายเหตุ :
** ISO 1996-1 : 2016
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022443
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF233-0001 - T26AF233-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน 7-8 มีนาคม 2569 T26AF233-0001				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	59.6	-	80.3	62.2	55.0
08:00-09:00 น.	60.6	-	82.1	61.5	55.5
09:00-10:00 น.	58.1	-	73.8	60.4	54.7
10:00-11:00 น.	59.8	-	72.2	61.5	56.7
11:00-12:00 น.	59.0	-	72.7	60.8	56.7
12:00-13:00 น.	59.1	-	71.5	61.0	56.7
13:00-14:00 น.	61.9	-	82.2	61.0	56.7
14:00-15:00 น.	59.6	-	76.0	60.7	56.6
15:00-16:00 น.	60.3	-	75.5	61.9	57.6
16:00-17:00 น.	59.9	-	76.1	61.7	57.3
17:00-18:00 น.	61.5	-	82.6	63.8	57.6
18:00-19:00 น.	60.7	-	81.5	62.7	57.0
19:00-20:00 น.	59.4	-	76.3	61.1	56.9
20:00-21:00 น.	59.9	-	74.5	61.8	57.1
21:00-22:00 น.	60.3	-	80.4	61.4	56.7
22:00-23:00 น.	58.9	-	70.3	60.6	56.4
23:00-00:00 น.	58.7	-	73.9	60.5	55.9
00:00-01:00 น.	57.7	-	70.8	59.5	55.2
01:00-02:00 น.	56.9	-	73.4	58.5	54.5
02:00-03:00 น.	56.7	-	77.6	58.0	54.2
03:00-04:00 น.	56.4	-	72.2	58.2	54.2
04:00-05:00 น.	57.6	-	76.3	59.1	54.9
05:00-06:00 น.	58.2	-	71.3	60.1	55.6
06:00-07:00 น.	60.1	-	80.1	61.7	56.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	59.4				
L_{Adn}	64.8				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน				
	8-9 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0002				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	60.2	59.5	74.2	62.2	57.4
08:00-09:00 น.	60.4	59.4	79.7	62.1	56.9
09:00-10:00 น.	58.7	59.5	76.9	60.5	56.0
10:00-11:00 น.	59.3	59.4	77.0	60.9	56.7
11:00-12:00 น.	59.6	59.5	80.3	61.2	56.2
12:00-13:00 น.	58.6	59.5	72.5	60.2	55.6
13:00-14:00 น.	58.2	59.3	70.3	60.4	55.7
14:00-15:00 น.	57.7	59.2	73.2	59.4	55.4
15:00-16:00 น.	58.2	59.1	73.8	60.0	55.6
16:00-17:00 น.	59.3	59.1	83.4	61.3	55.9
17:00-18:00 น.	59.8	59.0	83.6	61.5	56.0
18:00-19:00 น.	59.9	58.9	75.6	62.4	56.4
19:00-20:00 น.	59.3	58.9	75.3	61.5	56.0
20:00-21:00 น.	59.0	58.9	76.2	60.8	56.1
21:00-22:00 น.	59.6	58.8	75.3	61.5	56.7
22:00-23:00 น.	58.8	58.8	71.8	60.7	55.9
23:00-00:00 น.	58.7	58.8	79.5	60.4	55.5
00:00-01:00 น.	57.5	58.8	72.5	59.6	54.9
01:00-02:00 น.	56.5	58.8	79.9	58.2	53.5
02:00-03:00 น.	56.1	58.8	75.2	57.6	53.2
03:00-04:00 น.	56.0	58.8	72.2	57.7	53.0
04:00-05:00 น.	56.8	58.8	74.1	58.7	53.6
05:00-06:00 น.	60.0	58.9	77.3	62.0	55.6
06:00-07:00 น.	61.2	58.9	76.2	63.2	57.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	58.9				
L_{Adn}	64.9				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022443

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน				
	9-10 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0003				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	69.0	60.3	83.7	73.2	57.0
08:00-09:00 น.	67.5	61.0	83.4	71.2	54.6
09:00-10:00 น.	61.5	61.1	74.5	63.6	58.7
10:00-11:00 น.	62.2	61.2	78.0	64.3	59.2
11:00-12:00 น.	69.1	62.1	88.2	72.1	60.8
12:00-13:00 น.	67.7	62.6	83.0	71.7	53.5
13:00-14:00 น.	61.0	62.7	77.5	63.1	57.6
14:00-15:00 น.	67.6	63.2	85.3	70.9	59.2
15:00-16:00 น.	67.3	63.6	84.2	71.2	57.3
16:00-17:00 น.	68.7	64.1	92.6	72.2	60.1
17:00-18:00 น.	62.5	64.1	82.7	64.5	56.9
18:00-19:00 น.	58.8	64.1	74.4	60.7	56.0
19:00-20:00 น.	59.8	64.1	82.3	62.0	56.5
20:00-21:00 น.	58.9	64.1	75.7	60.7	56.2
21:00-22:00 น.	59.6	64.1	74.2	61.4	56.9
22:00-23:00 น.	58.9	64.1	76.3	60.7	56.1
23:00-00:00 น.	59.0	64.1	74.7	61.3	54.7
00:00-01:00 น.	58.2	64.1	75.7	60.0	54.3
01:00-02:00 น.	55.8	64.1	74.0	57.5	53.3
02:00-03:00 น.	56.6	64.1	72.9	57.9	54.1
03:00-04:00 น.	56.6	64.1	73.6	58.0	53.6
04:00-05:00 น.	56.4	64.1	69.9	58.5	53.3
05:00-06:00 น.	59.8	64.1	83.2	61.9	55.2
06:00-07:00 น.	61.8	64.1	79.5	63.8	57.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	64.1				
L_{Adn}	67.0				

bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022443

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน				
	10-11 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0004				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	65.0	63.8	82.3	67.9	57.1
08:00-09:00 น.	65.4	63.6	80.4	69.6	55.6
09:00-10:00 น.	61.3	63.6	73.0	63.2	58.8
10:00-11:00 น.	64.3	63.7	78.8	67.2	59.7
11:00-12:00 น.	68.7	63.6	82.6	72.5	62.0
12:00-13:00 น.	59.0	63.2	74.9	61.1	54.6
13:00-14:00 น.	59.1	63.2	79.1	60.5	53.8
14:00-15:00 น.	58.6	62.7	77.5	60.3	54.0
15:00-16:00 น.	60.4	62.3	80.9	62.2	55.0
16:00-17:00 น.	58.8	61.5	72.9	61.3	54.8
17:00-18:00 น.	60.5	61.4	76.2	62.6	56.7
18:00-19:00 น.	61.8	61.5	84.7	63.5	56.4
19:00-20:00 น.	60.4	61.5	74.7	62.8	55.9
20:00-21:00 น.	60.8	61.6	78.2	62.5	56.0
21:00-22:00 น.	60.6	61.6	84.0	61.7	53.4
22:00-23:00 น.	56.4	61.6	70.0	59.0	52.0
23:00-00:00 น.	56.3	61.5	76.3	58.2	50.1
00:00-01:00 น.	54.7	61.5	74.0	56.9	48.8
01:00-02:00 น.	54.7	61.5	70.5	57.6	48.6
02:00-03:00 น.	53.6	61.4	73.9	54.7	46.2
03:00-04:00 น.	52.8	61.4	68.2	55.4	46.6
04:00-05:00 น.	55.9	61.4	72.5	59.1	48.1
05:00-06:00 น.	58.0	61.4	75.9	61.4	50.2
06:00-07:00 น.	59.1	61.3	75.2	61.8	53.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	61.3				
L_{Adn}	64.4				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022443

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน				
	11-12 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0005				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	62.9	61.1	82.5	64.9	56.3
08:00-09:00 น.	59.9	60.7	77.0	61.9	56.1
09:00-10:00 น.	59.5	60.7	78.5	61.9	54.4
10:00-11:00 น.	60.4	60.4	82.3	61.5	53.9
11:00-12:00 น.	60.2	59.2	83.6	62.3	54.4
12:00-13:00 น.	60.1	59.2	80.8	61.5	54.4
13:00-14:00 น.	61.8	59.4	88.5	62.3	54.6
14:00-15:00 น.	61.1	59.5	86.9	61.5	54.5
15:00-16:00 น.	60.8	59.5	80.7	62.8	55.3
16:00-17:00 น.	59.7	59.6	75.7	62.0	55.0
17:00-18:00 น.	61.5	59.6	83.2	63.8	56.0
18:00-19:00 น.	63.3	59.7	93.8	62.4	55.0
19:00-20:00 น.	59.6	59.7	75.3	61.8	55.1
20:00-21:00 น.	60.5	59.7	79.8	62.3	54.0
21:00-22:00 น.	59.4	59.6	78.9	60.9	52.6
22:00-23:00 น.	56.2	59.6	74.4	58.4	50.9
23:00-00:00 น.	56.4	59.6	76.0	58.0	51.2
00:00-01:00 น.	56.7	59.7	77.4	58.6	49.8
01:00-02:00 น.	55.1	59.7	74.0	57.2	47.7
02:00-03:00 น.	56.7	59.7	85.1	54.9	46.3
03:00-04:00 น.	52.8	59.7	69.6	55.2	45.9
04:00-05:00 น.	52.9	59.7	71.4	55.2	46.6
05:00-06:00 น.	59.4	59.7	84.5	59.3	49.8
06:00-07:00 น.	57.7	59.7	79.3	60.1	53.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	59.7				
L_{Adn}	63.8				

หมายเหตุ :
** ISO 1996-1 : 2016
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022458
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF233-0006 - T26AF233-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน 7-8 มีนาคม 2569 T26AF233-0006				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	78.2	-	92.6	80.2	74.8
08:00-09:00 น.	78.6	-	96.6	80.7	74.8
09:00-10:00 น.	77.3	-	97.1	79.4	73.7
10:00-11:00 น.	77.5	-	100.4	79.1	73.3
11:00-12:00 น.	76.5	-	95.4	78.4	72.6
12:00-13:00 น.	76.5	-	90.6	78.7	73.0
13:00-14:00 น.	75.7	-	95.2	79.2	69.7
14:00-15:00 น.	76.6	-	96.1	78.4	72.8
15:00-16:00 น.	75.3	-	104.7	76.6	69.4
16:00-17:00 น.	73.8	-	93.3	76.2	69.3
17:00-18:00 น.	74.9	-	95.0	77.2	70.4
18:00-19:00 น.	76.6	-	94.3	78.9	72.6
19:00-20:00 น.	77.5	-	103.6	79.8	72.8
20:00-21:00 น.	78.8	-	93.3	81.4	74.0
21:00-22:00 น.	77.8	-	98.8	79.8	73.4
22:00-23:00 น.	77.7	-	97.0	79.7	72.9
23:00-00:00 น.	77.6	-	104.6	79.4	71.4
00:00-01:00 น.	77.3	-	97.0	79.4	69.9
01:00-02:00 น.	75.3	-	92.7	78.4	67.0
02:00-03:00 น.	74.9	-	98.4	78.1	65.2
03:00-04:00 น.	74.8	-	95.4	77.9	63.7
04:00-05:00 น.	76.3	-	99.3	78.6	66.1
05:00-06:00 น.	77.2	-	106.5	78.9	67.5
06:00-07:00 น.	78.0	-	100.9	79.8	70.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	76.9				
L_{Adn}	83.2				

bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน 8-9 มีนาคม 2569 T26AF233-0007				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	77.5	76.8	89.0	80.0	72.6
08:00-09:00 น.	77.6	76.8	92.9	79.7	73.9
09:00-10:00 น.	77.4	76.8	93.7	79.4	74.0
10:00-11:00 น.	77.4	76.8	92.4	79.3	73.8
11:00-12:00 น.	76.8	76.8	94.5	78.8	73.4
12:00-13:00 น.	76.6	76.8	95.8	78.4	73.0
13:00-14:00 น.	76.5	76.8	94.2	78.3	73.1
14:00-15:00 น.	75.9	76.8	92.2	78.0	72.2
15:00-16:00 น.	75.3	76.8	95.2	77.4	70.1
16:00-17:00 น.	73.4	76.8	90.4	76.1	68.6
17:00-18:00 น.	75.4	76.8	91.1	77.9	70.1
18:00-19:00 น.	76.8	76.8	90.7	79.3	72.4
19:00-20:00 น.	77.4	76.8	102.2	79.4	72.9
20:00-21:00 น.	78.8	76.8	93.5	81.3	74.2
21:00-22:00 น.	77.8	76.8	99.5	79.5	73.5
22:00-23:00 น.	77.3	76.8	96.9	79.6	72.2
23:00-00:00 น.	77.3	76.8	97.8	79.4	70.1
00:00-01:00 น.	76.3	76.7	99.2	78.8	68.1
01:00-02:00 น.	74.5	76.7	90.8	77.9	64.6
02:00-03:00 น.	73.4	76.7	92.0	76.9	62.1
03:00-04:00 น.	74.4	76.7	101.1	76.9	62.0
04:00-05:00 น.	74.5	76.6	94.1	78.1	64.9
05:00-06:00 น.	77.0	76.6	97.5	79.7	70.0
06:00-07:00 น.	78.2	76.6	91.3	80.4	74.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	76.6				
L_{Adn}	82.7				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022458

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 4 มัสยิดดารุลอามีน				
	9-10 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0008				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	79.0	76.7	96.2	80.9	75.4
08:00-09:00 น.	78.4	76.8	99.5	80.5	74.8
09:00-10:00 น.	79.0	76.8	109.4	79.7	74.1
10:00-11:00 น.	77.3	76.8	93.7	79.3	73.9
11:00-12:00 น.	77.1	76.9	97.3	79.0	73.7
12:00-13:00 น.	76.7	76.9	92.2	78.6	73.1
13:00-14:00 น.	75.9	76.8	87.4	78.1	72.6
14:00-15:00 น.	75.8	76.8	93.7	77.6	72.2
15:00-16:00 น.	75.0	76.8	94.4	77.1	71.2
16:00-17:00 น.	74.7	76.9	90.6	77.1	70.3
17:00-18:00 น.	75.2	76.8	92.7	77.8	71.1
18:00-19:00 น.	77.3	76.9	94.8	79.8	73.1
19:00-20:00 น.	77.5	76.9	95.9	80.0	73.6
20:00-21:00 น.	76.3	76.8	96.4	78.6	71.7
21:00-22:00 น.	78.5	76.8	99.1	80.3	73.0
22:00-23:00 น.	78.0	76.8	98.7	80.1	71.1
23:00-00:00 น.	76.5	76.8	98.0	79.0	68.7
00:00-01:00 น.	75.5	76.8	94.9	78.3	65.6
01:00-02:00 น.	74.1	76.8	96.5	77.1	61.3
02:00-03:00 น.	73.5	76.8	92.3	77.0	61.5
03:00-04:00 น.	73.8	76.7	97.3	76.9	61.2
04:00-05:00 น.	74.2	76.7	88.0	77.9	64.4
05:00-06:00 น.	77.0	76.7	91.2	80.1	70.0
06:00-07:00 น.	78.4	76.7	96.6	80.5	73.8
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	76.7				
L_{Adn}	82.6				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022458

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน 10-11 มีนาคม 2569 T26AF233-0009				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	78.0	76.7	95.6	80.1	74.3
08:00-09:00 น.	77.7	76.6	93.1	80.1	73.2
09:00-10:00 น.	77.3	76.5	95.1	79.4	73.9
10:00-11:00 น.	77.5	76.6	99.0	79.3	73.9
11:00-12:00 น.	77.1	76.6	96.9	79.0	73.8
12:00-13:00 น.	76.6	76.5	93.8	78.6	73.1
13:00-14:00 น.	76.4	76.6	96.8	78.2	72.7
14:00-15:00 น.	76.4	76.6	95.5	78.3	72.8
15:00-16:00 น.	74.3	76.6	93.8	76.7	69.8
16:00-17:00 น.	74.6	76.6	95.3	77.1	70.1
17:00-18:00 น.	75.6	76.6	96.0	77.7	70.9
18:00-19:00 น.	76.4	76.5	90.6	79.3	71.7
19:00-20:00 น.	77.1	76.5	90.7	79.6	73.5
20:00-21:00 น.	79.1	76.7	95.6	81.7	74.7
21:00-22:00 น.	77.7	76.6	98.0	79.8	73.4
22:00-23:00 น.	77.2	76.6	97.4	79.7	71.5
23:00-00:00 น.	78.1	76.7	104.7	79.4	68.6
00:00-01:00 น.	75.6	76.7	95.6	78.1	65.5
01:00-02:00 น.	74.2	76.7	94.6	77.3	62.7
02:00-03:00 น.	73.5	76.7	98.2	76.7	60.6
03:00-04:00 น.	73.4	76.7	93.5	77.0	61.8
04:00-05:00 น.	74.3	76.7	91.6	77.7	64.6
05:00-06:00 น.	76.8	76.7	93.5	79.7	69.6
06:00-07:00 น.	78.2	76.6	101.0	80.2	73.8
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	76.6				
L_{Adn}	82.6				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022458

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน				
	11-12 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0010				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	77.6	76.6	95.2	79.9	72.8
08:00-09:00 น.	76.0	76.5	92.8	78.5	71.5
09:00-10:00 น.	77.2	76.5	95.8	79.1	72.1
10:00-11:00 น.	75.6	76.5	92.2	78.0	70.4
11:00-12:00 น.	76.7	76.4	89.9	78.8	73.5
12:00-13:00 น.	76.0	76.4	91.0	78.2	71.8
13:00-14:00 น.	76.2	76.4	89.9	78.2	73.0
14:00-15:00 น.	76.0	76.4	91.6	78.3	72.2
15:00-16:00 น.	74.3	76.4	93.4	76.6	70.1
16:00-17:00 น.	74.4	76.4	95.4	76.6	70.1
17:00-18:00 น.	75.2	76.4	92.6	77.6	70.9
18:00-19:00 น.	76.7	76.4	93.9	79.1	72.4
19:00-20:00 น.	77.3	76.4	92.5	79.6	73.4
20:00-21:00 น.	78.9	76.4	91.9	81.3	74.5
21:00-22:00 น.	77.1	76.4	90.1	79.5	73.0
22:00-23:00 น.	77.2	76.4	96.3	79.5	71.3
23:00-00:00 น.	76.4	76.3	100.1	79.0	68.5
00:00-01:00 น.	75.1	76.2	93.6	78.2	66.3
01:00-02:00 น.	74.2	76.2	94.1	76.9	63.1
02:00-03:00 น.	73.2	76.2	91.6	77.0	60.8
03:00-04:00 น.	73.1	76.2	91.9	76.8	61.3
04:00-05:00 น.	75.2	76.3	89.3	78.8	66.1
05:00-06:00 น.	76.8	76.3	94.2	79.2	71.2
06:00-07:00 น.	78.1	76.3	97.5	79.9	74.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	76.3				
L_{Adn}	82.3				

หมายเหตุ :
** ISO 1996-1 : 2016
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022459
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF233-0011 - T26AF233-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม 7-8 มีนาคม 2569 T26AF233-0011				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	69.3	-	87.4	70.6	67.1
08:00-09:00 น.	69.1	-	84.0	70.3	67.1
09:00-10:00 น.	68.4	-	81.1	69.7	66.5
10:00-11:00 น.	67.9	-	91.0	68.7	65.3
11:00-12:00 น.	67.5	-	83.4	68.8	65.3
12:00-13:00 น.	66.1	-	79.1	67.6	63.9
13:00-14:00 น.	67.1	-	80.6	68.4	65.1
14:00-15:00 น.	66.0	-	82.6	67.5	63.6
15:00-16:00 น.	67.5	-	80.3	68.8	65.6
16:00-17:00 น.	69.9	-	99.6	69.2	66.1
17:00-18:00 น.	67.9	-	89.9	69.1	65.4
18:00-19:00 น.	68.1	-	87.7	69.2	65.6
19:00-20:00 น.	64.2	-	83.0	65.3	61.8
20:00-21:00 น.	69.7	-	86.3	71.0	67.2
21:00-22:00 น.	68.3	-	85.4	69.7	65.7
22:00-23:00 น.	66.9	-	80.0	68.5	64.4
23:00-00:00 น.	65.8	-	81.1	67.5	62.7
00:00-01:00 น.	65.0	-	83.6	66.7	60.6
01:00-02:00 น.	63.9	-	79.5	66.1	59.2
02:00-03:00 น.	62.4	-	79.4	64.6	57.4
03:00-04:00 น.	64.2	-	88.4	65.2	57.4
04:00-05:00 น.	63.4	-	78.4	65.8	58.5
05:00-06:00 น.	65.5	-	83.6	67.1	61.8
06:00-07:00 น.	66.7	-	81.8	68.6	63.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	67.1				
L_{Adn}	72.1				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม				
	8-9 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0012				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	67.9	67.1	80.4	69.3	65.6
08:00-09:00 น.	68.5	67.0	93.5	69.6	66.2
09:00-10:00 น.	68.1	67.0	82.2	69.4	66.2
10:00-11:00 น.	67.7	67.0	90.1	68.9	65.5
11:00-12:00 น.	68.2	67.0	84.7	69.2	66.2
12:00-13:00 น.	67.3	67.1	78.9	68.5	65.6
13:00-14:00 น.	67.8	67.1	81.4	69.2	65.9
14:00-15:00 น.	67.4	67.2	80.4	68.7	65.7
15:00-16:00 น.	67.4	67.2	82.6	68.7	65.6
16:00-17:00 น.	68.0	67.0	80.1	69.2	66.2
17:00-18:00 น.	68.4	67.1	83.4	69.9	66.2
18:00-19:00 น.	68.1	67.1	85.9	69.3	66.0
19:00-20:00 น.	67.5	67.2	81.7	69.0	65.3
20:00-21:00 น.	67.8	67.1	82.9	69.2	65.7
21:00-22:00 น.	68.3	67.1	85.1	69.6	65.7
22:00-23:00 น.	66.5	67.0	83.1	68.2	63.3
23:00-00:00 น.	66.0	67.0	88.7	67.2	61.3
00:00-01:00 น.	62.8	67.0	79.9	65.0	58.3
01:00-02:00 น.	61.5	67.0	75.2	64.1	56.2
02:00-03:00 น.	60.6	66.9	73.1	63.4	54.9
03:00-04:00 น.	61.0	66.9	74.8	63.8	55.2
04:00-05:00 น.	63.1	66.9	78.8	65.8	57.6
05:00-06:00 น.	66.3	66.9	82.7	68.0	63.1
06:00-07:00 น.	67.9	67.0	77.9	69.4	65.8
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	67.0				
L_{Adn}	71.8				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022459

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม 9-10 มีนาคม 2569 T26AF233-0013				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	68.0	67.0	87.7	69.3	65.7
08:00-09:00 น.	68.5	67.0	91.6	69.5	66.0
09:00-10:00 น.	67.5	66.9	89.1	68.7	65.1
10:00-11:00 น.	67.5	66.9	80.1	69.1	65.0
11:00-12:00 น.	68.0	66.9	82.6	69.3	66.0
12:00-13:00 น.	67.8	66.9	77.9	69.1	66.0
13:00-14:00 น.	67.7	66.9	83.6	68.8	66.0
14:00-15:00 น.	68.1	67.0	86.8	68.9	66.0
15:00-16:00 น.	67.1	67.0	79.8	68.6	64.4
16:00-17:00 น.	66.7	66.9	78.0	68.1	64.8
17:00-18:00 น.	68.0	66.9	89.8	69.3	65.6
18:00-19:00 น.	67.4	66.8	89.4	68.5	64.8
19:00-20:00 น.	67.1	66.8	80.6	68.7	64.6
20:00-21:00 น.	67.5	66.8	78.0	69.0	65.3
21:00-22:00 น.	67.8	66.8	90.4	68.8	64.5
22:00-23:00 น.	66.5	66.8	91.1	67.9	62.7
23:00-00:00 น.	64.8	66.7	82.4	66.7	61.0
00:00-01:00 น.	63.5	66.8	81.1	65.7	57.7
01:00-02:00 น.	62.1	66.8	81.8	64.8	55.0
02:00-03:00 น.	62.2	66.8	85.8	64.5	55.2
03:00-04:00 น.	62.9	66.8	83.4	65.5	55.8
04:00-05:00 น.	64.0	66.8	78.0	66.5	58.9
05:00-06:00 น.	66.8	66.8	84.5	68.4	63.4
06:00-07:00 น.	68.8	66.9	85.7	70.2	66.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.9				
L_{Adn}	72.1				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม				
	10-11 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0014				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	69.7	67.0	82.9	71.1	67.9
08:00-09:00 น.	69.6	67.1	84.8	71.0	67.8
09:00-10:00 น.	69.1	67.2	84.6	70.2	67.3
10:00-11:00 น.	68.6	67.2	79.2	69.8	67.0
11:00-12:00 น.	68.5	67.3	85.8	69.5	66.6
12:00-13:00 น.	68.4	67.3	83.7	69.5	66.5
13:00-14:00 น.	68.5	67.3	81.0	69.8	66.7
14:00-15:00 น.	68.4	67.3	85.7	69.6	66.3
15:00-16:00 น.	67.6	67.4	78.8	69.0	65.5
16:00-17:00 น.	67.7	67.4	87.6	68.8	65.5
17:00-18:00 น.	68.4	67.4	78.6	70.1	66.4
18:00-19:00 น.	69.1	67.5	95.8	69.8	66.8
19:00-20:00 น.	68.3	67.6	85.5	69.5	66.1
20:00-21:00 น.	68.5	67.6	85.1	69.4	66.4
21:00-22:00 น.	68.1	67.6	81.8	69.3	66.4
22:00-23:00 น.	67.8	67.7	81.4	69.1	65.8
23:00-00:00 น.	67.2	67.7	80.6	68.7	65.1
00:00-01:00 น.	67.7	67.8	82.7	69.4	64.9
01:00-02:00 น.	67.8	68.0	85.8	69.1	65.5
02:00-03:00 น.	67.6	68.1	77.7	69.0	65.7
03:00-04:00 น.	68.3	68.2	81.9	69.7	66.4
04:00-05:00 น.	67.9	68.3	87.7	69.3	65.7
05:00-06:00 น.	66.1	68.3	83.5	67.7	62.9
06:00-07:00 น.	65.2	68.2	80.8	66.9	62.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	68.2				
L_{Adn}	74.0				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022459

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม 11-12 มีนาคม 2569 T26AF233-0015				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	63.7	68.0	84.7	65.5	59.8
08:00-09:00 น.	61.7	67.8	79.6	64.2	57.1
09:00-10:00 น.	61.9	67.6	77.2	64.3	56.7
10:00-11:00 น.	61.2	67.4	75.6	64.1	55.5
11:00-12:00 น.	63.9	67.2	83.6	66.3	59.3
12:00-13:00 น.	66.1	67.1	81.7	67.9	63.0
13:00-14:00 น.	67.6	67.1	84.7	69.3	65.2
14:00-15:00 น.	65.9	67.0	78.9	68.0	63.0
15:00-16:00 น.	65.3	66.9	80.6	67.0	62.8
16:00-17:00 น.	65.6	66.8	76.3	67.5	63.2
17:00-18:00 น.	66.4	66.7	79.6	68.7	63.6
18:00-19:00 น.	67.1	66.6	82.2	69.6	63.2
19:00-20:00 น.	65.7	66.4	80.9	68.0	61.9
20:00-21:00 น.	66.0	66.3	83.4	68.4	61.7
21:00-22:00 น.	65.4	66.2	76.1	68.1	61.5
22:00-23:00 น.	64.7	66.1	91.0	66.4	59.2
23:00-00:00 น.	63.8	65.9	82.8	66.2	57.3
00:00-01:00 น.	61.7	65.7	75.9	64.9	55.7
01:00-02:00 น.	63.0	65.5	87.5	63.6	53.6
02:00-03:00 น.	61.0	65.3	81.7	63.6	53.7
03:00-04:00 น.	60.3	65.0	76.1	62.6	52.5
04:00-05:00 น.	59.3	64.6	79.5	61.3	53.9
05:00-06:00 น.	61.3	64.5	75.2	63.5	55.8
06:00-07:00 น.	61.9	64.4	75.2	64.3	57.8
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	64.4				
L_{Adn}	69.2				

หมายเหตุ :
** ISO 1996-1 : 2016
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022460
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF233-0016 - T26AF233-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช 7-8 มีนาคม 2569 T26AF233-0016				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	69.7	-	88.1	71.8	63.8
08:00-09:00 น.	69.4	-	87.9	71.5	63.2
09:00-10:00 น.	67.7	-	81.0	70.1	64.2
10:00-11:00 น.	67.8	-	82.5	70.1	64.4
11:00-12:00 น.	67.0	-	79.1	68.8	63.8
12:00-13:00 น.	67.0	-	78.5	68.9	64.0
13:00-14:00 น.	68.6	-	87.8	70.4	64.0
14:00-15:00 น.	68.5	-	85.6	70.2	65.3
15:00-16:00 น.	69.0	-	90.2	70.1	64.5
16:00-17:00 น.	69.1	-	82.4	71.3	66.3
17:00-18:00 น.	69.9	-	91.0	71.9	66.4
18:00-19:00 น.	69.8	-	83.6	72.0	65.6
19:00-20:00 น.	69.1	-	86.7	71.7	64.8
20:00-21:00 น.	70.0	-	85.0	72.9	65.4
21:00-22:00 น.	68.2	-	89.5	70.7	62.9
22:00-23:00 น.	67.1	-	82.8	70.5	60.9
23:00-00:00 น.	68.1	-	92.0	70.6	60.9
00:00-01:00 น.	67.1	-	89.3	70.4	58.9
01:00-02:00 น.	67.5	-	86.2	70.5	58.1
02:00-03:00 น.	65.7	-	83.8	68.0	56.8
03:00-04:00 น.	64.5	-	87.0	67.3	56.8
04:00-05:00 น.	64.1	-	79.2	67.3	58.9
05:00-06:00 น.	66.1	-	80.7	68.7	61.7
06:00-07:00 น.	69.9	-	88.0	72.5	65.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	68.2				
L_{Adn}	73.7				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช 8-9 มีนาคม 2569 T26AF233-0017				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	69.1	68.2	82.2	71.6	65.4
08:00-09:00 น.	68.4	68.1	81.7	70.2	65.3
09:00-10:00 น.	67.5	68.1	79.8	69.8	64.2
10:00-11:00 น.	67.0	68.1	77.4	69.1	63.8
11:00-12:00 น.	68.1	68.2	85.5	70.3	64.0
12:00-13:00 น.	67.9	68.2	87.3	69.8	64.4
13:00-14:00 น.	67.8	68.2	78.5	70.1	64.7
14:00-15:00 น.	67.9	68.1	83.6	70.2	64.4
15:00-16:00 น.	68.5	68.1	85.7	70.5	64.2
16:00-17:00 น.	69.4	68.1	84.8	71.7	65.5
17:00-18:00 น.	69.4	68.1	87.3	71.6	66.1
18:00-19:00 น.	69.7	68.1	87.2	71.9	65.6
19:00-20:00 น.	67.9	68.0	105.1	65.1	58.9
20:00-21:00 น.	68.7	68.0	85.3	71.6	64.3
21:00-22:00 น.	69.0	68.0	82.8	71.8	63.6
22:00-23:00 น.	68.4	68.0	88.4	69.8	61.7
23:00-00:00 น.	69.2	68.1	90.3	71.9	62.8
00:00-01:00 น.	67.7	68.1	86.9	70.1	62.2
01:00-02:00 น.	69.5	68.2	93.5	70.9	60.2
02:00-03:00 น.	66.9	68.2	86.2	69.7	57.7
03:00-04:00 น.	64.3	68.2	82.1	67.7	57.8
04:00-05:00 น.	65.0	68.3	82.3	67.9	58.6
05:00-06:00 น.	65.8	68.2	81.8	68.5	61.0
06:00-07:00 น.	64.6	68.1	78.9	66.7	60.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	68.1				
L_{Adn}	73.8				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช 9-10 มีนาคม 2569 T26AF233-0018				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	69.4	68.1	88.7	71.7	62.6
08:00-09:00 น.	66.6	68.0	85.7	68.9	59.5
09:00-10:00 น.	68.9	68.1	87.9	71.2	61.9
10:00-11:00 น.	68.6	68.1	86.0	70.3	65.2
11:00-12:00 น.	66.8	68.1	84.0	68.9	63.4
12:00-13:00 น.	66.6	68.0	85.7	68.7	63.2
13:00-14:00 น.	66.7	68.0	82.0	68.9	63.2
14:00-15:00 น.	66.5	67.9	81.6	68.7	63.1
15:00-16:00 น.	67.3	67.9	83.7	69.3	63.7
16:00-17:00 น.	67.9	67.8	94.0	69.3	63.7
17:00-18:00 น.	69.4	67.8	91.7	70.9	65.4
18:00-19:00 น.	66.1	67.7	92.7	66.5	60.0
19:00-20:00 น.	67.7	67.7	84.3	70.1	63.4
20:00-21:00 น.	67.0	67.6	85.1	69.7	62.2
21:00-22:00 น.	65.7	67.4	83.2	68.3	60.8
22:00-23:00 น.	64.7	67.3	86.5	67.4	59.2
23:00-00:00 น.	65.0	67.1	88.4	67.0	57.1
00:00-01:00 น.	63.9	67.0	88.9	66.1	56.2
01:00-02:00 น.	64.3	66.8	89.6	66.8	56.2
02:00-03:00 น.	67.5	66.8	86.9	71.0	59.0
03:00-04:00 น.	67.5	66.9	90.7	70.9	60.5
04:00-05:00 น.	67.7	67.0	87.3	71.0	61.1
05:00-06:00 น.	65.8	67.0	96.2	67.0	58.5
06:00-07:00 น.	67.1	67.1	91.6	68.8	62.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	67.1				
L_{Adn}	72.8				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022460

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช				
	10-11 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0019				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	77.5	68.5	98.0	80.0	70.0
08:00-09:00 น.	77.5	69.7	97.8	80.0	70.2
09:00-10:00 น.	71.8	69.8	92.2	74.4	64.6
10:00-11:00 น.	74.8	70.2	94.9	77.4	67.7
11:00-12:00 น.	77.3	71.0	97.3	79.9	70.3
12:00-13:00 น.	76.3	71.5	96.4	78.8	69.4
13:00-14:00 น.	77.7	72.2	98.1	80.1	70.9
14:00-15:00 น.	74.7	72.4	95.4	77.0	67.8
15:00-16:00 น.	75.3	72.7	96.8	79.1	70.2
16:00-17:00 น.	72.0	72.8	92.9	74.3	64.7
17:00-18:00 น.	71.2	72.8	92.1	73.7	63.5
18:00-19:00 น.	70.4	72.9	91.7	73.0	62.6
19:00-20:00 น.	76.1	73.2	97.2	78.8	68.1
20:00-21:00 น.	73.5	73.4	94.2	76.2	65.6
21:00-22:00 น.	76.6	73.7	97.7	80.7	71.0
22:00-23:00 น.	76.9	74.0	96.2	79.3	70.1
23:00-00:00 น.	73.9	74.2	93.7	76.3	67.1
00:00-01:00 น.	76.4	74.5	96.1	78.7	69.9
01:00-02:00 น.	75.8	74.7	95.4	78.3	69.2
02:00-03:00 น.	72.9	74.8	92.4	75.4	66.2
03:00-04:00 น.	74.7	74.9	93.7	77.4	67.9
04:00-05:00 น.	72.6	75.0	92.4	75.4	65.3
05:00-06:00 น.	72.0	75.1	92.1	74.8	64.5
06:00-07:00 น.	75.6	75.2	94.8	78.0	68.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	75.2				
L_{Adn}	81.3				

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022460

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
	สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช				
	11-12 มีนาคม 2569				
	T26AF233-0020				
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Aeq\ 24\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A10\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	75.4	75.1	95.3	77.8	68.3
08:00-09:00 น.	72.5	74.9	92.5	75.0	65.8
09:00-10:00 น.	75.6	75.0	94.9	78.0	69.4
10:00-11:00 น.	75.9	75.1	95.6	78.6	69.9
11:00-12:00 น.	76.4	75.0	96.2	79.0	70.2
12:00-13:00 น.	75.3	75.0	93.9	77.7	69.5
13:00-14:00 น.	76.5	74.9	96.2	78.9	70.1
14:00-15:00 น.	76.9	75.0	96.6	79.3	70.5
15:00-16:00 น.	75.2	75.0	95.7	77.7	68.3
16:00-17:00 น.	76.2	75.1	95.8	78.6	69.3
17:00-18:00 น.	74.9	75.2	94.6	77.6	67.8
18:00-19:00 น.	75.4	75.3	96.0	78.3	67.5
19:00-20:00 น.	74.0	75.3	94.6	76.8	65.8
20:00-21:00 น.	72.7	75.2	93.1	75.5	64.7
21:00-22:00 น.	75.8	75.2	95.8	78.5	68.3
22:00-23:00 น.	75.5	75.1	95.3	78.2	68.8
23:00-00:00 น.	73.6	75.1	93.2	76.1	67.3
00:00-01:00 น.	77.6	75.2	97.4	80.0	71.4
01:00-02:00 น.	76.0	75.2	95.3	78.2	69.9
02:00-03:00 น.	75.8	75.3	96.4	78.2	69.1
03:00-04:00 น.	77.7	75.5	98.6	80.2	70.9
04:00-05:00 น.	75.6	75.6	96.8	78.3	68.6
05:00-06:00 น.	73.1	75.6	94.1	75.8	65.9
06:00-07:00 น.	77.0	75.6	97.6	79.6	69.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	75.6				
L_{Adn}	82.3				

หมายเหตุ :
** ISO 1996-1 : 2016
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ภาคผนวก ข-4

ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ประเภทการตรวจวัด : ความสั่นสะเทือนภายในอาคาร
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : VIBRATION METER
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022381
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF314-0011 - T26AF314-0015

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
7 มีนาคม 2569 T26AF314-0011	10:11:09 น.	0.095	1.4	0.087	1.8	0.260	2.3
	10:11:20 น.	0.102	1.8	0.102	1.9	0.260	2.4
	13:17:14 น.	0.095	1.5	0.087	5.6	0.386	2.4
	13:17:20 น.	0.126	1.6	0.110	2.2	0.300	2.1
8 มีนาคม 2569 T26AF314-0011-T26AF314-0012	01:26:06 น.	0.118	2.1	0.095	2.1	0.323	2.6
	01:26:20 น.	0.118	1.8	0.110	1.7	0.260	2.5
	10:11:30 น.	0.118	1.8	0.110	2.2	0.520	2.7
	10:55:07 น.	0.118	1.7	0.110	1.6	0.323	2.4
	13:55:18 น.	0.134	1.5	0.102	2.4	0.252	1.6
9 มีนาคม 2569 T26AF314-0012-T26AF314-0013	04:16:24 น.	0.110	1.0	0.102	2.0	0.276	2.5
	09:12:01 น.	0.126	1.2	0.095	1.8	0.394	2.5
	10:07:41 น.	0.102	1.6	0.071	3.1	0.276	2.6
	11:07:26 น.	0.102	1.5	0.095	1.9	0.307	1.9
	11:54:32 น.	0.110	1.3	0.079	2.0	0.268	2.0
10 มีนาคม 2569 T26AF314-0013-T26AF314-0014	15:41:19 น.	0.118	1.8	0.110	2.3	0.418	3.2
11 มีนาคม 2569 T26AF314-0014-T26AF314-0015	10:16:33 น.	0.110	1.8	0.102	2.0	0.355	2.2

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
12 มีนาคม 2569 T26AF314-0015	01:30:16 น.	0.110	1.4	0.102	1.9	0.276	2.2

หมายเหตุ : วิธีตรวจวัดอ้างอิง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
- DIN 45669-1:2010
- DIN 4150-3:1999

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัครราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี
ประเภทการตรวจวัด : ความสั่นสะเทือนภายในอาคาร
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : VIBRATION METER
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาวุธ ยนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022382
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF314-0016 - T26AF314-0020

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
7 มีนาคม 2569 T26AF314-0016	14:54:18 น.	0.063	18.3	0.205	7.9	0.363	1.7
	16:16:23 น.	0.063	5.3	0.221	4.7	0.402	1.8
	22:33:57 น.	0.095	9.9	0.197	5.6	0.457	1.5
8 มีนาคม 2569 T26AF314-0016-T26AF314-0017	06:30:05 น.	0.071	3.8	0.252	6.1	0.489	1.7
	15:23:38 น.	0.063	11.9	0.189	2.5	0.363	1.8
	21:52:12 น.	0.087	7.6	0.197	1.4	0.363	1.6
9 มีนาคม 2569 T26AF314-0017-T26AF314-0018	11:43:06 น.	0.079	6.0	0.221	3.3	0.512	1.3
10 มีนาคม 2569 T26AF314-0018-T26AF314-0019	13:09:32 น.	0.071	2.8	0.173	1.7	0.331	2.0
	15:26:33 น.	0.095	3.0	0.221	1.6	0.323	1.6
11 มีนาคม 2569 T26AF314-0019-T26AF314-0020	14:55:33 น.	0.095	3.6	0.244	2.2	0.465	1.7

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
12 มีนาคม 2569 T26AF314-0020	05:55:44 น.	0.079	2.2	0.158	1.8	0.339	2.0

หมายเหตุ : วิธีตรวจวัดอ้างอิง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
- DIN 45669-1:2010
- DIN 4150-3:1999

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน
ประเภทการตรวจวัด : ความสั่นสะเทือนภายในอาคาร
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : VIBRATION METER
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022461
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF233-0021 - T26AF233-0025

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันตัน					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
7 มีนาคม 2568 T26AF233-0021	09:16:29 น.	0.047	4.8	0.049	4.8	0.244	3.3
	11:57:38 น.	0.055	2.9	0.066	7.4	0.230	3.4
	15:22:59 น.	0.071	2.7	0.087	8.6	0.244	3.1
8 มีนาคม 2568 T26AF233-0021-T26AF233-0022	08:55:26 น.	0.039	2.3	0.008	6.5	0.211	3.8
	13:08:29 น.	0.095	3.5	0.055	5.6	0.229	2.6
	16:19:53 น.	0.047	4.2	0.055	7.5	0.202	3.1
9 มีนาคม 2568 T26AF233-0022-T26AF233-0023	10:10:23 น.	0.016	2.9	0.047	4.0	0.299	3.3
	13:12:29 น.	0.008	4.4	0.047	5.2	0.244	3.9
	14:21:56 น.	0.032	3.6	0.024	2.3	0.242	2.6
10 มีนาคม 2568 T26AF233-0023-T26AF233-0024	09:12:05 น.	0.032	2.6	0.079	4.3	0.211	3.6
	11:42:08 น.	0.008	4.9	0.057	6.0	0.273	2.9
	13:52:11 น.	0.039	4.7	0.055	7.8	0.236	3.8
	16:35:14 น.	0.056	3.6	0.079	5.7	0.260	3.6
11 มีนาคม 2568 T26AF233-0024-T26AF233-0025	10:22:17 น.	0.063	3.6	0.087	8.8	0.268	3.1
	13:08:20 น.	0.087	4.7	0.008	5.2	0.226	3.6
	16:02:23 น.	0.087	2.1	0.055	7.4	0.214	2.6

bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 3 โรงเรียนคลองกลันคัน					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
12 มีนาคม 2568 T26AF233-0025	05:22:32 น.	0.071	3.1	0.055	3.2	0.201	3.0

หมายเหตุ : วิธีตรวจวัดอ้างอิง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
- DIN 45669-1:2010
- DIN 4150-3:1999

[redacted]

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน
ประเภทการตรวจวัด : ความสั่นสะเทือนภายในอาคาร
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : VIBRATION METER
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022462
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF233-0026 - T26AF233-0030

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
7 มีนาคม 2569 T26AF233-0026	09:14:54 น.	0.071	2.1	0.047	3.3	0.528	4.0
	10:30:59 น.	0.079	4.0	0.055	5.3	0.276	4.4
	10:35:14 น.	0.071	4.1	0.063	4.0	0.410	4.0
	10:37:05 น.	0.079	3.6	0.079	4.3	0.331	5.2
	10:37:12 น.	0.063	2.9	0.047	3.0	0.268	4.3
	11:54:18 น.	0.063	3.3	0.063	2.4	0.465	3.0
	12:28:13 น.	0.047	3.3	0.047	4.0	0.244	2.9
	18:42:05 น.	0.047	4.0	0.087	3.5	0.252	4.0
	18:48:18 น.	0.055	3.9	0.134	4.2	0.315	2.6
	18:50:34 น.	0.071	2.7	0.142	4.0	0.481	3.0
	20:22:07 น.	0.055	2.8	0.055	3.4	0.252	2.4
8 มีนาคม 2569 T26AF233-0026-T26AF233-0027	01:15:38 น.	0.386	3.7	0.788	2.9	0.276	3.7
	18:55:06 น.	0.055	3.5	0.142	2.7	0.315	4.5
9 มีนาคม 2569 T26AF233-0027-T26AF233-0028	06:16:41 น.	0.055	5.1	0.047	2.9	0.268	2.4
	18:40:59 น.	0.063	3.7	0.102	2.4	0.276	3.7
	19:06:45 น.	0.102	2.9	0.166	3.3	0.394	3.0
	19:38:01 น.	0.047	2.4	0.134	4.1	0.276	2.9
10 มีนาคม 2569 T26AF233-0028-T26AF233-0029	18:00:09 น.	0.087	3.2	0.102	4.0	0.268	3.7
	18:42:19 น.	0.079	3.9	0.134	2.9	0.268	4.6
	22:20:14 น.	0.055	3.7	0.055	4.0	0.276	4.0
11 มีนาคม 2569 T26AF233-0029-T26AF233-0030	04:22:10 น.	0.095	2.9	0.095	3.9	0.347	2.9
	06:33:48 น.	0.047	4.0	0.087	3.6	0.252	2.8

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 4 มัสยิดดารุ้ลอามีน					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
	10:44:02 น.	0.063	2.7	0.102	4.2	0.268	3.7
	12:43:59 น.	0.055	3.0	0.158	3.9	0.315	2.9
12 มีนาคม 2569 T26AF233-0030	06:49:01 น.	0.084	3.6	0.119	3.4	0.241	4.0

หมายเหตุ : วิธีตรวจวัดอ้างอิง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
- DIN 45669-1:2010
- DIN 4150-3:1999

.....[redacted].....
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม
ประเภทการตรวจวัด : ความสั่นสะเทือนภายในอาคาร
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : VIBRATION METER
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022463
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF233-0031 - T26AF233-0035

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
7 มีนาคม 2569 T26AF233-0031	10:00:10 น.	0.110	3.9	0.055	3.2	0.268	3.6
	12:50:36 น.	0.118	3.7	0.067	4.4	0.244	4.3
	14:31:06 น.	0.110	2.9	0.055	3.1	0.268	4.0
	15:23:18 น.	0.118	3.3	0.055	3.0	0.244	2.8
	16:42:04 น.	0.103	2.9	0.063	4.6	0.276	3.7
8 มีนาคม 2569 T26AF233-0031-T26AF233-0032	09:02:36 น.	0.110	2.7	0.055	5.2	0.244	3.5
	11:15:15 น.	0.118	3.9	0.047	32.0	0.268	3.7
	13:05:40 น.	0.110	3.4	0.077	14.6	0.244	2.9
	17:38:44 น.	0.086	2.9	0.047	16.5	0.252	3.5
9 มีนาคม 2569 T26AF233-0032-T26AF233-0033	08:16:08 น.	0.097	5.3	0.055	3.7	0.244	3.1
	11:23:20 น.	0.075	4.7	0.063	12.5	0.260	3.3
	14:33:23 น.	0.118	3.7	0.047	5.1	0.262	3.7
	15:45:37 น.	0.069	2.9	0.086	10.4	0.260	2.6
10 มีนาคม 2569 T26AF233-0033-T26AF233-0034	09:34:04 น.	0.101	3.8	0.055	14.6	0.284	3.6
	10:14:11 น.	0.118	3.8	0.082	10.5	0.260	4.0
	11:26:15 น.	0.134	3.7	0.055	6.6	0.355	4.0
	15:24:40 น.	0.110	2.5	0.047	7.2	0.244	3.2
11 มีนาคม 2569 T26AF233-0034-T26AF233-0035	07:25:06 น.	0.110	2.9	0.091	3.6	0.268	3.9
	13:35:12 น.	0.126	4.0	0.047	3.7	0.284	3.7
	15:25:23 น.	0.118	3.7	0.055	4.2	0.251	2.9

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 5 วัดศรีเอี่ยม					
		แนวขวาง				แนวดิ่ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
12 มีนาคม 2569 T26AF233-0035	05:25:27 น.	0.069	4.2	0.047	3.6	0.235	3.9

หมายเหตุ : วิธีตรวจวัดอ้างอิง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
- DIN 45669-1:2010
- DIN 4150-3:1999

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022463

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร บีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [redacted] อีเมล : [redacted]
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช
ประเภทการตรวจวัด : ความสั่นสะเทือนภายในอาคาร
วันที่ตรวจวัด : 7-12 มีนาคม 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : VIBRATION METER
ผู้ตรวจวัด : นายอาทิตย์ อุดมผล

วันที่รับตัวอย่าง : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 24 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U022464
เลขที่งาน : 2023-004191
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AF233-0036 - T26AF233-0040

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
7 มีนาคม 2569 T26AF233-0036	11:22:31 น.	0.150	2.5	0.079	1.2	0.386	2.9
	13:21:26 น.	0.150	3.7	0.095	2.3	0.363	3.7
	14:26:42 น.	0.166	2.9	0.087	1.6	0.394	2.9
	15:29:58 น.	0.150	3.0	0.095	1.8	0.370	2.5
	19:30:02 น.	0.142	3.0	0.087	1.3	0.375	2.9
8 มีนาคม 2569 T26AF233-0036-T26AF233-0037	08:30:06 น.	0.142	2.7	0.087	1.5	0.355	3.6
	11:31:45 น.	0.150	2.9	0.079	1.9	0.347	4.0
	13:42:33 น.	0.142	3.0	0.079	1.8	0.365	2.9
	17:41:10 น.	0.158	3.0	0.102	1.5	0.363	3.0
9 มีนาคม 2569 T26AF233-0037-T26AF233-0038	08:46:17 น.	0.150	4.0	0.095	2.1	0.378	4.0
	09:57:37 น.	0.150	3.4	0.095	2.1	0.370	4.9
	14:59:14 น.	0.142	4.0	0.087	2.3	0.355	3.7
	15:02:38 น.	0.150	2.7	0.087	1.7	0.355	3.3
10 มีนาคม 2569 T26AF233-0038-T26AF233-0039	10:02:34 น.	0.152	2.9	0.095	2.7	0.418	2.9
	14:02:37 น.	0.150	3.0	0.095	1.0	0.402	3.5
	16:12:40 น.	0.150	3.7	0.095	2.0	0.386	3.0
11 มีนาคม 2569 T26AF233-0039-T26AF233-0040	10:11:52 น.	0.142	1.9	0.079	3.7	0.355	2.9
	13:15:47 น.	0.150	2.9	0.079	1.8	0.363	3.7

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED | ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED | ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา *	ผลการวิเคราะห์					
		สถานีที่ 6 โรงพยาบาลจุฬาเวช					
		แนวขวาง				แนวตั้ง	
		แกน X (LONGITUDINAL)		แกน Y (TRANSVERSE)		แกน Z (VERTICAL)	
		ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)
12 มีนาคม 2569 T26AF233-0040	05:27:41 น.	0.150	2.4	0.095	1.8	0.311	3.0

หมายเหตุ : วิธีตรวจวัดอ้างอิง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
- DIN 45669-1:2010
- DIN 4150-3:1999

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2026-U022464

- End of Analysis Report -