บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะคิทท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส2 ระหว่างเดือน **มกราคม - มิถุนายน 2569** พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน **มกราคม - มิถุนายน 2569** ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)

และพบว่า ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

- ✕ สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ✕ ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- ✕ ทีเคเอ็น (TKN)
- ✕ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✕ บีโอดี(BOD)