รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด


bk nAturE t AuruS co., Ltd

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569



แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ฉบับประจำเดือน

☑ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
[redacted]		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	**ก**
สารบัญรูปภาพ	**ข**
สารบัญตาราง	**ค**
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	**1**
กิจกรรมในโครงการ 1. ความเป็นมาในการดำเนินโครงการ	2
กิจกรรมในโครงการ 2. ที่ตั้งโครงการ	3
กิจกรรมในโครงการ 3. ผังบริเวณ (Lay out)	6
กิจกรรมในโครงการ 4. ประเภท และขนาดของโครงการ	6
กิจกรรมในโครงการ 5. ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	8
กิจกรรมในโครงการ 6. แผนการก่อสร้างช่วงก่อสร้าง	12
กิจกรรมในโครงการ 7. รายละเอียดคนงานก่อสร้าง	14
กิจกรรมในโครงการ 8. การปรับพื้นที่	14
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	19
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง	20
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**25**
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	25
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	87
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**109**
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	110
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	111
ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	112
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	**116**
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	117
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	118
เอกสารแนบ	**121**

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่ **หน้า**

รูปภาพที่ 1.1 แผนที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต (Top view) 4
รูปภาพที่ 1.2 ผังบริเวณโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต 4
รูปภาพที่ 1.3 ผังบริเวณในระยะก่อสร้าง 18
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่โครงการ 19
รูปภาพที่ 2.1 สภาพพื้นที่โครงการ 93
รูปภาพที่ 2.2 ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง 93
รูปภาพที่ 2.3 กำแพงกันดิน 94
รูปภาพที่ 2.4 พืชคลุมดิน 94
รูปภาพที่ 2.5 บ่อหน่วงน้ำชั่วคราว 94
รูปภาพที่ 2.6 บ่อดักตะกอนดิน 94
รูปภาพที่ 2.7 พื้นที่กองดิน 95
รูปภาพที่ 2.8 กะบะสำหรับล้างวัสดุอุปกรณ์ 95
รูปภาพที่ 2.9 ห้องน้ำสำหรับคนงาน 95
รูปภาพที่ 2.10 ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ 95
รูปภาพที่ 2.11 ทางเข้า - ออกโครงการ 95
รูปภาพที่ 2.12 ระบบไฟภายในโครงการ 96
รูปภาพที่ 2.13 อุปกรณ์ดับเพลิง 96
รูปภาพที่ 2.14 ถังเก็บน้ำ 96
รูปภาพที่ 2.15 ถังเก็บน้ำสำรอง 96
รูปภาพที่ 2.16 ห้องพยาบาล 96
รูปภาพที่ 2.17 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 96
รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 96
รูปภาพที่ 2.19 วิศวกรควบคุมงาน 96
รูปภาพที่ 2.20 รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 98
รูปภาพที่ 2.21 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) 98
รูปภาพที่ 2.22 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 98
รูปภาพที่ 2.23 การตรวจสอบถังเก็บน้ำ 98
รูปภาพที่ 2.24 การทำฐานรากของโครงการ 99
รูปภาพที่ 2.25 การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง 99
รูปภาพที่ 2.26 การทำความสะอาดถนน 99
รูปภาพที่ 2.27 พื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ 99
รูปภาพที่ 2.28 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 100
รูปภาพที่ 2.29 การทำความสะอาดห้องน้ำ 100
รูปภาพที่ 2.30 การฉีดล้างล้อรถ 101
รูปภาพที่ 2.31 น้ำใช้ที่ถูกลักษณะ 101
รูปภาพที่ 2.32 หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง 101
รูปภาพที่ 2.33 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 102
รูปภาพที่ 2.34 การตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง 102
รูปภาพที่ 2.35 การตรวจสอบกำแพงกันดิน 102
รูปภาพที่ 2.36 การตรวจสอบท่อระบายน้ำ 103
รูปภาพที่ 2.37 รางระบายน้ำ 103
รูปภาพที่ 2.38 ป้ายประหยัดน้ำ 103

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปภาพที่ **หน้า**

รูปภาพที่ 2.39 ป้ายประหยัดไฟฟ้า 104
รูปภาพที่ 2.40 รถรับ-ส่งพนักงาน 104
รูปภาพที่ 2.41 บ้านพักคนงาน 104
รูปภาพที่ 2.42 การทำความสะอาดห้องพักคนงาน 104
รูปภาพที่ 2.43 การเก็บขนมูลฝอยโดยเอกชน 104
รูปภาพที่ 2.44 ป้ายลูกศรแสดงการเข้า-ออก โครงการ 105
รูปภาพที่ 2.45 ป้ายโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด 105
รูปภาพที่ 2.46 ป้ายแสดงตำแหน่งห้องน้ำ 105
รูปภาพที่ 2.47 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างรถขนส่ง 106
รูปภาพที่ 2.48 ป้ายจำกัดความเร็ว 106
รูปภาพที่ 2.49 ตู้รับเรื่องร้องเรียน 106
รูปภาพที่ 2.50 ป้ายคัดแยกมูลฝอย 106
รูปภาพที่ 2.51 กฎระเบียบการทำงาน 106
รูปภาพที่ 2.52 ป้ายโครงการ 107
รูปภาพที่ 2.53 กฎระเบียบการพักอาศัย 107
รูปภาพที่ 2.54 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 107
รูปภาพที่ 2.55 การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง 107
รูปภาพที่ 2.56 สบู่ล้างมือสำหรับคนงาน 107
รูปภาพที่ 2.57 อบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอื่นๆแก่พนักงาน 108
รูปภาพที่ 2.58 นั่งร้าน 108

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 1.1 สรุปรายละเอียดพื้นที่อาคารภายในโครงการ 7
ตารางที่ 1.2 แสดงการอ้างอิงปริมาณน้ำใช้ที่เกี่ยวข้องของคนงานก่อสร้าง 15
ตารางที่ 1.3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 20
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 25
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 87
ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา ปริมาณ และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ 110
ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ 111
ตารางที่ 3.3 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ระดับเสียง 111
ตารางที่ 3.4 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 111

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะก่อสร้าง โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ, ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายดิน, สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ, เสียง, ความสั่นสะเทือน, ทรัพยากรชีวภาพบนบก, ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ, ทรัพยากรทางทะเล, การใช้น้ำ, การจัดการน้ำเสีย, การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม, การจัดการมูลฝอย, การใช้ไฟฟ้า, การคมนาคม, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง, เศรษฐกิจ-สังคม, สาธารณสุข, อาชีวอนามัย และความปลอดภัย, การป้องกันอัคคีภัย และสุนทรียภาพ และทัศนียภาพ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

1. สภาพภูมิประเทศ

(1) โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดสถานที่ก่อสร้าง และชื่อผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการรวมถึงติดป้ายชื่อโครงการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

(2) ผู้ดำเนินการโครงการยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพอาคารข้างเคียงตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร (Construction All Risks Insurance: CAR) เพื่อรองรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และในช่วงระยะเวลาที่รายงานไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเหตุความเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการ

(3) ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุม รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(4) โครงการได้จัดวางผังบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางการจราจรบนถนน และบ้านพักคนงานไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของพื้นที่หรือผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบ

(5) ผู้ดำเนินการโครงการได้ดำเนินการออกแบบฐานรากอาคารโดยอ้างอิงผลการสำรวจชั้นดินของพื้นที่โครงการเพื่อให้ฐานรากมีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ได้พิจารณาสภาพน้ำใต้ดินและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคารและสภาพภูมิประเทศประกอบการออกแบบ เพื่อป้องกันการทรุดตัวหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อันเนื่องมาจากการก่อสร้างฐานราก ในช่วงการติดตามผล ไม่พบการทรุดตัว

(6) ผู้ดำเนินการโครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีวิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจสอบและกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง มาตรฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ จากการติดตามผลในช่วงรายงานไม่พบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว

(7) โครงการจัดทำกำแพงกันดินบริเวณที่มีก่อสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง

(8) ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุม รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(9) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขึ้นโครงสร้าง และบางส่วนเป็นพื้นที่ว่างซึ่งจะมีพืชคลุมดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(10) โครงการมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำชั่วคราวและร่องดักตะกอนตามแนวระดับความลาดชันของพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมบ่อดักตะกอนในจุดที่เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ำฝน ทั้งนี้ ในช่วงการตรวจติดตามไม่พบการชะล้างพังทลายของดินหรือการไหลของตะกอนออกนอกพื้นที่โครงการ

(11) จากการตรวจติดตามพบว่า แม้โครงการจะอยู่ระหว่างการดำเนินงานในช่วงฤดูฝน แต่ได้มีการจำกัดพื้นที่เปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งดำเนินมาตรการควบคุมการไหลบ่าของน้ำฝนและการชะล้างพังทลายของดินอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบไม่พบการชะล้างหน้าดินหรือการไหลของตะกอนออกนอกพื้นที่โครงการ

(12) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร จึงยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการปูวัสดุคลุมดินชั่วคราว โดยโครงการจะดำเนินการจัดให้มีวัสดุคลุมดินในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินและการฟุ้งกระจายของฝุ่น

(13) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขึ้นโครงสร้าง และบางส่วนเป็นพื้นที่ว่างซึ่งจะมีพืชคลุมดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(14) โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชัน และดำเนินการก่อสร้างโดยใช้ระบบฐานรากแผ่ เนื่องจากสภาพชั้นดินในพื้นที่เป็นดินอ่อน จึงไม่มีการดำเนินการตอกเข็มกันดินพัง (Sheet Pile) และติดตั้งค้ำยัน (Bracing) ตามมาตรการที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ โครงการได้ใช้วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะชั้นดิน พร้อมทั้งควบคุมและเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวและการพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ

(15) โครงการนำดินภายในโครงการมาใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ไม่มีการขนออกนอกพื้นที่โครงการ

(16) โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ

(17) โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณถนนสาธารณะ

(18) โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำชั่วคราว และมีการตรวจสอบเป็นประจำ

(19) โครงการจัดให้มีพื้นที่กองดินชั่วคราว และมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด

(20) โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 9.00-17.00 น.

(21) ก่อนมีการขุดดิน และถมดิน โครงการมีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างครบถ้วน

(22) ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด

(23) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(24) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

(25) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

2. ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายดิน

(1) ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้ดำเนินการโครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งจัดทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ รวมถึงช่องทางการติดต่อผู้ดำเนินการโครงการในกรณีมีข้อสงสัยหรือได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในช่วงระยะก่อสร้าง ผู้ดำเนินการโครงการยังคงเปิดช่องทางการติดต่อเพื่อรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(2) โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดสถานที่ก่อสร้าง และชื่อผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการรวมถึงติดป้ายชื่อโครงการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และติดตั้งตู้รับร้องเรียนไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ

(3) โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชัน และดำเนินการก่อสร้างโดยใช้ระบบฐานรากแผ่เนื่องจากสภาพชั้นดินในพื้นที่เป็นดินอ่อน จึงไม่มีการดำเนินการตอกเข็มกันดินพัง (Sheet Pile) และติดตั้งค้ำยัน (Bracing) ตามมาตรการที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ โครงการได้ใช้วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะชั้นดิน พร้อมทั้งควบคุมและเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวและการพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ

(4) โครงการนำดินภายในโครงการมาใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ไม่มีการขนออกนอกพื้นที่โครงการ

(5) โครงการจัดทำกำแพงกันดินบริเวณที่มีก่อสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง

(6) ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุม รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ

(7) โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ

(8) โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณถนนสาธารณะ

(9) โครงการจัดให้มีพื้นที่กองดินชั่วคราว และมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด

(10) โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 9.00-17.00 น.

(11) โครงการมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำชั่วคราวและร่องดักตะกอนตามแนวระดับความลาดชันของพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมบ่อดักตะกอนในจุดที่เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ำฝน ทั้งนี้ ในช่วงการตรวจติดตามไม่พบการชะล้างพังทลายของดินหรือการไหลของตะกอนออกนอกพื้นที่โครงการ

(12) จากการตรวจติดตามพบว่า แม้โครงการจะอยู่ระหว่างการดำเนินงานในช่วงฤดูฝน แต่ได้มีการจำกัดพื้นที่เปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งดำเนินมาตรการควบคุมการไหลบ่าของน้ำฝนและการชะล้างพังทลายของดินอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบไม่พบการชะล้างหน้าดินหรือการไหลของตะกอนออกนอกพื้นที่โครงการ

(13) พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างได้เปิดพื้นที่เท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง

(14) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขึ้นโครงสร้าง และบางส่วนเป็นพื้นที่ว่างซึ่งจะมีพืชคลุมดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

(15) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร จึงยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการปูวัสดุคลุมดินชั่วคราว โดยโครงการจะดำเนินการจัดให้มีวัสดุคลุมดินในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินและการฟุ้งกระจายของฝุ่น

(16) ผู้ดำเนินการโครงการยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพอาคารข้างเคียงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร (Construction All Risks Insurance: CAR) เพื่อรองรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และในช่วงระยะเวลาที่รายงานไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเหตุความเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการ

(17) ผู้ดำเนินการโครงการยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพอาคารข้างเคียงตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร และโครงการมีวิศวกรประจำไซต์ พร้อมทั้งมีตู้รับเรื่องร้องเรียน

(18) โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อข้างเคียง

(19) โครงการมีการจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด

(20) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(21) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

(22) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

3. สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ

(1) ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง

(2) โครงการมีการทำป้าย แสดงพื้นที่ก่อสร้าง และป้ายระบุระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรรมก่อสร้าง

(3) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(4) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

(5) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

(6) ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด

(7) โครงการมีการจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน บริเวณพื้นที่โครงการ

(8) ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ

(9) บริเวณใกล้ชิดโครงการไม่มีการก่อสร้าง

(10) โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดและบันทึกค่าฝุ่นละออง เสียง และแรงสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจรายละเอียดของมาตรการและช่วงเวลาการดำเนินการตรวจวัด

(11) โครงการมีการตรวจสอบการทำงานทั่วไป และจะมีแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนอยู่เสมอ และปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง

(12) โครงมีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากผู้รับผลกระทบด้านฝุ่นมากที่สุด

(13) โครงการมีการทำตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ

(14) โครงการมีการลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นพื้นที่ก่อสร้าง

(15) โครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ และจัดเก็บวัสดุอย่างเป็นระเบียบภายในพื้นที่โครงการ

(16) ปิดรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่บรรทุกมาในขณะขนดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด (โครงการไม่มีการขนดินออกนอกพื้นที่โครงการ และไม่ขนดินเข้ามาภายในโครงการ)

(17) โครงการไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน

(18) โครงการมีการหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

(19) โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่โครงการ

(20) โครงการมีการวางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจรโดยยานพาหนะในการขนส่ง

(21) โครงการมีการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้ขนส่งรวม
(22) โครงการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะงานและก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อย เพื่อควบคุมและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ
(23) โครงการจัดเตรียมน้ำสำหรับพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุก่อสร้าง โดยพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม เพื่อควบคุมและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ
(24) โครงการกำหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปิดคลุมท้ายรถด้วยผ้าใบอย่างมิดชิดตลอดการขนส่ง
(25) โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บกวาดและทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน และเมื่อพบวัสดุหกร่วงหล่นที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง ได้ดำเนินการเก็บกวาดและทำความสะอาดโดยทันที
(26) โครงการมีการกำชับคนงานก่อสร้างไม่ให้เผาวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ
(27) โครงการไม่เข้าข่ายการดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่โครงการเดิม ไม่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ต้องรื้อถอน
(28) โครงการดำเนินการเปิดพื้นที่ขุดดินเท่าที่จำเป็นตามแผนงานก่อสร้าง
(29) โครงการหลีกเลี่ยงการขูดหรือสกัดผิวคอนกรีต และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
(30) โครงการจัดเก็บกองทรายในบริเวณที่กำหนด โดยใช้ผ้าใบปิดคลุมกองทรายและพรมน้ำให้มีความชื้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
(31) โครงการนำปูนซีเมนต์เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างในลักษณะบรรจุถุงสำเร็จรูปที่ปิดมิดชิด และจัดเก็บในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากปูนซีเมนต์
(32) โครงการจัดเก็บปูนซีเมนต์ผงที่เหลือจากการใช้งานในถุงหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(33) โครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันฝุ่น (Mesh Sheet) ต่อจากรั้วเมทัลชีทโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งคลุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามความเหมาะสม เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการ
(34) โครงการดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวันและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจราจรและช่วงเวลาที่กำหนด
(35) โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ
(36) โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบนถนนภายในพื้นที่ก่อสร้างเมื่อสภาพถนนแห้งหรือมีฝุ่นฟุ้งกระจาย
(37) โครงการกำหนดทางเข้า–ออกสำหรับรถบรรทุกบริเวณพื้นที่ด้านล่างของโครงการ โดยรถบรรทุกไม่ขึ้นไปยังพื้นที่ด้านบนของโครงการ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง

4. เสียง

(1) โครงการจัดให้มีรั้วเมทัลชีทโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของเสียงสู่พื้นที่ข้างเคียง และมีการควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
(2) ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
(3) โครงการดำเนินการใช้รั้วชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ เป็นแนวกำแพงกันเสียงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยลดและป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างที่อาจรบกวนพื้นที่โดยรอบ
(4) โครงการยังไม่ติดตั้งทำแพงกันเสียง เนื่องจากยังไม่เข้าสู่งานตกแต่งและเก็บงาน โดยปัจจุบันใช้รั้วเมทัลชีทพร้อมตาข่ายเป็นแนวป้องกันเสียง และจะติดตั้งกำแพงกันเสียงตามมาตรการเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนดังกล่าว
(5) โครงการได้จัดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลการก่อสร้างและจัดให้มีช่องทางสำหรับติดต่อประสานงานกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างได้
(6) โครงการจะจำกัดการทำงานฐานรากและกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยดำเนินงานวันจันทร์–เสาร์ เวลา 09.00–17.00 น. และงดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวนชุมชนโดยรอบ

(7) โครงการมีกฎระเบียบสำหรับคนงาน โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังและการกระทำที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนพื้นที่ข้างเคียง และควบคุมให้ปฏิบัติตามเวลาการทำงานที่กำหนด

(8) โครงการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก ให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยโดยรอบเท่าที่สามารถดำเนินการได้ และใช้รั้วเมทัลชีทโดยรอบพื้นที่เป็นแนวกั้นเพื่อลดการแพร่กระจายของเสียง

(9) โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร จะว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกที่มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษและเสียงจากการดำเนินงาน สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างภายในโครงการ เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เลื่อยวงเดือน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเจียร์ไฟฟ้า โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและลดผลกระทบด้านเสียงและมลพิษจากการดำเนินงาน

(10) โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมการบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของรถบรรทุกให้อยู่ภายในน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด และไม่บรรทุกเกินพิกัด เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากการขนส่ง

(11) โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร จะว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกที่มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษและเสียงจากการดำเนินงาน สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างภายในโครงการ เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เลื่อยวงเดือน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเจียร์ไฟฟ้า โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและลดผลกระทบด้านเสียงและมลพิษจากการดำเนินงาน

(12) โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำพื้นที่ หากมีการใช้งานเครื่องจักร ผู้รับเหมาจะจัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนตามความเหมาะสมและคำแนะนำของผู้ผลิต

(13) โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับคนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plug และ Ear Muffs เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีระดับเสียงดัง และกำชับให้คนงานสวมใส่อย่างเหมาะสม

(14) โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร จะว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกที่มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษและเสียงจากการดำเนินงาน สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างภายในโครงการ เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เลื่อยวงเดือน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเจียร์ไฟฟ้า โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและลดผลกระทบด้านเสียงและมลพิษจากการดำเนินงาน

(15) โครงการกำหนดให้คนงานก่อสร้างจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยนหรือทิ้งลงจากที่สูง

(16) โครงการยังไม่มีกรณีอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากพบความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ จะหยุดดำเนินการเพื่อประเมินและแก้ไขวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม พร้อมดำเนินการแก้ไขความเสียหายตามความเหมาะสม โดยโครงการได้จัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างไว้แล้ว

(17) โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข

(18) โครงการจัดทำประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียงจากการก่อสร้างโครงการ

(19) โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดและบันทึกค่าฝุ่นละออง เสียง และแรงสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจรายละเอียดของมาตรการและช่วงเวลาการดำเนินการตรวจวัด

(20) โครงการดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานตามรอบการติดตาม และจะดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

(21) โครงการควบคุมระยะเวลาการทำงานของคนงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

(22) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(23) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

(24) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

5. ความสั่นสะเทือน

(1) โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำพื้นที่ หากมีการใช้งานเครื่องจักร ผู้รับเหมาจะจัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนตามความเหมาะสมและคำแนะนำของผู้ผลิต

(2) โครงการได้จัดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลการก่อสร้างและจัดให้มีช่องทางสำหรับติดต่อประสานงานกับโครงการเพื่อให้ชุมชน

(3) โครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มก่อสร้างตามรายละเอียดของมาตรการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้าง เพื่อรองรับกรณีที่อาจเกิดความเสียหายจากการดำเนินงาน

(4) โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำโครงการ แต่มีการใช้เครื่องมือไฟฟ้า เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เลื่อยวงเดือน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเจียร์ไฟฟ้า โดยมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เป็นประจำ

(5) โครงการจำกัดการเจาะ ขุดดิน และก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์–เสาร์ เวลา 09.00–17.00 น. โดยงดกิจกรรมในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่รบกวนชุมชน

(6) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(7) โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และหากได้รับแจ้งเหตุความเสียหายจากเจ้าของอาคารข้างเคียง จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขทันที

(8) ปัจจุบันไม่พบเหตุความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีเหตุเกิดขึ้น โครงการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขหรือชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสม

(9) โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข

(10) โครงการจัดทำประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียงจากการก่อสร้างโครงการ

(11) โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจรายละเอียดของมาตรการและช่วงเวลาการดำเนินการตรวจวัด

(12) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(13) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

(14) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

6. ทรัพยากรชีวภาพบนบก

(1) โครงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านภายภาพอย่างเคร่งครัด

(2) โครงการมีการกำชับควบคุมดูแลคนงาน โดยห้ามคนงานนำสารเคมีไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด

7. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

(1) พบว่าปัจจุบันโครงการมีถังแซท (Septic Tank) และบ่อซึมสำหรับรองรับน้ำเสียและโครงการมีแผนจะจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด

(2) โครงการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านกายภาพอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ

(3) พบว่าปัจจุบันโครงการมีถังแซท (Septic Tank) และบ่อซึมสำหรับรองรับน้ำเสียและโครงการมีแผนจะจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด

(4) โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย จึงควรจัดให้มีการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

(5) ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(6) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

(7) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

8. ทรัพยากรทางทะเล

(1) โครงการมีการควบคุมการระบายน้ำเสียและน้ำฝน โดยไม่ระบายลงสู่ทะเลโดยตรง

(2) โครงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำอย่างเคร่งครัด

(3) โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย จึงควรจัดให้มีการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

(4) โครงการชะลอการก่อสร้างในช่วงฝนตก เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำฝนและการชะล้างหน้าดิน

(5) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

(6) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

9. การใช้น้ำ

(1) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง

(2) โครงการจัดให้มีคนงานดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำใช้ภายในห้องน้ำสำหรับคนงานให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(3) โครงการได้จัดเตรียมน้ำสำหรับบริโภค และอุปโภคบรรจุภาชนะที่สะอาดและได้มาตรฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง

(4) โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้คนงานก่อสร้าง ใช้น้ำอย่างประหยัด

(5) โครงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปบางประเภท เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการก่อสร้าง

(6) โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ จึงควรจัดให้มีการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

(7) โครงการจะมอบหมายให้พนักงานภายในโครงการคอยตรวจสอบก๊อกน้ำ สายยาง ถังเก็บน้ำ ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอเป็นประจำ

(8) โครงการจะมีการล้างวัสดุก่อสร้างในภาชนะหรือกะบะที่สามารถรองรับน้ำได้ เพื่อให้น้ำสามารถนำกลับมาใช้ล้างวัสดุก่อสร้างอื่นได้ ลดการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น

(9) โครงการจัดให้มีวัสดุป้องกันบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อประปา เพื่อป้องกันการแตกหักหรือเสียหายจากอุบัติเหตุ

(10) ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(11) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

10. การจัดการน้ำเสีย

(1) โครงการจัดให้มีห้องน้ำชาย–หญิงสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยมีถังแซท (Septic Tank) และบ่อซึมสำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำของโครงการ โดยโครงการมีแผนดำเนินการจัดทำระบบบำบัดในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด
(2) โครงการจัดให้มีป้ายระบุตำแหน่งห้องน้ำ และกำกับให้คนงานใช้ห้องน้ำที่จัดเตรียมไว้สำหรับคนงานก่อสร้างโดยเฉพาะ
(3) โครงการมอบหมายให้คนงานช่วยกันดูแลทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุกวัน
(4) เมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการสูบตะกอนออกจากถังแซทและดำเนินการปิดบ่ออย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้
(5) โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย จึงควรจัดให้มีการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป
(6) ปัจจุบันปริมาณตะกอนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องสูบออก ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการสูบกากตะกอนและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด
(7) ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง
(8) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
(9) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

11. การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม

(1) โครงการจัดทำรางระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อใช้ระบายน้ำในช่วงก่อสร้าง
(2) โครงการจมีการขุดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดินในช่วงก่อสร้างเพื่อเป็นการชะลอการระบายน้ำและดักตะกอนดินไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่โครงการ
(3) โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอน และสูบน้ำส่วนบนไปใช้รดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
(4) โครงการมีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำของโครงการและบ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำและเกิดการอุดตันของรางระบายน้ำ
(5) โครงการมีการดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำได้
(6) โครงการกำชับให้คนงานห้ามทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างอาคารให้ขวางทางน้ำไหล
(7) ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน หากได้รับเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะแก้ไขโดยทันที
(8) โครงการจะไม่ระบายน้ำเสียออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด
(9) โครงการกำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด
(10) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง
(11) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
(12) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

12. การจัดการมูลฝอย

(1) โครงได้จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ
(2) ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการนำเศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการ
(3) โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ภายในโครงการ เพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้าง และจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อสะดวกคชต่อการเก็บขน
(4) โครงการจัด เตรียมถังรองรับมูลฝอยที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีฝาปิด และมีขนาดรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ ไว้ด้านใน และด้านหน้าโครงการ
(5) โครงการมีการกำชับคนงานให้ทิ้งมูลฝอยให้ลงถัง พร้อมทั้งติดป้ายคัดแยกขยะ และป้ายโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดไว้ภายในโครงการ
(6) โครงการมีการจ้างเอกชนให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน
(7) ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการนำเศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการ
(8) โครงการมีการตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันไม่พบสัตว์พาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ
(9) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง
(10) โครงการได้กำหนดรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างและได้แจ้งให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบและถือปฏิบัติแล้ว
(11) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
(12) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

13. การใช้ไฟฟ้า

(1) โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้คนงานประหยัดไฟฟ้า พร้อมทั้งติดป้ายประหยัดไฟฟ้าไว้ภายในโครงการ
(2) โครงการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักการเดินสายและวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนนำไปใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(3) โครงการไม่ได้ดำเนินการต่อสายไฟจากบ้านเรือนข้างเคียงมาใช้ภายในพื้นที่โครงการ และในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โครงการจะดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
(4) โครงการไม่ได้จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยหากเกิดกรณีไฟฟ้าขัดข้อง จะหยุดการดำเนินงานที่ต้องใช้ไฟฟ้าชั่วคราว และดำเนินการประสานการไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อป้องกันผลกระทบและการรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ
(5) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

14. การคมนาคม

(1) โครงการมีการกำชับคนขับรถให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน
(2) โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่โครงการ
(3) โครงการมีการกำชับให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเร่งด่วน
(4) โครงการมีการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณเข้า-ออก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยคุมรถ

(5) โครงการกำชับให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดตลอดการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างระหว่างการขนส่ง

(6) โครงการไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่และตรวจตราบริเวณโดยรอบในช่วงกลางคืน เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรผ่านพื้นที่โครงการ

(7) โครงการกำกับดูแลยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้บรรทุกวัสดุในปริมาณที่เหมาะสมและไม่เกินความสามารถในการรับน้ำหนักตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผิวจราจรและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางโดยรอบ

(8) โครงการกำกับดูแลและตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งานอยู่เสมอ

(9) โครงการตรวจสอบและดูแลสภาพถนนที่เกี่ยวข้องกับการจราจร หากพบว่ามีความชำรุดหรือสกปรกอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ จะดำเนินการซ่อมแซมและทำความสะอาดทันที เพื่อให้ถนนอยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

(10) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

(11) โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ

(12) โครงการกำกับดูแลผู้ขับขี่รถและเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ไม่อยู่ในอาการมึนเมาหรือภายใต้อิทธิพลของสารเสพติด และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

(13) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(14) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรกา

(15) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

(16) โครงการจัดให้มีป้ายระบุชื่อบริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้างรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้เส้นทางสามารถติดต่อได้กรณีได้รับผลกระทบจากการขนส่ง

(17) โครงการกำชับให้รถบรรทุกดินปิดคลุมกระบะด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดินร่วงหล่นและฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่ง

(18) โครงการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามพิกัดที่กำหนด และกำชับผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่

(19) โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ

(20) โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรเช่นป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

(21) โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เวลา 09.00–16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ เวลา 10.00–15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน

15. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

(1) โครงการมีวิศวกรควบคุมการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองฯ และพระราชบัญญัติอาคารควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ และกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง มาตรฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ จากการติดตามผลในช่วงรายงานไม่พบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว

(2) โครงการดำเนินการก่อสร้างและจัดสรรพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและผังภูมิสถาปัตย์ที่ได้รับการออกแบบไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
(3) โครงการควบคุมการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมาย
(4) เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะดำเนินการเก็บกวาดและจัดพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งไม่รบกวนพื้นที่ข้างเคียงและพื้นที่สาธารณะ
(5) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง
(6) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
(7) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

16. การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

(1) โครงการไม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างและเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทางน้ำล่วงหน้า 30 วัน โดยมีการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนประกอบการจัดทำรายงาน EIA และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ
(2) โครงการไม่ได้จัดให้ผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โดยมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลและติดต่อโครงการได้

17. เศรษฐกิจ-สังคม

(1) โครงการไม่ได้ดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยโดยตรง แต่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง
(2) ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุม รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
(3) โครงการจัดเตรียมน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะไว้สำหรับใช้งานอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคและการแพร่ระบาดของโรค
(4) โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน
(5) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมยานพาหนะในโครงการตลอด 24 ชม.
(6) โครงการติดตั้งป้ายแนะนำการปฏิบัติงานและป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้คนงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(7) โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานตามลักษณะงาน
(8) โครงการชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานและคนงาน พร้อมกำกับดูแลการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(9) ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค
(10) โครงการมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและตรวจสอบความสะอาดบริเวณบ้านพักและห้องพักคนงาน พร้อมกำหนดให้มีการทำความสะอาดห้องพักเป็นประจำทุกสัปดาห์
(11) โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

(12) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(13) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

18. สาธารณสุข

(1) โครงการมี Website ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึง และรู้จักโครงการมากขึ้น ทั้งนี้โครงการยังจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต โดยมีโบรชัวส์แนะนำสถานที่ และกิจกรรมต่างๆของสถานที่นั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

(2) ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค

(3) โครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับคนงานอย่างถูสุขลักษณะ

(4) โครงการให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(5) โครงการมีกฎระเบียบกำหนดไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น

(6) โครงการกำชับให้คนงานล้างมือด้วยน้ำและสบู่ และปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

(7) โครงการไม่ได้ดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยโดยตรง แต่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง

(8) ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(9) โครงการจัดให้มีน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคและการแพร่ระบาดของโรค

(10) โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงาน

(11) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลการเข้า-ออกของคนงานและยานพาหนะ

(12) โครงการติดตั้งป้ายแนะนำการปฏิบัติงานและป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้คนงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

(13) โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานตามลักษณะงาน

(14) โครงการมีการจัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

(15) โครงการควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นภายในพื้นที่ก่อสร้าง

(16) โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ดูแลด้านสุขาภิบาลของคนงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดต่อ

(17) โครงการไม่ได้ติดประกาศรายละเอียดมาตรการฯ บริเวณพื้นที่โครงการ แต่ได้ระบุรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับเหมารับทราบและถือปฏิบัติ

(18) โครงการจัดเตรียมบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)

(19) โครงการจัดให้มีกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง

(20) โครงการจัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์การระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน

(21) โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

(22) โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ

(23) ผู้ดำเนินการโครงการยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพอาคารข้างเคียงตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร และโครงการมีวิศวกรประจำไซต์ พร้อมทั้งมีตู้รับเรื่องร้องเรียน

(24) โครงการจัดให้มีการประกันภัยรับผิดชอบทางกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง

(25) ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(26) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

(27) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

19. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

(1) โครงการกำหนดกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อยครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย และให้โครงการสามารถควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(2) โครงการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

(3) โครงการมีการจัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

(4) โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานตามลักษณะงาน

(5) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมยานพาหนะในโครงการตลอด 24 ชม.

(6) โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน

(7) โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

(8) โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณถนนสาธารณะ

(9) โครงการกำหนดจุดรับ-ส่งคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการรบกวนชุมชนและการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ

(10) ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(11) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

(12) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

(13) ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการหากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง

(14) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

20. การป้องกันอัคคีภัย

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ
(2) โครงการดำเนินการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งคอยมีวิศวกรคอยควบคุม
(3) โครงการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่และกำชับคนงานให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง
(4) โครงการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณจัดเก็บวัสดุก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ในจุดที่เห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
(5) โครงการจัดเก็บเศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ที่ติดไฟได้ให้เป็นระเบียบและอยู่ห่างจากอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
(6) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าควบคุมงานคอยตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้างไม่ให้มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เพลิงไหม
(7) ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการหากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง
(8) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
(9) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

21. สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

(1) ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุม รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
(2) โครงการมีการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้
(3) โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุกรณ์ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น
(4) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและทำความสะอาดเศษดินและทรายบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงทันทีเมื่อพบการตกหล่น เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในการสัญจร
(5) ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุม รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
(6) ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง
(7) ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
(8) โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ, ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายดิน, สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ , ระดับเสียง, ความสั่นสะเทือน, ทรัพยากรทางทะเล, การใช้น้ำ, การจัดการน้ำเสีย, การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม, การจัดการมูลฝอย, การใช้ไฟฟ้า, การคมนาคม, สาธารณสุขและสุขภาพ, อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสุนทรียภาพ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

1. สภาพภูมิประเทศ

- โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน
- โครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดให้มีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินครอบคลุมพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพัดพาตะกอนดินออกนอกพื้นที่โครงการ โดยมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่และมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

2. ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายดิน

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะภายหลังฝนตก และไม่พบการชะล้างหรือเลื่อนไหลของดินออกนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ หากพบปัญหาได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที
- โครงการมีการตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีดินชะล้าง และเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันที่ที่มีปัญหา

3. สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ

- โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก โดยโครงการจะมีการตรวจวัด และบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569
- โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน

4. ระดับเสียง

- โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569
- โครงการได้ติดตั้งรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเสียงจากกิจกรรมภายในพื้นที่ก่อสร้างสู่พื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียง หากได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะดำเนินแก้ไขทันที

5. ความสั่นสะเทือน

- โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569
- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียง

6. ทรัพยากรทางทะเล

- โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

7. การใช้น้ำ

- โครงการมีการตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง หากมีการรั่วซึมหรือชำรุดจะรีบแก้ไขทันที

- โครงการไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ในรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
- โครงการมีการตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง

8. การจัดการน้ำเสีย

- โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

9. การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม

- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาจะแก้ไขโดยทันที
- โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักตะกอนดินเสมอ

10. การจัดการมูลฝอย

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด และเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ เป็นประจำ
- โครงการมอบหมายให้ทำความสะอาดของที่พักมูลฝอยรวมเป็นประจำ

11. การใช้ไฟฟ้า

- โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

12. การคมนาคม

- โครงการได้ติดตั้งป้ายลูกศรแสดงทางเข้า-ออก อย่างชัดเจน รวมถึงป้ายจำกัดความเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

13. เศรษฐกิจและสังคม

- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน แต่โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน และหากได้รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินแก้ไขทันที

14. สาธารณสุขและสุขภาพ

- โครงการมีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งพียงพอต่อคนงาน
- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน
- โครงการมีการตรวจสอบและจัดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ

15. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพและการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันเสียง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

16. การป้องกันอัคคีภัย

- โครงการได้ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงชนิดสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ โดยถังดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และจัดวางในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและนำมาใช้งานได้สะดวกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- โครงการได้กำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่โครงการและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

17. สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

- โครงการได้จัดให้มีรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสภาพรั้วอย่างสม่ำเสมอ โดยรั้วอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง

บทที่ 1
บทนำ

แบบ ตต.2

บทที่ 1 บทนำ

รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

1. ชื่อโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต
2. สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4. ที่อยู่เจ้าของโครงการ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

1.1 ความเป็นมาในการดำเนินโครงการ

การดำเนิน โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 41 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรัษฎา ดำเนินการโดย บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สำหรับเป้าหมายหลักในการดำเนินโครงการฯ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขต อำเภอเมืองภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ต้องการที่พักในระหว่างท่องเที่ยว หรือต้องการที่พักในระหว่างเข้ามาประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการฯ อย่างครบครัน รวมทั้งความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค และสถานที่ที่สำคัญโดยรอบพื้นที่โครงการฯ อาทิ เช่น สถานศึกษา ร้านอาหาร ธนาคาร โรงแรมอาคารสำนักงาน ที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น อีกทั้งยังเดินทางสะดวกด้วยเส้นทางเข้าออกหลายเส้นทาง

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาห้าปี ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แต่เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการคุ้มครองตามประกาศในเรื่องนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 16ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

จากการตรวจสอบประเภทโครงการเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560ข้อ 15 ในพื้นที่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้แล้วก่อนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดำเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณีต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

(2) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ค) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 4ง ลงวันที่ 5 มกราคม 2567)

หมวด 1 โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ 3 ให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐ หรือ ที่รัฐจะอนุญาต ตามขนาดที่กำหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ 3 และ 4 เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือ ผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินโครงการฯ เข้าข่ายเป็นโครงการฯ ที่รัฐจะอนุญาต ลำดับที่ 30 กำหนดไว้ว่า “โรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป”

ทั้งนี้ ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือ หากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณีบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีความตระหนักถึงข้อกำหนดนี้ จึงได้มอบหมายให้บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใบอนุญาตประเภทนิติบุคคลเลขที่ 19/2566 และใบอนุญาตประเภทบุคคลธรรมดาเลขที่ 46/2566 เป็นผู้ศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

1.2 ที่ตั้งโครงการ

โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ 11-0-64.25 ไร่ หรือประมาณ 4,464.25 ตารางวา (17,857 ตารางเมตร) ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย นายเดช นำศิริกุล ซึ่งปัจจุบันทางบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เรียบร้อยแล้ว

สำหรับอาณาเขตติดต่อของโครงการกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	สำนักงานของโรงแรม เดอะ เวสเทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท
ทิศใต้	ติดกับ	โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต และโรงแรม เดอะ เวสเทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ถนนสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ถนนสาธารณะประโยชน์

ส่วนพื้นที่โดยรอบโครงการฯ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย โรงแรม ท่าเรือ รีสอร์ท บ้านแถวให้เช่ารายเดือน ร้านค้าและร้านอาหาร เป็นต้น


สำหรับการเดินทางมายังพื้นที่โครงการฯ สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก ดังนี้

เส้นทางที่ 1 เดินทางจากสี่แยกโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้เลี้ยวซ้าย แล้วตรงไป ประมาณ 880 เมตร จะถึงสี่แยกศาลจังหวัดภูเก็ต ให้เลี้ยวขวา แล้วตรงไป ประมาน 600 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุรินทร์ ซอย 2ระหว่างทางจะผ่านสี่แยกศรีสุทัศน์-อำเภอ ตรงไปประมาณ 3.00 กิโลเมตร จะพบกับวงเวียนหอนาฬิกา ให้เลี้ยวขวา มุ่งหน้าไปทางแหลมตุ๊กแก ประมาณ 1.50 กิโลเมตร จะพบกับสามแยกโรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท ให้เลี้ยวขวา และตรงไป ประมาณ 50 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการฯ อยู่ทางด้านซ้ายมือ

เส้นทางที่ 2 เดินทางจากสี่แยกกู้กู ตรงไป ประมาณ 1.40 กิโลเมตร เมื่อถึงสามแยก ดี คอนโดกู้กูให้เลี้ยวขวา แล้วตรงไปประมาณ 1.30 กิโลเมตร จะพบกับสามแยกดำรง-ปะเหลียน ให้เลี้ยวซ้าย แล้วตรงไปประมาณ 1.10 กิโลเมตร จะพบกับสี่แยกศรีสุทัศน์-อำเภอ ให้เลี้ยวซ้าย แล้วตรงไป ประมาณ 2.50 กิโลเมตรจะพบกับวงเวียนหอนาฬิกา ให้เลี้ยวขวา มุ่งหน้าไปทางแหลมตุ๊กแกประมาณ 1.50 กิโลเมตร จะพบกับสามแยกโรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท ให้เลี้ยวขวา และตรงไป ประมาณ 50 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการฯอยู่ทางด้านซ้ายมือ



รูปภาพที่ 1.1 แผนที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต (Top view)



สัญลักษณ์ประกอบแบบอาคาร

สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน	
①-⑤	อาคาร คสล. 2 ชั้น เป็นอาคารห้องพัก	5 หลัง	จำนวน 41 หลัง
6-8	อาคาร คสล. ชั้นเดียว แบบ A เป็นอาคารห้องพัก	3 หลัง	
9-11	อาคาร คสล. ชั้นเดียว แบบ B เป็นอาคารห้องพัก	3 หลัง	
—	สระว่ายน้ำ ขนาด 34 ลบ.ม	—	
⑫-㉓	อาคาร คสล. ชั้นเดียว แบบ C เป็นอาคารห้องพัก	12 หลัง	
24	อาคาร คสล. 2 ชั้น+ ดาดฟ้า เป็นอาคารต้อนรับและร้านอาหาร	1 หลัง	
25	อาคาร คสล. ชั้นเดียว เป็นอาคารเอนกประสงค์	1 หลัง	
26	อาคาร คสล. ชั้นเดียว+ ดาดฟ้า เป็นอาคารจอดรถ	1 หลัง	
27	อาคาร คสล. 2 ชั้น+ ดาดฟ้า เป็นอาคารจอดรถและสำนักงาน	1 หลัง	
	รวม	27 อาคาร	

รูปภาพที่ 1.2 ผังบริเวณโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

1.3 ผังบริเวณ (Lay out)

โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต จำนวน 41 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ประกอบกิจการโรงแรม ดำเนินการ โดย บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดดำเนินการตามโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ เนื้อที่ (บางส่วน) ประมาณ 11-0-64.25 ไร่หรือ ประมาณ 4,464.25 ตารางวา (17,857 ตารางเมตร) ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย อาคาร จำนวน 27 อาคาร พื้นที่สีเขียว ที่จอดรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

1.4 ประเภท และขนาดของโครงการ

1.4.1 ประเภทโครงการ

การดำเนินโครงการฯ เป็นการดำเนินโครงการเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

"โรงแรม" หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง

(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อการกุศลหรือการศึกษาทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน

(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น

(3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

2. กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ข้อ 2 โรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก

โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก และห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร

โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก หองอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย สถานบริการ หรือห้องประชุมสัมมนา

โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก หองอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย สถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา

3. วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ

มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน และเข้าข่ายเป็นโรงแรมประเภท 2 คือ โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก และห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร

1.4.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ประมาณ 6,598 ตารางเมตรและพื้นที่ปกคลุมดินของโครงการ ประมาณ 2,747.0 ตารางเมตร ดังแสดงรายละเอียดพื้นที่อาคารภายในโครงการ ใน**ตารางที่ 1.1**

1.4.3 ส่วนบริการ

โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำสำหรับให้บริการกับผู้ที่มาพักภายในโครงการในรูปแบบของสระว่ายน้ำส่วนตัว รายละเอียดดังนี้

- **สระว่ายน้ำส่วนห้องพัก** สำหรับอาคารห้องพัก คสล. 2 ชั้น จำนวน 5 อาคาร มีจำนวน ห้องพัก 20 ห้อง ห้องพักแบบ A และห้องพักแบบ C จำนวน 18 อาคาร มีจำนวน ห้องพัก 18 ห้อง เป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวในแต่ละห้องพัก ออกแบบให้มีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นผิวด้านข้างและด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบ มีจำนวน 1 สระ/ห้อง รวมจำนวน 38 สระ

ตารางที่ 1.1 สรุปรายละเอียดพื้นที่อาคารภายในโครงการ

อาคาร	รายละเอียดการใช้ประโยชน์	จำนวน (ห้องพัก)	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	พื้นที่อาคารปกคลุมดิน (ตารางเมตร)
อาคารห้องพัก				
อาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 5 อาคาร	- ห้องพัก - ระเบียง สระว่ายน้ำ บันได และทางเดิน	4 -	128.00 96.00	131.0 -
รวม		**4**	**224.00**	**131.0**
รวมพื้นที่ทั้ง 5 อาคาร		**20**	**1,120.00**	**655.0**
อาคาร คสล. ชั้นเดียว แบบ A จำนวน 5 อาคาร	- ห้องพัก	1	60.00	90.00
รวม		**1**	**60.00**	**90.00**
รวมพื้นที่ทั้ง 3 อาคาร		**3**	**180.00**	**270.00**
อาคาร คสล. ชั้นเดียว แบบ B จำนวน 3 อาคาร	- ห้องพัก	**2**	87.00	90.0
รวม		**2**	**87.00**	**90.0**
รวมพื้นที่ทั้ง 3 อาคาร		**6**	**261.00**	**270**
อาคาร คสล. ชั้นเดียว แบบ C จำนวน12 อาคาร	- ห้องพัก ห้องนั่งเล่น และสระว่ายน้ำ	10	94.00	90.0
รวม		**1**	**94.00**	**90.00**
รวมพื้นที่ทั้ง 12 อาคาร		**12**	**1,128.00**	**1,080.0**
รวมอาคารห้องพัก		**41**	**2,689.00**	**2,275.0**
อาคารบริการ				
1.อาคารต้อนรับและร้านอาหาร	- ห้องอาหารพนักงาน ห้องเก็บของ ห้องน้ำ - สำนักงาน โถงต้อนรับ ร้านอาหาร ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้ำ - ห้องน้ำ และพื้นที่เตรียมอาหาร	- - -	289.0 1,858.00 907	382.0
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น		**-**	**3,054.00**	**382.0**
2.อาคารอเนกประสงค์	- พื้นที่เอนกประสงค์	-	121.00	90.0
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น		-	121.00	90.0
3.อาคารจอดรถและสำนักงานชั้นเดียว	- สำนักงาน และลานเอนกประสงค์ - พื้นที่จอดรถ	-	166.00	-

ตารางที่ 1.1 สรุปรายละเอียดพื้นที่อาคารภายในโครงการ

อาคาร	รายละเอียดการใช้ประโยชน์	จำนวน (ห้องพัก)	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	พื้นที่อาคารปกคลุมดิน (ตารางเมตร)
4.อาคารจอดรถและสำนักงาน 2 ชั้น	- สำนักงาน ห้องเก็บของและโถง	-	134.00	-
	- สำนักงาน และโถง	-	134.00	
	- พื้นที่จอดรถ	-	134.00	
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น		-	**402.00**	**472.0**
รวมอาคารบริการ		-	**3,9309.00**	**472.0**
รวมอาคารั้งโครงการ		**41**	**6,598.00**	**2,747.0**

1.5 ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

1.5.1 การดำเนินโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎกระทรวงฯ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พบว่าพื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่ในส่วนการใช้ประโยชน์ **ที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.44** มีข้อกำหนดในสาระสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยวสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 8 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

การดำเนินโครงการฯ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการประเภทโรงแรม ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กำหนดให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงฉบับอื่นประกาศยกเลิกและใช้บังคับแทน

1.5.2 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 พบว่า พื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 6 มีรายละเอียด ดังนี้

บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะบริวารต่างๆ เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7ข

ข้อ 7 (2) พื้นที่บริเวณที่ 1 ในระยะ 30 เมตร ต่อจากพื้นที่ตาม (1) ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต

พื้นที่ว่างในบริเวณที่ 1 มีการออกแบบอาคารของโครงการ ดังนี้

- พื้นที่โครงการใน บริเวณที่ 1	=	7,487.0	ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารปกคลุมดิน	=	742.0	ตารางเมตร
- พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม	=	7,487.0-742.0	
	=	6,745.0	ตารางเมตร

- พื้นที่ว่างในบริเวณที่ 1 = (6,745.0/7,487.00) X 100
- คิดเป็นร้อยละ = 90.08

ดังนั้น พื้นที่ว่างในบริเวณที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 90.08 ซึ่งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในบริเวณที่ 1 และมีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้มากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่โครงการในบริเวณที่ 1

บริเวณที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7

ข้อ 7 (3) พื้นที่บริเวณที่ 2 พื้นที่บริเวณที่ 6 ต้องมี

(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน

พื้นที่ว่างในบริเวณที่ 2 มีการออกแบบอาคารของโครงการ ดังนี้

- พื้นที่โครงการในบริเวณที่ 2 = 7,663.0 ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารปกคลุมดิน = 1,301.0 ตารางเมตร
- พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม = 7,663.0-1,301.0
  = 6,362.0 ตารางเมตร
- พื้นที่ว่างในบริเวณที่ 2 = (6,362/7,663) X 100
- คิดเป็นร้อยละ = 83.02

ดังนั้น พื้นที่ว่างในบริเวณที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 83.02 ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในบริเวณที่ 2 และมีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้มากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่โครงการในบริเวณที่ 2

บริเวณที่ 6 หมายถึง พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร

ข้อ 7 (7) พื้นที่บริเวณที่ 6 ต้องมี

(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต สำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน

พื้นที่ว่างในบริเวณที่ 6 มีการออกแบบอาคารของโครงการ ดังนี้

- พื้นที่โครงการในบริเวณที่ 6 = 2,707.0 ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารปกคลุมดิน = 704.0 ตารางเมตร
- พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม = 2,707.0-704.0
  = 2,003.0 ตารางเมตร
- พื้นที่ว่างในบริเวณที่ 6 = (2,003/2,707) X 100
- คิดเป็นร้อยละ = 73.99

ดังนั้น พื้นที่ว่างในบริเวณที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 73.99 ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในบริเวณที่ 6 และมีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้มากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่โครงการในบริเวณที่ 6

ความลาดชัน

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ข้อ 8 (1) พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 ให้ทำได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยว กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวาขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน ดังนั้น โครงการฯ ผ่านเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว

ความสูงของอาคาร

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

จากการตรวจสอบความสูงของอาคารในแต่ละบริเวณบนพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่ถึงร้อยละ 20 และพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20-35 ดังนั้น ความสูงอาคารในแต่ละบริเวณมีรายละเอียด ดังนี้

1. ความสูงอาคารในบริเวณที่ 1

ข้อ 4 บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะบริวารต่างๆ เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7

ข้อ 7 (2) พื้นที่บริเวณที่ 1 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร

ข้อ 8 (1) พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 ให้ทำได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาต มีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวาให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน

การออกแบบอาคารโครงการฯ ในบริเวณที่ 1 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลาดชันตั้งแต่ ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 ให้ทำได้เฉพาอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งอาคารของโครงการออกแบบให้มีความสูง ประมาณ 3.90 เมตร

2. ความสูงอาคารในบริเวณที่ 2

ข้อ 4 บริเวณที่ 2 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7ข้อ 7(3) พื้นที่บริเวณที่ 2 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร

การออกแบบอาคารโครงการฯ ในบริเวณที่ 2 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลาดชันตั้งแต่ ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35ให้ทำได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ซึ่งอาคารของโครงการออกแบบให้มีความสูง ประมาณ 3.90 เมตร

3. ความสูงอาคารในบริเวณที่ 6

ข้อ 4 บริเวณที่ 6 หมายถึง พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร

ข้อ 7 (7) พื้นที่บริเวณที่ 6 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร

ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ

(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้น

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารสำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

การออกแบบอาคารโครงการฯ ในบริเวณที่ 6 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร ซึ่งอาคารของโครงการออกแบบให้มีความสูง ประมาณ 7.50 เมตร

1.5.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1. ประเภทอาคาร

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อ 1 นิยามความหมายไว้ ดังนี้

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่นโรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

2. สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ

สำหรับรายละเอียดอัตราส่วนของพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (Building Coverage Ratio : BCR), อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน (Open Space Ratio: OSR) และอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นของอาคารต่อพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio : FAR) ดังนี้

- พื้นที่โครงการ = 17,857 ตารางเมตร
- พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทุกอาคาร = 6,598 ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมทุกอาคาร = 2,747 ตารางเมตร

1) อัตราส่วนของพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (Building Coverage Ratio: BCR)

- พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมทุกอาคาร = 2,747 ตารางเมตร
- พื้นที่โครงการ = 17,857 ตารางเมตร

ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน = (2,747/17,857) x100
= ร้อยละ 15.38

ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR) คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของพื้นที่โครงการ

2) อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน (Open Space Ratio: OSR)

- พื้นที่โครงการ = 17,857 ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารปกคลุมดินรวมทุกอาคาร = 2,747 ตารางเมตร
- คิดเป็นพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม = 17,857-2,747
= 15,110 ตารางเมตร

ดังนั้น อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (OSR)
= (15,110/17,857) x 100
หรือ คิดเป็นร้อยละ = 84.62

ดังนั้น พื้นที่ว่างของโครงการ เท่ากับ ร้อยละ 84.62 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้าง

3) อัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นของอาคารต่อพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio : FAR)

- พื้นที่โครงการ = 17,857 ตารางเมตร
- พื้นที่ใช้สอยในอาคารรวมทุกอาคาร = 6,598 ตารางเมตร

ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่โครงการ (FAR) = 6,598 : 17,857
= 0.36 หรือ 0.36 : 1

4) พื้นที่ว่างตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หมวด 3 ที่ว่างภายนอกอาคาร

ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร

(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน *อาคารสาธารณะ* และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่าง (1)

จากรายละเอียดข้างต้นอาคารเข้าข่าย (2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่าง (1) แสดงได้ ดังนี้

พื้นที่ใช้สอยในอาคารรวมทุกชั้น = 6,598 ตารางเมตร
ดังนั้น 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่อาคารชั้นที่มากที่สุด ต้องมีอย่างน้อย = (10×6,598)/100
= 659.80 ตารางเมตร
โครงการมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม = 15,110 ตารางเมตร

ดังนั้น โครงการจึงมีพื้นที่ว่าง (OSR) เท่ากับ 15,110 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่า 10 ส่วน ใน 100 ส่วนของพื้นที่อาคารชั้นที่มากที่สุด (659.80 ตารางเมตร)

หมวดที่ 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร

ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ตองไม่เกินสองเทาของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกลอาคารนั้นที่สุด

ความสูงของอาคารใหวัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสรางขึ้นไปถึงสวนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

สำหรับพื้นที่โครงการฯ ติดกับถนนสาธารณะด้านทิศตะวันออก อ้างอิงจากการตรวจสอบความกว้างเขตทางสาธารณะโดยเทศบาลตำบลรัษฎา ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า เขตทางมีความกว้าง 8.00 เมตร มีระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน ประมาณ 8.63 เมตร จะได้ความสูงอาคาร เท่ากับ (8.00+8.63)x2 =33.26 เมตร

ทั้งนี้ อาคารของโครงการฯ ที่อยู่ใกล้กับทางสาธารณะใกล้ที่สุด คือ อาคารต้อนรับและร้านอาหาร เป็นอาคาร 2 ชั้น สูง 6.00 เมตร ดังนั้น ความสูงอาคารของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงข้างต้น

1.6 แผนการก่อสร้างช่วงก่อสร้าง

1.6.1 ขั้นตอนการก่อสร้าง

กำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา ประมาณ 12 เดือน จะเริ่มก่อสร้างนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลตำบลรัษฎา

โครงการมีรขั้นตอนการก่อสร้าง และระยะเวลาการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1. การศึกษาแบบก่อสร้าง

ศึกษาทำความเข้าใจกับแบบและข้อกำหนดต่างๆ ของงานก่อสร้างก่อนลงมือก่อสร้างซึ่งจะทำให้การก่อสร้างเกิดปัญหาน้อยที่สุด รวมถึงเป็นการทำความเข้าใจแบบก่อสร้างซึ่งหากรูปแบบและรายการประกอบมีความขัดแย้งมีปัญหามีความคลุมเครือหรือผู้รับเหมาเกิดความไม่มั่นใจในแบบที่ได้รับก็ควรขอความคิดเห็นที่ชัดเจนก่อนที่ต้องดำเนินการซึ่งผู้ที่จะให้ความคิดเห็นหรือชี้แนะ ได้แก่เจ้าของแบบหรือสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบสำหรับรายละเอียดในแบบก่อสร้างที่สำคัญ ดังนี้

(1) แบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณะอาคารที่ต้องทำการก่อสร้างว่ามีรายละเอียดของอาคารอย่างไร อาทิ ขนาดของอาคารตำแหน่งและรายละเอียดของส่วนต่างๆ เช่น แนวและตำแหน่งของโครงสร้างระดับของผิวพื้นเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จลักษณะและทิศทางการเปิด-ปิดประตูหน้าต่างทิศทางและตำแหน่งของอาคารบนที่ดินและอื่นๆ นอกจากนี้ในแบบสถาปัตยกรรมอาจมีรูปแบบตกแต่งภายในแบบการจัดตบแต่งสวนโดยมีสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือใบ ก.ส. ผู้ออกแบบลงนามรับรอง

(2) แบบวิศวกรรม เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณะอาคารในด้านของความแข็งแรงของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคารที่ผู้ควบคุมงานและช่างต้องทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติหรือทำการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและถูกต้องตามหลักการปฏิบัติก่อสร้างเพื่อให้อาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือใบ ก.ว. ลงนามรองรับการออกแบบด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมนี้ยังแบ่งเป็นแบบย่อย ๆ ตามสาขาของงานวิศวกรรมประกอบด้วย

- แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณะอาคารที่ต้องทำการก่อสร้างของโครงสร้างอาคารโดยจะแสดงส่วนประกอบต่างๆ ภายในโครงสร้าง อาทิ รูปแบบแปลนหลังคาแสดงลักษณะของโครงหลังคาและขนาดของเหล็กที่ใช้ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งผู้รับเหมาต้องก่อสร้างโดยปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบอย่างเคร่งครัดเพื่อความแข็งแรง และความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร

- แบบวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการก่อสร้างเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต่างๆ อาทิ ตำแหน่งดวงโคม ตำแหน่งปลั๊กไฟในแต่ละบริเวณของอาคาร เป็นต้น โดยปกติแบบไฟฟ้ามักจะแสดงเพียงลักษณะการจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เท่านั้น ในการก่อสร้างจึงเป็นหน้าที่ของช่างที่จะต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการต่อวงจรหรือระบบไฟฟ้าให้ได้ตามแบบเอง แต่หากอาคารนั้นมีความละเอียดซับซ้อนของระบบ หรือวงจรไฟฟ้าก็อาจมีการแสดงรายละเอียดของการต่อระบบหรือวงจรเพิ่มเติมได้

- แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของงานก่อสร้างเกี่ยวกับระบบการนำน้ำเข้าสู่อาคารตลอดจนการระบายการจัดการของเสียต่างๆ ออกจากอาคารและเช่นเดียวกับแบบไฟฟ้าโดยปกติมักจะแสดงเพียงลักษณะการจัดวางตำแหน่งหรือแนวของท่อต่างๆ เท่านั้น ในการก่อสร้างจึงเป็นหน้าที่ของช่างที่จะต้องระบบวงจรของท่อต่างๆ ให้ได้ตามแบบ แต่หากอาคารนั้นมีความละเอียดซับซ้อนของสุขาภิบาลก็จะมีการแสดงรายละเอียดของการต่อระบบหรือวงจรเพิ่มเติมได้และการลงนามรับรองในแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลซึ่งการลงนามรับรองการออกแบบก็มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบวิศวกรรมไฟฟ้า

- แบบวิศวกรรมเครื่องกล เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของงานก่อสร้างเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครื่องยนต์กลไกต่างๆ อาทิ ระบบลิฟต์บันไดเลื่อน เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องจักรกลต่างๆภายในอาคารนั้น เช่น การติดตั้งระบบท่อแอร์ การติดตั้งเครื่องผลิต หรือเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

2. การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง

การเตรียมสถานที่ก่อสร้างเป็นการจัดการพื้นที่บริเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น การเตรียมงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่ต้องทำทั้งภายในและภายนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

ทั้งนี้ ก่อนการก่อสร้างจะเริ่มขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องการกำหนดจัดผังบริเวณเขตก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างหมุดหลักเขตและโฉนดที่ดินต้องมีครบถ้วน เมื่อรู้ตำแหน่งที่จะก่อสร้างเรียบร้อย จึงเริ่มก่อสร้างรั้วและติดตั้งป้ายเพื่อแสดงเขตการก่อสร้าง จากนั้นวางตำแหน่งการจัดการภายในโครงการก่อสร้างให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายแก่การก่อสร้างและติดต่องานต่างๆ

อีกทั้งผู้รับเหมาต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า1.00 เมตร ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร และสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้างโดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

การก่อสร้างอาคารอาคารชนิด.....จำนวน.....อาคาร

เพื่อใช้เป็น.....ใบอนุญาตเลขที่.....ลงวันที่.....

กำหนดแล้วเสร็จในวันที่.....เจาของอาคาร.....

ผู้ดำเนินการ.....เบอร์โทรศัพท์.....

ผู้ควบคุมงาน.....เลขทะเบียน ก.ว.....เบอร์โทรศัพท์.....

ผู้ควบคุมงาน.....เลขทะเบียน ก.ส.....เบอร์โทรศัพท์.....

3. การเตรียมวัสดุ และเครื่องจักรกล

หลังจากที่ได้รับและอ่านแบบก่อสร้างจนเข้าใจในลักษณะของงานก่อสร้างตลอดจนเทคนิควิธีการก่อสร้างที่ต้องใช้แล้วจึงสั่งวัสดุตามลำดับของงาน และความจำเป็นในการใช้ของวัสดุการทำงานก่อสร้างให้ได้ผลงานก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพ นอกจากทักษะฝีมือและความสามารถของช่างและคนงานแล้ว เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเครื่องมือกล ก็มีส่วนช่วยให้สามารถทำงานก่อสร้างได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกหรือจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกลต่างๆ จะเลือกใช้ชนิดใด ขนาดใด จำนวนเท่าใดมีความจำเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมต่อการใช้ในงานก่อสร้างซึ่งมีทั้งกลุ่มเครื่องมือเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่แตกหักเสียหายได้ง่าย เช่น ถังใส่ปูน เชือก ตะแกรงร่อนทราย ท่อสายยางสายไฟ และอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือกลุ่มนี้หากมีการดูแลการใช้และการเก็บรักษาที่ดีอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้น ทำให้ไม่ต้องซื้อหาบ่อยหรือมาก นอกจากนี้ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นกลุ่มของเครื่องมือประจำตัวช่างๆ เช่น กบไสไม้ เลื่อย สิ่ว ค้อน ฉาก ฯลฯ เครื่องมือในกลุ่มนี้ในงานต้องการคุณภาพหรือความละเอียดของงานสูงๆ อาจจัดซื้อเครื่องมือกลุ่มนี้แจกให้ช่างใช้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อให้ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือมีค่าเท่าๆ กัน

4. งานก่อสร้าง

(1) <u>งานโครงสร้าง</u> สำหรับงานโครงสร้างจะเริ่มเมื่อทำการวางระบบสาธารณูปโภคบางส่วนของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มจาการวางผังและการทำฐานรากแบบฐานแผ่โดยอาศัยข้อมูลการออกแบบฐานรากจากการเจาะชั้นดินจากวิศวกรผู้ชำนาญการ หลังจากนี้จะเป็นการเริ่มงานเสา คานและพื้น

(2) <u>งานสถาปัตยกรรม</u> เมื่อเสร็จสิ้นงานฐานรากแล้ว จะเริ่มทำการก่อสร้างตัวอาคารเกี่ยวกับงานผนังภายในงานผนังภายนอก งานพื้น งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง และงานติดตั้งสุขภัณฑ์ซึ่งในการก่อสร้างโครงการนี้ จะเน้นการใช้วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปที่มีการตรวจสอบความแข็งแรงแล้ว ทำให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญสามารถควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างได้อย่างดีเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และเน้นที่การช่วยประหยัดพลังงาน เช่น การเลือกใช้ประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกที่ช่วยกรองแสงยูวี ไม่สะสมความร้อน และไม่สะท้อนแสงที่ก่อความรบกวนให้บ้านข้างเคียง

(3) <u>งานติดตั้งระบบสาธารณูปโภค</u> ได้แก่ งานระบบถนน งานระบบไฟฟ้า งานประปา ระบบดับเพลิงระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ซึ่งจะดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมด้านสาธารณูปโภคก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร และรายละเอียดในส่วนอื่นๆ

(4) <u>งานตกแต่งและงานปรับปรุงภูมิทัศน์</u> จะเน้นไปที่การจัดสวนและภูมิทัศน์เป็นหลัก รวมทั้งการดูแลเก็บงานและทดสอบระบบต่างๆ ก่อนที่ผู้รับเหมาจะส่งมอบงานให้กับโครงการต่อไป

1.7 รายละเอียดคนงานก่อสร้าง

โครงการยังไม่ได้จัดหาและคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยในเบื้องต้นโครงการ มีหลักเกณฑ์ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการและทำงานในพื้นที่ก่อสร้างในลักษณะ เช้าไป-เย็นกลับ โดยกำหนดให้จัดเตรียมตำแหน่งบ้านพักคนงานให้อยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

สำหรับภายในบ้านพักคนงานก่อสร้างจะจัดเตรียมให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่

(1) กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522

- อาคารชั่วคราวประเภทอาคารที่พักคนงานหรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน หรือเพื่อแทนอาคารเดิมที่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหายจากภัยธรรมชาติหรือเพลิงไหม้ ต้องจัดให้มี ห้องส้วมไม่เกิน 15 คน/ห้อง โดยแบ่งแยกเพศชาย-หญิงออกจากกัน

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคาร ที่พักของคนงานก่อสร้างที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป

- อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง ต้องไม่อาศัยอยู่เกินกว่า 1 คน ต่อพื้นที่ 3 ตารางเมตร

(3) มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)

- บริเวณบ้านพักคนงานต้องมีรั้วรอบบริเวณ และมีประตูทางเข้า-ออกทางเดียว
- ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมตู้ยามที่บริเวณทางเข้า-ออก
- ต้องจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณพื้นที่อย่างเพียงพอ
- ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับที่พักอาศัยอยู่ในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน

ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาฯ จะประเมินและกำหนดให้โครงการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมของคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานที่อยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดการดังต่อไปนี้

ในการดำเนินการเป็นโรงแรม มีแผนที่จะใช้คนงานก่อสร้าง ประมาณ 50 คน เป็นคนงานแบบเช้าไปเย็นกลับทั้งหมด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมา สำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการในช่วงก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

1. ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างโดยให้มีรายละเอียดและห้องส้วมคนงานก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับชุมชนก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีห้องส้วมอย่างน้อย 5 ห้อง (1 ห้องส้วม/คนงาน 10 คน) แต่ละห้องมีพื้นที่ 1.20x1.20 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง คือ ให้มีห้องส้วมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1ห้องต่อ 25 คน โดยมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตรรวมทั้งจัดให้มีระบบส่องสว่างอย่างเพียงพอ

2. การใช้น้ำ ในช่วงการก่อสร้างน้ำใช้ของโครงการจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานและน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง โดยปริมาณความต้องการใช้น้ำของคนงาน ดังแสดงใน**ตารางที่ 1.2** สำหรับแหล่งน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างและอุปโภคทั่วไปของคนงานในระหว่างการก่อสร้าง จะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเป็นน้ำใช้หลัก ส่วนน้ำใช้สำรองจะซื้อน้ำจากรถน้ำของเอกชน และน้ำดื่มจะจัดให้มีน้ำดื่มแบบถังในจำนวนที่เพียงพอกับจำนวนคนงาน ซึ่งการใช้น้ำแต่ละประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

<u>2.1 การใช้น้ำสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง</u> การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง (บริเวณพื้นที่โครงการ) มีอัตราการการใช้น้ำสำหรับคนงานที่พักนอกพื้นที่โครงการ เท่ากับ 35 ลิตร/คน/วัน และมีคนงาน 50 คน ดังนั้น จะมีการใช้น้ำ ประมาณ 1,750 ลิตร/วัน หรือประมาณ 1.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

กิจกรรมการใช้น้ำเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรีต การทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การฉีดพรมพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งคาดการณ์จะใช้น้ำประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น ปริมาณน้ำใช้สำหรับคนงานและการก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 2.75ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างได้นานประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ถังเก็บน้ำใต้ดินจะไปใช้ในช่วงเปิดดำเนินการโครงการต่อไป

2.2 การใช้น้ำสำหรับบ้านพักคนงาน ปริมาณน้ำใช้จากคนงานก่อสร้าง ประมาณ 160 ลิตร/คน/วัน ดังนั้นจะมีการใช้น้ำประมาณ 8,000 ลิตร/วัน หรือ ประมาณ 8.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ ประมาณ 2.50 วัน

ตารางที่ 1.2 แสดงการอ้างอิงปริมาณน้ำใช้ที่เกี่ยวข้องของคนงานก่อสร้าง

การใช้งาน	ประเภท	เอกสารอ้างอิง Architectural Equipment Handbook		
		ปริมาณน้ำ (ลิตร/คน/วัน)		อัตราส่วน (%)
ครัว	หุงต้ม	20		12.50
	ล้างจาน			
ห้องน้ำ	**โถส้วม**	**15**	**35**	**21.90**
	ปัสสาวะ	**20**		
ล้างหน้า	อ่างล้างหน้า	20		12.50
ทำความสะอาด	สำหรับทำคความสะอาด	10		6.20
ฝักบัวอาบน้ำ	สำหรับอาบน้ำ	50		31.30
ซักล้าง	ซักเสื้อผ้า	15		9.40
อื่นๆ	-	10		6.20
รวม		**160**		100

ที่มา: สุรินทร์ เศรษฐมานิต. วิศวกรรมงานท่อภายในอาคาร การออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษาศูนย์การพิมพ์ดวกมล.กรุงเทพฯ 2529

3. การบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

3.1 น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

น้ำเสียจากการก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากน้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น ส่วนที่เหลือเป็นน้ำจากการชำระล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง คาดว่ามีปริมาณไม่มากนัก และสามารถปล่อยให้ระเหยหรือซึมลงดิน หรือนำไปฉีด พรมพื้นและถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุ่นละออง เป็นต้น

น้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง คาดว่าจะมี ประมาณ 1.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียจากส้วมที่เกิดขึ้นทำการบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะกรองเติม-อากาศ ปริมาตร 1.0 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 2 ถัง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบ่อแยกกากของเสียออกจากของน้ำเสียก่อนที่จะเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำชั่วคราวโดยบ่อเก็บน้ำทิ้งชั่วคราวมี ปริมาตร 3 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ำหลังการบำบัดชั่วคราวได้ประมาณ 2วัน เพื่อปล่อยให้ซึมผ่านลงดินต่อไป ในส่วนของการจัดการตะกอนในบ่อเก็บน้ำชั่วคราวจะพิจารณาจากพื้นที่ก่อสร้างจริง ซึ่งปริมาตรของบ่อและความถี่ในการขุดลอกเป็นไปตามความเห็นของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

3.2 การใช้น้ำสำหรับบ้านพักคนงาน น้ำเสียที่เกิดจากบ้านพักคนงานมาจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และกิจกรรมการใช้น้ำอื่นๆ ภายในบ้านพักประเมินอัตราการเกิดน้ำเสียที่เกิดขึ้นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ดังนั้น คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากบ้านพักคนงาน ประมาณ 6.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะกรองไร้อากาศขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

4.การระบายน้ำฝน เมื่อโครงการเริ่มปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง จะต้องขุดคูรอบพื้นที่ก่อสร้างภายในกำแพงชั่วคราว โดยคูมีขนาดลึก ประมาณ 1.0 เมตร กว้าง 1.0 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นคูระบายน้ำชั่วคราว เพื่อเป็นการจัดให้มีการรวบรวมน้ำฝนที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยน้ำฝนจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดักตะกอนดิน และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างเช่น รดพรมพื้นที่ หรือล้างล้อรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม โครงการฯจะต้องควบคุมดูแลป้องกันไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ำใกล้เคียง โดยการสร้างบ่อดักตะกอนดินอีกชั้นก่อนจะปล่อยน้ำออกนอกโครงการฯและมีมาตรการในการดูแลการทำความสะอาดและการขุดลอกตะกอนอยู่บ่อยครั้ง

5. ระบบไฟฟ้า ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานและคนงานก่อสร้าง

6. การจัดการมูลฝอยมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ในช่วงการก่อสร้างมาจาก 2 แหล่งดังนี้

6.1 เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย เศษอิฐ คอนกรีต เหล็ก ไม้แบบ จะมีการจัดการโดยให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้มาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อที่ต้องการ สำหรับบางส่วนที่ทำลายยากและใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้เก็บรวบรวมกองไว้ในบริเวณที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนไม่ปล่อยให้กระจัดกระจาย เพื่อรอนำไปกำจัดต่อไป

6.2 มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง เป็นปริมาณที่เกิดจากคนงานก่อสร้างจำนวน 50 คน คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน รวมปริมาณมูลฝอย เท่ากับ 150 ลิตร/วันมูลฝอยในส่วนนี้ ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 6 ถัง วางไว้ภายในโครงการโดยถังรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทแยกตามประเภทของมูลฝอยที่เกิดขึ้น สามารถรองรับมูลฝอยได้นานประมาณ 8 วัน โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีพนักงานมาเก็บขนมูลฝอยรวบรวมไว้ โดยผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบเก็บขนและนำไปทิ้งยังที่รองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.8 การปรับพื้นที่

รายละเอียดเบื้องต้น แผนการดำเนินโครงการการขุดดิน และถมดิน ของโครงการฯ มีดังนี้

1.1 สภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง และระดับดินเดิม พื้นที่โครงการฯ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการมีลักษณะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น ท่าเรือ โรงแรม รีสอร์ท บ้านแถวให้เช่ารายเดือน ร้านค้า ร้านอาหาร และที่รกร้าง เป็นต้น

1.2 ปริมาณดินขุด และปริมาณดินถมจากการก่อสร้างโครงการ กฎหมายขุดดินและถมดิน คือพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายที่ต้องการกำหนดการต่างๆ เพื่อควบคุมการขุดดินและถมดินในพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวางให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หมวด 2 การขุดดิน

มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

มาตรา 24 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดใกล้เขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดิน ตามวิสัยที่ควรกระทำ

โครงการจะมีการขุดดินเฉพาะบริเวณที่ก่อสร้างเท่านั้น ประกอบด้วยดินของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำใช้ และบ่อหน่วงน้ำของโครงการ โดยจะมีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างเท่านั้น มีรายละเอียด ดังนี้

1) ดินขุดจากบ่อหน่วงน้ำ บ่อที่ 1

ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)	=	6.0x15.0x2.5	ลบ.ม.
	=	225	ลบ.ม.
อัตราดินหลวม 1.3 เท่าของดินแน่น	=	292.50	ลบ.ม.

2) ดินขุดจากบ่อหน่วงน้ำ บ่อที่ 2

ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)	=	3.0x5.0x2.5	ลบ.ม.
	=	37.50	ลบ.ม.
อัตราดินหลวม 1.3 เท่าของดินแน่น	=	48.75	ลบ.ม.

3) ดินขุดจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)	=	3.0x9.8x2.8	ลบ.ม.
	=	82.32	ลบ.ม
อัตราดินหลวม 1.3 เท่าของดินแน่น	=	107.02	ลบ.ม.

4) ดินขุดจากถังดักไขมัน


ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)	=	4.0x4.0x2.8	ลบ.ม.
	=	44.8	ลบ.ม

อัตราดินหลวม 1.3 เท่าของดินแน่น	=	58.24	ลบ.ม.
5) ดินขุดจากถังเก็บน้ำใต้ดิน 1			
ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)	=	10.0x3.0x2.5	ลบ.ม.
	=	75	ลบ.ม
อัตราดินหลวม 1.3 เท่าของดินแน่น	=	97.50	ลบ.ม.
6) ดินขุดจากถังเก็บน้ำใต้ดิน 2			
ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)	=	4.0x10.0x2.5	ลบ.ม.
	=	75	ลบ.ม
อัตราดินหลวม 1.3 เท่าของดินแน่น	=	130	ลบ.ม.
7) ดินขุดจากถังเก็บน้ำใต้ดิน 3			
ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)	=	5.0x10.0x2.5	ลบ.ม.
	=	125	ลบ.ม
อัตราดินหลวม 1.3 เท่าของดินแน่น	=	162.50	ลบ.ม.
8) ดินขุดจากถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้			
ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)	=	2.0x3.0x 2.5	ลบ.ม.
	=	15	ลบ.ม
อัตราดินหลวม 1.3 เท่าของดินแน่น	=	19.5	ลบ.ม.
9) ดินขุดจากสระว่ายน้ำ จำนวน 3 สระ			
ขนาด (พื้นที่ x ลึก)	=	30.6x1.5	ลบ.ม.
	=	45.9	ลบ.ม
อัตราดินหลวม 1.3 เท่าของดินแน่น	=	59.67	ลบ.ม.
จำนวน 3 สระ	=	179.01	
ปริมาณดินขุดทั้งหมด	=	1,095.02	ลบ.ม.

สำหรับในช่วงก่อสร้างจะมีการขุดดินเพื่อทำฐานรากของอาคารภายในโครงการ และมีการขุดดินเพื่อทำชั้นใต้ดินของอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งจะทำให้สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยโดยจะมีปริมาณดินที่เกิดจากการขุดปรับพื้นที่ดังกล่าว ประมาณ 1,095.02 ลูกบาศก์เมตร ดังรายละเอียดข้างต้น ดังนั้น โครงการฯไม่มีการลำเลียงดินออกนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการได้ให้วิศวกรวางแผนก่อนการดำเนินการขุดดินและปรับสภาพพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อจะได้ป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท อันดามันภูเก็ตคอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ (**เอกสารแนบที่ 20**)

1. **หนังสือลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568** ตามสัญญา ผู้รับจ้างกำหนดเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 5 ตุลาคม 2568 และกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2570 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ส่งผลให้แรงงานชาวกัมพูชาซึ่งเป็นกำลังหลักทยอยเดินทางกลับประเทศ ขณะที่แรงงานชาวเมียนมาที่มีอยู่เดิมบางส่วนได้ทยอยย้ายไปทำงานในพื้นที่อื่น ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยจัดหาแรงงานเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานชาวเมียนมาที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับสิทธิ และสวัสดิภาพของแรงงาน เพื่อสร้างความมั่นคงและรักษากำลังแรงงานของบริษัทฯจากเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 365 วัน โดยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงาน จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2570 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2571 สถานภาพโครงการปัจจุบันพบว่าโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) เลขที่ 005/2568 ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ. 2568 แสดง**ดังเอกสารแนบที่ 5**



รูปภาพที่ 1.3 ผังบริเวณในระยะก่อสร้าง



รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่โครงการ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตาม หนังสือที่ ทส.1009.5/9193 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อ ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน กำหนดส่งภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดัง**ตารางที่ 1.3**

ตารางที่ 1.3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1.สภาพภูมิประเทศ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การติดตั้งรั้วชั่วคราวสูง 2 เมตร	- ตรวจสอบการติดตั้งรั้วชั่วคราว	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
	- ผู้พักอาศัยข้างเคียง	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบและบันทึกสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	
2. ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม	- กำแพงกันดินบริเวณที่มีความลาดชัน - พื้นที่ท่อระบายน้ำ	- ขนาดและความสูงของกำแพงกันดิน - เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ขนาดและความสูงของกำแพงกันดิน - เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
3. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่โครงการ	- ค่าเฉลี่ยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง	- ใช้ Gas bag ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Non-dispersive infrared detection	- ตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ PM10 และ TSP ทุกวันในช่วงทำฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในระยะทำฐานรากหลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดเวลาระยะก่อสร้าง สำหรับดัชนี CO, PM10 และ TSP ให้ตรวจวัดทุกเดือนตลอดเวลาระยะก่อสร้าง และทำการตรวจวัด 3 วัน ทำการ และวันหยุดและรายงานผลต่อหน่วยงานผู้อนุญาตต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการ และวันหยุดรายงานต่อหน่วยงานผู้อนุญาต	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
		- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก มากกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง	- ใช้High volume PM10Air sampler ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ โดยวิธี Gravimetric		
		- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง	- ใช้High volume PM10Air sampler ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ โดยวิธีGravimetric		

ตารางที่ 1.3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	- ผู้พักอาศัยข้างเคียง	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบและบันทึกสถิติการ รับเรื่องร้องเรียนของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	
	- บริเวณทางเข้า-ออก	- ความสะอาดของล้อรถบรรทุก และ ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง ยานพาหนะที่เข้าออกโครงการ	- ตรวจสอบความสะอาดของล้อ รถบรรทุก		
4.เสียง และความสั่นสะเทือน	- พื้นที่โครงการ	- ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับ เสียง (Sound level meter)	- ตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีงานฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงทำฐานราก หลังจากตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้างและทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุดและรายงานผลการตรวจวัดต่อหน่วยงานผู้อนุญาต	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
		- ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24}$)	- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับ เสียง (Sound level meter)		
		- ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (L_{dn} 24)	- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound level meter)		
		- ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV), Hz	- ตรวจวัดด้วยเครื่อง Vibration Meter		
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบและบันทึกสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ	- ทุกวันตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
	- บริเวณทางเข้า-ออกของ/รอบพื้นที่ก่อสร้าง	- การติดตั้งกำแพงเพื่อกันเสียง	- ตรวจสอบการติดตั้งกำแพงเพื่อกันเสียง		
5.การใช้น้ำ	- ถังเก็บน้ำสำรอง	- สภาพชำรุดและการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง - ล้างทำความสะอาด - คุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สี และ ตะกอน	- ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง ถ้ามีปัญหาการรั่วซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที - ล้างทำความสะอาด - ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เบื้องต้นในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลิ่น สี และตะกอน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำสำรองทันที	- 1 ครั้ง/สัปดาห์ ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 1.3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6.การบำบัดน้ำเสีย	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งสุดท้ายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ความเป็นกรดและด่าง - บีโอดี - สารแขวนลอย - ซัลไฟด์ - สารที่ละลายได้ทั้งหมด - ตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างรายงานผลต่อหน่วยงานผู้อนุญาต	บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
7.การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ระบบระบายน้ำ	- สภาพการใช้งานของระบบระบายน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขทันที	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
		- ปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในระบบระบายน้ำ	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในระบบระบายน้ำ		
8.การจัดการมูลฝอย	- ที่พักมูลฝอย	- สภาพของที่พักมูลฝอยต้องไม่ชำรุดและต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพที่พักมูลฝอยต้องไม่ชำรุดและต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
		- ตรวจสอบความสะอาดของที่พักมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง และในพื้นที่บ้านพักคนงาน	- ตรวจสอบความสะอาดของที่พักมูลฝอยเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค		
9.การใช้ไฟฟ้า	จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
10.การคมนาคม และการจราจร	- พื้นที่ทางเข้า-ออก - พื้นที่ก่อสร้าง	- สัญญาณจราจร - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - จุดจอดรถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง	- ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณจราจร ลูกศรแสดง ทิศทางการเดินรถ จุดจอดรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	- ทุกวัน ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 1.3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
11.การสาธารณสุข	- พื้นที่ก่อสร้าง	- คุณภาพระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	- ตรวจสอบให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการคนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะให้เพียงพอและเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานวิศว กรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ภาวะสุขภาพของคนงานและการอุบัติของโรค	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนและหลังรับเข้าทำงาน	- 1 ปี/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	
	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติอุบัติเหตุต่างๆ	- ตรวจสอบให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหายการบาดเจ็บ	- 1 ปี/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	
12.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก แว่นตา รองเท้า ถุงมือ ที่ครอบหู ที่อุดหู	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
13.การป้องกันอัคคีภัย	- สถานที่ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือในพื้นที่ก่อสร้าง	- การติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ ในพื้นที่ ก่อสร้างและตรวจสอบให้มีสภาพดี อยู่เสมอ	- ตรวจสอบการติดตั้งถังดับเพลิงมือถือในพื้นที่ก่อสร้างและตรวจ สอบให้มีสภาพ ดีอยู่เสมอ	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่อนุญาตให้สูบบุหรี่	- ตรวจสอบการจัดบริเวณสูบบุหรี่โดยเฉพาะสำหรับคนงาน		
14.สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	- รั้วชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- รั้วชั่วคราว	- ตรวจสอบรั้วชั่วคราวและความสูงของรั้วสามารถบดบังสายตาได้	- ทุกวัน ตลอดเวลาระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ

บทที่ 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ในระยะก่อสร้าง แสดงดัง**ตารางที่ 2.1**

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. **มาตรการทั่วไป**			
โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรมจำนวน 41 ห้องพัก ขนาดเนื้อที่ดิน 11-0-64.25 ไร่ หรือ 4,464.25 ตารางวา หรือ 17,857ตารางเมตร จัดทำรายงานโดย บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต	-	
1) โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต อย่างเคร่งครัด	-	
2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผล	- โครงการมีการจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
การดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รอบเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569		
3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ - หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ - หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยน แปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ก่อนจะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล ทางโครงการจะแจ้งผู้รับโอนให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ อย่างเคร่งครัด	-	
5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ		-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- โครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำหรับเรื่องร้องเรียนในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที ทั้งนี้ ได้ติดติดตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการพร้อมทั้งแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และจัดให้มีประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินเสียหายไว้รองรับหากมีเหตุการณ์ร้องเรียนเกิดขึ้น		
<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการควบคุมให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องการและแก้ไขผลกระทบระยะก่อสร้าง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u> 1. ผู้ดำเนินการต้องนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้ดำเนินการโครงการได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมาต้องถือ	-	**รูปภาพที่ 2.49** ตู้รับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ผู้ดำเนินการต้องควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยเคร่งครัด	ปฏิบัติตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง		
3. ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการและกรณีที่การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สินสามารถติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ดำเนินการได้อย่างไร	- ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้ดำเนินการโครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งจัดทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ รวมถึงช่องทางการติดต่อผู้ดำเนินการโครงการในกรณีมีข้อสงสัยหรือได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในช่วงระยะก่อสร้าง ผู้ดำเนินการโครงการยังคงเปิดช่องทางการติดต่อเพื่อรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง **รูปภาพที่ 2.52** ป้ายโครงการ **รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง **รูปภาพที่ 2.49** ตู้รับเรื่องร้องเรียน **รูปภาพที่ 2.15** แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
4. จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลตำบลรัษฎา เจ้าของครัวเรือนใกล้เคียงโครงการ ผู้ดำเนินการ ผู้แทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้างทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการ	- ผู้ดำเนินการโครงการได้กำหนดผู้ประสานงานระหว่างผู้ดำเนินการโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างที่ปรึกษาควบคุมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อร้องเรียนและประสานการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	-	
5. จัดให้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบอาคารข้างเคียงพร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการเพื่อ	- ผู้ดำเนินการโครงการยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพอาคารข้างเคียงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำ	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารครั้งที่ 1 ก่อนการก่อสร้าง ตรวจสอบ และถ่ายภาพครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วนฐานรากอาคารตรวจสอบ และถ่ายภาพครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของอาคาร และเทศบาลตำบลรัษฎาเพื่อการรับทราบร่วมกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างโครงการผู้ดำเนินการจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหายตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ			**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ **1.1 สภาพภูมิประเทศ** 1) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดโครงการระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เบอร์โทรติดต่อเจ้าของโครงการ รวมทั้งติดตั้งกล่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างและเป็นบริเวณที่เห็นชัดเจน 2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกันเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้งกรณี อาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันทีโดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน	- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดสถานที่ก่อสร้าง และชื่อผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมถึงติดป้ายชื่อโครงการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - ผู้ดำเนินการโครงการยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพอาคารข้างเคียงตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร (Construction All Risks Insurance: CAR) เพื่อรองรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และในช่วงระยะเวลาที่รายงานไม่พบ	- -	**รูปภาพที่ 2.52** ป้ายโครงการ **รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเหตุความเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการ		**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
3) จัดทำรั้วชั่วคราว (Metal sheet) รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันดินในช่วงเพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง	- ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.21** ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)
4) จัดวางผังบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด และการก่อสร้างจะต้องไม่กีดขวางการจราจรบนถนน	- โครงการได้จัดวางผังบริเวณพื้นที่โครงการรวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางการจราจรบนถนน และบ้านพักคนงานไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	-	**รูปภาพที่ 2.1** สภาพพื้นที่โครงการ
5) การก่อสร้างฐานรากอาคารต้องทำการออกแบบฐานรากอาคารให้มีความแข็งแรงโดยมีการเจาะสำรวจดินเพื่อดูสภาพของพื้นดินที่จะทำการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งการออกแบบต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำใต้ดินที่จะมีผลต่ออาคารและจากโครงสร้างอาคารที่จะมีผลต่อน้ำใต้ดินร่วมด้วยเพื่อที่จะทำให้การก่อสร้างฐานรากอาคารไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	- ผู้ดำเนินการโครงการได้ดำเนินการออกแบบฐานรากอาคารโดยอ้างอิงผลการสำรวจชั้นดินของพื้นที่โครงการ เพื่อให้ฐานรากมีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ได้พิจารณาสภาพน้ำใต้ดินและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคารและสภาพภูมิประเทศประกอบการออกแบบเพื่อป้องกันการทรุดตัวหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อันเนื่องมาจากการก่อสร้างฐานราก ในช่วงการติดตามผลไม่พบการทรุดตัว	-	**รูปที่ 2.24** การทำฐานรากของโครงการ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	ของพื้นที่หรือผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบ		
6) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด	- ผู้ดำเนินการโครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีวิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจสอบและกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง มาตรฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ จากการติดตามผลในช่วงรายงานไม่พบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว	-	**รูปภาพที่ 2.19** วิศวกรควบคุมงาน
มาตรการป้องกันผลกระทบจากการปรับปรุงพื้นที่			
1. จัดทำกำแพงกันดินรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพื่อป้องกันดินที่เกิดจากการก่อสร้างไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง และเพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง	- โครงการจัดทำกำแพงกันดินบริเวณที่มีก่อสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง	-	**รูปภาพที่ 2.3** กำแพงกันดิน
2. จัดทำรั้วชั่วคราวสูง 3.0 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างตามแนวเขตที่ดินตลอดจนบริเวณที่จะทำการก่อสร้างเพื่อป้องกันการชะล้างพังพลายของดินออกสู่พื้นที่ข้างเคียง	- ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน		
3. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินหากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขึ้นโครงสร้าง และบางส่วนเป็นพื้นที่ว่างซึ่งจะมีพืชคลุมดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	-	**รูปภาพที่ 2.4** พืชคลุมดิน
4. ในระยะเตรียมความพร้อมเพื่อทำการปรับพื้นที่ทางโครงการจะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อทำการระบายน้ำที่เกิดขึ้นในกรณีฝนตก โดยรูปแบบการก่อสร้างจะมีลักษณะเป็นร่องดักตะกอนตามแนวระดับความลาดชันของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อลดผลกระ ทบจากการชะล้างพังทลายของของดิน โดยทุกระยะไม่เกิน 15 เมตร จะจัดให้มีบ่อดักตะกอนอีกชั้นหนึ่งเพื่อชะลอการไหลของน้ำ และเป็นบ่อสำหรับพักน้ำเพื่อให้ตะกอนที่ไหลมากับน้ำมีระยะเวลาในการตกตะกอนในเบื้องต้นก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่หน่วงน้ำต่อไป	- โครงการมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำชั่วคราวและร่องดักตะกอนตามแนวระดับความลาดชันของพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมบ่อดักตะกอนในจุดที่เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ำฝน ทั้งนี้ ในช่วงการตรวจติดตามไม่พบการชะล้างพังทลายของดินหรือการไหลของตะกอนออกนอกพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.37** รางระบายน้ำ **รูปภาพที่ 2.6** บ่อดักตะกอนดิน
5. โครงการต้องเริ่มดำเนินการในช่วงที่เป็น ช่วงที่มีฝนตกน้อย หรือคือในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูมรสุม เพื่อลดการชะล้างพังหลายของดินจากน้ำฝนที่ตกลงมา โดยวัตถุประสงค์ของการลดการชะล้างพังทลายของดินจะทำการเปิดพื้นที่ให้เป็นที่ว่างโล่ง โดยปราศจากพืชปกคลุมในช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุด และลดความเร็วของน้ำชะบ่าหน้าดินโดยการควบคุมหรือลดความเร็วของน้ำไหลบ่าลงให้ได้มากที่สุด และในการก่อสร้างโครงการนั้นจะทำการก่อสร้างไล่จากด้านล่างของพื้นที่ขึ้นไปยังด้านบนเพื่อง่ายต่อการควบคุมการไหลบ่าของน้ำฝนจากด้านบน	- จากการตรวจติดตามพบว่า แม้โครงการจะอยู่ระหว่างการดำเนินงานในช่วงฤดูฝน แต่ได้มีการจำกัดพื้นที่เปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งดำเนินมาตรการควบคุมการไหลบ่าของน้ำฝนและการชะล้างพังทลายของดินอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบไม่พบการชะล้างหน้าดินหรือการไหลของตะกอนออกนอกพื้นที่โครงการ	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
6. การใช้วัสดุคลุมดินชั่วคราว ซึ่งบริเวณที่ใช้วัสดุคลุมนี้สามารถปลูกพืชได้ทีหลังโดยไม่ต้องเอาออก โดยสามารถทิ้งไว้ได้ถาวรซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร จึงยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการปูวัสดุคลุมดินชั่วคราว โดยโครงการจะดำเนินการจัดให้มีวัสดุคลุมดินในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินและการฟุ้งกระจายของฝุ่น	-	
7. การปลูกพืชคลุมดิน และพืชถาวร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพที่ตั้งโครงการที่อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาและมีความเสี่ยงในการเกิดการ และลดความเสี่ยงต่อทรัพยากรดินตลอดจนภูมิประเทศ และต่อชุมชนรอบข้างให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขึ้นโครงสร้างและบางส่วนเป็นพื้นที่ว่างซึ่งจะมีพืชคลุมดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	-	**รูปภาพที่ 2.4** พืชคลุมดิน
8. ในช่วงเริ่มก่อสร้างฐานรากโครงการจะตอกเข็มกันดินพัง (Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดินในระยะก่อสร้าง กำแพงกันดิน ทั้งนี้ ในช่วงการถอนเข็มกันพัง ต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอนเข็มกันพังดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการพังทลายของดินต่อบริเวณใกล้เคียง 9. ในการถอน Sheet Pile โครงการจะต้องระบุระยะเวลาในการถอน Sheet Pile โดยแจ้งให้ผู้ที่อยู่โดยรอบรับทราบ	- โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชัน และดำเนินการก่อสร้างโดยใช้ระบบฐานรากแผ่ เนื่องจากสภาพชั้นดินในพื้นที่เป็นดินอ่อน จึงไม่มีการดำเนินการตอกเข็มกันดินพัง (Sheet Pile) และติดตั้งค้ำยัน (Bracing) ตามมาตรการที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ โครงการได้ใช้วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะชั้นดิน พร้อมทั้งควบคุมและเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวและการพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ	-	**รูปที่ 2.24** การทำฐานรากของโครงการ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
10. กำหนดให้นำดินที่ได้จากการก่อสร้างกำแพงกันดินมาใช้ในพื้นที่โครงการทั้งหมด	- โครงการนำดินภายในโครงการมาใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ไม่มีการขนออกนอกพื้นที่โครงการ	-	
11. จัดให้มีจุดสำหรับล้างล้อรถที่ออกจากโครงการในช่วงก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันดินที่จะติดไปกับล้อรถแล้วอาจทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุของโครงการ	- โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ	-	**รูปที่ 2.30** การฉีดล้างล้อรถ
12. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เศษดิน เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณถนนสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณถนนสาธารณะ	-	**รูปที่ 2.25** การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง **รูปที่ 2.26** การทำความสะอาดถนน
13. โครงการต้องทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหน่วงน้ำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการดักตะกอนของกำแพงดักตะกอนทั้ง 2 ชั้น ทุก ๆ 1 เดือน	- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำชั่วคราว และมีการตรวจสอบเป็นประจำ	-	**รูปที่ 2.25** บ่อหน่วงน้ำชั่วคราว
14. จัดให้มีพื้นที่ในการกองดินชั่วคราวไว้ภายในโครงการ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำอย่างมิดชิด	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองดินชั่วคราว และมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด	-	**รูปที่ 2.7** พื้นที่กองดิน
15. กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 9.00-17.00 น.	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 9.00-17.00 น.	-	
16. เจ้าของต้องดำเนินการขออนุญาตขุดดิน และถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ตามกฎกระทรวงฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 17. กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งโครงการพิจารณาว่าการขุดดิน และถมดินในพื้นที่โครงการเข้าข่ายตาม	- ก่อนมีการขุดดิน และถมมดิน โครงการมีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างครบถ้วน	-	**เอกสารแนบที่ 9** เอกสารขออนุญาตขุดดิน และถมดิน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางโครงการจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด			
18. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	- ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด	-	
19. กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำพ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	
20. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
21. ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสาร	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	ประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด		
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน			
1) สำรวจพื้นที่ก่อนการก่อสร้างโดยผู้ได้รับอนุญาตตามวิชาชีพ ทั้งนี้ หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 35	- ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้ดำเนินการโครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งจัดทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ รวมถึงช่องทางการติดต่อผู้ดำเนินการโครงการในกรณีมีข้อสงสัยหรือได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในช่วงระยะก่อสร้าง ผู้ดำเนินการโครงการยังคงเปิดช่องทางการติดต่อเพื่อรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง	-	**รูปภาพที่ 2.52** ป้ายโครงการ **รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง **รูปภาพที่ 2.49** ตู้รับเรื่องร้องเรียน **เอกสารแนบที่ 15** แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เบอร์โทรติดต่อเจ้าของโครงการ รวมทั้งติดตั้งกล่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างและเป็นบริเวณที่เห็นชัดเจน รวมทั้งเจ้าของโครงการจะต้องแจ้งต่อผู้อาศัยโดยรอบที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดสถานที่ก่อสร้าง และชื่อผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ รวมถึงติดป้ายชื่อโครงการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และติดตั้งตู้รับร้องเรียนไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	
3) กรณีที่มีการตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) พร้อม กับทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการ	- โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชัน และดำเนินการก่อสร้างโดยใช้ระบบฐานรากแผ่	-	**รูปที่ 2.24** การทำฐานรากของโครงการ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
พังทลายของดิน ในช่วงการถอนเข็มกันพัง ต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอนเข็มกันพังดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการพังทลายของดินต่อบริเวณใกล้เคียง 4) กรณีที่มีการตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน ในการถอน Sheet Pileโครงการจะต้องระบุระยะเวลาในการถอน Sheet Pile โดยแจ้งให้ผู้ที่อยู่โดยรอบรับทราบ	เนื่องจากสภาพชั้นดินในพื้นที่เป็นดินอ่อน จึงไม่มีการดำเนินการตอกเข็มกันดินพัง (Sheet Pile) และติดตั้งค้ำยัน (Bracing) ตามมาตรการที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ โครงการได้ใช้วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะชั้นดิน พร้อมทั้งควบคุมและเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวและการพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ		
5) กำหนดให้นำดินที่ได้จากการขุดปรับพื้นที่ในโครงการมาใช้ในพื้นที่โครงการให้มากที่สุด	- โครงการนำดินภายในโครงการมาใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ไม่มีการขนออกนอกพื้นที่โครงการ	-	
6) จัดทำกำแพงกันดินรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพื่อป้องกันดินที่เกิดจากการการก่อสร้างไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการจัดทำกำแพงกันดินบริเวณที่มีก่อสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง	-	**รูปภาพที่ 2.3** กำแพงกันดิน
7) จัดทำรั้วชั่วคราวเป็นรั้วทึบมีความมั่นคงแข็งแรงโดยมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกสู่พื้นที่ ข้างเคียง	- ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง **รูปภาพที่ 2.21** ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)
8) จัดให้มีจุดสำหรับล้างล้อรถที่ออกจากโครงการในช่วงก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันดินที่จะติดไปกับล้อรถแล้วอาจทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุของโครงการ	- โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ	-	**รูปที่ 2.30** การฉีดล้างล้อรถ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
9) จัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เศษดิน เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณถนนสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณถนนสาธารณะ	-	**รูปที่ 2.25** การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง **รูปที่ 2.26** การทำความสะอาดถนน
10) จัดให้มีพื้นที่ในการกองดินชั่วคราวไว้ภายในโครงการ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำอย่างมิดชิด	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองดินชั่วคราว และมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด	-	**รูปที่ 2.25** พื้นที่กองดิน
11) กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 9.00 น.-17.00 น.	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 9.00-17.00 น.	-	
12) ในระยะการปรับพื้นที่ทางโครงการจะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อทำการระบายน้ำที่เกิดขึ้นในกรณีฝนตก โดยรูปแบบการก่อสร้างจะมีลักษณะเป็นบ่อสำหรับพักน้ำเพื่อให้ตะกอนที่ไหลมากับน้ำมีระยะเวลาในการตกตะกอนในเบื้องต้น ก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่หน่วงน้ำต่อไป	- โครงการมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำชั่วคราวและร่องดักตะกอนตามแนวระดับความลาดชันของพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมบ่อดักตะกอนในจุดที่เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ำฝน ทั้งนี้ในช่วงการตรวจติดตามไม่พบการชะล้างพังทลายของดินหรือการไหลของตะกอนออกนอกพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.37** รางระบายน้ำ **รูปภาพที่ 2.6** บ่อดักตะกอนดิน
13) โครงการต้องเริ่มดำเนินการในช่วงที่เป็นช่วงที่มีฝนตกน้อย หรือในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูมรสุม เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน	- จากการตรวจติดตามพบว่า แม้โครงการจะอยู่ระหว่างการดำเนินงานในช่วงฤดูฝน แต่ได้มีการจำกัดพื้นที่เปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งดำเนินมาตรการควบคุมการไหลบ่าของน้ำฝนและการชะล้างพังทลายของดินอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบไม่พบการชะล้างหน้าดินหรือการไหลของตะกอนออกนอกพื้นที่โครงการ	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
14) เมื่อทำการเปิดพื้นที่ให้เป็นที่ว่างโล่ง โดยปราศจากพืชปกคลุมในช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุด	- พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างได้เปิดพื้นที่เท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง	-	
15) จัดให้มีการปลูกพืชคุลมดินหากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขึ้นโครงสร้างและบางส่วนเป็นพื้นที่ว่างซึ่งจะมีพืชคลุมดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	-	**รูปภาพที่ 2.4** พืชคลุมดิน
16) เลือกใช้วัสดุคลุมดินชั่วคราว ซึ่งบริเวณที่ใช้วัสดุคลุมนี้สามารถปลูกพืชได้ทีหลังโดยไม่ต้องเอาออกโดยสามารถทิ้งไว้ได้ถาวรซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยวัสดุคลุมดินชั่วคราว มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์มีดังนี้ คือ - ลดผลกระทบของน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นดินหรือจากน้ำไหลบ่าหน้าดิน - ป้องกันหน้าดินจากน้ำไหลบ่า - ป้องกันเมล็ดพืชหรือต้นอ่อนที่ใช้ในการปลูกพืชคลุมดินตามมาภายหลัง - รักษาความชุ่มชื้นในดิน - รักษาอุณหภูมิในดินให้คงที่ระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืน - รักษาอุณหภูมิในดินให้คงที่ระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืนช่วยเพิ่มสารอาหารในดิน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร จึงยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการปูวัสดุคลุมดินชั่วคราว โดยโครงการจะดำเนินการจัดให้มีวัสดุคลุมดินในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินและการฟุ้งกระจายของฝุ่น	-	
17) ก่อนก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 เดือนผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง โดยสำรวจถ่ายภาพ สภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้าง เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น ทั้งนี้	- ผู้ดำเนินการโครงการยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพอาคารข้างเคียงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร (Construction All Risks	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ทางโครงการจะทำประกันภัยก่อสร้างให้ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินภายในโครงการและภายนอกโครงการ โดยหากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงทางโครงการจะเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับแจ้งบริษัทประกันให้รับทราบและดำเนิน การแก้ไขให้อย่างเร่งด่วนที่สุดให้กลับสู่สภาพเดิมหรือได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นตามที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของอาคารข้างเคียง ทั้งนี้ ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง	Insurance: CAR) เพื่อรองรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และในช่วงระยะเวลาที่รายงานไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเหตุความเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการ		
18) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- ผู้ดำเนินการโครงการยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพอาคารข้างเคียงตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร และโครงการมีวิศวกรประจำไซต์ พร้อมทั้งมีตู้รับเรื่องร้องเรียน	-	**รูปภาพที่ 2.19** วิศวกรควบคุมงาน
19) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อข้างเคียง	-	**รูปภาพที่ 2.19** วิศวกรควบคุมงาน
20) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
21) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	
22) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
23) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญารก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	
1.3 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ <u>มาตรการลดผลกระทบความเสี่ยงของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ</u> <u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u>			
1) จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อวางแนวทางการติดต่อสื่อสารรวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปติดพื้นที่โครงการ (ในรัศมี 20 เมตร)	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	
2) ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x1.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ	- โครงการมีการทำป้าย แสดงพื้นที่ก่อสร้างและป้ายระบุระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างและเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรรมก่อสร้าง	-	**รูปภาพที่ 2.52** ป้ายโครงการ **รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ก่อสร้าง เขตหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และมาตรการควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน			
3) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	
4) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
5) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	
6) ผู้ดำเนินการจะต้องกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด	-	
<u>มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</u>			
1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นเสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว	- โครงการมีการจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน บริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.49** ตู้รับเรื่องร้องเรียน **เอกสารแนบที่ 15** แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบโดยต้องระบุวัน และเวลาที่ร้องเรียนดังกล่าว			
2) จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ	-	
3) ในกรณีที่มีโครงการอื่นอยู่ใกล้เคียงโครงการในระยะประชิดและก่อสร้างพร้อม ๆ กัน ต้องจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องแนบผลการประชุมดังกล่าวเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานผู้อนุญาต	- บริเวณใกล้ชิดโครงการไม่มีการก่อสร้าง	-	
<u>มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</u>			
1) ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน โดยตรวจวัดทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานราก พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลหน่วยงานอนุญาต โดยรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดและบันทึกค่าฝุ่นละออง เสียง และแรงสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจรายละเอียดของมาตรการและช่วงเวลาการดำเนินการตรวจวัด	- โครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด	
2) ตรวจสอบการทำงานทั่วไป และหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน	- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานทั่วไปและจะมีแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนอยู่เสมอ และปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	
<u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u>			
1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- โครงมีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากผู้รับผลกระทบด้านฝุ่นมากที่สุด	-	
2) ทำผนังหรือตาข่ายกั้นกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- โครงการมีการทำตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)
3) ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นพื้นที่ก่อสร้าง	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ และจัดเก็บวัสดุอย่างเป็นระเบียบภายในพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.27** พื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์
<u>มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร</u>			
1) ปิดรถบรรทุกดินหรือวัสดุก่อสร้างที่บรรทุกมาในขณะขนดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- ปิดรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่บรรทุกมาในขณะขนดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด (โครงการไม่มีการขนดินออกนอกพื้นที่โครงการ และไม่ขนดินเข้ามาภายในโครงการ)	-	**รูปภาพที่ 2.55** การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง
2) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	-	
3) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง	- โครงการมีการหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง	-	
4) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.48** ป้ายจำกัดความเร็ว
5) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุและดินเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจรโดยยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที	- โครงการมีการวางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจรโดยยานพาหนะในการขนส่ง	-	
6) ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้ขนส่งรวม	- โครงการมีการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้ขนส่งรวม	-	**รูปภาพที่ 2.40** รถรับ-ส่งพนักงาน
<u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u>			
1) ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- โครงการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะงานและก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อย เพื่อควบคุมและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ	-	
2) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้พรมพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ โดยพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ	- โครงการจัดเตรียมน้ำสำหรับพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุก่อสร้าง โดยพรม	-	**รูปภาพที่ 2.14** ถังเก็บน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
กองวัสดุพวกหินและทราย อย่างน้อยวันละ 2ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายโดยเพิ่มความถี่ได้ตามเหมาะสม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	น้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม เพื่อควบคุมและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ		
3) ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิดโดยให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปิดคลุมท้ายรถด้วยผ้าใบอย่างมิดชิดตลอดการขนส่ง	-	**รูปภาพที่ 2.55** การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง
4) จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บกวาดและทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน และเมื่อพบวัสดุหกร่วงหล่นที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองได้ดำเนินการเก็บกวาดและทำความสะอาดโดยทันที	-	
<u>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</u>			
1) ไม่เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง มาตรการเฉพาะด้านการรื้อถอนอาคาร	- โครงการมีการกำชับคนงานก่อสร้างไม่ให้เผาวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ	-	
2) ควรรื้อถอนภายในอาคารก่อนรื้อผนังอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้ผนังเป็นวัสดุป้องกัน	- โครงการไม่เข้าข่ายการดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่โครงการเดิม ไม่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ต้องรื้อถอน	-	
3) เตรียมน้ำไว้ให้เพียงพอขณะทำการรื้อเพื่อให้สามารถฉีดพ่นเพื่อลดปริมาณฝุ่นได้ในกรณีที่จำเป็น			
4) หลีกเลี่ยงการใช้ระเบิดในการรื้อถอน			
5) ให้ติดตั้งวัสดุก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมโดยอาคารตั้งแต่ขั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดของอาคารและโดยรอบอาคาร			
<u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u>			
1) เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- โครงการดำเนินการเปิดพื้นที่ขุดดินเท่าที่จำเป็นตามแผนงานก่อสร้าง	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u>			
1) หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทาให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน	- โครงการหลีกเลี่ยงการขูดหรือสกัดผิวคอนกรีต และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ	-	
2) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในกะบะและพรมน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสม	- โครงการจัดเก็บกองทรายในบริเวณที่กำหนด โดยใช้ผ้าใบปิดคลุมกองทรายและพรมน้ำให้มีความชื้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	
3) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	- โครงการนำปูนซีเมนต์เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างในลักษณะบรรจุถุงสำเร็จรูปที่ปิดมิดชิด และจัดเก็บในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากปูนซีเมนต์	-	
4) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	- โครงการจัดเก็บปูนซีเมนต์ผงที่เหลือจากการใช้งานในถุงหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	
5) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ครอบคลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงส่วนสูงสุดของอาคาร	- โครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันฝุ่น (Mesh Sheet) ต่อจากรั้วเมทัลชีทโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งคลุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามความเหมาะสม เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง **รูปภาพที่ 2.21** ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)
<u>มาตรการเฉพาะด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง/ดิน</u>			
1) ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้อง	- โครงการดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวันและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ไม่เกินเวลา 22.00 น.ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี	โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจราจรและช่วงเวลาที่กำหนด		
2) ล้างล้อรถบรรทุกเป็นประจำทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ	-	**รูปที่ 2.30** การฉีดล้างล้อรถ **รูปที่ 2.26** การทำความสะอาดถนน
3) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ			
4) ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้งหรือกรณีที่ถนนแห้ง	- โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบนถนนภายในพื้นที่ก่อสร้างเมื่อสภาพถนนแห้งหรือมีฝุ่นฟุ้งกระจาย	-	
5) ทำประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ	- โครงการกำหนดทางเข้า–ออกสำหรับรถบรรทุกบริเวณพื้นที่ด้านล่างของโครงการ โดยรถบรรทุกไม่ขึ้นไปยังพื้นที่ด้านบนของโครงการ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	**รูปที่ 2.11** ทางเข้า - ออกโครงการ
1.4 เสียง			
1) จัดให้มีกำแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 dB(A)) ตามประกาศณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และค่ามาตรฐานเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ดังนี้	- โครงการจัดให้มีรั้วเมทัลชีทโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของเสียงสู่พื้นที่ข้างเคียง และมีการควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
1.1) จัดทำรั้วชั่วคราวรอบโครงการ มีความสูง 6.0เมตร ล้อมรอบเขตที่ดินโครงการทุกด้าน โดยเลือกใช้เมทัลชีท (Metal Sheet) ความหนา 6.25 มิลลิเมตร	- ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุม	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
สามารถลดเสียงได้ 27 dB(A) ในทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกนั้น เลือกใช้รั้วคอนกรีต (Light Concrete) ความหนา 100 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงทะลุผ่านได้ 36 dB(A)	รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน		**รูปภาพที่ 2.21** ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)
1.2) งานเตรียมพื้นที่ ขั้นตอนงานทำฐานราก งานขึ้นโครงสร้างอาคาร การเก็บงานและงานตกแต่ง (รวมงานสถาปัตย์ และงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในอาคาร) ให้ใช้รั้วชั่วคราวจากการเตรียมในข้อ 1.1) เป็นกำแพงกันเสียง	- โครงการดำเนินการใช้รั้วชั่วคราวที่ติดตั้งไว้เป็นแนวกำแพงกันเสียงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยลดและป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างที่อาจรบกวนพื้นที่โดยรอบ	-	
1.3) งานตกแต่งอาคารและเก็บงาน ให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงโดยใช้แผ่นยิปซั่ม ความหนา 12 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุช่องว่างด้วยแผ่นผนังอะคูสติก Cylence ให้ปิดล้อมพื้นที่ทำงานทุกด้านที่มีช่องเปิดเพื่อป้องกันเสียงอ้อมผ่าน ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงกับด้านนอกของนั่งร้านเหล็ก ที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1.00 เมตร โดยใช้ความสูงของแผ่นกันเสียง 3.0 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะก่อสร้าง ติดตั้งเป็นแบบเลื่อนขึ้นไปตามชั้นที่กำลังก่อสร้างทีละชั้นจากชั้น 1 ถึงชั้นหลังคา และให้มีส่วนยื่นมาปิดคลุมด้านบนให้มิดชิด และใช้รั้วชั่วคราวจากการเตรียมใน ข้อ 1.1) เป็นแนวกำแพงกันเสียงที่บริเวณแนวเขตที่ดินโครงการอีกชั้นหนึ่ง	- โครงการยังไม่ติดตั้งกำแพงกันเสียง เนื่องจากยังไม่เข้าสู่งานตกแต่งและเก็บงาน โดยปัจจุบันใช้รั้วเมทัลชีทพร้อมตาข่ายเป็นแนวป้องกันเสียง และจะติดตั้งกำแพงกันเสียงตามมาตรการเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนดังกล่าว	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2) ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ทราบถึงแผนการ	- โครงการได้จัดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลการก่อสร้างและจัดให้มีช่องทางสำหรับติดต่อประสานงานกับโครงการ เพื่อให้ชุมชน	-	**รูปภาพที่ 2.52** ป้ายโครงการ **รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ก่อสร้างและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	โดยรอบสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างได้		
3) จำกัดระยะเวลาการทำงานฐานรากและกิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้างพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 09.00 น. – 17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวในวันอาทิตย์และวันหยุดขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาพักผ่อนของชุมชน	- โครงการจะจำกัดการทำงานฐานรากและกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยดำเนินงานวันจันทร์–เสาร์ เวลา 09.00–17.00 น. และงดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวนชุมชนโดยรอบ	-	
4) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการมีกฎระเบียบสำหรับคนงาน โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังและการกระทำที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนพื้นที่ข้างเคียง และควบคุมให้ปฏิบัติตามเวลาการทำงานที่กำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.51** กฎระเบียบการทำงาน
5) กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัดพื้นที่ดำเนินการ อยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด และอยู่ในบริเวณที่มีแนวกำแพงกันเสียงเพื่อไม่ให้รบกวนอาคารบ้านพักอาศัยรอบข้าง	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก ให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยโดยรอบเท่าที่สามารถดำเนินการได้ และใช้รั้วเมทัลชีทโดยรอบพื้นที่เป็นแนวกั้นเพื่อลดการแพร่กระจายของเสียง	-	**รูปภาพที่ 2.0** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
6) ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด	- โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร จะว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกที่มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษและเสียงจากการดำเนินงาน สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.33** การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า **เอกสารแนบที่ 17** เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เลื่อยวงเดือน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเจียร์ไฟฟ้า โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและลดผลกระทบด้านเสียงและมลพิษจากการดำเนินงาน		
7) กำหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมการบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของรถบรรทุกให้อยู่ภายในน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด และไม่บรรทุกเกินพิกัด เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากการขนส่ง	-	
8) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร และใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วต่ำ	- โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร จะว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกที่มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษและเสียงจากการดำเนินงาน สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างภายในโครงการ เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เลื่อยวงเดือน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเจียร์ไฟฟ้า โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและลดผลกระทบด้านเสียงและมลพิษจากการดำเนินงาน	-	**รูปภาพที่ 2.33** การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า **เอกสารแนบที่ 17** เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร
9) จัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือกันกระแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือแผ่นยางรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลด	- โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำพื้นที่ หากมีการใช้งานเครื่องจักร ผู้รับเหมาจะจัดให้มี	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
การสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังและสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนตามความเหมาะสมและคำแนะนำของผู้ผลิต		
10) จัดหาอุปกรณ์ลดเสียงให้คนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plug, Ear muffs	- โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับคนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plug และ Ear Muffs เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีระดับเสียงดัง และกำชับให้คนงานสวมใส่อย่างเหมาะสม	-	**รูปภาพที่ 2.28** อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
11) ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด	- โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร จะว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกที่มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษและเสียงจากการดำเนินงาน สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างภายในโครงการ เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เลื่อยวงเดือน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเจียร์ไฟฟ้า โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและลดผลกระทบด้านเสียงและมลพิษจากการดำเนินงาน	-	**รูปภาพที่ 2.33** การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า **เอกสารแนบที่ 17** เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร
12) กำหนดให้คนงานก่อสร้างจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยนหรือทิ้งลงจากที่สูง	- โครงการกำหนดให้คนงานก่อสร้างจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยนหรือทิ้งลงจากที่สูง	-	
13) หากพบว่าข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการทำฐานรากของโครงการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้	- โครงการยังไม่มีกรณีอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากพบความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ จะหยุดดำเนินการเพื่อประเมินและแก้ไขวิธีการ	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที ทั้งนี้ ให้ พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	ก่อสร้างให้เหมาะสม พร้อมดำเนินการแก้ไขความเสียหายตามความเหมาะสม โดยโครงการได้จัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างไว้แล้ว		
14) จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข	- โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข	-	**รูปภาพที่ 2.49** ตู้รับเรื่องร้องเรียน **เอกสารแนบที่ 15** แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
15) จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคารโดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดทำประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียงจากการก่อสร้างโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
16) จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leg) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และติดประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และหากพบว่ามีค่าเกินมาตรฐาน จะต้องหาสาเหตุและแก้ไขให้ระดับเสียงลดลง	- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดและบันทึกค่าฝุ่นละออง เสียง และแรงสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจรายละเอียดของมาตรการและช่วงเวลาการดำเนินการตรวจวัด	- โครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด	
17) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	- โครงการดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานตามรอบการติดตาม และจะดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
18) ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม ดังนี้ - ทำงานไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันไม่เกิน 91 dB(A) - ทำงานเกินกว่าวันละ 7 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันไม่เกิน 90 dB(A) - ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 dB(A)	- โครงการควบคุมระยะเวลาการทำงานของคนงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	-	**รูปภาพที่ 2.28** อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
19) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานิ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	
20) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
21) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 ความสั่นสะเทือน			
1) จัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือกันกะแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือแผ่นยางรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังและสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำพื้นที่ หากมีการใช้งานเครื่องจักร ผู้รับเหมาจะจัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนตามความเหมาะสมและคำแนะนำของผู้ผลิต	-	
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมก่อสร้างอาคาร โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการและโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	- โครงการได้จัดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลการก่อสร้างและจัดให้มีช่องทางสำหรับติดต่อประสานงานกับโครงการ เพื่อให้ชุมชน	-	**รูปภาพที่ 2.52** ป้ายโครงการ **รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง
3) จัดให้มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างประสานงานกับเจ้าของอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบสภาพอาคาร พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด ก่อนทำการก่อสร้าง	- โครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มก่อสร้างตามรายละเอียดของมาตรการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้าง เพื่อรองรับกรณีที่อาจเกิดความเสียหายจากการดำเนินงาน	-	
4) จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกวัน ก่อนเริ่มทำงาน หากพบว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้เกิดการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการใช้งาน	- โครงการไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ประจำโครงการ แต่มีการใช้เครื่องมือไฟฟ้า เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เลื่อยวงเดือน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเจียร์ไฟฟ้า โดยมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เป็นประจำ	-	**รูปภาพที่ 2.33** การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า **เอกสารแนบที่ 17** เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
5) จำกัดระยะเวลาการเจาะหรือขุดดินและการก่อสร้าง โดยให้ทำการก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 09.00 น.-17.00 น. และหยุด กิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวในวันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาพักผ่อนของชุมชน	- โครงการจำกัดการเจาะ ขุดดิน และก่อสร้าง เฉพาะวันจันทร์–เสาร์ เวลา 09.00–17.00 น. โดยงดกิจกรรมในวันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เพื่อไม่รบกวนชุมชน	-	
6) หากพบว่าข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการทำฐานรากของโครงการ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเมโดยทันที ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะ ทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
7) จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุดรวมทั้งเข้าประเมินพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคาร หรือส่วนของอาคารที่แตกร้าวทรุดตัว โดยให้ดำเนินการแก้ไขทันทีเมื่อมีการแจ้งเหตุจากเจ้าของอาคารข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และหากได้รับแจ้งเหตุความเสียหายจากเจ้าของอาคารข้างเคียง จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขทันที	-	**รูปภาพที่ 2.19** วิศวกรควบคุมงาน
8) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือชดใช้ค่าเสียหายต่ออาคารโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย ฯ ประกอบการดำเนินการ	- ปัจจุบันไม่พบเหตุความเสียหายต่อร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีเหตุเกิดขึ้น โครงการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข หรือชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสม	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
9) จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข	- โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	-	**รูปภาพที่ 2.49** ตู้รับเรื่องร้องเรียน **รูปภาพที่ 2.13** แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	โดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข		
10) จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคารโดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดทำประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียงจากการก่อสร้างโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
11) ตรวจสอบความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน 12) จัดให้มีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในพื้นก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร โดยตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและติดตามประเมินผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจรายละเอียดของมาตรการและช่วงเวลาการดำเนินการตรวจวัด	- โครงการจะมีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด	
13) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
14) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
15) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตจารการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้างงาน พร้อมแนบ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อม	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
รายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	แนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ **2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก**			
1) ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด	-	
2) ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด และเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการกองวัสดุก่อสร้างโดยไม่ให้ทำลายพืชพรรณต่างๆ	- โครงการมีการกำชับควบคุมดูแลคนงาน โดยห้ามคนงานนำสารเคมีไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด	-	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ			
1) ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังมิได้ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานตามข้อกำหนดคุณภาพน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ โดยเด็ดขาด	- พบว่าปัจจุบันโครงการมีถังแซท (Septic Tank) และบ่อซึมสำหรับรองรับน้ำเสียและโครงการมีแผนจะจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	-	
2) ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพใน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านกายภาพอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	-	
3) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบบเติมอากาศ หรือระบบที่เทียบเท่าเพื่อบำบัดน้ำจากโครงการฯ ก่อนระบายออกลงสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง	- พบว่าปัจจุบันโครงการมีถังแซท (Septic Tank) และบ่อซึมสำหรับรองรับน้ำเสียและโครงการมีแผนจะจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังทำการบำบัดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำรวมของโครงการ	- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย จึงควรจัดให้มีการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป	- โครงการมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด	
5) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
6) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
7) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตจารการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้างงาน พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
2.3 ทรัพยากรทางทะเล			
1) ห้ามระบายนำเสียโดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง และน้ำฝนออกสู่ทะเลโดยตรงอย่างเด็ดขาด	- โครงการมีการควบคุมการระบายน้ำเสียและน้ำฝน โดยไม่ระบายลงสู่ทะเลโดยตรง	-	
2) ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 3) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ หรือระบบที่เทียบเท่าเพื่อบำบัดน้ำจากกิจกรรมของกิจกรรมในโครงการฯ ก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำอย่างเคร่งครัด	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังทำการบำบัดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำรวมของโครงการ	- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย จึงควรจัดให้มีการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป	- โครงการมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด	
5) ชะลอการก่อสร้างในช่วงที่ฝนตก	- โครงการชะลอการก่อสร้างในช่วงฝนตก เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำฝนและการชะล้างหน้าดิน	-	
6) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของโครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
7) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตจรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้างพร้อมแนบรายละเอียดมาตรการ ฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ			
1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองได้อย่างน้อย 1 วัน	- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง	-	**รูปภาพที่ 2.12** ถังเก็บน้ำ
2) ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำใช้ภายในห้องน้ำที่คนงานก่อสร้างไปใช้ในช่วงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำใช้ภายในห้องน้ำสำหรับคนงานให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.29** การทำความสะอาดห้องน้ำ
3) จัดให้มีน้ำสำหรับบริโภคที่บรรจุภาชนะที่สะอาดได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เพียงพอต่อความต้องการของคคนงานก่อสร้าง	- โครงการได้จัดเตรียมน้ำสำหรับบริโภค และอุปโภคบรรจุภาชนะที่สะอาดและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดมากที่สุด	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้คนงานก่อสร้าง ใช้น้ำอย่างประหยัด	-	**รูปภาพที่ 2.12** ป้ายประหยัดน้ำ
5) เลือกใช้วัสดุก่อสร้างบางประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูป เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการก่อสร้าง	- โครงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปบางประเภท เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการก่อสร้าง	-	
6) ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้นโดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำสำรองทันที	- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ จึงควรจัดให้มีการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป	- โครงการมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด	
7) ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ส่งน้ำและเก็บน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ถังเก็บน้ำ ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด	- โครงการจะมอบหมายให้พนักงานภายในโครงการคอยตรวจสอบก๊อกน้ำ สายยาง ถังเก็บน้ำ ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอเป็นประจำ	-	
8) การล้างวัสดุก่อสร้าง ต้องล่างในกะบะที่สามารถรับน้ำได้ เพื่อให้สามารถใช้ล้างวัสดุก่อสร้างอื่นได้	- โครงการจะมีการล้างวัสดุก่อสร้างในภาชนะหรือกะบะที่สามารถรองรับน้ำได้ เพื่อให้น้ำสามารถนำกลับมาใช้ล้างวัสดุก่อสร้างอื่นได้ ลดการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น	-	**รูปภาพที่ 2.12** กะบะสำหรับล้างวัสดุก่อสร้าง
9) ดูแลระบบจ่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ			
10) จุดเชื่อมท่อประปาต้องมีวัสดุปิดกั้น เพื่อป้องกันท่อประปาแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุ	- โครงการจัดให้มีวัสดุป้องกันบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อประปา เพื่อป้องกันการแตกหักหรือเสียหายจากอุบัติเหตุ	-	
11) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ให้พิจารณานำ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการจะต้องดำเนินการแจ้งขอตความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
12) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตจรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการ ฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
3.2 การจัดการน้ำเสีย			
1) จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-เติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำทิ้งที่ออกจากระบบฯ ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำชาย–หญิงสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยมีถังแซท (Septic Tank) และบ่อซึมสำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำของโครงการ โดยโครงการมีแผนดำเนินการจัดทำระบบบำบัดในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.12** ห้องน้ำสำหรับคนงาน
2) จัดทำป้ายตลอดจนชี้แจงคนงานก่อสร้างและควบคุมให้คนงานก่อสร้างไปใช้ห้องน้ำของพนักงานบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ในช่วงก่อสร้างเท่านั้นเพื่อให้น้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการจัดให้มีป้ายระบุตำแหน่งห้องน้ำ และกำกับให้คนงานใช้ห้องน้ำที่ จัดเตรียมไว้สำหรับคนงานก่อสร้างโดยเฉพาะ	-	**รูปภาพที่ 2.12** ป้ายแสดงตำแหน่งห้องน้ำ
3) จัดให้คนงานดูแลส้วมให้สะอาดและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ไม่เกิดภาพที่ไม่น่ามองและกลิ่นรบกวนชุมชนรอบข้าง	- โครงการมอบหมายให้คนงานช่วยกันดูแลทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.29** การทำความสะอาดห้องน้ำ
4) เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะทั้งหมด แล้วใช้ปูนขาวโรยบริเวณหลุมบ่อเกรอะ-กรอง ก่อนใช้ดินกลบปิดถาวร	- เมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการสูบตะกอนออกจากถังแซทและดำเนินการปิดบ่ออย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
5) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดยตรวจวัดในรูปของค่าความเป็นกรดและด่าง, บีโอดี, สารแขวนลอย, ซัลไฟด์, สารที่ละลายได้ทั้งหมด,ตะกอนหนัก, ไนโตรเจนทั้งหมด, ไขมันและน้ำมันเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียตลอดช่วงก่อสร้างบริเวณบ่อเก็บน้ำทิ้งของโครงการทุก ๆ 1 เดือน/ครั้ง	- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย จึงควรจัดให้มีการตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป	- โครงการมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด	
6) จัดให้มีการสูบกากตะกอนจากส่วนเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียของคนงานก่อสร้างไปกำจัด ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง	- ปัจจุบันปริมาณตะกอนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องสูบออก ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการสูบกากตะกอนและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด	-	
7) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
8) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
9) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตจรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการ ฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม			
1) จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวรางระบายน้ำชั่วคราวกว้าง 1.0 เมตร ลึก 1.0 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อใช้ระบายน้ำในช่วงก่อสร้าง	- โครงการจัดทำรางระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อใช้ระบายน้ำในช่วงก่อสร้าง	-	**รูปภาพที่ 2.12** รางระบายน้ำ **รูปภาพที่ 2.12** บ่อดักตะกอนดิน
2) จัดให้มีการขุดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดินในช่วงก่อสร้างเพื่อเป็นการชะลอการระบายน้ำและดักตะกอนดินไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจมีการขุดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดินในช่วงก่อสร้างเพื่อเป็นการชะลอการระบายน้ำและดักตะกอนดินไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.12** บ่อดักตะกอนดิน **รูปภาพที่ 2.12** รางระบายน้ำ
3) โครงการจะขุดบ่อดักตะกอนให้แล้วเสร็จก่อนจะดำเนินการใด ๆ ผู้รับเหมาจะสูบน้ำส่วนบนไปใช้ประโยชน์ในการรดพรมพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงทำการก่อสร้างทุกวัน	- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอน และสูบน้ำส่วนบนไปใช้รดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง	-	**รูปภาพที่ 2.12** บ่อดักตะกอนดิน
4) จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราวระบบระบายน้ำของโครงการและบ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำและเกิดการอุดตันของรางระบายน้ำ	- โครงการมีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำระบบระบายน้ำของโครงการและบ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำและเกิดการอุดตันของรางระบายน้ำ	-	
5) ดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำได้	- โครงการมีการดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำได้	-	
6) ไม่ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจาการก่อสร้างอาคารให้ขวางทางน้ำไหล	- โครงการกำชับให้คนงานห้ามทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจาการก่อสร้างอาคารให้ขวางทางน้ำไหล	-	
7) กรณีมีการร้องเรียนถึงการดำเนินการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทั้งทางตรง	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน หากได้รับเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะแก้ไขโดยทันที	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
และทางอ้อม ทางผู้ดำเนินการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที			
8) ไม่ระบายน้ำเสียออกนอกโครงการอย่างเด็ดขาด	- โครงการจะไม่ระบายน้ำเสียออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	-	
9) ระบุในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามกับมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
10) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
11) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
12) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตจรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการ ฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย			
1) จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยมูลฝอยที่สามารถนำเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนเศษอิฐ หิน ดินปูนให้นำไปปรับถมยังที่ต้องการปรับถม	- โครงได้จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ	-	**รูปภาพที่ 2.7** พื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์
2) เศษวัสดุที่จะนำไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการจะต้องมีผ้าใบหรือเครื่องป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจรและบริเวณที่จะนำไปทิ้งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการนำเศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการ	-	
3) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 120 ลิตรจำนวน 6 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังรองรับมูลฝอยแห้งขนาด120 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรองรับได้ 3 วัน และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ภายในโครงการ เพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้าง และจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อสะดวกคชต่อการเก็บขน	-	**รูปภาพที่ 2.4** ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ **รูปภาพที่ 2.4** ป้ายคัดแยกมูลฝอย **รูปภาพที่ 2.4** รถเก็บขนมูลฝอยของเข้ามาเก็บขน
4) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่แข็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิดและทำความสะอาดได้ง่าย และมีขนาดรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ	- โครงการจัด เตรียมถังรองรับมูลฝอยที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีฝาปิด และมีขนาดรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ ไว้ด้านใน และด้านหน้าโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.4** ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ
5) ควบคุมดูแลให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเคร่งครัดแล้วนำไปทิ้งยังที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนสะดวกเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บขนของหน่วยงานที่เข้ามาทำการเก็บขน	- โครงการมีการกำชับคนงานให้ทิ้งมูลฝอยให้ลงถัง พร้อมทั้งติดป้ายคัดแยกขยะ และป้ายโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดไว้ภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.4** ป้ายโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด **รูปภาพที่ 2.4** ป้ายคัดแยกมูลฝอย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
6) การติดต่อประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการขยะมูลฝอยเข้ามาทำการจัดเก็บและขนย้ายออกจากพื้นที่โครงการทุกวัน เพื่อป้องกันขยะมูลฝอยตกค้าง และเกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบทั้งในลักษณะทัศนอุจาดและกลิ่นเหม็น	- โครงการมีการจ้างเอกชนให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.43** การเก็บขนมูลฝอยโดยเอกชน
7) กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างนำไปกำจัดหรือทิ้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการนำเศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการ	-	
8) ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการหากพบต้องกำจัดทันที	- โครงการมีการตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันไม่พบสัตว์พาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ	-	
9) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
10) เจ้าของโครงการจะต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และได้แจ้งให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบและถือปฏิบัติแล้ว	-	
11) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
12) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อม	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	แนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด		
3.5 การใช้ไฟฟ้า			
1) ควบคุมให้คนงานจก่อสร้างใช้ไฟฟ้าพาะที่จำเป็นเท่านั้น	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้คนงานประหยัดไฟฟ้า พร้อมทั้งติดป้ายประหยัดไฟฟ้าไว้ภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.4** ป้ายประหยัดไฟฟ้า
2) การจ่ายไฟฟ้า/พลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าถูกต้อง 3) มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า/สะพานไฟฟ้าที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้าได้ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 4) จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า/แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลหรือช็อต	- โครงการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักการเดินสายและวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนนำไปใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	-	**รูปภาพที่ 2.4** ระบบไฟฟ้า
5) หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดเสียหาย ต้องมีการซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 6) ไม่ทำการต่อสายไฟจากบ้านเรือนข้างเคียงโครงการ และหากมีเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้รีบแจ้งการไฟฟ้าทันที	- โครงการไม่ได้ดำเนินการต่อสายไฟจากบ้านเรือนข้างเคียงมาใช้ภายในพื้นที่โครงการ และในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โครงการจะดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา	-	**รูปภาพที่ 2.4** เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
7) จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ใช้ในการก่อสร้างไว้สำรองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชุมชน	- โครงการไม่ได้จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยหากเกิดกรณีไฟฟ้าขัดข้อง จะหยุดการดำเนินงานที่ต้องใช้ไฟฟ้าชั่วคราว และดำเนินการประสานการไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อป้องกันผลกระทบและการรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
8) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
10) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
3.6 การคมนาคม			
1) ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องกำชับคนขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน	- โครงการมีการกำชับคนขับรถให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน	-	
2) จำกัดความเร็วรถของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างก่อสร้างให้ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	- โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.4** ป้ายจำกัดความเร็ว
3) ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน	- โครงการมีการกำชับให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน	-	
4) จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัยโดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณเข้า-ออก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยคุมรถ	-	**รูปภาพที่ 2.3** ป้ายลูกศรแสดงการเข้า - ออก โครงการ **รูปภาพที่ 2.18** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
5) จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่บรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง และร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา	- โครงการกำชับให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดตลอดการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างระหว่างการขนส่ง	-	**รูปภาพที่ 2.55** การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง
6) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้สัญจรในช่วงกลางคืนเห็นได้ชัดเจน	- โครงการไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่และตรวจตราบริเวณโดยรอบในช่วงกลางคืน เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรผ่านพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.18** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
7) ควบคุมดูแลให้ยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างต้องบรรทุกน้ำหนักตามความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่กำหนดไว้	- โครงการกำกับดูแลยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้บรรทุกวัสดุในปริมาณที่เหมาะสมและไม่เกินความสามารถในการรับน้ำหนักตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผิวจราจรและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางโดยรอบ	-	
8) ควบคุมดูแลให้ยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ	- โครงการกำกับดูแลและตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งานอยู่เสมอ	-	
9) หากถนนที่เกี่ยวข้องกับการจราจรเกิดชำรุดหรือเสียหายโดยตรงจากโครงการหรือสกปรกให้ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลทำความสะอาดทันที	- โครงการตรวจสอบและดูแลสภาพถนนที่เกี่ยวข้องกับการจราจร หากพบว่ามีความชำรุดหรือสกปรกอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ จะดำเนินการซ่อมแซมและทำความสะอาดทันที เพื่อให้	-	**รูปที่ 2.26** การทำความสะอาดถนน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	ถนนอยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง		
10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลระบบจราจรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.18** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
11) ฉีดล้างล้อรถ/เครื่องจักรที่วิ่งเข้า-ออกโครงการหรือจัดทำบ่อน้ำขังให้รถบรรทุกวิ่งผ่านเพื่อล้างเศษดิน 12) จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยามบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	- โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ	-	**รูปที่ 2.30** การฉีดล้างล้อรถ
13) ควบคุมให้คนขับรถ/เครื่องจักร ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยต้องควบคุมคนขับรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ไม่เสพของมึนเมาหรือสารเสพติดก่อนขับรถหรือในขณะขับรถ รวมทั้งไม่ประมาทในการขับขี่ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน	- โครงการกำกับดูแลผู้ขับขี่รถและเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ไม่อยู่ในอาการมึนเมาหรือภายใต้อิทธิพลของสารเสพติด และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่โดยเฉพาะบริเวณทางแยก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-	
14) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำพ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
15) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
16) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด		
<u>มาตรการป้องกันผลกระทบจากการขนส่งวัสดุและดินในช่วงก่อสร้าง</u>			
1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรที่ใช้เส้นทางร่วมกับขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน	- โครงการจัดให้มีป้ายระบุชื่อบริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้างรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้เส้นทางสามารถติดต่อได้กรณีได้รับผลกระทบจากการขนส่ง	-	**รูปภาพที่ 2.12** ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขน (ระบุชื่อบริษัทพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
2) ใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันดินที่ขนส่งร่วงหล่นลงบนถนน	- โครงการกำชับให้รถบรรทุกดินปิดคลุมกระบะด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดินร่วงหล่นและฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่ง	-	**รูปภาพที่ 2.55** การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง
3) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามพิกัดที่กำหนด และกำชับผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่	-	
4) ล้างล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ทิ้งดิน และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ	- โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถโดยเฉพาะ แต่ดำเนินการฉีดล้างล้อรถบรรทุกและยานพาหนะทุกคันก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะ	-	**รูปที่ 2.30** การฉีดล้างล้อรถ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
5) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรเช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.4** ทางเข้า-ออก โครงการ **รูปที่ 2.25** ป้ายจำกัดความเร็ว **รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง
6) โครงการเลือกใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในการขนส่งในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เวลา 09.00–16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ เวลา 10.00–15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน	-	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) ควบคุมการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองฯ และพระราชบัญญัติอาคารควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ 2) ควบคุมการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองฯ และพระราชบัญญัติอาคารควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ และกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง มาตรฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ จากการติดตามผลในช่วงรายงานไม่พบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว	-	**รูปภาพที่ 2.19** วิศวกรควบคุมงาน
3) ดำเนินการตามแบบแปลนและผังภูมิสถาปัตย์รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกอดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการดำเนินการก่อสร้างและจัดสรรพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและผังภูมิสถาปัตย์ที่ได้รับการออกแบบไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการควบคุมการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมาย	-	
5) ทำการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จให้ทำการเก็บกวาดและจัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยรวมทั้งไม่เข้าไปรบกวนพื้นที่รอบข้างเคียงและพื้นที่สาธารณะ	- เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะดำเนินการเก็บกวาดและจัดพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งไม่รบกวนพื้นที่ข้างเคียงและพื้นที่สาธารณะ	-	
6) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
7) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
8) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	
3.8 การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง			
1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการได้รับทราบแผนการก่อสร้าง และเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์กรณ์ทางน้ำ ล่วงหน้าก่อนดำเนินการก่อสร้างเพื่อมีให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต	- โครงการไม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างและเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทางน้ำล่วงหน้า 30 วัน โดยมีการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของ	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ประจำวับของประชาชนของโครงการ โดยเฉพาะชาวประมงบริเวณพื้นที่โครงการ โดยผู้รับเหมาที่รับผิดชอบในงานก่อสร้างต้องแจ้งแผนการก่อนการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน	ประชาชนประกอบการจัดทำรายงาน EIA และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ		
2) ให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โดยเฉพาะชาวประมง และเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	- โครงการไม่ได้จัดให้ผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โดยมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลและติดต่อโครงการได้	-	
4. คุณค่าต่อสุขภาพชีวิต **4.1 เศรษฐกิจ-สังคม** 1) ก่อนดำเนินการก่อสร้างเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และผู้อยู่อาศัยในระยะ 100 เมตร ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- โครงการไม่ได้ดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยโดยตรง แต่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง	-	
2) จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3) ขณะทำโครงสร้างต้องติดตั้งผ้าใบหรือสแลนรอบอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น	- ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง **รูปภาพที่ 2.21** ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4) จัดหาน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้	- โครงการจัดเตรียมน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะไว้สำหรับใช้งานอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคและการแพร่ระบาดของโรค	-	**รูปภาพที่ 2.31** น้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ
5) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน	- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน	-	**รูปภาพที่ 2.16** ห้องปฐมพยาบาล **รูปภาพที่ 2.17** อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
6) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมยานพาหนะในโครงการตลอด 24 ชม.	-	**รูปภาพที่ 2.18** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
7) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการติดตั้งป้ายแนะนำการปฏิบัติงานและป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้คนงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	-	
8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานตามลักษณะงาน	-	**รูปภาพที่ 2.28** อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
9) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานและคนงาน พร้อมกำกับดูแลการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	**รูปภาพที่ 2.57** การอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอื่นๆ แก่พนักงาน **รูปภาพที่ 2.13** อุปกรณ์ดับเพลิง
10) ให้ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	- ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค	-	**เอกสารแนบที่ 12** ใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว **เอกสารแนบที่ 13** เอกสารตรวจสุขภาพแรงงาน
11) จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้			

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
12) ผู้ดำเนินการกำชับให้ผู้รับเหมาเข้มงวดต่อคนงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน		-	
13) จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน		-	
14) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์	- โครงการมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและตรวจสอบความสะอาดบริเวณบ้านพักและห้องพักคนงาน พร้อมกำหนดให้มีการทำความสะอาดห้องพักเป็นประจำทุกสัปดาห์	-	**รูปภาพที่ 2.42** การทำความสะอาดห้องพักคนงาน
15) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
16) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำพ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
17) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
18) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 สาธารณสุข			
1) จ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	- ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค	-	**เอกสารแนบที่ 12** ใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว **เอกสารแนบที่ 13** เอกสารตรวจสุขภาพแรงงาน
2) ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง			
3) จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้แก่ คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับคนงานอย่างถูสุขลักษณะ	-	
4) อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง	- โครงการให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม	-	**รูปภาพที่ 2.57** การอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอื่นๆ แก่พนักงาน
5) ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น	- โครงการมีกฎระเบียบกำหนดไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น	-	
6) ให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ โดยเฉพาะหลังจากการไอ จาม เช็ดน้ำมูก 7) ใช้ผ้าปิดจมูก ปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	- โครงการกำชับให้คนงานล้างมือด้วยน้ำและสบู่ และปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค	-	
8) ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการโดยตรง	- โครงการไม่ได้ดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยโดยตรง แต่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง	-	**รูปภาพที่ 2.52** ป้ายโครงการ **รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง
9) จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อกั้นของเขตโครงการอย่างเป็นสัดส่วนทุก 2-3 ชั้น	- ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุม	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก	รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน		**รูปภาพที่ 2.21** ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) **รูปภาพที่ 2.58** นั่งร้าน
10) จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาด	- โครงการจัดให้มีน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคและการแพร่ระบาดของโรค	-	
11) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาล สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงาน	-	**รูปภาพที่ 2.16** ห้องปฐมพยาบาล **รูปภาพที่ 2.17** อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
12) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลการเข้า-ออกของคนงานและยานพาหนะ	-	**รูปภาพที่ 2.11** ทางเข้า-ออกโครงการ **รูปภาพที่ 2.18** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
13) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการติดตั้งป้ายแนะนำการปฏิบัติงานและป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้คนงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	-	
14) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานตามลักษณะงาน	-	
15) จัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- โครงการมีการจัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.28** อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
16) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และตัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	**รูปภาพที่ 2.57** การอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอื่นๆ แก่พนักงาน
17) ผู้ดำเนินการกำชับผู้รับเหมาให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ดูแลด้านสุขาภิบาลของคนงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดต่อ	-	
18) นำรายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- โครงการไม่ได้ติดประกาศรายละเอียดมาตรการฯ บริเวณพื้นที่โครงการ แต่ได้ระบุรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับเหมารับทราบและถือปฏิบัติ	-	
19) จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)	- โครงการจัดเตรียมบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)	-	**รูปภาพที่ 2.41** บ้านพักคนงาน
20) กำหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้ง	-	**รูปภาพที่ 2.53** กฎระเบียบการการพักอาศัย
21) จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
22) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	-	**รูปภาพที่ 2.32** หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
23) ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ	- โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ	-	**รูปภาพที่ 2.29** การทำความสะอาดห้องน้ำ
24) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- ผู้ดำเนินการโครงการยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพอาคารข้างเคียงตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างการก่อสร้างอาคาร และโครงการมีวิศวกรประจำไซต์ พร้อมทั้งมีตู้รับเรื่องร้องเรียน	-	**รูปภาพที่ 2.19** วิศวกรควบคุมงาน
25) จัดให้มีการประกันภัยรับผิดชอบทางกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยรับผิดชอบทางกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
26) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	- ในกรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
27) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
28) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1) กำหนดกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อยครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย และให้โครงการสามารถควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อยครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย และให้โครงการสามารถควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	**รูปภาพที่ 2.51** กฎระเบียบการทำงาน
2) ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้	- โครงการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	-	**รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง
3) จัดหาป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน คนงานก่อสร้างให้ตระหนักถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่นป้ายปลอดภัยไว้ก่อน ระวังไฟดูด ห้ามใช้มือสัมผัสเป็นต้น			
4) จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยใน การก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- โครงการมีการจัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.57** การอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอื่นๆ แก่พนักงาน
5) จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้าถุงมือและที่อุดหู	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานตามลักษณะงาน	-	**รูปภาพที่ 2.28** อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
6) จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยภายในโครงการเพื่อควบคุมคนงานก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมยานพาหนะในโครงการตลอด 24 ชม.	-	**รูปภาพที่ 2.18** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
7) จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งจัดเตรียมรถรับส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง/กรณีฉุกเฉิน และให้มียามรักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน	-	**รูปภาพที่ 2.16** ห้องปฐมพยาบาล **รูปภาพที่ 2.17** อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างอย่างเข้มงวด	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	-	**รูปภาพที่ 2.32** หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
8) จัดให้มีการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณถนนสาธารณะ	-	**รูปที่ 2.25** การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง
9) กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานก่อสร้างเฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เพื่อป้องกันการรบกวนชุมชนข้างเคียงบนถนนสาธารณะ	- โครงการกำหนดจุดรับ-ส่งคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการรบกวนชุมชนและการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ	-	**รูปภาพที่ 2.40** รถรับ-ส่งพนักงาน
10) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	- ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
11) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
12) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	สิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด		
4.4 การป้องกันอัคคีภัย			
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.18** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2) การเดินระบบสายไฟฟ้าต้องดำเนินการอย่างถูกหลักวิชาการในทุกขั้นตอน	- โครงการดำเนินการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งคอยมีวิศวกรคอยควบคุม	-	
3) ออกกฎให้คนงานดับบุหรี่ให้สนิท/กำหนดบริเวณห้ามสูบบุหรี่	- โครงการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่และกำชับคนงานให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง	-	**รูปภาพที่ 2.54** ป้ายห้ามสูบบุหรี่
4) จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำที่เก็บวัสดุก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- โครงการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณจัดเก็บวัสดุก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ในจุดที่เห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย	-	**รูปภาพที่ 2.13** อุปกรณ์ดับเพลิง
5) เศษสิ่งของเหลือใช้ที่ติดไฟได้ให้เก็บให้ห่างจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง	- โครงการจัดเก็บเศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ที่ติดไฟได้ให้เป็นระเบียบและอยู่ห่างจากอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	-	
6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าควบคุมงานคอยตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้างไม่ให้มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เพลิงไหม	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าควบคุมงานคอยตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้างไม่ให้มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เพลิงไหม	-	
7) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการ	- ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย ฯ ประกอบการดำเนินการ	หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง		
8) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
9) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
4.5 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ			
1) จัดทำรั้วชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและมีม่านกั้นไว้ สูงอย่างน้อย 3.0 เมตร ติดตั้งรอบแนวเขตที่ดินโครงการทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกไปสู่พื้นที่ ข้างเคียง รวมทั้งป้องกันเสียงรบกวนและช่วยบดบัง มุมมองที่ไม่เหมาะสมและบดบังสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง **รูปภาพที่ 2.21** ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)
2) ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้	- โครงการมีการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้	-	
3) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุกรณ์ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	-	**รูปภาพที่ 2.27** พื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4) จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโครงการ ในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทพความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดให้สะอาดทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและทำความสะอาดเศษดินและทรายบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงทันทีเมื่อพบการตกหล่น เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในการสัญจร	-	**รูปที่ 2.26** การทำความสะอาดถนน
5) กำหนดให้ทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีเขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ผู้ที่มองจากภายนอกโครงการ	- ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง	-	**รูปภาพที่ 2.3** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
6) กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย ฯ ประกอบการดำเนินการ	- ปัจจุบันไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่สาธารณะจากการดำเนินโครงการ หากเกิดความเสียหาย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	**เอกสารแนบที่ 8** กรมธรรม์ประกันภัย
7) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯจะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ	-	
8) ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	- โครงการได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ เป็นเอกสารประกอบท้ายสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 7** สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ในระยะก่อสร้าง แสดงดัง**ตารางที่ 2.2**

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ **1.1 สภาพภูมิประเทศ** (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่าเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้าช่วยไกล่เกลี่ยโครงการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน	-	**รูปภาพที่ 2.49** ตู้รับเรื่องร้องเรียน **เอกสารแนบที่ 15** แบบฟอร์มข้อร้องเรียน **รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(2) ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้วชั่วคราว (Metal sheet) รอบพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุม รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.21** ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)
(3) ตรวจสอบให้มีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินครอบคลุมพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดให้มีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินครอบคลุมพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพัดพาตะกอนดินออกนอกพื้นที่โครงการ โดยมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่และมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ	-	
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน (1) ตรวจสอบกำแพงกันดิน ป้องกันไม่ให้มีดินชะล้างและเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่มีปัญหา	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะภายหลังฝนตก และไม่พบการชะล้างหรือเลื่อนไหลของดินออกนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ หากพบปัญหาได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	**รูปภาพที่ 2.35** การตรวจสอบกำแพงกันดิน

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(2) ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีดินชะล้าง และเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันที่ที่มีปัญหา	- โครงการมีการตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีดินชะล้าง และเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันที่ที่มีปัญหา	-	**รูปภาพที่ 2.36** การตรวจสอบท่อระบายน้ำ
1.3 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ			
(1) ตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก และตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด และรายงานให้หน่วยงานผู้อนุญาตทราบ	- โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก	- โครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม2569	
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่าเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้าช่วยไกล่เกลี่ยโครงการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน	-	**รูปภาพที่ 2.49** ตู้รับเรื่องร้องเรียน **เอกสารแนบที่ 15** แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
1.4 ระดับเสียง			
(1) ตรวจวัดเสียงที่มีการก่อสร้างฐานราก และตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด	- โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก	- โครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	
(2) ตรวจสอบการติดตั้งกำแพงกันเสียง	- โครงการได้ติดตั้งรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเสียงจากกิจกรรมภายในพื้นที่ก่อสร้างสู่พื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ	-	
(3) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียง	-	

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 ความสั่นสะเทือน			
(1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน	- โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	
(2) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียง	-	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก			
- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ			
- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	
2.3 ทรัพยากรทางทะเล			
(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทางทะเล	- โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล	- โครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ			
(1) ตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง การรั่วซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที	- โครงการมีการตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง หากมีการรั่วซึมหรือชำรุดจะรีบแก้ไขทันที	-	
(2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สีตะกอน หากพบเห็น ให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองน้ำสำรอง	- โครงการไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้	- โครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	
(3) ตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	- โครงการมีการตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	-	

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสีย (1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	
3.3 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม (1) ตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักตะกอนดิน	- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาจะแก้ไขโดยทันที - โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักตะกอนดินเสมอ	- -	**รูปภาพที่ 2.37** การตรวจสอบท่อระบายน้ำ
3.4 การจัดการมูลฝอย (1) สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด และเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ (2) ตรวจสอบความสะอาดของที่พักมูลฝอยรวม เพื่อลดการแพร่กระจายเชื่อโรค	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุดและเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ เป็นประจำ - โครงการมอบหมายให้ทำความสะอาดของที่พักมูลฝอยรวมเป็นประจำ	- -	
3.5 การใช้ไฟฟ้า (1) ตรวจสอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	- โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	-	**รูปภาพที่ 2.33** ตรวจสอบการอุปกรณ์ไฟฟ้า
3.6 การคมนาคม (1) ตรวจสอบป้ายการจราจร และลูกศรแสดงการเข้า ออก ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สัญญาณจราจร เช่นลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ เพื่อการขนส่งดิน และวัสดุตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้ติดตั้งป้ายลูกศรแสดงทางเข้า-ออก อย่างชัดเจน รวมถึงป้ายจำกัดความเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	**รูปภาพที่ 2.3** ป้ายลูกศรแสดงการเข้า - ออก โครงการ

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 เศรษฐกิจและสังคม** (1) สอบถามความคิดเห็นของผู้อาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และผู้อาศัยในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตที่ตั้งโครงการว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการติดพื้นที่โครงการหรือไม่ (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่ามีความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน แต่โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน และหากได้รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินแก้ไขทันที	-	**รูปภาพที่ 2.49** ตู้รับเรื่องร้องเรียน **เอกสารแนบที่ 15** แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (1) ตรวจสอบให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการคนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะให้เพียงพอ (2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อน และหลังรับเข้าทำงาน (3) ตรวจสอบให้มีการบันทึกสถิติ อุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น	- โครงการมีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งพียงพอต่อคนงาน - โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน - โครงการมีการตรวจสอบและจัดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ	- - -	**เอกสารแนบที่ 13** เอกสารตรวจสุขภาพแรงงาน **รูปภาพที่ 2.2** ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (1) สภาพการใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก แว่นตา รองเท้า ถุงมือ ที่ครอบหู ที่อุดหู เป็นต้น	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพและการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันเสียง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน	-	

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงระยะก่อสร้าง</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 การป้องกันอัคคีภัย			
(1) ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงเคมีให้อยู่ในสภาพทำงานได้ดีอยู่เสมอ	- โครงการได้ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงชนิดสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ โดยถังดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และจัดวางในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและนำมาใช้งานได้สะดวกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.34** การตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง
(2) ตรวจสอบการจัดบริเวณสูบบุหรี่	- โครงการได้กำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่โครงการและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-	
4.6 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ			
(1) ตรวจสอบรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสภาพรั้วอย่างสม่ำเสมอ โดยรั้วอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง	-	**รูปภาพที่ 2.20** รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง




รูปภาพที่ 2.1 สภาพพื้นที่โครงการ



รูปภาพที่ 2.2 ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง




รูปภาพที่ 2.3 กำแพงกันดิน




รูปภาพที่ 2.4 พืชคลุมดิน



รูปภาพที่ 2.5 บ่อหน่วงน้ำชั่วคราว




รูปภาพที่ 2.6 บ่อดักตะกอนดิน



รูปภาพที่ 2.7 พื้นที่กองดิน



รูปภาพที่ 2.8 กะบะสำหรับล้างวัสดุอุปกรณ์



รูปภาพที่ 2.9 ห้องน้ำสำหรับคนงาน



รูปภาพที่ 2.10 ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ







รูปภาพที่ 2.11 ทางเข้า - ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.12 ระบบไฟภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.13 อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปภาพที่ 2.14 ถังเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.15 ถังเก็บน้ำสำรอง



รูปภาพที่ 2.16 ห้องพยาบาล



รูปภาพที่ 2.17 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.19 วิศวกรควบคุมงาน




รูปภาพที่ 2.20 รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปภาพที่ 2.21 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)



รูปภาพที่ 2.22 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.23 การตรวจสอบถังเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.24 การทำฐานรากของโครงการ



รูปภาพที่ 2.25 การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง



รูปภาพที่ 2.26 การทำความสะอาดถนน



รูปภาพที่ 2.27 พื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์



รูปภาพที่ 2.28 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปภาพที่ 2.29 การทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปภาพที่ 2.30 การฉีดล้างล้อรถ



รูปภาพที่ 2.31 น้ำใช้ที่ถูกลักษณะ



รูปภาพที่ 2.32 หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง



รูปภาพที่ 2.33 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.34 การตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง



รูปภาพที่ 2.35 การตรวจสอบกำแพงกันดิน




รูปภาพที่ 2.36 การตรวจสอบท่อระบายน้ำ



รูปภาพที่ 2.37 รางระบายน้ำ



รูปภาพที่ 2.38 ป้ายประหยัดน้ำ



รูปภาพที่ 2.39 ป้ายประหยัดไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.40 รถรับ-ส่งพนักงาน



รูปภาพที่ 2.41 บ้านพักคนงาน




รูปภาพที่ 2.42 การทำความสะอาดห้องพักคนงาน




รูปภาพที่ 2.43 การเก็บขนมูลฝอยโดยเอกชน



รูปภาพที่ 2.44 ป้ายลูกศรแสดงการเข้า-ออก โครงการ



รูปภาพที่ 2.45 ป้ายโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด



รูปภาพที่ 2.46 ป้ายแสดงตำแหน่งห้องน้ำ



รูปภาพที่ 2.47 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างรถขนส่ง



รูปภาพที่ 2.48 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปภาพที่ 2.49 ตู้รับเรื่องร้องเรียน



รูปภาพที่ 2.50 ป้ายคัดแยกมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.51 กฎระเบียบการทำงาน



รูปภาพที่ 2.52 ป้ายโครงการ



รูปภาพที่ 2.53 กฎระเบียบการพักอาศัย



รูปภาพที่ 2.54 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปภาพที่ 2.55 การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปภาพที่ 2.56 สบู่ล้างมือสำหรับคนงาน



รูปภาพที่ 2.57 การอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอื่นๆแก่พนักงาน



รูปภาพที่ 2.58 นั่งร้าน

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา ปริมาณ และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ

รายการ	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	P, G	เติม H_2SO_4 ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S^{2-} F	P, G	แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, Ammonium)	Distillation & Titration part 4500-NH_3 B and C	P	เติม H_2SO_4 ให้ pH<2 และแช่เย็นอุณหภูมิ 4±2 °C
แมงกานีส (Manganese)	Persulfate part 3500-Mn B	P*	เติม HNO_3 ให้ pH < 2 และแช่เย็นอุณหภูมิ 4±2 °C
ฟีนอล (Phenol)	Distill & Colorimetric	P, G	เติม H_2SO_4 ให้ pH<2 และแช่เย็นอุณหภูมิ 4±2 °C
ไซยาไนด์ (Cyanide)	Colorimetric	P, G	เติม NaOH ให้ pH<2 และแช่เย็น ในที่มืด
สารหนู (Arsenic)	ICP-Hydride	P*	เติม HNO_3 ให้ pH<2 และแช่เย็น
นิเกิล (Nikel)	APHA:3120 B	P*	เติม HNO_3 ให้ pH<2 และแช่เย็น
ตะกั่ว (Lead)	APHA:3120 B	P*	เติม HNO_3 ให้ pH<2 และแช่เย็น
ปรอท (Mercury)	ICP-Hydride	P*, G	เติม HNO_3 ให้ pH<2 และแช่เย็น
สังกะสี (Zinc)	APHA:3120 B	P*	เติม HNO_3 ให้ pH<2 และแช่เย็น
คอปเปอร์ (Copper)	APHA:3120 B	P*	เติม HNO_3 ให้ pH<2 และแช่เย็น
โครเมี่ยมทั้งหมด (Total Chromium)	APHA:3120 B	P*, G	แช่เย็น
แคดเมี่ยมทั้งหมด (Cadmium)	APHA:3120 B	P*, G	แช่เย็น
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test	G ฆ่าเชื้อ	แช่เย็น
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test	G ฆ่าเชื้อ	แช่เย็น

หมายเหตุ 1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มืด
2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
4. G คือ ขวดแก้ว

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการวิเคราะห์
Total Suspended Particulate; TSP	Filter High Volume Air Sampler, Gravimetric Method
Particulates Matter <10 microns; PM-10	Size Selective High Volume Air Sampler, Gravimetric Method
Nitrogen dioxide	NOx Chemiluminescence Analyzer
Sulfur dioxide	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
Carbon monoxide	CO Analyzer/ NDIR
Wind Speed & direct	Wind Rose Plots for Meteorological Date

ตารางที่ 3.3 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ระดับเสียง

ดัชนีที่ตรวจวัด	เครื่องมือตรวจวัด	มาตรฐานเครื่องมือ
Sound Level; L_{eq} 24 hr	Sound Level Meter	IEC 61672

ตารางที่ 3.4 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีกการวิเคราะห์	รายละเอียดการตรวจวัด/วิเคราะห์
Ambient Air Quality - Vibration	Triaxial Vibration Monitor	ทำการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนซึ่งรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ชนิด Triaxialเลือกจุดตรวจวัดที่เป็นพื้นราบและแน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ดี โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่องวิเคราะห์คลื่นและความถี่ เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในระดับ 0.125 มิลลิเมตร/วินาทีหรือสูงกว่า เครื่องจะทำการบันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity) ในหน่วยลิเมตรต่อวินาทีเวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical), แนวนอน(Longitudinal) หรือแนวขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่นความสั่นสะเทือน ไว้เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจำหลักของเครื่อง

3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ในระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม–มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดและบันทึกค่าฝุ่นละออง ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจาก โครงการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ส่งผลให้ไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวตามช่วงเวลาที่กำหนดในรอบการติดตามเดือนมกราคม–มิถุนายน 2569

ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบถัดไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2569 โดยจะดำเนินการตรวจวัดให้ครบถ้วนตามรายการและความถี่ที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ในระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 มีรายละเอียด ดังนี้

1. สภาพภูมิประเทศ

(1) มาตรการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่าเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้าช่วยไกล่เกลี่ยโครงการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน

(2) มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้วชั่วคราว (Metal sheet) รอบพื้นที่โครงการ

โครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละอองสูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(3) มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบให้มีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินครอบคลุมพื้นที่โครงการ

โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดให้มีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินครอบคลุมพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพัดพาตะกอนดินออกนอกพื้นที่โครงการ โดยมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่และมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

2. ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายดิน

(1) มาตรการกำหนดให้มีตรวจสอบกำแพงกันดิน ป้องกันไม่ให้มีดินชะล้างและเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่มีปัญหา

โครงการมีการตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะภายหลังฝนตก และไม่พบการชะล้างหรือเลื่อนไหลของดินออกนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ หากพบปัญหาได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที

(2) ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีดินชะล้าง และเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันที่ที่มีปัญหา

โครงการมีการตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีดินชะล้าง และเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันที่ที่มีปัญหา

3. สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก และตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมวันทำการ และวันหยุด และรายงานให้หน่วยงานผู้อนุญาตทราบ

โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

(2) มาตรการกำหนดให้มรการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่าเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้าช่วยไกล่เกลี่ยโครงการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน

4. ระดับเสียง

(1) มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดเสียงที่มีการก่อสร้างฐานราก และตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด

โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการติดตั้งกำแพงกันนเสียง

โครงการได้ติดตั้งรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเสียงจากกิจกรรมภายในพื้นที่ก่อสร้างสู่พื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียง หากได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะดำเนินแก้ไขทันที

5. ความสั่นสะเทือน

(1) มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน

โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

(2) มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียง

6. ทรัพยากรทางทะเล

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางทะเล

โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

7. การใช้น้ำ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง หากมีการรั่วซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที

โครงการมีการตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง หากมีการรั่วซึมหรือชำรุดจะรีบแก้ไขทันที

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สีตะกอน หากพบเห็น ให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองน้ำสำรอง

โครงการไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

(3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง

โครงการมีการตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง

8. การจัดการน้ำเสีย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สีตะกอน หากพบเห็น ให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองน้ำสำรอง

โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

9. การระบายน้ำ และป้องกันนน้ำท่วม

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สระสมอยู่ภายในบ่อดักตะกอนดิน

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักตะกอนดินเสมอ

10. การจัดการมูลฝอย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด และเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ

โครงการมีการตรวจสอบสภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด และเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการเป็นประจำ

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความสะอาดของที่พักมูลฝอยรวม เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

โครงการมอบหมายให้ทำความสะอาดของที่พักมูลฝอยรวมเป็นประจำ

11. การใช้ไฟฟ้า

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

12. การคมนาคม

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบป้ายการจราจร และลูกศรแสดงการเข้า ออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สัญญาณจราจร เช่นลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ เพื่อการขนส่งดิน และวัสดุตลอดระยะก่อสร้าง

โครงการได้ติดตั้งป้ายลูกศรแสดงทางเข้า-ออก อย่างชัดเจน รวมถึงป้ายจำกัดความเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

13. เศรษฐกิจและสังคม

(1) มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบสอบถามความคิดเห็นของผู้อาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และผู้อาศัยในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตที่ตั้งโครงการว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการติดพื้นที่โครงการหรือไม่

(2) มาตรการกำหนดให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่ามีความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที

ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน แต่โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน และหากได้รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินแก้ไขทันที

14. สาธารณสุขและสุขภาพ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะให้เพียงพอ

โครงการมีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งพียงพอต่อคนงาน

(2) มาตรการกำหนดให้มีตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อน และหลังรับเข้าทำงาน

โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน

(3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบให้มีการบันทึกสถิติ อุยัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น

โครงการมีการตรวจสอบและจัดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ

15. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก แว่นตา ถุงมือ ที่ครอบหู ที่อุดหู เป็นต้น

โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพและการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันเสียง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

16. การป้องกันอัคคีภัย

(1) มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงเคมีให้อยู่ในสภาพทำงานได้ดีอยู่เสมอ

โครงการได้ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงชนิดสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ โดยถังดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และจัดวางในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและนำมาใช้งานได้สะดวกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

(2) มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบการจัดบริเวณสูบบุหรี่

โครงการได้กำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่โครงการและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

17. สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ

โครงการได้จัดให้มีรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสภาพรั้วอย่างสม่ำเสมอ โดยรั้วอยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้
2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดย**ส่วนใหญ่** อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยกเว้น โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

- **สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ**

โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

- **ระดับเสียง**

โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

- **ความสั่นสะเทือน**

โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

- **ทรัพยากรทางทะเล**

โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

- **การใช้น้ำ**

โครงการไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ในรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

- **การจัดการน้ำเสีย**

โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

- **ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ**

พบว่าปัจจุบันโครงการมีถังแซท (Septic Tank) และบ่อซึมสำหรับรองรับน้ำเสีย และโครงการมีแผนจะจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด โดยโครงการมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569 ตามแผนการติดตามตรวจสอบที่กำหนด

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ระหว่างเดือนมกราคม– มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. สภาพภูมิประเทศ

- โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน
- โครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อด้วยตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง สูง 3 เมตร คลุมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดให้มีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินครอบคลุมพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพัดพาตะกอนดินออกนอกพื้นที่โครงการ โดยมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่และมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

2. ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายดิน

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะภายหลังฝนตก และไม่พบการชะล้างหรือเลื่อนไหลของดินออกนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ หากพบปัญหาได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที
- โครงการมีการตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีดินชะล้าง และเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันที่ที่มีปัญหา

3. สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ

- โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569
- โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน

4. ระดับเสียง

- โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569
- โครงการได้ติดตั้งรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเสียงจากกิจกรรมภายในพื้นที่ก่อสร้างสู่พื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียง หากได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะดำเนินแก้ไขทันที

5. ความสั่นสะเทือน

- โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะมีการตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569
- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียง

6. ทรัพยากรทางทะเล

- โครงการไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

7. การใช้น้ำ

- โครงการมีการตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง หากมีการรั่วซึมหรือชำรุดจะรีบแก้ไขทันที
- โครงการไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ในรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
- โครงการมีการตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง

8. การจัดการน้ำเสีย

- โครงการไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

9. การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม

- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาจะแก้ไขโดยทันที
- โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักตะกอนดินเสมอ

10. การจัดการมูลฝอย

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด และเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ เป็นประจำ
- โครงการมอบหมายให้ทำความสะอาดของที่พักมูลฝอยรวมเป็นประจำ

11. การใช้ไฟฟ้า

- โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

12. การคมนาคม

- โครงการได้ติดตั้งป้ายลูกศรแสดงทางเข้า-ออก อย่างชัดเจน รวมถึงป้ายจำกัดความเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คว บคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

13. เศรษฐกิจและสังคม

- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน แต่โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และตู้รับเรื่องร้องเรียน และหากได้รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินแก้ไขทันที

14. สาธารณสุขและสุขภาพ

- โครงการมีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งพียงพอต่อคนงาน
- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน
- โครงการมีการตรวจสอบและจัดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ

15. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพและการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันเสียง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

16. การป้องกันอัคคีภัย

- โครงการได้ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงชนิดสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ โดยถังดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และจัดวางในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและนำมาใช้งานได้สะดวกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- โครงการได้กำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่โครงการและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

17. สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

- โครงการได้จัดให้มีรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสภาพรั้วอย่างสม่ำเสมอ โดยรั้วอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง

4.3 ข้อเสนอแนะ

บริษัทที่ปรึกษาได้ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว พบว่า ในรอบการติดตามเดือนมกราคม–มิถุนายน 2569 โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้โดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางรายการที่โครงการยังไม่ได้ดำเนินการครบถ้วน เนื่องจาก โครงการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และแนวทางการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ส่งผลให้ไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวตามช่วงเวลาที่กำหนดในรอบการติดตามเดือนมกราคม–มิถุนายน 2569 บริษัทที่ปรึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. **ด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน** แนะนำให้โครงการดำเนินการตรวจวัดและบันทึกค่าฝุ่นละออง ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนตามรายการ จุดตรวจวัด และความถี่ที่กำหนดในมาตรการฯ โดยเฉพาะในช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างฐานราก และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการติดตามตรวจสอบในรอบเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2569
2. **ด้านทรัพยากรทางทะเล** แนะนำให้โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลตามจุดและความถี่ที่กำหนดในมาตรการฯ ตั้งแต่รอบการติดตามเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2569 พร้อมจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้เป็นหลักฐานประกอบรายงาน
3. **ด้านการใช้น้ำ** แนะนำให้โครงการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ตามรายการและความถี่ที่กำหนด เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของน้ำใช้ภายในโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
4. **ด้านการจัดการน้ำเสีย** แนะนำให้โครงการเร่งดำเนินการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมตามมาตรการฯ และดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดตามรายการและความถี่ที่กำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. **ด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ** แนะนำให้โครงการดำเนินการตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดการระบบถังแซท (Septic Tank) และบ่อซึม รวมถึงเร่งดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนที่กำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาแนะนำให้โครงการดำเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบในรอบเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2569 ให้ครบถ้วน และจัดเก็บผลการตรวจวัด เอกสาร และหลักฐานการดำเนินงานไว้ประกอบรายงาน เพื่อให้สามารถติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างต่อเนื่องและ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
เอกสารแนบที่ 4 สำเนาโฉนดที่ดิน
เอกสารแนบที่ 5 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (ใบอนุญาต อ.1)
เอกสารแนบที่ 6 แผนการก่อสร้าง
เอกสารแนบที่ 7 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
เอกสารแนบที่ 8 กรมธรรม์ประกันภัย
เอกสารแนบที่ 9 เอกสารขออนุญาตขุดดิน และถมดิน
เอกสารแนบที่ 10 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ชานาญควบคุมงาน
เอกสารแนบที่ 11 รายงานการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
เอกสารแนบที่ 12 เอกสารใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว
เอกสารแนบที่ 13 เอกสารตรวจสุขภาพของคนงาน
เอกสารแนบที่ 14 แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย
เอกสารแนบที่ 15 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
เอกสารแนบที่ 16 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
เอกสารแนบที่ 17 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร
เอกสารแนบที่ 18 ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
เอกสารแนบที่ 19 กฎระเบียบการการพักอาศัย
เอกสารแนบที่ 20 หนังสือขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง
เอกสารแนบที่ 21 หนังสือขอขยายเวลาการส่งรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๖๘ ๓ ๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๒
๓) นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาววันวิสา นวลใย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๓
๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๔
๓) นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๕
๔) นางสาวจิตติมาพร เจ๊ะละหวัง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐ จ ๐๐๐๖
๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๗
๖) นางสาวธิติมา ทองขาว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๘
๗) นางสาวสุนิสา สังข์ศรีอิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๙
๘) นางสาวนุชรี ศรีรัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑๐
๙) นายนฤเทพ แก้วจำปา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๙๐
ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๖๘ ๓ ๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยะนนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Date: 2023-03-03T10:25:56.593+07:00
5136f27e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry - Thailand - Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl^- B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร		

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธี มัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๙๑๙๓ ๒๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด ที่ JC_250/050967 ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗
๒. สำเนาหนังสือบริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด ที่ JC_276/011067 ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๗๑๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรมที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน ๕๐ เมตร มีจำนวนห้องพัก ๔๑ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทุกอาคาร ๖,๕๙๘ ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากเดิมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ เป็น โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

เอกสารแนบที่ 4
สำเนาโฉนดที่ดิน


เอกสารแนบที่ 5

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (ใบอนุญาต อ.1)

เอกสารแนบที่ 6
แผนการก่อสร้าง

แผนงานการก่อสร้างโรงแรม สิเหน่ 2 - Building Contractor.

Task Name	Duration	Start	Finish
โครงการก่อสร้างโรงแรม สิเหน่ 2	**638 days**	**พ 1/10/68**	**พ 30/6/70**
แผนงาน:หมวดงานก่อสร้าง	**638 days**	**พ 1/10/68**	**พ 30/6/70**
อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น+ดาดฟ้า เป็นอาคารต้อนรับและร้านอาหาร 1 หลัง	**365 days**	**ศ 1/5/69**	**พ 30/4/70**
งานโครงสร้าง	90 days	ศ 1/5/69	พ 29/7/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	240 days	พ 30/7/69	ศ 26/3/70
งานตกแต่งภายในและภายนอก	50 days	ศ 12/3/70	ศ 30/4/70
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวแบบ C เป็นอาคารพักอาศัย 12 หลัง	**360 days**	**อ 1/3/69**	**อ 23/2/70**
งานโครงสร้าง	120 days	อ 1/3/69	อ 28/6/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	200 days	จ 29/6/69	พ 14/1/70
งานตกแต่งภายในและภายนอก	90 days	ศ 1/1/70	พ 31/3/70
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวแบบ A เป็นอาคารพักอาศัย 3 หลัง	**300 days**	**ส 20/6/69**	**พ 15/4/70**
งานโครงสร้าง	90 days	ส 20/6/69	พ 17/9/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	210 days	ศ 18/9/69	พ 15/4/70
งานตกแต่งภายในและภายนอก	120 days	จ 1/2/70	จ 31/5/70
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวแบบ B เป็นอาคารพักอาศัย 3 หลัง	**300 days**	**ส 20/6/69**	**พ 15/4/70**
งานโครงสร้าง	90 days	ส 20/6/69	พ 17/9/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	210 days	ศ 18/9/69	พ 15/4/70
งานตกแต่งภายในและภายนอก	120 days	จ 1/2/70	จ 31/5/70
อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น เป็นอาคารพักอาศัย 5 หลัง	**330 days**	**อ 5/5/69**	**อ 30/3/70**
งานโครงสร้าง	120 days	อ 5/5/69	อ 1/9/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	210 days	พ 2/9/69	อ 30/3/70
งานตกแต่งภายในและภายนอก	120 days	จ 15/2/70	จ 14/6/70
สระว่ายน้ำ ขนาด 34 ลบ.ม. 3 หลัง	**150 days**	**จ 20/7/69**	**พ 16/12/69**
งานโครงสร้าง	90 days	จ 20/7/69	ส 17/10/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	60 days	อ 18/10/69	พ 16/12/69
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เป็นอาคารสปา 1 หลัง	**300 days**	**ส 1/8/69**	**พ 27/5/70**
งานโครงสร้าง	80 days	ส 1/8/69	จ 19/10/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	160 days	อ 20/10/69	อ 28/3/70
งานตกแต่งภายในและภายนอก	90 days	ส 20/3/70	พ 17/6/70
อาคาร ชั้นเดียว เป็นอาคารเอนกประสงค์ 1 - 1หลัง	**270 days**	**ส 1/8/69**	**อ 27/4/70**
งานโครงสร้าง	80 days	ส 1/8/69	จ 19/10/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	160 days	อ 20/10/69	อ 28/3/70
งานตกแต่งภายในและภายนอก	90 days	จ 1/3/70	ส 29/5/70




Project: Project1
Date: พ 5/8/69

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress

แผนงานการก่อสร้างโรงแรม สิเหน่ 2 - Building Contractor.

Task Name	Duration	Start	Finish
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว+ดาดฟ้า เป็นอาคารจอดรถ 1 หลัง	**300 days**	**พ 20/8/69**	**อ 15/6/70**
งานโครงสร้าง	100 days	พ 20/8/69	ศ 27/11/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	160 days	ส 28/11/69	พ 6/5/70
งานตกแต่งภายในและภายนอก	90 days	พ 1/4/70	อ 29/6/70
อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น+ดาดฟ้า เป็นอาคารจอดรถและสำนักงาน 1 หลัง	**270 days**	**อ 1/9/69**	**ศ 28/5/70**
งานโครงสร้าง	100 days	อ 1/9/69	พ 9/12/69
งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ	140 days	พ 10/12/69	พ 28/4/70
งานตกแต่งภายในและภายนอก	60 days	อ 20/4/70	ศ 18/6/70
อาคาร Generator.	**120 days**	**ศ 1/1/70**	**ศ 30/4/70**
งานโครงสร้าง	45 days	ศ 1/1/70	อ 14/2/70
งานสถาปัตยกรรม	60 days	จ 15/2/70	พ 15/4/70
งานระบบ	50 days	ศ 12/3/70	ศ 30/4/70
อาคาร Main Distribution Board.	**45 days**	**ศ 15/1/70**	**อ 28/2/70**
งานโครงสร้าง	10 days	ศ 15/1/70	อ 24/1/70
งานสถาปัตยกรรม	15 days	จ 25/1/70	จ 8/2/70
งานระบบ	20 days	อ 9/2/70	อ 28/2/70
ถนน ค.ส.ล. ภายในโครงการ 1-2	**100 days**	**ส 22/11/68**	**อ 1/3/69**
งานโครงสร้างถนนและรูรางระบายน้ำ	100 days	ส 22/11/68	อ 1/3/69
กำแพงกันดิน ค.ส.ล. ภายในโครงการ 1-2	**100 days**	**ส 22/11/68**	**อ 1/3/69**
งานโครงสร้าง	100 days	ส 22/11/68	อ 1/3/69
ถนนวงเวียน	**120 days**	**พ 1/10/69**	**พ 28/1/70**
งานโครงสร้าง	120 days	พ 1/10/69	พ 28/1/70
ถนนสะพาน 1	**120 days**	**อ 1/11/69**	**อ 28/2/70**
งานโครงสร้าง	120 days	อ 1/11/69	อ 28/2/70
บ่อกักเก็บน้ำ บ่อหน่วง	**60 days**	**อ 1/11/69**	**พ 30/12/69**
งานโครงสร้าง	60 days	อ 1/11/69	พ 30/12/69
สาธารณูปโภค	**550 days**	**ส 22/11/68**	**อ 25/5/70**
งานโครงสร้าง,ระบบพลังงาน,ขนส่งและสื่อสาร	550 days	ส 22/11/68	อ 25/5/70
สวน, Landscape.	**300 days**	**อ 1/9/69**	**อ 27/6/70**
งานปรับแต่งภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้	300 days	อ 1/9/69	อ 27/6/70



oject: Project1
te: พ 5/8/69

Task | Summary | Inactive Milestone | Duration-only | Start-only | External Milestone | Manual Progress
Split | Project Summary | Inactive Summary | Manual Summary Rollup | Finish-only | Deadline
Milestone | Inactive Task | Manual Task | Manual Summary | External Tasks | Progress

Engineer : Den Civ

เอกสารแนบที่ 7

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



[redacted]

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 41 ห้องพัก ขนาดเนื้อที่ดิน 11-0-64.25 ไร่ หรือ 4,464.25 ตารางวา หรือ 17,857 ตารางเมตร จัดทำรายงานโดย บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้			
	1.โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	2.โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

[redacted]

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	3 ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [illegible] ที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ[illegible]ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชา[illegible]ทราบ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

[redacted]

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	4.เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	5.หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

TREE AND EARTH

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการควบคุมให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องการและแก้ไขผลกระทบระยะก่อสร้าง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรการให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากผู้ดำเนินการแล้ว ต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยเป็นเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้างระหว่างผู้ดำเนินการกับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อควบคุมให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการ	1.ผู้ดำเนินการต้องนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้ดำเนินการก่อสร้าง 2.ผู้ดำเนินการต้องควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยเคร่งครัด 3.ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ และกรณีที่การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน สามารถติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ดำเนินการได้อย่างไร 4.จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลตำบลรัษฎา เจ้าของครัวเรือนใกล้เคียงโครงการ ผู้ดำเนินการ ผู้แทนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้างทำหน้าที่ในการ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ตรวจสอบ และดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการ 5. จัดให้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบอาคารข้างเคียงพร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการเพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารครั้งที่ 1 ก่อนการก่อสร้าง ตรวจสอบ และถ่ายภาพครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วนฐานรากอาคาร ตรวจสอบ และถ่ายภาพครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของอาคาร และเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อการรับทราบร่วมกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างโครงการผู้ดำเนินการจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหายตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	พื้นที่โครงการ ดำเนินการบนเนื้อที่ ประมาณ 11-0-64.25 ไร่ หรือ ประมาณ 4,464.25 ตารางวา (17,857 ตารางเมตร) ปัจจุบันเป็นพื้นที่ลาด และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบสวนผสมมีพันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น ต้นกระท้อน ต้นกระถิน ต้นสะตอ ต้นมะพร้าว และต้นหางนกยูง เป็นต้น พื้นที่โดยรอบโครงการฯ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย โรงแรม ท่าเรือ รีสอร์ท บ้านแถวให้เช่ารายเดือน ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น พื้นที่ลาดตามแนวภูเขาลาดเทจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือและทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 4-64 เมตร มีสภาพพื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ปัจจุบันมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อเข้าสู่โครงการ ในการดำเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาด 2 ชั้น จำนวน 5 อาคาร (20 ห้องพัก) อาคารห้องพัก ขนาดชั้นเดียว จำนวน 18 อาคาร (21 ห้องพัก) (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินในโครงการถึงส่วนที่สูงที่สุด) อาคารบริการ ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 อาคารและอาคารจอดรถยนต์และสำนักงาน ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 [illegible] นี้ เป็นการ	1.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เบอร์โทรติดต่อเจ้าของโครงการ รวมทั้งติดตั้งกล่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างและเป็นบริเวณที่เห็นชัดเจน 2.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพอาคาร บ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้งกรณี อาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน 3.จัดทำรั้วชั่วคราว (Metal sheet) รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันดินในช่วงเพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง 4.จัดวางผังบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งระบบ	1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันทีและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยโครงการ สถานที่ตรวจสอบ - บ้านพักอาศัยบริเวณข้างเคียง ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 2.ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้วชั่วคราว (Metal sheet) รอบพื้นที่โครงการ สถานที่ตรวจสอบ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

TREE AND EARTH

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เตรียมการก่อสร้างวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน รูปแบบอาคารในการก่อสร้างอาคาร จะเน้นในรูปแบบอาคารที่ก่อสร้างตามแนวเชิงเขาเป็นการก่อสร้างตามแนวระดับดินเดิม และการก่อสร้างแบบใช้วัสดุสำเร็จรูปเป็นหลัก การปรับพื้นที่ในระยะก่อสร้าง จะเป็นไปตามการออกแบบตามผังบริเวณ ที่ได้แสดงค่าระดับของพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบโครงการช่วงหลังพัฒนาโครงการ ดังนั้น ค่าระดับภายในพื้นที่โครงการกับพื้นที่ข้างเคียงทั้งในช่วงก่อนพัฒนาโครงการและหลังพัฒนาโครงการ โดยภาพรวมจะยังคงอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างจากสภาพเดิมมากนัก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากโครงการจะทำการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบด้วยรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร (เปลี่ยนแปลงตามความเห็นวิศวกรผู้ควบคุมงาน) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงและติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ [illegible] โดยเฉพาะงานฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด [illegible] และลด	สาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด และการก่อสร้างจะต้องไม่กีดขวางการจราจรบนถนน 5.การก่อสร้างฐานรากอาคารต้องทำการออกแบบฐานรากอาคารให้มีความแข็งแรงโดยมีการเจาะสำรวจดินเพื่อดูสภาพของพื้นดินที่จะทำการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งการออกแบบต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำใต้ดินที่จะมีผลต่ออาคารและจากโครงสร้างอาคารที่จะมีผลต่อน้ำใต้ดินร่วมด้วย เพื่อที่จะทำให้การก่อสร้างฐานรากอาคารไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ 6.ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด **มาตรการป้องกันผลกระทบจากการปรับพื้นที่** 1.จัดทำกำแพงกันดินรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพื่อป้องกันดินที่เกิดจากการก่อสร้างไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง และเพื่อช่วยลด	<u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การติดตั้งรั้ว Metal Sheet <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 3.ตรวจสอบให้มีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินครอบคลุมพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ร่องดักตะกอน - กำแพงกันดินชั่วคราว - จุดล้างล้อรถ - บ่อหน่วงน้ำชั่วคราว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้นผลกระทบต่อภูมิประเทศในระยะก่อสร้างจึงคาดว่าอยู่ในระดับสูง	ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง 2.จัดทำรั้วชั่วคราวสูง 3.0 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างตามแนวเขตที่ดินตลอดจนบริเวณที่จะทำการก่อสร้างเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 3.จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินหากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน 4.ในระยะเตรียมความพร้อมเพื่อทำการปรับพื้นที่ทางโครงการจะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อทำการระบายน้ำที่เกิดขึ้นในกรณีฝนตก โดยรูปแบบการก่อสร้างจะมีลักษณะเป็นร่องตักตะกอนตามแนวระดับความลาดชันของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อลดผลกระ ทบจากการชะล้างพังทลายของของดิน โดยทุกระยะไม่เกิน 15 เมตร จะจัดให้มีบ่อดักตะกอนอีกชั้นหนึ่งเพื่อชะลอการไหลของน้ำ และเป็นบ่อสำหรับพักน้ำเพื่อให้ตะกอนที่ไหลมากับน้ำมีระยะเวลาในการตกตะกอนในเบื้องต้น ก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่หน่วงน้ำต่อไป	<u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5.โครงการต้องเริ่มดำเนินการในช่วงที่เป็นช่วงที่มีฝนตกน้อย หรือคือในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูมรสุม เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝนที่ตาลงมา โดยวัตถุประ สงค์ของการลดการชะล้างพังทลายของดินจะทำการเปิดพื้นที่ให้เป็นที่ว่างโล่ง โดยบราศจากพืชปกคลุมในช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุด และลดความเร็วของน้ำชะบ่าหน้าดินโดยการควบคุมหรือลดความเร็วของน้ำไหลบ่าลงให้ได้มากที่สุด และในการก่อสร้างโครงการนั้นจะทำการก่อสร้างไล่จากด้านล่างของพื้นที่ขึ้นไปยังด้านบนเพื่อง่ายต่อการควบคุมการไหลบ่าของน้ำฝนจากด้านบน 6.การใช้วัสดุคลุมดินชั่วคราว ซึ่งบริเวณที่ใช้วัสดุคลุมนี้สามารถปลูกพืชได้ทีหลังโดยไม่ต้องเอาออก โดยสามารถทิ้งไว้ได้ถาวรซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง 7.การปลูกพืชคลุมดิน และพืชถาวร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพที่ตั้งโครงการที่อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา และมีความเสี่ยงในการเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ โดยเฉพาะในช่วงดำเนินการก่อสร้างนั้น จะสามารถช่วยลดผลกระทบ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		และลดความเสี่ยงต่อทรัพยากรดินตลอดจนภูมิประเทศ และต่อชุมชนรอบข้างให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด 8.ในช่วงเริ่มก่อสร้างฐานรากโครงการจะตอกเข็มกันดินพัง (Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดินในระยะก่อสร้างกำแพงกันดิน ทั้งนี้ ในช่วงการถอนเข็มกันพัง ต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอนเข็มกับพังดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการพังทลายของดินต่อบริเวณใกล้เคียง 9.ในการถอน Sheet Pile โครงการจะต้องระบุระยะเวลาในการถอน Sheet Pile โดยแจ้งให้ผู้ที่อยู่โดยรอบรับทราบ 10.กำหนดให้นำดินที่ได้จากการก่อสร้างกำแพงกันดินมาใช้ในพื้นที่โครงการทั้งหมด 11.จัดให้มีจุดสำหรับล้างล้อรถที่ออกจากโครงการในช่วงก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันดินที่จะติดไปกับล้อรถแล้วอาจทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนบนถนน	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		สาธารณะที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุของโครงการ 12.จัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เศษดิน เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณถนนสาธารณะ 13.โครงการต้องทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหน่วงน้ำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการดักตะกอนของกำแพงดักตะกอนทั้ง 2 ชั้น ทุก ๆ 1 เดือน 14.จัดให้มีพื้นที่ในการกองดินชั่วคราวไว้ภายในโครงการ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำอย่างมิดชิด 15.กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 9.00-17.00 น. 16.เจ้าของต้องดำเนินการขออนุญาตขุดดิน และถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ตามกฎกระทรวงฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 17.กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งโครงการพิจารณาว่าการขุดดิน และถมดินในพื้นที่โครงการ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเทน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เข้าช่ายตามโครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางโครงการจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 18.ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด 19.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	

TREE AND EARTH

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเทน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		20.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 21.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	1.การประเมินผลกระทบการก่อสร้างกับทรัพยากรดิน สถานภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการฯ (ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567) เป็นพื้นที่ลาดตามแนวภูเขาลาดเทจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือและทิศตะวันตก พื้นที่โครงการที่จะดำเนินการมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 4-64 เมตร ในการดำเนินโครงการเป็นโรงแรม โดยพื้นที่ขออนุญาตจะดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อออกแบบพื้นที่ก่อสร้างให้มีความลาดชันไม่เกิน ร้อยละ 35 ปัจจุบันพื้นที่โครงการมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อเข้าสู่โครงการ สำหรับชุดดินบริเวณพื้นที่โครงการจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62 **คือ พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน** (Steep slope complex) พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์	1.สำรวจพื้นที่ก่อนการก่อสร้างโดยผู้ได้รับอนุญาตตามวิชาชีพ ทั้งนี้ หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 35 2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เบอร์โทรติดต่อเจ้าของโครงการ รวมทั้งติดตั้งกล่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างและเป็นบริเวณที่เห็นชัดเจน รวมทั้งเจ้าของโครงการจะต้องแจ้งต่อผู้อาศัยโดยรอบที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างใด ๆ 3.กรณีที่มีการตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) พร้อม	1.ตรวจสอบกำแพงกันดิน ป้องกันไม่ให้มีดินชะล้างและเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่มีปัญหา สถานที่ตรวจสอบ - กำแพงกันดิน ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - การก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณที่มีความลาดชัน ความถี่ในการตรวจสอบ ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา สำรวจและจำแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาสำหรับการเกษตร ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดฝนตกในพื้นที่ทำให้เกิดผลกระทบในด้านการชะล้างพังทะลายของดิน ตลอดจนการชะล้างหน้าดินไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียงที่มีระดับต่ำกว่า ซึ่งทำให้ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโดยเฉพาะโรงแรมเดอะ เวสเทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท รวมทั้งประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนสาธารณะ ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น ในการดำเนินการหากไม่มีมาตรการป้องกันฯ ที่มีประสิทธิภาพตามหลักวิศวกรรมผลกระทบจะอยู่ในระดับสูง ในการขุดดินจะดำเนินการเฉพาะในจุดที่จำเป็นเท่านั้น การปรับพื้นที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารห้องพักเท่านั้น ส่วนพื้นที่ที่จะวางท่อระบายน้ำ พื้นที่ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำและถังเก็บน้ำสำรอง รวมทั้งพื้นที่จัดเป็นพื้นที่สีเขียว เมื่อดำเนินการขุดดินในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ จะก่อสร้างกำแพงชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างและกำแพงกันดินในจุดที่พื้นที่ก่อสร้างสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้ให้วิศวกรวางแผนการดำเนินการขุดดิน	กับทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน ในช่วงการถอนเข็มกันพัง ต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอนเข็มกันพังดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการพังทลายของดินต่อบริเวณใกล้เคียง 4.กรณีที่มีการตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน ในการถอน Sheet Pile โครงการจะต้องระบุระยะเวลาในการถอน Sheet Pile โดยแจ้งให้ผู้ที่อยู่โดยรอบรับทราบ 5.กำหนดให้นำดินที่ได้จากการขุดปรับพื้นที่ในโครงการมาใช้ในพื้นที่โครงการให้มากที่สุด 6.จัดทำกำแพงกันดินรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพื่อป้องกันดินที่เกิดจากการการก่อสร้างไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 7.จัดทำรั้วชั่วคราวเป็นรั้วทึบมีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร	<u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 2.ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณ พื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีดินชะล้างและเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่มีปัญหา <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ท่อระบายน้ำ และพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	และปรับสภาพพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อจะได้ป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันดินพังทลายกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้น ทางโครงการฯ ต้องการควบคุมผลกระทบให้เกิดขึ้นเฉพาะภายในพื้นที่โครงการฯ ให้มากที่สุด จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ **2.การประเมินผลกระทบจากการขุดดินถมดิน** ในการก่อสร้างโครงการจะมีดินขุดที่เกิดจากการก่อสร้างฐานราก และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ดิน ดินขุดจำเป็นต้องขนออกนอกโครงการทั้งหมด ซึ่งโครงการจะให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการดินขุดดังกล่าว โครงการจะมีการขุดดินเฉพาะบริเวณที่ก่อสร้างเท่านั้น ประกอบด้วยดินของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำใช้ และบ่อหน่วงน้ำของโครงการ โดยจะมีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างเท่านั้น สำหรับในช่วงก่อสร้างจะมีการขุดดินเพื่อทำฐานรากของอาคารภายในโครงการ และมีการขุดดินเพื่อทำชั้นใต้ดินของอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ซึ่งจะทำให้สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยโดยประมาณ ดินที่เกิดจากการขุดปรับพื้นที่ [redacted] ประมาณ 1,095.02 ลูกบาศก์เมตร ดังรายละเอียด[redacted]ไม่มี	เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 8.จัดให้มีจุดสำหรับล้างล้อรถที่ออกจากโครงการในช่วงก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันดินที่จะติดไปกับล้อรถแล้วอาจทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนบนถนนสาธารณะที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุของโครงการ 9.จัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เศษดิน เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณถนนสาธารณะ 10.จัดให้มีพื้นที่ในการกองดินชั่วคราวไว้ภายในโครงการ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำอย่างมิดชิด 11.กำหนดช่วงเวลาในการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 9.00 น.-17.00 น. 12.ในระยะการปรับพื้นที่ทางโครงการจะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อทำการระบายน้ำที่เกิดขึ้นในกรณีฝนตก โดยรูปแบบการก่อสร้างจะมีลักษณะเป็นบ่อสำหรับพักน้ำเพื่อให้ตะกอนที่ไหลมากับน้ำมีระยะเวลาในการตกตะกอนในเบื้องต้น	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	การลำเลียงดินออกนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการได้ให้วิศวกรวางแผนก่อนการดำเนินการขุดดินและปรับสภาพพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อจะได้ป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้รับเหมาจะต้องนำรถที่ใช้ในการขนส่งดินมาบรรทุกดินที่ต้องการขนย้ายออกภายนอกโครงการออกจากตำแหน่งกองดินชั่วคราวไปยังพื้นที่รองรับดิน โดยรถขนส่งดินก่อนออกจากโครงการจะผ่านจุดล้างล้อรถ เพื่อป้องกันดินโคลนติดล้อรถออกนอกโครงการ ซึ่งในการขนส่งดินจะใช้รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 3 คัน แต่ละคันขนส่งประมาณ 5 เที่ยว/วัน (ภายในช่วง 5 เดือนแรกของการก่อสร้าง) ดังนั้นในช่วงที่มีการเปิดหน้าดินและการขุดดินคาดว่ามีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศอยู่ในระดับสูง **3.ระยะห่างจากขอบพื้นที่ และสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง** พื้นที่ที่มีการขุดดินมีความลึก ไม่เกิน 3 เมตร จะกำหนดระยะห่างจากขอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงโดยรอบไม่น้อยกว่า 3 เมตร รวมทั้งออกแบบให้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคชั้นใต้ดินก่อน ได้แก่ บ่อเก็บน้ำฝน ระบบบำบัดน้ำเสียรวม บ่อหน่วงน้ำ และที่บ่อดักตะกอน บ่อสูบน้ำออกและกำแพงกันดินชั่วคราว ก่อนการก่อสร้าง	ก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่หน่วงน้ำต่อไป 13.โครงการต้องเริ่มดำเนินการในช่วงที่เป็นช่วงที่มีฝนตกน้อย หรือในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูมรสุม เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน 14.เมื่อทำการเปิดพื้นที่ให้เป็นที่ว่างโล่ง โดยปราศจากพืชปกคลุมในช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุด 15.จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินหากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน 16.เลือกใช้วัสดุคลุมดินชั่วคราว ซึ่งบริเวณที่ใช้วัสดุคลุมนี้สามารถปลูกพืชได้ทีหลังโดยไม่ต้องเอาออก โดยสามารถทิ้งไว้ได้ถาวรซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยวัสดุคลุมดินชั่วคราว มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์มีดังนี้ คือ - ลดผลกระทบของน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นดินหรือจากน้ำไหลบ่าหน้าดิน - ป้องกันหน้าดินจากน้ำไหลบ่า - ป้องกันเมล็ดพืชหรือต้นอ่อนที่ใช้ในการปลูกพืชคลุมดินตามมาภายหลัง - รักษาความชุ่มชื้นในดิน	

TREE AND EARTH

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	4.วิธีการในการขุดดิน ใช้หลักการขุดดินพื้นที่เป็นเชิงลาด และเป็นขั้นบันได ในการดำเนินการจะแบ่งพื้นที่เป็นระยะไม่ได้ดำเนินการพร้อมกันทั้งโครงการฯ โดยจะทำการปกคลุมหน้าดินด้วยต้นหญ้าและต้นกระดุมทองเลื้อยบนผิวหน้าทันทีภายหลังที่ปรับพื้นที่เสร็จ ทั้งนี้ ในการปรับพื้นที่จะมีการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินรอบบริเวณพื้นที่ที่มีระดับสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียง เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ซึ่งแนวกำแพงกันดินดังกล่าวสามารถป้องกันการพังทลายของดินได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ในขณะที่มีการปรับพื้นที่นั้น อาจทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ส่งผลกระทบในเรื่องคุณภาพอากาศได้ จึงมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้น ในระยะเวลาการก่อสร้างคาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอยู่ในระดับสูง	- รักษาอุณหภูมิในดินให้คงที่ระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืน - ช่วยเพิ่มสารอาหารในดิน 17.ก่อนก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 เดือน ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง โดยสำรวจถ่ายภาพ สภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ก่อนก่อสร้าง เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น ทั้งนี้ ทางโครงการจะทำประกันภัยก่อสร้างให้ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินภายในโครงการและภายนอกโครงการ โดยหากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงทางโครงการจะเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับแจ้งบริษัทประกันให้รับทราบและดำเนิน การแก้ไขให้อย่างเร่งด่วนที่สุดให้กลับสู่สภาพเดิมหรือได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นตามที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของอาคารข้างเคียง ทั้งนี้ ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง 18.จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลา	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 19.จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด 20. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 21.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 22.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจาก	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		หน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 23.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
1.3 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ	<u>1.ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง</u> กิจกรรมในระยะก่อสร้างจะทำให้เกิดฝุ่นละออง ซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนข้างเคียง ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอาจประเมินได้ในเบื้องต้นโดย (US.EPA., 1977) ซึ่งอาจจะหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นได้จาก Box Model จากการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองจากการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในปัจจุบัน ได้แก่ - ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) = 0.1276 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) = 0.0106 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร [redacted]	<u>มาตรการลดผลกระทบความเสี่ยงของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ</u> <u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u> 1.จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อวางแนวทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปติดพื้นที่โครงการ (ในรัศมี 20 เมตร) 2.ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x1.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และมาตรการควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยติดไว้บริเวณที่มี	1.ตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีการก่อสร้างฐานราก และตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด และรายงานให้หน่วยงานผู้อนุญาตทราบ <u>สถานที่ตรวจวัด</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีคุณภาพอากาศที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u> - CO 1 ชม. - TSP 24 ชม. - PM10 24 ชม. 2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านฝุ่นละออง <u>2.มลสารทางอากาศจากการทำงานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้าง</u> มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้างโครงการส่วนมากจะเกิดจากก๊าซของท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง สามารถสรุปผลจากการคำนวณรวมกับค่ามลสารที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบัน ดังนี้ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) = 0.3731 มก./ลบ.ม. - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) = 0.0186 มก./ลบ.ม. - ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) = 0.0035 มก./ลบ.ม. ทั้งนี้ การปลดปล่อยมลสารจากเครื่องจักรกลดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่ใกล้เคียงน้อยมาก เนื่องจากการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ จะไม่ได้ทำงานทั้งวัน และไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมด ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงจะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ดังนั้น จึงคาดว่ามลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบในระดับปานกลาง <u>แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร</u> ผลการประเมินระดับความ[redacted]ะทบจาก 4	การก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 3.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 4.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 5.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ 6.ผู้ดำเนินการจะต้องกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 <u>มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</u> 1.จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น	ทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ จะต้องแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บ้านพักอาศัยบริเวณข้างเคียง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

TREE AND EARTH

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กิจกรรมหลัก ได้แก่ การรื้อถอนอาคาร ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากไม่มีการรื้อถอนอาคาร การปรับพื้นที่ การก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง พบว่า ส่งผลกระทบต่อการตกสะสมของฝุ่นอยู่ในระดับสูงและผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับสูง	เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบโดยต้องระบุวัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 2.จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา 3.ในกรณีที่มีโครงการอื่นอยู่ใกล้เคียงโครงการในระยะประชิดและก่อสร้างพร้อม ๆ กัน ต้องจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องแนบผลการประชุมดังกล่าวเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานผู้อนุญาต <u>มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</u> 1.ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน โดยตรวจวัดทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานราก พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลหน่วยงานอนุญาต โดยรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2.ตรวจสอบการทำงานทั่วไป และหาแนวทางแก้ไข	

TREE AND EARTH

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน <u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u> 1.จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 2.ทำผนังหรือตาข่ายกั้นกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 3.ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 4.ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <u>มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร</u> 1.ปิดรถบรรทุกดินหรือวัสดุก่อสร้างที่บรรทุกมาในขณะขนดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด 2.ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน 3.หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 4.ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 5.วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุและดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจรโดยยานพาหนะในการ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่ 6.ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้การขนส่งรวม <u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u> 1.ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 2.จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้พรมพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ โดยพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายโดยเพิ่มความถี่ได้ตามเหมาะสม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3.ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด โดยให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา 4.จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น <u>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</u> 1.ไม่เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง มาตรการเฉพาะด้านการรื้อถอนอาคาร	

TREE AND EARTH

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		1.ควรรื้อถอนภายในอาคารก่อนรื้อผนังอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้ผนังเป็นวัสดุป้องกัน 2.เตรียมน้ำไว้ให้เพียงพอขณะทำการรื้อเพื่อให้สามารถฉีดพ่นเพื่อลดปริมาณฝุ่นได้ในกรณีที่จำเป็น 3.หลีกเลี่ยงการใช้ระเบิดในการรื้อถอน 4.ให้ติดตั้งวัสดุก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมโดยอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดของอาคารและโดยรอบอาคาร <u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u> 1.เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น <u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u> 1.หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทาให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 2.การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในกะบะและพรมน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสมอ 3.การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4.ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด 5.ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ครอบคลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงส่วนสูงสุดของอาคาร <u>มาตรการเฉพาะด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง/ดิน</u> 1.ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น.ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี 2.ล้างล้อรถบรรทุกเป็นประจำทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง 3.ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ 4.ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้งหรือกรณีที่ถนนแห้ง 5.ทำประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียง	การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากการงานก่อสร้าง โดยการประเมินแบ่งเป็นระดับเสียงปัจจุบัน ระดับเสียงทั่วไป และระดับเสียงรบกวน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ จะพิจารณาจากผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในแต่ละด้าน ได้แก่ <u>ทิศเหนือ</u> ผลกระทบต่อโรงแรม เดอะ เวสเทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท มีระยะห่างจากอาคารจอดรถยนต์ (อาคาร 26 และ 27)มีระดับเสียงหลังมีกำแพงกันเสียงรวมกับเสียงปัจจุบัน งานปรับพื้นที่ =53.71 dB(A) เสียงรบกวน= -2.99 dB(A) งานฐานราก = 38.86 dB(A) เสียงรบกวน = -17.84 dB(A) งานโครงสร้าง = 53.88 dB(A) เสียงรบกวน = -2.82 dB(A) เก็บงานและตกแต่ง= 54.13 dB(A) เสียงรบกวน= -2.57 dB(A) <u>ทิศใต้</u> ผลกระทบต่อโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ มีระยะห่างจากอาคารห้องพัก (อาคาร 1, อาคาร 6, อาคาร 16, และอาคาร 12) มีระดับเสียงหลังมีกำแพงกันเสียงรวมกับเสียงปัจจุบัน งานปรับพื้นที่ = 53.86 dB(A) เสียงรบกวน= -2.84 dB(A) งานฐานราก = 50.56 dB(A) เสียงรบกวน = -6.14 dB(A) งานโครงสร้าง = 55.77 dB(A) เสียงรบกวน = 1.57 dB(A)	1.จัดให้มีกำแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และค่ามาตรฐานเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ดังนี้ 1.1) จัดทำรั้วชั่วคราวรอบโครงการ มีความสูง 6.0 เมตร ล้อมรอบเขตที่ดินโครงการทุกด้าน โดยเลือกใช้เมทัลชีส (Metal Sheet) ความหนา 6.25 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงได้ 27 dB(A) ในทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกนั้นเลือกใช้รั้วคอนกรีต (Light Concrete) ความหนา 100 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงทะลุผ่านได้ 36 dB(A) 1.2) งานเตรียมพื้นที่ขั้นตอนงานทำฐานราก งานขึ้นโครงสร้างอาคาร การเก็บงานและงานตกแต่ง (รวมงานสถาปัตย์ และงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในอาคาร) ให้ใช้รั้วชั่วคราวจากการเตรียมในข้อ 1.1) เป็น	1.ตรวจวัดเสียงที่มีการก่อสร้างฐานราก และตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด <u>สถานที่ตรวจวัด</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - Lmax ,Leq ,Ldn <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีงานฐานราก และรายงาน ผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงทำฐานราก หลังจากตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ก่อสร้างและตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง โดย ให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุดและ รายงานผลการตรวจวัดต่อหน่วยงานผู้อนุญาตเดือนละ 1 ครั้ง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 2.ตรวจสอบการติดตั้งกำแพงกันเสียง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณทางเข้า-ออก

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เก็บงานและตกแต่ง= 57.74 dB(A) เสียงรบกวน= 6.04 dB(A) ทิศตะวันออก ผลกระทบต่อถนนสาธารณะ และทะเล ดังนั้นในทิศทางนี้จะไม่มีผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่กำลังก่อสร้าง ทิศตะวันตก ผลกระทบต่อโรงแรม เดอะ เวสเทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท มีระยะห่างจากอาคารห้องพัก (อาคาร 5) มีระดับเสียงหลังมีกำแพงกันเสียงรวมกับเสียงปัจจุบัน งานปรับพื้นที่ = 53.72 dB(A) เสียงรบกวน = -2.98 dB(A) งานฐานราก = 41.63 dB(A) เสียงรบกวน = -15.07 dB(A) งานโครงสร้าง = 54.03 dB(A) เสียงรบกวน = -2.67 dB(A) เก็บงานและตกแต่ง= 54.48 dB(A) เสียงรบกวน= -2.22dB(A) การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง แหล่งกำเนิดเสียงรบกวนในระยะก่อสร้างมาจากการทำงานของเครื่องจักรกลอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ภายในระยะสั้น ๆ เช่น งานปรับพื้นที่ และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่า ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงโครงการจะได้รับระดับเสียงภายหลังจากให้มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียง ในแต่ละช่วงกิจกรรมก่อสร้างโครงการ มีค่า	กำแพงกันเสียง 1.3) งานตกแต่งอาคารและเก็บงาน ให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงโดยใช้แผ่นยิปซั่ม ความหนา 12 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุช่องว่างด้วยแผ่นผนังอะคูสติก Cylence ให้ปิดล้อมพื้นที่ทำงานทุกด้านที่มีช่องเปิดเพื่อป้องกันเสียงอ้อมผ่าน ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงกับด้านนอกของนั่งร้านเหล็ก ที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1.00 เมตร โดยใช้ความสูงของแผ่นกันเสียง 3.0 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะก่อสร้าง ติดตั้งเป็นแบบเลื่อนขึ้นไปตามชั้นที่กำลังก่อสร้างทีละชั้น จากชั้น 1 ถึงชั้นหลังคา และให้มีส่วนยื่นมาปิดคลุมด้านบนให้มิดชิด และใช้รั้วชั่วคราวจากการเตรียมในข้อ 1.1) เป็นแนวกำแพงกันเสียงที่บริเวณแนวเขตที่ดินโครงการอีกชั้นหนึ่ง 2.ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ทราบถึงแผนการก่อสร้างและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 3.จำกัดระยะเวลาการทำงานฐานรากและกิจกรรม	และรอบพื้นที่ก่อสร้าง ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ - กำแพงกันเสียง ความถี่ในการตรวจวัด - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 3.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยข้างเคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ สถานที่ตรวจสอบ - ผู้พักอาศัยข้างเคียง ดัชนีที่ใช้ในการตรวจวัด - บันทึกสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ความถี่ในการตรวจวัด - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหว่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) ดังนั้น จึงคาดว่า ระดับเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างในทุกกิจกรรมส่งผลกระทบต่อหน่วยรับเสียงบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ มีค่าเสียงรบกวนน้อยกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ยกเว้นระดับเสียงรบกวนยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก ดังนั้น การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงและชุมชนอยู่ในระดับสูง	ก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาพักผ่อนของชุมชน 4.ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง 5.กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัดพื้นที่ดำเนินการ อยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด และอยู่ในบริเวณที่มีแนวกำแพงกันเสียงเพื่อไม่ให้รบกวนอาคารบ้านพักอาศัยรอบข้าง 6.ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด 7.กำหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8.ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร และใช้เครื่องจ้ารหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วต่ำ 9.จัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือกันกระแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือแผ่นยางรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังและสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง 10.จัดหาอุปกรณ์ลดเสียงให้คนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plug, Ear muffs 11.ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด 12.กำหนดให้คนงานก่อสร้างจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยนหรือทิ้งลงจากที่สูง 13.หากพบว่าข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการทำฐานรากของโครงการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที ทั้งนี้ ให้	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอน.ด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 14.จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข 15.จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ 16.จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และติดประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และหากพบว่ามีค่าเกินมาตรฐาน จะต้องหาสาเหตุและแก้ไขให้ระดับเสียงลดลง 17.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 18.ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม ดังนี้ - ทำงานไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันไม่เกิน 91 dB(A) - ทำงานเกินกว่าวันละ 7 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันไม่เกิน 90 dB(A) - ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 dB(A) 19.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		20.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 21.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
1.5 ความสั่นสะเทือน	ในการก่อสร้างอาคารโครงการ จะใช้ฐานรากแบบเจาะสำหรับรับน้ำหนักอาคาร ดังนั้น ในการคำนวณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ บริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้ระดับแรงสั่นสะเทือนที่ระยะ 25 ฟุต จากการคาดการณ์ พบว่า บ้าน/อาคารข้างเคียงด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ ที่ใกล้ที่สุดจากการก่อสร้างอาคารภายในโครงการ จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ ภายในโครงการ อยู่ในช่วง 0.06-1.19 มิลลิเมตร/วินาที โดยเมื่อนำค่าความสั่นสะเทือนมาเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน/สิ่งปลูกสร้างแล้ว อาคารพบว่า อาคารด้านทิศใต้/ผู้ที่ใช้[illegible]ทบด้านทิศใต้ อาจรับรู้ถึงความสั่นสะเทือน[illegible]ยต่อ	1.จัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือกันกระแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือแผ่นยางรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนาของผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังและสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง 2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมก่อสร้างอาคาร โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนิน	1.ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน <u>สถานที่ตรวจวัด</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV), Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันที่มีงานฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุก

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงสร้างทุกประเภท ดังนั้น ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารโครงการมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญต่อพื้นที่ข้างเคียง	โครงการและโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 3.จัดให้มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างประสานงานกับเจ้าของอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบสภาพอาคาร พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด ก่อนทำการก่อสร้าง 4.จัดให้มีการตรวจสภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกวัน ก่อนเริ่มทำงาน หากพบว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้เกิดการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการใช้งาน 5.จำกัดระยะเวลาการเจาะหรือขุดดินและการก่อสร้าง โดยให้ทำการก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 09.00 น.-17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาพักผ่อนของชุมชน 6.หากพบว่าข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการทำฐานรากของโครงการ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการ	สัปดาห์ในช่วงทำฐานรากหลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้างและรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าวต่อหน่วยงานผู้อนุญาตเดือนละ 1 ครั้ง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 2.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจาก ผู้ที่อาศัยข้างเคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยข้างเคียง <u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจวัด</u> - บันทึกสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ <u>ความถี่ในการตรวจวัด</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ก่อสร้างโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 7.จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้งเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อซ่อมแซมอาคาร หรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัว โดยให้ดำเนินการแก้ไขทันทีเมื่อมีการแจ้งเหตุจากเจ้าของอาคารข้างเคียง 8.หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันทีโดยผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารโดยรอบโครงการทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 9.จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุ	

TREE AND EARTH

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข 10.จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ 11.ตรวจสอบความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง 12.จัดให้มีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร โดยตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและติดตามประเมินผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 13.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทาง	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 14.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 15.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นเขตชุมชนเมืองและแหล่งที่พักอาศัย ดังนั้นจึงพบแต่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว หรือนก ที่เห็นได้โดยทั่วไป และไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยาทางบกที่สำคัญหรือหายาก และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ จึงคาดว่าการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางบก	1.ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางบก 2.ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด และเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการกองวัสดุก่อสร้างโดยไม่ให้ทำลายพืชพรรณต่างๆ	-

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	จากการสำรวจภาคสนามของที่ปรึกษาฯ พบว่า ในพื้นที่บริเวณโครงการ ไม่ได้อยู่ติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลตัดผ่านพื้นที่โครงการ จึงไม่พบลักษณะของชีวภาพในน้ำแต่อย่างใด ในช่วงก่อสร้าง น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง จะรวบรวมน้ำผ่านรางระบายน้ำชั่วคราวเข้าสู่บ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้ตกตะกอนดิน โดยมีระยะเวลากักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนนำน้ำใสมาพรมดินในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะระเหยและซึมลงดินในที่สุด ส่วนน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานทั้งหมดจะถูกบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูประบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาในน้ำ	1.ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังมิได้ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานตามข้อกำหนดคุณภาพน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ โดยเด็ดขาด 2.ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 3.ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ หรือระบบที่เทียบเท่าเพื่อบำบัดน้ำจากโครงการฯ ก่อนระบายออกลงสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง 4.ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังทำการบำบัดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำรวมของโครงการ 5.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 6.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	-

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		7.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใดๆ	
2.3 ทรัพยากรทางทะเล	จากผลการศึกษาทรัพยากรชีวภาพทางทะเล กล่าวได้ว่าในช่วงก่อสร้างโครงการเนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้เคียงชายหาดและทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบในช่วงการก่อสร้างในฤดูฝนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องตะกอนดินจากการระบายน้ำที่มีโอกาสจะไหลลงสู่ทะเล ทั้งนี้ น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง จะรวบรวมน้ำผ่านท่อระบายน้ำชั่วคราวเป็นบ่อเปิดทั้งหมด และจัดให้มีบ่อดักขยะเพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนแล้วเข้าสู่บ่อดักตะกอนดินตามจุดที่ลาดต่ำ เพื่อให้ตกตะกอนดิน โดยมีระยะเวลากักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนนำน้ำใสมาพรมดินในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะระเหยและซึมลงดินในที่สุด [redacted] กิจกรรมของ	1.ห้ามระบายน้ำเสียโดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง และน้ำฝนออกสู่ทะเลโดยตรงอย่างเด็ดขาด 2.ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 3.ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ หรือระบบที่เทียบเท่าเพื่อบำบัดน้ำจากกิจกรรมของกิจกรรมในโครงการฯ ก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำ 4.ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังทำการบำบัดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำรวมของโครงการ 5.ขะลอการก่อสร้างในช่วงที่ฝนตก 6.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเจ้าของ	ตรวจสอบคุณภาพของน้ำทะเลหน้าโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - น้ำทะเลหน้าโครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - คุณภาพน้ำทะเล <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

TREE AND EARTH

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	คนงานทั้งหมดจะถูกบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชั่วคราวจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง และต้องมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีระบายออกไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนที่จะปล่อยระบายออกสู่บ่อซึมชั่วคราวของโครงการต่อไป ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาในน้ำ ดังนั้น ผลกระทบจากโครงการที่มีผลต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเลอยู่ในระดับปานกลาง	โครงการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 7.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	ในช่วงการก่อสร้างน้ำใช้ของโครงการจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานและน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง สำหรับแหล่งน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างและอุปโภคทั่วไปของคนงานในระหว่างการก่อสร้าง จะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ตเป็นน้ำใช้หลัก ส่วนน้ำใช้สำรองจะซื้อน้ำจากรถน้ำของเอกชน ซึ่งการใช้น้ำแต่ละประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ - <u>น้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง</u> เป็นน้ำที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ได้แก่ ใช้ในการผสมปูนซีเมนต์ บ่มปูน การทำความสะอาดเครื่องมือ[redacted]พื้นที่ เป็นต้น ปริมาณการ[redacted]ประมาณ 1	1.จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน 2.ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำใช้ภายในห้องน้ำที่คนงานก่อสร้างไปใช้ในช่วงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อยู่เสมอ 3.จัดให้มีน้ำสำหรับบริโภคที่บรรจุภาชนะที่สะอาดได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง 4.ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดมากที่สุด 5.เลือกใช้วัสดุก่อสร้างบางประเภทที่เป็นวัสดุ	1.ตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง การรั่วซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที 2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สีตะกอน หากพบเห็น ให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บสำรองน้ำทันที 3.ตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำสำรอง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ลูกบาศก์เมตร/วัน - น้ำใช้เพื่อการอุปโภคของคนงานก่อสร้าง การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง (บริเวณพื้นที่โครงการ) มีอัตราการการใช้น้ำสำหรับคนงานที่พักนอกพื้นที่โครงการเท่ากับ 35 ลิตร/คน/วัน และมีคนงาน 50 คน ดังนั้น จะมีการใช้น้ำ ประมาณ 1,750 ลิตร/วัน หรือประมาณ 1.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ำใช้สำหรับคนงานและการก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 2.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำ ประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างได้นานประมาณ 1 เดือน ดังนั้น การใช้น้ำในช่วงก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการใช้น้ำของชุมชน	สำเร็จรูป เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการก่อสร้าง 6.ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุก ๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำสำรองทันที 7.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ส่งน้ำและเก็บน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ถังเก็บน้ำ ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด 8.การล้างวัสดุก่อสร้าง ต้องล้างในกระบะที่สามารถรับน้ำไว้ได้ เพื่อให้สามารถใช้ล้างวัสดุก่อสร้างอื่นได้ 9.ดูแลระบบจ่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 10.จุดเชื่อมท่อประปาต้องมีวัสดุปิดกั้น เพื่อป้องกันท่อประปาหลักแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุ 11.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทาง โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 12.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ	<u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 13.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
3.2 การจัดการน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสียในช่วงการก่อสร้าง น้ำเสยที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ **1.น้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง** คาดว่าจะมี ประมาณ 1.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียจากส้วมที่เกิดขึ้นทำการบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะกรองเติม-อากาศ ปริมาตร 1.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบ่อแยกกากของเสียออกจากของน้ำเสียก่อนที่จะเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำชั่วคราว โดยบ่อเก็บน้ำทิ้งชั่วคราวมี ปริมาตร 3 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ำหลังการบำบัดชั่วคราวได้ [redacted] เพื่อปล่อยให้ซึมผ่านลงดินต่อไป ในส่วนของการจัดการตะกอนในบ่อเก็บน้ำชั่วคราวจะพิจารณาจากปริมาณการก่อสร้างจริง ซึ่งปริมาตรของบ่อและความถี่ในการ[redacted]ตามความเห็นของ	1.จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-เติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำทิ้งที่ออกจากระบบฯ ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2.จัดทำป้ายตลอดจนชี้แจงคนงานก่อสร้างและควบคุมให้คนงานก่อสร้าง,ปใช้ห้องน้ำของพนักงานบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ในช่วงก่อสร้างเท่านั้น เพื่อให้น้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 3.จัดให้คนงานดูแลส้วมให้สะอาดและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ไม่เกิดภาพที่ไม่น่ามองและกลิ่นรบกวนชุมชนรอบข้าง 4.เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อ	1.ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย สถานที่ตรวจสอบ - บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settle able solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease)

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง **2.น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง** น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (ประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น น้ำที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต หรือน้ำที่ฉีดพรมพื้นและถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุ่นละออง เป็นต้น สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่เป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการชำระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะปล่อยไหลซึมลงดิน ดังนั้น น้ำเสียจะเกิดขึ้นในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่รองรับและระบบบำบัดน้ำเสียในระดับต่ำ	เกรอะทั้งหมด แล้วใช้ปูนขาวโรยบริเวณหลุมบ่อเกรอะ-กรอง ก่อนใช้ดินกลบปิดถาวร 5.จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดยตรวจวัดในรูปของค่าความเป็นกรดและด่าง, บีโอดี, สารแขวนลอย, ซัลไฟด์, สารที่ละลายได้ทั้งหมด, ตะกอนหนัก, ไนโตรเจนทั้งหมด, ไขมันและน้ำมัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียตลอดช่วงก่อสร้างบริเวณบ่อเก็บน้ำทิ้งของโครงการทุก ๆ 1 เดือน/ครั้ง 6.จัดให้มีการสูบกากตะกอนจากส่วนเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียของคนงานก่อสร้างไปกำจัดทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง 7.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 8.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	- ทีเคเอ็น (TKN) ความถี่ในการตรวจสอบ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		9.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	เมื่อโครงการเริ่มปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง จะต้องขุดคูรอบพื้นที่ก่อสร้างภายในกำแพงชั่วคราว โดยคูมีขนาดลึกประมาณ ประมาณ 1.0 เมตร กว้าง 1.0 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นคูระบายน้ำชั่วคราวซึ่งรวบรวมน้ำฝนที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยน้ำฝนจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดักตะกอนดิน และระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างเช่น รดพรมพื้นที่ หรือล้างล้อรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องควบคุมดูแลป้องกันไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ำใกล้เคียงหรืออุดตันท่อระบายน้ำ โดยการสร้างบ่อดักตะกอนดินอีกชั้นก่อนจะปล่อยน้ำออกนอกโครงการและมีมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดและการขุดลอกตะกอนอยู่บ่อยๆ จึงคาดว่าการจัดการระบบระบายน้ำของโครงการจะไม่ก่อผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบอยู่ในระดับต่ำ	1.จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวรางระบายน้ำชั่วคราว กว้าง 1.0 เมตร ลึก 1.0 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อใช้ระบายน้ำในช่วงก่อสร้าง 2.จัดให้มีการขุดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดินในช่วงก่อสร้างเพื่อเป็นการชะลอการระบายน้ำและดักตะกอนดินไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่โครงการ 3.โครงการจะขุดบ่อดักตะกอนให้แล้วเสร็จก่อนจะดำเนินการใด ๆ ผู้รับเหมาจะสูบน้ำส่วนบนไปใช้ประโยชน์ในการรดพรมพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงทำการก่อสร้างทุกวัน 4.จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราว ระบบระบายน้ำของโครงการและบ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำและเกิดการอุดตันของรางระบายน้ำ 5.ดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถรวบรวม	1.ตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน สถานที่ตรวจสอบ - ระบบระบายน้ำ ดัชนีในการตรวจวัด - คุณภาพระบบการระบายน้ำ ความถี่ในการตรวจสอบ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 2.ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักตะกอนดิน สถานที่ตรวจสอบ - ระบบระบายน้ำ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		น้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำได้ 6.ไม่ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างอาคารให้ขวางทางน้ำไหล 7.กรณีมีการร้องเรียนถึงการดำเนินการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางผู้ดำเนินการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที 8.ไม่ระบายน้ำเสียออกนอกโครงการอย่างเด็ดขาด 9.ระบุในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามกับมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด 10.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 11.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ	ดัชนีในการตรวจวัด - ปริมาณตะกอนสะสม ความถี่ในการตรวจสอบ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เฮิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		12.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
3.4 การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน โดยจากการประเมินพบว่า **1) มูลฝอยจากการก่อสร้าง** ได้แก่ เศษอิฐ เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ซึ่งมีการจัดการหลายรูปแบบ ได้แก่ ให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ใหม่ หรือขายแก่ผู้ที่ต้องการ สำหรับบางส่วนที่ทำลายยากและใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้เก็บรวบรวมกองไว้ในบริเวณที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนไม่ปล่อยให้กระจัดกระจาย เพื่อรอนำไปกำจัดต่อไป **2) มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง** เป็นปริมาณที่เกิดจากคนงานก่อสร้างจำนวน 50 คน คาดการณ์ว่าจะมีมูลฝอย ขนาด 3 ลิตร/คน/วัน รวมปริมาณมูลฝอย เท่ากับ 150 ลิตร/วัน มูลฝอยในส่วนนี้ ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 6 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรองรับ	1.จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยมูลฝอยที่สามารถนำเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนเศษอิฐ หิน ดินปูนให้นำไปปรับถมยังที่ต้องการปรับถม 2.เศษวัสดุที่จะนำไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการจะต้องมีผ้าใบหรือเครื่องป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร และบริเวณที่จะนำไปทิ้งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน 3.จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 120 ลิตร จำนวน 6 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังรองรับมูลฝอยแห้งขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รองรับได้ 3 วัน และในแต่ละวันต้องจัดให้มี	1.สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด และต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ที่พักมูลฝอยรวม <u>ดัชนีในการตรวจวัด</u> - สภาพของที่พักมูลฝอย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 2.ตรวจสอบความสะอาดของที่พักมูลฝอยรวม เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ที่พักมูลฝอยรวม

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	มูลฝอยแต่ละประเภทแยกตามประเภทของมูลฝอยที่เกิดขึ้นสามารถรองรับมูลฝอยได้นาน ประมาณ 8 วัน โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีพนักงานมาเก็บขนมูลฝอยรวบรวมไว้ โดยผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบเก็บขนและนำไปทิ้งยังที่รองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจากมูลฝอยที่มีต่อชุมชนและพื้นที่ข้างเคียงอยู่ในระดับต่ำ	ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป 4.จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่แข็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิดและทำความสะอาดได้ง่าย และมีขนาดรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ 5.ควบคุมดูแลให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเคร่งครัดแล้วนำไปทิ้งยังที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนสะดวก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บขนของหน่วยงานที่เข้ามาทำการเก็บขน 6.การติดต่อประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการขยะมูลฝอยเข้ามาทำการจัดเก็บและขนย้ายออกจากพื้นที่โครงการทุกวัน เพื่อป้องกันขยะมูลฝอยตกค้าง และเกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบทั้งในลักษณะทัศนอุจาดและกลิ่นเหม็น 7.กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างนำไปกำจัดหรือทิ้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย	<u>ดัชนีในการตรวจวัด</u> - ความสะอาดของที่พักมูลฝอยรวม <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8. ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที 9.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง 10.เจ้าของโครงการจะต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 11.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 12.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
3.5 การใช้ไฟฟ้า	ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะมีการใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต [redacted] ไฟฟ้า	1.ควบคุมให้คนงานก่อสร้างใช้ไฟฟ้าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ชั่วคราว ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพียงพอ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างจะใช้สำหรับเครื่องจักรกลในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงคาดว่าการก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต แต่ควรติดต่อขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวกับหน่วยงานดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเดินสายไฟในขณะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	2.การจ่ายไฟฟ้า/พลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าถูกต้อง 3.มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า/สะพานไฟฟ้าที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้าได้ทันที่ที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 4.จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า/แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลหรือ ช็อต 5.หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดเสียหาย ต้องมีการซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 6.ไม่ทำการต่อสายไฟจากบ้านเรือนข้างเคียงโครงการและหากมีเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้รีบแจ้งการไฟฟ้าทันที 7.จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ใช้ในการก่อสร้างไว้สำรองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชุมชน 8.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ย ฯ ประกอบการดำเนินการ	<u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า <u>ดัชนีในการตรวจวัด</u> - สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		9.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 10.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
3.6 การคมนาคม	<u>1) การประเมินความสามารถในการรองรับการจราจรของถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</u> ในระยะก่อสร้างผู้รับเหมาจะขนส่งเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการ โดยใช้เส้นทางหลัก ผ่านถนนวิเศษและซอยเสริมสุขถึงที่ตั้งโครงการ เพื่อไปยังถนนโครงข่ายอื่นๆ มีการใช้รถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้าสู่หน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งจำนวนเที่ยวของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสูงสุด มีจำนวน 9 เที่ยว/วัน แบ่งออกเป็น รถกระบะเล็กรับส่งพนักงาน สูงสุด 4 เที่ยว/วัน รถบรรทุก 6 ล้อ ขนส่งวัสดุก่อสร้างสูงสุดจำนวน 5 เที่ยว/วัน จากการคาดการณ์ผลกระทบด้านการจราจรในระยะก่อสร้างของโครงการ ที่มีต่อโ[illegible]การจะ	1.ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องกำชับคนขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน 2.จำกัดความเร็วรถของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างก่อสร้างให้ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 3.ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน 4.จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัยโดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ 5.จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่บรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง และร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา	1.ตรวจสอบป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้า ออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการ เดินรถป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงาน ของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุตลอดระยะก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ทางเข้าออกและพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีในการตรวจวัด</u> - ป้ายจราจร - ป้ายควบคุมความเร็ว

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พิจารณาจากความสามารถของโครงข่ายถนนใกล้เคียงในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน โดยพิจารณาจากค่าระดับการให้บริการของถนน (LOS) เป็นดัชนีชี้วัด โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจสภาพการจราจรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เป็นตัวแทนในการประเมินปริมาณและสภาพการจราจรในช่วงวันทำงานปกติ และใช้ผลการสำรวจสภาพจราจรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เป็นตัวแทนในการประเมินปริมาณและสภาพการจราจรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ ในระยะก่อสร้างของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเนื่องจากรถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และพนักงาน รวมถึงรถขนย้ายเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 12.7 PCU/ชม. ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off-Peak) ปริมาณจราจรดังกล่าวจะส่งผลให้ซอยเสริมสุขสภาพจราจรและความคล่องตัวของการจราจรบนถนนมีความคล่องตัวอยู่ในระดับดีมาก และสภาพที่กระแสจราจรเป็นอิสระ (Free – Flow Conditions) โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถ ส่วนถนนสาธารณะประ[redacted] สภาพ	6.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้สัญจรในช่วงกลางคืนเห็นได้ชัดเจน 7.ควบคุมดูแลให้ยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างต้องบรรทุกน้ำหนักตามความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่กำหนดไว้ 8.ควบคุมดูแลให้ยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 9.หากถนนที่เกี่ยวข้องกับการจราจรเกิดชำรุดหรือเสียหายโดยตรงจากโครงการหรือสกปรกให้ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลทำความสะอาดทันที 10.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลระบบจราจรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 11.ฉีดล้างล้อรถ/เครื่องจักรที่วิ่งเข้า-ออกโครงการหรือจัดทำบ่อน้ำขังให้รถบรรทุกวิ่งผ่านเพื่อล้างเศษดิน 12.จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยามบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - จุดจอดรถขนดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง - ไฟกระพริบทางเข้าออก <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

TREE AND EARTH

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จราจรและความคล่องตัวของการจราจรบนถนนมีความคล่องตัวอยู่ในระดับดีมาก และสภาพที่กระแสจราจรไหลได้แบบอิสระ (Free – Flow Conditions) โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง มีปริมาณจราจรในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากระดับการให้บริการของถนนโครงข่ายจะพบว่า สภาพจราจรและความคล่องตัวของการจราจรบนถนนมีความคล่องตัวอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น ผลกระทบทางด้านการจราจรจากการก่อสร้างโครงการ จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ <u>2) การประเมินการเลี้ยวตัดกระแสจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง</u> จากเส้นทางขนส่งหลักจะพบว่ารถบรรทุกดิน รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างของโครงการจะใช้เส้นทางทางสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ เป็นถนนสายหลัก แต่เนื่องจากถนนสาธารณะเส้นดังกล่าวเป็นถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต 1 ช่องจราจร/ทิศทาง มีไหล่ทาง และไม่มีเกาะกลางถนน จากเส้นทางขนส่ง[illegible]รถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะใช้[illegible] ในกรณีที่เลี้ยว	13.ควบคุมให้คนขับรถ/เครื่องจักร ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยต้องควบคุมคนขับรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมาหรือสารเสพติดก่อนขับรถหรือในขณะขับรถ รวมทั้งไม่ประมาทในการขับขี่ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน 14.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 15.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 16.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม ลิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ซ้ายเพื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการได้เลยโดยไม่มีการตัดกระแสจราจร ในกรณีที่ต้องออกจากโครงการจะต้องเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ จะเกิดการตัดกระแสจราจรของอีกฝั่งในขณะเลี้ยวรถมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการตัดกระแสจราจร เนื่องจากเป็นเส้นทางในชุมชนและถนนสาธารณะไม่มีเกาะกลางถนน ดังนั้น การเลี้ยวตัดกระแสจราจรส่งผลกระทบต่อชุมชนและการใช้ถนนสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง	<u>มาตรการป้องกันผลกระทบจากการขนส่งวัสดุและดินในช่วงก่อสร้าง</u> 1.ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรที่ใช้เส้นทางร่วมกับขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน 2.ใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันดินที่ขนส่งร่วงหล่นลงบนถนน 3.ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 4.ล้างล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้าง โดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ทิ้งดิน และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ 5.ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 6.โครงการเลือกใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในการขนส่งในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม สถานประกอบการ สถานที่พักตากอากาศ บ้านพักอาศัย บริษัท/ท่าเรือ ระยะก่อสร้างโครงการจะไม่มีผลกระทบในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยโครงการเป็นโรงแรม จำนวน 27 อาคาร เป็นอาคารย่อย ๆ ความสูง ไม่เกิน 7.50 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินถึงชั้นหลังคา) รวมทั้งถนน/ทางวิ่งรอบโครงการ ส่วนที่เหลือจะพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ และจัดสภาพภูมิทัศน์เพื่อความ[illegible] โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ พบว่าการพัฒนาโครงการสอดคล้องกับ[illegible]ที่เป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัย ดังนั้น ในระยะ[illegible]ให้เกิด	1.ควบคุมการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองฯ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินการตามแบบแปลนและผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-

TREE AND EARTH

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเทน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้เคียง	4.ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.ทำการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จให้ทำการเก็บกวาดและจัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยรวมทั้งไม่เข้าไปรบกวนพื้นที่รอบข้างเคียงและพื้นที่สาธารณะ 6.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 7.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 8.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจและสังคม	<u>1) ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ</u> การดำเนินการก่อสร้างของโครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงาน โดยมีระยะเวลาประมาณ 12 เดือน และมีจำนวนเจ้าหน้าที่/คนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 50 คน จะส่งผลให้มีจำนวนประชากรในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากคนงานจะไม่พักอาศัยบนพื้นที่โครงการ ดังนั้นจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความหนาแน่นของชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ และจากการที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก คือ เกิดการจับจ่ายใช้สอยของคนงานทำให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ นอกจากนี้การก่อสร้างของโครงการเป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดการซื้อขายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการตกแต่งภายในอาคารและห้องพัก ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา เป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ <u>2) ผลกระทบต่อชุมชน</u> ลักษณะของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการ เป็นโรงแรม สถานประกอบการ สถานที่[illegible]พักอาศัย	1.ก่อนดำเนินการก่อสร้างเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และผู้อยู่อาศัยในระยะ 100 เมตร ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 2.จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3.ขณะทำโครงสร้างต้องติดตั้งผ้าใบหรือสแลนรอบอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น 4.จัดหาน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 5.จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน 6.บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 7.ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	1.สอบถามความคิดเห็นของผู้อาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และผู้อยู่อาศัยในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตที่ตั้งโครงการว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บ้านพักอาศัยบริเวณข้างเคียง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - บันทึกสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่ามีความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะต้องแก้ไข

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	บริษัท/ท่าเรือ ซึ่งเป็นรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินคล้ายคลึงกัน โดยมีกลุ่มโรงแรม/สถานที่พักตากอากาศซึ่งที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาโครงการมากที่สุด คือ กลุ่มโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ ที่อยู่ประชิดโครงการ ปัจจุบันพื้นที่โครงการเป็นพื้นราบ มีวัชพืชขึ้นรก มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ เป็นใกล้เคียงกัน จึงพิจารณาผลกระทบต่อชุมชนในระยะก่อสร้าง ดังนี้ <u>2.1 ที่ตั้งชุมชน</u> พื้นที่โครงการปัจจุบันก่อสร้างบนที่ดินขนาด 11-0-64.25 ไร่ หรือ 17,857 ตารางเมตร เป็นแปลงที่ดินที่มีแนวเขตชัดเจน และมีถนนสาธารณะประโยชน์เชื่อมกับแปลงที่ดิน ใช้เป็นทางสัญจรเข้า-ออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกที่พักอาศัยและแปลงที่ดินอื่น ที่ตั้งโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อที่ตั้งชุมชน <u>2.2 การขยายตัวของชุมชน</u> ในระยะก่อสร้างโครงการ คนงานบางส่วนจะไม่ได้พักในพื้นที่โครงการ การเข้ามาในพื้นที่โครงการของคนงานมีจำนวนสูงสุด ประมาณ 50 คน ส่วนใหญ่จะเดินทางมาทำงานในช่วงเช้าถึงเย็น แล้วเดินทางออกจากพื้นที่พัก จึงไม่	8.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 9.จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 10.ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น 11.ให้ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 12.จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ 13.ผู้ดำเนินการกำชับให้ผู้รับเหมาเข้มงวดต่อคนงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน 14.จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน 15.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจน	โดยทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บ้านพักอาศัยบริเวณข้างเคียง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเทน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ส่งผลให้มีจำนวนบ้านพักเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนงานก่อสร้างของโครงการ และที่ตั้งของโครงการมีขอบเขตที่ชัดเจน มีถนนสาธารณะประโยชน์เชื่อมกับแปลงที่ดิน ซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกโครงการ ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่พักอาศัยของตนได้อย่างสะดวก และโครงการไม่เป็นอุปสรรคขัดขวาง ต่อการขยายตัวของชุมชนตามแนวถนนที่มีอยู่ในปัจจุบัน <u>3) วิถีชีวิต</u> <u>3.1 ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างต่อการพักอาศัย</u> กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะรบกวนวิถีชีวิต ซึ่งจากความเห็นของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในระยะประชิดติดโครงการ และในระยะ 100 เมตร รอบที่ตั้งโครงการ จะมีข้อวิตกกังวล เรื่องทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน การตกหล่นของชิ้นส่วนหรือวัสดุก่อสร้าง เกิดปัญหาต่อระบบไฟฟ้า ระบบประปา ปัญหาการระบายน้ำเกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกการจราจร[illegible]จากการจราจรเกิด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดินหรือโคลนจากล้อรถบรรท[illegible]สกปรก และเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมใช้ถนนกับ[illegible]ระดับของ	ภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์ 16.จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง 17.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 18.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 19.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการก่อสร้างและความเข้มงวดในการจัดการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างและบริษัทคุมงานก่อสร้าง/เจ้าของโครงการเป็นต้น อนึ่ง โครงการได้นำข้อห่วงกังวลของชุมชนดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อจัดทำร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ดังกล่าวกับชุมชนที่อยู่ติดโครงการ และโดยรอบในรัศมี 100 เมตร และในรัศมี 101-1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ผลการสำรวจฯ พบว่าร่างมาตรการฯ ของโครงการนั้นมีความเพียงพอสำหรับแก้ไขและลดข้อห่วงกังวลของชุมชนได้ทั้งหมด ถ้าโครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบด้านสังคมจากการก่อสร้างโครงการจะอยู่ในระดับปานกลาง <u>3.2 วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น</u> ประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตรจากโครงการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ไม่มีกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และด้วย[redacted]ที่โดยรอบเป็นย่านรองรับนักท่องเที่ยวและชา[redacted]ณีวัฒนธรรมและ		

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ความเชื่อของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ที่หลากหลาย การก่อสร้างโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น		
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ	<u>1) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชื่อมโยงกับสถิติการเจ็บป่วยต่อการเกิดโรคของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง</u> จากสถิติสา.หตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564-2566 พบว่า มีผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบหายใจมากที่สุด จำนวนผู้ป่วย 3 ปี เท่ากับ 1,397 คน คิดเป็นร้อยละ 17.03 ของผู้มาใช้บริการ รองลงมาเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม จำนวนผู้ป่วย 3 ปี เท่ากับ 1,370 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ของผู้มาใช้บริการ และผู้ป่วยเป็นอันดับสามเป็นโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก จำนวนผู้ป่วย 3 ปี เท่ากับ 1,302 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87 ตามลำดับ จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบหายใจ เช่น ไข้หวัดสายพันธุ์โควิด-19 รองลงมาเจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม เป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง	1.จ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 2.ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง 3.จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 5.ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น 6.ให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ โดยเฉพาะหลังจากการไอ จาม เช็ดน้ำมูก 7.ใช้ผ้าปิดจมูก ปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 8.ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์	1.ตรวจสอบให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะให้เพียงพอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - คุณภาพของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 2.ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนและหลังรับเข้าทำงาน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ของสภาพอากาศ และโรคติดเชื้อจากไวรัสทำให้เกิดโรคระบบหายใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากและสถานการณ์โลกที่ผ่านการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งเกิดการกลายพันธุ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการก่อสร้างอาคารทางโครงการอาจจะกำหนดสถานที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในระยะก่อสร้าง เพิ่มเติม จำนวน 1 จุด ได้แก่ ภายในพื้นที่โครงการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อชุมชน <u>2) การประเมินความพร้อมของสถานพยาบาล</u> เมื่อพิจารณาความพร้อมของสถานบริการและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชนและคนงานก่อสร้างเมื่อเกิดการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ ในขณะเดียวกันคนงานก่อสร้างทุกคนจะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากนายจ้างกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากการทำงานตามกฎหมายที่กำหนด ในระหว่างก่อสร้างโครงการเมื่อคนงานก่อสร้างประสบอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยจากการทำงาน ทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัท	ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 9.จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อกั้นของเขตโครงการอย่างเป็นสัดส่วน 10.ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก 11.จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาด 12.จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาล สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง 13.บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 14.ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	<u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ภาวะสุขภาพของคนงานและการอุบัติของโรค <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 3.ตรวจสอบให้มีการบันทึกสถิติ อุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สถิติอุบัติเหตุต่าง ๆ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	รับเหมาจะทำหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที ดังนั้นผลกระทบด้านการสาธารณสุขในช่วงก่อสร้างโครงการทั้งต่อคนงานก่อสร้างชุมชนและความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานบริการอยู่ในระดับต่ำ	15.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 16.จัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 17.ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และตัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น 18.ผู้ดำเนินการกำชับผู้รับเหมาให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 19.นำรายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 20.จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) 21.กำหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกัน	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม ลิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ความขัดแย้ง 22.จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 23.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 24.ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ 25.จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 26.จัดให้มีการประกันภัยรับผิดชอบทางกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 27.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทาง โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง 28.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 29.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการใช้คนงานก่อสร้างประมาณ 50 คน การเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากการก่อสร้างสูงขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของคนงาน โดยเฉพาะอัตราการเป็นโรคระบบทางเดินอาหารและสุขภาพทั่วไป หากผู้รับเหมาไม่จัดให้มีระบบรวบรวมมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำใช้ น้ำดื่ม และห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ อาจส่งผลให้คนงานเจ็บป่วยและจำเป็นต้องใช้บริการจากสถ[illegible]สาธารณสุขบริเวณ	1.กำหนดกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อยครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย และให้โครงการสามารถควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2.ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้	1.สภาพการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก แว่นตา รองเท้า ถุงมือ ที่ครอบหู ที่อุดหู เป็นต้น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม สิเหร่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริเวณพื้นที่โครงการมีสถานพยาบาลใกล้เคียง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา และคลินิกต่าง ๆ ประกอบกับทางโครงการจะพิจารณาเลือกบริษัทผู้รับเหมาโครงการที่มีการจัดการด้านความปลอดภัย และต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ นอกจากนี้โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จึงคาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบในระดับต่ำ สำหรับการเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างของคนงาน หากไม่มีการกำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ดี จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ การบาดเจ็บ การพิการ จนถึงเสียชีวิตแก่คนงานได้ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมอันตรายและความเสี่ยงได้ทั้งหมด สรุปผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระยะก่อสร้างโครงการได้ ดังนี้ **1) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง** - ผลกระทบต่อสุขภาพ [redacted] อบรมด้านความ	3.จัดหาป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน คนงานก่อสร้างให้ตระหนักถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน ระวังไฟดูด ห้ามใช้มือสัมผัส เป็นต้น 4.จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยใน การก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 5.จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้า ถุงมือและที่อุดหู 6.จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยภายในโครงการเพื่อควบคุมคนงานก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 7.จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งจัดเตรียมรถรับส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง/กรณีฉุกเฉิน และให้มียามรักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ	<u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

TREE AND EARTH

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ปลอดภัยที่ดีจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในการทำงาน ทำให้เกิดการบาดเจ็บพิการ จนถึงเสียชีวิตได้ - ผลกระทบต่อสุขภาพจิต คือ ทำให้เกิดความเครียดเนื่องจากอุบัติเหตุที่ได้รับ และความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย **2) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ** - เกิดอุบัติเหตุจากสิ่งของตกหล่น จนทำให้เกิดบาดเจ็บ การพิการ จนถึงเสียชีวิต - ผลกระทบต่อสุขภาพจิต คือ ทำให้เกิดความเครียดและรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย - ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานและผู้พักอาศัยโดยรอบ	8.จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างอย่างเข้มงวด 9.จัดให้มีการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ 10.กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานก่อสร้างเฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เพื่อป้องกันการรบกวนชุมชนข้างเคียงบนถนนสาธารณะ 11.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 12.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 13.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การป้องกันอัคคีภัย	ในระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยอาจเกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้อง หรือความประมาทของคนงาน ในพื้นที่ก่อสร้างจึงจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่จะทำให้เกิดเปลวและประกายไฟได้ง่าย มองเห็นชัดเจน และสามารถนำมาใช้ได้สะดวก ประกอบกับมีการอบรมให้คนงานก่อสร้างรู้จักการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกวิธี และติดป้ายแนะนำวิธีการใช้ร่วมด้วยเพื่อใช้ในการระงับเหตุเพลิงที่อาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนงานก่อสร้างจากการก่อสร้าง การสูบบุหรี่หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนงาน ส่วนระบบไหน้าที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้นั้นจะต้องมีการติดตั้งให้ถูกหลักวิศวกรรมไม่ก่อให้เกิดความขัดข้อง และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่ายโดยผู้ที่มีความรู้ในด้านดังกล่าวเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนอันจะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ นอกจากนี้ ที่ตั้งโครงการยังอยู่ไม่ห่างจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรัษฎา ซึ่งห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเส้นทางที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่สามารถใช้ถนนหลายเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางภายใน 20-30 นาที (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการจราจร)	1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 2.การเดินระบบสายไฟฟ้าต้องดำเนินการอย่างถูกหลักวิชาการในทุกขั้นตอน 3.ออกกฎให้คนงานดับบุหรี่ให้สนิท/กำหนดบริเวณห้ามสูบบุหรี่ 4.จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำที่เก็บวัสดุก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 5.เศษสิ่งของเหลือใช้ที่ติดไฟได้ให้เก็บให้ห่างจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง 6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าควบคุมงานคอยตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้างไม่ให้มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เพลิงไหม้ 6.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย	1.ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงเคมีให้อยู่ในสภาพทำงานได้ดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - สถานที่ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ 2.ตรวจสอบการจัดบริเวณสูบบุหรี่ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิ.หน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านอัคคีภัยเกิดขึ้นในระดับต่ำ	ฯ ประกอบการดำเนินการ 7.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 8.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	
4.5 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	พื้นที่โครงการจะเปลี่ยนจากพื้นที่ว่างเปลี่ยนมาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย อาคารคสล. ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จำนวน 27 อาคาร ความสูง ประมาณ 3.50-7.50 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินในโครงการถึงส่วนที่สูงที่สุด) ส่วนที่เหลือจะพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ และจัดสภาพภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม ในระยะเริ่มต้นอาจมีกิจกรรมที่เกิดมุมมองที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น โครงการจึงจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และโครงการได้มีมาตรการให้ผู้รับเหมาใช้ผ้าใบที่มีลักษณะเดียวกันคลุมอาคาร ซึ่งสามารถลดผลกระทบเรื่องทัศนียภาพที่ไม่สวยงามในช่วงก่อสร้างอาคาร	1.จัดทำรั้วชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและมีม่านกั้นไว้ สูงอย่างน้อย 3.0 เมตร ติดตั้งรอบแนวเขตที่ดินโครงการทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ฟุ้งกระจายออกไปสู่พื้นที่ ข้างเคียง รวมทั้งป้องกันเสียงรบกวนและช่วยบดบัง มุมมองที่ไม่เหมาะสมและบดบังสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้ 3.จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 4.จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณ	1.ตรวจสอบรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่ก่อสร้าง ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - รั้วชั่วคราวรอบโครงการ ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินการ

[redacted]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการได้ด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได้ด้วย ดังนั้น ในการก่อสร้างอาคารคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพอยู่ในระดับปานกลาง	ถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ ในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดให้สะอาดทันที 5.กำหนดให้ทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีเขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ผู้ที่มองจากภายนอกโครงการ 6.กรณีที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือพื้นที่สาธารณะทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้พิจารณานำ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ประกอบการดำเนินการ 7.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการผู้ดำเนินการฯ จะต้องดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนดำเนินการ 8.ผู้ดำเนินการจะต้องระบุการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบไว้ในสัญญาว่าจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการฯ ไว้แนบท้ายสัญญาการก่อสร้างใด ๆ	

[redacted]

หมายเหตุ : 1.ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินการ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดทำรายงานได้เองโดยใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบัน ที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงาน

2.จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลรัษฎา)

3. บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม และเดือนมกราคมของปีถัดไป ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่ส่งรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

TREE AND EARTH

[redacted]

เอกสารแนบที่ 8
กรมธรรม์ประกันภัย

เทเวศ DEVES	บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 97 ถนน 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร : 0-2629-1299 กดต่อ 1291 โทรสาร : 0-2629-2261, 0-2281-0399 E-mail:devsins@deves.co.th, www.deves.co.th	THE DEVES INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 97,99 Deves Insurance Building, Ratchadamnoen Klang Avenue, Bowonniwes, Phranakorn, Bangkok 10200 Tel. 0-2629-1299 Hotline 1291 Fax. 0-2629-2261, 0-2281-0399 E-mail:devsins@deves.co.th, www.deves.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537002478 สำนักงานใหญ่

ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
Invoice/Tax Invoice

ชื่อและที่อยู่ผู้เอาประกันภัย Insured Name & Address : 30766 สำนักงานใหญ่

บริษัท ทรี เอนด์ เอ็ว คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุดา อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เลขที่ No.	00/2025170460091	
วันที่ Date	20/03/2568	
ทุนประกันภัย Sum Insured		329,540,362.80
เบี้ยประกันภัย/อื่นๆ Premium / Others		509,311.00
อากรแสตมป์ Stamp Duty		2,038.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT		35,794.43
ยอดรวม Total		547,143.43

ประเภทของกรมธรรม์ / อื่นๆ
Type of Policy / Others : NCR Contactor All Risks Insurance

กรมธรรม์เลขที่
Policy No. : 00/2023-B001127S-NP-NCR

ระยะเวลาประกันภัย จาก 15/03/2023 ถึง 14/11/2029
Period of Insurance From To

(ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์)

กรณีนิติบุคคลกรุณาจัดส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ออกในนามบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537002478 พร้อมกับหลักฐานการชำระเงินมายังฝ่ายบัญชีและการเงิน

เบี้ยรวม	547,143.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	5,113.49
เบี้ยสุทธิที่ต้องชำระ	542,029.94

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/ผู้มีอำนาจลงนาม 083586 1003600

511414

(ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค โปรดสั่งจ่ายและขีดคร่อม ในนาม "บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)" เท่านั้น)
(Please make crossed cheque payable to "The Deves Insurance Public Company Limited")

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 ถนน 99 ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทร. 0 2080 1599, 1591 โทรสาร 0 2280 0399
www.deves.co.th

THE DEVES INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
97 Soi 99 Suanluang Subdistrict, Suanluang District, Bangkok Metropolis, Bangkok Metropolis Province,
Suanluang, Phrakanong, Bangkok 10250
Tel : 0 2080 1599, Hotline : 1591 Fax : 0 2280 0399
www.deves.co.th

F-UW-EN-013

กระทรวงการคลัง อนุญาตให้ใช้แบบกรมธรรม์ประกันภัย ที่ 0107537002478

ต้นฉบับ

สำระสำคัญแนบท้าย

SCHEDULE

Policy No. 00/2025-E0011275-NP-NCR

Insured บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ เทรดเทอร์ดี้ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง และ/หรือ
บริษัท ดันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ
ตามรายการแนบ

Section I Building and Civil Engineering Works	**Sum Insured**
1 10 Contract Works (Permanent and Temporary Works,Including all Materials to be incorporated therein)	THB. 329,540,362.80
11 Materials or items supplied by the Principal	Not Covered
2 Construction Equipment	Not Covered
3 Construction Machinery and stationary plant	Not Covered
4 Clearance of Debris (Limit of Indemnity)	THB. 30,000,000.00
5 Architects', Surveyors' and Consulting Engineers' fees necessarily incurred by the insured with the consent of the Insurers in the reinstatement or replacement of the property insured by items 1,2 or 3 destroyed or damaged by any of the perils hereby insured against	THB. 30,000,000.00
Total Sum Insured	THB. 389,540,362.80
Excesses	
1 Contract Works, Construction Equipment in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of	
10 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage	the first As per attached
11 any other cause	the first As per attached
2 Construction Machinery in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of	
20 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage	the first Not Applicable
21 any other cause	the first Not Applicable
Section II Machinery Erection	**Sum Insured**
1 Property to be erected, including Freight, Customs Duties and Dues, and Costs of Erection	Included in Item 1.10 of Section I
2 Erection Machinery and Tools	Not Covered
3 Clearance of Debris	Included in Item 4 of Section I
Total Sum Insured	As Specified in Total Sum Insured of Section I
Excesses	
1 Property to be erected : in respect of each and every occurrence	
10 during erection	the first As per attached
11 during testing	the first As per attached
2 Erection Machinery and Tools : in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of any cause	the first Not Applicable
Section III Third Party Liability	
1 Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of one event	} Combined Single Limit of } THB. 30,000,000.00 } }
10 for bodily injury	
11 for property damage	
2 Total limit of indemnity under this Policy	THB. 30,000,000.00
Excesses	
In respect of each and every occurrence for	
10 bodily injury/death	the first Nil
11 loss of or damage to property	the first As per attached

Period of Insurance	610 Day(s)			
Section I	15/03/2025 - 14/11/2026	plus 12		month/s maintenance
Section II	15/03/2025 - 14/11/2026	plus 12		month/s maintenance
Section III	15/03/2025 - 14/11/2026	plus -		month/s maintenance

Premium							
Section I	}	VAT	}	Stamp Duty	}	Total	}
Section II	} THB. 509,311.00	VAT	} THB. 35,794.43	Stamp Duty	} THB. 2,038.00	Total	} THB. 547,143.43
Section III	}	VAT	}	Stamp Duty	}	Total	}

In Witness whereof the Undersigned being duly authorised by the insurers and on behalf of the Insurers has/have here unto set his/their hand(s).

this 15 day of March 2025

[redacted]

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหาย

1 ผู้เอาประกันภัยควรดำเนินการตามสมควรเพื่อหยุดความเสียหายไม่ให้ลุกลาม และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเนื่องหรือความเสียหายเพิ่มเติม
2 กรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุจำเป็น ให้ติดต่อหน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที
3 หรือสายด่วน 1291 หรือ Line ID @DevesNonmotor&Health หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อด้านล่างโดยทันทีที่สามารถกระทำได้
4 โปรดจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามรายละเอียดด้านล่าง
5 บริษัทหรือผู้ประเมินความเสียหายอาจจำเป็นต้องเข้าสำรวจภัยความเสียหายและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้า
6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประกอบการพิจารณา

ประเภทการประกันภัยอัคคีภัย และ ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

รายชื่อเจ้าหน้าที่			เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1 คุณณัฐวุฒิ	พงษ์ไทย	โทร. 085-912-0380	1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2 คุณชัมวาล	คันธิก	โทร. 088-634-8816	2 รูปภาพทรัพย์สินที่เสียหาย
3 คุณจรรดพล	ประไพวงศ์	โทร. 062-936-0280	3 เอกสารเสนอราคา
			4 เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

ประเภทการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา

รายชื่อเจ้าหน้าที่			เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1 คุณณัฐวุฒิ	พงษ์ไทย	โทร. 085-912-0380	1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2 คุณปรินญา	เปลี่ยนเชาว์พลัน	โทร. 087-056-8722	2 รายงานเหตุการณ์จากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุสาเหตุเหตุการณ์ และความเสียหายพร้อมแนวทางแก้ไข
			3 รูปภาพจุดเกิดเหตุและรูปภาพความเสียหายของทรัพย์สิน
			4 สำเนาสัญญาว่าจ้าง (ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้ว่าจ้าง)
			5 เอกสารประกอบการพิจารณาเช่น ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม, แบบแปลน
			6 เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

วันที่ 24 มีนาคม 2025

เรียน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB SME

ใบวางบิล

ลำดับ	เลขที่กรมธรรม์	ชื่อผู้เอาประกัน	วันคุ้มครอง	เบี้ยสุทธิ	อากร	ภาษี	เบี้ยรวม	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	เบี้ยชำระ
1	E0011275	บริษัท พรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	15/03/25-14/11/26	509,311.00	2,038.00	35,794.43	547,143.43	5,113.49	542,029.94
				509,311.00	2,038.00	35,794.43	547,143.43	5,113.49	542,029.94

ค่าเบี้ยประกันภัยรวม	547,143.43	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	5,113.49	บาท
เบี้ยที่ต้องชำระ	542,029.94	บาท

PP

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำพู ชื่อบัญชี บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 003-2-37890-8
หากมีการชำระเงินแล้ว รบกวนส่ง STM มาที่ yupadee_c@deves.co.th

รายละเอียดสำหรับออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 1%

ชื่อผู้ถูกหักภาษี บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่อยู่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537002478

กรุณาส่งเอกสารหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 1% ตัวจริงถึง

คุณ ยุไมกา ตระกูลดุสิตพร (ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เอกสารแนบที่ 9

เอกสารขออนุญาตขุดดิน และถมดิน



ที่ ภก ๕๒๗๐๓/ ๑๔๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
ถนนรัษฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

วันที่ ..... เดือน ๕ เม.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ. .....

เรื่อง แจ้งการอนุญาตขุดดิน/ถมดิน

เรียน บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง ใบแจ้งการ ขุดดิน/ถมดิน ตามแบบ ขถด. ๑ ลงวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามใบแจ้งขุดดิน/ถมดินของท่าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการขุดดิน/ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว จึงให้ท่านไปขอรับใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามแบบ ขถด. ๒ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ก่อนรับใบรับแจ้ง ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน เป็นเงิน .....๕๐๐.๐๐.....บาท
(๒) ค่าคัดสำเนาและถ่ายเอกสาร เป็นเงิน .....๕.๐๐.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .....๕๐๕.๐๐.....บาท
(.....- ห้าร้อยห้าบาทถ้วน -.....)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองช่าง
โทร.(๐๗๖)๕๒๕๗๗๙ -๘๘ กด๕ หรือ ต่อ ๓๑๐
โทรสาร (๐๗๖) ๕๒๕-๗๘๘

เก็บชำระเงินแล้ว จำนวน ๕๐๕ บาท
ใบเสร็จเล่มที่ 2 เลขที่ 20
ผู้รับเงิน
(.....)

" ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ "

แบบ ขถด.2

ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน/ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขที่ ๐๓๒๒ / ๑๔๗๒

ได้รับจาก.....*บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*.....เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินหรือตัวแทนเจ้าของที่ดินอยู่ บ้านเลขที่..... *๘๘๘* .....ตรอก/ซอย..... - .....ถนน..... - .....หมู่ที่..... ๑ ..... ตำบล/~~แขวง~~..... *รัษฎา* .....อำเภอ/~~เขต~~..... *เมืองภูเก็ต* .....จังหวัด..... *ภูเก็ต* .....ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ..... -.....ณ.....- .....บ้านเลขที่.....-..... ตรอก/ซอย..... - .....ถนน..... *ศรีสุทัศน์* .....หมู่ที่..... ๑ .....ตำบล/~~แขวง~~..... *รัษฎา* ..... อำเภอ/~~เขต~~.... *เมืองภูเก็ต* ....จังหวัด.... *ภูเก็ต* ....ในโฉนดที่ดิน เลขที่/~~น.ส.๓ ก เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่/ อื่น~~ ๆ..... *๕๘๖๕* ..... ซึ่งเป็นที่ดินของ..... *นายเดช นำศิริกุล* .....

ข้อ ๒ ทำการ..... ขุดดิน .....โดยมีความลึก/สูง จากระดับดินเดิม..... ๑.๔๐ .....เมตร พื้นที่..... ๑,๒๕๘.๐๐ .....ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น..... *ทางสัญจร* .....

ข้อ ๓ โดยมี..... *นายเฉลิมวุฒิ เจริญศรี* .....เลขทะเบียน..... *สย. ๖๗๖๔* .....เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

ค่าธรรมเนียม

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน จำนวน.....๕๐๐.....บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน.....๕.....บาท

ค่าใช้จ่าย

(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน จำนวน.....บาท

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน จำนวน.....บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.....๕๐๕.....บาท (.....ห้าร้อยห้าบาทถ้วน.....)

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อปฏิบัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึง วันที่.....๔ เม.ย. ๒๕๖๘.....เดือน.....พ.ศ. .....

ออกให้ ณ วันที่.....๔ เม.ย. ๒๕๖๗.....เดือน.....พ.ศ. .....

(ลงลายมือชื่อ).....

(.....นายภาวัต ศุภสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง....รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน....

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เอกสารแนบที่ 10

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ชานาญควบคุมงาน

เอกสารแนบที่ 11

รายงานการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เขียนที่ บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
69/88-89 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

วันที่ 19 มี.ค. 2569


เรื่อง ขอส่งเอกสาร

เรียน เจ้าพนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ด้วย บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด โครงการ สิเหน่ ลักชัวรี่ 2

เบอร์โทรศัพท์ 076-525557 ขอส่งเอกสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



คำสั่ง/ประกาศ บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ไซต์งาน สิเหน่ ภูเก็ต ลักชัวรี่ 2 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ที่ 01 /2569

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 ที่มีลูกจ้างจำนวนสองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี 2 ที่มีลูกจ้างจำนวนหนึ่งร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 21 อย่างน้อย 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานประกอบกิจการ

(ชื่อสถานประกอบกิจการ) ไซต์งาน สิเหน่ ภูเก็ต ลักชัวรี่ 2

ตั้งอยู่เลขที่ ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ประกอบกิจการ ก่อสร้าง มีลูกจ้างจำนวน 164 คน ชาย 112 คน หญิง 52 คน

จึงแต่งตั้งลูกจ้างระดับวิชาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 คน มีรายชื่อต่อไปนี้

1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวชารีนา แคงหลัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

(3) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(4) วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

(5) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

(6) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(7) แนะนำ ฝึกสอน และอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

(8) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาะแวดล้อในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(9) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


(10) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

(11) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง

(12) ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(13) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2569 เป็นต้นไป



คำสั่ง/ประกาศ บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ไซต์งาน สิเหน่ ภูเก็ต ลักชัวรี่ 2 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ที่ 01 /256.9

เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ ๒๕๖๕ กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารทุกคน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบการ

ดังนั้นบริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ดังนี้

1. นายนพรัตน์ สายธงแก้ว ตำแหน่ง โฟร์แมน
2. ..... ตำแหน่ง .....
3. ..... ตำแหน่ง .....
4. ..... ตำแหน่ง .....
5. ..... ตำแหน่ง .....
6. ..... ตำแหน่ง .....

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน

2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

[redacted]

เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2025/8006

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายนพรัตน์ สายธงแก้ว

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๐๘ และวันที่ ๐๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.

คำสั่ง/ประกาศ บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ไซต์งาน สิเหน่ ภูเก็ต ลักชัวรี่ 2 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ที่ 01 /256.9

เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ ๒๕๖๕ กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานทุกคน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ควาปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของสถานประกอบกิจการ ดังนั้น

บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ดังนี้

1. นายพรหมทัศน์ ทองชิต ตำแหน่ง หัวหน้างาน
2. ตำแหน่ง
3. ตำแหน่ง

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(2) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นจากการทำงาน โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ

(3) จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่วามปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน

(4) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

(5) ตรวจสอบสภาพการทำงาน ของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

(6) กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(7) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

(8) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิค

ขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

(10) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

[redacted]

เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2024/0609

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพรหมทัศน์ ทองชิต

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๐๒ และวันที่ ๐๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.

คำสั่ง/ประกาศ บริษัท อันดามูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ไซต์งาน สิเหน่ ภูเก็ต ลักชัวรี่ วิ ม เ ต รัษฎา อ เมือง จ.ภูเก็ต

ที่ 01 /256.9

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานในสถานประกอบกิจการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. นายเชษฐา แสงศรี ตำแหน่ง โฟร์แมน ประธานคณะกรรมการ
2. นายกัมปนาท ทองชิต ตำแหน่ง หัวหน้างาน กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
3. นายเอกลักษณ์ ไสยเหล็ก ตำแหน่ง พนักงาน กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
4. MR.THAN ZAW WIN ตำแหน่ง พนักงาน กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
5. MR.MAUNG WIN ตำแหน่ง พนักงาน กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
6. MR.MAUNG HTOO ตำแหน่ง พนักงาน กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
7. นางสาวชารีนา แดงหลัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง

(2) จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อนายจ้าง

(3) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(5) พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(6) สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นในการประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัยทุกครั้ง

(7) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(8) จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ต่อนายจ้าง

(9) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

(11) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ

(12) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2569 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2571



เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2024/0488

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายภัมปนาท ทองชิต

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน

หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม และวันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2024/0487

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเขษฐา แสงศรี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน

หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม และวันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2024/3268

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเอกลักษณ์ ไสยเหล็ก

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน

หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๑๘ และวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2024/0489

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

MR.THAN ZAW WIN

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน

หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม และวันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2024/3269

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

MR.MAUNG HTOO

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน

หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๑๘ และวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ไชอำ

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2024/0490

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

MR.MAUNG WIN

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน

หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม และวันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.

[redacted]

(กฎบัตรสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช)

เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลผู้ก่อตั้ง

สมาคม

ประกอบด้วยผู้ที่จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต

แพทย์ศิริราช

เขียนที่ บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 19 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ไซต์งาน สิเหน่ ภูเก็ต ลักชัวรี่ 2 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-525557 โทรสาร 076-525557 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียนดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 1 คน
   1.1 นายพรหมทัศน์ ทองชิต
   1.2 .....
   1.3 .....
   1.4 .....
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน 1 คน
   2.1 นายนพรัตน์ สายธงแก้ว
   2.2 .....
   2.3 .....
   2.4 .....
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค/เทคนิคขั้นสูง/วิชาชีพ จำนวน 1 คน
   3.1 นางสาวชารีนา แดงหลัง
   3.2 .....
   3.3 .....
   3.4 .....
   3.5 .....

(นายภัทราพิสิษฐ์ ถิ่นเมือง)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
(ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)

พร้อมนี้ ได้แนบเอกสาร ดังนี้

19 มี.ค. 2569

- ☑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 9 ฉบับ
- ☑ สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
- ☑ สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
- ☑ สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ



เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2025/8006

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายนพรัตน์ สายธงแก้ว

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๐๘ และวันที่ ๐๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนวุฒิบัตร SCT 2024/0609

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพรหมทัศน์ ทองชิต

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๐๒ และวันที่ ๐๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสพส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.


เอกสารแนบที่ 12


เอกสารใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568


เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน


เลขรับที่ (No.) : MWP-0082285 วันที่อนุมัติ (Date) : 05 ตุลาคม 2568





[redacted]





[redacted]

[redacted]


[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน



เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติครม.เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2567 และวันที่ 8 ก.ค. 2568
โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

พิมพ์เอกสาร วันที่ 19/11/2568 23:06 น.


ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบการยื่นขออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติครม.เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2567 และวันที่ 8 ก.ค. 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน


พิมพ์เอกสาร วันที่ 19/11/2568 23:07 น.

[redacted]



[redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน



เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติครม.เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2567 และวันที่ 8 ก.ค. 2568
โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

พิมพ์เอกสาร วันที่ 19/11/2568 23:06 น

[redacted]


[redacted]


[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]





[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

[redacted]

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]



ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]



ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติครม.เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2567 และวันที่ 8 ก.ค. 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

พิมพ์เอกสาร วันที่ 27/12/2568 12:59 น.

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติครม.เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2567 และวันที่ 8 ก.ค. 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

พิมพ์เอกสาร วันที่ 27/12/2568 12:59 น.


ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน



ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารนี้มีลักษณะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากมีความประสงค์จะนำไปใช้ในการสอบสวนคดีหรือพิจารณาคดี ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน


วันที่ออกบัตร (Date) [redacted]

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน



เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นตาม [illegible] ตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้สำหรับใช้ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารต่างด้าวได้ที่นี่

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะไม่มีผลบังคับใช้และต้องขอใบแทนใหม่

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนี้ได้ผ่านช่องทางนี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านทางช่องทางที่ปรากฏในเอกสารนี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้ถูกทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ที่ระบุในแบบฟอร์ม



ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]



*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องและความยาเชื่อถือของเอกสารผ่านตัวอย่างโค้ดเนื่องมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์



ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]



*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของเอกสารฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน



ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]



*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

[illegible]
ตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารนี้ถูกสร้างขึ้นจากระบบ [redacted] ของกรมการจัดหางาน เพื่อบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนและการต่ออายุการทำงานของคนต่างด้าวตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นโดย ระบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนี้ได้ที่



ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นจากระบบ ... กรมการจัดหางาน เพื่อใช้แทนใบอนุญาตทำงานตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน




หากสงสัยเอกสารนี้ขัดข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของเอกสารผ่านช่องทางนี้ได้ทันที

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่ด้านบนนี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน



เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นจากระบบ e-Work ของกรมการจัดหางาน ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบดิจิทัลกรมการจัดหางานสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

ตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของเอกสารผ่านช่องทางที่ได้กำหนดไว้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์นี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารผ่านช่องทางที่กำหนดเพิ่มเติมนี้



ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]



เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารได้ด้วยการสแกนที่คิวอาร์โค้ดนี้


ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจาก e-WorkPermit - ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน



เอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นจากระบบ [redacted] ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขยายผลการดำเนินการตามนโยบายการพิสูจน์สัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรและไม่มีสัญชาติไทย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้มีลักษณะพิเศษ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของเอกสารฉบับนี้ได้ที่

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นโดยระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการจัดหางาน ในการยื่นขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบดิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้ถูกต้องตาม [illegible] ตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดนี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารนี้ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางานโดยตรง

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสัญชาติ ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤศจิกายน 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน


[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
และวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา และเวียดนาม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน



*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสัญชาติ ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤศจิกายน 2568


เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบดิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารจากคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสัญชาติ ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤศจิกายน 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน



*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา และเวียดนาม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้ได้รับการสร้างขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงกับต้นฉบับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา และเวียดนาม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านช่องทางที่กรมการจัดหางานเผยแพร่


ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา และเวียดนาม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์

ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสัญชาติ ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤศจิกายน 2568

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน



แบบ ปต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053508
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรัง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่.....

Date

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

[redacted]

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116631

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากสิ่งพาร์โค้ดนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602690
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	14:00 น.		
Time	02:00 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602690

หมายเหตุ (Remork)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทกต์เลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053502
วันที่รับ 15 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรัง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่ [redacted]

Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☐ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

[redacted]

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900117013

วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602770
Date	Wednesday 16 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	11:30 น.		
Time	11:30 AM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602770

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่มาตามนัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053392
วันที่รับ 29 มิถุนายน 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรุง


กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนี้ด้วยการโค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1



*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่ 29 มิถุนายน 2569
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116594

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากหัวข้อการโค้ดนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602635
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	11:00 น.		
Time	11:00 AM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602635

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่.69123000053559.
วันที่รับ.30.มิถุนายน.2569.
ชื่อผู้รับ.ฉัตร จับปรั่ง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่ 30 มิถุนายน 2569
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แบบฟอร์มนี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116596

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt


กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602639
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	11:00 น.		
Time	11:00 AM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602639

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053459
วันที่รับ 29 มิถุนายน 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรุง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่ 29 มิถุนายน 2569
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116597

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ดรีคชั่น


ันศาษ

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล Mr.RALAUNG
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง MH303076
Passport

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602643
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	11:30 น.		
Time	11:30 AM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602643

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
เข้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 691230000533B2
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรัง

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบดิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116599

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....


*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1


เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400





เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เอกสารแนบท้าย : ใบแจ้งชำระเงิน

Attachment

[redacted]

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

MF664189

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602647
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	11:30 น.		
Time	11:30 AM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602647

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทกต์เลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐

FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000052959
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรุง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form

for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]



*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่.....
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ -.....เลขที่ 283006900116604.....

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569.....

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้ อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้



ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ชั้น



เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากสิ่งอ้างอิงโค้ดนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602651
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	13:00 น.		
Time	01:00 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602651

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทกต์เลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000052997
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรัง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116605

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ชั้น

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602653
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	13:30 น.		
Time	01:30 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602653

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทกต์เลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไปมาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69I2300005Z948
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรัง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

Signature Applicant

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดนี้แบบนี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116608

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายเมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้ อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



คชั่น

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล name	[redacted]
มาตรา Form type	
หนังสือเดินทาง Passport	MH887404

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย Date	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569 Tuesday 15 December 2026	**เลขที่นัดหมาย** Appointment No.	2-PKT001122602655
เวลานัดหมาย Time	13:30 น. 01:30 PM		
ชื่อศูนย์ Location	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต ~~Foreigner Work Permit Service Center in Phuket~~		
สถานที่ Location	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ Service type	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602655

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐

FORM WP. 30

เลขรับที่ 69125000052902.
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569.
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปริ่ง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form

for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่.....
Date

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

[redacted]

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116610

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
[redacted]
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602660
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	13:30 น.		
Time	01:30 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602660

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐

FORM WP. 30

เลขรับที่ 69125000002966
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรั่ง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ
ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form

for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

คำรับรอง : ☑ เป็นคำร้องขอนุญาต ☐ เป็นคำร้องไม่ขอนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116612

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

[redacted]

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....


*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากต้วอย่างเอกสาร

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602661
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	13:30 น.		
Time	01:30 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602661

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่จะมีผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000052995
วันที่รับ 2 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรั่ง


กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้ อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1



เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่.....
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116615

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ร็คชั่น

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนนิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602663
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	13.30 น.		
Time	01:30 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602663

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000033485
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรุง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่.....
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116616

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนี้ได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



คชั่น

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602668
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	13:30 น.		
Time	01:30 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602668

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053381
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรั่ง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แบบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลายมือชื่อ Mrs. NWE NWE AYE ผู้ยื่นคำขอ
Signature Applicant

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

[redacted]

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116617

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แบบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

รัดขั้น

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602671
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	13:30 น.		
Time	01:30 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602671

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user s actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 691230005369 7
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรุง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

1. ข้อมูลคนต่างด้าว
Particulars of foreigner

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ .....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116620

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....


*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt


กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602673
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	13:30 น.		
Time	01:30 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602673

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of Identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ ตต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการให้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053549
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรัง

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่.....
Date

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116622

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt


กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



ัดชั่น

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
[redacted]
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602675
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	13:30 น.		
Time	01:30 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602675

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of Identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non-Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053476
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรุง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แบบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon to be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116623

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ชั่น

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากตัวอักษรโค้งนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602678
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	15:30 น.		
Time	03:30 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602678

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาถอดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053901
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรัง


กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1



*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้ *
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชั่น 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted]
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116629

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านตัวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
[redacted]
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง MH461706
Passport

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602686
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	14:00 น.		
Time	02:00 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602686

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053414
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรั่ง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แบบฟอร์มนี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted] .... ผู้ยื่นคำขอ
Applicant

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116628

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt


กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



ค์ชั่น

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล name	[redacted]		
มาตรา	**มาตรา 55 (แบบ บต. 30)**	**เลขที่คำขอ**	**69123000053414**
Form type		Request No.	
หนังสือเดินทาง	MG986795		
Passport			

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602683
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	14:00 น.		
Time	02:00 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602683

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non-Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053427
วันที่รับ 3 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรุ่ง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

2. ข้อมูลการทำงาน

Employment record: previous and/ or current work permit (if any)

[redacted]

4. เอกสารและหลักฐาน

Documents and proofs

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

With this application, I have submitted the following documents and proofs

4.1 ☑ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ

A copy of passport, or

☑ สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

A copy of document in lieu of passport

4.2 ☑ สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

A copy of proof showing permission to enter the Kingdom

4.3 ☐ หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน

Employment Certification Form filled out by the soon-to-be employer stating the reason for not employing a Thai national

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted] ..... ผู้ยื่นคำขอ
Signature Applicant

วันที่ 3 กรกฎาคม 2569
Date

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116627

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แบบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
[redacted]
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602682
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	14:00 น.		
Time	02:00 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602682

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of identity (CI), Non Thai identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refroin from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053438
วันที่รับ 1 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรุ่ง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

1. ข้อมูลคนต่างด้าว
Particulars of foreigner

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

2. ข้อมูลการทำงาน

Employment record: previous and/ or current work permit (if any)

[redacted]

4. เอกสารและหลักฐาน

Documents and proofs

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

With this application, I have submitted the following documents and proofs

4.1 ☑ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ

A copy of passport, or

☐ สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

A copy of document in lieu of passport

4.2 ☑ สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

A copy of proof showing permission to enter the Kingdom

4.3 ☐ หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน

Employment Certification Form filled out by the soon-to-be employer stating the reason for not employing a Thai national

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws. or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted] ผู้ยื่นคำขอ
Signature Applicant

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

[redacted]

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900116625

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล
name
มาตรา
Form type
หนังสือเดินทาง
Passport

[redacted]

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602681
Date	Tuesday 15 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	14:00 น.		
Time	02:00 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602681

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non-Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ในกรณีที่ท่านมาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053005
วันที่รับ 3 กรกฎาคม 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรัง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai immigration laws
under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

1. ข้อมูลคนต่างด้าว
Particulars of foreigner

[redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

2. ข้อมูลการทำงาน
Employment record: previous and/ or current work permit (if any)

ใบอนุญาตทำงานปัจจุบัน เลขที่ 83006700201 79 ออกให้วันที่ 17 กรกฎาคม 2567
Current work permit No. Date of issue
ออกให้ที่ (จังหวัด) ภูเก็ต ใช้ได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2569
Issued in (Province) Valid until

3. ข้อมูลการขออนุญาต
Particulars of this application

3.1 ประเภทงานที่ขออนุญาต กรรมกร
Type(s) of work applied
ลักษณะงาน กิจการก่อสร้าง
Nature of work

3.2 ชื่อนายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
Name of employer
ที่อยู่ เลขที่ 69/88-89 หมู่ที่/อาคาร 3 ซอย
Address No. Village No./ Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley)
ถนน ตำบล/แขวง รัษฎา อำเภอ/เขต เมืองภูเก็ต
Road Sub-district District
จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 0895918558 โทรสาร
Province Postal code Telephone Fax

3.3 สถานที่ทำงานของคนต่างด้าว เลขที่ 69/88-89 หมู่ที่/อาคาร ซอย
Place of work: Address No. Village No./Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley)
ถนน ตำบล/แขวง รัษฎา อำเภอ/เขต เมืองภูเก็ต
Road Sub-district District
จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 0895918558 โทรสาร
Province Postal code Telephone Fax

3.4 ระยะเวลาการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 2 ปี 0 เดือน 0 วัน
Duration of work permit renewal applied Year (s) Month (s) Day (s)
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2571
from to

4. เอกสารและหลักฐาน
Documents and proofs

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
With this application, I have submitted the following documents and proofs

4.1 ☐ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
A copy of passport, or
☑ สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
A copy of document in lieu of passport

4.2 ☑ สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
A copy of proof showing permission to enter the Kingdom

4.3 ☐ หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน
Employment Certification Form filled out by the soon-to-be employer stating the reason for not employing a Thai national

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

[redacted]

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

[redacted]

2

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of identity (CI), Non Thai identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทกท์เลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance.
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การรับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

[redacted] ..... ผู้ยื่นคำขอ

Signature Applicant

วันที่ 3 กรกฎาคม 2569

Date

"เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

แบบ บต. ๓๐
FORM WP. 30

เลขรับที่ 69123000053569
วันที่รับ 30 มิถุนายน 2569
ชื่อผู้รับ ฉัตร จับปรุง

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

Work Permit Renewal Application Form
for a foreigner permitted to enter the Kingdom pursuant to the Thai Immigration laws under the agreement or Memorandum of Understanding Labour Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and Government of Other Countries

1. ข้อมูลคนต่างด้าว
Particulars of foreigner

1.1 [redacted]

1.2 [redacted]

1.3 [redacted]

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

2. ข้อมูลการทำงาน
Employment record: previous and/ or current work permit (if any)

ใบอนุญาตทำงานปัจจุบัน เลขที่ 830067002021O ออกให้วันที่ 17 กรกฎาคม 2567
Current work permit No. Date of issue
ออกให้ที่ (จังหวัด) ภูเก็ต ใช้ได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2569
Issued in (Province) Valid until

3. ข้อมูลการขออนุญาต
Particulars of this application

3.1 ประเภทงานที่ขออนุญาต กรรมกร
Type(s) of work applied
ลักษณะงาน กิจการก่อสร้าง
Nature of work

3.2 ชื่อนายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
Name of employer
ที่อยู่ เลขที่ 69/88-89 หมู่ที่/อาคาร 3 ซอย
Address No. Village No./ Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley)
ถนน ตำบล/แขวง รัษฎา อำเภอ/เขต เมืองภูเก็ต
Road Sub-district District
จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 0895918558 โทรสาร
Province Postal code Telephone Fax

3.3 สถานที่ทำงานของคนต่างด้าว เลขที่ 69/88-89 หมู่ที่/อาคาร ซอย
Place of work: Address No Village No./Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley)
ถนน ตำบล/แขวง รัษฎา อำเภอ/เขต เมืองภูเก็ต
Road Sub-district District
จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 0895918558 โทรสาร
Province Postal code Telephone Fax

3.4 ระยะเวลาการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 2 ปี 0 เดือน 0 วัน
Duration of work permit renewal applied Year (s) Month (s) Day (s)
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2571
from to

4. เอกสารและหลักฐาน
Documents and proofs

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
With this application, I have submitted the following documents and proofs

4.1 ☑ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
A copy of passport, or
☐ สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
A copy of document in lieu of passport

4.2 ☑ สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
A copy of proof showing permission to enter the Kingdom

4.3 ☐ หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน
Employment Certification Form filled out by the soon-to-be employer stating the reason for not employing a Thai national

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านตัวอย่างโค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

[redacted]

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ - เลขที่ 283006900115457

วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านเครื่องอ่านรหัสที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ชื่อผู้ชำระเงิน Mrs. YAMIN EI
(Biller Name)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -
(Tax ID.)

โทรศัพท์ -
(Tel.)

อีเมล pun10011@outlook.com
(Email)

ที่อยู่ เลขที่ 69/88-89 แขวง/ตำบล รัษฎา เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
(Address)

ชื่อคนต่างด้าว Mrs. YAMIN EI
(Foreigner Name)

สัญชาติ เมียนมา
(Nationality)

เลขอ้างอิงคนต่างด้าว/เลขประจำตัวคนต่างด้าว RA17040758498910000
(Foreigner Reference no./ Foreigner ID)

วันที่ชำระเงิน 08-07-2569 18:43
(Payment Date)

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 283006900115457
(Receipt No.)

เลขที่คำขอ 69123000053569
(Request No.)

เลขที่ใบแจ้งชำระเงิน 183006900146526
(Bill Payment No.)

ชื่อนายจ้าง/ สถานประกอบการ บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด
(Employer Name/Company Name)

เลขประจำตัวนายจ้าง 0835547002456
(Employer ID)

ลำดับ (No.)	รายการ (List)	หน่วยละ (Price per unit)	จำนวน (Quantity)	จำนวนเงิน (Amount)
1.	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 1 ปี 6 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี (exceeding 1 year 6 months but not exceeding 2 year of Work Permit Application Fee)	1,800.00	1	1,800.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Amount) หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			1,800.00

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้สมบูรณ์ ได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้รับเงิน

(นางสาว ศิริรัตน์ สีแปงวงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานคลัง

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากสิ่งยาร์โค้ดนี้

เอกสารสำเนา (Copy)

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

กรมการจัดหางาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ชื่อผู้ชำระเงิน Mrs. YAMIN EI
(Biller Name)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -
(Tax ID.)

โทรศัพท์ -
(Tel.)

อีเมล pun10011@outlook.com
(Email)

ที่อยู่ เลขที่ 69/88-89 แขวง/ตำบล รัษฎา เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
(Address)

ชื่อคนต่างด้าว Mrs. YAMIN EI
(Foreigner Name)

สัญชาติ เมียนมา
(Nationality)

เลขอ้างอิงคนต่างด้าว/เลขประจำตัวคนต่างด้าว RA17040758498910000
(Foreigner Reference no./ Foreigner ID)

วันที่ชำระเงิน 25-06-2569 14:03
(Payment Date)

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 183006900117175
(Receipt No.)

เลขที่คำขอ 69123000053569
(Request No.)

เลขที่ใบแจ้งชำระเงิน 183006900143629
(Bill Payment No.)

ชื่อนายจ้าง/ สถานประกอบการ บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด
(Employer Name/Company Name)

เลขประจำตัวนายจ้าง 083554/002456
(Employer ID)

ลำดับ (No.)	รายการ (List)	หน่วยละ (Price per unit)	จำนวน (Quantity)	จำนวนเงิน (Amount)
1.	ค่ายื่นคำขอ (Submission Fee)	100.00	1	100.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Amount) หนึ่งร้อยบาทถ้วน	100.00

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้สมบูรณ์ ได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้รับเงิน

(นางสาว ศิริรัตน์ สีแปงวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

เอกสารนี้ได้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้ ได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ใบนัดหมาย / Appointment Form

ชื่อ-นามสกุล	Mrs. YAMIN EI	**สัญชาติ**	เมียนมา
name		Nationality	Myanmar
มาตรา	**มาตรา 55 (แบบ บต. 30)**	**เลขที่คำขอ**	**69123000053569**
Form type		Request No.	
หนังสือเดินทาง	MG973456		
Passport			

รายละเอียดการนัดหมาย (Appointment Detail)

วันที่นัดหมาย	วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2569	**เลขที่นัดหมาย**	2-PKT001122602497
Date	Tuesday 22 December 2026	Appointment No.	
เวลานัดหมาย	17:00 น.		
Time	05:00 PM		
ชื่อศูนย์	ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต		
Location	Foreigner Work Permit Service Center in Phuket		
สถานที่	โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เลขที่ 10/53 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130		
Location	Robinson Lifestyle Chalong Branch, No. 10/53, Village No. 1, Chalong Sub-District, Mueang District, Phuket 83130		
ประเภทบริการ	การขอต่ออายุหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเข้าทำงานภายในประเทศ		
Service type	Application for Renewal or Extension of Work Permits for Foreigners to Work within the Country		

QR Code : Appointment

Ref No : 2-PKT001122602497

หมายเหตุ (Remark)
กรุณาเตรียมใบนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการในวันนัดหมาย และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (กรุณามาก่อนเวลา)
Please prepare the appointment slip to receive services on the scheduled day and arrive 30 minutes before your appointment time
กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันตัว เช่น หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง), เอกสาร CI (Certificate of identity) (ฉบับจริง), บัตรชมพู, Border Pass, แบบ บต. 50 ที่ตรงกับเอกสารยื่นคำร้อง และยังไม่หมดอายุ
Please prepare identification documents such as the original passport, the original Certificate of Identity (CI), Non Thai Identification Card (Pink card) or Border Pass or Form WP.50 that match the submitted application documents and are still valid.
กรุณางดใส่คอนแทกต์เลนส์ หมวก หรือสิ่งใด ที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลชีวมาตร
Please refrain from wearing contact lenses, hats, or anything that affects biometric data collection.
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามเวลานัดหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
Services are strictly provided within the pre-booked or designated time slots. We reserve the right to refuse service if the client fails to arrive within the scheduled time.
ผู้ใช้บริการจะต้องนัดหมาย หรือ เลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
You must make or reschedule appointments at least 1 business day in advance
ถ้าหากไม่มาตามเวลานัดหมายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในคำขอนี้
We reserve the right to cancel or decline service if the appointment is missed without prior notice.
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง หากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามความเป็นจริง
You must strictly adhere to the terms of equipment usage and exercise caution. If it is found that the equipment is used improperly, resulting in damage caused by the service user's actions, the service user shall be responsible for all expenses incurred.
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ จะดำเนินการพิจารณาตักเตือน หรือพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการ
In case of non-compliance with the service regulations, a warning will be issued, or the right to receive services may be revoked.

4.4 ☐ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.5 ☐ สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.6 ☑ ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

4.7 ☐ **กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา**
If the employer is a natural person

(1) ☐ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's identity document issued by a government agency, or

☐ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
A copy of the soon-to-be employer's passport, or

☐ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
A copy of the soon-to-be employer's Certificate of Residence

(2) ☐ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business (if any)

☑ **กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล**
If the employer is a juristic person

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer's business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business

4.8 **เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน**
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1) ☑ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or

☑ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or

☑ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2) ☑ สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3) ☑ สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or

☑ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลายมือชื่อ Mrs. YAMIN EI ..... ผู้ยื่นคำขอ
Signature Applicant

วันที่ 30 มิถุนายน 2569
Date

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เฉพาะเจ้าหน้าที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน : ☑ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

ความเห็น : ☑ เห็นควรอนุญาต ☐ เห็นควรไม่อนุญาต

.....

.....

.....

คำสั่งนายทะเบียน

☑ อนุญาต .....

☐ อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.....

☐ ไม่อนุญาต เพราะ.....

บันทึกข้อมูลการรับเงิน

ใบเสร็จเล่มที่ -.....เลขที่ 283006900116633.....

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569.....

[redacted]

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานเล่มที่.....

เลขที่.....

ออกให้เมื่อ.....

จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

*เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
อ้างอิงจากเอกสารเวอร์ชัน 1.0.1

เอกสารแนบที่ 13

เอกสารตรวจสุขภาพของคนงาน

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
VACHIRAPHUKET

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

ผลการตรวจสภาวะโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา สาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจสภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจสภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

โรงพยาบาลชิระภูเก็ต SHIRAPHUKET

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

สอบ. นางพรรณ ณิวงษ์

โรงพยาบาลชิระภูเก็ต 23910

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจสภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจสภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา สารัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

โรงพยาบาลชิระภูเก็ต
CHIRAPHUKET HOSPITAL

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจสภาวะการไต่เชือก	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจสภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการใช้ยืน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการยกงอเข่า	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการโต้ยืน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(นางสาวกรรณิการ์ มั่งมี)

แพทย์ผู้ตรวจ นางสาวกรรณิการ์ มั่งมี

23910

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต VACHIRAPHUKET

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการโลหิตจน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
VACHIRAPHUKET

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจสภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจสภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรียา สาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจสภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจสภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☑ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(ไม่ระบุชื่อ นามสกุล)

แพทย์ผู้ตรวจ พญ.เสาวภารรณ ณิวงษ์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชิระภูเก็ต 23910

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

[redacted]

[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจสภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจสภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☑ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรียา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

[redacted]

ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจสภาวะการใช้ยา	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
VACHIRAPHUKET

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา ลาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:04:09

ใบรับรองแพทย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต



[redacted]

ผลการตรวจสุขภาพ			
ผลการเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคปอด	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสภาวะโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ให้ตรวจยืนยันรักษา
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ไม่พบ	☐ พบ	
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจภาวะการได้ยิน	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจภาวะการมองเห็น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

สรุปผลการตรวจและให้การรักษา

☑ 1. สุขภาพสมบูรณ์ดี

☐ 2. ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา

☐ 3. ไม่ผ่านเพราะ.....

☐ 4. ตั้งครรภ์

(.....)

แพทย์ผู้ตรวจ.....

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

ผู้พิมพ์เอกสาร นายปรีชา สาวัลย์ วันที่พิมพ์ 17/06/2026 17:14:12

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254560128

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/EC 9688

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254560129

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/EC 9704

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254560131

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/EC 10146

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C256820005

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/EC 37191

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท กู๊ด โฮม โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ โครงการสุพิชฌาย์ เดอะ เซอร์เคิล5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามเผยแพร่หรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580023

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580030

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580001

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580033

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา จำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580007

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามผู้ใดเผยแพร่หรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580008

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกเพื่อทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580010

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580011

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา สีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580012

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดเอกสารหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580013

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580022

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580024

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต ดอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ
(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)
ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580025

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580027

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันตา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580014

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580002

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580035

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามดัดแปลงหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580029

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580015

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580026

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☑ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580006

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580031

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☑ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580032

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานที่เลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดเอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580041

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580055

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580043

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580056

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580036

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580003

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดเอกสารหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580009

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ
(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)
ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580021

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580057

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันตา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification



www.thonburi-chumphon-verify.com



ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580047

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580049

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันตา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580054

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ
(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)
ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580050

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580051

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580058

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580059

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580004

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580060

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580018

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580044

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580052

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580045

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ
(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)
ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580019

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ
(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)
ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580016

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ
(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)
ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580061

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580046

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☑ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

www.thonburi-chumphon-verify.com

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580037

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580034

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580028

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580042

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดเอกสารหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580039

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท จันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ
(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)
ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดเอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580020

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะอันตราย
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ อาการเป็นที่รังเกียจ
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ / ให้รักษา	☐ ระยะที่ 3
ผลการตรวจสารเสพติด	☑ ปกติ	☐ พบสารเสพติด	☐ ให้ตรวจยืนยัน
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	☑ ปกติ	☐ ปรากฏอาการ	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	☐ ไม่ตั้งครรภ์	☐ ตั้งครรภ์	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580048

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☑	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580053

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง **บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด**

ที่อยู่ **69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000**

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป **ปกติ**

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
   ☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก
   3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ
(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)
ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดเอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
Thonburi-Chumphon Hospital
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร 077 658 555 โทรสาร 077 658 633

เลขประจำตัวผู้ป่วย / Hospital No.
C.N. C254580017

ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
Physician Certificate fir Foreigner Physical Examination

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

เลขที่คำขอ No. 0316.4/E 209149

[redacted]

ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

สถานประกอบการ / นายจ้าง บริษัท อันดา ภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ที่อยู่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

ผลการตรวจ

สภาพร่างกาย จิตใจทั่วไป ปกติ

ผลการตรวจวัณโรค	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะอันตราย ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเรื้อน	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะติดต่อ / อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจสภาวะโรคเท้าช้าง	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	อาการเป็นที่รังเกียจ ☐
ผลการตรวจโรคซิฟิลิส	ปกติ ☑	ผิดปกติ / ให้รักษา ☐	ระยะที่ 3 ☐
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ ☑	พบสารเสพติด ☐	ให้ตรวจยืนยัน ☐
ผลการตรวจพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ ☑	ปรากฏอาการ ☐	
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ตั้งครรภ์ ☐	ตั้งครรภ์ ☐	

ผลการตรวจอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

1) ☑ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค ☐ โรคเรื้อน ☐ โรคเท้าช้าง ☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

QR Code Verification

www.thonburi-chumphon-verify.com

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ศรัญญา ลีลาประศาสน์)

ใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม ว.33472

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ยกเว้น กรณีใช้สำหรับประกันสุขภาพมีอายุ 1 ปี

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต



คำขอที่
รับวันที่ .....
ผู้รับ .....

กรมการขนส่งทางบก

แบบคำขอแจ้งการใช้รถที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

เรียน นายทะเบียน .....

ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... บ้านอยู่บ้านเลขที่ .....

หมู่ที่ ..... ตรอก / ซอย ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง .....

อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... เป็นเจ้าของรถ .....

เลขทะเบียน ..... ยี่ห้อรถ .....

เลขตัวรถ ..... เลขเครื่องยนต์ .....

มีความประสงค์ขอแจ้งการใช้รถที่ได้แจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวไว้

พร้อมกับคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วย คือ

๑. ☐ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

๒. ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ☐ สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือ

☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

๓. ☐ ใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ

๔. หลักฐานอื่น (ถ้ามี) .....

.....

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้ยื่นคำขอ

เอกสารแนบที่ 14
แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย

Anda Phuket
Construction Co.,Ltd.

บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

จัดทำโดย

นางสาวซารีนา แดงหลัง

ตำแหน่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

1.หลักการและเหตุผล

บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ซึ่งประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานเนื่องจากลักษณะงานก่อสร้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร งานเชื่อมตัด งานระบบไฟฟ้า ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงหากขาดมาตรการป้องกันและควบคุมที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดแนวการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบโต้เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน และลดความสูญเสียที่อาจขึ้นจากอัคคีภัยให้น้อยที่สุด

2. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

1.3 เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ของบุคลากร และการใช้งานของอุปกรณ์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมและระงับระงับภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุเบื้องต้นไม่ให้ขยายผลอันอาจจะทำให้เกิดอันตราย และความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินของบริษัทฯและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

1.5 เป็นแนวทางในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการระงับภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุหรือบรรเทาความรุนแรง

1.6 เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและฟื้นฟูหลังจากเกิดภาวะฉุกเฉิน

3. ขอบเขต

แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมเพื่อตอบสนองภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กรหรือเกิดผลกระทบจากภายนอกพื้นที่ไซต์งานก่อสร้างโดยครอบคลุมสถานการณ์ ดังนี้


- ภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของของเสียอันตราย หรือวัตถุอันตรายภายในไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากภายนอกพื้นที่โครงการ
- ภาวะอุบัติภัยร้ายแรง เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศกรรม การชุมนุม หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือกรณีได้รับการร้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
- ภาวะอุบัติเหตุร้ายแรงภายในไซต์งานก่อสร้าง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการบรรเทาอันตรายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การดำเนินการภายหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น การควบคุมและกำจัดของเสียที่เกิดจากเหตุฉุกเฉิน การฟื้นฟูพื้นที่ และการจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
- การตอบข้อซักถาม การสื่อสาร และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภายนอก ชุมชน หรือสื่อมวลชนตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด


4. คำนิยาม

ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Situation) : เหตุการณ์หรือภาวการณ์ผิดปกติรวมถึงภัยธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯและพื้นที่ใกล้เคียง

5. แผนผังการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง




I
ควบคุมไม่ได้
ความรุนแรงระดับที่ 3
ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก โทร 199
ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 3
พนักงานที่พบเหตุ
พนักงานทุกคน
ผู้อำนวยการควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน
หน่วยงานภายนอก
การสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน
ผู้บังคับบัญชา
การติดต่อสื่อสาร
ในภาวะฉุกเฉิน
หัวหน้าฝ่ายที่เกิดเหตุการณ์
การสอบสวนเหตุการณ์
พนักงานทุกคน
หัวหน้างาน
ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
การให้ข้อมูลขณะเกิดเหตุ
ภาวะฉุกเฉิน
หน่วยงานภายนอก
ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
พนักงานทุกคน
กรรมการผู้จัดการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
หน่วยงานภายนอก
พนักงานทุกคน
ปฏิบัติการฟื้นฟู
พนักงานทุกคน
ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน
พนักงานทุกคน
หน่วยงานภายนอก

6.รายละเอียดการดำเนินงาน

6.1 แผนการตรวจตรา

ให้หัวหน้างานควบคุมงานทำการสำรวจ ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสภาพการทำงาน พื้นที่เสี่ยง อุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆภายในไซต์งานก่อสร้าง ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน การตรวจตราเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ทำการตรวจตราในจุดต่อไปนี้

1.จุดที่เสี่ยงที่ก่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น จุดเชื่อม ตัด เจียรโลหะ บริเวณพื้นที่เก็บวัสดุไม้หรือโฟม จุดพักสูบบุหรี่ ห้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณที่มีการใช้เครื่องจักรหนัก

2.การใช้และการเก็บวัตถุไวไฟ เช่น ถังน้ำมันสำหรับเครื่องจักร สี ทินเนอร์ กาว และสารเคมี ถังแก๊ส LPG/Acetylene การปิดฝาภาชนะวัตถุไวไฟ

3.ของที่ติดไฟง่ายๆหรือวัตถุไวไฟ คือ เศษไม้ แบบไม้ ทินเนอร์ สี กาว ที่ใช้หน้างานภาชนะสารเคมีที่เคยใช้แล้ว ขยะพลาสติก

4.แหล่งความร้อนต่างๆ คือ สายไฟชั่วคราวภายในไซต์งาน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า งานตัดเหล็ก เชื่อม เจียร ปลั๊กพ่วงและตู้ไฟสนาม

5.อุปกรณ์ดับเพลิง

6. ทางหนีไฟ จุดรวมพล

6.2 แผนการอบรม เป็นแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่พนักงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยการฝึกซ้อมการดับเพลิง การฝึกซ้อมการปฐมพยาบาล การฝึกซ้อมการช่วยชีวิตและการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมายที่กำหนด

6.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงาน คือ

3.1 จัดกิจกรรม ๕ ส. ภายในพื้นปฏิบัติงานเพื่อจัดระเบียบสถานที่ให้สะอาด ปลอดภัย และลดแหล่งเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ การกำจัดเศษวัสดุไวไฟและการดูแลพื้นที่หนีไฟไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง

3.2 การลดการสูบบุหรี่ กำหนดมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ทำงาน โดยจัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน ติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายจากก้นบุหรี่หรือประกายไฟที่อาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัย

3.3 การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ วิธีการใช้ถังดับเพลิงประเภทของเพลิงไหม้ วิธีอพยพหนีไฟ และแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.4 จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จัดทำโปสเตอร์ ป้ายเตือน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น จุดรวมพล พื้นที่เก็บสารไวไฟ และบริเวณปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

3.5 การใช้สื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันอัคคีภัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ การอบรม Safety Talk / Toolbox Meeting เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยให้พนักงานรับทราบทั่วถึงและสม่ำเสมอ


3.6 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัย เช่น การแจ้งสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

6.4 แผนการดับเพลิง

แผนในการปฏิบัติการในการควบคุม ณ ขณะเกิดเหตุ โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อมีผู้คนพบเหตุเพลิงไหม้

6.4.1 การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

บริเวณ ไซต์งาน สิเหน่ภูเก็ต ลัคชัวรี่ 2




ผู้รับผิดชอบ [redacted]

หน้าที่ แจ้งหัวหน้าชุดเมื่อพบเหตุ ช่วยอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล

หน้าที่ เข้าระงับเหตุเบื้องต้น รายงานสถานการณ์ต่อหัวหน้าชุด

6.4.2 แผนก ารดับเพลิง




หน้าที่ในตำแหน่งต่างๆตามผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	กำหนดรายชื่อ
ผู้อำนวยการดับเพลิง	1. รับฟังรายงานต่างๆ เพื่อสั่งการใช้แผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง 3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป 4. ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) นางสาวซารีนา แดงหลัง
หน่วยจัดหาและสนับสนุนในการดับเพลิง - ผู้ประสานงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดรายชื่อ	1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิง ยามรักษาการณ์และผู้เกี่ยวข้อง 2. รับ-สั่งคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการติดต่อศูนย์ข่าว ถ้าได้รับมอบหมาย 3.สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิงในกรณีที่ผู้อำนวยการดับเพลิง มอบหมาย	นาย นพรัตน์ สายธงแก้ว
-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	1. ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง และหัวหน้าฝ่ายประสานงาน 2. ปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าก่อนได้รับอนุญาต 3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไ	นาย กัมปนาท ทองชิต
ฝ่ายเคลื่อนย้าย ภายใน-ภายนอก	1. รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดอัคคีภัยในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2. อำนวยความละดวกในการคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย-เคลื่อนย้ายบุคคล	นาย เอกลักษณ์ ไสยเหล็ก
ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ - หน่วยติดต่อดับเพลิง จากพื้นที่อื่น	1. แจ้งสัญญาณ Safety Order System (SOS) 2. ประสานบุคลากรที่ทราบเหตุเพลิงไหม้หรือหน่วยดับเพลิงจาก แหล่งอื่นและต้องการเข้ามาช่วยเหลือดับเพลิงเพื่อให้รายงานตัว ต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน	นาย นพรัตน์ สายธงแก้ว

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	กำหนดรายชื่อ
	3. สำหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณห้องควบคุมระบบเครือข่าย ชุดดับเพลิงควยมาจากชุดดับเพลิงในสถานที่นั้นๆ ผู้ที่มา ช่วยเหลือควรช่วยเหลือในการลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิง 4. คอยคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงให้คอยอยู่บริเวณที่เกิด เพลิงไหม้	
ศูนย์รวมข่าวสื่อสาร	1. สื่อสารและติดต่อคอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคล ที่เกี่ยวข้องตามแผน 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าวสาร หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อแจ้งคำสั่งการแผนอพยพหนีไฟตามแผน 3. เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องทำการตรวจสอบข่าว 4. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 5. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะๆ 6. ติดต่อขอความช่วยเหลือ ๗. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ	นางสาว ศิริมา ค้าไกล

6.5 แผนอพยพหนีไฟ




ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆด้านความปลอดภัย

กำหนดผู้รับเผิดชอบแผนอพยพหนีไฟเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ประกอบด้วย

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ	กำหนดรายชื่อ
ผู้นำทาง	นำทางบุคลากรทุกคนออกจากพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้	[redacted]
ฝ่ายตรวจสอบ	ตรวจนับจำนวนบุคลากรว่ามีการอพยพหนีออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัย ครบทุกคนหรือไม่?	
หน่วยช่วยชีวิต	• เข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตบุคลากรที่ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอันตราย • ทำหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล	

กำหนดจุดรวมพลของไซต์งานก่อสร้าง

สถานที่เกิดเหตุ	จุดรวมพล	สถานที่จุดรวมพล
ไซต์งานก่อสร้าง	ทางขึ้น-ลงไซต์งานก่อสร้าง	

เอกสารแนบที่ 15
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

Anda Phuket
Construction Co., Ltd.

เลขที่รับเรื่อง :.....

วันที่รับเรื่อง : ...../...../.....

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว.....

ตำแหน่ง .....

ประเภทร้องเรียน

☐ ประเภทความปลอดภัยในการทำงาน
☐ สิ่งแวดล้อม
☐ คุณภาพงานก่อสร้าง
☐ การจ้างงานและสวัสดิการแรงงาน
☐ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
☐ ด้านอาชีวอนามัย
☐ พฤติกรรมของพนักงานหรือผู้รับเหมา
☐ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
☐ การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
☐ อื่นๆ.....

รายละเอียด

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

.....

.....

.....

ผลการดำเนินการ

.....

.....

.....

ผู้ร้องเรียน	ผู้รับเรื่อง	ผู้ดำเนินการแก้ไข	ผู้อนุมัติปิดเรื่อง
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....

เอกสารแนบที่ 16

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย


บันทึกการตรวจสอบสิ่งดับเพลิงประจำปี

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Dry chemical ขนาด: 10 ป สถานที่ติดตั้ง: ลิฟท์ 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/69	/		/		/		/			/	[redacted]
28/2/69	/		/		/		/			/	
31/3/69	/		/		/		/			/	
30/4/69	/		/		/		/			/	
31/5/69	/		/		/		/			/	
30/6/69	/		/		/		/			/	

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด Dry chemical

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุของการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

1.ตรวจสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

2.หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารให้จป.ทันที

เอกสารแนบที่ 17
เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร

Sinda Phuket Construction Co., Ltd.


Mobile Cutting Check Sheet


แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องตัดไฟเบอร์

ผู้ควบคุมงาน : นาย พงษ์ศาล สายธงแก้ว

ยี่ห้อเครื่อง : Makita

รุ่น : Serial No. : 163726 / 163727

รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ
	1	ตู้โหลดรายไฟต้องแข็งแรง ป้องกันน้ำได้ มีเบรคเกอร์ควบคุม
	2	มีการต่อสายกราวน์ที่ตู้และที่เต้ารับ และสายไฟอยู่ในสภาพดี
	3	สวิทช์เปิด-ปิดใช้งานได้ดี ต้องไม่สามารถล็อคปุ่มกดได้
	4	ฝาครอบแปรน แข็งแรง
	5	มีตัวกั้นป้องกันละเด็ดไฟ
	6	ฝภาพใบเจียร์ไม่แตกร้าว หรือบิ่นรอยบิ่น



เดือน	พฤษภาคม																	ปี	2569											หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
2	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
3	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
4	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
5	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
6	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		

หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	× = ไม่ปกติ
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่างการซ่อมแซม
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

จป.วิชาชีพ

หมายเหตุ :

Anda Phuket Construction Co.,Ltd.


Mobile Cutting Check Sheet


แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องตัดไฟเบอร์

ผู้ควบคุมงาน : นายพงศกร สายธงแก้ว

ยี่ห้อเครื่อง : Makita

รุ่น : _____ Serial No. : 163726 / 163927

รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน มิถุนายน ปี 2569																													หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	(7)	8	9	10	11	12	13	(14)	15	16	17	18	19	20	(21)	22	23	24	25	26	27	(28)	29	30	31	
	1	ตู้โหลดจ่ายไฟต้องแข็งแรง ป้องกันน้ำได้ มีเบรคเกอร์ควบคุม	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	2	มีการต่อสายกราวน์ที่ตู้และที่เต้ารับ และสายไฟอยู่ในสภาพดี	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	3	สวิทช์เปิด-ปิดใช้งานได้ดี ต้องไม่สามารถล็อคปุ่มกดได้	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	4	ฝาครอบแน่น แข็งแรง	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	5	มีตัวกั้นป้องกันสะเก็ดไฟ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	6	สภาพใบเจียร์ไม่แตกร้าว หรือมีรอยบิ่น	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		



หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ	นายพงศกร	ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	× = ไม่ปกติ	นายพงศกร	
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่างการซ่อมแซม	นายวิรัช	จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด		นายวิรัช	

หมายเหตุ :

Anda Phuket Construction Co., Ltd.


Mobile Cutting Check Sheet


แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องตัดไฟเบอร์

ผู้ควบคุมงาน : นาย นพรัตน์ สายธงแก้ว

ยี่ห้อเครื่อง : Makita

รุ่น : Serial No. : 163726 / 163727

รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน กรกฎาคม ปี 2569																													หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1	ตู้ไฟและจ่ายไฟต้องแข็งแรง ป้องกันน้ำได้ มีเบรคเกอร์ควบคุม	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	2	มีการต่อสายกราวน์ที่ตู้และที่เต้ารับ และสายไฟอยู่ในสภาพดี	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	3	สวิชต์เปิด-ปิดใช้งานได้ดี ต้องไม่สามารถล็อคปุ่มกดได้	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	4	ฝาครอบแน่น แข็งแรง	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	5	มีตัวกั้นป้องกันสะเก็ดไฟ	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	6	สภาพใบเจียร์ไม่แตกร้าว หรือมีรอยบิ่น	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	



หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ	[redacted]	ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	× = ไม่ปกติ		
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่างการซ่อมแซม		จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด			

หมายเหตุ :

Anda Phuket Construction Co., Ltd.

Circular Saw Check Sheet


แบบฟอร์มการตรวจสอบเลื่อยวงเดือน

ผู้ควบคุมงาน : นายนพดล สายรงแก้ว

ยี่ห้อเครื่อง : makita

รุ่น : Serial No. :





รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน พฤษภาคม ปี 2569	หมายเหตุ
	1	ตู้โหลดจ่ายไฟต้องแข็งแรง ป้องกันน้ำได้ มีเบรคเกอร์ควบคุม	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	2	มีการต่อสายกราวน์ที่ตู้และที่เค้าเรับ		
	3	สวิชต์เปิด-ปิดใช้งานได้ดี ต้องไม่สามารถล็อคปุ่มกดได้		
	4	ใบเลื่อยอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยบิ่น ร้าว แตก หรือบำรุด		
	5	สกรูล็อคโครงเลื่อยแน่น ไม่แตกร้าว		
	6	การ์ดใช้งานได้ดี ไม่มีการถอดชิ้นส่วนออก		

หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ	[redacted]	ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	× = ไม่ปกติ		
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่าง		จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด	การซ่อมแซม		

หมายเหตุ :

Anda Phuket Construction Co., Ltd.


Circular Saw Check Sheet


แบบฟอร์มการตรวจสอบเลื่อยวงเดือน

ผู้ควบคุมงาน : นายพงศ์ศาน รายงานผล

ยี่ห้อเครื่อง : Makita

รุ่น : Serial No. :

รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ
	1	ตู้โหลดจ่ายไฟต้องแข็งแรง มีฝากันน้ำได้ มีเบรคเกอร์ควบคุม
	2	มีการต่อสายกราวน์ที่ตู้และที่เต้ารับ
	3	สวิชช์เปิด-ปิดใช้งานได้ดี ต้องไม่สามารถล็อคปุ่มกดได้
	4	ใบเลื่อยอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยบิ่น ร้าว แตก หรือชำรุด
	5	สกรูล็อคโครงเลื่อยแป่น ไม่แตกร้าว
	6	การ์ดใช้งานได้ดี ไม่มีการถอดชิ้นส่วนออก



เดือน: สิงหาคม | ปี: 2569

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
2	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
3	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
4	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
5	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
6	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		

หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ	[redacted]	ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	× = ไม่ปกติ		
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม		จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด			

หมายเหตุ :

Anda Phuket Construction Co., Ltd.



Circular Saw Check Sheet

แบบฟอร์มการตรวจสอบเลื่อยวงเดือน

ผู้ควบคุมงาน : นายนนทวัฒน์ สายธรแก้ว

ยี่ห้อเครื่อง : Makita

รุ่น : Serial No. :

รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน กรกฎาคม ปี 2569																													หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1	ตู้ไหลดจ่ายไฟต้องแข็งแรง มีองกันน้ำได้ มีเบรคเกอร์ควบคุม	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	2	มีการต่อสายกราวน์ที่ตู้และที่เต้ารับ	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	3	สวิทช์เปิด-ปิดใช้งานได้ดี ต้องไม่สามารถล็อคปุ่มกดได้	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	4	ใบเลื่อยอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยบิ่น ร้าว แตก หรือชำรุด	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	5	สกรูล็อคโครงเลื่อยแน่น ไม่แตกร้าว	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	6	การ์ดใบ้งานได้ดี ไม่มีการถอดชิ้นส่วนออก	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
																																	

หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ	[redacted]	ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	× = ไม่ปกติ		
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม		จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด			

หมายเหตุ :

Unda Phuket Construction Co., Ltd.


Welding Equipment Check Sheet


แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าก่อนเริ่มทำงาน

ผู้ควบคุมงาน : นายพงษ์ศักดิ์ สายธงแก้ว

ยี่ห้อเครื่อง :

รุ่น : Serial No. :

รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน กรกฎาคม ปี 2564																													หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1	ตู้โหลดจ่ายไฟฟ้าตัวตู้แข็งแรง,ป้องกันน้ำได้,มีเบรคเกอร์ควบคุม	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	2	ระบบสายดินมีสายดินที่ตู้โหลดไฟฟ้า และที่ตัวตู้เชื่อม	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	3	สายไฟฟ้าสภาพของฉนวน และบริเวณจุดต่อ	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	4	คีมจับลวดเชื่อมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกร้าวหรือชำรุด ขั้วจับแน่นไม่หลวม	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	5	เบรคเกอร์ประจำเครื่องมีเบรคเกอร์เป็นสวิทช์ปิด-เปิด	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	6	หัวจับลวดเชื่อมจับแน่น แข็งแรง ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	7	มีถุงมือหนัง หน้ากากป้องกันประกายไฟ	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	8	มีถังดับเพลิงมือถือติดตั้งในบริเวณทำงาน	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	



หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ	[redacted]	ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	X = ไม่ปกติ		
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่างการซ่อมแซม		จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด			

หมายเหตุ :

Anda Phuket Construction Co., Ltd.

Welding Equipment Check Sheet


แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าก่อนเริ่มทำงาน

ผู้ควบคุมงาน : นาย พงษ์ศักดิ์ ศิรชรงแก้ว

ยี่ห้อเครื่อง :

รุ่น : Serial No. :

รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน มิถุนายน มี.ค. 2569	หมายเหตุ
	1	ตู้ไหลดจ่ายไฟฟ้าตัวตู้แข็งแรง,ป้องกันน้ำได้,มีเบรคเกอร์ควบคุม		
	2	ระบบสายดินมีสายดินที่ตู้โหลดไฟฟ้า และที่ตัวตู้เชื่อม		
	3	สายไฟฟ้าสภาพของฉนวน และบริเวณจุดต่อ		
	4	คีมจับลวดเชื่อมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกร้าวหรือชำรุด ขั้วจับแน่นไม่หลวม		
	5	เบรคเกอร์ประจำเครื่องมีเบรคเกอร์เป็นสวิทช์ปิด-เปิด		
	6	หัวจับลวดเชื่อมจับแน่น แข็งแรง ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว		
	7	มีถุงมือหนัง หน้ากากป้องกันประกายไฟ		
	8	มีถังดับเพลิงมือถือติดตั้งในบริเวณทำงาน		



หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	O = ปกติ	[redacted] ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	X = ไม่ปกติ	
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่าง	จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด	การซ่อมแซม	

หมายเหตุ :

Anda Phuket Construction Co., Ltd.


Welding Equipment Check Sheet


แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าก่อนเริ่มทำงาน

ผู้ควบคุมงาน : นาย นพรัตน์ สายธนกิจ

ยี่ห้อเครื่อง : Hitachi

รุ่น : Serial No. :

รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน มกราคม ปี 2569																													หมายเหตุ
			①	2	③	4	5	6	7	8	9	⑩	11	12	13	14	15	16	⑰	18	19	20	21	22	23	㉔	25	26	27	28	29	30	㉛	
	1	ตู้โหลดจ่ายไฟฟ้าตัวตู้แข็งแรง,ป้องกันน้ำได้,มีเบรคเกอร์ควบคุม		O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		
	2	ระบบสายดินมีสายดับที่ตู้โหลดไฟฟ้า และที่ตัวตู้เชื่อม		O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		
	3	สายไฟฟ้าสภาพของฉนวน และบริเวณจุดต่อ		O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		
	4	คีมจับลวดเชื่อมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกร้าวหรือชำรุด ขั้วจับแน่นไม่หลวม		O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		
	5	เบรคเกอร์ประจำเครื่องมีเบรคเกอร์เป็นสวิทช์ปิด-เปิด		O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		
	6	หัวจับลวดเชื่อมจับแน่น แข็งแรง ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว		O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		
	7	มีถุงมือหนัง หน้ากากป้องกันประกายไฟ		O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		
	8	มีถังดับเพลิงมือถือติดตั้งในบริเวณทำงาน		O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		



หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	O = ปกติ	[redacted]	ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	X = ไม่ปกติ		
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่างการซ่อมแซม		จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด			

หมายเหตุ :

Anda Phuket Construction Co., Ltd.

Grinder Check Sheet

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องเจียร์ไฟฟ้า


ผู้ควบคุมงาน : นาย นพพล สายธงแก้ว

ยี่ห้อเครื่อง : Makita

รุ่น : Serial No. :



รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน	กรกฎาคม																		ปี		2569											หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1	ตู้ไหลดจ่ายไฟแข็งแรง ป้องกันน้ำได้ มีเบรคเกอร์ควบคุม	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	2	มีการต่อสายคราวน์ที่ตู้และเต้ารับ	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	3	สวิทช์ปิด-เปิดทำงานได้สะดวก ต้องไม่สามารถล็อคปุ่มกดได้	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	4	ฝาครอบแน่น แข็งแรง	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	5	สกรูล็อคโครงแน่น ไม่แตกร้าว	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	6	สายไฟ เต้าเสียบ เต้ารับ ต้องไม่ชำรุด	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
		ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน																																
	1	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายไฟก่อนเริ่มงาน	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	2	ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	3	เมื่อเปลี่ยนใบเจียร์ต้องทดสอบเดินเครื่องก่อน 2 - 3 นาที	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	4	ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่แว่นตากันสะเก็ด และถุงมือหนัง	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	5	เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้เก็บเครื่องเข้ากล่องให้เรียบร้อย	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	



หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ	[redacted] ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	× = ไม่ปกติ	
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่าง	[redacted] จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด	การซ่อมแซม	

หมายเหตุ :

Anda Phuket Construction Co., Ltd.

Grinder Check Sheet


แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องเจียร์ไฟฟ้า

ผู้ควบคุมงาน : นายนพรัตน์ สายธงแก้ว

ยี่ห้อเครื่อง : Makita

รุ่น : Serial No. :

รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน มิถุนายน ปี 2569																													หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1	ตู้ไหลดจ่ายไฟแข็งแรง มีองกันน้ำได้ มีเบรคเกอร์ควบคุม	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	2	มีการต่อสายกราวน์ที่ตู้และเต้ารับ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	3	สวิทช์ปิด-เปิดทำงานได้สะดวก ต้องไม่สามารถล็อคปุ่มกดได้	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	4	ฝาครอบแน่น แข็งแรง	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	5	สกรูล็อคโครงแน่น ไม่แตกร้าว	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	6	สายไฟ เต้าเสียบ เต้ารับ ต้องไม่ชำรุด	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
		ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน																															
	1	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายไฟก่อนเริ่มงาน	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	2	ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	3	เมื่อเปลี่ยนใบเจียร์ต้องทดสอบเดินเครื่องก่อน 2 - 3 นาที	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	4	ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่แว่นตากันสเก็ต และถุงมือหนัง	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		
	5	เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้เก็บเครื่องเข้ากล่องให้เรียบร้อย	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		



หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ	[redacted]	ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	× = ไม่ปกติ		
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่าง		จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด	การซ่อมแซม		

หมายเหตุ :

Andaman Phuket Construction Co., Ltd

Grinder Check Sheet

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องเจียร์ไฟฟ้า


ผู้ควบคุมงาน : นายนพรัตน์ สายธรรมรัง

ยี่ห้อเครื่อง : Makita

รุ่น : Serial No. :



รูปภาพ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน พฤษภาคม ปี 2569	หมายเหตุ
	1	ตู้ไหลดจ่ายไฟแข็งแรง ป้องกันน้ำได้ มีเบรคเกอร์ควบคุม		
	2	มีการต่อสายกราวน์ที่ตู้และเต้ารับ		
	3	สวิทช์ปิด-เปิดทำงานได้สะดวก ต้องไม่สามารถล็อคปุ่มกดได้		
	4	ฝาครอบแปน แข็งแรง		
	5	สกรูล็อคโครงแปน ไม่แตกร้าว		
	6	สายไฟ เต้าเสียบ เต้ารับ ต้องไม่ชำรุด		
		ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน		
	1	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายไฟก่อนเริ่มงาน		
	2	ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม		
	3	เมื่อเปลี่ยนใบเจียร์ต้องทดสอบเดินเครื่องก่อน 2 - 3 นาที		
	4	ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่แว่นตากันสะเก็ด และถุงมือหนัง		
	5	เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้เก็บเครื่องเข้ากล่องให้เรียบร้อย		



หน้าที่ของพนักงานประจำเครื่อง	ผลการตรวจสอบ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
1. ต้องตรวจเช็คตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน	○ = ปกติ	[redacted]	ผู้ตรวจสอบ
2. หากพบสิ่งผิดปกติให้หยุดการทำงานทันที	× = ไม่ปกติ		
3. ห้ามใช้เครื่องจักรผิดประเภทการใช้งานโดยเด็ดขาด	△ = อยู่ระหว่าง		จป.วิชาชีพ
4. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด	การซ่อมแซม		

หมายเหตุ :

เอกสารแนบที่ 18
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท อันดาภูเก็ตคอนสตรัคชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง

สถานที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-525557

1. วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

1.1 วันทำงาน

สำนักงานแห่งใหญ่ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

1.2 เวลาทำงานปกติ

สำนักงานใหญ่ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

1.3 เวลาพัก

สำนักงานใหญ่ พักระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.

ข. ก่อนการทำงานล่วงเวลา

ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้ลูกจ้างพัก 20 นาที ก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา

2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

2.1 วันหยุดประจำสัปดาห์

สำนักงานใหญ่ หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน (สำหรับลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน ถ้าไม่จ่ายค่าจ้างให้นายจ้างระบุ)

2.2 วันหยุดตามประเพณี

ลูกจ้างรายเดือน ส่วนสำนักงาน จะได้หยุดปีละ 18 วัน

ลูกจ้างรายวัน จะได้หยุดปีละ 13 วัน

(นายจ้างจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าแต่ละปี)

ถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีนั้นในวันทำงานถัดไป

2.3 วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีโดยได้รับค่าจ้างปีละ 6 วันทำงาน ทั้งนี้ นายจ้างจะกำหนดล่วงหน้าให้หรือตามที่ตกลงกัน เว้นแต่ได้ตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดที่ยังไม่ได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆ ไป

ลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปีนายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วน

กรณีลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิหยุดในวันหยุดพักผ่อนประจำปีนายจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าทำงานในวันหยุดเสมือนเป็นการทำงานในวันหยุด

ในกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ใช่กรณีที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามวรรคแรก

ในกรณีลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแม้จะมีกรณีนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ได้สะสมไว้

3. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

3.1 หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

ในกรณีที่งานมีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน หรือทำงานในวันหยุด รวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน

สำหรับงานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดก็ได้

ในกรณีที่มิใช่งานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน หรือทำงานในวันหยุด รวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นแต่ละคราวไป

การทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ทำงานในวันหยุด และล่วงเวลาในวันหยุด สำหรับงานตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ชั่วโมง

งานขนส่งทางบก นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ ทำงานล่วงเวลา เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้างแล้ว โดยจะทำงานล่วงเวลาไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง เว้นแต่มีความจำเป็นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร

3.2 ค่าล่วงเวลา

(1) ถ้าให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงาน ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าล่วงเวลาในอัตราดังนี้

ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือ

ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) ถ้าให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานของวันทำงาน ลูกจ้างจะได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรา ดังนี้

ก. ไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือ

ข. ไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

3.3 ค่าทำงานในวันหยุด

(1) ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี ถ้ามาทำงานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ ถ้ามาทำงานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าจ้างทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

4. วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

4.1 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้างเป็นเงินตราไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ โดยกำหนดจ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง โดยจ่าย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่าย ณ สถานที่อื่นและวิธีอื่น เช่น จ่ายผ่านธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ซึ่งความยินยอมนั้นนายจ้างจะจัดทำเป็นหนังสือให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือมีข้อตกลงกันไว้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ

4.2 ในกรณีเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้าง

5. วันลาและหลักเกณฑ์การลา

5.1 การลาป่วย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน

การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างจะให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการก็ได้ เช่น สถานีอนามัย ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์หรือของสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ ถ้านายจ้างจัดแพทย์ไว้ให้แล้ว ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได้

วันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน หรือลาคลอดบุตร ไม่ถือเป็นวันลาป่วย

5.2 การลาเพื่อทำหมัน ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง โดยได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ลา

5.3 การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น ลูกจ้างมีสิทธิลาปีละ 3 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง 3 วันทำงาน

5.4 การลาเพื่อรับราชการทหาร ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีละ 60 วัน

5.5 การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ในกรณีดังต่อไปนี้

ก. เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้าง

ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้นแต่ไม่รวมไปถึงการลาศึกษาต่อให้ลูกจ้างยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อนายจ้างอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพื่อการดังกล่าวได้ ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กไม่เกินปีละ 30 วัน

5.6 การลาเพื่อคลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 120 วัน โดยรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน 60 วัน

อนึ่ง ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ควรแจ้งให้นายจ้างทราบถึงการตั้งครรภ์

วันลาเพื่อคลอดบุตรให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย

วันลาเพื่อคลอดบุตร ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย

ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่รับรองว่าไม่อาจทำหน้าที่เดิมต่อไปได้ และนายจ้างจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้น

6. วินัยและโทษทางวินัย

6.1 ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

6.2 ลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา

6.3 ลูกจ้างต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทำงานตามที่กำหนด

6.4 ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่กลั่นแกล้งหรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างหรือลูกจ้างด้วยกันเอง

6.5 ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันและเต็มความสามารถ

6.6 ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทำงาน

6.7 ลูกจ้างต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ ในสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อยตามความจำเป็น หรือตามควรแก่หน้าที่ของตน

6.8 ลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริเวณที่ทำงานหรือโรงงาน โดยมิให้สูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใดๆ หรือจากภัยพิบัติอื่นๆ เท่าที่สามารถจะทำได้

6.9 ลูกจ้างต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำงานหรือโรงงาน

6.10 ลูกจ้างต้องไม่กระทำการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายบุคคลใดในบริเวณที่ทำงานหรือโรงงาน

6.11 ลูกจ้างต้องไม่นำยาเสพติดผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตรายร้ายแรง หรือวัตถุระเบิดเข้ามาบริเวณที่ทำงานหรือโรงงาน

ลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษโดยการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือให้พักงานหรือเลิกจ้าง ตามสมควรแห่งความผิดที่ได้กระทำ

ในกรณีที่ลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย นายจ้างอาจมีคำสั่งพักงานเป็นหนังสือระบุความผิดและกำหนดระยะเวลาพักงานในระหว่างการสอบสวนได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยแจ้งลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน ซึ่งในระหว่างการพักงานนายจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน และเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานนับแต่วันที่ลูกจ้างถูกสั่งพักงานเป็นต้นไปโดยคำนวณเงินที่นายจ้างจ่ายไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี

7. การร้องทุกข์

7.1 ขอบเขตและความหมาย

การร้องทุกข์ หมายถึง กรณีที่ลูกจ้างมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานหรือประโยชน์อื่น หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่อลูกจ้างหรือระหว่างลูกจ้างด้วยกันและลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อนายจ้าง เพื่อให้นายจ้างได้ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และเพื่อให้ลูกจ้างทำงานด้วยความสุข

7.2 วิธีการและขั้นตอน

ลูกจ้างที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เนื่องจากการทำงานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องที่จะร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวหรือผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นต้นเหตุก็ให้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

การยื่นคำร้องทุกข์ให้กรอกข้อความลงในแบบพิมพ์ที่นายจ้างได้กำหนดขึ้น (เพื่อให้เป็นแบบเดียวกันและได้ข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน)

7.3 การสอบสวนและพิจารณา

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคำร้องทุกข์จากลูกจ้างแล้ว ให้รีบดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้ โดยดำเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากนายจ้าง ทั้งนี้ ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ชอบที่จะให้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดแก่ผู้บังคับบัญชาด้วย

เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้น หากเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นและผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างทราบด้วย

หากเรื่องราวที่ร้องทุกข์นั้น เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่องราวที่ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ

ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปดำเนินการสอบสวนและพิจารณาคำร้องทุกข์เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ได้รับคำร้องทุกข์

ผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องทุกข์โดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 7 วัน

7.4 กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์

เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นได้พิจารณาคำร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบ หากลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์พอใจก็ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วแต่ถ้าลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์ โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่นายจ้างได้กำหนดขึ้นและยื่นต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการร้องทุกข์จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดจะพิจารณาอุทธรณ์และดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคำร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการให้ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน

หากลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ยังไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้บังคับบัญชาสูงสุด ย่อมมีสิทธิดำเนินการในทางอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไปได้ (หรืออาจเสนอต่อนายจ้าง เพื่อร่วมกันตั้งผู้ชี้ขาดขึ้นเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากคำร้องทุกข์นั้นต่อไปได้)

7.5 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการร้องทุกข์ที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเป็นส่วนรวม ดังนั้น ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ ลูกจ้างผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และลูกจ้างที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์ เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจแม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่นายจ้าง ก็ย่อมได้รับการประกันจากนายจ้างว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อลูกจ้างดังกล่าว

8. การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

8.1 การเลิกจ้างกรณีปกติ

การเลิกจ้าง หมายความว่า

(1) การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด

(2) การที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป

จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้

ก. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย**สามสิบวัน** หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน**สามสิบวัน**สุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ข. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย**เก้าสิบวัน** หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน**เก้าสิบวัน**สุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ค. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย**หนึ่งร้อยแปดสิบวัน** หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน**หนึ่งร้อยแปดสิบ**วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ง. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย**สองร้อยสี่สิบวัน** หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน**สองร้อยสี่สิบ**วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

จ. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย**สามร้อยวัน** หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน**สามร้อยวัน**สุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ฉ. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย**สี่ร้อยวัน** หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน**สี่ร้อยวัน**สุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย

นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

(2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน

หนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด

(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควร

(6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

การบอกเลิกสัญญาจ้าง

ก. การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข. การจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง

ลูกจ้างทดลองงานถือเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา

8.2 การเลิกจ้างเพราะเหตุอื่นที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจำหน่าย หรือการบริการอันเนื่องจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้าง นายจ้างจะปฏิบัติ ดังนี้

(1) แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานและลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง

ในกรณีนายจ้างไม่สามารถแจ้งได้หรือแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่าหกสิบวันต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานหกสิบวันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มจากค่าชดเชยปกติตามข้อ 8.1 ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันเกินหกปีขึ้นไป โดยจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการทำงานครบหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการทำงานครบหนึ่งปีสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ทั้งนี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวันหรือไม่เกินค่าจ้างของการทำงานสามร้อยหกสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

กรณีระยะเวลาการทำงานไม่ครบหนึ่งปี ถ้าเศษของระยะเวลาทำงานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้นับเป็นการทำงานครบหนึ่งปี

8.3 การย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง

กรณีนายจ้างประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง นายจ้างจะปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอย่างน้อยจะมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด

(2) ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตาม (1) นายจ้างจะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับ

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(3) หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศหรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตาม (1) และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างตามข้อ 3.1

(4) นายจ้างจะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตาม (2) หรือค่าชดเชยพิเศษตาม (3) ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด

(5) ในกรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างตาม (3) นายจ้างจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2568

[redacted]

Anda Phuket
Construction Co.,Ltd.

กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานก่อสร้าง
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် စည်းကမ်းများ

1. ให้รักษาความสะอาด จัดเก็บวัสดุให้เรียบร้อย ทั้งที่พักและบริเวณปฏิบัติงาน
အလုပ်နေရာနဲ့ အိပ်နေရာကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ ပစ္စည်းတွေကို စနစ်တကျ သိမ်းထားပါ။
2. แต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม สวมรองเท้านิรภัยและหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน
အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန် လုံခြုံရေးဦးထုပ်နဲ့ လုံခြုံရေးဖိနပ်ကို အမြဲဝတ်ပါ။
3. ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องและเด็กเข้าเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด
အလုပ်မရှိတဲ့သူနဲ့ ကလေးတွေ ဆောက်လုပ်ရေးနေရာထဲ မဝင်ရ။
4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ตรงกับงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
အလုပ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ PPE ကို အမြဲဝတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ပါ။
5. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
အလုပ်နေရာမှာ ဆေးလိပ် မသောက်ရ။
6. ห้ามดื่มสุรา เสพของมึนเมา และห้ามทะเลาะวิวาท
အရက်မသောက်ရ၊ မူးယစ်ဆေး မသုံးရ၊ ရန်မဖြစ်ရ။
7. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง
အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူတွေ အလုပ်မလုပ်ရ။
8. งานที่ทำให้เกิดประกายไฟ ต้องมีถังดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณที่ทำงาน
မီးပွားထွက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရင် မီးသတ်ဘူးကို အနီးမှာထားပါ။
9. ให้รับประทานอาหารและพักผ่อนในจุดที่จัดไว้ให้เท่านั้น
စားသောက်တာနဲ့ အနားယူတာကို သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲ လုပ်ပါ။
10. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือทุกชนิดก่อนใช้งานทุกครั้ง
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ ကိရိယာတွေကို အသုံးမပြုခင် အရင်စစ်ဆေးပါ။
11. หากพบเห็นสภาพที่ไม่ปลอดภัย ต้องแจ้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทันที
အန္တရာယ်ရှိတာတွေ့ရင် Supervisor နဲ့ Safety ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
12. ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
လူတိုင်း စည်းကမ်းကို တိတိကျကျ လိုက်နာပါ။

เอกสารแนบที่ 19
กฎระเบียบการการพักอาศัย

กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน

1 ห้ามมีการทะเลาะวิวาทภายในที่พัก
2. ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้ามาในที่พักคนงาน
3. ห้ามเล่นการพนันและสิ่งเสพติด
4. ห้ามใช้เสียงหรือรบกวนผู้อื่นหลังเวลา 22.00 น.
5. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณที่พัก

1. ရန်ဖြစ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။
2. အလုပ်သမားများ၏ နေထိုင်ရာနေရာသို့ ပြင်ပလူများ ခေါ်ဆောင်လာခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။
3. လောင်းကစားခြင်းနှင့် အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။
4. ည ၁၀ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ဆူညံသံပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသူများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။
5. နေထိုင်ရာနေရာကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ကူညီပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

เอกสารแนบที่ 20
หนังสือขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด
ตรงข้ามหาดป่าตอง ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-340-000 โทรสาร 076-340-001

ที่ 68123001 วันที่ 30 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง/งด/ค่าปรับสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีแอนด์เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตามที่ บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ทำการก่อสร้าง อาคารโรงแรม สิเหน่ ลักชัวรี่ 2 ตามสัญญา เลขที่ 68100201 ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2568
ความเดิม ข้อ 5. ระยะเวลาในการทำงาน ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเริ่มลงมือทำงาน ณ สถานที่ที่กำหนดตั้งแต่ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยให้ถือเป็นวันที่ส่งมอบพื้นที่ กำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ภายใน วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2570 นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบขาดแคลนแรงงานเนื่องจาก ความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลกระทบทำให้บริษัทฯ ขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง เพราะแรงงานกัมพูชาที่เป็นกำลังหลักทยอยกลับประเทศ ส่วนแรงงานที่เป็นชาวพม่าที่มีอยู่เดิมต่างทยอยกันไปทำงานที่สามารถทดแทนแรงงานกัมพูชา บริษัทฯ ได้หาแนวทางการแก้ไขโดยการหาแรงงานเพิ่มส่วนหนึ่ง และพัฒนาฝีมือแรงงานพม่าที่มีอยู่ให้มีทักษะสูงขึ้น ดูแลสิทธิและสวัสดิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับแรงงาน

บริษัทฯ ได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแผนการทำงานแล้ว เห็นสมควรที่ต้องขอขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก จำนวน 365 วัน กำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2571 ตามเหตุที่เกิดขึ้นและได้รับผลกระทบจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก จำนวน 365 วัน



วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง การพิจารณาขยายเวลา/ งด/ลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ตามที่ บริษัท อันดาภูเก็ต คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ 68123001 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอาคารโรงแรม สิเหน่ ลักชัวรี่ 2 ออกไปอีก 365 วันตามความแจ้งนั้น

ด้วยปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อแรงงาน บริษัท ทรีแอนด์เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายเวลา จำนวน 365 วัน ตามเหตุที่เกิดขึ้นและได้รับผลกระทบจริง เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่คู่สัญญา และเห็นสมควรงด/ลดค่าปรับที่เกิดการการทำงานล่าช้า โดยให้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันดังนี้

1.โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้าง จากเดิม กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2570 เป็น วันที่ 29 มิถุนายน 2571 เว้นแต่เหตุสุดวิสัย

2. การงด/ลดค่าปรับ ให้แก่คู่สัญญา ซึ่งได้พิจารณาตามสถานการณ์เกิดขึ้นจริงและสัญญายังไม่ครบกำหนด

การดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามสัญญาจ้างก่อสร้างก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตามสัญญาจ้างฉบับเดิมและให้ถือว่ายังคงมีผลสมบูรณ์ทุกประการ ให้คู่สัญญาได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และส่งมอบงานก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ ตามอายุสัญญาก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

เอกสารแนบที่ 21

หนังสือขอขยายเวลาการส่งรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต
เลขรับ ๕๓๙๕
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๙

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
เลขรับ ๘๕๗๙๕
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๙ ๐๙.๓๕

ด่วนที่สุด

บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๐๕ ๓๓

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอขยายเวลาการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ระยะก่อสร้าง รอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านฝ่ายเลขาสำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต

ตามที่โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งอาคารมีลักษณะเข้าข่ายตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ที่จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด เนื่องจาก โครงการเกิดความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการจัดส่งรายงานในระยะก่อสร้าง จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งขณะนี้ โครงการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในการจัดทำรายงานให้เรียบร้อยและสมบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตได้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ขอผ่อนผันการจัดส่งรายงานออกไปก่อน และจะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้

TREE AND EARTH PROPERTY CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ

นายคุณากร ยอแสงรัตน์ และนายเกรียงศักดิ์ กิติเกียรติศักดิ์
กรรมการบริษัท