ภาคผนวกที่ 2
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1
เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB-1 Cap.	AB-2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	389/391/390	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	12.2 12.4 12.6	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23A	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต็อร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

AB-03 มอเตอร์เติมอากาศเสียส่งซ่อม

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : ศิริยา	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 24/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB-1 2 Cap.	AB-4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	379/379/379	398/398/398
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	19.4 19.4 19.6	19.7 19.8 19
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23 A	23 A
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต้อร์เติมอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : พิชัย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 24/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : มกราคม	Year : 2026
Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model :	Capacity :		Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	398 / 397 / 397	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	21 / 22 / 22	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23A	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S		N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต็อร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : ศุภชัย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 24/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Drainage Sump Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name : Drainage Sump Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 2 Cap.	DP - 1 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389 / 388 / 390	388 / 387 / 388
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	6.2 | 6.2 | 6.2	6.4 | 6.4 | 6.4
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	32A	9A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Drainage Sump Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name : Drainage Sump Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/388/390	390/388/390
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	3.2 | 3.2 | 3.2	2.1 | 2.2 | 2.1
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	3A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Drainage Sump Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name : Drainage Sump Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/390/392	390/390/392
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	2.4 2.4 2.4	4.1 4.1 3.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	4A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By :	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 23/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Swimming Pool Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name : Swimming Pool Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SMP -1 Cap.	SMP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	-	-
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	381/385/386	384/379/380
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.5 3.6 3.4	3.5 3.5 3.3
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	4A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
		Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต. ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400	Location FL 24	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name :BOOSTER PUMP Brand :CRUNDFOS Model : NB32-125 1/130 Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซลินอยล์วาล์วหรือมอเตอร์ไรวาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดค่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	391/390/392	390/390/392
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	4.6 4.8 4.9	4.8 5 5.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	5.5A	5.5A
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for EDC-XNX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็กสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
		Service Date	Start Time	End Time
Signature & Stamp				

Service By Engineer	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : ศุภชัย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 19/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389 / 388 / 390	389 / 391 / 390
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	7.4 | 7.6 | 7.5	7.4 | 7.2 | 7.6
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9 A	12 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By :	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 18/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389/389/390	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	9.0 9.1 9.0	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16 A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

มีม SW-02 มอเตอร์ขนส

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : กรีฑา	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 19/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	388/388/390	391/390/392
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	13 | 12 | 12	3.6 | 3.4 | 3.5
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16 A	6 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : กรีฮะ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 18/11/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มกราคม	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	387/387/391	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	6.2 6.0 6.1	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	6A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : พุรินธร	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 19/1/69	Date : 28-1-69	Date : 30/01/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	-	-
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389/389/390	392/393/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	30.5 31.1 30.6	36.4 35.5 36
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	50A	50A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : สมชาย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 13/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N		N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N		N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N		N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N		N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N		N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N		N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N		N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI		-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		-
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		394/388/395
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	80 | 79 | 80
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		96A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N		N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N		N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N		N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N		N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N		N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N		N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/		/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		N

Recommendations / Remark :

WSP-03 ชุดมีมเสีย

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : กิจวัฒ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 13/2/69	Date : 27-2-69	Date : 03/02/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : กุมภาพันธ์ | Year : 2026

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 1 Cap.	SRP - 2
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/390/390	391/390/390
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	5.4 5.6 5.3	4.1 4.2 4.1
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	10
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : สุรชัย ยกอนไย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 15/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 3 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/390/390	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.6, 4.7, 3.7	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเกรน	Y	/	/	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : อิสระ, ยุทธพงษ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 15/2/68	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location | Month : กุมภาพันธ์ | Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/391/390	390/390/390
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	7.6 7.9 7.6	7.6 8 8
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	12
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่อเตรน	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : ธีรชัย, ผู้ควบคุม	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 15/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	395/395/396	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	9.1/9.1/9.5	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

SW-02 ชำรุด

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : สมชาย, ยุทธพงษ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	395/395/396	396/396/397
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	10 10 10	3.4 3.4 3.4
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16A	6
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : อิสระ) ศุภชัยพงษ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/64

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396/395/397	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	4.3 4.3 4.4	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	6	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : อิฐ, ยุทธพงษ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -1 Cap.	AB -2
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	398	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	10.8 10.1 10.2	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต็อร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

AB 2- ส่งเปลี่ยน ซื้อมาเปลี่ยนใหม่

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : ศรินทร์ ยศรัตน์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 22/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -3 Cap.	AB -4
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N		N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V		
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		17.9 10.9 18.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		23
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/		/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต้อร์เติมอากาศ	Y	N		N

Recommendations / Remark :

AB 3 ปั๊ม สึกมาก ต้องเปลี่ยนใหม่

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 22/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2025

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	400/400/399	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	18.7 19.7 19	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต็อร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By :	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 22/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Drainage Sump Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name : Drainage Sump Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	405/405/405	405/405/405
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	6.6 6.6 6.6	5.6 5.7 5.6
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	8.3
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : ช่วย. ยุทธพง	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 23/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/64

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Drainage Sump Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name : Drainage Sump Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	397 / 396 / 397	397 / 396 / 397
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	5.9 | 3.2 | 5.2	5.9 | 3.2 | 5.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	3A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 23/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Drainage Sump Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name : Drainage Sump Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396/396/396/396/396/397	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	2.4 2.4 2.3 | 4.1 4.1 4.0	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	4
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : ธีรยุ ยุทธพง	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 23/2/69	Date : 27-02-19	Date : 02/07/64

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Swimming Pool Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name : Swimming Pool Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SMP -1 Cap.	SMP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำควาหมงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	-	-
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	392/392/393	392/392/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.3/3.6/3.6	3.5/3.5/3.3
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	4A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : ชัชวาล, ยุทธนา	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 29/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/07/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต. ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400	Location FL 24	Month :กุมภาพันธ์	Year : 2026

Eq. Name :BOOSTER PUMP Brand :CRUNDFOS Model : NB32-125 1/130 Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซลินอยล์วาล์วหรือมอเตอร์ไรวาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดค่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	-	-
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	396/396/398	396/398/398
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	5.3 5.2 5.3	5.1 4.8 5.0
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	6	6
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for EDC-XNX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	
Signature & Stamp				

Service By Engineer	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : ชัยพร, ผกอพวย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/2/69	Date : 27-2-69	Date : 02/03/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	50	-
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396 396 396	396 396 396
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	30 30 30	33 33 33
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	50	50
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 27/03/69	Date : 31-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	160 PSI	160 PSI
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	395 395 395	395 395 395
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	86 87 85	89 90 90
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	80	93
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 27/03/69	Date : 31-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	395/395/397	396/398/397
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	9.4 9.7 9.5	9.5 9.9 9.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9 A	12 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่อเกรน	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : บวร	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 15/3/69	Date : 31-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มีนาคม	Year :2026

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	397 398 398	397 398 398
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	6.3 6.4 6.4	6.3 6.0 6.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	23
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็กวาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเตรน	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	
Checked By : นรินธ์	Approved By :		Approved By :	
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 27/03/69	Date : 31-3-69		Date :	

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มีนาคม	Year :2026

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	394 394 394	394 394 394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.9 3.8 3.9	2.0 2.0 2.1
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	3
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]		Approved By :	
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 27/03/69	Date : 31-3-69		Date :	

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มีนาคม	Year :2026

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	395	395
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	395 396 396	395 396 396
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	2.3 2.3 2.3	4.1 4.0 3.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	4
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	
Checked By : [signature]	Approved By : [signature]		Approved By :	
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 27/03/69	Date : 31-3-69		Date :	

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Swimming Pool Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name : Swimming Pool Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SMP -1 Cap.	SMP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	–	–
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	–	–
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	–	–
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	341/338/330	386/374/373
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.1 3.5 3.5	3.6 3.7 3.4
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	9A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	–	–
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : Nidec	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 28/3/69	Date : 31-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต. ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400	Location FL 24	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :BOOSTER PUMP Brand :CRUNDFOS Model : NB32-125 1/130 Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซลินอยล์วาล์วหรือมอเตอร์ไรวาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดค่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	55	55
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	394/394/396	394/395/396
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	5.1 4.8 5.1	2.1 2.1 2.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	6.3A	5A
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for EDC-XNX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N		
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	—	—
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	
Signature & Stamp				

Service By Engineer	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/3/69	Date : 21-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	391/392/393	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	10 10.3 10.3	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16 A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	-	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

SW-01 มอเตอร์ไม่หมุน

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/3/69	Date : 31-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	391/392/393	392/392/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	11.2 11.1 10.8	8.4 7.6 7.5
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16 A	6 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	-	-
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

SM-04 กระแสสูง

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/3/69	Date : 18-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N		
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	| |	| |
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	6 A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N		
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		

Recommendations / Remark :

SW-05 เสนอขอเปลี่ยนมอเตอร์โอเวอร์โหลด

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : คุณวิ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/3/69	Date : 31-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -1 Cap.	AB -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	2	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	2	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	2	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	2	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	2	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	1	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	394/394/393	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	10.2/10/10.1	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	2	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	2	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	2	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	2	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	2	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	2	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเตอร์เติมอากาศ	Y	N	2	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 22/3/69	Date : 21-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -3 Cap.	AB -4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N		
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N		
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V		
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N		
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N		
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/		
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N		
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N		
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต้อร์เติมอากาศ	Y	N		

Recommendations / Remark :

1. AB-4 ดูดอากาศไม่ Automatic ให้ส่งซ่อมเปลี่ยนชุด Automatic ใหม่ เปลี่ยนวาล์วกันกลับด้วย
2. ตรวจสอบ Fuse OKR 1Y

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 22/3/69	Date : 31-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	2	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	2	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	2	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	2	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	2	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	1	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	392 / 391 / 393	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	18.9 / 19.1 / 19.8	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	2	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	2	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S			
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	2	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	2	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	2	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	2	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต็อร์เติมอากาศ	Y	N	2	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By :	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 22/3/69	Date : 21-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น1 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 1 Cap.	SRP -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		396/396/398
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.4	4.2/4.3/4.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		9 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		N
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/		/

Recommendations / Remark :

SRP-1 ปรับตั้งใหม่

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : ภาวิต	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 15/3/69	Date : 31-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มีนาคม	Year : 2026

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 3 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	394/394/393	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.4 3.4 3.4	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเตรน	Y	/	/	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : นิรอ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 15/3/69	Date : 31-3-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 1 Cap.	SRP -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		388/389/389
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		4 4.2 4.1
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		9 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		N
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/		/

Recommendations / Remark :

SRP-01 มอเตอร์ในน้ำสนิมขึ้น

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : กฤษ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 5/04/69	Date : 30-4-69	Date : 7/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 3 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	388/388/388	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.5 3.6 3.5	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : NUU2	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 5/04/69	Date : 30-4-69	Date : 1/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396 / 396 / 396	396 / 396 / 396
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	30 30 30	33 34 34
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	50	50
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
		Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp					

Service By	Engineer	Client
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 23/4/69	Date : 30-4-69	Date : 1/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI		
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396/397/397	396/396/396
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	87 85 85	87 88 87
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	80	93
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
		Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp					

Service By	Engineer	Client
Checked By : วิโรจ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/4/69	Date : 30-4-69	Date :

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : เมษายน	Year : 2569
Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model :	Capacity :		Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -1 Cap.	AB -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	392/393/392	392/392/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	10.7/10.6/10.5	19.2/19.4/19.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	13 A	25 A
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต้อร์เติมอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/9/69	Date : 30-9-69	Date : 1/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : เมษายน	Year : 2569
Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model :	Capacity :		Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -3 Cap.	AB -4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N		N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V		392/392/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		19.1 20.2 19.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		23 A
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/		/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต้อร์เติมอากาศ	Y	N		N

Recommendations / Remark :

AB-03 ชุดแอร์เสียส่งซ่อม

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/4/69	Date : 30-4-69	Date : 7/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -5 / Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	392/391/393	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	9.1 9.4 9.6	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	28 A	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต้อร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/4/69	Date : 30-Apr-69	Date : 1/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	391/391/392	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	10 10 10	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	—	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	—	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

SW-02 ชำรุดใช้งานไม่ได้

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : ศุภชัย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 6/04/68	Date : 30-4-69	Date : 7/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	391/391/392	392/392/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	11.2 / 11 / 11.5	3.5 / 3.4 / 3.5
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16A	6A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	-	-
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	-	-
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : ภูริษ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 6/04/69	Date : 30-4-69	Date : 1/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N		
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)		
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N		
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		

Recommendations / Remark :

SW-05 เกินขนาดที่ใช้ในพิกัดที่ใช้ปั๊มที่ 10/100 รอบ/นาที

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : พรีย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 6/04/69	Date : 30-4-69	Date : 1/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Swimming Pool Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name : Swimming Pool Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SMP -1 Cap.	SMP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็กสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	-	-
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389/389/390	390/388/391
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.2 3.5 3.4	3.5 3.6 3.4
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	9A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/4/69	Date : 30-4-69	Date : 1/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต. ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400	Location FL 24	Month : เมษายน	Year : 2569

Eq. Name :BOOSTER PUMP Brand :CRUNDFOS Model : NB32-125 I/130 Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซลินอยล์วาล์วหรือมอเตอร์ไรวาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดค่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	53 PSI	53 PSI
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	393/393/393	393/393/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	4.7 4.5 4.7	2 1.9 2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	6.3 A	5 A
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for EDC-XNX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	—	—
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
		Service Date	Start Time	End Time
Signature & Stamp				

Service By Engineer	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : ภูริวัฒ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 6/04/69	Date : 30-4-69	Date : 1/05/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : เมษายน	Year :2569

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็กจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	397/397/393	397/397/397
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	6.4 6.5 6.4	6.2 6.0 6.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9	23
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]		Approved By : [signature]	
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 25/4/69	Date : 30-4-69		Date : 1/05/69	

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : เมษายน	Year :2569

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	397/395/394	394/395/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	3.3 | 3.2 | 3.2	2.2 | 2.2 | 2.6
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	3
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]		Approved By : [signature]	
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 25/4/67	Date : 30-4-69		Date : 2/05/69	

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : เมษายน	Year :2569

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	395/396/396	395/395/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	2.2 2.3 2.3	4.0 4.0 4.1
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4	4
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]		Approved By : [signature]	
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 25/4/67	Date : 30-4-69		Date : 1/05/69	

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	65 Psi	65 Psi
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389 / 387 / 391	389 / 389 / 389
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	33 | 33 | 33	34 | 34 | 34
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	50	50
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : สุชาติ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	-	-
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	160 PSI	160 PSI
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	372/371/372	370/387/372
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	85 87 85	82 85 81
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	84 A	75 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : สงวน	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 25/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -1 Cap.	AB -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	395/397/395	396/395/397
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	10.9/10.3/10.5	18./18.2/17.8
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	25A	23A
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต็อร์เติมอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : ทุรัยย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 22-5-69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -3 Cap.	AB -4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N		N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V		396/396/399
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		18.4 A.4 18.8
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	25A	23A
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	✓	✓
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต็อร์เติมอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

AB-03 พ.อ.ว. กดดูปกติ

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : นรวะ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 22-5-69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	396/398/397	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	20.7 20.6 20.7	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23A	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเตอร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By :	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 22-5-69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	393/393/394	393/393/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	9.5 7.8 7.6	9.6 8 8
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9A	9A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 18/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : พฤษภาคม | Year :2569

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	392/391/393	398/392/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	6.6 | 6.5 | 6.5	5.9 | 5.8 | 5.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9 A	28 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็กวาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]		Approved By : [signature]	
Signature :	Signature :		Signature :	
Date : 23/5/69	Date : 31-5-69		Date : 02/06/69	

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : พฤษภาคม	Year :2569

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	399 / 394 / 396	396 / 398 / 397
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	3.2 | 3.2 | 3.1	2.1 | 2.2 | 2.1
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4 A	3 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	

Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 23/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : พฤษภาคม | Year :2569

Eq. Name :SUMERSIBLE DRAINAGE PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	395 / 394 / 396	395 / 394 / 396
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	2.3 | 2.3 | 2.3	4.1 | 4.1 | 3.8
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4 A	4 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RPUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Cleane Draine Tank / ทำความสะอาดบ่อเตรน	Y	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				
Engineer	Engineer/supervisor		Manager	

Checked By : [signature]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 23/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 1 Cap.	SRP -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		394/394/395
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		4.4 4.4 4.4
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9A	9A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		N
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/		/

Recommendations / Remark :

SRP-1 ดูดไม่ขึ้น

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : ศุภชัย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 18/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 | Location : B | Month : พฤษภาคม | Year : 2569

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP | Brand : | Model : | Capacity : | Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 3 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N		
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N		
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/		

Recommendations / Remark :

SRP 08 ไม่ได้ติดตาม

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : ศรัณ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 18/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/64

N = Normal | AB = Abnormal | BD = Break Down | X = Don't PM | - = Non Install | STD = Standard

M = Month | Q = Quarter | Y = Year

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต. ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400	Location FL 24	Month : พฤษภาคม	Year : 2569
Eq. Name :BOOSTER PUMP Brand :CRUNDFOS Model : NB32-125 1/130	Capacity :		Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซลินอยล์วาล์วหรือมอเตอร์ไรวาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดค่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	60 Psi	60 Psi
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	389/389/390	389/389/391
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	5.3 5.4 5.3	2.3 2.1 2.3
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	6.3 A	5.A
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for EDC-XNX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Y	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N

Recommendations / Remark : BP-01 ถังน้ำโดนลมดูดน้ำไม่ขึ้น BP-02 หัวดันตลอด

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	
Signature & Stamp				

Service By Engineer	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : กฤษดา ฉิมสี	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/05/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Swimming Pool Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11อ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name : Swimming Pool Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SMP -1 Cap.	SMP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็กสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	—	—
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	387 / 386 / 387	387 / 387 / 388
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.1 | 3.5 | 3.9	3.4 | 3.5 | 3.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4 A	9 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาการอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : พรชัย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389/389/390	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	11.2 11.3 11.2	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16 A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

SW-02 ดอมไอ่สปริงใม่ใช้งานฟิ้ม

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : กฤษณ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	389/389/390	390/390/390
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	13 / 12.9 / 12.2	3.6 / 3.5 / 3.5
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16 A	6 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : พิชัย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/5/69	Date : 31-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : พฤษภาคม	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	390/389/390	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	5.6 5.8 5.4	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	6.9	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : กรรัย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/5/69	Date : 21-5-69	Date : 02/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

EFFLUENT PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE EFFLUENT PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	EFP - 1 Cap.	EFP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	2	2
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็กการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	2	2
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	2	2
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็กไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	2
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	2
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	391 391 391	391 392
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	7.4 7.0 7.5	7.9 7.9
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9A	9A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	2
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	2	2
- Check Chain / เช็กสภาพโซ่	Q	N	2	2
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็กฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็กวาล์ว	Q	N	2	2
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	2	2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	2	2
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	2	2
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	2	2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	2
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	2
- Cleane Effluent Tank / ทำความสะอาดบ่อเตรน	Y	/	/	/

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : ศุภชัย, ศุภชัย	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 8/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -1 Cap.	AB -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	396/396/396	396/396/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	10 10 10	19.3 19.7 19
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	25A	23A
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต้อร์เติมอากาศ	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : สิริพร	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 19/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model : Capacity : Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -3 Cap.	AB -4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		N
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N		N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		N
- Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของตัวเครื่อง	M	N		N
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N		N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V		398/397/398
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	| |	19.1 | 20.3 | 19
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	25A	23A
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N		N
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N		N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N		N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/		/
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N		N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N		N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		N
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต้อร์เติมอากาศ	Y	N		N

Recommendations / Remark :

AB-03 ชุดทดเปลี่ยนหัวน็อต

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : ณัฐพล	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 19/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

AIR BLOWER

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.B	Month : มิถุนายน	Year : 2569
Eq. Name :AIR BLOWER Brand : Model :	Capacity :		Period : 2026

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	AB -5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	
- Cleane Silencer / ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ	M	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	
- Check Vibration / ตรวจสอบการสันของตัวเครื่อง	M	N	N	
- Cleane Air Pipe / ตรวจสอบบริเวณท่อเติมอากาศ	M	N	N	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	1	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V	393 393 394	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	19.1 19.6 19.8	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	23A	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	S	N	N	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	S	N	N	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	Q	/	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Q	N	N	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q	N	N	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	
- Check Air Rotor / ตรวจเช็คตัวโรเต้อร์เติมอากาศ	Y	N	N	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer /Supervisor	Manager
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 19/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Drainage Sump Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มิถุนายน	Year : 2026

Eq. Name : Drainage Sump Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 1 Cap.	DP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	2
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396/397/397	397/397/397
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A | A | A	6.8 | 6.5 | 6.5	6.2 | 6.1 | 6.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9A	23A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By :	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 26/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Drainage Sump Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มิถุนายน	Year : 2026

Eq. Name : Drainage Sump Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 3 Cap.	DP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396/397/397	395/395/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.2 3.3 3.4	2.2 2.2 2.4
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	3A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : ณัฐวุฒิ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 26/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Drainage Sump Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มิถุนายน	Year : 2026

Eq. Name : Drainage Sump Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	DP - 5 Cap.	DP - 6 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	✓
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	N	N
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N	N
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	N	N
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396/396/396	394/395/393
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	2.1 2.3 2.3	4.2 4.2 4.0
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	4A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N	N
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	N	N
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By :	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 26/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

Swimming Pool Pump

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name : Swimming Pool Pump Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SMP -1 Cap.	SMP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	N	N
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	N	N
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	N	N
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	N	N
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	N	N
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	N	N
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	N	N
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	—	—
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	—	—
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	—	—
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	378/377/378	378/377/378
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.2 3.5 3.5	3.3 3.5 3.4
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	4A	9A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	N	N
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	N	N
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	N	N
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	N	N
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	N	N
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	N	N
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	N	N
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	N	N
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	N	N
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	N	N
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	N	N

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : นรินธ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 19/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 1 Cap.	WSP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	2	2
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	2	2
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	2	2
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	2	2
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	2	2
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	2	2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	2	2
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ	M	N	2	2
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	1	1
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	70 Psi	70 Psi
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	-	-
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	388/388/390	394/394/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	33 34 34	35 35 35
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	50	50
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	2
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	2	2
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	2	2
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	2	2
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	2	2
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	2	2
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	2

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : [illegible]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 26/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

WATER SUPPLY PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : Fl.1	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name : WATER SUPPLY PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	WSP - 3 Cap.	WSP - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม	M	N	2	2
- Check Working Of Control System / ตวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	2	2
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	2	2
- Check Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	2	2
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	M	N	2	2
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	M	N	2	2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	M	N	2	2
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าง ๆ	M	N	2	2
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI	1	1
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI	160 PSi	160 PSi
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	1	1
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	396/396/396	393/394/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	82 | 85 | 83	83 | 85 | 85
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	81 A	75 A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	2
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	2	2
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	2	2
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Q	N	2	2
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม	Q	N	2	2
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	2	2
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	2

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : [signature]	Approved By : [signature]	Approved By : [signature]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 26/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 1 Cap.	SRP -2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/		/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N		2
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N		2
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N		2
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N		2
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N		2
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M	N		2
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N		2
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N		2
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N		2
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N		2
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		398/398/398
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A		4.3/4.5/4.5
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9A	9A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N		2
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N		2
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N		2
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N		2
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N		2
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N		2
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N		2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N		2
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N		2
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N		2
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N		2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N		2
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N		2
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	Y	/		/

Recommendations / Remark :

- SRP-01 ถอดซ่อม

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : กิจ, พุทธพงษ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 3/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SLUDGE RETURN PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name :SLUDGE RETURN PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SRP - 3 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	/	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	/	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	/	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	/	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	/	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	/	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	/	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	/	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	/	
- Check Timer Set Start Pump / ตรวจสอบการตั้งเวลาปั๊มทำงาน	M	N	/	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	399/399/399	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	3.6/3.9/3.6	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	9A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	/	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	/	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	/	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	/	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	Q	N	/	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	/	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	/	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	/	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	/	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	/	
- Check Lelve Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	/	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	/	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	/	
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อดรน	Y	/	/	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer	Client
Checked By : ศิริวุฒิ , ชูเกียรติ	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 8/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

BOOSTER PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL Add: 222 ชั้น11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต. ราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400	Location FL 24	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name :BOOSTER PUMP Brand :CRUNDFOS Model : NB32-125 1/130 Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	BP - 1 Cap.	BP - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Operation Of Solenoid Valve & Motorized Valve & All Gate Valve / ตรวจเช็คทำงานของโซลินอยล์วาล์วหรือมอเตอร์ไรวาล์วและการทำงานของวาล์วทั้งหมด	M	N	2	2
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ	M	N	2	2
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน	M	N	2	2
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดค่าต่าง ๆ	M	N	2	2
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า	M	PSI		
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก	M	PSI		
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	398	398
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400V/230V	401	401
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	6.1 5.3 5.3	2.2 0.1 0.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	A	6.3	5
- Check Status for Chiller Manager System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบควบคุมอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Comunimation for EDC-XNX to Chiller ManagerSystem and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	2
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม	Q	N	2	2
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล	Q	N	2	2
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด	Q	N	2	2
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์	Q	N	2	2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	2	2
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ	Q	/	/	/
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี	Q	N	2	2
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร	Q	N	2	2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	2
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา	Y	N	2	2
- Check Ball Bearing Motor / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์	Y	N	2	2
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	2

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Engineer Juristic Person DEPT.			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	
Signature & Stamp				

Service By Engineer	Engineer / Supervisor	Manager
Checked By : คุณวิ, คุณทอม	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 8/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 1 Cap.	SW - 2 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	✓	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	✓	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	✓	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	✓	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	✓	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	✓	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	✓	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	✓	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	✓	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	✓	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398/229	
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	9.5a, 5.4	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16A	16A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	✓	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	✓	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	✓	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	✓	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	✓	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	✓	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	✓	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	✓	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	✓	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	✓	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	✓	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	✓	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	✓	

Recommendations / Remark :

SW-02 ปั๊มชำรุด

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : ณัฐชัย, ยุทธพงษ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 8/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 3 Cap.	SW - 4 Cap.
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	2	2
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	2	2
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	2	2
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	2	2
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	2
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	2
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.		
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V	398/393/393	393/393/394
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	11.5/11.5/11.2	3.5/3.4/3.5
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	16A	6A
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	2
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	2
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	2
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	2	2
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	2	2
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	2	2
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	2	2
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	2	2
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	2	2
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	2	2
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	2	2
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	2
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	2

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : สิรวิชญ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 8/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year

SEWAGE SUMP PUMP

THE PLATINUM FASHION MALL :ADD:222ชั้น11ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400	Location : B	Month : มิถุนายน	Year : 2569

Eq. Name :SUMERSIBLE SEWAGE PUMP Brand : Model : Capacity : Period :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	STD	SW - 5 Cap.	
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/	
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	M	N	2	
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	M	N	2	
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	M	N	2	
- Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มหยุดทำงาน	M	N	2	
- Check High Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	M	N	2	
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	M	N	2	
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	2	
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	2	
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	2	
- Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	M	N	2	
- Record Running Hours / บันทึกชั่วโมงการใช้งาน	M	Hr.	392 / 392 / 393	
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	M	400/230V		
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	M	A A A	6.4 6.2 6.3	
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	M	(A)	6A	
- Check Status for Building Automation System / ตรวจสอบการทำงานในสภาวะต่างในระบบอาคารอัตโนมัติ	M	N	2	
- Check Comunimation for RUUor DDC to Building Automation System and Cleaning / ตรวจสอบการสื่อสารระห่วงอุปกรณ์ต่อห่วงกับระบบอาคารอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด	M	N	2	
- Check Status Lamp Show forAnnuciator Panel / ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานในสภาวะต่าง ๆ	M	N	2	
- Check Time Program Start & Stop / ตรวจสอบการตั้งเวลาให้ระบบทำงานและหยุดทำงาน	M	N	2	
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	Q	N	2	
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	2	
- Check Lelev Lubricand / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Q	N	2	
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	Q	N	2	
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	2	
- Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	2	
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	Q	N	2	
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	Y	N	2	
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล	Y	N	2	

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Customer's Acceptance	Service By Prompt Techno Service			
Name :				
Date :				
	Service Date	Start Time	End Time	Total Time
Signature & Stamp				

Service By	Engineer/Spervisor	Manager
Checked By : สุวิจ, อุทัยพงษ์	Approved By :	Approved By :
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 8/6/69	Date : 26-6-69	Date : 26/06/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install STD = Standard

M = Month Q = Quarter Y = Year


ภาคผนวกที่ 2-2
แบบบันทึกรายละเอียดสถิติการทำงานของ ระบบบำบัดนำเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้





ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/2569	450	410	294	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
2/1/2569	475	463	337	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
3/1/2569	450	414	291	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
4/1/2569	450	385	262	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
5/1/2569	450	385	288	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
6/1/2569	625	434	316	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
7/1/2569	450	480	360	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
8/1/2569	500	438	316	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
9/1/2569	525	423	297	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
10/1/2569	500	430	306	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
11/1/2569	500	384	240	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
12/1/2569	500	409	274	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
13/1/2569	500	484	374	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
14/1/2569	475	447	326	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
15/1/2569	475	421	317	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
16/1/2569	500	430	303	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
17/1/2569	500	437	317	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/1/2569	500	419	288	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
19/1/2569	500	445	317	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
20/1/2569	425	539	412	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
21/1/2569	575	416	296	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
22/1/2569	550	438	319	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
23/1/2569	325	425	290	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
24/1/2569	450	445	311	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
25/1/2569	500	430	310	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
26/1/2569	450	522	401	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
27/1/2569	375	438	308	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
28/1/2569	350	475	375	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
29/1/2569	375	489	377	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
30/1/2569	400	442	327	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
31/1/2569	450	422	300	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
total	14,550	13,619	9,849												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นาย.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

นาย.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายชนันท์ สุขทรารุจา)

ใบอนุญาตเลขที่ 123-49-00155 หมดอายุ 21 มกราคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/ตำบล : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 123-49-00155 หมดอายุ 21 มกราคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 14,550.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,619.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,849.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. biofos uevelop	30.000	กิโลกรัม
2. nutrient	30.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้





ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/2569	300	454	338	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
2/2/2569	400	486	360	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
3/2/2569	375	427	304	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
4/2/2569	375	454	331	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
5/2/2569	375	454	357	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
6/2/2569	375	492	374	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
7/2/2569	375	447	327	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
8/2/2569	375	543	421	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
9/2/2569	475	446	320	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
10/2/2569	400	492	368	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
11/2/2569	400	416	272	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
12/2/2569	425	441	306	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
13/2/2569	450	468	358	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
14/2/2569	450	547	426	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
15/2/2569	575	346	242	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
16/2/2569	450	486	359	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
17/2/2569	450	481	361	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
18/2/2569	425	436	305	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
19/2/2569	425	640	512	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
20/2/2569	500	334	207	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
21/2/2569	525	536	416	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
22/2/2569	450	459	340	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
23/2/2569	450	598	463	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
24/2/2569	450	483	349	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
25/2/2569	450	411	291	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
26/2/2569	450	497	376	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
27/2/2569	450	406	276	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
28/2/2569	450	378	278	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
total	12,500	13,058	9,637												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

นาย ชนันท์ สุนทรจารุชิต ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 123-49-00155 หมดอายุ 21 มกราคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/ตำบล : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 123-49-00155 หมดอายุ 21 มกราคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงาน ฯ

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 12,500.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,058.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,637.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. biofos uevelop	30.000	กิโลกรัม
2. nutrient	30.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้





ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/2569	525	441	326	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
2/3/2569	450	444	318	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
3/3/2569	425	450	327	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
4/3/2569	425	429	306	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
5/3/2569	425	429	332	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
6/3/2569	425	434	316	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
7/3/2569	425	469	349	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
8/3/2569	425	430	308	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
9/3/2569	525	494	368	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
10/3/2569	450	452	328	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
11/3/2569	450	448	304	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
12/3/2569	475	406	291	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
13/3/2569	500	419	309	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
14/3/2569	500	410	289	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
15/3/2569	625	466	362	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
16/3/2569	500	494	367	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
17/3/2569	500	457	337	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
18/3/2569	475	565	434	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
19/3/2569	475	413	285	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
20/3/2569	550	410	283	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
21/3/2569	575	374	254	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
22/3/2569	500	465	340	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
23/3/2569	500	498	363	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
24/3/2569	500	375	241	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
25/3/2569	500	512	392	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
26/3/2569	500	501	380	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
27/3/2569	500	403	281	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
28/3/2569	500	425	325	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
29/3/2569	500	463	351	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
30/3/2569	425	550	435	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
31/3/2569	425	437	315	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
total	14,975	13,963	10,216												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

นาย ชนันท์ สุนทรจารุชิต ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 123-49-00155 หมดอายุ 21 มกราคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/ตำบล : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 123-49-00155 หมดอายุ 31 มีนาคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงาน ฯ.

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 14,975.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,963.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,216.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. biofos uevelop	30.000	กิโลกรัม
2. nutrient	30.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้





ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/2569	525	435	326	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
2/4/2569	400	432	318	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
3/4/2569	475	426	327	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
4/4/2569	425	402	306	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
5/4/2569	375	402	332	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
6/4/2569	375	485	316	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
7/4/2569	375	453	349	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
8/4/2569	425	453	308	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
9/4/2569	475	405	368	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
10/4/2569	450	447	328	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
11/4/2569	400	485	304	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
12/4/2569	475	405	291	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
13/4/2569	500	405	309	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
14/4/2569	450	434	289	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
15/4/2569	1075	501	362	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
16/4/2569	450	400	367	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
17/4/2569	350	407	337	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/4/2569	325	402	434	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
19/4/2569	325	402	285	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
20/4/2569	400	487	283	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
21/4/2569	525	417	254	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
22/4/2569	450	397	340	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
23/4/2569	500	445	363	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
24/4/2569	500	401	241	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
25/4/2569	550	505	392	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
26/4/2569	500	424	380	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
27/4/2569	550	439	281	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
28/4/2569	550	410	325	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
29/4/2569	550	427	351	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
30/4/2569	325	472	435	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
total	14,050	13,005	9,500												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

นาย ชนันท์ สุนทรจารุชิต ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 123-49-00155 หมดอายุ 21 มกราคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/ตำบล : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 193-49-00155 หมดอายุ 21 มกราคม 2570

ออกให้โดย กทม

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 14,050.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,005.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,500.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. biofos uevelop	30.000	กิโลกรัม
2. nutrient	30.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้





ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/5/2569	425	422	312	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
02/5/2569	375	478	358	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
03/5/2569	400	475	356	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
04/5/2569	350	419	301	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
05/5/2569	450	419	309	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
06/5/2569	400	405	290	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
07/5/2569	350	497	384	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
08/5/2569	350	410	290	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
09/5/2569	375	403	291	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
10/5/2569	400	498	385	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
11/5/2569	375	462	342	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
12/5/2569	375	391	276	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
13/5/2569	375	404	294	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
14/5/2569	375	314	193	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
15/5/2569	375	542	428	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
16/5/2569	425	492	379	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
17/5/2569	350	402	282	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/5/2569	350	542	416	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
19/5/2569	350	502	377	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
20/5/2569	350	437	310	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
21/5/2569	500	491	371	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
22/5/2569	350	436	336	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
23/5/2569	350	527	406	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
24/5/2569	350	442	308	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
25/5/2569	350	516	392	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
26/5/2569	350	488	370	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
27/5/2569	350	458	336	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
28/5/2569	350	528	428	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
29/5/2569	375	487	375	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
30/5/2569	375	434	319	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
31/5/2569	450	532	401	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
total	11,725	14,253	10,615												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

บริษัท กรีน จีเนติคส์ จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 0125554009955 หมดอายุ 25 มีนาคม 2574
ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/ตำบล : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 11,725.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 14,253.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,615.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. biofos uevelop	30.000	กิโลกรัม
2. nutrient	30.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1218000 โทรสาร 02-1219009 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้





ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/2569	425	422	312	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
2/6/2569	375	478	358	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
3/6/2569	400	475	356	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
4/6/2569	350	419	301	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
5/6/2569	450	419	309	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
6/6/2569	400	405	290	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
7/6/2569	350	497	384	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
8/6/2569	350	410	290	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
9/6/2569	375	403	291	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
10/6/2569	400	498	385	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
11/6/2569	375	462	342	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
12/6/2569	375	391	276	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
13/6/2569	375	404	294	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
14/6/2569	375	314	193	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
15/6/2569	375	542	428	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
16/6/2569	425	492	379	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
17/6/2569	350	402	282	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) เชื้อจุลินทรีย์ (BIO FOS , BIO SOLUTION)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/6/2569	350	542	416	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
19/6/2569	350	502	377	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
20/6/2569	350	437	310	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
21/6/2569	500	491	371	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
22/6/2569	350	436	336	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
23/6/2569	350	527	406	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
24/6/2569	350	442	308	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
25/6/2569	350	516	392	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
26/6/2569	350	488	370	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
27/6/2569	350	458	336	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
28/6/2569	350	528	428	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
29/6/2569	375	487	375	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
30/6/2569	375	434	319	ระบาย	30 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ภูฤทธิ์
total	12,875	13,773	10,270												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

บริษัท กรีน จีเนติคส์ จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 0125554009955 หมดอายุ 25 มีนาคม 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ - ออกให้โดย -

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรบุรี แขวง/ตำบล : ถนนเพชรบุรี เขต/ตำบล : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-1218000 โทรสาร : 02-1219009

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2549 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธนกร ทองธารส่องแสง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 013555400995 5 หมดอายุ 28 มิ.ย. 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 12,875.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,773.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,270.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. biofos uevelop	30.000	กิโลกรัม
2. nutrient	30.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวกที่ 2-3
ใบเสร็จสูบสิ่งปฏิกูล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมีทรัพย์บริการ 2516 (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 127 ม.2 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0173559000211

โทร.096-2146820 E-mail : mn2516@hotmail.com

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

เลขที่	IN2026-000505
วันที่	5 / 05 / 26

ชื่อบริษัท นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานสูบเก็บตะกอนลอยผิวน้ำ ชั้น B	1 JOB	105,000	105,000
	- สูบสิ่งปฏิกลู(บ่อเกรอะ) และไขมัน			
	PO 6904-00010			
			รวมเงิน	105,000
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,350
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			**จำนวนเงินทั้งสิ้น**	112,350

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ผู้รับแจ้งหนี้

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้วางบิล

ลงชื่อ .....

(มานพ ทองเนื้อนิ่ม)

PLATINUM

ผู้รับสินค้า

วันที่ 19, 5, 69

ผู้อนุมัติจ่าย(ผจก.ฝ่าย)

วันที่ 19, 05, 69

มที่ 01 เลขที่ 25

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมีทรัพย์บริการ 2516

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 127 หมู่ 2 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140

โทร. 081-7633979, 096-2146820

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0173559000211

วันที่ 19 / 5 / 69

ม นิติบุคคล อาคารชุด เดอะ แพลทินั่ม เฟชั่น มอลล์

สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 9 9 4 0 0 0 6 2 5 4 9 9

ยู่ 999 ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเงิน สต.
1	งานสูบเก็บตะกอนลงขังน้ำ ชั้น B	1	105,000	105,000	
	- สูบสิ่งปฏิกูล ด่อเกรอะ และ ไขมัน				
	PO 6904-00010				

	มูลค่าสินค้า/บริการ	105,000
นวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,350
หนึ่งแสน หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย ห้าสิบบาทถ้วน	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	112,350

ชื่อ ..... ผู้รับสินค้า ลงชื่อ ..... ผู้ขาย/ผู้รับเงิน

19/5/69

ใบตรวจรับมอบงาน/หนังสือรับรองการจ่าย

โครงการ	งานว่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน ชั้น B	ใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่		PO6904-00010	
บริษัท / หจก. ที่ส่งมอบ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมีทรัพย์บริการ 2516	เริ่ม	5 พฤษภาคม 2569	ถึง	5 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดปริมาณงานตามใบสั่งซื้อ (PO)

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	PO (บาท)	จ่ายแล้วสะสม (บาท)	จ่ายแล้ว (บาท)	จ่ายงวดนี้ (บาท)
1	งานว่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน ชั้น B อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์	1	งาน	112,350.00	112,350.00		112,350.00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	Percentage of Work			100	100	0	100

ปริมาณงานครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ (PO) [/] ครบ [ ] ไม่ครบ	คุณภาพ / Spec ถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ (PO) [/] ตรง [ ] ไม่ตรง	รายการ ชำรุด / เสียหาย ของวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบ [ ] มี [/] ไม่มี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง [ ] มี [/] ไม่มี	ความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 [ ] มี [/] ไม่มี	ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ [ ] มี [/] ไม่มี

บันทึกการตรวจสอบ : งานอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้ควบคุมและตรวบสอบงาน :

ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
20/5/69	19/05/69
คุณเกล้า วิฒนวิกย์กรรม์	คุณอร่าม จะเฮิง
(เจ้าหน้าที่อาวุโสงานระบบประกอบอาคาร)	(ผู้จัดการ-ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร)

ภาคผนวกที่ 2-4
ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย และใบเสร็จค่าขยะรีไซเคิล

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 6900004607

วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

สำนักงานเขต ราชเทวี โทร 02 354 4197

ที่อยู่สำนักงานเขต 10 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม ศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ที่อยู่ เลขที่ 222,222/1-1845 อาคารศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ถนนกรรบุรี แขวงถนนกรรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปริมาณมูลฝอย หั่วไป 15,260.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน [redacted] บ

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]
2	ค่าดำเนินการมูลฝอย	
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	[redacted]	เม.ย.	[redacted]
พ.ย.		มี.ค.	
ธ.ค.		เม.ย.	
ม.ค.		พ.ค.	
ก.พ.		มิ.ย.	
มี.ค.			

จำนวนเงินทั้งสิ้น [redacted] บาท

นาย ชัยรัตน์ กิตติสาพล

ผู้รับเงิน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 30 เมษายน 2569

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 00504475

ธนาคาร (Bank) ธ.ไทยพาณิชย์ - สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

พิมพ์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:32 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

คุณ
222 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร โทรสาร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา สำนักงานใหญ่

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
THE PLATINUM FASHION MALL JURISTIC PERSON
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
222 Petchaburi Road, Ratchathevee, Bangkok 10400
TEL. 0-2121-8000 EXT. 124 FAX : 0-2121-9009
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000825499
สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE
ต้นฉบับ

เลขที่ CTN 16091
ROOM NO. ร00004
DATE. 30/01/2569

DESCRIPTION		AMOUNT	VAT	TOTAL
R016	รายได้อื่นๆ (17)	[redacted]		
R022	จำหน่ายสินค้าวีไซเคิล ประจำเดือน มกราคม 2569			

THE PLATINUM FASHION MALL JURISTIC PERSON

หมายเหตุ กล่องกระดาษ 1,306 กก.x 2 = 2,612 บาท,ขี้บขั้ว 224 กก.x 1 = 224 บาท
ขวดน้ำใส 109 กก.x 6 = 654 บาท

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชี TEL : 0-2121-8000 EXT. 124 FAX : 0-2121-9009

TOTAL	(สามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	[redacted]		

CASH [ ]
CHEQUE [ ] .....
TRANSFER [ ] .....

.....
ผู้รับเงิน / CONFIRMED BY

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม / AUTHORIZED BY

3,490.00.- 30/01/2569 ธนาคารไทยพาณิชย์ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ 210-202135-2

IF PAYMENT IS MADE BY CHEQUE, THIS RECEIPT WILL BE VALID WHEN THE CHEQUE HAS BEEN CLEARED BY BANK.
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้ผ่านการเรียกเก็บเงิน จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว และมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

สำหรับลูกค้า

รายละเอียดการจำหน่ายสินค้ารีไซเคิล ประจำเดือน มกราคม				
ลำดับ	รายการ	ราคา/กิโล	จำนวน (กิโล)	จำนวนเงิน(บาท)
กลุ่มกระดาษ				
1	กล่องกระดาษ	2	1306	
2	จับจั๋ว	1	224	
3	กระดาษขาวดำ	1	0	
4	หนังสือพิมพ์	1	0	
กลุ่มพลาสติก				
5	ขวดน้ำใส	6	109	
6	พลาสติก	6	0	
7	พลาสติกกรอบ-ดำ	2	0	
กลุ่มกระป๋อง				
8	กระป๋องอลูมิเนียม	25	0	
9	เหล็ก	5	0	
10	สแตนเลส	10	0	
กลุ่มถุงพลาสติก				
11	ถุงย่น	10	0	
12	ถุงเหนียว	8	0	
13	ถุงร้อน	3	0	
			รวมจำนวนเงิน	

คุณสด
222 เพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร โทรสาร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา สำนักงานใหญ่

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
THE PLATINUM FASHION MALL JURISTIC PERSON
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
222 Petchaburi Road, Ratchathevee, Bangkok 10400
TEL : 0-2121-8000 EXT. 124 FAX : 0-2121-9009
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499
สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE
ต้นฉบับ

เลขที่ CTN 16157
ROOM NO. ต00004
DATE. 19/02/2569

DESCRIPTION		AMOUNT	VAT	TOTAL
R016	รายได้อื่นๆ (17)	[redacted]		
R022	จำหน่ายสินค้าที่ไม่เคยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569			
หมายเหตุ	กล่องกระดาษ 247 กก.x 2 = 494 บาท,ขวดน้ำใส 67 กก.x 4 = 268 บาท			
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชี TEL : 0-2121-8000 EXT. 124 FAX : 0-2121-9009				
TOTAL		[redacted]	[redacted]	

THE PLATINUM FASHION MALL JURISTIC PERSON

CASH [ ]
CHEQUE [ ] .....
TRANSFER [✔] .....

762.00.- 19/02/2569 ธนาคารไทยพาณิชย์/พระโขนง/พลาทินัมแฟชั่นมอลล์ 210-202135-2

รับเงิน / COLLECTED BY

ผู้มีอำนาจลงนาม / AUTHORIZED BY

IF PAYMENT IS MADE BY CHEQUE, THIS RECEIPT WILL BE VALID WHEN THE CHEQUE HAS BEEN CLEARED BY BANK.
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้ผ่านการเรียกเก็บเงิน จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว และมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

สำหรับลูกค้า

รายละเอียดการจำหน่ายสินค้ารีไซเคิล ประจำเดือน กุมภาพันธ์				
ลำดับ	รายการ	ราคา/กิโล	จำนวน (กิโล)	จำนวนเงิน(บาท)
กลุ่มกระดาษ				
1	กล่องกระดาษ	2	247	
2	จับจั๋ว	1	0	
3	กระดาษขาวดำ	1	0	
4	หนังสือพิมพ์	1	0	
กลุ่มพลาสติก				
5	ขวดน้ำใส	4	67	
6	พลาสติก	6	0	
7	พลาสติกกรอบ-ดำ	2	0	
กลุ่มกระป๋อง				
8	กระป๋องอลูมิเนียม	25	0	
9	เหล็ก	5	0	
10	สแตนเลส	10	0	
กลุ่มถุงพลาสติก				
11	ถุงย่น	10	0	
12	ถุงเหนียว	8	0	
13	ถุงร้อน	3	0	
			รวมจำนวนเงิน	

คุณลค
222 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร — โทรสาร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา สำนักงานใหญ่

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
THE PLATINUM FASHION MALL JURISTIC PERSON
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
222 Petchaburi Road, Ratchathevee, Bangkok 10400
TEL : 0-2121-8000 EXT. 124 FAX : 0-2121-9009
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499
สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE
ต้นฉบับ

เลขที่ CTN 16295
ROOM NO. [redacted]
DATE. 31/03/2569

DESCRIPTION		AMOUNT	VAT	TOTAL
R016	รายได้อื่นๆ (17)	[redacted]		
R022	ค่าหน่วยสินค้ารีไซเคิล ประจำเดือน มีนาคม 2569	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ กล่องกระดาษ 414 กก.x 2 = 828 บาท
ขี้เถ้า 111 กก.x 1 = 111 บาท
ขวดน้ำใส 122 กก.x 4 = 488 บาท
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชี TEL : 0-2121-8000 EXT. 124 FAX : 0-2121-9009

TOTAL (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) [redacted]

CASH [ ]
CHEQUE [ ] .....
TRANSFER [✓] .....

1,427.00 - 31/03/2569 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 210-202135-2

ผู้รับเงิน / COLLECTED BY

ผู้มีอำนาจลงนาม / AUTHORIZED BY

IF PAYMENT IS MADE BY CHEQUE, THIS RECEIPT WILL BE VALID WHEN THE CHEQUE HAS BEEN CLEARED BY BANK.
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้ผ่านการเรียกเก็บเงิน จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว และมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

สำหรับลูกค้า

คุณลค
222 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร โทรสาร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา สำนักงานใหญ่

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
THE PLATINUM FASHION MALL JURISTIC PERSON
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
222 Petchaburi Road, Ratchathevee, Bangkok 10400
TEL : 0-2121-8000 EXT. 124 FAX : 0-2121-9009
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499
สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE
ต้นฉบับ

เลขที่ CTN 16253
ROOM NO. [redacted]
DATE. 19/03/2569

DESCRIPTION		AMOUNT	VAT	TOTAL
R016	รายได้อื่นๆ (17)	[redacted]		
R022	ค่าหน่วยสินค้ารีไซเคิล ประจำเดือน มีนาคม 2569	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ กล่องกระดาษ 712 กก. x 2 = 1,424 บาท
ขวดน้ำใส 328 กก. x 4 = 1,312 บาท
ทลายสีดิก 16 กก. x 6 = 96 บาท
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายบัญชี TEL : 0-2121-8000 EXT. 124 FAX : 0-2121-9009

TOTAL [redacted]

CASH [ ]
CHEQUE [ ] .....
TRANSFER [✓] .....

2,832.00 - 19/03/2569 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 210-202135-2

ผู้รับเงิน / COLLECTED BY

ผู้มีอำนาจลงนาม / AUTHORIZED BY

IF PAYMENT IS MADE BY CHEQUE, THIS RECEIPT WILL BE VALID WHEN THE CHEQUE HAS BEEN CLEARED BY BANK.
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้ผ่านการเรียกเก็บเงิน จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว และมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

สำหรับลูกค้า

รายละเอียดการจำหน่ายสินค้ารีไซเคิล ประจำเดือน มีนาคม				
ลำดับ	รายการ	ราคา/กิโล	จำนวน (กิโล)	จำนวนเงิน(บาท)
กลุ่มกระดาษ				
1	กล่องกระดาษ	2	1106	
2	จับจั๋ว	1	127	
3	กระดาษขาวดำ	1	0	
4	หนังสือพิมพ์	1	0	
กลุ่มพลาสติก				
5	ขวดน้ำใส	4	450	
6	พลาสติก	6	20	
7	พลาสติกกรอบ-ดำ	2	0	
กลุ่มกระป๋อง				
8	กระป๋องอลูมิเนียม	25	0	
9	เหล็ก	5	0	
10	สแตนเลส	10	0	
กลุ่มถุงพลาสติก				
11	ถุงย่น	10	0	
12	ถุงเหนียว	8	0	
13	ถุงร้อน	3	0	
			รวมจำนวนเงิน	

ภาคผนวกที่ 2-5
ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ระเบียบการพักอาศัย

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

THE PLATINUM
FASHION MALL
JURISTIC PERSON



1.เจ้าของร่วมจะต้องดูแลรักษาห้องและทรัพย์ส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดี และไม่กระทำการใดๆ ให้เป็นที่กระทบต่อสิทธิก่อให้เกิดความเดือดร้อนความเสียหายตลอดจนการรบกวนต่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยของผู้อื่นหรือต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

1.Co-owners must maintain their rooms and personal belongings in good condition and do not to cause an impact on other residents and cause distress damage as well as Disturbing the peace and quiet of other people's residences or the building's security system.



2.ไม่ส่งเสียงดังจนเกินควรภายในห้องชุดและบริเวณส่วนกลาง

2.Do not make excessive noise in the condominium and common areas.



3.ห้ามเลี้ยงสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่อื่นๆ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นไว้ภายในห้องชุดหรือบริเวณอาคาร

3.Do not keep any animals, including reptiles. Or animals that may cause a nuisance or danger to others within the apartment or building area.



4.ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ และรองเท้ามาวางไว้นอกห้องชุด

4.Do not bring equipment and shoes placed outside the suite.



5.ห้ามติดแผ่นภาพหรือป้ายชื่อ และป้ายโฆษณาบริเวณประตู ผนัง หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด

5.Do not attach pictures or name tags. And advertising signs on the door, wall, or balcony outside the suite.



6.ห้ามกวาดขยะ ปัดฝุ่นหรือกระทำใดๆ จากภายในห้องพักอาศัย อันทำให้เกิดความไม่สะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

6.Do not sweep garbage, dust or do anything from inside the residential room which will cause uncleanness in the common area.



7.ห้ามแขวนเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นใดภายนอกห้องชุด โดยเฉพาะที่ระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร

7.Do not hang clothes or anything else outside the suite Especially on the balcony which can be seen from the outside of the building.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง



8.เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยจะใช้ห้องชุดเพื่อการอยู่พักอาศัยเท่านั้นและห้ามใช้เพื่อเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ หรือจุดประสงค์เพื่อเล่นการพนัน ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมใดๆ ทั้งสิ้น

8.Co-owners or residents may use the unit for residential purposes only and may not use it in connection with any business. Or the purpose of gambling is illegal or immoral in any way.



9.ห้ามนำห้องชุดทำเป็นที่เก็บของ หรือ สต๊อกสินค้าทุกประเภท อนุญาตให้สำหรับพักอาศัยเท่านั้น

9.Do not use the apartment as a storage space or stock of any type of product. Allowed for residential use only.



10.ห้ามใช้รถเข็นทุกประเภทในอาคารชุด ยกเว้นรถเข็นของอาคารบริเวณชั้น 9 และกระเป๋าล้อลากเท่านั้น

10.Do not use any kind of trolley except suitcase and shocking cart on 9 floor.



11.ห้ามติดตั้งก๊าซภายในที่พักอาศัย

11.Do not install gas inside the residence.



12.ห้ามทำอาหารที่ส่งกลิ่นหลังเวลา 20.00 น.

12. Do not make a building that smells after 10 p.m.



13.ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพักอาศัย และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000บาท

13.Do not smoke inside the living room. And common areas If violated, there will be a fine of 5,000 baht.



14.พัสดุหรือจดหมายของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ที่ส่งมาโดยไปรษณีย์ไทยจะถูกจัดส่งไว้ในตู้ไปรษณีย์ของแต่ละห้องชุด หากพัสดุรายการใดที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าบรรจุในตู้ไปรษณีย์จะถูกจัดเก็บไว้ที่นิติฯ โดยจะมีใบแจ้งให้มารับใส่ไว้ในตู้แทน

14.Co-owner/resident materials or letters sent by post Will be delivered to the post box of each apartment. Which item is bigger than a postbox It will be stored at the legal entity where there will be a notification to come and put it in the cabinet instead.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง



15.ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย สามารถแจ้งพนักงานที่ประจำอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จุดล็อบบี้คอนโด เพื่อประสานงานผู้รับผิดชอบต่อไป หรือติดต่อเบอร์ภายในได้ที่ เบอร์โทร 02-121-8000 ต่อ 179 หรือ 02-121-9449 แผนกรักษาความปลอดภัย ,101 แผนกวิศวกรรม ,100 รปภ.ล็อบบี้คอนโดชั้น 1

15.In the case of an emergency outside of normal working hours, co-owners/residents can inform the staff stationed at the information counter. Condo lobby point To continue coordinating those responsible Or you can contact the internal number at 02-121-8000 ext. 179 or 02-121-9449 Security Department, 101 Engineering Department, 100 Security, Condo Lobby, 1st Floor.



16.เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ควรจัดหาการคุ้มครองจากประกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุอัคคีภัย การโจรกรรมลักทรัพย์ และความเสียหายจากเหตุอื่นใดที่มีต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ รวมถึงตกแต่งภายในห้องชุด ยานพาหนะ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ ของตน

16.Co-owners/residents should seek appropriate insurance coverage in case of fire. burglary and damage from any other cause to personal property, furniture, decoration, interior decoration of the apartment, vehicle and other personal property of his/her.



17.เจ้าของร่วมทุกคนต้องแจ้งให้นิติบุคคลฯ ทราบชื่อของบุคคล ที่เป็นผู้พักอาศัยตามปกติในห้องชุดของตน โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อยู่อาศัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการครอบครอง การเช่า หรือ กรรมสิทธิ์ เพื่อให้นิติบุคคลฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

17. All co-owners must notify the juristic person. Know the names of people who is a regular resident of their apartment by filling out the resident registration form When there is a change in ownership, lease or ownership, so that the juristic person keeps the information up-to-date.



18.ห้ามเจ้าของห้อง และผู้พักอาศัย ปล่อยห้องเช่าเป็นห้องเช่ารายวัน

18.Daily rental is not allowed.



19.ก่อนออกจากห้องชุดทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า รวมไปถึงการปิดล็อค ประตู หน้าต่าง เตาหุงต้มให้เรียบร้อยทุกครั้ง

19.before leaving the suite every time Please check the orderliness of various systems such as plumbing systems, electrical systems, including closing the locks of doors, windows, cooking stoves every time.



20.ไม่อนุญาตให้เล่นบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการเล่นโรลเลอร์สเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ส่วนกลาง หากเกิดความเสียหายในพื้นที่ส่วนกลางใดๆ ท่านเจ้าของร่วม/ผู้ปกครองนั้นๆ จะต้องรับผิดชอบตามมูลค่าความเสียหายจริง

20. Not allowed to play in common areas. This includes roller skating or skateboarding in the common areas. If there is any damage or stain to any decorations, co-owners/parents will be responsible for the actual damage value.



20.การขออนุญาตใช้พื้นที่สันทนาการชั้น 02 นอกเหนือจากการให้บริการปกติ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการอาคารเท่านั้น

21. Application for permission to use the recreational area on the 12th floor in addition to providing normal services Must be authorized by the building manager only.



22.การขออนุญาตเข้าทำงานของผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางนิติบุคคลฯ กำหนด (สามารถขอระเบียบการเข้าทำงานได้ที่นิติฯบุคคลชั้น11) และจะต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลฯ ก่อนเข้าทำงาน

22.Applying for a work permit of the contractor must comply with the rules and regulations set by the juristic person (can apply for work permits at the 11th floor of the juristic person) and must



21.ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกัน เว้นแต่มีความจำเป็น โดยต้องแจ้งให้ผู้บริหารอาคาร นิติบุคคลพร้อมวิศวกรรมประจำอาคาร รับทราบพร้อมตรวจสอบก่อน จึงดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการอาคารแล้วเท่านั้น

23.Do not change or move the alarm system. Fire protection and other systems shared unless necessary you must notify the building management. Legal entity with building engineering Be informed and check first. Therefore, it can be carried out only after receiving approval from the building manager.



24.ห้ามทำการสกัด เจาะหรือดัดแปลงแก้ไขพื้น เพดาน และผนังห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลางและระเบียง หรือผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น

24.Do not extract, drill or modify the floor, ceiling and the wall of the unit next to the common corridor and balcony. Or side walls that are used in conjunction with other units.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง



2(.ห้ามก่อสร้างดัดแปลงสิ่งใดเพิ่มเติมบนราวระเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด และห้ามมิให้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ทำการดัดแปลง หรือเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างไม่ว่าทาสีภายนอก เปลี่ยนประตู กระจกหรือกรอบหน้าต่างด้านนอก การติดฟิล์มสะท้อนแสงหรือฟิล์มประเภทอื่นๆ รวมถึงการกระทำสิ่งใดๆ ที่เป็นการดัดแปลงและอาจมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด

25.Co-owners/residents are forbidden to make modifications or additions to any part of the structure whether it is painting the exterior, changing the exterior doors, glass or window frames. Applying reflective film or other types of film including any action which is a modification and may affect the exterior appearance of the condominium.



26.ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์รวมถึงเศษวัสดุก่อสร้างมาวางไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือโยนออกนอกระเบียงห้องชุด

26.Do not bring equipment, including construction materials, to be placed in the common area or thrown off the balcony of the suite.



2) .ห้ามมิให้ติดตั้งผ้าใบกันแดด ติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ จานดาวเทียม หรือการติดตั้งใดๆ ที่ยื่นออกมานอกแนวระเบียงอาคาร หรือสูงกว่าขอบระเบียง

27.It is forbidden to install sun awnings. Install a TV antenna, satellite dish, or any other installation protruding outside the building's balcony. or higher than the edge of the balcony.



28.ห้ามทิ้งขยะ น้ำปูน หรือน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งลงในโถชักโครกท่อระบายน้ำ หากมีการอุดตันหรือรั่วไหล หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมจะเรียกเก็บจากบุคคลที่ต้องรับผิดชอบหรือเจ้าของร่วม ทั้งนี้รวมถึงบริเวณอื่นๆ เช่น อ่างล้างจาน รางน้ำระเบียงด้านนอก เป็นต้น

28.Do not throw garbage, cement water, or water that has hardened sediment into the toilet bowl or drain pipe if it is clogged, leaking, or damaged in any way. caused by misuse The cost of repairs will be collected from the responsible person or co-owner. This includes other areas such as the sink, gutter on the outside balcony, etc.



29.ห้ามเทน้ำหรือทิ้งขยะออกนอกระเบียง

29.Do not pour water or throw rubbish outside the balcony.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง



10.เจ้าของร่วม หรือผู้อาศัยให้ความยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ หรือฝ่ายวิศวกรรมเข้าทำการตรวจสอบภายในห้องชุด และซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลางหรือห้องชุดข้างเคียงได้รับผลกระทบหรือมีความเสียหาย อันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง

30.Co-owners or residents give consent to the officers of The Platinum Fashion Mall Condominium Juristic Person or the Engineering Department to inspect the condominium. And repair and fix in case the common property or neighboring units are damaged. Or have a concussion effect due to the defective materials in the suite.



10.เจ้าของร่วม หรือผู้อาศัยต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของห้องชุดข้างเคียงหรือห้องชุดชั้นบนและล่าง อันเนื่องมาจากการต่อเติม ตกแต่ง หรือซ่อมแซมแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกันภัย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากห้องชุดนั้นเป็นต้นเหตุ

31.Co-owners or residents are responsible for damage to common property and properties of neighboring units or upper and lower floors due to additions, decorations, or repairs or changes to the utilities and security systems. Or any damage caused by that suite as a cause.

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ว่าด้วย การอยู่อาศัยในอาคารชุด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

<u>หากฝ่าฝืนระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน จะมีโทษค่าปรับ ดังนี้</u>

ครั้งที่ 0 ออกหนังสือเตือน

ครั้งที่ 2 ปรับเป็นจำนวนเงิน 0,000 บาท

ครั้งที่ 1 เป็นต้นไป ปรับเป็นจำนวนเงินครั้งละ 2,000 บาท

รวมทั้งอาจงดการให้บริการสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา เป็นต้น รวมทั้งการงดให้บริการต่าง ๆ ของนิติบุคคลฯ

<u>The violaters of resodent's regulations will be fined as follows :</u>

1st time issuing a warning letter.

The second time, the fine is 1,000 baht.

For the 3rd time onwards, the fine will be 2,000 baht each time.

Including the provision of public utilities such as tap water, etc., as well as the various services by juristic persons may be suspended.

ภาคผนวกที่ 2-6
สัญญาการบริการบำรุงรักษา
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
TEEYA MASTER SYSTEMS CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL.0-2515-0047-8, 0-2932-0837 (AUTO 6 LINES) FAX : 0-2932-0838 (AUTO 2 LINES)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0105538050768

ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี
DEBIT NOTE / COPY DELIVERY ORDER / COPY TAX INVOICE

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)
เอกสารออกเป็นชุด

ลูกค้า Customer: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ที่อยู่ Address: 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499 สำนักงานใหญ่
โทร.0-2121-8000 โทรสาร.0-2121-9009

โครงการ :

เลขที่ Number: IV69/1821
ใบสั่งเลขที่ Order No.: 156/2568
วันที่ Date: 07/04/69
ลงวันที่ Dated: 01/01/69
กำหนดชำระเงิน Payment Date: 07/05/69
ผู้ขาย Salesman: ใหญ่
ผู้สั่งซื้อ Purchaser:

ลำดับ Item	รหัสสินค้า Product Code	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	003.1	ค่าบริการซ่อมบำรุงรักษา-งวด1 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	1 ครั้ง	[redacted]00		[redacted].00

PLATINUM
ผู้รับสินค้า
วันที่ 7/4/69
ผู้อนุมัติจ่าย(ผจก.ฝ่าย)
วันที่ 26/04/69

ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.

รวมราคาสินค้า	[redacted]
ส่วนลดพิเศษ	
หักเงินมัดจำ	
ราคาคงเหลือ	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
รวมทั้งสิ้น	

ห้า[redacted]).

ได้ตรวจรับสินค้ารายการข้างต้นในสภาพที่ถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว
The above goods have been received in good condition and order

ผู้รับของ/Receiver	วันที่รับของ/Date	ผู้ส่ง/Sender	ผู้ตรวจ/Checker
	07/04/69		

ในนาม บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
For TEEYA MASTER SYSTEMS CO.,LTD.

ผู้จัดการ/Manager

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ กำหนดเวลาในการแก้ไขใบส่งของ/ใบกำกับภาษีภายใน 3 วัน หากพ้นกำหนดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กรรมสิทธิ์ในสินค้านี้บริษัทฯ จะโอนให้เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากไม่ชำระเงินตามกำหนดที่ตกลงไว้ บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

ขาว - ลูกค้า WHITE - CUSTOMER | ชมพู - ลูกค้า PINK - CUSTOMER | ฟ้า - บัญชี BLUE - ACCOUNT | เขียว - บัญชี GREEN - ACCOUNT | ส้ม - สโตร์ ORANGE - STORE | เหลือง - การเงิน YELLOW - ACCOUNT

ใบตรวจรับมอบงาน/หนังสือรับรองการจ่าย

โครงการ	งานสัญญาจ้างบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้	ใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่			PO6901-00001
บริษัท / หจก. ที่ส่งมอบ	บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	เริ่ม	3 มีนาคม 2569	ถึง	3 มีนาคม 2569

รายละเอียดปริมาณงานตามใบสั่งซื้อ (PO)

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	PO (บาท)	จ่ายแล้วสะสม (บาท)	จ่ายแล้ว (บาท)	จ่ายงวดนี้ (บาท)
1	งานสัญญาจ้างบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้(Fire Alarm) ครั้งที่ 1/4	4	ครั้ง				
	Percentage of Work			100	25	0	25

ปริมาณงานครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ (PO) ☑ ครบ ☐ ไม่ครบ	คุณภาพ / Spec ถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ (PO) ☑ ตรง ☐ ไม่ตรง	รายการ ชำรุด / เสียหาย ของวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบ ☐ มี ☑ ไม่มี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ☐ มี ☑ ไม่มี	ความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 ☐ มี ☑ ไม่มี	ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ☐ มี ☑ ไม่มี

บันทึกการตรวจสอบ :

ผู้ควบคุมและตรวจสอบงาน :

ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
คุณเกล้า วิฒนวิกย์กรรม์	คุณอร่าม จะเอิง
(เจ้าหน้าที่อาวุโสงานระบบประกอบอาคาร)	(ผู้จัดการ-ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร)

เล่มที่ SSD 008 เลขที่ 00384

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : _____ วันที่ : 31/3/69

โครงการ : แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ผู้ติดต่อ : ชัชวาล

เรื่อง : Semco Fire Alarm Program. โทรศัพท์ : 061 874 2200

ระบบ EST3 ✓ ○ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER

✓ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ทดสอบการเชื่อม Loop โดยใช้ 87 point
ตรวจสอบ Program Loop 1_2, 3_4, 5_6_7_8, 9_10_11_12_13_14
Loop 15_16, 17_18_19.

Download Program Smoke Add / Heat Add
Loop_7_8 Loop 13_14 Loop 15_16 Loop 3_4
Loop 9. อุปกรณ์สัญญาณที่ใช้งานได้.
รวมทั้งหมด 19 point.

แนวทางแก้ปัญหา : ตรวจเชื่อม Con Fire works. และตรวจสอบ Smoke
ชั้น 5

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

✓ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 18.00 พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : 21.00 1 พงษ์ศักดิ์

2 _____

3 _____

4 _____

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

○ ดีมาก ○ ดี ○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : ชัชวาล

(.....)

วันที่ : 31/3/69

FM-SD01-05

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณณัฐณิชา 065-291-9183**

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02) 932-0837 Fax.(02)932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

ต้นฉบับ

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

อากรแสตมป์ ๕ บาท

สัญญาฉบับที่ 156/2568

สัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

****

ทำที่ บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

วันที่ 28 ตค. 2568

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โดย คุณธนกร ทองธารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยนายวชิระ ศิริเทียนทอง กรรมการผู้มีอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตรวจสอบโปรแกรม Fire Alarm System : EST3 ซึ่งติดตั้งใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โซน 1-2 เพื่อให้ระบบดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ตามรายละเอียดการให้บริการเอกสารการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย. หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของใบเสนอราคา และ/หรือเอกสารอื่นใดขัดหรือแย้งกับสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเอาข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 2. ผู้รับจ้างต้องให้บริการให้คำแนะนำระบบ Fire Alarm System ตามข้อ 1. ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริการบำรุงรักษาระบบ ฯ มีระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ครั้ง โดยเข้าบริการทุก ๆ 3 เดือน เริ่มให้บริการครั้งแรก หลังจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามแผนการ โปรแกรมการตรวจสอบตลอดจนให้การบำรุงรักษาตามปกติ โดยผู้รับจ้างจะตรวจสอบโปรแกรมของระบบอันถูกต้องตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานทั่วไป ณ สถานที่ที่ระบบ Fire Alarm System

(2) บริการให้คำแนะนำเมื่อระบบ Fire Alarm System เกิดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เพื่อให้เครื่องดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้อง หรือเสื่อมสภาพให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซม นั้น ๆ

(3) ขอบเขตการให้บริการตามข้อ (2) จะไม่รวมถึงมูลค่าของอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนใหม่หากมีการชำรุดบริษัทฯ จะนำเสนอราคาเป็นงานเพิ่ม เพื่อพิจารณาต่อไป

94 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel : +662 932 0837 +662 515 0047-8
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : +662 932 0838 +662 515 0041
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

(4) กรณีหากระบบ Fire Alarm System เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้รับจ้างจะเข้าตรวจสอบและแก้ไขให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงปัญหา แต่หากมีกรณีที่เกินกว่า 7 วัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าตรวจสอบและแก้ไขให้ระบบกลับมาทำงานตามปกติ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าปรับจากการล่าช้าของผู้รับจ้างเป็นเงินวันละ 500 บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) นับแต่วันที่เกิดความล่าช้า

ข้อ 3. ผู้รับจ้างต้องหาพนักงานที่ดูแลตรวจสอบโปรแกรมที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และ/หรือช่างที่มีความรู้ ความชำนาญพร้อมทั้ง ช่างฝีมือดี ใช้เครื่องมือดี และต้องทำงานด้วยความประณีต ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อปฏิบัติการตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานหรือช่างที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงานตามสัญญาไม่มีความสามารถหรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่นไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือด้วยเหตุประการอื่น ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนพนักงานหรือช่างที่มีความสามารถฝีมือดีมาปฏิบัติงานให้ใหม่ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและสามารถแก้ปัญหาให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาผู้รับจ้างเป็นผู้ออกทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้องหรือเสื่อมคุณภาพ และจำเป็นต้องเปลี่ยน

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างในราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็นปีละ 4 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 นับแต่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินค่าจ้างจำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 1
- งวดที่ 2 นับแต่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569 เป็นเงินค่าจ้างจำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 2
- งวดที่ 3 นับแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 กันยายน 2569 เป็นเงินค่าจ้างจำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 3
- งวดที่ 4 นับแต่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินค่าจ้างจำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 4

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าได้ให้บริการตามสัญญาแล้วมาแสดงต่อผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนชำระค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรับมอบงานที่ผู้รับจ้างได้บริการเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนี้ถูกต้องจากผู้รับจ้างแล้ว ตามรอบการวางบิลของผู้ว่าจ้าง

เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานแล้วพบว่าผู้รับจ้างจำต้องแก้ไขงาน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิไม่ชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างจนกว่าผู้รับจ้างจะได้แก้ไขงานให้แล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการบำรุงรักษา หรือให้บริการบำรุงรักษาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างลดจำนวนเงินค่าจ้างลงตามสัดส่วนแห่งปริมาณงานที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการ หรือให้บริการไม่ครบถ้วนถูกต้องดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นรับช่วงจ้างทำโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในงานที่ให้รับช่วงไปนั้นทุกประการ ผู้รับจ้างต้องไม่มอบหรือโอนผลประโยชน์หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ให้ผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมระบบ Fire Alarm System ที่เกิดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ หรือการใช้เครื่องมืออย่างผิดปกติ หรือการกระทำที่เกิดจากบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างต้องแก้ไขซ่อมแซมให้โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างสำหรับการทำงานตามข้อนี้ในราคายุติธรรม ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซมนั้น

ข้อ 7.ถ้าผลงานการบริการที่ผู้รับจ้างกระทำไม่ได้ตามสัญญามีข้อบกพร่อง จนไม่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ค่าจ้างในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจ่ายตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้บริการ

ข้อ 8. หากผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานี้

ข้อ 9. สัญญานี้มีกำหนด 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อ 10. ในระหว่างระยะเวลาที่ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด แต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีความประสงค์จะขอยกเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

94 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel : +662 932 0837 +662 515 0047-8
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : +662 932 0838 +662 515 0041
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

สัญญานี้ได้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาเป็นอย่างดี เห็นว่าถูกต้องตรงกับความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานตามวัน เดือน และปี ที่ระบุและต่างยึดถือสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

นิติบุคคลอาคารชุด
เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร ทองธารส่องแสง)

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวชิระ ศิริเทียนทอง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสวง กิตติสิริพันธุ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอร่าม จะเฮิง)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธรรมรัตน์ ถาวโร)

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6901-00001
วันที่เอกสาร	05/01/2569

รหัสผู้ขาย ต-0002

ชื่อผู้ขาย	บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่	94 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 **โทร.** 02-932-0837 **โทรสาร** 02-932-0838

ผู้ติดต่อ	คุณปวีณา
วันที่กำหนดส่ง	31/12/2569
จำนวนวันเครดิต	30 วัน
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	สัญญาบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alam) ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม 1 ม.ค. 2569 ถึง 31 ธ.ค. 2569 (เข้าบริการทุกๆ 3 เดือน) แบ่งชำระ 4 งวด (ชำระหลังดำเนินการแล้วเสร็จ)	4.00	ครั้ง			

หมายเหตุ

สัญญาการบริการการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไฟไหม้ ฉบับที่ 156/2568 ลว.28/10/68

PR-68-0560

คุณอร่าม 089-499-9195 / Office : 02-121-8000 ต่อ 101

รวมเงิน	
ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
เงินหลังหักส่วนลด	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
จำนวนเงินทั้งสิ้น	

( )

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

ผู้จัดทำ 6/1/69

ผู้ตรวจสอบ 6/1/69 P

ในนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม 8/1/69.

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ใบแจ้งขอซื้อ (PR Attach Form)

เลขที่ : PR-68-0560

วันที่ : 18/12/2025

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการขอซื้อ/ขอจ้าง

1.1 หน่วยงานที่ขอจ่าย

แผนก : วิศวกรรม ฝ่าย : วิศวกรรม วันที่ต้องการ : 05/01/2026

วัตถุประสงค์ : เพื่อบำรุงรักษาระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้

1.2 ประเภทคำขอ

สั่งซื้อระบุ : \ จัดจ้างระบุ : งานสัญญา

เงื่อนไขการจ่าย : เครดิต 30 วัน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด งวดละ 5,885.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.3 รายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)		จำนวนเงิน (บาท)		
				จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น
1	สัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้(Fire Alarm)	1	งาน			
	สัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569					
	สัญญาฉบับที่ : 156 / 2568					
รวมทั้งสิ้น						

1.4 งบประมาณ

รหัส	ชื่อหมวด	งบทั้งปี (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	งบที่ขอใช้ (บาท)	คงเหลืองบฯ (บาท)
2.11	ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้				-

ส่วนที่ 2 : การอนุมัติ

ผู้จัดทำและลงงบประมาณ	ผู้ตรวจสอบงบประมาณ	ฝ่ายเสนออนุมัติ	ฝ่ายจัดซื้อ	ผู้จัดการนิติ
18/12/68	19/12/68	19/12/68	23.12.68	☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
(ธิติมา สมคารเจริญดี)	(สุนอร่าม จะเฮิง)	(สุนอร่าม จะเฮิง)	23 12 68	22/12/68
ฝ่ายวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรม		ผู้อนุมัติ

ส่วนที่ 3 : การอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3.1 รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ			3.2 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
รหัส	ชื่อหมวด	จำนวนเงิน	ฝ่ายวิศวกรรม	ผู้จัดการนิติ
				☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
			( )	( )

5/1/69

ต้นฉบับ

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

สัญญาฉบับที่ 156/2568

สัญญาการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

****

ทำที่ บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

วันที่ 28 ตค. 2568

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โดย คุณธนกร ทองธารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยนายวชิระ ศิริเทียนทอง กรรมการผู้มีอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตรวจสอบโปรแกรม Fire Alarm System : EST3 ซึ่งติดตั้งใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โซน 1-2 เพื่อให้ระบบดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ตามรายละเอียดการให้บริการเอกสารการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย. หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของใบเสนอราคา และ/หรือเอกสารอื่นใดขัดหรือแย้งกับสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเอาข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 2. ผู้รับจ้างต้องให้บริการให้คำแนะนำระบบ Fire Alarm System ตามข้อ 1. ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริการบำรุงรักษาระบบ ฯ มีระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ครั้ง โดยเข้าบริการทุก ๆ 3 เดือน เริ่มให้บริการครั้งแรก หลังจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามแผนการ โปรแกรมการตรวจสอบตลอดจนให้การบำรุงรักษาตามปกติ โดยผู้รับจ้างจะตรวจสอบโปรแกรมของระบบอันถูกต้องตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานทั่วไป ณ สถานที่ที่ระบบ Fire Alarm System

(2) บริการให้คำแนะนำเมื่อระบบ Fire Alarm System เกิดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เพื่อให้เครื่องดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้อง หรือเสื่อมสภาพให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซม นั้น ๆ

(3) ขอบเขตการให้บริการตามข้อ (2) จะไม่รวมถึงมูลค่าของอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนใหม่หากมีทางบริษัท ฯ จะนำเสนอราคาเป็นงานเพิ่ม เพื่อพิจารณาต่อไป

94 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel : +662 932 0837 +662 515 0047-8
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : +662 932 0838 +662 515 0041
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

(4) กรณีหากระบบ Fire Alarm System เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้รับจ้างจะเข้าตรวจสอบและแก้ไขให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงปัญหา แต่หากมีกรณีที่เกินกว่า 7 วัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าตรวจสอบและแก้ไขให้ระบบกลับมาทำงานตามปกติ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าปรับจากการล่าช้าของผู้รับจ้างเป็นเงินวันละ 500 บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) นับแต่วันที่เกิดความล่าช้า

ข้อ 3. ผู้รับจ้างต้องหาพนักงานที่ดูแลตรวจสอบโปรแกรมที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และ/หรือช่างที่มีความรู้ ความชำนาญพร้อมทั้ง ช่างฝีมือดี ใช้เครื่องมือดี และต้องทำงานด้วยความประณีต ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อปฏิบัติการตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานหรือช่างที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงานตามสัญญาไม่มีความสามารถหรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่นไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือด้วยเหตุประการอื่น ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนพนักงานหรือช่างที่มีความสามารถฝีมือดีมาปฏิบัติงานให้ใหม่ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและสามารถแก้ปัญหาให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาผู้รับจ้างเป็นผู้ออกทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้องหรือเสื่อมคุณภาพ และจำเป็นต้องเปลี่ยน

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างในราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็นปีละ 4 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 นับแต่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินค่าจ้างจำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 1
- งวดที่ 2 นับแต่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569 เป็นเงินค่าจ้างจำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 2
- งวดที่ 3 นับแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 กันยายน 2569 เป็นเงินค่าจ้างจำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 3
- งวดที่ 4 นับแต่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินค่าจ้างจำนวน 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 4

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าได้ให้บริการตามสัญญาแล้วมาแสดงต่อผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนชำระค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรับมอบงานที่ผู้รับจ้างได้บริการเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนี้ถูกต้องจากผู้รับจ้างแล้ว ตามรอบการวางบิลของผู้รับจ้าง

เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานแล้วพบว่าผู้รับจ้างจำต้องแก้ไขงาน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิไม่ชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างจนกว่าผู้รับจ้างจะได้แก้ไขงานให้แล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการบำรุงรักษา หรือให้บริการบำรุงรักษาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างลดจำนวนเงินค่าจ้างลงตามสัดส่วนแห่งปริมาณงานที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการ หรือให้บริการไม่ครบถ้วนถูกต้องดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นรับช่วงจ้างทำโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในงานที่ให้รับช่วงไปนั้นทุกประการ ผู้รับจ้างต้องไม่มอบหรือโอนผลประโยชน์หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ให้ผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมระบบ Fire Alarm System ที่เกิดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ หรือการใช้เครื่องมืออย่างผิดปกติ หรือการกระทำที่เกิดจากบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างต้องแก้ไขซ่อมแซมให้โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างสำหรับการทำงานตามข้อนี้ในราคายุติธรรม ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซมนั้น

ข้อ 7.ถ้าผลงานการบริการที่ผู้รับจ้างกระทำไม่ได้ตามสัญญามีข้อบกพร่อง จนไม่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ค่าจ้างในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจ่ายตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้บริการ

ข้อ 8. หากผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานี้

ข้อ 9. สัญญานี้มีกำหนด 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อ 10. ในระหว่างระยะเวลาที่ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด แต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีความประสงค์จะขอยกเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

สัญญานี้ได้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาเป็นอย่างดี เห็นว่าถูกต้องตรงกับความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานตามวัน เดือน และปี ที่ระบุและต่างยึดถือสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์
นิติบุคคลอาคารชุด
เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนกร ทองธารส่องแสง)

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวชิระ ศิริเทียนทอง)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสวง กิตติสิริพันธุ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอร่าม จะเฮิง)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธรรมรัตน์ ถาวโร)

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 662 932 -0837
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838
E-mail : pratoomthip@teeyamaster.co.th; tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0105538050769

ใบเสนอราคา
Quotation


ชื่อลูกค้า / Customer	: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์	เลขที่ / Quotation No.	: SSDPPM-2025137
ที่อยู่ / Address	: 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี	หมายเลขอ้างอิง / Ref. No.	: 137
	เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	ผู้เสนอราคา / Quoted by	: Pratoomthip P.
ทะเบียนผู้เสียภาษี/TAX ID	:	ยืนราคา / Validity	: 45 days
ติดต่อ / Attn.	: pfjprocure@platinumfashionmall.net	วันที่ / Date	: 26 สิงหาคม 2568
โทรศัพท์ / Tel.	: 0-2121-8000 ต่อ 125 ; 089-747 4841	แฟกซ์ / Fax	: 0-2121-9009
โครงการ / Project	: แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (Platinum Mall) - MA_ZONE 1,2	ระบบ / System	: Fire Alarm System


จำนวน Q'ty	หน่วย Unit	รหัสสินค้า Catalog No.	รายละเอียด Descriptions	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	ราคารวม Total Price (Baht)
1	งาน.	SS-FAS-SV	ค่าบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับงานบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm โดยจัดให้มีการตรวจสอบโปรแกรมให้คำแนะนำปรึกษา เรื่องงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ EDWARDS E สำหรับ โครงการ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เฉพาะในส่วนตู้ควบคุมระบบหลัก และ ชุดคอมพิวเตอร์ Work stations เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขการการเข้าบริการทุกๆ 3 เดือน รวม 4 ครั้งภายใน 1 ปี และ จะเก็บค่าบริการเป็นงวดๆ จำนวน 4 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 จำนวน บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 1 - งวดที่ 2 จำนวน บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 2 - งวดที่ 3 จำนวน บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 3 - งวดที่ 4 จำนวน บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 4 3.) ระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 Term Of Delivery - Within 90 days after P/O Term Of Payment - Credit 30 days.		

ราคารวมสุทธิ (Grand Total)	รวม / Total		
บาท / Baht	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	7%	
ผิด ตก ยกเว้น E & OE	ราคารวมทั้งหมด / Grand Total		

Ms. Pratoomthip Puangpratoom
Coordinator
Date: 26 / สิงหาคม / 2568

Mr. Thanat Thawaro
Manager
Date: 26 / สิงหาคม / 2568





ใช้สำหรับประกอบการทำสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบ Fire กับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เท่านั้น

สำเนาถูกต้อง

นายวชิระ ศิริเทียนทอง

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน [redacted] สำนักทะเบียน ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

รายการที่อยู่ [redacted]

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้านบ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน

นางลัดดา สุวิภาส

วันเดือนปีที่ทะเบียนบ้าน 14 มี.ค. 2539

2

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านซึ่งมีชื่อเจ้าของเลขรหัสประจำบ้าน [redacted] ลำดับที่ 1

ชื่อ นายวชิระ สิริเกียนทอง สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1005-04358-03-6 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 26 ก.พ. 2498

บิดาชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ไทย

มารดาชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ไทย

ย้ายมาจาก สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 13 พ.ค. 2540 นางลัดดา สุวิภาส

ผู้ย้าย นายทะเบียน

สำเนาถูกต้อง

นายวชิระ สิริเกียนทอง

ที่ E10091220890790

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2538 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105538050768
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายวชิระ ศิริเทียนทอง
   2. นายณฐศิลป์ ศิริเทียนทอง
   3. นางสาวสิริยา ศิริเทียนทอง/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายวชิระ ศิริเทียนทอง หรือ นายณฐศิลป์ ศิริเทียนทอง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 15,000,000.00 บาท / สิบห้าล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ใช้สำหรับประกอบการทำสัญญาซื้อขายระบบ Fire Alarm แบบรายปี
กับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แพ่งนอลลี่เท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นางสาวประชิด วิทยาบำรุง)
นายทะเบียน

สำเนาถูกต้อง
TEEYA MASTER SYSTEMS
บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร

ที่ E10091220890790

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220890790

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้สำหรับประกอบการทำสัญญางานบริการบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm แบบรายปี
กับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เท่านั้น

สำเนาถูกต้อง

KEEVA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
บริษัท คีวะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสิ่งค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางผสม ยางผง หรือยางที่มีอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นที่ผลิตขึ้น

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำผึ้ง น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

สำเนาถูกต้อง
TIYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ใช้สำหรับประกอบการทำสัญญางานบริการบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm แบบรายปี กับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เท่านั้น

สำเนาถูกต้อง

TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0105538050768

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 25 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า เครื่องอิเล็กโทรนิค เครื่องไฮโดรลิค เครื่องมืออุตสาหกรรม พร้อมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์และเครื่องมือซ่อมสร้างของสินค้าดังกล่าว

(24) ประกอบกิจการค้าและให้บริการ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดประตู ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบจัดการอุปกรณ์ภายในอาคาร ระบบอาคารอัตโนมัติ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด พร้อมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์และเครื่องมือซ่อมสร้าง รวมถึงการผลิตสินค้า ให้เช่า เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษาของสินค้าดังกล่าว

(25) ประกอบกิจการค้าและให้บริการ ระบบโครงข่ายการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบเรียกพยาบาล ระบบโทรศัพท์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด พร้อมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์และเครื่องมือซ่อมสร้าง รวมถึงการผลิตสินค้า ให้เช่า เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษาของสินค้าดังกล่าว

ใช้สำหรับประกอบการทำสัญญางานบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แบบรายปี กับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เท่านั้น

สำเนาถูกต้อง

TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 3 8 0 5 0 7 6 8

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ตียะ มาสเตอร์ พีซ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ตียะ มาสเตอร์ พีซ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่

หมู่บ้าน เลขที่ 94

หมู่ที่ ตรอก/ซอย โยธินพัฒนา ถนน

ตำบล/แขวง คลองจั่น อำเภอ/เขต บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 23 สิงหาคม 2538

ออกให้เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2555


ผู้ออกทะเบียน (นายสรเสรฐ ไสยศรีมงคล)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ

ผู้ประกอบการต้องรักษาใบทะเบียนนี้ไว้ในสถานประกอบการ ห้ามถูกทำลาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากสำเนาอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา


อากรแสตมป์
๑ บาท
อากรแสตมป์
๑ บาท
อากรแสตมป์
๒๐ บาท

บันทึก

เลขที่ PFJEN-68-0106 วันที่ 01 ตุลาคม 2568

เรียน คุณธนกร ทองธารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคล

เรื่อง ขออนุมัติต่อสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ปี 2569

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. ใบเสนอราคาต่อสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ปี 2569 จำนวน 1 ชุด
2. ร่างสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ปี 2569 จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ปี 2568 จำนวน 1 ชุด

ตามที่อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้ว่าจ้าง บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ในห้อง Command ซึ่งสัญญาปี 2568 จะครบสัญญา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ฝ่ายวิศวกรรมและระบบอาคารจึงมีความประสงค์ขอต่อสัญญา โดยบริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด คู่สัญญาเดิมได้เสนอราคาปี 2569 โดยสัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ระยะเวลาบริการ 12 เดือน ซึ่งกำหนดการเข้าดำเนินการ 4 ครั้งต่อปี (ดำเนินการ 3 เดือน/ 1 ครั้ง) เป็นเงินทั้งสิ้น 23,540.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ฝ่ายวิศวกรรมฯ จึงขออนุมัติต่อสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) กับบริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มูลค่าทั้งสิ้น 23,540.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้งบประมาณประจำปี 2569 หัวข้อ 2.11 บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ งบประมาณทั้งปี 23,540.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เสนอ

.....

(คุณอร่าม จะเอิง)

ผจก. วิศวกรรมและงานระบบอาคาร

วันที่ 2/10/68

2.10.68

อนุมัติ

.....

(คุณธนกร ทองธารส่องแสง)

ผู้จัดการนิติบุคคล

วันที่ 6/10/68

3.10.68

2.11 ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด)

ลำดับ	รายการ	การทำงาน	ระยะเวลาสัญญา	การชำระเงิน	งบประมาณ บาท/เดือน	ปี 2569 บาท/ปี
1	ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	(เข้างาน 4 ครั้งต่อปี)	อายุสัญญา 1 ปี	งวดที่ 1 ก.พ.		
	ยืนราคาเดิมปี 2568		1 ม.ค.68- 31 ธ.ค.68	งวดที่ 2 พ.ค.		
				งวดที่ 3 ส.ค.		
				งวดที่ 4 พ.ย.		
				รวมทั้งสิ้น (รวม Vat 7%)		

คุณเต็มปี 68

PFJ

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 662 932 -0837
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838
E-mail : pratoomthip@teeyamaster.co.th; tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0105538050768

ใบเสนอราคา
Quotation

ชื่อลูกค้า / Customer	: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์	เลขที่ / Quotation No.	: SSDPPM-2025137
ที่อยู่ / Address	: 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	หมายเลขอ้างอิง / Ref. No.	: 137
		ผู้เสนอราคา / Quoted by	: Pratoomthip P.
ทะเบียนผู้เสียภาษี/TAX ID	:	ยืนราคา / Validity	: 45 days
ติดต่อ / Attn.	: plprocure@platinumfashionmall.net	วันที่ / Date	: 26 สิงหาคม 2568
โทรศัพท์ / Tel.	: 0-2121-8000 ต่อ 125 ; 089-747 4841	แฟกซ์ / Fax	: 0-2121-9009
โครงการ / Project	: แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (Platinum Mall) - MA._ZONE 1,2	ระบบ / System	: Fire Alarm System

จำนวน Q'ty	หน่วย Unit	รหัสสินค้า Catalog No.	รายละเอียด Descriptions	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	ราคารวม Total Price (Baht)
1	งาน.	SS-FAS-SV	ค่าบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับงานบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm		
			โดยจัดให้มีการตรวจสอบโปรแกรมให้คำแนะนำปรึกษา เรื่องงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ EDWARDS E		
			สำหรับ โครงการ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เฉพาะในส่วนตู้ควบคุมระบบหลัก และ ชุดคอมพิวเตอร์ Work stations เท่านั้น		
			โดยมีเงื่อนไขการการเข้าบริการทุกๆ 3 เดือน รวม 4 ครั้งภายใน 1 ปี		
			และ จะเก็บค่าบริการเป็นงวดๆ จำนวน 4 งวด ดังนี้		
			- งวดที่ 1 จำนวน [redacted] บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 1		
			- งวดที่ 2 จำนวน [redacted] บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 2		
			- งวดที่ 3 จำนวน [redacted] บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 3		
			- งวดที่ 4 จำนวน [redacted] บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 4		
			3.) ระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569		
			Term Of Delivery		
			- Within 90 days after P/O		
			Term Of Payment		
			- Credit 30 days.		

ราคารวมสุทธิ (Grand Total)		รวม / Total	
[redacted] บาท / Baht		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	7%
ผิด ตก ยกเว้น E & OE		ราคารวมทั้งหมด / Grand Total	[redacted]

ประทุมทิพย์

Ms. Pratoomthip Puangpratoom
Coordinator
Date: 26 / สิงหาคม / 2568

ประทุมทิพย์ (ทหน)

Mr. Thamrat Thawaro
Manager
Date: 26 / สิงหาคม / 2568

สัญญาฉบับที่ 000 / 2569

สัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

****

ทำที่ บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

วันที่

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โดย คุณธนกร ทองธารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยนายวชิระ ศิริเทียนทอง กรรมการผู้มีอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตรวจสอบโปรแกรม Fire Alarm System : EST3 ซึ่งติดตั้งใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โซน 1-2 เพื่อให้ระบบดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ตามรายละเอียดการให้บริการเอกสารการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย.

ข้อ 2. ผู้รับจ้างต้องให้บริการให้คำแนะนำระบบ Fire Alarm System ตามข้อ 1. ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริการบำรุงรักษาระบบ ฯ มีระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ครั้ง โดยเข้าบริการทุก ๆ 3 เดือน เริ่มให้บริการครั้งแรก หลังจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามแผนการ โปรแกรมการตรวจสอบตลอดจนให้การบำรุงรักษาตามปกติ โดยผู้รับจ้างจะตรวจสอบโปรแกรมของระบบอันถูกต้องตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานทั่วไป ณ สถานที่ที่ระบบ Fire Alarm System

(2) บริการให้คำแนะนำเมื่อระบบ Fire Alarm System เกิดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เพื่อให้เครื่องดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้อง หรือเสื่อมสภาพให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซม นั้น ๆ

(3) ขอบเขตการให้บริการตามข้อ (2) จะไม่รวมถึงมูลค่าของอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนใหม่หากมีทางบริษัท ฯ จะนำเสนอราคาเป็นงานเพิ่ม เพื่อพิจารณาต่อไป

(4) กรณีหากระบบ Fire Alarm System เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้รับจ้างจะเข้าตรวจสอบและแก้ไขให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงปัญหา

ข้อ 3. ผู้รับจ้างต้องหา ช่างฝีมือดี ใช้เครื่องมือดี และต้องทำงานด้วยความประณีต ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อปฏิบัติการตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าช่างที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงานตามสัญญาไม่มีความสามารถหรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่น ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนและส่งช่างที่มีฝีมือดีมาปฏิบัติงานให้ใหม่ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาผู้รับจ้างเป็นผู้ออกทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้องหรือเสื่อมคุณภาพ และจำเป็นต้องเปลี่ยน

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างในราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็นปีละ 4 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 จำนวน [redacted] บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 1
- งวดที่ 2 จำนวน [redacted] บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 2
- งวดที่ 3 จำนวน [redacted] บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 3
- งวดที่ 4 จำนวน [redacted] บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 4

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าได้ให้บริการตามสัญญาแล้วมาแสดงต่อผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนชำระค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรับมอบงานที่ผู้รับจ้างได้บริการเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนี้ถูกต้องจากผู้รับจ้างแล้ว ตามรอบการวางบิลของผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการบำรุงรักษา หรือให้บริการบำรุงรักษาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างลดจำนวนเงินค่าจ้างลงตามสัดส่วนแห่งปริมาณงานที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการ หรือให้บริการไม่ครบถ้วนถูกต้องดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นรับช่วงจ้างทำโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในงานที่ให้รับช่วงไปนั้นทุกประการ ผู้รับจ้างต้องไม่มอบหรือโอนผลประโยชน์หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ให้ผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมระบบ Fire Alarm System ที่เกิดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ หรือการใช้เครื่องมืออย่างผิดปกติ หรือการกระทำที่เกิดจากบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างต้องแก้ไขซ่อมแซมให้โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างสำหรับการทำงานตามข้อนี้ในราคายุติธรรม ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซมนั้น

ข้อ 7.ถ้าผลงานการบริการที่ผู้รับจ้างกระทำไม่ได้ตามสัญญามีข้อบกพร่อง จนไม่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ค่าจ้างในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจ่ายตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้บริการ

ข้อ 8. หากผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานี้

ข้อ 9. สัญญานี้มีกำหนด 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อ 10. ในระหว่างระยะเวลาที่ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด แต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีความประสงค์จะขอยกเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

สัญญานี้ได้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาเป็นอย่างดี เห็นว่าถูกต้องตรงกับความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานตามวัน เดือน และปี ที่ระบุและต่างยึดถือสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร ทองธารส่องแสง)

ลงชื่อ.....พยาน

( )

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอร่าม จะเฮิง)

บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวชิระ ศิริเทียนทอง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสวง กิตติสิริพันธุ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายภูวนาถ ม่วงงาม)

บันทึก

เลขที่ PFJMM-67-0264 วันที่ 10 ตุลาคม 2567

เรียน คุณสมพร สุริมิตรตระกูล ผู้จัดการนิติบุคคล

เรื่อง ขออนุมัติต่อสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ปี 2568

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. ใบเสนอราคาต่อสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ปี 2568 จำนวน 1 ชุด
2. ร่างสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ปี 2568 จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ปี 2567 จำนวน 1 ชุด

ตามที่อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้ว่าจ้าง บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ในห้อง Command ซึ่งสัญญาปี 2567 จะครบสัญญา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ฝ่ายวิศวกรรมและระบบอาคารจึงมีความประสงค์ขอต่อสัญญา โดยบริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด คู่สัญญาเดิม ได้เสนอราคาปี 2568 โดยสัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระยะเวลาบริการ 12 เดือน ซึ่งกำหนดการเข้าดำเนินการ 4 ครั้งต่อปี (ดำเนินการ 3 เดือน/ 1 ครั้ง) เป็นเงินทั้งสิ้น [redacted] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ฝ่ายวิศวกรรมฯ จึงขออนุมัติต่อสัญญาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) กับบริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มูลค่าทั้งสิ้น [redacted] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้งบประมาณหัวข้อ 2.11 บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ งบประมาณทั้งปี [redacted] บาท

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เสนอ	อนุมัติ
(คุณสมภพ ช้างน้อย)	(คุณสมพร สุริมิตรตระกูล)
ผช.ผจก. – วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	ผู้จัดการนิติบุคคล
วันที่ 10/10/67	วันที่ 5/11/67

24/10/67 28.10.67 18.11.67

2.11 ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด)

ลำดับ	รายการ	การทำงาน	ระยะเวลาสัญญา	ค่าชำระเงิน	งบประมาณ ปี 2568	
					บาท/เดือน	บาท/ปี
1	ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	(เข้างาน 4 ครั้งต่อปี)	อายุสัญญา 1 ปี	งวดที่ 1 ก.พ.		
	ยืนราคาเดิมปี 2567		1 ม.ค.68- 31 ธ.ค.68	งวดที่ 2 พ.ค.		
				งวดที่ 3 ส.ค.		
				งวดที่ 4 พ.ย.		
				รวมทั้งสิ้น (รวม Vat 7%)		

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 662 932 -0837
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838
E-mail : pratoomthip@teeyamaster.co.th; tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0105538050768

ใบเสนอราคา
Quotation

ชื่อลูกค้า / Customer	: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์	เลขที่ / Quotation No.	: SSDPPM-2024173
ที่อยู่ / Address	: 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี	หมายเลขอ้างอิง / Ref. No.	: 173
	เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	ผู้เสนอราคา / Quoted by	: Pratoomthip P.
ทะเบียนผู้เสียภาษี/TAX ID :		ยืนราคา / Validity	: 45 days
ติดต่อ / Attn.	: pfprocure@platinumfashionmall.net	วันที่ / Date	: 10 กันยายน 2567
โทรศัพท์ / Tel.	: 0-2121-8000 ต่อ 125 ; 089-747 4841	แฟกซ์ / Fax	: 0-2121-9009
โครงการ / Project	: แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (Platinum Mall) - MA._ZONE 1,2	ระบบ / System	: Fire Alarm System

จำนวน Q'ty	หน่วย Unit	รหัสสินค้า Catalog No.	รายละเอียด Descriptions	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	ราคารวม Total Price (Baht)
1	งาน.	SS-FAS-SV	ค่าบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับงานบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm		[redacted]00
			โดยจัดให้มีการตรวจลอบโปรแกรมให้คำแนะนำปรึกษา เรื่องงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ EDWARDS E:		
			สำหรับ โครงการ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เฉพาะในส่วนตู้ควบคุมระบบหลัก และ ชุดคอมพิวเตอร์ Work stations เท่านั้น		
			โดยมีเงื่อนไขการการเข้าบริการทุก ๆ 3 เดือน รวม 4 ครั้งภายใน 1 ปี		
			และ จะเก็บค่าบริการเป็นงวดๆ จำนวน 4 งวด ดังนี้		
			- งวดที่ 1 จำนวน 5,500.- บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 1		
			- งวดที่ 2 จำนวน 5,500.- บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 2		
			- งวดที่ 3 จำนวน 5,500.- บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 3		
			- งวดที่ 4 จำนวน 5,500.- บาท หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 4		
			3.) ระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568		
			Term Of Delivery		
			- Within 90 days after P/O		
			Term Of Payment		
			- Credit 30 days.		

ราคารวมสุทธิ (Grand Total)		รวม / Total	
[redacted] บาท / Baht		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	7%
ผิด ตก ยกเว้น E & OE		ราคารวมทั้งหมด / Grand Total	[redacted]
		([redacted] ถ้วน)	

ปราตูมทิพย์

Ms. Pratoomthip Puangpratoom
Coordinator
Date: 10 / กันยายน / 2567

ปราตูมทิพย์

Mr. Thamrat Thawaro
Manager
Date: 10 / กันยายน / 2567

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

สัญญาฉบับที่ 084 / 2567

สัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

****

ทำที่ บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โดย นายสมพร สุริมิตรตระกูล ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยนายวชิระ ศิริเทียนทอง กรรมการผู้มีอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตรวจสอบโปรแกรม Fire Alarm System : EST3 ซึ่งติดตั้งใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โซน 1-2 เพื่อให้ระบบดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ตามรายละเอียดการให้บริการเอกสารการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย.

ข้อ 2. ผู้รับจ้างต้องให้บริการให้คำแนะนำระบบ Fire Alarm System ตามข้อ 1. ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริการบำรุงรักษาระบบ ฯ มีระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ครั้ง โดยเข้าบริการทุก ๆ 3 เดือน เริ่มให้บริการครั้งแรก หลังจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามแผนการ โปรแกรมการตรวจสอบตลอดจนให้การบำรุงรักษาตามปกติ โดยผู้รับจ้างจะตรวจสอบโปรแกรมของระบบอันถูกต้องตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานทั่วไป ณ สถานที่ที่ระบบ Fire Alarm System

(2) บริการให้คำแนะนำเมื่อระบบ Fire Alarm System เกิดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เพื่อให้เครื่องดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้อง หรือเสื่อมสภาพให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซม นั้น ๆ

(3) ขอบเขตการให้บริการตามข้อ (2) จะไม่รวมถึงมูลค่าของอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนใหม่หากมีทางบริษัท ฯ จะนำเสนอราคาเป็นงานเพิ่ม เพื่อพิจารณาต่อไป

(4) กรณีหากระบบ Fire Alarm System เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้รับจ้างจะเข้าตรวจสอบและแก้ไขให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงปัญหา

ข้อ 3. ผู้รับจ้างต้องหา ช่างฝีมือดี ใช้เครื่องมือดี และต้องทำงานด้วยความประณีต ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อปฏิบัติการตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าช่างที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงานตามสัญญาไม่มีความสามารถหรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่น ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนและส่งช่างที่มีฝีมือดีมาปฏิบัติงานให้ใหม่ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาผู้รับจ้างเป็นผู้ออกทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ขัดข้องหรือเสื่อมคุณภาพ และจำเป็นต้องเปลี่ยน

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างในราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน [redacted] บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็นปีละ 4 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 จำนวน [redacted] บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 1
- งวดที่ 2 จำนวน [redacted] าท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 2
- งวดที่ 3 จำนวน [redacted] บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 3
- งวดที่ 4 จำนวน [redacted] บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งที่ 4

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าได้ให้บริการตามสัญญาแล้วมาแสดงต่อผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนชำระค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรับมอบงานที่ผู้รับจ้างได้บริการเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนี้ถูกต้องจากผู้รับจ้างแล้ว ตามรอบการวางบิลของผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการบำรุงรักษา หรือให้บริการบำรุงรักษาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างลดจำนวนเงินค่าจ้างลงตามสัดส่วนแห่งปริมาณงานที่ผู้รับจ้างไม่ให้บริการ หรือให้บริการไม่ครบถ้วนถูกต้องดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นรับช่วงจ้างทำโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในงานที่ให้รับช่วงไปนั้นทุกประการ ผู้รับจ้างต้องไม่มอบหรือโอนผลประโยชน์หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ให้ผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมระบบ Fire Alarm System ที่เกิดชัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ หรือการใช้เครื่องมืออย่างผิดปกติ หรือการกระทำที่เกิดจากบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างต้องแก้ไขซ่อมแซมให้โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างสำหรับการทำงานตามข้อนี้ในราคายุติธรรม ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการแก้ไขซ่อมแซมนั้น

ข้อ 7.ถ้าผลงานการบริการที่ผู้รับจ้างกระทำไม่ได้ตามสัญญามีข้อบกพร่อง จนไม่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ค่าจ้างในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจ่ายตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้บริการ

ข้อ 8. หากผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานี้

ข้อ 9. สัญญานี้มีกำหนด 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อ 10. ในระหว่างระยะเวลาที่ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด แต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีความประสงค์จะขอยกเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

94 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel : +662 932 0837 +662 515 0047-8
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : +662 932 0838 +662 515 0041
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

สัญญานี้ได้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาเป็นอย่างดี เห็นว่าถูกต้องตรงกับความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานตามวัน เดือน และปี ที่ระบุและต่างยึดถือสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

นิติบุคคลอาคารชุด (นายสมพร สุริมิตรดระกูล)

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนกร ทองธารส่องแสง)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมภพ ช้างน้อย)

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวชิระ ศิริเทียนทอง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสวง กิตติสิริพันธุ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายภูวนาถ ม่วงงาม)

ภาคผนวกที่ 2-7
รายงานการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2569

ที่ กท ๑๘๐๔/๓๕๕๔

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เรียน ผู้จัดการบริหารอาคาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑๒ ฉบับ

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงานของนิติบุคคลฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงานของ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ ณ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๑

แบบ กภ.รง.๑

รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท
วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๙ ๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๐ ๑ ๕ ๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน เพชรบุรี

แขวง/ตำบล ถนนเพชรบุรี เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๑ ๘๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๒๑ ๙๐๐๙

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) ลานจอดรถ ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบ็งค็อก

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ราชดำริ

แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๑ ๘๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๒๑ ๙๐๐๙

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๒ คน ชาย ๗ คน หญิง ๕ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กภ.จ.๑)
๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ..... ผู้รับใบอนุญาต
(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กภ.รง.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

เวลา	กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น	วิทยากร
๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น.	- ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ Pre-test	
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	**ภาคทฤษฎี** หัวข้อวิชาดังนี้ ๑) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ๒) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ ๓) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย ๔) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ ๕) เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ๖) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้ในการดับเพลิง ๗) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ๘) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ	๑.) จ.ส.ต. คำนึง เพชรศรี พนักงานป้องกันฯ อาวุโส ๒.) นายสรภัค รัชตโสภณ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติการ
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	**ภาคปฏิบัติ** ๑) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ ๒) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารดับเพลิงประเภท บี ๓) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิง แบบเคลื่อนที่ได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี ๔) ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง	๑.) จ.ส.ต. คำนึง เพชรศรี พนักงานป้องกันฯ อาวุโส ๒.) นายธนกร สุพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ ๓.) นายสรภัค รัชตโสภณ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติการ
๑๖.๐๐– ๑๖.๓๐ น.	Post – test	
หมายเหตุ	- พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	

ผู้ดูแลการฝึกซ้อม : นายนิรันดร์ แก้วประหลาด พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

วันที่ 17 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ที่	รหัส	คำนำหน้า	ชื่อ - สกุล	สังกัด	ผลสอบ		หมายเลขวุฒิบัตร
					Pre-test	Post-test	
1	10691	นางสาว	ยศวิมล ตื้อยศ	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	11	19	สปภ. (กปก.1) 31210/2568
2	10718	นาย	ธนเดช ภัทรรัฐภาส	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	15	17	สปภ. (กปก.1) 31211/2568
3	10688	นางสาว	หนึ่งฤทัย แซ่ตั้ง	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	10	17	สปภ. (กปก.1) 31212/2568
4	10711	นาย	บรรพต นาคสุขปาน	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	14	18	สปภ. (กปก.1) 31213/2568
5	10709	นางสาว	ภัทราพร พันธ์ดี	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	9	19	สปภ. (กปก.1) 31214/2568
6	10714	นางสาว	พัชรา แซ่โค้ว	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	15	19	สปภ. (กปก.1) 31215/2568
7	10715	นางสาว	ชนิสรา อุปลา	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	14	17	สปภ. (กปก.1) 31216/2568
8	10702	นาย	กิตติกร เชาว์สนิท	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	18	18	สปภ. (กปก.1) 31217/2568
9	10706	นาย	ดาราศักดิ์ ไพรพฤกษ์	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	19	20	สปภ. (กปก.1) 31218/2568
10	10707	นาย	ชาญชัย คำรอด	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	14	19	สปภ. (กปก.1) 31219/2568
11	10659	นาย	มุรธา บัวจร	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	14	15	สปภ. (กปก.1) 31200/2568
12	10675	นาย	อิสมะแอ ยามา	นิติบุคคลอาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์	17	16	สปภ. (กปก.1) 31221/2568

รวมผู้ผ่านการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 12 คน (ชาย 7 คน หญิง 5 คน)

จ่าสิบตำรวจ

(คำนึง เพชรศรี)

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส

วิทยากร

ภาคผนวกที่ 2-8
แผนป้องกันและเผชิญเหตุเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

แผนฉุกเฉิน

>>> กรณีเกิดเหตุมิจฉาชีพ

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์



>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

ลูกค้าประสบเหตุ
แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประสานงาน Command Room และประกาศเตือนลูกค้า

LP เข้าพบลูกค้าภายใน 3 นาที พร้อมประสานงานทุกหน่วยงานต่อหน้าลูกค้า

Command Room ประสานงาน LP/แม่บ้าน และตรวจสอบภาพ CCTV

ตรวจสอบ
ผู้ต้องสงสัย

>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

ตรวจสอบ
ผู้ต้องสงสัย

พบ

LP ขอกำลังเสริม แสดงตัวและขออนุญาตตรวจสอบผู้ต้องสงสัย เชิญตัวมาที่ห้องสอบสวนด้วยความสุภาพ

Command Room บันทึกคำรับสารภาพ , ทำประวัติและส่งมอบผู้กระทำผิดให้ตร.ประจำศูนย์ประสานงานส่งต่อสน.พญาไท

เชิญผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.พญาไท

สิ้นสุดแผน

ไม่พบ

LP แนะนำลูกค้าอายัดบัตรโดยใช้โทรศัพท์นิติฯ และแจ้งความกับสน.พญาไท โดยให้ตร.ประจำศูนย์ไปด้วย หากลูกค้าต้องการ

สิ้นสุดแผน

>>> Content



>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์


2. ประสานงานแจ้ง Command Room ทันที





>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

3. ขออนุญาตลูกค้าที่ประสบเหตุ ประกาศเตือนแจ้งลูกค้าทั่วไปในศูนย์
4. ประกาศเสียงตามสายเตือนลูกค้าทั่วไป





>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ



Information	LP	Command Room	Doorman	House Keeping
• ขอข้อมูลจากลูกค้า • ประสานแจ้ง Command Room • ประกาศเตือนลูกค้า • รายงานความคืบหน้า • จัดทำรายงานสถิติ	• เข้าพบลูกค้าภายใน 3 นาที • ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • แจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบ • กรณีพบผู้ต้องสงสัยให้ขอกำลังเสริมและเชิญตัว • เชิญผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.พญาไท • กรณีไม่พบผู้กระทำผิด แนะนำให้ลูกค้าอายัดบัตรและแจ้งความ	• ศูนย์กลางการประสานงาน ระหว่าง LP ภายใน, Doorman, แม่บ้าน และ Information • บันทึกรายงานผลการตรวจสอบกลับ • รายงานผลสรุปให้หัวหน้าLP	• สังเกตบุคคลต้องสงสัยที่เดินออกนอก • รายงานผลการตรวจสอบกลับ	• ตรวจสอบถังขยะในห้องน้ำและถังขยะทุกจุด และรายงานผลกลับไปยัง Command Room

>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. ขอข้อมูลจากลูกค้าที่ประสบเหตุ พร้อมบันทึกลงแบบฟอร์





>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. กรณีไม่พบมิจฉาชีพ ให้ขอชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ
7. รายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบในวันรุ่งขึ้น





>>> การประกาศเตือนเกิดเหตุลักทรัพย์

การประกาศเตือนเกิดเหตุลักทรัพย์

- ขอเชิญคุณทรัพย์ แดงเล็กที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ *(ความหมาย : ขณะนี้เกิดเหตุลักทรัพย์ กระเป๋าสตางค์สีแดง ชนาดเล็กสูญหายไม่ทราบจุดเกิดเหตุ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกจุดตรวจสอบ)*
- ขอเชิญคุณทรัพย์ เขียวใหญ่ ที่ร้าน XYZ ชั้น 1 โซน 2 *(ความหมาย : ขณะนี้เกิดเหตุลักทรัพย์ กระเป๋าสีเขียว ใบใหญ่สูญหาย จุดเกิดเหตุอยู่ที่ร้าน XYZ ชั้น 1 โซน 2 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกจุดตรวจสอบ)*

>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

8. ทำรายงานสถิติเพื่อวางมาตรการในการป้องกันต่อไป



>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์

5. กรณีลูกค้าเอะอะโวยวาย ให้เชิญลูกค้าพร้อมLPมาที่ฝ่ายนิติฯ โดยขอให้ตำรวจประจำศูนย์ประสานงานตำรวจท้องที่มารับเรื่องด้วย



>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย



3. กรณีพบผู้ต้องสงสัย ให้ติดตาม หากมั่นใจว่าใช่มิจฉาชีพ *ให้ขอกำลังเสริม* ก่อนขออนุญาตตรวจสอบ ผู้ต้องสงสัย และให้ทำโดยสงบไม่อึกทึก

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย



1. เข้าพบลูกค้าที่ประสบเหตุ *ภายใน 3 นาที*


>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย



ขั้นตอนการเชิญตัวผู้ต้องสงสัย

- แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยแสดงบัตรพนักงาน

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย









2. นำข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ *ต่อหน้าลูกค้าโดยแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสุดความสามารถ*
   - LP ทุกจุด ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัย
   - CCTV ตรวจสอบภาพจากกล้องในบริเวณที่เกิดเหตุ
   - Doorman ให้สกัดจับผู้ต้องสงสัย

>>> Command Room



1. เป็นผู้ประสานงานกลางกับ LPภายใน , Doorman, แม่บ้านและประชาสัมพันธ์ ทุกจุด
2. กรณีพบผู้ต้องสงสัยใน CCTV ให้ประสานงานแจ้งLPภายในและ Doorman ติดตาม

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย



<u>ขั้นตอนการเชิญตัวผู้ต้องสงสัย</u>

- แจ้งให้ผู้กระทำผิดว่าเขามีความผิดอะไร
- เชิญตัวผู้กระทำผิดมาที่ห้องสอบสวนด้วยความสุภาพ

>>> Command Room



3. ทำบันทึกรายงานผลการตรวจสอบกลับจากLPภายใน, Doorman, แม่บ้าน และประชาสัมพันธ์ทุกจุด
4. รายงานผลสรุปให้หัวหน้าLPรับทราบ

>>> ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย



<u>ขั้นตอนการเชิญตัวผู้ต้องสงสัย</u>


- ให้ผู้กระทำผิด *<u>บันทึกคำรับสารภาพ</u>* เป็นหลักฐาน
- ส่งมอบผู้กระทำผิดให้ตำรวจประจำศูนย์ ประสานงานส่งมอบ สน.พญาไท
- เชิญผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.พญาไท

>>> Command Room



- เมื่อได้ยินประกาศให้ตรวจสอบถังขยะในห้องน้ำ และถังขยะทุกจุด จากนั้นรายงานผลกลับไปยัง Command Room

>>> Command Room



1. แจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าผู้เสียหายรับทราบ
2. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดให้แนะนำลูกค้า
   - อายัดบัตรและเอกสารต่างๆ โดยเสนอให้ลูกค้าใช้โทรศัพท์ของศูนย์ที่ฝ่ายนิติฯ
   - แจ้งความกับสน.พญาไท โดยให้ตำรวจประจำศูนย์ไปด้วย หากลูกค้าต้องการ

>>> การตรวจสอบพบทรัพย์สิน

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์



>>> Command Room



3. กรณีพบผู้กระทำผิดให้ประสานงานกับตำรวจประจำศูนย์ฯ เพื่อสอบสวนและบันทึกประวัติผู้กระทำผิด พร้อมถ่ายรูปไว้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ LP ทุกคนทราบ

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ




- แจ้งและนำส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ




1. บันทึกรายงานการพบทรัพย์สินโดยลงรายละเอียดทรัพย์สินที่พบพร้อมให้ผู้พบทรัพย์สินลงชื่อไว้เป็นพยาน


>>> ขั้นตอนปฏิบัติกรณีพบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ



>>> ขั้นตอนปฏิบัติกรณีพบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ




>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ




4. กรณีไม่มีหลักฐานที่สามารถติดต่อเจ้าของทรัพย์สินได้ ให้ประกาศแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ



2. ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานกับรายงานลูกค้าที่ประสบเหตุถูกลักทรัพย์ในร้าน

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ



5. กรณีมีผู้มาติดต่อขอรับทรัพย์สิน ให้สอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง เช่น จำนวน, สี, ขนาด, แบบ, ลักษณะ ฯลฯ จากนั้นให้ถ่ายบัตรประชาชนพร้อมขอหมายเลขโทรศัพท์ไว้

>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ



3. กรณีมีหลักฐานที่สามารถติดต่อเจ้าของทรัพย์สินได้ ให้ติดต่อมารับคืนไป พร้อมลงชื่อรับ

>>> Thank You!



>>> อบรมการป้องกันอันตรายจากวัตถุต้องส

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์




>>> พบทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ

6. กรณีไม่มีผู้ติดต่อขอรับ
   - หากเป็นของที่เน่าเสียได้ ให้มอบให้ผู้พบเห็นไปภายในวัน
   - หากเป็นสิ่งของที่สามารถเก็บได้ ให้นำส่งทรัพย์สินพร้อมรายงาน มามอบให้ฝ่ายการเงินเก็บไว้

>>> ฝ่ายการเงิน

1. รับมอบทรัพย์สินที่มีผู้พบมารับเก็บรักษาไว้ ยกเว้นกรณีเป็นบัตรเครดิตให้ประสานงานธนาคาร เจ้าของบัตรเพื่อแจ้งเจ้าของบัตรทราบ
2. ทำหมายเลขติดลงบนทรัพย์สินที่เก็บได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
3. ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน กรณีประชาสัมพันธ์ประสานงานว่ามีลูกค้ามาติดต่อขอคืนทรัพย์สิน
4. กรณีไม่มีใครมาติดต่อขอรับคืนภายใน 6 เดือน ให้ทำเอกสารขออนุมัติบริจาคทรัพย์สิน พร้อมทำหลักฐานการรับมอบด้วย


>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (โทรศัพท์ข่มขู่)




>>> Content




>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (โทรศัพท์ข่มขู่)




>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (โทรศัพท์ข่มขู่)




>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (ตรวจพบ)




>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (โทรศัพท์ข่มขู่)




>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (ตรวจพบ)




>>> ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ (ตรวจพบ)



>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ



>>> การอำนวยการตามแผน




>>> ข้อความประกาศ

ท่านผู้มีอุปการคุณค่ะ The Platinum Fashion Mall มีนโยบายในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย จึงได้ตั้งจุดตรวจผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ฯบริเวณทางเข้าทุกจุด ทางศูนย์ฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ใช้บริการทุกท่าน และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Attention all shoppers.

In order to ensure maximum safety now The Platinum Fashion Mall increases checkpoints at every entrance. We appreciate your full co-operation and we apologize for your inconvenience. Thank You.

>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ



>>> วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ก่อความไม่สงบนำมาใช้ประกอบเป็นระเบิดแสวงเครื่อง

7. กระสอบทราย
8. กล่องกระดาษ
9. ถุงพลาสติกถังบรรจุน้ำยาง
10. ถังก๊าซหุงต้ม
11. ถังดับเพลิง
12. จักรยีดยาง

5. ซ้อมแผนฉุกเฉิน"วัตถุต้องสงสัย"



>>> 2. ประเภททำเป็นสะเก็ดระเบิด(Shapnel)

1. เหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ
2. โซ่รถจักรยานยนต์ .โซ่เลื่อยยนต์
3. ลูกปืนขนาดต่าง ๆ
4. หัวตะปู ตะปูขนาดต่าง ๆ รวมถึงตะปูคอนกรีต
5. ตะปูรีเว็ต
6. จักรยีดยาง
7. แผ่นเหล็ก
8. เหล็กรูปสี่เหลี่ยม

>>> วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ก่อความไม่สงบนำมาใช้ประกอบเป็นระเบิดแสวงเครื่อง

1. ประเภทใช้เป็นภาชนะ(Container)

1. ท่อเหล็กแป๊บน้ำ
2. พลาสติกพีวีซี
3. กล่องเหล็กบรรจุเครื่องมือ
4. กล่องพลาสติกทัพเปอร์แวร์ใส่อาหาร
5. แกลลอนน้ำมันเครื่อง
6. ถุงปุ๋ย

กระทำได้ 3 วิธี

1. ทางโทรศัพท์

2.ทางจดหมาย

3.แจ้งด้วยตนเอง

ข้อความที่ควรแจ้งแก่เจ้าหน้าที่

1.เหตุที่เกิด.....

2.สถานที่เกิดเหตุ.....

3. เหตุการณ์โดยย่อ

.....

>>> รูปแบบการซ่อนพลางในลักษณะนำไปวางระเบิด

1. กระถางต้นไม้
2. กระสอบทราย
3. ถังขยะ
4. โต๊ะหินอ่อน
5. ฝ้าเพดาน
6. ริมถนน

>>> รูปแบบการซ่อนพลางในลักษณะนำไปวางระเบิด

7. หลุม/บ่อ บนถนน
8. ที่ไว้ขวดเปล่า
9. พื้นดินที่มีรอยขุด
10. ท่อระบายน้ำ
11. ฝาผนัง





ข้อเตือนใจ

1.อย่าแจ้งข่าวเท็จ

2.ข่าวที่มีความละเอียดมาก ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น



น.3/17


8
15 9 2004


13 9 2004


โก๊ส ปตท.
น้ำหนักบรรจุ 15 กก.




ร.ร.บ้านโคกมือบา ต.โพธิ์ชัย
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
7 ก.พ.48 เวลา
11.30น.




AMMONIUM NITRAT
AMMONIUM NITRATE
HAZARDOUS PRILL 25 KG. NET
แอมโมเนียมไนเตรท
MANUFACTURED BY :
THAI NITRATE CO., LTD.
THAILAND
1942
TNC


12 5 2005
OBACCO AND FIREARMS
12 5 2005

>>> วันที่ ๖ ธ.ค.๔๗ อ.ระแงะ จว.นราธิวาส ลูกที่ ๒





>>> วันที่ ๖ ธ.ค.๔๗ อ.ระแงะ จว.นราธิวาส ลูกที่ ๒







4 7:39


6 12 2004


4 7:45


อุปกรณ์ใช้วางระเบิด
กระถางต้นไม้ หน้าจุด
ตรวจ ตลาด ต้นหยงมัส
สภ.อ. ระแงะ
09.02.2004










14.3/22









14.3/23























แผนฉุกเฉิน

>>> กรณีลูกค้ากระโดดตึก

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์













>>> แผนฉุกเฉินกรณีลูกค้ากระโดดตึก




>>> Content




>>> แผนฉุกเฉินกรณีลูกค้ากระโดดตึก




>>> แผนฉุกเฉินกรณีลูกค้ากระโดดตึก



>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ



>>> การอำนวยการตามแผน






ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Door Man)

- เจ้าหน้าที่ สังเกตชาย/หญิง มีอาการเซื่องซึม หรือเดินพูดจาอยู่คนเดียว ประสานงานแจ้งห้องคอมมาน (เบอร์โทร 179)

>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ











ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ LP ปิดกั้นพื้นที่ ที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณพื้นที่เดือดขาด







ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ตำรวจ/LP ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในการเจรจาต่อรองมีความระมัดระวังและรอบคอบเป็นมิตรจนสามารถทำให้ผู้ก่อเหตุยุติการกระทำลงได้







ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Command Room)

- แจ้ง LP ในและนอกเครื่องแบบ ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมแจ้ง รูปพรรณสันฐาน,เพศผู้ก่อเหตุ / เสียหาย อย่างละเอียด
- โทรประสานงานตำรวจท้องที่ เพื่อวางแผนเจราต่อรองผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างรวดเร็ว
- รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง (ผู้จัดการฝ่ายป้องกันการสูญเสีย/ผอ.ฝ่ายจัดการ-ทรัพย์สิน/รองกรรมการผู้จัดการ)



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ตำรวจ / ผู้จัดการฝ่าย / ผอ .ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และ รับฟังรายงานจาก ผู้พบเหตุ พร้อมประเมินสถานการณ์ วางแผนเจราต่อรองผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างรวดเร็ว





ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- กรณีไม่สามารถเกลี่ยกล่อมได้ ลูกค้ากระโดดตึก





ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ตำรวจ/LP ที่ได้รับมอบหมาย มีการเชิญตัวผู้ก่อเหตุมาที่ห้องรับรองและอำนวยความสะดวกเป็นกันเอง และสรุปรายงานผลทุกขั้นตอนให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ LP วิทยุแจ้งไปยัง Command Room และดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก ยานพาหนะ ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า/ผ่านในบริเวณพื้นที่เด็ดขาด

THE PLATINUM FASHION MALL JURISTIC PERSON

>>> กรณีลูกค้ากระโดดตึก







ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ทำการกั้นพื้นที่ทั้งด้านล่างและด้านบน เพื่อไม่ให้ลูกค้าที่ผ่านไปมาเห็นพื้นที่เกิดเหตุ
- กรณีที่ลูกค้าสอบถาม ให้แจ้ง คำว่า "ซ้อม"



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ LP ปิดกั้นพื้นที่กันคนมุงจากด้านบน






ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Command Room)

- วิทยุแจ้ง LP ในและนอกเครื่องแบบ ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมแจ้ง รูปพรรณสันฐาน,เพศผู้ก่อเหตุ / เสียหาย อย่างละเอียด
- โทรประสานงานตำรวจท้องที่ เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุ
- โทรประสานขอรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล (มิชชั่น/ตำรวจ)
- รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง (ผู้จัดการฝ่ายป้องกันการสูญเสีย/ผอ.ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน/รองกรรมการผู้จัดการ)







ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- เจ้าหน้าที่ LP ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และทำการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน (ในขณะตรวจสอบให้แจ้งว่าผู้บาดเจ็บยังหายใจอยู่)




ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย
- เมื่อรถพยาบาลมาถึงพื้นที่เกิดเหตุ ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นรถ ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดต่อไป (มิชชั่น/ตำรวจ)
- สรุปรายงานผลทุกขั้นตอนให้ ผอ./รองกรรมการ รับทราบทันที



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย
- กรณีเกิดเหตุที่ลานจอดรถ ให้แจ้งประสานเจ้าหน้าที่ Car park ปิดกั้นพื้นที่บริเวณแลมป์ลานจอด เพื่อป้องกันเหตุอันตรายจะการมุงดู

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ






ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (จราจร)
- อำนวยการจราจร โดยปิดกั้นไม่ให้รถผ่านพื้นที่เกิดเหตุ



แผนกอาคารสถานที่

— กรณีมีผู้สื่อข่าวมาทำข่าว รวบรวมและเชิญไปฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ร่วมกับผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์



โอเปอเรเตอร์

— รับแจ้งข้อมูลจาก Command Room

— ประกาศเข้าแผนแจ้งเป็นรหัสให้ LP และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

— “ขอเชิญคุณสัมหล่นที่.....ชั้น.....ค่ะ” 2 ครั้ง / กรณีเสียชีวิต: “ขอเชิญคุณสัมหล่นด่วนมากที่.....ชั้น.....ค่ะ” 2 ครั้ง



แผนกอาคารสถานที่

— กรณีเสียชีวิต นิมนต์พระมาทำบุญในจุดเกิดเหตุ

— จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวการทำบุญ โดยระบุเพียงว่ามีการนิมนต์พระเพื่อความเป็นสิริมงคล



แผนกอาคารสถานที่

— โทรศัพท์ติดต่อญาติผู้เสียหาย (ประสานงานตำรวจ/โรงพยาบาล)




แผนกประชาสัมพันธ์

— ร่วมกับผู้จัดการแผนกอาคารสถานที่รวบรวมผู้สื่อข่าวไปรับฟังประชุมสรุปที่ห้องประชุม ชั้น 11

— รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สื่อข่าว (สังกัด/รายการ)


— ติดตามการนำเสนอ




แผนกอาคารสถานที่

— ประสานงานบริษัทประกันภัย กรณีเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์/ทรัพย์สินของอาคาร

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ




>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ






ฝ่ายบุคคล
— เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดตามอาการ (กรณีไม่เสียชีวิต)

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ



ฝ่ายการเงิน
— เตรียมเงินสำรองสำหรับจ่ายแก่รถพยาบาล/มูลนิธิปอเต็กตึ้ง/ผู้สื่อข่าว
— บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินต่าง ๆ

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ



แผนฉุกเฉิน

>>> การป้องกันแก๊สรั่วจากรถยนต์

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์





แผนกรักษาความสะอาด

— เข้าทำความสะอาด ภายหลังจากนำตัวผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต ออกจากพื้นที่

— ใช้น้ำจากตู้ Fire Hose ฉีดทำความสะอาด


>>> Content




>>> Thank You!




>>> แผนฉุกเฉินการป้องกันแก๊สรั่วจากรถยนต์



>>> แผนฉุกเฉินการป้องกันแก๊สรั่วจากรถยนต์



>>> การอำนวยการตามแผน



>>> แผนฉุกเฉินการป้องกันแก๊สรั่วจากรถยนต์





เจ้าหน้าที่ พบเหตุมีการแจ้งเหตุ และกระจายข่าว

- การควบคุมอารมณ์ของผู้พบเหตุการณ์คนแรก ต้องไม่ตื่นตระหนก หรือโวยวาย
- แจ้งเหตุไปยัง Command Room เบอร์โทร. 02-121-8000 ต่อ 179 โดยเร็วที่สุด แจ้งสถานที่เกิดเหตุ ชั้น .....โซน ..... ซอย .....



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Command Room)

- ประสานทีมดับเพลิงขั้นต้น/Fire Man /ทีมวิศวกรรม ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยขั้นต้น
- แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเข้าแผนคุณพระจันทร์

>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ

ป้องกันการสูญเสีย

- **Command**
  - เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน
  - ควบคุมและสั่งการแก้ไขสถานะการณ์
  - รายงานสถานการณ์ไปยังผู้จัดการฝ่ายอาคารทุก 30 นาที
- **Doorman**
  - อำนวยความสะดวกกันลูกค้ามุง
  - เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อาคารสถานที่

- เป็นหน่วยบรรเทาทุกข์ให้กับลูกค้า (อาจมีลูกค้าขวัญเสีย อยู่ในอาการตกใจ, ได้รับบาดเจ็บ)
- ตรวจสอบเก็บทรัพย์สินให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเป็นลม


วิศวกรรม

- ตรวจสอบ Display Board
- แบ่งทีมประจำลิฟต์ที่เกิดเหตุและห้องเครื่องลิฟต์
- สื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ภายในลิฟต์เพื่อลดความตื่นตระหนกตกใจ
- ปลดเบรคลิฟต์และเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ติดอยู่ภายใน
- แก้ไขให้ลิฟต์กลับมาใช้งานได้ปกติตามเดิม

รักษาความสะอาด


- เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด (อาจมีอาการเป็นลม, อาเจียน)
- เตรียมน้ำดื่มให้กับลูกค้าที่ติดภายในลิฟต์

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ






ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย
- ทีมดับเพลิงขั้นต้น หรือ LP ช่วยลากสายน้ำจากตู้ดับเพลิงพร้อมใช้น้ำ



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย
- ปิดกันพื้นที่ ป้องกันการมุงดูหรือบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ ที่เกิดเหตุ
- หากมีลูกค้าเห็น และสอบถามให้แจ้งว่า “ซ้อม”



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)
- ก่อนฉีดน้ำยาดับเพลิง เจ้าหน้าที่ทำการค้นหาผู้ประสบภัยภายในที่เกิดเหตุก่อน หากพบนำออกมาปฐมพยาบาลภายนอก



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)
- เมื่อทราบเหตุคุณพระจันทร์ ทีมดับเพลิงขั้นต้น นำถังดับเพลิงไประงับเหตุทันที



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)

- รายงานผลการปฏิบัติการ และสภาพการณ์ที่เกิดเหตุให้ผู้จัดการ ทราบ



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)

- ทีมสนับสนุนมาที่เกิดเหตุ พร้อมเครื่องดับเพลิง



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ผู้จัดการฝ่าย LP รายงานผลการปฏิบัติการ และสภาพการณ์ที่เกิดเหตุ
- ผู้อำนวยการดับเพลิง (ผ.อ.ทรัพย์สินฯ) Fireman ,LP,วิศวกรรม รีบไปยังที่เกิดเหตุเพื่ออำนวยการดับเพลิงเบื้องต้น และผู้อำนวยการดับเพลิง ประกาศเข้าแผนคุณพระจันทร์



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (ทีมดับเพลิงขั้นต้น)

- เมื่อดับเพลิงไม่ได้ ต้องมีการปิดประตูป้องกันออกซิเจนเข้าและควันออก(กรณีถ้ามีประตู)



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Fire Man)

- เข้าดับเพลิงในที่เกิดเหตุ และตรวจค้นหา ผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารหากพบนำออกมาปฐมพยาบาลภายนอก



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Fire Man)

- Fire Leader , Fireman มาถึงที่เกิดเหตุ พร้อมชุด BA ไฟฉาย เซือกไกด์ไลน์ รับทราบข้อมูลบริเวณจุดที่เกิดเหตุ จากทีมดับเพลิงขั้นต้น จากนั้นเข้าทำการดับเพลิงขั้นต้น ด้วยถังดับเพลิง หรือสายฉีด




ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Fire Man)

- Fire Leader นำทีมรายงานผู้อำนวยการดับเพลิงว่าเพลิงสงบ



ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Fire Man)

- Fire Leader มีการควบคุมสั่งการ และมีการควบคุมการติดต่อลุกลาม
- รายงานและประสานงานบริเวณที่เกิดเหตุกับ ผอ.ดับเพลิง/กองอำนวยการ ว่าไม่สามารถดับเพลิงได้



ประชาสัมพันธ์
- ประกาศใช้แผนอพยพ ขอเชิญคุณพระจันทร์
- ประกาศขออภัยต่อลูกค้าและปิดการจำหน่าย
- รายงานฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


>>> ข้อความประกาศ เพลิงไหม้ไม่รุนแรง

ขออภัยค่ะ
ขอเชิญคุณพระจันทร์ ขอเชิญคุณพระจันทร์ พบคุณเขียว
ที่ห้อง .....ชั้น.....โซน.....ในเวลานี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
(ประกาศ 2 ครั้ง)

(ความหมาย :
-ขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น ที่ห้อง .....ชั้น ....โซน ...



>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ



>>> ข้อความประกาศ เพลิงไหม้กรณีควบคุมเพลิงได้

ขออภัยค่ะ
คุณพระจันทร์ขณะนี้คุณแดงได้กลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณค่ะ
(ประกาศ 2 ครั้ง)

(ความหมาย : ขณะนี้เหตุเพลิงไหม้ ควบคุมได้เรียบร้อยแล้ว)



ประชาสัมพันธ์
- รายงานสถานการณ์ที่เกิดเหตุให้กับผู้อำนวยการฉุกเฉิน ผู้อพยพ ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

>>> ข้อความประกาศ เพลิงไหม้ขนาดกลาง

ขออภัยค่ะ
ขอเชิญคุณพระจันทร์ คุณพระจันทร์ พบคุณเหลือง ที่ห้อง.....ชั้น.....โซน..... ในเวลานี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
(ประกาศ 2 ครั้ง)

(ความหมาย : ขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ ที่ห้อง .....ชั้น ....โซน ... ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าแผนอพยพค่ะ)

>>> ข้อความประกาศ เพลิงไหม้กรณีควบคุมเพลิงไม่ได้

ขออภัยค่ะ
- ขอเชิญคุณพระจันทร์ คุณพระจันทร์ พบคุณแดง ที่ห้อง.....ชั้น.....โซน..... (ประกาศ 2 ครั้ง)

- จากนั้น ประกาศขออภัยลูกค้า และประกาศปิดการจำหน่าย (ประกาศ 2 ครั้ง) และอพยพมา อำนวยการ



- กริ่งสัญญาณเตือนภัยดัง

(ความหมาย : ขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ ที่ห้อง ..... ชั้น





ฝ่ายวิศวกรรม
- ตรวจสอบว่ามีเหตุลิฟต์ค้างหรือไม่ หากมีดำเนินการตามแผนลิฟต์ค้าง



ฝ่ายวิศวกรรม (ห้องควบคุม)
- ตรวจสอบว่ามีเหตุลิฟต์ค้างหรือไม่ และมีบุคคลติดภายในลิฟต์หรือไม่
- กรณีประกาศเสียงตามสายภายในศูนย์ดังเบา ให้เร่งเครื่องเสียงให้ดังที่สุด
- ช่างไฟฟ้าตัดไฟฟ้าทั้งหมดหลังสัญญาณเสียงอพยพดังแล้ว 1 นาที

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ





ฝ่ายวิศวกรรม
- ช่างระบบไปยังที่เกิดเหตุพร้อมตัดไฟ ที่จุดเกิดเหตุ

>>> กองอำนวยการ

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์



>>> เตรียมตั้งกองอำนวยการ

ลงไปยังกองอำนวยการ เมื่อได้ยินประกาศ

ขออภัยค่ะ
ขอเชิญคุณพระจันทร์ ขอเชิญคุณพระจันทร์ พบคุณเขียว ที่ห้อง .....ชั้น.....โซน.....ในเวลานี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
(ประกาศ 2 ครั้ง)

(ความหมาย :
-ขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น ที่ห้อง .....ชั้น ....โซน ...
-ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
-ทีมเฉพาะกิจไปตั้งจุดกองอำนวยการ)



ฝ่ายวิศวกรรม
- ช่างประจำห้องควบคุมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง, FIRE PUMP



ฝ่ายวิศวกรรม (กองอำนวยการ)
- เตรียมแปลนอาคารทั้งแปลนระบบไฟฟ้าหรือการตกแต่งภายใน ผังอาคาร
- จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง และ อุปกรณ์ในการทำลายสิ่งกีดขวาง เช่น ค้อน เครื่องเจาะ
- เครื่องขยายเสียง เช่น โทรโข่ง ลำโพง ไมโครโฟน สำหรับประชาสัมพันธ์บริเวณหน้ากองอำนวยการ



ทีมทะเบียนจุดรวมพล

- ควบคุมผู้อพยพตั้งแถวเป็นระเบียบ และไม่ส่งเสียงดัง (ผู้อพยพเข้าแถวตามชั้น โดยมีธงชั้นกำกับ)



ผู้อำนวยการดับเพลิง

- ควบคุม รายงานสถานการณ์ดับเพลิง
- ประชุมเพื่อวางแผนในการปฏิรูปฟื้นฟู



ทีมประชาสัมพันธ์

- จัดเตรียมโทรศัพท์มือถือ (อย่างน้อง 2 เครื่อง) และเบอร์ติดต่อทั้งภายใน ภายนอก
- แจ้งเหตุไปยังส่วนราชการ ตำรวจท้องที่, ดับเพลิง, เขตราชเทวี ,จส 100, โรงพยาบาล
- จัดเตรียมวิทยุรับฟัง จส.100 และร่วมด้วยช่วยกัน (วิทยุอย่างน้อย 2 เครื่อง) เพื่อฟังข่าวเหตุการณ์
- รายงานฝ่ายบริหารถึงการใช้แผนอพยพ และแจ้งหมายเลขต่อฝ่ายบริหาร เพื่อติดต่อกลับมา




ทีมทะเบียนจุดรวมพล

- ตรวจสอบยอดผู้อพยพ และลงทะเบียนผู้อพยพ
- การรวบรวมรายชื่อของแต่ละแผนกต่างๆถูกต้อง และรวดเร็ว
- รายงานผู้สูญหายกับผู้อำนวยการดับเพลิง



ทีมบรรเทาทุกข์
- ดูแลผู้อพยพ บริการอาหารและน้ำดื่ม (ของผู้อพยพและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)



ทีมประสานงานบุคคลภายนอก นำทางส่วนราชการ
- เจ้าหน้าที่พาตำรวจดับเพลิงไปยังที่เกิดเหตุ
- เจ้าหน้าที่พาตำรวจดับเพลิงไปยัง แหล่งน้ำ หัวรับน้ำดับเพลิง



ทีมปฐมพยาบาล
- จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จัดทำทะเบียนและแยกประเภท ผู้เสียชีวิต(ป้ายสีดำ) ผู้บาดเจ็บหนัก(ป้ายแดง) ผู้บาดเจ็บเบา(ป้ายเหลือง) ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย(ป้ายเขียว) และจัดรถพยาบาลเพื่อส่งตัวผู้เสียชีวิตหรือ ผู้บาดเจ็บ
- รายงานรายชื่อผู้ประสบภัยไปยังฝ่ายทะเบียนหรือผอ.ดับเพลิง



อาสาจราจร
- เจ้าหน้าที่อาสาจราจร อำนวยความสะดวก ดูแล การจราจรบริเวณรอบอาคาร ห้ามไม่ให้รถติดบริเวณด้านหน้าอาคาร และกันบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาสวมรอยเป็นมิจฉาชีพ หรือมามุงดู



ทีมเฉพาะกิจ
- ปิดบันไดเลื่อน
- ห้ามผู้อพยพใช้ลิฟต์





ทีมค้นหา
- มีการใช้ไฟฉายส่องเส้นทางเดิน ให้กับผู้อพยพ



ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดเตรียมเงินสดสำรอง และเตรียมประสานหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อขอเงินสดมาสำรอง
- เตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ผู้มีอำนาจเบิกคือผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้รับมอบอำนาจเบิกแทนเท่านั้น
- ทำบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ระหว่างเกิดเหตุ



ทีมอพยพ
- เริ่มอพยพออกตามทางหนีไฟเพื่อไปยังกองอำนวยการ
- ไม่พูดคุย หยอกล้อ หรือส่งเสียงดัง ไม่วิ่งลงบันไดหนีไฟ
- กรณีมีเอกสารสำคัญของแผนกให้ขนย้ายเอกสารใส่ถุงดำ อพยพมาด้วย



ทีมค้นหา
- ทีมค้นหาเริ่มทำการตรวจค้นทุกห้อง (ภายใน 30 วินาที หลังประกาศคุณพระจันทร์แดง)
- ทำเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าห้องที่ตรวจค้นแล้ว
- เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อดูแลผู้อพยพในการอพยพ กรณีมีผู้อพยพเป็นลมระหว่างทางหนีไฟ


>>> Thank You!





ทีม เคลื่อนย้ายเอกสารสำคัญ
- เคลื่อนย้ายเอกสารโดยการใส่ถุงดำมัดปากถุงด้วยเชือกสีตามลำดับความสำคัญ
- เอกสารสำคัญมาก (เชือกสีแดง), ปานกลาง(เชือกสีเหลือง) , น้อย (เชือกสีเขียว)

>>> แผนฉุกเฉินกรณีลิฟต์ค้าง




แผนฉุกเฉิน

>>> กรณีลิฟต์ค้าง

นิติบุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์



>>> แผนฉุกเฉินกรณีลิฟต์ค้าง



>>> Content



น.3/49

>>> หน้าที่ความรับผิดชอบ

ป้องกันการสูญเสีย

- **Command**
  - เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน
  - ควบคุมและสั่งการแก้ไขสถานะการณ์
  - รายงานสถานการณ์ไปยังผู้จัดการฝ่ายอาคารทุก 30 นาที
- **Doorman**
  - อำนวยความสะดวกกันลูกค้ามุง
  - เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อาคารสถานที่

- เป็นหน่วยบรรเทาทุกข์ให้กับลูกค้า (อาจมีลูกค้าขวัญเสีย ,อยู่ในอาการตกใจ,ได้รับบาดเจ็บ)
- ตรวจสอบเก็บทรัพย์สินให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเป็นลม


วิศวกรรม

- ตรวจสอบ Display Board
- แบ่งทีมประจำลิฟต์ที่เกิดเหตุและห้องเครื่องลิฟต์
- สื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ภายในลิฟต์ เพื่อลดความตื่นตระหนกตกใจ
- ปลดเบรคลิฟต์ และเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ติดอยู่ภายใน
- แก้ไขให้ลิฟต์กลับมาใช้งานได้ปกติตามเดิม


รักษาความสะอาด

- เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด (อาจมีอาการเป็นลม , อาเจียน)
- เตรียมน้ำดื่มให้กับลูกค้าที่ติดภายในลิฟต์


>>> แผนฉุกเฉินกรณีลิฟต์ค้าง



>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ



>>> การอำนวยการตามแผน



>>> อุปกรณ์ช่วยเหลือ







ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย

- ทีม Command Room ประสานทีมช่วยเหลือให้ไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 นาที และตรวจสอบจากกล้อง CCTV ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่

>>> มาตรฐานกระเป๋าพยาบาล



1. ยาพารา
2. ยาแก้ปวดประจำเดือน
3. ยาแก้ท้องเสีย
4. ย้าแก้แพ้
5. ยาแก้เมา
6. ยาลดกรดในกะเพาะอาหาร
7. เกลือแร่
8. ยาธาตุน้ำขาว
9. คาราไมล์ แก้ผืน คัน
10. แอมโมเนียหอม
11. ยาทา แก้กล้ามเนื้ออักเสบ
12. เบตาดิน
13. แอลกอฮอล์ ล้างแผล
14. สำลี
15. ผ้าก๊อต
16. เทปแปะแผล
17. พลาสเตอร์ปิดแผล




>>> บทสนทนากับลูกค้าที่ติดอยู่ในลิฟต์

ช่างที่ 1	**มีการกดสัญญาณฉุกเฉิน**
ช่าง	สวัสดีครับ กดสัญญาณฉุกเฉิน ไม่ทราบมีอะไรให้ช่วยเหลือครับ
ลูกค้า	....
ช่าง	ไม่ต้องตกใจนะครับ กรุณาบอกไฟเลขที่ชั้นในลิฟต์ ตอนนี้แสดงเลขชั้นที่เท่าไรครับ
ลูกค้า	....
ช่าง	ขอบคุณครับ ขณะนี้ทางช่างกำลังรีบดำเนินการแก้ไขอยู่ครับ กรุณารอสักครู่ (ประสานงานช่างทีมที่ 1 ไปห้องลิฟต์ เพื่อปลดเบรคลิฟต์, ทีมที่ 2 ไปที่ลิฟต์ตัวที่ค้าง)
ช่วงที่ 2	**ทีมปลดลิฟต์ถึงลิฟต์ค้าง**
ช่าง	สวัสดีครับ ขณะนี้ทางทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ได้ไปถึงลิฟต์ที่ท่านอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลครับ ทีมงานเราพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ช่วงที่ 3	**ทีมปลดลิฟต์ถึงห้องเครื่องลิฟต์และหน้าลิฟต์พร้อมดำเนินการ**
ช่าง	ขณะนี้ทีมช่างกำลังแก้ไข จะมีการดึงลิฟต์ขึ้นหรือลง อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนบ้าง ขอให้อยู่ในความสงบไม่ต้องวิตกกังวลครับ
ช่วงที่ 4	**เปิดลิฟต์สำเร็จ**
ช่าง	สวัสดีครับ ทีมช่วยเหลือพร้อมทีมพยาบาล กำลังรออยู่ที่หน้าลิฟต์ ชั้น... แล้วครับ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา และต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ



ฝ่ายวิศวกรรม
- ทีมช่างไปที่จุดเกิดเหตุ และไขประตูลิฟต์เพื่อตรวจสอบว่าลิฟต์จอดตรงชั้นหรือไม่

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ






ฝ่ายวิศวกรรม
- ได้รับแจ้งเหตุลิฟต์ค้าง ช่างห้อง Command ตรวจสอบจากเครื่อง Display Board และประสาน Command Room ว่าเกิดเหตุลิฟต์ค้าง แจ้งหมายเลขลิฟต์/ชั้นที่ค้าง เพื่อขอทีมช่วยเหลือ



ทีมที่ 2
- ทีมช่างห้องเครื่องลิฟต์ แจ้งทีมช่วยเหลือและทุกส่วนทราบว่าขออนุญาต Off Main Breaker



ทีมที่ 1
- กรณีจอดไม่ตรงชั้น ประสานงานช่างเพื่อขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์ ทำการปิดสวิตซ์ Main Breaker และ ทำการปลด Break



Off Main Breaker



ตู้ควบคุมสวิตซ์ Main Breaker



ข้อปฏิบัติขณะปลดเบรก
— ขณะปลดเบรกต้องมีสมาธิ มั่นใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงเริ่มดำเนินการ
— ปลดเบรคครั้งละ 10 Cm
— แจ้งระยะการปลดว่าปลดไปแล้วกี่ Cm ได้ระดับชั้นหรือยัง



ข้อปฏิบัติขณะปลดเบรก
— การปลดเบรกต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ลิฟต์ไหล
— ห้ามหยอกล้อ หรือคุยโทรศัพท์ขณะดำเนินการ




อุปกรณ์สำหรับปลด Break



ทีมที่ 2
- ทีมช่างห้องเครื่องขออนุญาต และเริ่มดำเนินการปลด Break ทุกส่วนพร้อม
- ทีมช่างห้องเครื่องทวนหมายเลขลิฟต์ที่จะปลดและขอทราบระยะจากทีมช่างหน้าลิฟต์
- ทีมช่างห้องเครื่องแจ้งระยะการปลดเบรก และสอบถามว่าลิฟต์ได้ระดับชั้นแล้วหรือไม่

>>> ห้องเครื่องลิฟต์หมายเลข 4,5




ชั้น 12 Zone 1



ทีมที่ 1


- ช่างที่หน้าลิฟต์แจ้งทีมช่วยเหลือว่าหลังจากปลดเบรก ลิฟต์จะจอดที่ชั้นไหน และให้ทีมช่วยเหลือเตรียมความพร้อมช่วยผู้โดยสาร
- หลังลิฟต์จอดได้ระดับตรงชั้นทำการเปิดประตูลิฟต์ และช่วยผู้โดยสาร
- หลังจากนั้นทำการ Reboot ลิฟต์
- ตรวจเช็คสาเหตุที่ทำให้ลิฟต์ค้าง
- ทำการบันทึกและรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา

>>> ห้องเครื่องลิฟต์หมายเลข 6, 7 (ลิฟต์พลาซ่า)



ชั้น 12 Zone 1

>>> ห้องเครื่องลิฟต์หมายเลข 1,2,3 (ลิฟต์คอนโด)




อยู่ชั้น 24 (ส่วนพักอาศัย)



ฝ่ายอาคารสถานที่


- เป็นหน่วยบรรเทาทุกข์ให้กับลูกค้า (อาจมีลูกค้าขวัญเสีย ,อยู่ในอาการตกใจ,หรือได้รับบาดเจ็บ)
- ตรวจสอบเก็บทรัพย์สินให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเป็นลม หรือได้รับบาดเจ็บ

>>> ห้องเครื่องลิฟต์หมายเลข 8, 9 (ลิฟต์พลาซ่า)




ชั้น 12 Zone 2

>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ



>>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ



ภาคผนวกที่ 2-9
รายงานผลการอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

รายงานผลการอบรม
หลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



วิทยากร
ทีมผู้บริหาร

รุ่น 1 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12

จัดโดย
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 1

2 จำนวนผู้ไม่เข้ารับการอบรม 2

3 สรุปค่าใช้จ่าย 3

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. โครงการ

ภาคผนวก ข. กำหนดการ

ภาคผนวก ค. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ภาคผนวก ง. ความคิดเห็นของท่าน มีความหมายต่อเรา

ภาคผนวก จ. ภาพกิจกรรม

สรุปผลการอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) รุ่นที่ 1/2569

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร“**ปฐมนิเทศพนักงานใหม่** (Orientation)”ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 รุ่นที่ 1 ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 โดยผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 14 ท่าน เข้ารับการอบรมจริง จำนวน 13 ท่าน คิดเป็น **ร้อยละ** 92.85 % ของผู้มีรายชื่อทั้งหมดสามารถสรุปผลการอบรม ได้ดังนี้

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1

ที่	สายงาน	จำนวน	มาจริง	ร้อยละ
บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)				
1	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์	1	1	100
2	เทคโนโลยีสารสนเทศ	1	1	100
3	บริหารพื้นที่เช่า	1	1	100
4	ปฏิบัติการอาคาร	4	3	75
5	วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	3	3	100
	รวม PG	**10**	**9**	**90**
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์				
1	กฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์	2	2	100
2	วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	2	2	100
	รวม PFJ	**4**	**4**	**100**
	รวม PG+PFJ	**14**	**13**	**100**

2. จำนวนผู้ไม่เข้ารับการอบรม

1.คุณสันติ สมภาวะ เจ้าหน้าที่ - ควบคุมกล้องวงจรปิด (PG)

3. การประเมินผลการอบรม (ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม)

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 13 ท่าน ตอบแบบประเมินผลการอบรม จำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปผลการอบรมได้ ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปผลการตอบแบบประเมินผลการอบรม (N=13)

ที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ(%)
1	ความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม-สัมมนา	80.00
2	ความรู้หลังเข้ารับการอบรม-สัมมนา	93.85
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม		
1	เนื้อหาหลักสูตร (Content) มีความเหมาะสม	95.38
2	เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน	93.85
3	ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม - สัมมนาไปประยุกต์ในการทำงาน	95.38
4	ระยะเวลาการฝึกอบรม - สัมมนา	93.85

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ 95.38 % ได้แก่

- เนื้อหาหลักสูตร (Content) มีความเหมาะสม
- เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน
- ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม - สัมมนาไปประยุกต์ในการทำงาน

ส่วนเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 93.85 %ได้แก่

- ระยะเวลาการฝึกอบรม – สัมมนา

4. การประเมินผลการอบรม (ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)

ตารางที่ 3 สรุปผลการตอบแบบประเมินผลการอบรม (N=13)

ที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ(%)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม		
1	การต้อนรับผู้เข้าอบรม - สัมมนา	95.38
2	การให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม - สัมมนาของทีมงานผู้จัด	93.85
3	การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม	95.38

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ 95.38 % ได้แก่

- การต้อนรับผู้เข้าอบรม – สัมมนา
- การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม

ส่วนเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 93.85 %ได้แก่

- การให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม - สัมมนาของทีมงานผู้จัด

5. การประเมินผลการอบรม (ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่, อุปกรณ์และสื่อในการบรรยาย)

ตารางที่ 4 สรุปผลการตอบแบบประเมินผลการอบรม (N=13)

ที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ(%)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ , อุปกรณ์และสื่อในการบรรยาย		
1	ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม-สัมมนา	95.38
2	ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อการบรรยาย	95.38
3	ความเหมาะสมของอาหารว่าง	92.31
4	ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน	95.38

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ 95.38 %ได้แก่

- ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม-สัมมนา
- ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อการบรรยาย
- ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน

ส่วนเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 92.31% ได้แก่

- ความเหมาะสมของอาหารว่าง

6. **การประเมินผลการอบรม (ความพึงพอใจโดยรวม)**

ตารางที่ 5 สรุปผลการตอบแบบประเมินผลการอบรม (N=13)

ที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ(%)
ความพึงพอใจโดยรวม		
1	ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรม-สัมมนา	92.31

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรม-สัมมนา 92.31 %

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1. สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/ สัมมนาจะนำไปพัฒนางานได้
   - ความรู้ต่างๆ ที่ควรได้รู้ทั่วไป
   - การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
   - ทุกหัวข้อที่จัดอบรม

2. ท่านคิดว่าการอบรม/ สัมมนาในหลักสูตรนี้ ควรเพิ่มเติมหัวข้อใด พัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องใด เพื่อให้หลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   - ความรู้ครบถ้วน แต่หากมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมควรมีอีกในอนาคต
   - การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม
3. หลักสูตรที่ท่านสนใจอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาตัวเอง
   - ความรู้ทางด้านภาษา
   - IT,PDPA,อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน
   - ภาษา

7. **ผลการทำแบบทดสอบ**

7.1 **นโยบายเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแส โดยมีผลการทดสอบ 13 ท่าน ดังนี้**

คะแนน	เปอร์เซ็นต์	จำนวนคน	ระดับ	ผลการประเมิน
9 – 10	81 – 100 %	5	ดีมาก	ผ่าน
7 – 8	61 – 80 %	5	ดี	ผ่าน
5 - 6	50 – 60 %	3	พอใช้	ผ่าน
น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 50%	-	ต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน

7.2 **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีผลการทดสอบ 13 ท่าน ดังนี้**

คะแนน	เปอร์เซ็นต์	จำนวนคน	ระดับ	ผลการประเมิน
21 – 25	81 – 100 %	12	ดีมาก	ผ่าน
16 – 20	61 – 80 %	1	ดี	ผ่าน
13 - 15	50 – 60%	-	ต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน
น้อยกว่า 13	น้อยกว่า 50%	-	ปรับปรุง	ไม่ผ่าน

7.3 **ความรู้ PDPA โดยมีผลการทดสอบ 13 ท่าน ดังนี้**

คะแนน	เปอร์เซ็นต์	จำนวนคน	ระดับ	ผลการประเมิน
9 – 10	81 – 100 %	4	ดีมาก	ผ่าน
7 – 8	61 – 80 %	5	ดี	ผ่าน
5 - 6	50 – 60 %	4	พอใช้	ผ่าน
น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 50%	-	ต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน

8. **สรุปค่าใช้จ่าย**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าอาหารว่างเช้า	554	เงินสด
2	ค่าอาหารกลางวัน , ค่าอาหารว่างบ่าย	2,250	ใช้บัตรสวัสดิการ
รวม		2,804	

ภาคผนวก ก.

โครงการ

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) ประจำปี 2569

หลักการและเหตุผล

การที่องค์กรจะสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในการปฏิบัติงานต่างๆ อันส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อบุคคลากรใหม่ที่ได้รับการคัดสรรเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กร การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ในนโยบาย เป้าหมายขององค์กร การดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร เข้าใจในระเบียบแนวปฏิบัติตน สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ ที่บุคลากรพึงได้รับ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ ตลอดจนทำงานอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดหลักสูตร "การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่" ขึ้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อันก่อให้เกิดความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความผูกพันต่อองค์กร สร้างความสามัคคี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร รวมถึง ความเข้าใจโครงสร้างองค์กร ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความมั่นใจต่อองค์กร ประทับใจ มีทัศนคติที่ดี และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาองค์กร

หัวข้อการอบรม

1. ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
2. แนะนำบริษัทฯ
   - ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
   - วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   - ค่านิยมองค์กร
3. สวัสดิการ
   - สวัสดิการและผลประโยชน์
   - ระเบียบข้อปฏิบัติ และข้อบังคับการทำงาน
4. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
6. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. การอนุรักษ์พลังงาน
8. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การประเมินผล (KPIs)

ประเมินผลการอบรม โดยการวัดความพึงพอใจโดยรวมในการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า 80 %

วิทยากร

ตัวแทนวิทยากรแต่ละสายงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงานที่เข้าทำงานใหม่ในรอบเดือนทุกท่าน

วันที่จัด และระยะเวลาฝึกอบรม

กำหนดการจัดเดือนละ 1 ครั้ง (12 ครั้ง/ปี) จำนวน 6 ชั่วโมง

สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 หรือห้องประชุม M2 สำนักงาน Pier11 ชั้น21

งบประมาณการจัดทำโครงการ

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) 150 บาท / ท่าน

ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท / ท่าน (บัตรสวัสดิการอาหาร)

รวมงบประมาณ 250 บาท / ท่าน (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผลคาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร รวมถึง ความเข้าใจโครงสร้างองค์กรตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร
2. พนักงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. พนักงานมั่นใจต่อองค์กร มีความประทับใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และรับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นำเสนอโดย	เห็นชอบโดย	อนุมัติโดย
.....	.....	20/1/69 .....
(คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช)	(คุณเพียงใจ ทับไทร)	(คุณวันทนีย์ วุฒิอินทร์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ-ทรัพยากรมนุษย์	ผู้จัดการอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์	ผู้อำนวยการอาวุโส- ทรัพยากรมนุษย์

ภาคผนวก ข.

กำหนดการ

กำหนดการอบรม

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2569

วันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศูนย์การค้าแพลทินัม

เวลา	เนื้อหา	ผู้รับผิดชอบ
08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน	Training
09.00 – 10.00 น.	- ความรู้เกี่ยวกับองค์กร - วิสัยทัศน์และพันธกิจ - ค่านิยมองค์กร	คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
10.00 – 10.30 น.	**พักรับประทานของว่าง/ถ่ายรูปติดบัตรพนักงาน**	
10.30- 12.00 น.	- สวัสดิการและผลประโยชน์ - ระเบียบข้อปฏิบัติ, ข้อบังคับการทำงาน	คุณสุวรรณี เฟื่องกฤษฎา ผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
12.00 – 13.00 น.	**พักรับประทานอาหาร**	
13.00 – 13.15 น.	นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณพงศ์พันธ์ หมั่นเจริญ ผู้จัดการอาวุโส - เทคโนโลยีสารสนเทศ
13.15 – 13.50 น.	นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	คุณปรียาวรรณ เศียรประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส - ตรวจสอบภายใน คุณญาณินท์ตรา จันทร์มาเมือง เจ้าหน้าที่ - คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13.50 – 14.10 น.	การอนุรักษ์พลังงาน	คุณอร่าม จะเฮิง ผู้จัดการ – วิศวกรรมและงานระบบอาคาร
14.10 – 14.40 น.	ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
14.40 – 14.55 น.	**พักรับประทานของว่าง**	
14.55 – 16.30 น.	ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
16.30 น.	จบการอบรม	

ภาคผนวก ค.
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2598 เวลา 09.00 - 16.30 น.

สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศูนย์การค้าแพลทินัม

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่งงาน	ฝ่าย	สังกัด
1	2222	นางสาว	ศุภธิดา พานิชปฐมชัย	เจ้าหน้าที่อาวุโส - เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์	PG
2	2226	นาย	การัณย์ ชื่นใจฉ่ำ	เจ้าหน้าที่ - เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	PG
3	2217	นางสาว	สิรินุช นิยมทวี	เจ้าหน้าที่อาวุโส - บริหารพื้นที่เช่า	บริหารพื้นที่เช่า	PG
4	2220	นาย	พลาวัสถ์ ห่อทอง	เจ้าหน้าที่ - บริหารอาคาร	ปฏิบัติการอาคาร The Platinum Fashion Mall	PG
5	2216	นาย	สันติ สมภาวะ	เจ้าหน้าที่ - ควบคุมกล้องวงจรปิด	ปฏิบัติการอาคาร The Market Bangkok	PG
6	2223	นางสาว	อภิญญา อัฐปัน	เจ้าหน้าที่ - ธุรการบริหารอาคาร	ปฏิบัติการอาคาร The Market Bangkok	PG
7	2218	นาย	โภควินท์ กาญจันดี	เจ้าหน้าที่ - วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	PG
8	2221	นาย	วิริยะ นาคเห็ม	เจ้าหน้าที่ - วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	PG
9	2224	นาย	ประพันธุ์ ผ่องมณี	ผู้ช่วยผู้จัดการ - ความปลอดภัยและงานจราจร The Market Bangkok	ปฏิบัติการอาคาร The Market Bangkok	PG
10	2227	นาย	วรชัย สามชัย	เจ้าหน้าที่ - วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	PG
11	10727	นางสาว	ณิชาภัทร กันทะมา	เจ้าหน้าที่อาวุโส - กฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์	กฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์	PFJ
12	10730	นางสาว	กรรณิการ์ นาคสกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการ - กฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์	กฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์	PFJ
13	10731	นางสาว	นวรัตน์ วิเชียรโชติ	เจ้าหน้าที่ - ธุรการวิศวกรรม	วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	PFJ
14	10729	นาย	ณัฐพงษ์ วันทอง	เจ้าหน้าที่ - ช่อมบำรุงประจำอาคาร	วิศวกรรมและงานระบบอาคาร	PFJ

ภาคผนวก ง.

แบบประเมินผลการอบรม

แบบประเมินผลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา " **การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ " รุ่นที่** 1

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น12 เวลา 09.00-16.30 น.

กรุณาทำเครื่องหมายถูก √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด จำนวนแบบทดสอบ 13 ชุด

ความคิดเห็น	ปรับปรุง 1	%	พอใช้ 2	%	ปานกลาง 3	%	ดี 4	%	ดีมาก 5	%	ค่าเฉลี่ย (M)	ค่าเฉลี่ย (%)
ความรู้ **ก่อน** เข้ารับการอบรม - สัมมนา			1	7.69	4	30.77	2	15.38	6	46.15	4.00	80.00
ความรู้ **หลัง** เข้ารับการอบรม - สัมมนา							4	30.77	9	69.23	4.69	93.85
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม												
เนื้อหาหลักสูตร (Content) มีความเหมาะสม							3	23.08	10	76.92	4.77	95.38
เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน							4	30.77	9	69.23	4.69	93.85
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม - สัมมนาไปประยุกต์ในการทำงาน							3	23.08	10	76.92	4.77	95.38
ระยะเวลาการฝึกอบรม - สัมมนา					1	7.69	2	15.38	10	76.92	4.69	93.85
รวม							12	23.08	39	75.00	4.73	94.62
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม												
การต้อนรับผู้เข้าอบรม - สัมมนา							3	23.08	10	76.92	4.77	95.38
การให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม - สัมมนาของทีมงานผู้จัด							4	30.77	9	69.23	4.69	93.85
การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม							3	23.08	10	76.92	4.77	95.38
รวม							10	25.64	29	74.36	4.74	94.87
ความเห็นเกี่ยวกับสถานที่, อุปกรณ์และสื่อในการบรรยาย												
ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม - สัมมนา							3	23.08	10	76.92	4.77	95.38
ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อการบรรยาย							3	23.08	10	76.92	4.77	95.38
ความเหมาะสมของอาหารว่าง							5	38.46	8	61.54	4.62	92.31
ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน							3	23.08	10	76.92	4.77	95.38
รวม							14	26.92	38	73.08	4.73	94.62
ความพึงพอใจโดยรวม												
ความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตร							5	38.46	8	61.54	4.62	92.31
รวม							5.00	38.46	8.00	61.54	4.62	92.31
ภาพรวมในการอบรม											4.71	94.10

สรุปผลคะแนน :	**โดยภาพรวมการดูงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในระดับ**
	ดีมาก

ระดับคะแนน	แสดงค่าระดับเฉลี่ย (M)	ระดับคะแนน	แสดงค่าระดับเฉลี่ย (M)
5	4.51 - 5.00 **เท่ากับ ดีมาก**	2	1.51 - 2.50 **เท่ากับ น้อย**
4	3.51 - 4.50 **เท่ากับ ดี**	1	1.00 - 1.50 **เท่ากับ น้อยที่สุด**
3	2.51 - 3.50 **เท่ากับ ปานกลาง**		

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1. สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/ สัมมนาจะนำไปพัฒนางานได้

ความรู้ต่างๆ ที่ควรได้รู้ทั่วไป

การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ,ทุกหัวข้อที่จัดอบรม,การจัดระเบียบชีวิต,กฎหมาย pdpa

ทุกหัวข้อที่จัดอบรม,ได้ความรู้หลายๆด้าน ที่พนักงานควรทราบ,ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และความรู้อื่นๆที่วิทยากรอธิบาย

2. ท่านคิดว่าการอบรม/ สัมมนาในหลักสูตรนี้ ควรเพิ่มเติมหัวข้อใด พัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องใด เพื่อให้หลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความรู้ครบถ้วน แต่หากมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมควรมีอีกในอนาคต

การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม

3. หลักสูตรที่ท่านสนใจอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาตัวเอง

ความรู้ทางด้านภาษา

ประหยัดพลังงาน

IT,PDPA,อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย

สรุปแบบทดสอบ"นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแส"

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา" การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ " รุ่นที่ 1


วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น12 เวลา 09.00-16.30 น.

จำนวนแบบทดสอบ 13 ชุด

ข้อมูลเชิงลึก

ค่าเฉลี่ย	ค่ามัธยฐาน	ช่วง
7.77 / 10 คะแนน	7 / 10 คะแนน	6 - 10 คะแนน



สรุปแบบทดสอบ"ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา" การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ " รุ่นที่ 1


วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น12 เวลา 09.00-16.30 น.

จำนวนแบบทดสอบ 13 ชุด

ข้อมูลเชิงลึก

ค่าเฉลี่ย	ค่ามัธยฐาน	ช่วง
21.62 / 25 คะแนน	22 / 25 คะแนน	19 - 23 คะแนน




สรุปแบบทดสอบ"ความรู้ PDPA สำหรับพนักงานใหม่"

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา" การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ " รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น12 เวลา 09.00-16.30 น.

จำนวนแบบทดสอบ 13 ชุด



ภาคผนวก จ.

ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ
อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569











รายงานผลการอบรม
หลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



วิทยากร
ทีมผู้บริหาร

รุ่น 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุม M 5 ชั้น 21

จัดโดย
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 1

2 จำนวนผู้ไม่เข้ารับการอบรม 2

3 สรุปค่าใช้จ่าย 3

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. โครงการ

ภาคผนวก ข. กำหนดการ

ภาคผนวก ค. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ภาคผนวก ง. ความคิดเห็นของท่าน มีความหมายต่อเรา

ภาคผนวก จ. ภาพกิจกรรม

สรุปผลการอบรม

หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) รุ่นที่ 2/2569

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร“**ปฐมนิเทศพนักงานใหม่** (Orientation)”ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 รุ่นที่ 2 ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 โดยผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 6 ท่าน เข้ารับการอบรมจริง จำนวน 5 ท่าน คิดเป็น **ร้อยละ** 83.33 % ของผู้มีรายชื่อทั้งหมดสามารถสรุปผลการอบรม ได้ดังนี้

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1

ที่	สายงาน	จำนวน	มาจริง	ร้อยละ
บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)				
1	ปฏิบัติการอาคาร The Platinum Fashion Mall	1	1	100
2	ศูนย์อาหาร	1	1	100
3	การเงิน	1	1	100
4	ปฏิบัติการอาคาร The Market Bangkok	1	1	100
	รวม PG	**4**	**4**	**100**
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์				
1	ปฏิบัติการอาคาร The Platinum Fashion Mall	2	1	50
	รวม PFJ	**2**	**1**	**50**
	รวม PG+PFJ	**6**	**5**	**83.33**

2. จำนวนผู้ไม่เข้ารับการอบรม

1.คุณรดา มั่นกตัญญู ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ – ลูกค้าสัมพันธ์ (PFJ)

3. การประเมินผลการอบรม (ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม)

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ตอบแบบประเมินผลการอบรม จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปผลการอบรมได้ ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปผลการตอบแบบประเมินผลการอบรม (N=5)

ที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ(%)
1	ความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม-สัมมนา	84.00
2	ความรู้หลังเข้ารับการอบรม-สัมมนา	100
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม		
1	เนื้อหาหลักสูตร (Content) มีความเหมาะสม	100
2	เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน	100
3	ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม - สัมมนาไปประยุกต์ในการทำงาน	100
4	ระยะเวลาการฝึกอบรม - สัมมนา	100

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ 100 % ได้แก่

- เนื้อหาหลักสูตร (Content) มีความเหมาะสม
- เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน
- ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม – สัมมนาไปประยุกต์ในการทำงาน
- ระยะเวลาการฝึกอบรม - สัมมนา

ส่วนเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ (ไม่มี)

4. การประเมินผลการอบรม (ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)

ตารางที่ 3 สรุปผลการตอบแบบประเมินผลการอบรม (N=5)

ที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ(%)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม		
1	การต้อนรับผู้เข้าอบรม - สัมมนา	100
2	การให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม - สัมมนาของทีมงานผู้จัด	100
3	การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม	100

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ 100 % ได้แก่

- การต้อนรับผู้เข้าอบรม – สัมมนา
- การให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม - สัมมนาของทีมงานผู้จัด
- การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม

ส่วนเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ(ไม่มี)

5. การประเมินผลการอบรม (ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่, อุปกรณ์และสื่อในการบรรยาย)

ตารางที่ 4 สรุปผลการตอบแบบประเมินผลการอบรม (N=5)

ที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ(%)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ , อุปกรณ์และสื่อในการบรรยาย		
1	ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม-สัมมนา	100
2	ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อการบรรยาย	100
3	ความเหมาะสมของอาหารว่าง	100
4	ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน	100

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ 100 %ได้แก่

- ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม-สัมมนา
- ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อการบรรยาย
- ความเหมาะสมของอาหารว่าง
- ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน

ส่วนเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด(ไม่มี)

6. **การประเมินผลการอบรม (ความพึงพอใจโดยรวม)**

ตารางที่ 5 สรุปผลการตอบแบบประเมินผลการอบรม (N=5)

ที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ(%)
ความพึงพอใจโดยรวม		
1	ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรม-สัมมนา	100

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรม-สัมมนา 100 %

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1. สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/ สัมมนาจะนำไปพัฒนางานได้
   - นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
   - ความรู้ ความปลอดภัย
   - กฎความปลอดภัยต่าง ๆ
   - นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   - ได้100%
2. ท่านคิดว่าการอบรม/ สัมมนาในหลักสูตรนี้ ควรเพิ่มเติมหัวข้อใด พัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องใด เพื่อให้หลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   - ภาพเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้น
   - มีภาพเหตุการณ์จริง
   - ดีอยู่แล้วครับ
3. หลักสูตรที่ท่านสนใจอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาตัวเอง
   - ความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน
   - PDPA

7. **ผลการทำแบบทดสอบ**

7.1 นโยบายเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแส โดยมีผลการทดสอบ 5 ท่าน ดังนี้

คะแนน	เปอร์เซ็นต์	จำนวนคน	ระดับ	ผลการประเมิน
9 – 10	81 – 100 %	1	ดีมาก	ผ่าน
7 – 8	61 – 80 %	3	ดี	ผ่าน
5 - 6	50 – 60 %	1	พอใช้	ผ่าน
น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 50%	-	ต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน

7.2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีผลการทดสอบ 5 ท่าน ดังนี้

คะแนน	เปอร์เซ็นต์	จำนวนคน	ระดับ	ผลการประเมิน
21 – 25	81 – 100 %	5	ดีมาก	ผ่าน
16 – 20	61 – 80 %	-	ดี	ผ่าน
13 - 15	50 – 60%	-	ต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน
น้อยกว่า 13	น้อยกว่า 50%	-	ปรับปรุง	ไม่ผ่าน

7.3 **ความรู้ PDPA โดยมีผลการทดสอบ 13 ท่าน ดังนี้**

คะแนน	เปอร์เซ็นต์	จำนวนคน	ระดับ	ผลการประเมิน
9 – 10	81 – 100 %	1	ดีมาก	ผ่าน
7 – 8	61 – 80 %	3	ดี	ผ่าน
5 - 6	50 – 60 %	1	พอใช้	ผ่าน
น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 50%	-	ต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน

8. **สรุปค่าใช้จ่าย**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าอาหารว่างเช้า	234	เงินสด
2	ค่าอาหารกลางวัน , ค่าอาหารว่างบ่าย	1,130	ใช้บัตรสวัสดิการ
รวม		1,364	

ภาคผนวก ก.

โครงการ

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) ประจำปี 2569

หลักการและเหตุผล

การที่องค์กรจะสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในการปฏิบัติงานต่างๆ อันส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อบุคคลากรใหม่ที่ได้รับการคัดสรรเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กร การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ในนโยบาย เป้าหมายขององค์กร การดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร เข้าใจในระเบียบแนวปฏิบัติตน สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ ที่บุคลากรพึงได้รับ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ ตลอดจนทำงานอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดหลักสูตร "การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่" ขึ้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อันก่อให้เกิดความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความผูกพันต่อองค์กร สร้างความสามัคคี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร รวมถึง ความเข้าใจโครงสร้างองค์กร ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความมั่นใจต่อองค์กร ประทับใจ มีทัศนคติที่ดี และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาองค์กร

หัวข้อการอบรม

1. ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
2. แนะนำบริษัทฯ
   - ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
   - วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   - ค่านิยมองค์กร
3. สวัสดิการ
   - สวัสดิการและผลประโยชน์
   - ระเบียบข้อปฏิบัติ และข้อบังคับการทำงาน
4. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
6. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. การอนุรักษ์พลังงาน
8. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การประเมินผล (KPIs)

ประเมินผลการอบรม โดยการวัดความพึงพอใจโดยรวมในการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า 80 %

วิทยากร

ตัวแทนวิทยากรแต่ละสายงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงานที่เข้าทำงานใหม่ในรอบเดือนทุกท่าน

วันที่จัด และระยะเวลาฝึกอบรม

กำหนดการจัดเดือนละ 1 ครั้ง (12 ครั้ง/ปี) จำนวน 6 ชั่วโมง

สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 หรือห้องประชุม M2 สำนักงาน Pier11 ชั้น21

งบประมาณการจัดทำโครงการ

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) 150 บาท / ท่าน

ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท / ท่าน (บัตรสวัสดิการอาหาร)

รวมงบประมาณ 250 บาท / ท่าน (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผลคาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร รวมถึง ความเข้าใจโครงสร้างองค์กรตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร
2. พนักงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. พนักงานมั่นใจต่อองค์กร มีความประทับใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และรับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นำเสนอโดย	เห็นชอบโดย	อนุมัติโดย
.....	.....	20/1/69 .....
(คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช)	(คุณเพียงใจ ทับไทร)	(คุณวันทนีย์ วุฒิอินทร์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ-ทรัพยากรมนุษย์	ผู้จัดการอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์	ผู้อำนวยการอาวุโส- ทรัพยากรมนุษย์

กำหนดการอบรม

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2569

เวลา 09.00 – 16.30 น.

เวลา	เนื้อหา	ผู้รับผิดชอบ
08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน	Training
09.00 – 10.00 น.	- ความรู้เกี่ยวกับองค์กร - วิสัยทัศน์และพันธกิจ - ค่านิยมองค์กร	คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
10.00 – 10.30 น.	**พักรับประทานของว่าง/ถ่ายรูปติดบัตรพนักงาน**	
10.30- 12.00 น.	- สวัสดิการและผลประโยชน์ - ระเบียบข้อปฏิบัติ, ข้อบังคับการทำงาน	คุณเบญจวรรณ วรวิเวศ ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
12.00 – 13.00 น.	**พักรับประทานอาหาร**	
13.00 – 13.15 น.	นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณพงศ์พันธ์ หมั่นเจริญ ผู้จัดการอาวุโส - เทคโนโลยีสารสนเทศ
13.15 – 13.50 น.	นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	คุณปรียาวรรณ เศียรประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส - ตรวจสอบภายใน คุณญาณินท์ตรา จันทร์มาเมือง เจ้าหน้าที่ - คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13.50 – 14.10 น.	การอนุรักษ์พลังงาน	คุณอร่าม จะเฮิง ผู้จัดการ – วิศวกรรมและงานระบบอาคาร
14.10 – 14.40 น.	ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
14.40 – 14.55 น.	**พักรับประทานของว่าง**	
14.55 – 16.30 น.	ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
16.30 น.	จบการอบรม	

ภาคผนวก ข.

กำหนดการ

กำหนดการอบรม

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2569

วันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศูนย์การค้าแพลทินัม

เวลา	เนื้อหา	ผู้รับผิดชอบ
08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน	Training
09.00 – 10.00 น.	- ความรู้เกี่ยวกับองค์กร - วิสัยทัศน์และพันธกิจ - ค่านิยมองค์กร	คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
10.00 – 10.30 น.	**พักรับประทานของว่าง/ถ่ายรูปติดบัตรพนักงาน**	
10.30- 12.00 น.	- สวัสดิการและผลประโยชน์ - ระเบียบข้อปฏิบัติ, ข้อบังคับการทำงาน	คุณสุวรรณี เฟื่องกฤษฎา ผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
12.00 – 13.00 น.	**พักรับประทานอาหาร**	
13.00 – 13.15 น.	นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณพงศ์พันธ์ หมั่นเจริญ ผู้จัดการอาวุโส - เทคโนโลยีสารสนเทศ
13.15 – 13.50 น.	นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	คุณปรียาวรรณ เศียรประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส - ตรวจสอบภายใน คุณญาณินท์ตรา จันทร์มาเมือง เจ้าหน้าที่ - คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13.50 – 14.10 น.	การอนุรักษ์พลังงาน	คุณอร่าม จะเฮิง ผู้จัดการ – วิศวกรรมและงานระบบอาคาร
14.10 – 14.40 น.	ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
14.40 – 14.55 น.	**พักรับประทานของว่าง**	
14.55 – 16.30 น.	ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คุณนิเวศน์ พันธุ์เดช ผู้ช่วยผู้จัดการ - ทรัพยากรมนุษย์
16.30 น.	จบการอบรม	

ภาคผนวก ค.
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 - 16.30 น. สถานที่ ห้องประชุมM6 สำนักงานPIER111 ชั้น21

ลำดับ	รหัส	คำนำหน้า	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งงาน	ฝ่าย	สังกัด	ลายเซ็น		หมายเหตุ
							เช้า	บ่าย	
1	2235	นางสาว	อารีฟะห์ แปเฮาะอีเล	เจ้าหน้าที่ - ลูกค้าสัมพันธ์	ปฏิบัติการอาคาร The Platinum Fashion Mall	PG			
2	2240	นางสาว	แก้วกิตติยา สิงคำมา	พนักงาน - ศูนย์อาหาร (ร้านเครื่องดื่ม)	ศูนย์อาหาร	PG			
3	2241	นางสาว	สกาวรัตน์ ชมภูวิเศษ	พนักงาน - แคชเชียร์ศูนย์อาหาร	การเงิน	PG			
4	2243	นาย	กฤษกานต์ สมากุล	ผู้ช่วยผู้จัดการ - ความปลอดภัยและงานจราจร The Market Bangkok	ปฏิบัติการอาคาร The Market Bangkok	PG			
5	10732	นาย	พัฒธาวินท์ รัตน์นราสิริ	พนักงาน - ป้องกันการสูญเสียภายใน	ปฏิบัติการอาคาร The Platinum Fashion Mall	PFJ			
6	10734	นางสาว	รดา มั่นกตัญญู	เจ้าหน้าที่ - ลูกค้าสัมพันธ์	ปฏิบัติการอาคาร The Platinum Fashion Mall	PFJ			

ภาคผนวก ง.

แบบประเมินผลการอบรม

แบบประเมินผลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา " **การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่** " **รุ่นที่** 1

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น12 เวลา 09.00-16.30 น.

กรุณาทำเครื่องหมายถูก √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด จำนวนแบบทดสอบ 5 ชุด

ความคิดเห็น	ปรับปรุง 1	%	พอใช้ 2	%	ปานกลาง 3	%	ดี 4	%	ดีมาก 5	%	ค่าเฉลี่ย (M)	ค่าเฉลี่ย (%)
ความรู้ **ก่อน** เข้ารับการอบรม - สัมมนา				0.00	2	40.00		0.00	3	60.00	4.20	84.00
ความรู้ **หลัง** เข้ารับการอบรม - สัมมนา								0.00	5	100.00	5.00	100.00
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม												
เนื้อหาหลักสูตร (Content) มีความเหมาะสม								0.00	5	100.00	5.00	100.00
เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน								0.00	5	100.00	5.00	100.00
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม - สัมมนาไปประยุกต์ในการทำงาน								0.00	5	100.00	5.00	100.00
ระยะเวลาการฝึกอบรม - สัมมนา						0.00		0.00	5	100.00	5.00	100.00
รวม							0	0.00	20	100.00	5.00	100.00
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม												
การต้อนรับผู้เข้าอบรม - สัมมนา								0.00	5	100.00	5.00	100.00
การให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม - สัมมนาของทีมงานผู้จัด								0.00	5	100.00	5.00	100.00
การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม								0.00	5	100.00	5.00	100.00
รวม							0	0.00	15	100.00	5.00	100.00
ความเห็นเกี่ยวกับสถานที่, อุปกรณ์และสื่อในการบรรยาย												
ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม - สัมมนา								0.00	5	100.00	5.00	100.00
ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อการบรรยาย								0.00	5	100.00	5.00	100.00
ความเหมาะสมของอาหารว่าง								0.00	5	100.00	5.00	100.00
ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน								0.00	5	100.00	5.00	100.00
รวม							0	0.00	20	100.00	5.00	100.00
ความพึงพอใจโดยรวม												
ความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตร								0.00	5	100.00	5.00	100.00
รวม							0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00
ภาพรวมในการอบรม											5.00	100.00

สรุปผลคะแนน :	**โดยภาพรวมการดูงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในระดับ**
	ดีมาก

ระดับคะแนน	แสดงค่าระดับเฉลี่ย (M)	ระดับคะแนน	แสดงค่าระดับเฉลี่ย (M)
5	4.51 - 5.00 **เท่ากับ ดีมาก**	2	1.51 - 2.50 **เท่ากับ น้อย**
4	3.51 - 4.50 **เท่ากับ ดี**	1	1.00 - 1.50 **เท่ากับ น้อยที่สุด**
3	2.51 - 3.50 **เท่ากับ ปานกลาง**		

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1. สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/ สัมมนาจะนำไปพัฒนางานได้

นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ความรู้ ความปลอดภัย

กฎความปลอดภัยต่าง ๆ

นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้100%

2. ท่านคิดว่าการอบรม/ สัมมนาในหลักสูตรนี้ ควรเพิ่มเติมหัวข้อใด พัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องใด เพื่อให้หลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้น

มีภาพเหตุการณ์จริง

ดีอยู่แล้วครับ

3. หลักสูตรที่ท่านสนใจอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาตัวเอง

ความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน

PDPA

สรุปแบบทดสอบ"นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแส"

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา" การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ " รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569


สถานที่ : ห้องประชุม M5 ชั้น 21 เวลา 09.00-16.30 น.

จำนวนแบบทดสอบ 5 ชุด

ข้อมูลเชิงลึก

ค่าเฉลี่ย	ค่ามัธยฐาน	ช่วง
7.4 / 10 คะแนน	7 / 10 คะแนน	6 - 10 คะแนน

การแจกแจงคะแนนรวม



สรุปแบบทดสอบ"ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา" การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ " รุ่นที่ 1


วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569

สถานที่ : ห้องประชุม M5 ชั้น 21 เวลา 09.00-16.30 น.

จำนวนแบบทดสอบ 5 ชุด

ข้อมูลเชิงลึก

ค่าเฉลี่ย	ค่ามัธยฐาน	ช่วง
22 / 25 คะแนน	22 / 25 คะแนน	21 - 23 คะแนน



สรุปแบบทดสอบ"ความรู้ PDPA สำหรับพนักงานใหม่"

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา" การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ " รุ่นที่ 1


วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569

สถานที่ : ห้องประชุม M5 ชั้น 21 เวลา 09.00-16.30 น.

จำนวนแบบทดสอบ 5 ชุด

ข้อมูลเชิงลึก

ค่าเฉลี่ย	ค่ามัธยฐาน	ช่วง
7.8 / 10 คะแนน	8 / 10 คะแนน	6 - 10 คะแนน



ภาพบรรยากาศ

อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569


รุ่นที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2569











ภาคผนวกที่ 2-10
การประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายจัดการพลังงาน

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรฯ



การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรฯ



การสร้างการมีส่วนร่วมของ พนักงาน / ร้านค้า / ลูกค้าที่มาใช้บริการ
นโยบายด้านพลังงาน The Platinum Group





ภาคผนวกที่ 2-11
ใบเสร็จค่าล้างเครื่องปรับอากาศ

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า
BILLING/INVOICE/DELIVERY ORDER

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Credit Terms
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
57	แอร์ติดผนังMitsubishi	1.00	เครื่อง		
58	แอร์เปลือยTrane	1.00	เครื่อง		
59	แอร์แขวน Trane	1.00	เครื่อง		

PLATINUM

ผู้รับสินค้า
วันที่ 24/4/69

ผู้อนุมัติจ่าย(ผจก.ฝ่าย)
วันที่ 24/04/69

สินค้าแม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย
จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

ผู้รับสินค้า 23/4/69

ผู้มีอำนาจลงนาม 17/4/69

SP PHOEMPHUNSAP SERVICE

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า
BILLING/INVOICE/DELIVERY ORDER

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Credit Terms
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
1	แอร์ฝังฝ้า Traneขนาด24000BTU	1.00	เครื่อง	[redacted]	[redacted]
2	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
3	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
4	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
5	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
6	แอร์แขวน Central Airขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
7	แอร์แขวน Carrier ขนาด20000BTU	1.00	เครื่อง		
8	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		
9	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		
10	แอร์ติดผนังMitsubishi ขนาด9000BTU	1.00	เครื่อง		
11	แอร์แขวน Central Airขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
12	แอร์แขวน Central Airขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
13	แอร์แขวน Mitsubishiขนาด20000BTU	1.00	เครื่อง		
14	แอร์ 4 ทิศทางCarrier ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		

สินค้าแม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย
จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

ผู้รับสินค้า [redacted] 23/4/69

ผู้มีอำนาจลงนาม [redacted] 17/4/69

SP PHOEMPHUNSAP SERVICE
บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า
BILLING/INVOICE/DELIVERY ORDER

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Credit Terms
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
15	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง	[redacted]	[redacted]
16	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		
17	แอร์แขวน Central Airขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
18	แอร์เปลือย Traneขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
19	แอร์เปลือย Traneขนาด48000BTU	1.00	เครื่อง		
20	แอร์ 4 ทิศทาง Traneขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
21	แอร์แขวน Traneขนาด48000BTU	1.00	เครื่อง		
22	แอร์ 4 ทิศทางCarrierขนาด60000BTU	1.00	เครื่อง		
23	แอร์ 4 ทิศทางCarrierขนาด60000BTU	1.00	เครื่อง		
24	แอร์ 4 ทิศทางCarrierขนาด60000BTU	1.00	เครื่อง		
25	แอร์เปลือยTraneขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		
26	แอร์ติดผนังTraneขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
27	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
28	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		

สินค้าแม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย
จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

ผู้รับสินค้า [redacted] 23/4/69

ผู้มีอำนาจลงนาม [redacted] วันที่ 17/4/69

SP PHOEMPHUNSAP SERVICE
บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า
BILLING/INVOICE/DELIVERY ORDER

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Credit Terms
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
29	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
30	แอร์แขวน YORKขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
31	แอร์แขวน YORKขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
32	แอร์แขวน YORKขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
33	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
34	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
35	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
36	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
37	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
38	แอร์แขวน Traneขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
39	แอร์แขวน Traneขนาด24000BTU	1.00	เครื่อง		
40	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
41	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
42	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		

สินค้าแม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย
จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

ผู้รับสินค้า 23/4/69

ผู้มีอำนาจลงนาม 17/4/69

SP PHOEMPHUNSAP SERVICE
บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า
BILLING/INVOICE/DELIVERY ORDER

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Credit Terms
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
43	แอร์แขวน Traneขนาด45000BTU	1.00	เครื่อง		
44	แอร์แขวน Traneขนาด45000BTU	1.00	เครื่อง		
45	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
46	แอร์แขวน YORKขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
47	แอร์ติดผนังTraneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
48	แอร์แขวนใต้ฝ้าTraneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
49	แอร์ติดผนังCentral Airขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
50	แอร์ติดผนังCentral Airขนาด9000BTU	1.00	เครื่อง		
51	แอร์แขวนใต้ฝ้าTraneขนาด48000BTU	1.00	เครื่อง		
52	แอร์แขวนใต้ฝ้าCentral Airขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
53	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
54	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
55	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
56	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		

สินค้าแม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย
จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

ผู้รับสินค้า 23/4/69

ผู้มีอำนาจลงนาม 17/4/69

SP PHOEMPHUNSAP SERVICE
บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Terms of payment
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
1	แอร์ฝังฝ้า Traneขนาด24000BTU	1.00	เครื่อง		
2	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
3	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
4	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
5	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
6	แอร์แขวน Central Airขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
7	แอร์แขวน Carrier ขนาด20000BTU	1.00	เครื่อง		
8	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		
9	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		
10	แอร์ติดผนังMitsubishi ขนาด9000BTU	1.00	เครื่อง		
11	แอร์แขวน Central Airขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
12	แอร์แขวน Central Airขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
13	แอร์แขวน Mitsubishiขนาด20000BTU	1.00	เครื่อง		
14	แอร์ 4 ทิศทางCarrier ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

* ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับเงินได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย ◯ เงินสด ✓ เงินโอน
◯ เช็คเลขที่ _____ ธนาคาร _____
ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____ บาท

ผู้รับเงิน .....
ผู้มีอำนาจลงนาม 17/4/69

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Terms of payment
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
15	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		
16	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		
17	แอร์แขวน Central Airขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
18	แอร์เปลือย Traneขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
19	แอร์เปลือย Traneขนาด48000BTU	1.00	เครื่อง		
20	แอร์ 4 ทิศทาง Traneขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
21	แอร์แขวน Traneขนาด48000BTU	1.00	เครื่อง		
22	แอร์ 4 ทิศทางCarrierขนาด60000BTU	1.00	เครื่อง		
23	แอร์ 4 ทิศทางCarrierขนาด60000BTU	1.00	เครื่อง		
24	แอร์ 4 ทิศทางCarrierขนาด60000BTU	1.00	เครื่อง		
25	แอร์เปลือยTraneขนาด30000BTU	1.00	เครื่อง		
26	แอร์ติดผนังTraneขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
27	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
28	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

* ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับเงินได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย ◯ เงินสด ✓ เงินโอน
◯ เช็คเลขที่ _____ ธนาคาร _____
ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____ บาท

ผู้รับเงิน ..... / /

ผู้มีอำนาจลงนาม 17/4/69

SP PHOEMPHUNSAP SERVICE
บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Terms of payment
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
29	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
30	แอร์แขวน YORKขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
31	แอร์แขวน YORKขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
32	แอร์แขวน YORKขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
33	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
34	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
35	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
36	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
37	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
38	แอร์แขวน Traneขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
39	แอร์แขวน Traneขนาด24000BTU	1.00	เครื่อง		
40	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
41	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
42	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

* ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับเงินได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย ◯ เงินสด ✓ เงินโอน
◯ เช็คเลขที่ _____ ธนาคาร _____
ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____ บาท

ผู้รับเงิน .....
ผู้มีอำนาจลงนาม ..... / 17/4/69

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Terms of payment
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
43	แอร์แขวน Traneขนาด45000BTU	1.00	เครื่อง		
44	แอร์แขวน Traneขนาด45000BTU	1.00	เครื่อง		
45	แอร์แขวน Traneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
46	แอร์แขวน YORKขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
47	แอร์ติดผนังTraneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
48	แอร์แขวนใต้ฝ้าTraneขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
49	แอร์ติดผนังCentral Airขนาด18000BTU	1.00	เครื่อง		
50	แอร์ติดผนังCentral Airขนาด9000BTU	1.00	เครื่อง		
51	แอร์แขวนใต้ฝ้าTraneขนาด48000BTU	1.00	เครื่อง		
52	แอร์แขวนใต้ฝ้าCentral Airขนาด25000BTU	1.00	เครื่อง		
53	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
54	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
55	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		
56	แอร์แขวน TASAKIขนาด36000BTU	1.00	เครื่อง		

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

* ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับเงินได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย ◯ เงินสด ◯ เงินโอน
◯ เช็คเลขที่ _____ ธนาคาร _____
ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____ บาท

ผู้รับเงิน .....
ผู้มีอำนาจลงนาม ..... / 17/4/69

SP PHOEMPHUNSAP SERVICE
บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร: 06-3221-9728, 08-5424-6902

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
010-556-7012-364

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด
ต้นฉบับ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)
222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000625499

วันที่ / Date : 17/4/2568
เลขที่ / Invoice No: 26/04002
สถานที่ส่งของ/ชื่อหน่วยงาน :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO.No.	ชื่อผู้ติดต่อ /Contacts Name	เงื่อนไขการชำระเงิน / Terms of payment
PO6902-00026		เครดิต 30 วัน

ลำดับ Item	รายการ Discription	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการงานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
57	แอร์ติดผนังMitsubishi	1.00	เครื่อง		
58	แอร์เปลือยTrane	1.00	เครื่อง		
59	แอร์แขวน Trane	1.00	เครื่อง		

รวมเป็นเงิน /TOTAL	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	
ยอดรวม/Total Amount	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	
ยอดรวมสุทธิ /Total Net Amount	

* ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับเงินได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย ◯ เงินสด ✓ เงินโอน
◯ เช็คเลขที่ _____ ธนาคาร _____
ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____ บาท

ผู้รับเงิน ..... / /

ผู้มีอำนาจลงนาม ..... / 17/4/69

SP PHOEMPHUNSAP SERVICE
บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
SP PHOEMPHUNSAP SERVICE CO., LTD.

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6902-00026
วันที่เอกสาร	17/02/2569

รหัสผู้ขาย อ-0182

ชื่อผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
	โทร. 063-221-9728 โทรสาร

ผู้ติดต่อ	คุณเฉลิมพล spphoemphunsap@gmail.com
วันที่กำหนดส่ง	20/03/2569
จำนวนวันเครดิต	30 วัน
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	แอร์ฝังฝ้า Trane ขนาด 24000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์ติดผนัง Unimaster Air ขนาด 12000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Tasaki ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Unimaster Air ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Tasaki ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Central Air ขนาด 25000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Carrier ขนาด 20000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Mitsubishi	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]

หมายเหตุ		
	รวมเงิน	
	ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
	เงินหลังหักส่วนลด	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

ผู้จัดทำ [redacted] 17/2/69

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 17/2/69

ในนาม [redacted]

17/2/69

ผู้มีอำนาจลงนาม

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6902-00026
วันที่เอกสาร	17/02/2569

รหัสผู้ขาย อ-0182

ชื่อผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
	โทร. 063-221-9728 โทรสาร

ผู้ติดต่อ	คุณเฉลิมพล spphoemphunsap@gmail.com
วันที่กำหนดส่ง	20/03/2569
จำนวนวันเครดิต	30 วัน
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด 30000 BTU					
00111	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด 30000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]0		[redacted]00
00111	แอร์ติดผนัง Mitsubishi ขนาด 9000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]0		[redacted]00
00111	แอร์แขวน Central Air ขนาด 25000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]0		[redacted]0
00111	แอร์แขวน Central Air ขนาด 25000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]0		[redacted]0
00111	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด 20000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]0		[redacted]0
00111	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด 30000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]0		[redacted]0
00111	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด 30000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]0		[redacted]0
00111	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด 30000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]0		[redacted]0
00111	แอร์แขวน Central Air	2.00	ครั้ง	[redacted]0		[redacted]0

หมายเหตุ		
	รวมเงิน	
	ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
	เงินหลังหักส่วนลด	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

ผู้จัดทำ [redacted] 17/2/69

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 17/2/69

ในนาม [redacted]

ผู้มีอำนาจลงนาม 17/2/69

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6902-00026
วันที่เอกสาร	17/02/2569

รหัสผู้ขาย อ-0182

ชื่อผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
	โทร. 063-221-9728 โทรสาร

ผู้ติดต่อ	คุณเฉลิมพล spphoemphunsap@gmail.com
วันที่กำหนดส่ง	20/03/2569
จำนวนวันเครดิต	30 วัน
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	แอร์แขวน Central Air ขนาด 18000 BTU					
00111	แอร์เปลือย Trane ขนาด 18000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์เปลือย Trane ขนาด 48000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์ 4 ทิศทาง Trane ขนาด 18000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 48000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด 60000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด 60000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์ 4 ทิศทาง Carrier ขนาด 60000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์เปลือย Trane ขนาด 30000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์ติดผนัง Trane	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]

หมายเหตุ	
รวมเงิน	
ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
เงินหลังหักส่วนลด	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
จำนวนเงินทั้งสิ้น	

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

ผู้จัดทำ [redacted] 17/2/69

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 17/2/69

ในนาม [redacted] 17/2/69

ผู้มีอำนาจลงนาม

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6902-00026
วันที่เอกสาร	17/02/2569

รหัสผู้ขาย อ-0182

ชื่อผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38
	แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
	โทร. 063-221-9728 โทรสาร

ผู้ติดต่อ	คุณเฉลิมพล spphoemphunsap@gmail.com
วันที่กำหนดส่ง	20/03/2569
จำนวนวันเครดิต	30 วัน
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU					
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	0		0
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	0		0
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 18000 BTU	2.00	ครั้ง	0		0
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 24000 BTU	2.00	ครั้ง	0		0
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	0		0
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	0		0
00111	แอร์แขวน Mitsubishi ขนาด 18000 BTU	2.00	ครั้ง	0		0
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 45000 BTU	2.00	ครั้ง	0		0
00111	แอร์แขวน Trane	2.00	ครั้ง	0		0

หมายเหตุ	
รวมเงิน	
ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
เงินหลังหักส่วนลด	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
จำนวนเงินทั้งสิ้น	

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

ผู้จัดทำ [redacted] 17/2/69

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 17/2/69

ในนาม [redacted] 17/2/69

ผู้มีอำนาจลงนาม

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6902-00026
วันที่เอกสาร	17/02/2569

รหัสผู้ขาย อ-0182

ชื่อผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
	โทร. 063-221-9728 โทรสาร

ผู้ติดต่อ	คุณเฉลิมพล spphoemphunsap@gmail.com
วันที่กำหนดส่ง	20/03/2569
จำนวนวันเครดิต	30 วัน
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	แอร์ติดผนัง Trane ขนาด 25000 BTU					
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน YORK ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน YORK ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน YORK ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน Trane	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]

หมายเหตุ

รวมเงิน	
ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
เงินหลังหักส่วนลด	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
จำนวนเงินทั้งสิ้น	

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

ผู้จัดทำ [redacted] 17/2/69

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 17/2/69

ในนาม [redacted]

ผู้มีอำนาจลงนาม 17/2/69

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6902-00026
วันที่เอกสาร	17/02/2569

รหัสผู้ขาย อ-0182

ชื่อผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38
	แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
	โทร. 063-221-9728 **โทรสาร**

ผู้ติดต่อ	คุณเฉลิมพล spphoemphunsap@gmail.com
วันที่กำหนดส่ง	20/03/2569
จำนวนวันเครดิต	30 วัน
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 45000 BTU					
00111	แอร์แขวน Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน YORK ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์ติดผนัง Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวนใต้ฝ้า Trane ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์ติดผนัง Central Air ขนาด 18000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์ติดผนัง Central Air ขนาด 900 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวนใต้ฝ้า Trane ขนาด 48000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวนใต้ฝ้า Central Air ขนาด 25000 BTU	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]
00111	แอร์แขวน TASAKI	2.00	ครั้ง	[redacted]		[redacted]

หมายเหตุ

รวมเงิน	
ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
เงินหลังหักส่วนลด	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
จำนวนเงินทั้งสิ้น	

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

ผู้จัดทำ [redacted] 17/2/69 P

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 17/2/69

ในนาม [redacted]

ผู้มีอำนาจลงนาม 17/2/69

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6902-00026
วันที่เอกสาร	17/02/2569

รหัสผู้ขาย อ-0182

ชื่อผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร.	063-221-9728 โทรสาร

ผู้ติดต่อ	คุณเฉลิมพล spphoemphunsap@gmail.com
วันที่กำหนดส่ง	20/03/2569
จำนวนวันเครดิต	30 วัน
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
00111	แอร์แขวน TASAKI ขนาด 36000 BTU					
00111	แอร์แขวน TASAKI ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง			
00111	แอร์แขวน TASAKI ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง			
00111	แอร์แขวน TASAKI ขนาด 36000 BTU	2.00	ครั้ง			
00111	แอร์ติดผนัง Mitsubishi	2.00	ครั้ง			
00111	แอร์เปลือย Trane	2.00	ครั้ง			
00111	แอร์แขวน Trane	2.00	ครั้ง			
	Delivery Lead Time : ภายใน 45 วันหลังจากได้รับ PO WARRANTY : 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงานตัวสุดท้าย					

หมายเหตุ

PFJEN-69-0004 ,PA.0126-27

PR-69-0068

ติดต่อ คุณอร่าม ฝ่ายวิศวกรรม ชั้น10 โทร.02-121-8000 ต่อ 101

( )

รวมเงิน	
ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
เงินหลังหักส่วนลด	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
จำนวนเงินทั้งสิ้น	

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

ผู้จัดทำ 17/2/69

ผู้ตรวจสอบ 17/2/69

ในนาม 17/2/69

ผู้มีอำนาจลงนาม

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ใบแจ้งขอซื้อ (PR Attach Form)

เลขที่ : PR-69-0068
วันที่ : 05/02/2026

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการขอซื้อ/ขอจ้าง

1.1 หน่วยงานที่ขอจ่าย

แผนก : วิศวกรรม ฝ่าย : วิศวกรรม วันที่ต้องการ : 12/02/2026

1.2 ประเภทคำขอ

สั่งซื้อระบุ : จัดจ้างระบุ : อื่น ๆ

เงื่อนไขการจ่าย

1.3 รายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครื่องจักรมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน (ล้าง 2 ครั้ง ต่อ ปี)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)		จำนวนเงิน (บาท)		
				จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น
1	แอร์ฝังฝ้า ล็อบบี้คอนโด ชั้น 1	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
2	แอร์แขวน ททท. ชั้น 1	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
3	แอร์ติดผนัง ห้องคอมมาน ชั้น 1	2	ครั้ง	[redacted]0	56.00	[redacted]
4	แอร์แขวน ห้องคอมมาน (แอร์น้ำ) ชั้น 1	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
5	แอร์แขวน ห้องคอมมาน (แอร์น้ำ) ชั้น 1	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
6	แอร์แขวน ห้องคอมมาน ชั้น 1	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
7	แอร์แขวน ห้องเก็บยุทธภัณฑ์ ชั้น 1	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
8	แอร์แขวน ห้องอินฟอร์เมชั่น ชั้น 1	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
9	แอร์แขวน ห้อง อส.จร. ชั้น 2	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
10	แอร์แขวน อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
11	แอร์แขวน อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
12	แอร์ติดผนัง ห้อง CCTV ชั้น 7	2	ครั้ง	[redacted]0	56.00	[redacted]
13	แอร์แขวน ห้องวิศวกรรม ชั้น 10	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
14	แอร์แขวน ห้องวิศวกรรม ชั้น 10	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
15	แอร์แขวน ห้องวิศวกรรม ชั้น 10	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
16	แอร์ 4 ทิศทาง เคาท์เตอร์นิติ ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
17	แอร์ 4 ทิศทาง ห้องอาคาร ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
18	แอร์ 4 ทิศทาง ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
19	แอร์แขวน ห้องประชุมเล็ก ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
20	แอร์เปลือย ห้องผู้จัดการนิติ ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
21	แอร์เปลือย ห้องแม่บ้านนิติ ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
22	แอร์ 4 ทิศทาง บุคคลนิติ ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
23	แอร์แขวน การเงินนิติ ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
24	แอร์ 4 ทิศทาง เคาท์เตอร์การตลาด ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]
25	แอร์ 4 ทิศทาง การตลาด ชั้น 11	2	ครั้ง	[redacted]0	130.20	[redacted]

วันที่ 16/2/69

26	แอร์ 4 ทิศทาง การตลาด ชั้น 11	2	ครั้ง		130.20	
27	แอร์เปลือย เซิฟเวอร์ ชั้น 11	2	ครั้ง		130.20	
28	แอร์ติดผนัง เซิฟเวอร์ ชั้น 11	2	ครั้ง		77.00	
29	แอร์แขวน ห้องฟิตเนส ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
30	แอร์แขวน ห้องฟิตเนส ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
31	แอร์แขวน ห้องฟิตเนส ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
32	แอร์แขวน ห้องฟิตเนส ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
33	แอร์แขวน ห้องปิงปอง ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
34	แอร์แขวน ห้องปิงปอง ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
35	แอร์แขวน ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
36	แอร์แขวน ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
37	แอร์แขวน ห้องประชุมใหญ่ (4 ทิศทาง) ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
38	แอร์แขวน ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
39	แอร์แขวน ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
40	แอร์แขวน ห้องสมุด ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
41	แอร์แขวน ห้องประชุมเล็กกรงนก ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
42	แอร์แขวน ลิฟต์ 1,2,3,4 ชั้น 24	2	ครั้ง		130.20	
43	แอร์แขวน ลิฟต์ 1,2,3,4 ชั้น 24	2	ครั้ง		130.20	
44	แอร์แขวน ลิฟต์ 5 ชั้น 24	2	ครั้ง		130.20	
45	แอร์แขวน ลิฟต์ 6,7 ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
46	แอร์แขวน ลิฟต์ 6,7 ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
47	แอร์แขวน ลิฟต์ 8,9 ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
48	แอร์แขวน ลิฟต์ 8,9 ชั้น 12	2	ครั้ง		130.20	
49	แอร์ติดผนัง ห้องพักคนขับรถ ชั้น 6	2	ครั้ง		77.00	
50	แอร์แขวนใต้ฝ้า ทางเข้าฟู้ดส์ ชั้น 6	2	ครั้ง		130.20	
51	แอร์ติดผนัง ออฟฟิศฟู้ดส์ ชั้น 6	2	ครั้ง		56.00	
52	แอร์ติดผนัง ออฟฟิศฟู้ดส์ ชั้น 6	2	ครั้ง		56.00	
53	แอร์แขวนใต้ฝ้า ห้องพักพนักงานฟู้ดส์ ชั้น 6	2	ครั้ง		130.20	
54	แอร์แขวนใต้ฝ้า ห้องพักพนักงานฟู้ดส์ (แอร์น้ำ) ชั้น 6	2	ครั้ง		130.20	
55	แอร์แขวน ที่นั่งทานอาหาร (แอร์น้ำ) ชั้น 6	2	ครั้ง		139.30	
56	แอร์แขวน ที่นั่งทานอาหาร (แอร์น้ำ) ชั้น 6	2	ครั้ง		139.30	
57	แอร์แขวน ที่นั่งทานอาหาร (แอร์น้ำ) ชั้น 6	2	ครั้ง		139.30	
58	แอร์แขวน ที่นั่งทานอาหาร (แอร์น้ำ) ชั้น 6	2	ครั้ง		139.30	
59	แอร์ติดผนัง ห้องพยาบาล ชั้น 6	2	ครั้ง		56.00	
60	แอร์เปลือย บัญชีฟู้ด ชั้น 6	2	ครั้ง		130.20	
61	แอร์แขวน ทางเดินนิติ ชั้น 11	2	ครั้ง		130.20	
รวมทั้งสิ้น						

1.4 งบประมาณ

รหัส	ชื่อหมวด	รหัสบัญชี	งบทั้งปี (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	งบที่ขอใช้ (บาท)	งบคงเหลือสุทธิ
5.50	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบปรับอากาศแบบแยก	**54100-05**				

ส่วนที่ 2 : การอนุมัติ

ผู้จัดทำและลงงบประมาณ	ผู้ตรวจสอบงบประมาณ	ฝ่ายเสนออนุมัติ	ฝ่ายจัดซื้อ	ผู้อนุมัติ
[redacted] 5/2/69 (คุณธิดิมา สมควรเจริญดี) ฝ่ายวิศวกรรม	[redacted] 6/02/69 (คุณเอราม จะเอิง) ฝ่ายวิศวกรรม	[redacted] 6/02/69 (คุณเอราม จะเอิง) ฝ่ายวิศวกรรม	PC 4. 2. 69	[redacted] 6/2/69 (คุณธนกร ทองธารสองแสง) ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ

ใบอนุมัติราคา : Price Approved

Comparison Sheet No. : 0126-27
ฝ่าย : จัดซื้อและธุรการ
หน่วยงาน : จัดซื้อทั่วไป
วันที่จัดทำ : 2 ก.พ. 69

Category : งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (กรณีพิเศษ)
ประเภท PR : งานจ้างเหมาและบริการ
Leadtime: 7-15 วัน หลังต้นสังกัดลงนามอนุมัติคำสั่งซื้อ

PR NO :
ผู้ขอซื้อ : คุณอร่าม เบอร์ติดต่อ : 089-499-9195 คุณฉอร่าม เบอร์ติดต่อ : 089-499-9195
ฝ่าย : วิศวกรรม วิศวกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครื่องจักรมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักรมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ลำดับ	รายการ	BTU	Brand	Location	ชั้น	จำนวน (ครั้ง / ปี)		บริษัท เอสพี เทคนิคอุตสาหกรรม เซอร์วิส คุณเสถียรพร 063-221-9728, 085-424-6982		บริษัท พีอีเจ (2568)		ประวัติการซื้อขาย	
								ราคา	มูลค่า	ราคา	มูลค่า	ราคา	มูลค่า
	AIR SPLIT TYPE							**PFJ + TPG (2568)**		**TPG (2568)**		**PFJ (2569)**	
1	แอร์ผีดำ	24000	Trane	ล็อบบี้คอนโด ชั้น 1	1	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
2	แอร์แขวน	36000	Trane	ทหท. ชั้น 1	1	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
3	แอร์ติดผนัง	12000	Unimaster Air	ถอมนาน ชั้น 1	1	2	Time	400.00	800.00			400.00	800.00
4	แอร์แขวน	36000	Trane	ถอมนาน(แอร์น้ำ) ชั้น 1**	1	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
5	แอร์แขวน	36000	TASAKI	ถอมนาน(แอร์น้ำ) ชั้น 1**	1	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
6	แอร์แขวน	36000	Unimaster Air	ถอมนาน ชั้น 1	1	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
7	แอร์แขวน	36000	TASAKI	เก็บยุทธภัณฑ์ ชั้น 1	1	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
8	แอร์แขวน	25000	Central Air	พักสินฑ์ทร์มรัน ชั้น 1	1	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
9	แอร์แขวน	20000	Carrier	อส.จร.ชั้น2	2	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
10	แอร์แขวน	30000	Mitsubishi	อาคาร 3ชั้น ชั้น 3	3	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
11	แอร์แขวน	30000	Mitsubishi	อาคาร 3ชั้น ชั้น 3	3	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
12	แอร์ติดผนัง	9000	Mitsubishi	CCTV ลานจอด ชั้น 7	7	2	Time	400.00	800.00			400.00	800.00
13	แอร์แขวน	25000	Central Air	วิศวกรรม ชั้น 10	10	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
14	แอร์แขวน	25000	Central Air	วิศวกรรม ชั้น 10	10	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
15	แอร์แขวน	20000	Mitsubishi	วิศวกรรม ชั้น 10	10	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
16	แอร์ 4 ทิศทาง	30000	Carrier	เคาเตอร์บีมิ(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
17	แอร์ 4 ทิศทาง	30000	Carrier	อาคาร(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
18	แอร์ 4 ทิศทาง	30000	Carrier	ประชุมใหญ่(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
19	แอร์แขวน	18000	Central Air	ประชุมเล็ก ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
20	แอร์เปลือย	18000	Trane	ห้องจัดการบิลบุคคล ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
21	แอร์เปลือย	48000	Trane	ห้องแม่บ้านบิล ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
22	แอร์ 4 ทิศทาง	18000	Trane	บุคคล(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
23	แอร์แขวน	48000	Trane	การเงิน(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
24	แอร์ 4 ทิศทาง	60000	Carrier	เคาเตอร์การตลาด(4ทิศทาง)ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
25	แอร์ 4 ทิศทาง	60000	Carrier	การตลาด ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
26	แอร์ 4 ทิศทาง	60000	Carrier	การตลาด ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
27	แอร์เปลือย	30000	Trane	เซิฟเวอร์ ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
28	แอร์ติดผนัง	25000	Trane	เซิฟเวอร์ ชั้น11	11	2	Time	550.00	1,100.00			550.00	1,100.00
29	แอร์แขวน	36000	Trane	ฟิตเนส ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
30	แอร์แขวน	36000	Trane	ฟิตเนส ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
31	แอร์แขวน	36000	Trane	ฟิตเนส ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
32	แอร์แขวน	36000	YORK	ฟิตเนส ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
33	แอร์แขวน	36000	YORK	ปิงปอง ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
34	แอร์แขวน	36000	YORK	ปิงปอง ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
35	แอร์แขวน	36000	Trane	ประชุมใหญ่ ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
36	แอร์แขวน	36000	Trane	ประชุมใหญ่ ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
37	แอร์แขวน	36000	Trane	ประชุมใหญ่(4ทิศทาง) ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
38	แอร์แขวน	36000	Trane	อเนกประสงค์ ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
39	แอร์แขวน	36000	Trane	อเนกประสงค์ ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
40	แอร์แขวน	18000	Trane	สมุด ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
41	แอร์แขวน	24000	Trane	ประชุมเล็กกรงนก ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
42	แอร์แขวน	36000	Trane	ล็อท1,2,3,4 ชั้น24	24	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
43	แอร์แขวน	36000	Trane	ล็อท1,2,3,4 ชั้น24	24	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
44	แอร์แขวน	18000	Mitsubishi	ล็อท5 ชั้น24	24	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
45	แอร์แขวน	45000	Trane	ล็อท6,7 ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
46	แอร์แขวน	45000	Trane	ล็อท6,7 ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
47	แอร์แขวน	36000	Trane	ล็อท8,9 ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
48	แอร์แขวน	36000	YORK	ล็อท8,9 ชั้น12	12	2	Time	930.00	1,860.00			930.00	1,860.00
49	แอร์ติดผนัง	9200	Daikin	บริหารโครงการ(4ทิศทาง) ชั้น 10	10	2	Time	400.00	800.00				
50	แอร์ติดผนัง	18000	Daikin	บริหารโครงการ(4ทิศทาง) ชั้น 10	10	2	Time	400.00	800.00				
51	แอร์ติดผนัง	9200	Daikin	บริหารโครงการ ชั้น 10	10	2	Time	400.00	800.00				
52	แอร์ 4 ทิศทาง	18000	Daikin	บริหารโครงการ ชั้น 10	10	2	Time	930.00	1,860.00				
53	แอร์ 4 ทิศทาง	30000	Daikin	บริหารโครงการ ชั้น 10	10	2	Time	930.00	1,860.00				
54	แอร์แขวน	42000	Trane	กฎหมาย ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00				
55	แอร์ติดผนัง	12000	Trane	กฎหมาย ชั้น11	11	2	Time	400.00	800.00				
56	แอร์ติดผนัง	38700	Central Air	กฎหมาย ชั้น11	11	2	Time	550.00	1,100.00				
57	แอร์เปลือย	24000	Trane	กฎหมาย(แอร์น้ำ) ชั้น11**	11	2	Time	930.00	1,860.00				
58	แอร์แขวน	30000	Trane	จัดซื้อ ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00				
59	แอร์แขวน	24000	Trane	ทัศพนักงาน(กราฟฟิค) ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00				
60	แอร์เปลือย	75000	Trane	บัญชี ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00				
61	แอร์ติดผนัง	18000	Trane	เก็บของ(ไอที) ชั้น11	11	2	Time	400.00	800.00				
62	แอร์ 4 ทิศทาง	18000	Trane	บุคคล(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00				
63	แอร์เปลือย	30000	Trane	บุคคล ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00				
64	แอร์แขวน	25000	Trane	ประชุมP4 ชั้น11	11	2	Time	930.00	1,860.00				
65	แอร์ติดผนัง	36000	Trane	ทัศคนขับรถ ชั้น 6	6	2	Time	550.00	1,100.00	550.00	1,100.00	550.00	1,100.00
66	แอร์แขวนใต้ผ้า	36000	Trane	ทางเข้าห้องส์ ชั้น 6	6	2	Time	930.00	1,860.00	930.00	1,860.00	930.00	1,860.00
67	แอร์ติดผนัง	18000	Central Air	ออฟฟิศห้องส์ ชั้น 6	6	2	Time	400.00	800.00	400.00	800.00	400.00	800.00
68	แอร์ติดผนัง	900	Central Air	ออฟฟิศห้องส์ ชั้น 6	6	2	Time	400.00	800.00	400.00	800.00	400.00	800.00
69	แอร์แขวนใต้ผ้า	48000	Trane	ทัศพนักงานห้องส์ ชั้น 6	6	2	Time	930.00	1,860.00	930.00	1,860.00	930.00	1,860.00
70	แอร์แขวนใต้ผ้า	25000	Central Air	ทัศพนักงานห้องส์(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	6	2	Time	930.00	1,860.00	930.00	1,860.00	930.00	1,860.00
71	แอร์แขวน	36000	TASAKI	ที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	6	2	Time	995.00	1,990.00	995.00	1,990.00	995.00	1,990.00
72	แอร์แขวน	36000	TASAKI	ที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	6	2	Time	995.00	1,990.00	995.00	1,990.00	995.00	1,990.00
73	แอร์แขวน	36000	TASAKI	ที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	6	2	Time	995.00	1,990.00	995.00	1,990.00	995.00	1,990.00
74	แอร์แขวน	36000	TASAKI	ที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	6	2	Time	995.00	1,990.00	995.00	1,990.00	995.00	1,990.00
75	แอร์ติดผนัง	18000	Mitsubishi	ห้องพยาบาล ชั้น 6	6	2	Time	400.00	800.00	400.00	800.00	400.00	800.00
76	แอร์เปลือย	12000	Trane	บัญชีห้องส์ ชั้น 6	6	2	Time	930.00	1,860.00	930.00	1,860.00	930.00	1,860.00
ADD	แอร์แขวน	36000	Trane	ทางเดินบิล	11	2	Time						

อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของ PFJ

อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของ PG

ไม่มีการใช้งานเนื่องจากย้าย ออฟฟิศไปที่แห่งใหม่

Quotation No:	2411002_ลว.29-11-2024		2601002_ลว.07-01-2026
Term of Payment:	เครดิต 30 วัน		เครดิต 30 วัน
Delivery Lead Time:	ภายใน 45 วันหลังจากใบรับ PO		ภายใน 45 วันหลังจากใบรับ PO
WARRANTY:	30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงานตัวสุดท้าย		30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงานตัวสุดท้าย
รวม			
VAT 7%			
รวมทั้งสิ้น			

ราคานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 69 ถึง 19 เม.ย. 69

วันที่ใหริบใบขอซื้อ (Purchase Requisition)/วันที่ใหริบ Requirement:

Reference :
1. ประกาศเลขที่ PG002/2562 ปรับปรุงครั้งที่ 3 เรื่องอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ

หมายเหตุประกอบการพิจารณา:
1. อนุมัติราคาเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และบริษัทในเครือ

จัดทำ	เสนอ	กลั่นกรอง
(พชร นิสะโสกะ) ผู้ช่วยผู้จัดการ-จัดซื้อ	(คุณพรพรรณ ประสาททอง) ผู้จัดการอาวุโส-จัดซื้อทั่วไป	(คุณเสาธิต เต็มประชุข) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อนุมัติคำสั่งซื้อที่ บจก/บหจ/ร้าน/อื่นๆ

ผู้มีอำนาจอนุมัติคำสั่งซื้อ (ต้นสังกัดที่เปิด PR)		
ตำแหน่ง:	ตำแหน่ง:	ตำแหน่ง:
ชื่อ/วันที่ ต้นสังกัดที่เปิดเอกสาร:	ชื่อ/วันที่ ต้นสังกัดส่งคืนเอกสาร:	ชื่อ/วันที่ จัดซื้อรับคืนเอกสาร:

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร. 063-2219728,085-4246902 แฟกซ์ : - เลขที่ผู้เสียภาษี 010-556-7012-364

ใบเสนอราคา/Quotation

ลูกค้า: เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 7 January 2569

เลขที่ 2601002

จำนวนวันเครดิต 30 วัน

เรียน ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

เรื่อง PREVENTIVE MAINTENANCE FOR AIR CONDITION 61 UNIT
Subject

ลำดับ Item	รายละเอียด Description of Merchandise	จำนวน/หน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 61 ชุด			
1	แอร์ฝังฝ้า24000BTUล๊อบบี้คอนโด ชั้น 1	2 Time		.00
2	แอร์แขวน 36000BTUททท. ชั้น 1	2 Time		00
3	แอร์ติดผนัง12000BTUคอมมาน ชั้น 1	2 Time		00
4	แอร์แขวน 36000BTUคอมมาน(แอร์น้ำ) ชั้น 1**	2 Time		00
5	แอร์แขวน 36000BTUคอมมาน(แอร์น้ำ) ชั้น 1**	2 Time		00
6	แอร์แขวน 36000BTUคอมมาน ชั้น 1	2 Time		00
7	แอร์แขวน 36000BTUเก็บยุทธภันฑ์ ชั้น 1	2 Time		00
8	แอร์แขวน 25000BTUพักอินฟอร์เมชั่น ชั้น 1	2 Time		00
9	แอร์แขวน 20000BTUอส.จร.ชั้น2	2 Time		00
10	แอร์แขวน 30000BTUอาคาร 3ชั้น ชั้น 3	2 Time		00
11	แอร์แขวน 30000BTUอาคาร 3ชั้น ชั้น 3	2 Time		00
12	แอร์ติดผนัง36000BTUพักคนขับรถ ชั้น 6	2 Time		00
13	แอร์แขวนใต้ฝ้า36000BTUทางเข้าฟูดส์ ชั้น 6	2 Time		00
14	แอร์ติดผนัง18000BTUออฟฟิตฟูดส์ ชั้น 6	2 Time		.00
15	แอร์ติดผนัง9000BTUออฟฟิตฟูดส์ ชั้น 6	2 Time		.00
16	แอร์แขวนใต้ฝ้า48000BTUพักพนักงานฟูดส์ ชั้น 6	2 Time		.00
17	แอร์แขวนใต้ฝ้า125000BTUพักพนักงานฟูดส์(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	2 Time		.00
18	แอร์แขวน 36000BTUที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	2 Time		.00
19	แอร์แขวน 36000BTUที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	2 Time		.00
20	แอร์แขวน 36000BTUที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	2 Time		.00
21	แอร์แขวน 36000BTUที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6**	2 Time		.00
22	แอร์ติดผนัง18000BTUห้องพยาบาล ชั้น 6	2 Time		.00
23	แอร์เปลือย12000BTUบัญชีฟูดส์ ชั้น 6	2 Time		.00

ลำดับ Item	รายละเอียด Description of Merchandise	จำนวน/หน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
24	แอร์ติดผนัง9000BTUCCTV ลานจอด ชั้น 7	2 Time		00
25	แอร์แขวน 25000BTUวิศวกรรม ชั้น 10	2 Time		00
26	แอร์แขวน 25000BTUวิศวกรรม ชั้น 10	2 Time		00
27	แอร์แขวน 20000BTUวิศวกรรม ชั้น 10	2 Time		00
28	แอร์ 4 ทิศทาง30000BTUเคาเตอร์นิติ(4ทิศทาง) ชั้น11	2 Time		00
29	แอร์ 4 ทิศทาง 30000BTUอาคาร(4ทิศทาง) ชั้น11	2 Time		00
30	แอร์ 4 ทิศทาง 30000BTUประชุมใหญ่(4ทิศทาง) ชั้น11	2 Time		00
31	แอร์แขวน 18000BTUประชุมเล็ก ชั้น11	2 Time		00
32	แอร์เปลือย18000BTUห้องผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น11	2 Time		00
33	แอร์เปลือย48000BTUห้องแม่บ้านนิติ ชั้น11	2 Time		00
34	แอร์ 4 ทิศทาง 18000BTUบุคคล(4ทิศทาง) ชั้น11	2 Time		00
35	แอร์แขวน 48000BTUการเงิน(4ทิศทาง) ชั้น11	2 Time		00
36	แอร์ 4 ทิศทาง60000BTUเคาเตอร์การตลาด(4ทิศทาง)ชั้น11	2 Time		00
37	แอร์ 4 ทิศทาง60000BTUการตลาด ชั้น11	2 Time		00
38	แอร์ 4 ทิศทาง60000BTUการตลาด ชั้น11	2 Time		00
39	แอร์เปลือย30000BTUเซิฟเวอร์ ชั้น11	2 Time		00
40	แอร์ติดผนัง25000BTUเซิฟเวอร์ ชั้น11	2 Time		00
41	แอร์แขวน 36000BTUฟิตเนส ชั้น12	2 Time		00
42	แอร์แขวน 36000BTUฟิตเนส ชั้น12	2 Time		00
43	แอร์แขวน 36000BTUฟิตเนส ชั้น12	2 Time		00
44	แอร์แขวน 36000BTUฟิตเนส ชั้น12	2 Time		00
45	แอร์แขวน 36000BTUปิงปอง ชั้น12	2 Time		00
46	แอร์แขวน 36000BTUปิงปอง ชั้น12	2 Time		00
47	แอร์แขวน 36000BTUประชุมใหญ่ ชั้น12	2 Time		00
48	แอร์แขวน 36000BTUประชุมใหญ่ ชั้น12	2 Time		00
49	แอร์แขวน 36000BTUประชุมใหญ่(4ทิศทาง) ชั้น12	2 Time		00
50	แอร์แขวน 36000BTUอเนกประสงค์ ชั้น12	2 Time		00
51	แอร์แขวน 36000BTUอเนกประสงค์ ชั้น12	2 Time		00
52	แอร์แขวน 18000BTUสมุด ชั้น12	2 Time		00
53	แอร์แขวน 24000BTUประชุมเล็กกรงนก ชั้น12	2 Time		00
54	แอร์แขวน 36000BTUลิฟท์1,2,3,4 ชั้น24	2 Time		00
55	แอร์แขวน 36000BTUลิฟท์1,2,3,4 ชั้น24	2 Time		00
56	แอร์แขวน 18000BTUลิฟท์5 ชั้น24	2 Time		00
57	แอร์แขวน 45000BTUลิฟท์6,7 ชั้น12	2 Time		00

ลำดับ Item	รายละเอียด Description of Merchandise	จำนวน/หน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
58	แอร์แขวน 45000BTUลิฟท์6,7 ชั้น12	2 Time		[redacted]
59	แอร์แขวน 36000BTUลิฟท์8,9 ชั้น12	2 Time		
60	แอร์แขวน 36000BTUลิฟท์8,9 ชั้น12	2 Time		
61	แอร์แขวน 36000BTUทางเดินนิติ ชั้น11	2 Time		

หมายเหตุ : ราคา PM ต่อครั้งไม่รวมอะไหล่อุปกรณ์และอะไหล่ชำรุด กรณีเครื่อง	ยอดรวม TOTAL	[redacted]
REMARK ปรับอากาศเกิดปัญหาขัดข้องจากการ PM ทาง Vendor จะเป็น	ส่วนลด	
ผู้รับผิดชอบ (รับประกันผลงาน 30 วัน)	ยอดหลังหักส่วนลด	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT 7%	
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น GRAND TOTAL	
[redacted]		

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการที่นำเสนอจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากท่าน
และคงจะได้ให้บริการต่อท่าน ณ โอกาสอันใกล้นี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อนุมัติการสั่งซื้อตามใบเสนอราคานี้

บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด

[redacted]

ผู้อนุมัติ

ผู้มีอำนาจลงนาม

...../...../.....

7/1/2569

15:02 74

อร่าม

00:25

10:34

งานว่าจ้างซ่อมแซมท่อเหล็กหล่อบ่อบำบัดน้ำเสีย ชั้น B
ผรม.ขอเข้าดูหน้างาน วันจันทร์19/01/69 เวลา 10.30 น. นะครับ

อ่านแล้ว 11:16



11:19



อ่านแล้ว 11:19

วันนี้

งานพีเอ็มพัดลมระบายอากาศและงานล้างแอร์ของบริษัทเอสพีเพิ่มพูนทรัพย์การทำงานและการบริการดีดีไหมครับ

อ่านแล้ว 14:45

ข้อความที่ยังไม่อ่าน

ดีครับมีการปรับปรุงการทำงานปัจจุบันทำงานได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการแล้วครับ

14:49

บันทึก

เลขที่ PFJEN-69-0004 **วันที่** 12 มกราคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติว่าจ้างงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (กรณีพิเศษ)

เรียน คุณธนกร ทองธารส่องแสง ผู้จัดการนิติบุคคล

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. ใบเสนอราคาบริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 1 ชุด
2. งานว่าจ้างงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน PO6801-00007 ลงวันที่ 06/01/2568 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร ได้ทำการตรวจสอบระบบปรับอากาศแยกส่วนที่ทำการติดตั้งภายในอาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำนวนทั้งหมด 61 ชุด เพื่อให้เครื่องทำความเย็นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ยืดอายุการใช้งาน และป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหาย

ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร จึงได้ประสานงาน บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทฯ ที่อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้ว่าจ้างงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน PO6801-00007 ลงวันที่ 06/01/2568 โดยเสนอราคางานว่าจ้างงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 61 ชุด เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ฝ่ายวิศวกรรมฯ จึงขอพิจารณาอนุมัติว่าจ้าง บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 61 ชุด อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (กรณีพิเศษ) เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้งบประมาณปี 2569 หัวข้อ 5.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน งบประมาณคงเหลือ [redacted]0 บาท

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นำเสนอ.....
(คุณอร่าม จะเฮิง)
ผจก. วิศวกรรมและงานระบบอาคาร
วันที่ 14 / 01 / 69

16.1.69

PC
21 ม.ค. 69

อนุมัติ.....
(คุณธนกร ทองธารส่องแสง)
ผู้จัดการนิติบุคคล
วันที่ ...../...../.....

ฝ่ายจัดซื้อ

1. นำเสนอพิจารณาอนุมัติว่าจ้างให้กับ - บจก เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส -
2. มูลค่า (รวม Vat 7%) - 114,661.20 บาท รวม vat -

ลงชื่อ .....
วันที่ 30/1/69.

ราคา/เดือน/ครั้ง เท่าปีที่แล้ว

PC
21 ม.ค. 69

มิ้น
22/01/69

5. รายจ่ายงานระบบและซ่อมแซม

5.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

ลำดับ	งบประมาณ ปี 2569		ยอดที่ใช้	คงเหลือ
	บาท/เดือน	บาท/ปี		
รวมทั้งสิ้น				

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6801-00007
วันที่เอกสาร	06/01/2568

รหัสผู้ขาย อ-0182

ชื่อผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38
	แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
	โทร. 063-221-9728 โทรสาร

ผู้ติดต่อ	
วันที่กำหนดส่ง	05/02/2568
จำนวนวันเครดิต	30 วัน
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
E-01131	งานล้างแอร์ติดผนัง ขนาด 9000-18000 BTU	7.00	เครื่อง	[redacted]0		[redacted]0
E-01131	งานล้างแอร์ติดผนัง ขนาด 25000-38700 BTU	2.00	เครื่อง	[redacted]0		[redacted]0
E-01131	งานล้างแอร์4ทิศทาง ขนาด 18000-60000 BTU	10.00	เครื่อง	[redacted]0		[redacted]0
E-01131	งานล้างแอร์แขวน ขนาด 18000-48000 BTU	38.00	เครื่อง	[redacted]0		[redacted]0
E-01131	งานล้างแอร์เปลือย ขนาด 12000-75000 BTU	6.00	เครื่อง	[redacted]0		[redacted]0
E-01131	งานล้างแอร์ฝังฝ้า ขนาด 24000 BTU ระยะเวลา : ภายใน 45 วันหลังจากได้รับ PO การรับประกัน : 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงานตัวสุดท้าย หมายเหตุ : - ราคา PM ต่อครั้งไม่รวมอะไหล่อุปกรณ์และอะไหล่ชำรุด	1.00	เครื่อง	[redacted]0		[redacted]0

หมายเหตุ	รวมเงิน	
	ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
	เงินหลังหักส่วนลด	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	

เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ

(2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

(3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

ผู้จัดทำ 6/1/68

ผู้ตรวจสอบ 6/1/68

ในนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (สำนักงานใหญ่)

222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-121-8000, 02-121-8288-92 โทรสาร 02-121-9009 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000625499

ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	PO6801-00007
วันที่เอกสาร	06/01/2568

รหัสผู้ขาย อ-0182

ชื่อผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	106/402 ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
	โทร. 063-221-9728 โทรสาร

ผู้ติดต่อ	
วันที่กำหนดส่ง	05/02/2568
จำนวนวันเครดิต	
เงื่อนไขการชำระ	

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
E-01131	งานล้างแอร์ฝังฝ้า - หากพบปัญหาจากงาน PM ทาง Vendor จะเป็นผู้รับผิดชอบ - ฟรี เติมน้ำยาพร่อง 10 ปอนด์ - ล้างแอร์ 2 ครั้ง/ปี เงื่อนไขการชำระเงิน ชำระครั้งที่ 1 หลังดำเนินงานแล้วเสร็จครบตามจำนวน 64 เครื่อง เครดิต 30 วัน ชำระครั้งที่ 2 หลังดำเนินงานแล้วเสร็จครบตามจำนวน 64 เครื่อง เครดิต 30 วัน					

หมายเหตุ PA.C1124-07 PR-67-0592 ติดต่อ คุณเสนีย์ โทร.080-999-7869 / Office : 02-121-8000 ต่อ 101	รวมเงิน	[redacted]
	ส่วนลดสินค้า(เป็นเงิน)	
	เงินหลังหักส่วนลด	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
([redacted])	จำนวนเงินทั้งสิ้น	

เงื่อนไขอื่น ๆ		
(1) โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อข้างต้น ในใบส่งของทุกฉบับ (2) การวางบิลและการรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ (3) ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย	ผู้จัดทำ [redacted] 6/1/68 ผู้ตรวจสอบ [redacted] 6/1/68	ในนาม [redacted] 6.1.68 ผู้มีอำนาจลงนาม

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ใบแจ้งขอซื้อ (PR Attach Form)

เลขที่ : PR-67-0592
วันที่ : 26/12/2024

ส่วนที่ 1 รายละเอียดการขอซื้อ/ขอจ้าง

1.1 หน่วยงานที่ขอจ่าย

แผนก : วิศวกรรม ฝ่าย : วิศวกรรม วันที่ต้องการ : 02/01/2025

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครื่องจักรมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

1.2 ประเภทคำขอ

สั่งซื้อระบุ : \ จัดจ้างระบุ : อื่น ๆ

เงื่อนไขการจ่าย : เครดิต 30 วัน

1.3 รายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)		จำนวนเงิน (บาท)		
				จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น
	AIR SPLIT TYPE	1	เครื่อง			
1	แอร์ผังผ้า (ล็อบบี้คอนโด ชั้น 1)	1	เครื่อง			
2	แอร์แขวน (ททท. ชั้น 1)	1	เครื่อง			
3	แอร์ติดผนัง (คอมมาน ชั้น 1)	1	เครื่อง			
4	แอร์แขวน (คอมมาน(แอร์น้ำ) ชั้น 1**)	1	เครื่อง			
5	แอร์แขวน (คอมมาน(แอร์น้ำ) ชั้น 1**)	1	เครื่อง			
6	แอร์แขวน (คอมมาน ชั้น 1)	1	เครื่อง			
7	แอร์แขวน (เก็บยุทยภัณฑ์ ชั้น 1)	1	เครื่อง			
8	แอร์แขวน (พักซินฟอร์มชัน ชั้น 1)	1	เครื่อง			
9	แอร์แขวน (อส.จร.ชั้น2)	1	เครื่อง			
10	แอร์แขวน (อาคาร 3ชั้น ชั้น 3)	1	เครื่อง			
11	แอร์แขวน (อาคาร 3ชั้น ชั้น 3)	1	เครื่อง			
12	แอร์ติดผนัง (CCTV ลานจอด ชั้น 7)	1	เครื่อง			
13	แอร์แขวน (วิศวกรรม ชั้น 10)	1	เครื่อง			
14	แอร์แขวน (วิศวกรรม ชั้น 10)	1	เครื่อง			
15	แอร์แขวน (วิศวกรรม ชั้น 10)	1	เครื่อง			
16	แอร์ติดผนัง (บริหารโครงการ(4ทิศทาง) ชั้น 10)	1	เครื่อง			
17	แอร์ติดผนัง (บริหารโครงการ(4ทิศทาง) ชั้น 10)	1	เครื่อง			
18	แอร์ติดผนัง (บริหารโครงการ ชั้น 10)	1	เครื่อง			
19	แอร์ 4 ทิศทาง (บริหารโครงการ ชั้น 10)	1	เครื่อง			
20	แอร์ 4 ทิศทาง (บริหารโครงการ ชั้น 10)	1	เครื่อง			
21	แอร์ 4 ทิศทาง (เคาเตอร์นิติ(4ทิศทาง) ชั้น11)	1	เครื่อง			
22	แอร์ 4 ทิศทาง (อาคาร(4ทิศทาง) ชั้น11)	1	เครื่อง			
23	แอร์ 4 ทิศทาง (ประชุมใหญ่(4ทิศทาง) ชั้น11)	1	เครื่อง			
24	แอร์แขวน (ประชุมเล็ก ชั้น11)	1	เครื่อง			
25	แอร์เปลือย (ห้องผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น11)	1	เครื่อง			
26	แอร์เปลือย (ห้องแม่บ้านนิติ ชั้น11)	1	เครื่อง			
27	แอร์ 4 ทิศทาง (บุคคล(4ทิศทาง) ชั้น11)	1	เครื่อง			
28	แอร์แขวน (การเงิน(4ทิศทาง) ชั้น11)	1	เครื่อง			
29	แอร์แขวน (กฎหมาย ชั้น11)	1	เครื่อง			
30	แอร์ติดผนัง (กฎหมาย ชั้น11)	1	เครื่อง			
31	แอร์ติดผนัง (กฎหมาย ชั้น11)	1	เครื่อง			
32	แอร์เปลือย (กฎหมาย(แอร์น้ำ) ชั้น11**)	1	เครื่อง			
33	แอร์แขวน (จัดซื้อ ชั้น11)	1	เครื่อง			
34	แอร์แขวน (พักพนักงาน(กราฟฟิค) ชั้น11)	1	เครื่อง			
35	แอร์เปลือย (บัญชี ชั้น11)	1	เครื่อง			
36	แอร์ 4 ทิศทาง (เคาเตอร์การตลาด(4ทิศทาง)ชั้น11)	1	เครื่อง			
37	แอร์ 4 ทิศทาง (การตลาด ชั้น11)	1	เครื่อง			
38	แอร์ 4 ทิศทาง (การตลาด ชั้น11)	1	เครื่อง			
39	แอร์ติดผนัง (เก็บของ(ไอที) ชั้น11)	1	เครื่อง			
40	แอร์เปลือย (เซิฟเวอร์ ชั้น11)	1	เครื่อง			
41	แอร์ติดผนัง (เซิฟเวอร์ ชั้น11)	1	เครื่อง			
42	แอร์ 4 ทิศทาง (บุคคล(4ทิศทาง) ชั้น11)	1	เครื่อง			
43	แอร์เปลือย (บุคคล ชั้น11)	1	เครื่อง			
44	แอร์แขวน (ประชุมP4 ชั้น11)	1	เครื่อง			
45	แอร์แขวน (ฟิตเนส ชั้น12)	1	เครื่อง			
46	แอร์แขวน (ฟิตเนส ชั้น12)	1	เครื่อง			
47	แอร์แขวน (ฟิตเนส ชั้น12)	1	เครื่อง			
48	แอร์แขวน (ฟิตเนส ชั้น12)	1	เครื่อง			
49	แอร์แขวน (ปิงปอง ชั้น12)	1	เครื่อง			
50	แอร์แขวน (ปิงปอง ชั้น12)	1	เครื่อง			

49	แอร์แขวน (ปิงปอง ชั้น12)	1	เครื่อง		
50	แอร์แขวน (ปิงปอง ชั้น12)	1	เครื่อง		
51	แอร์แขวน (ประชุมใหญ่ ชั้น12)	1	เครื่อง		
52	แอร์แขวน (ประชุมใหญ่ ชั้น12)	1	เครื่อง		
53	แอร์แขวน (ประชุมใหญ่(4ทิศทาง) ชั้น12)	1	เครื่อง		
54	แอร์แขวน (อเนกประสงค์ ชั้น12)	1	เครื่อง		
55	แอร์แขวน (อเนกประสงค์ ชั้น12)	1	เครื่อง		
56	แอร์แขวน (สมุด ชั้น12)	1	เครื่อง		
57	แอร์แขวน (ประชุมเล็กกรงนก ชั้น12)	1	เครื่อง		
58	แอร์แขวน (ลิฟท์1,2,3,4 ชั้น24)	1	เครื่อง		
59	แอร์แขวน (ลิฟท์1,2,3,4 ชั้น24)	1	เครื่อง		
60	แอร์แขวน (ลิฟท์5 ชั้น24)	1	เครื่อง		
61	แอร์แขวน (ลิฟท์6,7 ชั้น12)	1	เครื่อง		
62	แอร์แขวน (ลิฟท์6,7 ชั้น12)	1	เครื่อง		
63	แอร์แขวน (ลิฟท์8,9 ชั้น12)	1	เครื่อง		
64	แอร์แขวน (ลิฟท์8,9 ชั้น12)	1	เครื่อง		
รวมทั้งสิ้น					

1.4 งบประมาณ

รหัส	ชื่อหมวด	งบทั้งปี (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	งบที่ขอใช้ (บาท)	คงเหลืองบฯ (บาท)
5.5.6	งานล้างแอร์แยกส่วนออฟฟิศสำนักงานและห้องงานระบบวิศวกรรม				

ส่วนที่ 2 การอนุมัติ

ผู้จัดทำและลงงบประมาณ	ผู้ตรวจสอบงบประมาณ	ฝ่ายเสนออนุมัติ	ฝ่ายจัดซื้อ	ผู้จัดการนิติ
วิลาวัลย์ 26/12/67	ENJ 26/12/67	ENJ 27/12/67	PC 27.12.67	อนุมัติ ไม่อนุมัติ 27-12-67
(ธิดีมา สมควรเจริญดี)	(คุณอร่าม จะเอ็ง)	(คุณอร่าม จะเอ็ง)		(คุณสมพร สุริมิตรตระกูล)
ฝ่ายวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรม		

ส่วนที่ 3 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3.1 รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ			3.2 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
รหัส	ชื่อหมวด	จำนวนเงิน	ฝ่ายวิศวกรรม	ผู้จัดการนิติ
			( )	อนุมัติ ไม่อนุมัติ (คุณสมพร สุริมิตรตระกูล)

ปี 68 → 91,148,270,223 > 112,61

ปี 2568 >
ปี 2569

} ต่างกัน

วันที่ 1/1/68

THE PLATINUM GROUP

ใบอนุมัติราคา : Price Approved

Comparison Sheet No. : C1124-07

Category : งานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ประเภท PR : งานจ้างเหมาและบริการ

PR NO :

ผู้ขอซื้อ : คุณเสณีย์ วงค์นาน

ฝ่าย : วิศวกรรม

เบอร์ติดต่อ : 02-121-8000 ต่อ 101

ฝ่าย: จัดซื้อและธุรการ

หน่วยงาน: จัดซื้อทั่วไป

วันที่จัดทำ: 9 ธ.ค. 67

Leadtime: 7-15 วัน หลังยืนยันสั่งกัดลอบมัติคำสั่งซื้อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครื่องจักรมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ลำดับ	รายการ	BTU	Brand	Location	ชั้น	จำนวน (ครั้ง / ปี)		บจก.เอสพี เพียบพูนทรัพย์ (ซอร์วิส) คุณเสถียรพล 063-221-9728, 085-424-6902 spphoemphunsap@gmail.com		บจก.สยามไฮเทค แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คุณเสาวลักษณ์ 084-355-7931 siamhitech-air@hotmail.com		บจก.ทีทีที พาวเวอร์ พลัส คุณธีระพงษ์ 095-953-9313, คุณแขม 099-234-8484 tttonsiteservice2018@gmail.com		บจก.มลู เอ็นจิเนียริ่ง คุณเจริญญา 081-406-6889 blue.engineering.new@gmail.com		ประวัติการสั่งซื้อ	
								ราคา	มูลค่า	ราคา	มูลค่า	ราคา	มูลค่า	ราคา	มูลค่า	ว/ด/ป	มูลค่า
	AIR SPLIT TYPE								-		-		-		-		
1	แอร์ฝังฝ้า	24000	Trane	ล็อบบี้คอนโด ชั้น 1	1	2	Time										
2	แอร์แขวน	36000	Trane	ทหท. ชั้น 1	1	2	Time										
3	แอร์ติดผนัง	12000	Unimaster Air	คอมมาน ชั้น 1	1	2	Time										
4	แอร์แขวน	36000	Trane	คอมมาน(แอร์น้ำ) ชั้น 1**	1	2	Time										
5	แอร์แขวน	36000	TASAKI	คอมมาน(แอร์น้ำ) ชั้น 1**	1	2	Time										
6	แอร์แขวน	36000	Unimaster Air	คอมมาน ชั้น 1	1	2	Time										
7	แอร์แขวน	36000	TASAKI	เก็บยุทธภัณฑ์ ชั้น 1	1	2	Time										
8	แอร์แขวน	25000	Central Air	พักฉันฟาสเบนัน ชั้น 1	1	2	Time										
9	แอร์แขวน	20000	Carrier	อส.จร.ชั้น2	2	2	Time										
10	แอร์แขวน	30000	Mitsubishi	อาคาร 3ชั้น ชั้น 3	3	2	Time										
11	แอร์แขวน	30000	Mitsubishi	อาคาร 3ชั้น ชั้น 3	3	2	Time										
12	แอร์ติดผนัง	36000	Trane	พักคนขับรถ ชั้น 6 (ห้องพยุ)	6	2	Time										
13	แอร์แขวนใต้ฝ้า	36000	Trane	ทางเข้าฟู้ดส์ ชั้น 6 ห	6	2	Time										
14	แอร์ติดผนัง	18000	Central Air	ออฟฟิตฟู้ดส์ ชั้น 6 ห	6	2	Time										
15	แอร์ติดผนัง	900	Central Air	ออฟฟิตฟู้ดส์ ชั้น 6 ห	6	2	Time										
16	แอร์แขวนใต้ฝ้า	48000	Trane	พักพนักงานฟู้ดส์ ชั้น 6 ห	6	2	Time										
17	แอร์แขวนใต้ฝ้า	25000	Central Air	พักพนักงานฟู้ดส์(แอร์น้ำ) ชั้น 6** ห	6	2	Time										
18	แอร์แขวน	36000	TASAKI	ที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6** ห	6	2	Time										
19	แอร์แขวน	36000	TASAKI	ที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6** ห	6	2	Time										
20	แอร์แขวน	36000	TASAKI	ที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6** ห	6	2	Time										
21	แอร์แขวน	36000	TASAKI	ที่นั่งทานอาหาร(แอร์น้ำ) ชั้น 6** ห	6	2	Time										
22	แอร์ติดผนัง	18000	Mitsubishi Trane	ห้องพยาบาล ชั้น 6 ห	6	2	Time										
23	แอร์เปลือย	12000		บัญชีฟู้ดส์ ชั้น 6 ห	6	2	Time										
24	แอร์ติดผนัง	9000	Mitsubishi	CCTV ลานจอด ชั้น 7	7	2	Time										
25	แอร์แขวน	25000	Central Air	วิศวกรรม ชั้น 10	10	2	Time										
26	แอร์แขวน	25000	Central Air	วิศวกรรม ชั้น 10	10	2	Time										
27	แอร์แขวน	20000	Mitsubishi	วิศวกรรม ชั้น 10	10	2	Time										
28	แอร์ติดผนัง	9200	Daikin	บริหารโครงการ(4ทิศทาง) ชั้น 10	10	2	Time										
29	แอร์ติดผนัง	18000	Daikin	บริหารโครงการ(4ทิศทาง) ชั้น 10	10	2	Time										
30	แอร์ติดผนัง	9200	Daikin	บริหารโครงการ ชั้น 10	10	2	Time										
31	แอร์ 4 ทิศทาง	18000	Daikin	บริหารโครงการ ชั้น 10	10	2	Time										
32	แอร์ 4 ทิศทาง	30000	Daikin	บริหารโครงการ ชั้น 10	10	2	Time										
33	แอร์ 4 ทิศทาง	30000	Carrier	เคาเตอร์มิดิ(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time										
34	แอร์ 4 ทิศทาง	30000	Carrier	อาคาร(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time										
35	แอร์ 4 ทิศทาง	30000	Carrier	ประชุมใหญ่(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time										
36	แอร์แขวน	18000	Central Air	ประชุมเล็ก ชั้น11	11	2	Time										
37	แอร์เปลือย	18000	Trane	ห้องผู้จัดการมิดิบุคคล ชั้น11	11	2	Time										
38	แอร์เปลือย	48000	Trane	ห้องแม่บ้านมิดิ ชั้น11	11	2	Time										
39	แอร์ 4 ทิศทาง	18000	Trane	บุคคล(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time										
40	แอร์แขวน	48000	Trane	การเงิน(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time										
41	แอร์แขวน	42000	Trane	กฎหมาย ชั้น11	11	2	Time										
42	แอร์ติดผนัง	12000	Trane	กฎหมาย ชั้น11	11	2	Time										
43	แอร์ติดผนัง	38700	Central Air	กฎหมาย ชั้น11	11	2	Time										
44	แอร์เปลือย	24000	Trane	กฎหมาย(แอร์น้ำ) ชั้น11**	11	2	Time										
45	แอร์แขวน	30000	Trane	จัดซื้อ ชั้น11	11	2	Time										
46	แอร์แขวน	24000	Trane	พักพนักงาน(กราฟฟิค) ชั้น11	11	2	Time										
47	แอร์เปลือย	75000	Trane	บัญชี ชั้น11	11	2	Time										
48	แอร์ 4 ทิศทาง	60000	Carrier	เคาเตอร์การตลาด(4ทิศทาง)ชั้น11	11	2	Time										
49	แอร์ 4 ทิศทาง	60000	Carrier	การตลาด ชั้น11	11	2	Time										
50	แอร์ 4 ทิศทาง	60000	Carrier	การตลาด ชั้น11	11	2	Time										
51	แอร์ติดผนัง	18000	Trane	เก็บของ(ไอที) ชั้น11	11	2	Time										
52	แอร์เปลือย	30000	Trane	เซิฟเวอร์ ชั้น11	11	2	Time										
53	แอร์ติดผนัง	25000	Trane	เซิฟเวอร์ ชั้น11	11	2	Time										
54	แอร์ 4 ทิศทาง	18000	Trane	บุคคล(4ทิศทาง) ชั้น11	11	2	Time										
55	แอร์เปลือย	30000	Trane	บุคคล ชั้น11	11	2	Time										
56	แอร์แขวน	25000	Trane	ประชุมP4 ชั้น11	11	2	Time										
57	แอร์แขวน	36000	Trane	ทีดเนส ชั้น12	12	2	Time										
58	แอร์แขวน	36000	Trane	ทีดเนส ชั้น12	12	2	Time										
59	แอร์แขวน	36000	Trane	ทีดเนส ชั้น12	12	2	Time										
60	แอร์แขวน	36000	YORK	ทีดเนส ชั้น12	12	2	Time										
61	แอร์แขวน	36000	YORK	บิ๊งปอง ชั้น12	12	2	Time										
62	แอร์แขวน	36000	YORK	บิ๊งปอง ชั้น12	12	2	Time										
63	แอร์แขวน	36000	Trane	ประชุมใหญ่ ชั้น12	12	2	Time										
64	แอร์แขวน	36000	Trane	ประชุมใหญ่ ชั้น12	12	2	Time										
65	แอร์แขวน	36000	Trane	ประชุมใหญ่(4ทิศทาง) ชั้น12	12	2	Time										

the PLATINUM GROUP

ใบอนุมัติราคา : Price Approved

Comparison Sheet No. : C1124-07
ฝ่าย: จัดซื้อและธุรการ
หน่วยงาน: จัดซื้อทั่วไป
วันที่จัดทำ: 9 ธ.ค. 67

Category : งานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ประเภท PR : งานจ้างเหมาและบริการ
Leadtime: 7-15 วัน หลังยืนยันสั่งกัดอนุมัติคำสั่งซื้อ

PR NO :
ผู้ขอซื้อ : คุณเสณีย์ วงค์นาน
ฝ่าย : วิศวกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครื่องจักรมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
เบอร์ติดต่อ : 02-121-8000 ต่อ 101

ลำดับ	รายการ	BTU	Brand	Location	ชั้น	จำนวน (ครั้ง / ปี)	บจก.เอสที เพิ่มทุนทรัพย์ เซอร์วิส คุณอลิสหล 063-221-9728, 085-424-6902 spphoemphunsap@gmail.com ราคา	มูลค่า	บจก.สยามไฮเทค แอร์ เย็นจังเบ็ดซิ่ง คุณเสาวลักษณ์ 084-355-7931 siamhitech-air@hotmail.com ราคา	มูลค่า	บจก.ทีทีที เทวาเวอร์ พลัส คุณธีระพงษ์ 095-953-9313, คุณเบน์ 099-234-8484 ttonsiteservice2018@gmail.com ราคา	มูลค่า	บจก.บลู เย็นจังเบ็ดซิ่ง คุณรัญญา 081-406-6889 blue.engineering.new@gmail.com ราคา	มูลค่า	ประวัติการสั่งซื้อ ว/ด/ป	มูลค่า
66	แอร์แขวน	36000	Trane	อเนกประสงค์ ชั้น12	12	2 Time										
67	แอร์แขวน	36000	Trane	อเนกประสงค์ ชั้น12	12	2 Time										
68	แอร์แขวน	18000	Trane	สมุด ชั้น12	12	2 Time										
69	แอร์แขวน	24000	Trane	ประชุมเด็กกรงนก ชั้น12	12	2 Time										
70	แอร์แขวน	36000	Trane	ลิฟท์1,2,3,4 ชั้น24	24	2 Time										
71	แอร์แขวน	36000	Trane	ลิฟท์1,2,3,4 ชั้น24	24	2 Time										
72	แอร์แขวน	18000	Mitsubishi	ลิฟท์5 ชั้น24	24	2 Time										
73	แอร์แขวน	45000	Trane	ลิฟท์6,7 ชั้น12	12	2 Time										
74	แอร์แขวน	45000	Trane	ลิฟท์6,7 ชั้น12	12	2 Time										
75	แอร์แขวน	36000	Trane	ลิฟท์8,9 ชั้น12	12	2 Time										
76	แอร์แขวน	36000	YORK	ลิฟท์8,9 ชั้น12	12	2 Time										
	Sub Total (24) - แอร์ติดผนัง															
	- Special Discount					Job										
						Quotation No:	2411002_ลว.29-11-2024		CY-202401-001		QT-20241122007		ลว.18-11-2024_Rev.1			
						Term of Payment:	ชำระครั้งที่ 1 หลังดำเนินงานแล้วเสร็จครบตามจำนวน 76 เครื่อง เครดิต 30 วัน ชำระครั้งที่.2 หลังดำเนินงานแล้วเสร็จครบตามจำนวน 76 เครื่อง เครดิต 30 วัน		ชำระครั้งที่ 1 หลังดำเนินงานแล้วเสร็จครบตามจำนวน 76 เครื่อง เครดิต 30 วัน ชำระครั้งที่ 2 หลังดำเนินงานแล้วเสร็จครบตามจำนวน 76 เครื่อง เครดิต 30 วัน		ชำระครั้งที่ 1 หลังดำเนินงานแล้วเสร็จครบตามจำนวน 76 เครื่อง เครดิต 30 วัน ชำระครั้งที่.2 หลังดำเนินงานแล้วเสร็จครบตามจำนวน 76 เครื่อง เครดิต 30 วัน			
						Delivery Lead Time:	ภายใน 45 วันหลังจากได้รับ PO		ภายใน 7-10 วัน		ภายใน 15-30 วัน					
						WARRANTY:	30 วัน นับจากรับที่ส่งมอบงานตั้วสุดท้าย		30 วัน หากแอร์ติดปกติจากการล้าง ไม่มีคาใช่จาย		90 วัน (น้ำหยดน้ำร้า) ไม่รวมอะไหล่เสียจากการใช้งาน					
						รวม										
						VAT 7%										
						รวมทั้งสิ้น										
						Remark :	หมายเหตุ - ราคา PM ตอครั้งไม่รวมอะไหลอุปกรณ์ แลเอะไหลชำรุด - หากพบปัญหาจากงาน PM ทาง Vendor จะเป็นผู้รับผิดชอบ - ฟรี เติมน้ำยาพร้อง 10 ปอนด์		หมายเหตุ - ลูกค้าสามารถกำหนดวันล้างได้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน - เป็นคาล้างเฉาะบ้านรวมคาซ่อม คาอะไหล - ราคานี้เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - มีเอกสารเช็นส่งมอบงานแล้วเสร็จ - ฟรีคาตรวจเช็คกรณีแอร์มีปัญหา - มีฝากลบล้บเป็นขนดสูง - ฟรี เติมน้ำยาพร้อง 10 ปอนด์		เงื่อนไขบริการสำหรับลูกค้าแบบรายปี - แจ้งช่อมแอร์มีปัญหา ช่างจะเข้าในวันถัดไปหรือไม่เกิน 2 วันทำการ - ฟรีคาบริการตรวจเช็ค - ฟรีกรณีแก้ไดโดยไม่ใช่อะไหล - ฟรี เติมน้ำยาพร้อง 10 ปอนด์ - ฟรี ล้างฟรี - ฟรี คาเข้าดำเนินการรับหยดและรับหยดนักชัดถูกษ์ - ฟรี แนำนำบริการทำความสะอาดพื้นที่คอนส่วนของงาน		หมายเหตุ ล้างทำความสะอาด 1 ปี / 2 ครั้ง	
						Project Reference :	ข้อมูลบริษัท ผลงานที่ทำ - ผลงานการทำความสะอาดเครื่องดูดควัน บริษัท เทชีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด - ผลงานการล้างแอร์ ตึก IBM american express - ผลงานการล้างแอร์ผู้ ตึก GMM GRAMMY		Site Reference - สภาวิศวกร - บจม.เคอรี เอ็กเพรส (ประเทศไทย) - บจม.ทีวี ไดเร็ก - บจม.สินมั่นคงประกันภัย - บจม.เนิดเบย์ - บจม.ไทยโทสึคอนซ์ - บจม.ทีทีบี เทาเวอร์โฮลดิ้ง - บจม.ทีทีดับบลิว - บจม.กริน รีซอร์สเซส - บจม.เอริเอ แยทคอม - บจม.พรีอมเพอร์ดี เทอร์เฟด - บจม.ไทยยา MBK Life Assurance - โรงแรมแกรนด์ มิลเซียส อินดี (2009)		Site Reference - ITALTHAI - NL - Air Asia - การรถไฟแห่งประเทศไทย - RITTA - TOYOTA - TOA - Beger - SCB Julius Bar - ISUZU - เงินติดล่อ - กระทรวงการคลัง - มหาวิทยาลัยรามคาแหง - YUASA Battery		PM งานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - ร้าน Mini Big C จานวน 137 สาขา - ร้านหนังสือ ASIA BOOKS จานวน 60 สาขา - Big C คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง - Big C คลองสาม อ.คลองหลวง - Big C ดอนเมือง - Big C แจ้งวัฒนะ หลักสี่ - Big C ลูหลง สุพรรณบุรี - อื่น ตามเอกสารแนบท้าย	

ราคานี้มีผลบังคับให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 67 ถึง 23 ก.พ. 68

วันที่ใช้รับใบขอซื้อ (Purchase Requisition)/วันที่ใช้รับ Requirement:

Reference :

1. ประกาศเลขที่ PG002/2562 ปรับปรุงครั้งที่ 3 เรื่องอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ

หมายเหตุประกอบการพิจารณา:

1. อนุมัติราคาเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับ บจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และบริษัทในเครือ

จัดทำ	เสนอ	กลั่นกรอง
(พชร นิสะโสภะ)	(คุณเพรพรรณ ประสาททอง)	(คุณสายิต เส็มประยุร)
ผู้ช่วยผู้จัดการ-จัดซื้อทั่วไป	ผู้จัดการ-จัดซื้อทั่วไป	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อนุมัติคำสั่งซื้อที่ บจม/บจก/ร้าน/อื่นๆ เอสที เพิ่มทุนทรัพย์ เซอร์วิส

ผู้มีอำนาจอนุมัติคำสั่งซื้อ (ต่นสังกัดที่เปิด PR)

ตำแหน่ง: ENG 17/12/67 ตำแหน่ง: 17.12.67 ตำแหน่ง: PC 17.12.67

ชื่อ/วันที่ ต่นสังกัดรับเอกสาร:	ชื่อ/วันที่ ต่นสังกัดส่งคืนเอกสาร:	ชื่อ/วันที่ จัดซื้อรับคืนเอกสาร:
พรพรรณ 9/12/67		

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

222/1398 อาคารเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107557000241
โทรศัพท์ 02-121-9999 แฟ็กซ์ 02-121-9000

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

รหัสผู้ขาย	2001490	**PO.No.**	2600000389
ผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด	**วันที่ (Date)**	15.01.2025
ที่อยู่	106/40 ซอยสุวินทวงศ์ 38	**หน้าที่**	1/2
	แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530	**PR. No.**	5600000712
โทรศัพท์	0632219728 **แฟ็กซ์** **Email** spphoemphunsap@gmail.com	**แผนก/ฝ่าย**	TPG-วิศวกรรมอาคาร
ผู้ติดต่อ	คุณเฉลิมพล **มือถือ** 063-2219728	**รหัสบัญชี**	510190100

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวน Qty.	หน่วย Unit	ราคา/หน่วย Unit Price	รวมเงิน Amount
1	งานล้างแอร์ติดผนัง 900-18000BTU งานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ปี 2568	3.00	EA	[redacted]	[redacted]
2	งานล้างแอร์ติดผนัง 36000BTU (12)	1.00	EA	[redacted]	[redacted]
3	งานล้างแอร์แขวนใต้ฝ้า 25000-48000BTU	3.00	EA	[redacted]	[redacted]
4	งานล้างแอร์แขวน 36000BTU	4.00	EA	[redacted]	[redacted]

กำหนดส่งของ	22.01.2025 ถึง 31.12.2025	**รวมเงิน**	
เงื่อนไขการชำระเงิน	เครดิต 30 วัน	**ส่วนลด**	
สถานที่ส่งสินค้า	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	**รวมเงินหลังหักส่วนลด**	
ชื่อผู้สั่งสินค้า	พีราวรรณ	**ภาษีมูลค่าเพิ่ม**	
หมายเหตุ	ผู้ประสานงาน : คุณอร่าม เบอร์ติดต่อ 089-499-9195 ผู้ประสานงาน : คุณพีราวรรณ ฝ่ายวิศวกรรม (แอดมิน) โทร 093-357-7139 หรือ โทร 02-121-8000 ต่อ 159 ผู้ออกใบสั่งซื้อ : คุณพชร ฝ่ายจัดซื้อ โทร 02-121-8000 ต่อ 151	**รวมเงินทั้งสิ้น**	

จำนวนเงิน

K. I. [illegible]
.....
AUTHORIZED SIGNATURE

เงื่อนไข (Condition)

1. ในการวางบิล ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อและใบส่งของที่ลงนามรับสินค้าแล้ว และวางบิลตามกำหนดรับวางบิลของบริษัทฯ
2. ถ้าผู้ขายไม่สามารถส่งของให้ได้ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบสั่งซื้อ เป็นเหตุให้ผู้ซื้อเสียหาย ผู้ขายยินยอมให้ผู้จัดซื้อจัดการซื้อของที่มีคุณภาพดีเทียบเท่ากัน โดยผู้ขายยอมจ่ายค่าสินค้าส่วนเกินทั้งสิ้น
3. ผู้ขายตกลงยอมรับเงื่อนไขที่ระบุในใบสั่งซื้อ

.....
SUPPLIER

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

222/1398 อาคารเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107557000241
โทรศัพท์ 02-121-9999 แฟ็กซ์ 02-121-9000

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

รหัสผู้ขาย	2001490	**PO.No.**	2600000389
ผู้ขาย	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด	**วันที่ (Date)**	15.01.2025
ที่อยู่	106/40 ซอยสุวินทวงศ์ 38	**หน้าที่**	2/2
	แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530	**PR. No.**	5600000712
โทรศัพท์	0632219728 **แฟ็กซ์** **Email** spphoemphunsap@gmail.com	**แผนก/ฝ่าย**	TPG-วิศวกรรมอาคาร
ผู้ติดต่อ	คุณเฉลิมพล **มือถือ** 063-2219728	**รหัสบัญชี**	510190100

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวน Qty.	หน่วย Unit	ราคา/หน่วย Unit Price	รวมเงิน Amount
5	งานล้างแอร์เปลือย 12000BTU งานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ปี 2568 (2 ครั้ง/ปี) - ระยะเวลาดำเนินการ 45 วันนับจากที่ตกลงว่าจ้างหรือรับ PO - การรับประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบตัวสุดท้าย - ราคา PM ต่อครั้งไม่รวมอะไหล่อุปกรณ์และ อะไหล่ชำรุด - หากพบปัญหาจากงาน PM ทาง Vendor จะเป็นผู้รับผิดชอบ - ฟรี เติมน้ำยาพร่อง 10 ปอนด์ เงื่อนไขการชำระเงิน - ชำระครั้งที่ 1 หลังดำเนินการแล้วเสร็จครบตามจำนวน 12 เครื่อง เครดิต 30 วัน - ชำระครั้งที่ 2 หลังดำเนินการแล้วเสร็จครบตามจำนวน 12 เครื่อง เครดิต 30 วัน อ้างอิงเอกสาร 1.ขอบเขตงาน (Scope of work) งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 2. บันทึกขออนุมัติเลขที่ PGMM-67-0059	1.00	EA		[redacted]00

กำหนดส่งของ	22.01.2025 **ถึง** 31.12.2025	**รวมเงิน**	[redacted]
เงื่อนไขการชำระเงิน	เครดิต 30 วัน	**ส่วนลด**	
สถานที่ส่งสินค้า	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	**รวมเงินหลังหักส่วนลด**	
ชื่อผู้สั่งสินค้า	พีราวรรณ	**ภาษีมูลค่าเพิ่ม**	
หมายเหตุ	ผู้ประสานงาน : คุณอร่าม เบอร์ติดต่อ 089-499-9195 ผู้ประสานงาน : คุณพีราวรรณ ฝ่ายวิศวกรรม (แอดมิน) โทร 093-357-7139 หรือ โทร 02-121-8000 ต่อ 159 ผู้ออกใบสั่งซื้อ : คุณพชร ฝ่ายจัดซื้อ โทร 02-121-8000 ต่อ 151	**รวมเงินทั้งสิ้น**	

จำนวนเงิน	สองหมื่นสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน

K. I. 67

AUTHORIZED SIGNATURE

เงื่อนไข (Condition)

1. ในการวางบิล ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อและใบส่งของที่ลงนามรับสินค้าแล้ว และวางบิลตามกำหนดรับวางบิลของบริษัทฯ
2. ถ้าผู้ขายไม่สามารถส่งของให้ได้ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบสั่งซื้อ เป็นเหตุให้ผู้ซื้อเสียหาย ผู้ขายยินยอมให้ผู้จัดซื้อจัดการซื้อของที่มีคุณภาพดีเทียบเท่ากัน โดยผู้ขายยอมจ่ายค่าสินค้าส่วนเกินทั้งสิ้น
3. ผู้ขายตกลงยอมรับเงื่อนไขที่ระบุในใบสั่งซื้อ

SUPPLIER

ใบตรวจรับมอบงาน/หนังสือรับรองการจ่าย

โครงการ	งานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	ใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่		PO6902-00026	
บริษัท / หจก. ที่ส่งมอบ	บริษัท เอสพี เพิ่มพูนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด	เริ่ม	26 กุมภาพันธ์ 2569	ถึง	4 เมษายน 2569

รายละเอียดปริมาณงานตามใบสั่งซื้อ (PO)

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	PO (บาท)	จ่ายแล้วสะสม (บาท)	จ่ายแล้ว (บาท)	จ่ายงวดนี้ (บาท)
1	งานว่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ครั้งที่ 1/2	2	ครั้ง	1			
	Percentage of Work			100	48.76	0	48.76

ปริมาณงานครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ (PO) ☑ ครบ ☐ ไม่ครบ	คุณภาพ / Spec ถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ (PO) ☑ ตรง ☐ ไม่ตรง	รายการ ชำรุด / เสียหาย ของวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบ ☐ มี ☑ ไม่มี
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ☐ มี ☑ ไม่มี	ความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 ☐ มี ☑ ไม่มี	ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ☐ มี ☑ ไม่มี

บันทึกการตรวจสอบ : ดำเนินการเรียบร้อย

ผู้ควบคุมและตรวจสอบงาน :

ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
คุณเกล้า วิฒเนวิกย์กรรม์	คุณอร่าม จะเฮิง
(เจ้าหน้าที่อาวุโสงานระบบประกอบอาคาร)	(ผู้จัดการ-ฝ่ายวิศวกรรมและงานระบบอาคาร)
24/04/69	24/04/69