รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

(มกราคม ถึง มิถุนายน 2569)

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

เจ้าของโครงการ : **นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท**
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :

จัดทำรายงานโดย : **บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**
เลขที่ 59 ริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :

กรกฎาคม 2569

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

วันที่ 20 ก.ค 2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของนิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569
( ) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชาญณรงค์ คงดี	.....	วิศวกร
2. นางสาววันวิสา หวังแววกลาง	.....	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท	.....	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4. นางสาวณัฐพร งอนสวัน	.....	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายจิรายุ อาชาเจริญสุข)
กรรมการบริหาร
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

(ระยะดำเนินการ)

1. โครงการ : ฟูลเลอตัน สุขุมวิท
2. สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3. เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท
4. สถานที่ติดต่อ : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6. ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   : เลขที่ ทส 1009/5545 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย : มกราคม พ.ศ. 2569
8. รายละเอียดโครงการ
   - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โครงการอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 38 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีจำนวนห้องพัก 139 หน่วย (397 ห้อง) ขนาดที่ดิน 2-1-70 ไร่
   - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) : ดังรายละเอียดบทที่ 1

สารบัญ

หน้า

สารบัญ **ก**

สารบัญตาราง **ค**

สารบัญภาพ **ง**

บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน 1-1

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-2

1.3 รายละเอียดโครงการ 1-3

1.3.1 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 1-3

1.3.2 การจัดการมูลฝอย 1-4

1.3.3 ระบบไฟฟ้า 1-5

1.3.4 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 1-5

1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-7

1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-7

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

2.2 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1

3.2 วัตถุประสงค์ 3-1

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2

3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-5

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-5

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 3-5

3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 3-7

3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 3-7

3.5.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3-19

3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3-19

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบ

เอกสารแนบ 2 หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 4 เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เอกสารแนบ 6 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5-1	แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน	1-7
2.2-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ)	2-2
3.4-1	ผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ)	3-3
3.5-1	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
3.5-2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-8
3.5-3	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-9
3.5-4	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-20
3.5-5	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-21
4.1-1	มาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	4-1
4.1-2	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-2
4.1-3	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-3

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.2-1	สถานที่ตั้งโครงการ	1-3
2.2-1	สภาพแวดล้อมรอบโครงการ	2-13
2.2-2	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-13
2.2-3	ป้ายสัญลักษณ์จราจรและพื้นที่จอดรถของโครงการ	2-14
2.2-4	ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ	2-15
2.2-5	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	2-16
2.2-6	สุขภัณฑ์ที่ใช้ภายในโครงการ และการรณรงค์ประหยัดน้ำ	2-16
2.2-7	การจัดการมูลฝอย	2-16
2.2-8	การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	2-17
2.2-9	ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	2-18
2.2-10	มาตรการด้านการช่วยชีวิต	2-20
2.2-11	ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ และการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า	2-20
2.2-12	การระบายอากาศภายในโครงการ	2-20
2.2-13	ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ	2-21
2.2-14	สระว่ายน้ำ	2-21
2.2-15	ฉีดพ่นกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	2-22
2.2-16	ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ	2-22
2.2-17	ตรวจสอบระบบน้ำ และไฟฟ้าของโครงการ	2-22
3.5-1	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-7
3.5-2	กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบ	3-13
3.5-2	กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนออกโครงการ	3-16
3.5-4	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-19
3.5-4	กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-21

บทที่ 1
รายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท **(เอกสารแนบ 2)** ซึ่งโครงการเป็นประเภทอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 38 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีจำนวนห้องพัก 139 หน่วย (397 ห้อง) ขนาดที่ดิน 2-1-70 ไร่

ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นในชั้นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/5545 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ซึ่งได้ตะหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เพื่อเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทุก 6 เดือน

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร **(ภาพที่ 1.2-1)**

ทิศเหนือ	ติดกับ	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ถนนสุขุมวิท โดยมีแนวเส้นรถไฟฟ้ามวลชนอยู่บริเวณเกาะกลางถนน
ทิศใต้	ติดกับ	อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
ทิศตะวันตก	ติดกับ	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

สถานที่ติดต่อ : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: เลขที่ ทส 1009/5545 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 **(เอกสารแนบ 1)**

ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ

: มกราคม พ.ศ. 2569

ประเภทโครงการ : โครงการอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 38 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีจำนวนห้องพัก 139 หน่วย (397 ห้อง)

สภาพปัจจุบัน : โครงการมีการเปิดใช้อาคารเรียบร้อยแล้ว **(เอกสารแนบ 2)**

ขนาดพื้นที่ : ขนาดที่ดิน 2-1-70 ไร่



ภาพที่ 1.2-1	สถานที่ตั้งโครงการ

1.3 รายละเอียดโครงการ

1.3.1 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากโครงการ เช่น น้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องพัก สำนักงานและกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้น้ำทั้งหมด จะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการบริเวณชั้นใต้ดินผ่านระบบท่อต่างๆ

ท่อรวบรวมน้ำเสียจากการอาบและการล้าง (Waste Pipe : W) รวบรวมน้ำเสียจากการซักล้างและการอาบในห้องน้ำ และน้ำซักบริเวณระเบียง แต่ละห้องผ่านระบบท่อดิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลงสู่ท่อหลักบริเวณชั้นล่างของอาคารเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe : S) สำหรับรวบรวมสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละห้องผ่านระบบท่อดิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เชื่อมต่อกับท่อแนวนอนหรือท่อแยกเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

ท่ออากาศ (Vent Pipe : V) เป็นท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว สำหรับให้อากาศเข้า-ออกจากระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล เพื่อรักษาความดันภายในระบบให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนในท่อระบายน้ำ เพื่อดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ์

รายละเอียดระบบบาบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

น้ำเสียจากโครงการปริมาณ 128 ลบ.ม./วัน (80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำใช้) จะถูกรวบรวมก่อนเข้าระบบบาบัดน้ำเสียโครงการ ซึ่งได้ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ได้สูงสุดประมาณ 128 ลบ.ม./วัน โดยเป็นระบบบาบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางสามารถบำบัดความสกปรก ในรูปของ BOD ได้ 250 มก./ล และสารแขวนลอย 30 มก./ล ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง จากอาคารประเภท ก กล่าวคือมีความสกปรกในรูป BOD5 ไม่เกิน 20 มก./ล. และปริมาณตะกอนแขวนลอยไม่เกิน 30 มก./ล.

น้ำเสียจากโครงการทั้งหมดจะผ่านบ่อดักไขมันขนาด 26 ลบ.ม. ก่อนถูกรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยท่อรวมขนาด 150 มม. ผ่านถังแยกตะกอน ขนาด 128 ลบ.ม. เพื่อคัดแยกเศษขยะออกก่อน แล้วจึงส่งมายังถังปรับอัตราการไหล ขนาด 64.8 ลบ.ม. และถังเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed film aeration tank) ขนาด 90 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บ 16.8 ชม. โดยผ่านตัวกลาง 110 ตร.ม./ลบ.ม. ที่มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ทำหน้าที่เติมออกซิเจนในบ่อเพื่อให้แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และพลังงาน โดยออกแบบให้ค่าความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศ (MLSS) อยู่ในช่วง 3,000 มก./ล น้าเสียหลังจากผ่านการเติมอากาศจะมีค่าความสกปรกน้อยมาก และจะไหลต่อเนื่องไปยังถังตกตะกอน ขนาด 18 ลบ.ม. ที่ออกแบบให้มีระยะเวลา กักเก็บน้าเสียอย่างน้อย 3.3 ชม. ตะกอนที่ตกลงสู่ก้นถังที่จะต้องทำการกำจัดประมาณ 0.55 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใช้บริการของสำนักงานเขตวัฒนา ส่วนน้ำใสจะไหลออกทางท่อขนาด 6 นิ้ว ล้นลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร และผ่านบ่อดักขยะก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดของโครงการจะเหลือค่าความสกปรก (BOD) เพียง 20 มก./ล. ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ที่กำหนด โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไม่ถูกระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ำ แต่จะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการริมถนนสุขุมวิทต่อไป

1.3.2 การจัดการมูลฝอย

มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการส่วนใหญ่เกิดจากกิจวัตรประจำวันของผู้พักอาศัย ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของมูลฝอยได้เป็น 3 ประเภท คือ

- มูลฝอยเปียก ได้แก่ เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ และอินทรีย์วัตถุอื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายเน่าเปื่อยและมีความชื้นสูง

- มูลฝอยแห้ง หรือมูลฝอยบางส่วนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษกระดาษ ขวด แก้ว โลหะ ยาง เป็นต้น

- มูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ เป็นต้น

การจัดการมูลฝอยของโครงการบริเวณส่วนพักอาศัย ผู้พักอาศัยจะรวบรวมมูลฝอยมาทิ้งที่ห้องพักมูลฝอยตามแต่ละชั้น โดยจะมีภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับส่วนบริเวณสำนักงาน ห้องออกกำลังกาย ห้องยาม และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ จะต้องมีการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจายอยู่ทั่วไปตามความเหมาะสม หลังจากนั้นพนักงานของโครงการจะทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพัก มูลฝอยแต่ละชั้น

และมูลฝอยจากภาชนะในพื้นที่ส่วนกลางนำมาใส่ถุงดาผูกมัดให้แน่นหนาแล้วนำไปเก็บที่ห้องพักมูลฝอยบริเวณชั้นที่ 1 โดยมีขนาดความจุ 46 ลบ.ม. ซึ่งจะสามารถเก็บมูลฝอยได้นานกว่า 3 วัน

1.3.3 ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าของโครงการจะใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ โดยจะรับกระแสไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง 24 KV 50 Hz 3 เฟส 3 สาย ผ่านหม้อแปลงแบบแห้ง (Dry Type)ขนาด 1600 KVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 240 V 50 Hz 3 เฟส 3 สาย ส่งผ่านตู้จ่ายไฟหลักและส่งผ่านตู้จ่ายไฟในแต่ละชั้น เพื่อจ่ายไฟเข้าห้องพักแต่ละห้อง ทั้งนี้รวมทั้งการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและระบบป้องกันไฟฟ้าเกินปริมาณที่กำหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน แต่ถ้ากรณีที่การไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถจ่ายไฟให้กับโครงการได้ทางโครงการจะมีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินขนาด 650 KVA ติดตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ซึ่งระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินจะทำงานทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

1.3.4 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

โครงการจัดว่าเป็นอาคารสูงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กำหนดว่าอาคารสูงคืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป ทางโครงการจึงได้จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยทางโครงการประกอบด้วยระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทางหนีไฟและระบบผจญเพลิงต่างๆ ดังนี้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารของโครงการประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เป็นแบบระฆังเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชนิดติดลอย ติดตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณพื้นที่สาธารณะ เช่น บริเวณด้านทางเดินสาธารณะในแต่ละชั้นและบริเวณบันไดหนีไฟ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ ระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ ของแต่ละชั้น

ทางหนีไฟ

ภายในอาคารจะมีบันไดหนีไฟหลักในแต่ละชั้น จำนวน 2 จุด บริเวณด้านหลังลิฟต์โดยสาร มีความกว้าง 1.5 ม. มีประตูหนีไฟขนาดกว้าง 90 ซ.ม. ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถใช้เป็นบันไดหนีไฟได้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ภายในเวลา 4.67 นาที ไม่รวมเวลาตกใจของผู้พักอาศัยเมื่อเกิดอัคคีภัยอีก 15 นาที และยังน้อยกว่า 60 นาที ตามที่กฎหมายกำหนดเพราะมีระบบอัดอากาศบริเวณบันไดหนีไฟทั้ง 2 จุดตั้ง ตั้งแต่ชั้นที่ 1 - 37

ลิฟต์ดับเพลิง

โครงการได้ติดตั้งลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด บริเวณข้างบันไดหนีไฟขนาด 1,000 กิโลกรัม มีความเร็ว 150 เมตรต่อนาที คิดเป็นระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องระหว่างชั้นล่างถึงชั้นบนสุดประมาณ 51.36 วินาที เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคารที่กำหนดไว้ไม่เกิน 60 วินาที จอดรับผู้โดยสารตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง 36 รวม 33 ชั้น ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพหนีไฟได้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารของโครงการห้องโถงลิฟต์ดับเพลิงมีระบบอัดอากาศอัตโนมัติ

ทางหนีไฟทางอากาศ

พื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่บริเวณดาดฟ้ามีพื้นที่ 10x10 เมตร เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ระบบผจญเพลิง

โครงการมีลักษณะเป็นอาคารที่พักอาศัยขนาด 38 ชั้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในกรณีเกิดอัคคีภัย จึงได้มีการออกแบบระบบผจญเพลิงโดยแบ่งพื้นที่ของอาคารออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนสูง ตั้งแต่ชั้นที่ 1-18 และส่วนต่ำ ตั้งแต่ชั้นที่ 19-37

ระบบน้ำสารองดับเพลิง

โครงการได้จัดเตรียมถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินขนาด 494 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากเป็นอาคารสูงจึงแบ่งการจ่ายน้ำเป็น 2 โซน คือ เป็นส่วนต่ำและส่วนสูงโดยมีเครื่องสูบน้ำแยกเป็นอิสระ โครงการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดเครื่องดีเซล จำนวน 2 ชุด เพื่อจ่ายน้ำดับเพลิงในแต่ละโซน โดยใช้อัตราการสูบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแต่ละชุดเท่ากับ 750 แกลลอนต่อนาที สามารถสำรองน้ำดับเพลิงเป็นเวลา 60 นาที จึงต้องการปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง จำนวน 170 ลบ.ม. และเมื่อรวมกับปริมาณน้ำใช้ในแต่ละวันของอาคาร เท่ากับ 160 ลบ ม. ทำให้ต้องมีถังเก็บน้ำสารองดับเพลิง จำนวน 330 ลบ. ม. ซึ่งโครงการได้ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินขนาด 494 ลบ ม. ทำให้สามารถสำรองน้ำาดับเพลิงได้นานมากกว่า 60 นาที

ระบบท่อยืน

เป็นท่อยืนขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ท่อ โดยเชื่อมต่อจากหัวต่อสายน้ำสำหรับดับเพลิงของโครงการกับตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงในแต่ละชั้น โดยติดตั้งแต่ชั้นที่ 1-37 โดยมีปริมาณการส่งจ่ายน้ำสำหรับระบบดับเพลิงท่อยืนประเภทที่ 3 จะต้องมีปริมาณเพียงพอสำหรับอัตราการไหล 1,893 ลิตรต่อนาที หรือ 500 แกลลอนต่อนาที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ในกรณีที่ระบบท่อยืนมีมากกว่า 1 ท่อปริมาณการ ส่งจ่ายน้ำจะต้องไม่น้อยกว่า 1,893 ลิตรต่อนาที หรือ 500 แกลลอนต่อนาที สำหรับท่อยืนท่อแรกและ 946 ลิตรต่อนาที หรือ 250 แกลลอนต่อนาที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งหัวต่อสายน้ำสำหรับรับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิง จำนวน 2 จุด บริเวณด้านหน้าโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว x 2 และ 1.5 นิ้ว x 2 โดยมีท่อยืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว แล้วเชื่อมต่อกับตู้ดับเพลิงในแต่ละชั้น

ตู้ดับเพลิง

ตู้ดับเพลิงติดตั้งชั้นละ 1 ชุด บริเวณด้านหน้าลิฟต์ดับเพลิง ภายในมีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง สายฉีดน้ำดับเพลิงยาว 100 ฟุต พร้อมหัวต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว

นอกจากนี้โครงการได้กำหนดจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัยได้ลงมารวมกันบริเวณชั้นที่ 1 ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารของโครงการ

1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้นำเสนอรายงาน **ดังบทที่ 2**

1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 แสดงดัง**ตารางที่ 1.5-1**

ตารางที่ 1.5-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน

การดำเนินงาน	เดือนที่ดำเนินงาน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ												
1.1 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ												
1.2 จุดระบายน้ำเสียออกจากระบบ												
1.3 บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบท่อระบายน้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะ												
2. ปริมาณไขมัน/น้ำมัน												
3. คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ												
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ												
5. การเสนอรายงาน												

หมายเหตุ :
- ดำเนินการตรวจสอบ 4 เดือน/ครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบ 2 ครั้ง/ปี
- ดำเนินเสนอรายงานปี 2569
- ดำเนินเสนอรายงานปี 2570

บทที่ 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท **(เอกสารแนบ 2)** ซึ่งโครงการเป็นประเภทอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 38 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีจำนวนห้องพัก 139 หน่วย (397 ห้อง) ขนาดที่ดิน 2-1-70 ไร่ ซึ่งโครงการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009/5545 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยหนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk Through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) ประกอบด้วย มาตรการทั่วไป ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 แสดงดัง**ตารางที่ 2.2-1**

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
มาตรการทั่วไป	1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เอกสารแนบ 1	-
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และได้ทำการส่งผลการดำเนินการไปยังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดแล้ว	-	-
	3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงาน ผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ	- โครงการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการจะดำเนินการตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนราคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า	- หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนราคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า	-	-
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 คุณภาพอากาศ/ เสียง	1. จัดระบบการเดินรถและเส้นทางเข้า-ออกโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอกและจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถและทางเข้า-ออกตลอดเวลา	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการจราจรภายในและภายนอกก่อนจะเข้า-ออกโครงการ และจัดให้มีสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ไว้ภายในโครงการ	ภาพที่ 2.2-4	-
	2. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องในขณะจอดรถ” ไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถ เพื่อช่วยลดการระบายมลสารทางอากาศ	- โครงการได้จัดให้มีป้ายเตือนกรุณาเครื่องยนต์ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ	ภาพที่ 2.2-3	-
	3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น เช่น จัดให้มีแผ่นพับหรือติดประกาศแสดงเส้นทางเดินรถ ขสมก รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น และประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น	ภาพที่ 2.2-3	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
1.2 แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน	1. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ และควบคุมดูแลการทางานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการออกแบบ	- โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามที่มาตรการฯ กำหนด โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่ในบางเดือนที่มีพารามิเตอร์ BOD, TDS, SS และ TKN มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ภาพที่ 2.2-5 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 4	ตารางที่ 4.1-2
	2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานและมีมาตรการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดน้ำต้นไม้ในสวนหย่อมของโครงการ เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำ	- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำไว้ภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ	ภาพที่ 2.2-6	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การคมนาคมขนส่ง	1. จัดให้มีพื้นที่จอดรถประมาณ 234 คัน สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (2537) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะ และจำนวนที่จอดรถ รวมถึงจัดให้มีที่จอดรถชั่วคราวเพิ่มเติมชั้นละ 10 คัน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถไว้เพียงพอสำหรับผู้พักอาศัย และผู้มาติดต่อ	ภาพที่ 2.2-3	-
	2. จัดระบบการเดินรถภายในโครงการและเส้นทางเข้า-ออกให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรบนถนนสุขุมวิท เพื่อป้องกันการตัดกระแสรถทางตรงบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการจราจรภายในและภายนอกก่อนจะเข้า-ออกโครงการ	ภาพที่ 2.2-4	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถและทางเข้า-ออก ตลอดเวลาและจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการจราจรภายในและภายนอกก่อนจะเข้า-ออกโครงการ และจัดให้มีสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ไว้ภายในโครงการ	ภาพที่ 2.2-4	-
	4. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น เช่น จัดให้มีแผ่นพับ หรือติดประกาศแสดงเส้นทางเดินรถ ขสมก. รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น	ภาพที่ 2.2-3	-
	5. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตั้งป้ายห้ามเลี้ยวขวาและกลับรถสำหรับผู้ที่เดินทางจากถนนสุขุมวิทขาเข้า แล้วต้องการเลี้ยวเข้าโครงการ ให้ไปกลับรถบริเวณปากซอยสุขุมวิท 40	- ปัจจุบันจุดกลับรถบริเวณด้านหน้าโครงการ ทางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครได้นำสิ่งกีดขวางมาปิดช่องทาง เพื่อไม่ให้สามารถกลับรถบริเวณดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากผู้ที่เดินทางจากถนนสุขุมวิทขาเข้าแล้วต้องการเลี้ยวเข้าโครงการ จะต้องไปกลับรถบริเวณปากซอยสุขุมวิท 40 ตามที่มาตรการระบุไว้	-	-
3.2 การใช้น้ำ	1. ในขั้นตอนการออกแบบและจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์สาหรับห้องน้ำ/ห้องส้วมต้องเลือกใช้อุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ	- โครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นแบบประหยัดน้ำ	ภาพที่ 2.2-6	-
	2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้ายคำขวัญในห้องพักสำนักงานและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำไว้ภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ	ภาพที่ 2.2-6	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	3. ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำบริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำบริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ อย่างสม่ำเสมอ	ภาพที่ 2.2-17 เอกสารแนบ 3	-
	4. สนับสนุนให้ในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้	- โครงการยังไม่มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่จึงไม่สามารถติดตั้งระบบรวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว กลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ได้	-	-
3.3 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	1. กำชับไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาให้จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง เป็นระบบเกรอะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศสามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และต้องมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามที่มาตรการฯ กำหนด โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่ในบางเดือนที่มีพารามิเตอร์ BOD, TDS, SS และ TKN มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ภาพที่ 2.2-5 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 4	ตารางที่ 4.1-2
	2. หมั่นตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เช่น หมั่นตรวจสอบ และสูบตะกอนออกจากระบบทุก 3 เดือนหรือตามความเหมาะสม ฯลฯ	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ	เอกสารแนบ 3	-
	3. จัดสร้างบ่อพักน้ำบริเวณรางระบายน้ำชั่วคราว เพื่อดักเศษตะกอนดินให้จมตัวก่อนสูบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ำไว้บริเวณรางระบายน้ำของโครงการเพื่อดักเศษตะกอนดินให้จมตัวก่อนสูบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ตามที่มาตรการกาหนด	ภาพที่ 2.2-5 ภาพที่ 2.2-8	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.4 การระบายอากาศ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดภายในโครงการ 1,906 ตารางเมตร โดยให้มีการปลูกต้นไม้พุ่มและไม้ยืนต้นในบริเวณชั้นที่ 1, 5, 32 และชั้นดาดฟ้า เป็นต้น เพื่อทำให้อากาศเย็นสบายและช่วยลดการระบายปริมาณความร้อนออกจากอาคารโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1, 5, 32 และชั้นดาดฟ้าของโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-2	-
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	1. จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิดไว้ในห้องพักทุกห้อง และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ให้เพียงพอปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น มูลฝอยที่จะนำเข้าพักที่ห้องพักมูลฝอยควรนำใส่ถุงดำ และมัดปากถุงให้สนิทอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำชะมูลฝอย	- โครงการได้จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด และสวมใส่ถุงดำภายในถัง ไว้ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ โดยรอบโครงการ	ภาพที่ 2.2-7	-
	2. จัดให้มีการคัดแยกประเภทของมูลฝอยเป็นมูลฝอยสด มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อนรวบรวมเข้าเก็บที่ห้องพักมูลฝอย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยให้น้อยลง	- โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทไว้ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	ภาพที่ 2.2-7	-
	3. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีความจุของห้อง 46 ลบ.ม.หรือสามารถเก็บกักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วันโดยห้องเก็บมูลฝอยเปียกต้องเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส	- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ที่สามารถเก็บกักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งโดยปกติแล้วโครงการ ได้ประสานหน่วยงานรับกำจัดของสำนักงานเขตวัฒนา ให้เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยภายในโครงการวันเว้นวัน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค	ภาพที่ 2.2-7	-
	4. จัดให้มีรางระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำชะมูลฝอย (ถ้ามี) และน้ำล้างทำความสะอาดเข้าทำการบำบัดก่อนปล่อยระบายออก	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2.2-7	-
	5. ควบคุมดูแลการเก็บขนมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยอย่างใกล้ชิด โดยควรหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่สาธารณะในการลำเลียงมูลฝอย	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมและหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่สาธารณะในการลำเลียงมูลฝอย	ภาพที่ 2.2-7	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	6. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ น้ำล้างทำความสะอาดให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ทั้งนี้น้ำจากการล้างทำความสะอาดจะระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยระบายออก	ภาพที่ 2.2-7	-
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศผ่านตัวกลาง (Fixed Film Aeration) สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ไม่ต่ำกว่า 128 ลบ.ม.ต่อวัน มีปริมาณ BOD เข้าระบบ 250 มก./ล.	- โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามที่มาตรการฯ กำหนด	ภาพที่ 2.2-5 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 4	-
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 1 คน เพื่อควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานการออกแบบ โดยน้ำทิ้งต้องมีค่าดัชนีต่างๆ อยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ	เอกสารแนบ 3	-
	3. หมั่นสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมและหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันทุกเดือน	- โครงการกำหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนการซ่อมบำรุงไว้ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-5 เอกสารแนบ 3	-
	4. ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดน้ำต่อผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ และจัดให้มีการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดน้ำต้นไม้ในสวนหย่อมของโครงการ เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำไว้ภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ	ภาพที่ 2.2-6	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	5. ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะและหมั่นตรวจสอบ ตักขยะออกเป็นประจำ	- โครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ และจัดให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบ ตักขยะออกเป็นประจำ	ภาพที่ 2.2-5	-
	6. บ่อดักไขมันจะต้องได้รับการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ และตามรอยรั่วซึมต่างๆ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน	- โครงการกำหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนการซ่อมบำรุงไว้ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-5 เอกสารแนบ 3	-
	7. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อย่างเคร่งครัด กรณีที่พบว่า น้ำเสียไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ให้รีบตรวจหาสาเหตุ และแก้ไขในทันที	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ	เอกสารแนบ 3	-
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำที่ชั้นใต้ดินมีปริมาตรไม่ต่ำกว่า 187 ลบ.ม. เพื่อกักเก็บน้ำฝนในระยะเวลา 3 ชั่วโมง บ่อจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำมีความสามารถในการสูบระบายน้ำออกไม่มากกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการหรือ 0.019 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำที่ชั้นใต้ดิน เพื่อกักเก็บน้ำฝนในระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยบ่อได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีความสามารถในการสูบระบายน้ำออกตามที่มาตรการกำหนด	ภาพที่ 2.2-8	-
	2. ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยที่บ่อพักน้ำสุดท้ายของรางระบายน้ำรอบโครงการก่อนระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ำ ส่วน Roof Drain ภายในตัวอาคารต้องมีตะแกรงเหล็กปิดครอบ เพื่อป้องกันสิ่งอุดตันไหลลงท่อ	- โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยไว้ที่บ่อพักน้ำสุดท้ายของรางระบายน้ำรอบโครงการก่อนระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ำ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดรางระบายน้ำอยู่เสมอ ส่วน Roof Drain ภายในตัวอาคารได้จัดให้มีตะแกรงเหล็กปิดครอบตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2.2-5 ภาพที่ 2.2-8	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	3. หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดรางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำอยู่เสมอ	-	-
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง และทางหนีไฟตาม พรบ. ควบคุมอาคาร โดยอุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าว ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น NFPA วสท. ฯลฯ	- โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง และทางหนีไฟตาม พรบ. ควบคุมอาคาร โดยอุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ	ภาพที่ 2.2-9	-
	2. จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉินหรือแผนอพยพผู้คน รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงใกล้เคียง ได้แก่ สถานีดับเพลิงพระโขนง และสถานีดับเพลิงบ่อนไก่-คลองเตย เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยกำหนดให้มีพื้นที่จุดรวมพลบริเวณชั้นที่ 1	- โครงการจัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉินหรือแผนอพยพผู้คน รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงใกล้เคียง ทั้งนี้ได้กำหนดจุดรวมพลไว้บริเวณชั้น 1 ใกล้กับทางเข้า-ออกของโครงการ	ภาพที่ 2.2-9 เอกสารแนบ 3	-
	3. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการและให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉินดังข้อ 2.	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานของโครงการเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เอกสารแนบ 3	-
	4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการทราบในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้และใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานของโครงการเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เอกสารแนบ 3	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	5. ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำห้องพักทุกห้อง และบริเวณโถงลิฟท์ของทุกชั้น	- โครงการได้ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำห้องพักทุกห้อง และบริเวณโถงลิฟท์ของทุกชั้น	ภาพที่ 2.2-9	
	6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	เอกสารแนบ 3	-
	7. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละครั้ง โดยต้องแจ้งผู้มาใช้บริการให้รับทราบด้วย	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานของโครงการเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เอกสารแนบ 3	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 การสาธารณสุข	1. จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโครงการให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อผู้อาศัย และพนักงานโครงการ	- โครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโครงการอย่างถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อผู้พักอาศัย และพนักงานในโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-7 ภาพที่ 2.2-15 ภาพที่ 2.2-16	-
	2. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงพาหนะสำรองในกรณีฉุกเฉินที่ต้องนำส่งสถานพยาบาลให้พร้อมตลอดเวลา	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้ติดป้ายเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อระงับเหตุได้ทันท่วงที	ภาพที่ 2.2-10	-

ตารางที่ 2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
4.1 การสาธารณสุข (ต่อ)	3. จัดให้มีมาตรการประสานงานกับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง ในกรณีเหตุฉุกเฉิน	- โครงการได้จัดให้มีมาตรการประสานงานกับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่มาตรการกำหนด	-	-
4.2 ทัศนียภาพ	- จัดให้มีพื้นที่จัดภูมิทัศน์ (พื้นที่สีเขียว) ภายในโครงการในบริเวณชั้นที่ 1, 5, 32 และชั้นดาดฟ้า โดยให้มีชนิด และจำนวนพันธุ์ไม้และตำแหน่งที่ปลูกเป็นไปตามผังภูมิสถาปัตย์ ทั้งนี้พื้นที่สีเขียวทั้งหมดให้มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,906 ตารางเมตร	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1, 5, 32 และชั้นดาดฟ้าของโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-2	-
	2. ดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในสวนหย่อมให้งดงามอยู่เสมอโดยเฉพาะตามบริเวณริมขอบอาคารและสวนหย่อมหน้าโครงการ และควรจัดหาพันธุ์ไม้ที่เป็นไม้เลื้อยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บดบังส่วนที่เป็นคอนกรีตลง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-2	-
	3. เลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืนสอดคล้องกับอาคารอื่นๆ โดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตาลง โดยควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารส่วนที่เป็นคอนกรีต เพื่อการสะท้อนแสงที่ดีและทาภายในอาคารเพื่อให้ส่องสว่างยิ่งขึ้น	- โครงการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืนสอดคล้องกับอาคารอื่นๆ โดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตาลง โดยควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารส่วนที่เป็นคอนกรีต เพื่อการสะท้อนแสงที่ดีและทาภายในอาคารเพื่อให้ส่องสว่างยิ่งขึ้น	ภาพที่ 2.2-1	-

ป้ายชื่อโครงการ

ลักษณะอาคาร


พื้นที่ส่วนกลาง


พื้นที่ส่วนกลาง

รั้วรอบโครงการ

รั้วรอบโครงการ

ภาพที่ 2.2-1 สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ

ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ต่อ)

ทางเข้า-ออกโครงการ | ป้ายเตือน “ดับเครื่องยนต์” | พื้นที่จอดรถรับ-ส่ง สาธารณะ



พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ | พื้นที่จอดรถยนต์ | พื้นที่จอดรถผู้มาติดต่อ

ภาพที่ 2.2-3 ป้ายสัญลักษณ์จราจรและพื้นที่จอดรถของโครงการ

ป้ายจำกัดความสูงพื้นที่จอดรถยนต์

ป้ายจำกัดความเร็ว

สันนูนชะลอความเร็ว

สัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ


กระจกโค้งบริเวณที่มีมุมอับสายตา

ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ใช้ขนส่งสาธารณะ

ภาพที่ 2.2-3 ป้ายสัญลักษณ์จราจรและพื้นที่จอดรถของโครงการ (ต่อ)

ระบบคีย์การ์ด เข้า-ออกโครงการ


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ

ไฟส่องสว่างโดยรอบโครงการ

ห้องควบคุม CCTV

CCTV โดยรอบโครงการ

ภาพที่ 2.2-4 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ

CCTV ภายในโครงการ

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ

ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพที่ 2.2-4 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ (ต่อ)

บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย


บ่อพักน้ำก่อนระบายออกสาธารณะ

สูบสิ่งปฏิกูลจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 2.2-5 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ


สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ

ภาพที่ 2.2-6 สุขภัณฑ์ที่ใช้ภายในโครงการ และการรณรงค์ประหยัดน้ำ

ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

สวมถุงดำภายในถังรองรับมูลฝอย

ท่อระบายน้ำห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

ภาพที่ 2.2-7 การจัดการมูลฝอย

ห้องพักมูลฝอยรวม

ท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม

ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย

ถังขยะบริเวณส่วนกลาง

พื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

สำนักงานเขตเก็บขนมูลฝอย

ป้ายรณรงค์คัดแยกมูลฝอย

แม่บ้านเก็บขนมูลฝอย

แม่บ้านเก็บขนมูลฝอย

ภาพที่ 2.2-7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)

รางระบายน้ำรอบโครงการ

รางระบายน้ำพื้นที่จอดรถ

บ่อหน่วงน้ำ

ภาพที่ 2.2-8 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ลิฟต์ดับเพลิง

ป้ายจุดรวมพล

พื้นที่จุดรวมพล

Fire Alarm Control Panel

ป้ายบอกเลขชั้น


แผนผังเส้นทางหนีไฟ

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง



หัวรับน้ำดับเพลิง


Alarm Bell


Emergency Door Release


Fire Alarm Manual Station

Fire Hose Cabinet

ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน

Smoke Detector

ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

ถังดับเพลิงมือถือ

ระบบสูบน้ำดับเพลิง

ถังสำรองน้ำดับเพลิง


พื้นที่หนีไฟทางอากาศ

ระบบท่อยืนดับเพลิง

หัวกระจายน้ำดับเพลิง

ป้ายบอกทางหนีไฟ

บันไดหนีไฟ ST-1

บันไดหนีไฟ ST-2

ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ)

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ป้ายวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เบอร์โทรฉุกฉิน

ภาพที่ 2.2-10 มาตรการด้านการช่วยชีวิต

MDB Room

Generator Room

เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน

ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ

ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ


สวิตช์ไฟแบบแยก

ภาพที่ 2.2-11 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ และการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า

Pressurized Fan

การระบายอากาศธรรมชาติ

การระบายอากาศพื้นที่จอดรถ

ภาพที่ 2.2-12 การระบายอากาศภายในโครงการ

ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

Booster Pump


ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน

Transfer Pump

ภาพที่ 2.2-13 ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ

บริเวณสระว่ายน้ำ

ป้ายบอกความลึก

รางระบายน้ำล้น

ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ

ป้ายตรวจค่าสระว่ายน้ำประจำวัน

ที่ล้างตัว

ภาพที่ 2.2-14 สระว่ายน้ำ

ภาพที่ 2.2-15 ฉีดพ่นกำจัดสัตว์พาหะนำโรค

ภาพที่ 2.2-16 ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ



ภาพที่ 2.2-17 ตรวจสอบระบบน้ำ และไฟฟ้าของโครงการ

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการเป็นประเภทอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 38 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีจำนวนห้องพัก 139 หน่วย (397 ห้อง) ขนาดที่ดิน 2-1-70 ไร่ โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ได้รับการตรวจสอบด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009/5545 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk Through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ปริมาณไขมัน/น้ำมัน และเพิ่มเติมการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำในรายงานฉบับนี้

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ประกอบไปด้วยคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ปริมาณไขมัน/น้ำมัน และเพิ่มเติมการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 3.4-1**

ตารางที่ 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	สถานีตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
1. คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	**พารามิเตอร์** - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณสารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ไนโตรเจน (TKN) - คลอรีนตกค้าง - ฟีคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย - อัตราการไหลของน้ำเสีย **ความถี่** - ช่วงเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (Start Up) เก็บทุกสัปดาห์เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นเก็บทุก 4 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจเช็คบ่อดักตะกอนทุก 30 วัน ถ้าตะกอนใกล้เต็มควรสูบออกโดยทันที	จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 3 จุด ดังนี้ 1. จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ - บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank) 1 ตัวอย่าง 2. จุดระบายน้ำออกจากระบบ - บ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด (Clear Water Tank) 1 ตัวอย่าง 3. บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบท่อระบายน้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 1 ตัวอย่าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีพารามิเตอร์และผลการวิเคราะห์แสดงดัง**ตารางที่ 3.5-2** ทั้งนี้จากการตรวจวัด พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่ในบางเดือนที่มีพารามิเตอร์ BOD, TDS, SS และ TKN มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	เอกสารแนบ 4	ตารางที่ 4.1-3

ตารางที่ 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	สถานีตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
2. ปริมาณไขมัน/น้ำมัน	**พารามิเตอร์** - ปริมาณไขมัน/น้ำมัน **ความถี่** - ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมันที่บ่อดักไขมันทุกเดือน ถ้ามีปริมาณมากให้ตักออก	- บ่อดักไขมัน	- โครงการกำหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนการซ่อมบำรุงไว้ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-5 เอกสารแนบ 3	-
3. คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	**พารามิเตอร์** - Total Coliform Bacteria - *Escherichia Coli* **ความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- สระว่ายน้ำของโครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำเพิ่มเติมจากมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 1 โดยมีพารามิเตอร์และผลการวิเคราะห์แสดงดัง**ตารางที่ 3.5-4**	เอกสารแนบ 4	-

3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ คุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยมีจุดเก็บตัวอย่าง 3 สถานี ประกอบด้วย 1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ บริเวณบ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank) จำนวน 1 ตัวอย่าง ความถี่ทุกๆ 4 เดือน 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบ บริเวณบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด (Clear Water Tank) จำนวน 1 ตัวอย่าง ความถี่ทุกๆ 4 เดือน 3) บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบท่อระบายน้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะ จำนวน 1 ตัวอย่าง ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Oil & Grease และ Fecal Coliform Bacteria

ทั้งนี้ โครงการได้เพิ่มเติมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 1 จุด ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ Total Coliform Bacteria และ *Escherichia Coli*

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ซึ่งทางบริษัทฯ จะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ แช่ในถังน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป วิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง แสดงดัง**ตารางที่ 3.5-1** และ**ภาพที่ 3.5-1**

ตารางที่ 3.5-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

จุดตรวจวัด	รายการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์
- บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank) - บ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด (Clear Water Tank) - บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบท่อระบายน้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะ	- pH - BOD - Total Suspended Solid - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Sulfide - TKN - Oil & Grease - Fecal Coliform Bacteria	- Electrometric (SM: 4500-H^+B.) - Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.) - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) - Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.) - Settleable Solids (SM: 2540 F.) - Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.) - Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B) - Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.) - MPN Test
- สระว่ายน้ำของโครงการ	- Total Coliform Bacteria - *Escherichia Coli*	- MPN Test - E.Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)

จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ

จุดระบายน้ำออกจากระบบ

บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบท่อระบายน้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะ

ภาพที่ 3.5-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีจุดเก็บตัวอย่าง 3 สถานี ประกอบด้วย 1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบริเวณบ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank) จำนวน 1 ตัวอย่าง ความถี่ทุกๆ 4 เดือน 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบ บริเวณบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด (Clear Water Tank) จำนวน 1 ตัวอย่าง ความถี่ทุกๆ 4 เดือน 3) บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบท่อระบายน้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะ จำนวน 1 ตัวอย่าง ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดัง**ตารางที่ 3.5-2**

3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่ในบางเดือนที่มีพารามิเตอร์ BOD, TDS, SS และ TKN มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก) แสดงดัง**ตารางที่ 3.5-2**

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ในปี พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน แสดงดัง**ตารางที่ 3.5-3** และ**ภาพที่ 3.5-2** ถึง**ภาพที่ 3.5-3**

ตารางที่ 3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ของนิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

จัดทำรายงานโดย บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์								
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (ml/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ*	28/04/69	7.1	297.5	241.0	68.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	132.0	2.4	>2,400,000
จุดระบายน้ำออกจากระบบ	28/04/69	6.8	108.6	207.0	31.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	52.0	1.6	>2,400,000
บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกโครงการ	15/01/69	7.2	15.5	1,625.0	35.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	6.4	3.2	90,000
	03/02/69	7.7	19.2	712.0	52.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	13.0	2.0	240,000
	03/03/69	7.1	5.6	855.0	28.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	3.6	1.8	210.0
	28/04/69	7.0	21.1	436.0	9.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	7.0	0.6	120,000
	06/05/69	7.0	24.0	697.0	15.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	13.0	0.2	150,000
	01/06/69	7.4	6.6	171.0	24.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	3.4	0.4	3,600
ค่ามาตรฐาน		**5.5-9.0**	**≤30**	**≤1,000**	**≤40**	**-**	**≤1.0**	**≤35**	**≤20**	**-**

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

* จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ มาตรฐานไม่ได้กำหนด

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์								
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (ml/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ*	11/08/66	7.2	505.0	395.0	310.0	-	ตรวจไม่พบ	62.7	52.4	>160,000
	10/04/67	7.2	142.0	200.0	134.0	-	1.40	97.1	14.0	>160,000
	06/08/67	7.3	770.0	210.0	854.0	-	2.93	57.4	<5.0	>160,000
	11/12/67	7.3	370.0	362.0	49.2	-	3.13	40.9	8.0	>160,000
	08/04/68	7.4	30.4	408.0	68.0	0.3	<1.0	25.0	<5.0	64,000
	06/08/68	6.3	41.4	470.0	56.0	0.3	<1.0	30.0	<5.0	>2,400,000
	02/12/68	7.5	64.0	442.0	56.0	3.0	<1.0	38.0	<5.0	1,100,000
	28/04/69	7.1	297.5	241.0	68.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	132.0	2.4	>2,400,000
จุดระบายน้ำออกจากระบบ	11/08/66	5.8	11.3	472.0	10.7	-	ตรวจไม่พบ	4.5	<5.0	350
	10/04/67	6.0	17.9	86.0	109.0	-	<1.0	8.0	<5.0	2,700
	06/08/67	6.4	6.5	86.0	6.6	-	ตรวจไม่พบ	5.0	<5.0	>160,000
ค่ามาตรฐาน[1/]		**5.0-9.0**	**≤30**	**≤500**	**≤40**	**≤0.5**	**≤1.0**	**≤35**	**≤20**	**-**

หมายเหตุ : [1/] มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

[2/] มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

* จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ มาตรฐานไม่ได้กำหนด

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์								
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (ml/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
จุดระบายน้ำ ออกจากระบบ	11/12/67	5.8	6.2	436.0	7.2	-	ตรวจไม่พบ	<4.0	<5.0	11,000
	08/04/68	6.7	11.7	492.0	32.0	0.1	<1.0	7.8	<5.0	<1.8
	06/08/68	5.6	28.8	620.0	32.0	<0.1	<1.0	21.0	<5.0	>2,400,000
	02/12/68	7.5	34.8	328.0	16.0	0.2	<1.0	26.0	<5.0	1,100,000
	28/04/69	6.8	108.6	207.0	31.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	52.0	1.6	>2,400,000
ค่ามาตรฐาน[2/]		**5.5-9.0**	**≤30**	**≤1,000**	**≤40**	**-**	**≤1.0**	**≤35**	**≤20**	**-**
บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนออกโครงการ	06/07/66	6.2	14.3	472.0	11.5	-	ตรวจไม่พบ	<4.0	<5.0	230
	11/08/66	6.1	12.3	480.0	3.5	-	ตรวจไม่พบ	6.7	5	>160,000
	07/09/66	5.7	18.0	450.0	8.1	-	ตรวจไม่พบ	10.1	<5.0	>160,000
	06/10/66	6.2	12.2	414.0	21.0	-	ตรวจไม่พบ	9.8	<5.0	230
	10/11/66	5.8	6.7	271.0	13.1	-	ตรวจไม่พบ	13.4	<5.0	1,700
	07/12/66	7.0	153.0	127.0	93.5	-	2.3	46.6	5.0	>160,000
	10/01/67	6.1	13.2	191.0	18.8	-	<0.5	6.1	ตรวจไม่พบ	490
	07/02/67	6.3	6.7	206.0	3.9	-	<1.0	<5.0	<5.0	700
	06/03/67	5.5	11.4	198.0	20.6	-	<1.0	<5.0	<5.0	3,300
ค่ามาตรฐาน[1/]		**5.0-9.0**	**≤30**	**≤500**	**≤40**	**≤0.5**	**≤1.0**	**≤35**	**≤20**	**-**

หมายเหตุ : [1/] มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

[2] มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

* จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ มาตรฐานไม่ได้กำหนด

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์								
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (ml/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกโครงการ	10/04/67	6.3	12.8	168.0	22.0	-	<1.0	<5.0	<5.0	3,300
	08/05/67	6.1	17.8	283.0	6.9	-	ตรวจไม่พบ	7.2	<5.0	2,200
	05/06/67	6.2	5.0	267.0	7.6	-	ตรวจไม่พบ	4.2	<5.0	1,100
	10/07/67	5.6	6.1	332.0	34.1	-	<1.0	9.0	<5.0	1,300
	06/08/67	6.3	5.5	308.0	7.7	-	ตรวจไม่พบ	5.3	<5.0	11,000
ค่ามาตรฐาน[1/]		**5.0-9.0**	**≤30**	**≤500**	**≤40**	**≤0.5**	**≤1.0**	**≤35**	**≤20**	**-**
บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกโครงการ	11/09/67	5.8	2.4	366.0	18.3	-	ตรวจไม่พบ	7.8	ตรวจไม่พบ	490
	09/10/67	5.3	3.4	414.0	10.3	-	<1.0	4.8	<5.0	3,300
	02/11/67	5.3	12.0	346.0	17.0	-	ตรวจไม่พบ	5.9	ตรวจไม่พบ	7,900
	11/12/67	5.8	5.3	490.0	10.0	-	ตรวจไม่พบ	<4.0	<5.0	13,000
	08/01/68	6.3	2.3	434.0	15.1	<0.1	<1.0	<4.0	<5.0	170
	13/02/68	6.3	4.7	396.0	6.8	<0.1	ตรวจไม่พบ	4.8	<5.0	2,300
	31/03/68	6.0	18.0	352.0	19.0	<0.5	<0.30	5.6	<3.0	1,700
	08/04/68	ดำเนินการเก็บตัวอย่างไม่ได้ เนื่องจากปริมาณน้ำในบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกโครงการไม่เพียงพอ								
	07/05/68	7.2	10.0	316.0	8.0	<0.1	<1.0	4.8	ตรวจไม่พบ	9,100
ค่ามาตรฐาน[2/]		**5.5-9.0**	**≤30**	**≤1,000**	**≤40**	**-**	**≤1.0**	**≤35**	**≤20**	**-**

หมายเหตุ : [1/] มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

[2/] มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

* จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ มาตรฐานไม่ได้กำหนด

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์								
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (ml/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนออกโครงการ	17/06/68	7.3	3.1	318.0	10.0	<0.1	<1.0	1.1	ตรวจไม่พบ	43,000
	08/07/68	7.3	5.5	682.0	8.0	<0.1	<1.0	3.4	<5.0	3,600
	06/08/68	6.8	20.9	740.0	6.0	<0.1	<1.0	15.0	<5.0	>2,400,000
	03/09/68	7.3	68.4	746.0	16.0	<0.1	<1.0	39.0	<5.0	>2,400,000
	08/10/68	7.3	31.5	200.0	20.0	<0.1	<1.0	19.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	04/10/68	7.4	26.8	316.0	22.0	<0.1	<1.0	4.9	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	02/12/68	7.6	5.8	300.0	39.0	<0.1	<1.0	4.2	ตรวจไม่พบ	120,000
	15/01/69	7.2	15.5	1,625.0	35.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	6.4	3.2	90,000
	03/02/69	7.7	19.2	712.0	52.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	13.0	2.0	240,000
	03/03/69	7.1	5.6	855.0	28.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	3.6	1.8	210.0
	28/04/69	7.0	21.1	436.0	9.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	7.0	0.6	120,000
	06/05/69	7.0	24.0	697.0	15.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	13.0	0.2	150,000
	01/06/69	7.4	6.6	171.0	24.0	<0.1	ตรวจไม่พบ	3.4	0.4	3,600
ค่ามาตรฐาน[2/]		**5.5-9.0**	**≤30**	**≤1,000**	**≤40**	**-**	**≤1.0**	**≤35**	**≤20**	**-**

หมายเหตุ : [1/] มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

[2/] มาตรฐานไม่ได้กำหนด มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

* จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ มาตรฐานไม่ได้กำหนด







ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบ







ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบ (ต่อ)







ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบ (ต่อ)







ภาพที่ 3.5-3 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกโครงการ







ภาพที่ 3.5-3 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกโครงการ (ต่อ)







ภาพที่ 3.5-3 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกโครงการ (ต่อ)

3.5.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 แสดงดัง**ภาพที่ 3.5-4** จำนวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ Total Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli* บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ จำนวน 1 จุด โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดัง**ตารางที่ 3.5-4**

3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท จะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป เนื่องจากโครงการทำการตรวจวัดเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2568-2569 ดัง**ตารางที่ 3.5-5** และ**ภาพที่ 3.5-5**

ภาพที่ 3.5-4 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 3.5-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ของนิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

จัดทำรายงานโดย บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ

จุดเก็บตัวอย่าง	**วันที่ตรวจวัด**	**พารามิเตอร์**	
		Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	*Escherichia Coli* (per 100 ml)
สระว่ายน้ำของโครงการ	15/01/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	03/02/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	03/03/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	28/04/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	06/05/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	01/06/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน		**≤10**	**ต้องไม่พบ**

หมายเหตุ : มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 3.5-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์	
		Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	*Escherichia Coli* (per 100 ml)
สระว่ายน้ำของโครงการ	08/01/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	13/02/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	31/03/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	08/04/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	07/05/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	17/06/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	08/07/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	06/08/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	03/09/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	08/10/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	04/10/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	02/12/68	<1.8	ตรวจไม่พบ
	15/01/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	03/02/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	03/03/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	28/04/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	06/05/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
	01/06/69	<1.8	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน		**≤10**	**ต้องไม่พบ**

หมายเหตุ : มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน



ภาพที่ 3.5-5 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากผลการติดตามตรวจสอบสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการโดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดัง**ตารางที่ 4.1-1**

ตารางที่ 4.1-1 มาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายละเอียดการปฏิบัติ	จำนวนมาตรการ	
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ	-	-
2. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้	-	-
3. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	2	1
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	-	-

ดังนั้น บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้เสนอแนวทางการปฏิบัติสำหรับมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ เพื่อให้ทางโครงการสามารถนำไปปฏิบัติตาม เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามมาตรการที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดัง**ตารางที่ 4.1-2** และ**ตารางที่ 4.1-3**

ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		
1.2 แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน	1. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะและควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการออกแบบ	<u>การดำเนินการปัจจุบัน</u> - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามที่มาตรการฯ กำหนด โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่ในบางเดือนที่มีพารามิเตอร์ BOD, TDS, SS และ TKN มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.3 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	1. กำชับไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาให้จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้างเป็นระบบเกรอะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศสามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และต้องมีประสิทธิภาพในการ บำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่เกี่ยวข้อง	<u>การดำเนินการปัจจุบัน</u> - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามที่มาตรการฯ กำหนด โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่ในบางเดือนที่มีพารามิเตอร์ BOD, TDS, SS และ TKN มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	**จุดตรวจวัด** 1. จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ - บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank) 1 ตัวอย่าง 2. จุดระบายน้ำออกจากระบบ - บ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัด (Clear Water Tank) 1 ตัวอย่าง 3. บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบท่อระบายน้ำก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 1 ตัวอย่าง **พารามิเตอร์** - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณสารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ไนโตรเจน (TKN) - คลอรีนตกค้าง - ฟีคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย - อัตราการไหลของน้ำเสีย **ความถี่** - ช่วงเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (Start Up) เก็บทุกสัปดาห์เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นเก็บทุก 4 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	<u>การดำเนินการปัจจุบัน</u> - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามที่มาตรการฯ กำหนด โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่ในบางเดือนที่มีพารามิเตอร์ BOD, TDS, SS และ TKN มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 2

หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

- ใบรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อ.1)
- ใบรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)
- เอกสารจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)
- ใบรับรองตรวจสอบอาคาร (ร.1)

ตัวอย่าง

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ

แบบ กทม.6

ตามแบบ กทม.1 เลขรับที่ 394

ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547

ใบรับแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ

เขตที่ 394 / 2547

โดย นายจำเริญ ชูสวรลักษณ์ และ นายสุรินทร์ ชูสวรลักษณ์

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของอาคาร

หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 141 ตรอก/ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย)

ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ (/) ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่ 326 , 327

เป็นที่ดินของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 2 เป็นอาคาร 139 หน่วย (397 ห้อง)

2.1 ชนิด ก. ส. ล. 37 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (1139/หลัง)-

พื้นที่ 34,989.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 235 คัน จอดรถยนต์

พื้นที่ นอกอาคาร 1,442.00 ตารางเมตร

2.2 ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่ - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

2.3 ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่ - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

2.4 ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
ที่นที่.....ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน
ที่นที่.....คาราวนเทค

2.5 ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
ที่นที่.....ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน
ที่นที่.....คาราวนเทค

2.6 ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
ที่นที่.....ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน
ที่นที่.....คาราวนเทค

2.7 ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
ที่นที่.....ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน
ที่นที่.....คาราวนเทค

2.8 ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
ที่นที่.....ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน
ที่นที่.....คาราวนเทค

ตามแบบดังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ
ที่แนบมาท้ายนี้

ข้อ 3 โดยมี

(1) นายทินกร ทัฬหาภิพงศ์ วสถ.390 เป็นผู้ควบคุมงาน
(2) นายวิษณุ รักษ์พงษ์ สสถ.1719 เป็นผู้ควบคุมงาน
(3) นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย.1423 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
(4) นายสิทธิพล สุวอังกูร สย.7022 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
(5) นายอัฑฒากร กระต่างสุวัสดิ์ วก.788 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้

(6) นายธวัช ผุดฝอง สก.2227 ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศและระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้

(7) นายอัฑฒากร กระล่างสวัสดิ์ วก.788 ..... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปาปัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(8) นายสิทธิพล ศุรอังกูร สย.7022 ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปาปัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(9) นายมานะ เกษรชุปต์ วฟก.614 ..... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

(10) นายเอลิงเกียรติ จิตราทร สฟก.1742 ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

ข้อ 4. กำหนดแล้วเสร็จของงาน 730 วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ 3 มิถุนายน 2547 และจะแล้วเสร็จเมื่อ 3 มิถุนายน 2549

ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ 139,956.00 บาท

ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์นอกอาคาร 721.00 บาท

ค่าธรรมเนียมท่อระบายน้ำ รั้ว เขื่อน กำแพงหรืออื่น ๆ 250.00 บาท

ค่าธรรมเนียมป้าย - บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 20.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 140,947.00 บาท

ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

(11) นายมานะ เกษรชุปต์ วฟก.614 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

(12) นายธวัช ผุดฝอง สก. 2227 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

6.2 จะต้องใช้วัสดุที่ทนไฟหรือวัสดุอื่นที่ทนไฟได้ดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างส่วนที่เป็นแผ่นฝ้าและส่วนของโครงสร้างที่เป็นเหล็กมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ทั้งหลังอาคารสูงตลอดชั้นต่อเนื่องกันทั้งหมด โดยมีผิวติดกับฝั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะร่นวัดจากแนวอาคารด้านนอกสุดที่สาธารณะหรือที่ดินข้างเคียงหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาต และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลาการก่อสร้าง

6.3 จะต้องจัดให้มีป้องกันวัสดุตกสำหรับทั้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันผู้คนและของ มิให้ตกและเคลื่อนลง อันเนื่องจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนต่างๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ 7. การใดมิได้บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงนี้โดยเฉพาะ ให้ถือตามมาตรา 39 ทวิ หรือในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือมีไว้ซึ่งอาคารที่มีลักษณะตามมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้แจ้งไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 8. ห้ามมิให้การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือมีไว้ซึ่งการใช้อาคารดังนี้

8.1 การกระทำดังกล่าวเป็นอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในสาธารณะ

8.2 การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับ ระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางน้ำหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

8.3 การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามที่กำหนดไว้ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9. ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ 10. ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารไม่ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ออกให้ ณ วันที่ 3 มิ.ย. 2547 เดือน ..... พ.ศ. .....

ลายมือชื่อ .....

(นายนิยม กรรณสูต)

รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา)

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.1 เลขรับที่ 394

ลงวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547

ราย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบสิ่งสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานคนนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งจะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

2. ผู้แจ้งที่ต้องรื้อโรงมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ประกาศตามหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานคร กรณี การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

3. เมื่อผู้แจ้งการประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำตามที่ได้แจ้งแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้ง

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32

แบบ อ. ๖

อาคารชุด (อยู่อาศัย) 061011

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 112 / 2549

นายจำเริญ พูลวรลักษณ์
จำกัด โดย นายสุริยน พูลวรลักษณ์

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 141 ตรอก/ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตตามแบบ กทม.6
เลขที่ 394 / 2547 ลงวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก 37 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (139 หน่วย) (397 ห้อง) - จอดรถยนต์
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 235 คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท
หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ 326, 327
เป็นที่ดินของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10.- บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2549 เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ [redacted])

(นายวรวัฒน์ เศรษฐ์ เมฆวชิย)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

เลขที่ ๑๖๙๐/๒๕๖๘
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑
เลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

แบบ ร.๑
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๔๐๙๓/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

โดย นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑๙/๒ **หมู่ที่** -

ตรอก/ซอย - **ถนน** สุขุมวิท **ตำบล/แขวง** คลองตันเหนือ

อำเภอ/เขต วัฒนา **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร **ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว**

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด เลขทะเบียน น.๐๐๘๑/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ **อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน**

ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๙ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๙

([redacted] รินภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด

๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 471517540671088

(อ้างอิงเลขเดิม 9979F314F037)

(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท เมเจอร์ คีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 5 /2549 เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "ฟูลเลอตัน สุขุมวิท"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ 326, 327

ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา

๓. ก. จำนวนอาคาร 1 หลัง

ข. จำนวนห้องชุด 138 ห้องชุด

๔. บันทึกรายละเอียด อาคารชุดนี้มีทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลดังนี้

ทรัพย์ส่วนกลาง

1. ที่ตั้งอาคารชุดตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 326,327 เลขที่ดิน 5276,5277 หน้าสำรวจ 132,133 ตำบลคลองตันเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2 - 1 - 05.1 ไร่

2. สภาพอาคารชุดเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 หลัง สูง 37 ชั้น ประกอบด้วยห้องชุดหมายเลข 1219/3 ถึง 1219/140 จำนวน 138 ห้องชุด ตรงตามแบบแปลนหรือแผนผังที่บริษัท เมเจอร์ คีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเป็นหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด

3. ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันในอาคารประกอบด้วย

3.1 สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เลขที่ 1219/2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีไว้ใช้ในสำนักงาน

3.2 ตัวอาคารพร้อมฐานรากและโครงสร้างส่วนของอาคารชุด ประกอบด้วย เสาเข็มและฐานราก เสาโครงสร้าง พื้น คาน ช่องชาร์ป และผนังรับน้ำหนักของอาคารที่มิใช่ผนังรวมของห้องชุด และพื้นที่ชั้นดาดฟ้า

3.3 พื้นที่ทางเดินรอบอาคารและภายในตัวอาคาร, ทางรถวิ่งทุกชั้น, รั้วรอบอาคาร, บันไดหนีไฟ, บันไดระหว่างชั้น, โถงบันได และที่จอดรถบริเวณภายในอาคาร โดยนิติบุคคลอาคารชุดจะกำหนดสิทธิในการจอดของแต่ละห้องชุด และที่จอดรถบริเวณภายนอกอาคาร

3.4 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก, ห้องเครื่องพัดลม, ห้องลิฟท์ และห้องเก็บขยะ

3.5 บริเวณ Lobby, กล่องรับจดหมาย, ห้องออกกำลังกาย, ห้องสันทนาการ, ห้องประชุม, ห้องสมุด, ห้องเด็กเล่น, ห้องเซนา,

2 พ.ย. 2567

ห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิงชาย, ห้องซัก อบ รีด, สระว่ายน้ำ, สวนหย่อม, สนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์

3.6 ระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ท่อส่งน้ำประปาขนาด 6 นิ้ว, มาตรวัดน้ำติดตั้งโดยการประปานครหลวง และมาตรวัดน้ำประจำห้องพักทุกห้อง,ท่อส่งน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าพร้อมอุปกรณ์, ท่อส่งน้ำประปาจากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเข้าห้องชุดและส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์, ปั๊มน้ำ, ระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำ, เมนท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำโสโครก, ท่อระบายอากาศ, ท่อน้ำฝนพร้อมจุดระบายน้ำ, บ่อบำบัดน้ำเสีย, ปั๊มและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบไฟฟ้า

3.7 ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 1600 kVA 24 kV/416V/240V , ตู้ MDB EDB พร้อมอุปกรณ์และสายเมนไฟฟ้าพร้อมรางจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าตู้ MDB EDB, สายเมนตามชั้นจากตู้ MDB ไปยังมาตรวัดกระแสไฟตามชั้น, ตู้ควบคุมไฟฟ้าตามชั้นพร้อมอุปกรณ์, ไฟฟ้าส่องสว่างทั้งอาคารและไฟฟ้าฉุกเฉิน, แผงติดมาตรวัดกระแสไฟฟ้าและสายเมนไฟฟ้าจากมาตรวัดกระแสไฟฟ้าจ่ายตามห้องพร้อมราง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 600 kVA พร้อมถังน้ำมันสำรอง 24 ชั่วโมง

3.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ท่อเมนน้ำดับเพลิง, ตู้ดับเพลิงตามชั้นพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง, ปั๊มน้ำดับเพลิงและทางหนีไฟ

3.9 ระบบไฟฟ้าควบคุม ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศพร้อมท่อแอร์ในส่วนกลางบริเวณโถงลิฟท์ Main Lobby ห้องสำนักงานฝ่ายอาคาร ห้องออกกำลังกาย ห้องประชุมและจัดเลี้ยง ห้องควบคุมไฟฟ้าสื่อสาร ห้องเครื่องลิฟท์และห้องน้ำส่วนกลาง, ระบบพัดลมระบายอากาศพร้อม Duct ในส่วนกลาง ได้แก่ ห้องเครื่อง Pump ห้องเครื่องพัดลม ห้องเครื่องไฟฟ้าและห้องน้ำส่วนกลาง, ระบบอัดอากาศ ได้แก่ Pressurized Fan, Duct และระบบไฟฟ้าควบคุม

3.10 ระบบโทรศัพท์และระบบป้องกันฟ้าผ่า ประกอบด้วย สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ที่ดำเนินการโดย ToT พร้อมอุปกรณ์ไปยังห้องพักทุกชั้น, ระบบโทรศัพท์สำนักงานนิติบุคคล, ระบบตู้โทรศัพท์สาขา (PABX)และ Lightning Protection & Earthling system

3.11 ระบบลิฟท์ ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสาร ขนาด 1000 kg 4 ตัว, ลิฟท์บริการ ขนาด 1350 kg 1 ตัว และห้องเครื่องลิฟท์, โถงลิฟท์หน้าห้องลิฟท์ทุกชั้นยกเว้นเฉพาะโถงลิฟท์หน้าห้องชุดเลขที่ 1219/136 และห้องชุดเลขที่ 1219/139

3.12 ระบบรักษาความปลอดภัยตรวจเช็คผ่านเข้า – ออก ประกอบด้วย VDO Door Phone ,Access Control, CCTV

4. ทรัพย์ส่วนบุคคล ได้แก่ กรรมสิทธิ์ห้องชุดหมา

(

)

[redacted]

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
22 พ.ย. 2567

หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....(นายพูชาญ ธรรมศรี)
เจ้าหน้าที่.....
นายสุชาติ ภาวิชาธรรม

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน
		ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ชื่อ	ทะเบียนเลขที่			
๔๘	เปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	ศุภาลัย [illegible]	๔/๒๕๕๙	ศุภาลัย [illegible]		บริษัท ศุภาลัย [illegible]	บริษัท ศุภาลัย [illegible]	[redacted]
						(โดยนางสาวอรวรี [illegible]	(โดยนางสาวอรวรี [illegible]	
							ผู้จัดการนิติ [illegible]	
๔๙	เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด	ศิวิน ศาสตร มหาชน	๕/๒๕๖๗	ศิวิน ศาสตร มหาชน		๑.บริษัท ไอ [illegible]	๑.บริษัท ไอ [illegible]	
		[illegible]		[illegible]			จำกัด (มหาชน)	
						(โดยนางสาวรวิชยุตา [illegible]	(โดยนางสาวรวิชยุตา [illegible]	
						๒.นายสิทธิกิต [illegible]	๒.นายสิทธิกิต [illegible]	
						๓.นายสุธีรยันต์ [illegible]	๓.นายสุธีรยันต์ [illegible]	
						๔.นายอาทิตย์ [illegible]	๔.นายอาทิตย์ [illegible]	
						๕.บริษัท อาศูทิส [illegible]	๕.บริษัท อาศูทิส [illegible]	
						(โดยนางสาวหทัยกาญ [illegible]	(โดยนางสาวหทัยกาญ [illegible]	

(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ฟูลเลอตัน สุขุมวิท"

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ของอาคารชุด "ฟูลเลอตัน สุขุมวิท" ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด "ฟูลเลอตัน สุขุมวิท"

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1219/2 หมู่ที่ - ถนน สุขุมวิท ตรอก / ซอย - ตำบล / แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ / เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) [redacted]

)

2549

[redacted]

หัวหน้าฝ่าย นายโชคชัย ชุณหเกษมสุข ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๙

หัวหน้างาน นายสุชาติ ถาวรธรรม

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

FULLERTON
Sukhumvit

ระเบียบข้อบังคับที่พักอาศัย
นิติบุคคลอาคารชุด
ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

สารบัญ

หน้า

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน 1

การจัดการอาคาร 1

กฎระเบียบทั่วไป 1

ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย 4

การย้ายเข้าหรือย้ายออกจากอาคารชุด 5

- แบบฟอร์มขออนุมัติเพื่อการตกแต่งภายใน
- การขนย้ายเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

ระบบภายในอาคาร 6

- ระบบปรับอากาศ
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ระบบโทรศัพท์
- ระบบอินเตอร์เน็ต
- ระบบโทรทัศน์รวม
- ระบบกระจายเสียง

การบริการส่วนกลาง 9

- ลิฟต์
- บันไดหนีไฟ
- จุดทิ้งขยะ
- ห้องจดหมาย
- ป้ายประกาศ
- การกำจัดแมลง
- การล้างรถ

การชำระเงินค่าสาธารณูปโภค 10

- เงินกองทุน
- การชำระค่าไฟฟ้า
- การชำระค่าน้ำประปา
- การชำระค่าโทรศัพท์
- การชำระค่าส่วนกลาง
- การชำระค่าประกันภัยอาคาร

สารบัญ

หน้า

การประกันภัยอาคาร 11

การเลี้ยงสัตว์ 11

การใช้ที่จอดรถ 12

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 16

กรณีเกิดแผ่นดินไหว 17

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 18

- สระว่ายน้ำ
- ห้องออกกำลังกาย
- สโมสรเด็ก
- ห้องสปาชาย – หญิง
- ห้องอเนกประสงค์
- ห้องประชุม/ห้องสมุด
- ห้องซักอบผ้า

ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถ แม่บ้าน และพนักงานอื่นๆ 24
ของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย

บทลงโทษ 25

ภาคผนวก 1 26

- เบอร์โทรศัพท์
  - เบอร์โทรศัพท์ภายในอาคาร
  - เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ภาคผนวก 2 27

- ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการตกแต่งปรับปรุงห้องชุด
- ระเบียบข้อบังคับสำหรับผู้รับเหมา

ภาคผนวก 3 29

- แผนผังที่จอดรถ

ภาคผนวก 4 34

- แผนผังพื้นที่ส่วนกลาง

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

จุดประสงค์ของการมีกฎระเบียบที่พักอาศัยนี้ เพื่อช่วยให้ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยร่วมกันคงไว้และสงวนรักษาอาคารฟูลเลอตัน สุขุมวิท ให้เป็นอาคารที่พักอาศัยระดับสูง มีผลบังคับใช้เพื่อผลประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และผู้ใช้อาคารทุกท่าน รวมถึงบริวารของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และผู้มาเยือน

การจัดการอาคาร

1. **" ฝ่ายจัดการ "** ได้แก่ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และพนักงานของบริษัท
2. " คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท " (คณะกรรมการฯ) จะได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของร่วมในการประชุมเจ้าของร่วม และมีอำนาจในการกระทำแทนเจ้าของร่วมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุดฟูลเลอตัน
3. ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการบังคับใช้กฎระเบียบที่พักอาศัย รวมถึงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามการอนุมัติของคณะกรรมการฯ
4. หน้าที่โดยหลักของฝ่ายจัดการคือ ดูแลรักษาซ่อมแซมพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการจัดเตรียมสาธารณูปโภคสำหรับส่วนกลางและในห้องพักอาศัย
5. หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามประการใด โปรดติดต่อมายังที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ดังต่อไปนี้

นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท
1219/2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-2449 โทรสาร 0-2392-2448
Line ID: @fullertonsukhumvit

กฎระเบียบทั่วไป

1. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องใช้คอนโดมิเนียม / ห้องชุด เพื่อจุดประสงค์ในการพักอาศัยเท่านั้น และต้องไม่ใช้เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ ธุรกิจใดๆ โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การกระทำผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมใดๆ
2. แต่ละห้องชุดสามารถพักอาศัยได้เพียงครอบครัวเดียวเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้แบ่งห้องเพื่อมูลค่าทางด้านการเงินอื่นๆ
3. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องคำนึงถึงเพื่อนบ้านข้างเคียง ไม่ควรกระทำสิ่งใดๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย การรบกวน ก่อความรำคาญ หรือการกระทำอื่นอันเอาเป็นการก้าวก่ายต่อสิทธิ ความสงบ ความสะดวก สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยท่านอื่นๆ
4. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องไม่ทำเสียงดังเล็ดลอดจากห้องชุดของตน อันอาจเป็นการรบกวนผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 07.00 น.
5. ห้ามแขวนเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นใดภายนอกห้องชุด โดยเฉพาะที่ราวระเบียง ซึ่งสามารถมองเห็นจากภายนอกอาคารได้ ควรตากในบริเวณลานซักล้างของห้องพักเท่านั้น
6. ห้ามติดป้ายหรือแผ่นภาพโฆษณาอื่นใดตามหน้าต่าง หรือส่วนอื่นๆ ของห้องชุด หรือบริเวณอื่นๆ ของอาคาร

7. ห้ามท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยทำการดัดแปลง หรือเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้าง ไม่ว่าทาสีภายนอก เปลี่ยนประตู กระจกหน้าต่างด้านนอกหรือกรอบหน้าต่าง รวมถึงกระทำสิ่งใดๆ ที่อาจปรับเปลี่ยนหรือมีผลกระทบต่อรูปลักษณะภายนอกของอาคารชุด โดยมิได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าของร่วม
8. ห้ามท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยใช้แก๊สภายในที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด
9. ควรใช้อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน และชักโครกให้ถูกจุดประสงค์ และไม่ควรทิ้งขยะลงในท่อและโถ หากมีการอุดตันหรือการรั่วไหล หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยของห้องชุดที่เป็นต้นเหตุจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
10. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมแซมภายในห้องชุดของตนเอง และควรรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และสะอาดอยู่ตลอดเวลา
11. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย รวมถึงบริวาร จะต้องทิ้งขยะในถังขยะบริเวณหน้าลิฟต์ขนของในแต่ละชั้นซึ่งฝ่ายจัดการกำหนดไว้ ห้ามทิ้งหรือโยนออกนอกห้องชุด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยและบริวารทุกท่าน โปรดช่วยกันรักษาพื้นที่ส่วนกลางของอาคารให้สะอาดและปราศจากขยะตลอดเวลา
12. ห้ามทิ้งขยะ ก้นบุหรี่ หรือสิ่งของต่างๆ จากระเบียงหรือหน้าต่างของท่านลงมายังชั้นล่าง
13. ห้ามเล่นฟุตบอลในล็อบบี้ ในห้องออกกำลังกาย และพื้นที่โดยรอบชั้น 5
14. ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีเสียงดัง ภายในล็อบบี้ ห้องออกกำลังกาย สปา สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบของชั้น 5
15. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแผงบังหน้าต่าง ผ้าใบกันแดด / กันสาด ภายนอกอาคาร รวมถึงการติดฟิล์ม ติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ / จานดาวเทียม หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ยื่นออกมานอกกำแพง หรือยื่นออกมานอกแนวระเบียงอาคาร หรือสูงกว่าราวระเบียง อันส่งผลกระทบกับรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร การติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างชั้นนอก อนุญาตให้ใช้เฉพาะม่านสีอ่อน เช่น สีครีม สีขาว หรือสีอื่นที่ได้รับอนุมัติ จากฝ่ายจัดการเท่านั้น
16. ไม่อนุญาตให้บริวารของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางรวมถึงห้องน้ำล็อบบี้ และไม่อนุญาตให้พักหรือเดินเตร็ดเตร่ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือกระทำสิ่งที่จะเป็นการรบกวนหรือความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยท่านอื่นๆ
17. ท่านเจ้าของร่วมทุกท่าน จะต้องแจ้งให้ทางสำนักงานฝ่ายจัดการทราบถึงชื่อของบุคคลต่างๆ ที่พักอาศัยภายในห้อง โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พักอาศัยที่สำนักงานฝ่ายจัดการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการครอบครอง การเช่า หรือกรรมสิทธิ์
18. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องไม่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ส่วนกลาง การบริการส่วนกลาง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มิฉะนั้น จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
19. ต้องไม่รดน้ำต้นไม้ให้หล่นกระเซ็นมายังพื้นด้านล่างหรือพื้นที่ส่วนกลางอันจะก่อให้เกิดความสกปรก อันตราย หรือความเสียหายแก่บุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือทรัพย์ส่วนกลาง
20. ไม่อนุญาตให้เด็กๆ เล่นในพื้นที่รับแขกชั้น 1 ลานจอดรถ ดาดฟ้า ลิฟต์ บันได และเฉลียงทางเดินภายในอาคาร รวมถึงการเล่นโรลเลอร์สเก็ต หรือสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ส่วนกลาง หากเกิดความเสียหายหรือการทำให้เปรอะเปื้อนต่อสิ่งประดับตกแต่งใดๆ อันเกิดจากเด็กของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยในห้องชุด ฝ่ายจัดการจะเรียกเก็บเงินตามมูลค่าความเสียหายจริง
21. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องไม่วางทรัพย์สินส่วนบุคคล สิ่งของส่วนบุคคล บริเวณลิฟต์โดยสาร หน้าห้องพัก นอกห้องพัก โถงทางเดินไปบันไดหนีไฟ ลิฟต์บริการ และบริเวนพื้นที่จอดรถ

22. เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง ต้องไม่วางหรือเก็บรถเข็นเด็ก จักรยาน สกู๊ตเตอร์ รถใช้เท้าถีบ ของเล่นต่างๆ และสิ่งประเภทเดียวกันนี้ ไว้ในบริเวณที่จอดรถหรือภายในพื้นที่ส่วนกลาง แต่ต้องจัดเก็บไว้ในบริเวณที่พักอาศัยของท่านเท่านั้น

23. ฝ่ายจัดการฯ มีสิทธิเคลื่อนย้ายสิ่งของใดๆ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับ หรือสิ่งกีดขวางใดๆ ออกไปได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย / สูญหายที่อาจเกิดขึ้นต่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย

24. กรณีงานตกแต่งซ่อมแซมภายในห้องชุด ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องกรอกและคืนแบบฟอร์ม **"ใบขออนุญาตตกแต่งภายใน"** ให้กับสำนักงานฝ่ายจัดการก่อนการเริ่มงานตกแต่งภายใน หากเป็นการซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อระบบของอาคาร จะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจัดการก่อนทุกกรณี และผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งของฝ่ายจัดการอย่างเคร่งครัด

25. ไม่อนุญาตให้พนักงานของฝ่ายจัดการทำธุระส่วนตัวให้กับท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยทุกกรณี

26. ห้ามเก็บวัตถุไวไฟไว้ในที่พักอาศัยและพื้นที่จอดรถ

27. ข้อสอบถาม ข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับอาคาร ท่านสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ฝ่ายจัดการ

28. ฝ่ายจัดการจะเรียกเก็บเงินค้ำประกันการตกแต่ง จำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบามถ้วน) เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ส่วนกลางเมื่อมีการตกแต่งภายใน โดยเงินค้ำประกันความเสียหายนี้ จะคืนให้ภายหลังจากการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว หลังหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

29. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด รวมถึงบริเวณระเบียงของพื้นที่ส่วนกลาง ล็อบบี้ โถงลิฟต์ พื้นที่จอดรถ หรือสำนักงานฝ่ายจัดการ จะสามารถสูบบุหรี่ได้ในห้องชุดของท่าน และสถานที่ที่ฝ่ายจัดการจัดเตรียมไว้ให้บริเวณชั้นล่างด้านหลังอาคารเท่านั้น

30. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยควรจัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับห้องชุดของท่าน โดยครอบคลุมถึงเหตุอัคคีภัย ความเสียหายจากน้ำ การลักทรัพย์ และความเสียหายจากเหตุอื่นใดที่มีต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ อุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องชุด และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ ยังควรจัดหาการคุ้มครองจากประกันภัยความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดจากทรัพยสินของตนเอง การกระทำของบริวารอันอาจส่งผลต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

31. ในกรณีเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติ เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งอยู่ประจำจุดบริเวณล็อบบี้ของอาคาร ทั้งนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องตัดสินใจ และดำเนินการตามความเหมาะสม และรีบแจ้งพนักงานของฝ่ายจัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้รุดมาดูแลเหตุฉุกเฉินนั้น

32. พัสดุหรือจดหมายของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่ส่งมาโดยไปรษณีย์ จะถูกจัดใส่ไว้ในตู้ไปรษณีย์ของแต่ละห้องชุด รายการใดที่ใหญ่เกินกว่าจะใส่ไว้ในตู้ไปรษณีย์ได้ จะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานฝ่ายจัดการเพื่อให้ผู้รับมารับไป ภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ฝ่ายจัดการจะส่งคนให้กับไปรษณีย์ ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท คณะกรรมการควบคุมการจัดการ ผู้จัดการนิติบุคคล และฝ่ายจัดการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูยหาย หรือความผูกพันจากการเสียหาย / สูญหายดังกล่าว ของไปรษณีย์ภัณฑ์ พัสดุ หรือหีบห่อใดๆ

ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย

1. ผู้มาติดต่อสามารถติดต่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยผ่านทางวิดีโอโฟนที่อยู่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าโดยการกดหมายเลขห้องที่ต้องการติดต่อ

2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องดูแลผู้มาติดต่อตลอดเวลาขณะอยู่ภายในอาคารฟูลเลอตัน และไม่อนุญาตให้ไปในชั้นอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ของอาคาร เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดจากผู้มาติดต่อทุกกรณี

   - **<u>ข้อปฏิบัติกรณีมีผู้มาติดต่อ (ทุกกรณี) รวมถึงท่านเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย สมาชิกในครอบครัว และบริวารที่ไม่มีบัตร Access Card</u>**

     - ทุกท่านจะต้องแลกบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / บัตรอื่นๆ ที่มีรูปประกอบ เพื่อรับบัตรผู้มาติดต่อ บัตรแข็งสำหรับจอดรถผู้มาติดต่อ และบัตรจอดรถ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและหมายเลขห้องชุดที่มาติดต่อที่ป้อมยามด้านหน้า
     - จอดรถบริเวณที่จอดรถผู้มาติดต่อบริเวณด้านหน้าอาคารเท่านั้น
     - กดหมายเลขห้องผู้มาติดต่อที่วิดีโอโฟนหน้าประตูทางเข้าล็อบบี้ เพื่อให้ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยกดปุ่มเปิดประตูให้เข้ามานั่งรอบริเวณด้านในล็อบบี้
     - ประทับตราบัตรจอดรถที่พนักงานต้อนรับ (หรือหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยระหว่างเวลา 17.00 – 08.00 น.)
     - ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องลงมายังล็อบบี้เพื่อพาผู้ติดต่อขึ้นไปยังห้องชุดของท่านเองทุกกรณี
     - เมื่อเสร็จสิ้นธุระและออกจากอาคาร ต้องคืนบัตรจอดรถที่ประทับตราแล้วและบัตรผู้มาติดต่อ พร้อมรับบัตรประชาชนคืนที่ป้อมยามด้านหน้า

   - **<u>ข้อปฏิบัติกรณีที่มีผู้มาส่งของขนาดใหญ่หรือของจำนวนมาก</u>**

     - แลกบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / บัตรอื่นๆ ที่มีรูปประกอบ เพื่อรับบัตรผู้มาติดต่อ บัตรแข็งสำหรับจอดรถผู้มาติดต่อ และบัตรจอดรถ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและหมายเลขห้องชุดที่มาติดต่อที่ป้อมยามด้านหน้า
     - จอดรถบริเวณที่จอดรถขนของที่ฝ่ายจัดการจัดเตรียมไว้ให้บริเวณด้านหลังอาคารเท่านั้น
     - ใช้ได้เฉพาะลิฟต์ขนของบริเวณด้านหลังอาคารในการขนของเท่านั้น
     - ผู้มาติดต่อส่งของจะต้องกรอกรายละเอียดการส่งของในแบบฟอร์มการนำของเข้าอาคาร พร้อมประทับตราบัตรจอดรถที่พนักงานต้อนรับ
     - คืนบัตรจอดรถที่ประทับตราแล้วและบัตรผู้มาติดต่อ พร้อมรับบัตรประชาชนคืนที่ป้อมยามด้านหน้า

   - **<u>การใช้ Access Card</u>**

     - ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะได้รับ Access Card เพื่อใช้สำหรับการเข้า – ออกประตูหน้าล็อบบี้ ประตูทางเข้าลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนของ
     - ในกรณีที่ท่านไม่ได้นำ Access Card ติดตัวมาและต้องการให้พนักงานต้อนรับ / พนักงานรักษาความปลอดภัยเปิดประตูและลิฟต์โดยสารสำหรับขึ้นไปบนอาคารนั้น ท่านจะต้องลงชื่อที่พนักงานต้อนรับ (หรือหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยระหว่างเวลา 17.00 – 08.00 น.) พร้อมแสดงบัตรประชาชน / ใบขับขี่ หรือบัตรอื่นที่มีรูปประกอบ เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของห้องชุด ซึ่งพนักงานต้อนรับ / หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้เบิก Access Card มาเปิดประตูให้ท่าน

- ในกรณีที่ท่านได้ทำ Access Card สูญหาย ให้รีบแจ้งฝ่ายจัดการ เพื่อระงับการใช้งานและขอเปิดใช้ Access Card ใหม่ โดยคิดค่า Access Card ใบละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยควรทำบัตร Access Card เพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนผู้พักอาศัยและบริวารเพื่อใช้เข้าออก มิฉะนั้น ผู้ที่ไม่มี Access Card จะต้องลงชื่อพร้อมแสดงบัตรประชาชน / ใบขับขี่ หรือบัตรอื่นที่มีรูปประกอบทุกครั้งในการเข้าออกอาคาร เช่นเดียวกับผู้มาติดต่อทั่วไป
- ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่ต้องการ Access Card เพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายจัดการได้ ในอัตราใบละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดผู้ถือบัตรให้ครบถ้วน
- กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ถือบัตร ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- **<u>กุญแจห้องชุด</u>**
  - เพื่อความปลอดภัยของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ฝ่ายบริหารจัดการไม่มีกุญแจสำรองสำหรับแต่ละห้องชุดเก็บไว้ และไม่รับฝากกุญแจทุกกรณี
  - ในกรณีที่ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยไม่อยู่ห้องชุดในช่วงหยุดพักผ่อนหรือเดินทางไปต่างประเทศ กรุณาแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อสำหรับบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินไว้กับฝ่ายจัดการแทนการฝากกุญแจ

การย้ายเข้าหรือย้ายออกจากอาคารชุด

กรุณาขนย้ายของเข้าออกด้วยลิฟต์ขนของเท่านั้น และเพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาดำเนินการขนย้ายระหว่างเวลา 09.00–17.00 น. โดยต้องติดต่อฝ่ายจัดการล่วงหน้าเพื่อบริหารจัดการลิฟต์ให้กับท่านตามความเหมาะสม

ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องกรกอกแบบฟอร์มขออนุญาตขนย้ายที่ฝ่ายจัดการเพื่อจัดเก็บไว้อ้างอิง และต้องควบคุมการขนย้าย รวมทั้งการเก็บกวาดวัสดุตกค้างต่างๆ ที่อาจมีขึ้นหลังการขนย้ายให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

กรณีผู้พักอาศัยที่เป็นผู้เช่าต้องการย้ายของออก ต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าของห้องชุดทุกครั้ง มิฉะนั้น ฝ่ายจัดการจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

ฝ่ายจัดการจะอำนวยความสะดวกและประสานงานกับท่านอย่างเต็มที่ และขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการแนะนำเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดกับตัวอาคารหรือลิฟต์ขนของ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน

- **แบบฟอร์มขออนุมัติเพื่อการตกแต่งภายใน**

  ห้ามท่านเจ้าของร่วมกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยสินส่วนกลาง รวมถึงงานระบบต่างๆ ทั้งหมด เช่น การตัด หรือเปลี่ยนแปลงระบบฝ้าอาคาร การเปลี่ยนพื้นห้อง ฯลฯ และห้ามวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ในบริเวณโถงลิฟต์ รวมถึงห้ามการติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ใดๆ บริเวณภายนอกห้องที่จะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือทำให้เกิดความไม่สวยงามขึ้นต่อตัวอาคารโดยรวม โดยเฉพาะภาพลักษณ์จากภายนอก

  ในการตกแต่งต่อเติมภายในห้องชุด ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องยื่นเสนอแบบเพื่อขออนุมัติดำเนินการล่วงหน้ากับฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มยินดีรับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยส่วนกลางและห้องชุดอื่น และวางเงินประกันความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งชำระเงินค่าบริการส่วนกลางในอัตรา 20.-บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อตารางเมตรต่อเดือน ให้กับทางนิติบุคคลอาคารชุด โดยจะได้รับเงินประกันคืนหลังหัก

ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีมูลค่าความเสียหาย อนึ่ง หากมูลค่าความเสียหายสูงกว่าเงินประกัน ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยยังคงผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบความเสียหายในส่วนนั้น

ฝ่ายจัดการจะควบคุมและให้คำแนะนำในการดำเนินการตามความเหมาะสม สำหรับขยะหรือวัสดุที่เหลือจากการประกอบการใดๆ ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องดำเนินการขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายออกจากอาคารทุกวันหลังการเลิกงานในเวลาที่กำหนด จนเป็นที่พอใจกับฝ่ายจัดการ หากฝ่าฝืนหรือทำให้เกิดความสกปรกไม่เรียบร้อย ฝ่ายจัดการจะดำเนินการขนย้ายจัดเก็บเอง และท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องควบคุมดูแลผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งที่ได้รับจากฝ่ายจัดการก่อนเข้าดำเนินการ

- **การขนย้ายเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ**

ในการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากตัวอาคาร ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 3 วัน

เพื่อความปลอดภัยกับตัวท่าน ฝ่ายจัดการจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขนย้ายสิ่งของต่างๆ เว้นแต่จะดำเนินการด้วยตัวท่านเอง และมีใบอนุญาตการขนย้ายจากฝ่ายจัดการที่ออกให้ล่วงหน้า โดยในการขนย้ายสิ่งของให้ใช้เฉพาะลิฟต์ขนของเท่านั้น

กรณีผู้พักอาศัยที่เป็นผู้เช่าต้องการขนย้ายของออก ต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าของห้องชุดทุกครั้ง มิฉะนั้น ฝ่ายจัดการจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

ระบบภายในอาคาร

- **ระบบปรับอากาศ**

ระบบปรับอากาศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน

1. พื้นที่ส่วนกลาง หมายถึง ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งระบบนี้ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม โดยนำเงินจากการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางมาดำเนินงาน
2. พื้นที่ภายในห้องชุด หมายถึง ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องชุด เช่น อุปกรณ์พัดลดแฟนคอยล์ คอยล์ร้อน เทอร์โมสแต็ท ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์ภายในห้องชุดนี้ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นในห้องชุดของท่านเอง โดยช่างประจำอาคารจะคอยให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ท่านในด้านการตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

- **ระบบไฟฟ้า**

ระบบไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน

1. พื้นที่ส่วนกลาง หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด เช่น ไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างตรงทางเดิน และรอบตัวอาคาร ไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ ไฟฟ้าในลานจอดรถ ไฟฟ้าสำหรับเดินเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในอาคาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางนิติบุคคลฯ รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยใช้เงินจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการชำระให้แก่การไฟฟ้านครหลวง
2. พื้นที่ภายในห้องชุด หมายถึง ไฟฟ้าที่ใช้ภายในห้องชุด ซึ่งแต่ละห้องชุดจะมีมิเตอร์แยกออกจากกัน และแยกจากมิเตอร์ส่วนกลาง เป็นมิเตอร์ส่วนตัวของแต่ละห้องชุด ซึ่งจะใช้วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละห้องชุด ท่านเจ้าของร่วม

/ ผู้พักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าตามที่ใบเรียกเก็บจากการไฟฟ้านครหลวงเรียกให้ชำระ และต้องไปชำระโดยตรงแก่การไฟฟ้านครหลวง

- **ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย**

อาคารได้มีการติดตั้งระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยไว้อย่างครบถ้วน ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยควรทำความเข้าใจและจดจำตำแหน่งที่ติดตั้งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย เพื่อประโยชน์ในความปลอดภัยของท่าน

ก. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยการดึง (Pull Down Station)

อุปกรณ์นี้ได้รับการติดตั้งไว้ที่บริเวณบันไดส่วนกลางของแต่ละชั้น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้**ให้ดึงอุปกรณ์ตรงมือจับลงเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทันที**

ข. ถังดับเพลิง

- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง สามารถใช้ในพื้นที่ส่วนกลางทั่วไป ถังดับเพลิงชนิดนี้จะก่อให้เกิดฝุ่นผงทั่วไปภายหลังการใช้งาน ถังดับเพลิงชนิดนี้ได้รับการติดตั้งไว้ภายในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟต์ขนของแต่ละชั้น
- ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เหมาะสำหรับการดับเพลิงซึ่งเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ ถังดับเพลิงชนิดนี้ได้รับการติดตั้งไว้ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า และห้องเครื่องสระว่ายน้ำ

ค. ระบบไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉินได้รับการติดตั้งไว้ 2 ส่วน บริเวณส่วนกลางและห้องชุดแต่ละห้อง

- พื้นที่ส่วนกลาง
  ไฟฉุกเฉินได้ติดตั้งไว้ที่ลิฟต์โดยสารในแต่ละชั้นและในบันไดหนีไฟ
- พื้นที่ภายในห้องชุด
  ไฟฉุกเฉินได้ติดตั้งไว้ในทุกๆ ห้องและจะมีสัญญาณไฟถ้าเกิดหมดพลังงาน

ตามปกติควรต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินทุก 2 ปี

ง. พัดลมอัดอากาศ และประตูกันไฟ

พัดลมอัดอากาศได้รับการติดตั้งไว้เพื่ออัดอากาศเข้าสู่บันไดหนีไฟ โดยได้รับการติดตั้งไว้ที่ชั้น 1 และชั้น 38 พัดลมอัดอากาศจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่วนประตูกันไฟได้รับการติดตั้งไว้ที่ช่องบันไดหนีไฟทุกชั้น และมีระบบตัวปิดล็อคอัตโนมัติ ดังนั้น จึงควรปิดประตูหนีไฟให้สนิททุกครั้ง เพื่อป้องกันควันไฟเข้าไปในช่องบันไดหนีไฟ และเพื่อให้ระบบอัดอากาศทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ระหว่างการตกแต่งห้องชุดห้ามทำการถอด / เปิดประตูหนีไฟค้างไว้เพื่อความสะดวกในการทำงาน ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร

จ. ท่อรับน้ำดับเพลิง

ท่อรับน้ำดับเพลิงได้รับการติดตั้งไว้ที่บริเวณส่วนหน้าด้านข้างของอาคาร เพื่อรับน้ำจากรถน้ำของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ดังนั้น โปรดกรุณาหลีกเลี่ยงการจอดรถในบริเวณดังกล่าว ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อทำการดับเพลิง

ฉ. ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย

ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย ได้รับการติดตั้งไว้ที่ห้องควบคุมที่ชั้น 1 ซึ่งตู้ควบคุมนี้จะคอยตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนในแต่ละห้องชุด ซึ่งจะมีช่างอาคารคอยดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย กระดิ่งเตือนภัยซึ่งติดอยู่บริเวณบันไดส่วนกลางของแต่ละชั้นจะดังโดยอัตโนมัติ

ช. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนจะติดตั้งอยู่บริเวณฝ้าเหนือห้องครัวของแต่ละห้องชุด ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว โดยฝ่ายจัดการจะจัดเตรียมตารางการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดตามข้อกำหนดด้านวิศวกรรมเป็นประจำ

ซ. ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง

ตู้อุปกรณ์ดับเพลิงได้รับการติดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าลิฟต์ขนของแต่ละชั้น โดยในแต่ละตู้จะประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิง วาล์วน้ำ พร้อมข้อต่อสวมเร็ว และถังดับเพลิง ซึ่งอุปกรณ์นี้จะใช้โดยฝ่ายจัดการที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น

- **เครื่องกำเนิดไฟฟ้า**

กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง อาคารได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 600 KVA เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองสำหรับพื้นที่ส่วนกลางบางส่วน และระบบความปลอดภัย เช่น ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบควบคุมการเข้า – ออก ให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในห้องชุด

- **ระบบโทรศัพท์**

โทรศัพท์ภายในห้องชุดจะประกอบด้วยระบบโทรศัพท์สายตรง และโทรศัพท์ภายใน 1 เลขหมาย ในกรณีที่ต้องการขอหมายเลขโทรศัพท์สายตรงเพิ่มเติม ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อบริษัทผู้ให้บริการได้โดยตรง และกรุณาติดต่อฝ่ายจัดการ เมื่อต้องการต่อเชื่อมสัญญาณเพื่อเปิดใช้บริการ

- **ระบบอินเตอร์เน็ต**

ทางอาคารได้มีระบบอินเตอร์เน็ตไว้บริการ ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อฝ่ายจัดการเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้

- **ระบบโทรทัศน์รวม**

ในแต่ละห้องชุด ได้มีการติดตั้งจุดรับสัญญาณโทรทัศน์ไว้แล้ว ในห้องนั่งเล่น และห้องนอน การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจุดติดตั้งจุดรับสัญญาณอาจส่งผลต่อคุณภาพสัญญาณที่ได้รับได้

- **ระบบกระจายเสียง**

ระบบกระจายเสียง จะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารหรือในกรณีฉุกเฉิน เพื่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของท่าน โปรดจดจำและทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ เครื่องหมายฉุกเฉินภายในอาคาร ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะมีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ซึ่งขอให้ท่านและครอบครัวรวมถึงบริวารของท่านเข้าร่วมการซ้อมด้วย

การบริการส่วนกลาง

- **ลิฟต์**

ภายในอาคารประกอบด้วยลิฟต์ทั้งหมด 5 ตัว คือ

ลิฟต์โดยสาร	4	ตัว	ให้บริการตั้งแต่ชั้น 1 - 36
ลิฟต์บริการ	1	ตัว	ให้บริการตั้งแต่ชั้น 1 - 37

เฉพาะลิฟต์ขนของเท่านั้นที่สามารถใช้ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ ในการตกแต่งห้อง โปรดแจ้งฝ่ายจัดการล่วงหน้ากรณีที่ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องการขนย้ายเพื่อฝ่ายจัดการจะได้จัดเตรียมและ / หรือแนะนำช่วงเวลาการขนย้ายที่เหมาะสมกับท่านได้

“ห้ามใช้ลิฟต์ กรณีเกิดเพลิงไหม้”

- **บันไดหนีไฟ**

ฝ่ายจัดการใคร่ขอให้ท่านระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้บันไดส่วนกลางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าขัดข้อง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้ การใช้งานบันไดหลักที่ไม่เหมาะสม ที่มักพบบ่อยๆ มี 2 กรณี ดังนี้

1. การวางสิ่งของต่างๆ เช่น ขยะ บันไดพับ จักรยาน กล่อง หรือสิ่งของอื่นๆ ไว้บริเวณบันไดส่วนกลาง บันไดฉุกเฉินและชานพักบันได ซึ่งก่อให้เกิดการกีดขวางการใช้งานโดยปกติของบันได หากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยท่านใดกระทำการกีดขวางดังกล่าว ฝ่ายจัดการจะทำหนังสือเตือนมายังท่านเพื่อให้ขนย้ายสิ่งเหล่านั้นออก หากไม่ปฏิบัติตามด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ฝ่ายจัดการจะขนย้ายสิ่งกีดขวางออกโดยไม่มีการแจ้งเตือนอีก และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายจะถูกเรียกเก็บกับเจ้าของทรัพย์สินของห้องนั้นๆ ต่อไป โดยฝ่ายจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย / สูญหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขนย้ายทรัพย์สินนั้นๆ
2. การเปิดประตูบันไดหลัก หรือบันไดหนีไฟค้างไว้ โดยปกติมักพบว่า คนรับใช้ของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย มักชอบที่จะเปิดประตูดังกล่าวทิ้งไว้ เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน ซึ่งฝ่ายจัดการใคร่ขอให้ท่านช่วยชี้แจงทำความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพฤติกรรมแบบนั้นกับคนรับใช้ของท่านด้วย

- **จุดทิ้งขยะ**

ขยะต้องได้รับการบรรจุไว้ภายในถุงพลาสติกที่มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งไว้ในถังขยะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าลิฟต์ขนของแต่ละชั้น ฝ่ายจัดการไม่อนุญาตให้ทิ้งขยะไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง หรือนอกถังขยะ

- **ห้องจดหมาย**

ห้องจดหมายอยู่บริเวณล็อบบี้ ชั้น 1 ซึ่งในกรณีของจดหมายทั่วไป ฝ่ายจัดการจะนำจดหมายไปใส่ไว้ในตู้จดหมายของแต่ละห้องชุด แต่ในกรณีที่เป็นพัสดุ หรือจดหมายลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อขอรับพัสดุได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ฝ่ายจัดการอาจจำเป็นต้องส่งคืนให้กับไปรษณีย์

- **ป้ายประกาศ**

ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ได้รับการติดตั้งไว้ที่บริเวณ ชั้น 5 และภายในลิฟต์โดยสาร

- **การกำจัดแมลง**

  ฝ่ายจัดการได้จัดเตรียมบริการกำจัดแมลงประจำเดือน สำหรับบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องชุดไว้ ท่านสามารถกรอกคำขอใช้บริการเพื่อนัดหมายเวลาล่วงหน้าสำหรับการกำจัดแมลงในห้องชุดของท่าน

- **การล้างรถ**

  1. บริเวณล้างรถอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และบุคคลในครอบครัวเท่านั้น
  2. ฝ่ายจัดการได้จัดที่ล้างรถหยอดเหรียญไว้บริการท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และบุคคลในครอบครัวบริเวณที่จอดรถด้านหลังอาคาร
  3. ภายหลังการใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องทำการทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย
  4.. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ทั้งหมด

การชำระเงินค่าสาธารณูปโภค

ฝ่ายจัดการไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปรับเงินใดๆ จากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยในทุกกรณี ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องมีใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ฝ่ายจัดการใคร่ขอความร่วมมือท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยขอใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทุกครั้งหลังชำระเงิน ฝ่ายจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงินที่ไม่ได้รับใบเสร็จจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทุกกรณี

- **เงินกองทุน**

  ท่านเจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเงินกองทุน เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงทรัพย์ส่วนกลาง เงินกองทุนทั้งหมดจะถูกฝากเก็บไว้ในบัญชีฝากประจำโดยใช้ชื่อบัญชีว่า **“ นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ”** การใช้จ่ายเงินกองทุนจะจ่ายเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการฯ และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

- **การชำระค่าไฟฟ้า**

  ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องชำระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองที่การไฟฟ้านครหลวง

- **การชำระค่าน้ำประปา**

  ฝ่ายจัดการจะส่งใบเรียกเก็บค่าน้ำประปาไว้ในตู้รับจดหมายของท่านทุกเดือน โดยคำนวณจากจำนวนที่ท่านใช้จริงตามมิเตอร์ ในอัตราหน่วยละ 15.-บาท (สิบห้าบาทถ้วน) หรืออัตราที่ฝ่ายจัดการอาจประกาศให้ทราบในภายหลัง และท่านสามารถนำเงินมาชำระได้ที่สำนักงานนิติบุคคลฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการยกเลิกการจ่ายน้ำประปาให้กับห้องชุดของท่าน

- **การชำระค่าโทรศัพท์**

  ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าโทรศัพท์ ดังนี้

  1. ชำระตามหนังสือเรียกเก็บค่าบริการสำหรับสายตรง ชำระโดยตรงที่สำนักงานของผู้ให้บริการ (TOT) หรือจุดรับชำระที่เปิดให้บริการทั่วไป โดยฝ่ายจัดการจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่านในตู้รับจดหมาย
  2. สายภายในที่ติดต่อสำนักงานฝ่ายจัดการ ไม่มีค่าใช้บริการ หากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องการใช้สายภายใน กรุณาติดต่อฝ่ายจัดการในการขอติดตั้ง

- **การชำระค่าส่วนกลาง**

  ค่าส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ได้กำหนดให้จัดเก็บแก่ท่านเจ้าของร่วม ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่

  งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – วันที่ 30 มิถุนายน กำหนดชำระไม่เกินวันที่ 31 มกราคม

  งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 31 ธันวาคม กำหนดชำระไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม

  ไม่ว่าเจ้าของห้องชุดจะเข้าพักอาศัยหรือใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ของอาคารหรือไม่ ท่านเจ้าของร่วมมีภาระต้องชำระค่าส่วนกลางตามกำหนด หากเกินระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของยอดคงค้างที่ไม่เกิน 6 เดือน แต่หากมียอดคงค้างตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีของยอดคงค้าง และท่านเจ้าของร่วมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเจ้าของร่วม อีกทั้งยัง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีอำนาจในการงดให้บริการสาธารณูปโภคภายในห้องชุด เช่น น้ำประปา โทรศัพท์ เป็นต้น และหากท่านเจ้าของร่วมต้องการที่จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่ท่านอื่นขณะที่ท่านยังคงมียอดค้างชำระค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่สามารถออก **“ หนังสือรับรองการปลอดหนี้ ”** ให้แก่ท่านได้

- **การชำระค่าประกันภัยอาคาร**

  อัตราค่าเบี้ยประกันภัยอาคารทุกประเภทไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายส่วนกลาง โดยฝ่ายจัดการจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยกับเจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดปีละ 1 ครั้ง เฉลี่ยตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์

การประกันภัยอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้จัดทำประกันภัยอาคารไว้ 3 ประเภท ดังนี้

1. การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
2. การประกันภัยบุคคลที่สาม
3. การประกันภัยความรับผิดของคณะกรรมการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดของสัญญาประกันภัยอาคารได้ โดยขอถ่ายสำเนาได้จากสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ การประกันภัยนี้ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น เจ้าของร่วมควรจัดทำประกันภัยห้องชุด และทรัพย์สินของท่านเพิ่มเติมให้กับห้องชุดของท่านเอง รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลที่ 3

การเลี้ยงสัตว์

ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุดของท่านได้ โดยมีเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิ์กำหนดการห้ามเลี้ยงสัตว์ที่อาจเป็นอันตราย และ/หรือ สัตว์ที่ดูเหมือนจะมีอันตรายกับอาคารหรือมีภัยต่อบุคคล และ/หรือ สร้างความรบกวนกับทางอาคาร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องนำสัตว์มาลงทะเบียนกับทางสำนักงานจัดการตามคำร้อง เช่น แมวหรือสุนัข และสัตว์เลี้ยงต่างๆ ตามคำขอของฝ่ายจัดการ สุนัขและแมวทั้งหลายจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีพร้อมใบรับรองและลงทะเบียนกับตัวแทนของทางรัฐบาลตามกฎระเบียบของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายจัดการอาจขอสำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและการลงทะเบียนสัตวเลี้ยงจากท่าน

3. การนำสัตว์เลี้ยงเข้า – ออกอาคาร จะต้องใช้ลิฟต์ขนของเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลิฟต์ไม่ว่างเป็นระยะเวลานาน ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยสามารถนำสัตว์เลี้ยงผ่านทางลิฟต์โดยสารได้ แต่ท่านต้องแน่ใจว่าสัตว์เลี่ยงของท่านไม่ทำให้ลิฟต์เสียหายหรือมีดินติดมากับสัตว์เลี้ยงของท่าน
4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน ล็อบบี้ ชั้น 5 และบริเวณลานจออดรถ ยกเว้นขณะนำออกจากยานพาหนะเท่านั้น
5. เจ้าของสัตว์เลี้ยงอาจจะนำสุนัข / สัตว์เลี้ยงอื่นๆ เดินเล่นบริเวณรอบคอนโดมิเนียม โดยสัตว์เลี้ยงทุกประเภทต้องมีสายจูงตลอดเวลา โดยความยาวของสายจูงต้องไม่เกิน 6 ฟุต และต้องอยู่ในความดูแลของท่านตลอดเวลา
6. มูลสัตว์จะต้องจัดเก็บไว้ภายในถุงพลาสติกที่แน่นหนา และมัดปากถุงให้แน่นสนิทก่อนนำไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะ กรุณาอย่านำสัตว์เลี้ยงของท่านไปถ่ายบริเวณที่จอดรถ และพื้นที่รอบอาคาร
7. สัตว์เลี้ยงจะต้องส่งเสียงดังน้อยที่สุด ห้ามให้อาหารสัตว์เลี้ยงภายนอกห้องชุดโดยเด็ดขาด
8. แต่ละห้องชุดสามารถเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดได้ไม่เกิน 2 ตัวเท่านั้น และน้ำหนักไม่เกินตัวละ 30 กิโลกรัม

เจ้าของห้องชุด / ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงของตน กรณีที่เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของท่าน ท่านจะต้องทำการแก้ไขปัญหาทันที ฝ่ายจัดการสามารถเข้าควบคุมสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นการชั่วคราวหากมีความจำเป็นตามความเหมาะสม ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการฯ อาจขอให้ท่านนำสัตว์เลี้ยงออกจากอาคารได้ กรณีที่ท่านไม่ทำการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการฯ ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการสาธารณูปโภคในห้องชุดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้

การใช้ที่จอดรถ

1. นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท มีที่จอดรถทั้งสิ้น 220 คัน โดยแบ่งเป็นที่จอดรถสำหรับท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จำนวน 197 คัน และที่จอดรถสำหรับแขก / ผู้มาติดต่อ จำนวน 15 คัน และที่จอดรถของนิติบุคคลอาคารชุดฯ 8 คัน ดังที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก 3
2. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องแสดงสำเนาทะเบียนรถยนต์ต่อฝ่ายจัดการเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ ซึ่งจะมีหมายเลขห้องชุดระบุไว้ โดยสติ๊กเกอร์นี้จะใช้เป็นใบอนุญาตในการผ่านเข้า – ออกอาคารจอดรถ และเพื่อรับรองว่าเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนนี้มีสิทธิจอดรถภายในอาคารนี้ได้ตามพื้นที่ที่กำหนดให้จอดเท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนสติ๊กเกอร์ที่แต่ละห้องชุดจะได้รับ มีดังนี้

    - ห้องชุด B C D และ E จะได้รับสติ๊กเกอร์ 1 ใบ
    - ห้องชุด A จะได้รับสติ๊กเกอร์ 2 ใบ
    - ห้องชุด PENTHOUSE A-F, PENTHOUSE MANHATTAN และ PENTHOUSE LEXINGTON จะได้รับสติ๊กเกอร์ 3 ใบ
    - ห้องชุด PENTHOUSE JEFFERSON จะได้รับสติ๊กเกอร์ 4 ใบ

    ทั้งนี้ ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องติดสติ๊กเกอร์บนกระจกหน้าในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
3. สติ๊กเกอร์ 1 ใบ สามารถใช้ได้กับรถยนต์เพียง 1 คัน เท่านั้น หากฝ่ายจัดการพบว่ามีการเวียนสติ๊กเกอร์ใช้กับรถยนต์คันอื่นที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์ที่กำหนด ฝ่ายจัดการจะคิดค่าปรับในอัตราครั้งละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) และสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจอดรถของท่านเป็นการถาวร

4. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์เกินสิทธิ์ที่สามารถจอดได้ สามารถติดต่อฝ่ายจัดการเพื่อเช่าที่จอดรถเพิ่มเติมได้ ในอัตรา 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) / เดือน และต้องจอดรถดังกล่าวในช่องที่ฝ่ายจัดการกำหนดเท่านั้น โดยจะให้สิทธิการให้บริการตามลำดับก่อนหลังตามการชำระเงิน

5. รถยนต์ของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ทุกกรณีเปรียบเสมือนผู้มาติดต่อ ซึ่งต้องแลกบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / บัตรอื่นๆ ที่มีรูปประกอบ เพื่อรับบัตรผู้มาติดต่อ บัตรแข็งสำหรับจอดรถผู้มาติดต่อ และบัตรจอดรถ พร้อมทั้งต้องแจ้งชื่อและหมายเลขห้องชุดของท่านที่ป้อมยามด้านหน้า และนำบัตรจอดรถมาประทับตราที่พนักงานต้อนรับ (หรือหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยระหว่างเวลา 17.00 – 08.00 น.)

6. อายุสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์จะหมดลง เมื่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยหมดสิทธิ์ในการครอบครองห้องชุดหรือพักอาศัยในอาคาร และท่านต้องคืนสติ๊กเกอร์ให้กับฝ่ายจัดการภายใน 7 วัน

7. ในกรณีสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องรีบทำเรื่องแจ้งขอสติ๊กเกอร์ใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) / ใบ

8. ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ มีข้อกำหนดดังนี้

    8.1 เนื่องจากที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อมีจำนวนจำกัด ดังที่ปรากฏในภาคผนวก 3 ที่จอดรถนี้จำกัดเฉพาะผู้มาติดต่อเท่านั้น เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่นี้สำหรับจอดรถของท่าน โดยเฉพาะการจอดรถข้ามคืนหรือการจอดรถติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเป็นประจำ ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลพินิจของฝ่ายจัดการ

    8.2 ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้ายรถที่ทำผิดกฎระเบียบนี้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และฝ่ายจัดการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายนี้

    8.3 ห้ามผู้มาติดต่อจอดรถข้ามคืน หรือจอดรถติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเป็นประจำ ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลพินิจของฝ่ายจัดการ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งฝ่ายจัดการล่วงหน้า มิฉะนั้นจะมีโทษปรับ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) / คัน / คืน / ครั้ง

9. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องจอดรถในช่องที่จัดไว้ให้ตามที่ระบุเท่านั้น และต้องไม่ใช้ที่จอดรถของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยผู้อื่น และที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ โดยเฉพาะการจอดรถข้ามคืนหรือจอดรถติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเป็นประจำโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลพินิจของฝ่ายจัดการ หากฝ่ายจัดการพบว่าท่านเจ้าของ / ผู้พักอาศัยจอดรถข้ามคืนหรือจอดรถติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเป็นประจำ นอกช่องที่จอดรถที่ระบุ ฝ่ายจัดการจะคิดค่าปรับในอัตรา 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) / คัน / คน / ครั้ง

10. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยานพาหนะ ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องแจ้งฝ่ายจัดการให้ทราบถึง ยี่ห้อ รุ่น สี และทะเบียนรถที่จะนำไปจอดในพื้นที่จอดรถของเจ้าของร่วมที่กำหนดให้ไว้ พร้อมทั้งหลักฐานการครอบครองให้ฝ่ายจัดการทราบภายใน 7 วัน

11. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องแจ้งฝ่ายจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ในกรณีที่จะมีแขกมาเยี่ยมเยียนและจำเป็นที่จะต้องจอดรถข้ามคืน ทั้งนี้ เพื่อที่ฝ่ายจัดการจะได้จัดเตรียมช่องจอดรถที่เหมาะสมให้

12. รถยนต์ของบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องประทับตราบัตรจอดรถที่พนักงานต้อนรับ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าจอดรถในอัตรา 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) / ชั่วโมง เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง ยกเว้นการจอดรถไม่เกิน 15 นาที ไม่ต้องประทับตราบัตรจอดรถ

13. ผู้ใดที่ทำบัตรผู้มาติดต่อ / บัตรแข็งสำหรับจอดรถผู้มาติดต่อ / บัตรจอดรถหายมีโทษปรับใบละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และยังคงมีภาระที่จะต้องชำระค่าจอดรถในอัตรา 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) / ชั่วโมง เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

14. ท่านเจ้าของร่วมสามารถให้เช่าที่จอดรถกับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยในอาคารเท่านั้น และต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านต้องการให้เช่าที่จอดรถ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายจัดการและ / หรือ ประกาศลงบนเว็บไซต์ของอาคารฟูลเลอตัน

15. ห้ามรถบรรทุกหรือยานพาหนะที่ใช้เพื่อสำหรับการค้าเข้ามาจอดรถไว้ในบริเวณที่จอดรถ ยกเว้นยานพาหนะเพื่อการส่งของและที่มาเยือนอาคารอันเกี่ยวกับธุระโดยตรงของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือฝ่ายจัดการ

16. บริเวณที่จอดรถยนต์มีไว้เพื่อจอดยานพาหนะเท่านั้น มิใช่จัดไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ที่จะทำให้ทัศนียภาพโดยรวมของอาคารเสียไปหรือดูทรุดโทรม

17. ไม่อนุญาตให้เก็บวัสดุไวไฟไว้ในบริเวณที่จอดรถ

18. ไม่อนุญาตให้ซ่อมแซมยานพาหนะที่จอดบริเวณที่จอดรถ

19. จำกัดความเร็วในการขับขี่ภายในลานจอดรถแลทางขึ้น – ลง ไม่เกิน 10 กม./ชม. กรุณาใช้ความระมัดระวังขณะขับอยู่ในบริเวณที่จอดรถ

20. ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีใบขับขี่ขับรถบริเวณลานจอดรถ เด็กๆ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ปกครอง

21. ไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริเวณที่จอดรถเพื่อจุดประสงค์ใดๆ หากจำเป็นต้องมีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบติดตามไปด้วยกับผู้เยาว์

22. ไม่บีบแตรรถยนต์ในขณะที่อยู่ในบริเวณที่จอดรถ เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดอันตรายขึ้นเท่านั้น

23. ไม่อนุญาตให้ล้างหรือทำความสะอาดรถยนต์ในบริเวณที่จอดรถ

24. ต้องดับเครื่องยนต์หากจอดอยู่เฉยๆ นานเกินกว่า 2 นาที มิฉะนั้นจะมีค่าปรับ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามกฎหมาย

25. จอดรถยนต์ในลักษณะที่ควันจากท่อไอเสียไม่ติดกับผนังของอาคาร

26. การจอดรถภายในอาคารอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายจัดการ ผู้ขับขี่ทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของฝ่ายจัดการโดยเคร่งครัด

27. ห้ามแขวนหรือวางอุปกรณ์ของใช้สำหรับรถยนต์ ตลอดจนภาชนะ เช่น ถัง ผ้าเช็ดรถ ฯลฯ หรือตู้เก็บของและเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทในบริเวณที่จอดรถ

28. ฝ่ายจัดการมีสิทธิในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ใดๆ ที่จอดโดยละเมิดกฎข้างต้นได้ โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้านอกจากนี้ รวมถึงรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ขวางทางหรือลักษณะอื่นที่ก่อให้เกิดการรบกวน โดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายดังกล่าว ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการกระทำนั้นๆ

29. ฝ่ายจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ หรือทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์ประกอบรถยนต์ใดๆ หรือต่ออุบัติเหตุ ความบาดเจ็บใดๆ ที่บุคคลอื่นอาจได้รับไม่ว่าแก่ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย แขกของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยรวมจากการใช้ที่จอดรถหรือที่เกี่ยวกับ การใช้ที่จอดรถใดๆ

30. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่มีความประสงค์จะให้ช่างต่างๆ เข้ามาดูแลซ่อมแซม อาทิ ช่างรับเหมา ช่างซ่อมโทรทัศน์ ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ จะต้องทำการนัดหมายกับฝ่ายอาคารก่อน มิฉะนั้นฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการอนุญาตเข้ามาในอาคารและการจัดที่จอดรถให้ตามสมควร

31. หากมิได้รับการอนุญาตจากฝ่ายจัดการ ห้ามรถยนต์ทุกประเภทจอดบริเวณทางรถวิ่งรอบอาคารตลอดเวลาโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นเส้นทางดับเพลิงของอาคาร มิฉะนั้น จะมีโทษปรับ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) / คัน / ครั้ง

32. การใช้สิทธิ์ที่จอดรถ

    32.1 ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ มีไว้สำหรับผู้มาติดต่อ และเป็นการจอดรถชั่วคราวที่คอนโด ฟูลเลอตันเท่านั้น

    32.2 ผู้มาติดต่อ ต้องแลกบัตรประชาชน / หรือใบขับขี่ ไว้กับเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. / พนักงานต้อนรับ ที่ล็อบบี้ และให้เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ลงนามพร้อมระบุเลขที่ห้องชุด หรือประทับตราลงบนบัตรจอดรถที่ออกให้สำหรับผู้มาติดต่อ กรณีที่เจ้าของร่วมไม่ได้ลงนาม จะมีค่าที่จอดรถชั่วโมงละ 100.- บาท เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง

    32.3 ที่จอดรถผู้มาติดต่อจะใช้สิทธิสำหรับผู้มาติดต่อชั่วคราวเท่านั้น หากค้างคืนต้องแจ้งฝ่ายจัดการ มิฉะนั้น จะถูกล็อคล้อ เสียค่าปรับ 500.- บาท / วัน / ครั้ง

    32.4 รถเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่มีสติ๊กเกอร์ สามารถจอดรถ ณ ที่จอดรถผู้มาติดต่อได้เป็นการชั่วคราว ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง เท่านั้น หากเกินกำหนดจะถูกล็อคล้อและเสียค่าปรับ 500.- บาท / ชั่วโมง / ครั้ง

    32.5 เนื่องจากพื้นที่ของการจอดรถมีจำกัด จึงขอความร่วมมือในการจอดรถให้อยู่ในเส้น ไม่ทับเส้นจราจร หากพบว่าจอดทับเส้น ในครั้งแรก ฝ่ายจัดการจะแจ้งให้ท่านกลับมาจอดใหม่และตักเตือนขอความร่วมมือด้วยวาจา เพื่อความสะดวกในการเข้า/ออกรถคันที่อยู่ข้างๆ หากพบการจอดทับเส้นครั้งที่ 2 จะมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากพบการจอดทับเส้นครั้งที่ 3 เสียค่าปรับครั้งละ 500.- บาท / วัน / ครั้ง

    32.6 นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นในกรณีใดๆ ต่อทรัพย์สินที่มีค่าอยู่ภายในรถยนต์ของท่าน

    32.7 ขีดจำกัดความเร็วในการขับขี่ภายในอาคารคอ 10 กม./ ชม. หากพบว่าการขับขี่เกิน 10 กม./ ชม. ในครั้งแรก ฝ่ายจัดการจะแจ้งให้ท่านทราบและตักเตือนขอความร่วมมือด้วยวาจาเพื่อความปลอดภัยของท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย หากพบการขับขี่เกิน 10 กม./ ชม. ครั้งที่ 2 จะมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากพบการขับขี่เกิน 10 กม./ ชม. ครั้งที่ 3 เสียค่าปรับครั้งละ 500.- บาท/วัน/ครั้ง

กรณีเกิดเพลิงไหม้

อาคารชุดฟูลเลอตัน สุขุมวิท ได้รับการออกแบบและติดตั้งด้วยระบบควบคุมที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ดี ฝ่ายจัดการขอแนะนำท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยให้มีความคุ้นเคยกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำมาใช้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

- **ข้อพึงปฏิบัติกรณีที่เกิดเพลิงไหม้**

1. คนที่พบเพลิงไหม้จะต้องให้สัญญาณ โดยดึงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ณ จุดที่ใกล้ที่สุด และพยายามดับไฟที่เพิ่งจะเริ่มไหม้ด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงที่จัดหามาให้ และจะต้องไม่ทำให้ตนเองเสี่ยงภัย
2. เมื่อได้ยินเสียงเตือนเพลิงไหม้ ขอให้ผู้พักอาศัยทุกคนปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และสวิทช์แผงไฟฟ้าใหญ่ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ทำให้ตนเองเสี่ยงภัย ทั้งนี้หากเกินความสามารถให้รีบออกจากห้องทันที และตรงไปยังบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด
3. นับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในห้องชุด และเมื่ออพยพออกจากอาคารเรียบร้อยแล้วให้นับจำนวนอีกครั้งหนึ่ง
4. ผู้พักอาศัยและแขกต้องออกจากอาคารในลักษณะที่เป็นระเบียบ ไม่พูดคุย โดยตรงไปยังที่บริเวณด้านหน้าอาคาร เมื่อมารวมกันแล้วต้องแน่ใจว่าได้ทำให้เส้นทางที่จะไปยังตัวอาคารโล่งสะดวกสำหรับรถฉุกเฉิน
5. ขณะที่อพยพออกมาต้องไม่ตระหนกตกใจ ควรเดินลงบันไดหนีไฟไปอย่างรวดเร็วด้วยเส้นทางที่สามารถไปยังทางออกได้เร็วที่สุด และตรงไปยังจุดรวมพลทันที **ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด**
6. หากท่านไม่สามารถผ่านเส้นทางที่ใช้เป็นทางหนีไฟได้ พยายามหนีไปยังระเบียงหรือหลังคาที่ใกล้ที่สุดของอาคาร
7. อย่าใช้น้ำดับเพลิง ถ้าต้นเพลิงมาจากไฟฟ้า
8. เมื่ออยู่ที่จุดรวมพลแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปในตัวอาคารอีก เว้นแต่ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

- **การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ**

1. ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ขอความร่วมมือให้ทุกคนในอาคารเข้าร่วมในการฝึก
3. ฝ่ายจัดการจะแจ้งให้สถานีดับเพลิงในท้องที่ (สถานีดับเพลิงคลองเตย) ทราบล่วงหน้าถึงวันและเวลาของการฝึก

- **ข้อควรทราบในการหนีไฟ**

1. ต้องทราบวิธีการรายงานเพลิงไหม้และการกดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้โดยไม่ล่าช้า
2. ต้องทราบสิ่งที่จะกระทำขณะเกิดเพลิงไหม้เพื่อป้องกันการเกิดความตระหนกตกใจ และความสับสน **ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด**
3. ต้องทราบวิธีใช้ และสถานที่เก็บเครื่องดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง
4. ต้องทราบวิธีหนีภัยในกรณีเกิดเพลิงไหม้ และห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆ อยู่ตรงบันได ทางลง และทางหนีไฟตลอดเวลา

กรณีเกิดแผ่นดินไหว

- **ข้อพึงปฏิบัติ**

1. โทรแจ้งสถานีดับเพลิง หรือหน่วยรักษาพยาบาล
2. ถ้ามีความเสียหาย แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัย / ฝ่ายจัดการ
3. หลบใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความมั่นคงแข็งแรง เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้รับแขก และพยายามนำตนเองไปใกล้ที่ประตูทางออกให้มากที่สุด และอยู่ชิดกำแพงให้มากที่สุด พยายามป้องกันศีรษะ และคอด้วยแขนทั้งสอง
4. ห้ามวิ่งเข้าไปหลบในห้องเก็บของ ใกล้ตู้ / ชั้นวางของ หรือระหว่างตัวอาคารที่อาจมีสิ่งของร่วงหล่นมาได้
5. หากท่านอยู่ภายนอกอาคารเรียบร้อยแล้ว ควรอยู่ในที่โล่งแจ้ง ห่างจากตัวอาคารหรือสายไฟฟ้าแรงสูง
6. นับจำนวนสมาชิกเมื่อออกจากอาคารและอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
7. เตรียมการปฐมพยาบาลขั้นพ้นฐาน หรือ โทร. 1669 ในกรณีต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์
8. อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการป่วยร้ายแรง เว้นแต่ว่าผู้ป่วยอยู่ในสถานการณ์อันตราย
9. อยู่ห่างจากอาคารให้มากที่สุดจนกว่าได้ยินประกาศจากฝ่ายจัดการ
10. เตรียมพร้อมเสมอกับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้อีก อยู่ห่างจากจุดที่อาจจะมีสิ่งของร่วงหล่นได้

- **ข้อพึงหลีกเลี่ยง**

1. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
2. ห้ามวิ่งหรือวิตกจนเกิดเหตุ
3. ห้ามย้อนกลับเข้ามาในอาคาร จนกว่าจะมีคำสั่งปลอดภัยจากเจ้าพนักงาน

- **ขั้นตอนในการปฏิบัติ**

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับแจ้งหรือประกาศ
2. ปิดประตูห้องเมื่อออกจากห้องเรียบร้อยแล้ว
3. ใช้ประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุด
4. ห้ามสูบบุหรี่
5. เดินจับราวบันไดตลอดเวลาขณะเดินลงมายังข้างล่าง
6. การเคลื่อนย้ายผู้พิการหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
7. เมื่อออกจากตัวอาคารแล้ว พยายามอยู่ห่างจากตัวอาคารมากที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

- **สระว่ายน้ำ**

1. สระว่ายน้ำ และบริเวณรอบสระว่ายน้ำมีไว้สำหรับการใช้ประโยชน์ และเพื่อความเพลิดเพลินสำหรับท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และครอบครัวเท่านั้น
2. แขกส่วนตัวของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับอนุญาตให้ใช้สระว่ายน้ำได้ต่อเมื่อเข้าใช้พร้อมกับท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยเท่านั้น ในกรณีที่ฝ่ายจัดการเห็นว่าสระว่ายน้ำมีผู้ใช้มากจนเกินไป ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด และกำหนดช่วงเวลา จำนวนชั่วโมง และจำนวนแขกผู้ใช้สระว่ายน้ำ
3. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถใช้สระว่ายน้ำได้ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่คอยดูแล และต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อเด็กที่อยู่ในความดูแล
4. ไม่อนุญาตให้พนักงาน หรือบริวารของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ใช้สระว่ายน้ำในทุกกรณี
5. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
6. การจัดงานเลี้ยงบริเวณสระว่ายน้ำ
    - ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยสามารถจัดงานเลี้ยงส่วนตัวบริเวณที่จัดไว้สำหรับจัดงานเลี้ยงใกล้สระว่ายน้ำได้ (บริเวณพื้นไม้ระแนง) โดยต้องแจ้งความประสงค์และได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดการก่อน
    - ในการจองสถานที่จะต้องกระทำล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ผ่านฝ่ายจัดการ โดยแจ้งรายละเอียดและรูปแบบการจัดงาน พร้อมทั้งจำนวนแขกให้ฝ่ายจัดการพิจารณา โดยฝ่ายจัดการจะแจ้งผลการพิจารณาและเงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ภายใน 3 วัน
    - การอุ่นรับประทานอาหารจะต้องอยู่ในบริเวณพื้นไม้ระแนงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในสระว่ายน้ำหรือริมสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด และห้ามใช้เตาแก๊สในทุกกรณี
    - ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่จัดงานเลี้ยงจะต้องรับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นงาน รวมไปถึงความรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดด้วย
    - ในการจองสถานที่ ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องวางเงินประกัน จำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อได้รับการแจ้งการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายจัดการ และฝ่ายจัดการจะคืนเงินประกันให้เต็มจำนวนหากตรวจสอบพื้นที่แล้วสะอาดปราศจากความเสียหาย แต่หากเกิดความเสียหาย ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิในการยึดเงินประกันตามสัดส่วน หรือคิดค่าเสียหายเพิ่มตามค่าเสียหายจริงในกรณีที่ค่าเสียหายสูงกว่าค่ามัดจำ
    - การจัดงานเลี้ยงต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 22.00 น. และต้องระวังเรื่องการส่งเสียงดังหลัง 21.00 น. รวมทั้งอนุญาตให้มีแขกมาร่วมงานสูงสุดไม่เกิน 50 ท่าน
    - คิดค่าบริการสถานที่จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) / ครั้ง (ในกรณีที่มีแขกมาร่วมงานไม่เกิน 30 คน) และ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) / ครั้ง ในกรณีที่มีแขกมาร่วมงานเกินกว่า 30 คน
    - ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นแก้วทุกชนิดในการจัดงาน
    - แขกผู้มาร่วมงานสามารถประทับตราบัตรจอดรถได้ที่พนักงานต้อนรับ และต้องจอดรถบริเวณที่จอดรถผู้มาติดต่อเท่านั้น อนึ่ง เนื่องจากที่จอดรถผู้มาติดต่อมีจำนวนจำกัด แขกผู้มาร่วมงานบางส่วนอาจต้องหาที่จอดรถด้านนอกอาคารหากที่จอดรถเต็ม
    - แขกของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่มาร่วมงานไม่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องต่างๆ ของอาคารได้

7. สระว่ายน้ำเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 06.00 น. - 21.00 น. อย่างไรก็ดี ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด – ปิด และอาจสั่งปิดสระว่ายน้ำในโอกาสใดๆ เพื่อจุดประสงค์ในการซ่อมแซมหรืองานอื่นๆ ได้
8. ห้ามใช้วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง และโสตทัศนอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณรอบสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด ยกเว้นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยหูฟังส่วนตัว
9. ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มในบริเวณรอบสระว่ายน้ำ ยกเว้นเครื่องดื่มที่บรรจุในภาชนะที่ไม่สามารถแตกได้ และจะต้องนำออกไปหลังจากที่รับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10. ไม่อนุญาตให้เล่นลูกบอลไม่ว่าในบริเวณข้างสระว่ายน้ำหรือในสระว่ายน้ำ
11. ห้ามสูบบุหรี่ในสระว่ายน้ำและบริเวณรอบสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด
12. ก่อนใช้สระว่ายน้ำ ผู้ใช้สระว่ายน้ำทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสุขอนามัยและความเหมาะสม ดังนี้

    <u>ข้อปฏิบัติ</u>
    - สวมชุดว่ายน้ำที่เหมาะสม และสะอาด
    - ใช้น้ำมันทากันแดดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
    - ถอดเครื่องประดับ และอุปกรณ์ตกแต่งร่างกายออก
    - อาบน้ำก่อนลงสระ

    <u>ข้อห้าม</u>
    - ใช้สระว่ายน้ำในขณะเป็นโรคติดต่อ
    - กระทำสิ่งใดก็ตามที่มีแนวโน้มว่าจะทำอันตรายเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้เกิดความไม่สะดวก หรือรบกวนบุคคลอื่นในขณะที่อยู่ในสระว่ายน้ำหรือบริเวณข้างสระว่ายน้ำ
    - ปาหรือโยนสิ่งปฏิกูล กระดาษ หรือขยะใดๆ ลงไปในสระว่ายน้ำ
    - ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือยุ่งเกี่ยวกับการไหลของน้ำ เครื่องกรองน้ำของสระว่ายน้ำ หรือท่อระบายน้ำในลักษณะใดๆ ก็ตาม สระว่ายน้ำมีระบบจัดการคลอรีนแบบอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้กลิ่นคลอรีนในสระว่ายน้ำ กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบว่ามีระดับความสะอาดและประมานแบคทีเรียที่ได้มาตรฐานสากลหรือไม่
    - ฝ่ายจัดการจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความบาดเจ็บใดๆ ที่บุคคลใดอาจได้รับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือแขกของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยทางอ้อมหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ประกอบใดๆ หรือไม่ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อในลักษณะอื่นก็ตาม
    - ตลอดเวลาผู้ใช้สระว่ายน้ำต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายหรือประกาศใดๆ ที่ฝ่ายจัดการประกาศ
    - ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามบุคคลใดๆ ใช้สระว่ายน้ำ หากบุคคลนั้นๆ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือที่ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานของเจ้าของร่วมท่านอื่นๆ

- **ห้องออกกำลังกาย**

1. ห้องออกกำลังกายมีไว้สำหรับการใช้ประโยชน์ และความเพลิดเพลินของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ละครอบครัว เท่านั้น
2. แขกส่วนตัวของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยสามารถใช้ห้องออกกำลังกายได้ ต่อเมื่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยเข้าใช้ด้วยเท่านั้น ในกรณีที่ฝ่ายจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าห้องออกกำลังกายนั้นมีคนใช้มากเกินไป ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ในการจำกัดและกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ และจำนวนแขก

3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถใช้ห้องออกกำลังกายได้ ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลพามา และต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อเด็กที่อยู่ในความดูแล
4. ไม่อนุญาตให้พนักงานที่ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยใช้ห้องออกกำลังกาย
5. ไม่อนุญาตให้นำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงใดๆ ทุกประเภท เข้ามาในห้องออกกำลังกาย
6. ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 06.00 – 21.00 น. อย่างไรก็ดี ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด – ปิด และอาจสั่งปิดห้องออกกำลังกายในโอกาสใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมแซมหรืองานอื่นๆ ได้
7. ฝ่ายจัดการจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความบาดเจ็บใดๆ ที่บุคคลอาจได้รับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือแขกของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ประกอบใดๆ หรือไม่ว่าเกิดจากความประมาทเลินล่อในลักษณ์อื่นก็ตาม
8. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ที่ใช้บริการของห้องออกกำลังกายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ หรือประกาศใดๆ ที่ฝ่ายจัดการกำหนดอย่างเคร่งครัด
9. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องออกกำลังกาย ยกเว้นน้ำเปล่า / เครื่องดื่มเพื่อให้พลังงานที่อยู่ในภาชนะที่มิดชิดและไม่แตกเท่านั้น
10. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
11. ผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกายต้องสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสม
12. การใช้อุปกรณ์ใดๆ โดยผิดวัตถุประสงค์ในลักษณะใดๆ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือร่างกายของผู้อื่น ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหล่านั้น
13. ห้ามใช้เครื่องเสียงและ/หรือ โสตทัศนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ในห้องออกกำลังกาย ยกเว้นอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับหูฟังส่วนตัว
14. ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามบุคคลใดๆ ไม่ให้ใช้ห้องออกกำลังกาย หากบุคคลนั้นๆ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือปฏิบัติตนในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบ ไม่สุภาพทั้งกาย วาจา การแต่งกายและการกระทำ
15. ฝ่ายจัดการขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกายทุกท่านตรวจร่างกายก่อนที่จะใช้บริการของห้องออกกำลังกาย และไม่ควรออกกำลังกายในขณะที่ร่างกายได้รับแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือการให้ยาจากแพทย์
16. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ออกจากห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
17. หากมีอุปกรณ์เสียหรือชำรุด กรุณาแจ้งที่ฝ่ายจัดการ หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
18. กรุณาเก็บอุปกรณ์การออกกำลังกายเข้าที่ทุกครั้งหลังใช้บริการ
19. กรุณาปิดสวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ออกกำลังกาย และเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังใช้บริการ

- **สโมสรเด็ก**

1. สโมสรเด็กมีไว้เพื่อประโยชน์และเพื่อความเพลิดเพลินของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และครอบครัวเท่านั้น
2. อนุญาตให้เพื่อนๆ ของเด็กใช้สโมสรเด็กได้เมื่อมีผู้ใหญ่ที่พามาคอยดูแล ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดเวลาใช้งานตามที่เห็นสมควร หากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก และ/หรือ ไม่ปลอดภัย

3. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถใช้สโมสรเด็กได้ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ที่พามาคอยดูแลตลอดเวลา และต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อเด็กที่อยู่ในความดูแล
4. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์การเล่น หรือการบาดเจ็บของบุคคลอื่นที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลในการปกครอง หรือบริวารเป็นต้นเหตุ
5. สโมสรเด็กเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.00 น. - 18.00 น.
6. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในสโมสรเด็ก
7. เพื่อความเหมาะสมในการควบคุมดูแลให้ผู้ใช้บริการสโมสรเด็กปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ฝ่ายจัดการมีสิทธิ์พิจารณาข้อยกเว้นต่างๆ ได้ตามเห็นสมควร รวมทั้งสิทธิ์พิจารณาควบคุมให้บุคคลใช้ห้องหรือยุติการใช้ห้อง และออกจากสโมสรเด็กทันที หากเห็นว่ามีการใช้ห้อง หรืออุปกรณ์ผิดวิธี หรือผิดวัตถุประสงค์ของห้องจนก่อให้เกิดความเสียหาย

- **ห้องสปาชาย – หญิง**

1. ห้องสปาชาย – หญิง มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ และเพื่อความเพลิดเพลินของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และครอบครัวเท่านั้น
2. แขกส่วนตัวของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยสามารถใช้ห้องสปาได้ ต่อเมื่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยเข้าใช้ด้วยเท่านั้น ในกรณีที่ฝ่ายจัดการเห็นว่าห้องออกกำลังกายนั้นมีคนใช้มากเกินไป ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ในการจำกัด และกำหนดระยะเวลาใช้งาน และจำนวนแขก
3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถใช้ห้องสปาได้ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ที่พามาคอยดูแล และต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อเด็กที่อยู่ในความดูแล
4. พนักงานของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องสปา
5. ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาความสงบ และไม่รบกวนสมาธิของผู้ใช้บริการท่านอื่น
6. ผู้ใช้บริการต้องรักษาความสะอาดภายในห้องสปา
7. ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสปา
8. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องสปา
9. ในกรณีที่พบเห็นว่าท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือแขก กระทำการใดอันเป็นการรบกวน หรือการละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้บริการท่านอื่น ขอความกรุณาผู้พบเห็นแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบทันทีเพื่อดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ
10. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องดูแลมิให้เด็กของท่านหรือพนักงานของท่านส่งเสียงดัง หรือวิ่งเล่นรบกวนสมาธิของผู้อื่น หากจะมีเด็กเข้ามาต้องควบคุมให้เรียบร้อย และดูแลใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกวิธี และรักษามารยาทในการใช้ห้องสปาตามที่ระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้
11. หากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือแขกของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ทำความเสียหายให้แก่ห้องสปา หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องดังกล่าว ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
12. ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนคนใช้บริการห้องสปา รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการใช้ห้องสปา
13. ห้องสปาเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 06.00 น. - 21.00 น.

14. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องสปาและต้องการใช้ล็อคเกอร์จะต้องลงชื่อในสมุดบันทึกที่จัดไว้ให้ในห้องทุกครั้ง เพื่อขอรับกุญแจ และกรุณาคืนกุญแจทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ ในกรณีที่พบความชำรุด / บกพร่อง กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการให้ทราบทันที
15. หากเกิดกรณีพิเศษ ฝ่ายจัดการมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อยกเว้นต่างๆ ตามความเหมาะสม
16. ในกรณีที่เกิดความไม่สะดวก ความไม่สะอาด หรือความไม่ถูกต้องเรียบร้อยเกิดขึ้น ขอความกรุณาแจ้งฝ่ายจัดการทราบทันที
17. ระเบียบข้อบังคับนี้อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- **ห้องอเนกประสงค์**

1. ห้องอเนกประสงค์มีไว้สำหรับให้ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และครอบครัวใช้บริการเท่านั้น
2. แขกส่วนตัวของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องอเนกประสงค์นี้ ต่อเมื่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยเข้าร่วมใช้ด้วยเท่านั้น ในกรณีที่ฝ่ายจัดการเห็นว่าห้องอเนกประสงค์มีคนใช้มากเกินไป ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนแขก และช่วงเวลาที่ใช้งานได้
3. เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้ห้องอเนกประสงค์ได้ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ที่พาคอยดูแลและรับผิดชอบต่อเด็กในความควบคุมของตนด้วย
4. พนักงานของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องอเนกประสงค์
5. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในห้องอเนกประสงค์
6. ห้องอเนกประสงค์จะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 07.00 น. – 21.00 น. ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเวลาเปิด – ปิด และสั่งปิดการใช้ห้องอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นในโอกาสใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการซ่อมแซมหรือเพื่องานอื่น
7. ผู้ที่มาใช้บริการห้องอเนกประสงค์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ หรือประกาศที่ประกาศไว้โดยฝ่ายจัดการ
8. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่ประสงค์จะใช้บริการของห้องอเนกประสงค์ สามารถจองการใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือทางอินเตอร์เน็ต และควรจองล่วงหน้า 1 สัปดาห์
9. ในกรณีที่มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของห้องอเนกประสงค์ผิดวัตถุประสงค์ จนทำให้เกิดความเสียหาย ฝ่ายจัดการจะจัดส่งใบเรียกเก็บค่าเสียหายตามมูลค่าความเสียหายจริง ไปยังท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น
10. ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการงดมิให้ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือแขกของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมใช้ห้องอเนกประสงค์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องอเนกประสงค์ได้
11. การขอใช้ห้องอเนกประสงค์

    - ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยสามารถขอใช้ห้องอเนกประสงค์ได้ที่ฝ่ายจัดการ โดยยึดหลักการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
    - ค่าใช้จ่ายในการขอใช้ห้องอเนกประสงค์กำหนดไว้ที่ 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) / ชั่วโมง สำหรับการใช้ห้องอเนกประสงค์ 1 และฟรีชั่วโมงแรกสำหรับห้องอเนกประสงค์ 2 และชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งฝ่ายจัดการจะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน)
    - จำนวนแขกผู้ร่วมงานสูงสุดต้องไม่เกิน 30 คน
    - ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องอเนกประสงค์เกินเวลา 22.00 น. และกรุณางดใช้เสียงดังหลังเวลา 21.00 น.

- ในระหว่างใช้ห้องอเนกประสงค์ ฝ่ายจัดการมีสิทธิ์ที่จะทำการสั่งให้ยุติงานเลี้ยง ตัดไฟฟ้า หรือกระทำสิ่งอื่นใด เพื่อป้องกันความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยท่านอื่นหรือพื้นที่ส่วนกลาง
- แขกผู้มาร่วมงานสามารถประทับตราบัตรจอดรถได้ที่พนักงานต้อนรับ และต้องจอดรถบริเวณที่จอดรถผู้มาติดต่อเท่านั้น อนึ่ง เนื่องจากที่จอดรถผู้มาติดต่อมีจำนวนจำกัด แขกผู้มาร่วมงานบางส่วนอาจต้องหาที่จอดรถด้านนอกอาคารหากที่จอดรถเต็ม
- แขกของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยที่มาร่วมงานไม่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องต่างๆ ของอาคารได้

- **ห้องประชุม/ห้องสมุด**

1. ห้องประชุมและห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. โดยไม่มีค่าบริการใดๆ สามารถเข้าใช้บริการได้ตามลำดับก่อนหลัง
2. ห้องประชุมและห้องสมุดมีไว้สำหรับการใช้ประโยชน์ และความเพลิดเพลินของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และครอบครัวเท่านั้น
3. แขกส่วนตัวของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถใช้ห้องสมุดได้ต่อเมื่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยเข้าใช้ด้วยเท่านั้น ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ในการจำกัด และกำหนดระยะเวลาใช้งาน และจำนวนแขกในการใช้บริการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ
4. ไม่อนุญาตให้พนักงานของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยใช้ห้องสมุด

- **ห้องซักอบผ้า**

ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถแลกเหรียญเพื่อใช้สำหรับหยอดอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องซักอบผ้าได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

1. ห้องซักอบผ้ามีไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้กับท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และครอบครัวเท่านั้น
2. แขกส่วนตัวของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องซักอบผ้าต่อเมื่อท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยพามาเท่านั้น ในกรณีที่ฝ่ายจัดการเห็นว่าห้องซักผ้ามีคนใช้บริการมากเกินไป ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและระยะเวลาที่ใช้งานได้
3. ห้องซักอบผ้าเปิดให้บริการระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด – ปิดในกรณีที่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือมีความจำเป็นอื่นๆ
4. ผู้ใช้บริการห้องซักอบผ้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และประกาศของฝ่ายจัดการ
5. ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องซักอบผ้า
6. ท่านเข้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือแขกของท่านเหล่านั้น จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
7. ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามบุคคลใดๆ ไม่ให้เข้าใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หากท่านเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของการใช้ห้องซักอบผ้า

ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถ แม่บ้าน และพนักงานอื่นๆ ของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย

1. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องส่งมอบประวัติและรูปถ่าย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของพนักงานทุกคนให้แก่ฝ่ายจัดการ
2. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยต้องกำชับให้พนักงานทุกคนจะต้องเคารพกฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ อย่างเคร่งครัด
3. การแต่งกายของพนักงานทุกคน การปฏิบัติตัว และการปฏิบัติหน้าที่จะต้องให้เกียรติสถานที่
4. ห้ามทำลายทรัพย์สินส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติบุคคลอาคารชุดฟูลเลอตัน โดยเด็ดขาด มิฉะนั้น จะมีโทษปรับเป็นเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด อีกทั้งถูกสั่งห้ามมิให้เข้ามาภายในอาคารชุดฯ
5. ห้ามพนักงานทุกคนเข้ามาพักอาศัยหรือนอนค้างคืนในพื้นที่ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยเด็ดขาด ถ้าพบเห็นจะถูกปรับเป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
   - กรณีพนักงานขับรถฝ่าฝืนกฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นครั้งแรก ฝ่ายจัดการจะส่งจดหมายแจ้งเตือนแก่พนักงานคนนั้น และเจ้าของร่วม / ผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบ
   - กรณีที่พนักงานขับรถฝ่าฝืนกฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นครั้งที่ 2 ฝ่ายจัดการจะส่งจดหมายแจ้งเตือนแก่พนักงานคนนั้น และเจ้าของร่วม / ผู้ว่าจ้าง เพื่อรับทราบเป็นครั้งที่ 2
   - กรณีที่พนักงานขับรถฝ่าฝืนกฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นครั้งที่ 3 ฝ่ายจัดการจะแจ้งความพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญากับทางพนักงานขับรถที่ฝ่าฝืนกฎของทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถผู้นั้น เข้ามาหรือติดต่อภายในอาคารชุดฯ เป็นการถาวร
6. สำหรับห้องน้ำ บริเวณชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ฝ่ายจัดการฯ จะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 06.00 – 17.00 น. ส่วนห้องน้ำบริเวณด้านหลังอาคารชั้น 1 ยังคงเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
7. ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้พนักงานทุกคนของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยใช้ห้องออกกำลังกายหรือว่ายน้ำบริเวณชั้น 5 โดยเด็ดขาด
8. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในทุกพื้นที่ของอาคาร
9. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในอาคารชุดฯ โดยเด็ดขาด
10. ห้ามนำวัตถุอันตราย หรือ วัตถุที่อาจเกิดอันตรายได้ เช่น ปืน วัตถุระเบิด ประทัด หรืออาวุธอื่นใดเข้ามาภายในอาคารชุดฯ โดยเด็ดขาด
11. ห้ามนำสารเสพติด เสพ หรือ ครอบครอง รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย เข้ามาภายในอาคารชุดฯ โดยเด็ดขาด
12. ห้ามจับกลุ่มชุมนุม หรือ พาบุคคลภายนอกเข้ามาม่วสุมภายในอาคารชุดฯ โดยเด็ดขาด

บทลงโทษ

หากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือแขกของท่านเหล่านั้น กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้างต้น ฝ่ายจัดการได้กำหนดบทลงโทษทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัย สวัสดิภาพ และความถูกต้องของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย รวมไปถึงทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร และทรัพย์สินส่วนบุคคลของท่านเจ้าของร่วมท่านอื่น ดังนี้

1. การแจ้งเตือนครั้งแรก สำหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ฝ่ายจัดการจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงการฝ่าฝืนกฎระเบียบและบทลงโทษ
2. การแจ้งเตือนครั้งที่สองจะถูกส่งให้หลังจากที่ฝ่ายจัดการได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ (เจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย หรือแขก) ดำเนินการแก้ไขในครั้งแรกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ภายใน 7 วัน หรือกรณีครั้งแรกมีการแก้ไขแล้ว แต่เป็นการกระทำผิดซ้ำในเรื่องลักษณะเดิมภายใน 1 ปี
3. หากยังมิได้รับการแก้ไขภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้แจ้งเตือนครั้งที่สอง หรือยังมีการกระทำซ้ำในเรื่องลักษณะเดิมเป็นครั้งที่ 3 ภายใน 1 ปี ฝ่ายจัดการจะทำการแก้ไขตามแนวทางที่เหมาะสม และแจ้งแก่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบถึงสิ่งที่ฝ่ายจัดการดำเนินการ พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งอาจมีการพิจารณาโทษปรับตามความเหมาะสมจากการหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ เป็นกรณีๆ ไป
4. ในกรณีความผิดทั่วไป นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับสูงสุด 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) / วัน / ห้องชุด ตลอดช่วงที่กระทำผิด หรือตามมูลค่าที่ต้องดำเนินการแก้ไข หากมิได้แก้ไขตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ยกเว้นความผิดบางกรณีตามระเบียบข้อบังคับนี้ที่ได้กำหนดอัตราค่าปรับไว้แล้ว

ภาคผนวก 1
ระเบียบข้อบังคับที่พักอาศัย

เบอร์โทรศัพท์

- เบอร์โทรศัพท์ภายในอาคาร

ผู้จัดการอาคาร	2004
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร	2003
ฝ่ายบัญชี	2002
ประชาสัมพันธ์	0
ห้องควบคุมระบบ	2007
ป้อมยาม (ด้านหน้าประตู)	2009
จากห้องชุดถึงห้องชุด	10 + หมายเลขห้อง

- เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ	191
แจ้งเหตุเพลิงไหม้	199
เจ็บป่วยฉุกเฉิน รถพยาบาล	1669
สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ	02-381-8853, 02-390-2240 – 3
โรงพยาบาลสุขุมวิท	02-391-0011, 02-714-1300
โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท 49)	02-022-2222
โรงพยาบาลกรุงเทพ	1719, 02-310-3000
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	02-066-8888
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช	02-022-0700
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	02-256-4000
โรงพยาบาลตำรวจ	1691, 02-255-1133-6
การประปานครหลวง	1125
แจ้งบุคคลสูญหาย	1300
ตำรวจท่องเที่ยว	1155
การรถไฟแห่งประเทศไทย	1690
สนามบินสุวรรณภูมิ	02-132-1888
สนามบินดอนเมือง	02-535-1111
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	1178, 02-572-8500

ภาคผนวก 2
ระเบียบข้อบังคับที่พักอาศัย

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการตกแต่งปรับปรุงห้องชุด

1. ในกรณีที่ท่านเจ้าของร่วมมีความประสงค์จะตกแต่ง / ปรับปรุงห้องชุดของท่าน ท่านเจ้าของร่วมจะต้องส่งแบบตกแต่งที่จัดทำในมาตราส่วน 1:100 ในระบบเมตริก ให้ฝ่ายจัดการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มงานตกแต่ง ซึ่งฝ่ายจัดการจะตรวจสอบแบบแปลนว่าเหมาะสม หรือเห็นควรแก้ไขส่วนใดหรือไม่ เพื่ออนุมัติแบบดังกล่าวภายใน 7 วัน

2. ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาการดำเนินการตกแต่งปรับปรุงห้องชุด โดยมีวงเงินความรับผิดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยระบุผู้รับผลประโยชน์คือนิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท และจะต้องยื่นสำเนากรมธรรม์ต่อฝ่ายจัดการด้วย

3. ผู้รับเหมาต้องวางมัดจำเงินประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการตกแต่งปรับปรุงเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย **" นิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท "** เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อห้องชุดต่องาน ฝ่ายจัดการสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าชดใช้เพิ่มเติมจากจำนวนเงินมัดจำดังกล่าว หากมูลค่าความเสียหายเกินวงเงินประกัน รวมทั้งจะต้องเสียค่าบริการส่วนกลางในอัตรา 20 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในระหว่างการทำงานตกแต่งให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิทด้วย เฉพาะเงินประกันความเสียหายเท่านั้น ที่จะได้รับคืนหลังหักค่าเสียหายในส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4. การแจ้งรายละเอียด

   4.1 ท่านเจ้าของร่วมจะต้องระบุวันที่เริ่มงาน และวันที่จะแล้วเสร็จให้ทางฝ่ายจัดการทราบ

   4.2 หัวหน้าผู้รับเหมาหรือตัวแทนจะต้องส่งรายชื่อ ที่อยู่และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแนบมาพร้อมจดหมายยืนยันจากทางบริษัทผู้รับเหมา

   4.3 ก่อนเการเข้าทำงานวันแรก ผู้รับเหมาจะต้องติดต่อฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในการตกแต่งและรับเอกสารดังกล่าว พร้อมทั้งเซ็นรับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

   4.4 ก่อนเข้าทำงานในแต่ละวัน ผู้รับเหมาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าทำงาน และแลกบัตรประจำตัวประชาชน เป็นบัตรผู้รับเหมา และจะต้องติดบัตรผู้รับเหมาแสดงไว้ตลอดเวลาการทำงาน หากบัตรสูญหายจะถูกปรับเงิน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

5. ข้อปฏิบัติเมื่องานแล้วเสร็จ

   5.1 เมื่องานทั้งหมดแล้วเสร็จ ฝ่ายจัดการจะตรวจสอบงานทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลางเพื่อพิจารณาว่ามีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่

   5.2 ท่านเจ้าของร่วมต้องจัดส่งสำเนาแบบก่อสร้างของงานทุกระบบ ซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ฝ่ายจัดการเพื่อจัดเก็บไว้ 1ชุด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในอนาคต

   5.3 ท่านเจ้าของร่วมต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการย้ายเข้า ทั้งนี้เพื่อฝ่ายจัดการจะได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการขนย้าย

ระเบียบข้อบังคับสำหรับผู้รับเหมา

1. เวลาทำงาน :
   วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. ผู้รับเหมาได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในอาคารชุดได้ตามวัน เวลาที่ระบุ และต้องออกจาก อาคารชุดภายในเวลาที่ระบุไว้เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงาน

2. ที่จอดรถ :
   ผู้รับเหมาจะต้องจอดรถในบริเวณลานจอดรถชั่วคราว ที่กำหนดไว้โดยรอบอาคารเท่านั้น

3. การขนย้าย
   การขนย้ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ กรุณาใช้ลิฟต์ขนของ ชั้น 1 ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารเท่านั้น

4. การเข้า – ออก
   ผู้รับเหมาได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะลิฟต์ขนของ หรือบันไดตามที่ฝ่ายจัดการกำหนดไว้เท่านั้น
   ห้ามผู้รับเหมาใช้ลิฟต์โดยสารของผู้พักอาศัย**โดยเด็ดขาด**

5. การเข้างาน
   ก่อนการเข้าทำงานในแต่ละวันผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงจะต้องลงชื่อและแลกบัตรที่โต๊ะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ ชั้น 1 หรือที่เจ้าหน้าที่ท่านอื่น ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด ทั้งนี้ทุกคนต้องมีบัตรประชาชนแสดงต่อฝ่ายจัดการ

6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคาร
   ฝ่ายจัดการไม่อนุญาตให้ท่านเจ้าของร่วมท่านใด หรือผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคาร ทั้งนี้รวมถึงโครงสร้างของผนัง เสา ขื่อ พื้นผิว หรือโครงสร้างอื่นใดที่ใช้ทั่วไปภายในอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ส่วนกลาง

7. เสียงและกลิ่น
   ตลอดเวลาซึ่งกำลังทำงานตกแต่ง ผู้รับเหมาจะต้องปิดประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมทั้งหน้าต่างทั้งหมดของห้องชุดเพื่อป้องกันเสียง หรือกลิ่นที่อาจรบกวนท่านเจ้าของร่วมห้องอื่นๆ

8. ความเสียหายกระทบกระเทือนต่ออาคารหรืออุปกรณ์ภายในอาคาร
   ฝ่ายจัดการจะตรวจสอบอาคาร หรืออุปกรณ์ภายในอาคารทั้งก่อนและหลังการดำเนินการตกแต่งห้องชุด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้มีบันทึกไว้ก่อนการเริ่มตกแต่ง ท่านเจ้าของร่วมจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นทุกกรณี และจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติก่อนเกิดความเสียหาย หรือฝ่ายจัดการจะหักเงินค่าเสียหายออกจากเงินค้ำประกันและเรียกเก็บเงินเพิ่มให้ครอบคลุมความเสียหายดังกล่าวเพื่อดำเนินการเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายจัดการ

9. เศษวัสดุอุปกรณ์จากการก่อสร้าง
   ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการทำความสะอาด และเคลื่อนย้ายเศษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพื้นที่ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ลานจอดรถ ลิฟต์ บันไดส่วนกลาง พื้นระเบียงส่วนกลาง และทางเข้าหน้าลิฟต์ เป็นต้น และห้ามทิ้งเศษวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างค้างคืนภายในอาคารหรือห้องชุดที่กำลังตกแต่งโดยเด็ดขาด

10. ห้ามผู้รับเหมาเดินเล่นตามชั้นต่างๆ และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด

11. ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเมิดการกระทำของผู้รับเหมา และพนักงานของผู้รับเหมาโดยปราศจากข้อโต้แย้งในทุกกรณี

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....1219/2... หมู่ที่ .... -.....ซอย .... -.....
ถนน ..สุขมวิท..... แขวง/ตำบล ...คลองตันเหนือ..... เขต/อำเภอ.....วัฒนา.....
จังหวัด... กรุงเทพมหานคร...โทรศัพท์ ..02-392-2249... โทรสาร ..02-392-2249.....
มี .....คุณอรวรี แดนดำรงสุข..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....อาคารชุด 138 ห้อง.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....อช10/เลขที่5/2549..... ออกให้โดย ..สำนักงานที่ดินพระโขนง.....
หมดอายุ .....-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
2/1/2569		129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
3/1/2569		105	84.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
4/1/2569		60	48.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
5/1/2569		76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
6/1/2569		42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
7/1/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
8/1/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
9/1/2569		85	68.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
10/1/2569		81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
11/1/2569		136	108.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
12/1/2569		83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
13/1/2569		59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
14/1/2569		58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
15/1/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
16/1/2569		74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
2/1/2569		42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
3/1/2569		50	40.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
4/1/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
5/1/2569		53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
6/1/2569		61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
7/1/2569		40	32.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
8/1/2569		123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
9/1/2569		80	64.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
10/1/2569		59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
11/1/2569		69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
12/1/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
13/1/2569		75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
14/1/2569		59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
15/1/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
16/1/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
17/1/2569		82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
18/1/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	95	76.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
19/1/2569		77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
20/1/2569		93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
21/1/2569		76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
22/1/2569		58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
23/1/2569		70	56.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
24/1/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
25/1/2569		68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
26/1/2569		74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
27/1/2569		61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
28/1/2569		72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
29/1/2569		85	68.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
30/1/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฐกร
31/1/2569		57	45.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			ณัฐกร
		2105	1684.00												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

งตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ .....

.....

... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย

.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดฟูลเลอตัน สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1219/2 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 023922449 โทรสาร : 023922448

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : อ.ช.10 5/2549 ออกให้โดย : กรมที่ดิน หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 8[redacted]ห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted]หล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 128.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,105.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,684.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....1219/2... หมู่ที่ .... -.....ซอย .... -.....
ถนน ..สุขมวิท..... แขวง/ตำบล ...คลองตันเหนือ..... เขต/อำเภอ.....วัฒนา.....
จังหวัด... กรุงเทพมหานคร...โทรศัพท์ ..02-392-2249... โทรสาร ..02-392-2249.....
มี .....คุณอรวรี แดนดำรงสุข..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....อาคารชุด 138 ห้อง.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....อช10/เลขที่5/2549..... ออกให้โดย ..สำนักงานที่ดินพระโขนง.....
หมดอายุ .....-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
2/2/2569		55	44.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
3/2/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
4/2/2569		83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
5/2/2569		91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
6/2/2569		77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
7/2/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
8/2/2569		59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
9/2/2569		72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
10/2/2569		75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
11/2/2569		64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
12/2/2569		66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
13/2/2569		75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
14/2/2569		60	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
15/2/2569		70	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
16/2/2569		57	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/2/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
18/2/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
19/2/2569		75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
20/2/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
21/2/2569		67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
22/2/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
23/2/2569		55	44.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
24/2/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
25/2/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
26/2/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
27/2/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
28/2/2569		75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[redacted]ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ.....
จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ..... พ.ศ. ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....-.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....1,958.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม. .....1,566.4.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....-.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดฟูลเลอตัน สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1219/2 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 023922449 โทรสาร : 023922448

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : อ.ช.10 5/2549 ออกให้โดย : กรมที่ดิน หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 [redacted] พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted] มลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 128.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,889.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,511.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....1219/2... หมู่ที่ .... -.....ซอย .... -.....
ถนน ..สุขุมวิท..... แขวง/ตำบล ...คลองตันเหนือ..... เขต/อำเภอ.....วัฒนา.....
จังหวัด... กรุงเทพมหานคร...โทรศัพท์ ..02-392-2249... โทรสาร ..02-392-2249.....
มี .....คุณอรวรี แดนดำรงสุข..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....อาคารชุด 138 ห้อง.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....อช10/เลขที่5/2549..... ออกให้โดย ..สำนักงานที่ดินพระโขนง.....
หมดอายุ .....-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
2/3/2569		49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
3/3/2569		77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
4/3/2569		62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
5/3/2569		65	52.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
6/3/2569		68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
7/3/2569		77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
8/3/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
9/3/2569		49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
10/3/2569		67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
11/3/2569		86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
12/3/2569		66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
13/3/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
14/3/2569		68	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
15/3/2569		62	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
16/3/2569		63	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/3/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	70	56.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
18/3/2569		68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
19/3/2569		63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
20/3/2569		66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
21/3/2569		74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
22/3/2569		63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
23/3/2569		53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
24/3/2569		72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
25/3/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
26/3/2569		63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
27/3/2569		68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
28/3/2569		55	44.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
29/3/2569		53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
30/3/2569		53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
31/3/2569		63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ตำแหน่ง .....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

อีเมล .....

สำเนาเรียน .....

[redacted]

ข้อมูลเพิ่มเติม ๑. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ .....

๒. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตในวันที่ยื่นคำขอ ให้ยื่นคำขอก่อนเวลาราชการสิ้นสุดไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง

๓. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตในวันถัดไป ให้ยื่นคำขอก่อนเวลาราชการสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดฟูลเลอตัน สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1219/2 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 023922449 โทรสาร : 023922448

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : อ.ช.10 5/2549 ออกให้โดย : กรมที่ดิน หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 [redacted] พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted] มลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 128.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,992.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,593.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....1219/2... หมู่ที่ .... -.....ซอย .... -.....
ถนน ..สุขมวิท..... แขวง/ตำบล ...คลองตันเหนือ..... เขต/อำเภอ.....วัฒนา.....
จังหวัด... กรุงเทพมหานคร...โทรศัพท์ ..02-392-2249... โทรสาร ..02-392-2249.....
มี .....คุณอรวรี แดนดำรงสุข..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....อาคารชุด 138 ห้อง.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....อช10/เลขที่5/2549..... ออกให้โดย ..สำนักงานที่ดินพระโขนง.....
หมดอายุ .....-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
2/4/2569		72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
3/4/2569		75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
4/4/2569		75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
5/4/2569		55	44.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
6/4/2569		55	44.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
7/4/2569		116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
8/4/2569		51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
9/4/2569		70	56.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
10/4/2569		77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
11/4/2569		60	48.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
12/4/2569		53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
13/4/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
14/4/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
15/4/2569		50	40.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
16/4/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/4/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
18/4/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
19/4/2569		72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
20/4/2569		70	56.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
21/4/2569		62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
22/4/2569		74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
23/4/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
24/4/2569		76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
25/4/2569		59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
26/4/2569		71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
27/4/2569		55	44.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
28/4/2569		77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
29/4/2569		33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
30/4/2569		38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..)

... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ.....
จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ..... พ.ศ. ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....-.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....1,992.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม. .....1,593.6.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....-.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดฟูลเลอตัน สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1219/2 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 023922449 โทรสาร : 023922448

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : อ.ช.10 5/2549 ออกให้โดย : กรมที่ดิน หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา [redacted] ชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted] นิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 128.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งรองรับน้ำเสีย กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,851.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,480.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดฟูลเลอตัน สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1219/2 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 023922449 โทรสาร : 023922448

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : อ.ช.10 5/2549 ออกให้โดย : กรมที่ดิน หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระร[redacted]งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อ[redacted]ครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 128.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งรองรับน้ำเสีย กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,034.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,627.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....1219/2... หมู่ที่ .... -.....ซอย .... -.....
ถนน ..สุขมวิท..... แขวง/ตำบล ...คลองตันเหนือ..... เขต/อำเภอ.....วัฒนา.....
จังหวัด... กรุงเทพมหานคร...โทรศัพท์ ..02-392-2249... โทรสาร ..02-392-2249.....
มี .....คุณอรวรี แดนดำรงสุข..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....อาคารชุด 138 ห้อง.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....อช10/เลขที่5/2549..... ออกให้โดย ..สำนักงานที่ดินพระโขนง.....
หมดอายุ .....-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	55	44.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
2/6/2569		72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
3/6/2569		58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
4/6/2569		72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
5/6/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
6/6/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
7/6/2569		59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
8/6/2569		70	56.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
9/6/2569		76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
10/6/2569		122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
11/6/2569		73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
12/6/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
13/6/2569		57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
14/6/2569		74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
15/6/2569		53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
16/6/2569		58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/6/2569	เนื่องจากระบบไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแยกไว้	75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
18/6/2569		65	52.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
19/6/2569		70	56.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
20/6/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
21/6/2569		74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
22/6/2569		123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
23/6/2569		75	60.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
24/6/2569		65	52.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
25/6/2569		70	56.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
26/6/2569		54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
27/6/2569		54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
28/6/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
29/6/2569		54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร
30/6/2569		56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ		-	ณัฏฐกร

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ทุกประการ

บครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

าบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ.....
จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ..... พ.ศ. ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]อบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]ำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....-.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....1,992.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม. .....1,593.6.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....-.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดฟูลเลอตัน สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1219/2 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 023922449 โทรสาร : 023922448

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : อ.ช.10 5/2549 ออกให้โดย : กรมที่ดิน หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted]แหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]ะบบบำบัดน้ำเสีย

ใ[redacted]ายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 128.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งรองรับน้ำเสีย กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,033.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,626.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แผนการปฏิบัติงานประจำอาคาร (งานวิศวกรรม) ประจำปี 2569

โครงการ ฟูลเลอตัน สุขุมวิท

วันที่ 1 มกราคม 2569

ลำดับ	รายการ	ม.ค.					ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.					มิ.ย.				ก.ค.					ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.					พ.ย.				ธ.ค.				รอบในการตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ประกอบ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
1	จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำอาคาร (งานวิศวกรรม) ประจำปี																																																				ภายใน 4 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ	FRM-PMR-007 Rev.01 แผนการปฏิบัติงานประจำงานอาคาร (งานวิศวกรรม) ประจำปี
2	จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรมประจำปี																																																			ภายใน 4 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ	FRM-PMR-008-C,HT Rev.03 งบประมาณประจำปี (นิติบุคคล)
3	จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำโครงการ ประจำปี																																																			ภายใน 4 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ	FRM-PMR-008 Rev.01 แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำปี
	1ระบบไฟฟ้า																																																				
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ Main MDB																																																		2Y(/09/70)	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-เปลี่ยน Phase Protection Relay																																																			5Y(09/72)	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ตรวจเช็คทำความสะอาดช่อง Shaft ไฟฟ้า หรือห้องไฟฟ้าตามชั้น																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	2ระบบไฟฟ้าสำรอง																																																				
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ Gennerator																																																		2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-เปลี่ยนกรองอากาศ,กรองน้ำมันเครื่องและถ่ายน้ำมันเครื่อง Gennerator																																																		2Y(01/70)	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ																																																		2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ทดสอบการจ่ายไฟสำรองให้ลิฟท์กรณีไฟฟ้าดับ																																																		6M	สร้างแผนในระบบ BOS
	-ขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม/Gen																																																		ขนาดตั้งแต่ 200kva ขึ้นไป	แบบฟอร์ม พค.1 ขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
	3ระบบน้ำดี																																																			
	-ตรวจสอบสายน้ำดีส่วนกลาง																																																		3M	FRM-PMR-149 ใบตรวจเช็คสายน้ำดีส่วนกลาง
	-ตรวจสอบสภาพ Shaft ประปาท่อน้ำ,การรั่วซึม																																																			1Y	FRM-PMR-091 ใบตรวจเช็คท่อน้ำดีส่วนกลาง
	-ทาสีเครื่องจักร,แท่นเครื่อง,ท่อน้ำและวาล์ว																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างทำความสะอาด Strainer CWP,BP																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างทำความสะอาด Check Valve CWP,BP																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างทำความสะอาด Foot Valve CWP,BP																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างแท่งอิเล็คโทรด CWP,BP																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างถังเก็บน้ำ Roof Tank																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างถังเก็บน้ำ Underground Tank																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้าง Strainerและ PRV (Pressure Reducing Valve)																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้าง Strainerและ Modulating Float valve																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	4ระบบน้ำทำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำทิ้ง																																																			
	-ตรวจสอบสภาพปั๊มน้ำเสีย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นของปั๊ม / ซีล																																																			2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ดักไขมันบ่อดักไขมันก่อนระบบบำบัด																																																			1M(ปีละครั้ง)	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ดูดสิ่งปฏิกูลบ่อบำบัดน้ำเสีย																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	5ระบบโทรศัพท์																																																			
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ PABX																																																		2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS																																																		2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	6ระบบดับเพลิง																																																		
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ Fire Pump																																																	2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-เปลี่ยนกรองอากาศ,กรองน้ำมันเครื่องและถ่ายน้ำมันเครื่อง Fire Pump																																																		2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมท่อน้ำดับเพลิง																																																		1Y	FRM-PMR-150 ใบตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมท่อน้ำท่อน้ำดับเพลิง
	-ทาสีเครื่องจักร,แท่นเครื่อง,ท่อน้ำและวาล์ว																																																		1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างทำความสะอาด Foot Valve FP,JP																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างทำความสะอาด Strainer FP,JP																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างทำความสะอาด PRV FP,JP (Pressure Reducing Valve)																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	7ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้																																																		
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ FCP																																																		2Y /09/70	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ตรวจสอบและทดสอบ Smoke Detector ส่วนกลาง100%																																																		1Y	FRM-PMR-151 ใบตรวจเช็ค Detector สร้างแผนในระบบ BOS
	-ตรวจสอบและทดสอบ Heat Detector ส่วนกลาง100%																																																		1Y	FRM-PMR-151 ใบตรวจเช็ค Detector สร้างแผนในระบบ BOS
	-ตรวจสอบทำความสะอาดตู้ Module ทุกชั้น																																																		1Y	FRM-PMR-152 ใบตรวจเช็ค Module สร้างแผนในระบบ BOS
	8ระบบลิฟต์																																																			
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ Emergency Light																																																		2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ ARD (Automatic Rescue Device) ถ้ามี																																																		2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ทดสอบการทำงานของ ARD ร่วมกับลิฟต์																																																		1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	9ระบบCCTV																																																			
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS																																																		2Y/04/70	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	10ระบบสระว่ายน้ำ																																																		
	-ล้าง Surge Tank สระว่ายน้ำ																																																		1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-กวนทรายถังกรองทรายสระว่ายน้ำ ถ้ามี																																																		3M (ปอปลาคราฟ)	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	11ระบบAccess Control																																																			
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ Access Control																																																		2Y(10/70)	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	12ระบบCar Park																																																			
	13ระบบป้องกันฟ้าผ่า																																																		
	-ตรวจสอบสภาพเสาล่อฟ้า,หัวล่อฟ้า และค่ากราวด์ระบบล่อฟ้า																																																		1Y	ตรวจวัดตรวจเช็ค Main Equipments (อุปกรณ์หลัก ระบบป้องกันฟ้าผ่า)สร้างแผนในระบบ BOS
4	แผนชุกเชิน																																																			
	- จัดอบรมและซ้อมช่วยเหลือกรณีลิฟท์ค้าง																																																		1Y	SOP-PMR-047 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ค้าง / ร่วมกับบัดช่างลิฟต์มาสนับสนุนในการสอน
	- ฝึกซ้อมขั้นตอนกรณีไฟฟ้าดับ,การ TIE ตู้เมนไฟฟ้า																																																		1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
5	มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม																																																			
	- บันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1,ทส.2 ส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น																																																		1M	บันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1,ทส.2 ส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
	- ตรวจวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำ																																																			6M (ตรวจทุกเดือนตามEAI)	เอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำ
	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย																																																			3M(ตรวจทุกเดือนตาม EAI)	เอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย

1M งานบำรุงรักษาจบ 1 เดือน 6M งานบำรุงรักษาจบ 6 เดือน

3M งานบำรุงรักษาจบ 3 เดือน Y งานบำรุงรักษาประจำปี

Prepared E

Date :

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/01/64
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางออกหนีไฟ (ลาน Helicopter)		/		/		/		
2	ชั้น 38-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
3	ชั้น 38-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
4	ชั้น 37-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
5	ชั้น 37-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 36-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
7	ชั้น 36-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
8	ชั้น 36-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
9	ชั้น 36-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
11	ชั้น 35-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
12	ชั้น 34-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	–	–	–	–	–	–		
13	ชั้น 34-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 34-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
15	ชั้น 34-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
16	ชั้น 33-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	–	–	–	–	–	–		
17	ชั้น 33-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
18	ชั้น 32-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
19	ชั้น 32-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
20	ชั้น 32-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
21	ชั้น 32-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
22	ชั้น 31-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
23	ชั้น 31-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
24	ชั้น 31-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
25	ชั้น 31-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
26	ชั้น 30-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
27	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
28	ชั้น 30-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
29	ชั้น 30-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
30	ชั้น 29-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
31	ชั้น 29-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
32	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
33	ชั้น 29-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
34	ชั้น 28-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
35	ชั้น 28-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
36	ชั้น 28-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
37	ชั้น 28-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
38	ชั้น 27-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/01/64
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 27-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
41	ชั้น 27-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
42	ชั้น 26-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
43	ชั้น 26-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
44	ชั้น 26-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
45	ชั้น 26-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
46	ชั้น 25-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
47	ชั้น 25-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
48	ชั้น 25-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
49	ชั้น 25-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
50	ชั้น 24-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
51	ชั้น 24-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
52	ชั้น 24-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
53	ชั้น 24-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
54	ชั้น 23-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
55	ชั้น 23-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
56	ชั้น 23-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
57	ชั้น 23-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
58	ชั้น 22-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
59	ชั้น 22-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
60	ชั้น 22-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
61	ชั้น 22-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
62	ชั้น 21-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
63	ชั้น 21-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
64	ชั้น 21-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
65	ชั้น 21-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
66	ชั้น 20-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
67	ชั้น 20-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
68	ชั้น 20-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
69	ชั้น 20-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
70	ชั้น 19-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
71	ชั้น 19-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
72	ชั้น 19-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
73	ชั้น 19-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
74	ชั้น 18-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
75	ชั้น 18-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
76	ชั้น 18-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/01/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
78	ชั้น 17-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
79	ชั้น 17-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
80	ชั้น 17-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
81	ชั้น 17-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
82	ชั้น 16-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
83	ชั้น 16-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
84	ชั้น 16-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
85	ชั้น 16-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
86	ชั้น 15-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
87	ชั้น 15-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
88	ชั้น 15-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
89	ชั้น 15-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
90	ชั้น 14-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
91	ชั้น 14-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
92	ชั้น 14-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
93	ชั้น 14-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
94	ชั้น 12A-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
95	ชั้น 12A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
96	ชั้น 12A-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
97	ชั้น 12A-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
98	ชั้น 12-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
99	ชั้น 12-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
100	ชั้น 12-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
101	ชั้น 12-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
102	ชั้น 11-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
103	ชั้น 11-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
104	ชั้น 11-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
105	ชั้น 11-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
106	ชั้น 10-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
107	ชั้น 10-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
108	ชั้น 10-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
109	ชั้น 10-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
110	ชั้น 9-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
111	ชั้น 9-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	-	-	-	-	-	-		
112	ชั้น 9-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
113	ชั้น 9-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
114	ชั้น 8-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/01/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 8-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
116	ชั้น 8-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
117	ชั้น 8-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
118	ชั้น 7-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
119	ชั้น 7-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
120	ชั้น 7-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
121	ชั้น 7-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
122	ชั้น 6-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
123	ชั้น 6-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
124	ชั้น 6-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
125	ชั้น 6-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
126	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
127	ชั้น 5-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
128	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
129	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
130	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
131	ชั้น 3-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
132	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
133	ชั้น 2-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
134	ชั้น 1A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
135	ชั้น 1A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
136	ชั้น 1-1 ในประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
137	ชั้น 1-2 ในประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 26/12/69 รหัสอุปกรณ์ ... FE_CARCARK & ST3 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
CAPARK & ST3									
1	ชั้น 4-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
2	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
3	ชั้น 4-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
4	ชั้น 4-4 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
5	ชั้น 4-5 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
6	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/		/		
7	ชั้น 3-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
8	ชั้น 3-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
9	ชั้น 3-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
10	ชั้น 3-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
11	ชั้น 3-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
12	ชั้น 3-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
13	ชั้น 3-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/		/		
14	ชั้น 2-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
15	ชั้น 2-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
16	ชั้น 2-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
17	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
18	ชั้น 2-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
19	ชั้น 2-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
20	ชั้น 2-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/		/		
21	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
22	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		

หมายเหตุ

ล[redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/2/68
อาคาร Fullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางออกหนีไฟ (ลาน Helicopter)		/		/		/		
2	ชั้น 38-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
3	ชั้น 38-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
4	ชั้น 37-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
5	ชั้น 37-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 36-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
7	ชั้น 36-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
8	ชั้น 36-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
9	ชั้น 36-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
11	ชั้น 35-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
12	ชั้น 34-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-	-		
13	ชั้น 34-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 34-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
15	ชั้น 34-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
16	ชั้น 33-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-	-		
17	ชั้น 33-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
18	ชั้น 32-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
19	ชั้น 32-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
20	ชั้น 32-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
21	ชั้น 32-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
22	ชั้น 31-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
23	ชั้น 31-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
24	ชั้น 31-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
25	ชั้น 31-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
26	ชั้น 30-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
27	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
28	ชั้น 30-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
29	ชั้น 30-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
30	ชั้น 29-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
31	ชั้น 29-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
32	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
33	ชั้น 29-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
34	ชั้น 28-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
35	ชั้น 28-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
36	ชั้น 28-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
37	ชั้น 28-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
38	ชั้น 27-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/2/64
อาคาร Fullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 27-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
41	ชั้น 27-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
42	ชั้น 26-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
43	ชั้น 26-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
44	ชั้น 26-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
45	ชั้น 26-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
46	ชั้น 25-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
47	ชั้น 25-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
48	ชั้น 25-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
49	ชั้น 25-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
50	ชั้น 24-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
51	ชั้น 24-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
52	ชั้น 24-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
53	ชั้น 24-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
54	ชั้น 23-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
55	ชั้น 23-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
56	ชั้น 23-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
57	ชั้น 23-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
58	ชั้น 22-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
59	ชั้น 22-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
60	ชั้น 22-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
61	ชั้น 22-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
62	ชั้น 21-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
63	ชั้น 21-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
64	ชั้น 21-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
65	ชั้น 21-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
66	ชั้น 20-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
67	ชั้น 20-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
68	ชั้น 20-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
69	ชั้น 20-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
70	ชั้น 19-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
71	ชั้น 19-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
72	ชั้น 19-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
73	ชั้น 19-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
74	ชั้น 18-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
75	ชั้น 18-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
76	ชั้น 18-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/12/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
78	ชั้น 17-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
79	ชั้น 17-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
80	ชั้น 17-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
81	ชั้น 17-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
82	ชั้น 16-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
83	ชั้น 16-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
84	ชั้น 16-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
85	ชั้น 16-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
86	ชั้น 15-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
87	ชั้น 15-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
88	ชั้น 15-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
89	ชั้น 15-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
90	ชั้น 14-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
91	ชั้น 14-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
92	ชั้น 14-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
93	ชั้น 14-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
94	ชั้น 12A-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
95	ชั้น 12A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
96	ชั้น 12A-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
97	ชั้น 12A-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
98	ชั้น 12-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
99	ชั้น 12-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
100	ชั้น 12-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
101	ชั้น 12-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
102	ชั้น 11-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
103	ชั้น 11-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
104	ชั้น 11-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
105	ชั้น 11-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
106	ชั้น 10-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
107	ชั้น 10-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
108	ชั้น 10-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
109	ชั้น 10-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
110	ชั้น 9-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
111	ชั้น 9-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	-	-	-	-	-	-		
112	ชั้น 9-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
113	ชั้น 9-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
114	ชั้น 8-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
อาคาร Fullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 8-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
116	ชั้น 8-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
117	ชั้น 8-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
118	ชั้น 7-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
119	ชั้น 7-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
120	ชั้น 7-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
121	ชั้น 7-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
122	ชั้น 6-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
123	ชั้น 6-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
124	ชั้น 6-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
125	ชั้น 6-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
126	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
127	ชั้น 5-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
128	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
129	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
130	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
131	ชั้น 3-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
132	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
133	ชั้น 2-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
134	ชั้น 1A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
135	ชั้น 1A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
136	ชั้น 1-1 ในประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
137	ชั้น 1-2 ในประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ .....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/01/69
อาคาร Fullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE_CARCARK & ST3 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
CAPARK & ST3									
1	ชั้น 4-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
2	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
3	ชั้น 4-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
4	ชั้น 4-4 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
5	ชั้น 4-5 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
6	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/		/		
7	ชั้น 3-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
8	ชั้น 3-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
9	ชั้น 3-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
10	ชั้น 3-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
11	ชั้น 3-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
12	ชั้น 3-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
13	ชั้น 3-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/		/		
14	ชั้น 2-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
15	ชั้น 2-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
16	ชั้น 2-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
17	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
18	ชั้น 2-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
19	ชั้น 2-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
20	ชั้น 2-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/		/		
21	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
22	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลง		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/03/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางออกหนีไฟ (ลาน Helicopter)		/		/		/		
2	ชั้น 38-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
3	ชั้น 38-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
4	ชั้น 37-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
5	ชั้น 37-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 36-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
7	ชั้น 36-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
8	ชั้น 36-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
9	ชั้น 36-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
11	ชั้น 35-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
12	ชั้น 34-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-	-		
13	ชั้น 34-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 34-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
15	ชั้น 34-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
16	ชั้น 33-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-	-		
17	ชั้น 33-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
18	ชั้น 32-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
19	ชั้น 32-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
20	ชั้น 32-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
21	ชั้น 32-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
22	ชั้น 31-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
23	ชั้น 31-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
24	ชั้น 31-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
25	ชั้น 31-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
26	ชั้น 30-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
27	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
28	ชั้น 30-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
29	ชั้น 30-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
30	ชั้น 29-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
31	ชั้น 29-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
32	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
33	ชั้น 29-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
34	ชั้น 28-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
35	ชั้น 28-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
36	ชั้น 28-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
37	ชั้น 28-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
38	ชั้น 27-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] หัวหน้าช่าง [redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/3/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 27-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
41	ชั้น 27-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
42	ชั้น 26-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
43	ชั้น 26-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
44	ชั้น 26-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
45	ชั้น 26-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
46	ชั้น 25-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
47	ชั้น 25-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
48	ชั้น 25-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
49	ชั้น 25-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
50	ชั้น 24-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
51	ชั้น 24-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
52	ชั้น 24-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
53	ชั้น 24-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
54	ชั้น 23-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
55	ชั้น 23-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
56	ชั้น 23-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
57	ชั้น 23-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
58	ชั้น 22-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
59	ชั้น 22-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
60	ชั้น 22-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
61	ชั้น 22-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
62	ชั้น 21-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
63	ชั้น 21-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
64	ชั้น 21-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
65	ชั้น 21-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
66	ชั้น 20-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
67	ชั้น 20-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
68	ชั้น 20-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
69	ชั้น 20-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
70	ชั้น 19-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
71	ชั้น 19-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
72	ชั้น 19-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
73	ชั้น 19-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
74	ชั้น 18-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
75	ชั้น 18-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
76	ชั้น 18-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลง

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 26/3/69 รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
78	ชั้น 17-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
79	ชั้น 17-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
80	ชั้น 17-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
81	ชั้น 17-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
82	ชั้น 16-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
83	ชั้น 16-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
84	ชั้น 16-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
85	ชั้น 16-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
86	ชั้น 15-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
87	ชั้น 15-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
88	ชั้น 15-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
89	ชั้น 15-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
90	ชั้น 14-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
91	ชั้น 14-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
92	ชั้น 14-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
93	ชั้น 14-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
94	ชั้น 12A-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
95	ชั้น 12A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
96	ชั้น 12A-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
97	ชั้น 12A-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
98	ชั้น 12-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
99	ชั้น 12-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
100	ชั้น 12-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
101	ชั้น 12-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
102	ชั้น 11-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
103	ชั้น 11-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
104	ชั้น 11-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
105	ชั้น 11-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
106	ชั้น 10-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
107	ชั้น 10-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
108	ชั้น 10-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
109	ชั้น 10-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
110	ชั้น 9-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
111	ชั้น 9-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	-	-	-	-	-	-		
112	ชั้น 9-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
113	ชั้น 9-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
114	ชั้น 8-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ... หัวหน้าช่าง ... ผู้จัดการอาคาร ...

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/3/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 8-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
116	ชั้น 8-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
117	ชั้น 8-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
118	ชั้น 7-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
119	ชั้น 7-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
120	ชั้น 7-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
121	ชั้น 7-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
122	ชั้น 6-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
123	ชั้น 6-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
124	ชั้น 6-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
125	ชั้น 6-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
126	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
127	ชั้น 5-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
128	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
129	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
130	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
131	ชั้น 3-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
132	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
133	ชั้น 2-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
134	ชั้น 1A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
135	ชั้น 1A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
136	ชั้น 1-1 ในประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
137	ชั้น 1-2 ในประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ... Fullerton ...

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/09/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE_CARCARK & ST3 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
CAPARK & ST3									
1	ชั้น 4-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
2	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
3	ชั้น 4-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
4	ชั้น 4-4 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
5	ชั้น 4-5 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
6	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/		/		
7	ชั้น 3-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
8	ชั้น 3-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
9	ชั้น 3-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
10	ชั้น 3-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
11	ชั้น 3-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
12	ชั้น 3-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
13	ชั้น 3-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/		/		
14	ชั้น 2-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
15	ชั้น 2-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
16	ชั้น 2-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/		/		
17	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/		/		
18	ชั้น 2-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
19	ชั้น 2-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
20	ชั้น 2-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/		/		
21	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
22	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/04/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางออกหนีไฟ (ลาน Helicopter)		/	/		/			
2	ชั้น 38-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
3	ชั้น 38-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
4	ชั้น 37-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
5	ชั้น 37-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 36-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
7	ชั้น 36-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
8	ชั้น 36-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
9	ชั้น 36-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
11	ชั้น 35-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
12	ชั้น 34-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-	-		
13	ชั้น 34-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 34-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
15	ชั้น 34-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
16	ชั้น 33-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-	-		
17	ชั้น 33-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/			/		
18	ชั้น 32-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
19	ชั้น 32-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
20	ชั้น 32-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/			/		
21	ชั้น 32-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
22	ชั้น 31-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
23	ชั้น 31-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/			/		
24	ชั้น 31-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
25	ชั้น 31-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
26	ชั้น 30-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
27	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
28	ชั้น 30-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
29	ชั้น 30-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
30	ชั้น 29-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
31	ชั้น 29-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
32	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
33	ชั้น 29-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
34	ชั้น 28-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
35	ชั้น 28-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
36	ชั้น 28-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
37	ชั้น 28-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
38	ชั้น 27-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลง[redacted]....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/04/69
อาคาร Fullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 27-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
41	ชั้น 27-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
42	ชั้น 26-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
43	ชั้น 26-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
44	ชั้น 26-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
45	ชั้น 26-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
46	ชั้น 25-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
47	ชั้น 25-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
48	ชั้น 25-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
49	ชั้น 25-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
50	ชั้น 24-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
51	ชั้น 24-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
52	ชั้น 24-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
53	ชั้น 24-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
54	ชั้น 23-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
55	ชั้น 23-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
56	ชั้น 23-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
57	ชั้น 23-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
58	ชั้น 22-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
59	ชั้น 22-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
60	ชั้น 22-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
61	ชั้น 22-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
62	ชั้น 21-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
63	ชั้น 21-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
64	ชั้น 21-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
65	ชั้น 21-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
66	ชั้น 20-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
67	ชั้น 20-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
68	ชั้น 20-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
69	ชั้น 20-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
70	ชั้น 19-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
71	ชั้น 19-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
72	ชั้น 19-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
73	ชั้น 19-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
74	ชั้น 18-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
75	ชั้น 18-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
76	ชั้น 18-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/04/69
อาคาร Fullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
78	ชั้น 17-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
79	ชั้น 17-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
80	ชั้น 17-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
81	ชั้น 17-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
82	ชั้น 16-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
83	ชั้น 16-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
84	ชั้น 16-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
85	ชั้น 16-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
86	ชั้น 15-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
87	ชั้น 15-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
88	ชั้น 15-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
89	ชั้น 15-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
90	ชั้น 14-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
91	ชั้น 14-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
92	ชั้น 14-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
93	ชั้น 14-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
94	ชั้น 12A-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
95	ชั้น 12A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/			/		
96	ชั้น 12A-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
97	ชั้น 12A-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
98	ชั้น 12-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
99	ชั้น 12-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
100	ชั้น 12-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
101	ชั้น 12-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
102	ชั้น 11-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
103	ชั้น 11-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
104	ชั้น 11-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
105	ชั้น 11-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
106	ชั้น 10-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
107	ชั้น 10-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/			/		
108	ชั้น 10-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
109	ชั้น 10-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
110	ชั้น 9-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
111	ชั้น 9-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	-	-	-	-	-	-		
112	ชั้น 9-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
113	ชั้น 9-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
114	ชั้น 8-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/04/69
อาคาร Fullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 8-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
116	ชั้น 8-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
117	ชั้น 8-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
118	ชั้น 7-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
119	ชั้น 7-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
120	ชั้น 7-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
121	ชั้น 7-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
122	ชั้น 6-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
123	ชั้น 6-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
124	ชั้น 6-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
125	ชั้น 6-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
126	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
127	ชั้น 5-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
128	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
129	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
130	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
131	ชั้น 3-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
132	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
133	ชั้น 2-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
134	ชั้น 1A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
135	ชั้น 1A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
136	ชั้น 1-1 ในประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
137	ชั้น 1-2 ในประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/04/69
อาคาร Fullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE_CARCARK & ST3 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
CAPARK & ST3									
1	ชั้น 4-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
2	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
3	ชั้น 4-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
4	ชั้น 4-4 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
5	ชั้น 4-5 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
6	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/	/			
7	ชั้น 3-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
8	ชั้น 3-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
9	ชั้น 3-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
10	ชั้น 3-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
11	ชั้น 3-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
12	ชั้น 3-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
13	ชั้น 3-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/	/			
14	ชั้น 2-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
15	ชั้น 2-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
16	ชั้น 2-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
17	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
18	ชั้น 2-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
19	ชั้น 2-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
20	ชั้น 2-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/	/			
21	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
22	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/05/67
อาคาร Fullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE_CARCARK & ST3 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
CAPARK & ST3									
1	ชั้น 4-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
2	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
3	ชั้น 4-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
4	ชั้น 4-4 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
5	ชั้น 4-5 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
6	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/	/			
7	ชั้น 3-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
8	ชั้น 3-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
9	ชั้น 3-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
10	ชั้น 3-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
11	ชั้น 3-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
12	ชั้น 3-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
13	ชั้น 3-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/	/			
14	ชั้น 2-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
15	ชั้น 2-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
16	ชั้น 2-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
17	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
18	ชั้น 2-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
19	ชั้น 2-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
20	ชั้น 2-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/	/			
21	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
22	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลง		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ..... Fullerton .....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26 / 05 / 69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางออกหนีไฟ (ลาน Helicopter)		/	/		/			
2	ชั้น 38-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
3	ชั้น 38-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
4	ชั้น 37-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
5	ชั้น 37-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 36-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
7	ชั้น 36-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
8	ชั้น 36-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
9	ชั้น 36-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
11	ชั้น 35-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
12	ชั้น 34-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-			
13	ชั้น 34-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 34-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
15	ชั้น 34-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
16	ชั้น 33-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-			
17	ชั้น 33-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/			/		
18	ชั้น 32-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
19	ชั้น 32-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
20	ชั้น 32-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/			/		
21	ชั้น 32-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
22	ชั้น 31-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
23	ชั้น 31-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/			/		
24	ชั้น 31-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
25	ชั้น 31-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
26	ชั้น 30-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
27	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
28	ชั้น 30-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
29	ชั้น 30-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
30	ชั้น 29-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
31	ชั้น 29-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
32	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
33	ชั้น 29-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
34	ชั้น 28-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
35	ชั้น 28-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
36	ชั้น 28-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
37	ชั้น 28-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
38	ชั้น 27-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ .....
.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 26/5/69 รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
40	ชั้น 27-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
41	ชั้น 27-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
42	ชั้น 26-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓			✓		
43	ชั้น 26-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
44	ชั้น 26-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
45	ชั้น 26-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
46	ชั้น 25-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
47	ชั้น 25-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
48	ชั้น 25-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
49	ชั้น 25-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
50	ชั้น 24-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓			✓		
51	ชั้น 24-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
52	ชั้น 24-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
53	ชั้น 24-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓			✓		
54	ชั้น 23-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
55	ชั้น 23-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
56	ชั้น 23-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
57	ชั้น 23-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
58	ชั้น 22-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	✓		✓		✓			
59	ชั้น 22-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
60	ชั้น 22-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
61	ชั้น 22-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
62	ชั้น 21-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
63	ชั้น 21-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
64	ชั้น 21-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
65	ชั้น 21-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
66	ชั้น 20-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
67	ชั้น 20-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
68	ชั้น 20-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
69	ชั้น 20-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓			✓		
70	ชั้น 19-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
71	ชั้น 19-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
72	ชั้น 19-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
73	ชั้น 19-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓			✓		
74	ชั้น 18-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓			✓		
75	ชั้น 18-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
76	ชั้น 18-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 26/5/69 รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
78	ชั้น 17-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	✓		✓		✓			
79	ชั้น 17-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
80	ชั้น 17-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
81	ชั้น 17-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
82	ชั้น 16-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
83	ชั้น 16-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
84	ชั้น 16-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
85	ชั้น 16-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
86	ชั้น 15-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	✓		✓		✓			
87	ชั้น 15-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
88	ชั้น 15-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
89	ชั้น 15-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
90	ชั้น 14-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
91	ชั้น 14-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
92	ชั้น 14-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
93	ชั้น 14-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	✓		✓		✓			
94	ชั้น 12A-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
95	ชั้น 12A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓			✓		
96	ชั้น 12A-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
97	ชั้น 12A-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
98	ชั้น 12-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
99	ชั้น 12-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
100	ชั้น 12-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
101	ชั้น 12-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
102	ชั้น 11-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
103	ชั้น 11-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓		✓			
104	ชั้น 11-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓	✓		✓			
105	ชั้น 11-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	✓		✓		✓			
106	ชั้น 10-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	✓		✓		✓			
107	ชั้น 10-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓	✓			✓		
108	ชั้น 10-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
109	ชั้น 10-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
110	ชั้น 9-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓	✓		✓			
111	ชั้น 9-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	-	-	-	-	-	-		
112	ชั้น 9-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
113	ชั้น 9-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓	✓		✓			
114	ชั้น 8-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓		✓	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ห้างหน้าต่าง

ลง[redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/05/69
อาคาร ... Fullerton ...	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 8-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓		✓	✓			
116	ชั้น 8-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓		✓	✓			
117	ชั้น 8-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	✓		✓		✓			
118	ชั้น 7-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓		✓	✓			
119	ชั้น 7-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓		✓	✓			
120	ชั้น 7-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓		✓	✓			
121	ชั้น 7-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓		✓	✓			
122	ชั้น 6-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		✓		✓	✓			
123	ชั้น 6-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
124	ชั้น 6-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
125	ชั้น 6-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		✓		✓	✓			
126	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓		✓	✓			
127	ชั้น 5-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓		✓	✓			
128	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓		✓	✓			
129	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓		✓	✓			
130	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓		✓	✓			
131	ชั้น 3-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓		✓	✓			
132	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓		✓	✓			
133	ชั้น 2-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓		✓	✓			
134	ชั้น 1A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		✓		✓	✓			
135	ชั้น 1A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		✓		✓	✓			
136	ชั้น 1-1 ในประตูหนีไฟ ST1		✓		✓	✓			
137	ชั้น 1-2 ในประตูหนีไฟ ST2		✓		✓	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ..... หัวหน้าช่าง ..... ผู้จัดการอาคาร .....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/06/64
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางออกหนีไฟ (ลาน Helicopter)		/	/		/			
2	ชั้น 38-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
3	ชั้น 38-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
4	ชั้น 37-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
5	ชั้น 37-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 36-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
7	ชั้น 36-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
8	ชั้น 36-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
9	ชั้น 36-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
11	ชั้น 35-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
12	ชั้น 34-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-	-		
13	ชั้น 34-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 34-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
15	ชั้น 34-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
16	ชั้น 33-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	-	-	-	-	-	-		
17	ชั้น 33-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	-	/	/			/		
18	ชั้น 32-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
19	ชั้น 32-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
20	ชั้น 32-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/			/		
21	ชั้น 32-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
22	ชั้น 31-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
23	ชั้น 31-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/			/		
24	ชั้น 31-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
25	ชั้น 31-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
26	ชั้น 30-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
27	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
28	ชั้น 30-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
29	ชั้น 30-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
30	ชั้น 29-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
31	ชั้น 29-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
32	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
33	ชั้น 29-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
34	ชั้น 28-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
35	ชั้น 28-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
36	ชั้น 28-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
37	ชั้น 28-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
38	ชั้น 27-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ .....
...../...../.....

หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ .....
...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ .....
...../...../.....

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 26/06/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 27-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
41	ชั้น 27-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
42	ชั้น 26-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
43	ชั้น 26-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
44	ชั้น 26-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
45	ชั้น 26-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
46	ชั้น 25-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
47	ชั้น 25-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
48	ชั้น 25-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
49	ชั้น 25-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
50	ชั้น 24-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
51	ชั้น 24-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
52	ชั้น 24-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
53	ชั้น 24-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
54	ชั้น 23-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
55	ชั้น 23-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
56	ชั้น 23-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
57	ชั้น 23-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
58	ชั้น 22-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
59	ชั้น 22-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
60	ชั้น 22-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
61	ชั้น 22-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
62	ชั้น 21-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
63	ชั้น 21-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
64	ชั้น 21-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
65	ชั้น 21-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
66	ชั้น 20-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
67	ชั้น 20-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
68	ชั้น 20-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
69	ชั้น 20-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
70	ชั้น 19-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
71	ชั้น 19-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
72	ชั้น 19-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
73	ชั้น 19-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/			/		
74	ชั้น 18-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/			/		
75	ชั้น 18-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
76	ชั้น 18-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ [redacted]

หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ .....
...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ .....
...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 26/06/64 รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
78	ชั้น 17-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
79	ชั้น 17-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
80	ชั้น 17-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
81	ชั้น 17-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
82	ชั้น 16-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
83	ชั้น 16-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
84	ชั้น 16-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
85	ชั้น 16-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
86	ชั้น 15-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
87	ชั้น 15-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
88	ชั้น 15-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
89	ชั้น 15-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
90	ชั้น 14-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
91	ชั้น 14-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
92	ชั้น 14-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
93	ชั้น 14-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
94	ชั้น 12A-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
95	ชั้น 12A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/			/		
96	ชั้น 12A-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
97	ชั้น 12A-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
98	ชั้น 12-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
99	ชั้น 12-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
100	ชั้น 12-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
101	ชั้น 12-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
102	ชั้น 11-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
103	ชั้น 11-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/		/			
104	ชั้น 11-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/	/		/			
105	ชั้น 11-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
106	ชั้น 10-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)	/		/		/			
107	ชั้น 10-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/	/			/		
108	ชั้น 10-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
109	ชั้น 10-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
110	ชั้น 9-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/	/		/			
111	ชั้น 9-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	-	-	-	-	-	-		
112	ชั้น 9-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
113	ชั้น 9-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/	/		/			
114	ชั้น 8-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [redacted]

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ .....

...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ .....

...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 26/06/68
อาคาร Pullerton	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 8-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
116	ชั้น 8-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
117	ชั้น 8-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)	/		/		/			
118	ชั้น 7-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
119	ชั้น 7-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
120	ชั้น 7-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
121	ชั้น 7-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
122	ชั้น 6-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
123	ชั้น 6-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
124	ชั้น 6-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
125	ชั้น 6-4 โถงลิฟต์ L1-L2 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
126	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
127	ชั้น 5-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
128	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
129	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
130	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
131	ชั้น 3-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
132	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
133	ชั้น 2-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
134	ชั้น 1A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
135	ชั้น 1A-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
136	ชั้น 1-1 ในประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
137	ชั้น 1-2 ในประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 26/06/69 รหัสอุปกรณ์ ... FE_CARCARK & ST3 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
CAPARK & ST3									
1	ชั้น 4-1 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
2	ชั้น 4-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
3	ชั้น 4-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
4	ชั้น 4-4 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/		/		
5	ชั้น 4-5 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
6	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/	/			
7	ชั้น 3-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
8	ชั้น 3-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
9	ชั้น 3-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
10	ชั้น 3-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
11	ชั้น 3-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
12	ชั้น 3-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
13	ชั้น 3-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/	/			
14	ชั้น 2-1 ลานจอดหน้าโถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/		/		
15	ชั้น 2-2 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
16	ชั้น 2-3 หน้าประตูหนีไฟ ST1		/		/	/			
17	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2		/		/	/			
18	ชั้น 2-5 โถงลิฟต์ L3-L4 (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
19	ชั้น 2-6 หน้าบันไดทางเชื่อมลานจอด (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			
20	ชั้น 2-7 หน้าประตูหนีไฟ ST3		/		/	/			
21	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งเอกมัย)		/		/	/			
22	ชั้น 1-1 หน้าประตูทางออก (ฝั่งทองหล่อ)		/		/	/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ... Fullerton ...

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 29/01/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น 37 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
2	ชั้น 36 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
3	ชั้น 35 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
4	ชั้น 34 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
5	ชั้น 33 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
6	ชั้น 32 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
7	ชั้น 31 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
8	ชั้น 30 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
9	ชั้น 29 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
10	ชั้น 28 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
11	ชั้น 27 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
12	ชั้น 26 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
13	ชั้น 25 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
14	ชั้น 24 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
15	ชั้น 23 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
16	ชั้น 22 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
17	ชั้น 21 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
18	ชั้น 20 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
19	ชั้น 19 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
20	ชั้น 18 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
21	ชั้น 17 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
22	ชั้น 16 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
23	ชั้น 15 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
24	ชั้น 14 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
25	ชั้น 12A โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
26	ชั้น 12 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
27	ชั้น 11 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
28	ชั้น 10 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
29	ชั้น 9 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
30	ชั้น 8 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
31	ชั้น 7 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
32	ชั้น 6 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
33	ชั้น 5 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
34	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
35	ชั้น 4-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ ... [redacted] .....

หมู่บ้าน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ... Fullerton ...

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/01/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
37	ชั้น 3-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
38	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
39	ชั้น 2-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
40	ชั้น 1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 38_(จำนวน 2 หัว)	/															
หัวรับน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 1 ด้านข้างอาคาร_(จำนวน 4 หัว)	/															
ถังดับเพลิง (Dry Chamical & Co_2)																	
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก_Dry Chamical	/															
2	ชั้น 38-2 ห้องเครื่องลิฟต์ L1-L2_Co_2	/															
3	ชั้น 38-3 ห้องเครื่องลิฟต์ L3-L4_Co_2	/															
4	ชั้น 5 ห้องซักผ้า	/															
5	ชั้น 4 หน้าห้อง Pump สระว่ายน้ำ_Co_2	/															
6	ชั้น 1-1 ห้อง Control_Co_2	/															
7	ชั้น 1-2 ห้อง Control_Dry Chamical	/															
8	ชั้น 1-3 หน้าห้อง Control_Co_2	/															
9	ชั้น 1-4 หน้าห้อง Control_Dry Chamical	/															
10	ชั้น 1-5 ห้อง Generator_Co_2	/															
11	ชั้น 1-6 ห้อง MDB_Co_2	/															
12	ชั้น 1-7 หน้าห้อง Generator_Dry Chamical	/															
13	ชั้น 1-8 หน้าห้อง Generator_Dry Chamical	/															
14	ชั้น 1-9 Lobby_Dry Chamical	/															
15	ชั้น 1-10 Lobby_Low Pressure Water Mist	/															
16	ชั้น B-1 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
17	ชั้น B-2 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
18	ชั้น B-3 ห้อง Pump_Co_2	/															

หมายเหตุ

ลงชื่อ .....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ... Fullerton ...

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 25/2/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น 37 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
2	ชั้น 36 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
3	ชั้น 35 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
4	ชั้น 34 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
5	ชั้น 33 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
6	ชั้น 32 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
7	ชั้น 31 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
8	ชั้น 30 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
9	ชั้น 29 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
10	ชั้น 28 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
11	ชั้น 27 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
12	ชั้น 26 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
13	ชั้น 25 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
14	ชั้น 24 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
15	ชั้น 23 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
16	ชั้น 22 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
17	ชั้น 21 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
18	ชั้น 20 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
19	ชั้น 19 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
20	ชั้น 18 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
21	ชั้น 17 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
22	ชั้น 16 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
23	ชั้น 15 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
24	ชั้น 14 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
25	ชั้น 12A โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
26	ชั้น 12 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
27	ชั้น 11 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
28	ชั้น 10 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
29	ชั้น 9 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
30	ชั้น 8 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
31	ชั้น 7 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
32	ชั้น 6 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
33	ชั้น 5 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
34	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
35	ชั้น 4-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ... หัวหน้าช่าง ... ผู้จัดการอาคาร ...

ลงชื่อ ... .

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ... Fullerton ...

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 25/12/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
37	ชั้น 3-2 ลานจอดรถ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
38	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
39	ชั้น 2-2 ลานจอดรถ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
40	ชั้น 1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 38_(จำนวน 2 หัว)	✓															
หัวรับน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 1 ด้านข้างอาคาร_(จำนวน 4 หัว)	✓															
ถังดับเพลิง (Dry Chamical & Co_2)																	
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก_Dry Chamical	✓															
2	ชั้น 38-2 ห้องเครื่องลิฟต์ L1-L2_Co_2	✓															
3	ชั้น 38-3 ห้องเครื่องลิฟต์ L3-L4_Co_2	✓															
4	ชั้น 5 ห้องซักผ้า	✓															
5	ชั้น 4 หน้าห้อง Pump สระว่ายน้ำ_Co_2	✓															
6	ชั้น 1-1 ห้อง Control_Co_2	✓															
7	ชั้น 1-2 ห้อง Control_Dry Chamical	✓															
8	ชั้น 1-3 หน้าห้อง Control_Co_2	✓															
9	ชั้น 1-4 หน้าห้อง Control_Dry Chamical	✓															
10	ชั้น 1-5 ห้อง Generator_Co_2	✓															
11	ชั้น 1-6 ห้อง MDB_Co_2	✓															
12	ชั้น 1-7 หน้าห้อง Generator_Dry Chamical	✓															
13	ชั้น 1-8 หน้าห้อง Generator_Dry Chamical	✓															
14	ชั้น 1-9 Lobby_Dry Chamical	✓															
15	ชั้น 1-10 Lobby_Low Pressure Water Mist	✓															
16	ชั้น B-1 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	✓															
17	ชั้น B-2 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	✓															
18	ชั้น B-3 ห้อง Pump_Co_2	✓															

หมายเหตุ

ลงชื่อ .....
.....

อาคาร ... Pullerton ...

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 25/04/69

รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น 37 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
2	ชั้น 36 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
3	ชั้น 35 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
4	ชั้น 34 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
5	ชั้น 33 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
6	ชั้น 32 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
7	ชั้น 31 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
8	ชั้น 30 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
9	ชั้น 29 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
10	ชั้น 28 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
11	ชั้น 27 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
12	ชั้น 26 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
13	ชั้น 25 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
14	ชั้น 24 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
15	ชั้น 23 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
16	ชั้น 22 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
17	ชั้น 21 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
18	ชั้น 20 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
19	ชั้น 19 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
20	ชั้น 18 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
21	ชั้น 17 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
22	ชั้น 16 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
23	ชั้น 15 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
24	ชั้น 14 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
25	ชั้น 12A โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
26	ชั้น 12 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
27	ชั้น 11 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
28	ชั้น 10 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
29	ชั้น 9 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
30	ชั้น 8 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
31	ชั้น 7 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
32	ชั้น 6 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
33	ชั้น 5 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
34	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
35	ชั้น 4-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	

หมายเหตุ

ลงชื่อ .....

...วยงาน ... ฟลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร ... Fullerton ...	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)	วันที่ตรวจสอบ 25/09/69 รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
37	ชั้น 3-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
38	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
39	ชั้น 2-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
40	ชั้น 1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 38_(จำนวน 2 หัว)	/															
หัวรับน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 1 ด้านข้างอาคาร_(จำนวน 4 หัว)	/															
ถังดับเพลิง (Dry Chamical & Co_2)																	
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก_Dry Chamical	/															
2	ชั้น 38-2 ห้องเครื่องลิฟต์ L1-L2_Co_2	/															
3	ชั้น 38-3 ห้องเครื่องลิฟต์ L3-L4_Co_2	/															
4	ชั้น 5 ห้องซักผ้า	/															
5	ชั้น 4 หน้าห้อง Pump สระว่ายน้ำ_Co_2	/															
6	ชั้น 1-1 ห้อง Control_Co_2	/															
7	ชั้น 1-2 ห้อง Control_Dry Chamical	/															
8	ชั้น 1-3 หน้าห้อง Control_Co_2	/															
9	ชั้น 1-4 หน้าห้อง Control_Dry Chamical	/															
10	ชั้น 1-5 ห้อง Generator_Co_2	/															
11	ชั้น 1-6 ห้อง MDB_Co_2	/															
12	ชั้น 1-7 หน้าห้อง Generator_Dry Chamic	/															
13	ชั้น 1-8 หน้าห้อง Generator_Dry Chamic	/															
14	ชั้น 1-9 Lobby_Dry Chamical	/															
15	ชั้น 1-10 Lobby_Low Pressure Water M	/															
16	ชั้น B-1 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
17	ชั้น B-2 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
18	ชั้น B-3 ห้อง Pump_Co_2	/															

หมายเหตุ

ลงชื่อ .....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 25/04/67
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น 37 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
2	ชั้น 36 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
3	ชั้น 35 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
4	ชั้น 34 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
5	ชั้น 33 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
6	ชั้น 32 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
7	ชั้น 31 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
8	ชั้น 30 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
9	ชั้น 29 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
10	ชั้น 28 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
11	ชั้น 27 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
12	ชั้น 26 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
13	ชั้น 25 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
14	ชั้น 24 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
15	ชั้น 23 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
16	ชั้น 22 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
17	ชั้น 21 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
18	ชั้น 20 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
19	ชั้น 19 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
20	ชั้น 18 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
21	ชั้น 17 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
22	ชั้น 16 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
23	ชั้น 15 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
24	ชั้น 14 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
25	ชั้น 12A โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
26	ชั้น 12 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
27	ชั้น 11 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
28	ชั้น 10 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
29	ชั้น 9 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
30	ชั้น 8 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
31	ชั้น 7 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
32	ชั้น 6 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
33	ชั้น 5 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
34	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
35	ชั้น 4-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	

หมายเหตุ

ลงชื่อ .....

หน่วยงาน ... ฟลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ... Fullerton ...

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 29/04/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
37	ชั้น 3-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
38	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
39	ชั้น 2-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
40	ชั้น 1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 38_(จำนวน 2 หัว)	/															
หัวรับน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 1 ด้านข้างอาคาร_(จำนวน 4 หัว)	/															
ถังดับเพลิง (Dry Chamical & Co_2)																	
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก_Dry Chamical	/															
2	ชั้น 38-2 ห้องเครื่องลิฟต์ L1-L2_Co_2	/															
3	ชั้น 38-3 ห้องเครื่องลิฟต์ L3-L4_Co_2	/															
4	ชั้น 5 ห้องซักผ้า	/															
5	ชั้น 4 หน้าห้อง Pump สระว่ายน้ำ_Co_2	/															
6	ชั้น 1-1 ห้อง Control_Co_2	/															
7	ชั้น 1-2 ห้อง Control_Dry Chamical	/															
8	ชั้น 1-3 หน้าห้อง Control_Co_2	/															
9	ชั้น 1-4 หน้าห้อง Control_Dry Chamical	/															
10	ชั้น 1-5 ห้อง Generator_Co_2	/															
11	ชั้น 1-6 ห้อง MDB_Co_2	/															
12	ชั้น 1-7 หน้าห้อง Generator_Dry Chamic	/															
13	ชั้น 1-8 หน้าห้อง Generator_Dry Chamic	/															
14	ชั้น 1-9 Lobby_Dry Chamical	/															
15	ชั้น 1-10 Lobby_Low Pressure Water M	/															
16	ชั้น B-1 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
17	ชั้น B-2 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
18	ชั้น B-3 ห้อง Pump_Co_2	/															

หมายเหตุ

ลงชื่อ ...

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 25/05/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น 37 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
2	ชั้น 36 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
3	ชั้น 35 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
4	ชั้น 34 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
5	ชั้น 33 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
6	ชั้น 32 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
7	ชั้น 31 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
8	ชั้น 30 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
9	ชั้น 29 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
10	ชั้น 28 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
11	ชั้น 27 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
12	ชั้น 26 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
13	ชั้น 25 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
14	ชั้น 24 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
15	ชั้น 23 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
16	ชั้น 22 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
17	ชั้น 21 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
18	ชั้น 20 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
19	ชั้น 19 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
20	ชั้น 18 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
21	ชั้น 17 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
22	ชั้น 16 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
23	ชั้น 15 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
24	ชั้น 14 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
25	ชั้น 12A โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
26	ชั้น 12 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
27	ชั้น 11 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
28	ชั้น 10 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
29	ชั้น 9 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
30	ชั้น 8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
31	ชั้น 7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
32	ชั้น 6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
33	ชั้น 5 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
34	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
35	ชั้น 4-2 ลานจอดรถ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ..... หัวหน้าช่าง ..... ช่าง .....

ลงชื่อ .....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 25/09/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
37	ชั้น 3-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
38	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
39	ชั้น 2-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
40	ชั้น 1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 38_(จำนวน 2 หัว)	/															
หัวรับน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 1 ด้านข้างอาคาร_(จำนวน 4 หัว)	/															
ถังดับเพลิง (Dry Chamical & Co_2)																	
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก_Dry Chamical	/															
2	ชั้น 38-2 ห้องเครื่องลิฟต์ L1-L2_Co_2	/															
3	ชั้น 38-3 ห้องเครื่องลิฟต์ L3-L4_Co_2	/															
4	ชั้น 5 ห้องซักผ้า	/															
5	ชั้น 4 หน้าห้อง Pump สระว่ายน้ำ_Co_2	/															
6	ชั้น 1-1 ห้อง Control_Co_2	/															
7	ชั้น 1-2 ห้อง Control_Dry Chamical	/															
8	ชั้น 1-3 หน้าห้อง Control_Co_2	/															
9	ชั้น 1-4 หน้าห้อง Control_Dry Chamical	/															
10	ชั้น 1-5 ห้อง Generator_Co_2	/															
11	ชั้น 1-6 ห้อง MDB_Co_2	/															
12	ชั้น 1-7 หน้าห้อง Generator_Dry Chamic	/															
13	ชั้น 1-8 หน้าห้อง Generator_Dry Chamic	/															
14	ชั้น 1-9 Lobby_Dry Chamical	/															
15	ชั้น 1-10 Lobby_Low Pressure Water M	/															
16	ชั้น B-1 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
17	ชั้น B-2 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
18	ชั้น B-3 ห้อง Pump_Co_2	/															

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted] .....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ..... Fullerton .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 25/08/64
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น 37 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
2	ชั้น 36 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
3	ชั้น 35 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
4	ชั้น 34 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
5	ชั้น 33 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
6	ชั้น 32 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
7	ชั้น 31 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
8	ชั้น 30 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
9	ชั้น 29 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
10	ชั้น 28 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
11	ชั้น 27 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
12	ชั้น 26 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
13	ชั้น 25 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
14	ชั้น 24 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
15	ชั้น 23 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
16	ชั้น 22 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
17	ชั้น 21 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
18	ชั้น 20 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
19	ชั้น 19 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
20	ชั้น 18 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
21	ชั้น 17 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
22	ชั้น 16 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
23	ชั้น 15 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
24	ชั้น 14 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
25	ชั้น 12A โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
26	ชั้น 12 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
27	ชั้น 11 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
28	ชั้น 10 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
29	ชั้น 9 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
30	ชั้น 8 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
31	ชั้น 7 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
32	ชั้น 6 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
33	ชั้น 5 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
34	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
35	ชั้น 4-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted] ...

หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ .....
...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ .....
...../...../.....

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ..... Phase ทั้ง ทา

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 26/06/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
37	ชั้น 3-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
38	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
39	ชั้น 2-2 ลานจอดรถ	/		/		/		/				/		/		/	
40	ชั้น 1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/		/		/	
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 38_(จำนวน 2 หัว)	/															
หัวรับน้ำดับเพลิง																	
1	ชั้น 1 ด้านข้างอาคาร_(จำนวน 4 หัว)	/															
ถังดับเพลิง (Dry Chamical & Co_2)																	
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก_Dry Chamical	/															
2	ชั้น 38-2 ห้องเครื่องลิฟต์ L1-L2_Co_2	/															
3	ชั้น 38-3 ห้องเครื่องลิฟต์ L3-L4_Co_2	/															
4	ชั้น 5 ห้องซักผ้า	/															
5	ชั้น 4 หน้าห้อง Pump สระว่ายน้ำ_Co_2	/															
6	ชั้น 1-1 ห้อง Control_Co_2	/															
7	ชั้น 1-2 ห้อง Control_Dry Chamical	/															
8	ชั้น 1-3 หน้าห้อง Control_Co_2	/															
9	ชั้น 1-4 หน้าห้อง Control_Dry Chamical	/															
10	ชั้น 1-5 ห้อง Generator_Co_2	/															
11	ชั้น 1-6 ห้อง MDB_Co_2	/															
12	ชั้น 1-7 หน้าห้อง Generator_Dry Chamic	/															
13	ชั้น 1-8 หน้าห้อง Generator_Dry Chamic	/															
14	ชั้น 1-9 Lobby_Dry Chamical	/															
15	ชั้น 1-10 Lobby_Low Pressure Water M	/															
16	ชั้น B-1 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
17	ชั้น B-2 หน้าห้อง Pump_Dry Chamical	/															
18	ชั้น B-3 ห้อง Pump_Co_2	/															

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ [redacted]

หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ .....
...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ .....
...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/01/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/n	/		/		/			
2	ชั้น 38-2 ห้อง Booster Pump	/		/		/			
3	ชั้น 38-3 ห้อง Pressurized Fan	/		/		/			
4	ชั้น 38-4 ห้องลิฟต์ L1-L2	/		/		/			
5	ชั้น 38-5 ห้องลิฟต์ L1-L2	/		/		/			
6	ชั้น 38-6 ห้องลิฟต์ L3-L4	/		/		/			
7	ชั้น 37-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
8	ชั้น 36-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
9	ชั้น 36-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
11	ชั้น 34-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
12	ชั้น 34-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
13	ชั้น 33-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
14	ชั้น 32-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
15	ชั้น 32-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
16	ชั้น 31-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
17	ชั้น 31-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
18	ชั้น 30-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
19	ชั้น 30-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
20	ชั้น 29-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
21	ชั้น 29-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
22	ชั้น 28-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
23	ชั้น 28-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
24	ชั้น 27-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
25	ชั้น 27-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
26	ชั้น 26-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
27	ชั้น 26-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
28	ชั้น 25-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
29	ชั้น 25-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
30	ชั้น 24-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
31	ชั้น 24-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
32	ชั้น 23-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
33	ชั้น 23-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
34	ชั้น 22-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
35	ชั้น 22-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
36	ชั้น 21-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
37	ชั้น 21-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
38	ชั้น 20-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/01/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 20-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
40	ชั้น 19-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
41	ชั้น 19-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
42	ชั้น 18-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
43	ชั้น 18-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
44	ชั้น 17-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
45	ชั้น 17-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
46	ชั้น 16-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
47	ชั้น 16-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
48	ชั้น 15-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
49	ชั้น 15-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
50	ชั้น 14-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
51	ชั้น 14-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
52	ชั้น 12A-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
53	ชั้น 12A-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
54	ชั้น 12-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
55	ชั้น 12-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
56	ชั้น 11-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
57	ชั้น 11-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
58	ชั้น 10-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
59	ชั้น 10-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
60	ชั้น 9-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
61	ชั้น 9-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
62	ชั้น 8-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
63	ชั้น 8-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
64	ชั้น 7-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
65	ชั้น 7-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
66	ชั้น 6-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
67	ชั้น 6-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
68	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
69	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
70	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
71	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
72	ชั้น 1A-1 ห้อง Pressurized Fan 1-2	/		/		/			
73	ชั้น 1A-2 ห้อง Pressurized Fan 4	/		/		/			
74	ชั้น 1-1 ห้อง Control	/		/		/			
75	ชั้น 1-2 ห้อง Generator	/		/		/			
76	ชั้น 1-3 ห้อง MDB	/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted] ....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 29/01/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 1-4 ห้อง MDB	/		/		/			
78	ชั้น 1-5 โถง FireMan Lift	/		/		/			
79	ชั้น 1-6 ห้อง Control บ่อบำบัดน้ำเสีย	/		/		/			
80	ชั้น B-1 ห้อง Pump	/		/		/			
81	ชั้น B-2 ห้อง Pump	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		.....
.....		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/01/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST1		✓		✓		✓		
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลง		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/01/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ ..		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 27/01/69
รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
ในบันไดหนีไฟ ST2									
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลง

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/01/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
ในบันไดหนีไฟ ST3									
1	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
2	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
3	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
4	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
5	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
6	ชั้น B ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ ....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/2/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
2	ชั้น 38-2 ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓			
3	ชั้น 38-3 ห้อง Pressurized Fan	✓		✓		✓			
4	ชั้น 38-4 ห้องลิฟต์ L1-L2	✓		✓		✓			
5	ชั้น 38-5 ห้องลิฟต์ L1-L2	✓		✓		✓			
6	ชั้น 38-6 ห้องลิฟต์ L3-L4	✓		✓		✓			
7	ชั้น 37-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
8	ชั้น 36-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
9	ชั้น 36-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
10	ชั้น 35-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
11	ชั้น 34-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
12	ชั้น 34-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
13	ชั้น 33-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
14	ชั้น 32-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
15	ชั้น 32-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
16	ชั้น 31-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
17	ชั้น 31-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
18	ชั้น 30-1 ชาร์ปไฟฟ้า		✓		✓		✓		
19	ชั้น 30-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
20	ชั้น 29-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
21	ชั้น 29-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
22	ชั้น 28-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
23	ชั้น 28-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
24	ชั้น 27-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
25	ชั้น 27-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
26	ชั้น 26-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
27	ชั้น 26-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
28	ชั้น 25-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
29	ชั้น 25-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
30	ชั้น 24-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
31	ชั้น 24-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
32	ชั้น 23-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
33	ชั้น 23-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
34	ชั้น 22-1 ชาร์ปไฟฟ้า		✓		✓		✓		
35	ชั้น 22-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
36	ชั้น 21-1 ชาร์ปไฟฟ้า		✓		✓		✓		
37	ชั้น 21-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
38	ชั้น 20-1 ชาร์ปไฟฟ้า		✓		✓		✓		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 27		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/2/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 20-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
40	ชั้น 19-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
41	ชั้น 19-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
42	ชั้น 18-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
43	ชั้น 18-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
44	ชั้น 17-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
45	ชั้น 17-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
46	ชั้น 16-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
47	ชั้น 16-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
48	ชั้น 15-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
49	ชั้น 15-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
50	ชั้น 14-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
51	ชั้น 14-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
52	ชั้น 12A-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
53	ชั้น 12A-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
54	ชั้น 12-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
55	ชั้น 12-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
56	ชั้น 11-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
57	ชั้น 11-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
58	ชั้น 10-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
59	ชั้น 10-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
60	ชั้น 9-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
61	ชั้น 9-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
62	ชั้น 8-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
63	ชั้น 8-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
64	ชั้น 7-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
65	ชั้น 7-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
66	ชั้น 6-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/					
67	ชั้น 6-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
68	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
69	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
70	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
71	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
72	ชั้น 1A-1 ห้อง Pressurized Fan 1-2	/		/		/			
73	ชั้น 1A-2 ห้อง Pressurized Fan 4	/		/		/			
74	ชั้น 1-1 ห้อง Control	/		/		/			
75	ชั้น 1-2 ห้อง Generator	/		/		/			
76	ชั้น 1-3 ห้อง MDB	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ ...		...
... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/02/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 1-4 ห้อง MDB	/		/		/			
78	ชั้น 1-5 โถง FireMan Lift	/		/		/			
79	ชั้น 1-6 ห้อง Control บ่อบำบัดน้ำเสีย	/		/		/			
80	ชั้น B-1 ห้อง Pump	/		/		/			
81	ชั้น B-2 ห้อง Pump	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร ..... Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/12/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST1		/		/		/		
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ _____

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/2/67 รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/2/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
ในบันไดหนีไฟ ST2									
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... Fullerton อาคาร	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/12/69 รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
ในบันไดหนีไฟ ST3									
1	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
2	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
3	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
4	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
5	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
6	ชั้น B ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลง[redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/3/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
2	ชั้น 38-2 ห้อง Booster Pump	/		/		/			
3	ชั้น 38-3 ห้อง Pressurized Fan	/		/		/			
4	ชั้น 38-4 ห้องลิฟต์ L1-L2	/		/		/			
5	ชั้น 38-5 ห้องลิฟต์ L1-L2	/		/		/			
6	ชั้น 38-6 ห้องลิฟต์ L3-L4	/		/		/			
7	ชั้น 37-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
8	ชั้น 36-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
9	ชั้น 36-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
11	ชั้น 34-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
12	ชั้น 34-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
13	ชั้น 33-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
14	ชั้น 32-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
15	ชั้น 32-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
16	ชั้น 31-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
17	ชั้น 31-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
18	ชั้น 30-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
19	ชั้น 30-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
20	ชั้น 29-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
21	ชั้น 29-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
22	ชั้น 28-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
23	ชั้น 28-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
24	ชั้น 27-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
25	ชั้น 27-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
26	ชั้น 26-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
27	ชั้น 26-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
28	ชั้น 25-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
29	ชั้น 25-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
30	ชั้น 24-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
31	ชั้น 24-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
32	ชั้น 23-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
33	ชั้น 23-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
34	ชั้น 22-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
35	ชั้น 22-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
36	ชั้น 21-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
37	ชั้น 21-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
38	ชั้น 20-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร ..... Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/9/64 รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 20-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
40	ชั้น 19-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
41	ชั้น 19-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
42	ชั้น 18-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
43	ชั้น 18-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
44	ชั้น 17-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
45	ชั้น 17-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
46	ชั้น 16-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
47	ชั้น 16-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
48	ชั้น 15-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
49	ชั้น 15-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
50	ชั้น 14-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
51	ชั้น 14-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
52	ชั้น 12A-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
53	ชั้น 12A-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
54	ชั้น 12-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
55	ชั้น 12-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
56	ชั้น 11-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
57	ชั้น 11-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
58	ชั้น 10-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
59	ชั้น 10-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
60	ชั้น 9-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
61	ชั้น 9-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
62	ชั้น 8-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
63	ชั้น 8-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
64	ชั้น 7-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
65	ชั้น 7-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
66	ชั้น 6-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
67	ชั้น 6-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
68	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
69	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
70	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
71	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
72	ชั้น 1A-1 ห้อง Pressurized Fan 1-2	/		/		/			
73	ชั้น 1A-2 ห้อง Pressurized Fan 4	/		/		/			
74	ชั้น 1-1 ห้อง Control	/		/		/			
75	ชั้น 1-2 ห้อง Generator	/		/		/			
76	ชั้น 1-3 ห้อง MDB	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/04/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 1-4 ห้อง MDB	/		/		/			
78	ชั้น 1-5 โถง FireMan Lift	/		/		/			
79	ชั้น 1-6 ห้อง Control บ่อบำบัดน้ำเสีย	/		/		/			
80	ชั้น B-1 ห้อง Pump	/		/		/			
81	ชั้น B-2 ห้อง Pump	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ .....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร ..... Fullerton .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 27/03/69
รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
ในบันไดหนีไฟ ST2									
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST2		✓		✓		✓		
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST2		✓		✓		✓		
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST2		✓		✓		✓		
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST2		✓		✓		✓		
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลง

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... Fullerton อาคาร	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/3/64 รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
ในบันไดหนีไฟ ST3									
1	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
2	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
3	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
4	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
5	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
6	ชั้น B ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/3/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST1		/		/		/		
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลง		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 27/2/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/04/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
2	ชั้น 38-2 ห้อง Booster Pump	/		/		/			
3	ชั้น 38-3 ห้อง Pressurized Fan	/		/		/			
4	ชั้น 38-4 ห้องลิฟต์ L1-L2	/		/		/			
5	ชั้น 38-5 ห้องลิฟต์ L1-L2	/		/		/			
6	ชั้น 38-6 ห้องลิฟต์ L3-L4	/		/		/			
7	ชั้น 37-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
8	ชั้น 36-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
9	ชั้น 36-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
11	ชั้น 34-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
12	ชั้น 34-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
13	ชั้น 33-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
14	ชั้น 32-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
15	ชั้น 32-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
16	ชั้น 31-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
17	ชั้น 31-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
18	ชั้น 30-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
19	ชั้น 30-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
20	ชั้น 29-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
21	ชั้น 29-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
22	ชั้น 28-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
23	ชั้น 28-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
24	ชั้น 27-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
25	ชั้น 27-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
26	ชั้น 26-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
27	ชั้น 26-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
28	ชั้น 25-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
29	ชั้น 25-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
30	ชั้น 24-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
31	ชั้น 24-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
32	ชั้น 23-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
33	ชั้น 23-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
34	ชั้น 22-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
35	ชั้น 22-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
36	ชั้น 21-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
37	ชั้น 21-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
38	ชั้น 20-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ ...

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/04/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 20-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
40	ชั้น 19-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
41	ชั้น 19-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
42	ชั้น 18-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
43	ชั้น 18-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
44	ชั้น 17-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
45	ชั้น 17-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
46	ชั้น 16-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
47	ชั้น 16-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
48	ชั้น 15-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
49	ชั้น 15-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
50	ชั้น 14-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
51	ชั้น 14-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
52	ชั้น 12A-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
53	ชั้น 12A-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
54	ชั้น 12-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
55	ชั้น 12-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
56	ชั้น 11-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
57	ชั้น 11-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
58	ชั้น 10-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
59	ชั้น 10-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
60	ชั้น 9-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
61	ชั้น 9-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
62	ชั้น 8-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
63	ชั้น 8-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
64	ชั้น 7-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
65	ชั้น 7-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
66	ชั้น 6-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
67	ชั้น 6-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
68	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
69	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
70	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
71	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
72	ชั้น 1A-1 ห้อง Pressurized Fan 1-2	/		/		/			
73	ชั้น 1A-2 ห้อง Pressurized Fan 4	/		/		/			
74	ชั้น 1-1 ห้อง Control	/		/		/			
75	ชั้น 1-2 ห้อง Generator	/		/		/			
76	ชั้น 1-3 ห้อง MDB	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ ..		..

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 27/02/69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 1-4 ห้อง MDB	✓		✓		✓			
78	ชั้น 1-5 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
79	ชั้น 1-6 ห้อง Control บ่อบำบัดน้ำเสีย	✓		✓		✓			
80	ชั้น B-1 ห้อง Pump	✓		✓		✓			
81	ชั้น B-2 ห้อง Pump	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Fullerton

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 27/04/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST1		/		/		/		
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ ...

หน่วยงาน ...ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร ...Pullevtan...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/04/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	ช่างหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		.....
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/04/69 รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
ในบันไดหนีไฟ ST2									
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST2		/		/		/		
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ		.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 23/04/69 รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
ในบันไดหนีไฟ ST3									
1	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
2	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
3	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
4	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
5	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
6	ชั้น B ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			

หมายเหตุ

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร ..... Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/05/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
2	ชั้น 38-2 ห้อง Booster Pump	/		/		/			
3	ชั้น 38-3 ห้อง Pressurized Fan	/		/		/			
4	ชั้น 38-4 ห้องลิฟต์ L1-L2	/		/		/			
5	ชั้น 38-5 ห้องลิฟต์ L1-L2	/		/		/			
6	ชั้น 38-6 ห้องลิฟต์ L3-L4	/		/		/			
7	ชั้น 37-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
8	ชั้น 36-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
9	ชั้น 36-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
10	ชั้น 35-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
11	ชั้น 34-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
12	ชั้น 34-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
13	ชั้น 33-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
14	ชั้น 32-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
15	ชั้น 32-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
16	ชั้น 31-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
17	ชั้น 31-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
18	ชั้น 30-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
19	ชั้น 30-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
20	ชั้น 29-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
21	ชั้น 29-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
22	ชั้น 28-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
23	ชั้น 28-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
24	ชั้น 27-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
25	ชั้น 27-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
26	ชั้น 26-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
27	ชั้น 26-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
28	ชั้น 25-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
29	ชั้น 25-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
30	ชั้น 24-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
31	ชั้น 24-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
32	ชั้น 23-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
33	ชั้น 23-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
34	ชั้น 22-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
35	ชั้น 22-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
36	ชั้น 21-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		
37	ชั้น 21-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
38	ชั้น 20-1 ชาร์ปไฟฟ้า		/		/		/		

หมายเหตุ

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Pollaem	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/05/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 20-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
40	ชั้น 19-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
41	ชั้น 19-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
42	ชั้น 18-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
43	ชั้น 18-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
44	ชั้น 17-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
45	ชั้น 17-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
46	ชั้น 16-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
47	ชั้น 16-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
48	ชั้น 15-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
49	ชั้น 15-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
50	ชั้น 14-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
51	ชั้น 14-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
52	ชั้น 12A-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
53	ชั้น 12A-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
54	ชั้น 12-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
55	ชั้น 12-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
56	ชั้น 11-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
57	ชั้น 11-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
58	ชั้น 10-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
59	ชั้น 10-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
60	ชั้น 9-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
61	ชั้น 9-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
62	ชั้น 8-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
63	ชั้น 8-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
64	ชั้น 7-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
65	ชั้น 7-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
66	ชั้น 6-1 ชาร์ปไฟฟ้า	/		/		/			
67	ชั้น 6-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
68	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
69	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
70	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
71	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/			
72	ชั้น 1A-1 ห้อง Pressurized Fan 1-2	/		/		/			
73	ชั้น 1A-2 ห้อง Pressurized Fan 4	/		/		/			
74	ชั้น 1-1 ห้อง Control	/		/		/			
75	ชั้น 1-2 ห้อง Generator	/		/		/			
76	ชั้น 1-3 ห้อง MDB	/		/		/			

หมายเหตุ _____

ลง .....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/05/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 1-4 ห้อง MDB	/		/		/			
78	ชั้น 1-5 โถง FireMan Lift	/		/		/			
79	ชั้น 1-6 ห้อง Control บ่อบำบัดน้ำเสีย	/		/		/			
80	ชั้น B-1 ห้อง Pump	/		/		/			
81	ชั้น B-2 ห้อง Pump	/		/		/			

หมายเหตุ _____

ลงชื่อ [redacted] .....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/05/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร ..... Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/05/69 รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/05/69 รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
บันไดหนีไฟ ST2									
1	ชั้น 38 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
2	ชั้น 37 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
3	ชั้น 36 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
4	ชั้น 35 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
5	ชั้น 34 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 33 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
7	ชั้น 32 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
8	ชั้น 31 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
9	ชั้น 30 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
10	ชั้น 29 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
11	ชั้น 28 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
12	ชั้น 27 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
13	ชั้น 26 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
14	ชั้น 25 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
15	ชั้น 24 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
16	ชั้น 23 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
17	ชั้น 22 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
18	ชั้น 21 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
19	ชั้น 20 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
20	ชั้น 19 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
21	ชั้น 18 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
22	ชั้น 17 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
23	ชั้น 16 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
24	ชั้น 15 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
25	ชั้น 14 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
26	ชั้น 12A บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
27	ชั้น 12 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
28	ชั้น 11 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
29	ชั้น 10 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
30	ชั้น 9 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
31	ชั้น 8 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
32	ชั้น 7 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
33	ชั้น 6 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
34	ชั้น 5 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
35	ชั้น 4A บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
36	ชั้น 4 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
37	ชั้น 3 บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจเช็ค ... หัวหน้าช่าง ... ผู้อำนวยการ

ล[redacted]

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 27/05/69 รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
ในบันไดหนีไฟ ST3									
1	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
2	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
3	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
4	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
5	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			
6	ชั้น B ในบันไดหนีไฟ ST3	/		/		/			

หมายเหตุ

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 26-06-69 รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38-1 ทางเดิน ส/n	✓		✓		✓			
2	ชั้น 38-2 ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓			
3	ชั้น 38-3 ห้อง Pressurized Fan	✓		✓		✓			
4	ชั้น 38-4 ห้องลิฟต์ L1-L2	✓		✓		✓			
5	ชั้น 38-5 ห้องลิฟต์ L1-L2	✓		✓		✓			
6	ชั้น 38-6 ห้องลิฟต์ L3-L4	✓		✓		✓			
7	ชั้น 37-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
8	ชั้น 36-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
9	ชั้น 36-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
10	ชั้น 35-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
11	ชั้น 34-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
12	ชั้น 34-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
13	ชั้น 33-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
14	ชั้น 32-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
15	ชั้น 32-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
16	ชั้น 31-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
17	ชั้น 31-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
18	ชั้น 30-1 ชาร์ปไฟฟ้า		✓		✓		✓		
19	ชั้น 30-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
20	ชั้น 29-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
21	ชั้น 29-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
22	ชั้น 28-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
23	ชั้น 28-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
24	ชั้น 27-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
25	ชั้น 27-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
26	ชั้น 26-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
27	ชั้น 26-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
28	ชั้น 25-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
29	ชั้น 25-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
30	ชั้น 24-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
31	ชั้น 24-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
32	ชั้น 23-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
33	ชั้น 23-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
34	ชั้น 22-1 ชาร์ปไฟฟ้า		✓		✓		✓		
35	ชั้น 22-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
36	ชั้น 21-1 ชาร์ปไฟฟ้า		✓		✓		✓		
37	ชั้น 21-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
38	ชั้น 20-1 ชาร์ปไฟฟ้า		✓		✓		✓		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 26-06-69
อาคาร Fullerton	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 20-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
40	ชั้น 19-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
41	ชั้น 19-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
42	ชั้น 18-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
43	ชั้น 18-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
44	ชั้น 17-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
45	ชั้น 17-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
46	ชั้น 16-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
47	ชั้น 16-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
48	ชั้น 15-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
49	ชั้น 15-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
50	ชั้น 14-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
51	ชั้น 14-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
52	ชั้น 12A-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
53	ชั้น 12A-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
54	ชั้น 12-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
55	ชั้น 12-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
56	ชั้น 11-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
57	ชั้น 11-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
58	ชั้น 10-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
59	ชั้น 10-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
60	ชั้น 9-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
61	ชั้น 9-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
62	ชั้น 8-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
63	ชั้น 8-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
64	ชั้น 7-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
65	ชั้น 7-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
66	ชั้น 6-1 ชาร์ปไฟฟ้า	✓		✓		✓			
67	ชั้น 6-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
68	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
69	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
70	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
71	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
72	ชั้น 1A-1 ห้อง Pressurized Fan 1-2	✓		✓		✓			
73	ชั้น 1A-2 ห้อง Pressurized Fan 4	✓		✓		✓			
74	ชั้น 1-1 ห้อง Control	✓		✓		✓			
75	ชั้น 1-2 ห้อง Generator	✓		✓		✓			
76	ชั้น 1-3 ห้อง MDB	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 26-08-69 รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 1-4 ห้อง MDB	✓		✓		✓			
78	ชั้น 1-5 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
79	ชั้น 1-6 ห้อง Control บ่อบำบัดน้ำเสีย	✓		✓		✓			
80	ชั้น B-1 ห้อง Pump	✓		✓		✓			
81	ชั้น B-2 ห้อง Pump	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 26-06-69
อาคาร ..Fullerton..	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
ใบบันไดหนีไฟ ST2		✓		✓		✓			
1	ชั้น 38 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
2	ชั้น 37 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
3	ชั้น 36 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
4	ชั้น 35 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
5	ชั้น 34 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
6	ชั้น 33 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
7	ชั้น 32 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
8	ชั้น 31 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
9	ชั้น 30 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
10	ชั้น 29 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
11	ชั้น 28 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
12	ชั้น 27 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
13	ชั้น 26 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
14	ชั้น 25 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
15	ชั้น 24 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
16	ชั้น 23 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
17	ชั้น 22 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
18	ชั้น 21 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
19	ชั้น 20 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
20	ชั้น 19 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
21	ชั้น 18 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
22	ชั้น 17 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
23	ชั้น 16 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
24	ชั้น 15 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
25	ชั้น 14 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
26	ชั้น 12A ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
27	ชั้น 12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
28	ชั้น 11 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
29	ชั้น 10 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
30	ชั้น 9 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
31	ชั้น 8 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
32	ชั้น 7 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 6 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
34	ชั้น 5 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
35	ชั้น 4A ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
36	ชั้น 4 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
37	ชั้น 3 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 26-06-69 รหัสอุปกรณ์ .. EL_บันไดหนีไฟ ST1 - ST3 ..

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
ในบันไดหนีไฟ ST3									
1	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST3	✓		✓		✓			
2	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST3	✓		✓		✓			
3	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST3	✓		✓		✓			
4	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST3	✓		✓		✓			
5	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST3	✓		✓		✓			
6	ชั้น B ในบันไดหนีไฟ ST3	✓		✓		✓			

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลง [redacted]	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ...
อาคาร Full ตึก 1

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 06-06-69
รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น 38 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
2	ชั้น 37 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
3	ชั้น 36 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
4	ชั้น 35 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
5	ชั้น 34 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
6	ชั้น 33 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
7	ชั้น 32 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
8	ชั้น 31 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
9	ชั้น 30 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
10	ชั้น 29 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
11	ชั้น 28 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
12	ชั้น 27 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
13	ชั้น 26 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
14	ชั้น 25 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
15	ชั้น 24 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
16	ชั้น 23 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
17	ชั้น 22 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
18	ชั้น 21 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
19	ชั้น 20 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
20	ชั้น 19 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
21	ชั้น 18 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
22	ชั้น 17 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
23	ชั้น 16 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
24	ชั้น 15 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
25	ชั้น 14 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
26	ชั้น 12A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
27	ชั้น 12 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
28	ชั้น 11 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
29	ชั้น 10 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
30	ชั้น 9 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
31	ชั้น 8 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
32	ชั้น 7 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
33	ชั้น 6 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
34	ชั้น 5 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
35	ชั้น 4A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
36	ชั้น 4 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
37	ชั้น 3 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
38	ชั้น 2 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ .....

...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ .....

...../...../.....

หน่วยงาน ... ฟูลเลอตัน สุขุมวิท ... อาคาร Fullerton	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 26-06-69 รหัสอุปกรณ์ ... EL_บันไดหนีไฟ ST1 ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 1A ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 1 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกสู่โครงการ		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260110067
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JANUARY 15, 2026	RECEIVED DATE	: JANUARY 15, 2026
SAMPLING TIME	: 12:00	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 15-28, 2026
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: FEBRUARY 02, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	15.5	2.0	≤30
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	1,625.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	35.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	6.4	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	3.2	1.4	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.0×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260110068
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: JANUARY 15, 2026	RECEIVED DATE	: JANUARY 15, 2026
SAMPLING TIME	: 12:00	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 15-28, 2026
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: FEBRUARY 02, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกสู่โครงการ		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260210203
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 03, 2026	RECEIVED DATE	: FEBRUARY 03, 2026
SAMPLING TIME	: 11:45	ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 03-13, 2026
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: FEBRUARY 16, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	19.2	2.0	≤30
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	712.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	52.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	13.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	2.0	1.4	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.4×10^5	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(M

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260210204
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 03, 2026	RECEIVED DATE	: FEBRUARY 03, 2026
SAMPLING TIME	: 11:45	ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 03-13, 2026
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: FEBRUARY 16, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

(MR

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกสู่โครงการ		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260310441
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่นเล็กน้อย ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MARCH 03, 2026	RECEIVED DATE	: MARCH 03, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: MARCH 03-20, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: MARCH 27, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	5.6	2.0	≤30
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	855.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	28.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	3.6	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.8	1.4	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	210.0	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260310442
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: MARCH 03, 2026	RECEIVED DATE	: MARCH 03, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: MARCH 03-20, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: MARCH 27, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนเข้าระบบบำบัด		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260410868
CHARACTERISTICS OF WATER	: ดำ ขุ่นเล็กมาก มีตะกอนมาก มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: APRIL 28, 2026	RECEIVED DATE	: APRIL 28, 2026
SAMPLING TIME	: 11:00	ANALYTICAL DATE	: APRIL 28 - MAY 6, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: May 7, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	297.5	-	-
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	241.0	-	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	68.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	132.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	2.4	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR T[redacted])

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: หลังออกจากระบบบำบัด		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260410869
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาล ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: APRIL 28, 2026	RECEIVED DATE	: APRIL 28, 2026
SAMPLING TIME	: 11:00	ANALYTICAL DATE	: APRIL 28 - MAY 6, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: May 7, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.8 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	108.6	-	≤30
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	207.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	31.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	52.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.6	-	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAW [redacted])

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกสู่โครงการ		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260410870
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: APRIL 28, 2026	RECEIVED DATE	: APRIL 28, 2026
SAMPLING TIME	: 11:00	ANALYTICAL DATE	: APRIL 28 - MAY 6, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: May 7, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.0 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	21.1	-	≤30
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	436.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	9.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	7.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	0.6	-	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.2×10^5	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260410871
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: APRIL 28, 2026	RECEIVED DATE	: APRIL 28, 2026
SAMPLING TIME	: 11:00	ANALYTICAL DATE	: APRIL 28 - MAY 6, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: May 7, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกสู่โครงการ		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 05022
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260590018
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองอ่อน ใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MAY 6, 2026	RECEIVED DATE	: MAY 6, 2026
SAMPLING TIME	: 12:00	ANALYTICAL DATE	: MAY 6 - 14, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: MAY 15, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.0 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	24.0	-	≤30
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	697.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	15.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	13.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	0.2	-	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.5×10^5	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 05023
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260590019
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: MAY 6, 2026	RECEIVED DATE	: MAY 6, 2026
SAMPLING TIME	: 12:00	ANALYTICAL DATE	: MAY 6 - 14, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: MAY 15, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกสู่โครงการ		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 06008
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260690007
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองอ่อน ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JUNE 1, 2026	RECEIVED DATE	: JUNE 1, 2026
SAMPLING TIME	: 11:30	ANALYTICAL DATE	: JUNE 1 - 10, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: JUNE 11, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.4 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	6.6	-	≤30
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	171.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	24.0	-	≤40
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	3.4	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	0.4	-	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3.6×10^3	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: ฟูลเลอตัน สุขุมวิท		
ADDRESS	: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 06009
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260690008
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: JUNE 1, 2026	RECEIVED DATE	: JUNE 1, 2026
SAMPLING TIME	: 11:30	ANALYTICAL DATE	: JUNE 1 - 10, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: JUNE 11, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

เอกสารแนบ 5

หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวปนัดดา พันธ์กะจับ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒
๓) นางสาวจามจุรี คำปุย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวภานุชนารถ เชี่ยวชาญ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒
๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาววันวิสา หวังแววกลาง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕
๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖
๗) นายปริญญา กล่ำน้อย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗
๘) นายโกวิท บุพา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘
๙) นายพีรพล ถวิลหวัง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษ...

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2]
		2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
2	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method[2]
4	pH	Electrometric Method[2]
5	Sulfide	Iodometric Method[2]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method[3]
2	Opacity	Ringelmann's Method[1]
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method[3]
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method[3]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[3]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

3. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Source.** 40 CFR 60. Appendix A, 2019.

ที่ อว 0303/167

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : ***10 มกราคม 2568***
หมดอายุ วันที่ :
ลงชื่อ :

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 10.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H^+ B
		- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

ลงชื่อ :

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ฉบับที่ 1

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H^+ B
		- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ฉบับที่ 1

เอกสารแนบ 6

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CDT-033-69**

MEASUREMENT ITEM	: Digital thermometer with sensor
MANUFACTURER	: Digicon
MODEL/TYPE	: DP-72
SERIAL NUMBER	: 425066647
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36 Floor 3, Soi Petchakasem 7/1, Petchakasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600
RECEIVED DATE	: 19 Jan 2026
MEASUREMENT DATE	: 28-29 Jan 2026
ISSUE DATE	: 30 Jan 2026

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:
The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:
The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-1013-25, Certificate number: ER-0061-25.

Reference Used During Calibration:
1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09, Due date: 9 Apr 2026
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 22 Apr 2026

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:
☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JNAC JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory: .....

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-033-69

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 4 ˚C to 180 ˚C

Function:

Table 1: This equipment was connected with Thermocouple Type K Model: TP-01 S/N: 1280000607. Dimension: Diameter 1.50 mm. Length 1000 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (˚C)	UUC Reading (˚C)	Error (˚C)	Uncertainty (˚C)
70	4.085	4.0	-0.1	0.26
70	20.058	19.9	-0.1	0.26
70	79.924	79.9	0.0	0.38
70	103.983	104.6	0.6	0.54
70	149.951	150.7	0.7	0.54
70	179.931	180.3	0.3	0.74

UUC*: Unit Under Calibration

*****End of Certificate of Calibration*****

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : C26020021

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity		
Meter Model	:	HI5521-02	**Serial No.**	: 04160019101
Probe Model	:	HI7662-W	**Serial No.**	: 0615024N
Resolution	:	0.1 °C	**Temperature Range**	: (-20 to 120)°C
Manufacturer	:	Hanna Instruments	**Made in**	: Romania
Condition As-Received	:	Used Product	**Reference**	: RE260170
Ambient Temperature	:	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity**	: (50 ± 15)%RH
Customer name	:	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date	:	30 January 2026		
Calibrate date	:	4 February 2026		
Issue date	:	6 February 2026		
Calibrated Location	:	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Method	:	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-05 by using reference standard instruments.		

Calibrated by : Mr. Pichit Petthong

Approved by :

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

Condition of this calibration result :

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	26H106	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Temperature Block Calibrator	CTC-155A	723705-01938	T26-0057	Unithai Group Co.,Ltd.

Calibration Result :

Function : Temperature Measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

Nominal Value (°C)	Standard Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (± °C)
20	20.00	20.0	0.00	0.18
25	25.00	25.0	0.00	0.18
30	30.00	30.0	0.00	0.18

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT26-1559
Page : 1 of 2

Customer : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Refrigerator
Manufacturer : Sanden
Model : SPB0500
Serial No. : SPB0500-231007454
Identification No. : N/A
Calibration Place : Laboratory

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT25-5590	Jul 23, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor (k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

Calibrated by : Mr.Kriengkrai Jomthaisong

Approved by :

Issue date :

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 4 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 1 °C

Calibration point	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement
(°C)	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	(+/- °C)
4	4.756	5.042	4.964	4.852	4.949	4.889	4.954	4.858	4.816	0.66

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
4.0	4.8 to 4.9	0.21	0.36	0.54



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : C26020019

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model	:	HI5521-02	**Serial No.**	: 04160019101
Probe Model	:	HI1131B	**Serial No.**	: 11271C0N
Resolution (pH)	:	0.01 pH	**Resolution (mV)**	: 0.1 mV
Manufacturer	:	Hanna Instruments	**Made in**	: Romania
Condition As-Received	:	Used Product	**Reference**	: RE260169
Ambient Temperature	:	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity**	: (50 ± 15)%RH
Customer name	:	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date	:	30 January 2026		
Calibrate date	:	4 February 2026		
Issue date	:	6 February 2026		
Calibrated Location	:	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Method	:	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-01, CP-02 by using standard voltage calibrator and certified reference material (CRM).		

Calibrated by : Mr. Pichit Petthong

Approved by :

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

Condition of this calibration result :

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	25T1021	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	26H106	
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	25E2838	

2. Reference Standard Materials: This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem Ltd.	4.007 ± 0.006@25°C	1086537	26 April 2026
pH 7.0	CPA chem Ltd.	6.988 ± 0.007@25°C	1138616	28 August 2026
pH 10.0	CPA chem Ltd.	10.011 ± 0.008@25°C	1086538	26 April 2026

Calibration Result :

1. Electrical Potential (without electrode) - DC Voltage measurement

Performing standard curve by Simulator at: (-177.5, 0.0, 177.5) mV

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Average Reading		Uncertainty
	(pH)	(mV)	(mV)	(pH)	(± mV)
Meter S/N: 04160019101	4.01	177.50	177.5	4.01	0.097
	7.01	0.00	0.0	7.01	0.058
	10.01	-177.50	-177.5	10.01	0.097

2. Performance of electrode system (with electrode)

Performing standard curve by using buffer nominal : pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Average Reading		Error (pH)	Uncertainty (± pH)
		(pH)	(mV)		
Electrode S/N: 11271C0N	4.007	4.00	165.5	-0.007	0.011
	6.988	6.98	-2.8	-0.008	0.010
	10.011	10.01	-166.1	-0.001	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : C26020020

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model	:	HI5521-02	**Serial No.**	: 04160019101
Probe Model	:	HI76312	**Serial No.**	: 0614117M
Resolution (EC)	:	0.01 µS/cm	**Resolution (EC)**	: 0.001 mS/cm
Manufacturer	:	Hanna Instruments	**Made in**	: Romania
Condition As-Received	:	Used Product	**Reference**	: RE260169
Ambient Temperature	:	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity**	: (50 ± 15)%RH
Customer name	:	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date	:	30 January 2026		
Calibrate date	:	16 February 2026		
Issue date	:	17 February 2026		
Calibrated Location	:	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Method	:	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-03 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by : Mr. Pichit Petthong

Approved by :

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

Condition of this calibration result :

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	25T1021	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	26H106	

2. Reference Standard Materials: This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
84 µS/cm	CPA chem Ltd.	84.003 ± 0.534@25°C	1086539	26 April 2026
1.413 mS/cm	CPA chem Ltd.	1.413 ± 0.0082@25°C	1086540	26 April 2026

Calibration Result :

Inspection the accuracy of the EC Meter by using the following certified reference material values.

Calibration result after adjustment at : 84 µS/cm, 1.413 mS/cm

Standard EC Buffer Solution		Unit Under Calibration Reading				Error		Uncertainty (±)	
		Before Adjustment		After Adjustment					
84.003	µS/cm	68.15	µS/cm	85.68	µS/cm	1.677	µS/cm	0.71	µS/cm
1.413	mS/cm	1.241	mS/cm	1.426	mS/cm	0.013	mS/cm	0.011	mS/cm

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT26-1556
Page : 1 of 2

Customer : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Incubator
Manufacturer : ศรีอมร
Model : SM61M
Serial No. : 18021147
Identification No. : N/A
Calibration Place : Laboratory

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT25-5590	Jul 23, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

Calibrated by : Mr.Kriengkrai Jomthaisong

Approved b

Issue dat

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 20 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
20	20.295	20.568	20.013	19.730	19.837	19.932	19.780	19.498	19.791	0.45

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
20.0	20.0	0.32	0.90	1.7



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA A2LA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT26-1558
Page : 1 of 2

Customer : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Hot Air Oven
Manufacturer : Labtech
Model : LDO-060E
Serial No. : DLCCCL0513C
Identification No. : N/A
Calibration Place : Laboratory

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT25-5590	Jul 23, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor (k) = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

Calibrated by : Mr.Kriengkrai Jomthaisong

Approved

Issue d

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 140, 160 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
140	141.785	141.603	141.640	141.457	141.689	142.147	141.509	141.574	141.364	3.2
160	161.388	161.667	161.517	161.509	161.431	161.453	161.694	161.753	161.512	2.7

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
140	140	2.7	2.2	5.4
160	160	2.2	2.2	4.9



Front view

#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT26-1557
Page : 1 of 2

Customer : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description	:	Hot Air Oven	**Order No.**	:	0336/26
Manufacturer	:	KWF	**Received date**	:	Jan 29, 2026
Model	:	SOV70B	**Calibration date**	:	Jan 29, 2026
Serial No.	:	KWF2021021902	**Environment Condition :**		
Identification No.	:	N/A	**Temperature**	:	(25+/-10) °C
Calibration Place	:	Laboratory	**Humidity**	:	(50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT25-5590	Jul 23, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

Calibrated by : Mr.Kriengkrai Jomthaisong

Approved

Issue da

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 80, 104, 180 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
80	80.277	80.877	79.915	80.312	80.617	80.154	79.991	80.587	80.074	0.51
104	104.268	104.528	104.228	104.120	104.485	104.519	104.304	104.664	104.154	0.71
180	180.400	180.880	180.314	180.356	180.450	180.243	180.266	180.540	180.400	1.3

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
80.0	79.9 to 80.1	0.35	1.1	1.5
104.0	104.0 to 104.2	0.56	0.81	1.5
180.0	180.0 to 180.2	1.1	1.2	2.1



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MM26-1194
Page : 1 of 3

Customer : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : BSA224S-CW
Serial No. : 35790699
Identification No. : N/A
Calibration Place : Balance Room

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH
Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set E1.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Standard Weight Set	NC-001-0.2K-E1-ASS	0022	PL-512	Oct 10, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

Calibrated by : Mr.Porntep Homchuay

Approved by

Issue date : Feb 02, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Repeatability
Maximum Capacity : 200 g
Resolution : 0.0001 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
200	0.0000

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Off Center Loading



Front
(X)



Front
( )

A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions						Maximum Different
	A	B	C	D	E	A	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
100	99.9996	99.9995	99.9996	99.9996	99.9997	99.9996	0.0002

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight (g)		UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare		0.0000	0.0000
	At 20 %	20	19.9998	0.0002
	At 40 %	40	39.9998	0.0002
100	At 60 %	60	59.9997	0.0003
	At 80 %	80	79.9997	0.0003
	At 100 %	100	99.9996	0.0004

UUC* = Unit Under Calibration

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Result : Before Adjustment
Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0099	0.00010	0.000058
0.05000	0.0499	0.00007	0.000058
0.10000	0.1001	-0.00014	0.000058
0.20000	0.2001	-0.00014	0.000059
0.50000	0.5000	-0.00003	0.000059
1.00000	1.0000	-0.00003	0.000059
10.00001	10.0000	-0.00003	0.000064
49.99999	49.9998	0.00022	0.000090
99.99998	99.9996	0.00041	0.00014
149.99997	149.9991	0.00083	0.00027
199.99996	199.9991	0.00083	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

Calibration Result : After Adjustment

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	-0.00003	0.000058
0.05000	0.0500	0.00000	0.000058
0.10000	0.1000	0.00000	0.000058
0.20000	0.2000	-0.00003	0.000059
0.50000	0.5000	0.00000	0.000059
1.00000	1.0000	-0.00003	0.000059
10.00001	10.0000	-0.00001	0.000064
49.99999	50.0000	-0.00002	0.000090
99.99998	100.0000	0.00002	0.00014
149.99997	150.0000	0.00000	0.00027
199.99996	200.0000	0.00004	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MM26-1195
Page : 1 of 3

Customer : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Electronic Balance
Manufacturer : Mettler Toledo
Model : PL6001-S
Serial No. : 1230510473
Identification No. : N/A
Calibration Place : Balance Room

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH
Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Standard Weight Set	50 mg - 2 kg	N/A	MM25-1949	May 22, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY

Calibrated by : Mr.Porntep Homchuay
Approved by :
Issue date : Feb 02, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Repeatability
Maximum Capacity : 6000 g
Resolution : 0.1 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
6000	0.0

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Off Center Loading



Front
(X)



Front
( )

A Mass of 2000 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions						Maximum Different
	A	B	C	D	E	A	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
2000	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	0.0

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight (g)		UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare		0.0	0.0
	At 20 %	600	600.0	0.0
	At 40 %	1200	1200.0	0.0
3000	At 60 %	1800	1800.0	0.0
	At 80 %	2400	2400.0	0.0
	At 100 %	3000	3000.0	0.0

UUC* = Unit Under Calibration

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Resu : Without Adjustment
Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0	0.0	0.0	0.058
600	600.0	0.0	0.058
1200	1200.0	0.0	0.058
1800	1800.0	0.0	0.058
2400	2400.0	0.0	0.058
3000	3000.0	0.0	0.058
3600	3600.0	0.0	0.058
4200	4200.0	0.0	0.058
4800	4800.0	0.0	0.058
5400	5400.0	0.0	0.058
6000	6000.0	0.0	0.058

UUC* = Unit Under Calibration

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA A2LA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MM26-1196
Page : 1 of 3

Customer : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Electronic Balance
Manufacturer : Mettler Toledo
Model : PL3001-S
Serial No. : 1230040028
Identification No. : N/A
Calibration Place : Balance Room

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH
Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Standard Weight Set	50 mg - 2 kg	N/A	MM25-1949	May 22, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC

Calibrated by : Mr.Porntep Homchuay **Approved by** :

Issue date :

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Repeatability
Maximum Capacity : 3100 g
Resolution : 0.1 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
3000	0.0

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Off Center Loading



Front
(X)



Front
( )

A Mass of 1000 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions						Maximum Different
	A	B	C	D	E	A	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
1000	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	0.0

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight (g)		UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare		0.0	0.0
	At 20 %	300	299.9	0.1
	At 40 %	600	599.9	0.1
1500	At 60 %	900	899.9	0.1
	At 80 %	1200	1199.9	0.1
	At 100 %	1500	1499.9	0.1

UUC* = Unit Under Calibration

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Resu : Without Adjustment
Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0	0.0	0.0	0.058
300	299.9	0.1	0.058
600	599.9	0.1	0.058
900	899.9	0.1	0.058
1200	1199.9	0.1	0.058
1500	1499.9	0.1	0.058
1800	1799.9	0.1	0.058
2100	2099.8	0.2	0.058
2400	2399.8	0.2	0.058
2700	2699.8	0.2	0.058
3000	2999.7	0.3	0.058

UUC* = Unit Under Calibration

-oOo-

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : C26020022

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	Dissolved Oxygen and BOD Meter			
Meter Model	:	HI5421-02	**Serial No.**	:	04240005101
Probe Model	:	HI76483	**Serial No.**	:	KC1N66J5P
Manufacturer	:	Hanna Instruments	**Made in**	:	Romania
Condition As-Received	:	Used Product	**Resolution**	:	0.01 ppm (mg/L)
Ambient Temperature	:	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity**	:	(50 ± 15)% RH
Reference	:	RE260168			
Customer name	:	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand			
Received date	:	30 January 2026			
Calibrate date	:	6 February 2026			
Issue date	:	9 February 2026			
Calibrated Location	:	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.			
Calibration Procedure	:	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-11 by using certified reference material (CRM).			

Calibrated by : Mr. Pichit Petthong **Approved by :**

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

Condition of this result of calibration :

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	25T1021	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	26H106	

2. Reference standard materials: This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
Zero Oxygen Solution	Hanna Inc.	0.0 ± 0.1@25°C	S0121/25	August 2030

Calibration Result:

Dissolved Oxygen Measurement

Unit Under Calibration	Standard Buffer Solution	UUC Reading	Error	Uncertainty of Measurement (±)
DO Electrode S/N: KC1N66J5P	0.0 mg/L	0.00 mg/L	0.00 mg/L	N/A mg/L
	8.3 mg/L	8.30 mg/L	0.00 mg/L	0.33 mg/L

Remark : at 8.3 mg/L = Air Saturated.

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-1** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette
Manufacturer : ISOLAB Class : A
Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MBR10002/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved b

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-1**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 49.07 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	4.9984
15	14.9932
25	24.9964

Uncertainty of measurement with in ± 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette
Manufacturer : Witeg Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 0.2 ml
ID No. : EM-MBR10001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1015.6 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-2**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 43.77 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9961
60	59.9874
100	99.9963

Uncertainty of measurement with in ± 0.019 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-3**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml
ID No. : EM-MER01001/19

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : _____

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-3**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 7.31 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.1	0.1014
0.5	0.4995
1	0.9908

Uncertainty of measurement with in ± 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-4**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MER01001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-4**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 9.39 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.5	0.5001
2.5	2.4840
5	4.9842

Uncertainty of measurement with in ± 0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-5**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml
ID No. : EM-MER01001/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : _____

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-5**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 10.81 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1	1.0008
5	4.9757
10	9.9777

Uncertainty of measurement with in ± 0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

ilac-MRA

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-6**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml
ID No. : EM-Mbro1051/17

Environment :

Ambient Temperature	:	(20 ± 3)	°C
Relative Humidity	:	(50 ± 10)	%
Air Pressure	:	1010.7	mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-6**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 12.56 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	4.9820

Uncertainty of measurement with in ± 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-7**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml
ID No. : EM-Mbro1001/17

Environment :

Ambient Temperature	:	(20 ± 3)	°C
Relative Humidity	:	(50 ± 10)	%
Air Pressure	:	1010.7	mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-7**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 12.56 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
10	10.0044

Uncertainty of measurement with in ± 0.0038 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

ilac-MRA
THAILAND
NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-8**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 20 ml
ID No. : EM-VPP20201/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.7 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-8**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 15.10 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9816

Uncertainty of measurement with in ± 0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-9** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : BOROSIL Class : A
Capacity : 25 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.7 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-9**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 37.49 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
25	24.9902

Uncertainty of measurement with in ± 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-13** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : FAVORIT Class : A
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY50/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1011.1 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instrument : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-13**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.38

Uncertainty of measurement with in ± 0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-14** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : DURAN Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY100/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1011.1 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instrument : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved b

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-14**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.26
100	100.08

Uncertainty of measurement with in ± 0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-15** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : BOROSIL Class : A
Capacity : 500 ml Graduation : 5 ml
ID No. : 0334-58

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1011.1 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instrument : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-15**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.05

Uncertainty of measurement with in ± 0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-10**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : SCI Class : A
Capacity : 100 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment :

Ambient Temperature	:	(20 ± 3)	°C
Relative Humidity	:	(50 ± 10)	%
Air Pressure	:	1011.1	mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-10**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
100	99.991

Uncertainty of measurement with in ± 0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-11**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml
ID No. : EM-VPP02501/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.9 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-11**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.99

Uncertainty of measurement with in ± 0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-12** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 1000 ml
ID No. : EM-VPP02501/20

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1011.0 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-12**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1000	1000.00

Uncertainty of measurement with in ± 0.14 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -