รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

(STAY Wellbeing & Lifestyle Resort)

ตั้งอยู่เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสันต์ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

จัดทำโดย
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK NATURE TAURUS CO., LTD
เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e mail: bknature.t@gmail.com
59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com


หนังสือมอบอำนาจ


เขียนที่ บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569


โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด โดย Mr. Soranut Wongsamphan Chief Engineer บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด ขอทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท


การใดที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน










































































แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ภูเก็ต หมู่ที่ 4 ซอยสุขสันต์ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท รีสอร์ทไลฟ์ ฉบับประจำเดือน

☑ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

[redacted]

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ข
สารบัญตาราง	ง
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. ระบบน้ำใช้	5
กิจกรรมในโครงการ 2. ระบบไฟฟ้า	5
กิจกรรมในโครงการ 3. การจัดการมูลฝอย	6
กิจกรรมในโครงการ 4. การบำบัดน้ำเสีย	6
กิจกรรมในโครงการ 5. การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม	9
กิจกรรมในโครงการ 6. ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	9
กิจกรรมในโครงการ 7. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	11
กิจกรรมในโครงการ 8. การคมนาคม	12
กิจกรรมในโครงการ 9. การการอนุรักษ์พลังงาน	12
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	14
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	15
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**21**
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	22
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	61
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**83**
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	84
วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ	84
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	91
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	**94**
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	95
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	95
เอกสารแนบ	**97**

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Top View)	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท	4
รูปภาพที่ 1.3 ผังบริเวณภายในระบบรวบรวมน้ำเสียภายนอกอาคาร	8
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร	14
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน	67
รูปภาพที่ 2.2 ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย	67
รูปภาพที่ 2.3 บ่อพักน้ำและตะแกรงดักมูลฝอย	67
รูปภาพที่ 2.4 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	68
รูปภาพที่ 2.5 ระบบกำจัดละอองน้ำเสีย	68
รูปภาพที่ 2.6 ระบบรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน	68
รูปภาพที่ 2.7 ห้องพักขยะรวม	68
รูปภาพที่ 2.8 ถังขยะภายในโครงการ	68
รูปภาพที่ 2.9 ระเบียงห้องพัก	69
รูปภาพที่ 2.10 ถังเก็บน้ำใต้ดินและระบบกรองน้ำใช้	69
รูปภาพที่ 2.11 หม้อแปลงไฟฟ้า	69
รูปภาพที่ 2.12 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	69
รูปภาพที่ 2.13 ป้ายโครงการ	70
รูปภาพที่ 2.14 ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ	70
รูปภาพที่ 2.15 พื้นที่สำหรับจอดรถของโครงการ	70
รูปภาพที่ 2.16 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ	70
รูปภาพที่ 2.17 กระจกนูน	70
รูปภาพที่ 2.18 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	71
รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์	71
รูปภาพที่ 2.20 ป้ายทางเท้า/ห้ามจอดรถ	71
รูปภาพที่ 2.21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	71
รูปภาพที่ 2.22 สระว่ายน้ำของโครงการ	71
รูปภาพที่ 2.23 รางน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ	72
รูปภาพที่ 2.24 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	72
รูปภาพที่ 2.25 ป้ายบอกความลึก	72
รูปภาพที่ 2.26 ห่วงยางช่วยชีวิต	72
รูปภาพที่ 2.27 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ	72
รูปภาพที่ 2.28 ไฟส่องสว่างรอบสระว่ายน้ำ	72
รูปภาพที่ 2.29 กฎระเบียบผู้พักอาศัย	73
รูปภาพที่ 2.30 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	73
รูปภาพที่ 2.31 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	73
รูปภาพที่ 2.32 ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้	74
รูปภาพที่ 2.33 แผนผังเส้นทางหนีไฟ	74
รูปภาพที่ 2.34 ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์สาธารณูปโภค	74
รูปภาพที่ 2.35 การดักไขมันในบ่อดักไขมัน	74
รูปภาพที่ 2.36 ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	75
รูปภาพที่ 2.37 การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	75
รูปภาพที่ 2.38 เบอร์โทรฉุกเฉิน	75

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปภาพที่	**หน้า**
รูปภาพที่ 2.39 พนักงานรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักแต่ละชั้น	76
รูปภาพที่ 2.40 การสูบตะกอน	76
รูปภาพที่ 2.41 การรวบรวมมูลฝอย/การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม	76
รูปภาพที่ 2.42 การเติมคลอรีน/ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	77
รูปภาพที่ 2.43 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ถาดรองรับน้ำ และอุปกรณ์ระบายอากาศ	77
รูปภาพที่ 2.44 การล้างทำความสะอาดถนนภายในโครงการ	77
รูปภาพที่ 2.45 การฉีดพ่นแมลง	78
รูปภาพที่ 2.46 กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา	78
รูปภาพที่ 2.47 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ/ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ	78
รูปภาพที่ 2.48 ห้องจัดเก็บวัตถุไวไฟ	78
รูปภาพที่ 2.49 คันชะลอความเร็ว	79
รูปภาพที่ 2.50 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเดิน	79
รูปภาพที่ 2.51 โรงคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์/โรงเรือนเลี้ยงไก่ประจำโครงการ	79
รูปภาพที่ 2.52 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	80
รูปภาพที่ 2.53 หลอดไฟ LED	80
รูปภาพที่ 2.54 จุดรวมพล	80
รูปภาพที่ 2.55 ป้ายวิธีการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง	80
รูปภาพที่ 2.56 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	80
รูปภาพที่ 2.57 ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน	80
รูปภาพที่ 2.58 โทรศัพท์ฉุกเฉิน	81
รูปภาพที่ 2.59 การซ้อมอพยพหนีไฟ	81
รูปภาพที่ 2.60 การล้างถังเก็บน้ำ	81
รูปภาพที่ 2.61 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า	82
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ	85
รูปภาพที่ 3.2 การเก็บตัวอย่างอากาศ	85

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	15
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	22
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	61
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	84
ตารางที่ 3.2ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ	86
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด	87

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ของบริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ธรณีวิทยาการเกิแผ่นดินไหวและการเกิดสึนามิ, คุณภาพอากาศ, เสียงและความสั่นสะเทือน) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย,ไฟฟ้า, การป้องกันอัคคีภัย, การระบายอากาศและความร้อน) ด้านคุณภาพชีวิต (สภาพสังคมและเศรษฐกิจ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การจัดการสระว่ายน้ำ, สุขภาพ, ทัศนียภาพ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1. **ด้านธรณีวิทยาการเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ**
   (1) โครงการมีการกำหนดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน
   (2) โครงการมีการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับติดต่อประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้บริเวณห้องสำนักงานนิติบุคคล และมีเจ้าห้าที่นิติบุคคลเป็นผู้ติดต่อประสนงาน
   (3) โครงการมีการการติดป้ายประชาสัมพันธ์และจัดทำแนวทางเพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย และพร้อมยินดีเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีภัยหากจังหวัดมีแผนดำเนินการซ้อม
   (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข่าวสาร และแจ้งผู้พักอาศัยในโครงการให้ดำเนินการตามแผนที่ได้จัดเตรียมไว้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
   (5) โครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ
   (6) โครงการจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ และจะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2569 โดยได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568
2. **คุณภาพอากาศ**
   (1) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
   (2) โครงการจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยมีคนสวนดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ
   (3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว โดยติดตั้งไว้บริเวณภายในโครงการ ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสังเกตุได้อย่างชัดเจน
3. **เสียงและความสั่นสะเทือน**
   (1) โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ไว้ภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแล ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
   (2) โครงการมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ และ มีคนสวนคอยดูแลอยู่ตลอดระยะเวลา

1.2 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1. การคมนาคมขนส่ง

(1) โครงการจัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกและติดตั้งป้ายกำจัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง

(3) โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

(4) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 50 คัน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่จอดรถยนต์ที่ต้องจัดให้มีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร

(5) โครงการมีนโยบายห้ามจอดรถทุกชนิดจอดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณไหล่ทางเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(6) โครงการมีติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย

(7) โครงการดำเนินการขออนุญาตเทศบาลตำบลราไวย์ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาตเพื่อติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าจราจรเพิ่มเติมบริเวณที่เป็นทางโค้งหรือทางแคบบริเวณซอยสุขสันต์ 2 เช่น ไฟกระพริบ กระจกนูน หรือคันชะลอความเร็ว

2. การใช้น้ำ

(1) โครงการมีถังเก็บน้ำสำรองพร้อมระบบกรองน้ำใช้ ก่อนใช้เครื่องสูบน้ำ แจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคารทั้งหมด 592 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้มากกว่า 3 วัน และมีช่างตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(2) โครงการมีบ่อบาดาลหลัก 4 บ่อ ร่วมกับใช้น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน โดยมีแนวท่อน้ำจากบ่อบาดาลและหัวรับน้ำเอกชน สูบเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำดิบ ก่อนเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำใช้ และจะสูบน้ำจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน

(3) โครงการเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร ซีล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำประปา และโครงการจะเลือกใช้ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิดโพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) สามารถใช้ในงานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถใช้งานโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ

(4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำ ระบบกรองน้ำและระบบปั๊มสูบน้ำของแต่ละถังเก็บน้ำเป็นประจำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินโครงการ

(5) โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งในส่วนห้องพักของลูกค้า และออฟฟิต โดยคัดเลือก spec ของรุ่นสุขภัณฑ์ที่ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมรณรงค์การประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงานในห้องพักของลูกค้า

(6) โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่คอยตรวจสอบการชำรุดของระบบจ่ายน้ำ ร่วมกับการรับแจ้งจากแม่บ้านทำความสะอาด และตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำใช้ วันละ 3 เวลา

3. **การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม**
   (1) โครงการมีบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตร 425 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อหน่วงน้ำฝนส่วนเกินก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ
   (2) โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 5 เครื่อง (ทำงาน 4 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) เพื่อนำน้ำฝนในบ่อหน่วงน้ำมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ
   (3) โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโรงแรมคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำเพื่อขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
   (4) โครงการมีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ
   (5) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที

4. **การจัดการน้ำเสีย**
   (1) โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated Sludge Process,. A/S) จำนวน 1 ชุด สำหรับรองรับอาคารทั้งหมด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 165 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 127.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรองรับน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการ
   (2) โครงการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งแล้วนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมารดน้ำต้นไม้แบบซึมดินทั้งหมด ในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น จะระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่บ่อดักขยะและบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวซอยกิ่งสุขสันต์ 4 ต่อไป
   (3) โครงการจัดให้มีระบบกำจัดละอองน้ำเสียที่ออกจากถังเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดชนิดท่อกำจัดละอองน้ำ
   (4) โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปซึ่งมีก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในระบบในปริมาณน้อยมาก
   (5) โครงการมีการติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา
   (6) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกวาดเศษอาหารและรวบรวมลงถังขยะทุกครั้ง โดยมีการดักไขมันออกทุกอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ ตามตารางที่กำหนดไว้ และจ้างบริษัทเอกชนเข้าดูดบ่อดักไขมันเพื่อนำไปกำจัดเป็นระยะ
   (7) โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแผนงาน preventive maintenance เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย
   (8) โครงการมีทีมช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
   (9) โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำเมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าว ทางโครงการจะประสานงานให้บริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลราไวย์มาสูบไปกำจัดต่อไป
   (10) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบโรงแรมเพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย

5. **การจัดการขยะมูลฝอย**
   (1) โครงการมีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ห้องสำนักงาน เป็นต้น โดยมีลักษณะแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโรงแรม
   (2) โครงการมีพนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ
   (3) โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวมแบบระบบปิด ภายในอาคาร 15 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด และว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้าทำการเก็บขนทุกวัน
   (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งภายหลังจากรถขยะของบริษัทเอกชนเข้าทำการเก็บขน
   (5) โครงการมีเจ้าหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาดทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า
   (6) โครงการมีมาตรการจัดการขยะอันตราย เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้หน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลราไวย์ จากนั้นหน่วยงานเอกชนจะรวบรวมขยะอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี "โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต" เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี
   (7) โครงการมีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ โดยกำหนดให้ทำการเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง รวมทั้งขยะรีไซเคิลทันทีในแต่ละวันก่อนทำการรวบรวมที่จุดพักขยะมูลฝอย
   (8) โครงการมีถังขยะในห้องผู้เข้าพักไว้ 2 บริเวณ ได้แก่ ในห้องน้ำ และห้องพักภายนอก ซึ่งขยะของผู้เข้าพักจากในห้องพักจะมีแม่บ้านเป็นผู้คัดแยกและรวบรวมไปยังห้องพักขยะรวมทุกครั้ง

6. **ไฟฟ้า**
   (1) โครงการมีหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 800 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
   (2) โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
   (3) โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน
   (4) โครงการมีการติดตั้งแผ่นป้ายสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน
   (5) โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 150 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญได้อย่างเพียงพอ
   (6) โครงการมีการติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร
   (7) โครงการมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล กำหนดระยะเวลาเปิดไฟฟ้าส่วนกลางตามมาตรการที่กำหนด

(8) โครงการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด LED และอุปกรณ์ต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ บริเวณในห้องพัก ได้ออกแบบให้มีระบบประหยัดพลังงาน โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อเปิด-ปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะตำแหน่งที่มีผู้พักอาศัยอยู่เท่านั้น

(9) โครงการมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาของอาคาร เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในโครงการ

(10) โครงการจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลด้านไฟฟ้าส่องสว่าง คือ ฝ่ายช่างโครงการหากมีการเสียหาย หรือชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า จะทำการซ่อมบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และมีแผน preventive maintenance

(11) โครงการได้ติดตั้งป้ายรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงานไว้ตามจุดต่างๆ และเลือกใช้สีขาว ซึ่งเป็นสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน และโครงการมีเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ

(12) โครงการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด LED ตั้งแต่การก่อสร้าง

7. การป้องกันอัคคีภัย

(1) โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องพัก ห้องส่วนกลาง โถงทางเดิน โถงลิฟท์ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น

(3) โครงการมีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

(4) โครงการมีการกำหนดจุดรวมพลบริเวณด้านหน้าโรงแรม เพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

(5) โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ

(6) โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่จุดติดตั้งทุกจุด

(7) โครงการได้กำหนดผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้จัดทำแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัยเพื่อความสะดวกในการทำงาน

8. การระบายอากาศและความร้อน

(1) โครงการมีดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ โดยฝ่ายช่างเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการทำความสะอาดเป็นประจำ

(2) โครงการได้ติดป้ายเตือนดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อนบริเวณที่จอดรถ

(3) โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการ เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศ

1.3 ด้านคุณภาพชีวิตการใช้น้ำ

1. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

(1) โครงการมีนโยบายพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ

(3) โครงการมีระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย โดยจะทำความเข้าใจกับผู้เข้าพักตั้งแต่ขั้นตอนการ check in และมีป้ายแสดงข้อห้ามต่างๆ ไว้ในบริเวณโครงการ และมีคู่มือประจำห้องพัก

2. **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย**
   (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที
   (2) โครงการจัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   (3) โครงการมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) จำนวน 19 จุด ตามจุดต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
   (4) โครงการได้ทำความเข้าใจกับผู้เข้าพักตั้งแต่ขั้นตอนการ check in เกี่ยวกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อพนักงานที่ล้อบบี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   (5) โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งได้ประสานงานกับโรงพยาบาลดีบุก ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุด เพื่อนำส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ทั้งผู้พักอาศัยและพนักงาน
   (6) โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่จุดติดตั้งทุกจุด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน
   (7) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรับผิดชอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมน้ำเสียโดยเฉพาะและมีแม่บ้านทำความสะอาดคอยรักษาความสะอาดของถังขยะทั้งส่วนห้องพักและห้องส่วนกลางและทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยของโครงการทุกวัน

3. **การจัดการสระว่ายน้ำ**
   (1) ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำของโครงการได้ออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักขยะรวมและสระว่ายน้ำมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย
   (2) โครงการจัดมีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง และมีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย และมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจสอบดูแล
   (3) โครงการจัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
   (4) โครงการจัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ และมีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
   (5) โครงการมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจสอบดูแล
   (6) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ
   (7) โครงการมีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล
   (8) โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ
   (9) โครงการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

4. **สุขภาพ**

โรคระบบทางเดินหายใจ

(1) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ

(2) โครงการมีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่นประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

(3) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ และมีการติดป้ายประกาศให้มีลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย

(4) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ

(5) โครงการมีป้ายควบคุมจำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยกำกับดูแลอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค

(1) โครงการมีห้องพักขยะที่ปิดสนิท และมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดอยู่เสมอ

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ทั้งในส่วนของ canteen สำหรับผู้เข้าพักและ canteen สำหรับพนักงาน ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพและความสะอาดของอาหารทั้งสดและแห้งโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ

(3) โครงการมีที่จัดเก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ความควบคุมดูแล

(4) โครงการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดดูแล และรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักพักอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งห้องส้วมและห้องอาบน้ำ

(5) โครงการว่าจ้างบริษัทเอกชน เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ มด หนู ยุง แมลงสาบ เป็นประจำทุกเดือน

(6) โครงการว่าจ้างบริษัทเอกชน เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ มด หนู ยุง แมลงสาบ เป็นประจำทุกเดือน

โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค

(1) โครงการว่าจ้างบริษัทเอกชน เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ มด หนู ยุง แมลงสาบ เป็นประจำทุกเดือน

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ และมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี

(3) โครงการมีการประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ

(4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล และขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน

โรคผิวหนัง

(1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการ จะมีการนำมารดน้ำต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นระบบหยดซึมดิน

(2) โครงการมีการติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย

(3) โครงการมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ

(4) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแล จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว

โรคเครียด

(1) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค

(2) โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง

(3) โครงการมีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ

(4) โครงการพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ

(5) โครงการมีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,062.30 ตารางเมตร (ร้อยละ 14.27 ของพื้นที่โครงการ)

(6) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

อุบัติเหตุ

(1) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแล ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น

(3) โครงการมีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

(4) โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ

(5) โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุดและมีการจัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร

(6) จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และมีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย

(7) โครงการได้จัดทำลูกศรแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออก และ มีการติดตั้งป้ายกำจัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง

(8) โครงการมีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ

(9) โครงการติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย

(10) โครงการมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือ มีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

(11) โครงการจัดให้มีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

1.4 ด้านทัศนียภาพ

1. เศรษฐกิจและสังคม

(1) โครงการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ

(2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,062.30 ตารางเมตร (ร้อยละ 14.27 ของพื้นที่โครงการ) และมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

(3) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

2. การบดบังแสงและทิศทางลม

(1) โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขการบดบังทิศทางแสงแดดและทิศทางลม แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางแสงแดดและทิศทางลมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีได้รับแจ้งจากผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โครงการยินดีปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

(2) โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขการบดบังทิศทางแสงแดดและทิศทางลม แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางแสงแดดและทิศทางลมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีได้รับแจ้งจากผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โครงการยินดีปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ของบริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ธรณีวิทยาการเกิแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ, คุณภาพอากาศ, การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย, การป้องกันอัคคีภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขภาพ, รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 ธรณีวิทยาการเกิแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ

(1) โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ยังไม่ถึงรอบดำเนินการ และจะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2569 โดยได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568

2.2 คุณภาพอากาศ

โครงการมีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.3 การคมนาคมขนส่ง

(1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและคอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกโรงแรมตลอดระยะดำเนินการ

(2) โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน

(3) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อหากพบการชำรุดเสียหายจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

2.4 การใช้น้ำ

(1) โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำประปา

(2) โครงการมีช่างคอยดำเนินการทำความสะอาดและดูแลระบบกรองน้ำ หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

(3) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบท่อระบายน้ำ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ รวมถึงการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.5 การจัดการน้ำเสีย

(1) โครงการมีการ ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) แบบ ทส. 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปีแบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลตำบล ราไวย์ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) โครงการทีการตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพของท่อกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) และตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทนทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.6 การจัดการมูลฝอย

(1) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวัน หากเกิดการชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทน

(2) โครการมีแม่บ้านตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกสัปดาห์ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที

2.7 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีช่างคอยตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม หากมีการชำรุด ทำการเปลี่ยนและแก้ไขใหม่ทันที ทุก 6 เดือน

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

2.9 สุขภาพ

(1) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(2) โครงการมีการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นแมลงและกำจัดยุงลาย ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

บทที่ 1
บทนำ

แบบ ตต.2


บทที่ 1
รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

1. ชื่อโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสันต์ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลปฏิบัติตามมาตราฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ เดือนธันวาคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ


เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 162 ห้องพัก โดยจัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารห้องพักทั้งสิ้น จำนวน 19 อาคาร

โรงแรมตั้งอยู่บนขนาดเนื้อที่ดินรวมทั้งหมด 13 ไร่ 1 งาน 64.20 ตารางวา หรือคิดเป็น 21,456.80 ตารางเมตร

ทิศเหนือ	มีอาณาเขตติดต่อกับ	ซอยสุขสันต์ 2 กว้าง 5.00 เมตร (รวมเขตทาง)
ทิศตะวันออก	มีอาณาเขตติดต่อกับ	บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้นบุคคลอื่น ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 6 เมตร และที่ดินบุคคลอื่น
ทิศตะวันตก	มีอาณาเขตติดต่อกับ	บ้านพักอาศัยชั้นเดียวบุคคลอื่น และที่ดินว่างเปล่าบุคคลอื่น



รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Top View)



รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. ระบบน้ำใช้

1.1 แหล่งน้ำใช้

แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการจะใช้น้ำจากบ่อบาดาลร่วมกับใช้น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน โดยโครงการจะเจาะบ่อบาดาลจำนวน 2 บ่อ โดยมีแนวท่อน้ำจากบ่อบาดาล และหัวรับน้ำเอกชน สูบเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำดิบ จำนวน 2 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำดิบ 1 ปริมาตร 140 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำดิบ 2 ปริมาตร 155 ลูกบาศก์เมตร ก่อนเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำใช้จำนวน 2 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำใช้ 1 ปริมาตร 174 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำใช้ 2 ปริมาตร 123 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรเก็บกักน้ำทั้งหมด เท่ากับ 592 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะสูบน้ำจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน 3 เครื่อง ทำงานสลับกัน มีอัตราการสูบน้ำ 46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่แรงดันน้ำ 40 เมตร

ถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการเป็นถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดินจะมีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว บางส่วนจะอยู่ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจจะทำให้เกิดการผุกร่อน ดังนั้น โครงการจะจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร ซีล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำใต้ดิน โครงการจะเลือกใช้ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด โพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งจะใช้งานง่าย ไม่ต้องมีน้ำยารองพื้น (Primer) ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภาพผิวเปียกชื้น

1.2 ปริมาณน้ำใช้

โรงแรมจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ จำนวน 2 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำดิบ 1 ปริมาตร 140 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำดิบ 2 ปริมาตร 155 ลูกบาศก์เมตร ก่อนเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำใช้จำนวน 2 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำใช้ 1 ปริมาตร 174 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำใช้ 2 ปริมาตร 123 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรเก็บกักน้ำทั้งหมด เท่ากับ 592 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้มากกว่า 3 วัน

2. ระบบไฟฟ้า

2.1 ระบบไฟฟ้าปกติ

โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 800 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้า ไปยังแต่ละอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้าจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้ามีระยะห่างส่วนที่มีไฟฟ้าแรงดัน 33 kV กับผนังด้านเปิดของอาคาร ประมาณ 1.80 เมตร ระยะห่างส่วนที่มีไฟฟ้าแรงดัน 33 kV กับแนวเขตที่ดินโครงการ ประมาณ 3.25 เมตร และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละลูกประมาณ 7.00 เมตร

2.2 ระบบไฟฟ้าสำรอง

ในกรณีที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 150 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟท์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่างเพียงพอ

2.3 ระบบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้า

โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องเครื่องไฟฟ้า+ห้องช่าง และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาลจะปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องไฟฟ้าของโครงการและมีที่ว่างพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ

3. การจัดการมูลฝอย

โรงแรมจะจัดถังรอบรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น สำนักงาน ห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น โดยจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง แบบมีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ สำหรับในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ถังขยะทุกใบจะมีถุงดำรองอยู่ด้านใน ซึ่ง แม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ก่อนนำไปพักไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ ซึ่งออกแบบไว้ 2 จุด ได้แก่ อาคารห้องพักขยะรวม และห้องพักขยะรวมที่อยู่ภายในอาคาร 15

การจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณห้องพักขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ ซึ่งขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า

สำหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพักขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย โครงการจัดให้มีถังขยะอันตราย โดยข้างถังจะระบุไว้ว่า “ขยะอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย โดยในขณะปฏิบัติงาน กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป และโครงการจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน

ส่วนขยะเปียก แม่บ้านจะรวบรวมขยะเปียกจากถังขยะเปียกบริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น มายังห้องพักขยะเปียก โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลราไวย์หรือให้เอกชนเพื่อรับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยต่อไป โดยทางโครงการมีการนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยไว้ใช้ภายในโครงการด้วยเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

4. การบำบัดน้ำเสีย

4.1 ปริมาณน้ำเสีย

โครงการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 127.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ไม่คิดน้ำใช้จากสระว่ายน้ำ) คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550)

4.2 รายละเอียดและเอียดและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated Sludge Process,. A/S) จำนวน 1 ชุด สำหรับรองรับอาคารทั้งหมด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 165 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 127.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ $BOD_{เข้า}$ 290.23 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า $BOD_{ออก}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยรายละเอียดวิธีการรวบรวมน้ำเสียจะแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- <u>ส่วนที่ 1</u> น้ำเสียจากอาคาร 1 ถึงอาคาร 13 และอาคาร 16 จะรวบรวมเข้าสู่ถังเกรอะ (Septic Tank) สำหรับกรองกากตะกอนเบื้องต้นให้แต่ละอาคาร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเดินท่อรวบรวมน้ำเสีย ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัด 30% มีค่า BOD หลังผ่านถังเกรอะ 175 มิลลิกรัม/ลิตร
- <u>ส่วนที่ 2</u> น้ำเสียจากอาคาร 14 ถึงอาคาร 15 จะรวบรวมเข้าสู่บ่อสูบน้ำเสีย (Sewage Sump) ขนาด กว้างxยาวxลึก : 1.50x2.0x2.0 เมตร มีปริมาตร 6.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต่อไป

สำหรับถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องครัว เป็นการบำบัดเบื้องต้น โดยการแยกเอาขยะและเศษอาหารออกก่อนเป็นการลดปริมาณสารแขวนลอยแล้วผ่านเข้าสู่บ่อดักไขมัน จากนั้นจึงไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนต่อไป

โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกอาคารรวมทั้งสิ้น 168 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า $BOD_{ออก}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดน้ำแล้ว ค่า $BOD_{ออก}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด (Effluent Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาด กว้างxยาวxลึก : 2.50x3.0x3.0 เมตร มีปริมาตร 22.50 ลูกบาศก์เมตร น้ำเสียจากถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด จะสูบไปใช้รดน้ำต้นไม้แบบซึมดินทั้งหมด (Zero Discharge) ปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ 373.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง

ในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น โครงการจะระบายลงสู่บ่อดักขยะและบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวซอยกิ่งสุขสันต์ 4 ต่อไป

การกำจัดตะกอนส่วนเกินและกากไขมัน

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้ออกแบบให้มีเครื่องสูบตะกอนเวียนกลับในถังตกตะกอน สำหรับวิธีกำจัดตะกอนส่วนเกินในส่วนถังเก็บตะกอนและย่อยตะกอนส่วนเกิน มีปริมาณถังเก็บตะกอนที่ต้องการ 13.31 ลูกบาศก์เมตร ได้ออกแบบระยะเวลากักเก็บตะกอนได้นาน 60 วัน สำหรับปริมาณตะกอนที่ต้องสูบทิ้งจากถังเก็บ-ย่อยตะกอน เท่ากับ 13.31 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง โดยมีความถี่ในการสูบ 2 เดือน/ครั้ง โครงการจะประสานงานให้รถสูบตะกอนของเทศบาลตำบลราไวย์มาสูบไปกำจัดต่อไป ความถี่เฉลี่ยในการกำจัดปีละ 6 ครั้ง


สำหรับการไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดักกากไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเป็นประจำ ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงดำ จากนั้น นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่ห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อนำไปกำจัดต่อไป นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปตากแห้งก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและกลิ่น ซึ่งเกิดจากฝน สัตว์ และแมลง เป็นต้น

วิธีการจัดการละอองน้ำ (Aerosol) และก๊าซมีเทน (CH_4)

วิธีการจัดการละอองน้ำและก๊าซมีเทน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยการกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ปริมาณละอองน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีปริมาณละอองน้ำเสียเกิดขึ้น 4.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 4,000 ลิตร/ชั่วโมง โครงการจัดให้มีอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยปลายท่ออากาศของถังเติมอากาศ จะติดตั้งท่ออากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิลิตร ภายในท่อบรรจุถ่านเพื่อกรองอากาศเสียที่ออกจากระบบบำบัด และดำเนินการเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน สำหรับถ่านที่เปลี่ยนจะรวบรวมใส่ถุงดำแล้วส่งไปกำจัดที่โรงเตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ตต่อไป สำหรับการกำจัดก๊าซมีเทน (CH_4) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียจะถูกรวบรวม โดยท่อระบายอากาศมายังบ่อดิน เพื่อทำการบำบัดด้วยวิธี Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน ทั้งนี้โครงการเลือกดินร่วนที่มีขนาดพรุนประมาณ 0.002-0.05 มิลลิเมตร ร่วมกับปุ๋ย โดยจุลินทรีย์จะสามารถออกซิไดซ์ก๊าซมีเทนให้เปลี่ยนรูปไปเป็นคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ น้ำ พลังงาน และเซลล์ใหม่ของจุลินทรีย์ สำหรับปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 6,627 ลิตร/วัน หรือ 6.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน ออกแบบบ่อดินเพื่อบำบัดก๊าซมีเทนขนาด กว้างxยาวxลึก : 1.50x2.0x0.5 เมตร ขนาดบ่อดิน 3.0 ตารางเมตร ขนาดที่ต้องการเท่ากับ 2.76 ตารางเมตร ดังนั้น ขนาดบ่อดินที่โครงการออกแบบไว้จึงสามารถรองรับปริมาณก๊าซมีเทน (CH_4) ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 127.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า $BOD_{ออก}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด (Effluent Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาด กว้างxยาวxลึก : 2.50x3.0x3.0 เมตร มีปริมตร 22.50 ลูกบาศก์เมตร น้ำเสียจากถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด จะสูบไปใช้รดน้ำต้นไม้แบบซึมดินทั้งหมด (Zero Discharge) ปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ 373.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง

ในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น โครงการจะระบายลงสู่บ่อดักขยะและบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวซอยกิ่งสุขสันต์ 4 ต่อไป



รูปภาพที่ 1.3 ผังบริเวณระบบรวบรวมน้ำเสีย ภายนอกอาคาร

5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำภายในโรงแรมจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 การระบายน้ำเสีย

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 127.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า $BOD_{ออก}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด (Effluent Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาด กว้างxยาวxลึก : 2.50x3.0x3.0 เมตร มีปริมตร 22.50 ลูกบาศก์เมตร น้ำเสียจากถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด จะสูบไปใช้รดน้ำต้นไม้แบบซึมดินทั้งหมด (Zero Discharge) ปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ 373.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้ใช้บริการสัมผัสน้ำทิ้ง

5.2 การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม

สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยน้ำฝนจะถูกระบายจากหลังคาของอาคารลงสู่รางระบายน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 0.60 เมตร และ 0.80 เมตร และท่อคอนกรีต ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ส่วนการระบายน้ำฝนบนพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไฟลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการเท่ากับ 0.268 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอัตราการระบายน้ำหลังมีโครงการเท่ากับ 0.727 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผลต่างของปริมาณน้ำฝนสะสมในช่วง 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ (ปริมาณน้ำฝนไหลนอง) มีค่าเท่ากับ 418.45 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำฝนทั้งหมดที่โครงการต้องกักเก็บไว้ ทั้งนี้โครงการออกแบบให้มีการกักเก็บน้ำฝนไว้ภายในบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตร 425 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบบ่อหน่วงน้ำ ขนาด กว้างxยาวxลึก เท่ากับ 5.00x31.00x3.45 เมตร โดยที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ 2.74 เมตร ดังนั้น ขนาดบ่อหน่วงน้ำจึงมีความเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับปริมาณน้ำฝนครั้งต่อไป โครงการได้คำนวณขนาดเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินค่าอัตราระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง (ทำงาน 4 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) ซึ่งเครื่องสูบน้ำมีอัตราการสูบเครื่องละ 0.05 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมมีอัตราการระบายน้ำสูงสุดเท่ากับ 0.25 ลูกบาศกีเมตร/วินาที

สำหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่บ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ

6. ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้

1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

(1) แผงควบคุมรวมแบบระบุตำแหน่ง (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ และวงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติและภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด และแบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่าง ๆ บนหน้าตู้โดยติดตั้งไว้ภายในห้องรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้นใต้ดิน ของอาคาร 14 จำนวน 1 ชุด

(2) แผงแสดงสัญญาณ (Annunciator Board: ANN) ทำงานเชื่อมต่อกับแผงควบคุมรวมให้ทำการแสดงสัญญาณการทำงานจากแผงควบคุมรวมโดยติดตั้งไว้ภายในห้องรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร 14 จำนวน 1 ชุด

(3) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือกด (Fire Alarm Manual Station : F) ชนิดทุบแล้วดึง (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคลแบบสั่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มือกด (Push) และมือดึงคันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์มีกุญแจไขเปิดฝาคืนค่าให้ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร

(4) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยแสง (Fire Alarm Bell, Strobe Light : B) เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยแสงกระพริบ โดยติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร

(5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง โดยติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร

(6) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) ชนิด Photo Electric เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่งสัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั้งบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง สำนักงาน โถงต้นรับ ห้องสปา ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องรักษาความปลอดภัย ห้องช่างไฟฟ้า ห้องพักขยะ ห้องไฟฟ้า ห้องอาหารพนักงาน ห้องฝ่ายบริการ พื้นที่ตั้งโต๊ะพื้นที่ขายสินค้า ห้องออกกำลังกาย โถงทางเดิน ภายในลิฟต์ และห้องเก็บของ เป็นต้น

2) ระบบดับเพลิง

(1) ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Box : FHB) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Value) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงแล้วสามารถนำไปใช้ดับเพลิงในอาคารบริเวณนั้นได้ และถังดับเพลิงแบบมือถือ โดยติดตั้งจำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 จุดที่ 2 ระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 4 จุดที่ 3 ระหว่างอาคาร 7 และอาคาร 9 จุดที่ 4 ระหว่างอาคาร 11 และอาคาร 12 และจุดที่ 5 บริเวณด้านข้างอาคาร 14 และห้องเก็บของ

(2) ถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง เลือกใช้ถังดับเพลิงแบบเคมี ขนาด 4.5 กิโลกรัม โดยติดตั้งถังดับเพลิงตามบริเวณต่าง ๆ

(3) ถังดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด์ เลือกใช้ถังดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6.8 กิโลกรัม โดยติดตั้งถังดับเพลิงตามบริเวณต่าง ๆ

(4) การติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบมือถือ โครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ถังดับเพลิง และถังดับเพลิงแบบมือถือสูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

(5) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65x150 มิลลิเมตร ติดตั้งจำนวน 1 จุด บริเวณด้านหน้าอาคาร 14 เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงแล้วส่งต่อน้ำไปยังหัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร

(6) หัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65x150 มิลลิเมตร ติดตั้งจำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 จุดที่ 2 ระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 4 จุดที่ 3 ระหว่างอาคาร 7 และอาคาร 9 จุดที่ 4 ระหว่างอาคาร 11 และอาคาร 12 และจุดที่ 5 บริเวณด้านข้างอาคาร 14 เพื่อรับน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารแล้วส่งต่อน้ำไปยังหัวจ่ายชุดตู้ดับเพลิง

3) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และสามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชัดเจนในกรณีที่ไฟฟ้าดับ แบบแปลนระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินของแต่ละอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ 2x5 Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติโดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ของทุกอาคาร ได้แก่ บริเวณโถงทางเข้า-ออก โถงบันได ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องรักษาความปลอดภัย ห้องอาหารพนักงาน ห้องฝ่ายบริการ ห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ห้องครัว ห้องน้ำรวม ห้องเก็บของ และที่จอดรถ เป็นต้น

(2) โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพ็คฟลูออเรสเซนต์ 1x11 W พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยติดตั้งไว้บริเวณโถงต้อนรับ โถงทางเข้า-ออก โถงทางเดิน โถงบันได พื้นที่ตั้งโต๊ะ ห้องออกกำลังกาย ห้องอาหารพนักงาน สำนักงาน และห้องสปา เป็นต้น

4) ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลงและตำแหน่งชั้นอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.15 เมตร โดยติดตั้งบริเวณโถงทางเดินและโถงบันได ของทุกชั้นในแต่ละอาคาร

5) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชั้นหลังคาของทุกอาคาร ยกเว้นอาคาร 16 เนื่องจากเป็นอาคารชั้นเดียว และติดตั้งสายดินทั่วทั้งโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

(1) ตัวนำล่อฟ้า (Air terminal) ลักษณะเป็นเสาแหลมเป็นหลักที่คอยรับประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) พร้อมแถบตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper Type) ขนาด 25x3 มิลลิเมตร ติดตั้งอยู่บนชั้นหลังคารอบอาคารของทุกอาคาร ซึ่งมีรัศมีการป้องกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด

(2) หลักสายดิน (Ground rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาด 5/8”x10” ฝังลึกลงไปในดินต่ำกว่าผิวดิน 3.0 เมตร และมีค่าความต้านทานของดินไม่เกิน 5 โอห์ม

(3) สายตัวนำลงดิน (Down conductor) ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 70 ตารางมิลลิเมตร ภายในท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ

6) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล จัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราไวย์ มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่าง ๆ ไปยังจุดรวมพลติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนกจากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้

จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 มีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร และจุดที่ 2 อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 12 และอาคาร 13 มีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร รวมมีจุดรวมพลพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครการเท่ากับ 0.39 ตารางเมตร/คน หรือ 2.55 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 510 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร

อย่างไรก็ตาม จุดรวมพลดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมพลที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากในอนาคตเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตอง ในการที่จะกำหนดจุดรวมพลที่เหมาะสมในสภาวการณ์ขณะนั้นต่อไป

7. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

7.1 ระบบปรับอากาศ

มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้น ๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 553 ตัน

7.3 ระบบระบายอากาศ

<u>ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ</u> ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องที่มีผนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการได้จัดให้มีการระบายอากาศ โดยวิธีธรรมชาติของบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร คือ

- บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันได เพื่อให้อากาศสามารถระบายได้
- บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำ ทำให้เกิดการระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกล คือ การติดตั้งระบบปรับอากาศกรณีที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศที่อยู่ในระดับที่สบายยิ่งขึ้น

<u>ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล</u> โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงาน ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย สปา ร้านค้า ห้องครัวเย็น และห้องนอนแต่ละห้องพัก
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรงบริเวณห้องช่าง ห้องเครื่องปั๊ม ห้องตู้จ่ายไฟหลัก ห้องเครื่องปั่นไฟ ห้องไฟฟ้า ห้องน้ำรวม และห้องพักขยะรวม
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอกบริเวณลิฟต์ ซึ่งจะมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติควบคู่กันไป โดยการระบายอากาศตามช่องระบายอากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ที่เปิดสู่พื้นที่ภายในห้องต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

<u>การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ</u> ได้นำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปสำหรับห้องนอนสำนักงาน ห้องควบคุม ห้องฝ่ายบริการ และโถงต้อนรับ มีอัตราการระบายอากาศ 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ห้องออกกำลังกาย มีอัตราการระบายอากาศ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร สำหรับห้องอาหารพนักงาน พื้นที่ขายสินค้า และพื้นที่ตั้งโต๊ะ มีอัตราการระบายอากาศ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร

8. การคมนาคม

1) การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ 2 เส้นทาง ดังนี้

- <u>เส้นทางที่ 1</u> จากห้าแยกฉลองมุ่งหน้าสู่หาดราไวย์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 (ถนนวิเศษ) ประมาณ 2.30 กิโลเมตร กลับรถบริเวณสามแยกไฟแดง (ร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น) ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 (ถนนวิเศษ) ประมาณ 700 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขสันต์ 2 (อยู่ระหว่างร้านสะดวกซื้อท็อปส์ เดลี่ และร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น) ประมาณ 925 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ
- <u>เส้นทางที่ 2</u> จากหาดราไวย์มุ่งหน้าสู่ห้าแยกฉลอง ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 (ถนนวิเศษ) ประมาณ 4.40 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขสันต์ 2 (อยู่ระหว่างร้านสะดวกซื้อท็อปส์ เดลี่ และร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น) ประมาณ 925 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ

2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ

ทางเข้า-ออกโครงการ อยู่บริเวณซอยสุขสันต์ 2 ทางเข้าออกและถนนภายในโครงการ มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทาง (Two way) มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด จำนวน 50 คัน รวมที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 2 คัน แยกเป็นที่จอดรถภายในอาคาร จำนวน 43 คัน และที่จอดรถภายนอกอาคาร จำนวน 7 คัน ลักษณะที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นที่จอดรถแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.0 เมตร สำหรับที่จอดรถผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด ความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.0 เมตร และจัดให้มีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.0 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในพื้นที่โครงการจำนวน 48 คัน อยู่บริเวณอาคาร 15 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์

9. การอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติมีดังนี้

1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ

- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ

- เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อน ในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อช่วยการสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร
- เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่กันความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน ตั้งแต่หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือเพดานหรือใต้หลังคา และเลือกใช้ผนังมวลเบาหรือผนังที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
- ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก
- ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสม โดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
- หมั่นตรวจเช็คสภาพและระบบทั่วไปของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ

2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

- ติดตั้งเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-75%
- เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้มเพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20%

3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ใช้สอย กำหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร
- การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน กำหนดให้ใช้การควบคุมเปิดปิด แบบ 2 ทาง (Lighting Control System)
- เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 เปอร์เซ็นต์)
- ติดตั้งสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด
- หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 1-2 วัตต์ และมีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่า แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต์
- เลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขั้วเขียว (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 90-105) ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไส้มาก (ค่าลูเมน/วัตต์) หากค่ายิ่งมากหลอดไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูง

4) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ลิฟต์

- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู
- แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น

5) การอนุรักษ์พลังงานน้ำ

- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์
- เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ
- ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม



รูปภาพที่ 1.4 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตาม หนังสือที่ ทส.1009.5/9875 ที่ ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือน กรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่หนีไฟ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- ภายในโครงการ	- การซ้อมแผนอพยพ	- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโวลุ่ม (High Volume Air Sampler)	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
		- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)	-ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM_{10} ชนิดไฮโวลุ่ม (High Volume Air Sampler)	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
3. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	-สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- ถังเก็บน้ำดิบและบริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว	- การตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ **ทางกายภาพ** - สี - ความขุ่น - ความเป็นกรด-ด่าง **ทางเคมี** - ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด - เหล็ก - แมงกานีส - ทองแดง - สังกะสี - ซัลเฟต - คลอไรด์ - ฟลูออไรด์ - ไนเตรท - ความกระด้างทั้งหมด	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากถังเก็บน้ำดิบและบริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว - วิธี Visual Comparison Method - วิธี Nephelometric Method - วิธี Electrometric Method - วิธี Calculation Method - วิธี Phenanthroline Method - วิธี Persulfate Method - วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame) - วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame) - วิธี Turbidimetric Method - วิธี Argentometric Method - วิธี Alizarin Photometric Method - วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี EDTA Titrimetric Method	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้น้ำ (ต่อ)	- ถังเก็บน้ำดิบและบริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว	**สารพิษ** - ปรอท - ตะกั่ว - สารหนู - โครเมียม - แคดเมียม **ทางจุลชีววิทยา** - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย - อี.โคไล	- วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Hydride) - วิธี Multiple Tube Fermentation Technique (MPN) 10 Tupe - E.coli Test (Rapid Test)		
	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- ถังกรองมัลติมีเดียและถังกรองถ่าน	- สภาพการใช้งาน	- ดูแลและทำความสะอาดถังกรองมัลติมีเดียและถังกรองถ่าน และการล้างย้อน (Back wash) หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
6. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)	- แบบ ทส.1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี - แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลตำบลราไวย์ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร - ความเป็นกรดด่าง - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ซัลไฟด์ - ปริมาณสารละลาย - - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด - pH meter - วิธี Aside Modification - วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว - วิธี Titrate - วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl - วิธี Multiple-tube fermentation technique	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- ท่อกำจัดละอองน้ำ (Aerosol)	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของท่อกำจัดละอองน้ำ (Aerosol)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อดิน	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด - บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
8. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
9. สุขภาพ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

บทที่ 2
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ			
1.1. สภาพภูมิประเทศ	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.2. ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.3. ธรณีวิทยาการเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ			
(1) จัดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน	- โครงการได้ติดตั้งป้ายเส้นทางหนีภัย เป็นระยะไว้ภายในโครงการ ซึ่งติดตั้งบริเวณที่สามารถสังเกตุได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.33** แผนผังเส้นทางหนีไฟ **รูปภาพที่ 2.32** ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดธรณีพิบัติภัย ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในการอพยพออกจากอาคารได้ทันท่วงที	- โครงการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ภายในคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.38** เบอร์โทรฉุกเฉิน **รูปภาพที่ 2.58** โทรศัพท์ฉุกเฉิน
(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณีพิบัติภัยแก่แก่ผู้พักอาศัย	- โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีเจ้าหน้าฝ่ายบุคคลที่ค่อยติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.36** ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.3. ธรณีวิทยาการเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ) (4) ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ (5) โครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ (6) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีเจ้าหน้าฝ่ายบุคคลที่ค่อยติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์สถานการณ์สถานการณ์ฉุกเฉิน - โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีเจ้าหน้าฝ่ายบุคคลที่ค่อยติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉิน - โครงการมีแผนการดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัยของพนักงานประจำโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568	- - ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 6** แผนฉุกเฉิน **รูปภาพที่ 2.36** ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน **รูปภาพที่ 2.59** การซ้อมอพยพหนีไฟ **เอกสารแนบที่ 15** รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4. คุณภาพอากาศ			
(1) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	- โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดับเครื่องยนต์ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.19** ป้ายดับเครื่องยนต์
(2) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่ของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นเป็นประจำทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
(3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดตั้งไว้บริเวณภายในโครงการ ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสังเกตุได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.18** ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กม./ชม.
1.5. เสียงและความสั่นสะเทือน			
(1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดตั้งไว้บริเวณภายในโครงการ ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสังเกตุได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.18** ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กม./ชม.
(2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดับเครื่องยนต์ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.19** ป้ายดับเครื่องยนต์
(3) ปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแล	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ **2.1. นิเวศวิทยาทางบก**	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน** **3.1.1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน**	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3.1.2. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3.1.3. การประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2. การคมนาคมขนส่ง			
(1) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถไว้บริเวณภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง	-	**รูปภาพที่ 2.14** ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ
(2) ติดตั้งป้ายกำจัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดตั้งไว้บริเวณภายในโครงการ ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสังเกตุได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.18** ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กม./ชม.
(3) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถไว้บริเวณภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง	-	**รูปภาพที่ 2.21** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย **รูปภาพที่ 2.14** ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ
(4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและทางจราจรให้เพียงพอ	- โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั้งบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และทางจราจร เพียงพอต่อการใช้งาน	-	**รูปภาพที่ 2.16** ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)			
(5) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 50 คัน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่จอดรถยนต์ที่ต้องจัดให้มีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร	- โครงการจัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 50 คัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณผู้เข้าพักอาศัยตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ	-	**รูปภาพที่ 2.15** พื้นที่สำหรับจอดรถของโครงการ
(6) ห้ามจอดรถทุกชนิดจอดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณไหล่ทางเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแล และตรวจสอบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน **รูปภาพที่ 2.20** ป้ายทางเท้า/ห้ามจอดรถ
(7) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถไว้บริเวณภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง	-	**รูปภาพที่ 2.18** ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.
(8) โครงการจะขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าจราจรเพิ่มเติมบริเวณที่เป็นทางโค้งหรือทางแคบบริเวณซอยสุขสันต์ 2 เช่น ไฟกระพริบ กระจกนูน หรือคันชะลอความเร็ว เป็นต้น	- โครงการได้ติดตั้งกระจกนูน และคันชะลอความเร็วไว้บริเวณถนนภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.13** ป้ายโครงการ **รูปภาพที่ 2.17** กระจกนูน **รูปภาพที่ 2.49** คันชะลอความเร็ว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ทในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3. การใช้น้ำ			
(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองที่รวมปริมาตรน้ำที่กักเก็บไว้ในโครงการทั้งหมด 592 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้มากกว่า 3 วัน	- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองไว้ใต้ดิน และระบบกรองน้ำใช้ ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้มากกว่า 5 วัน และมีช่างตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.10** ถังเก็บน้ำใต้ดิน/ระบบกรองน้ำใช้
(2) โครงการจะใช้น้ำจากบ่อบาดาลร่วมกับใช้น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน โดยมีแนวท่อน้ำจากบ่อบาดาล และหัวรับน้ำเอกชน สูบเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำดิบ ก่อนเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากนั้นจะสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำใช้ และจะสูบน้ำจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน	- โครงการจัดให้มีบ่อบาดาลจำนวน 4 บ่อ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักในปัจจุบัน โดยน้ำบาลผ่านกระบวนการกรองก่อนนำไปใช้ และได้จัดซื้อน้ำจากรถบรรทุกเอกชนของบริษัทภูเก็ตราไวย์เรนทอลล์เป็นแหล่งน้ำสำรอง	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้าและประปา
(3) จัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร ซีล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำประปาโครงการจะเลือกใช้ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิดโพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) สามารถใช้ในงานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถใช้งานโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ	- โครงการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร ซีล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ตามมาตรการกำหนด	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ทในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3. การใช้น้ำ (ต่อ)			
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ เป็นประจำหรือตามความเหมาะสม	-	**รูปภาพที่ 2.60** การล้างถังเก็บน้ำ
(5) รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดน้ำ รวมทั้งเลือกใช้สุขภัณฑ์ชนิดประหยัดน้ำ ทั้งในส่วนห้องพักของลูกค้า และออฟฟิตของโรงแรม โดยคัดเลือกรุ่นสุขภัณฑ์ที่ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างโรงแรม	-	**รูปภาพที่ 2.57** ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน **รูปภาพที่ 2.52** สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
(6) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย	- โครงการจัดให้มีช่างคอยตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว	-	**รูปภาพที่ 2.34** ตรวจสอบ และดูแลรักษาอุปกรณ์สาธารณูปโภค **เอกสารแนบที่ 13** รายงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบต่างๆ ภายในโครงการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ทในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม			
(1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตร 425 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อหน่วงน้ำฝนส่วนเกินก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ เพื่อหน่วงน้ำฝนก่อนระบายออกนอกโครงการ	-	-
(2) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง (ทำงาน 4 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) ซึ่งเครื่องสูบน้ำมีอัตราการสูบเครื่องละ 0.05 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมมีอัตราการระบายน้ำสูงสุดเท่ากับ 0.25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที	- โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง ทำงานจริง 4 เครื่อง ส่วนเครื่องสำรองจะทำงานกรณีฝนตกหนักจนกระทั่งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่องที่ทำงานอยู่ไม่สามารทำงานได้ทัน	-	-
(3) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอน หากตะกอนมีปริมาณมากจะดำเนินการขุดลอกในทันที เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	-	**รูปภาพที่ 2.3** บ่อพักน้ำและตะแกรงดักมูลฝอย **รูปภาพที่ 2.61** การขุดลอกตะกอน
(4) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ	- โครงการมีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อพักน้ำฝนภายในโครงการก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ ร่วมทั้งติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย ไว้บริเวณจุดระบายน้ำออกจากเส้นท่อของโครงการ	-	-
(5) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมและระบบระบายน้ำประจำโครงการ หากพบอุปกรณ์ชำรุด ดำเนินการแก้ไขทันที	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ทในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5. การจัดการน้ำเสีย (1) โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated Sludge Process,. A/S) จำนวน 1 ชุด สำหรับรองรับอาคารทั้งหมด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 165 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 127.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรองรับน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการ	- โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลีบ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรการที่หนด และสามารถรองรับน้ำเสียได้ตามมาตรการที่กำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.2** ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย **รูปภาพที่ 2.4** ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) โครงการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวม เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ก่อนปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด จากนั้นจะสูบไปใช้รดน้ำต้นไม้แบบซึมดินทั้งหมด (Zero Discharge) ในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น โครงการจะระบายลงสู่บ่อดักขยะและบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวซอยกิ่งสุขสันต์ 4 ต่อไป	- โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ เลี้ยงตะกอนตะกอนเวียนกลับ โดยรวบรวมน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะ น้ำที่ผ่านการบำบัด จัดให้นำมารดน้ำต้นไม้แบบซึมดินทั้งหมดในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น จะระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่บ่อดักขยะและบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวซอยกิ่งสุขสันต์ 4 ต่อไป	-	**รูปภาพที่ 2.6** ระบบรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)			
(3) จัดให้มีอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบบำบัดชนิด ท่อกำจัดละอองน้ำ	- โครงการจัดให้มีระบบกำจัดละอองน้ำเสียที่ออกจากถังเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดชนิดท่อกำจัดละอองน้ำ	-	**รูปภาพที่ 2.5** ระบบกำจัดละอองน้ำเสีย
(4) จัดให้มีบ่อดินกำจัดก๊าซมีเทน ซึ่งสามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้อย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งภายในระบบดังกล่าวก่อให้เกิดก๊าซมีเทนปริมาณน้อยมาก	-	-
(5) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา	- โครงการไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสีย แยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น	-	**รูปภาพที่ 2.4** ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(6) จัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยตักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่ห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลถังดักไขมัน โดยมอบหมายหน้าที่ให้ตักไขมันเป็นประจำ และมีการจดบันทึกทุกครั้งหลังจากการปฏิบัติงาน โดยไขมันที่ได้จะนำใส่ถุงดำ และนำไปกำจัดทิ้งในลำดับถัดไป	-	**รูปภาพที่ 2.35** การตักไขมันในบ่อดักไขมัน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)			
(7) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างโรงแรมจัดทำแผนงาน preventive maintenance เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	-	**เอกสารแนบที่ 5** ใบเสร็จสูบตะกอน
(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ แลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างโรงแรมจัดทำแผนงาน preventive maintenance เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำเมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าว ทางโครงการจะประสานงานให้บริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลราไวย์มาสูบไปกำจัดต่อไป	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนเป็นประจำ หากปริมาณตะกอนมีมาก จะดำเนินการประสานงานบริษัทเอกชนเข้ามาสูบตะกอนไปกำจัด	-	**รูปภาพที่ 2.40** การสูบตะกอน **เอกสารแนบที่ 5** ใบเสร็จสูบตะกอน
(10) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 282 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่ของโครงการ มีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นเป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ทในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6. การจัดการขยะมูลฝอย			
(1) ออกแบบให้อาคารห้องพักขยะรวม เป็นพื้นที่ที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด	- โครงการได้จัดตั้งห้องพักขยะรวมไว้ทั้งสิ้น 2 จุด ได้แก่ บริเวณด้านทิศใต้ และภายในอาคาร 15 ซึ่งเป็นพื้นที่มิดชิด ป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรค	-	**รูปภาพที่ 2.7** ห้องพักขยะรวม **รูปภาพที่ 2.8** ถังขยะภายในโครงการ
(2) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ	- โครงการจัดพนักงานรวบรวมมูลฝอยเป็นผู้รวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักขยะ และนำไปเก็บบริเวณห้องพักขยะรวม เป็นประจำทุกวัน โดยก่อนที่จะนำไปห้องพักขยะมูลฝอยรวม โครงการได้ให้พนักงานรวบรวมมูลฝอยบรรจุมูลฝอยลงถุงขยะ พร้อมมัดปากถุง	-	**รูปภาพที่ 2.41** การรวบรวมมูลฝอย/ การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
(3) ออกแบบให้อาคารห้องพักขยะรวม เป็นพื้นที่ที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด	- โครงการได้จัดตั้งห้องพักขยะรวมไว้ทั้งสิ้น 2 จุด ได้แก่ บริเวณด้านทิศใต้ และภายในอาคาร 15 ซึ่งเป็นพื้นที่มิดชิด ป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรค	-	**รูปภาพที่ 2.7** ห้องพักขยะรวม
(4) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด	- โครงการมีห้องพักขยะรวมที่มิดชิด แบบระบบปิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด และว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้าทำการเก็บขนทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.7** ห้องพักขยะรวม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)			
(5) ห้องพักขยะรวมออกแบบไว้ 2 จุด ได้แก่ อาคารห้องพักขยะรวมอยู่บริเวณด้านทิศใต้ และห้องพักขยะรวมที่อยู่ภายในอาคาร 15 ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ประมาณ 10 วัน โดยโครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลราไวย์ให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป	- โครงการมีห้องพักขยะรวมภายในอาคาร 15 และบริเวณทิศใต้ แบบระบบปิด ภายในอาคาร 15 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด และว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้าทำการเก็บขนทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.8** ถังขยะภายในโครงการ **เอกสารแนบที่ 9** ใบเสร็จมูลฝอย
(6) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อทำการบำบัดต่อไป	- โครงการมีพนักงานรวบรวมมูลฝอยคอยทำความสะอาดรวมทุกครั้งหลังจากการขนย้าย โดยน้ำเสียจากห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.41** การรวบรวมมูลฝอย/ การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
(7) การจัดการขยะรีไซเคิล พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า	- ทางโครงการได้มีนโยบายให้พนักงานคัดแยกขยะ ก่อนนำมาพักในห้องพักมูลฝอย โดยขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์จะนำไปเป็นอาหารไก่ ส่วนขยะรีไซเคิลพนักงานจะนำไปขายให้แก่ร้านขายของเก่า	-	**รูปภาพที่ 2.47** ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ/ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ **เอกสารแนบที่ 9** ใบเสร็จมูลฝอย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)			
(8) การจัดการขยะอันตราย เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้หน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลราไวย์ จากนั้นหน่วยงานเอกชนจะรวบรวมขยะอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี	- ปัจจุบันโครงการมีปริมาณมูลฝอยอันตรายน้อย จึงดำเนินการเก็บรวบรวมไว้ หากมีปริมาณมูลฝอยอันตรายมากพอ จะดำเนินการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี	-	-
(9) การจัดการขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ จะมีมาตรการคัดแยกจากขยะทั่วไปและรวบรวมใส่ถุงส่งให้หน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลราไวย์หรือให้เอกชนเพื่อรับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยต่อไป	- โครงการได้มีการจัดการขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ โดยการนำไปเป็นอาหารให้แก่สัตว์เลี้ยงภายในโครงการและส่วนหนึ่งนำไปทำปุ๋ย	-	**รูปภาพที่ 2.51** การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์/โรงเรือนเลี้ยงไก่ประจำโครงการ **เอกสารแนบที่ 9** ใบเสร็จมูลฝอย
(10) การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง	- ทางโครงการได้มีนโยบายให้พนักงานคัดแยกขยะ ก่อนนำมาพักในห้องพักมูลฝอย	-	-
(11) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย	- ทางโครงการได้มีการติดป้ายรณรงค์เกี่ยวกับขยะไว้บริเวณที่ทิ้งขยะ	-	**รูปภาพที่ 2.47** ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ/ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7. ไฟฟ้า			
(1) หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 800 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร	- โครงการได้มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมน (Oil Immerse Type Transformers) จำนวน 2 ชุด ไว้บริเวณภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.11** หม้อแปลงไฟฟ้า
(2) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร	- โครงการได้ติดตั้งแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ตามมาตรการที่กำหนด	-	-
(3) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน	- โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไว้บริเวณที่ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาได้สะดวก มีการระบายอากาศได้ดี	-	**รูปภาพที่ 2.11** หม้อแปลงไฟฟ้า **เอกสารแนบที่ 14** รายงานการตรวจและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
(4) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน	- โครงการได้ติดตั้งแผ่นป้าย หรือสัญญาลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าและบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าแรงสูงได้	-	**รูปภาพที่ 2.11** หม้อแปลงไฟฟ้า

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7. ไฟฟ้า (ต่อ)			
(5) จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 150 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญได้อย่างเพียงพอ	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบต่างๆที่สำคัญได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้ใช้บริการ	-	**รูปภาพที่ 2.1**2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
(6) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร	- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าสูงจากการลัดวงจร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ค้านแรงดันต่ำ (Circuit Breaker:CB)	-	-
(7) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องตังเวลา (Timmer) เพื่อตั้งเวลาในเปิดไฟส่วนกลางเวลา 18.00น.-06.00น.และมีผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่ายช่างโรงแรม	-	-
(8) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลางแบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	- โครงการได้เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในส่วนกลางชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟฟ้า LED รวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน ติดบริเวณจุดที่สามารถสังเกตได้ง่าย เพื่อเชิญชวนให้ผู้เข้าพักช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการปิดไฟ และถอดปลั๊กไฟฟ้า หากไม่ได้ใช้งาน	-	**รูปภาพที่ 2.53** หลอดไฟ LED **รูปภาพที่ 2.57** ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน **รูปภาพที่ 2.50** ไฟส่องสว่างบริเวณทางเดิน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7. ไฟฟ้า (ต่อ)			
(9) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโดยมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างโรงแรมจัดทำแผนงาน preventive maintenance	-	**รูปภาพที่ 2.61** การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
(10) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (11) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ (12) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการได้ติดตั้งป้ายป้ายรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงานไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้พนักงาน ผู้เข้าพักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยการปิด / ถอดปลั๊กไฟขณะไม่ใช้	-	**รูปภาพที่ 2.57** ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน
(13) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลน้อยลง เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟ อยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเกาะบริเวณหลอดไฟ ซึ่งส่งผลให้แสงสว่างลดลง	-	-
(14) เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน	- โครงการเลือกใช้สีทาอาคารประเภทสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อน รวมทั้งหลังคา เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน	-	**รูปภาพที่ 1.4** การใช้พื้นที่อาคาร
(15) ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างประหยัดพลังงาน (LED) ในทุกส่วนของโครงการ เพื่อเป็นการช่วยประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	- โครงการเลือกใช้หลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน	-	**รูปภาพที่ 2.53** หลอดไฟ LED **รูปภาพที่ 2.50** ไฟส่องสว่างบริเวณทางเดิน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8. การป้องกันอัคคีภัย			
(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย ตามตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	-	**รูปภาพที่ 2.3**1 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน	-	**รูปภาพที่ 2.37** การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย **เอกสารแนบที่ 7** บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	- โครงการจัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์อัคคีภัย เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
(4) จัดให้มีจุดรวมพลพื้นที่ทั้งหมด 200 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.39 ตารางเมตร/คน หรือ 2.56 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 512 คน (รวมจำนวนพนักงาน)	- โครงการได้จัดพื้นที่จุดรวมพลซึ่งเพียงพอต่อคนในโครงการและติดตั้งป้ายจุดรวมพลไว้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.54** จุดรวมพล
(5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล และอำนวยความสะดวกภายในโครงการตลอดระยะเวลาในการเปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณตัวถังดับเพลิง	-	**รูปภาพที่ 2.55** ป้ายวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
(7) จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร	- โครงการติดตั้งผังอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล โดยติดตั้งไว้บริเวณทางเดินอาคาร ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.33** แผนผังเส้นทางหนีไฟ **รูปภาพที่ 2.32** ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
(8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	- โครงการมีจัดทำจัดทำแผนฉุกเฉินและตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนไว้	-	**รูปภาพที่ 2.54** จุดรวมพล **เอกสารแนบที่ 6** แผนฉุกเฉิน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9. การระบายอากาศและความร้อน			
(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	- โครงการมีทีมช่างเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ตรวจสอบระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าพักอาศัย	-	**รูปภาพที่ 2.43** การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ถาดรองรับน้ำและอุปกรณ์ระบายอากาศ **เอกสารแนบที่ 11** รายงานการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	- โครงการมีทีมช่างเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าพักอาศัย และให้สามารถใช้งานได้อยู่สม่ำเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.43** การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ถาดรองรับน้ำและอุปกรณ์ระบายอากาศ
(3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ เพื่อเตือนให้ดับเครื่องยนต์หากมิได้มีการขับเคลื่อนรถยนต์ ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.19** ป้ายดับเครื่องยนต์
(4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	- โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้น และพื้นที่สีเขียวโดยรอบของโครงการ เพื่อช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ โดยมีคนสวนมีหน้าที่คอยดูแล บำรุงรักษา เป็นประจำ สม่ำเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต			
4.1. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ			
(1) โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา	- โครงการมีนโยบายพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเข้าทำงาน เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงจัดให้มีกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา เช่น กิจกรรมส่งน้ำพระวันสงกรานต์ เป็นต้น	-	**รูปภาพที่ 2.46** กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมประเพณท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคอยติดตามประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบ และนำมาปรับใช้ เพื่อให้โครงการ และประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข	-	-
(3) กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าพักอาศัย	-	**รูปภาพที่ 2.21** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) (4) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ ได้แก่จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด - ห้ามเทน้ำหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพัก และห้ามทิ้งน้ำปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งลงในท่อระบายน้ำทิ้งโถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด - ห้ามกระทำการติดสิ่งพิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก - ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด - ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น	- โครงการได้จัดทำระเบียบการปฏิบัติรวมกันของผู้พักอาศัย และทำความเข้าใจกับผู้เข้าพักตั้งแต่ก่อนการเข้าพักและมีป้ายแสดงข้อห้ามต่างๆ ไว้ในบริเวณโรงแรม และคู่มือประจำห้องพัก	-	**รูปภาพที่ 2.48** ห้องจัดเก็บวัตถุไวไฟ **รูปภาพที่ 2.29** กฎระเบียบผู้พักอาศัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าพักอาศัย ตลอด 24 ชั่วโมง	-	**รูปภาพที่ 2.21** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง	-	**รูปภาพที่ 2.21** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(3) โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) จำนวน 19 จุด	- โครงการได้ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) บริเวณจุดต่างๆ โดยรอบโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.30** ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย	- โครงการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ภายในคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.38** เบอร์โทรฉุกเฉิน **รูปภาพที่ 2.58** โทรศัพท์ฉุกเฉิน
(5) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในโครงการ และได้ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดภายในโครงการส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	-	**รูปภาพที่ 2.56** อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(6) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณตัวถังดับเพลิง ผังอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล โดยติดตั้งไว้บริเวณทางเดินอาคาร ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.55** ป้ายวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
(7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน	-	**รูปภาพที่ 2.33** แผนผังเส้นทางหนีไฟ
(8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมและระบบระบายน้ำประจำโครงการ หากพบอุปกรณ์ชำรุด ดำเนินการแก้ไขทันที รวมทั้งโครงการจัดพนักงานรวบรวมมูลฝอยเป็นผู้รวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักขยะ และนำไปเก็บบริเวณห้องพักขยะรวม เป็นประจำทุกวัน โดยก่อนที่จะนำไปห้องพักขยะมูลฝอยรวม และได้ให้พนักงานรวบรวมมูลฝอยบรรจุมูลฝอยลงถุงขยะ พร้อมมัดปากถุง	-	**รูปภาพที่ 2.37** การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย **เอกสารแนบที่ 7** บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
(9) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คอยทำความสะอาดรวมทุกครั้งหลังจากการขนย้าย โดยน้ำเสียจากห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.39** พนักงานรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักแต่ละชั้น / การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3. การจัดการสระว่ายน้ำ <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการออกแบบและโครงสร้างของสระว่ายน้ำ</u>			
(1) ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม	- โครงการได้จัดตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำอยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม	-	**รูปภาพที่ 2.22** สระว่ายน้ำของโครงการ
(2) สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ	- โครงการสร้างสระว่ายน้ำโดยยกระดับสูงจากพื้นถนนของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.22** สระว่ายน้ำของโครงการ
(3) โครงสร้างของสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย	- โครงการได้สร้างสระว่ายน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมั่นคงแข็งแรง และยังคอยให้ช่างคอยตรวจสอบความปลอดภัยภายในสระว่ายน้ำเป็นประจำ	-	**รูปภาพที่ 2.23** รางน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ
(4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง	- โครงการมีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระ ไม่เป็นสนิม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.24** ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ
(5) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย	- โครงการมีพนักงาน (แม่บ้าน) คอยดูแลที่ว่างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ โดยคอยดูแลให้บริเวณดังกล่าวไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าใช้บริการ	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3. การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)			
(6) จัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	- สระว่ายน้ำภายในโครงการมีความลึก 1.2 เมตร ซึ่งมีป้ายบอกระดับความลึกอย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.25** ป้ายบอกความลึก
(7) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	- โครงการมีไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้ในงานสระว่ายน้ำเวลากลางคืน	-	**รูปภาพที่ 2.28** ไฟส่องสว่างบริเวณรอบสระว่ายน้ำ
(8) จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ	- โครงการไม่มีตู้เก็บสิ่งของสำหรับผู้เข้าใช้บริการ แต่ได้จัดให้มีพื้นที่ว่างโดยรอบสระว่ายน้ำ	-	-
(9) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	- โครงการจัดให้มีอ่างล้างหน้า และล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ รวมทั้งเติมคลอรีนก่อนลงสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3. การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำ</u>			
(1) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน	- โครงกาจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ มีช่างค่อยตรวจสอบบริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคอยติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลดีบุก หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.58** โทรศัพท์ฉุกเฉิน
(2) รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ	- โครงการมีพนักงาน (แม่บ้าน) คอยดูแลที่ว่างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ โดยคอยดูแลให้บริเวณดังกล่าวไม่ลื่นไม่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าใช้บริการ	-	**รูปภาพที่ 2.27** ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ **รูปภาพที่ 2.42** การเติมคลอรีน/ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
(3) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	- โครงการมีไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้ในงานสระว่ายน้ำเวลากลางคืน	-	**รูปภาพที่ 2.28** ไฟส่องสว่างบริเวณรอบสระว่ายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ทในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3. การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</u>			
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) แต่มีช่างค่อยตรวจสอบบริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคอยติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลดีบุก หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	-
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีห่วงชูชีพ ไว้บริเวณสระว่ายน้ำ รวมทั้งมีช่างค่อยตรวจสอบบริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคอยติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลดีบุก หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.26** ห่วงยางช่วยชีวิต

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ทในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ **โรคระบบทางเดินหายใจ**			
(1) ล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ	- โครงการมีทีมช่างเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าพักอาศัย	-	**รูปภาพที่ 2.43** การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ถาดรองรับน้ำและอุปกรณ์ระบายอากาศ
(2) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่นประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	- โครงการจัดให้พื้นที่โดยรอบของโครงการมีการถ่ายเทอากาศ และภายในอาคารได้ออกแบบให้มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก	-	**รูปภาพที่ 1.4** การใช้พื้นที่อาคาร
(3) ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเรียบร้อย ทำความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.44** การล้างทำความสะอาดถนนภายในโครงการ
(4) ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย และได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ เพื่อช่วยลดมลสารที่จะเกิดขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.18** ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กม./ชม.
(5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่ของโครงการ และมีคนสวนคอยตลอดระยะดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ**โรงแรม** สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ **โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค**			
(1) ปิดห้องพักขยะให้สนิท (2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด	- โครงการมีห้องพักขยะรวมที่มิดชิด ภายในอาคาร 15 และบริเวณทิศใต้ แบบระบบปิด ภายในอาคาร 15 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด และว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้าทำการเก็บขนทุกวัน โครงการได้มีการจัดการขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ โดยการนำไปเป็นอาหารให้แก่สัตว์เลี้ยงภายในโครงการ เช่น ไก่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	**รูปภาพที่ 2.51** การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์/โรงเรือนเลี้ยงไก่ประจำโครงการ
(3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ (4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	- โครงการจัดให้มีพนักงาน (แม่บ้าน) คอยดูแลความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ	-	-
(5) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ มด หนู ยุง แมลงสาบเป็นประจำทุกเดือน ภายในบริเวณห้องพัก เพื่อป้องกันการเกิดของยุงลายที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก	-	**รูปภาพที่ 2.45** การฉีดพ่นแมลง **เอกสารแนบที่ 12** รายงานการเข้าทำบริการกำจัดสัตว์พาหนะ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ**โรงแรม** สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ **โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค** (1) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ (2) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ (4) เก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ มด หนู ยุง แมลงสาบ เป็นประจำทุกเดือน ภายในบริเวณห้องพัก เพื่อป้องกันการเกิดของยุงลายที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก	-	**รูปภาพที่ 2.45** การฉีดพ่นแมลง **เอกสารแนบที่ 12** รายงานการเข้าทำบริการกำจัดสัตว์พาหนะ
(5) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น	- โครงการมีคนสวนคอยดูแลพื้นที่สีเขียวไม่ให้รกอยู่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
(6) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอน หากตะกอนมีปริมาณมากจะดำเนินการขุดลอกในทันที เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ **โรคผิวหนัง**			
(1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นระบบหยดซึมดิน	- โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ เลี้ยงตะกอนตะกอนเวียนกลับ โดยรวบรวมน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะน้ำที่ผ่านการบำบัด จัดให้นำมารดน้ำต้นไม้แบบซึมดินทั้งหมด	-	**รูปภาพที่ 2.6** ระบบรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน
(2) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ เพื่อเตือนให้ดับเครื่องยนต์หากมิได้มีการขับเคลื่อนรถยนต์ ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.19** ป้ายดับเครื่องยนต์
(3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่ของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
(4) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดตั้งไว้บริเวณภายในโครงการ ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสังเกตุได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.18** ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กม./ชม.

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ **โรคเครียด** (1)) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	- โครงการมีทีมช่างเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าพักอาศัย	-	**รูปภาพที่ 2.43** การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ถาดรองรับน้ำและอุปกรณ์ระบายอากาศ **เอกสารแนบที่ 11** รายงานการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ เพื่อเตือนให้ดับเครื่องยนต์หากมิได้มีการขับเคลื่อนรถยนต์ ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.19** ป้ายดับเครื่องยนต์
(3) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ			
(4) จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ			
(5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,062.30 ตารางเมตร (ร้อยละ 14.27 ของพื้นที่โครงการ)			
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย			

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ **โรคเครียด (ต่อ)** (7) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ (8) จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (9) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,062.30 ตารางเมตร (ร้อยละ 14.27 ของพื้นที่โครงการ) (10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่ของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ **อุบัติเหตุ**			
(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย ตามตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	-	**รูปภาพที่ 2.3**1 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน	-	**รูปภาพที่ 2.37** การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย **เอกสารแนบที่ 7** บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	- โครงการมีแผนการดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัยของพนักงานประจำโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568	ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2569	**รูปภาพที่ 2.59** การซ้อมอพยพหนีไฟ **เอกสารแนบที่ 15** รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ **อุบัติเหตุ (ต่อ)**			
(4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแล และตรวจสอบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(5) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณตัวถังดับเพลิง	-	**รูปภาพที่ 2.55** ป้ายวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
(6) จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณตัวถังดับเพลิง ผังอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล โดยติดตั้งไว้บริเวณทางเดินอาคาร ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.33** แผนผังเส้นทางหนีไฟ **รูปภาพที่ 2.32** ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
(7) จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (8) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	- โครงการมีแผนฉุกเฉินประจำโครงการและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนไว้	-	**เอกสารแนบที่ 6** แผนฉุกเฉิน
(9) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถไว้บริเวณภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง	-	**รูปภาพที่ 2.14** ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ
(10) ติดตั้งป้ายกำจัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดตั้งไว้บริเวณภายในโครงการ ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.18** ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กม./ชม.

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 สุขภาพ **อุบัติเหตุ (ต่อ)**			
(11) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง	-	**รูปภาพที่ 2.21** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(12) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ	- โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั้งบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และทางจราจร เพียงพอต่อการใช้งาน	-	**รูปภาพที่ 2.16** ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ
(13) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถไว้บริเวณภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง	-	**รูปภาพที่ 2.18** ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กม./ชม.
(14) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือ มีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	- โครงการได้จัดให้มีพนักงาน (แม่บ้าน) รับผิดชอบทำความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยของบริเวณพื้นที่สวนกลาง	-	-
(15) จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- โครงการจัดให้มีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่การก่อสร้างโรงแรม	-	**รูปภาพที่ 2.9** ระเบียงห้องพัก

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.5 ทัศนียภาพ (1) ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,062.30 ตารางเมตร (ร้อยละ 14.27 ของพื้นที่โครงการ) (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่ของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นเป็นประจำทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน
4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม (1) โครงการจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่าหากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศแสงแดดและลมสามารถแจ้งหรือหารือกับทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ซึ่งสามารถแจ้งได้ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังจากการโครงการเปิดดำเนินการแล้ว (2) หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลราไวย์)	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางแสงแดดและทิศทางลมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีได้รับแจ้งจากผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โรงแรมยินดีปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ **1.1 ธรณีวิทยาการเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ** (1) ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร และได้จัดทำแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว	-	**รูปภาพที่ 2.33** แผนผังเส้นทางหนีไฟ **เอกสารแนบที่ 6** แผนฉุกเฉิน
1.2 คุณภาพอากาศ (1) ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจะดำเนินการตรวจวัดตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **2.1 การคมนาคมขนส่ง**			
(1) ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแล และตรวจสอบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	- โครงมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มองเห็นได้ชัดเจน	-	-
(3) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีช่างคอยตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ และเส้นท่อภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2.2 การใช้น้ำ			
(1) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากถังเก็บน้ำดิบและบริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ พารามิเตอร์ คือ ทางกายภาพ ได้แก่ สี ความขุ่นความเป็นกรด-ด่าง ทางเคมี ได้แก่ ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรต และความกระด้างทั้งหมดสารพิษ ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว สารหนู โครเมียม และแคดเมียม ทางจุลชีววิทยา ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย อีโคไล ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ตามมาตรการโดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำประปา	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(2) ดูแลและทำความสะอาดถังกรองมัลติมีเดียและถังกรองถ่าน และการล้างย้อน (Back wash) หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการดูแลและทำความสะอาดถังมัลติมีเดียและถังกรองถ่าน และการล้างย้อน (Back wash) ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-	-
(3) ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีช่างคอยตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว	-	-
(4) ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2.3 การจัดการน้ำเสีย			
(1) ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอน หากตะกอนมีปริมาณมากจะดำเนินการขุดลอกในทันที เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(2) ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) แบบ ทส. 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปีแบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลตำบล ราไวย์ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- โครงการได้ตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำรายงาน ทส.1-ทส.2 ตลอดช่วงดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.3** บ่อพักน้ำและตะแกรงดักมูลฝอย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2.3 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)			
(1) ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข และมีการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตลอดเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของท่อกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีระบบกำจัดละอองน้ำเสียที่ออกจากถังเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดชนิดท่อกำจัดละอองน้ำ	-	**รูปภาพที่ 2.5** ระบบกำจัดละอองน้ำเสีย
(3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทนทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งภายในระบบดังกล่าวก่อให้เกิดก๊าซมีเทนปริมาณน้อยมาก	-	-
2.4 การจัดการขยะมูลฝอย			
(1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีพนักงานรวบรวมมูลฝอยคอยทำความสะอาดรวมทุกครั้งหลังจากการขนย้าย พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพถังขยะ หากพบการรั่วซึมจะดำเนินการเปลี่ยนชุดใหม่เข้าทดแทน	-	**รูปภาพที่ 2.41** การรวบรวมมูลฝอย/ การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
(2) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะและห้องพักขยะรวม ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและคอยทำความสะอาดรวมทุกครั้งหลังจากการขนย้าย	-	**เอกสารแนบที่ 9** ใบเสร็จมูลฝอย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2.5 การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบการชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน	-	**เอกสารแนบที่ 6** แผนฉุกเฉิน
3. คุณภาพชีวิต **3.1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย** ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเนินการ	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.30** ระบบโทรทัศน์วงจรปิด **เอกสารแนบที่ 10** รายงานการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด (CCTV)
3.2. สุขภาพ **โรคระบบทางเดินหายใจ** (1) ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ **โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค** (1) ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ	- โครงการมีทีมช่างเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าพักอาศัย - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ มด หนู ยุง แมลงสาบ เป็นประจำทุกเดือน ภายในบริเวณห้องพัก เพื่อป้องกันการเกิดของยุงลายที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก	- -	**รูปภาพที่ 2.43** การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ถาดรองรับน้ำและอุปกรณ์ระบายอากาศ **เอกสารแนบที่ 11** รายงานการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ **รูปภาพที่ 2.45** การฉีดพ่นแมลง **เอกสารแนบที่ 12** รายงานการเข้าทำบริการกำจัดสัตว์พาหนะ



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน



รูปภาพที่ 2.2 ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.3 บ่อพักน้ำและตะแกรงดักมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.4 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.5 ระบบกำจัดละอองน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.6 ระบบบรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน




รูปภาพที่ 2.7 ห้องพักขยะรวม





รูปภาพที่ 2.8 ถังขยะภายในโครงการ




รูปภาพที่ 2.9 ระเบียงห้องพัก





รูปภาพที่ 2.10 ถังเก็บน้ำใต้ดินและระบบกรองน้ำใช้



รูปภาพที่ 2.11 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.12 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



รูปภาพที่ 2.13 ป้ายโครงการ




รูปภาพที่ 2.14 ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ







รูปภาพที่ 2.15 พื้นที่สำหรับจอดรถของโครงการ



รูปภาพที่ 2.16 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.17 กระจกนูน



รูปภาพที่ 2.18 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.



รูปภาพที่ 2.19 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปภาพที่ 2.20 ป้ายทางเท้า/ห้ามจอดรถ




รูปภาพที่ 2.21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.22 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปภาพที่ 2.23 รางน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.24 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.25 ป้ายบอกความลึก



รูปภาพที่ 2.26 ห่วงยางช่วยชีวิต



รูปภาพที่ 2.27 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.28 ไฟส่องสว่างรอบสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.29 กฎระเบียบผู้พักอาศัย



รูปภาพที่ 2.30 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด



ถังดับเพลิง



เครื่องตรวจจับควัน



สัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้



หัวรับน้ำดับเพลิง



ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง




ไฟฉุกเฉิน

รูปภาพที่ 2.31 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.32 ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้



รูปภาพที่ 2.33 แผนผังเส้นทางหนีไฟ





รูปภาพที่ 2.34 ตรวจสอบ และดูแลรักษาอุปกรณ์สาธารณูปโภค





รูปภาพที่ 2.35 การตักไขมันในบ่อดักไขมัน



รูปภาพที่ 2.36 ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



รูปภาพที่ 2.37 การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.38 เบอร์โทรฉุกเฉิน




รูปภาพที่ 2.39 พนักงานรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักแต่ละชั้น



รูปภาพที่ 2.40 การสูบตะกอน



รูปภาพที่ 2.41 การรวบรวมมูลฝอย/ การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม




รูปภาพที่ 2.42 การเติมคลอรีน/ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.43 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ถาดรองรับน้ำ และอุปกรณ์ระบายอากาศ



รูปภาพที่ 2.44 การล้างทำความสะอาดถนนภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.45 การฉีดพ่นแมลง



รูปภาพที่ 2.46 กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมประเพณท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา



รูปภาพที่ 2.47 ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ/ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ



รูปภาพที่ 2.48 ห้องจัดเก็บวัตถุไวไฟ



รูปภาพที่ 2.49 คันชะลอความเร็ว



รูปภาพที่ 2.50 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเดิน



รูปภาพที่ 2.51 การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์/โรงเรือนเลี้ยงไก่ประจำโครงการ



รูปภาพที่ 2.52 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปภาพที่ 2.53 หลอดไฟ LED



รูปภาพที่ 2.54 จุดรวมพล



รูปภาพที่ 2.55 ป้ายวิธีการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปภาพที่ 2.56 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปภาพที่ 2.57 ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน



รูปภาพที่ 2.58 โทรศัพท์ฉุกเฉิน





รูปภาพที่ 2.59 การซ้อมอพยพหนีไฟ





รูปภาพที่ 2.60 การล้างถังเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.61 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดัง **ตารางที่ 3.1**

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนสภาพก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้


- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดัง**ตารางที่ 3.1**

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	P, G	เติม H_2SO_4 ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S^{2-} F	P, G	แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น

หมายเหตุ 1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มืด
2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
4. G คือ ขวดแก้ว

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ทในระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนยน 2569 คือ น้ำผ่านการบำบัด แสดงดัง**รูปภาพที่ 3.1**



รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ



รูปภาพที่ 3.2 การเก็บตัวอย่างอากาศ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของ โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 แสดงดัง แบบ ตต. 9

แบบ ตต. 4

รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

โครงการ สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ของ บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **พื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2568**

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard [1]
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m^3	High-Volume, Gravimetric	0.032	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m^3	PM10 Size Selective, Hight-Volume, Gravimetric	0.022	0.120

หมายเหตุ: [1/] มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

แบบ ตต. 9

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ของ บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **น้ำออกระบบบำบัด**

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด[1]						ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน[2]	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ[3]
		26-01-69	19-02-69	19-03-69	30-04-69	26-05-69	25-06-69			
pH	-	6.8	7.1	6.9	6.9	7.2	7.0	7.2/6.8	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	11.0	6.5	13.0	1.6	2.4	1.6	13.0/1.6	≤30	≤30
Settleable Solids	mL/L	<0.10	<0.10	0.20	<0.10	<0.10	<0.10	0.20/<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	13.8	4.5	15.9	3.8	0.90	0.20	15.9/0.20	≤40	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	543	138	190	210	244	210	244/138	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	11.2	10.8	4.3	0.42	3.60	0.45	11.2/0.42	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05/0.05	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	0.33	0.33	0.33	<0.33	<0.33	<0.33	0.33/<0.33	≤20	≤20

หมายเหตุ


(1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้


(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)


(3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลใย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด










กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)








กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)





3.3. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้

1. ธรณีวิทยาการเกิแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการได้จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร และได้จัดทำแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว

2. คุณภาพอากาศ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10),ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (Total Hydrocarbon) ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (Carbon monoxide: CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide: SO_2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Oxide : NO_2) บริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน** ของมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538, ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547, ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 และ มาตรฐานคุณภาพซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 ผลการตรวจวัดดังแสดงใน แบบ ตต. 9 รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3. การคมนาคมขนส่ง

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ ทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ

(3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแล และตรวจสอบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ

โครงมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน

โครงการจัดให้มีช่างคอยตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ และเส้นท่อภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

4. การใช้น้ำ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากถังเก็บน้ำดิบและบริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) มาตรการกำหนดให้มีการดูแลและทำความสะอาดถังกรองมัลติมีเดียและถังกรองถ่าน และการล้างย้อน (Back wash) หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(4) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(5) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำประปา

โครงการมีการดูแลและทำความสะอาดถังมัลติมีเดียและถังกรองถ่าน และการล้างย้อน (Back wash) ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

โครงการจัดให้มีช่างคอยตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ และเส้นท่อภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ

5. การจัดการน้ำเสีย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของท่อกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และมาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทนทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) แบบ ทส.1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือนส่งให้เทศบาลตำบลรัษฎาและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอน หากตะกอนมีปริมาณมากจะดำเนินการขุดลอกในทันที เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ

โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จักเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข และมีการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตลอดเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดัง**รูปภาพที่ 3.1**

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดและน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน **คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด** พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการจัดให้มีระบบกำจัดละอองน้ำเสียที่ออกจากถังเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดชนิดท่อกำจัดละอองน้ำ

โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งภายในระบบดังกล่าวก่อให้เกิดก๊าซมีเทนปริมาณน้อยมาก

6. การจัดการขยะมูลฝอย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีพนักงานรวบรวมมูลฝอยคอยทำความสะอาดรวมทุกครั้งหลังจากการขนย้าย พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพถังขยะ หากพบการรั่วซึมจะดำเนินการเปลี่ยนชุดใหม่เข้าทดแทน

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและคอยทำความสะอาดรวมทุกครั้งหลังจากการขนย้าย

7. การป้องกันอัคคีภัย

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบการชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเนินการ

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

9. สุขภาพ

1. โรคระบบทางเดินหายใจ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการมีทีมช่างเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าพักอาศัย

2. โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ มด หนู ยุง แมลงสาบ เป็นประจำทุกเดือน ภายในบริเวณห้องพัก เพื่อป้องกันการเกิดของยุงลายที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้
2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดย**ส่วนใหญ่**

มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ได้แก่

1. การป้องกันอัคคีภัย

ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบดำเนินการ จะมีการดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2569

2. คุณภาพอากาศ

โครงการจะดำเนินการตรวจวัดตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีการดำเนินการตรวจวัดล่าสุดเมื่อวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2568

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ธรณีวิทยาการเกิแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ

โครงการได้จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร และได้จัดทำแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว

2. คุณภาพอากาศ

การตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ **<u>พบว่า มีค่าอยู่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</u>** ของมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538, ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

3. การคมนาคมขนส่ง

(1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแล และตรวจสอบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ

(2) โครงมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน

(3) โครงการจัดให้มีช่างคอยตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ และเส้นท่อภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

4. การใช้น้ำ

(1) โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำประปา

(2) โครงการมีการดูแลและทำความสะอาดถังมัลติมีเดียและถังกรองถ่าน และการล้างย้อน (Back wash) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

(3) โครงการจัดให้มีช่างคอยตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ และเส้นท่อภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

(4) โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ

5. การจัดการน้ำเสีย

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอน หากตะกอนมีปริมาณมากจะดำเนินการขุดลอกในทันที เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ

(2) โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จะเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข และมีการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตลอดเดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดและน้ำสระว่ายน้ำ ของ โครงการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน **คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด** พบว่า **<u>มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</u>** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

(3) โครงการจัดให้มีระบบกำจัดละอองน้ำเสียที่ออกจากถังเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดชนิดท่อกำจัดละอองน้ำ

(4) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งภายในระบบดังกล่าวก่อให้เกิดก๊าซมีเทนปริมาณน้อยมาก

6. การจัดการขยะมูลฝอย

(1) โครงการมีพนักงานรวบรวมมูลฝอยคอยทำความสะอาดรวมทุกครั้งหลังจากการขนย้าย พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพถังขยะ หากพบการรั่วซึมจะดำเนินการเปลี่ยนชุดใหม่เข้าทดแทน

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและคอยทำความสะอาดรวมทุกครั้งหลังจากการขนย้าย

***7.* การป้องกันอัคคีภัย**

โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

9. สุขภาพ

โรคระบบทางเดินหายใจ

โครงการมีทีมช่างเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าพักอาศัย

โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ มด หนู ยุง แมลงสาบ เป็นประจำทุกเดือน ภายในบริเวณห้องพัก เพื่อป้องกันการเกิดของยุงลายที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จสูบตะกอน
เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉิน
เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้าและประปา
เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จมูลฝอย
เอกสารแนบที่ 10 รายงานการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด (CCTV)
เอกสารแนบที่ 11 รายงานการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
เอกสารแนบที่ 12 รายงานการเข้าทำบริการกำจัดสัตว์พาหะ
เอกสารแนบที่ 13 รายงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบต่างๆ ภายในโครงการ
เอกสารแนบที่ 14 รายงานการตรวจและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
เอกสารแนบที่ 15 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๙๐

ที่ อก ๐๓๓ ๑(๕)/ ๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5 Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

AMTIVO

amtivo.com

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number **621371**

BK Nature Taurus Company Limited

59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025

subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims

Chief Executive Officer

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

8289

Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY



ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๖๕๓๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอบข่ายสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ศ-๐๐๐๑
๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ศ-๐๐๐๒
๓) นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ศ-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาววันวิลา นวลใย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๓
๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๔
๓) นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๕
๔) นางสาวจิตติมาพร เจียะละหวัง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๖
๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๗
๖) นางสาวธิติมา ทองขาว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๘
๗) นางสาวสุนิสา สังข์ศรีอินท	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๙
๘) นางสาวนุชรี ศรีรัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑๐
๙) นายนฤเทพ แก้วจำปา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยนุช [illegible])
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษจากโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ srw@diw.mail.go.th

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (Water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B



มอก. ๗๐๑/๒๕๕๕
Form N9/TIS 9

ใบรับรองเลขที่ 23-LB 141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

By Virtue of National Standard Act B.E. 2551 (2008)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary General, The Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๓๙๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. : TIS 9025-2561 (2018)/ISO/IEC 17025: 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐

(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5136/25

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name)	บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)				
หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.)	ทดสอบ 0590 (Testing 0590)				
ฉบับที่ (Issue No.)	02	ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from)	20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023))	ถึงวันที่ (Until)	10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))
สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status)	☑ ถาวร (Permanent)	☐ นอกสถานที่ (Site)	☐ ชั่วคราว (Temporary)	☐ เคลื่อนที่ (Mobile)	☐ หลายสถานที่ (Multi-site)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-H+ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017 part 3500-Fe B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๓๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๓๐๐	-
หอพัก	ห้อง		ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๓,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
สถาน		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
บัตตาคาร หรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๓๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๓๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (ph)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ ๙.๐	๕.๕ ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓,๗๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณไนน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๓,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณไนน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๓,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบมตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อีเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๕๙๑๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมราไวย์ การ์เด้นท์ ของบริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๓.๒/๑๓๗๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ ของบริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขสันต์ ๒ ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักรวม ๑๖๘ ห้อง พร้อมทั้งสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ ของบริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว โดยให้บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบ...

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

[redacted]

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภอว. 81/2559

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 7293 วันที่ 4 เม.ย. 2559
เวลา 8:30 น. ผู้รับ

125/512 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
83000
076-540-968 ซึ่งที่ส่งมาด้วย 1

28 มีนาคม 2559

เรื่อง ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลักและฉบับย่อ จำนวน 18 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด กำลังจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 168 ห้อง บนโฉนดที่ดินเลขที่ 85657, 85652, 85654, 85656, 86117, 86272, 86273, 86118, 86276, 86277, 86592, 86278, 86279, 89588, 89589, 89590 และ 89591 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขสันต์ 2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 [redacted] บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บัดนี้ ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมา [redacted]

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 12156 วันที่ 10 ส.ค. 2559
เวลา 10:30 น. ผู้รับ

ที่ ภก ๐๐๑๓.๒/๑๑๗๒

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนบริพัตร ภก ๘๓๐๐๐
ซึ่งที่ส่งมาด้วย 6

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๔๖๙๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ จำนวน ๑๖๘ ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขสันต์ ๒ ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ ๓๓-๑-๖๔.๒๐ ไร่ หรือ ๒๑,๔๕๖.๘๐ ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินจำนวน ๑๗ ฉบับ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๒๗๓, ๖๘๑๓๘, ๘๕๖๕๓, ๘๕๖๕๔, ๘๕๖๕๖, ๘๕๖๕๗, ๖๘๑๓๗, ๘๖๒๗๒, ๘๖๒๗๖- ๘๖๒๗๙, ๘๕๕๙๒ และ ๘๙๕๘๘-๘๙๕๙๑ ของบริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด จัดทำรายงานโดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ นั้น

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอรายงานฯ และเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โดยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ [redacted]

ที่ ทส ๐๙๐๑.๔/๒๕๔๙ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม
โทร./โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๗๗๐๗ ต่อ ๒๓

"ภูเก็ตสะอาดได้ ด้วยมือภูเก็ต รักษ์ธรรมชาติ รักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติดีจริง"

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ตั้งแต่ ต่อไป

[redacted]

ขึ้นเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้พิจารณาเอกสารที่เพิ่มเติมของโครงการแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ โดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในรายงาน โครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ ต้องยึดถือปฏิบัติ มาเพื่อให้ทันกับการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ยื่นขอถอนรายงานฉบับเดิมครั้งที่ ๑ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้พิจารณาเอกสารที่เพิ่มเติมของโครงการแล้ว มีมติ

ตารางที่ ๔ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเปลี่ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ที่ดิน	- มาตรการก่อนการดำเนินการ	- การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การตรวจสอบเอกสาร	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
	- การก่อสร้าง	- การปฏิบัติงานของคนงาน	- การตรวจสอบเอกสาร	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- มาตรการก่อสร้าง	- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม TSP ด้วยเครื่องมือวัดแบบ High Volume Air Sampler) ที่ระดับพื้นดิน	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
		- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)	- การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Gravimetric) ด้วยเครื่องมือวัดแบบ PM10 Low Volume Air Sampler(High Volume Air Sampler)	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
3. การคมนาคมขนส่ง	- มาตรการก่อน-ระหว่างก่อสร้าง	- การจัดการจราจร	- การตรวจสอบการจัดการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
	- มาตรการก่อน-ระหว่าง-หลังก่อสร้าง	- ความพึงพอใจ	- การตรวจสอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- ถังเก็บน้ำดิบและบริเวณก่อนน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว	- การตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากถังเก็บน้ำดิบและบริเวณก่อนน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว	- ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
		- ทางกายภาพ ■ สี ■ ความขุ่น ■ ความเป็นกรด-ด่าง - ทางเคมี ■ ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด ■ เหล็ก ■ แมงกานีส ■ ทองแดง ■ สังกะสี ■ ซัลเฟต ■ คลอไรด์ ■ ฟลูออไรด์	■ วิธี Visual Comparison Method ■ วิธี Nephelometric Method ■ วิธี Electrometric Method ■ วิธี Calculation Method ■ วิธี Phenanthroline Method ■ วิธี Persulfate Method ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame) ■ วิธี Turbidimetric Method ■ วิธี Argentometric Method ■ วิธี Alizarin Photometric Method		

[redacted]

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การใช้น้ำ (ต่อ)		■ ไนเตรต ■ ความกระด้างทั้งหมด - สารพิษ ■ ปรอท ■ ตะกั่ว ■ สารหนู ■ โครเมียม ■ แคดเมียม - ทางจุลชีววิทยา ■ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ■ อี.โคไล	■ วิธี Cadmium Reduction Method ■ วิธี EDTA Titrimetric Method ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Hydride) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Furnace) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Hydride) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Furnace) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Furnace) ■ วิธี Multiple Tube Fermentation Technique (MPN) 10 Tube ■ E.coli Test (Rapid Test)		
	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- ทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- ถังกรองมัลติมีเดียและถังกรองถ่าน	- สภาพการใช้งาน	- ดูแลและทำความสะอาดถังกรองมัลติมีเดียและถังกรองถ่าน และการล้างย้อน (Back wash) หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

[redacted]

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. สารระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การอุดตันหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
6. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)	- แบบ ทส. 1 บันทึกทุกวัน เก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี - แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลตำบล ราไวย์ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด - บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

[redacted]

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม ราไวย์ การ์เด้นท์ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		* ความเป็นกรดด่าง * บีโอดี * ปริมาณสารแขวนลอย * ซัลไฟด์ * ปริมาณสารละลาย * ปริมาณตะกอนหนัก * น้ำมันและไขมัน * ทีเคเอ็น * คลอรีฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด	* pH meter * วิธี Azide Modification * วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) * วิธี Titrate * วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง * วิธีการตรวจอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) * วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย * วิธี Kjeldahl * วิธี Multiple-tube fermentation technique		
	- ท่อทำจัดละอองน้ำ (Aerosol)	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของท่อทำจัดละอองน้ำ (Aerosol)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
7. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด - บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

[redacted]

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม รอโรย์ การ์เด้นท์ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
9. สุขภาพ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำยุงลาย	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

[redacted]

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83100 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Karon Sub-district, Karon District, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : ws- 172/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 1-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer): : บริษัท จิตอร์ทเวิลด์ จำกัด
ที่อยู่ (Address): : เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 353250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): : 26/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): : 26/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sumkapong Pongsirideach [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 26/01-01/02/2026 9-2480-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date): 02/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26012695	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
ความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.8	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C) 5-Days BOD Test part 5210B	11.0	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	13.8	≤40.0
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	543	≤3,000
ไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	11.2	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.83	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 253ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TISI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificate [redacted]

หมายเหตุ (No
1. รายงานผลการ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำมาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับเฉพาะจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle reproducibility : Standard first service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83100 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Karon Sub-district, Karon District, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : ws-172/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท จิตอร์ทเวิลด์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 353250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sumkapong Pongsirideach [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (UNit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26012695	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การตกตะกอนของตะกอน (Settleable Solids) [2,3,5]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 253ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TISI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำมาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle Reproducibility On standard first service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะผู้ อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 058 4888 โทรสาร: 076 619865
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 058 4888 Fax: 076 619865
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013693 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ที่ผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไนท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 58/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sarnkajong Pongsiridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26 -28/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260126/7	น้ำประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้ เหลือง 101	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.45 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะผู้ อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 058 4888 โทรสาร: 076 619865
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 058 4888 Fax: 076 619865
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013693 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ที่ผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไนท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 58/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sarnkajong Pongsiridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26-28/01/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260126/7	น้ำแข็ง
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำแข็ง	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.00 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.2
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เซอร์ 58/61 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sametpong Pongsiridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27/01-06/02/2026 9-280-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2601265	2601265
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้ (น้ำร้อน)	น้ำใช้ (น้ำเย็น)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:50 น.	11:50 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
Legionella spp.[3][4][6]	CFU/L	CDC 2005	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not T.S.I Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่บางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle Reproducibility , Standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เซอร์ 58/61 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sametpong Pongsiridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27/01-06/02/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2601266	[redacted]
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำที่ผ่านการกรองแล้ว	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			Swab สีขาว ในของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
Legionella spp.[3][4][6]	CFU/L	CDC 2005	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่บางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle Reproducibility , Standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีพอร์ทไทฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 59/60 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363200 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/01/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksang Pongsiridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/01/2026 9-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260126/12	260126/12
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำก่อนกรอง	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	น้ำ [3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.35 น.
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as $CaCO_3$) [3]	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	78.4	70.6

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
** Certificated ISO 9001:2015 - TH

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be re-produced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle reproducibility in standard first service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax. 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีพอร์ทไทฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 59/60 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363200 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-25/02/2026 9-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/02/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260219/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากระบบบำบัด	น้ำทิ้งอุตสาห
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.40 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอน	
ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.1	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	8.6	≤20.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	4.8 [3]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	1361	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	10.8	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
** Certificated ISO

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle reproducibility in standard first service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623565, 062 059 2586, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Karon Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623565, 062 059 2586, 062 059 4858 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835565013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-38/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02/03/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/03/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [4]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26031915	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากสถ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส ตะกอน	
ตะกอนหนักที่ตกลงมาได้ (Settleable Solids) [4(a)]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการผู้รับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้กับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principles : reproducibility on standard first service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623565, 062 059 2586, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Karon Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623565, 062 059 2586, 062 059 4858 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835565013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-649/68
หมายเหตุ: ผลการวิเคราะห์ เขตที่ 7-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-25/02/2026 7-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/03/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [4]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26031911	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากสถ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เครื่องดื่ม ตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	8.9	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	13	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	18	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	190	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N$_{org}$B	4.3	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการผู้รับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principles : reproducibility on standard first service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ . 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-040952

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท วีสอร์ทไทย์ จำกัด
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
	โทร (Tel.) : 076 363850 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: สเตย์นอร์ธี่ แอนด์ โฮทีล์ริน์ รีสอร์ท (Stay Well being & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 19/03/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/03/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sawitkuorn Pongsaridech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 24/03/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 28/03/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260318/1	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจาการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ธ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การตกตะกอนของสารแขวนลอย (Settleable Solids) [3],[4]	ml/L	Gravimetric part 2540F	0.20	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทสถานบริการ พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังรายการข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W1-[illegible]
ทะเบียนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เลขที่ ป-280

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท วีสอร์ทไทย์ จำกัด
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
	โทร (Tel.) : 076 363850 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: สเตย์นอร์ธี่ แอนด์ โฮทีล์ริน์ รีสอร์ท (Stay Well being & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 30/03/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 30/03/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sawitkuorn Pongsaridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 30/04-07/05/2026 ว-280-จ-0005
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 08/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260430/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจาการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ธ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอนเล็กน้อย	
กรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	8.9	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	1.6 [4]	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	3.6 [4]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	210	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}.B	0.42 [4]	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3]	mg/L	Iodometric part 4500- S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทสถานบริการ พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
*** Certificated ISO 9[illegible]

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอ[illegible]
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" *Principle Reproducibility On standard First service* ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทโฮมี่ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 59/80 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sametgong Pongsaideen [*1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/04-02/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2604530(1)	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำบ่อบาดาลบริษัท	น้ำทิ้งจากระ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอนเล็กน้อย	
ของแข็งตัวอย่างละเอียด (Settleable Solids) [1*4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการทดสอบแทน (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ระยะเวลาเก็บรักษาตัวอย่าง สำหรับการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 48 ชั่วโมง
ห้ามนำรายงานฉบับนี้ไปใช้อ้างอิงในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทโฮมี่ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 59/80 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sametgong Pongsaideen
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/04-02/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2604530(1)	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้ (หน่วย 'ICU)	น้ำประปาที่ควบคุมโดยก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3*4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่เกิน
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3*4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่เกิน

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามรายการข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือดัดแปลงเพื่อการนำไปใช้ในทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะตู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 823955, 062 059 2885, 062 059 4884 โทรสาร: 076 819985
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 823955, 062 059 2885, 062 059 4884 Fax: 076 819985
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013813 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไทย จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 58/20 หมู่ที่ 6 ตำบลฉลองใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 383250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : คลองบางปิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellness & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 3/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 3/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksung Pongsuwech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 3/04-07/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 15/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260453012	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำแร็ง	น้ำแร็ง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3,4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.2
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) [3,5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ 2527) เรื่อง น้ำแร็ง
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ ผลทดสอบจากภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด .
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบในรายงานนี้ระบุเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดของรายงานฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะตู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 823955, 062 059 2885, 062 059 4884 โทรสาร: 076 819985
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 823955, 062 059 2885, 062 059 4884 Fax: 076 819985
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013813 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไทย จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 58/20 หมู่ที่ 6 ตำบลฉลองใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 383250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : คลองบางปิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellness & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 3/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 3/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksung Pongsuwech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 3/04-07/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 15/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260453013	260430014
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้ เข้าเย็น ฟิลเตอร์ 102	น้ำใช้ เข้าเย็น ฟิลเตอร์ 102
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	น้ำ [3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.46 น.	15.48 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
Legionella spp. [3,6]	CFU/L	Procedure for the Recovery of Legionella from the Environment. CDC January 2005	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบจากภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบในรายงานนี้ระบุเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดของรายงานฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/388 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 823955, 062 059 2888, 062 059 4848 โทรสาร: 076 819965
Address: 59/388 Village No.4 Karon Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 823955, 062 059 2888, 062 059 4848 Fax: 076 819965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1006/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ไลฟ์สไตล์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaypong Pangsriaeh
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 01/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[2]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[1][2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260126/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งคาดรองเมอร์ เฟือง 102	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย[3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			Swab สีขาว ในของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
Legionella spp.[4][5][6]	CFU/L	Procedure for the Recovery of Legionella from the Environment, CDC January 2005	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทดสอบตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง Not Detected

[redacted]

หมายเหตุ :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่เพียงบางส่วนก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/388 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 823955, 062 059 2888, 062 059 4848 โทรสาร: 076 819965
Address: 59/388 Village No.4 Karon Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 823955, 062 059 2888, 062 059 4848 Fax: 076 819965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1006/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ไลฟ์สไตล์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaypong Pangsriaeh
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02/05/2026 9-280-4-0026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)[2]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)[1]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260430/16	260430/17
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำก่อนกรอง	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ[3]	น้ำ[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.55 น.	11.58 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as $CaCO_3$)[3]	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	105	121

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทดสอบตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - TH

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่เพียงบางส่วนก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 58/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623655, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 58/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623655, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-1314/69
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไรฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 58/60 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Day Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/05/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/05/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samnapong Pongsridech [4]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26/05-02/06/2026 9-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260526/28	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผิวธรรมชาติบำบัด	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอนเล็กน้อย	
กรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.2	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C, 5-Days BOD Test part 5210B	2.4	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	0.98 [1N]	≤20.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	284	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	3.8	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3N]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้รับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificate is [redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อเผยแพร่ หรือนำไปใช้อ้างอิงในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 58/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623655, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 58/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623655, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1314/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไรฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 58/60 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Day Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/05/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/05/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samnapong Pongsridech [4]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260526/28	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผิวธรรมชาติบำบัด	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอนเล็กน้อย	
ปริมาณของแข็งที่ตกตะกอนได้ (Settleable Solids) [3N]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้รับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อเผยแพร่ หรือนำไปใช้อ้างอิงในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่: 59/38 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 619965, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/38 Village No.4 Karon Sub-district, Muang District, Phuket, 83120 Tel: 076 619965, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : wt-167/69
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 17-280

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 56/60 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 383250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/06/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/06/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong Pongsiriadech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25/06/2026 - 02/07/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/07/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260625/39	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากคร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอนเล็กน้อย	
พีเอช-ค่ากรด (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	1.6 [3]	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	0.20 [3]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	210	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	0.45 [3]	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.38	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 253ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบข้างต้นนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle : Reproducibility : Standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่: 59/38 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 619965, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร 076 619965
Address: 59/38 Village No.4 Karon Sub-district, Muang District, Phuket, 83120 Tel: 076 619965, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : wt-167/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 56/60 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 076 383250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเตย์เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท (Stay Wellbeing & Lifestyle Resort)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/06/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/06/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong Pongsiriadech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/07/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260625/39	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอนเล็กน้อย	
การตกตะกอนของสารแขวนลอย (Settleable Solids) [3][5]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 253ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบข้างต้นนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle : Reproducibility : Standard First service ...End...


F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

แบบ ทส.๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4
ซอย สุชสันต์ ถนน -
แขวง/ตำบล ราไวย์ เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-363 250 โทรสาร 076-363 260
มี บริษัทรีสอร์ทไลฟ์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) _____ ออก ให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2025	29.028	173	138.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
2/10/2025	30	196	156.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
3/10/2025	27.711	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
4/10/2025	27.633	256	204.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
5/10/2025	27.303	180	144	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
6/10/2025	28.077	156	124.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
7/10/2025	33.57	223	178.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
8/10/2025	29.769	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
9/10/2025	28.119	238	190.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
10/10/2025	29.58	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
11/10/2025	26.709	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
12/10/2025	29.172	195	156	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
13/10/2025	26.994	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
14/10/2025	31.383	162	129.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
15/10/2025	30.354	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
16/10/2025	29.832	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเข้าในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) ดีเซล หรือก๊าซโอโซน	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ดีเซลปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/10/2025	30.585	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
18/10/2025	29.229	125	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
19/10/2025	30.264	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
20/10/2025	30.528	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
21/10/2025	28.449	155	124	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
22/10/2025	30.705	139	111.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
23/10/2025	27.3	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
24/10/2025	30.945	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
25/10/2025	25.578	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
26/10/2025	29.394	198	158.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
27/10/2025	25.155	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
28/10/2025	31.344	188	150.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
29/10/2025	30.636	192	153.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
30/10/2025	28.566	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
31/10/2025	30.129	208	166	ระบาย											
	904.04	5074.00	4059.20												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : RESORTLIFE CO.,LTD

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 56/80 หมู่ที่ : 4 ซอย : สุขสันต์2

ถนน : แขวง/ตำบล : ราไวย์ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076363250 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 162

สังกัด : < ยังไม่ได้ระบุ>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 75/2567 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ Totsapon เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 904.040 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,074.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,059.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส.๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4
ซอย ศุขสันต์ ถนน -
แขวง/ตำบล ราไวย์ เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-363 250 โทรสาร 076-363 260
ชื่อ บริษัทรีสอร์ทไลฟ์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) _____ ออกให้โดย หมดอายุ _____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/2026	31.356	199	159.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
2/2/2026	29.805	176	140.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
3/2/2026	29.883	182	145.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
4/2/2026	26.697	194	155.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
5/2/2026	28.74	203	162.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
6/2/2026	33.585	177	141.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
7/2/2026	30.927	152	121.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
8/2/2026	29.418	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
9/2/2026	30.36	175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
10/2/2026	32.232	232	185.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
11/2/2026	29.025	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
12/2/2026	30.066	173	138.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
13/2/2026	34.236	193	154.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
14/2/2026	25.842	149	119.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
15/2/2026	30.501	225	180	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
16/2/2026	36.177	417	333.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) อัตราหรือกิโลกรัม	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/2/2026	25.737	166	134.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
18/2/2026	34.929	258	206.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
19/2/2026	34.038	228	182.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
20/2/2026	30.294	190	152	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
21/2/2026	31.917	211	168.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
22/2/2026	29.694	166	132.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
23/2/2026	34.257	245	196	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
24/2/2026	30.591	196	156.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
25/2/2026	31.356	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
26/2/2026	30.912	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
27/2/2026	25.842	223	178.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
28/2/2026	36.606	351	280.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
				ระบาย											
	865.02	5690.00	4552.00												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทล. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : RESORTLIFE CO.,LTD

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 56/80 หมู่ที่ : 4 ซอย : สุขสันต์2

ถนน : แขวง/ตำบล : ราไวย์ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076363250 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 162

สังกัด : < ไม่มีข้อมูล >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 75/2562 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ Totsapon เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 865.020 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,690.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,552.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส.๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4
ซอย สุขสันต์ ถนน -
แขวง/ตำบล ราไวย์ เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-363 250 โทรสาร 076-363 260
มี บริษัทรีสอร์ทไลฟ์ จำกัด (เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) _____ ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) ผิดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/2026	138.246	221	176.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
2/3/2026	138.249	234	187.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
3/3/2026	138.252	212	169.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
4/3/2026	138.255	210	168	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
5/3/2026	138.258	198	158.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
6/3/2026	138.261	228	182.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
7/3/2026	138.264	374	299.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
8/3/2026	138.267	147	117.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
9/3/2026	138.27	301	240.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
10/3/2026	138.273	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
11/3/2026	138.276	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
12/3/2026	138.279	219	175.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
13/3/2026	138.282	214	171.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
14/3/2026	138.285	214	171.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
15/3/2026	138.288	199	159.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
16/3/2026	138.291	272	217.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) สิ้นหรือกิโลกรัม	สภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/3/2026	138.294	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
18/3/2026	138.297	177	141.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
19/3/2026	138.3	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
20/3/2026	138.303	168	134.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
21/3/2026	138.306	208	166.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
22/3/2026	138.309	301	240.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
23/3/2026	138.312	191	152.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
24/3/2026	138.315	240	192	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
25/3/2026	138.318	193	154.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
26/3/2026	138.321	282	225.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
27/3/2026	138.324	229	183.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
28/3/2026	138.327	239	191.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
29/3/2026	138.33	239	191.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
30/3/2026	138.333	237	189.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
31/3/2026	138.336	199	159	ระบาย											
	4287.02	6807.00	5445.60												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้นนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : RESORTLIFE CO.,LTD

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 56/80 หมู่ที่ : 4 ซอย : สุขสันต์2

ถนน : แขวง/ตำบล : ราไวย์ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076363250 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 162

สังกัด : < สำนักงาน>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 75/2562 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ Totsapon เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,287.200 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,807.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,445.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส.๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4
ซอย สุขสันต์ ถนน -
แขวง/ตำบล ราไวย์ เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-363 250 โทรสาร 076-363 260
มี บริษัทรีสอร์ทไลฟ์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) _____ ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏดามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) ติดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/2026	138.339	254	203.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
2/4/2026	138.342	207	165.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
3/4/2026	138.345	284	227.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
4/4/2026	138.348	297	237.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
5/4/2026	138.351	202	161.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
6/4/2026	138.354	238	190.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
7/4/2026	138.357	241	192.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
8/4/2026	138.36	260	208	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
9/4/2026	138.363	303	242.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
10/4/2026	138.366	226	180.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
11/4/2026	138.369	233	186.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
12/4/2026	138.372	295	236	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
13/4/2026	138.375	291	232.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
14/4/2026	138.378	199	159.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
15/4/2026	138.381	238	190.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
16/4/2026	138.384	278	222.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับชนิดที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) สัดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/4/2026	138.387	236	188.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
18/4/2026	138.39	232	185.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
19/4/2026	138.393	232	185.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
20/4/2026	138.396	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
21/4/2026	138.399	254	203.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
22/4/2026	138.402	228	182.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
23/4/2026	138.405	266	212.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
24/4/2026	138.408	223	178.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
25/4/2026	138.411	324	259.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
26/4/2026	138.414	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
27/4/2026	138.417	292	233.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
28/4/2026	138.42	270	216	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
29/4/2026	138.423	255	204	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
30/4/2026	138.426	190	152	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
	4151.48	7422.00	5937.60												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : RESORTLIFE CO.,LTD

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 53/80 หมู่ที่ : 4 ซอย : สุขสันต์2

ถนน : แขวง/ตำบล : ราไวย์ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076363250 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 162

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 75/2562 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ Totsapon เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในรอบเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,151.480 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,422.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,937.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

หมายเหตุ ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่รักษาบัญชี ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส.๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4
ซอย สุขสันต์ ถนน -
แขวง/ตำบล ราไวย์ เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 075-363 250 โทรสาร 076-363 260
มี บริษัทรีสอร์ทไอพี จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) _____ ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/2026	29.241	225	180	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
2/5/2026	28.926	202	161.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
3/5/2026	25.722	191	152.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
4/5/2026	25.431	208	166.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
5/5/2026	23.91	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
6/5/2026	26.82	193	154.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
7/5/2026	25.668	196	156.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
8/5/2026	24.897	177	141.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
9/5/2026	24.915	203	162.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
10/5/2026	20.358	204	163.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
11/5/2026	28.485	152	121.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
12/5/2026	20.232	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
13/5/2026	24.456	181	144.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
14/5/2026	23.448	165	132	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
15/5/2026	23.691	145	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
16/5/2026	23.706	153	122.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานและระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมน้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/5/2026	24.213	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
18/5/2026	22.254	136	108.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
19/5/2026	18.663	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
20/5/2026	23.679	145	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
21/5/2026	23.376	142	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
22/5/2026	20.034	156	124.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
23/5/2026	22.635	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
24/5/2026	28.119	267	213.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
25/5/2026	28.869	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
26/5/2026	25.041	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
27/5/2026	26.862	195	156	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
28/5/2026	31.104	159	127.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
29/5/2026	28.488	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
30/5/2026	29.136	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
31/5/2026	28.125	187	150	ระบาย											
	780.50	5063.00	4050.40												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : RESORTLIFE CO.,LTD

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 56/80 หมู่ที่ : 4 ซอย : สุขสันต์2

ถนน : แขวง/ตำบล : ราไวย์ เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076363250 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 162

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 75/2562 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ Totsapon เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 780.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,063.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,050.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส.๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/80 หมู่ที่ 4
ซอย สุขสันต์ ถนน -
แขวง/ตำบล ราไวย์ เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-363 250 โทรสาร 076-363 260
มี บริษัทรีสอร์ทไลฟ์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) _____ ออกให้โดย หมดอายุ _____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/2026	23.28	146	116.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
2/6/2026	27.582	213	170.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
3/6/2026	30.573	220	176	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
4/6/2026	27.558	223	178.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
5/6/2026	28.677	218	174.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
6/6/2026	23.28	195	156	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
7/6/2026	25.26	142	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
8/6/2026	33.558	214	171.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
9/6/2026	29.874	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
10/6/2026	27.81	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
11/6/2026	30.585	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
12/6/2026	30.729	205	164	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
13/6/2026	26.952	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
14/6/2026	31.32	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
15/6/2026	26.913	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
16/6/2026	26.835	167	133.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) สัตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/6/2026	29.955	168	134.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
18/6/2026	29.91	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
19/6/2026	33.537	176	140.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
20/6/2026	23.253	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
21/6/2026	28.569	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
22/6/2026	28.044	142	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
23/6/2026	27.828	207	165.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
24/6/2026	30.588	257	205.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
25/6/2026	30.213	257	205.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
26/6/2026	31.698	219	175.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
27/6/2026	28.635	225	180	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
28/6/2026	29.949	215	172	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
29/6/2026	27.987	216	172.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
30/6/2026	29.697	169	135.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	-		
				ระบาย											
	860.65	5165.00	4132.00												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : RESORTLIFE CO.,LTD

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 50/80 หมู่ที่ : 4 ซอย : สุขสันต์2

ถนน : แขวง/ตำบล : รัษฎา เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076363250 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 75/2562 ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ: Totsapon เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง กำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 860.650 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,165.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,132.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

รายงานการสูบตะกอน

Phuket Lucky Transport Ltd., Part. (Head Office)
51 M.7 Sakdidad Rd., Tambol Vichid Amper Muang Phuket 83000
Tel: - Mobile: 081-978-3321 Fax: - E-mail: phuket_lktravel@hotmail.com
Tax Payer No.: 083354700141 5

RECEIPT			
MESSRS:	บริษัท ริลอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขา 00001) Tax.0105558184379	**RECEIPT NO:**	RT2026000078
ADDRESS:	56/80 ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต Tel.076363250 Fax./// Email.ap@stayphuketresort.com	**DATE:**	07 Mar 2026

No.	Date	Invoice No.	Description	Parking	Amount
1	11 Feb 2026	IT2026000056	ค่าสูนสิงปฏิกูลประจำเดือน มกราคม 2569 ได้รับชำระวันที่ 26/02/2569	0.00	17,500.00
				Amount Total	17,500.00
				With Holding Tax 3.00 %	525.00
				Parking Total	0.00
Baht			(sixteen thousand, nine hundred and seventy-five)		16,975.00

By	○ Cash		
	◉ Bank	Cheque No.	Date
	THIS RECEIPT IS NOT VALID UNTIL THE CHEQUE IS CLEARED		

[redacted]

Phuket Lucky Transport Ltd., Part. (Head Office)
51 M.7 Sakdidad Rd., Tambol Vichid Amper Muang Phuket 83000
Tel: - Mobile: 081-978-3321 Fax: - E-mail: phuket_lktravel@hotmail.com
Tax Payer No.: 0833547001415

RECEIPT			
MESSRS:	บริษัท ริลอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขา 00001) Tax.0105558184379	**RECEIPT NO:**	RT2026000107
ADDRESS:	56/80 ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต Tel.076363250 Fax./// Email.ap@stayphuketresort.com	**DATE:**	03 Apr 2026

No.	Date	Invoice No.	Description	Parking	Amount
1	07 Mar 2026	IT2026000087	ค่าสูนสิงปฏิกูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ได้รับชำระวันที่ 27/03/2569	0.00	10,000.00
				Amount Total	10,000.00
				With Holding Tax 3.00 %	300.00
				Parking Total	0.00
Baht			(nine thousand, seven hundred)		9,700.00

By	○ Cash		
	◉ Bank	Cheque No.	Date
	THIS RECEIPT IS NOT VALID UNTIL THE CHEQUE IS CLEARED		

[redacted]

Phuket Lucky Transport Ltd., Part. (Head Office)
51 M.7 Sakdidad Rd., Tambol Vichid Amper Muang Phuket 83000
Tel: - Mobile: 081-978-3321 Fax: - E-mail: phuket_lktravel@hotmail.com
Tax Payer No.: 0833547001415

RECEIPT			
MESSRS:	บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขา 00001) Tax.0105558184379	**RECEIPT NO:**	RT2026000145
ADDRESS:	56/80 ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต Tel.076363250 Fax./// Email.ap@stayphuketresort.com	**DATE:**	09 May 2026

No.	Date	Invoice No.	Description	Parking	Amount
1	01 Apr 2026	IT2026000107	ค่าสูบสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มีนาคม 2569 ได้รับชำระวันที่ 28/04/2569	0.00	12,500.00
				Amount Total	12,500.00
				With Holding Tax 3.00 %	375.00
				Parking Total	0.00
Baht		(twelve thousand, one hundred and twenty-five)			12,125.00

By	○ Cash		
	◉ Bank	Cheque No.	Date
	THIS RECEIPT IS NOT VALID UNTIL THE CHEQUE IS CLEARED		

[redacted]

Phuket Lucky Transport Ltd., Part. (Head Office)
51 M.7 Sakdidad Rd., Tambol Vichid Amper Muang Phuket 83000
Tel: - Mobile: 081-978-3321 Fax: - E-mail: phuket_lktravel@hotmail.com
Tax Payer No.: 0833547001415

RECEIPT			
MESSRS:	บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขา 00001) Tax.0105558184379	**RECEIPT NO:**	RT2026000180
ADDRESS:	56/80 ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต Tel.076363250 Fax./// Email.ap@stayphuketresort.com	**DATE:**	12 Jun 2026

No.	Date	Invoice No.	Description	Parking	Amount
1	02 May 2026	IT2026000144	ค่าสูบสิ่งปฏิกูลประจำเดือน เมษายน 2569 ได้รับชำระวันที่ 28/05/2569	0.00	8,400.00
				Amount Total	8,400.00
				With Holding Tax 3.00 %	252.00
				Parking Total	0.00
Baht		(eight thousand, one hundred and fourty-eight)			8,148.00

By	○ Cash		
	◉ Bank	Cheque No.	Date
	THIS RECEIPT IS NOT VALID UNTIL THE CHEQUE IS CLEARED		

[redacted]

เอกสารแนบที่ 6

แผนฉุกเฉิน

STAY

Wellbeing &
Lifestyle Resort

Fire prevention and suppression plan

According to the ministerial regulations prescribing standards in the administration,

Management and operation of safety, occupational health and environment regarding Fire Prevention

And Suppression B.E. 2555, item 4

Stay Wellbeing & Lifestyle Resort

Address No 56/80 Moo 4, Tambon Rawai, Amphoe Mueang, Phuket Province. Tel. 076-363250

Fire prevention and suppression plan

Ministerial Regulations prescribing standards for management, management and operation of occupational safety, health and environment related to fire prevention and extinguishing B.E.2555 Employers must provide a fire prevention and suppression plan in the workplace, consisting of inspections, training, fire prevention campaigns, fire fighting, evacuation and relief efforts. The employer shall keep the fire prevention and extinguishing plan at the workplace ready for the safety inspector to inspect.

Labor safety bureau Department of Labor Protection and Welfare Therefore, there are guidelines for the preparation of fire prevention and suppression as follows:

Objective

1. To prepare to be able to carry out correct and effective fire prevention and problems,
2. To prevent and mitigate the impact on life and property caused by fire.
3. To define responsibilities in case of emergency

The fire prevention and suppression plan consists of

1. Surveillance plan
2. Training plan
3. Fire prevention campaign plan
4. Firefighting plan
5. Fire evacuation plan
6. Relief Plan

1. Surveillance plan

It is a plan for surveillance, prevention and inspection of the security system. and orderliness of office buildings, materials, equipment, tools, and appliances, with the following actions:

1.1 Survey and inspect the safety of office buildings, materials and equipment. This may be the starting point that causes the fire, as well as equipment related to fire prevention and extinguishing such as power socke s.

1.2 Check and test the performance of the fire extinguishers in the building to be effective, and must be installed in a conspicuous location can be easily picked up without any obstruction

1.3 Survey and inspect equipment, electrical appliances, wires, and plugs to be in perfect condition and work well. no damaged or defective

1.4 Notify fire evacuation routes let all employees know

2. Training plan

It is a training to educate employees in both prevention and action when there is a fire in the workplace as follows:

2.1 Train employees to have knowledge Basic understanding of firefighting How to use fire equipment Including the location of fire extinguishers in the building. Location of fire hydrant outside the building and gathering point

2.2 Training for employees to have knowledge in first aid when an emergency occurs including the use of life saving equipment (CPR&AED)

3. Fire prevention campaign plan


Fire prevention campaign plan It is a plan to prevent fire in the workplace by creating interest. And promote fire prevention at all levels of employees as follows:

3.1 Appointment of an operating committee to prepare a fire prevention and suppression plan and assign responsibilities, etc.

3.2 Monitor activities about fire prevention and ongoing campaigns including a campaign to encourage employees to be conscious and participate in Fire prevention and suppression.

4.Fire extinguishing plan

Sequence of steps to take when an employee encounters a fire incident.



Assign people and duties to prevent initial fire incidents.

At the assembly point (parking area)

GM control all department.


Firefighter Team

Responsible person
1. Mr. Aekkachai Noowong
2. Mr. Wootinai Chaiwong
3. Mr. Sakkarin Rakravee


Remark 1. Employees who perform other tasks during the fire incident mean machine operators. Electrical controller Fire pump control team, etc. Which must be determined according to the necessity of the establishment

2. Duties to be specified as specified for work during a fire, such as operating machinery control, electrical control, fire pump control.

The structure of the fire protection unit in the event of a severe fire Team



Duties of working according to the structure of the fire protection unit when there is a severe fire incident.



5. Fire evacuation plan

A fire evacuation plan is established to ensure the safety of the lives and property of employees and the establishment in the event of a fire.

The established fire evacuation plan There are elements such as staff checks, fire evacuation navigators, meeting points, life support and vehicles, etc. Responsibilities should be assigned to each agency directly reporting to the evacuation director or fire director. fire as follows

- Fire Evacuation Director or Fire Director named Mr.Ruud
- Fire Evacuation Director or Assistant Fire Director named Ms.Rungnapa

In such a plan, the following actions should be prescribed.


1. Fire escape navigator will guide fire evacuation workers through the provided exits

2. Assembly point, also known as the "rallying point" will be a safe place. Which employees are able to report and check the count

3. Number of Employees Inspection Unit is responsible for counting the number of employees that Has everyone been evacuated outside the safe area? If it is found that the fire evacuation employees are not complete according to the actual number This means that workers are still trapped in the fire area.

4. Rescue and Search Unit Will search and rescue employees who are still stranded in the building or in the fire area. Including the case of an employee who came out to the meeting point and suffered fainting, shock, unconsciousness or injury, etc. The first aid unit performs first aid or considers taking it to the hospital.

The structure of fire evacuation plan



6. Relief Plan

The relief plan will include the following topics:

1.Coordination with government agencies

2.Damage Survey

3.Reporting of officers from all departments and setting a meeting point to wait for orders.

4.Resuscitation and excavation of the deceased

5.Movement of victims property and death

6.Assessment of damage Performance and fire situation report.

7.Assistance to help the victims

8.Improving immediate problems so that businesses can proceed as quickly as possible.

Determining the responsibilities of operators in the relief plan

Responsibilities	Responsible
1. Coordination with government agencies 2. Damage Survey 3. Reporting of officers from all departments and determining Personnel meeting point 4. Rescue and Search for Victims movement of victims property and death 6. Assessment of damage performance and Reporting a fire situation 7. Assistance and welfare of disaster victims 8. Improving immediate solutions for businesses can be implemented as soon as possible	**Team leader** 1. Mr. Ruud 2. Mr. Rungnapa **Team member** 1. Ms. Phatcharin

Appendix

STAY

Emergency Call

Fire station	
Rawai Fire Station	076 - 613800
Karon Fire Station	076 - 330 913
Phuket Town Fire Station	076 - 211 111
Police station	
Rawai Police Station	076 - 381 247
Chalong Police Station	076 - 381 247
Hospital	
Chalong Hospital	076 - 384 342
Dibuk Hospital	076 - 298 298
Rescue	
Rescue, Rawai Subdistrict Municipality	076 - 530 427
Phuket Rescue Foundation	098 - 704 5345

Fire Escape Plan


STAY

1.In the event of a fire, use a nearby fire extinguisher to extinguish the fire. (How to use a fire extinguisher, please refer to the fire extinguisher label.)


2. In the event that the fire cannot be extinguished, press the fire alarm to notify other departments of the incident and hurriedly walk out of the building to the assembly point along the fire escape route within 4 minutes.

3. At the gathering point, line up according to the department under which you are a guest. Line up in departments/buildings

4. The head of each department checks the names of members in line and informs the number of members to the emergency director.







เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

Fire Hose Cabinet & Fire Extinguisher Inspection January 2026

Check By	Mr Alawee / Mr Turdsun
Position	Security Officer
Date	16/1/2026

Fire Hose Cabinet

No.	Location	Fire Hose Cabinet				Fire Hose		Remark
		Fire Hose	Pump	Fire Nozzle	Clean	Normal	Abnormal	
1	Smoking Staff Are	✔				✔		
2	Between Villa 4 - 5	✔				✔		
3	Building C Paking Lot	✔				✔		
4	Back Building H	✔				✔		
5	Between Building - G	✔				✔		

Fire Extinguisher

Building A

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room A103	1				/		
3	Front room A203	1				/		

Building B

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room B103	1				/		
2	Front room B203	1	1			/		

Building C

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room C101	1				/		
2	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
3	Front room C201	1				/		
4	Front room C210	1				/		
5	Front room C301	1				/		
6	Technician's room	1				/		
7	Front room C307	1				/		

Building D

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room D103	1				/		
2	Front room D105	1				/		
3	Front room D205	1				/		
4	Between of room 205 -207, 2nd floor	1				/		
5	Front of the fire room, 2nd floor		1			/		
6	Front room D302	1				/		
7	Front room D305	1				/		

Building E

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room E102	1				/		
2	Front room E107	1				/		
3	Front room E202	1				/		
4	Front room E208	1				/		
5	Front room E302	1				/		
6	Front room E305		1			/		

Building F

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
2	Front room F205	1				/		
3	In front of the fire room, 2st floor		1			/		
4	Front room F302	1				/		

Building G

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room G103	1				/		
3	Front room G203	1				/		

Building H

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room H103	1				/		
3	Front room H203	1				/		

Lobby Area

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of Meeting room (FO)	1				/		
2	Staircase (FO)	1				/		
3	YOGA counter	1				/		stand require
4	Clinic 1	1				/		
5	Clinic 2			1		/		
6	IT Server Room _ FM200					/		PM by supplier
7	Gas Station 1			1		/		
8	Gas Station 2			1		/		
9	Security Guardhouse -Fresca parking	1				/		installed 19.11.2025

Basement

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	In front of Canteen	1				/		
2	In front of Office Food Beverage	1				/		
3	Front of Pump room(fire pump)	1				/		
4	Front of canteen kitchen			1		/		installed 20.11.2025
5	Inside Security control room	3				/		

Fresca Kitchen's & Deli

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fresca hot kitchen				1	/		
2	Front of Conference Room 2nd floor	1				/		

Chica roof top

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Chica kitchen		1			/		

Stay Fit

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fitness, 1st floor	1				/		
2	Fitness, 2nd floor	1				/		
3	Fitness, 3rd floor	1				/		

Le Spa

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Spa lobby, 1st floor	1				/		
2	Entrance onsen 1st floor	1				/		
3	Front Manicure&Pedicure room 2nd	1				/		
4	Front Coriander room 2nd floor	1				/		
5	Front Cardamon room 2nd floor	1				/		
6	Basement		1			/		

Pool

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside Stay Green kitchen				1	/		
2	Front of Stay Green Café	1				/		

4 Rai building

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Security Guard House Exit4 Rd	1				/		installed 19 11 2025
2	Engineering office	1				/		installed 19 11 2025
3	Laundry HP 1st floor	1				/		installed 19 11 2025
4	Front of Staff restrooms	1				/		installed 19 11 2025
5	Front of Human Resources Office 2nd floor	1				/		installed 19 11 2025
6	Dormitory 2nd floor	1				/		installed 19 11 2025
7	Main Exit Front of restrooms 3rd floor	1				/		installed 19 11 2025

Total	Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)
72	57	9	4	2

Fire Hose Cabinet
5

Summary Report	
Fire Extinguishers - All good condition	65
Fire blanket :	7
Total Fire Extinguisher :	72
Remark :	

Casabay

Property	Casabay Villa							
No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
	1 Inquiry Counter		1			✓		
	2 Front of water pump		1			✓		
	3 Front of Engineering entrance		0					
	4 Inside Security Guard Post-main entrance		1			✓	3	*Recommended to HR Casabay to procure
	5 Inside Security Guard Post-front owner		0					
	6 Inside Casabay Office		0					
	7 Villa A1 inside washing room		1			✓		
	8 Villa A2 inside washing room		1			✓		
	9 Villa B1 inside washing room		1			✓		
	10 Villa B2 inside washing room		1			✓		
	11 Villa B3 inside washing room		1			✓		
	12 Villa B4 inside washing room		1			✓		
	13 Villa B5 inside washing room		1			✓		
	14 Villa C1 inside washing room		1			✓		
	15 Villa C2 inside washing room		1			✓		
	16 Villa C3 inside washing room		1			✓		
	17 Villa C4 inside washing room		1			✓		
	18 Villa B1 front of house		1			✓		
	19 Villa B2 front of house		1			✓		

Actual Total	16
Additional procurement	3
Refill	3

In the shuttle bus & vans

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	31-5462 van	2				✓		
2	31-5463 van	2				✓		
3	31-5516 shuttle bus	2				✓		
4	31-3981 Casabay van	2				✓		
5	31-3843 Casabay van	2				✓		
	Total	10						

Fire Hose Cabinet & Fire Extinguisher Inspection -February 2026

Check By	Mr.Atawee /Mr.Turdpun
Position	Security Officer
Date	4-13/02/2026

Fire Hose Cabinet

No.	Location	Fire Hose Cabinet				Fire Hose Reel		Remark
		Cabinet	Pump	Fire Nozzel	Clean	Normal	Abnormal	
1	Smoking Staff Area	✓		1		✓		
2	Between Villa 4 - 5	✓		1		✓		
3	Building C Paking lot	✓		1		✓		
4	Back Building H	✓		1		✓		
5	Between Building F - G	✓		1		✓		

Fire Extinguisher

Building A

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room A103	1				/		
3	Front room A203	1				/		

Building B

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room B103	1				/		
2	Front room B203	1	1			/		

Building C

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room C101	1				/		
2	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
3	Front room C201	1				/		
4	Front room C210	1				/		
5	Front room C301	1				/		
6	Technician's room	1				/		
7	Front room C307	1				/		

Building D

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room D108	1				/		
2	Front room D105	1				/		
3	Front room D206	1				/		
4	Between of room 206-207, 2nd floor	1				/		
5	Front of the fire room, 2nd floor		1			/		
6	Front room D302	1				/		
7	Front room D305	1				/		

Building E

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room E102	1				/		
2	Front room E107	1				/		
3	Front room E202	1				/		
4	Front room E208	1				/		
5	Front room E302	1				/		
6	Front room E305		1			/		

Building F

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
2	Front room F205	1				/		
3	In front of the fire room, 2st floor		1			/		
4	Front room F307	1				/		

Building G

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	

1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room G103	1				/		
3	Front room G203	1				/		

Building H

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room H103	1				/		
3	Front room H203	1				/		

Lobby Area

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of Meeting room (FO)	1				/		
2	Staircase (FO)	1				/		
3	YOGA counter	1				/		stand require
4	Clinic 1	1				/		
5	Clinic 2			1		/		
6	IT Server Room _FM200					/		PM by supplier
7	Gas Station 1			1		/		
8	Gas Station 2			1		/		
9	Security Guardhouse -Fresca parking	1				/		

Basement

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	In front of Canteen	1				/		
2	In front of Office Food Beverage	1				/		
3	Front of Pump room(fire pump)	1				/		
4	Front of canteen kitchen			0				Moved to Chica kitchen
5	Inside Security control room	3				/		

Fresca Kitchen's & Deli

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fresca Hot kitchen				1	/		
2	Front of Conference Room, 2nd floor	1				/		

Chica roof top

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Chica kitchen		0		1			

Stay Fit

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fitness, 1st floor	1				/		
2	Fitness, 2nd floor	1				/		
3	Fitness, 3rd floor	1				/		

Le Spa

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Spa lobby, 1st floor	1				/		
2	Entrance onsen 1st floor	1				/		
3	Front Manicure&Pedicure room 2nd fl	1				/		
4	Front Colander room 2nd floor	1				/		
5	Front Ceremon room 2nd floor	1				/		
E	Basement		1			/		

Pool

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside Stay Green-kitchen				1	/		
2	Front of Stay Green Café	1				/		

4 Rai building

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Security Guardhouse-Exit4 Rai	1				/		installed 19.11.2025
2	Engineering office	1				/		installed 19.11.2025
3	Laundry HK 1st floor	1				/		installed 19.11.2025
4	Front of Staff restrooms	1				/		installed 19.11.2025
5	Front of Human Resource Office 2nd fl	1				/		installed 19.11.2025
6	Dormitory 2nd floor	1				/		installed 19.11.2025
7	Muay Thai - front of restrooms 3rd floo	1				/		installed 19.11.2025

Total	Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Fire Hose Cabinet
71	57	8	3	3	5

Summary Report	
FHC 5 locations : All good condition	5
Fire blanket:	7
Total Fire Extinguisher :	72
Used :	3

Remark: A CO2 fire extinguisher was used to put out a fire caused by an electrical short circuit in Chica's kitchen 1 item.

Casabay

Property **Casabay Villa**

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside EE room/Server room		1			/		
2	Front of water pump		1			/		
3	Front of Figner scan/ entrance		0					
4	Inside Security Guard Post-main entrance		4					Need to refill
5	Inside Security Guard Post-front owner		0					
6	Inside Casabay Office		0					
7	Villa A1 inside washing room		1			/		
8	Villa A2 inside washing room		1			/		
9	Villa B1 inside washing room		1			/		
10	Villa B2 inside washing room		1			/		
11	Villa B3 inside washing room		1			/		
12	Villa B4 inside washing room		1			/		
13	Villa B5 inside washing room		1			/		
14	Villa C1 inside washing room		1			/		
15	Villa C2 inside washing room		1			/		
16	Villa C3 inside washing room		1			/		
17	Villa C4 inside washing room		1			/		
18	Villa B1 front of house		1			/		
19	Villa B2 front of house		1			/		

Actual Total	19
Additional procurement	
Refill	4

In the shuttle bus & vans

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	31-5462 van	2				/		
2	31-5463 van	2				/		
3	31 9516 shuttle bus	2				/		
4	31-3981 Casabay van	2				/		
5	31-3843 Casabay van	2				/		
	Total	10						

Fire Hose Cabinet & Fire Extinguisher Inspection -March 2026

Check By	Mr. Ruwee /Mr. Eurapun-Back
Position	Security Officer
Date	1-Mar-26

Fire Hose Cabinet

No.	Location	Fire Hose Cabinet				Fire Hose Reel		Remark
		Cabinet	Pump	Fire Nozzel	Claw	Normal	Abnormal	
1	Smoking Staff Area	✓		1		✓		
2	Between Villa 4 - 5	✓		1		✓		
3	Building C Paking lot	✓		1		✓		
4	Back Building H	✓		1		✓		
5	Between Building F - G	✓		1		✓		

Fire Extinguisher

Building A

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K	Normal	Abnormal	
1	Inside of the FF room, 1st floor		1			/		
2	Front room A103	1				/		
3	Front room A203	1				/		

Building B

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room B103	1				/		
2	Front room B203	1				/		

Building C

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room C101	1				/		
2	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
3	Front room C201	1				/		
4	Front room C210	1				/		
5	Front room C301	1				/		
6	Technician's room	1				/		
7	Front room C307	1				/		

Building D

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room D103	1				/		
2	Front room D105	1				/		
3	Front room D205	1				/		
4	Between of room A05-205, 2nd floor	1				/		
5	Front of the fire room, 2nd floor		1			/		
6	Front room D302	1				/		
7	Front room D305	1				/		

Building E

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room E102	1				/		
2	Front room E107	1				/		
3	Front room E202	1				/		
4	Front room E208	1				/		
5	Front room E302	1				/		
6	Front room E305		1			/		

Building F

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K	Normal	Abnormal	
1	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
2	Front room F205	1				/		
3	In front of the fire room, 2st floor		1			/		
4	Front room F302	1				/		

Building G

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room G103	1				/		
3	Front room G203	1				/		

Building H

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room H103	1				/		
3	Front room H203	1				/		

Lobby Area-Ground floor

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of Meeting room (FO)	1				/		
2	Staircase (FO)	1				/		
3	YOGA counter	1				/		Stand require
4	Clinic 1	1				/		
5	Clinic 2			1		/		
6	IT Server Room _ FM200				Automatic suppression			PM by supplier
7	Gas Station 1			1		/		
8	Gas Station 2			1		/		
9	Security Guardhouse -Fresca parking	1				/		

Basement

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnorma	
1	In front of Canteen	1				/		
2	In front of Office Food Beverage	1				/		
3	Front of Pump room(fire pump)	1				/		
4	Front of canteen kitchen			0				Moved to Chica kitchen temporary
5	Inside Security control room	2	0			/		co2 from Chica

Fresca Kitchen's & Deli

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fresca hot Kitchen				1	/		
2	Front of Conference Room 2nd floor	1				/		

Chica roof top

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Chica kitchen		0	1		/		from canteen

Stay Fit

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fitness, 1st floor	1				/		
2	Fitness, 2nd floor	1				/		
3	Fitness, 3rd floor	1				/		

ue Spa

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Spa lobby, 1st floor	1				/		
2	Entrance onsen 1st floor	1				/		
3	Front Manicure&Pedicure room 2nd fl	1				/		
4	Front Coriander room 2nd floor	1				/		
5	Front Cardamon room 2nd floor	1				/		
6	Basement spa		1			/		

Pool

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside Stay Green-kitchen				1	/		
2	Front of Stay Green Café	1				/		

4 Rai building

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Security Guardhouse-Exit4 Rai	1				/		installed 19.11.2025
2	Engineering office	1				/		installed 19.11.2025
3	Laundry HK 1st floor	1				/		installed 19.11.2025
4	Front of Staff restrooms	1				/		installed 19.11.2025
5	Front of Human Resource Office 2nd fl	1				/		installed 19.11.2025
6	Dormitory 2nd floo	1				/		installed 19.11.2025
7	Muay Thai -front of restrooms 3rd floo	1				/		installed 19.11.2025

Total	Dry Chemical	CO 2	Halotron	Wet Chemical (K)	Fire Hose Cabinet
69	56	-	4	2	5

Summary Report		
FHC 5 locations : All good condtion	5	
Fire blanket:	7	Total
Ready to use]	69	76
Used ;The pressure is not ready for use.	1	

Remark: A CO2 fire extinguisher was used to put out a fire caused by an electrical short circuit in Chica's kitchen 1 item.

Casabay

Property Casabay Villa

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside EE room/Server room		1			/		
2	Front of water pump		1			/		
3	Farm at 4 Rai		1					
4	Inside Security Guard Post-main entrance		1			faily		old but still usable.
5	Inside Security Guard Post-front owner		1			-		
6	Inside Casabay Office		1			-		
7	Villa A1 inside washing room		1			/		
8	Villa A2 inside washing room		1			/		
9	Villa B1 inside washing room		1			/		
10	Villa B2 inside washing room		1			/		
11	Villa B3 inside washing room		1			/		
12	Villa B4 inside washing room		1			/		
13	Villa B5 inside washing room		1			/		
14	Villa C1 inside washing room		1			/		
15	Villa C2 inside washing room		1			/		
16	Villa C3 inside washing room		1			/		
17	Villa C4 inside washing room		1			/		
18	Villa 91 front of house		1			/		old fire extinguisher
19	Villa 92 front of house		1			/		old fire extinguisher

Actual: Total 19

Ref-/new procurement 6 cost/items 2,900 THB Ex.VAT

Comment The old fire extinguishers from front of villa 91 and 92 will relocate to back of house area at pump rooms and electric rooms.

In the shuttle bus & vans

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO 2	Harotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	31-5462 van	2				/		
2	31-5463 van	2				/		
3	31-5516 shuttle bus	2				/		
4	31-3981 Casabay van	2				/		
5	31-3843 Casabay van	2				/		
	Total	10						

Fire Hose Cabinet & Fire Extinguisher Inspection - April 2026

Check By	Mr.Alaweer /Mr.Eamon
Position	Security Officer
Date	1 - 5/04/2026

Fire Hose Cabinet

No.	Location	Fire Hose Cabinet				Fire Hose Reel		Remark
		Cabinet	Pump	Fire Nozzel	Clean	Normal	Abnormal	
1	Smoking Staff Area	✓		1		✓		
2	Between Villa 4 - 5	✓		1		✓		
3	Building C Paking lot	✓		1		✓		
4	Back Building H	✓		1		✓		
5	Between Building F - G	✓		1		✓		

Fire Extinguisher

Building A

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the EE room, 1st floor		1			/		
2	Front room A103	1				/		
3	Front room A203	1				/		

Building B

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room B103	1				/		
2	Front room B203	1				/		

Building C

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room C101	1				/		
2	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
3	Front room C201	1				/		
4	Front room C210	1				/		
5	Front room C301	1				/		
6	Technician's room	1				/		
7	Front room C307	1				/		

Building D

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room D103	1				/		
2	Front room D105	1				/		
3	Front room D205	1				/		
4	Between of room 206-207, 2nd floor	1				/		
5	Front of the fire room, 2nd floor		1			/		
6	Front room D302	1				/		
7	Front room D305	1				/		

Building E

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room E102	1				/		
2	Front room E107	1				/		
3	Front room E202	1				/		
4	Front room E208	1				/		
5	Front room E302	1				/		
6	Front roova E305		1			/		

Building F

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
2	Front room F205	1				/		
3	In front of the fire room, 2st floor		1			/		
4	Front room F302	1				/		

Building G

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	

1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room G103	1				/		
4	Front room G304	1				/		

Building H

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room H103	1				/		
3	Front room H203	1				/		

Lobby Area-Ground floor

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of Meeting room (FO)	1				/		
2	Staircase (FO)	1				/		
3	YOGA counter	1				/		Stand require
4	Clinic 1	1				/		
5	Clinic 2			1		/		
6	IT Server Room _ FM200				Automatic suppression			PM by supplier
7	Gas Station 1			1		/		
8	Gas Station 2			1		/		
9	Security Guardhouse _ Fresca parking	1				/		

Basement

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	In front of Canteen	1				/		
2	In front of Office Food Beverage	1				/		
3	Front of Pump room(fire pump)	1				/		
4	Front of canteen kitchen			1		/		
5	Inside Security control room	2	1			/		

Fresca Kitchen's & Deli

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fresca hot kitchen				1	/		
2	Front of Conference Room 2nd floor	1				/		

Chica roof top

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Chica kitchen				1	/		

Stay Fit

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fitness, 1st floor	1				/		
2	Fitness, 2nd floor	1				/		
3	Fitness, 3rd floor	1				/		

Le Spa

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Spa lobby, 1st floor	1				/		
2	Entrance onsen 1st floor	1				/		
3	Front Manicure&Pedicure room 2nd fl	1				/		
4	Front Coriander room 2nd floor	1				/		
5	Front Cardamon room 2nd floor	1				/		
6	Basement spa		1			/		

Pool

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside Stay Green-kitchen				1	/		
2	Front of Stay Green Café	1				/		

4 Rai building

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Security Guardhouse-Exit4 Rai	1				/		
2	Engineering office	1				/		
3	Laundry HK 1st floor	1				/		
4	Front of Staff restrooms	1				/		
5	Front of Human Resource Office 2nd fl	1				/		
6	Dormitory 2nd floor	1				/		
7	Muay Thai -fornt of restrooms 3rd floo	1				/		

Total	Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)
71	56	8	4	3

Fire Hose Cabinet
5

Summary Report	
FHC 5 locations : All good condtion	5
Fire blanket:	5
Fire extinguisher-Ready to use)	70
Used :The pressure is not ready for use;	1

Property **Casabay Villa**

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside EE room/Server room		1			/		
2	Front of water pump		1			/		
3	Farer at 4 Rai		0					
4	Inside Security Guard Post main entrance		1			fairly		old but still usable
5	Inside Security Guard Post-front owner		0					
6	Inside Casabay Office		0			-		
7	Villa A1 inside washing room		1			/		
8	Villa A2 inside washing room		1			/		
9	Villa B1 inside washing room		1			/		
10	Villa B2 inside washing room		1			/		
11	Villa B3 inside washing room		1			/		
12	Villa B4 inside washing room		1			/		
13	Villa B5 inside washing room		1			/		
14	Villa C1 inside washing room		1			/		
15	Villa C2 inside washing room		1			/		
16	Villa C3 inside washing room		1			/		
17	Villa C4 inside washing room		1			/		
18	Villa 91 front of house		1			/		old fire extinguisher
19	Villa 92 front of house		1			/		old fire extinguisher

Actual Total 16

Refill/new procurement 6 cost/items 2,900 THB 6% VAT

Comment. The old fire extinguishers from front of vela 91 and 92 will relocate to back of house area of pump rooms and electric rooms

In the shuttle bus & vans

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	31-5462 van	2				/		
2	31-5463 van	2				/		
3	31-5516 shuttle bus	2				/		
4	31-3981 Casabay van	2				/		
5	31-3843 Casabay van	2				/		
	Total	10						

Fire Hose Cabinet & Fire Extinguisher Inspection - May 2026

Check by	Mr.Alawee /Mr.Kamar
Position	Security Officer
Date	1 10/05/2026

Fire Hose Cabinet

No.	Location	Fire Hose Cabinet				Fire Hose Reel		Remark
		Cabinet	Pump	Fire Nozzal	Clean	Normal	Abnormal	
1	Smoking Staff Area	✓		1		✓		
2	Between Villa 4 - 5	✓		1		✓		
3	Building C Paking lot	✓		1		✓		
4	Back Building H	✓		1		✓		
5	Between Building F - G	✓		1		✓		

Fire Extinguisher

Building A

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the EE room, 1st floor		1			/		
2	Front room A103	1				/		
3	Front room A203	1				/		

Building B

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room B103	1				/		
2	Front room B203	1				/		

Building C

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room C101	1				/		
2	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
3	Front room C201	1				/		
4	Front room C210	1				/		
5	Front room C301	1				/		
6	Technician's room	1				/		
7	Front room C307	1				/		

Building D

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room D103	1				/		
2	Front room D105	1				/		
3	Front room D205	1				/		
4	Between of room 206-207, 2nd floor	1				/		
5	Front of the fire room, 2rd floor		1			/		
6	Front room D302	1				/		
7	Front room D305	1				/		

Building F

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room F102	1				/		
2	Front room E107	1				/		
3	Front room F202	1				/		
4	Front room E208	1				/		
5	Front room E302	1				/		
6	Front room E305		1			/		

Building F

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Exonguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
2	Front room F205	1				/		
3	In front of the fire room, 2st floor		1			/		
4	Front room F302	1				/		

Building G

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Aonormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room G103	1				/		
3	Front room G203	1				/		

Building H

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room H103	1				/		
3	Front room H203	1				/		

Lobby Area-Ground floor

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of Meeting room (FO)	1				/		
2	Staircase (FO)	1				/		
3	YOGA counter	1				/		Stand require
4	Clinic 1	1				/		
5	Clinic 2			1		/		
6	IT Server Room - HM200				Automatic suppression			PM by supplier
7	Gas Station 1			1		/		
8	Gas Station 2			1		/		
9	Security Guardhouse -Fresca parking	1				/		

Basement

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	In front of Canteen	1				/		
2	In front of Office Food Beverage	1				/		
3	Front of Pump room(fire pump)	1				/		
4	Front of canteen kitchen			1		/		
5	Inside Security control room	2	1			/		

Fresca Kitchen's & Deli

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fresca Hot Kitchen				1	/		
2	Front of Conference Room 2nd floor	1				/		

Chica roof top

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Chica kitchen				1	/		

Stay Fit

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fitness, 1st floor	1				/		
2	Fitness, 2nd floor	1				/		
3	Fitness, 3rd floor	1				/		

Le Spa

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Spa lobby, 1st floor	1				/		
2	Entrance ensem 1st floor	1				/		
3	Front Manicure&Pedicure room 2nd fl	1				/		
4	Front Coriander room 2nd floor	1				/		
5	Front Cardamon room 2nd floor	1				/		
6	Basement spa		1			/		

Pool

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Annormal	
1	Inside Stay Green-kitchen				1	/		
2	Front of Stay Green Cafe	1				/		

4 Rai building

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Security Guard Post-Exit4 Rai	1				/		
2	Engineering office	1				/		
3	Laundry ek 1st floor	1				/		
4	Front of Staff restrooms	1				/		
5	Front of Human Resource Office 2nd fl	1				/		
6	Dormitory 2nd floor	1				/		
7	Muay Thai -front o restrooms 3rd floo	1				/		

Total	Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)
71	56	8	4	3

Fire Hose Cabinet
5

Summary Report	
FHCS locations : All good condition	5
Fire blanket:	5
Fire extinguisher -Ready to use	70
Used :The pressure is not ready for use.	1

Casabay

Property	Casabay Villa							
No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside EE room/Server room		1			/		
2	Front of water pump		1			/		
3	Farm at 4 Rai		0					
4	Inside Security Guard Post-main entrance		1			fairly		old but still usable
5	Inside Security Guard Post-front owner		0			-		
6	Inside Casabay Office		0			-		
7	Villa A1 inside washing room		1			/		
8	Villa A2 inside washing room		1			/		
9	Villa B1 inside washing room		1			/		
10	Villa B2 inside washing room		1			/		
11	Villa B3 inside washing room		1			/		
12	Villa B4 inside washing room		1			/		
13	Villa B5 inside washing room		1			/		
14	Villa C1 inside washing room		1			/		
15	Villa C2 inside washing room		1			/		
16	Villa C3 inside washing room		1			/		
17	Villa C4 inside washing room		1			/		
18	Villa 91 front of house		1			/		old fire extinguisher
19	Villa 92 front of house		1			/		old fire extinguisher

Actual Total: 16

Refill/new procurement: 6 cost/items: 2,900 THB Excel

Comment: The old fire extinguishers from front of villa 91 and 92 will be stored in back of house area at pump rooms and electric rooms.

In the shuttle bus & vans

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	31-5462 van	2				/		
2	31-5463 van	2				/		
3	31-5516 shuttle bus	2				/		
4	31-3981 Casabay van	2				/		
5	31-3843 Casabay van	2				/		
	Total	10						

Fire Hose Cabinet & Fire Extinguisher Inspection - June 2026

Check By	Mr.Alawee /Mr.Kamor
Position	Security Officer
Date	1-10/06/2026

Fire Hose Cabinet

No.	Location	Fire Hose Cabinet				Fire Hose Reel		Remark
		Cabinet	Pump	Fire Nozzel	Clean	Normal	Abnormal	
1	Smoking Staff Area	✓		1		✓		
2	Between Villa 4 - 5	✓		1		✓		
3	Building C Paking lot	✓		1		✓		
4	Back Building B	✓		1		✓		
5	Between Building F - G	✓		1		✓		

Fire Extinguisher

Building A

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the EE room, 1st floor		1			/		
2	Front room A103	1				/		
3	Front room A203	1				/		

Building B

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room B103	1				/		
2	Front room B203	1				/		

Building C

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room C101	1				/		
2	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
3	Front room C201	1				/		
4	Front room C210	1				/		
5	Front room C301	1				/		
6	Technician's room	1				/		
7	Front room C307	1				/		

Building D

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room D103	1				/		
2	Front room D105	1				/		
3	Front room D205	1				/		
4	Between of room 206-207, 2nd floor	1				/		
5	Front of the fire room, 2nd floor		1			/		
6	Front room D307	1				/		
7	Front room D305	1				/		

Building E

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front room E102	1				/		
2	Front room E107	1				/		
3	Front room E202	1				/		
4	Front room E208	1				/		
5	Front room E302	1				/		
6	Front room E305		1			/		

Building F

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of the Maid pantry, 1st floor	1				/		
2	Front room F205	1				/		
3	In front of the fire room, 2st floor		1			/		
4	Front room F302	1				/		

Building G

No	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnorma	

1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room G103	1				/		
3	Front room G203	1				/		

Building H

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside of the fire room, 1st floor		1			/		
2	Front room H103	1				/		
3	Front room H203	1				/		

Lobby Area-Ground floor

No.	Locatio	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Front of Meeting room (FO)	1				/		
2	Staircase (FC)	1				/		
3	YOGA counter	1				/		Stand require
4	Clinic 1	1				/		
5	Clinic 2			1		/		
6	IT Server Room _ FM200				Automatic suppression			PM by supplier
7	Gas Station 1			1		/		
8	Gas Station 2			1		/		
9	Security Guardhouse_Fresca parking	1				/		

Basement

No.	Locatio n	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	In Front of Canteen	1				/		
2	In front of Office Food &Beverage	1				/		
3	Front of Pump room(fire pump)	1				/		
4	Front of canteen kitchen			1		/		
5	Inside Security control room	2	1			/		

Fresca Kitchen's & Deli

No.	Locatio n	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fresca hot Kitchen				1	/		
2	Front of Conference Room, 2nd floor	1				/		

Chica roof top

No.	Locatio n	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Chica kitchen				1	/		

Stay hc

No.	Locatio n	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Fitness, 1st floor	1				/		
2	Fitness, 2nd floor	1				/		
3	Fitness, 3rd floor	1				/		

Le Spa

No.	Locatio	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Spa lobby, 1st floor	1				/		
2	Entrance room 1st floor	1				/		
3	Front Manicure&Pedicure room 2nd flo	1				/		
4	Front Coriander room 2nd floor	1				/		
5	Front Cardamon room 2nd floor	1				/		
6	Basement spa		1			/		

Pool

No	Locatio n	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside Stay Green kitchen				1	/		
2	Front of Stay Green Café	1				/		

4 Rai building

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Security Guardhouse-Exit4 Rai	1				/		
2	Engineering office	1				/		
3	Laundry HK 1st floor	1				/		
4	Front of Staff restrooms	1				/		
5	Front of Human Resource Office 2nd fl	1				/		
6	Dormitory 2nd floor	1				/		
7	Muay Thai -front of restrooms 3rd floo	1				/		

Total	Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)
71	56	8	4	3

Fire Hose Cabinet
5

Summary Report	
FHC 5 locations : All good condition	5
Fire blanket:	5
Fire extinguisher-Ready to use)	70
Used (The pressure is not ready for use,	1

Property	Casabay Villa							
No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	Inside EE room/Server room		1			/		
2	Front of water pump		1			/		
3	Farm at 4 Rai		0					
4	Inside Security Guard Post main entrance		1			family		old but still usable
5	Inside Security Guard Post-front owner		0			-		
6	Inside Casabay Office		0			-		
7	Villa A1 inside washing room		1			/		
8	Villa A2 inside washing room		1			/		
9	Villa B1 inside washing room		1			/		
10	Villa B2 inside washing room		1			/		
11	Villa B3 inside washing room		1			/		
12	Villa B4 inside washing room		1			/		
13	Villa B5 inside washing room		1			/		
14	Villa C1 inside washing room		1			/		
15	Villa C2 inside washing room		1			/		
16	Villa C3 inside washing room		1			/		
17	Villa C4 inside washing room		1			/		
18	Villa 91 front of house		1			/		old fire extinguisher
19	Villa 92 front of house		1			/		old fire extinguisher

Actual Total 16

Refill/new procurement 6 cost/items 2,900 THB. ExVAT

Comment: The old fire extinguishers from front of villa 91 and 92 will relocate to back of house area at pump rooms and electric rooms.

In the shuttle bus & vans

No.	Location	Fire Extinguisher Type				Fire Extinguisher		Remark
		Dry Chemical	CO2	Halotron	Wet Chemical (K)	Normal	Abnormal	
1	31-5462 van	2				/		
2	31-5463 van	2				/		
3	31-5516 shuttle bus	2				/		
4	31-3981 Casabay van	2				/		
5	31-3843 Casabay van	2				/		
	Total	10						

เอกสารแนบที่ 8
ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้าและประปา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านซลองฯ โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่าน ผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทโฮม จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer No.) 020021947759
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Invoice no.) 868605796846
จำนวนเงิน (บาท) (Total (Baht)) 1,177,638.80
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้างวดปัจจุบัน (Due Date) 20 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย (MRU)	หมายเลขเครื่องวัด PEA no.	ประเภท Type	วันที่จดหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06401	KCLC9016	6001695890	1124	31/01/2569	01/2569	22-33 KV	4500

ประเภทและการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งนี้ Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	8,301	8,166	607.50
Off Peak OP	7,012	6,886	567.00
H	8,104	7,972	594.00
พลังงานไฟฟ้า P	1492.250	1464.930	122940.00
Off Peak OP	1051.920	1032.880	85680.00
H	1223.530	1201.990	96930.00
รวม			305550.00
ตัวคูณ	1.076	1.055	94.50

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคาหน่วยละ (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 607.50 กว.	132.9300	80,754.98
Off Peak 594.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 122940.00 หน่วย	4.1839	514,368.67
Off Peak 182610.00 หน่วย	2.6037	475,461.66
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,070,897.55

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00
31/10/68	279360.00
30/09/68	271485.00
31/08/68	307800.00
31/07/68	305325.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,070,897.55
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.0972 บาท/หน่วย	29,699.46
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,100,597.01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	77,041.79
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,177,638.80
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,177,638.80

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|099400016550100 020021947759 690220 117763880

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ สนง. กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/eblll ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

รอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านซลองฯ โทร. 0-7652-1212

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่อเติมบ้าน ค่าธรรมเนียมตอไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กฟ.163-ร.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านซลองฯ โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่าน ผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทโฮม จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer No.) 020021947759
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Invoice no.) 868005850965
จำนวนเงิน (บาท) (Total (Baht)) 1,145,163.58
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้างวดปัจจุบัน (Due Date) 20 มีนาคม 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย (MRU)	หมายเลขเครื่องวัด PEA no.	ประเภท Type	วันที่จดหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06401	KCLC9016	6001695890	5124	28/02/2569	02/2569	22-33 KV	4500

ประเภทและการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งนี้ Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	8,449	8,301	664.00
Off Peak OP	7,142	7,012	585.00
H	8,243	8,104	625.50
พลังงานไฟฟ้า P	1520.010	1492.250	124920.00
Off Peak OP	1070.620	1051.920	84150.00
H	1242.050	1223.530	83340.00
รวม			292410.00
ตัวคูณ	1.097	1.076	94.50

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคาหน่วยละ (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 666.00 กว.	132.9300	88,531.38
Off Peak 625.50 กว.	0.0000	0.00
Peak 124920.00 หน่วย	4.1839	522,652.79
Off Peak 167490.00 หน่วย	2.6037	436,093.71
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,047,590.12
*PEA ได้คืนเงินผลประโยชน์ฯ โดย		
หักไปพักจากค่าไฟฟ้าในเดือน ก.พ.69 แล้ว*		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/01/69	305550.00
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00
31/10/68	279360.00
30/09/68	271485.00
31/08/68	307800.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,047,590.12
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.0972 บาท/หน่วย	28,422.25
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,076,012.37
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	75,320.87
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,151,333.24
ผลประโยชน์เงินประกัน	6,169.66
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,145,163.58

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|099400016550100 020021947759 690320 114516358

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ สนง. กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/eblll ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

รอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านซลองฯ โทร. 0-7652-1212

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่อเติมบ้าน ค่าธรรมเนียมตอไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กฟ.163-ร.65

#870605901138 *Document Date : 02/04/2569 *Printed : 02/04/2569 13:13:52

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ไม่ต้องชำระภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีลอช์ไลฟ์ จำกัด
Name

ที่อยู่ที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ต.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ 5 เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref.No.) 020021947759

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Invoice no.) 870605901138

จำนวนเงิน (บาท) (Total (Baht)) 1,279,550.96

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Due Date) 20 เมษายน 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่จดหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06401	KCLO9016	6001695830	5124	31/03/2569	03/2569	22-33 KV	6500

ประเภทการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งนี้ Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
หลังคำนวณ P	8.601	8.149	684.00
Off Peak OP	7.272	7.162	585.00
H	8.393	8.243	675.00
หลังคำนวณ P	1549.620	1520.310	133245.00
Off Peak OP	1091.120	1070.520	92258.00
H	1265.500	1242.350	105525.00
รวม			331028.00
Demand	1.121	1.197	108.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 684.00 กว.	132.9300	90,924.12
Off Peak 675.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 133245.00 หน่วย	4.1839	557,483.75
Off Peak 197775.00 หน่วย	2.6037	514,946.77
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,163,666.88

ประวัติการใช้ไฟฟ้า (Usage History)

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
28/02/69	292410.00
31/01/69	305550.00
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00
31/10/68	279360.00
30/09/68	271485.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,163,666.88
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.0972 บาท/หน่วย	32,175.14
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,195,842.02
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	83,708.94
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,279,550.96
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,279,550.96

ข้อความประชาสัมพันธ์

สมัครรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ทาง e-mail ผ่านง่าย ปลอดภัย ผ่าน PEA e-Service ที่ PEA Smart Plus (สมัคร E-Bill) หรือ เว็บไซต์ www.pea.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1129 PEA Contact Center

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|099400016550100-020021947759 690420 127955096

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ สนง. กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง โทร. 0-7652-1212

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าผ่านและค่าธรรมเนียมผ่อนผันค่าธรรมเนียมสายไฟ/ชำระตามบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กจ.163-ว.65

#867205963307 *Document Date : 02/05/2569 *Printed : 02/05/2569 10:23:23

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ไม่ต้องชำระภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีลอช์ไลฟ์ จำกัด
Name

ที่อยู่ที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ต.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ 5 เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref.No.) 020021947759

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Invoice no.) 867205963307

จำนวนเงิน (บาท) (Total (Baht)) 1,272,635.26

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Due Date) 20 พฤษภาคม 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่จดหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06401	KCLO9016	6001695890	5124	30/04/2569	04/2569	22-33 KV	4500

ประเภทการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งนี้ Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
หลังคำนวณ P	8.755	8.601	693.00
Off Peak OP	7.408	7.272	612.00
H	8.542	8.393	670.50
หลังคำนวณ P	1576.700	1549.620	121860.00
Off Peak OP	1109.050	1091.120	80685.00
H	1294.900	1265.500	132300.00
รวม			334845.00
Demand	1.143	1.121	99.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 693.00 กว.	132.9300	92,120.49
Off Peak 670.50 กว.	0.0000	0.00
Peak 121860.00 หน่วย	4.1839	509,850.05
Off Peak 212985.00 หน่วย	2.6037	554,549.04
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,156,831.82

ประวัติการใช้ไฟฟ้า (Usage History)

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/03/69	331020.00
28/02/69	292410.00
31/01/69	305550.00
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00
31/10/68	279360.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,156,831.82
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.0972 บาท/หน่วย	32,546.93
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,189,378.75
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	83,256.51
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,272,635.26
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,272,635.26

ข้อความประชาสัมพันธ์

จ่ายค่าไฟฟ้า เม.ย. - พ.ค. ภายในกำหนด รับ Watt-D Point เพิ่ม 50 คะแนน ยิ่งจ่ายตรงเวลา ยิ่งคุ้ม รับสูงสุด 200 คะแนน! สมัครได้แล้วรับสิทธิ์บนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|099400016550100-020021947759 690520 127263526

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ สนง. กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง โทร. 0-7652-1212

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าผ่านและค่าธรรมเนียมผ่อนผันค่าธรรมเนียมสายไฟ/ชำระตามบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กจ.163-ว.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลดอลอง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ทวนผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	020021947759
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า	867806013314
จำนวนเงิน (บาท)	1,206,764.54
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	22 มิถุนายน 2569

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	หมายเลขเครื่องวัด	ประเภท	วันที่จดหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
K06401	KCLO9016	6001695890	5124	31/05/2569	05/2569	22-33 KV	4500

	เลขอ่านครั้งนี้	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนหน่วยที่ใช้
P	8,890	8,755	607.50
OP	7,528	7,408	540.00
H	8,685	8,542	643.50
P	1602.180	1576.700	114660.00
OP	1125.690	1109.050	74880.00
H	1322.320	1294.900	123390.00
รวม			312930.00
	1.163	1.143	90.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Peak 607.50 กว.	132.9300	80,754.98
Off Peak 643.50 กว.	0.0000	0.00
Peak 114660.00 หน่วย	4.1839	479,725.97
Off Peak 198270.00 หน่วย	2.6037	516,235.60
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		**1,077,028.79**

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
วันที่จดหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
30/04/69	334845.00
31/03/69	331020.00
28/02/69	292410.00
31/01/69	305550.00
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,077,028.79
ค่า Ft พ.ค.69-ส.ค.69=0.1623 บาท/หน่วย	50,788.54
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,127,817.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	78,947.21
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,206,764.54
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,206,764.54

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเพิ่มเติม โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ของลัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

จ่ายค่าไฟฟ้า ม.ย. - พ.ค. ภายในกำหนด

รับ Watt-D Point เพิ่ม 50 คะแนน

ยิ่งจ่ายตรงเวลา ยิ่งคุ้ม รับสูงสุด 200 คะแนน!

สมัครใช้แล้ววันนี้บนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|099400016550100 020021947759 690622 120676454|

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ ธนาคาร, กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลดอลอง โทร. 0-7652-1212

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและธุรกรรมเบี้ยผ่อนต่างๆ สารพันเมนูบริการ ดาวน์โหลด PEA Smart Plus

กฟ.163-ร.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลดอลอง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ทวนผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	020021947759
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า	867806013314
จำนวนเงิน (บาท)	1,206,764.54
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	22 มิถุนายน 2569

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	หมายเลขเครื่องวัด	ประเภท	วันที่จดหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
K06401	KCLO9016	6001695890	5124	31/05/2569	05/2569	22-33 KV	4500

	เลขอ่านครั้งนี้	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนหน่วยที่ใช้
P	8,890	8,755	607.50
OP	7,528	7,408	540.00
H	8,685	8,542	643.50
P	1602.180	1576.700	114660.00
OP	1125.690	1109.050	74880.00
H	1322.320	1294.900	123390.00
รวม			312930.00
	1.163	1.143	90.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Peak 607.50 กว.	132.9300	80,754.98
Off Peak 643.50 กว.	0.0000	0.00
Peak 114660.00 หน่วย	4.1839	479,725.97
Off Peak 198270.00 หน่วย	2.6037	516,235.60
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		**1,077,028.79**

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
วันที่จดหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
30/04/69	334845.00
31/03/69	331020.00
28/02/69	292410.00
31/01/69	305550.00
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,077,028.79
ค่า Ft พ.ค.69-ส.ค.69=0.1623 บาท/หน่วย	50,788.54
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,127,817.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	78,947.21
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,206,764.54
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,206,764.54

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเพิ่มเติม โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ของลัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

จ่ายค่าไฟฟ้า ม.ย. - พ.ค. ภายในกำหนด

รับ Watt-D Point เพิ่ม 50 คะแนน

ยิ่งจ่ายตรงเวลา ยิ่งคุ้ม รับสูงสุด 200 คะแนน!

สมัครใช้แล้ววันนี้บนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|099400016550100 020021947759 690622 120676454|

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ ธนาคาร, กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลดอลอง โทร. 0-7652-1212

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและธุรกรรมเบี้ยผ่อนต่างๆ สารพันเมนูบริการ ดาวน์โหลด PEA Smart Plus

กฟ.163-ร.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเครื่องรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลฉลอง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไทย จำกัด

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	020021947759
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า	868605796846
จำนวนเงิน (บาท)	1,177,638.80
วันที่ครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	20 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06401	KCLO9016	6001695890	5124	31/01/2569	01/2569	22-33 KV	4500

การใช้พลังงานไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งนี้ Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หน่วยที่ใช้งาน P	8,301	8,166	607.50
ที่มีความ OP	7,012	6,886	567.00
ห	8,104	7,972	594.00
พลังงานไฟฟ้า P	1492,250	1464.930	122940.00
ความต้อง OP	1051.920	1032.880	85680.00
ห	1223.530	1201.990	96930.00
รวม			305550.00
ตัวคูณ	1.076	1.055	94.50

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคาหน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 607.50 กว.	132.9300	80,754.98
Off Peak 594.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 122940.00 หน่วย	4.1839	514,368.67
Off Peak 182610.00 หน่วย	2.6037	475,461.66
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		**1,070,897.55**

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00
31/10/68	279360.00
30/09/68	271485.00
31/08/68	307800.00
31/07/68	305325.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,070,897.55
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.0972 บาท/หน่วย	29,699.46
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,100,597.01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	77,041.79
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,177,638.80
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,177,638.80

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดตัดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|0998000165501000200219477596902201177638800|

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ สนง. กฟภ. หรือ itb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลฉลอง โทร. 0-7652-1212

- ฟังบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ฟน.163-3.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเครื่องรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลฉลอง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ท.คลับ จำกัด

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	020021947759
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า	868005850965
จำนวนเงิน (บาท)	1,145,163.58
วันที่ครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	20 มีนาคม 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Usage Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06401	KCLO9016	6001695890	5124	28/02/2569	02/2569	22-33 KV	4500

การใช้พลังงานไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งนี้ Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หน่วยที่ใช้งาน P	8,449	8,301	666.00
ที่มีความ OP	7,142	7,012	585.00
ห	8,243	8,104	625.50
พลังงานไฟฟ้า P	1520.010	1492.250	124920.00
ความต้อง OP	1070.620	1051.920	84150.00
ห	1242.050	1223.530	83340.00
รวม			292410.00
ตัวคูณ	1.097	1.076	94.50

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคาหน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 666.00 กว.	132.9300	88,531.38
Off Peak 625.50 กว.	0.0000	0.00
Peak 124920.00 หน่วย	4.1839	522,652.79
Off Peak 167490.00 หน่วย	2.6037	436,093.71
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		**1,047,590.12**
*PEA ให้ส่วนลดประโยชน์ โดย		
นำไปหักจากค่าไฟฟ้าในเดือน ก.พ.69 แล้ว*		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/01/69	305550.00
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00
31/10/68	279360.00
30/09/68	271485.00
31/08/68	307800.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,047,590.12
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.0972 บาท/หน่วย	28,422.25
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,076,012.37
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	75,320.87
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,151,333.24
ผลประโยชน์เงินประกัน	6,169.66
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,145,163.58

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดตัดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|0998000165501000200219477596902201145163580|

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ สนง. กฟภ. หรือ itb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลฉลอง โทร. 0-7652-1212

- ฟังบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ฟน.163-3.65

#8706039011 38 *Document Date : 02/04/2569 *Printed : 02 04 2569 11:13:52

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านซ้ายสอง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (Layout No.) 020021947759
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Invoice no.) 870605901138
จำนวนเงิน (บาท) (Total Baht) 1,279,550.96
วันที่ควบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Due Date) 20 เมษายน 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	หมายเลขเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06401	KCLO9016	6001695891	5124	31/03/2569	03/2569	22-33 KV	4500

รายละเอียดการใช้ไฟ (Usage)

	เลขอ่านครั้งนี้ Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	8.601	8.449	684.00
ปริมาณไฟฟ้า OP	7.272	7.142	585.00
H	8.393	8.243	675.00
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	1549.620	1520.010	133245.00
ปริมาณไฟฟ้า OP	1091.120	1070.620	92250.00
H	1265.500	1242.050	105525.00
รวม			331020.00
ตัวคูณ	1.121	1.097	108.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคาต่อหน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 684.00 กว.	132.9300	90,924.12
Off Peak 675.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 133245.00 หน่วย	4.1839	557,483.75
Off Peak 197775.00 หน่วย	2.6037	514,946.77
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,163,666.88

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
28/02/69	292410.00
31/01/69	305550.00
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00
31/10/68	279360.00
30/09/68	271485.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,163,666.88
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.0972 บาท/หน่วย	32,175.14
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,195,842.02
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	83,708.94
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,279,550.96
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,279,550.96

ข้อควรปฏิบัติเพื่อ

สมัครรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ในรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ทาง e-mail สะดวก ใช้งานง่าย ปลอดภัย ผ่าน PEA e-Service
ที่ PEA Smart Plus (สมัครE-Bill) หรือ เว็บไซต์ www.pea.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1129 PEA Contact Center

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|099400016550100 020021947759 690420 127955096|

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ สนง. กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านซ้ายสอง โทร. 0-7652-1212

- บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ
สาธารณูปโภคในบ้านของท่าน

กฟ.163-1.65

#8672059633 07 *Document Date : 02/05/2569 *Printed : 02 05 2569 10:23:29

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านซ้ายสอง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref No.) 020021947759
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Invoice no.) 8672059633 07
จำนวนเงิน (บาท) (Total Baht) 1,272,635.26
วันที่ควบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Due Date) 20 เมษายน 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	หมายเลขเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06401	KCLO9016	6001695890	5124	30/04/2569	04/2569	22-33 KV	4500

รายละเอียดการใช้ไฟ (Usage)

	เลขอ่านครั้งนี้ Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	8.755	8.601	693.00
ปริมาณไฟฟ้า OP	7.408	7.272	612.60
H	8.542	8.393	670.50
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	1576.700	1549.620	121860.00
ปริมาณไฟฟ้า OP	1109.050	1091.120	80685.00
H	1294.900	1265.500	134300.00
รวม			334845.00
ตัวคูณ	1.143	1.121	99.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคาต่อหน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 693.00 กว.	132.9300	92,120.49
Off Peak 670.50 กว.	0.0000	0.00
Peak 121860.00 หน่วย	4.1839	509,850.05
Off Peak 212985.00 หน่วย	2.6037	554,549.04
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,156,831.82

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/03/69	331020.00
28/02/69	292410.00
31/01/69	305550.00
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00
31/10/68	279360.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,156,831.82
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.0972 บาท/หน่วย	32,546.93
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,189,378.75
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	83,256.51
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,272,635.26
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,272,635.26

ข้อควรปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน

จ่ายค่าไฟฟ้า เม.ย. - พ.ค. ภายในกำหนด
รับ Watt-D Point เพิ่ม 50 คะแนน
ยิ่งจ่ายตรงเวลา ยิ่งสุ่ม รับสูงสุด 200 คะแนน
สมัครได้แล้ววันนี้บนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|099400014550100 020021947759 690520 127263526|

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ สนง. กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านซ้ายสอง โทร. 0-7652-1212

- บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ
สาธารณูปโภคในบ้านของท่าน

กฟ.163-1.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถลาง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

สถานที่ใช้ไฟ ฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุรสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020021947759

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 867806013314

จำนวนเงิน (บาท) 1,206,764.54

วันที่ครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 22 มิถุนายน 2569

รหัสการไฟฟ้า TEA Code	หมายเลขหน่วย MEU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่จดหน่วย Meter Reading Date	ประจำงวดที่ Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตำบล
K06401	KCLO9016	60016958901	5124	31/05/2569	05/2569	22-33 KV	6500

	เลขอ่านครั้งที่แล้ว Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
P	8,890	8,755	607.50
OP	7,528	7,468	540.00
H	8,685	8,542	643.50
P	1602.180	1376.700	114660.00
OP	1125.690	1109.050	74880.00
H	1322.320	1294.900	123390.00
รวม			312930.00
	1,163	1,143	90.00

รายละเอียดค่าใช้ไฟฟ้าฐาน Tariff	หน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 507.50 กว.	132.9300	80,754.98
Off Peak 643.50 กว.	0.0000	0.00
Peak 114660.00 หน่วย	4.1839	479,725.97
Off Peak 198270.00 หน่วย	2.6037	516,235.60
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		**1,077,028.79**

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/04/69	334845.00
31/03/69	331020.00
28/02/69	292410.00
31/01/69	305550.00
31/12/68	296010.00
30/11/68	279405.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,077,028.79
ค่า Ft พ.ค.69-ส.ค.69=0.1623 บาท/หน่วย	50,788.54
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,127,817.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	78,947.21
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,206,764.54
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	**1,206,764.54**

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

จ่ายค่าไฟฟ้า เม.ย. - พ.ค. ภายในกำหนด

รับ Watt-D Point เพิ่ม 50 คะแนน

ยิ่งจ่ายตรงเวลา ยิ่งคุ้ม รับสูงสุด 200 คะแนน!

สมัครใช้แล้ววันนี้บนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

|0994004165501010 0200219477596906221206764544

QR Code

สำหรับรับชำระเงินที่ ธนาคาร กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถลาง โทร. 0-7652-1212

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่านสื่อ ดาธรรมเนียมค่าไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ก4.163-9.65

ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

ส่วนของลูกค้า

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 109/803 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076-211067 ต่อ 15 หรือ 086-3910927 โทรสาร 076-216974

E-mail water_report@hotmail.com

เลขที่	31-2026 2 0285
REF1	3120262038356
REF2	20260731000451850
กำหนดชำระเงิน	ภายในวันที่ 31/07/2569
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	45,118.50

เรียน **บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด**

เลขที่ 56/80 หมู่ 4 ซอยสุรสันต์ที่ 3

ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

83130

ที่ ภก.0014.4/ วันที่ 03/07/2569 ประจำงวด 2/2569 (เม.ย. 69 - มิ.ย. 69)

ลำดับที่	หมายเลขปลั๊กน้ำบาดาล	หมายเลขใบอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล	เป็นเงินค่าที่ได้รับยกเว้น	อัตรา (บาท/คน/วัน) ค่าใช้น้ำ	อัตรา (บาท/คน/วัน) ค่าอนุรักษ์น้ำ	ปริมาณน้ำที่ใช้ (คน.วัน)	รวมเงิน ค่าใช้น้ำ	รวมเงิน ค่าอนุรักษ์น้ำ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1	6004-0210	31-50466-0205	0.00 คน.วัน/วัน	3.50 (สองสามสิบ)	00 (ศูนย์สิบ)	9,764.0	25,630.50	0.00	25,630.50
2	6004-0207	31-50466-0203	0.00 คน.วัน/วัน	3.50 (สองสามสิบ)	00 (ศูนย์สิบ)	0.0	0.00	0.00	0.00
3	6004-0208	31-50466-0204	0.00 คน.วัน/วัน	3.50 (สองสามสิบ)	00 (ศูนย์สิบ)	760.0	1,995.00	0.00	1,995.00
4	6004-0209	31-50466-0202	0.00 คน.วัน/วัน	3.50 (สองสามสิบ)	00 (ศูนย์สิบ)	6,664.0	17,493.00	0.00	17,493.00
							45,118.50	0.00	45,118.50

หมายเหตุ

หากชำระเงินเกินกำหนด และ/หรือ จำนวนเงินไม่เท่ากับยอดรวมของใบแจ้งหนี้ และ/หรือ ชำระเงินเพิ่ม กรุณาติดต่อชำระใบแจ้งหนี้ที่ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมตราประทับ(ถ้ามี) และหน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินตามเงื่อนไข

คำเตือน

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 01/08/2569 ถึงวันที่ 29/08/2569 คิดอัตรา 1.1 เท่า เป็นเงิน 49,630.35 บาท

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 30/08/2569 ถึงวันที่ 28/09/2569 คิดอัตรา 1.2 เท่า เป็นเงิน 54,142.20 บาท

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 29/09/2569 ถึงวันที่ 28/10/2569 คิดอัตรา 1.3 เท่า เป็นเงิน 58,654.05 บาท

หากชำระเงินตั้งแต่วันที่ 29/10/2569 เป็นต้นไป คิดอัตรา 2 เท่า เป็นเงิน 90,237.00 บาท

(นายณัฐพร รักบำรุง)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินตามจำนวนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน .....

วันที่ .....

(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

ใบแจ้งยอดการชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี

ส่วนของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ค่าใช้น้ำบาดาล)

ผู้ชำระเงิน

บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ธนาคารกรุงไทย Comp. Code : **1168 สนง.ทสจ. ภูเก็ต**

REF1	3120262038356
REF2	20260731000451850
กำหนดชำระเงิน	ภายในวันที่ 31/07/2569

สาขาของธนาคารที่รับฝาก	วันที่ชำระเงิน		สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน
เงินสด/Cash		จำนวนเงิน/Amount	
เลขที่เช็ค / Chq No.	ธนาคาร / สาขา Bank/Branch	เช็คลงวันที่ / Chq Due Date	จำนวนเงิน/Amount	ผู้รับมอบอำนาจ
ยอดรวม จำนวนเงินที่ชำระ / Total Payment (ตัวอักษร)		จำนวนเงิน/Amount	
****สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์****		45,118.50	

เอกสารแนบที่ 9
ใบเสร็จมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

นายณัฐพงศ์ ขุมเงิน

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 4 ตำบลตองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เลขประจำตัวประชาชน 1-8399-00323-78-6

โทร : 061-178-9241

ชื่อลูกค้า : บริษัท รีเฮอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ : 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลฉลองไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558184379
เบอร์โทร : -

เลขที่ : 69024
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะเปียก	1 เดือน	13,000.00	13,000.00
	ประจำเดือน มกราคม 2569			
ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน		รวมเงิน	13,000.00

ผู้รับเงิน [redacted]
วันที่

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

นายณัฐพงศ์ ขุมเงิน

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 4 ตำบลตองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เลขประจำตัวประชาชน 1-8399-00323-78-6

โทร : 061-178-9241

ชื่อลูกค้า : บริษัท รีเฮอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ : 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลฉลองไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558184379
เบอร์โทร : -

เลขที่ : 69047
วันที่ : 10 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะเปียก	1 เดือน	13,000.00	13,000.00
	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569			
ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน		รวมเงิน	13,000.00

ผู้รับเงิน [redacted]
วันที่

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

นายณัฐพงศ์ ขุมเงิน

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกำแพ็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เลขประจำตัวประชาชน 1-8399-00323-78-6

โทร : 061-178-9241

ชื่อลูกค้า : บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ : 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558184379
เบอร์โทร : -

เลขที่ : 69069
วันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะเปียก	1 เดือน	13,000.00	13,000.00
	ประจำเดือน มีนาคม 2569			
ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน		รวมเงิน	13,000.00

ผู้รับเงิน [redacted]
วันที่

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

นายณัฐพงศ์ ขุมเงิน

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกำแพ็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เลขประจำตัวประชาชน 1-8399-00323-78-6

โทร : 061-178-9241

ชื่อลูกค้า : บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ : 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558184379
เบอร์โทร : -

เลขที่ : 69094
วันที่ : 8 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะเปียก	1 เดือน	13,000.00	13,000.00
	ประจำเดือน เมษายน 2569			
ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน		รวมเงิน	13,000.00

ผู้รับเงิน [redacted]
วันที่

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

นายณัฐพงศ์ ขุมเงิน

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 4 ตำบลคองกำมีด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เลขประจำตัวประชาชน 1-8399-00323-78-6

โทร : 061-178-9241

ชื่อลูกค้า : บริษัท วีลอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ : 56/80 หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558184379
เบอร์โทร : -

เลขที่ : 69134
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะเปียก	1 เดือน	13,000.00	13,000.00
	ประจำเดือน มิถุนายน 2569			
ตัวอักษร	**หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน**		**รวมเงิน**	**13,000.00**

ผู้รับเงิน [redacted]
วันที่ --

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด (CCTV)

Report CCTV of NVR1

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ บาร์ กับเครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ ใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหลัง

Report CCTV of NVR1

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณเบื้องใต้ทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ


Report CCTV of NVR1

มี.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
19	.	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	.	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม
21	.	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปห้อง ไยคะ
22		Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23		Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	.	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208



Report CCTV of NVR1

มี.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca
32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca

Report CCTV of NVR2

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C


Report CCTV of NVR2

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201

Report CCTV of NVR2

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206
20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303

Report CCTV of NVR2

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ
30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันชั้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ


Report CCTV of NVR3

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้สนามจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101

Report CCTV of NVR3

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit

Report CCTV of NVR3

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2
22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
30	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen



Report CCTV of NVR3

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
31	3	Kitchen-Store-01		Online	ห้องเก็บของในครัว
32	3	Kitchen-Store-02		Online	ห้องเก็บของในครัว

Report CCTV of NVR4

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B1S-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน Chica restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหารพนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

Report CCTV of NVR4

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อคเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุดสูบบุหรี่

Report CCTV of NVR4

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลานจอดจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ใกล้ประตูไม้
21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Acc-Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องบัญชี
24	4	Onsen-Male		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN ชาย
25	4	Onsen-Female		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN หญิง
26	4	Chica-bar		Online	กล้องบริเวณภายในบาร์ห้องอาหาร Chica
27	4	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น1

Report CCTV of NVR4

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
28	4	B12-F2-02		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น2
29	4	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3
30	4	B12-F3-03		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3ห้องปั่นจักรยาน
31	4	4Rai-Scan		Online	กล้องบริเวณ4ไร่ตรงเครื่องสแกนนิ้ว
32	4	Freezing room		Online	กล้องบริเวณชั้นใต้ดินตรงห้องแช่เย็น

Report CCTV of NVR5

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ใกล้ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถใกล้ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถใกล้ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ใกล้ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ด้านหลัง Stayfit

Report CCTV of NVR5

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Offline	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E ใกล้ลานจอดรถ

Report CCTV of NVR5

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
21	5	Outdoor-D-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
24	5	lEntrance 4 Rai		Online	กล้องบริเวณทางเข้า4ไร่
25	5	Front of Hotel		Online	กล้องบริเวณหน้าโรงแรม
26	5	Security room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้องรปภ
27	5	BM-Receiving02		Online	กล้องบริเวณห้องรับของ


Report CCTV of NVR5

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
28	5	Exit-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางออกห้องครัว

Report CCTV of NVR6 at 4Rai

ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Eight entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้าหอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้องแม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน

Report CCTV of NVR6 at 4Rai



ม.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12	6	Behind building 4 rai		Online	กล้องบริเวณที่จอดมอเตอร์ไซค์หลังตึก 4ไร่
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4 ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3
16	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปห้อง Staff Locker

Report CCTV of NVR1

ก.พ.-26


No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหลัง
10	1	Coridor-B-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F1-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F1-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้าโรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริ.วณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม


21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Corido-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Corido-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Corido-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Corido-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Corido -D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Corido-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Corido-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca


32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca

Report CCTV of NVR2

ก.พ.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Corridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Corridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Corridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Corridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Corridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Corridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Corridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-F1-5		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-F1-8		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C

10	2	Corridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Corridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Corridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Corridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Corridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Corridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Corridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Corridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Corridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Corridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206


20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันไดขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ

Report CCTV of NVR3

ก.พ.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101
11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไปตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2

22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
30	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen
31	3	Kitchen-Store-01		Online	ห้องเก็บของในครัว
32	3	Kitchen-Store-02		Online	ห้องเก็บของในครัว

Report CCTV of NVR4

ก.พ.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน Chica restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหารพนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa



10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อคเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุดสูบบุหรี่
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลานจอดจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ใกล้ประตูไม้

21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Acc-Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องบัญชี
24	4	Onsen-Male		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN ชาย
25	4	Onsen-Female		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN หญิง
26	4	Chica-bar		Online	กล้องบริเวณภายในบาร์ห้องอาหาร Chica
27	4	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น1
28	4	B12-F2-02		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น2
29	4	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3
30	4	B12-F3-03		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3 ห้องบันจักรยาน
31	4	4Rai-Scan		Online	กล้องบริเวณ4ไร่ตรงเครื่องสแกนนิ้ว


32	4	Freezing room		Online	กล้องบริเวณชั้นใต้ดิน ตรงห้องแช่เย็น

Report CCTV of NVR5

ก.พ.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ใกล้ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ใกล้ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Offline	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ

20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
21	5	Outdoor-D-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
24	5	lEntrance 4 Rai		Online	กล้องบริเวณทางเข้า4ไร่
25	5	Front of Hotel		Online	กล้องบริเวณหน้าโรงแรม
26	5	Security room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้องรปภ
27	5	BM-Receiving02		Online	กล้องบริเวณห้องรับของ
28	5	Exit-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางออกห้องครัว

Report CCTV of NVR6 at 4Rai

ก.พ.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันได หอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้องแม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน
10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12	6	Behind building 4 rai		Online	กล้องบริเวณที่จอดมอเตอร์ไซค์หลังตึก 4ไร่
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3
16	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปห้อง Staff Locker

Report CCTV of NVR1

มี.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Offline	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหลัง



10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซค์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้าโรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริ.วณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม


21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับส้มภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca

Report CCTV of NVR2

มี.ค.-26


No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C
10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206

20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันไดขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ

Report CCTV of NVR3


มี.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101
11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูใน
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2

22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Pootbar-02		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
30	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายใน ห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen
31	3	Kitchen-Store-01		Online	ห้องเก็บของในครัว
32	3	Kitchen-Store-02		Online	ห้องเก็บของในครัว

Report CCTV of NVR4

มี.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน Chica restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหาร พนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa



10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป ชั้น 2 ใกล้ห้องล็อคเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้อง พนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทาง ขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุด สูบบุหรี่
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลาน จอดจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ตึก Spa ใกล้ ประตูไม้


21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บไวน์
23	4	Acc-Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง บัญชี
24	4	Onsen-Male		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN ชาย
25	4	Onsen-Female		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN หญิง
26	4	Chica-bar		Online	กล้องบริเวณภายในบาร์ ห้องอาหาร Chica
27	4	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น1
28	4	B12-F2-02		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น2
29	4	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3
30	4	B12-F3-03		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3ห้อง ปั่นจักรยาน
31	4	4Rai-Scan		Online	กล้องบริเวณ4ไร่ตรง เครื่องสแกนนิ้ว



32	4	Freezing room		Online	กล้องบริเวณชั้นใต้ดินตรงห้องแช่เย็น

Report CCTV of NVR5

มี.ค.-26


No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ใกล้ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ใกล้ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ

20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
21	5	Outdoor-D-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
24	5	IEntrance 4 Rai		Online	กล้องบริเวณทางเข้า4ไร่
25	5	Front of Hotel		Online	กล้องบริเวณหน้าโรงแรม
26	5	Security room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้องรปภ
27	5	BM-Receiving02		Online	กล้องบริเวณห้องรับของ
28	5	Exit-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางออกห้องครัว

Report CCTV of NVR6 at 4Rai

มี.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันได หอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง แม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน
10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12	6	Behind building 4 rai		Online	กล้องบริเวณที่จอดมอเตอร์ไซค์หลังตึก 4ไร่
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3
16	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปห้อง Staff Locker

Report CCTV of NVR1

มี.ย.-26



No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ บาร์ กับเครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ ใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหลัง
10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันได ทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขกใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขกใกล้ห้องประชุม


21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไป ห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับ สัมภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไป ตึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายใน ห้องครัวร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ล้างจาน Fresca

Report CCTV of NVR2

ม.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C
10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206




20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Corridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
23	2	Corridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Corridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Corridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Corridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Corridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Corridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันไดขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ

Report CCTV of NVR3

STAY


ผ.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101
11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2

22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
30	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายใน ห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen
31	3	Kitchen-Store-01		Online	ห้องเก็บของในครัว
32	3	Kitchen-Store-02		Online	ห้องเก็บของในครัว

Report CCTV of NVR4

เม.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน Chica restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหาร พนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป ชั้น 2 ใกล้ห้องล็อคเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันได ทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุด สูบบุหรี่
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ ลานจอดจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ตึก Spa ใกล้ ประตูไม้



21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บไวน์
23	4	Acc-Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง บัญชี
24	4	Onsen-Male		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN ชาย
25	4	Onsen-Female		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN หญิง
26	4	Chica-bar		Online	กล้องบริเวณภายในบาร์ ห้องอาหาร Chica
27	4	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น1
28	4	B12-F2-02		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น2
29	4	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3
30	4	B12-F3-03		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3 ห้องปั่นจักรยาน
31	4	4Rai-Scan		Online	กล้องบริเวณ4ไร่ตรง เครื่องสแกนนิ้ว

32	4	Freezing room		Online	กล้องบริเวณชั้นใต้ดิน ตรงห้องแช่เย็น

Report CCTV of NVR5

เม.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ใกล้ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถใกล้ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถใกล้ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ใกล้ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Offline	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ

20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
21	5	Outdoor-D-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
24	5	lEntrance 4 Rai		Online	กล้องบริเวณทางเข้า4ไร่
25	5	Front of Hotel		Online	กล้องบริเวณหน้าโรงแรม
26	5	Security room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้องรปภ
27	5	BM-Receiving02		Online	กล้องบริเวณห้องรับของ
28	5	Exit-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางออกห้องครัว

Report CCTV of NVR6 at 4Rai


มี.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณแวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้องแม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน
10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12	6	Behind building 4 rai		Online	กล้องบริเวณที่จอดมอเตอร์ไซค์หลังตึก 4ไร่
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3
16	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปห้อง Staff Locker

Report CCTV of NVR1

พ.ค.-26






No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหลัง
10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซค์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม

21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ล้างจาน Fresca

Report CCTV of NVR2

พ.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C
10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206


20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันไดขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ

Report CCTV of NVR3


พ.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101
11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2

22	3	B15-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
30	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen
31	3	Kitchen-Store-01		Online	ห้องเก็บของในครัว
32	3	Kitchen-Store-02		Online	ห้องเก็บของในครัว

Report CCTV of NVR4

พ.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน Chica restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหารพนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อคเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุดสูบบุหรี่
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลานจอดจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ใกล้ประตูไม้


21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ด้านหลังใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Acc-Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องบัญชี
24	4	Onsen-Male		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN ชาย
25	4	Onsen-Female		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN หญิง
26	4	Chica-bar		Online	กล้องบริเวณภายในบาร์ห้องอาหาร Chica
27	4	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น1
28	4	B12-F2-02		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น2
29	4	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3
30	4	B12-F3-03		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3ห้องปั่นจักรยาน
31	4	4Rai-Scan		Online	กล้องบริเวณ4ไร่ตรงเครื่องสแกนนิ้ว

32	4	Freezing room		Online	กล้องบริเวณชั้นใต้ดินตรงห้องแช่เย็น

Report CCTV of NVR5

พ.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ใกล้ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริ.วณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ใกล้ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ ด้าน-หลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ

20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
21	5	Outdoor-D-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
24	5	lEntrance 4 Rai		Online	กล้องบริเวณทางเข้า4ไร่
25	5	Front of Hotel		Online	กล้องบริเวณหน้าโรงแรม
26	5	Security room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้องรปภ
27	5	BM-Receiving02		Online	กล้องบริเวณห้องรับของ
28	5	Exit-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางออกห้องครัว

Report CCTV of NVR6 at 4Rai


พ.ค.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้าหอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้องแม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน
10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12	6	Behind building 4 rai		Online	กล้องบริเวณที่จอดมอเตอร์ไซค์หลังตึก 4ไร่
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4 ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3
16	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปห้อง Staff Locker

Report CCTV of NVR1

มี.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca โกล์ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca โกล์ บาร์ ตับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถโกล์ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 1 ด้านหลัง
10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซค์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้าโรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขกใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขกใกล้ห้องประชุม



21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปห้องโยคะ
22	1	Outdoo -Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Corider-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Corider-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Corider-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Corider-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Corider-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Corider-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Corider-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca


32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca

Report CCTV of NVR2

ป.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตระน้ำ ใกล้ตึก C


10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206

20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก D ใกล้บันไดขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ

Report CCTV of NVR3


ป.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101
11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2

22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Staygreen
30	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายใน ห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen
31	3	Kitchen-Store-01		Online	ห้องเก็บของในครัว
32	3	Kitchen-Store-02		Online	ห้องเก็บของในครัว

Report CCTV of NVR4

มี.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน Chica restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายใน ร้านอาหาร Chica restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหาร พนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa


10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อคเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุดสูบบุหรี่
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลานจอดจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ใกล้ประตูไม้


21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Acc-Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องบัญชี
24	4	Onsen-Male		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN ชาย
25	4	Onsen-Female		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง ONSEN หญิง
26	4	Chica-bar		Online	กล้องบริเวณภายในบาร์ห้องอาหาร Chica
27	4	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น1
28	4	B12-F2-02		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น2
29	4	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3
30	4	B12-F3-03		Online	กล้องบริเวณยิมชั้น3 ห้องปั่นจักรยาน
31	4	4Rai-Scan		Online	กล้องบริเวณ4ไร่ตรงเครื่องสแกนนิ้ว

32	4	Freezing room		Online	กล้องบริเวณชั้นใต้ดิน ตรงห้องแช่เย็น

Report CCTV of NVR5

มี.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ใกล้ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ใกล้ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ใกล้ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ใกล้ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ใกล้ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ

20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
21	5	Outdoor-D-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
24	5	IEntrance 4 Rai		Online	กล้องบริเวณทางเข้า4ไร่
25	5	Front of Hotel		Online	กล้องบริเวณหน้าโรงแรม
26	5	Security room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้องรปภ
27	5	BM-Receiving02		Online	กล้องบริเวณห้องรับของ
28	5	Exit-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางออกห้องครัว

Report CCTV of NVR6 at 4Rai

มี.ย.-26

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้องแม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน
10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของช่าง
12	6	Behind building 4 rai		Online	กล้องบริเวณที่จอดมอเตอร์ไซค์หลังตึก 4ไร่
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ใกล้ประตูทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3
16	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปห้อง Staff Locker

เอกสารแนบที่ 11

รายงานการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

Start date 06/1/2026
Finish 31/4/2026
6 FCU/day
Total 300 FCU

Grand total room : 162
Grand total room done 110
Remaining 52
Total AC 301

FCU 40

Remark Need to open ceiling

CLEAN FILTER AIR & CLEAN TRAY DRAIN

Room No.	Room Type	Title		Status	Date
		Filter AC	Tray drain AC		
1101	JKGV	1	1		
1102	JKGV	1	1	Done	25-Apr
1103	JKGV	1	1	Done	31-Feb
1104	JKGV	1	1	Done	25-Jan
1105	JKPV	1	1		
1106	JTGV	1	1	Done	30-Apr
1107	JKGV	1	1	Done	7-Feb
1108	JKGV	1	1	Done	27-Apr
1201	JKPV	1	1	Done	23-Feb
1202	JKGV	1	1	Done	15-Jan
1203	JKGV	1	1	Done	7-Jan
1204	JKPV	1	1	Done	29-Mar
1205	JKPV	1	1	Done	26-Feb
1206	JTGV	1	1	Done	31-Mar
1207	JTGV	1	1	Done	25-Mar
1208	JTGV	1	1	Done	25-Feb
1209	JTGV	1	1	Done	30-Apr
Total AC		17	17		
Total Room		17			
Total Room DONE		16			

Room No.	Room Type	Title		Status	Date
		Filter AC	Tray drain AC		
2101	JKPV	1	1	Done	13-Mar
2102	JKPV	1	1	Done	22-Feb
2103	JKPV	1	1	Done	25-Apr
2104	JKPV	1	1	Done	30-Apr
2105	JKPV	1	1	Done	12-Feb
2106	JTGV	1	1	Done	20-Apr
2107	JTGV	1	1	Done	20-Apr
2108	JTGV	1	1	Done	3-Mar
2201	JKPV	1	1		
2202	JKPV	1	1	Done	30-Apr
2203	JKPV	1	1		
2204	JKPV	1	1	Done	28-Mar
2205	JKPV	1	1	Done	28-Mar
2205	JKPV	1	1		
2206	JKGV	1	1		
2207	JTGV	1	1	Done	26-Feb
2208	JKGV	1	1	Done	8-Mar
2209	JTGV	1	1	Done	6-Mar
Total AC		18	18		
Total Room		17			
Total Room DONE		14			

Room No.	Room Type	Title		Status	Date
		Filter AC	Tray drain AC		
3101	1BKGV	2	2	Done	3-Mar
3102	1BKGV	2	2	Done	21-Feb
3103	1BKPA	2	2	Done	13-Apr
3104	1BKPA	2	2	Done	8-Jan
3105	1BKPA	2	2	Done	13-Feb
3106	1BKPA	2	2	Done	21-Feb
3107	1BKPA	2	2	Done	29-Jan
3108	1BKGV	2	2	Done	10-Apr
3109	1BKGV	2	2		
3201	1BKGV	2	2	Done	14-Jan
3202	2BGV	3	3	Done	1-Mar
3203	1BKGV	2	2	Done	23-Apr
3204	1BKPV	2	2	Done	14-Feb
3205	1BKPV	2	2		
3206	1BKPV	2	2		
3207	1BKGV	2	2	Done	20-Apr
3208	1BKPV	2	2		
3209	1BKPV	2	2		
3210	1BKPV	2	2	Done	24-Feb
3301	1BKGV	2	2		
3302	2BGV	3	3		
3303	2BPV	3	3	Done	15-Feb
3304	1BKPV	2	2		
3305	2BPPP	3	3	Done	11-Feb
3306	1BKPV	2	2		
3307	1BKPV	2	2	Done	28-Feb
Total AC		56	56		
Total Room		28			
Total Room DONE		17			

R & CLEAN TRAY DRAIN

Room No.	Room Type	Title		Status	Date
		Filter AC	Tray drain AC		
4101	1BKPV	2	2	Done	20-Apr
4102	1BKPV	2	2	Done	28-Feb
4103	1BKPV	2	2		
4104	1BKPV	2	2	Done	27-Feb
4105	1BKGV	2	2		
4106	1BKGV	2	2	Done	22-Apr
4107	2BGV	3	3	Done	28-Mar
4201	2BGV	3	3	Done	26-Apr
4202	2BGV	3	3	Done	11-Mar
4203	1BKPV	2	2	Done	28-Apr
4204	1BKPV	2	2		
4205	1BKPV	2	2		
4206	1BKPV	2	2	Done	24-Apr
4207	1BKGV	2	2		
4208	1BKGV	2	2		
4209	2BGV	3	3	Done	17-Apr
4301	1BKGV	2	2		
4302	2BGPP	3	3	Done	25-Apr
4303	2BPV	3	3		
4304	1BKPV	2	2		
4305	2BPPP	3	3	Done	17-Mar
4306	2BGV	3	3		
Total AC		52	52		
Total Room		22			
Total Room DONE		12			

Room No.	Room Type	Title		Status	Date
		Filter AC	Tray drain AC		
5101	1BKPV	2	2		
5102	1BKPV	2	2	Done	28-Mar
5103	1BKPV	2	2	Done	26-Feb
5104	1BKPV	2	2	Done	24-Apr
5105	1BKPV	2	2	Done	28-Mar
5106	1BKGV	2	2	Done	5-Feb
5107	2BGV	3	3		
5201	2BGV	3	3	Done	13-Feb
5202	2BGV	3	3	Done	7-Mar
5203	1BKPV	2	2		
5204	1BKPV	2	2	Done	25-Jan
5205	1BKPV	2	2		
5206	1BKPV	2	2		
5207	2BPV	3	3		
5208	2BGV	3	3		
5301	1BKGV	2	2	Done	28-Apr
5302	2BGPP	3	3		
5303	2BPV	3	3	Done	20-Mar
5304	1BKPV	2	2		
5305	2BPPP	3	3	Done	11-Jan
5306	2BGV	3	3	Done	12-Jan
Total AC		51	51		
Total Room		21			
Total Room DONE		12			

Room No.	Room Type	Title		Status	Date
		Filter AC	Tray drain AC		
6101	1BKGV	2	2		
6102	1BKGV	2	2		
6103	1BKPV	2	2	Done	8-Mar
6104	1BKPA	2	2	Done	4-Feb
6105	1BKPA	2	2	Done	14-Apr
6201	1BKGV	2	2		
6202	1BKGV	2	2	Done	1-Feb
6203	1BKPV	2	2		
6204	1BKPV	2	2	Done	11-Apr
6205	2BPV	3	3	Done	2-Mar
6206	1BKGV	2	2	Done	26-Apr
6301	2BPV	3	3	Done	6-Mar
6302	2BPPP	3	3	Done	3-Feb
6303	1BKPV	2	2	Done	24-Jan
6304	1BKGV	2	2		
Total AC		33	33		
Total Room		15			
Total Room DONE		10			

IR & CLEAN TRAY DRAIN

Room No.	Room Type	Title		Status	Date
		Filter AC	Tray drain AC		
7101	JKPA	1	1	Done	28-Jan
7102	JKPA	1	1	Done	28-Jan
7105	JKPA	1	1	Done	14-Jan
7104	JKPA	1	1	Done	28-Feb
7105	JKPA	1	1	Done	21-Jan
7106	JKGV	1	1	Done	17-Apr
7107	JKGV	1	1		
7108	JKGV	1	1	Done	28-Apr
7201	JKPV	1	1	Done	22-Jan
7202	JKPV	1	1		
7203	JKPV	1	1	Done	24-Jan
7204	JKPV	1	1	Done	2-Mar
7205	JKPV	1	1		
7206	JKGV	1	1	Done	13-Jan
7207	JKGV	1	1	Done	14-Apr
7208	JKGV	1	1		
7209	JKGV	1	1	Done	21-Apr
Total AC		17	17		
Total Room		17			
Total Room DONE		13			

Room No.	Room Type	Title		Status	Date
		Filter AC	Tray drain AC		
8101	JKPA	1	1	Done	12-Feb
8102	JKPA	1	1	Done	28-Jan
8103	JKPA	1	1	Done	22-Apr
8104	JKPA	1	1		
8105	JKPA	1	1	Done	18-Feb
8106	JKGV	1	1	Done	15-Mar
8107	JKGV	1	1		
8108	JKGV	1	1	Done	25-Apr
8201	JKPV	1	1	Done	29-Jan
8202	JKPV	1	1		
8203	JKPV	1	1	Done	23-Feb
8204	JKPV	1	1	Done	22-Jan
8205	JKPV	1	1	Done	26-Mar
8206	JKGV	1	1		
8207	JKGV	1	1	Done	21-Feb
8208	JKGV	1	1		
8209	JKGV	1	1	Done	19-Mar
Total AC		17	17		
Total Room		17			
Total Room DONE		12			

Room No.	Room Type	Title		Status	Date
		Filter AC	Tray drain AC		
V101	3VPP	4	4		
V102	3VPP	4	4	Done	18-Mar
V103	3VPP	4	4	Done	10-Mar
V104	3VPP	4	4		
V105	3VPP	4	4		
V106	3VPP	4	4	Done	16-Feb
V107	3VPPA	4	4		
V108	3VPPA	4	4		
V109	3VPP	4	4	Done	19-Apr
V110	3VPP	4	4	Done	5-Feb
Total AC		40	40		
Total Room		10			
Total Room DONE		5			

เอกสารแนบที่ 12

รายงานการเข้าทำบริการกำจัดสัตว์พาหะ

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนสรไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230
234/9 Soi Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand, Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 09/01/2026
เลขที่สัญญา : CT25-00166 /1 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท ริลซ์ทโลฟี จำกัด (สาขา 00001) ผู้ติดต่อ : คุณเจมส์ 076-263250
ที่อยู่ : 55/80 Moo 4 T.Rawai A.Muang จังหวัด ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076 363 250 โทรสาร :
วันที่เข้าบริการ : 13/01/202 เวลา : 13.00 เวลาออก : 14.00 ระยะสัญญา : 01/07/2025 - 30/06/2026
หมายเหตุ : กำจัด ปลวกBio ม.ค.ม.ย. ส.ค.ธ.ค. ครั้ง/เดือน(ปลวกBio)

ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
สเตอ เวลบิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ โซลูชั่น		-แม็กซ์ซัม โปร		
☐ เจาะพื้น อัดน้ำยาลงดิน หรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดลแหล่งอาหารหรือทางเข้าทำลายของปลวก	ปลวกระบบเคมี			
☐ อัดฉีดน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตัวอาคารกรอยร้าวและจุดที่พบปัญหา				
☑ วางเบ็ต และติดตามผล พร้อมดำเนินการรายงานประจำเดือน	ปลวกระบบ Bio			

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม A	นายวรพล สวัสดี	

[redacted]

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนสรไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230
234/9 Soi Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand, Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com


Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 09/02/2026
เลขที่สัญญา : CT25-00166/1 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท ริลซ์ทโลฟี จำกัด (สาขา 00001)
ที่อยู่ : 55/80 Moo 4 T.Rawai A.Muang จังหวัด ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076 363 250 โทรสาร :
วันที่เข้าบริการ : 10/02/2026 เวลา : 15.28 เวลาออก : ระยะสัญญา : 01/07/2025 - 30/06/2026
หมายเหตุ : กำจัด ปลวกBio ม.ค.ม.ย. ส.ค.ธ.ค. ครั้ง/เดือน(ปลวกBio)

ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
สเตอ เวลบิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ โซลูชั่น		-แม็กซ์ซัม โปร		
☐ เจาะพื้น อัดน้ำยาลงดิน หรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดลแหล่งอาหารหรือทางเข้าทำลายของปลวก	ปลวกระบบเคมี			
☐ อัดฉีดน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตัวอาคารกรอยร้าวและจุดที่พบปัญหา				
☑ วางเบ็ต และติดตามผล พร้อมดำเนินการรายงานประจำเดือน	ปลวกระบบ Bio			

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม A	นายวรพล สวัสดี	

[redacted]



Attd	Room No.	Room Type	Status: DONE	Status: Not Done
BUILDING A-1				
	1101	1BKGV		✓
	1102	1BKGV		✓
	1103	1BKGV		✓
	1104	1BKGV		✓
	1105	1BKGV		✓
	1106	1BKGV	✓	
	1107	1BKGV		✓
	1108	1BKGV		✓
	1201	1BKPV		✓
	1202	1BKPV		✓
	1203	1BKPV		✓
	1204	1BKPV		✓
	1205	1BKPV		✓
	1206	1BKPV		✓
	1207	1BKPV		✓
	1208	1BKPV		✓
BUILDING B-2				
	1101	1BKPV		✓
	1102	1BKPV		✓
	1103	1BKPV		✓
	1104	1BKPV		✓
	1105	1BKPV		✓
	1106	1BKPV		✓
	1107	1BKPV		✓
	1108	1BKPV		✓
	1201	1BKPV		
	1202	1BKPV		
	1203	1BKPV		
	1204	1BKPV	✓	
	1205	1BKPV		✓
	1206	1BKPV		
	1207	1BKPV		
	1208	1BKPV		
	1209	1BKPV		✓
BUILDING C-3				
	3101	1BKGV		
	3102	1BKGV		
	3103	1BKPA		
	3104	1BKPA		
	3105	1BKPA		
	3106	1BKPA		
	3107	1BKPA		✓
	3108	1BKGV		✓

Attd	Room No.	Room Type	Status: DONE	Status: Not Done
	3201	1BKGV		
	3202			
	3203	1BKPV		
	3204	1BKPV		
	3205	1BKPV		
	3206	1BKPV		
	3207	1BKPV		
	3208	1BKPV		
	3209	1BKPV		
	3210	1BKPV		
	3301	1BKPV		
	3302			
	3303			
	3304	1BKPV		
	3305			
	3306	1BKPV		
	3307	1BKPV		
BUILDING D-4 / 22				
	4101	1BKGV		✓
	4102	1BKGV		✓
	4103	1BKGV		✓
	4104	1BKGV		✓
	4105	1BKGV		✓
	4106	1BKGV		✓
	4107			
	4201			
	4202			
	4203	1BKPV		
	4204	1BKPV		
	4205	1BKPV		
	4206	1BKPV		
	4207	1BKGV		
	4208	1BKGV		
	4209			
	4301	1BKGV		
	4302			
	4303			
	4304	1BKPV		
	4305			
	4306			

Attd	Room No.	Room Type	Status: DONE	Status: Not Done
BUILDING E 5 / 21				
	5101	1BKGV		✓
	5102	1BKPV		✓
	5103	1BKPV		✓
	5104	1BKPV		✓
	5105	1BKPV		✓
	5106	1BKGV		✓
	5107			
	5201			
	5202			
	5203	1BKPV		
	5204	1BKPV		
	5205	1BKPV		
	5206	1BKPV		
	5207			
	5208			
	5301	1BKGV		
	5302			
	5303			
	5304	1BKPV		
	5305			
	5306			
BUILDING F-6 / 15				
	6101	1BKGV	✓	
	6102	1BKGV	✓	
	6103	1BKPA		
	6104	1BKPA		
	6105	1BKPA		
	6201	1BKGV		
	6202	1BKGV		
	6203	1BKPV		
	6204	1BKPV		
	6205			
	6206	1BKGV		
	6301			
	6302			
	6303	1BKPV		
	6304	1BKGV		

Attd	Room No.	Room Type	Status: DONE	Status: Not Done
BUILDING G-7				
	7101	JKPA		
	7102	JKPA		
	7103	JKPA		
	7104	JKPA		
	7105	JKPA		
	7106	JKPA		
	7107	JJGV		
	7108	JJGV		
	7201	JKPV		
	7202	JKPV		
	7203	JKPV		
	7204	JKPV		
	7205	JKPV		
	7206	JJGV		
	7207	JJGV		
	7208	JJGV		
	7209	JJGV		
BUILDING H-8				
	8101	JKPA		
	8102	JKPA		
	8103	JKPA		
	8104	JKPA		
	8105	JKPA		
	8106	JJGV		
	8107	JJGV		
	8108	JJGV		
	8201	JKPV		
	8202	JKPV		
	8203	JKPV		
	8204	JKPV		
	8205	JKPV		
	8206	JJGV		
	8207	JJGV		
	8208	JJGV		
	8209	JJGV		
VILLA-9				
	V101	3VPP		
	V102	3VPP		
	V103	3VPP		
	V104	3VPP		
	V105	3VPPA		
	V106	3VPPA		
	V107	3VPPA		
	V108	3VPPA		
	V109	3VPP		
	V110	3VPP		

By Food Plaza

By Cons...

1

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรีน เอเชีย จำกัด
(มหาชน)
2349 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230
2349 Seri Thai Road, Khannayao Sub-District, Khannayao District, Bankok Province
โทร 0-2701-5353 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advance-agro.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

เลขที่ 05/2026 วันที่ 01/07/2026

ชื่อ : CT25-001688 ผู้ประกอบการ : บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขา 00001)

ที่อยู่ 199-4 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร 076 282 250 โทรสาร :

วันที่ทำ 10/10/2025 เวลา 08:00 - 17:00 วันที่ออก : ระยะสัญญา : 01/07/2025 - 30/06/2026


ชื่อ : ร้านอาหาร ที่ตั้ง : ชั้น 1 ห้องอาหาร ตึกรับรองพิเศษ

รายการบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ตรวจสอบปัญหาแมลงและสัตว์		-เฟนโดนา 10 SC		
ตรวจสอบการมีภายในและรอบนอกอาคาร ตามจุดที่สำรวจพบและเหลวอาหาร ,ถัง , ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ	หน	-โปรมาซีโลทาร์ด		
ฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดแมลงภายในและรอบนอกอาคาร	หน	-กระดาษกาวดักจับ		
วางกาวดักจับที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวดักจับในที่ภายใน โยนเหยื่อพิษรอบนอกอาคาร		-พริมิกซ์ 250 EC		
ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยพ่นแบบฝอยละเอียด พร้อมพ่นหมอกควัน บริเวณภายในตัวอาคาร และพ่นแบบหมอกควันบริเวณท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำทิ้งนอกอาคาร	หน			
ฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดแมลงรอบนอกอาคาร โดยเน้นจุดที่สำรวจพบและเหลวอาหาร ,ถัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ			

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม A	นายวรพล สวัสดี	

( ) ผู้เข้าบริการ

( ) ผู้รับบริการ/ ผู้ตรวจสอบงาน



Area	Room No	Room Type	Status DONE	Status Not Done
BUILDING A-1				
	1101	1BKGV		
	1102	1BKGV		
	1103	1BKGV		
	1104	1BKPV		
	1105	1BKPV		
	1106	1BKPV		
	1107	1BKPV		
	1108	1BKPV		
	1201	1BKPV		
	1202	1BKGV		
	1203	1BKGV		
	1204	1BKPV		
	1205	1BKPV		
	1206	1BKPV		
	1207	1BKPV		
	1208	1BKPV		
	1209	1BKPV		
BUILDING B-2				
	2101	1BKPV		
	2102	1BKPV		
	2103	1BKPV		
	2104	1BKPV		
	2105	1BKPV		
	2106	1BKPV		
	2107	1BKPV		
	2108	1BKPV		
	2201	1BKPV		
	2202	1BKPV		
	2203	1BKPV		
	2204	1BKPV		
	2205	1BKPV		
	2206	1BKPV		
	2207	1BKPV		
	2208	1BKPV		
	2209	1BKPV		
BUILDING C-3				
	3101	1BKGV		
	3102	1BKGV		
	3103	1BKPA		
	3104	1BKPA		
	3105	1BKPA		
	3106	1BKPA		
	3107	1BKPA		
	3108	1BKGV		
	3109	1BKGV		
BUILDING C-3 / 26				
	3201	1BKGV		
	3202			
	3203	1BKGV		
	3204	1BKPV		
	3205	1BKPV		
	3206	1BKPV		
	3207	1BKPV		
	3208	1BKPV		
	3209	1BKPV		
	3210	1BKPV		
	3301	1BKGV		
	3302			
	3303			
	3304	1BKPV		
	3305			
	3306	1BKPV		
	3307	1BKPV		
BUILDING D-4 / 22				
	4101	1BKGV		
	4102	1BKGV		
	4103	1BKGV		
	4104	1BKGV		
	4105	1BKGV		
	4106	1BKGV		
	4107			
	4201			
	4202			
	4203	1BKPV		
	4204	1BKPV		
	4205	1BKPV		
	4206	1BKPV		
	4207	1BKGV		
	4208	1BKGV		
	4209			
	4301	1BKGV		
	4302			
	4303			
	4304	1BKPV		
	4305			
	4306			
BUILDING E-5 / 21				
	5101	1BKPV		
	5102	1BKPV		
	5103	1BKPV		
	5104	1BKPV		
	5105	1BKPV		
	5106	1BKGV		
	5107			
	5201			
	5202			
	5203	1BKPV		
	5204	1BKPV		
	5205	1BKPV		
	5206	1BKPV		
	5207			
	5208			
	5301	1BKGV		
	5302			
	5303			
	5304	1BKPV		
	5305			
	5306			
BUILDING F-6 / 15				
	6101	1BKGV		
	6102	1BKGV		
	6103	1BKPA		
	6104	1BKPA		
	6105	1BKPA		
	6201	1BKGV		
	6202	1BKGV		
	6203	1BKPV		
	6204	1BKPV		
	6205			
	6206	1BKGV		
	6301			
	6302			
	6303	1BKPV		
	6304	1BKGV		
BUILDING G-7				
	7101	JKPA		
	7102	JKPA		
	7103	PPA		
	7104	JKPA		
	7105	JKPA		
	7106	JTGV		
	7107	JTGV		
	7108	JTGV		
	7201	JKPV		
	7202	JKPV		
	7203	JKPV		
	7204	JKPV		
	7205	JKPV		
	7206	JTGV		
	7207	JTGV		
	7208	JTGV		
	7209	JTGV		
BUILDING H-8				
	8101	JKPA		
	8102	JKPA		
	8103	JKPA		
	8104	JKPA		
	8105	JKPA		
	8106	JTGV		
	8107	JTGV		
	8108	JTGV		
	8201	JKPV		
	8202	JKPV		
	8203	JKPV		
	8204	JKPV		
	8205	JKPV		
	8206	JTGV		
	8207	JTGV		
	8208	JTGV		
	8209	JTGV		
VILLA-9				
	V101	3VPP		
	V102	3VPP		
	V103	3VPP		
	V104	3VPP		
	V105	3VPPA		
	V106	3VPPA		
	V107	3VPPA		
	V108	3VPPA		
	V109	3VPP		
	V110	3VPP		

By. Bond

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนสรีไทยนางคำนนทวาวเขตคันนายาว 10230
234/9 Sen Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Bangkok 10230
โทร 0-2704-5353 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advance.egroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

4/01/2026 เลขที่ : A2026-025994

ผู้ดูแล : CT25 0616681 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท รีลอร์ทไลฟ์ จำกัด (สาขา 00001)

ที่อยู่ : No.4 T.Rawai A.Mueang จังหวัด ภูเก็ต 83130

ร : 976 366 299 โครงการ :

วันที่ทำ : 16/04/2026 เวลา : 13:20 เวลาออก : 13:20 ระยะเวลารับประกัน : 01/07/2025 - 30/06/2026

ลักษณะ : กำจัด ป้องกัน และควบคุม ส.ม.ย. 4ครั้ง/ปี(ทุก3เดือน)

รายการที่ทำ / รายละเอียดงาน	ชนิดของยาและสาร	สารเคมีที่ใช้	ปริมาณที่ใช้	หมายเหตุ
[illegible]		-ฟิพโรนิล 10 SC	[illegible]	
ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก [illegible]	ยุง	-โบรมาดิโอการ์ด		
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	หนู	-กระดาษกาวสำเร็จรูป		
วางเหยื่อกำจัดหนู				
ฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดแมลงสาบ		-ฟิพโรนิล 250 EC	[illegible]	
ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก	แมลงสาบ			

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม A	นายวรพล แวิลดี	[illegible]

[redacted]

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

[redacted]

Post control 12/6/26

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
BUILDING A-1				
1101	JKGV	/		
1102	JKGV	/		
1103	JKGV	/		
1104	JKGV	/		
1105	JKGV	/		
1106	JKGV	/		
1107	JTGV	/		
1108	JTGV	/		
1201	JKPV	/		
1202	JKGV	/		
1203	JKGV	/		
1204	JKGV	/		
1205	JKPV	/		
1206	JTGV	/		
1207	JTGV	/		
1208	JTGV	/		
1209	JTGV	/		

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
BUILDING B-2				
2101	JKPV	/		
2102	JKPV	/		
2103	JKPV	/		
2104	JKPV	/		
2106	JKPV	/		
2108	JTGV	/		
2107	JTGV	/		
2108	JTGV	/		
2201	JKPV	/		
2202	JKPV	/		
2203	JKPV	/		
2204	JKPV	/		
2205	JKPV	/		
2206	JTGV	/		
2207	JTGV	/		
2208	JTGV	/		
2209	JTGV	/		

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
BUILDING C-3				
3101	1BKGV			
3102	1BKGV			
3103	1BKPA			
3104	1BKPA			
3105	1BKPA			
3106	1BKPA			
3107	1BKPA			
3108	1BKGV			
3109	1BKGV			

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
BUILDING C-3 / 25				
3201	1BKGV			
3202				
3203	1BKGV			
3204	1BKPV			
3205	1BKPV			
3206	1BKPV			
3207	1BKPV			
3208	1BKPV			
3209	1BKPV			
3210	1BKPV			
3301	1BKGV			
3302				
3303				
3304	1BKPV			
3305				
3306	1BKPV			
3307	1BKPV			

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
BUILDING D-4 / 22				
4101	1BKGV			
4102	1BKGV			
4103	1BKGV			
4104	1BKGV			
4105	1BKGV			
4106	1BKGV			
4107				
4701				
4702				
4203	1BKPV			
4204	1BKPV			
4205	1BKPV			
4206	1BKPV			
4207	1BKGV			
4208	1BKGV			
4209				
4301	1BKGV			
4302				
4303				
4304	1BKPV			
4305				
4306				

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
BUILDING E-5 / 21				
5101	1BKPV	/		/
5102	1BKPV	/		
5103	1BKPV	/		
5104	1BKPV	/		
5105	1BKPV	/		
5106	1BKGV	/		
5107				
5201		/		
5202		/		
5203	1BKPV	/		
5204	1BKPV	/		
5205	1BKPV	/		
5206	1BKPV		/	
5207		/		
5208		/		/
5301	1BKGV	/		
5302			/	
5303			/	
5304	1BKPV	/		
5305			/	
5306				

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
BUILDING F-6 / 15				
6101	1BKGV			
6102	1BKGV			
6103	1BKPA			
6104	1BKPA			
6105	1BKPA			
6201	1BKGV			
6202	1BKGV			
6203	1BKPV			
6204	1BKPV			
6205				
6206	1BKGV			
6301				
6302				
6303	1BKPV			
6304	1BKGV			

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
BUILDING G-7				
7101	JKPA			
7102	JKPA			
7103	JKPA			
7104	JKPA			
7105	JKPA			
7106	JTGV			
7107	JTGV			
7108	JTGV			
7201	JKPV			
7202	JKPV			
7203	JKPV			
7204	JKPV			
7205	JKPV			
7206	JTGV			
7207	JTGV			
7208	JTGV			
7209	JTGV			

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
BUILDING H-8				
8101	JKPA			
8102	JKPA			
8103	JKPA			
8104	JKPA			
8105	JKPA			
8106	JTGV			
8107	JTGV			
8108	JTGV			
8201	JKPV			
8202	JKPV			
8203	JKPV			
8204	JKPV			
8205	JKPV			
8206	JTGV			
8207	JTGV			
8208	JTGV			
8209	JTGV			

Room No.	Room Type	Status DONE	Status Not Done	Add.
VILLA 9				
9101	3KPV	/		
9102	3KPV	/		
9103	3KPA	/		
9104	3KPA	/		
9105	3KPA	/		
9106	3KPA	/		
9107	3KPA	/		
9108	3KPA	/		
9109	3KPV	/		
9110	3KPV	/		

Treatment	ชนิดการใช้	หมายเหตุ
All A	น้ำยากำจัด ติดตั้งเครื่องดักยุง	[redacted]

[redacted]

#56 Rooms

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนสรีไทย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10330
234/9 Sri Thai Road, Khlongtan Nuea Subdistrict, Khlongtan Nuea District, Thailand, Bangkok 10330
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 08/06/2026
เลขที่สัญญา : CT25-001668
ที่อยู่ : 56/80 Moo 4 T.Rawai A.Muang จังหวัด ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076 363 250
วันที่เข้าบริการ : 09/06/2026 เวลา : 15 00 โทรก่อน :
หมายเหตุ : กำจัด ปลวกBio,ม.ส.น.ม. 4ครั้ง/เดือน(แมลง) เวลาออก : 17 00 ระยะสัญญา : 01/07/2025 - 30/06/2026

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ต		เฟนโพรพาธริน 10 SC 5cc		
☐ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แมลงสาบ หนู , จิ้งจก , ทำละอองและแหล่งน้ำ	มด	โปรมาดีโลทาร		
☐ วางเหยื่อกำจัดหนู	หนู			
☐ ตรวจทางกลุทธ์ข้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร		กระดานกาวสำเร็จรูป		
☐ วางกาวดักพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางการบริเวณพื้นที่ภายใน				
☐ ใยแมงมุมพ่นหมอกควันเคลือบ				
☐ ฉีดพ่นเคมีแบบควันเคลือบพื้นที่ โดยเน้นแบบปลอดละเอียด หรือฟุ้งบริเวณภายในตัวอาคาร และพ่นแบบหมอกควันบริเวณท่อน้ำเสีย และชายน้ำรอบนอกอาคาร	ยุง			
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร , จิ้งจก , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ			

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม A	นายธนกิต โคะขุนหลัด	

[redacted]

234/9 Sri Thai Road, Khlongtan Nuea Subdistrict, Khlongtan Nuea District, Thailand, Bangkok 10330
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 08/06/2026
เลขที่สัญญา : CT25-001668
ที่อยู่ : 56/80 Moo 4 T.Rawai A.Muang จังหวัด ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076 363 250
วันที่เข้าบริการ : 09/06/2026 เวลา : 15 00 โทรก่อน :
หมายเหตุ : กำจัด ปลวกBio,ม.ส.น.ม. 4ครั้ง/เดือน(แมลง) เวลาออก : 17 00 ระยะสัญญา : 01/07/2025 - 30/06/2026

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ต		เฟนโพรพาธริน 10 SC 5cc		
☐ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แมลงสาบ หนู , จิ้งจก , ทำละอองและแหล่งน้ำ	มด	โปรมาดีโลทาร		
☐ วางเหยื่อกำจัดหนู	หนู			
☐ ตรวจทางกลุทธ์ข้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร		กระดานกาวสำเร็จรูป		
☐ วางกาวดักพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางการบริเวณพื้นที่ภายใน				
☐ ใยแมงมุมพ่นหมอกควันเคลือบ				
☐ ฉีดพ่นเคมีแบบควันเคลือบพื้นที่ โดยเน้นแบบปลอดละเอียด หรือฟุ้งบริเวณภายในตัวอาคาร และพ่นแบบหมอกควันบริเวณท่อน้ำเสีย และชายน้ำรอบนอกอาคาร	ยุง			
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร , จิ้งจก , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ			

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม A	นายธนกิต โคะขุนหลัด	

[redacted]

เอกสารแนบที่ 13

รายงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบต่างๆ ภายในโครงการ

01/69

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 14/1/69

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE V10

LOCATION :

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B` 1 2 3. 4

START AT FINISH TIME TCTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 14/1/69

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE V9

LOCATION :

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B` 1 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 16/1/69

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE :

FREQUENCY CODE V2

LOCATION :

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By :
Approve BY :

[redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 16/1/69

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE V1

LOCATION :

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By :
Approve BY :

[redacted]

STAY

EN-PM-C-01

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR : Air condition
DATE 16/1/69 — P.M. CODE : M/C CODE
FREQUENCY CODE V6 — LOCATION

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condansor fans and fins	(√) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(√) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(√) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(√) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(√) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(√) OK ( ) ARCED
Test relay	(√) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(√) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B` 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

EN-PM-C-01

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR : Air condition
DATE 16/1/69 — P.M. CODE : M/C CODE
FREQUENCY CODE V5 — LOCATION :

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(√) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(√) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(√) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(√) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(√) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(√) OK ( ) ARCED
Test relay	(√) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(√) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B` 2. 3 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By :
Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT — P.M. FOR : Air condition — EN-PM-C-01
DATE 13/11/19 — P.M. CODE : — M/C CODE_____
FREQUENCY CODE _____ — LOCATION : V4

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE BY _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT — P.M. FOR : Air condition — EN-PM-C-01
DATE 13/11/19 — P.M. CODE : — M/C CODE_____
FREQUENCY CODE _____ — LOCATION V3

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE BY _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 13/1/69

P.M. FOR : Air condition
P.M. CODE : M/C CODE EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE _____ LOCATION : V2

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B` _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 14/1/69

P.M. FOR : Air condition
P.M. CODE : M/C CODE EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE _____ LOCATION : V1

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B` _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

ENGINEERING DEPRTMENT P.M. FOR **Air Ventilation**

DATE 12/01/69 P.M. CODE _____ M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION [illegible]

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1 ..... A 2 ..... A 3 ..... A
Examine the vibration and safety gard are in position	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK: _____

DONE BY : _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT P.M. FOR **Air Ventilation**

DATE 11/01/69 P.M. CODE _____ M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION [illegible]

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1 ..... A 2 ..... A 3 ..... A
Examine the vibration and safety gard are in position	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK: _____

DONE BY : _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 10/01/09
FREQUENCY CODE

P.M. FOR **Air Ventilation**
P.M. CODE M/C CODE
LOCATION

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1. A 2. A 3. A
Examine the vibration and safety gard are in position	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK:

DONE BY :
START AT FINISH BY TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL

Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 9/1/09
FREQUENCY CODE

P.M. FOR **Air Ventilation**
P.M. CODE M/C CODE
LOCATION

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1. A 2. A 3. A
Examine the vibration and safety gard are in position	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK:

DONE BY :
START AT FINISH BY TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL

Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

ENGINEERING DEPRTMENT P.M. FOR **Air Ventilation**

DATE 8/01/69 P.M. CODE _____ M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION 3A.E

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1 ..... A 2 ..... A 3 ..... A
Examine the vibration and safety gard are in position	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: _____

DONE BY : _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT P.M. FOR **Air Ventilation**

DATE 8/01/69 P.M. CODE _____ M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION 3A.D

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1 ..... A 2 ..... A 3 ..... A
Examine the vibration and safety gard are in position	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: _____

DONE BY : _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR **Air Ventilation**

DATE 7/01/19 — P.M. CODE ____ M/C CODE ____

FREQUENCY CODE ____ ____ — LOCATION 95/6 C

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F...A.	1.....A 2.....A 3.....A
Examine the vibration and safety gard are in position	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ____

DONE BY : ____

START AT ____ FINISH BY ____ TOTAL ____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : ____

A = ANUAL — Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : ____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR **Air Ventilation**

DATE 5/01/19 — P.M. CODE ____ M/C CODE ____

FREQUENCY CODE ____ — LOCATION 95/6

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1.....A 2.....A 3.....A
Examine the vibration and safety gard are in position	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnatic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ____

DONE BY : ____

START AT ____ FINISH BY ____ TOTAL ____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : ____

A = ANUAL — Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : ____

ENGINEERING DEPRTMENT P.M. FOR **Air Ventilation**

DATE 4/04/69 P.M. CODE ____ M/C CODE ____

FREQUENCY CODE ____ LOCATION บ้าน A

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1. ____ A 2. ____ A 3. ____ A
Examine the vibration and safety gard are in position	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	(X) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK: _____

DONE BY : _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. FB **Date** 16/01/69

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire ยางนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		ปกติ
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Rim ขอบล้อ	/		
Break			
ดิสเบรค	/		
ผ้าเบรค	/		
สายเบรค	/		
Electric System			
Master Switch	/		
สวิชไฟ	/		
ไฟหน้า	/		
ไฟท้าย	/		
ไฟเบรค	/		
Distilled water check			
เช็คขั้วแบต	/		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
Charger	/		
เช็คน้ำกลั่น	/		
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
ตัวกระชะด้านหลัง/ ตู้ด้านหลัง	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	/		

Maintenances Record: _____

Check by : [redacted]

STAY

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. [redacted] **Date** 16/01/69

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เติมลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Rim ขอบล้อ	✓		
Break			
คันเบรค	✓		
ผ้าเบรค	✓		
สายเบรค	✓		
Electric System			
Master Switch	✓		
สวิทช์	✓		
ไฟหน้า	✓		
ไฟท้าย	✓		
ไฟเบรค	✓		
Distilled water check			
เช็คน้ำแบต	✓		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
Charger	✓		
เช็คน้ำกลั่น	—		
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
ตำแหน่งด้านหลัง/ ตีด้านหลัง	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	✓		

Maintenances Record:

Check by [redacted]

STAY

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. [redacted] **Date** 16/01/69

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เติมลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Rim ขอบล้อ	✓		
Break			
คันเบรค	✓		
ผ้าเบรค	✓		
สายเบรค	✓		
Electric System			
Master Switch	✓		
สวิทช์	✓		
ไฟหน้า	✓		
ไฟท้าย	✓		
ไฟเบรค	✓		
Distilled water check			
เช็คน้ำแบต	✓		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
Charger	✓		
เช็คน้ำกลั่น	—		
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
ตำแหน่งด้านหลัง/ ตีด้านหลัง	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	✓		

Maintenances Record:

Check by [redacted]

STAY

EN-PM-JFP-1

P.M. FOR : JOCKEY PUMP
P.M. CODE :
LOCATION WG.B 9/01/69

DESCRIPTION	Result			
PIPE				
Examine leak and damage	(✓) OK	( ) LEAK		
Examine securing bolts	(✓) TIGHT	( ) LOOSE		
Test valve for free travel	(✓) OK	( ) ABNORMAL		
Clean strainer and check valve	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check support	(✓) TIGHT	( ) LOOSE		
MOTOR				
Examine conduit and flexible conduits/C	(✓) OK	( ) DAMAGE		
Lubricate as necessary	(✓) LUBRICATE			
Examine casing	( ) CLEAN	( ) DIRTY		
easure wiring insulation phase to ground	M.ohm			
Measure wiring insulation phase to phase	ohm	( ) TIGHT		
Measure current	R S	T		
Examine bearing	(✓) NORMAL	( ) CHANGE		
Examine alignment	(✓) OK	( ) ADJUST		
Check securing bolts	(✓) TIGHT	( ) LOOSE		
PUMP				
Examine leak	( ) OK	(✓) LEAK Hgt		
Examine lubricating system lubricate as necessa				
Examine bearing	(✓) OK	( ) CHANGE		
Check lock nut	(✓) TIGHT	( ) LOOSE		
Check mechanical seal or packing	(✓) OK	( ) CHANGE		
CONTROL				
Clean contactor with contact clean	(✓) OK	( ) ARCED		
Examine E.E Terminal	(✓) TIGHT	( ) LOOSE		
Examine insulation	(✓) OK	( ) DAMAGE		
Check operation of magnetic	( ) QUIET	( ) HUMMING		
est overload	Setpoint	Amp.		
Check pilot lamp	(✓) OK	( ) CHANGE		
Check setting pressure	Cut in 130 psi	Cut off 170 psi		
Check operate pressure	Cut in 130 psi	Cut off 170 psi		
Check setting timer	Set sec.			

1 _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

_____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

SUPERVISOR

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

Generator PM

Item	Before running			
1	Check engine hour meter	1990 h 14 min 37.8 start		
2	Check fuel level in tank. (ltr.)	450		
3	Check water coolant leve	(✓) Normal	( ) Low	( ) Add
4	Check engine oil level	(✓) Normal	( ) Low	( ) Add
5	Check battery terminals	(✓) Normal	( ) Tight	( ) Clean
6	Check battery distilled water level	(✓) Max	( ) Low	( ) Add
7	Check specific gravity of distilled water.	( ) Red	( ) Yellow	(✓) Green
	Test run. starting time (Engine)			
8	Test run by	( ) Auto	(✓) Manual	
9	Generator starting time	10 10		
10	Eng ne Speed. (rpm)	1500		
11	Eng ne Oil pressure. (psi)	140 Psi		
12	Eng ne coolant temp. (°C)	70 °C		
	Eng ne battery voltage	25.6		
13	Battery (V.)	-		
14	Charge Alt (V.)	27.6 V		
	Test run. starting time (Generator)			
15	Voltage Phase L1-L2 (V.)	416		
16	Voltage Phase L2-L3 (V.)	416		
17	Voltage Phase L3-L1 (V.)	416		
18	Generator Frequency. (Hz.)	60 HZ		
19	Power factor (Average)	-		
20	Kilowatt Hour Meter. (KW-h.)	-		
21	Check for leaking.	Normal		
22	Check noise.	Normal		
23	Check vibration.	Normal		
	Engine stop time			
24	Generator stop time	10 20		
25	Total Running time. (Hour / Minute)	Hour 10 min	Minutes	
26	Eng ne Hour meter reading.	1999 h 14 575 start		
27	Fuel consumption.			Litre
28	Fuel level in Daytan-k.	360		Litre.
29	Equipment clean and tidy.	(✓) Clean	( ) Defect	
30	Area clean and tidy.	(✓) Clean	( ) Defect	
	After running			
31	System status : ( ) Off	( ) Manual	(✓) Auto	( ) Test
32	Breaker Switch Position :	( ) Off	(✓) On	
33	Operated and record by :			

Comments :

Check By : [redacted]

Approve BY .

STAY

Coffee roaster Maintenance Checklist

Date 17/01/19

Description	Yes	No	Remark
suction coffee powder ดูดกาแฟสำเร็จ	/		
Clean the pipes, spray the coffee	/		

Maintenances Record: ทำการดูดกาแฟสำเร็จ ล้างท่อ ฉีดกาแฟ ออก ทำความสะอาด

Check by : [redacted]

STAY

Engine fire pump

9/01/19

Item	Description	Engine Fire Pump
1	Check engine hour meter	
2	Check water coolant level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
3	Check engine oil level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
4	Check fuel level in tank. (ltr.)	
5	Check battery terminals	☑ Normal ☐ Tight ☐ Clean
6	Check battery distilled water level	☑ Max ☐ Low ☐ Add
7	Check specific gravity of distilled water.	☐ Red ☐ Yellow ☑ Green
	Test run starting time:	
8	Test run by	☐ Auto ☑ Manual ☐ Drain
9	Cut-in pressure (By Auto or Drain)	Psi.
10	RPM.	2000
11	DC. Volt	13.25 V.
12	DC. Amp.	- A.
13	Engine Oil pressure	30 Psi.
14	Coolant water temperature	65 °C
15	Coolant water pressure	- Psi.
	Engine stop time:	
18	Check engine Hour meter reading.	Hour
19	Check fuel level in tank. (ltr.)	900 Litre
20	Equipment clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
21	Area clean anc tidy.	☑ Clean ☐ Defect
	After running:	
22	Jockey fire pump switch position	☐ Auto ☐ Manual
23	Engine fire pump switch position	☐ Auto ☐ Manual
	Operatec and record by :	

mments : [illegible]

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

DRINKING ROOM

Location [redacted] Date 27/01/19

Item	Description	Result	Remark
1	Cleaning filter	☑ Cleaned	
2	Cleaning UV	☑ Cleaned	
3	Check UV light bulb	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
4	Check the pipe	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
5	Check water pump (Inlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
6	Check control	☑ Normal ☐ Leaking	
7	Check tank float	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
8	Check water pump (Outlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
9	Check the water pump for washing bottles	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
10	Bach wash	☑ Cleaned	
11	Check water pressure membrane (in) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
12	Check water pressure membrane (Out) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
	Operated and record by :		

omments :

Check By : [redacted]

Approve BY : .....

STAY

DRINKING ROOM

Location 19/01/19 Staff [redacted]

Item	Description	Result	Remark
1	Cleaning filter	☑ Cleaned	
2	Cleaning UV	☑ Cleaned	
3	Check UV light bulb	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
4	Check the pipe	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
5	Check water pump (Inlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
6	Check control	☑ Normal ☐ Leaking	
7	Check tank float	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
8	Check water pump (Outlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
9	Check the water pump for washing bottles	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
10	Bach wash	☑ Cleaned	
11	Check water pressure membrane (in) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
12	Check water pressure membrane (Out) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
	Operated and record by :		

omments :

Check By : [redacted]

Approve BY : .....

STAY

DRINKING ROOM

Location: [illegible] Date: 12/01/24

Item	Description	Result	Remark
1	Cleaning filter	☑ Cleaned	
2	Cleaning UV	☑ Cleaned	
3	Check UV light bulb	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
4	Check the pipe	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
5	Check water pump (Inlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
6	Check control	☑ Normal ☐ Leaking	
7	Check tank float	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
8	Check water pump (Outlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
9	Check the water pump for washing bottles.	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
10	Bach wash	☑ Cleaned	
11	Check water pressure membrane (in) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
12	Check water pressure membrane (Out) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
	Operated and record by :		

Comments :

Check By : [redacted]

Approve BY :

STAY

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 29/01/64
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: M/C CODE
LOCATION: De EQ

DESCRIPTION	RESULT
Check EQ Pump #1 SEO1 1HP	( ) OK (✓) ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.).....	( ) On (✓) Off
Voltage Phase L2-L3 (V.).....	
Voltage Phase L3-L1 (V.).....	
Amp.Phase L1 (V.).....Amp	
Amp.Phase L2 (V.).....Amp	
Amp.Phase L3 (V.).....Amp	
Check EQ Pump #2 SE 02	( ) OK ( ) ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.).....	( ) On ( ) Off
Voltage Phase L2-L3 (V.).....	
Voltage Phase L3-L1 (V.).....	
Amp.Phase L1 (V.) 6.86 Amp	
Amp.Phase L2 (V.) 6.72 Amp	
Amp.Phase L3 (V.) 6.77 Amp	
Check Treatment Pump #2	(✓) OK ( ) ABNORMAL
Check Aeroter Pump (Timer)	(✓) OK ( ) ABNORMAL

COMMENT : ปั๊ม SE01 ใช้งานได้ปกติ SE02 ทำงานปกติ

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

STAY

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 24/7/19
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: M/C CODE
LOCATION: Jo EQ

DESCRIPTION	RESULT			
Check EQ Pump #1 SE 05	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.)	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.)				
Voltage Phase L3-L1 (V.)				
Amp.Phase L1 (V.) 7.45 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 7.42 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 6.97 Amp				
Check EQ Pump #2	( )	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.)	( )	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.)				
Voltage Phase L3-L1 (V.)				
Amp.Phase L1 (V.) Amp				
Amp.Phase L2 (V.) Amp				
Amp.Phase L3 (V.) Amp				
Check Treatment Pump #2	( )	OK	( )	ABNORMAL
Check Aeroter Pump (Timer)	( )	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : SE05 พร้อมใช้งาน

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

STAY

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 24/07/19
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: M/C CODE
LOCATION: JO EQ

DESCRIPTION	RESULT			
Check EQ Pump #1 SE03	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.)	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.)				
Voltage Phase L3-L1 (V.)				
Amp.Phase L1 (V.) 7.34 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 7.40 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 7.00 Amp				
Check EQ Pump #2 SE 04 ไม่	( )	OK	(✓)	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.)	( )	On	(✓)	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.)				
Voltage Phase L3-L1 (V.)				
Amp.Phase L1 (V.) - Amp				
Amp.Phase L2 (V.) - Amp				
Amp.Phase L3 (V.) - Amp				
Check Treatment Pump #2	( )	OK	( )	ABNORMAL
Check Aeroter Pump (Timer)	( )	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : SE03 ปิดการใช้งาน SE04 ปิดซ่อมบำรุง

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

STAY

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 29/01/69
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: M/C CODE [redacted]
LOCATION: บ่อ EQ

DESCRIPTION	RESULT			
Check EQ Pump #1 SWP 01	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V)	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V)				
Voltage Phase L3-L1 (V)				
Amp.Phase L1 (V.) 2.99 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 2.97 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 2.82 Amp				
Check EQ Pump #2 SWP 02	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V)	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V)				
Voltage Phase L3-L1 (V)				
Amp.Phase L1 (V.) 2.29 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 2.48 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 2.34 Amp				
Check Treatment Pump #2	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Check Aeroter Pump (Timer)	(✓)	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : [illegible]

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

STAY

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 29/01/69
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: M/C CODE
LOCATION: บ่อ EQ

DESCRIPTION	RESULT			
Check EQ Pump #1 SRP 01	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V)	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V)				
Voltage Phase L3-L1 (V)				
Amp.Phase L1 (V.) 2.87 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 2.90 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 2.80 Amp				
Check EQ Pump #2 SRP 02	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V)	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V)				
Voltage Phase L3-L1 (V)				
Amp.Phase L1 (V.) 2.87 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 2.73 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 2.70 Amp				
Check Treatment Pump #2	( )	OK	( )	ABNORMAL
Check Aerator Pump (Timer)	( )	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : SRP 01 ปั๊มน้ำทางานปกติ SRP 02 ปั๊มน้ำเสียใช้งานไม่ได้

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By :
Date :

PM HEAT PUMP

Location V1 - V4 Date 20/1/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.15	50 ℃	160 PSI	/
Heat pump 2	/		6.09	49 ℃	150 PSI	/
Heat pump 3						
Return pump						

Comment .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location V5 - V8 Date 20/1/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.09	48 ℃	155 PSI	/
Heat pump 2	/		6.05	49 ℃	153 PSI	/
Heat pump 3						
Return pump						

Comment .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location V9 - V10 Date 11/1/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.15	50	148	
Heat pump 2	/		6.78	53	150	
Heat pump 3						
Return pump						

Comment .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location ชั้น Date 7/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		10.04	49	150	/
Heat pump 2	/		9.58	49	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			/

Comment ..... ไฟฟ้าดับ ประมาณ 15.20 น.

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: D Date: 3/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.49	46°C	150	/
Heat pump 2	/		6.48	55°C	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment: [illegible]

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: อาคาร E Date: 5/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	✓		6.11		150 psi	/
Heat pump 2	/		11:28		40	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: H Date: 3/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.46	55°C	150 psi	/
Heat pump 2	/		7.05	54C	150 psi	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment: [illegible]

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: อาคาร F Date: 6/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	X	–	–	–	–	[illegible]
Heat pump 2	/		11:24	55	40	
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก C Date 4/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		9.76	45	150	/
Heat pump 2	–					ซ่อม
Heat pump 3						
Return pump	0.12					

Comment ตรวจเช็คปั๊ม ตอนนี้ ยังใช้งานได้อยู่ ทำความสะอาดคอย ตามเดิม

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก A Date 3/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.88	51°C	150 PSI	/
Heat pump 2	/		6.75	51°C	150 PSI	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment ตรวจเช็คปั๊ม ทำความสะอาดคอย ตามเดิม

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก D Date 6/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		9.55	55	150	/
Heat pump 2	/		10.98	55		/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก B Date 4/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.74	93	150	/
Heat pump 2	/		6.65	70	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment ตรวจเช็คปั๊ม ทำความสะอาด ตามเดิม คอย ตามเดิม

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location [illegible] Date 9/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		10,61	51	165	/
Heat pump 2	/		10,59	51	165	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.45			

Comment [illegible]

[redacted]

Check by

PM HEAT PUMP

Location Date

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1						
Heat pump 2						
Heat pump 3						
Return pump						

Comment

Check by

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 10 **Date** 4/09/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Break			
คันเบรค Brake lever	/		
ผ้าเบรค / Brake pads	/		
สายเบรค /Brake cable	/		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster		/	สนิมเยอะ
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		

Maintenances Record:

[redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 9 Date 4/01/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปกติ
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คขันส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

[redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 8 Date 4/01/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปกติ
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คขันส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

C [redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 4

Date 4/01/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เต็มลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คขันส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record

[redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 6

Date 4/01/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เต็มลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คขันส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

[redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 5 Date 4/01/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปกติ
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Chec[redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 4/ Date 4/01/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปกติ
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

[redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 2 Date 4/01/6

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		๒๕ ๑๗
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

[redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 2 Date 4/01/6

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		๒๕ ๑๗
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

[redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 1 Date 4/01/16

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เต็มดี
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คซิ่นสวนให้แล้ว	✓		

Maintenances Record: _____

[redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 17/1/69.

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE M/Q

LOCATION : ชั้น 1

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE BY 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL

Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 19/11/19

P.M. FOR : EN-PM-C-01
P.M. CODE : Air condition
M/C CODE____

FREQUENCY CODE 4/6

LOCATION : 4/1

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) C_EAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 24/1/19

P.M. FOR : EN-PM-C-01
P.M. CODE : Air condition
M/C CODE____

FREQUENCY CODE WEEK

LOCATION : [illegible]

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 15/1/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE M

LOCATION

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS

DONE BY 1 2 3 4

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 3/01/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : 4th H

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS

DONE BY 1 2 3 4

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPTMENT
DATE 6/01/69

P.M. FOR : Air condition
P.M. CODE : M/C CODE

EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE:

LOCATION : 6th floor

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contector with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPTMENT
DATE 6/01/69

P.M. FOR : Air condition
P.M. CODE : M/C CODE

EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE

LOCATION : 6th F

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	( ) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 5/01/19

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : 6th E

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 6/01/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION 6th D

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 4/01/19

P.M. FOR : EN-PM-C-01
P.M. CODE : Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE :

LOCATION : อาคาร C

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS

DONE B' 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 4/01/19

P.M. FOR : EN-PM-C-01
P.M. CODE : Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : อาคาร B

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 2/01/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : 6th A

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 2/01/19

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :

FREQUENCY CODE

LOCATION : 2nd

DESCRIPTION	Result	
Status (✓) ON ( ) OFF		
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY
Check the mounting parts of the solar cell and muruve.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Check itthing measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY
Check the power connections power wiring, capacitors etc protection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems	(✓) OK	( ) DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE

COMMENTS :

DONE BY : 1 2 3 4

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 14/1/14

P.M FOR Solar cell
P.M CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION ชั้น 4

DESCRIPTION	Result		
Status (/) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(/) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and torque.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(/) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing)	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	( ) OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 16/01/14

P.M FOR Solar cell
P.M CODE

FREQUENCY CODE 6

LOCATION ชั้น 4

DESCRIPTION	Result		
Status (/) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(/) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and torque.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(/) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(/) OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 12/1/17
FREQUENCY CODE E

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

DESCRIPTION		Result
Status ( ) ON ( ) OFF		
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN ( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN ( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	

COMMENTS : Training

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 12/1/17
FREQUENCY CODE E

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

DESCRIPTION		Result
Status ( ) ON ( ) OFF		
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN ( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN ( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK ( ) DEFECTIVE	

COMMENTS : Training

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 16/1/19
FREQUENCY CODE D

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS: Train completed.

DONE BY : 1 _____ 2. _____ 3 _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 16/1/19
FREQUENCY CODE 6

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS: Train completed.

DONE BY : 1 _____ 2. _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 11/09/61

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

FREQUENCY CODE B

DESCRIPTION	Result			
Status (/) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(/) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting part, of the solar cell and tourque.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(/) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS

DONE BY 1 _____ 2 _____ 3. _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

[redacted]

Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 16/9/64

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

FREQUENCY CODE A

DESCRIPTION	Result			
Status (/) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(/) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(/) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(/) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS :

DONE BY : 1 _____ 2. _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

[redacted]

Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 22/1/19

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :
LOCATION Jurong

PROFICIENCY CODE : _____

DESCRIPTION	Result			
Status : ✓ ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and sourque.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, inquitering, control and alarms systems.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	✓	OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS _____

DONE BY : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 1/09/19

P.M. FOR : GAS
P.M. CODE:
LOCATION: Woodlands

Location		
Gas Detector Control		**Condition**
Status	ON,OFF	
Alarm	Clear/Defect	
Vaporizer		
Power	ON,OFF	ON
Heater	ON,OFF	OFF
Water Temp.	°C	23°C
Pressure in	RSI	90
Pressure out	RSI	35
Automation Transfer Valve	Rack A	100 ✓
	Rack B	0 —
Presure(PSIG)	Rack A	100
	Rack B	0

Comment: _____

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

02/69

Engine fire pump

10/02/69

Item	Description	Engine Fire Pump
1	Check engine hour meter	0950
2	Check water coolant level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
3	Check engine oil level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
4	Check fuel level in tank. (ltr.)	
5	Check battery terminals	☑ Normal ☐ Tight ☐ Clean
6	Check battery distilled water level	☑ Max ☐ Low ☐ Add
7	Check specific gravity of distilled water.	☐ Red ☐ Yellow ☑ Green
	Test run starting time.	
8	Test run by	☐ Auto ☑ Manual ☐ Drain
9	Cut-in pressure (By Auto or Drain)	Psi.
10	RPM.	2500
11	DC. Volt	14.25 V.
12	DC. Amp.	- A.
13	Engine Oil pressure	70 Psi.
14	Coolant water temperature	66 °C
15	Coolant water pressure	- Psi.
	Engine stop time	
18	Check engine Hour meter reading.	- Hour
19	Check fuel level in tank. (ltr.)	500 Litre
20	Equipment clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
21	Area clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
	After running	
22	Jockey fire pump switch position	☐ Auto ☐ Manual OFF
23	Engine fire pump switch position	☐ Auto ☐ Manual OFF
	Operated and record by :	

mments : [illegible]

Check By [redacted]
Approve BY [redacted]

STAY

EN-PM-JFP-1

P.M. FOR : JOCKEY PUMP
P.M. CODE :
LOCATION : 10/02/69

DESCRIPTION	Result
PIPE	
Examine leak and damage	(✓) OK ( ) LEAK
Examine securing bolts	(✓) TIGHT ( ) LOOSE
Test valve for free travel	(✓) OK ( ) ABNORMAL
Clean strainer and check valve	( ) CLEAN ( ) DIRTY
Check support	(✓) TIGHT ( ) LOOSE
MOTOR	
Examine conduit and flexible conduits/C	(✓) OK ( ) DAMAGE
Lubricate as necessary	( ) LUBRICATE
Examine casing	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Measure wiring insulation phase to ground	M.ohm
Measure wiring insulation phase to phase	ohm ( ) TIGHT
Measure current	R S T
Examine bearing	(✓) NORMAL ( ) CHANGE
Examine alignemt	(✓) OK ( ) ADJUST
Check securing bolts	(✓) TIGHT ( ) LOOSE
PUMP	
Examine leak	(✓) OK (✓) LEAK
Examine lubricating system lubricate as necesse	
Examine bearing	(✓) OK ( ) CHANGE
Check lock nut	(✓) TIGHT ( ) LOOSE
Check mechanical seal or packing	(✓) OK ( ) CHANGE
CONTROL	
Clean contactor with contact clean	(✓) OK ( ) ARCED
Examine E.E Terminal	(✓) TIGHT ( ) LOOSE
Examine insulation	(✓) OK ( ) DAMAGE
Check operation of magnetic	( ) QUIET ( ) HUMMING
Test overload	Setpoint Amp.
Check pilot lamp	(✓) OK ( ) CHANGE
Check setting pressure	Cut in 100 psi Cut off 110 psi
Check operate pressure	Cut in 100 psi Cut off 110 psi
Check setting timer	Set 1 sec.

[illegible]

1 _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

_____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

SUPERVISOR

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

P.M. FOR : Transfer Pump

P.M. CODE :

LOCATION : 10/02/19

DESCRIPTION	Result		
PIPE			
Examine leak and damage	(✓) OK	( ) LEAK	
Examine securing bolts	(✓) TIGHT	( ) LOOSE	
Test valve for free travel	(✓) OK	( ) ABNORMAL	
Clean strainer and check valve	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check support	(✓) TIGHT	( ) LOOSE	
MOTOR			
Examine conduit and flexible conduits/C	(✓) OK	( ) DAMAGE	
Lubricate as necessary	( ) LUBRICATE		
Examine casing	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Measure wiring insulation phase to ground	M.ohm		
Measure wiring insulation phase to phase	ohm	( ) TIGHT	
Measure current	R S T		
Examine bearing	( ) NORMAL	( ) CHANGE	
Examine alignemt	(✓) OK	( ) ADJUST	
Check securing bolts	(✓) TIGHT	( ) LOOSE	
PUMP			
Examine leak	(✓) OK	( ) LEAK	
Examine lubricating system lubricate as necessary			
Examine bearing	(✓) OK	( ) CHANGE	
Check lock nut	(✓) TIGHT	( ) LOOSE	
Check mechanical seal or packing	(✓) OK	( ) CHANGE	
CONTROL			
Clean contactor with contact clean	(✓) OK	( ) ARCED	
Examine E.E Terminal	(✓) TIGHT	( ) LOOSE	
Examine insulation	(✓) OK	( ) DAMAGE	
Check operation of magnetic	( ) QUIET	( ) HUMMING	
Test overload	Setpoint 2.2 Amp.		
Check pilot lamp	(✓) OK	( ) CHANGE	
Filter tank			

1	OK	ABNORMAL	Control 1	OK	ABNORMAL
2	OK	ABNORMAL	Control 2	OK	ABNORMAL
3	OK	ABNORMAL	Control 3	OK	ABNORMAL

1 _____ 2. _____ 3 _____ 4. _____

FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL

Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

SUPERVISOR

Check By [redacted]

Approve BY : _____

STAY

EN-PM-C-0'

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 18/02/19

P.M. FOR : Walk in Chiller
P.M CODE : M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION : ห้องเย็นชั้น 1 หน้า

DESCRIPTION	Result		
GENERAL			
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the level oil in gear pump	( ) OK	( ) LOV	( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side			
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS	( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓)	OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST	( )	RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains			
Test thermostats	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK		
ELECTRIC			
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓)	TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( )	ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION		
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION		

COMMENTS : _____

DONE BY : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL

Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

ENGINEER NG DEPARTMENT
DATE 25/02/69

P.M. FOR : GAS
P.M. CODE:
LOCATION:

Location		
Gas Detector Control		Condition
Status	ON,OFF	ON
Alarm	Clear/Defect	Clear
Vaporizer		
Power	ON,OFF	ON
Heater	ON,OFF	OFF
Water Temp.	°C	24°C
Pressure in	RSI	100
Pressure out	RSI	35
Automation Transfer Valve	Rack A	/
	Rack B	-
Presure(PSIG)	Rack A	35
	Rack B	100

Comment:

Check By : [redacted]

Approve BY :

STAY

Generator PM

14/02/69

Item	Before running	
1	Check engine hour meter	16:50
2	Check fuel level in tank. (ltr.)	440
3	Check water coolant level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
4	Check engine oil level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
5	Check battery terminals	☑ Normal ☐ Tight ☐ Clean
6	Check battery distilled water level	☑ Max ☐ Low ☐ Add
7	Check specific gravity of distilled water.	☐ Red ☐ Yellow ☑ Green
	Test run starting time (Engine)	
8	Test run by	☐ Auto ☑ Manual
9	Generator starting time	16:58
10	Engine Speed. (rpm)	1500
11	Engine Oil pressure. (psi)	198
12	Engine coolant temp. (°C)	54°C
	Engine battery voltage	28.5
13	Battery (V.)	28.5
14	Charge Alt (V.)	26.8
	Test run starting time (Generator)	
15	Voltage Phase L1-L2 (V.)	396
16	Voltage Phase L2-L3 (V.)	397
17	Voltage Phase L3-L1 (V.)	397
18	Generator Frequency. (Hz.)	50 HZ
19	Power factor (Average)	-
20	Kilowatt hour Meter. (KWH.)	-
21	Check for leaking.	ปกติ ไม่มีรั่วซึม
22	Check noise.	Normal
23	Check vibration.	Normal
	Engine stop time	
24	Generator stop time.	16:05
25	Total Running time. (Hour / Minute)	Hour 0 Minutes 7
26	Engine Hour meter reading.	201h 58m 59 Stat
27	Fuel consumption.	[redacted] 6 Litre
28	Fuel level in Daytank.	440 Litre.
29	Equipment clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
30	Area clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
	After running	
31	System status : ☐ Off ☐ Manual	☑ Auto ☐ Test
32	Breaker Switch Position : ☐ Off	☑ On
33	Operated and record by :	

Comments : ทำการตรวจเช็ค เครื่อง เบน เสียงปกติ ถังน้ำมัน 2000 เครื่อง ทำการตรวจ
ปัญหาที่ พบ ที่ต้องแก้ไข ข้อเสนอแนะ ทำการซ่อม เสร็จ ตรวจสอบ ทำการซ่อม เสร็จ ตรวจสอบ ไม่ทำแล้ว Done

Check By [redacted]

Approve By :

PM HEAT PUMP

Location: อาคาร A Date: 2/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	✓		7.25	50	150	✓
Heat pump 2	✓		7.19	49	150	✓
Heat pump 3						
Return pump	✓		0.12			✓

Comment: ทำการตรวจเช็คและทำความสะอาดแอร์ ชั้น 1 ห้องที่ปรับอุณหภูมิ 16 องศา ทั้งหมด 4 เครื่อง และห้องที่ปรับอุณหภูมิ 18 องศา ทั้งหมด 4 เครื่อง ห้องน้ำชาย 1 เครื่อง

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: อาคาร B Date: 3/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	✓		5.56	51	150	✓
Heat pump 2	✓		6.97	50	150	✓
Heat pump 3						
Return pump	✓		0.12			

Comment: PM ล้างแผงคอยล์ร้อน ทั้งหมด 4 เครื่อง และแผงคอยล์เย็น ทั้งหมด 4 เครื่อง ห้องน้ำชาย 1 เครื่อง

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: อาคาร C Date: 4/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	-	-	-	-	-	-
Heat pump 2	✓		10.15	52	150	✓
Heat pump 3						
Return pump	✓		0.12			

Comment: เครื่องปรับอุณหภูมิ ตัวที่ 2 ชั้น 1 ห้องประชุมใหญ่ ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: อาคาร D Date: 5/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1			8.89	52	150	✓
Heat pump 2			10.53	55	50	✓
Heat pump 3						
Return pump	✓		0.19			

Comment: ทำการ PM ตรวจเช็คและล้างแผงคอยล์ร้อน ทั้งหมด 4 เครื่อง ห้องน้ำชาย 1 เครื่อง

Check by: [redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก E Date 6/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.55	45	160	/
Heat pump 2	/		11.14	54	50	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment [illegible]

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก F Date 10/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		10.14	60	40	
Heat pump 2	-		-	-	-	[illegible]
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment [illegible]

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก G Date 9/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.47	50	150	/
Heat pump 2	/		6.43	50	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment

Ch [redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก H Date

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.89	52	150	/
Heat pump 2	/		6.74	52	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location V-4 Date 11/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		10,12	54	160	/
Heat pump 2	/		9,95	55	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0,13			

Comment ตรวจเช็ค ปัดฝุ่นล้างแผ่น ฟินคอยล์ ขันสกรูยึดแผ่นกรองอากาศ ตรวจสอบการทำงานเรียบร้อย

Check by [redacted]

PM HEAT PUMP

Location V 9-10 Date 14/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6,75	54	160	
Heat pump 2	-	-	-	-	-	ฝังอยู่
Heat pump 3						
Return pump	/		0,12			

Comment ตรวจเช็ค ปัดฝุ่นล้างแผ่น ขันสกรูยึดแผ่นกรองอากาศ เรียบร้อย ตรวจสอบการทำงานเรียบร้อยดี

C [redacted]

PM HEAT PUMP

Location V 7-8 Date 13/02/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		9,62	52	160	/
Heat pump 2	/		9,54	52	160	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0,12			

Comment ตรวจเช็ค ปัดฝุ่นล้างแผ่น ขันสกรูยึดแผ่นกรองอากาศ ตรวจสอบการทำงานเรียบร้อยดี ฟิลเตอร์

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location ชั้น 1 Date 17/01/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		8,62	50	150	/
Heat pump 2	/		8,69	50	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		913			/

Comment

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location [illegible] Date 10/02/19

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		10.6	42	160	/
Heat pump 2	/		10.6	49	160	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.4C			

Comment [illegible]

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location ..... Date .....

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1						
Heat pump 2						
Heat pump 3						
Return pump						

Comment .....

Check by .....

STAY

EN-PM-C-01

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 10/2/19

P.M. FOR : Air condition
P.M. CODE : M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION [illegible]

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compreseor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnatic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B` 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
O = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 15/2/19

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION : ชั้น

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratir	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS _____

DONE B` _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 19/02/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION ชั้น ๓

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B` _____ 2. _____ 3. _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 16/2/69

P.M. FOR : Air condition
P.M. CODE : M/C CODE

EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE

LOCATION

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 1/2/69

P.M. FOR : Air condition
P.M CODE : M/C CODE

EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE

LOCATION M/c A

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 3/2/69

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : 2nd B

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the fevel oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 4/2/69

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : 2nd C

DESCRIPT CN	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the conpressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mourrings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' _____ 2 _____ 3 _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 5/2/69

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION 8D D

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compresor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 6/02/69

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : 8D E

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on d scherge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminat for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 9-12-16

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : 7/F

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 1 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 10/2/16

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : 7/G

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	( ) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 1 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

EN-PM-C-01

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR : — Air condition
DATE 11/12/69 — P.M. CODE : — M/C CODE ____

FREQUENCY CODE ____ — LOCATION : ตึก ๓

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

EN-PM-C-01

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR . — Air condition
DATE 11/02/69 — P.M. CODE . — M/C CODE ____

FREQUENCY CODE V¹ — LOCATION .

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/02/09

P.M. FOR : Air condition
P.M CODE : M/C CODE

EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE V3

LOCATION :

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(√) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(√) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(√) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(√) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(√) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(√) OK ( ) ARCED
Test relay	(√) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(√) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/02/09

P.M. FOR : Air condition
P.M CODE : M/C CODE

EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE V3

LOCATION :

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(√) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(√) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(√) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(√) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(√) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(√) OK ( ) ARCED
Test relay	(√) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(√) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY :

STAY

EN-PM-C-01

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR : — Air condition

DATE 11/02/69 — P.M. CODE — M/C CODE

FREQUENCY CODE V4 — LOCATION

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL — Q = QUARTERLY

= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By [redacted]

Approve BY :

STAY

EN-PM-C-01

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR — Air condition

DATE 12/02/69 — P.M. CODE — M/C CODE

FREQUENCY CODE V5 — LOCATION

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(✓) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(✓) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(✓) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	(✓) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(✓) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL — Q = QUARTERLY

= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By [redacted]

Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 12/02/09

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE V6

LOCATION :

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	✓ CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	✓ OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge s de	
Check the oil level in the compressor unit	✓ OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	✓ LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	✓ ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	✓ OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	✓ OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	✓ OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	✓ LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	✓ OK ( ) ARCED
Test relay	✓ QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	✓ HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' _____ 2._____ 3._____ 4._____

START AT_____ FINISH TIME _____ TOTAL_____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 12/02/09

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE V7

LOCATION :

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	✓ CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	✓ OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	✓ OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	✓ LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	✓ ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	✓ OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	✓ OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	✓ OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	✓ LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	✓ OK ( ) ARCED
Test relay	✓ QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	✓ HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' _____ 2._____ 3._____ 4._____

START AT_____ FINISH TIME _____ TOTAL_____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 12/02/19
FREQUENCY CODE V1

P.M. FOR
P.M. CODE
LOCATION

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(√) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(√) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(√) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leeks	(√) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(√) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(√) OK ( ) ARCED
Test relay	(√) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(√) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 14/02/19
FREQUENCY CODE V01

P.M. FOR
P.M. CODE
LOCATION [redacted]

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(√) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(√) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	(√) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	(√) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(√) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leeks	(√) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	(√) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(√) OK ( ) ARCED
Test relay	(√) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	(√) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING/DEPARTMENT
DATE 14/02/62
FREQUENCY CODE V10

P.M. FOR
P.M. CODE
LOCATION

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	✓ CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	✓ OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	✓ OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	✓ LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	✓ AD. UST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	✓ OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , cocks and automatic drains	
Test thermostats	✓ OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	✓ OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	✓ LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	✓ OK ( ) ARCED
Test relay	✓ QUIET OPERATION
Examine operation of reagnetic switch	✓ HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B` 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY .

LAY

DRINKING ROOM

Location
Date 03/02/62

Description	Result	Remark
Cleaning filter	✓ Cleaned	
Cleaning UV	✓ Cleaned	
Check UV light bulb	✓ Normal, ☐ Broken/Damage	
Check the pipe	✓ Normal ☐ Broken/Damage	
Check water pump (Inlet)	✓ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
Check control	✓ Normal ☐ Leaking	
Check tank float	✓ Normal ☐ Broken/Damage	
Check water pump (Outlet)	✓ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
Check the water pump for washing bottles.	✓ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
Bach wash	✓ Cleaned	
Check water pressure membrane (In) PSI.....	✓ Normal ☐ Broken/Damage	
Check water pressure membrane (Out) PSI.....	✓ Normal ☐ Broken/Damage	
Operated and record by :		

ments

Check By : [redacted]
Approve BY :

DRINKING ROOM

Location ตึก 12 ชั้น 4 ห้อง

Date 19/02/69

Description	Result	Remark
Cleaning filter	☑ Cleaned	
Cleaning UV	☑ Cleaned	
Check UV light bulb	☑ Normal, ☐ Broken/Damage	
Check the pipe	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
Check water pump (Inlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
Check control	☑ Normal ☐ Leaking	
Check tank float	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
Check water pump (Outlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
Check the water pump for washing bottles.	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
Bach wash	☑ Cleaned	
Check water pressure membrane (In) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
Check water pressure membrane (Out) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
Operated and record by :		

ments : ห้องน้ำชายชั้นอาคารเรียนรวม

Check By : [redacted]

Approve BY : .....

DRINKING ROOM

Location ตึก 12 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย

Date 2/02/69

Description	Result	Remark
Cleaning filter	☑ Cleaned	
Cleaning UV	☑ Cleaned	
Check UV light bulb	☑ Normal, ☐ Broken/Damage	
Check the pipe	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
Check water pump (Inlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current .....AM	
Check control	☑ Normal ☐ Leaking	
Check tank float	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
Check water pump (Outlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
Check the water pump for washing bottles.	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
Bach wash	☑ Cleaned	
Check water pressure membrane (In) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
Check water pressure membrane (Out) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
Operated and record by :		

ments ห้องน้ำชายชั้นอาคารเรียนรวม

Check By [redacted]

Approve BY : .....

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 12/02/19
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก A ชั้น 2

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	OK
Measuring ampere from F.L.A.	0.23 A 2. ____ A 3. ____ A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติ ระบบการทำงานปกติ

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEM -ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/02/19
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก F ชั้น 3

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1. 0.154 A 2. — A 3. — A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติ ระบบการทำงานปกติ

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : ตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติ

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 12/2/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION อาคาร ชั้น 1

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	OK
Measuring ampere from F.L.A.	1. 0.23 A 2. ..... A 3. ..... A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK: [illegible]

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION อาคาร ชั้น 2

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1. 0.69 A 2. – A 3. – A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	( ) OK ( ) DEFECTION /
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK: [illegible]

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : [illegible]

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก F ชั้น 1

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1. 10.50 A 2. ..... A 3. ..... A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ปรับตั้งค่าการทำงานของ ตัวตั้งเวลา

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก G ชั้น 1 หน้าห้อง 7/05

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1. 0.35 A 2. ..... A 3. ..... A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ไดร์ฟ ทำงานปรับค่าใหม่ตามหน้างาน ตั้งเวลาทำงาน
ตั้งเวลาเครื่องใหม่

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : ติดตั้งแผงดักฝุ่นใหม่ ขนาด 40x9.5 ซม.

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก 5 ชั้น 2 แผนก 7205

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1 0.39 A 2 — A 3 — A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ฟังเสียงทำงานปกติ ไม่มีเสียงดัง และสายพานอยู่ในสภาพดี

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : ปกติ ตรวจเช็คตามรอบ ห้องสะอาด ตึก 5 ชั้น 2 แผนก 7205

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก H ชั้น 2 แผนก 8206

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	ok
Measuring ampere from F.L.A	1 0.24 A 2 ..... A 3 ..... A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: เสียงทำงานปกติ สายพานอยู่ในสภาพดี

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : ปกติ ห้อง ตึก เครื่องดูดฝุ่นทำงานดี

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/02/59
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก H ชั้น 1 หลังบันไดหนี

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1. — A 2. — A 3. — A
Examine the vibration and safety garc are in positio	( ) OK ( ) DEFECTION /
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE ( ) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	( ) OK ( ) DEFECTION /
Examine capacitor	( ) OK ( ) DEFECTION /
Control panal	( ) OK ( ) DEFECTION /

REMARK: ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ตรวจเช็คสภาพทั่วไป

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : ตรวจเรียบร้อยดีครับ

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 26/02/59
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก B ชั้น 1

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	ปกติ
Measuring ampere from F.L.A.	10.20 A 2. — A 3. — A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ตรวจเช็คเครื่องทำงานปกติ

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINCERING DEPRTMENT
DATE 26/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก B ชั้น 2

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	ปกติ
Measuring ampere from F.L.A.	1. 2,2,4 A 2. ~ A 3. ~ A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ตรวจเช็คตามรอบการบำรุงรักษา

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Apprcve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 26/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก C ชั้น 1

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	เสียงสัญญาณดังดี
Measuring ampere from F.L.A.	1. [redacted] A 2. ~ A 3. ~ A
Examine the vibration and safety gard are in positio	( ) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE ( ) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	( ) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	( ) OK ( ) DEFECTION
Control panal	( ) OK ( ) DEFECTION

REMARK: ตรวจเช็คตามรอบการบำรุงรักษา ตู้ควบคุมไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 26/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก B-2

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	ปกติ
Measuring ampere from F.L.A.	1. [redacted] A 2. 1.08 A 3. _____ A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor qu et operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: เพิ่ม ขนาดสายดิน แก้ ปกติ ตรวจ ตรวจสภาพ ทั่วไป
เรียบร้อย

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 26/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ตึก B3

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	ปกติ ทำงานได้ดี
Measuring ampere from F.L.A.	1.074 A 2. _____ A 3. _____ A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK. ไดรอบการตรวจ สภาพ เรียบร้อย ทำความสะอาด

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 26/02/19
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION [illegible]

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	[illegible]
Measuring ampere from F.L.A.	1. 0.80 A 2. ..... A 3. ..... A
Examine the vibration and safety gard are in positio	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION

REMARK: [illegible]

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 26/02/19
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **Air Ventilation & Exhaust Fan**
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION [illegible]

DESCRIPTION	Result
Ceheck Bell	
Measuring ampere from F.L.A.	1. ..... A 2. ..... A 3. ..... A
Examine the vibration and safety gard are in positio	( ) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE ( ) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	( ) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	( ) OK ( ) DEFECTION
Control panal	( ) OK ( ) DEFECTION

REMARK: [illegible]

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 21/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR ICE WALL SPA
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ห้องประชุมใหญ่

DESCRIPTION	Result
Status (✓) ON ( ) OFF ( ) AUTO	
GENERAL	
ICE	(✓) OK ( ) DEFECTION
Clean Condensing Unit	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Compressor, Refrigerant Pressure	
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION
Check Serinnoy	(✓) OK ( ) DEFECTION
Check Sensor Detector	(✓) OK ( ) DEFECTION
Electric Pressure According to Standard Value	L1 - L2 397.6 L2 - L3 397.0 L1 - L3 400.8
	AM 4.08 AM 2.44 AM 2.60

REMARK: ทำการทำความสะอาด ล้างน้ำแข็ง เปลี่ยนใหม่ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ทำงานปกติ ดูแลความเรียบร้อย

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 21/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR ICE WALL SPA
P.M. CODE _____ M/C CODE _____
LOCATION ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

DESCRIPTION	Result
Status (✓) ON ( ) OFF ( ) AUTO	
GENERAL	
ICE	(✓) OK ( ) DEFECTION
Clean Condensing Unit	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Compressor, Refrigerant Pressure	
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION
Check Serinnoy	(✓) OK ( ) DEFECTION
Check Sensor Detector	(✓) OK ( ) DEFECTION
Electric Pressure According to Standard Value	L1 - L2 396.5 L2 - L3 395.8 L1 - L3 395.6
	AM 3.16 AM 4.28 AM 6.11

REMARK: การตรวจเช็ค ล้างน้ำแข็ง เปลี่ยนใหม่ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ทำงานปกติ ดูแลความเรียบร้อย

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 25/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: ___ M/C CODE _____
LOCATION: [illegible]

DESCRIPTION	RESULT			
Check EQ Pump #1	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 398	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.) [illegible]				
Voltage Phase L3-L1 (V.) [illegible]				
Amp.Phase L1 (V.) 4.25 Amp				
Amp Phase L2 (V.) 4.62 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 4.45 Amp				
Check EQ Pump #2	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 39 5	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.) 39 3				
Voltage Phase L3-L1 (V.) 39 6				
Amp.Phase L1 (V.) 4.24 Amp				
Amp Phase L2 (V.) 4.15 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 4.12 Amp				
Check Treatment Pump #2	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Check Aeroter Pump (Timer)	(✓)	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : [illegible]

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 25/02/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR : SUMP PUMP
P.M. CODE: ___ M/C CODE _____
LOCATION: [illegible]

DESCRIPTION	RESULT			
Check Sump Pump #1	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 398.4	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L2-L3 (V.) 399.8				
Voltage Phase L3-L1 (V.) 396.0				
Amp.Phase L1 (V.) 3.62 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 3.56 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 3.41 Amp				
Check Sump Pump #2	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 398.4				
Voltage Phase L2-L3 (V.) 399.8				
Voltage Phase L3-L1 (V.) 396.0				
Amp.Phase L1 (V.) 3.70 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 3.59 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 3.53 Amp	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Check the status of the light bulbs	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Check Overload A.M. 4.0 A.M.	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
scoop up garbage in the pond	(✓)	CLEAN		
Check terminal	(✓)	TIGHT	( )	NOT TIGHT
Check the carbinet control	(✓)	CLEAN		
Check control	(✓)	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : [illegible]

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 21/02/69
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : **SUMP PUMP**
P.M. CODE: ___ M/C CODE ___
LOCATION: สนาม

DESCRIPTION	RESULT		
Check Sump Pump #1	✓ OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 399/8	✓ OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L2-L3 (V.) 396.7			
Voltage Phase L3-L1 (V.) 397.6			
Amp Phase L1 (V.) 2.29 Amp			
Amp Phase L2 (V.) 2.19 Amp			
Amp Phase L3 (V.) 2.17 Amp			
Check Sump Pump #2	✓ OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 399/8			
Voltage Phase L2-L3 (V.) 396.7			
Voltage Phase L3-L1 (V.) 397/8			
Amp Phase L1 (V.) 2.19 Amp			
Amp Phase L2 (V.) 2.16 Amp			
Amp Phase L3 (V.) 2.06 Amp	✓ OK	( )	ABNORMAL
Check the status of the light bulbs	✓ OK	( )	ABNORMAL
Check Overload A.M. 2.3 AM	✓ OK	( )	ABNORMAL
scoop up garbage in the pond	✓ CLEAN		
Check terminal	✓ TIGHT	( )	NOT TIGHT
Check the carbinet control	✓ CLEAN		
Check control	✓ OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : ทำการตรวจเช็ค ปั๊มทำงานปกติ ไม่มีอาการ ทำการล้างกรองปั๊ม ปกติ ดูแลน้ำในบ่อ ดูดขยะเศษวัสดุ ทำการตรวจสอบ ไม่พบปัญหา

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

Buggy Maintenance Checklist
Buggy No. ฟ้อน ***Date*** 9/02/69

Buggy Parts	***Yes***	***No***	***Remark***
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		เติมลม
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Rim ขอบล้อ	/		
Break			
ด้ามเบรค	/		
ผ้าเบรค	/		
สายเบรค	/		
Electric System			
Master Switch	/		
สวิชไฟ	/		
ไฟหน้า	/		
ไฟท้าย	/		
ไฟเบรค	/		
Distilled water check			
เช็คน้ำแบต	/		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
Charger	/		
เช็คน้ำกลั่น	–		
Body	/		
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
ตัวถังด้านหลัง/ ตู้ด้านหลัง	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	/		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. [illegible] **Date** 9/02/69

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		[illegible]
Tire Pressure ลมยาง	/		เต็มลม
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Rim ขอบล้อ	/		
Break			
คันเบรค	/		
ผ้าเบรค	/		
สายเบรค	/		
Electric System			
Master Switch	/		
สวิทไฟ	/		
ไฟหน้า	/		
ไฟท้าย	/		
ไฟเบรค	/		
Distilled water check			
เช็คขั้วแบต	/		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
Charger	/		
เช็คน้ำกลั่น	—		
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
ตัวกะบะด้านหลัง/ ตู้ด้านหลัง	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	/		

Maintenances Record: _____

Check by : [redacted]

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. FB **Date** 9/02/69

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		เต็มลม
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Rim ขอบล้อ	/		
Break			
คันเบรค	/		
ผ้าเบรค	/		
สายเบรค	/		
Electric System			
Master Switch	/		
สวิทไฟ	/		
ไฟหน้า	/		
ไฟท้าย	/		
ไฟเบรค	/		
Distilled water check			
เช็คขั้วแบต	/		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
Charger	/		
เช็คน้ำกลั่น	—		
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
ตัวกะบะด้านหลัง/ ตู้ด้านหลัง	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	/		

Maintenances Record: _____

Check by : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPTMENT
DATE 22/02/19

P.M FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

FREQUENCY CODE _____

DESCRIPTION	Result			
Status ( ) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and fourgue.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC, Cabinet & Inverter.	✓	OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3. _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPTMENT
DATE 22/02/19

P.M FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

FREQUENCY CODE _____

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and fourgue.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	✓	OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2. _____ 3. _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 14/02/24

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and torque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment EK grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS

DONE BY : 1 2 3 4

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY :

[redacted]

STAY

ENGINEERING DEPREMENT
DATE 1102 '69

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION A

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and torque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment EK grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS

DONE BY : 1 2 3 4

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY :

[redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 1/02/16

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION 6

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string ,measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS: ทำความสะอาดแผงเรียบร้อย

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 2/02/59

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION C

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string ,measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS: ทำความสะอาดแผงเรียบร้อย

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 5/02/21

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION D

FREQUENCY CODE

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrics equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS : [illegible]

DONE BY 1 _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 6/02/69

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION E

FREQUENCY CODE

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS : [illegible]

DONE BY : 1 _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 9/02/65

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : F

DESCRIPTION				Result
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	✓ CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the Invertor and related electrical equipment.	✓ CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 9/02/65

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :

FREQUENCY CODE _____

LOCATION G

DESCRIPTION				Result
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	✓ CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the Invertor and related electrical equipment.	✓ CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	✓ OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 9/8/19
FREQUENCY CODE

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION H

DESCRIPTION	Result			
Status: (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and torque.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the Inverter and relates electrical equipment.	✓	CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and reveal equipment venting.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing)	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	✓	OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	✓	OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS [illegible]

DONE BY 1 2 3 4

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

EN-PM-WA1-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 18/07/19
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : **EQ PUMP**
P.M. CODE: M/C CODE
LOCATION: [illegible]

DESCRIPTION	RESULT			
Check EQ Pump #1 SE 05	✓	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 398	✓	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.) 397				
Voltage Phase L3-L1 (V.) 392				
Amp.Phase L1 (V.) 7.43 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 7.32 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 6.86 Amp				
Check EQ Pump #2	( )	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.)	( )	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.)				
Voltage Phase L3-L1 (V.)				
Amp.Phase L1 (V.) Amp				
Amp.Phase L2 (V.) Amp				
Amp.Phase L3 (V.) Amp				
Check Treatment Pump #2	( )	OK	( )	ABNORMAL
Check Aeroter Pump (Timer)	( )	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : [illegible] SE 05 [illegible]

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

04/2569

STAY

Engine fire pump

7/04/69

Item	Description	Engine Fire Pump
1	Check engine hour meter	
2	Check water coolant level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
3	Check engine oil level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
4	Check fuel level in tank. (ltr.)	
5	Check battery terminals	☐ Normal ☐ Tight ☑ Clean
6	Check battery distilled water level	☑ Max ☐ Low ☐ Add
7	Check specific gravity of distilled water.	☐ Red ☐ Yellow ☑ Green
	Test run starting time.	
8	Test run by	☐ Auto ☑ Manual ☐ Drain
9	Cut-in pressure (By Auto or Drain)	10 Psi.
10	RPM.	2800
11	DC. Volt	13.00 V.
12	DC. Amp.	> A.
13	Engine Oil pressure	60 Psi.
14	Coolant water temperature	25 'C
15	Coolant water pressure	- Psi.
	Engine stop time	
18	Check engine Hour meter reading.	1,355.0 Hour
19	Check fuel level in tank. (ltr.)	500 Litre
20	Equipment clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
21	Area clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
	After running	
22	Jockey fire pump switch position	☐ Auto ☐ Manual off
23	Engine fire pump switch position	☐ Auto ☐ Manual off
	Operated and record by :	

mments : [illegible]

Check By [redacted]
Approve BY :

STAY

EN-FM-BP-1

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 7/04/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR : Booter Pump
P.M. CODE :
LOCATION : [illegible]

DESCRIPTION	Result	
Check preasure air	(✓) OK	ABNORMAL
Check Valve	(✓) OK	ABNORMAL
Check control system	(✓) OK	ABNORMAL
Check motor fan	(✓) OK	ABNORMAL
Check grease	(✓) OK	ABNORMAL
Check pressure scale	(✓) OK	ABNORMAL
Electric Current		
Phease 1	401	
Phase 2	400	
Phase 3	400	

COMMENTS : _____

DONE BY : 1 1 _____ 2. _____ 3. _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

P.M. FOR : Transfer Pump

P.M. CODE :

LOCATION :

DESCRIPTION	Result		
PIPE			
Examine leak and damage	(✓) OK	( )	LEAK
Examine securing bolts	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
Test valve for free travel	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Clean strainer and check valve	(✓) CLEAN	( )	DIRTY
Check support	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
MOTOR			
Examine conduit and flexible conduits/C	(✓) OK	( )	DAMAGE
Lubricate as necessary	( ) LUBRICATE		
Examine casing	(✓) CLEAN	( )	DIRTY
Measure wiring insulation phase to ground	M.ohm		
Measure wiring insulation phase to phase	ohm	( )	TIGHT
Measure current	R 240 S 405 T 407		
Examine bearing	(✓) NORMAL	( )	CHANGE
Examine alignemt	(✓) OK	( )	ADJUST
Check securing bolts	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
PUMP			
Examine leak	(✓) OK	( )	LEAK
Examine lubricating system lubricate as necessary			
Examine bearing	(✓) OK	( )	CHANGE
Check lock nut	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
Check mechanical seal or packing	(✓) OK	( )	CHANGE
CONTROL			
Clean contactor with contact clean	(✓) OK	( )	ARCED
Examine E.E Terminal	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
Examine insulation	(✓) OK	( )	DAMAGE
Check operation of magnetic	( ) QUIET	( )	HUMMING
Test overload	Setpoint Amp.		
Check pilot lamp	( ) OK	( )	CHANGE

Filter tank

1	OK	ABNORMAL	✓	Control 1	OK	ABNORMAL
2	OK	ABNORMAL	✓	Control 2	OK	ABNORMAL
3	OK	ABNORMAL	✓	Control 3	OK	ABNORMAL

1 _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

_____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL

Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

_____
SUPERVISOR

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

EN-PM-JFP-1

P.M. FOR : JOCKEY PUMP

P.M. CODE :

LOCATION : [illegible] 7/04/09

DESCRIPTION	Result		
PIPE			
Examine leak and damage	( ) OK	(✓)	LEAK
Examine securing bolts	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
Test valve for free travel	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Clean strainer and check valve	( ) CLEAN	( )	DIRTY
Check support	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
MOTOR			
Examine conduit and flexible conduits/C	(✓) OK	( )	DAMAGE
Lubricate as necessary	( ) LUBRICATE		
Examine casing	(✓) CLEAN	( )	DIRTY
easure wiring insulation phase to ground	M.ohm		
Measure wiring insulation phase to phase	ohm	( )	TIGHT
Measure current	R S T		
Examine bearing	(✓) NORMAL	( )	CHANGE
Examine alignemt	(✓) OK	( )	ADJUST
Check securing bolts	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
PUMP			
Examine leak	( ) OK	(✓)	LEAK
Examine lubricating system lubricate as necessa			
Examine bearing	(✓) OK	( )	CHANGE
Check lock nut	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
Check mechanical seal or packing	(✓) OK	( )	CHANGE
CONTROL			
Clean contactor with contact clean	(✓) OK	( )	ARCED
Examine E.E Terminal	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
Examine insulation	(✓) OK	( )	DAMAGE
Check operation of magnetic	( ) QUIET	( )	HUMMING
est overload	Setpoint Amp.		
Check pilot lamp	( ) OK	( )	CHANGE
Check setting pressure	Cut in 100 psi	Cut off 110	psi
Check operate pressure	Cut in 100 psi	Cut off 100	psi
Check setting timer	Set sec.		

[illegible]

1 _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

_____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL

Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

_____
SUPERVISOR

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

Generator PM

5/04/69

Item	Before running	
1	Check engine hour meter	10.59
2	Check fuel level in tank. (ltr.)	450
3	Check water coolant level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
4	Check engine oil level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
5	Check battery terminals	☐ Normal ☐ Tight ☑ Clean
6	Check battery distilled water level	☑ Max ☐ Low ☐ Add
7	Check specific gravity of distilled water.	☐ Red ☐ Yellow ☑ Green
	Test run starting time (Engine)	
8	Test run by	☐ Auto ☑ Manual
9	Generator starting time	
10	Engine Speed. (rpm)	1500 rpm
11	Engine Oil pressure. (psi)	112 PSI
12	Engine coolant temp. (°C)	55 °C
	Engine battery voltage	
13	Battery (V.)	28.7
14	Charge Alt (V.)	26.9
	Test run starting time (Generator)	
15	Voltage Phase L1-L2 (V.)	396
16	Voltage Phase L2-L3 (V.)	397
17	Voltage Phase L3-L1 (V.)	396
18	Generator Frequency. (Hz.)	50 HZ
19	Power factor (Average)	-
20	Kilowatt hour Meter. (KWH.)	
21	Check for leaking.	Normal
22	Check noise.	Normal
23	Check vibration.	Normal
	Engine stop time	
24	Generator stop time.	11:04
25	Total Running time. (Hour / Minute)	Hour 10 ชม Minutes
26	Engine Hour meter reading.	2053 ชม 24 น 60 STAY
27	Fuel consumption.	Litre
28	Fuel level in Daytank.	445 Litre.
29	Equipment clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
30	Area clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
	After running	
31	System status : ☐ Off ☐ Manual	☑ Auto ☐ Test
32	Breaker Switch Position : ☐ Off	☑ On
33	Operated and record by :	

Comments : ทดสอบ ตามปกติ เรียบร้อย

Check By : [redacted]

Approve By :

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT

DATE 5/04/65

P.M. FOR : GAS

P.M. CODE:

LOCATION:

Location		
Gas Detector Control		Condition
Status	ON,OFF	ON
Alarm	Clear/Defect	Clear
Vaporizer		
Power	ON,OFF	ON
Heater	ON,OFF	OFF
Water Temp.	°C	70 °C
Pressure in	RSI	100
Pressure out	RSI	35
Automation Transfer Valve	Rack A	-
	Rack B	/
Presure(PSIG)	Rack A	01
	Rack B	801

Comment:

Check By : [redacted]

Approve BY :

PM HEAT PUMP

Location V1-4 Date 15/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.87	51	150	/
Heat pump 2	/		6.88	51	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment [illegible]

C [redacted]

PM HEAT PUMP

Location V1-5 Date 14/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.94	52	150	/
Heat pump 2	/		6.85	52	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment

Chec [redacted]

PM HEAT PUMP

Location V1-Q Date 15/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.86	52	150	/
Heat pump 2	/		6.94	52	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment [illegible]

Chec [redacted]

PM HEAT PUMP

Location V1-5 Date 15/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		10.06	53	156	/
Heat pump 2	/		6.65	50	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment

Ch [redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก E Date 4/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/	-	11.97	49°C	134a 65	/
Heat pump 2	/		7.06	46C	450R410	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment ตัวที่ทางวนปากน้ำ หัว 2 ตัว การเชื่อมต่อ
ท่อทางเดินอากาศ ไม่ค่อยดูดี

Check by อัศ + ชาย

PM HEAT PUMP

Location ตึก C Date

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	-	/	-	-	-	-
Heat pump 2	/		9.46	46°	150	
Heat pump 3						
Return pump	/		0.13			

Comment ปั๊มน้ำ 1 เสียต่อไม่ได้ ตรง 2 ปกติ

Check by อัศ + ชาย

PM HEAT PUMP

Location ตึก Pharmacy Date 7/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		10.98	50	150	/
Heat pump 2	/		11.12	51	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.84			

Comment ปั๊มน้ำทางน้ำปากน้ำ หัว 2 ตัว

Ch [redacted]

PM HEAT PUMP

Location ตึก D Date 2/04/64

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		-			ปั๊มน้ำเสียตั้งแต่ E 15
Heat pump 2	/		9.45	50°C	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.13			/

Comment ปั๊มตรงนี้ เสียมันไม่ขึ้นน้ำ ปั๊มเหมือน
ปกติ ถ้าเราเปิดน้ำก็ไหลปกติ
(ตรงนี้เราเพิ่งซ่อมเสร็จ)

C [redacted]

PM HEAT PUMP

Location: ตึก A Date: 1/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6,94	51 C	150	/
Heat pump 2	/		7.09	51 C	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.13			

Comment: [illegible]

Ch [redacted]

PM HEAT PUMP

Location: ตึก H Date: 10/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6,46	56	150	/
Heat pump 2	/		6,45	56	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0,12			

Comment: [illegible]

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: [illegible] Date: 2/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.26	52	150	/
Heat pump 2		/	6.26	[illegible]	150	/ [illegible]
Heat pump 3						
Return pump		/				ไม่ดี

Comment: [illegible]

Ch [redacted]

PM HEAT PUMP

Location: ตึก H Date: 11/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		9.54	44	150	/
Heat pump 2	/		9.80	44	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			

Comment: [illegible]

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location 9-10 Date 15/04/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		7.12	52	150	/
Heat pump 2	/		6.94	52	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.17			

Comment.....

.....

.....

Ch [redacted]

PM HEAT PUMP

Location..... Date.....

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1						
Heat pump 2						
Heat pump 3						
Return pump						

Comment.....

.....

.....

Check by.....

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 15/04/69

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
FREQUENCY CODE
LOCATION 5 n B

DESCRIPTION	Result		
Status (/) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(/) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check ground and see if the wires and all modules are damaged.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(/) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(/) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(/) OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS :

DONE BY 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....

START AT ..... FINISH TIME ..... TOTAL ..... HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

[redacted]

Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 20/7/19

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION 500

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS : _____

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 20/7/19

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION 500

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS : _____

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 7/09/15

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

FREQUENCY CODE

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	✓ CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	✓ CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by the moscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS

DONE BY : 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 8/09/15

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION

FREQUENCY CODE

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	✓ CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	✓ CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by the moscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	✓ OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS :

DONE BY : 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPTMENT
DATE 8/08/23

P M FOR Solar cell
P M CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION 5AF

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing)	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPTMENT
DATE 08/08/23

P M FOR Solar cell
P M CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION 5AF

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing)	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS :

DONE BY : 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 6/9/19

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION Jamaica

FREQUENCY CODE _____

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and torque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitor ng, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 18/04/19

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE
LOCATION Jamaica

FREQUENCY CODE _____

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and torque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitor ng, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

[redacted]

Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 9/3/17

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : ดาด A

DESCRIPTION	Result		
Status ( ) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell array for rust.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measurement (string resistance and inspection)	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the Inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connection power wiring, capacitors and protection	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior outside & interior, for AC / DC Cabinet	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connections	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing)	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscanner Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS : _____

DONE BY 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

[redacted]

Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 9/4/17

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-51
Air condition
M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION ดาด A

DESCRIPTION	Result			
GENERAL				
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the level oil in gear pump	(✓) OK	( ) LOW	( ) LITS	
Check the gas pressure on discharge side				
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW	( ) LITS	( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓) OK		
Examine the vibratin	( ) ADJUST	( ) RUST		
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( ) DEFECTIVE		
Clean and examine valves , clocks and automatic drains				
Test thermostats	(✓) OK	( ) DEFECTIVE		
Check refrigerant leaks	(✓) OK			
ELECTRIC				
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓) TIGHT		
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( ) ARCED		
Test relay	( ) QUIET OPERATION			
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION			

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 2/04/19

P.M. FOR : Air condition
P.M. CODE : M/C CODE

EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE _____ LOCATION : B

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operetion of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 5/04/19

P.M. FOR : Air condition
P.M. CODE M/C CODE

EN-PM-C-01

FREQUENCY CODE _____ LOCATION : B C

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operetion of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 2.07.17

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : 970 D

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	( ) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	( ) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	( ) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE ( ) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	( ) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	( ) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	( ) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE ( ) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	( ) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS

DONE B` 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 4/04/69

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION 970 D

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B` 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY :

EN-PM-C-01

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR — Air condition

DATE 5/04/09 — P.M. CODE — M/C CODE

FREQUENCY CODE — LOCATION 3rd FL

DESCRIPTION	Result		
GENERAL			
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the level oil in gear pump	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS	
Check the gas pressure on discharge side			
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD	
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓)	OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST	( )	RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains			
Test thermostats	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK		
ELECTRIC			
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓)	TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( )	ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION		
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION		

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

EN-PM-C-01

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR — Air condition

DATE 5/04/09 — P.M. CODE — M/C CODE

FREQUENCY CODE — LOCATION : 3rd FL

DESCRIPTION	Result		
GENERAL			
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the level oil in gear pump	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS	
Check the gas pressure on discharge side			
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD	
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓)	OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST	( )	RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains			
Test thermostats	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK		
ELECTRIC			
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓)	TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( )	ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION		
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION		

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 12/04/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE:

FREQUENCY CODE _____

LOCATION 5th F.

DESCRIPTION	Result		
GENERAL			
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the level oil in gear pump	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS	
Check the gas pressure on discharge side			
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD	
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓)	OK
Examine the vibratio	( ) ADJUST	( )	RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains			
Test thermostats	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK		
ELECTRIC			
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓)	TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( )	ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION		
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION		

COMMENTS _____

DONE BY _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 5/04/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE: ____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION 4 F

DESCRIPTION	Result		
GENERAL			
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the level oil in gear pump	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS	
Check the gas pressure on discharge side			
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD	
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓)	OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST	( )	RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains			
Test thermostats	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK		
ELECTRIC			
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓)	TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( )	ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION		
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION		

COMMENTS : _____

DONE BY _____ 2. _____ 3 _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 5/4/17

P.M. FOR : EN-PM-C-01 Air condition
P.M. CODE M/C CODE

FREQUENCY CODE _____ LOCATION

DESCRIPTION	Result		
GENERAL			
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the level oil in gear pump	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS	
Check the gas pressure on discharge side			
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD	
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓) OK	
Examine the vibratin	( ) ADJUST	( ) RUST	
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and examine valves , clocks and automatic drains			
Test thermostats	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check refrigerant leaks	(✓) OK		
ELECTRIC			
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓) TIGHT	
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( ) ARCED	
Test relay	( ) QUIET OPERATION		
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION		

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 17/04/19

P.M. FOR : EN-PM-C-01 Air condition
P.M. CODE : M/C CODE

FREQUENCY CODE _____ LOCATION :

DESCRIPTION	Result		
GENERAL			
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the level oil in gear pump	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS	
Check the gas pressure on discharge side			
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD	
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓) OK	
Examine the vibratin	( ) ADJUST	( ) RUST	
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and examine valves , clocks and automatic drains			
Test thermostats	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check refrigerant leaks	(✓) OK		
ELECTRIC			
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓) TIGHT	
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( ) ARCED	
Test relay	( ) QUIET OPERATION		
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION		

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR : — EN-PM-C-01
DATE 19/6/64 — P.M. CODE : — Air condition
M/C CODE ____

FREQUENCY CODE ____ — LOCATION : [illegible]

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

= ANUAL
= SEMI ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR : — EN-PM-C-01
DATE 19/6/64 — P.M. CODE — Air condition
M/C CODE ____

FREQUENCY CODE ____ — LOCATION : [illegible]

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS _____

DONE B' _____ 2 _____ 3 _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR : — EN-PM-C-01 Air condition
DATE 12/3-/14 — P.M. CODE : — M/C CODE _____
FREQUENCY CODE _____ — LOCATION : V1

DESCRIPTION	Result		
GENERAL			
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the level oil in gear pump	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS	
Check the gas pressure on discharge side			
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD	
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓)	OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST	( )	RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains			
Test thermostats	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK		
ELECTRIC			
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓)	TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( )	ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION		
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION		

COMMENTS _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M FOR : — EN-PM-C-01 Air condition
DATE 12/3-/14 — P.M. CODE : — M/C CODE _____
FREQUENCY CODE _____ — LOCATION : V2

DESCRIPTION	Result		
GENERAL			
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the level oil in gear pump	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS	
Check the gas pressure on discharge side			
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK	( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD	
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE	(✓)	OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST	( )	RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains			
Test thermostats	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK		
ELECTRIC			
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE	(✓)	TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK	( )	ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION		
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION		

COMMENTS _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 12/3/2019

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : V3

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibration	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

= ANUAL
= SEMI ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 12/3/2019

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION V4

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR — EN-PM-C-01
DATE 17/04/19 — P.M. CODE — Air condition
M/C CODE
FREQUENCY CODE — LOCATION V5

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR — EN-PM-C-01
DATE 17/04/19 — P.M. CODE — Air condition
M/C CODE
FREQUENCY CODE — LOCATION : V6

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2 3 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT — P.M. FOR : — EN-PM-C-01
DATE 27/04/19 — P.M. CODE : — Air condition
FREQUENCY CODE _____ — LOCATION V7 — M/C CODE _____

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS _____

DONE BY _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT — P.M. FOR . — EN-PM-C-01
DATE 27/04/19 — P.M. CODE . — Air condition
FREQUENCY CODE _____ — LOCATION : V8 — M/C CODE _____

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE BY _____ 2 _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR : — EN-PM-C-01
DATE 17/04/09 — P.M. CODE : — Air condition
M/C CODE ____
FREQUENCY CODE ____ — LOCATION : V9

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : ____

DONE B' ____ 2 ____ 3. ____ 4. ____

START AT ____ FINISH TIME ____ TOTAL ____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS ____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY ____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT — P.M. FOR — EN-PM-C-01
DATE 17/04/09 — P.M. CODE — Air condition
M/C CODE ____
FREQUENCY CODE ____ — LOCATION : V10

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compresor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : ____

DONE B' ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____

START AT ____ FINISH TIME ____ TOTAL ____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : ____

= ANUAL — Q = QUARTERLY
= SEMI-ANUAL — M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY ____

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 19/04/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR : **SUMP PUMP**
P.M. CODE: ___ M/C CODE _____
LOCATION: สระน้ำ

DESCRIPTION	RESULT		
Check Sump Pump #1	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 396	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L2-L3 (V.) 395			
Voltage Phase L3-L1 (V.) 396			
Amp.Phase L1 (V.) 3.68 Amp			
Amp.Phase L2 (V.) 3.54 Amp			
Amp.Phase L3 (V.) 3.36 Amp			
Check Sump Pump #2	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 396			
Voltage Phase L2-L3 (V.) 395			
Voltage Phase L3-L1 (V.) 396			
Amp.Phase L1 (V.) 3.10 Amp			
Amp.Phase L2 (V.) 3.15 Amp			
Amp.Phase L3 (V.) 3.29 Amp	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Check the status of the light bulbs	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Check Overload A.M	(✓) OK	( )	ABNORMAL
scoop up garbage in the pond	(✓) CLEAN		
Check terminal	(✓) TIGHT	( )	NOT TIGHT
Check the carbinet control	(✓) CLEAN		
Check control	(✓) OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : ทำการดูดขี้โคลนจากสระน้ำ 1 ครั้ง

GUIDE COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Date _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 17/04/69
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR **ICE WALL SPA**
P.M. CODE _____ M/C CODE สปา ผนังน้ำ
LOCATION ผนังน้ำ ข้างสปา

DESCRIPTION	Result
Status (✓) ON ( ) OFF ( ) AUTO	
GENERAL	
ICE	(✓) OK ( ) DEFECTION
Clean Condensing Unit	(✓) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Compressor, Refrigerant Pressure	
Control panal	(✓) OK ( ) DEFECTION
Check Serinoy	(✓) OK ( ) DEFECTION
Check Sensor Detector	(✓) OK ( ) DEFECTION
Electric Pressure According to Standard Value	L1 - L2 394.3 L2 - L3 397.6 L1 - L3 408.5
	AM. 4.18 AM. 2.23 AM. 3.24

REMARK: ทำการดูดขี้โคลนจากสระน้ำ 1 ครั้ง ทำการล้างกรองน้ำ

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By . [redacted]
Approve BY : _____

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 12/09/09
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR ICE WALL SPA
P.M. CODE _____ M/C CODE [illegible]
LOCATION [illegible]

DESCRIPTION	Result
Status (/) ON (OFF ( ) AUTO	
GENERAL	
ICE	(/) OK (DEFECTION
Clean Condensing Unit	(/) OK (DEFECTION
ELECTRIC	
Compressor, Refrigerant Pressure	
Control panal	(/) OK (DEFECTION
Check Serinnoy	(/) OK (DEFECTION
Check Sensor Detector	(/) OK (DEFECTION
Electric Pressure According to Standard Value	L1 - L2 [illegible] L2 - L3 [illegible] L1 - L3 [illegible]
	AM. [illegible] AM. [illegible] AM. [illegible]

REMARK: [illegible]

DONE BY : _____
START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By . [redacted]
Approve BY . _____

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 7/09/09
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR : SUMP PUMP
P.M. CODE ___ M/C CODE ___
LOCATION: [illegible]

DESCRIPTION	RESULT		
Check Sump Pump #1	(/)	OK	( ) ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 401.7	(/)	OK	( ) ABNORMAL
Voltage Phase L2-L3 (V.) 400.4			
Voltage Phase L3-L1 (V.) 400.8			
Amp.Phase L1 (V.) 4.23 Amp			
Amp.Phase L2 (V.) 4.30 Amp			
Amp.Phase L3 (V.) 4.36 Amp			
Check Sump Pump #2	(/)	OK	( ) ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 401.7			
Voltage Phase L2-L3 (V.) 400.4			
Voltage Phase L3-L1 (V.) 400.6			
Amp.Phase L1 (V.) 4.72 Amp			
Amp.Phase L2 (V.) 4.72 Amp			
Amp.Phase L3 (V.) 4.72 Amp	(/)	OK	( ) ABNORMAL
Check the status of the light bulbs	(/)	OK	( ) ABNORMAL
Check Overload A.M. 5.0 AM	(/)	OK	( ) ABNORMAL
scoop up garbage in the pond	(/)	CLEAN	
Check terminal	(/)	TIGHT	( ) NOT TIGHT
Check the carbinet control	(/)	CLEAN	
Check control	(/)	OK	( ) ABNORMAL

COMMENT : [illegible]

GUIDE COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date : _____

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 14/04/69
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : SUMP PUMP
P.M. CODE: ___ M/C CODE ___
LOCATION: สวน

DESCRIPTION	RESULT		
Check Sump Pump #1	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 397	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L2-L3 (V.) 393			
Voltage Phase L3-L1 (V.) 395			
Amp.Phase L1 (V.) 2.14 Amp			
Amp.Phase L2 (V.) 2.17 Amp			
Amp.Phase L3 (V.) 2.16 Amp			
Check Sump Pump #2	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 397			
Voltage Phase L2-L3 (V.) 393			
Voltage Phase L3-L1 (V.) 395			
Amp.Phase L1 (V.) 2.06 Amp			
Amp.Phase L2 (V.) 2.02 Amp			
Amp.Phase L3 (V.) 1.92 Amp	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Check the status of the light bulbs	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Check Overload A M	(✓) OK	( )	ABNORMAL
scoop up garbage in the pond	(✓) CLEAN		
Check terminal	(✓) TIGHT	( )	NOT TIGHT
Check the carbinet control	(✓) CLEAN		
Check control	(✓) OK	( )	ABNORMAL

COMMENT : ทำการตรวจเช็ค ปรับ ขา ปรับค่าความเร็วรอบ ปรับค่าแรงดัน ไฟฟ้า
ทั่วไป ปรับแต่งพื้นที่ ให้ดูเรียบร้อย สะอาด ดี

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Date

STAY

Coffee roaster Maintenance Checklist

Date 24/04/68

Description	Yes	No	Remark
suction coffee powder ดูดกากกาแฟ	✓		
Clean the pipes, spray the coffee	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. [redacted] Date _____

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		เปลี่ยนยางใหม่ 20/07
Tire Pressure ลมยาง	/		
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Rim ขอบล้อ	/		
Break			
คันเบรค	/		
ผ้าเบรค	/		
สายเบรค	/		
Electric System			
Master Switch	/		
สวิทไฟ	/		
ไฟหน้า	/		
ไฟท้าย	/		
ไฟเบรค	/		
Distilled water check			
เช็คขั้วแบต	/		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
Charger	/		
เช็คน็อตล็อค	-		
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
ตัวกระบะท้าย/ ตู้ท้ายหลัง	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	/		

Maintenances Record: _____

Check by [redacted]

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. [redacted] Date _____

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		เปลี่ยนยางใหม่ 4 ล้อ
Tire Pressure ลมยาง	/		
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Rim ขอบล้อ	/		
Break			
คันเบรค	/		
ผ้าเบรค	/		
สายเบรค	/		
Electric System			
Master Switch	/		
สวิทไฟ	/		
ไฟหน้า	/		
ไฟท้าย	/		
ไฟเบรค	/		
Distilled water check			
เช็คขั้วแบต	/		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
Charger	/		
เช็คน็อตล็อค	-		
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
ตัวกระบะท้าย/ ตู้ท้ายหลัง	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	/		

Maintenances Record: _____

Check by [redacted]

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. F5 Date

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Rim ขอบล้อ	✓		
Break			
คันเบรค	✓		
ผ้าเบรค	✓		
สายเบรค	✓		
Electric System			
Master Switch	✓		
สวิทช์	✓		
ไฟหน้า	✓		
ไฟท้าย	✓		
ไฟเบรค	✓		
Distilled water check			
เช็คน้ำแบต	✓		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
Charger	✓		
เช็คน้ำกลั่น	-		
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
ตัวกระตุกด้านหลัง ดูด้านหลัง	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		
Unusual noises ตรวจเสียง	✓		

Maintenances Record:

Check by [redacted]

TAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 10 Date 27/04/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster		✓	สกปรก ขาด ชำรุด
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by [redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 9 **Date** 27/04/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 8 **Date** 27/04/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 7 Date 27/04/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
ด้ามเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เบ็ดเตล็ดส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by [redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 6 Date 27/04/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ไม่ค่อยแน่
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
ด้ามเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เบ็ดเตล็ดส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by [redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 5 Date 27/04/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปกติ
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เบ็ดเตล็ดส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 4 Date 27/04/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปกติ
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เบ็ดเตล็ดส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 3 Date 27/04/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เติมลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 2 Date 27/04/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เติมลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Bicycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 1 Date 27/04/69

Bicycloy	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Break			
ก้านเบรค Brake lever	/		
ผ้าเบรค / Brake pads	/		
สายเบรค /Brake cable	/		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	/		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

STAY

DRINKING ROOM

Location ตึก 2 ชั้น 2 Date 27/04/69

Item	Description	Result	Remark
1	Cleaning filter	☑ Cleaned	
2	Cleaning UV	☑ Cleaned	
3	Check UV light bulb	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
4	Check tha pipe	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
5	Check water pump (Inlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
6	Check control	☑ Normal ☐ Leaking	
7	Check tank float	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
8	Check water pump (Outlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
9	Check the water pump for washing bottles.	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
10	Bach wash	☑ Cleaned	
11	Check water pressure membrane (in) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
12	Check water prassure membrane (Out) PSI....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
	Operated and recorc by :		

Comments :

Check By [redacted]

Approve BY :

DRINKING ROOM

Location ..... Date 20/04/69

Item	Description	Result	Remark
1	Cleaning filter	☑ Cleaned	
2	Cleaning UV	☑ Cleaned	
3	Check UV light bulb	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
4	Check the pipe	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
5	Check water pump (Inlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
6	Check control	☑ Normal ☐ Leaking	
7	Check tank float	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
8	Check water pump (Outlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current .....AM	
9	Check the water pump for washing bottles.	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
10	Bach wash	☑ Cleaned	
11	Check water pressure membrane (in) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
12	Check water pressure membrane (Out) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
	Operated and record by :		

Comments :

Check By [redacted]

Approve BY : .....

STAY

DRINKING ROOM

Location ..... Date 13/04/69

Item	Description	Result	Remark
1	Cleaning filter	☑ Cleaned	
2	Cleaning UV	☑ Cleaned	
3	Check UV light bulb	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
4	Check the pipe	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
5	Check water pump (Inlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
6	Check control	☑ Normal ☐ Leaking	
7	Check tank float	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
8	Check water pump (Outlet)	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
9	Check the water pump for washing bottles.	☑ Normal ☐ Broken/Damage ☐ Electric current.....AM	
10	Bach wash	☑ Cleaned	
11	Check water pressure membrane (in) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
12	Check water pressure membrane (Out) PSI.....	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
	Operated and record by :		

Comments : [redacted]

Check By [redacted]

Approve BY : .....

STAY

Stream machine

Location ร้านค้า Date 22/04/69

Item	Description	Result	Remark
1	Check the Heater 12 pcs	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
2	Tighten the nut	☑ Tightened	
3	Clean the Electrode pin	☑ Cleaned	
4	Cleaning the pipe	☑ Cleaned	
5	Check the rubber seal	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
6	Check for leaks	☑ Normal ☐ Leaking	
7	Check the Crimp Terminal	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
8	Wash the tank	☑ Cleaned	
9	Check the 3-phase electrical system	Phase 1,2 (V.) Phase 2,3 (V.) Phase 1,3 (V.)	
		404 V. 407 V. 404 V.	
10	Status	☑ On ☐ Off	
	Operated and record by :		

Comments :

Check By : [redacted]

Approve BY :

STAY

Stream machine

Location ร้าน ปทว Date 22/04/69

Item	Description	Result	Remark
1	Check the Heater 12 pcs.	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
2	Tighten the nut	☑ Tightened	
3	Clean the Electrode pin	☑ Cleaned	
4	Cleaning the pipe	☑ Cleaned	
5	Check the rubber seal	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
6	Check for leaks	☑ Normal ☐ Leaking	
7	Check the Crimp Terminal	☑ Normal ☐ Broken/Damage	
8	Wash the tank	☑ Cleaned	
9	Check the 3-phase electrical system	Phase 1,2 (V.) Phase 2,3 (V.) Phase 1,3 (V.)	
		400 V. 407 V. 400 V.	
10	Status	☑ On ☐ Off	
	Operated and record by :		

Comments :

Check By : [redacted]

Approve BY :

SAUNA

Location ชั้น ๑๖ Date 29/04/69

Item	Description	Result			Remark
1	Cleak heater	☑ Cleaned			
2	Check the 3-phase electrical system	☑ Phase 1,2 (V.)	Phase 2,3 (V.)	Phase 1,3 (V.)	
3	Check the Crimp Terminal	☑ .....V.	☐ .....V.	.....V.	
4	Check the wiring.	☑ Normal	☐ Broken/Damage		
5	Check control	☑ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
6	Check AM Coil 1	☑ Normal	☐ Leaking		
7	Check tank float	☐ Normal	☐ Broken/Damage		
8	Check water pump	☐ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
9	Check the water pump for washing bott	☐ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
10	Bach wash	☐ Cleaned			
	Operated and record by :				

Comments :

Check By : [redacted]

Approve BY :

SAUNA

Location ชั้น ๑๖ Date 29/04/69

Item	Description	Result			Remark
1	Cleak heater	☑ Cleaned			
2	Check the 3-phase electrical system	☐ Phase 1,2 (V.)	Phase 2,3 (V.)	Phase 1,3 (V.)	ไม่มีงานส่วนนี้
3	Check the Crimp Terminal	☑ .....V.	☐ .....V.	.....V.	ไม่มี
4	Check the wiring.	☑ Normal	☐ Broken/Damage		
5	Check control	☑ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
6	Check AM Coil 1	☑ Normal	☐ Leaking		
7	Check tank float	☐ Normal	☐ Broken/Damage		
8	Check water pump	☐ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
9	Check the water pump for washing bott	☐ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
10	Bach wash	☐ Cleaned			
	Operated and record by :				

Comments :

Check By : [redacted]

Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT P.M. FOR **Ice Machine**

DATE 17/04/16 P.M. CODE _____ M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION รม้า น้ำ

DESCRIPTION	Result
CONDENSING UNIT	
Clean condensor fin and fin blade	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Examine bush,lubricate (carpella oil 32)	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Examine bolts,tighten as necessary	( ) LOOSE (/) TIGHT 3.....a
Measuring ampere from F.L.A.	1. 4.26 A 2. 4.48 A 3. 4.21 A
Check refrigerant leaks and sight glass	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine the vibration and safety gard are in positio	(/) OK ( ) DEFECTION
Check pressure on suction and discharge	LOW 50 PSI HI 250 PSI
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
EVAPORATOR	
Examine and clear filter	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Clean fancoil drain and blower	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Examine bush lubricate (carpella oil 32)	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Test thermostat	(/) OK ( ) DEFECTIVE
The sensor	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Pump	(/) CLEAN ( ) DIRTY

REMARK: _____

DONE BY : _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT P.M. FOR **Ice Machine**

DATE 17/04/16 P.M. CODE _____ M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION รม้า ชาย

DESCRIPTION	Result
CONDENSING UNIT	
Clean condensor fin and fin blade	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Examine bush,lubricate (carpella oil 32)	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Examine bolts,tighten as necessary	( ) LOOSE (/) TIGHT 3.....a
Measuring ampere from F.L.A.	1. 4.16 A 2. 4.42 A 3. 3.42 A
Check refrigerant leaks and sight glass	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine the vibration and safety gard are in positio	(/) OK ( ) DEFECTION
Check pressure on suction and discharge	LOW 60 PSI HI 250 PSI
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (/) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(/) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(/) OK ( ) DEFECTION
EVAPORATOR	
Examine and clean filter	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Clean fancoil drain and blower	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Examine bush lubricate (carpella oil 32)	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Test thermostat	(/) OK ( ) DEFECTIVE
The sensor	(/) CLEAN ( ) DIRTY
Pump	(/) CLEAN ( ) DIRTY

REMARK: _____

DONE BY : _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

05/2569

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 10 Date 13/05/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire ยางภายนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปั๊มลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster		✓	เหมือนจะมีปัญหา
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by [redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 9 Date 13/05/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire ยางภายนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปั๊มลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by [redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 8 Date 13/05/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 7 Date 13/05/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เติมลมยาง
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 6 Date 13/05/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เติมลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 5 Date 13/05/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		เติมลม
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 4 Date 13/05/64

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		เติมลมยาง
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Break			
คันเบรค Brake lever	/		
ผ้าเบรค / Brake pads	/		
สายเบรค /Brake cable	/		
gear เกียร์			
สเตอร์ / Aster	/		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
Others			
Loose Parts เช็คขันส่วนที่หลวม	/		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

STAY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 2 Date 13/05/64

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		เติมลม
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Break			
คันเบรค Brake lever	/		
ผ้าเบรค / Brake pads	/		
สายเบรค /Brake cable	/		
gear เกียร์			
สเตอร์ / Aster	/		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
Others			
Loose Parts เช็คขันส่วนที่หลวม	/		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 2 Date 13/05/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปกติ
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร์			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by : [redacted]

COPY

Bricycle Maintenance Checklist

Bicycley No. 1 Date 13/05/69

Bicycley	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	✓		
Tire Pressure ลมยาง	✓		ปกติ
Front Wheel ล้อหน้า	✓		
Rear Wheel ล้อหลัง	✓		
Break			
คันเบรค Brake lever	✓		
ผ้าเบรค / Brake pads	✓		
สายเบรค /Brake cable	✓		
gear เกียร์			
สเตอร์ / Aster	✓		
โซ่ / Chain			
Body			
Main frame ตัวรถ	✓		
Saddle เบาะ	✓		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	✓		

Maintenances Record:

Check by [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 11/06/21

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION Mid Sea

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve By [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 11/05/21

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION Jetty

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS _____

DONE BY : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 10/05/19

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :

FREQUENCY CODE :

LOCATION : 07 14

DESCRIPTION	Result			
Status ( ) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and torque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS :

DONE BY : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 3/05/19

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :

FREQUENCY CODE :

LOCATION : 07 07

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS :

DONE BY : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

A = ANUAL
S = SEMI ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 6/05/14

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : 5/7 F

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing)	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermosuan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS : _____

DONE BY : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
D = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 8/05/14

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : 5/7 F

DESCRIPTION	Result			
Status (✓) ON ( ) OFF				
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the mounting parts of the solar cell and tourque	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY		
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing)	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	
Check temperature by thermosuan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE	

COMMENTS : _____

DONE BY : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
D = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 2/08/17

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION 3rd D

DESCRIPTION	Result		
Status: (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Caninet & Inverter	(✓) OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS _____

DONE BY 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY. [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 7/08/17

P.M. FOR Solar cell
P.M. CODE

FREQUENCY CODE _____

LOCATION 3rd C

DESCRIPTION	Result		
Status: (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( )	DEFECTIVE

COMMENTS : _____

DONE BY 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 27/05/19

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :

FREQUENCY CODE :

LOCATION : 6/7 B

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurmen: DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarm) systems.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS :

DONE BY 1 _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 19/05/19

P.M. FOR : Solar cell
P.M. CODE :

FREQUENCY CODE :

LOCATION : 6/7 A

DESCRIPTION	Result		
Status (✓) ON ( ) OFF			
Clean the solar panel & check condition.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the mounting parts of the solar cell and tourque.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check around and see if the wires and all modules are damaged.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check string measure earthing resistance and inspection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean for external of the inverter and related electrical equipment.	(✓) CLEAN	( ) DIRTY	
Check the power connections power wiring, capacitors and protection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check the tightness of the wire terminals.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check general cleanliness and review parameter setting.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Clean and check exterior cubicle & interior for AC / DC Cabinet.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check earthing resistance and connection.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check and measurment DC grounding (Measurment testing).	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature sensor, monitoring, control and alarms systems.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	
Check temperature by thermoscan for Panels, AC, DC Cabinet & Inverter.	(✓) OK	( ) DEFECTIVE	

COMMENTS :

DONE BY 1 _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Approve BY : [redacted]

PM HEAT PUMP

Location: ม1 A

Date: 1/05/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.86	49°C	150 ps.	/
Heat pump 2	/		6.74	49°C	150 ps.	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			/

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: ม1 B

Date: 2/05/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6.84	56°C	150 ps.	/
Heat pump 2	/		6.76	56°C	150 ps.	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.13			/

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: ม1 C

Date: 3/05/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		9.47	54	150 ps.	/
Heat pump 2	/		11.45	54	50 ps.	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			/

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: ม1 D

Date: 4/05/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		9.47	55	150 ps.	/
Heat pump 2	/		10.89	55	40 ps.	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			/

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: M7 E

Date: 4/05/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		7.06	46°C	150 PS	/
Heat pump 2	/		11.97	49°C	63 PS	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0,12			/

Comment:

Chec [redacted]

PM HEAT PUMP

Location: M7 E

Date: 6/05/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/			50°C	150 PS	/
Heat pump 2	/		10,06	53°C	55 PS	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0,12			

Comment:

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: M7 E

Date: 8/05/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6,89	50	150	/
Heat pump 2	/		6,76	50	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0,12			

Comment:

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: M7 E

Date: 10/05/69

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		6,57	56°C	150	/
Heat pump 2	/		6,71	56°C	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0,12			/

Comment:

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: [illegible] Date: 13/05/09

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		8.94	49	150	/
Heat pump 2	/		8.68	49	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			/

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: V1-4 Date: 20/05/09

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		9.66	52	150	/
Heat pump 2	/		9.64	52	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			/

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: [illegible] Date: 7/05/09

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		10.59	51°C	165	/
Heat pump 2	/		10.54	51°C	165	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.34			

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location: V5-8 Date: 21/05/09

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		9.45	51°C	150	/
Heat pump 2	/		9.47	51°C	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		0.12			/

Comment: .....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location V[illegible]-10 Date 22/05/67

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1	/		9,68	54°c	150	/
Heat pump 2	/		9,66	54°c	150	/
Heat pump 3						
Return pump	/		3,10			/

Comment.....

[redacted]

PM HEAT PUMP

Location..... Date.....

DESCRIPTION	Status		Amp.	Temp.	Refrigerant Pressure.	Cleaning
	On	Off				
Heat pump 1						
Heat pump 2						
Heat pump 3						
Return pump						

Comment.....

Check by.....

STAY

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. 4504 Date 16/05/69

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire สภาพยางนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Rim ขอบล้อ			
Break			
คันเบรค	/		
ผ้าเบรค	/		
สายเบรค	/		
Electric System			
Master Switch	/		
สวิทไฟ	/		
ไฟหน้า	/		
ไฟท้าย	/		
ไฟเบรค	/		
Distilled water check			
เช็คขั้วแบต	/		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
Charger	/		
เช็คน้ำกลั่น	—		
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
ตัวกระแทกด้านหลัง/ ตู้ด้านหลัง	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	/		

Maintenances Record:

[redacted]

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. [illegible] Date 16/05/09

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire ยางนอกนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Rim ขอบล้อ	/		
Break			
ดันเบรค	/		
ผ้าเบรค	/		
สายเบรค	/		
Electric System			
Master Switch	/		
สวิชไฟ	/		
ไฟหน้า	/		
ไฟท้าย	/		
ไฟเบรค	/		
Distilled water check			
เช็คน้ำแบต	/		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
Charger	/		
เช็คน้ำกลั่น	—		
Body	/		
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
ตัวกระแทกหลัง/ สตัทหลัง	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	/		

Maintenances Record:

[redacted]

Buggy Maintenance Checklist

Buggy No. FB Date 16/05/09

Buggy Parts	Yes	No	Remark
Wheels			
Tire ยางนอกนอก	/		
Tire Pressure ลมยาง	/		
Front Wheel ล้อหน้า	/		
Rear Wheel ล้อหลัง	/		
Rim ขอบล้อ	/		
Break			
ดันเบรค	/		
ผ้าเบรค	/		
สายเบรค	/		
Electric System			
Master Switch	/		
สวิชไฟ	/		
ไฟหน้า	/		
ไฟท้าย	/		
ไฟเบรค	/		
Distilled water check			
เช็คน้ำแบต	/		
เช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
Charger	/		
เช็คน้ำกลั่น	/		
Body			
Main frame ตัวรถ	/		
Saddle เบาะ	/		
ตัวกระแทกหลัง/ สตัทหลัง	/		
Others			
Loose Parts เช็คชิ้นส่วนที่หลวม	/		
Unusual noises ตรวจสอบเสียง	/		

Maintenances Record:

[redacted]

STAY

ENGINEERING DEPTMENT
DATE 15/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : V 10

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPTMENT
DATE 15/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION V 9

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 14/05/19

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION : V 8

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compresor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS _____

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4._____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 14/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION : V 7

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4._____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 14/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : V6

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2._____ 3._____ 4._____

START AT_____ FINISH TIME _____ TOTAL_____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 14/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : V5

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 1._____ 3._____ 4._____

START AT_____ FINISH TIME _____ TOTAL_____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 19/05/09

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION V →

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 19/05/09

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : V ↴

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 15/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION V2

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B` 2 3. 4

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 17/05/19

P.M. FOR :
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : V1

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the laval oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B` 2. 3. 4

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 12/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION ตึกเรียน

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2 3. 4

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 11/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION ตึกเรียน

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 9/05/19

P.M. FOR :
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION Admin

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4._____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 10/05/19

P.M. FOR :
P.M CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION P/O 14

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	( ) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4._____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 5/05/14

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : M07

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 6/05/14

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION : M05

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE BY 1. 2. 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 4/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION ชั้น E

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 4/05/19

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE

FREQUENCY CODE

LOCATION ชั้น D

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' 2 3. 4.

START AT FINISH TIME TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By [redacted]
Approve BY

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 5/05/24

P.M. FOR
P.M. CODE

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE____

FREQUENCY CODE_____

LOCATION M ∩ C

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	(✓) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' _____ 2 _____ 3. _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 2/05/24

P.M. FOR
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE____

FREQUENCY CODE _____

LOCATION : M ∩ B

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	( ) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS :

DONE B' _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPTMENT
DATE 1/05/17

P.M. FOR :
P.M. CODE :

EN-PM-C-01
Air condition
M/C CODE_____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION : 5n A

DESCRIPTION	Result
GENERAL	
Clean condensor fans and fins	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Check the level oil in gear pump	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS
Check the gas pressure on discharge side	
Check the oil level in the compressor unit	(✓) OK ( ) LOW ( ) LITS ( ) ADD
Ensure safety guards are in position and securely fixed	( ) LOOSE (✓) OK
Examine the vibratin	( ) ADJUST ( ) RUST
Examine anti-vibration mountings	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Clean and examine valves , clocks and automatic drains	
Test thermostats	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
Check refrigerant leaks	(✓) OK
ELECTRIC	
Examine terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Clean contactor with contact cleaner	( ) OK ( ) ARCED
Test relay	( ) QUIET OPERATION
Examine operation of magnetic switch	( ) HUM OPERATION

COMMENTS : _____

DONE B' _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

START AT _____ FINISH TIME _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

= ANUAL
= SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

Coffee roaster Maintenance Checklist

Date 29/05/17

Description	***Yes***	***No***	***Remark***
suction coffee powder [illegible]	✓		
Clean the pipes, spray the coffee	✓		

Maintenances Record: _____

Check by : [redacted]

STAY

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 1/05/69

P.M. FOR : GAS
P.M. CODE:
LOCATION:

Location		
Gas Detector Control		Condition
Status	ON,OFF	ON
Alarm	Clear/Defect	Clear
Vaporizer		
Power	ON,OFF	ON
Heater	ON,OFF	OFF
Water Temp.	°C	22
Pressure in	RSI	100
Pressure out	RSI	95
Automation Transfer Valve	Rack A	/
	Rack B	—
Presure(PSIG)	Rack A	80
	Rack B	100

Comment:

Check By : [redacted]

Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 26/05/69
FREQUENCY CODE

P.M. FOR ICE WALL SPA
P.M. CODE M/C CODE
LOCATION สวน ผลิ

DESCRIPTION	Result
Status (/) ON (OFF ( ) AUTO	
GENERAL	
ICE	(/) OK (DEFECTION
Clean Condensing Unit	(/) OK (DEFECTION
ELECTRIC	
Compressor, Refrigerant Pressure	
Control panal	(/) OK (DEFECTION
Check Serinnoy	(/) OK (DEFECTION
Check Sensor Detector	(/) OK (DEFECTION
Electric Pressure According to Standard Value	L1 - L2 401 L2 - L3 400 L1 - L3 401 AM 3, 45 AM 4, 54 AM 4.52

REMARK:

DONE BY :

START AT FINISH BY TOTAL HOURS

SUPERVISOR COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY :

ENGINEERING DEPARTMENT P.M. FOR ICE WALL SPA

DATE 28/05/69 P.M. CODE _____ M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION ชั้น ๖๖

DESCRIPTION	Result
Status	(/) ON ( ) OFF ( ) AUTO
GENERAL	
ICE	(/) OK ( ) DEFECTION
Clean Condensing Unit	(/) OK ( ) DEFECTION
ELECTRIC	
Compressor, Refrigerant Pressure	
Control panal	(/) OK ( ) DEFECTION
Check Selinnoy	(/) OK ( ) DEFECTION
Check Sensor Detector	(/) OK ( ) DEFECTION
Electric Pressure According to Standard Value	L1 - L2 402 L2 - L3 400 L1 - L3 402 AM 4.62 AM 5.14 AM 4.36

REMARK: _____

DONE BY : _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL M = MONTHLY

Check By . [redacted]

Approve BY : _____

C T A V

SAUNA

Location ชั้น ๔๖ Date 17/05/69

Item	Description	Result			Remark
1	Cleak heater	☑ Cleaned			
2	Check the 3-phase electrical system	☑ Phase 1,2 (V.)	Phase 2,3 (V.)	Phase 1,3 (V.)	
3	Check the Crimp Terminal	☑ ....V.	☐ .....V.	.....V.	
4	Check the wiring.	☑ Normal	☐ Broken/Damage		
5	Check control	☑ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
6	Check AM Coil I	☑ Normal	☐ Leaking		
7	Check tank float	☐ Normal	☐ Broken/Damage		
8	Check water pump	☐ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
9	Check the water pump for washing bott	☐ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
10	Bech wash	☐ Cleaned			
	Operated and record by :				

Comments : [illegible]

Check By . [redacted]

Approve BY : _____

SAUNA

Location 2/9 ชั้น Date 19/05/69

Item	Description	Result			Remark
1	Clean heater	☑ Cleaned			
2	Check the 3-pease electrical system	☑ Phase 1,2 (V.)	Phase 2,3 (V.)	Phase 1,3 (V.)	
3	Check the Crimp Terminal	☑ ...V	☐ ...V	.....V.	
4	Check the wiring.	☑ Normal	☐ Broken/Damage		
5	Check control	☑ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
6	Check AH Coil	☑ Normal	☐ Leaking		
7	Check tank float	☐ Normal	☐ Broken/Damage		
8	Check water pump	☐ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current.....AM	
9	Check the water pump for washing bott	☐ Normal	☐ Broken/Damage	☐ Electric current .....AM	
10	Bach wash	☐ Cleaned			
	Operated and record by :				

Comments :

Check By : [redacted]

Approve BY :

STAY

ENGINEERING DEPRTMENT P.M. FOR **Ice Machine**

DATE 29/05/69 P.M. CODE _____ M/C CODE _____

FREQUENCY CODE _____ LOCATION โรงงาน 1 ชั้น 2

DESCRIPTION	Result
CONDENSING UNIT	
Clean condensor fin and fin blade	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Examine bush,lubricate (carpella oil 32)	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Examine bolts,tighten as necessary	( ) LOOSE (✓) TIGHT 3.....a
Measuring ampere from F.L.A.	1.....A 2.....A 3.....A
Check refrigerant leaks and sight glass	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine the vibration and safety gard are in positio	(✓) OK ( ) DEFECTION
Check pressure on suction and discharge	LOW 60 PSI HI 250 PSI
ELECTRIC	
Examine E.E terminal for tightness	( ) LOOSE (✓) TIGHT
Ensure magnetic contactor quiet operation	(✓) OK ( ) DEFECTION
Examine capacitor	(✓) OK ( ) DEFECTION
EVAPORATOR	
Examine and clean filter	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Clean fancoil drain and blower	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Examine bush lubricate (carpella oil 32)	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Test thermostat	(✓) OK ( ) DEFECTIVE
The sensor	(✓) CLEAN ( ) DIRTY
Pump	(✓) CLEAN ( ) DIRTY

REMARK: ตรวจสอบและทำความสะอาดเรียบร้อย

DONE BY : _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL Q = QUARTERLY

S = SEMI-ANUAL M = MONTHLY

Check By : [redacted]

Approve BY : _____

STAY

Engine fire pump

25/05/69

Item	Description	Engine Fire Pump
1	Check engine hour meter	
2	Check water coolant level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
3	Check engine oil level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
4	Check fuel level in tank. (ltr.)	
5	Check battery terminals	☑ Normal ☐ Tight ☐ Clean
6	Check battery distilled water level	☑ Max ☐ Low ☐ Add
7	Check specific gravity of distilled water.	☐ Red ☐ Yellow ☑ Green
	Test run starting time.	
8	Test run by	☐ Auto ☑ Manual ☐ Drain
9	Cut-in pressure (By Auto or Drain)	40 Psi.
10	RPM.	2600
11	DC. Volt	13.0 V.
12	DC. Amp.	— A.
13	Engine Oil pressure	60 Psi.
14	Coolant water temperature	25 °C
15	Coolant water pressure	— Psi.
	Engine stop time.	
16	Check engine Hour meter reading.	18 47 Hour
19	Check fuel level in tank. (ltr.)	400 Litre
20	Equipment clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
21	Area clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
	After running	
22	Jockey fire pump switch position	☐ Auto ☐ Manual OFF
23	Engine fire pump switch position	☐ Auto ☐ Manual OFF
	Operated and record by :	

Comments : [illegible]

Check By : [redacted]

Approve BY :

STAY

Generator PM

25/05/69

Item	Before running	
1	Check engine hour meter	
2	Check fuel level in tank. (ltr.)	430
3	Check water coolant level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
4	Check engine oil level	☑ Normal ☐ Low ☐ Add
5	Check battery terminals	☑ Normal ☐ Tight ☐ Clean
6	Check battery distilled water level	☑ Max ☐ Low ☐ Add
7	Check specific gravity of distilled water.	☐ Red ☐ Yellow ☑ Green
	Test run starting time (Engine)	
8	Test run by	☐ Auto ☑ Manual
9	Generator starting time	11 07 น.
10	Engine Speed. (rpm)	1500 RPM
11	Engine Oil pressure. (psi)	124 PSI.
12	Engine coolant temp. (°C)	40 °C
	Engine battery voltage	
13	Battery (V.)	28.0 V
14	Charge Alt (V.)	26.2 V
	Test run starting time (Generator)	
15	Voltage Phase L1-L2 (V.)	408
16	Voltage Phase L2-L3 (V.)	408
17	Voltage Phase L3-L1 (V.)	400
18	Generator Frequency. (Hz.)	50 HZ
19	Power factor (Average)	—
20	Kilowatt hour Meter. (KWH.)	—
21	Check for leaking.	Normal
22	Check noise.	Normal
23	Check vibration.	Normal
	Engine stop time.	
24	Generator stop time.	11 : 17 น.
25	Total Running time. (Hour / Minute)	2 Hour 17 Minutes ตาม STAY
26	Engine Hour meter reading.	511 STAY
27	Fuel consumption.	3 Litre
28	Fuel level in Day tank.	440 Litre.
29	Equipment clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
30	Area clean and tidy.	☑ Clean ☐ Defect
	After running	
31	System status : ☐ Off ☐ Manual	☑ Auto ☐ Test
32	Breaker Switch Position : ☐ Off	☑ On
33	Operated and record by :	

Comments :

Check By : [redacted]

Approve BY :

STAY

EN-PM-JFP-1

P.M. FOR : JOCKEY PUMP
P.M. CODE :
LOCATION : 25/05/64

DESCRIPTION	Result		
PIPE			
Examine leak and damage	(✓) OK	( )	LEAK
Examine securing bolts	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
Test valve for free travel	(✓) OK	( )	ABNORMAL
Clean strainer and check valve	(✓) CLEAN	( )	DIRTY
Check support	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
MOTOR			
Examine conduit and flexible conduits/C	(✓) OK	( )	DAMAGE
Lubricate as necessary	( ) LUBRICATE		
Examine casing	(✓) CLEAN	( )	DIRTY
Measure wiring insulation phase to ground	M.ohm		
Measure wiring insulation phase to phase	ohm	( )	TIGHT
Measure current	R S T		
Examine bearing	(✓) NORMAL	( )	CHANGE
Examine alignemt	(✓) OK	( )	ADJUST
Check securing bolts	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
PUMP			
Examine leak	(✓) OK	( )	LEAK
Examine lubricating system lubricate as necessa			
Examine bearing	(✓) OK	( )	CHANGE
Check lock nut	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
Check mechanical seal or packing	(✓) OK	( )	CHANGE
CONTROL			
Clean contactor with contact clean	(✓) OK	( )	ARCED
Examine E.E Terminal	(✓) TIGHT	( )	LOOSE
Examine insulation	(✓) OK	( )	DAMAGE
Check operation of magnetic	( ) QUIET	( )	HUMMING
Test overload	Setpoint Amp.		
Check pilot lamp	(✓) OK	( )	CHANGE
Check setting pressure	Cut in 100 psi	Cut off 110	psi
Check operate pressure	Cut in 100 psi	Cut off 110	psi
Check setting timer	Set sec.		

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

_____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

_____
SUPERVISOR

Check By : [redacted]
Approve BY : _____

STAY

EN-FM-BP-1

ENGINEERING DEPRTMENT
DATE 25/05/64
FREQUENCY CODE _____

P.M. FOR : Booter Pump
P.M. CODE :
LOCATION :

DESCRIPTION	Result	
Check pressure air	(✓) OK	ABNORMAL
Check Valve	(✓) OK	ABNORMAL
Check control system	(✓) OK	ABNORMAL
Check motor fan	(✓) OK	ABNORMAL
Check grease	(✓) OK	ABNORMAL
Check pressure scale	(✓) OK	ABNORMAL
Electric Current		
Phease 1		
Phease 2		
Phease 3		

COMMENTS : _____

DONE BY : 1 1 _____ 2. _____ 3. _____

START AT _____ FINISH BY _____ TOTAL _____ HOURS

SUPERVISOR COMMENTS : _____

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Approve BY :

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 14.05.19
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: M/C CODE
LOCATION: WEQ

DESCRIPTION	RESULT			
Check EQ Pump #1 SE 03	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 401	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.) 399				
Voltage Phase L3-L1 (V.) 407				
Amp.Phase L1 (V.) 7.34 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 7.40 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 7.00 Amp				
Check EQ Pump #2 SE 04	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 401	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.) 400				
Voltage Phase L3-L1 (V.) 401				
Amp.Phase L1 (V.) 7.42 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 7.45 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 7.66 Amp				
Check Treatment Pump #2	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Check Aerofer Pump (Timer)	(✓)	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT :

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

STAY

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 14/05/19
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: M/C CODE
LOCATION: WEQ

DESCRIPTION	RESULT			
Check EQ Pump #1 SE05	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.) 399	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.) 399				
Voltage Phase L3-L1 (V.) 398				
Amp.Phase L1 (V.) 7.46 Amp				
Amp.Phase L2 (V.) 7.42 Amp				
Amp.Phase L3 (V.) 6.97 Amp				
Check EQ Pump #2	( )	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.)	( )	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.)				
Voltage Phase L3-L1 (V.)				
Amp.Phase L1 (V.) Amp				
Amp.Phase L2 (V.) Amp				
Amp.Phase L3 (V.) Amp				
Check Treatment Pump #2	( )	OK	( )	ABNORMAL
Check Aerofer Pump (Timer)	( )	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT :

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

STAY

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 14/05/69
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: ___ M/C CODE ___
LOCATION: 10 EQ ตึกสูบน้ำ

DESCRIPTION		RESULT		
Check EQ Pump #: SE 01	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.): 402	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.): 401				
Voltage Phase L3-L1 (V.): 400				
Amp.Phase L1 (V.): 6.74 Amp				
Amp.Phase L2 (V.): 6.5k Amp				
Amp.Phase L3 (V.): 6.42 Amp				
Check EQ Pump #: SE 02	( )	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.): 400	( )	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.): 401				
Voltage Phase L3-L1 (V.): 402				
Amp.Phase L1 (V.): 5.86 Amp				
Amp.Phase L2 (V.): 6.72 Amp				
Amp.Phase L3 (V.): 6.72 Amp				
Check Treatment Pump #2	( )	OK	( )	ABNORMAL
Check Aeroter Pump (Timer)	( )	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT :

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

STAY

EN-PM-WAT-2

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 14/05/69
FREQUENCY CODE

P.M. FOR : EQ PUMP
P.M. CODE: ___ M/C CODE ___
LOCATION: ตึกสูบน้ำ 2

DESCRIPTION		RESULT		
Check EQ Pump #1 SW P01	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.): 399	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.): 396				
Voltage Phase L3-L1 (V.): 399				
Amp.Phase L1 (V.): 2.99 Amp				
Amp.Phase L2 (V.): 2.97 Amp				
Amp.Phase L3 (V.): 2.87 Amp				
Check EQ Pump #2 SWP 02	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Voltage Phase L1-L2 (V.): 399	(✓)	On	( )	Off
Voltage Phase L2-L3 (V.): 398				
Voltage Phase L3-L1 (V.): 399				
Amp.Phase L1 (V.): 2.29 Amp				
Amp.Phase L2 (V.): 2.48 Amp				
Amp.Phase L3 (V.): 2.79 Amp				
Check Treatment Pump #2	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
Check Aeroter Pump (Timer)	(✓)	OK	( )	ABNORMAL

COMMENT :

GUIDE COMMENTS :

A = ANUAL
S = SEMI-ANUAL
Q = QUARTERLY
M = MONTHLY

Check By : [redacted]
Date :

เอกสารแนบที่ 14

รายงานการตรวจและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

OmniDirection

Service Partner of Schneider Electric

Stay Wellbeing & Lifeste Resort - PM2025

บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด
56/80 หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

Contact customer : Khun Soranut
Contact number : 092-5352868
E-mail : hce@stayphuketresort.com

Maintenance Report

Date of work : 22-23 September 2025

OMNI DIRECTION

[redacted]

Report prepared by
Mr. Ekachai Rungsuwan

Date
22-23 September 2025

Service Order reference :

OmniDirection

Service Partner of Schneider Electric

Table of Content

Table of Content 2
Scope of Work 3
Summary of Defect equipment 6
Photograph 12
Test sheets 17

Scope of Work

Protection Relays

A. Visual and Mechanical Inspection

1. Document equipment nameplate data on test report. Verify equipment nameplate ratings are in accordance with the customer's drawings and specifications.
2. Inspect relays and cases for physical damage.
3. Tighten case connection. Inspect cover for correct seal. Clean cover glass. Inspect shorting hardware, connection paddles, and/or knife switches.
4. Mechanically test the operation of relays.

B. Electrical Tests

1. Perform insulation-resistance test on each circuit-to-frame.
2. Inspect targets and indicators.
3. Verify operation of all light-emitting diode indicators.
4. Control verification.

LV Switchboard

A. Visual and Mechanical Inspection

1. Document equipment nameplate data on test report.
2. Verify the presence of all the manufacturers intended Documentation either store with the equipment or in the operators possession.
3. Inspect physical, electrical, and mechanical condition of equipment and all components in accordance with application section.
4. Confirm correct application of lubricants at manufacturer's recommended locations.
5. Verify appropriate anchorage, required area clearances, physical damage, and correct alignment and cleanliness.
6. Inspect all doors, panels, and sections for paint, dents, scratches, fit, and missing hardware.
7. Verify that fuse and/or circuit breaker sizes and type correspond to drawing.
8. Verify tightness of accessible bolted electrical connection by calibrated torque-wrench method in accordance with manufacturer's published data.
9. Confirm correct operation and sequencing of electrical and mechanical interlock system.
10. Inspect insulators for evidence of physical damage or contaminated surface.
11. Verify correct barrier and shutter installation and operation.
12. Exercise all of active components.
13. Inspect all mechanical indicating devices for correct operation.
14. Verify that filters are in place and/or vents are clear.

B. Electrical Test

1. Perform insulation-resistance tests on each bus section.
2. Verify correct function of control transfer relays located in switchgear with multiple power sources.
3. Verify operation of switchboard heaters.

C. Mechanism Maintenance

1. Cleaning.

LV Air Circuit Breaker

A. Visual and Mechanical Inspection

1. Inspect physical and mechanical condition.
2. Confirm correct application of lubricants at manufacturer's recommended.
3. Inspect anchorage, alignment, grounding, arc chute, moving and stationary contacts for condition.
4. Perform all mechanical operators and contact alignment tests on both the breaker and its operating mechanism.
5. Verify tightness of accessible bolts bus connections by calibrated torque-wrench method.

B. Electrical Tests

1. Perform a contact-resistance test.
2. The breaker de-energized, operate the breaker closed and open several times using either manual or electrical means.
3. Measure the contact resistance of each pole.
4. Perform an insulation-resistance test from pole to pole.
5. Determine long-time delay, short-circuit pickup and delay and instantaneous pickup.
6. Activate auxiliary protection devices such as under voltage relay, to insure operation of shunt trip devices.
7. Verify correct operation of any auxiliary features such as trip and pickup indicator, electrical close and trip operation, trip-free, and anti pumping function.

C. Mechanism Maintenance

1. Cleaning the Air circuit breaker and re-lubricating the operating mechanism.
2. Cleaning and check Arc-chuter.

Molded Case Circuit Breaker

A. Visual and Mechanical Inspection

1. Document equipment nameplate data on test report. Verify equipment nameplate ratings are accordance with the customer's drawing and specifications.
2. Inspect circuit breaker for correct mounting.
3. Operate circuit breaker for insure smooth operation.
4. Inspect case for cracks and other defect.
5. Verify tightness of accessible bolted connection and/or cable connection by calibrated torque-wrench method in accordance with manufacturer's published data.
6. Verify that trip unit, shunt trip coils, auxiliary contracts and all other accessories are in accordance with the job specification.

B. Electrical Tests

1. Perform a contact-resistance test.
2. Operate the circuit breaker manually on and off several times to ensure the mechanism linkages are free and operate properly.
3. Perform an insulation-resistance test.
4. Perform adjustments for final setting in accordance with coordination study supplied by owner, if available.
5. Verify correct operation of any auxiliary feature such as trip and pickup indications, electrical close and trip operation, trip-free, and anti pump function.

C. Special Tests

1. Perform long-time delay time-current characteristic test by passing 300 percent rated current through each pole separately unless series testing is required to defect ground fault functions.
2. Determine short-time pickup and delay by primary current injection.
3. Determine ground-fault pickup and time delay by primary current injection.
4. Determine instantaneous pickup current by primary injection using run-up or pulse method.

Summary of Defect equipment and its status

Thank you for the opportunity to provide us to perform the services in the above reference project. Hereafter is quick summary for your consideration

Item	Equipments	Status	Faulty list	Corrective Action	Remark
Stay Wellbeing & Lifesto Resort					
1.	**"ชุดสวิตช์แรงต่ำหม้อแปลง"** **Panel name :** - TR.2 - TR.3 - TR.7 - TR.11 **Brand :** U-TAH **Type :** LT1604 **Rate :** 500V, 400A	No Cumply / Minor / Recommended	ตรวจพบชุดสวิตช์แรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส นั้น เกิดจาก เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุ สภาพแวดล้อมการใช้งานของบริเวณนี้	ควรทำการจัดหา Spare Part และวางแผน เพื่อทำการเปลี่ยนชุดสวิตช์แรงต่ำ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบำรุงรักษา ☐ แก้ไขทันทีขณะตรวจ ☐ แก้ไขภายใน.....เดือน ☒ ควรวางแผนแก้ไขในครั้งต่อไป ☐ ควรจัดซื้อใหม่	


2.	**"ประเด็นลูกถ้วยแรงดันต่ำ"** **Panel name** : TR.9	No Comply / Minor / Recommended	ตรวจพบ LL.ลูกถ้วยที่ลูกถ้วยชำรุด เป็นรอยร้าวแตกหัก มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย สิ้นเปลือง เนื่องจากเสี่ยงต่อการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า	ควรทำการจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ ☐ แก้ไขโดยเร่งด่วน ☐ แก้ไขภายใน.....เดือน ☒ ควรวางแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ ☐ ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะ	

3.	**"ช่องต่ำแรงสูง"** **Panel name** : TR 2	No Comply / Minor / Recommended	ตรวจพบช่องต่ำของหม้อแปลง เฟส 2 ตำแหน่ง ชำรุดเสียหาย เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้งาน	ควรทำการจัดหา Square Plate และดำเนินการแผ่นเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องสำรองชุดใหม่ เพื่อความปลอดภัย และการใช้งานที่ดีขึ้น ☐ แก้ไขโดยเร่งด่วน ☐ แก้ไขภายใน.....เดือน ☒ ควรวางแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ ☐ ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะ	

OmniDirection
Service Partner of Schneider

4.	**'ลูกถ้วยแรงดันสูง'** **Panel name :** TR 11	No Comply / Minor / Recommended	ตรวจพบลูกถ้วยด้านแรงดันสูงชำรุดจำนวน **เฟส** 1 และ 2 ลูก มีลักษณะเสียหาย คือ มีรอยแตกร้าวและมีรอยเสื่อมสภาพจากการใช้งาน	ควรทำการจัดหา Spare Part และวางแผนเพื่อทำการเปลี่ยนลูกถ้วยใหม่ เพื่อให้ได้รับมาใช้งานได้ปลอดภัยต่อบุคลากรปฏิบัติงาน ☐ แก้ไขโดยเร่งด่วน ☐ แก้ไขภายใน.....เดือน ☒ ควรวางแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ ☐ ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะ	

OmniDirection
Service Partner of Schneider

5.	**'ชุดรีเวิร์สคอนโทรล'** **Panel name :** MDB7 **Brand :** ABB **Type :** E 91/32 **Rate :** 32A, 400V	No Comply / Minor / Recommended	ตรวจพบชุดรีเวิร์สคอนโทรลนี้ทำงานไม่ปกติ ไม่สั่งการทำงานของชุด Phase Protection และ Time Delay	ควรทำการจัดหา Spare Part และวางแผนเพื่อทำการเปลี่ยนชุดรีเวิร์สใหม่ เพื่อให้ได้รับมาใช้งานได้ปลอดภัย ☐ แก้ไขโดยเร่งด่วน ☐ แก้ไขภายใน.....เดือน ☒ ควรวางแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ ☐ ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะ	 

OmniDirection

Service Partner of Schneider

We are recommended to establish/continues the following practices which will prevent possible damage to equipment and injury to personnel, as well as save your additional cost.

- *A regular preventive maintenance schedule should be established/continues to obtain the best service and reliability from equipments.*
- *Plant operation and local conditions will dictate the frequency of inspection required.*
- *Keep spare part of critical part*
- *Consult to equipment specialist for any requirement*

A permanent record of all preventive maintenance work should be kept, the status of equipment depending on the operation conditions. In any event, it will be a valuable reference for subsequent maintenance work and for station operation. It is recommended that the record include reports of tests made, the condition of equipment and repairs and adjustments that were made

We hope you will keep Schneider Thailand Services in mind for future projects in which we might be able to service your electrical distribution system.

Photograph







Photos

Preventive maintenance

- Inspect physical and mechanical condition.
- Cleaning overall.
- Test Insulation Resistance.
- Test Grounding System.
- Connection tightening torque.













692















KYOWITS

Test sheets

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Substation
Site.	:	-	**Panel No.**	:	-
Customer.	:	บริษัท โรงพยาบาล จำกัด	**Feeder Name.**	:	1R 1

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	6.44
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60 °c
Year of manufacture	2019		Winding temperature rise	65 °c
Standard	IEC600/6		Insulation class	A
No of Phase	3		Serial no.	GB257589
Frequency	50	Hz.		
Rated power	1250	kVA.		
Type of cooling	ONAN			
Vector group	Dyn11			
Primary voltage	33	kV		
Primary current	21.87	A.		
Secondary voltage	400/230	V.		
Secondary current	1804.22	A		

Tap position	Rated Voltage (V)	
	Terminal : H1 H2 H3	Terminal X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounging	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arrestors	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger C.A 6505 , **Serial Number :** 837655

Test connection		Test voltage	Insulation resistance (MΩ) at any time (min)										PI : MΩ at 10 mn. / MΩ at 1 mn
Positive	Negative	(Vdc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HV.	LV.	500	639 M	639 M	1.09 G								
LV.	Gnd.	5000											
HV.	Gnd.	5000	1.64 G	1.70 G	1.80 G								

Humidity _____ % , Ambient Temperature : _____ °c

	Inspected by	Approved by	Witnessed by
Company	**Omni Direction Co.Ltd.**	**Omni Direction Co.Ltd.**	
Name	**Mr. Sombat Komet**	**Mr. Ekachai Rungsuwan**	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	**22-Sep-25**	**22-Sep-25**	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	: Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	: Electrical Substation
Site.	: -	**Panel No.**	: -
Customer.	: บริษัท ชไนเดอร์ไฟฟ้า จำกัด	**Feeder Name.**	: TR.1

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :**

Tap position	Rated Ratio	Terminal : HV : LV			Terminal : HV : LV			Terminal : HV : LV		
		As found	% Error	Phase Dev	As found	% Error	Phase Dev.	As found	% Error	Phase Dev.
3	21.87/1804.22	82.51	0.014	AB-an	82.51	0.014	BC-bn	82.49	-0.009	CA-cn

Polarity : ☑ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal -			Terminal -			Terminal -		
		Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV	1.									
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									
	6.									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal -			Terminal -			Terminal -		
		Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV	a.									
	b.									

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test	Terminal -		Terminal -		Terminal -	
		Voltage (Vac)	Voltage (V)	Current (mA.)	Voltage (V)	Current (mA.)	Voltage (V)	Current (mA.)
HV	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
Side of Xfmr	Tap position	Test	Terminal -		Terminal -		Terminal -	
		Voltage (Vac)	Voltage (V)	Current (A.)	Voltage (V)	Current (A)	Voltage (V)	Current (A)
LV	a.							

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	: Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	: Electrical Substation
Site.	: -	**Panel No.**	: -
Customer.	: บริษัท ชไนเดอร์ไฟฟ้า จำกัด	**Feeder Name.**	: TR.1

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , **Serial Number :** 101620004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV)						
			1	2	3	4	5	6	AVG
Main tank	2.50	Cylindrical	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.00

Humidity : - % , Ambient Temperature : - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing

7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Position of oil sample	Moisture content (ppm)	
	Should be	As found
Main tank	Not more than 35	

Humidity : % , Ambient Temperature : °c

Note: Use IEEE C57.106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)		Result
ASTM D877-02		2.54	> 30	Good
			27 - 29	
			21 - 26	Reconditon
			< 20	Poor
IEC 60156		2.5	> 40	Good
			36 - 40	
			30 - 35	Reconditon
			< 30	Poor

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. :	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.** :	Electrical Substation
Site. :	-	**Panel No.** :	-
Customer. :	บริษัท ไฮยกำไลที่ จำกัด	**Feeder Name.** :	TR 2

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	-
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60 °c
Year of manufacture	-		Winding temperature rise	65 °c
Standard	IEC60076		Insulation class	A
No. of Phase	3		Serial no.	-
Frequency	50	Hz.		
Rated power	250	kVA.		
Type of cooling	ONAN			
Vector group	Dyn11			
Primary voltage	33	kV		
Primary current	4.37	A		
Secondary voltage	400/230	V		
Secondary current	360.84	A.		

Tap position	Rated Voltage (V)	
	Terminal : H1 H2 H3	Terminal : X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounging	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger C.A 6505 , **Serial Number :** 837655

Test connection		Test voltage	Insulation resistance (Ω) at any time (min)										PI = MΩ at 10 min. / MΩ at 1 min.
Positive	Negative	(Vdc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HV	LV.	500	952 M	986 M	1.09 G								
LV	Gnd.	5000											
HV	Gnd.	5000	1.28 G	1.28 G	1.47 G								

Humidity . _____ % , Ambient Temperature _____ °c

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombut Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. : Stay Wellbeing - PM2025 Location. : Electrical Substation
Site. : - Panel No. : -
Customer. : บริษัท ไฮยกำไลที่ จำกัด Feeder Name. : TR 2

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :** -

Tap position	Rated Ratio	Terminal : HV LV As found	HV LV % Error	HV LV Phase Dev.	Terminal : HV LV As found	HV LV % Error	HV LV Phase Dev	Terminal HV : LV As found	HV : LV % Error	HV : LV Phase Dev
3.	4.37/360.84	56.32	2.666	AB-an	54.8	-0.102	BC-bn	74.91	36.54	CA-cn

Polarity : ☐ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal : - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal : - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal : - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV.	1.									
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal - Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Terminal - Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Terminal - Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV.										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal : - Voltage (V)	Current (mA.)	Terminal . - Voltage (V)	Current (mA)	Terminal - Voltage (V)	Current (mA.)
HV	1.							
	2							
	3.							
	4.							
	5.							
Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal - Voltage (V)	Current (A)	Terminal : - Voltage (V)	Current (A)	Terminal . - Voltage (V)	Current (A)
LV								

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombut Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	:	Stay Wellbeing - PM2025	Location.	:	Electrical Substation
Site.	:	-	Panel No.	:	-
Customer.	:	บริษัท ไชยชาโรไทย์ จำกัด	Feeder Name.	:	TR 2

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , Serial Number : 101520004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV)						
			1	2	3	4	5	6	AVG
Main tank	2.50	Cylindrical	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.00

Humidity - % , Ambient Temperature - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing

7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , Serial Number :

Position of oil sample	Moisture content (ppm)	
	Should be	As found
Main tank	Not more than 35	
	-	

Humidity % , Ambient Temperature °c

Note: Use IEEE C57.106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)		Result
ASTM D877-02		2.54	> 30	Good
			27 - 29	Fair
			21 - 26	Recondition
			< 20	Poor
IEC 60156		2.5	> 40	Good
			35 - 40	Fair
			30 - 35	Recondition
			< 30	Poor

Remark : (1) ระดับน้ำมันต่ำทั้ง 3 เฟส เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

(2) สายล่อฟ้าของเฟส 2 ขาดเสียหาย

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	:	Stay Wellbeing - PM2025	Location.	:	Electrical Substation
Site.	:	-	Panel No.	:	-
Customer.	:	บริษัท ไชยชาโรไทย์ จำกัด	Feeder Name.	:	TR 3

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	-	
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60	°c
Year of manufacture	-		Winding temperature rise	65	°c
Standard	IEC60076		Insulation class	A	
No. of Phase	3		Serial no	-	
Frequency	50	Hz.			
Rated power	160	kVA			
Type of cooling	ONAN				
Vector group	Dyn11				
Primary voltage	33	kV			
Primary current	2.8	A.			
Secondary voltage	400/230	V			
Secondary current	230.94	A			

Tap position	Rated Voltage (V)	
	Terminal : H1 H2 H3	Terminal : X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounging	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger C.A 6505 , Serial Number : 637655

Test connection		Test voltage	Insulation resistance (GΩ) at any time (min)										PI = MΩ at 10 min / MΩ at 1 min.
Positive	Negative	(Vdc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HV	LV.	500	1.07	1.29	1.69								
LV.	Gnd.	5000											
HV	Gnd.	5000	3.02	2.66	2.35								

Humidity % , Ambient Temperature °c

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Substation
Site.	:	-	**Panel No.**	:	-
Customer.	:	บริษัท ไชเดอร์ทไลฟ์ จำกัด	**Feeder Name.**	:	TR.3

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :** -

Tap position	Rated Ratio	Terminal	HV	LV	Terminal	HV	LV	Terminal	HV	LV
		As found	% Error	Phase Dev	As found	% Error	Phase Dev	As found	% Error	Phase Dev
3.	2.60/230.94	82.53	0.038	AB-an	82.52	0.026	BC-bn	82.51	0.014	CA-cn

Polarity : ☐ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal : -			Terminal : -			Terminal : -		
		Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal -			Terminal -			Terminal -		
		Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV.										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test	Terminal : -		Terminal : -		Terminal : -	
		Voltage (Vac)	Voltage (V)	Current (mA)	Voltage (V)	Current (mA)	Voltage (V)	Current (mA)
HV	1.							
	2							
	3.							
	4.							
	5							
Side of Xfmr	Tap position	Test	Terminal -		Terminal -		Terminal -	
		Voltage (Vac)	Voltage (V)	Current (A)	Voltage (V)	Current (A)	Voltage (V)	Current (A)
LV.								

Responsibility	Tested By	Approved By	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombut Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. : Stay Wellbeing - PM2025 Location. : Electrical Substation
Site. : - Panel No. : -
Customer. : บริษัท ไชเดอร์ทไลฟ์ จำกัด Feeder Name. : TR.3

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS80PB , **Serial Number :** 101520004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV)						
			1	2	3	4	5	6	AVG
Main tank	2.50	Cylindrical	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.00

Humidity - % , Ambient Temperature - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing


7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Position of oil sample	Moisture content (ppm)	
	Should be	As found
Main tank	Not more than 35	

Humidity : % , Ambient Temperature °c

Note: Use IEEE C57.106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)		Result
ASTM D877-02		2.54	> 30	Good
			27 - 29	-
			21 - 26	Reconditio
			< 20	Poor
IEC 60156		2.5	> 40	Good
			36 - 40	-
			30 - 35	Reconditio
			< 30	Poor

Remark : (1) ยุดฟิวส์แรงต่ำทั้ง 3 เฟส เลื่อมสลาพจากการใช้งาน

Responsibility	Tested By	Approved By	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombut Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. :	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.** :	Electrical Substation
Site. :	-	**Panel No.** :	-
Customer. :	บริษัท ชิลอรัทไลฟ์ จำกัด	**Feeder Name.** :	TR 4

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% Impedance voltage	3.94
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60 °c
Year of manufacture	2018		Winding temperature rise	65 °c
Standard	IEC60076		Insulation class	A
No. of Phase	3		Serial no	GB258140
Frequency	50	Hz		
Rated power	160	kVA		
Type of cooling	ONAN			
Vector group	Dyn11			
Primary voltage	33	kV		
Primary current	2.8	A		
Secondary voltage	400/230	V.		
Secondary current	230.94	A		

Tap position	Rated Voltage (V)	
	Terminal : H1 H2 H3	Terminal : X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounding	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the um and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger C A 6505 , **Serial Number :** 837655

Test connection		Test voltage	Insulation resistance (MΩ) at any time (min)										PI = MΩ at 10 min / MΩ at 1 min
Positive	Negative	(Vdc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HV	LV	500	516	565	583								
LV	Gnd	5000											
HV	Gnd	5000	854	835	812								

Humidity : % , Ambient Temperature : °c

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. : Stay Wellbeing - PM2025 Location. : Electrical Substation
Site. : - Panel No. : -
Customer. : บริษัท ชิลอรัทไลฟ์ จำกัด Feeder Name. : TR 4

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :**

Tap position	Rated Ratio	Terminal : HV : LV			Terminal : HV : LV			Terminal : HV : LV		
		As found	% Error	Phase Dev.	As found	% Error	Phase Dev.	As found	% Error	Phase Dev.
3.	2.80/230.94	82.55	0.038	AB-an	82.53	0.036	BC-bn	82.51	0.014	CA-cn

Polarity : ☐ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal : -			Terminal : -			Terminal : -		
		Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal : -			Terminal : -			Terminal : -		
		Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV.										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal : -		Terminal : -		Terminal : -	
			Voltage (V)	Current (mA.)	Voltage (V)	Current (mA.)	Voltage (V)	Current (mA.)
HV.	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal : -		Terminal : -		Terminal : -	
			Voltage (V)	Current (A.)	Voltage (V)	Current (A.)	Voltage (V)	Current (A.)
LV.								

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Substation
Site.	:	-	**Panel No.**	:	-
Customer.	:	บริษัท โอมนิไดเร็ค จำกัด	**Feeder Name.**	:	TR.4

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , **Serial Number :** 101520004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV)						
			1	2	3	4	5	6	AVG.
Main tank	2.50	Cylindrical	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.00

Humidity _____ % Ambient Temperature _____ °c

Note: Use ASTM D 877 standard for testing

7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : _____ , **Serial Number :** _____

Position of oil sample	Moisture content (ppm)	
	Should be	As found
Main tank	No more than 35	

Humidity _____ % Ambient Temperature _____ °c

Note: Use IEEE C57.106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)	Oil Dielectric Strength (kV)	Result
ASTM D 877		2.54	> 30	Good
			27 - 29	Fair
			23 - 26	Recondition
			< 20	Poor
IEC 60156		2.5	> 40	Good
			36 - 40	Fair
			30 - 35	Recondition
			< 30	Poor

Remark : _____

Responsibility	Tested by:	Approved by:	Witnessed By:
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Substation
Site.	:	-	**Panel No.**	:	-
Customer.	:	บริษัท โอมนิไดเร็ค จำกัด	**Feeder Name.**	:	TR.5

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	4.35
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60 °c
Year of manufacture	2018		Winding temperature rise	65 °c
Standard	IEC60076		Insulation class	A
No. of Phase	3		Serial no	GB256137
Frequency	50	Hz		
Rated power	160	kVA.		
Type of cooling	ONAN			
Vector group	Dyn11			
Primary voltage	33	kV		
Primary current	2.8	A.		
Secondary voltage	400/230	V		
Secondary current	230.94	A.		

Tap position	Rated Voltage (V)	
	Terminal : H1 H2 H3	Terminal : X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounding	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger C A 6505 , **Serial Number :** 837655

Test connection		Test voltage	Insulation resistance (Ω) at any time (min)										PI = MΩ at 10 min / MΩ at 1 min
Positive	Negative	(vdc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HV.	LV.	500	747 M	778 M	726 M								
LV.	Gnd.	5000											
HV	Gnd.	5000	1.05 G	1.08 G	1.19 G								

Humidity _____ % , Ambient Temperature : _____ °c

Responsibility	Tested by:	Approved by:	Witnessed By:
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Wellbe ng - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท ไชเดอร์ทไลฟ์ จำกัด	**Feeder Name.**	TR 5

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :**

Tap position	Rated Ratio	Terminal : HV As found	HV % Error	LV Phase Dev.	Terminal : HV As found	HV % Error	LV Phase Dev.	Terminal : HV As found	HV % Error	LV Phase Dev.
3	2.8kV/230.94	82.55	0.063	AB-an	82.55	0.063	BC-bn	82.53	0.038	CA-cn

Polarity : ☑ Correct ☐ No: correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal : Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal : Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal : Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV.	1									
	2.									
	3.									
	4									
	5.									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal : Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Terminal : Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Terminal : Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal Voltage (V)	Current (mA)	Terminal Voltage (V)	Current (mA)	Terminal : Voltage (V)	Current (mA)
HV	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal Voltage (V)	Current (A)	Terminal Voltage (V)	Current (A)	Terminal : Voltage (V)	Current (A)
LV								

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. : Stay Wellbeing - PM2025 Location. : Electrical Substation
Site. : - Panel No. : -
Customer. : บริษัท ไชเดอร์ทไลฟ์ จำกัด Feeder Name. : TR 5

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , **Serial Number :** 101520004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV) 1	2	3	4	5	6	AVG
Main tank	2.50	Cylindrical	29.2	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	54.87

Humidity : - % , Ambient Temperature : - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing

7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Position of oil sample	Moisture content (ppm) Should be	As found
Main tank	Not more than 35	

Humidity : % , Ambient Temperature : °c

Note: Use IEEE C57.106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)	Result
ASTM D877-02		2.54	Good Recond tion Poor
IEC 60156		2.5	Good Recondition Poor

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. :	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.** :	Electrical Substation
Site. :	-	**Panel No.** :	-
Customer. :	บริษัท ไชยกาโลห์ จำกัด	**Feeder Name.** :	TR.6

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	-
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60 °c
Year of manufacture	-		Winding temperature rise	65 °c
Standard	IEC60076		Insulation class	A
No. of Phase	3		Serial no	-
Frequency	50	Hz.		
Rated power	160	kVA.		
Type of cooling	ONAN			
Vector group	Dyn11			
Primary voltage	33	kV		
Primary current	2.8	A		
Secondary voltage	400/230	V		
Secondary curren	230.94	A		

Tap position	Rated Voltage (V)	
	Terminal : H1 H2 H3	Terminal : X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounging	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting of temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger CA 6505 , **Serial Number :** 837655

Test connection		Test voltage	Insulation resistance (Ω) at any time (mn)										PI = MΩ at 10 min / MΩ at 1 min.
Positive	Negative	(Vdc)	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HV.	LV.	500	805 M	836 M	866 M								
LV.	Gnd	5000											
HV	Gnd.	5000	1.23 G	1.25 G	1.22 G								

Humidity % . Ambient Temperature °c

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. : Stay Wellbeing - PM2025 Location. : Electrical Substation
Site. : - Panel No. : -
Customer. : บริษัท ไชยกาโลห์ จำกัด Feeder Name. : TR.6

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :**

Tap position	Rated Ratio	Terminal HV - LV As found	% Error	Phase Dev	Terminal HV - LV As found	% Error	Phase Dev.	Terminal HV - LV As found	% Error	Phase Dev.
3	2.80/230.94	82.53	0.038	AB-an	82.53	0.038	BC-bn	82.51	0.014	CA-cn

Polarity : ☐ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV.	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal : - Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Terminal : - Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Terminal - Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal - Voltage (V)	Current (mA)	Terminal : - Voltage (V)	Current (mA)	Terminal : - Voltage (V)	Current (mA)
HV.	1.							
	2.							
	3.							
	4							
	5.							
Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal - Voltage (V)	Current (A)	Terminal - Voltage (V)	Current (A)	Terminal - Voltage (V)	Current (A)
LV.								

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท ไฮเอท์ไทยดี จำกัด	**Feeder Name.**	TR 6

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , **Serial Number :** 101520004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV) 1	2	3	4	5	6	AVG.
Main tank	2.50	Cylindrical	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.00

Humidity : - % . Ambient Temperature : - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing

7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Position of oil sample	Moisture content (ppm) Should be	As found
Main tank	Not more than 35	

Humidity : % , Ambient Temperature °c

Note: Use IEEE C57.106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)	Result
ASTM D 877-02		2.54	> 30 Good 27 - 29 21 - 26 Recondition < 20 Poor
IEC 60156		2.5	> 40 Good 36 - 40 30 - 35 Recondition < 30 Poor

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombut Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท ไฮเอท์ไทยดี จำกัด	**Feeder Name.**	TR 7

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	-
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60 °c
Year of manufacture	-		Winding temperature rise	65 °c
Standard	IEC60076		Insulation class	A
No. of Phase	3		Serial no	-
Frequency	50	Hz.		
Rated power	250	kVA.		
Type of cooling	ONAN			
Vector group	Dyn11			
Primary voltage	33	kV.		
Primary current	4.37	A.		
Secondary voltage	400/230	V.		
Secondary current	360.84	A.		

Tap position	Rated Voltage (V) Terminal : H1 H2 H3	Terminal : X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounging	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger C.A 6505 , **Serial Number :** 83/656

Test connection Positive	Negative	Test voltage (Vdc)	Insulation resistance (Ω) at any time (min) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PI = MΩ at 10 min. / MΩ at 1 min.
HV.	LV.	500	791 M	975 M	857 M								
LV.	Gnd.	5000											
HV.	Gnd.	5000	1.15 G	1.19 G	1.39 G								

Humidity . % . Ambient Temperature °c

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombut Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. :	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.** :	Electrical Substation
Site. :	-	**Panel No.** :	-
Customer. :	บริษัท ไลฟ์สเทไนล์ จำกัด	**Feeder Name.** :	TR.7

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :**

Tap position	Rated Ratio	Terminal - HV As found	HV % Error	LV Phase Dev.	Terminal - HV As found	HV % Error	LV Phase Dev	Terminal - HV As found	HV % Error	LV Phase Dev
3.	4.37/360.84	82.49	-0.008	AB-an	82.48	-0.021	BC-bn	82.46	-0.046	CA-cn

Polarity : ☐ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal : - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV.	1									
	2.									
	3.									
	4									
	5.									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal - Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Terminal - Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Terminal - Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV.										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal - Voltage (V)	Current (mA)	Terminal - Voltage (V)	Current (mA)	Terminal - Voltage (V)	Current (mA)
HV.	1							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal : - Voltage (V)	Current (A)	Terminal - Voltage (V)	Current (A)	Terminal - Voltage (V)	Current (A)
LV								

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. : Stay Wellbeing - PM2025 Location. : Electrical Substation
Site. : - Panel No. : -
Customer. : บริษัท ไลฟ์สเทไนล์ จำกัด Feeder Name. : TR.7

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , **Serial Number :** 101520004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV) 1	2	3	4	5	6	AVG
Main tank	2.50	Cylindrical	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.00

Humidity - % , Ambiant Temperature - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing

7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Position of oil sample	Moisture content (ppm) Should be	As found
Main tank	Not more than 35	

Humidity % , Ambient Temperature : °c

Note: Use IEEE C57 106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)		Result
ASTM D877-02		2.54	> 30	Good
			27 - 29	Fair
			21 - 26	Recondition
			< 20	Poor
IEC 60156		2.5	> 40	Good
			36 - 40	Fair
			30 - 35	Recondition
			< 30	Poor

Remark : (1) ชุดฟิวส์แรงต่ำทั้ง 3 เฟส เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท วีแอร์เทโลพี จำกัด	**Feeder Name.**	TR 8

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	-
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60 °c
Year of manufacture	-		Winding temperature rise	65 °c
Standard	IEC60076		Insulation class	A
No. of Phase	3		Serial no	-
Frequency	50	Hz.		
Rated power	250	kVA.		
Type of cooling	ONAN			
Vector group	Dyn11			
Primary voltage	33	kV		
Primary current	4.37	A		
Secondary voltage	400/230	V		
Secondary curren:	360.84	A.		

Tap position	Rated Voltage (V)	
	Terminal : H1 H2 H3	Terminal : X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounding	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger C A 6505 , **Serial Number :** 837655

Test connection		Test voltage	Insulation resistance (GΩ) at any time (min)										PI = MΩ at 10 min. / MΩ at 1 min.
Positive	Negative	(Vdc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HV	LV.	500	1.31	1.57	1.52								
LV.	Gnd	5000											
HV	Gnd.	5000	3.21	2.53	2.60								

Humidity % , Ambient Temperature °c

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. : Stay Wellbeing - PM2025 Location. : Electrical Substation

Site. : - Panel No. : -

Customer. : บริษัท วีแอร์เทโลพี จำกัด Feeder Name. : TR 8

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :**

Tap position	Rated Ratio	Terminal : HV		LV	Terminal : HV		LV	Terminal : HV		LV
		As found	% Error	Phase Dev	As found	% Error	Phase Dev.	As found	% Error	Phase Dev
3.	4.37/360.84	82.49	-0.009	AB-an	82.52	0.026	BC-bn	82.37	-0.155	CA-cn

Polarity : ☐ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal -			Terminal -			Terminal -		
		Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV	1.									
	2.									
	3									
	4									
	5.									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal -			Terminal -			Terminal -		
		Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal -		Terminal : -		Terminal -	
			Voltage (V)	Current (mA.)	Voltage (V)	Current (mA.)	Voltage (V)	Current (mA.)
HV	1							
	2.							
	3.							
	4							
	5.							
Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal -		Terminal : -		Terminal -	
			Voltage (V)	Current (A)	Voltage (V)	Current (A)	Voltage (V)	Current (A)
LV.								

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. :	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.** :	Electrical Substation
Site. :	-	**Panel No.** :	-
Customer. :	บริษัท ไชยกิจไลฟ์ จำกัด	**Feeder Name.** :	TR.8

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , Serial Number : 101520004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV) 1	2	3	4	5	6	AVG
Main tank	2.50	Cylindrical	53.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	58.92

Humidity - % , Ambient Temperature - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing

7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , Serial Number :

Position of oil sample	Moisture content (ppm) Should be	As found
Main tank	Not more than 35	

Humidity % , Ambient Temperature : °c

Note: Use IEEE C57.106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)	Dielectric Strength (kV)	Result
ASTM D 877-02		2.54	> 30	Good
			27 - 29	Fair
			21 - 26	Recondition
			< 20	Poor
IEC 60 156		2.5	> 40	Good
			36 - 40	Fair
			30 - 35	Recondition
			< 30	Poor

Remark :

Responsibility	Tested by :	Approved by :	Witnessed By :
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. :	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.** :	Electrical Substation
Site. :	-	**Panel No.** :	-
Customer. :	บริษัท ไชยกิจไลฟ์ จำกัด	**Feeder Name.** :	TR.9

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	4.01	
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60	°c
Year of manufacture	2018		Winding temperature rise	65	°c
Standard	IEC60076		Insulation class	A	
No. of Phase	3		Serial no	FJ237316	
Frequency	50	Hz.			
Rated power	160	kVA			
Type of cooling	ONAN				
Vector group	Dyn11				
Primary voltage	33	kV			
Primary current	2.8	A.			
Secondary voltage	400/230	V.			
Secondary current	230.94	A.			

Tap position	Rated Voltage (V) Terminal : H1 H2 H3	Terminal : X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounding	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of access bis bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger C.A 6505 , Serial Number : 837655

Test connection Positive	Negative	Test voltage (Vdc)	Insulation resistance (GΩ) at any time (min) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PI = MΩ at 10 min. / MΩ at 1 min.
HV.	LV.	500	2.63	3.64	4.26								
LV.	Gnd.	5000											
HV.	Gnd	5000	4.87	5.00	5.59								

Humidity % , Ambient Temperature : °c

Responsibility	Tested by :	Approved by :	Witnessed By :
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็ก จำกัด	**Feeder Name.**	TR 9

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :**

Tap position	Ratio	Terminal : HV			Terminal : HV	LV		Terminal : HV	LV	
		As found	% Error	Phase Dev.	As found	% Error	Phase Dev	As found	% Error	Phase Dev.
3	2.80/230.94	82.5	0.002	AB-ar	82.49	-0.009	BC-bn	82.47	-0.033	CA-cn

Polarity : ☐ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal -			Terminal -			Terminal -		
		Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV.	1.									
	2.									
	3.									
	4									
	5									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal -			Terminal -			Terminal -		
		Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test	Terminal -		Terminal -		Terminal -	
		Voltage (Vac)	Voltage (V)	Current (mA)	Voltage (V)	Current (mA)	Voltage (V)	Current (mA)
HV	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
Side of Xfmr	Tap position	Test	Terminal -		Terminal -		Terminal -	
		Voltage (Vac)	Voltage (V)	Current (A)	Voltage (V)	Current (A)	Voltage (V)	Current (A)
LV								

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็ก จำกัด	**Feeder Name.**	TR 9

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , **Serial Number :** 101520004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV)						
			1	2	3	4	5	6	AVG.
Main tank	2.50	Cylindrical	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.00

Humidity - % , Ambient Temperature - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing

7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Position of oil sample	Moisture content (ppm)	
	Should be	As found
Main tank	Not more than 35	

Humidity % , Ambient Temperature °c

Note: Use IEEE C57.106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)		Result
ASTM D877-02		2.54	> 30	Good
			27 - 30	Fair
			21 - 26	Recondition
			< 20	Poor
IEC 60156		2.5	> 40	Good
			30 - 40	Fair
			30 - 35	Recondition
			< 30	Poor

Remark : ปะหลังลูกถ้วย LV ของ N สึกหาย

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Well being - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท โอมนิ ไดเร็ค จำกัด	**Feeder Name.**	TR.10

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	4.27	
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60	°c
Year of manufacture	2018		Winding temperature rise	65	°c
Standard	IEC 60076		Insulation class	A	
No. of Phase	3		Serial no	GA246756	
Frequency	50	Hz.			
Rated power	315	kVA			
Type of cooling	ONAN				
Vector group	Dyn11				
Primary voltage	33	kV.			
Primary current	5.51	A.			
Secondary voltage	400/230	V			
Secondary current	454.99	A.			

Tap position	Rated Voltage (V)	
	Terminal : H1 H2 H3	Terminal : X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounding	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger S1-568/2 , **Serial Number :** 337655

Test connection		Test voltage	Insulation resistance (GΩ) at any time (min)										PI = MΩ at 10 min. / MΩ at 1 min
Positive	Negative	(Vdc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HV	LV.	5000	2.25	3.00	3.30								
LV	Grd.	5000											
HV	Grd.	5000	3.70	4.20	4.89								

Humidity : ____ % , Ambient Temperature ____ °c

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombut Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. : Stay Wellbeing - PM2025 Location. : Electrical Substation
Site. : - Panel No. : -
Customer. : บริษัท โอมนิ ไดเร็ค จำกัด Feeder Name. : TR.10

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments : TVR-3 , **Serial Number :** ____

Tap position	Rated Ratio	Terminal : HV : LV			Terminal : HV : LV			Terminal : HV : LV		
		As found	% Error	Phase Dev.	As found	% Error	Phase Dev	As found	% Error	Phase Dev
3	5.51/454.66	82.51	0.014	AB-an	82.5	0.002	BC-bn	82.51	0.014	CA-cn

Polarity : ☐ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal -			Terminal -			Terminal -		
		Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV.	1.									
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									
Side of Xfmr	Tap position	Terminal -			Terminal -			Terminal -		
		Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)	Volt (mV)	Amp (A)	R (mΩ)
LV.										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal -		Terminal -		Terminal -	
			Voltage (V)	Current (mA.)	Voltage (V)	Current (mA.)	Voltage (V)	Current (mA.)
HV	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal -		Terminal -		Terminal -	
			Voltage (V)	Current (A.)	Voltage (V)	Current (A.)	Voltage (V)	Current (A.)
LV								

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombut Komet	Ekachai Rungsuwan	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท ไฮยีทไลฟ์ จำกัด	**Feeder Name.**	TR.10

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , **Serial Number :** 1D1520004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV)						
			1	2	3	4	5	6	AVG.
Main tank	2.50	Cylindrical	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.00

Humidity - % , Ambient Temperature - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing

7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Position of oil sample	Moisture content (ppm)	
	Should be	As found
Main tank	Not more than 35	

Humidity % , Ambient Temperature °c

Note: Use IEEE 25? 106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)		Result
ASTM D-1816		2.54	> 30	Good
			27 - 29	Fair
			21 - 26	Recondition
			< 20	Poor
IEC 156		2.5	> 40	Good
			36 - 40	Fair
			30 - 35	Recondition
			< 30	Poor

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	22-Sep-25	22-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท ไฮยีทไลฟ์ จำกัด	**Feeder Name.**	TR.11

TECHNICAL DATA

Manufacture	CHAROENCHAI		% impedance voltage	3.88
Type	ONAN		Top oil temperature rise	60 °c
Year of manufacture	2018		Winding temperature rise	65 °c
Standard	IEC60076		Insulation class	A
No. of Phase	3		Serial no	GB263743
Frequency	50	Hz.		
Rated power	250	kVA.		
Type of cooling	ONAN			
Vector group	Dyn11			
Primary voltage	33	kV		
Primary current	4.37	A		
Secondary voltage	400/230	V.		
Secondary current	360.84	A.		

Tap position	Rated Voltage (V)	
	Terminal . H1 H2 H3	Terminal . X1 X2 X3
1	34650	400/230
2	33825	
3	33000	
4	32175	
5	31350	

1. VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked	Remark
- Inspection physical and mechanical condition	☑	
- Inspection alignment and grounging	☑	
- Inspection winding temperature indicator	☐	N/A
- Inspection oil temperature indicator	☑	
- Inspection oil level indicator	☑	
- Inspection silica gel	☐	N/A
- Inspection oil leakage	☑	
- Inspection gasket	☑	
- Clean the unit and bushings	☑	
- Verify the control alarm and trip setting on temperature indicators are as specified	☐	N/A
- Verify that cooling fans operate	☐	N/A
- Verify tightness of accessible bolted electrical connections	☑	
- Verify that as-left tap connections are as specified	☑	
- Verify tap changer position	☑	
- Verify the presence of surge arresters	☑	

2. INSULATION RESISTANCE AND POLARIZATION INDEX MEASUREMENT

Test Instruments : Megger C.A 6505 , **Serial Number :** 837555

Test connection		Test voltage	Insulation resistance (Ω) at any time (min)										PI = MΩ at 10 min / MΩ at 1 min
Positive	Negative	(Vdc)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HV	LV.	500	425 M	524 M	610 M								
LV.	Gnd.	5000											
HV	Gnd.	5000	1.16 G	1.17 G	1.34 G								

Humidity % , Ambient Temperature °c

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref.	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	Electrical Substation
Site.	-	**Panel No.**	-
Customer.	บริษัท วีสอร์ทไลฟ์ จำกัด	**Feeder Name.**	TR.11

3. TURN RATIO AND POLARITY MEASUREMENT

Test Instruments TVR-3 , **Serial Number :**

Tap position	Rated Ratio	Terminal : HV : LV			Terminal HV : LV			Terminal HV : LV		
		As found	% Error	Phase Dev	As found	% Error	Phase Dev	As found	% Error	Phase Dev
3	4.3//360.84	82.49	-0.009	AB-an	82.49	-0.009	BC-bn	82.46	-0.046	CA-cn

Polarity : ☐ Correct ☐ Not correct

4. WINDING RESISTANCE MEASUREMENT

Test Instruments , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Terminal - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)	Terminal - Volt (V)	Amp (A)	R (Ω)
HV.	1.									
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									
Side of Xfmr	**Tap position**	**Terminal - Volt (mV)**	**Amp (A)**	**R (mΩ)**	**Terminal - Volt (mV)**	**Amp (A)**	**R (mΩ)**	**Terminal - Volt (mV)**	**Amp (A)**	**R (mΩ)**
LV										

5. EXCITATION CURRENT MEASUREMENT

Test Instruments , **Serial Number :**

Side of Xfmr	Tap position	Test Voltage (Vac)	Terminal - Voltage (V)	Current (mA)	Terminal - Voltage (V)	Current (mA)	Terminal - Voltage (V)	Current (mA)
HV	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
Side of Xfmr	**Tap position**	**Test Voltage (Vac)**	**Terminal - Voltage (V)**	**Current (A)**	**Terminal - Voltage (V)**	**Current (A)**	**Terminal - Voltage (V)**	**Current (A)**
LV								

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
DISTRIBUTION TRANSFORMER - OIL IMMERSED

OmniDirection

Project Ref. : Stay Wellbeing - PM2025 Location. : Electrical Substation
Site. : - Panel No. : -
Customer. : บริษัท วีสอร์ทไลฟ์ จำกัด Feeder Name. : TR.11

6. OIL DIELECTRIC STRENGTH MEASUREMENT

Test Instruments : Megger OTS60PB , **Serial Number :** 1015200004

Position of oil sample	Gap distance (mm)	Electrode shape	Breakdown voltage (kV) 1	2	3	4	5	6	AVG
Main tank	2.50	Cylindrical	54.4	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.07

Humidity : - % , Ambiant Temperature : - °c

Note: Use ASTM D877 standard for testing


7. MOISTURE CONTENT MEASUREMENT

Test Instruments : , **Serial Number :**

Position of oil sample	Moisture content (ppm) Should be	As found
Main tank	Not more than 35	

Humidity : % , Ambient Temperature : °c

Note: Use IEEE C57.106 standard for testing

Test Method	Electrodes	Gap (mm.)		Result
ASTM D877-02		2.54	> 30	Good
			27 - 29	Fair
			21 - 26	Reconditione
			< 20	Poor
IEC 60156		2.5	> 40	Good
			36 - 40	Fair
			30 - 35	Reconditiona
			< 30	Poor

Remark : (1) ชุดฟิวส์แรงต่ำทั้ง 3 เฟส เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
(2) ลูกถ้วยของ HV เฟส 1 และ 2 สึกหรอ เสื่อมสภาพ

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.Ltd.	Omni Direction Co.Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	*Sombat Komet*	*Ekachai Rungsuwan*	
Date	23-Sep-25	23-Sep-25	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	Location.	:	Electrical Substation
SAP NO.	:		Switchboard Name.		MDB1
Customer	:	บริษัท ไซลิกโลนี่ จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V
Frequency	50	Hz.
Serial no.	-	

	VISUAL INSPECTION	Checked	Remark
1.	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2.	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5.	Cable connection tightening torque	☑	
6	Grounding condition check	☑	
7	General condition check	☑	
8	Metering check	☑	
9	Insulation test	☑	
10	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12	Fuse and fuse bases check	☑	
13.	Check input current of Heater - Amp	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND	500	31.70
B to GND	500	32.30
C to GND	500	30.30

Note Ω = Ohm, kΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly.	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on	☑

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	22 September 2025	22 September 2025	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	Location.	:	Electrical Substation
SAP.NO.	:	-	Switchboard Name.		MDB2
Customer	:	บริษัท ไซลิกโลนี่ จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V.
Frequency	50	Hz.
Serial no	-	

	VISUAL INSPECTION	Checked	Remark
1	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2.	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3.	Wiring control connection tightening torque	☑	
4.	Busbar connection tightening torque	☑	
5.	Cable connection tightening torque	☑	
6.	Grounding condition check	☑	
7.	General condition check	☑	
8.	Metering check	☑	
9.	Insulation test	☑	
10.	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12	Fuse and fuse bases check	☑	
13	Check input current of Heater - Amp	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND.	500	1.88
B to GND.	500	13.68
C to GND	500	14.33

Note : Ω = Ohm, kΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on.	☑

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	22 September 2025	22 September 2025	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Substation
SAP.NO.	:	-	**Switchboard Name.**		MDB3
Customer	:	บริษัท ไซลอร์ไลฟ์ จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V.
Frequency	50	Hz.
Serial no.	-	

VISUAL INSPECTION		**Checked**	**Remark**
1	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5	Cable connection tightening torque	☑	
6	Grounding condition check	☑	
7	General condition check	☑	
8	Metering check	☑	
9	Insulation test	☑	
10.	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11.	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12	Fuse and fuse bases check	☑	
13	Check input current of Heater - Amp	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND	500	**25.80**
B to GND	500	**25.60**
C to GND	500	**24.10**

Note : Ω = Ohm, kΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger. MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly.	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on.	☑

Remark :

Responsibility	**Tested by**	**Approved by**	**Witnessed by**
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komet	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	22 September 2025	22 September 2025	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Room
SAP.NO.	:	-	**Switchboard Name.**		MDB4
Customer	:	บริษัท ไซลอร์ไลฟ์ จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V.
Frequency	50	Hz
Serial no.	-	

VISUAL INSPECTION		**Checked**	**Remark**
1	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5	Cable connection tightening torque	☑	
6	Grounding condition check	☑	
7	General condition check	☑	
8	Metering check	☑	
9	Insulation test	☑	
10.	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11.	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12.	Fuse and fuse bases check	☑	
13.	Check input current of Heater - Amp.	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND.	500	**635.00**
B to GND.	500	**458.00**
C to GND	500	**397.00**

Note : Ω = Ohm, kΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger. MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on.	☑

Remark :

Responsibility	**Tested by**	**Approved by**	**Witnessed by**
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	23 September 2025	23 September 2025	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	Location.	:	Electrical Room
SAP.NO.	:	-	Switchboard Name.		MDB5
Customer	:	บริษัท โซลาร์ไลฟ์ จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V.
Frequency	50	Hz
Serial no	-	

VISUAL INSPECTION		Checked	Remark
1	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5	Cable connection tightening torque	☑	
6	Grounding condition check	☑	
7	General condition check	☑	
8	Metering check	☑	
9	Insulation test	☑	
10.	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12	Fuse and fuse bases check	☑	
13	Check input current of Heater - Amp	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND.	500	**518.00**
B to GND	500	**425.00**
C to GND	500	**505.00**

Note . Ω = Ohm, kΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger. MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on	☑

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	23 September 2025	23 September 2025	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	Location.	:	Electrical Room
SAP.NO.	:	-	Switchboard Name.		MDB6
Customer	:	บริษัท โซลาร์ไลฟ์ จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V
Frequency	50	Hz
Serial no.	-	

VISUAL INSPECTION		Checked	Remark
1.	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2.	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3.	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5.	Cable connection tightening torque	☑	
6	Grounding condition check	☑	
7	General condition check	☑	
8.	Metering check	☑	
9	Insulation test	☑	
10.	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12.	Fuse and fuse bases check	☑	
13.	Check input current of Heater - Amp	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND.	500	**1.21**
B to GND.	500	**1.44**
C to GND	500	**1.63**

Note Ω = Ohm, kΩ = kilo-ehmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger. MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly.	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on	☑

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	23 September 2025	23 September 2025	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Room
SAP.NO.	:	-	**Switchboard Name.**		MDB7
Customer	:	บริษัท โซลาร์ไล ซี จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V
Frequency	50	Hz
Serial no.	-	

VISUAL INSPECTION		**Checked**	**Remark**
1	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2.	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3.	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5	Cable connection tightening torque	☑	
6	Grounding condition check	☑	
7	General condition check	☑	
8	Metering check	☑	
9	Insulation test	☑	
10.	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11.	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12.	Fuse and fuse bases check	☑	
13.	Check input current of Heater - Amp.	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND.	500	469.00
B to GND.	500	599.00
C to GND.	500	613.00

Note : Ω = Ohm, kΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments Megger MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on.	☑

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	23 September 2025	23 September 2025	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Room
SAP.NO.	:	-	**Switchboard Name.**		MDB8
Customer	:	บริษัท โซลาร์ไล ซี จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V
Frequency	50	Hz
Serial no	-	

VISUAL INSPECTION		**Checked**	**Remark**
1.	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5	Cable connection tightening torque	☑	
6	Grounding condition check	☑	
7	General condition check	☑	
8	Metering check	☑	
9.	Insulation test	☑	
10.	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11.	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12.	Fuse and fuse bases check	☑	
13.	Check input current of Heater - Amp.	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND.	500	26.30
B to GND.	500	22.00
C to GND.	500	17.82

Note : Ω = Ohm, kΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on.	☑

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	22 September 2025	22 September 2025	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Room
SAP.NO.	:	-	**Switchboard Name.**		MDB9
Customer	:	บริษัท ชิลอร์กไลฟ์ จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V
Frequency	50	Hz
Serial no	-	

VISUAL INSPECTION		**Checked**	**Remark**
1	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5	Cable connection tightening torque	☑	
6	Grounding condition check	☑	
7	General condition check	☑	
8	Metering check	☑	
9	Insulation test	☑	
10	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12	Fuse and fuse bases check	☑	
13	Check input current of Heater - Amp.	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND.	500	**910.00**
B to GND	500	**686.00**
C to GND	500	**809.00**

Note : Ω = Ohm, kΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger. MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on.	☑

Remark :

Responsibility	**Tested by**	**Approved by**	**Witnessed by**
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	22 September 2025	22 September 2025	

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name.	:	Stay Wellbeing - PM2025	**Location.**	:	Electrical Room
SAP.NO.	:	-	**Switchboard Name.**		MDB10
Customer	:	บริษัท ชิลอร์กไลฟ์ จำกัด			

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V
Frequency	50	Hz.
Serial no	-	

VISUAL INSPECTION		**Checked**	**Remark**
1	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5	Cable connection tightening torque	☑	
6.	Grounding condition check	☑	
7.	General condition check	☑	
8.	Metering check	☑	
9.	Insulation test	☑	
10.	Visual Check capacitor bank condition	☑	
11.	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12.	Fuse and fuse bases check	☑	
13	Check input current of Heater - Amp.	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND.	500	**564.00**
B to GND.	500	**619.00**
C to GND.	500	**689.00**

Note . Ω = Ohm, kΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger. MIT515 , **Serial Number :** -

		Checked
**	Check the cover of the field distributor is closed properly.	☑
**	As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on.	☑

Remark :

Responsibility	**Tested by**	**Approved by**	**Witnessed by**
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombut Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	22 September 2025	22 September 2025	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

LOW VOLTAGE SWITCHBOARD

OmniDirection

Project Name. :	Stay Wellbeing - PM2025	Location. :	Electrical Room
SAP.NO. :	-	Switchboard Name.	MDB11
Customer :	บริษัท ชีสอร์ทไลฟ์ จำกัด		

TECHNICAL DATA CUBICLE

Manufacture	Other	
Type	Local	
Year of manufacture	-	
Rated service voltage Us	400	V.
Frequency	50	Hz
Serial no.	-	

	VISUAL INSPECTION	Checked	Remark
1	Cubicle undamaged and cleaned	☑	
2	Name plate data is compliance with drawing and specification	☑	
3	Wiring control connection tightening torque	☑	
4	Busbar connection tightening torque	☑	
5	Cable connection tightening torque	☑	
6.	Grounding condition check	☑	
7	General condition check	☑	
8	Metering check	☑	
9	Insulation test	☑	
10.	Visual check capacitor bank condition	☑	
11	Magnetic contactor of capacitor bank condition check	☑	
12	Fuse and fuse bases check	☑	
13	Check input current of Heater - Amp.	☐	N/A

INSULATION RESISTANCE BUSBAR MEASUREMENT

Test connection	Test voltage (Vdc) , 1 min	Insulation resistance (MΩ)
A to GND	500	**741.00**
B to GND	500	**692.00**
C to GND	500	**709.00**

Note : Ω = Ohm, KΩ = kilo-ohmOhm, MΩ = Mega-hm, GΩ = Giga-ohm, TΩ = Tera-ohm

Test Instruments : Megger. MIT515 , Serial Number : -

	Checked
" Check the cover of the field distributor is closed properly	☑
" As soon as the cable have been energized , the voltage indicator lamps should go on.	☑

Remark :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed by
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komal	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	23 September 2025	23 September 2025	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

GROUNDING TEST


OmniDirection

Project Name.	Stay Wellbeing - PM2025	Location .	Electrical Substation
SAP No.	-	Section :	-
Customer.	บริษัท ชีสอร์ทไลฟ์ จำกัด	Cubicle Name :	TR.

Checking Test

1. Cower seal visual check ☑
2. Cleaning box or joint ☑
3. Visual check cable ☑
4. Retorque connection ☑

Testing method



Connection of standard 20 m long test leads

GROUNDING TEST

	POINT / ROOM	AS FOUND TEST (OHM)
1	TR.1	2.84
2	TR.2	0.50
3	TR.3	7.24
4	TR.4	2.99
5	TR.5	2.98
6	TR.6	0.66
7	TR.7	0.55
8	TR.8	2.36
9	TR.9	0.74
10	TR.10	3.10
11	TR.11	2.69

REMARK : ค่า Ground ของ TR 3 ไม่ผ่านเกณฑ์

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komal	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K.	Ekachai R.	
Date	22 September 2025	22 September 2025	

Schneider Electric

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
GROUNDING TEST


OmniDirection

Project Name.	Stay Wellbeing - PM2025	Location .	Electrical Room, Substation
SAP No.	-	Section :	-
Customer.	บริษัท ซีลอร์ทไลฟ์ จำกัด	Cubicle Name :	MDB

Checking Test

1. Cower seal visual check ☑
2. Cleaning box or joint ☑
3. Visual check cable ☑
4. Retorque connection ☑

Testing method



Connection of standard 20 m long test leads

GROUNDING TEST

	POINT / ROOM	AS FOUND TEST (OHM)
1	MDB1	0.05
2	MDB2	0.05
3	MDB3	0.05
4	MDB4	1.21
5	MDB5	6.53
6	MDB6	0.05
7	MDB7	1.80
8	MDB8	3.53
9	MDB9	7.53
10	MDB10	6.49
11	MDB11	3.70

REMARK :

Responsibility	Tested by	Approved by	Witnessed By
Company	Omni Direction Co.,Ltd.	Omni Direction Co.,Ltd.	
Name	Mr. Sombat Komat	Mr. Ekachai Rungsuwan	
Signature	Sombat K	Ekachai R	
Date	22 September 2025	22 September 2025	

เอกสารแนบที่ 15
รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

STAY

บริษัท รีสอร์ท ไลฟ์ จำกัด สาขา ภูเก็ต

5/80 ม.4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เนื่องด้วย โรงแรม สเตย์ เฉลิมพระเกียรติ แคนด์ ดัสไทส์ รีสอร์ท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2568 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันและรับเหตุการณ์ด้านอัคคีภัยได้ทันท่วงที รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 70 คน ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟโดย กองบังคับการบริหารส่วนตำบล เชิงทะเล ได้รับใบอนุญาตจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0 : 82-2566-0046

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

สาขา ภูเก็ต ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่อยู่ เลขที่ 5/80 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ 83130 โทรศัพท์ 076-316150

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 70 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

○ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

✓ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 10-11 ตุลาคม 2568

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 10 ตุลาคม 2567

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 70 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ○ ดี ✓ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหนังสือ..... เลขที่..... ลงวันที่..... โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

✓ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ [redacted]

เลขที่ใบอนุญาต 0916-06-2568-0021 โดยได้แนบสำเนาใ[redacted]

ใบรายงานผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๖ หมดอายุ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่ ภก.๗๗๔๐๑/๒๗๖๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แฮนด์ไอพิสไตล์ รีสอร์ท

ประเภทกิจการ โรงแรม

เลขที่ ๕๖/๑๐ ซอย สุขสันต์ ๒ ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง - คน หญิง - คน ชาย - คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒๙๐ คน หญิง ๑๕๕ คน ชาย ๑๓๕ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๕ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมารวมจุดรวมพล)

๖. สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

[redacted]

แบบ กภ.บญ
๒๕๖๓

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๖

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๘๔๔๐๐๐๓๐๙๓๐๐๒

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิงทะเล
ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๖


[redacted]


การฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ริสอร์ท ไลฟ์ จำกัด

วันที่ 10 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	หมายเหตุ
1	[redacted]			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ใบรายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๓-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๐ หมดอายุ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

อ้างถึง หนังสือแจ้งการฝึกอบรม กก ๗๓๔๐๑/ ๒๗๖๗ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม อเดย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

ประเภทกิจการ โรงแรม

เลขที่ ๕๖/๔๐ ซอย สุขสันต์ ๒ ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕๑ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้หญิง ๓๕ คน ผู้ชาย ๑๖ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

[redacted]

แบบ ภภ.บญ
มิ.ย.๖๘

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๓-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๐

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๘๙๔๐๐๐๐๐๗๐๒

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๔๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๙ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๓ ราย ตามรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นบัตรบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๘๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๐



การฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นประจำปี
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท รีสอร์ท ไลฟ์ จำกัด
วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2568

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ (เช้า)	ลายมือชื่อ (บ่าย)	คะแนน (ก่อน)	คะแนน (หลัง)	หมายเหตุ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

[redacted]



องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๖

โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

ที่อยู่ ๕๖/๘๐ ซอยสุชสันต์ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕



เมื่อวันที่ [redacted]



ภาพอบรมดับเพลิงขั้นต้น

โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

9 ตุลาคม 2568





ภาพอบรมดับเพลิงขั้นต้น

โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

9 ตุลาคม 2568






ภาพอบรมดับเพลิงขั้นต้น
โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท
9 ตุลาคม 2568








ภาพฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท
10 ตุลาคม 2568





ภาพฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

10 ตุลาคม 2568









ภาพฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท

10 ตุลาคม 2568











ภาพฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท
10 ตุลาคม 2568









ภาพอบรมดับเพลิงขั้นต้น
โรงแรม สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท
9 ตุลาคม 2568

