ภาคผนวก

ภาคผนวก ก **สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

ภาคผนวก ก-1 สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด

ภาคผนวก ก-2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ภาคผนวก ก-3 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ข **เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (รายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบทส.1 และ ทส.2) เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-2 เอกสารตรวจสอบระบบน้ำใช้

ภาคผนวก ข-3 ใบเสร็จจัดเก็บขยะมูลฝอย เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-4 เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-5 เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-6 เอกสารการซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-7 เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

ภาคผนวก ข-8 เอกสาร CONTACT การกำจัดสัตว์ก่อโรค

ภาคผนวก ข-9 ผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีนของสระว่ายน้ำประจำวัน

ภาคผนวก ค **ใบรายงานผลวิเคราะห์**

ภาคผนวก ง **ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ**

ภาคผนวก จ **สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน**

ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1

สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๕๑๔๐ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๔.๒/๑๓๕๙๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๓๒๙ ห้อง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังกล่าว โดยให้ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ในการนี้ จึงขอให้

จังหวัด...

จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งเทศบาลนครเกาะสมุยด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุโข อุบลทิพย์

(นายสุโข อุบลทิพย์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui

ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 329 ห้องพัก มีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกันทั้งสิ้น 22,110.75 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 14 อาคาร มีขนาดเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10-1-21.5 ไร่ หรือ 16,486 ตารางเมตร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

เดือน มิถุนายน 2561

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

เดือน มิถุนายน 2561

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเป็นพื้นที่เนินเขา มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ จากเดิมที่เป็นพื้นที่ราบ เปลี่ยนไปเป็นอาคารมีความสูง 3 ชั้น และอาคารสูง 4 ชั้น จำนวนทั้งหมด 14 อาคาร พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค ที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ และพื้นที่สีเขียว อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง และจัดภูมิสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 22.68 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ	-	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายราญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 22.68 โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดินได้ สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ซึ่งจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร 0.4 เมตร 0.6 เมตร และ 0.8 เมตร ความลาดเอียง 1:200 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) น้ำฝนจากส่วนนี้ทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำต่อไป	-	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายราญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม (ต่อ)	ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่รกร้าง มีการพัฒนาเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 5 อาคาร และอาคาร คสล. 3 ชั้น จำนวน 7 อาคาร ถนน ที่จอดรถ และสระว่ายน้ำ ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่า ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.206 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.550 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผลต่างของปริมาณน้ำฝนสะสมในช่วง 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ (ปริมาณน้ำฝนไหลนอง) มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 677.03 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้ออกแบบการหน่วงน้ำภายในระบบท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 550 เมตร ปริมาตร 38.89 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร ปริมาตร 37.71 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร ปริมาตร 42.43 ลูกบาศก์เมตร	-	-

เดือน มิถุนายน 2561

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม (ต่อ)	และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวรวม 210 เมตร ปริมาตร 105.80 ลูกบาศก์เมตร และป่อพักน้ำ จำนวน 117 ป่อ ปริมาตร 246 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรที่หน่วงในเส้นท่อและป่อพัก มีปริมาตร 470.63 ลูกบาศก์เมตร โดยคิดปริมาตรที่หน่วงไว้ ร้อยละ 80 ของปริมาตรที่สามารถหน่วงได้เท่ากับ 376.50 ลูกบาศก์เมตร และการหน่วงน้ำภายในป่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 ป่อ มีปริมาตร 315 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบขนาดป่อหน่วงน้ำ 18x5x4 เมตร (กว้างxยาวxลึก) รวมปริมาตรกักเก็บทั้งโครงการ เท่ากับ 691.50 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นขนาดป่อหน่วงน้ำและท่อระบายน้ำ จึงมีความเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรับปริมาณน้ำฝนครั้งต่อไป โครงการได้คำนวณขนาดเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินค่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ เพื่อควบคุมการระบายน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด (RTP 1,2) มีจำนวน 2 เครื่อง (ทำงานสลับกัน) มีอัตราการสูบ 0.206 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แรงดันน้ำ 5 เมตร กำลังไฟฟ้าขนาด 7.457 กิโลวัตต์ ออกแบบไว้สำหรับระบายน้ำออกจากป่อหน่วงน้ำเข้าสู่ป่อพักขยะ เพื่อให้ป่อหน่วงน้ำมีปริมาตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำฝนในครั้งต่อไป ดังนั้น อัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการจึงมีค่าน้อยกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ สำหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่ป่อหน่วงน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในป่อ ดังนั้น จึงคาดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด	-	-

เดือน มิถุนายน 2561

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แทลนทีนัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว	บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็น ตะกอนดินชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นดินปนทรายแป้ง ซากพืช เศษหอย มีเทาเข้ม และตะกอนชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นทราย กรวด ทั้งนี้พบรอยเลื่อนตองมะรุ่ยซึ่งเป็นรอยเลื่อยที่ยังมีพลังพาดผ่านในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่อยู่ในเขตเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว เขต 1 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง มีความรุนแรงขนาด 3-4 เมอร์คัลลี่ ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	(1) โครงการจัดให้มีจุดรวมพล 3 จุด มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 326 ตารางเมตร (2) จัดให้มีแผนผังเส้นทางอพยพหนีภัยไปยังจุดรวมพลที่ได้บริเวณทางเดินในอาคาร (3) จัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน (4) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันท่วงที (5) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย (6) ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ (7) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมล	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แทลนทีนัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ	มลพิษทางอากาศที่สำคัญในระยะดำเนินการ คือ ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) และไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) ที่เกิดจากยานพาหนะ บริษัทฯ ที่ปรึกษาได้คำนวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบจำลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1998 กำหนดให้ ระยะทางที่รถยนต์วิ่งภายในโครงการ (วิ่ง 2 เที่ยว/วัน) = 0.58 กิโลเมตร ที่จอดรถยนต์ของโครงการทั้งหมด = 37 คัน (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.0670027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547) (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.0310303 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชม. เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2536)	(1) ติดป้ายให้ผู้ใช้บริการดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (2) จัดพื้นที่สีเขียวขนาด 3,736.15 ตารางเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว (4) ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการล้างถนนเป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน	- ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	**(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)** จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.026810 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานไนโตรเจนไดออกไซด์ เท่ากับ 0.320 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2538) **(4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)** จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 1.200154 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงสุด 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538) **(5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)** จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.005005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชม. ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	**(6) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)** จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซไฮโดรคาร์บอนฟุ้งกระจายในพื้นที่ 1.90002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซไฮโดรคาร์บอนไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน		
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	เมื่อเปิดดำเนินการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ที่จะเกิดขึ้นจะเกิดจากการจราจรของรถที่เข้า-ออกภายในโครงการ แต่คาดว่าจะมีระดับผลกระทบในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการเป็นการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบเงียบและต้องการความเป็นส่วนตัว ประกอบกับเสียงจากการจราจรเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นปกติประจำอยู่แล้วของตัวคนเมือง และจากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 โดยบริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.4 dB(A) ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	(1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ (3) ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นจิกน้ำ ต้นสีนเปิดฝรั่ง ต้นชุ *กระจง* ต้นไคร้ย้อย ต้นอินทนิลน้ำ ต้นจิกทะเล ต้นปาล์มบะรา ต้นมะพร้าว ต้นหมากสง ต้นหมากเขียว ต้นหมากแดง และต้นปาล์มแวิกซ์	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก	เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย สภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่บริการท่องเที่ยว พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่แหล่งน้ำ ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบก สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้ 1) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ก่อสร้างโครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ผลการสำรวจพรรณไม้ที่พบในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ต้นกระถิน ต้นมะพร้าว ต้นหมากนวล ต้นโทร ต้นชูกวาง ต้นมะม่วง และต้นไม้อื่น ๆ ดังนั้น ภายในพื้นที่โครงการไม่พบพรรณไม้ที่จัดเป็นพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไม่จัดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชป่า แนบท้ายอนุสัญญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด	-	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 นิเวศวิทยาทางบก (ต่อ)	2) ทรัพยากรสัตว์บก สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างโครงการมีน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ ตางกบบ้าน และอึ่งอ่างบ้าน สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ได้แก่ จิ้งจกบ้าน จิ้งเหลนบ้าน นก (Birds) ได้แก่ นกกระจอกบ้าน และนกเขาชวา สัตว์บกที่พบทั้งหมดไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด รวมทั้งไม่จัดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่า แนบท้ายอนุสัญญา ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ดังกล่าวที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์บก	-	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	น้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว ปริมาณ 243.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD_{con} 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมลงสู่ลงสู่บ่อพักน้ำใส ปริมาตร 55.08 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน้ำรีไซเคิล ปริมาตร 68.4 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบซึมดิน ปริมาณน้ำซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูร้อน 224.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 มิลลิเมตร/วัน ระยะเวลาซึมน้ำ 8 ชั่วโมง) สำหรับปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป สำหรับปริมาณน้ำซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูฝน 44.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 20% ของฤดูร้อน) โดยปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระยะดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะดำเนินการ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	-	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 นิเวศวิทยาชายหาด	จากการสำรวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาบริเวณใกล้หาดป่อมุด ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ เมื่อเดือน สิงหาคม 2560 พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นป่อทะเล และต้นเตยทะเล ทั้งนี้ โครงการจะจำกัดกิจกรรมการก่อสร้างอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณชายหาด	-	
2.4 นิเวศวิทยาทางทะเล	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใกล้กับหาดบ่อผุด ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ บริเวณนั้นมีลักษณะเป็นหาดทราย ชายหาดด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ เป็นชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับชายฝั่ง มีลักษณะเป็นอ่าวเปิด โดยได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลงวันละ 1 ครั้ง และจากการสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ตั้งโครงการ พบว่าชายฝั่งหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการเป็นสถานที่สำหรับจอดเรือท่องเที่ยวและมีเรือท่องเที่ยวเข้าออก ซึ่งมีผลให้น้ำทะเลในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างขุ่น นอกจากนั้น พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อีกมากมาย เช่น เป็นที่ตั้งชุมชน สถานที่ประกอบการบ้านพักและโรงแรมและกิจกรรมทางน้ำ เป็นต้น	(1) โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ชนิดการเติมเข้า-ถ่ายออก (Sequencing Batch Reator : SBR) จำนวน 1 สามารถรองรับน้ำเสียได้ 305 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD_{con} 20 มิลลิกรัม/ลิตร (2) น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะรวบรวมลงสู่ลงสู่บ่อพักน้ำใส ปริมาตร 55.08 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะสูบไปยังถังเก็บน้ำรีไซเคิล ปริมาตร 68.4 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบซึมดิน สำหรับปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป (3) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา	- การตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง สารแขวนลอย ความเค็ม ไนเตรต-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ออกซิเจนละลาย โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหน้าโครงการทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลเล่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 นิเวศวิทยาทางทะเล (ต่อ)	การสุ่มสำรวจร้อยละการครอบคลุมพื้นที่ผิว บริเวณหาดป่อผุด ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ โดยทำการสำรวจร้อยละการครอบคลุมพื้นที่ผิวประยากปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ ในแนวสำรวจระยะทาง 100 เมตร จำนวน 1 แนวสำรวจ โดยการดำน้ำสำรวจแบบดำผิวน้ำ ที่ระดับความลึก 2-3 เมตร ทำการสำรวจในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จากการการสำรวจบริเวณจุดสำรวจที่ 1 และแนวสำรวจที่ 2 พื้นที่ทั้งหมดถูกครอบคลุมด้วยอนุภาคตินร่วนอนุภาคตินเหนียวสีดำ ซึ่งอนุภาคตินร่วนอนุภาคตินเหนียวดังกล่าวมีกลิ่นแหม็นจากก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่สะสมอยู่ในอนุภาคติน ซึ่งมีผลให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ ทำให้การสำรวจในครั้งนี้ ไม่พบประยากรปลาและสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้ในระยะก่อสร้างไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และระยะการก่อสร้างช่วงฤดูฝน และป่าบัดน้ำเสียจากช้วมคนงานก่อสร้างด้วยถังบำบัดสำเร็จรูป ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระยะก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะก่อสร้าง โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำอย่างเคร่งครัด	(4) จัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมันรวม โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะต้องฉีดดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ โดยกากไขมันที่ต้องทำจัดจะนำไปตากแห้งก่อนรวบรวมให้เทศบาลนครเกาะสมุยนำไปกำจัดต่อไป (5) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้สู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนแมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดุลเล่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 นิเวศวิทยาทางทะเล (ต่อ)		(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำเมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าว ทางโครงการจะประสานงานให้เทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบไปกำจัดต่อไป (8) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 562 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้ (9) จัดให้มีห้องพักขยะรวมของโครงการเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่บริเวณชั้นที่ 1 อาคาร C โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตก (10) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล (11) จัดให้พนักงานคอยดูแล เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณหน้าหาดเป็นประจำ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนแมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	จากการสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพบว่า บริเวณโดยรอบเป็น พื้นที่ทะเลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.24 รองลงไปได้แก่ พื้นที่ป่าละเมาะ/ไม้พุ่ม คิดเป็นร้อยละ 25.23 พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 17.89 ที่เหลือใช้ที่ดินประเภทพื้นที่บริการท่องเที่ยว พื้นที่ชายหาด พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ราชการ ศาสนสถาน พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ถนน พื้นที่โล่ง พื้นที่โครงการ และพื้นที่แหล่งน้ำ ตามลำดับ โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย มีสภาพทั่วไปของพื้นที่และอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนเต็ม ทิศเหนือ ติดกับ ถนนเลียบหาดบ่อผุด กว้าง 4.00 เมตร ทิศใต้ ติดกับ ทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) กว้าง 16.00 เมตร (รวมเขตทาง) และร้านค้า ชั้นเดียว ทิศตะวันออกติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น (เดอะ วอร์ฟ สมุย) ทิศตะวันตก ติดกับ ทางหลวงเทศบาล กว้าง 3.00 เมตร บ้านอยู่อาศัย 2 ชั้นบุคคลอื่น และ อาคาร 4 ชั้นบุคคลอื่น (HANSAR SAMUI)	-	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560	พื้นที่บริเวณโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งได้กำหนดที่ดินบริเวณโครงการเป็นที่ดินประเภทชุมชน (เขตชีชมพู) หมายเลข 1.30 มีข้อกำหนดในสาระสำคัญ ดังนี้ ข้อ 6 ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขึ้นขออนุญาต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามผังเมืองรวมจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการยอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว	-	-
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557	จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ในบริเวณที่ 2 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการยอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว	-	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) และกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยเทศบาลนครเกาะสมุย พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 โดยแนวชายฝั่งทะเลคือแนวเขตที่ดิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตาม พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว	-	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย ทันธุโสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

84/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	1) ความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออกโครงการ การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 จากท่าเรือหน้าทอนปุงหน้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 ขับไปเป็นระยะทางประมาณ 572 เมตร จะพบทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 และขับไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการด้านซ้ายมือ เส้นทางที่ 2 จากโรงพยาบาลกรุงเทพเกาะสมุย มุ่งหน้าสู่ เดอะ วอร์ฟ สมุย เป็นระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการด้านขวามือ พื้นที่โครงการติดกับ เดอะ วอร์ฟ สมุย 2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ โครงการมีทางเข้า-ออก จำนวน 1 จุด มีความกว้างประมาณ 8.00 เมตร ถนนภายในโครงการหากเดินรถสองทิศทาง (Two way) กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร และหากเดินรถทิศทางเดียว (One way) กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร มีที่จอดรถยนต์ของโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 37 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 2 คัน) เป็นที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารจำนวน 12 คัน และเป็นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร จำนวน 25 คัน โดยเป็นที่จอดรถยนต์แบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ จำนวน 33 คัน มีขนาดความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร เป็นที่จอดรถยนต์แบบขนานกับแนวทางเดินรถ จำนวน 4 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร	(1) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ (2) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ (3) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา (4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ (5) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 37 คัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจรภายนอกโครงการ (6) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออกและบริเวณโค้งทางเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร	- ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย ทันธุโสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

85/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	สำหรับที่จอดรถผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร และมีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.00 เมตร ในการประเมินความเพียงพอของที่จอดรถของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ซึ่งมีจำนวนห้องพัก จำนวน 329 ห้อง โดยโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น จำนวน 37 คัน ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้รถของผู้ใช้บริการโรงแรม โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่มีขนาด กิจกรรม ในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (Centara Grand Beach Resort Samui) มีจำนวนห้องพัก 262 ห้องพัก โรงแรมเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (Centara Grand Beach Resort Samui) มีจำนวนห้องพัก 262 ห้องพัก มีรถที่จอดจริงในที่จอดรถ 22 คัน การดำเนินการของโรงแรมที่ผ่านมา มีผู้เข้าพักหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูการท่องเที่ยว (เดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน) จะมีผู้เข้าพักเป็นจำนวนมาก โดยจะแบ่งกลุ่มผู้เข้าพักออกเป็น 3 กลุ่ม	(7) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	1. กลุ่มผู้เข้าพักที่ติดต่อผ่านบริษัทจัดกลุ่มทัวร์ (Travel Agency) ซึ่งทางโรงแรมจะจัดส่งรถไปรับที่สนามบินหรือสถานที่นัดหมาย หรือทางจัดกลุ่มทัวร์ (Travel Agency) นำมาส่งที่โรงแรม ด้วยรถบัส, รถตู้ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น 2. กลุ่มผู้เข้าพักที่ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง และโดยสารทางเครื่องบิน/ยานพาหนะสาธารณะ ซึ่งทางโรงแรมจะจัดส่งรถไปรับที่สนามบินหรือสถานที่นัดหมาย 3. กลุ่มผู้เข้าพักที่ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถจักรยานยนต์ ดังนั้น โครงการตัวอย่างได้แก่ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (Centara Grand Beach Resort Samui) จะมีการใช้ที่จอดรถประมาณร้อยละ 8.40 ของจำนวนห้องพัก (22 คัน จากจำนวนห้องพัก 262 ห้อง) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการจะมีความต้องการที่จอดรถ 28 คัน (ร้อยละ 8.40 ของจำนวนห้องพัก 329 ห้อง) ดังนั้น ที่จอดรถที่โครงการจัดให้มีจำนวน 37 คัน จึงมีความเพียงพอ รูปภาพแสดงที่จอดรถโครงการตัวอย่าง		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ขั้นดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นสิดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ รวมที่จอดรถยนต์ทั้งโครงการเท่ากับ 37 คัน ในกรณีแจร้ายที่สุดจะกำหนดให้ปริมาณการจราจรรถยนต์ของโครงการเท่ากับ 37 คัน/ชั่วโมง (ไป-กลับ) คิดเป็น 37 PCU/ชั่วโมง (37x1) ดังนั้น ค่า V/C Ratio ในระยะดำเนินการ สภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนรอบเกาะสมุย ในวันธรรมดา คือ วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 สภาพการจราจรส่วนใหญ่ยังคงคล่องตัว มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการหยุดรอด แต่ในช่วงเวลา 16.00-18.00 น. สภาพการจราจรสามารถขับขี่ด้วยความเร็วต่ำมาก เนื่องจากการติดขัดที่จุดคลัด มีการติดขัดเป็นขบวนยาว และวันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560 สภาพการจราจรส่วนใหญ่มีอัตราเร็ว การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าลง เกิดความล่าช้า และความเร็วลดลง แต่ในช่วงเวลา 16.00-18.00 น. สภาพการจราจรสามารถขับขี่ด้วยความเร็วต่ำมาก เนื่องจากการติดขัดที่จุดคลัด มีการติดขัดเป็นขบวนยาว ดังนั้นผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับปานกลาง		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ขั้นดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	1) ปริมาณการต้องการน้ำใช้ของโครงการ ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่น ๆ คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 335.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 31.41 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 2) แหล่งน้ำใช้ และระบบจ่ายน้ำ แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย โดยมีแนวท่อประปาของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ำเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำดีคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชั้นใต้ดินอาคาร G จำนวน 2 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำดี 1 ปริมาตร 283.41 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำดี 2 ปริมาตร 166 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump Set, BP-01-03) จำนวน 1 ชุด (3 เครื่อง/ชุด ทำงาน 2 สำรอง 1) มีอัตราการสูบน้ำ 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร	(1) โครงการจะใช้น้ำประปาโครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะ สมุย เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และมีแหล่งน้ำใช้สำรอง จะใช้น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน (2) จัดให้มีท่อรับน้ำประปา เข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยใช้แรงโน้มถ่วงก่อนส่งไปถังแต่ละอาคาร โดยไปถึงน้ำประปาจากท่อหลักโดยตรง (3) โครงการมีถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร G จำนวน 3 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำดิบ 1 ปริมาตร 288 ลูกบาศก์เมตร ถังเก็บน้ำดี 1 ปริมาตร 283.41 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำดี 2 ปริมาตร 166 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาตรการกักเก็บน้ำเพื่อใช้การอุปโภคบริโภคจะเท่ากับ 655.41 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 321.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณถังกักน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว ในช่วงที่มีการซื้อน้ำทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิดดำเนินการ หลังจากนั้นทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง - ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ดูแลและทำความสะอาดถังกรอง/คาร์บอน และการล้างย้อน (Back wash) หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	นอกจากนี้โครงการมีแหล่งน้ำใช้สำรองซึ่งจะใช้น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน โดยจัดให้มีหัวรับน้ำ เพื่อรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เข้ากักเก็บในถังเก็บน้ำดิบคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชั้นใต้ดินอาคาร G จำนวน 1 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำดิบ 1 ปริมาตร 266 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำจากถังเก็บน้ำดิบจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำสำหรับบำบัดน้ำดิบ จำนวน 2 ชุด (2 เครื่อง/ชุด ทำงาน 1 สำรอง 1) มีอัตราการสูบน้ำ 15.00 ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบกรองด้วยถังกลางหลายชนิด ระบบกรองคาร์บอน ระบบกรองความกระด้าง และระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ก่อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำดี 1 และถังเก็บน้ำดี 2 บริเวณชั้นใต้ดินอาคาร G ทั้งนี้ ในพื้นที่เกาะสมุยมีบริษัทที่ให้บริการรถน้ำเอกชน ได้แก่ S.a. Water Tech Samui บริการน้ำจืด ซึ่งมีรถบริการน้ำ 2000 ลิตร, 2500 ลิตร, 6000 ลิตร และบริษัท ฟ้าสมุย จำกัด	(4) จัดให้มีหัวรับน้ำ เพื่อรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เข้ากักเก็บในถังเก็บน้ำดิบคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชั้นใต้ดินอาคาร G จำนวน 1 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำดิบ 1 ปริมาตร 266 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำจากถังเก็บน้ำดิบจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำสำหรับบำบัดน้ำดิบ จำนวน 2 ชุด (2 เครื่อง/ชุด ทำงาน 1 สำรอง 1) มีอัตราการสูบน้ำ 15.00 ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบกรองด้วยถังกลางหลายชนิด ระบบกรองคาร์บอน ระบบกรองความกระด้าง และระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ก่อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำดี 1 และถังเก็บน้ำดี 2 บริเวณชั้นใต้ดินอาคาร G	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชนจะถูกสูบลงสู่ถังเก็บน้ำดิบใต้ดินโดยโครงการได้จัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนลงสู่ถังเก็บน้ำดีของโครงการ รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีดังนี้ 1. ถังกรองมัลติมีเดีย (Multimedia Filters)ประกอบด้วย สารกรองทรายขนาดต่างๆ และแอนทราไซต์ เป็นการกรองเพื่อการกำจัดสารแขวนลอยออกจากน้ำ เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ตะกอน และสารแขวนลอยต่างๆ 2. ถังกรองคาร์บอน (Carbon Filter) เพื่อกรองสารละลายที่มีสี กลิ่น และสารเคมีต่างๆ รายละเอียดขั้นตอนการดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของโครงการจะดูแลและทำความสะอาดถังกรองทราย และถังกรองคาร์บอน โดยการล้างย้อน (Back wash) ดังนี้ • ถังกรองทราย จะล้างย้อนทำความสะอาดทุกๆ 10 – 15 วัน และล้างทำความสะอาดภายนอกทุกๆ 6 เดือน กระบวนการ Back Wash ใช้ระบบอัตโนมัติ เมื่อแรงดันด้านน้ำเข้าต่างจากด้านน้ำออก ระบบจะสั่งให้วาล์วเปิด และเครื่องสูบน้ำ (RWP-1,2) ทำงาน จ่ายน้ำย้อนเข้าด้านตรงข้าม กับ ช่วงเวลากรองปกติ ทำให้สิ่งสกปรก ที่ติดอยู่กับสารกรอง ถูกระบายออกมากับน้ำ	(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน (6) รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	• ถังกรองคาร์บอน จะล้างสารกรองคาร์บอนโดยการล้างแบบย้อนกลับ โดยใช้เวลาในการล้างย้อนครั้งละ 20 นาทีต่อถัง ช่วยให้ความสามารถในการกรองกลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิม กระบวนการ Back Wash ใช้ระบบอัตโนมัติ เมื่อแรงดันด้านน้ำเข้าต่างจากด้านน้ำออก ระบบจะสั่งให้วาล์วเปิด และเครื่องสูบน้ำ (RWP-1,2) ทำงาน จ่ายน้ำย้อนเข้าด้านตรงข้าม กับ ช่วงเวลากรองปกติ ทำให้สิ่งแขวนลอย ที่ติดอยู่กับสารกรอง ถูกระบายออกมากับน้ำ เช่นกัน ถังกรองคาร์บอนเมื่อใช้งานไปได้ ประมาณ 1 ปี จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับสี และ กลิ่นลดลง โครงการจะมีการเปลี่ยนสารกรองเมื่อถึงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้น้ำทิ้งที่เกิดจากการล้างย้อนจากถังกรองทรายและถังกรองคาร์บอน จะถูกกรอง สิ่งแขวนลอย โดยเครื่องกรอง (Strainer) ก่อนทิ้งลงบ่อพักที่อยู่ใกล้ห้องเครื่อง (MH 70) และไหลลงสู่บ่อหน่วงน้ำต่อไป		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

92/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	4) การสำรองน้ำใช้ โครงการมีถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร G จำนวน 3 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำดิบ 1 ปริมาตร 286 ลูกบาศก์เมตร ถังเก็บน้ำดี 1 ปริมาตร 263.41 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำดี 2 ปริมาตร 186 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาตรการกักเก็บน้ำเพื่อใช้การอุปโภคบริโภคจะเท่ากับ 855.41 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 321.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลระหว่างการก่อสร้างฐานรากของถังเก็บน้ำสำรอง มิให้สิ่งก่อสร้างเปิดดำเนินโครงการไปให้น้ำในถังเก็บน้ำสำรองปนเปื้อนและรั่วซึม นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ สำหรับถังเก็บน้ำใต้ดินแต่ละถังจะมีช่องเปิด 2 ฝาถัง ขนาด 1.00x0.80 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปทำความสะอาดถังน้ำปีนประจำทุกๆ 6 เดือนได้ ทั้งนี้คาดการว่าการใช้น้ำในช่วงดำเนินการของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

93/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1) การระบายน้ำเสีย ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การระบายน้ำเสีย น้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว ปริมาณ 253.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD_{5day} 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมลงสู่ลงสู่บ่อพักน้ำใส ปริมาตร 55.08 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน้ำรีไซเคิล ปริมาตร 88.4 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบซึมดิน ปริมาณน้ำซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูร้อน 224.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 มิลลิเมตร/วัน ระยะเวลาซึมน้ำ 6 ชั่วโมง) สำหรับปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป สำหรับปริมาณน้ำซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูฝน 44.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 20% ของฤดูร้อน) โดยปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป	(1) โครงการได้ออกแบบการหน่วงน้ำภายในระบบท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 550 เมตร ปริมาตร 38.89 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร ปริมาตร 37.71 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร ปริมาตร 42.43 ลูกบาศก์เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวรวม 210 เมตร ปริมาตร 105.80 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ำ จำนวน 117 บ่อ ปริมาตร 246 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรที่หน่วงในเส้นท่อและบ่อพัก มีปริมาตร 470.63 ลูกบาศก์เมตร โดยคิดปริมาตรที่หน่วงไว้ ร้อยละ 80 ของปริมาตรที่สามารถหน่วงได้ เท่ากับ 376.50 ลูกบาศก์เมตร และการหน่วงน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 315 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบบ่อหน่วงน้ำ 18x5x4 เมตร (กว้างxยาวxลึก) รวมปริมาตรกักเก็บทั้งโครงการ เท่ากับ 691.50 ลูกบาศก์เมตร	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

84/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	2) การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม การระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ซึ่งจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร 0.4 เมตร 0.6 เมตร และ 0.8 เมตร ความลาดเอียง 1:200 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) น้ำฝนจากส่วนนี้ทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่รกร้าง มีการพัฒนาเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 5 อาคาร และอาคาร คสล. 3 ชั้น จำนวน 7 อาคาร ถนน ที่จอดรถ และระบายน้ำ ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่า ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.206 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.550 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผลต่างของปริมาณน้ำฝนสะสมในช่วง 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ (ปริมาณน้ำฝนไหลนอง) มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 677.03 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้ออกแบบการหน่วงน้ำภายในระบบท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 550	(2) ออกแบบให้การควบคุมอัตราการระบายน้ำออกของบ่อหน่วงน้ำให้เท่ากับอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด (RTP 1,2) มีจำนวน 2 เครื่อง (ทำงานสลับกัน) มีอัตราการสูบ 0.208 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (3) โครงการได้จัดให้มีรั้วทึบ (ผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วมเข้าสู่พื้นที่โครงการ) ที่มีความสูงจากระดับทางเท้าภายนอก 50 เซนติเมตร (4) โครงการจึงได้เพิ่มเติมท่อระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำของโครงการ ขนาด 6 นิ้ว เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลบริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (5) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา (6) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักขยะ บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

85/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	เมตร ปริมาตร 38.89 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร ปริมาตร 37.71 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร ปริมาตร 42.43 ลูกบาศก์เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวรวม 210 เมตร ปริมาตร 105.60 ลูกบาศก์เมตร และปอพักน้ำ จำนวน 117 ปอ ปริมาตร 248 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรที่หน่วงในเส้นท่อและปอพัก มีปริมาตร 470.83 ลูกบาศก์เมตร โดยคิดปริมาตรที่หน่วงได้ร้อยละ 80 ของปริมาตรที่สามารถหน่วงได้ เท่ากับ 376.50 ลูกบาศก์เมตร และการหน่วงน้ำภายในปอหน่วงน้ำ จำนวน 1 ปอ มีปริมาตร 315 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบขนาดปอหน่วงน้ำ 15x5x4 เมตร (กว้างxยาวxลึก) รวมปริมาตรกักเก็บทั้งโครงการ เท่ากับ 691.50 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นขนาดปอหน่วงน้ำและท่อระบายน้ำจึงมีความเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรับปริมาณน้ำฝนครั้งต่อไป โครงการได้คำนวณขนาดเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินค่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ เพื่อควบคุมการระบายน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด (RTP 1,2) มีจำนวน 2 เครื่อง (ทำงานสลับกัน) มีอัตราการสูบ 0.208 ลูกบาศก์เมตรบวินาที แรงดันน้ำ 5 เมตร กำลังไฟฟ้าขนาด 7.457 กิโลวัตต์ ออกแบบไว้สำหรับระบายน้ำออกจากปอหน่วงน้ำเข้าสู่ปอดักขยะ เพื่อให้ปอหน่วงน้ำมีปริมาตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำฝนในครั้งต่อไป ดังนั้น อัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการจึงมีค่าน้อยกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ	(7) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	จากสถานการณ์น้ำท่วมของเกาะสมุยเกิดขึ้นหนักในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่า มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วม โดยเฉพาะถนนทวีราษฎร์ภักดี ซึ่งเป็นสายรอบเกาะถูกน้ำท่วมขังในหลายจุด ตั้งแต่หน้าโรงแรมบันดาราหมู่ที่ 1 ตำบลปอยุด ยาวไปถึงหน้าปั๊มน้ำมันปตท.สายนอก หมู่ที่ 3 ตำบลปอยุด ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร มีน้ำท่วมผิวจราจรสูงหลายจุด โดยหน้าโรงแรมบันดาราถึงสายแยกปอยุด น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร หน้าวัดปอยุด น้ำท่วมสูง 1 เมตร (พื้นที่โครงการตั้งอยู่ระหว่างโรงแรมบันดาราและวัดปอยุด) ซึ่งน้ำฝนถูกระบายหมดหลังจากฝนหยุดตกภายในเวลา 1 ชั่วโมง (ที่มา : www.khaosod.co.th เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561) จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เคยเกิดขึ้นดังกล่าว โครงการได้จัดให้มีรั้วกั้น (ผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วมเข้าสู่พื้นที่โครงการ) ที่มีความสูงจากระดับทางเท้าภายนอก 50 เซนติเมตร ซึ่งสามารถป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกได้ ในส่วนของทางเข้าออกพื้นที่โครงการจะไม่มีรั้วกั้นดังกล่าว แต่ระดับถนนบริเวณทางเข้าโครงการนั้น สูงกว่าระดับทางเท้าภายนอกโครงการ 50 เซนติเมตร เช่นกัน ดังนั้น พื้นที่ของโครงการจึงสามารถป้องกันจากปัญหาน้ำท่วมได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณด้านหน้าโครงการ และลดปริมาณน้ำท่วมสะสมจากโครงการสู่พื้นที่สาธารณะด้านหน้า โครงการจึงได้เพิ่มเติมท่อระบายน้ำฝนจากปอหน่วงน้ำของโครงการ ขนาด 6 นิ้ว เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลบริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ ผังระบายน้ำฝนของโครงการ สำหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่ปอพักน้ำและปอหน่วงน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในปอ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย	1) ปริมาณน้ำเสีย เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 263.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ไม่รวมน้ำระเหยของสระว่ายน้ำและน้ำใช้บริเวณที่จอดรถ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) 2) ระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ชนิดการเติมเข้า-ถ่ายออก (Sequencing Batch Reator : SBR) จำนวน 1 แพลนท์ เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพดี ได้มาตรฐานตามกฎหมายสามารถปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับน้ำเสียได้ 305 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด ปริมาณ $BOD_{เข้า}$ 280 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD $_{ออก}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร	(1) โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ชนิดการเติมเข้า-ถ่ายออก (Sequencing Batch Reator : SBR) จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 305 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า $BOD_{ออก}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (2) น้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะรวบรวมลงสู่สระเก็บน้ำใส ปริมาตร 55.08 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน้ำรีไซเคิล ปริมาตร 88.4 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบซึมดิน สำหรับปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป	- ตรวจสอบการชุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 บันทึกทุกวัน เก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี และแบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลนครเกาะสมุย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ชนิดการเติมเข้า-ถ่ายออก (Sequencing Batch Reator : SBR) จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพดี ได้มาตรฐานตามกฎหมาย สามารถปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับน้ำเสียได้ 305 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด ปริมาณ $BOD_{เข้า}$ 280 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า $BOD_{ออก}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับน้ำเสียจากห้องครัวจะเข้าสู่บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank) เพื่อบำบัดในเบื้องต้นก่อน โดยแยกเอาขยะและเศษอาหารออกเพื่อเป็นการลดปริมาณสารแขวนลอย สำหรับน้ำเสียแต่ละส่วนของอาคารจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อแยกกาก (Solid Separation Tank) เพื่อบำบัดในขั้นต้น โดยการแยกกากตะกอนหนักและตะกอนเบา ซึ่งจะช่วยลดค่า BOD ของน้ำได้บางส่วน เกิดกระบวนการย่อยสิ่งสกปรกในน้ำเสียจนเกิดเป็นก๊าซมีเทน (CH_4) แล้วจึงไหลเข้าสู่บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) ซึ่งจะช่วยปรับอัตราการไหลและความเข้มข้นของน้ำเสียให้มีความสม่ำเสมอก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด ทำให้ระบบบำบัดสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ น้ำเสียจะถูกสูบเข้าสู่บ่อเอสบีอาร์ 1 และจากนั้นจะเข้าสู่บ่อเอสบีอาร์ 2 เพื่อเติมอากาศ และตกตะกอน โดยจะดำเนินการภายในบ่อปฏิกิริยาเดียวกัน โดยการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ 1 รอบการทำงาน (Cycle) จะมี 4 ช่วงตามลำดับ	(3) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา (4) จัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมันรวม โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ โดยกากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปตากแห้งก่อนรวบรวมให้เทศบาลนครเกาะสมุยนำไปกำจัดต่อไป (5) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	- ตรวจวัดความเป็นกรดด่าง บีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ซัลไฟด์ ปริมาณสารละลาย ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ช จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ (บ่อรวมน้ำต้นไม้) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวัดคลอรีนคงเหลือ (Chlorine Residual) บริเวณถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	ลักษณะการทำงานของถังปฏิกิริยา (เติมอากาศและตกตะกอน) แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1.ช่วงเติมน้ำเสีย (Fill) เป็นช่วงที่มีการเติมน้ำเสียเข้าสู่ถังปฏิกิริยาที่มีน้ำตะกอนจุลินทรีย์จากวงจรการทำงานก่อนหน้านี้ การเติมน้ำเสียทำให้ระดับน้ำในถังปฏิกิริยาสูงขึ้น จากเดิมที่มีอยู่ตั้งแต่ร้อยละ 20-100 โดยปริมาตรถัง โดยโครงการได้กำหนดช่วงเติมน้ำเสีย เท่ากับ 1 ชั่วโมง/ช่วง 2.ช่วงทำปฏิกิริยา (React) เป็นช่วงที่เกิดปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย มีการเติมอากาศในถังปฏิกิริยาโดยโครงการได้กำหนดช่วง เท่ากับ 3 ชั่วโมง/ช่วง 3.ช่วงตกตะกอน (Settle) เป็นช่วงที่เกิดการแยกตัวของตะกอนออกจากน้ำใส โดยโครงการได้กำหนดช่วงตกตะกอน เท่ากับ 1 ชั่วโมง/ช่วง 4.ช่วงระบายน้ำออก (Draw, Decant) เป็นช่วงระบายน้ำใสที่ผ่านการบำบัดแล้วออกจากถังปฏิกิริยา โดยโครงการได้กำหนดช่วงระบายน้ำออก เท่ากับ 1 ชั่วโมง/รอบ ดังนั้น 1 รอบการทำงาน (Cycle) ของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ จะมี 4 ช่วง ได้แก่ - ช่วงเวลาเติมน้ำเสีย 1 ชั่วโมง - ช่วงปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง - ช่วงตกตะกอน 1 ชั่วโมง - ช่วงระบายน้ำทิ้ง 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 6 ชั่วโมง/รอบ ใน 1 วัน ระบบบำบัดของโครงการ ทำงาน 4 รอบ/วัน (24 ชั่วโมง)	(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำ เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าว ทางโครงการจะประสานงานให้เทศบาลนครบ้านะสมุยมาสูบไปกำจัดต่อไป (8) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 526 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้ (9) ช่วงที่มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการติดตามตรวจสอบระบบท่อสู่ใต้พื้นถนน โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรไปให้รถผ่านบริเวณตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสียโดยจะปิดการจราจรเป็นการชั่วคราว	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

100/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักทุกชั้นในอาคารหลังรวมทั้งสิ้น 329 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า $BOD_{5,20}$ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 253.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า $BOD_{5,20}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำใส ปริมาตร 55.08 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน้ำรีไซเคิล ปริมาตร 68.4 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบซึมลึก ปริมาณน้ำซึมลงบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูร้อน 224.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 มิลลิเมตร/วัน ระยะเวลาซึมน้ำ 6 ชั่วโมง) สำหรับปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป สำหรับปริมาณน้ำซึมลงบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูฝน 44.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 20% ของฤดูร้อน) โดยปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

101/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	3) การกำจัดตะกอนส่วนเกินและกากไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้ออกแบบให้มีบ่อเก็บตะกอน ซึ่งถังบำบัดน้ำเสียมีปริมาณตะกอนส่วนเกิน 12.74 กิโลกรัม/วัน ระยะเวลาที่ต้องสูบตะกอนทิ้ง 1 ครั้ง/เดือน ดังนั้น เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าวโครงการจะประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบไปกำจัดต่อไป จากการสอบถามทางเทศบาลนครเกาะสมุย จะมีการกำจัดตะกอนโดยใช้วิธีทางชีวภาพโดยจะนำไปทิ้งที่แปลงเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน 4 โซน ซึ่งจะหมุนเวียนไปกำจัดในแต่ละโซนต่อไป สำหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดักกากไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเป็นประจำ โดยถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) จำนวน 1 ถัง ปริมาตรเก็บกัก 0.07 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ มีระยะเวลากักเก็บ 8.00 ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้ง กากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปตากแห้งก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และกลิ่น ซึ่งเกิดจากฝน สัตว์ และแมลง เป็นต้น โดยนำกากไขมันใส่ในกระสอบที่มีกระดาษรองที่กันกระสอบ เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่ห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อนำไปกำจัดต่อไป นอกจากนี้ โครงการจะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังย่อยน้ำมันและไขมันมีประสิทธิภาพ		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	4) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว ปริมาณ 243.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า $BOD_{ออก}$ 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมลงสู่ลงสู่บ่อพักน้ำใส ปริมาตร 55.08 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน้ำรีไซเคิล ปริมาตร 66.4 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบซึมดิน ปริมาณน้ำซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูร้อน 224.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 มิลลิเมตร/วัน ระยะเวลาซึมน้ำ 6 ชั่วโมง) สำหรับปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป สำหรับปริมาณน้ำซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการในฤดูฝน 44.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 20% ของฤดูร้อน) โดยปริมาณน้ำทิ้งที่เหลือจะรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ต่อไป ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมดทั้งช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ (Zero Discharge) ดังนั้น ผลกระทบด้านน้ำเสียจึงอยู่ในระดับต่ำ		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย	1) ปริมาณขยะมูลฝอย การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทำการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการ โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการรุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) ดังนั้น ปริมาณขยะที่คาดว่าน่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุดของโครงการ (มีผู้พักอาศัยเต็มโครงการ) เท่ากับ 2,724 ลิตร/วัน หรือ 2.724 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 935 กิโลกรัม/วัน 2) การจัดการขยะมูลฝอย โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง โดยภายในห้องพักแต่ละห้องจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ เช่น ส่วนต้อนรับ ห้องอาหาร ทางเดินและบริเวณสระว่ายน้ำ เป็นต้น จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล สำหรับในห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ถังขยะทุกใบจะมีถุงสำรองอยู่ด้านใน ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะที่รีไซเคิลได้อีกครั้ง ขยะจากส่วนต่าง ๆ ของโครงการจะรวบรวมมาพักไว้ห้องพักขยะรวม ซึ่งอยู่ภายในอาคาร C ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ โดยห้องพักขยะดังกล่าว ประกอบด้วย ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล	(1) จัดให้มีห้องพักขยะรวมของโครงการเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่บริเวณชั้นที่ 1 อาคาร C โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตก (2) จัดถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลาง (3) การจัดการขยะรีไซเคิลพนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า ขยะอินทรีย์โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้เทศบาลนครเกาะสมุยหรือให้เอกชนเพื่อรับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยต่อไป ขยะอันตรายจะเก็บรวบรวมขยะอันตราย ขนส่งไปยังเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นประจำทุกเดือน (4) ห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพื้นที่ที่มิดชิด	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายราญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

104/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	สำหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพักขยะอันตราย โครงการจัดให้มีถังขยะอันตราย โดยข้างถังจะระบุไว้ว่า "ขยะอันตราย" ภายในถังรองด้วยถุงสีส้ม โดยในขณะปฏิบัติงาน กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว จากการสอบถามไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเกาะสมุย ขยะอันตรายจากสถานประกอบการในแต่ละที่ของเกาะสมุย ทางสถานประกอบการจะต้องทำการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น ๆ โดยทางเทศบาลจะรับขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย และกระป๋องสเปรย์ เมื่อสถานประกอบการรวบรวมแล้วให้ขนส่งไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลนครเกาะสมุยจะรวบรวมไปทำจัดปีละ 1 ครั้ง โดยส่งไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรวบรวมขยะจากทุกเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่รับขยะอันตรายที่รวบรวมได้ทั้งหมดไปทำจัดต่อไป ปริมาณขยะอันตราย ที่เกิดขึ้นของโครงการ เท่ากับ 0.03172 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตรายที่สิ้นจะเก็บไว้ในที่ห้องพักขยะอันตราย ภายในได้รองรับขยะได้ 1.41 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น สามารถรองรับปริมาณขยะอันตราย ของโครงการที่เกิดขึ้นได้ 17 วัน ทั้งนี้โครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตราย ขนส่งไปยังเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นประจำทุก 15 วัน เพื่อให้ห้องพักขยะสามารถรองรับขยะอันตรายได้อย่างเพียงพอต่อไป	(5) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ (6) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ (7) การเก็บแยกขยะอินทรีย์-ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง (8) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย (9) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายราญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

105/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	โครงการจัดให้มีถังขยะรีไซเคิล มีสีเหลือง มีฝาปิดมิดชิด มีล้อเลื่อน และมีข้อความระบุข้างถังว่าเป็น "ถังขยะรีไซเคิล" ซึ่งจะใช้รองรับขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและรวบรวมมาพักไว้ที่ห้องพักขยะรีไซเคิลก่อนขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า ขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร ผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เป็นต้น แม่บ้านจะรวบรวมขยะเปียกจากถังขยะเปียกบริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบริการอื่น ๆ เป็นต้น มายังห้องพักขยะเปียก โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้เทศบาลนครเกาะสมุยหรือให้เอกชนที่อยู่รับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยต่อไป สำหรับขยะแห้งหรือขยะทั่วไปโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้เทศบาลนครเกาะสมุยรับไปกำจัดต่อไป		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	3) ห้องพักขยะรวมของโครงการ ห้องพักขยะรวมของโครงการเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่บริเวณชั้นที่ 1 อาคาร C โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตก โดยเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยสามารถเข้ามาเก็บขนขยะสามารถเข้าเก็บขนได้อย่างสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และไม่รบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพื้นที่ที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด ห้องพักขยะเปียก มีขนาดพื้นที่ 10.68 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 15.27 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) ห้องพักขยะแห้ง/ขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 2.25 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 3.375 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) ห้องพักขยะแห้ง มีขนาดพื้นที่ 0.94 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1.41 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) ห้องพักขยะอันตราย มีขนาดพื้นที่ 0.94 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1.41 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) ดังนั้น ห้องพักขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 35.75 ลูกบาศก์เมตร		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ำชะขยะ ห้องพักขยะของโครงการสามารถรองรับขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะพิษ และขยะอันตราย ได้ประมาณ 8 วัน 4 วัน 17วัน และ 17 วัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) ที่กำหนดให้กรณีที่มีสถานที่พักมูลฝอยต้องสามารถรองรับได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเกาะสมุย เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมภายในอาคาร C สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นจากห้องพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำ โดยน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสู่ถังบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการเช่นกัน		

เดือน มิถุนายน 2561 (นายชาญชัย พันธุ์โสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

103/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	5) ประเมินศักยภาพในการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จากหนังสือตอบรับการเก็บขนขยะมูลฝอยให้พื้นที่โครงการนั้น เทศบาลนครเกาะสมุย สามารถดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่โครงการได้ โดยเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย โดยจ้างบริษัท เมืองสะอาด จำกัด ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตามแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว โดยเทศบาลกำหนดค่าจ้างเก็บขนขยะในอัตราตันละ 1,090 บาท โดยปัจจุบันมีขยะเฉลี่ยในแต่ละวันประมาณ 151.24 ตัน/วัน ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาขยะตกค้างซึ่งเกิดจากการบริหารงานของบริษัทและเทศบาลในฐานะคู่สัญญาที่ได้เชิญตัวแทนบริษัทเข้ามาพูดคุยและกำชับให้เร่งจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้าง และได้แก้ปัญหาโดยการจัดรถของเทศบาลเก็บในจุดที่ตกค้าง โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการจัดเก็บขยะเองเพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2558 ด้านการกำจัดขยะ เทศบาลฯ ได้ทำสัญญากับ บริษัท กิจการค้าร่วมคลีน 99 พาวเวอร์ สมุย ก่อสร้างและบริหารดำเนินระบบกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย สัญญา 20 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 900 ล้านบาท องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยพลาสติก ร้อยละ 29.38 และได้มีการคัดแยกในส่วนที่สามารถขายได้บางส่วนแล้ว ส่วนขยะเปียก จำพวกเศษอาหารมีมากถึงร้อยละ 27.35 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยแนวโน้มปริมาณขยะยังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จากเดิมในปี 2548 มีขยะมูลฝอยสดเฉลี่ย 89.70 ตัน/วัน ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยในปี 2553, 2554, 2555 และปี 2556 มีขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 129.57, 132.29, 141.69, 151.24 ตัน/วัน ตามลำดับ ดังนั้นผลกระทบยังอยู่ในระดับต่ำ		

เดือน มิถุนายน 2561 (นายชาญชัย พันธุ์โสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

104/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า	โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้ 1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil ImmersedType) จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า TR NO.1 ขนาด 1,600 kVA และหม้อแปลงไฟฟ้า TR NO.2 ขนาด 1,600 kVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการจะตั้งอยู่ภายนอกอาคารทั้งหมด • หม้อแปลงไฟฟ้า TR NO.1 และ TR NO.2 มีลักษณะเป็นแบบตั้งพื้นโดย TR 1 ซึ่งอยู่ใกล้อาคาร และเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด โดยตั้งอยู่ห่างจากรั้วที่ใกล้ที่สุด 2.43 เมตร และห่างจากอาคาร I ซึ่งเป็นอาคารที่ใกล้ที่สุด ประมาณ 1.82 เมตร การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (วัดจากรายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด สำหรับผนังด้านเปิดของอาคาร) และโครงการได้เลือกใช้	(1) โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil ImmersedType) จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า TR NO.1 ขนาด 1,600 kVA และหม้อแปลงไฟฟ้า TR NO.2 ขนาด 1,600 kVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร (2) จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองชนิด ขนาด 600 kVA จำนวน 1 ชุด อยู่บริเวณห้องเครื่องสำรองไฟชั้นที่ 1 อาคาร G เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่างเพียงพอ (3) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)	ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าด้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดอยดูแลและบำรุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่าง ๆ เป็นต้น 2) ระบบไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองชนิด ขนาด 600 kVA จำนวน 1 ชุด อยู่บริเวณห้องเครื่องสำรองไฟชั้นที่ 1 อาคาร G เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่างเพียงพอ	(4) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน (5) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน (6) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น. (7) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง (8) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)	3) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องเครื่องจะปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องเครื่องของโครงการ และมีที่ว่างพอเพียงเพื่อการตรวจสอบซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ 4) การอนุรักษ์พลังงาน โครงการได้ประเมินค่าไฟฟ้าที่เกิดจากลักษณะการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 504,554.86 kW และปริมาณค่าไฟฟ้าที่ใช้ประมาณ 1,167,338.02 บาท/เดือน โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารห้องพักและอาคารบริการ มีความสูง 4 ชั้น จำนวน 6 อาคาร และ 3 ชั้น จำนวน 7 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ประเภทและขนาดอาคาร ซึ่งไม่เข้าข่ายอาคารที่ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552	(9) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ (10)อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ (11)รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (12)จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง (13)เลือกใช้สีทาผ้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดซึมความร้อน	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	ในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการได้ประเมินผลกระทบการป้องกันอัคคีภัย ไว้โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ความเหมาะสมของตำแหน่งและความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล และความสามารถในการให้บริการระงับอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 1) ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 329 ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 14 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 22,110.75 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10-1-21.50 ไร่ หรือ 18,488 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นั้น (3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (4) โครงการจัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 4 จุด บริเวณด้านทิศใต้ของอาคาร D (SD) บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคาร B (SB) บริเวณด้านทิศตะวันตกของวิลล่า 7 (VI7) และบริเวณด้านทิศตะวันตกของวิลล่า 7 (VI7) มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 326 ตารางเมตร	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	1. ระบบดับเพลิง ▪ ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงแล้วสามารถนำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ หรือ 6.8 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของทุกอาคาร บริเวณโถงทางเดินแต่ละชั้นของอาคาร การติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือ โครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือ สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ตำแหน่งการติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง ▪ ระบบท่อน้ำดับเพลิงและน้ำสำรองดับเพลิง ระกอบด้วยท่อยืนจำนวน 3 ท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เป็นระบบท่อเปียกโดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำดับเพลิง 236.11 ลูกบาศก์เมตร บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร G นำมาใช้สำรองดับเพลิงเพื่อส่งต่อไปยังแต่ละชั้นของแต่อาคาร ใช้ระบบดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลแบบดั้งชนิด Vertical Turbine Fire Pump With Engine Driver อัตราการสูบ 1,250 แกลลอน/นาที เฮดปั๊ม (TDH) 120 เมตร เครื่องสูบน้ำดับเพลิงไฟฟ้าชนิด Vertical Turbine Fire Pump With Moter Driver อัตราการสูบ 1,250 แกลลอน/นาที	(5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ (6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด (7) จัดทำมิ่งเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร (8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	เฮดปั๊ม (TDH) 120 เมตร และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) ขนาด 200 แกลลอน/นาที เฮดปั๊ม (TDH) 125 เมตร ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สามารถนำมาใช้สำรองดับเพลิงได้ประมาณ 64.36 นาที ก่อนที่รถดับเพลิงจะเข้ามาระงับเหตุเหลิงไหม้ ดังนั้น โครงการจัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงทั้งหมด 236.11 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองไว้ดับเพลิงได้นานประมาณ 64.36 นาที โดยสถานีดับเพลิงที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ สถานีดับเพลิงป่อยเฉวง ตั้งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 6.6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางมายังโครงการประมาณ 7 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) ▪ หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 x 150 มิลลิเมตร จำนวน 2 หัว สามารถรับน้ำจากรถดับเพลิงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำดับเพลิง และชุดตู้ดับเพลิง ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอยู่บริเวณถนนภายในโครงการเป็นจุดที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้สะดวก		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ▪ แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจควบคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่าง ๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณห้องรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคาร G ▪ แผงแสดงสัญญาณ (Graphic Board Annunciator : ANN) ทำงานเชื่อมต่อกับแผงควบคุมรวมให้ทำการแสดงสัญญาณการทำงานจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณห้องรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคาร G ▪ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Pull Station : M) ชนิดทุบแล้วดึง (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มือกด (Push) และ มือดึงคันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝาคืนค่าไฟตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือไว้ตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร รวมทั้งสิ้น 106 จุด ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ โถงทางเดิน โถงบันได ห้องเก็บวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ที่จอดรถใต้อาคาร และห้องสำนักงาน		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โยภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	▪ อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเสียงพร้อมแสงกระพริบสีขาว (Fire Alarm Speaker With Strobe) เป็นสัญญาณเสียงพร้อมแสงกระพริบสีขาว ที่ใช้กับสัญญาณจากเครื่องขยายเสียง (Amplifier) ระบบ LINE Voltage 25 หรือ 70 Vrms. ที่ติดตั้งอยู่ในระบบ Speaker แต่ละตัวต้องมีเครื่องแปลงไฟชนิดลดการสูญเสีย (Matching Transformer) สามารถปรับตั้งระดับกำลังได้และให้ความดัง (Sound Pressure) สูงสุดไม่น้อยกว่า 80 dBA.ที่ระยะ 10 ฟุต สัญญาณแสงเป็นแบบ Freerun หรือ Synchronized ให้แสงสว่างกระพริบเป็นจังหวะ 1 ครั้ง/วินาที และมีความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) 15, 75, หรือ 110 Candela ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งาน ทำงานด้วยไฟตรง 24V และเป็นชนิดติดลอยติดตั้งใส่ระดับฝ้าเพดาน 0.30 เมตร หรือตามที่แสงไหนแบบ โดยจะติดตั้งระบบแจ้งสัญญาณเสียงพร้อมแสงกระพริบสีขาวไว้ตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร รวมทั้งสิ้น 106 จุด ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ โถงทางเดิน โถงบันได ห้องเก็บวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ที่จอดรถใต้อาคาร และห้องสำนักงาน เป็นต้น ▪ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ชนิด Photo Electric เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่ง สัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โยภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ร้านอาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องพักขยะ ห้องซักรีด โถงทางเดิน ห้องนอนบ้าน ห้องประชุม ห้องเก็บของ ห้องปั๊มน้ำ ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องตรวจรับของ ห้องทานอาหารของพนักงาน ห้องเก็บวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ห้องสำนักงาน และห้องซ่อมบำรุง เป็นต้น ▪ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Addressable Photoelectric Smoke Detector with sounder base : SDAD/SB) ชนิด Photo Electric โดยเพิ่ม Sounder Base เข้าไปที่ Smoke Detector ทำให้ทันทีที่อุปกรณ์ตรวจจับควันได้ดีจะแจ้งเหตุเป็นเสียงเตือนทันที เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควัน จะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่ง สัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง ▪ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการตรวจจับจากอัตราการเพิ่มขึ้นของความร้อนภายนอกในช่วงระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดที่กำหนด แล้วจึงส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่ของโครงการ เช่น ห้องครัว และห้องเตรียมอาหาร เป็นต้น		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

116/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3. ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ ▪ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ โครงการ สำหรับบริเวณที่ติดตั้ง ได้แก่ บันไดหลัก โถงทางเดิน โถงพักคอย โถงบันได โถงบันไดหนีไฟ ห้องครัว ร้านอาหาร ห้องน้ำ สำนักงาน โถงต้อนรับ และห้องประชุม เป็นต้น ▪ ไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพ็คฟลูออเรสเซ็นต์ พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน ห้องเตรียมอาหาร ห้องทานอาหารของพนักงาน ห้องปั๊มน้ำ ห้องงานระบบไฟฟ้า โถงบันไดหนีไฟ ห้องออกกำลังกาย ร้านอาหาร ห้องเก็บวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร สำนักงาน ห้องซ่อมบำรุง 4. แผนผังแบบแปลน และตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ - โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

119/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	- โครงการมีการจัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร - บริเวณชั้นล่างของอาคารจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของแต่ละอาคารไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 5. ระบบไฟส่องสว่างสำรอง ▪ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ Halogen พร้อมอุปกรณ์อัตประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ โครงการ สำหรับบริเวณที่ติดตั้ง ได้แก่ บันไดหลัก โถงทางเดิน โถงพักคอย โถงบันได โถงบันไดหนีไฟ ห้องครัว ร้านอาหาร ห้องน้ำ สำนักงาน โถงต้อนรับ และห้องประชุม เป็นต้น 6. สายล่อฟ้า โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชั้นหลังคา และติดตั้งสายดินที่ชั้น 1 โดยทั่วทั้งโครงการ และติดตั้งทุกอาคาร มีรายละเอียดดังนี้ 1. ตัวนำล่อฟ้า (Air terminal)) เป็นเสาเหลยหรือลักษณะเป็นสามง่ามที่คอยรับประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร สูง 5,000 มิลลิเมตร ติดตั้งอยู่บนชั้นหลังคารอบอาคารของทุกอาคาร ซึ่งมีรัศมีการป้องกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนแมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2. สายดิน (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร มีงึกลงไปในดิน และมีค่าความต้านทานของดินน้อยกว่า 5 โอห์ม 3. สายตัวนำลงดิน (down conductor) เป็นตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper Conductor) ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 95 ตารางมิลลิเมตร ใช้สายเปลือยทองแดงที่มีขนาดใหญ่เพื่อลดแก่การนำประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ 2) ความเหมาะสมของตำแหน่ง ความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเกาะสมุย มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่าง ๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุมไปให้ที่จุดระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล จำนวน 4 จุด รายละเอียดดังนี้ 1. จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ 85 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคาร B 2. จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 85 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านใต้ของอาคาร D 3. จุดที่ 3 ขนาดพื้นที่ 38 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคาร H 4. จุดที่ 4 ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคาร I		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนแมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเกาะสมุย มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่าง ๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ จุดรวมพลของโครงการมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 328 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.38 ตารางเมตร/คน หรือ 2.78 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 903 คน (รวมจำนวนพนักงาน และผู้เข้าร่วมประชุม) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ทั้งนี้อาคาร I จัดให้มีห้องประชุม บริเวณ ชั้นที่ 1 ขนาด 75.22 ตารางเมตร ซึ่งเป็นห้องประชุมที่จัดไว้บริการสำหรับผู้ใช้บริการภายนอก สามารถรองรับ ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน ทั้งนี้ทางโครงการจะต้องมีการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมถึงตำแหน่งของจุดรวมพลที่อยู่ใกล้ที่สุดของอาคาร ซึ่งเป็นจุดรวมพลที่ 4 ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคาร I อย่างไรก็ตาม จุดรวมพลดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมพลที่มีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครเกาะสมุย และหากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครเกาะ สมุยเห็นว่าควรเพิ่มเติมพื้นที่ โครงการจะปรับเพิ่มพื้นที่ตามที่แนะนำและความเหมาะสมต่อไป โดยจุดเดิมที่ระบุไว้จะต้องเป็นจุดการว		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3) ประเมินความสามารถในการให้บริการระงับอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุยโดยปัจจุบันมีกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุทางสาธารณภัยต่าง ๆ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 39 คน รถดับเพลิง จำนวน 6 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ 11 คัน แยกเป็นขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 6 คัน และขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 5 คัน รถกระเช้า จำนวน 3 คัน รถบันได จำนวน 1 คัน เครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง รถกู้ภัย จำนวน 2 คัน รถลูซาเคย์อนที่ จำนวน 3 คัน เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ ขนาด 3-5 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 คัน รถตรวจการณ์ จำนวน 4 คัน และเรือยูซีท จำนวน 21 ลำ โดยเทศบาลนครเกาะสมุยสถานีดับเพลิงปอยเวน ตั้งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 6.8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางมายังโครงการประมาณ 7 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ ดังนั้นผลกระทบด้านนี้จึงอยู่ในระดับต่ำ		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศและความร้อน	• ระบบปรับอากาศ โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของการการทำความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 990.16 ตัน • การระบายอากาศ โครงการจัดให้มีการระบายอากาศทั้งวิธีกลและธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบระบายอากาศ โดยทั่วไปการระบายอากาศในส่วนต่าง ๆ ที่ไม่มีการระบายอากาศจะพิจารณา โดยให้มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติให้มากที่สุด โดยอาศัยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม แต่หากกรณีที่ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้ ก็จะเป็นการระบายอากาศโดยใช้พัดลมระบายอากาศ ส่วนห้องที่มีการปรับอากาศนั้น ก็จะพิจารณาให้มีระบบระบายอากาศเช่นกัน เพื่อให้เกิดมีอากาศบริสุทธิ์ (FRESH AIR) เข้าไปแทนที่ - การระบายอากาศโดยธรรมชาติ โครงการได้จัดให้มีระบบระบายอากาศที่มีประตู หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศด้านที่ติดกับภายนอก ไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่ห้อง	(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค (2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ (3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด (พื้นที่สีเขียวขนาด 3,739.15 ตารางเมตร และ มีพื้นที่ไม้ยืนต้น 2,144.64 ตารางเมตร) เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศและความร้อน (ต่อ)	- การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์รับเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง ห้องออกกำลังกาย ห้องอาหาร ห้องตรวจรับของ ห้องอาหารพนักงาน สำนักงาน ห้องประชุม และ ห้องสันทนาการเด็ก เป็นต้น ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรงบริเวณ ห้องน้ำรวม ห้องน้ำห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องขยะ ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำผู้พิการ ห้องครัว ห้องปั๊มน้ำ ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องเตรียมอาหาร ห้องเก็บวัสดุสิบประกอบอาหาร ห้องช่างซ่อมบำรุง และห้องครัว เป็นต้น - การระบายอากาศในกรณีที่ประบบการปรับภาวะอากาศ ได้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไป สำหรับห้องพัก ห้องตรวจรับของ ห้องสำนักงาน มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ห้องออกกำลังกาย และห้องสันทนาการเด็ก มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ห้องประชุม มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ห้องอาหาร และห้องอาหารพนักงาน มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ดังนั้น จึงส่งผลกระทบในระดับต่ำด้านการระบายอากา		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนแมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น เนื่องจากจะมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้ามาทำงานภายในโครงการ ซึ่งการจ้างงานพนักงานส่งผลกระทบด้านบวกต่ออาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ้างงานพนักงานไม่มาก โดยโครงการใช้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน จากลักษณะของโครงการและข้อมูลจากการสำรวจด้านสังคมบริเวณโครงการและภายในพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย ที่ได้นำเสนอในหัวข้อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในช่วงการดำเนินโครงการนั้น สามารถประเมินผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินโครงการต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลกระทบ ระดับความรุนแรง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้ ทั้งนี้ ผลกระทบตามตารางดังกล่าวข้างต้น ยอดคล้องกับผลการสำรวจทัศนคติของผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ โดยส่วนใหญ่มีความห่วงกังวลในระยะดำเนินการ ในเรื่อง การจราจร และการจัดการน้ำเสีย ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ที่อยู่โดยรอบ	(1) จะพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น (2) สนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ (4) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ - จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด - กรณีฝ่าฝืนเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนแมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ (รายละเอียดแสดงในบทที่ 8) ซึ่งโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยบรรเทาหรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการติดตามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดแสดงในบทที่ 8) เพื่อที่จะทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนที่มีอยู่เดิม โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ในช่วงเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยประมาณ 858 คน นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจำจำนวน 205 คน โดยพนักงานทั้งหมดไปได้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้ ตาดำปัญหาดังกล่าวจะไปส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญมากนัก เนื่องจากในการบริหารจัดการโรงแรมจะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ เช่น	- ห้ามเทน้ำหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่าง ๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพัก และห้ามทิ้งน้ำปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งลงในท่อระบายน้ำทิ้งโดยเด็ดขาด - ห้ามกระทำการติดสิ่งพิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก - ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด - ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	- จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด - กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร ห้ามเทน้ำหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพักและห้ามทิ้งน้ำปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายน้ำทิ้งโดยสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ท่อตัน - ห้ามกระทำการติดสิ่งพิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดจากภายนอกอาคาร ยกเว้น ป้ายบอกเลขที่ห้องพัก ชื่ออาคาร และป้ายสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการโครงการได้ดำเนินการไว้แล้ว - ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่องานต่างๆ นำรถเข้ามาจอดค้างคืน และจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญเสียต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกรถของท่านที่นำมาจอดทั้งสิ้น		-

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	- ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพัก และไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการได้จัดให้มีมาตรการควบคุม และให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากข้อขัดแย้งและเสียงดัง ซึ่งจะบกวนทั้งผู้ใช้บริการภายในโครงการเองและผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ		-

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

130/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เนื่องจากโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้อย่างเพียงพอ (รายละเอียดในหัวข้อ 4.3.3.6) และได้จัดให้มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยคือ จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทำการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล 4 จุด พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 326 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.38 ตารางเมตร/คน หรือ 2.65 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 863 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โครงการจัดให้มีการติด	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที (2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง (3) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) จำนวน 148 จุด ติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ (4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย (5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

131/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และจัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย สำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโดยเทศบาลนครเกาะสมุย สถานีดับเพลิงบ่อผเวง ตั้งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 6.6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางมายังโครงการประมาณ 7 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) สำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุยมีโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเกาะ สมุย มีโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์ โรงพยาบาลบ้านตอนอินเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย และโรงพยาบาลไทยอินเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด มีระยะทางจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.95 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) นอกจากนี้ มีสถานพยาบาลของเอกชน คือ โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล มีระยะมีระยะทางจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)	(5) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเครื่องพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง (7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี (8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการบ่อผุด (9) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	ส่วนความปลอดภัยด้านการจราจรในระยะดำเนินการ จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ ติดตั้งป้ายกำจัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณไหล่ทาง ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ผลัดๆ โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจตราดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ โครงการ ได้แก่ ทางเข้า-ออกของโครงการ ที่จอดรถ และสระว่ายน้ำ เป็นต้น โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ จำนวน 35 จุด และภายในอาคาร จำนวน 148 จุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 181 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- อาคาร A ติดตั้ง 7 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร B ติดตั้ง 12 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร C ติดตั้ง 12 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร D ติดตั้ง 10 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร E ติดตั้ง 13 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร G ติดตั้ง 18 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร H ติดตั้ง 13 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร I ติดตั้ง 9 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร J ติดตั้ง 15 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร K ติดตั้ง 12 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร L ติดตั้ง 12 จุด บริเวณโถงทางเดิน - อาคาร M ติดตั้ง 15 จุด บริเวณโถงทางเดิน ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำ		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร	1) การจัดการสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำภายในโครงการ จำนวน 8 สระ ได้แก่ 1. สระว่ายน้ำอาคาร F (สระว่ายน้ำส่วนกลาง) จำนวน 1 สระ ปริมาตร 240.44 ลูกบาศก์เมตร (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร) 2. สระว่ายน้ำอาคาร L หน้าห้องพัก ชั้นที่ 1 จำนวน 3 สระ ปริมาตร 105.43 ลูกบาศก์เมตร (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.28 เมตร) 3. สระว่ายน้ำอาคาร M หน้าห้องพัก ชั้นที่ 1 จำนวน 3 สระ ปริมาตร 105.43 ลูกบาศก์เมตร (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.28 เมตร) 4. สระว่ายน้ำอาคาร N (สระว่ายน้ำส่วนกลาง) จำนวน 1 สระ ปริมาตร 577.832 ลูกบาศก์เมตร (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร)	มาตรการป้องกันและแก้ไข สระว่ายน้ำ (1) ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม (2) สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ (3) โครงสร้างของสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย (4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง (5) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย (6) จัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (7) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน (8) จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ (9) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	- ตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง คลอรีนอิสระคงเหลือ คลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวัดค่าไกลิฟอร์ซบแบคทีเรียทั้งหมด และค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวัดค่า ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไซยานูริค คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (Escherichia coli,Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร (ต่อ)	โดยสระว่ายน้ำภายในโครงการจะให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการได้โดยง่ายและสะดวก โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำของโครงการ ให้ยอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ลงราชกิจจานุเบกษาในภาคผนวก ฉ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้สระว่ายน้ำ ในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2) การจัดการร้านอาหาร โครงการจัดให้มีร้านอาหารจำนวน 2 แห่ง บริเวณอาคาร E ชั้นที่ 1 และอาคาร J ชั้นที่ 1 โดยโครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหารในโครงการ ตามข้อบัญญัติเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 (ภาคผนวก ช) นอกจากนี้ร้านอาหารภายในโครงการจะสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำ (1) จัดให้มีอุปกรณ์ที่อาจที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และมีประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน (2) รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ (3) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำ (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ (2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ไฟฉายช่วยชีวิต ห่วงยางชีพ และไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น	- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - การตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพการใช้งานทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำให้มีสภาพที่ไม่ชำรุดเสียหาย - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำหากชำรุดให้แก้ไขทันที ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร (ต่อ)	สถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าหรือในห้องน้ำ ห้องส้วม นอกจากนี้จะใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารระบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	มาตรการป้องกันและแก้ไข ร้านอาหาร (1) โครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหารในโครงการ ตามข้อบัญญัติเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 (2) โครงการสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข (3) จัดตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม (4) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารระบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นแนวทางในการศึกษา (สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กันยายน 2550) ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การกลั่นกรองในโครงการ (Screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment) โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 329 ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 14 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอย เท่ากับ 22,110.75 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10-1-21.50 ไร่ หรือ 16,488 ตารางเมตร และจากการศึกษา พบว่า กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ คนงานก่อสร้างโครงการ ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ มีดังนี้ - ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไวต่อการได้รับอันตราย ในการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ได้พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ข้อมูลสุขภาพปัจจุบัน โดยพิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็นต้น นอกจากนี้ จะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการสาธารณสุขของชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่อผุด มีระยะทางจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.95 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) นอกจากนี้ มีสถานพยาบาลของเอกชน คือ โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล มีระยะมีระยะทางจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)		

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	จากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิค และทางห้องปฏิบัติการ รองลงไปได้แก่ โรคระบบหายใจ, โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเกี่ยว, สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้บาดเจ็บหรือตาย และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ตามลำดับ จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.70) เจ็บป่วยด้วยโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ รองลงมา เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ และโรคเกี่ยวกับสัตว์/ตา/พัน/กระดูก ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด จากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด ระหว่างปี 2554-2558 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิค และทางห้องปฏิบัติการ รองลงไปได้แก่ โรคระบบหายใจ, โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเกี่ยวเสริม, สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้บาดเจ็บหรือตาย และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ตามลำดับ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่นละอองจากการจราจร และมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตเทศบาลนครเกาะสมุยมีสถานที่ก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย และ จะแหล่งท่องเที่ยว หรือโครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าโรคอื่นๆ ทั้งนี้โครงการใช้ทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	ในช่วงที่เปิดดำเนินโครงการ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ สุขภาพของกลุ่มคนดังกล่าวจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้ ซึ่งสิ่งที่คุกคามสุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมในทะเรน้ำ ตลอดจนอุบัติเหตุจากการหกล้มหรือการจราจรบริเวณในโครงการ และสิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็นต้น สาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำรงชีวิตที่ต้องเผชิญมลภาวะต่างๆ อีกทั้งโครงการเป็นโรงแรม เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้ใช้บริการ ซึ่งการมีคนจำนวนมากมาอยู่ร่วมภายในอาคารเดียวกันอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญอีกด้วย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตเช่นกัน การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการทั้งในระยะดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ - สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น - สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็นต้น - สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรำคาญ เป็นต้น		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ▪ โรคภูมิแพ้ ▪ โรคหอบหืด สาเหตุการเกิดโรค - มลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ จากการจราจร - การระบายอากาศไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการนำอากาศภายนอกเข้าไปในอาคารไม่เพียงพอ การกระจายและการผสมผสานอากาศภายในอาคารไม่พอเพียง อุณหภูมิและความชื้นสูงหรือไม่คงที่ ระบบการกรองอากาศทำงานไม่มีประสิทธิภาพ	(1) ล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ (2) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก (3) ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ (4) ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (6) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายราญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

142/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	2. โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค เช่น ▪ โรคระบบทางเดินอาหาร ▪ โรคระบบลำไส้ ▪ โรคท้องเสีย ▪ โรคผิวหนัง ▪ โรคตับอักเสบ สาเหตุการเกิดโรค - เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน เชื้อแบคทีเรีย หนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบเนื่องจากแมลงสาบชอบอยู่ตามขยะ ของเสีย	(1) ปิดห้องพักขยะให้สนิท (2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด (3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักห้องอย่างสม่ำเสมอ (4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ (5) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายราญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

143/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	3. โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค เช่น ▪ โรคไข้เลือดออก ▪ โรคไข้ซิกาและอีกเสบ สาเหตุการเกิดโรค - เกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคกัด - เกิดจากยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะนำโรคกัด	(1) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ (2) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ (4) เก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ยางรถ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี (5) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้อยู่โปร่งตาขึ้น (6) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายราฎชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ มุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

144/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	4. โรคผิวหนัง สาเหตุการเกิดโรค - จากการสัมผัสกับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ - จากการสัมผัสสารเคมี มลพิษ และฝุ่น	(1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นระบบปิดดิน (2) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (4) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายราฎชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ มุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

145/207

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	5. โรคเครียด ซึ่งจะนำไปสู่โรค ▪ โรคนอนไม่หลับ ▪ โรคแผลในกระเพาะอาหาร ▪ โรคประสาท สาเหตุการเกิดโรค - เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เกิดจากความร้อนของภูมิอากาศ และเครื่องปรับอากาศ	(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค (2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (3) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ (4) จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 13,875.61 ตารางเมตร (ร้อยละ 49.68 ของพื้นที่โครงการ) (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	6. อุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดโรค - การเกิดอัคคีภัย - การจราจร - การพลัดตกจากที่สูง	(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น (3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ (5) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด (6) จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร (7) จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ (8) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย (9) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ (10) ติดตั้งป้ายกำจัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ (11) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	8. อุบัติเหตุ (ต่อ)	(12) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ (13) ติดตั้งป้ายโครงการ ดูเครนสลิงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย (14) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือ มีการวางสิ่งของที่ตกหล่น อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ (15) จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแรง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และมีรางระบายน้ำได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 ทัศนียภาพ	การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่เมืองร้อยละ 43.50 รองลงไปได้แก่ พื้นที่ทะเลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.24 รองลงไปได้แก่ พื้นที่ป่าละเมาะ/ไม้พุ่ม คิดเป็นร้อยละ 25.23 พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 17.89 ที่เหลือใช้ที่ดินประเภทพื้นที่บริการท่องเที่ยว พื้นที่ชายหาด พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ราชการ ศาสนสถาน พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ถนน พื้นที่โล่ง พื้นที่โครงการ และพื้นที่แหล่งน้ำ ตามลำดับ และจากการตรวจสอบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ในอำเภอเกาะสมุย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ มีพื้นที่ล่อนไหว 2 แห่ง ได้แก่ วัดเปอทุกธรรม ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 760 เมตร โรงเรียนบ้านเปอมุด ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 860 เมตร สภาพพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ การวางอาคารส่วนใหญ่จะหันมองทัศนียภาพของทะเลเป็นหลัก มีการออกแบบอาคารรูปเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Tropical-Modern มีการกำหนดความสูงของแต่ละอาคารที่มีการลดหลั่นแตกต่างกันไปตามตำแหน่งการควบคุมความสูง เพื่อสร้างความโปร่งและลดความรู้สึกหนาแน่นของโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศสำหรับการพักผ่อนที่ร่มรื่นโอบล้อมไปด้วยต้นไม้ อีกทั้งยังออกแบบให้มีระบายน้ำที่ต่อเนื่องกับห้องพัก	(1) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,738.16 ตารางเมตร (2) จัดให้มีไม้ยืนต้น จำนวน 582 ต้น ได้แก่ ต้นจิกน้ำ ต้นสีเสียดฝรั่ง ต้นหูกระจง ต้นไดรัยอัย ต้นอินทนิลน้ำ ต้นจิกทะเล ต้นปาล์มแวรา ต้นแคหัวค้าง ต้นหมากสง ต้นหมากเขียว ต้นหมากแดง และต้นปาล์มแวริกซ์ คิดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 2,144.84 ตารางเมตร (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)	เพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด และจัดให้มีสระว่ายน้ำส่วนกลางที่สามารถมองทัศนียภาพของทะเลได้ ทำให้ผู้พักอาศัยได้ผ่อนคลายและทำกิจกรรมขณะเข้าพักภายในโครงการ จัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติโดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง ประกอบกับภายในพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย วัสดุหลังคาของโครงการเป็นหลังคาเป็นเกล็ดไม้เทียม , กระเบื้องลอนคู่ และคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่ออิฐฉาบปูน สำหรับพื้นอาคารเป็นพื้นผิวขัดมันเรียบ และกระเบื้องเซรามิค ในส่วนของพื้นระเบียงสระว่ายน้ำส่วนกลางใช้ไม้สังเคราะห์ ออกแบบประตูเป็นทั้งบานไม้, บานอลูมิเนียม-กระจกใส และบานเหล็กสำเร็จรูป สีอาคารเลือกใช้สีครีม ดังนั้นวัสดุที่โครงการเลือกใช้จึงหาได้ทั่วไปและขนย้ายได้ง่าย การจัดภูมิสถาปัตยกรรมมีทั้งส่วนที่เป็นภูมิทัศน์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศน์นุ่ม (Softscape) โดยแนวคิดการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งพื้นผิวของทางเดินบริเวณอาคาร ส่วนแนวคิดการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Softscape นั้นเน้นการตกแต่งโดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่ ช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร ต้นไม้จะช่วยทอนสัดส่วนของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย โดยเน้นการตกแต่งโดยจัดให้มีไม้ยืนต้น จำนวน 582 ต้น ได้แก่ ต้นจิกน้ำ ต้นตีนเป็ดฝรั่ง ต้นหูกระจง ต้นไครีย้อย ต้นอินทนิลน้ำ ต้นจิกทะเล ต้นปาล์มขวด ต้นมะพร้าว ต้นหมากสง ต้นหมากเขียว ต้นหมากแดง และต้นปาล์มแวกซ์ คิดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 2,144.84 ตารางเมตร		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)	โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 329 ห้อง ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร สูง 3-4 ชั้น จำนวนทั้งสิ้น 14 อาคาร และเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่าสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริการท่องเที่ยว พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่แหล่งน้ำ เมื่อพิจารณาอาคารใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการซึ่งประกอบด้วย Hansar Samui Resort & Spa สูง 3 ชั้น Anantara Bophut Koh Samui Resort สูง 3 ชั้น บัญคารา รีสอร์ท แอนด์ สปา สูง 3-4 ชั้น ตามลำดับ ดังนั้นอาคารของโครงการ ซึ่งมีความสูง 3-4 ชั้น จึงไม่โดดเด่นจากพื้นที่โดยรอบ หากพิจารณาในมุมมองกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี นอกจากนี้ ในการออกแบบอาคารจะเลือกใช้สีโทนอ่อน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก โดยในภาพรวมของโครงการ จึงไม่มีความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและทัศนียภาพ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอยู่ในระดับต่ำ		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม	1) การบดบังแสง การพิจารณาผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมของตัวอาคาร จะพิจารณาจากความสูงของอาคาร การวางผังอาคาร ทิศทางของดวงอาทิตย์ และทิศทางลมตามธรรมชาติ ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ ในภาพรวมอาคารของโครงการจะเกิดการบดบังของแสงแดด ซึ่งจะสร้างผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยการบดบังแสงในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันเท่านั้น ตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ และช่วงเวลาที่มีการใช้ประโยชน์แสงแดด คือ ช่วงที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในระยะสั้น ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจึงอยู่ในระดับต่ำ 2) การบดบังทิศทางลม จากข้อมูลความเร็วและทิศทางลม ของสถานีตรวจอากาศอำเภอเกาะสมุย ประจำปี พ.ศ. 2558 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558) พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนลมทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงช่วงสั้นๆ ในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล ความเร็วลมเฉลี่ยปีไม่มากนัก	(1) จัดให้มีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่าหากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและลมสามารถแจ้งมาหารือกับทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว (2) หากการดำเนินโครงการก่อผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลนครเกาะสมุย) (3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการให้มีที่ว่างของแนวอาคารเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทุกด้าน (4) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ เพื่อให้อากาศเกิดการไหลเวียน และช่วยลดความร้อนให้กับโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ (5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวสิเขียวเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,739.15 ตารางเมตร	-

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม (ต่อ)	จากข้อมูลความเร็วและทิศทางลม เมื่อพิจารณาร่วมกับตัวอาคารของโครงการ สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี้ (1) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ทางหลวงเทศบาล กว้าง 3.00 เมตร บ้านอยู่อาศัย 2 ชั้นบุคคลอื่น และ อาคาร 4 ชั้นบุคคลอื่น (HANSAR SAMUI) (2) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออก ในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนพฤศจิกายน ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตก คือ ทางหลวงเทศบาล กว้าง 3.00 เมตร บ้านอยู่อาศัย 2 ชั้นบุคคลอื่น และ อาคาร 4 ชั้นบุคคลอื่น (HANSAR SAMUI) (3) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันตก ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันออกคือ ที่ดินบุคคลอื่น (เดอะ วอร์ฟ สมุย) (4) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนธันวาคม ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ ที่ดินบุคคลอื่น (เดอะ วอร์ฟ สมุย) และถนนเฉียบพาดบ่อยุค กว้าง 4.00 เมตร จากข้อมูลข้างต้น พบว่า โครงการมีผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่ออาคารข้างเคียงเพียงเล็กน้อย และเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการได้มีการเว้นระยะห่าง ระยะร่นเพียงพอ ไม่มีการก่อสร้างตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทำให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมกันนี้โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 562 ต้น เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นอีกด้วย ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยู่ในระดับต่ำ		-

เดือน มิถุนายน 2561 _____ เดือน มิถุนายน 2561 _____

(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำกัดระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงและทัศนาง ม (ต่อ)	3) การบดบังคลื่นวิทยุ โครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 329 ห้อง ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร สูง 3-4 ชั้น จำนวนทั้งสิ้น 14 อาคาร ความสูงของอาคารที่สูงที่สุดวัดจากระดับพื้นดิน 12.00 เมตร การก่อสร้างอาคารโครงการอาจมีผลกระทบด้านการสื่อสารที่สำคัญ คือ การบดบังสัญญาณคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ของผู้ที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลให้สัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์มีความเข้มสัญญาณลดลง สำหรับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ การก่อสร้างโครงการซึ่งมีระดับความสูง 3-4 ชั้น ซึ่งไม่มีความสูงมากนัก ดังนั้นผลกระทบต่อการบดบังสัญญาณคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ ต่อบริเวณข้างเคียง จึงอยู่ในระดับต่ำ		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. ทรัพยากรดินและดินถล่ม	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การเปิดหน้าดิน	- ตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
		- การปรับพื้นที่หลังการก่อสร้าง	- ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ฝุ่นจากการก่อสร้าง	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 1)	- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
		- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)	- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
		- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- ตรวจวัดอาศัยหลักการดูดกลืน (Absorption)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
		- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)	- เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Bag และวิเคราะห์โดย Flame Ionization Method (FID)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการผิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. เสียง และความสั่นสะเทือน	เสียง - ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- เสียงจากการก่อสร้าง	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียงจากการก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 1)	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด และระดับเสียงรบกวน	- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 ด้วยเครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ IEC 61672 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	ความสั่นสะเทือน - ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 1)	- ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	- ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศเยอรมัน หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามวิธีที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)	- ทุกวันที่มีการทำงานจากและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการผิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. นิเวศวิทยาทางน้ำ	- น้ำทะเล บริเวณหน้าโครงการ รูปที่ 1	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล ตามตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
		▪ ความเป็นกรดด่าง	- pH meter		
		▪ สารแขวนลอย	- วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)		
		▪ ความเค็ม	- วิธี Electrometric		
		▪ ไนเตรต-ไนโตรเจน	- วิธี Cadmium Reduction		
		▪ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน	- วิธี Distillation Nesslerization		
		▪ ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส	- วิธี Ascorbic acid		
		▪ ออกซิเจนละลาย	- วิธี Azide Modification		
		▪ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- วิธี Multiple-tube fermentation technique		
		▪ ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	- วิธี Multiple-tube fermentation technique		

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การคมนาคมขนส่ง	- ถนนสาธารณะที่รถขนส่งวัสดุใช้ขนส่ง	- ความเร็วรถและการกีดขวางการจราจร	- ตรวจสอบความเร็วของรถและการกีดขวางการจราจร	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ถนนสาธารณะ	- สภาพถนน	- สภาพถนนและการชำรุด	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
6. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- บันทึกการตรวจสอบ	- ตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
7. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำ	- สภาพท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินไหลลงพื้นที่ข้างเคียงและไหลลงท่อระบายน้ำหรือไม่	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
8. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ส่วนเกรอะ	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วนเกรอะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบกำจัด	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณปอดตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 จุด	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ▪ ความเป็นกรดด่าง ▪ บีโอดี	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ▪ pH meter ▪ วิธี Azide Modification	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

158/207

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		▪ ปริมาณสารแขวนลอย ▪ ซัลไฟด์ ▪ ปริมาณสารละลาย ▪ ปริมาณตะกอนหนัก ▪ น้ำมันและไขมัน ▪ ทีเคเอ็น ▪ โคลิฟุอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	▪ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) ▪ วิธี Titrate ▪ วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง ▪ วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ▪ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ▪ วิธี Kjeldahl ▪ วิธี Multiple-tube fermentation technique		
9. การจัดการมูลฝอย	- ที่พักขยะมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยตกค้างและสภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถของถังขยะในการรองรับปริมาณขยะและการรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
10. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- บันทึกสาเหตุการเกิดอัคคีภัย - สภาพพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบตามสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย - ตรวจสอบความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาด	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

159/207

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ด้านสิ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
11. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ข้อร้องเรียน	- สอบถามเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- คนงานก่อสร้าง	- การสวมใส่อุปกรณ์	- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- อุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาด	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ห้องปฐมพยาบาล	- สภาพการใช้งาน	- สภาพของเครื่องมือปฐมพยาบาล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความปลอดภัยและทรัพย์สิน	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ความปลอดภัยและทรัพย์สิน	- ตรวจสภาพรั้วโดยรอบ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- Chain Link และแผงตาข่ายที่กั้นรอบอาคาร	- ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน	- ตรวจสภาพ Chain Link และแผงตาข่ายที่กั้นโดยรอบอาคาร	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ด้านสิ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
13. สุขภาพ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- บันทึกการตรวจสอบ	- ตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับการทำงาน - ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย - ตรวจสอบการใช้สารเคมีฉีดพ่นภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน	- ทุกครั้งที่มีการรับคนงาน - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - หลังจากรื้อถอนบ้านพักคนงาน	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ส้วมแกรอะ	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส้วมแกรอะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบกำจัด	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบความสะอาดของห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
14. ทัศนียภาพ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งาน	- การทำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นายชาญชัย พันธุ์โสภา) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____ (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่ภัยพิบัติ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ภายในโครงการ	- การซ้อมแผนอพยพ	- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1)	- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
		- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)	- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโวลุม(High Volume Air Sampler)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายราญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. นิเวศวิทยาทางน้ำ	- น้ำทะเลบริเวณหน้าโครงการ รูปที่ 6.1	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล ตามตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
		▪ ความเป็นกรดด่าง	- pH meter		
		▪ สารแขวนลอย	- วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)		
		▪ ความเค็ม	- วิธี Electrometric		
		▪ ไนเตรต-ไนโตรเจน	- วิธี Cadmium Reduction		
		▪ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน	- วิธี Distillation Nesslerization		
		▪ ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส	- วิธี Ascorbic acid		
		▪ ออกซิเจนละลาย	- วิธี Azide Modification		
		▪ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- วิธี Multiple-tube fermentation technique		
		▪ ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	- วิธี Multiple-tube fermentation technique		
4. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายราญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว	- การตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้โดยเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว	- ในช่วงที่มีการซื้อน้ำทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิดดำเนินการ หลังจากนั้นทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ถังกรองทราย/คาร์บอน	- สภาพการใช้งาน	- ดูแลและทำความสะอาดถังกรอง/คาร์บอน และการล้างย้อน (Back wash) หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
7. การจัดการน้ำเสีย	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)	- แบบ ทส. 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี - แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลนครภาคสมุย	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- ปอดรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ▪ ความเป็นกรดด่าง ▪ บีโอดี ▪ ปริมาณสารแขวนลอย	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ▪ pH meter ▪ วิธี Azide Modification ▪ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		▪ ซัลไฟด์ ▪ ปริมาณสารละลาย ▪ ปริมาณตะกอนหนัก ▪ น้ำมันและไขมัน ▪ ที่เคเอ็น ▪ โคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด	▪ วิธี Titrate ▪ วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง ▪ วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ▪ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ▪ วิธี Kjeldahl ▪ วิธี Multiple-tube fermentation technique		
8. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้	- ถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	▪ คลอรีนคงเหลือ (Chlorine Residual)	▪ วิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23 rd ed.	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
9. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
		- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
10. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. ระบายน้ำ	- ระบายน้ำของโครงการ	- ความเป็นกรดด่าง	- วิธี pH meter	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
		- คลอรีนอิสระคงเหลือ	- วิธี DPD colorimetric method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น	- วิธี DPD colorimetric method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- วิธี Technique (MPN) 10 Tube	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- ฟีคอลโคลิฟอร์ม	- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)		
		- ค่าความเป็นด่าง	- วิธี Titration Method	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- ความกระด้าง	- วิธี EDTA Titrimetric Method		
		- กรดไซยานูริค	- วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- คลอไรด์	- วิธี Argentometric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- แอมโมเนีย	- วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
				- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
				- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. สระว่ายน้ำ (ต่อ)		- ไนเตรท - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (*Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa*)	- วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	- บริเวณสระว่ายน้ำส่วนกลางของโครงการ	- เจ้าหน้าที่ดารามปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม อมุย จำกัด
		- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ไฟช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น	- การตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพการใช้งาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ	- ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- รอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลบเลือน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- สระว่ายน้ำส่วนของอาคารวิลล่า	- ความเป็นกรดด่าง	- วิธี pH meter	- ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้ใช้บริการอาคารวิลล่าของลูกค้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- คลอรีนอิสระคงเหลือ	- วิธี DPD colorimetric method	- ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้ใช้บริการอาคารวิลล่าของลูกค้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น	- วิธี DPD colorimetric method	- ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้ใช้บริการอาคารวิลล่าของลูกค้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- วิธี Technique (MPN) 10 Tube	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- ฟิคอลโคลิฟอร์ม	- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- ค่าความเป็นด่าง	- วิธี Titration Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- ความกระด้าง	- วิธี EDTA Titrimetric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- กรดไซยานูริค	- วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- คลอไรด์	- วิธี Argentometric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
		- แอมโมเนีย	- วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. สระว่ายน้ำ (ต่อ)		- ไนเตรท - จุลินทรีย์หรือตัวปรงชี้ทำให้เกิดโรค (*Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa*)	- วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	- บริเวณสระว่ายน้ำ ส่วนของอาคารวิลล่า	- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น - สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ - ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	- การตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพการใช้งาน - ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที - ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง - ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลบเลือน - ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้ใช้บริการอาคารวิลล่าของลูกค้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้ใช้บริการอาคารวิลล่าของลูกค้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้ใช้บริการอาคารวิลล่าของลูกค้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้ใช้บริการอาคารวิลล่าของลูกค้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้ใช้บริการอาคารวิลล่าของลูกค้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
13. สุขภาพ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำยุงลาย	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2561 _____
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ภาคผนวก ก-2

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๑๓๕๗

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า **บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด**
โดย นายสุรชัย โชติจุฬางกูร และ นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า **ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด**

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Holiday Inn Resort SAMUI BOPHUT BEACH

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๒๐๓ ห้อง

สถานที่ตั้ง **เลขที่ ๘๘๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อผุด**
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิษณุ วิริยะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

ภาคผนวก ก-3

สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ฉบับ

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่รับ 04123
วันที่ 27 ก.พ. 2569

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 ก.พ. 2569

เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 2 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ตามที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/9140 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กำหนดให้โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และส่งให้หน่วยงานอนุญาต ปีละ 2 ครั้ง ตามความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 และบัดนี้ได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นาย มิเกล วอลเตอร์ ญาวน์)
ผู้จัดการโรงแรม

27 ก.พ. 2569

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

(รายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบทส.1 และ ทส.2)

เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01/01/26	110	152.04	121.84	ระบาย	0.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
02/01/26	130	130.12	129.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
03/01/26	130	130.22	116.89	ระบาย	0.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
04/01/26	130	129.2	111.88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
05/01/26	360	144.82	131.14	ระบาย	0.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
06/01/26	110	128.29	98.08	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
07/01/26	120	116.32	94.96	ระบาย	0.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
08/01/26	100	139.21	121.69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
09/01/26	990	160.24	126.02	ระบาย	0.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/01/26	110	166.16	133.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/01/26	140	162.81	129.28	ระบาย	0.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/01/26	100	151.09	129.21	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/01/26	120	138.4	121.94	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/01/26	120	128.71	138.19	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/01/26	110	129.6	128.88	ระบาย	0.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/01/26	140	126.86	138.91	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/01/26	100	144.82	139.64	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/01/26	130	156.43	148.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/01/26	120	121.69	131.04	ระบาย	0.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/01/26	110	121.24	134.89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....

ถนน .....แยก/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ .....เกาะสมุย.....

จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....

มี .....นายณัฐรัชย์ ญาติรักษ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย....กระทรวงมหาดไทย...

หมดอายุ .....๑๓.....มิถุนายน.....๒๕๙๐.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ให้ผู้ดำเนินกิจการบันทึกและรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบสถิติตามตารางดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายณัฐรัชย์ ญาติรักษ์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

แบบ ทส. ๒

สมุย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....-.....

ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย.....

จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....

มี .....นายสุรชัย โชติพางกูร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...

หมดอายุ .....๑๓....มิถุนายน.....๒๕๙๐.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน .....มกราคม..... พ.ศ. .....2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายฉัตรชัย ญาติรักษ์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Sequencing Batch Reactor (SBR)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....252.33..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....รางระบายน้ำสาธารณะตำบลบ่อผุด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ว่าจ้างเทศบาลมาดูดไป.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....13,130..... หน่วย (31วัน)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....4,489..... ลบ.ม. (31วัน)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....4,304..... ลบ.ม.(31วัน)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายทุกวัน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....8..... ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....31...วัน.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....31...วัน.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....31...วัน.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....31...วัน.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....ลบ.ม.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....-.....

ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย.....


จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....

มี .....นายสุริยันต์ จานแก้ว..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...

หมดอายุ .....๑๓.....มิถุนายน.....๒๕๗๐.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายสุริยันต์ จานแก้ว.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
31/2/2569		145.1	116.08	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ							
22/2/2569		147.9	118.32	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
25/2/2569		150	111.2	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
24/2/2569		160	128	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
23/2/2569		980.6	114.48	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
26/2/2569		232	185.6	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
27/2/2569		142	113.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
28/2/2569		169	135.2	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn

หมายเหตุ ถ้าช่องไหนไม่มีข้อมูลให้ใส่ เครื่องหมาย " – " ลงในช่องนั้นๆ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/2569		156	126.60	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
2/2/2569		101	152.8	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
3/2/2569		196	156.8	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
4/2/2569		104.4	83.52	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
5/2/2569		176.2	140.8	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
6/2/2569		144	115.2	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
7/2/2569		190	152	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
9/2/2569		196	156.8	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
8/2/2569		152	122.4	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
10/2/2569		128	102.4	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
11/2/2569		1642	1314.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
12/2/2569		1282	934.6	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
13/2/2569		145	116	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
14/2/2569		147.4	117.92	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
16/2/2569		150	120	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
16/2/2569		152	121.6	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
17/2/2569		140	112	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			Prathreep
18/2/2569		139	105.8	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
19/2/2569		148.4	118.88	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn
20/2/2569		132.2	105.76	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			jathikorn

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Holiday inn Resort Samui Buphut Beach

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 8888 หมู่ที่ : 1 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : บ่อผุด เขต/ตำบล : เกาะสมุย

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 0849895488 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 203

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 156/2565 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 13/06/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสุริยันต์ จานแก้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้น้ำในระบบ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำในบ่อพักคิดจากแหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกนำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ชื่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมระบบ
				ปริมาณ (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณ (ลบ.ม./วัน)	
1/2/2569	-	159	126.40	ระบาย	0	Pratheep
2/2/2569	-	191	152.8	ระบาย	0.5	Pratheep
3/2/2569	-	196	156.8	ระบาย	0.5	Pratheep
4/2/2569	-	109.4	87.52	ระบาย	0.5	Pratheep
5/2/2569	-	176.2	140.8	ระบาย	0	Ittthikorn
6/2/2569	-	144	115.2	ระบาย	0.5	Ittthikorn
7/2/2569	-	190	152	ระบาย	0	Ittthikorn
8/2/2569	-	196	156.8	ระบาย	0.5	Ittthikorn
9/2/2569	-	153	122.4	ระบาย	0	Ittthikorn
10/2/2569	-	128	102.4	ระบาย	0.5	Ittthikorn
11/2/2569	-	164.2	131.36	ระบาย	0	Pratheep
12/2/2569	-	123.7	98.96	ระบาย	0.5	Pratheep
13/2/2569	-	145	116	ระบาย	0	Pratheep
14/2/2569	-	147.4	117.92	ระบาย	0.5	Pratheep
15/2/2569	-	150	120	ระบาย	0	Ittthikorn
16/2/2569	-	152	121.6	ระบาย	0.5	Ittthikorn
17/2/2569	-	140	112	ระบาย	0	Ittthikorn
18/2/2569	-	136	108.8	ระบาย	0.5	Pratheep
19/2/2569	-	148.6	118.88	ระบาย	0	Pratheep
20/2/2569	-	132.2	105.76	ระบาย	0.5	Ittthikorn
21/2/2569	-	145.1	116.08	ระบาย	0	Ittthikorn
22/2/2569	-	147.9	118.32	ระบาย	0.5	Ittthikorn
23/2/2569	-	139	111.2	ระบาย	0	Ittthikorn
24/2/2569	-	160	128	ระบาย	0.5	Pratheep
25/2/2569	-	180.6	114.48	ระบาย	0	Pratheep
26/2/2569	-	232	185.6	ระบาย	0.5	Ittthikorn
27/2/2569	-	147	117.6	ระบาย	0	Ittthikorn
28/2/2569	-	169	135.2	ระบาย	0.5	Ittthikorn
รวม	4,402	3,490.88			7	

| วัน/เดือน/ปี | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | |

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้รถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามาทำการดูด จำนวน 2 ครั้ง / ปี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,402.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,490.880 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุรินทรีย์	7.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย.....
จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....
มี .....นายสุริยันต์ จานแก้ว..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...
หมดอายุ .....๑๓....มิถุนายน.....๒๕๙๐.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายสุริยันต์ จานแก้ว.....)
.....-..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

แบบ ทส. ๒

สมุย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....-.....

ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย.....

จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....

มี .....นายสุรชัย โชติพางกูร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...

หมดอายุ .....๑๓....มิถุนายน.....๒๕๗๐.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน .....มกราคม..... พ.ศ.....2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายสุริยันต์ จานแก้ว.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Sequencing Batch Reactor (SBR)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....252.33..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....รางระบายน้ำสาธารณะตำบลบ่อผุด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ว่าจ้างเทศบาลมาดูดให้.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... - ..... หน่วย (31วัน)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... A,490 ..... ลบ.ม. (31วัน)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 3547.65 ..... ลบ.ม.(31วัน)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... รวมกับน้ำทิ้งในน้ำเสียของโรงแรม .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... 7.5 ..... ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....31...วัน.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....31...วัน.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....31...วัน.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....31...วัน.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... - ..... ลบ.ม.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/2569	-	162	129.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
2/3/2569	-	148	118.4	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
3/3/2569	-	133	106.4	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
4/3/2569	-	130.9	104.72	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Pratheep
5/3/2569	-	147.4	127.4	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Pratheep
6/3/2569	-	87	69.6	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
7/3/2569	-	212	169.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
8/3/2569	-	111	88.8	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
9/3/2569	-	127	106.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
10/3/2569	-	123	98.4	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
11/3/2569	-	136.3	109.04	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Pratheep
12/3/2569	-	119.3	95.44	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Pratheep
13/3/2569	-	130	104	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
14/3/2569	-	108	86.4	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
15/3/2569	-	108	86.4	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
16/3/2569	-	128	102.4	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
17/3/2569	-	140	112	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
18/3/2569	-	139.1	111.28	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Pratheep
19/3/2569	-	134.7	107.76	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Pratheep
20/3/2569	-	179	111.2	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
21/3/2569	-	191	152.8	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
22/3/2569	-	181	142.99	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
23/3/2569	-	192	153	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
24/3/2569	-	178	140.62	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
25/3/2569	-	146.4	117.12	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Pratheep
26/3/2569	-	168.1	134.48	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Pratheep
27/3/2569	-	148	118.4	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Itthikorn
28/3/2569	-	190	152	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
29/3/2569	-	103	82.4	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
30/3/2569	-	157	137	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
31/3/2569	-	132	105.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Jeerapong
รวม		4,490	3581.85		7.5										

ประจำเดือน มีนาคม 2569



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเจ้าของ: Suriyan Jankew
ที่อยู่ของเจ้าของ: 95/3
หมู่บ้าน: -
ตำบล/แขวง: บ่อผุด
อำเภอ/เขต: สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 084-9895488

ชื่อสถานประกอบการ: Holiday inn Resort Samui Buphut Beach
หมู่ที่: 1
ถนน: -
ตำบล/แขวง: เกาะสมุย
จังหวัด/รหัสไปรษณีย์: 84320
โทรสาร:
อีเมล: Suriyan.Jankew@ihg.com
เป็นสถานที่ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

โดยมี
ระบบบำบัดน้ำเสีย: เทศบาลตำบลเกาะสมุย
ประเภทอาคารประกอบ: โรงแรม
ประเภทย่อย: ประเภท ก ห้องพัก 200 ห้องขึ้นไป
สังกัด: เอกชน

จำนวนห้อง: 203

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 300.00 ลบ.ม./วัน
2. < ระบบบำบัด > — 0.00 ลบ.ม./วัน
3. < ระบบบำบัด > — 0.00 ลบ.ม./วัน
4. < ระบบบำบัด > — 0.00 ลบ.ม./วัน
5. < ระบบบำบัด > — 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ◉ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ○ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย: ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ ระบบเติมอากาศ ☐ เครื่องตกตะกอนน้ำเสีย ☐ เครื่องวัดอุณหภูมิ ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ (2) ☐ อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ชื่อ): ระบายน้ำลงท่อน้ำเสียของเทศบาล

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด: ให้รถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามาทำการดูด จำนวน 2 ครั้ง / ปี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย: 0.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำที่ใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ: 4,490.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย: 3,581.850 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย: ◉ ระบายตลอดวัน ○ ระบายบางวัน ระบุจำนวนวันที่ระบาย วัน ○ ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารชีวภาพที่ใช้ ชื่อสารเคมี หรือสารชีวภาพ: ปริมาณที่ใช้ หน่วย
1. จุลินทรีย์: 7.500 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย: ◉ ปกติ ○ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ: ◉ ปกติ ○ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ: ◉ ปกติ ○ ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน: ◉ ปกติ ○ ผิดปกติ


(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ต้องนำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด: 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข: มีของเหลือปลาจากร้านเยื่อมาทิ้งไว้ด้านข้างทาง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าว เดือน: มีนาคม พ.ศ. 2569
ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ข้อ 5

ลงชื่อ: นายสริยันต์ จางแก้ว (เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

พิมพ์ | กลับรายการหลัก




การรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสม/เครื่องกวน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	ถังบ่ม (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
๑๗/๒๕๖๙	-	๑๗๑	ระบาย	๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๑๘/๒๕๖๙	-	๑๘๗	ระบาย	๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๑๙/๒๕๖๙	-	๑๙๒	ระบาย	๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๒๐/๒๕๖๙	-	๑๗๖	ระบาย	๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๒๑/๒๕๖๙	-	๑๗๖.๗	๑๑๗.๑๒	๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๒๒/๒๕๖๙	-	๑๙๑.๑	๑๑๔.๙	๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๒๓/๒๕๖๙	-	๑๙๘	๑๑๔.๙	๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๒๔/๒๕๖๙	-	๑๙๐	๑๕๗	๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๒๕/๒๕๖๙	-	๑๐๙	๔๙.๔	๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๒๖/๒๕๖๙	-	๑๕๔	๑๖๗	๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์
๒๗/๒๕๖๙	-	๑๖๗	๑๐๕.๑	๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ประดิษฐ์

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...**8888**..... หมู่ที่ .....**1**..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....**บ่อผุด**..... เขต/อำเภอ.....**เกาะสมุย**.....
จังหวัด .....**สุราษฎร์ธานี**..... โทรศัพท์ .....**077 951 777**..... โทรสาร .....
มี .....**นายสุริยันต์ จานแก้ว**..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...
หมดอายุ .....๑๓....มิถุนายน.....๒๕๗๐.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายสุริยันต์ จานแก้ว.....)
...อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้ควบคุม..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/04/69	-	121.2	96.96	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
02/04/69	-	67.81	54.25	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
03/04/69	-	104.00	83.20	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
04/04/69	-	120.00	96.00	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
05/04/69	-	90.10	72.08	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
06/04/69	-	212.90	170.32	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
07/04/69	-	158.60	126.88	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
08/04/69	-	144.30	115.44	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
09/04/69	-	48.00	38.40	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
10/04/69	-	161.00	128.80	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
11/04/69	-	91.00	72.80	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
12/04/69	-	83.00	66.40	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
13/04/69	-	97.00	77.60	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
14/04/69	-	154.00	123.20	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
15/04/69	-	115.90	92.72	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
16/04/69	-	92.80	74.24	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
17/04/69	-	141.30	113.04	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
18/04/69	-	116.00	92.80	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Paisol
19/04/69	-	57.00	45.60	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Paisol
20/04/69	-	157.00	125.60	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
21/04/69	-	147.00	117.60	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
22/04/69	-	52.40	41.92	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
23/04/69	-	50.50	40.40	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
24/04/69	-	63.10	50.48	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
25/04/69	-	153.00	122.40	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
26/04/69	-	76.00	60.80	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
27/04/69	-	106.00	84.80	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
28/04/69	-	110.00	88.00	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
29/04/69	-	78.60	62.88	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
30/04/69	-	78.30	62.64	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
รวม		3,248	2,598.25		7.5								0	

ประจำเดือน เมษายน 2569

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	-	121.2	96.96	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
2	-	67.81	54.25	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
3	-	104.00	83.20	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
4	-	120.00	96.00	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
5	-	90.10	72.08	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
6	-	212.90	170.32	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
7	-	158.60	126.88	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
8	-	144.30	115.44	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
9	-	48.00	38.40	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
10	-	161.00	128.80	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
11	-	91.00	72.80	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
12	-	83.00	66.40	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
13	-	97.00	77.60	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
14	-	154.00	123.20	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
15	-	115.90	92.72	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
16	-	92.80	74.24	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
17	-	141.30	113.04	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
18	-	116.00	92.80	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Paisol
19	-	57.00	45.60	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Paisol
20	-	157.00	125.60	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
21	-	147.00	117.60	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
22	-	52.40	41.92	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
23	-	50.50	40.40	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
24	-	63.10	50.48	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
25	-	153.00	122.40	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
26	-	76.00	60.80	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Jeerapong
27	-	106.00	84.80	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
28	-	110.00	88.00	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
29	-	78.60	62.88	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
30	-	78.30	62.64	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	K.Pratheep
รวม		3,248	2,598.25		7.5								0	

ประจำเดือน เมษายน 2569

แบบ ทส. ๒

สมุย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....-.....

ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย.....

จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....

มี .....นายสุรชัย โชติพางกูร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...

หมดอายุ .....๑๓....มิถุนายน.....๒๕๙๐.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน .....เมษายน..... พ.ศ.....2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายสุริยันต์ จานแก้ว.....)

...อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้ควบคุม..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย **Sequencing Batch Reactor (SBR)**

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 252.33 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....รางระบายน้ำสาธารณะตำบลบ่อผุด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ว่าจ้างเทศบาลมาดูดให้.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... — ..... **หน่วย (30วัน)**

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 3,246 ..... **ลบ.ม. (30วัน)**

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 2,596.25 ..... **ลบ.ม.(30วัน)**

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... X.5 ..... **ลิตร**

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... — .....ลบ.ม.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Holiday inn Resort Samui Bophut Beach

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 8888 หมู่ที่ : 1 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : บ่อผุด เขต/ตำบล : เกาะสมุย

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 0849895488 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 203

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 156/2565 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 13/06/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสุริยันต์ จานแก้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 252.33 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายน้ำลงท่อน้ำเสียของเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้รถสูบสิ่งปฏิกูลเข้ามาเพื่อการดูด จำนวน 2 ครั้ง / ปี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,248.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,598.250 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. จุรินทรีย์ — 7.500 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


พิมพ์ | กลับรายการหลัก

May 2026

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย.....
จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....
มี .....นายสุริยันต์ จานแก้ว..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...
หมดอายุ .....๑๓.....มิถุนายน.....๒๕๗๐.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๒

สมุย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....-.....

ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย.....

จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....

มี .....นายสุรชัย โชติพางกูร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...

หมดอายุ .....๑๓....มิถุนายน.....๒๕๗๐.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ.....2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายสุริยันต์ จานแก้ว.....)

...อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้ควบคุม..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย **Sequencing Batch Reactor (SBR)**

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....252.83..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน


แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....รางระบายน้ำสาธารณะตำบลบ่อผุด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ว่าจ้างเทศบาลมาดูดให้.....



สมุย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วัน เดือน ปี	ปริมาณน้ำเข้าระบบ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่สูญเสียจากกระบวนการบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่นำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (กก./วัน)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่สูบออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่ระเหยและนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
1	-	112	83.10	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
2	-	106	84.9	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
3	-	95	76.00	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
4	-	114	91.20	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
5	-	122	97.60	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
6	-	115	92.00	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
7	-	123	98.40	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
8	-	120	96.0	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
9	-	113	90.40	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
10	-	43	34.40	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
11	-	132	105.60	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
12	-	23	18.40	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
13	-	112	89.60	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
14	-	114	91.20	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
15	-	116	92.80	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
16	-	104	83.20	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
17	-	125	100.00	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
18	-	125	100.00	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
19	-	102	81.60	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
20	-	120	96.0	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
21	-	115	92.00	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
22	-	110	88.00	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
23	-	108	86.40	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
24	-	107	85.60	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
25	-	112	89.60	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
26	-	128	102.40	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
27	-	109	87.20	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
28	-	104	83.20	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
29	-	110	88.00	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
30	-	110	88.00	0.5	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
31	-	192	81.60	0	ระบบปิด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
รวม	-	3,358.00	2,686.40	7.5											-	-	-	

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... หน่วย (30วัน)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..3,394..... ลบ.ม. (30วัน)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..2,714.4..... ลบ.ม.(30วัน)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ไม่มีการระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..7.3 kg..... ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..... 30...วัน.....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....ลบ.ม.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็น เท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ห.รือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สมุย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....-.....

ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย.....

จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....

มี .....นายสุรชัย โชติพางกูร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...

หมดอายุ .....๑๓.....มิถุนายน.....๒๕๙๐.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน .....เมษายน..... พ.ศ.....2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายสุริยันต์ งานแก้ว.....)

...อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้ควบคุม..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย **Sequencing Batch Reactor (SBR)**

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....รางระบายน้ำสาธารณะตำบลบ่อผุด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ว่าจ้างเทศบาลมาดูดให้.....



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


1. ข้อมูลทั่วไป

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...**8888**..... หมู่ที่ .....**1**..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....**บ่อผุด**..... เขต/อำเภอ.....**เกาะสมุย**.....
จังหวัด .....**สุราษฎร์ธานี**..... โทรศัพท์ .....**077 951 777**..... โทรสาร .....
มี .....**นายสุริยันต์ จานแก้ว**..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย...
หมดอายุ .....๑๓.....มิถุนายน.....๒๕๗๐.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการรวบรวมเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายสุริยันต์ จานแก้ว.....)

.....ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ดูแลระบบ

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ระบายน้ำ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	-	103	17.40	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2	-	114	41.20	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3	-	132.5	44.00	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4	-	140.2	112.16	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5	-	138.35	110.68	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6	-	140	112.0	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7	-	117	93.60	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8	-	136	108.80	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9	-	102	81.60	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10	-	106.6	85.44	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11	-	88.4	70.72	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12	-	140	112.00	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13	-	139	111.20	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14	-	88.3	70.64	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15	-	87.2	69.76	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16	-	126	100.80	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17	-	102.6	82.08	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18	-	103.9	83.12	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19	-	12.5	10.00	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20	-	80	64.00	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21	-	92	73.60	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22	-	134	106.40	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23	-	113	90.40	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24	-	93	74.40	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25	-	85	70.00	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26	-	155	124.00	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27	-	141	112.80	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28	-	104	83.20	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29	-	90	72.00	ระบาย	0.5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30	-	150	120.00	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
รวม		3370	2,696.2		8.5								—		

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

แบบ ทส. ๒

สมุย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...8888..... หมู่ที่ .....1..... ซอย .....-.....

ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บ่อผุด..... เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย.....

จังหวัด .....สุราษฎร์ธานี..... โทรศัพท์ .....077 951 777..... โทรสาร .....

มี .....นายสุรชัย โชติพางกูร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....๑๕๖/๒๕๖๕.. ออกให้โดย....กระทรวงมหาดไทย...

หมดอายุ .....๑๓....มิถุนายน.....๒๕๗๐.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน .....มิถุนายน..... พ.ศ. .....2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายสุริยันต์ จานแก้ว.....)

....อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้ควบคุม....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Sequencing Batch Reactor (SBR)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....252.33..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ✓ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....รางระบายน้ำสาธารณะคำบลบ่อผุด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ว่าจ้างเทศบาลมาดูดให้.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... — ..... หน่วย (31วัน)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 3,370 ..... ลบ.ม. (31วัน)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 2,696.20 .....ลบ.ม.(31วัน)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... 7.5 .....ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....30...วัน.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..... 30...วัน.....
- อื่นๆ ..... ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... — .....ลบ.ม.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็น เท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Holiday inn Resort Samui Buphut Beach

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 8888 หมู่ที่ : 1 ซอย : -

ถนน : - แขวง/ตำบล : บ่อผุด เขต/ตำบล : เกาะสมุย

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 0849895488 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 203

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 156/2565 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 13/06/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสุริยันต์ จานแก้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายน้ำลงท่อน้ำเสียของเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้เหตุผลสิ่งปฏิกูลเข้ามาทำการดูด จำนวน 2 ครั้ง / ปี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,370.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,692.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุรินทรีย์ 7.500 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เปิดบ่อเพื่อทำการเช็คบ่อน้ำเสียได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางเดินส่วนกลาง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัด และมาตรฐานน้ำทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

ภาคผนวก ข-2

เอกสารตรวจสอบระบบน้ำใช้

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 1/01/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	57	57
	Bar	3.8-4.5 Bar	3.1	3.1	4.0	4.0	4.6	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	7.2	7.2	7.1	7.1
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	F	F	F	R	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	F	F	F	F	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	F	F	F	R	R	R
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	80	80	75	70	70	85
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 1/01/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	F	F	F	F	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	F	F	F	F	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	F	F	F	F	F	F
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.1	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	No	No	No	No	No	No
	Circle water tank 1	%	50	50	50	50	50	50
	Circle water tank 2	%	50	50	50	50	50	50
	square water tank 1	%	50	50	50	50	50	50
	square water tank 2	%	50	50	50	50	50	50
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	F	F	F	F	F	F

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 2/06/25

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	56	56	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	3.1	3.1	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.8	7.8	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	F	F	F	F	F	F
	Status Raw 02	Run/off/over	F	F	F	F	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	F	F	F	F	F	F
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	60	60	60	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2		

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A		
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N		
	Status	Run/off	F	F	F	F		
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A		
	Back wash B	A/M	A	A	A	A		
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM		
	Status SERVICE A	Run/off	F	F	F	F		
	Status SERVICE B	Run/off	F	F	F	F		
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A		
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A		
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.1	3.0		
	pressure/SU	Bar	3.1	3.0	3.0	3.1		
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N		
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO		
	Circle water tank 1	%	60	60	60	60		
	Circle water tank 2	%	60	60	60	60		
	square water tank 1	%	60	60	60	60		
	square water tank 2	%	60	60	60	60		
	Back wash	A/M	A	A	A	A		
	Status SERVICE	Run/off	F	F	F	F		

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 3/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	normal	normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	off	off	off	off	off	off
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	off	off	off	off
	Status CLP 01	Run/off/over	off	off	off	off	off	off
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	40	40	40	40
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	off	off	off	off	off	off
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	off	off	off	off	off	off
	Status SERVICE B	Run/off	off	off	off	off	off	off
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	80	80	70	70	70	70
	Circle water tank 2	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 1	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 2	%	80	80	70	70	70	70
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	off	off	off	off	off	off

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 4/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	normal	normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	90	90	90	90
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	off	Run	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	Run	Run	Run	Run
	Status CLP 01	Run/off/over	off	Run	Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	40	40	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	off	off	E	E	E	E
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	off	off	E	E	E	E
	Status SERVICE B	Run/off	off	off	E	E	E	E
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	80	80	70	70	70	70
	Circle water tank 2	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 1	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 2	%	80	80	70	70	70	70
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	off	off	OFF	OFF	E	E

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 5/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	56	54	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	95	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	R	F	R	R	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
	10% chlorine tank	100 L.	100	100	100	100	96	98
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A		
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N		
	Status	Run/off	R	R	R	R		
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A		
	Back wash B	A/M	A	A	A	A		
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM		
	Status SERVICE A	Run/off	R	R	R	R		
	Status SERVICE B	Run/off	R	R	R	R		
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A		
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A		
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.0		
	pressure/SU	Bar	3.1	3.0	3.0	3.0		
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N		
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO		
	Circle water tank 1	%	60	60	50	50		
	Circle water tank 2	%	60	60	50	50		
	square water tank 1	%	60	60	50	50		
	square water tank 2	%	60	60	50	50		
	Back wash	A/M	A	A	A	A		
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R		

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 6/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	56	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	normal	normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	95	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	Run	Run	run	run	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	R	R	Run	Run	R	R
	Status CLP 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	R	R
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	80	80	80	80	77	78
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	R	R	R	R	R	R
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	R	R	R	R	R	R
	Status SERVICE B	Run/off	R	R	R	R	R	R
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	70	70	60	60	60	60
	Circle water tank 2	%	70	70	60	60	60	60
	square water tank 1	%	70	70	60	60	60	60
	square water tank 2	%	70	70	60	60	60	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R	R	R

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 7/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	95	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	Off	Off	Off	Off	Off	Off
	Status CLP 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
	10% chlorine tank	100 L.	70	70	70	70	70	98
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.5	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2		

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A		
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N		
	Status	Run/off	F	F	R	R		
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A		
	Back wash B	A/M	A	A	A	A		
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM		
	Status SERVICE A	Run/off	F	F	R	R		
	Status SERVICE B	Run/off	F	R	R	R		
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A		
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A		
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.0		
	pressure/SU	Bar	3.1	3.2	3.0	3.0		
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N		
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO		
	Circle water tank 1	%	60	60	60	50		
	Circle water tank 2	%	60	60	50	50		
	square water tank 1	%	60	60	50	50		
	square water tank 2	%	60	60	50	50		
	Back wash	A/M	A	A	A	A		
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R		

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 8/01/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	56	56	56	56	57	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.8	7.8	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	F	F	F	F	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	F	F	F	F	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	F	F	F	F	R	F
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	10	10	100	100	100	95
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.2	6.4	6.8	6.7	6.7
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2		

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	F	F	F	F	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	F	F	F	F	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	F	F	F	F	F	F
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.6	3.6	3.1	3.0	3.1	3.2
	pressure/SU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	No	No	No	No	No	No
	Circle water tank 1	%	10	10	100	100	50	80
	Circle water tank 2	%	10	10	100	100	85	85
	square water tank 1	%	10	10	100	100	80	80
	square water tank 2	%	10	10	100	100	80	80
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	Off	Off	F	F	F	F

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 9/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	56	56	58	56
	Bar	3.8-4.5 Bar	3.8	3.8	4.0	4.1	4.0	4.1
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	off	Run	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	Run	Run	Run	Run
	Status CLP 01	Run/off/over	off	Run	Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	95	95	90	90	95	95
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2		

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	off	off	F	F	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	off	off	F	F	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	off	off	F	F	F	F
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	no	no	no	no	no	no
	Circle water tank 1	%	80	80	60	60	60	50
	Circle water tank 2	%	80	80	60	60	60	60
	square water tank 1	%	80	80	60	60	60	60
	square water tank 2	%	60	80	60	60	60	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	off	off	F	F	F	F

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 10/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	Normal	Normal	N	N
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	95	95	95	95	90
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	Close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	off	off	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	OFF	OFF	OFF	OFF
	Status CLP 01	Run/off/over	off	ok	Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	80	80	80	70	70	70
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	off	off	R	R	R	R
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	off	off	R	R	R	R
	Status SERVICE B	Run/off	off	off	R	R	R	R
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	80	80	60	60	60	60
	Circle water tank 2	%	80	80	60	60	60	60
	square water tank 1	%	80	80	60	60	60	60
	square water tank 2	%	80	80	60	60	60	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	off	off	OFF	OFF	OFF	OFF

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 11/6/25

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M			A	A	A	A
	Pump No.2	A/M			A	A	A	A
	Pump No.3	A/M			A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi			58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar			4.1	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2			T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab			N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab			N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab			N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal			Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%			100	100	100	100
	Water Tank 02	%			80	75	75	75
	Ph (7.2-8.2)	PPM			7.6	7.6	7.6	7.6
	CL(0.5-1.5)	PPM			1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close			open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close			close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%			100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M			A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M			A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M			A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over			Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over			OFF	OFF	OFF	OFF
	Status CLP 01	Run/off/over			Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close			open	open	open	open
	By pass valve	Open/close			close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.			55	55	55	55
	Ph (7.2-8.2)	PPM			6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM			0.2	0.2	0.2	0.2

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M			A	A	A	A
	Over Load	N/Ab			N	N	N	N
	Status	Run/off			P	P	P	P
Carbon Filter	Back wash A	A/M			A	A	A	A
	Back wash B	A/M			A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT			TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off			OFF	OFF	OFF	OFF
	Status SERVICE B	Run/off			OFF	OFF	OFF	OFF
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M			A	A	A	A
	Pump No2.	A/M			A	A	A	A
	pressure/PU	Bar			3.0	3.0	3.0	3.0
	pressure/SU	Bar			3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab			N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes			NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%			70	70	60	80
	Circle water tank 2	%			70	70	80	80
	square water tank 1	%			70	70	80	60
	square water tank 2	%			70	70	80	80
	Back wash	A/M			A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off			P	P	P	P

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 12/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	56	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	6.8	6.8	6.8	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	off	off	off	off
	Status CLP 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	50	50	45	45	45	45
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2		

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	Run	Run	Run	Run	Run	Run
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Status SERVICE B	Run/off	Run	Run	Run	Run	Run	Run
Booster Pump The wolf (Garden)	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2
	pressure/SU	Bar	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low level	No/Yes	No	No	No	No	No	No
	Circle water tank 1	%	60	60	70	70	60	60
	Circle water tank 2	%	60	60	70	70	60	60
	square water tank 1	%	60	60	70	70	60	60
	square water tank 2	%	60	60	70	70	60	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	Run	Run	Run	Run	Run	Run

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 13/6/24

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M						
	Pump No.2	A/M						
	Pump No.3	A/M						
	Pressure	55-65 Psi						
	Bar	3.8-4.5 Bar						
	Suction valve tank 1/2	T1/T2						
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab						
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab						
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab						
	Low/Normal/High	Normal						
Cold Water	Water Tank 01	%						
	Water Tank 02	%						
	Ph (7.2-8.2)	PPM						
	CL(0.5-1.5)	PPM						
	filtered water valve	Open/close						
	Bypass valve	Open/close						
Raw Water Tank	Water Level	%						
	Pump Raw 01	A/M						
	Pump Raw 02	A/M						
	Pump CLP 01	A/M						
	Status Raw 01	Run/off/over						
	Status Raw 02	Run/off/over						
	Status CLP 01	Run/off/over						
	Water filling valve	Open/close						
	By pass valve	Open/close						
	10% chlorine tank	100 L.						
	Ph (7.2-8.2)	PPM						
	CL(0.5-1.5)	PPM						

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M						
	Over Load	N/Ab						
	Status	Run/off						
Carbon Filter	Back wash A	A/M						
	Back wash B	A/M						
	Status	TM-Man-CT						
	Status SERVICE A	Run/off						
	Status SERVICE B	Run/off						
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M						
	Pump No2.	A/M						
	pressure/PU	Bar						
	pressure/SU	Bar						
	Over Load	N/Ab						
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes						
	Circle water tank 1	%						
	Circle water tank 2	%						
	square water tank 1	%						
	square water tank 2	%						
	Back wash	A/M						
	Status SERVICE	Run/off						

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 14/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.1	3.7	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	95	100	100	90	90
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.1
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	90	70
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Status CLP 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	45	45	42	42	37	30
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2		

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A		
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N		
	Status	Run/off	R	R	R	R		
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A		
	Back wash B	A/M	A	A	A	A		
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM		
	Status SERVICE A	Run/off	R	R	R	R		
	Status SERVICE B	Run/off	R	R	R	R		
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A		
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A		
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.0		
	pressure/SU	Bar	3.1	3.0	3.0	3.0		
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N		
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO		
	Circle water tank 1	%	50	50	40	40		
	Circle water tank 2	%	50	50	40	40		
	square water tank 1	%	50	50	40	40		
	square water tank 2	%	50	50	40	40		
	Back wash	A/M	A	A	A	A		
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R		

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 15/06/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	3.0	3.1	4.0	4.1	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	90	90	90	90	90	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.8	7.8	6.8	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.5	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
Raw Water Tank	Water Level	%	90	90	90	80	90	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status CLP 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	90	90	80	80
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.8	7.8	6.8	6.8	6.7	6.7
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	R	R	R	R	R	R
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	R	R	R	R	R	R
	Status SERVICE B	Run/off	R	R	R	R	R	R
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2
	pressure/SU	Bar	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	60	60	50	50	50	50
	Circle water tank 2	%	60	60	50	50	50	50
	square water tank 1	%	70	70	50	50	50	50
	square water tank 2	%	60	60	50	50	50	50
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R	R	R

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 16/08/20

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	59	59	58	60	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	90	95	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8	0.8
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status CLP 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	70	70	65	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	R	R	R	R	R	R
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	R	R	R	R	R	R
	Status SERVICE B	Run/off	R	R	R	R	R	R
Booster Pump The wolf (Garden)	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2
	pressure/SU	Bar	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low level	No/Yes	No	No	No	No	No	No
	Circle water tank 1	%	60	60	40	40	40	60
	Circle water tank 2	%	60	60	40	40	40	60
	square water tank 1	%	60	60	40	40	40	60
	square water tank 2	%	60	60	40	40	40	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R	R	R

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 17/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	3.9	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	100	85	85	85
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	90	90	90
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	off	off	open	open	OFF	OFF
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	Run	Run	Run	Run
	Status CLP 01	Run/off/over	off	off	Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	Open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	58	59	56	54
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	off	off	F	F	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	off	off	F	F	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	off	off	F	F	F	F
Booster Pump The wolf (Garden)								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	pressure/SU	Bar	3.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low level	No/Yes	No	No	No	No	No	No
	Circle water tank 1	%	80	80	70	70	70	70
	Circle water tank 2	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 1	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 2	%	80	80	70	70	70	70
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	off	off	OFF	OFF	OFF	OFF

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 18/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	normal	normal	Normal	normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	60	60	60	60	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	70	65	60	10	10
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	off	Run	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	Run	Run	Run	Run
	Status CLP 01	Run/off/over	off	Run	Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	58	58	58	58
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	off	off	R	R	R	R
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	off	off	R	R	R	R
	Status SERVICE B	Run/off	off	off	R	R	R	R
Booster Pump The wolf (Garden)								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	80	80	70	70	50	10
	Circle water tank 2	%	80	80	70	70	10	10
	square water tank 1	%	80	80	70	70	10	10
	square water tank 2	%	80	80	70	70	10	10
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	off	off	R	R	R	R

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 19/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	60	70	60	60	70	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	70	70	60	60	60	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	Off	Off	Off	Off	Off	Off
	Status CLP 01	Run/off/over	Run	Run	Off	Off	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	58	58	55	55	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	Off	Off	Off	Off	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	Off	Off	R	R	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	Off	Off	F	R	F	F
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	80	80	70	70	60	60
	Circle water tank 2	%	80	80	70	70	60	60
	square water tank 1	%	80	80	70	70	60	60
	square water tank 2	%	80	80	70	70	60	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	Off	Off	R	R	F	F

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 20/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M			A	A	A	A
	Pump No.2	A/M			A	A	A	A
	Pump No.3	A/M			A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	100	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	0.2	0.2	0.1	0.2
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M			A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M			A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M			A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status CLP 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	95	90	90	90	90	90
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	R	R	R	R	R	R
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	R	R	R	R	R	R
	Status SERVICE B	Run/off	R	R	R	R	R	R
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2
	pressure/SU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	90	90	40	40	80	80
	Circle water tank 2	%	90	90	40	40	80	80
	square water tank 1	%	90	90	40	40	80	80
	square water tank 2	%	90	90	40	40	80	80
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R	R	R

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	60	58	57	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	3.4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.2
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	90	90	100	90	90	90
	Water Tank 02	%	90	90	100	90	90	90
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	90	90	100	90	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	R	R	Run	Run	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	F	F	OFF	OFF	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	F	F	Run	Run	R	R
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	90	90	90	90	90	90
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	R	R	R	R	R	R
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	R	R	R	R	R	R
	Status SERVICE B	Run/off	R	R	R	R	R	R
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf	Low level	No/Yes	No	No	No	No	No	No
(Garden)	Circle water tank 1	%	60	60	50	50	80	80
	Circle water tank 2	%	60	60	50	50	80	80
	square water tank 1	%	60	60	50	50	80	80
	square water tank 2	%	60	60	50	50	80	80
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R	F	C

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 22/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	95	100	95	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.9	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1
	filtered water valve	Open/close	O	O	O	O	O	O
	Bypass valve	Open/close	C	C	C	C	C	C
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status CLP 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Water filling valve	Open/close	O	O	O	O	O	O
	By pass valve	Open/close	C	C	C	C	C	C
	10% chlorine tank	100 L.	65	70	70	65	65	65
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2		

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	R	R	R	R	R	R
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	R	R	R	R	R	R
	Status SERVICE B	Run/off	R	R	R	R	R	R
Booster Pump The wolf (Garden)								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	60	50	50	50	50	50
	Circle water tank 2	%	60	50	50	50	50	50
	square water tank 1	%	60	50	50	50	50	50
	square water tank 2	%	60	50	50	50	50	50
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R	R	R

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 23/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	56	56	60	60
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	90	100	95	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	Run	Run	F	TM	R	F
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	F	F	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	Run	Run	F	TM	R	F
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	65	66	60	60	62	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2		

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	off	off	F	F	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	off	off	F	F	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	off	off	F	F	F	F
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	80	70	70	60	60	60
	Circle water tank 2	%	80	70	70	60	60	60
	square water tank 1	%	80	70	70	60	60	60
	square water tank 2	%	80	70	70	60	60	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	off	off	F	F	F	F

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 24/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	68	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	90	90	90	90	90
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	Close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	off	Run	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	OFF	OFF	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	off	Run	Run	Run	F	F
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	60	60	60	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	Off	Off	Run	Run	Run	Run
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	Off	Off	Run	Run	Run	Run
	Status SERVICE B	Run/off	Off	Off	Run	Run	Run	Run
Booster Pump The wolf (Garden)								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	80	60	70	70	70	70
	Circle water tank 2	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 1	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 2	%	60	60	70	70	70	70
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	Off	Off	Run	Run	Run	Run

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 25/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	68	68	68	68	68	68
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	N	N	N	N
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	90	90	90	90	90
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	0.2	0.2	0.3	0.2
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	90	90	90
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	off	Run	RUN	OFF	OFF	OFF
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	OFF	RUN	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	off	Run	RUN	RUN	F	F
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
	10% chlorine tank	100 L.	55	55	55	55	55	55
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	OFF	OFF	OFF	OFF	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	off	off	RUN	RUN	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	off	off	OFF	OFF	F	F
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	80	80	60	60	60	60
	Circle water tank 2	%	80	80	60	60	60	60
	square water tank 1	%	80	80	60	60	60	60
	square water tank 2	%	80	80	60	60	60	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	F	F
	Status SERVICE	Run/off	off	off	F	F	F	F

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 26/6/25

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	90	90	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	Run	Run	Run	Run
	Status CLP 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	60	60	60	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.1	0.2	0.2		

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	Off	Off	R	R	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	Off	Off	R	F	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	Off	Off	R	R	F	F
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	80	80	70	70	70	70
	Circle water tank 2	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 1	%	80	80	70	70	70	70
	square water tank 2	%	80	80	70	70	70	70
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	Off	Off	R	R	F	F

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 22/8/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	57	60
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T1	T2	T2	T2	T1	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	N	N	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	95	90	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	1.0	1.0	0.0	0.0	0	0
	filtered water valve	Open/close	Open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	Run	Run	RUN	RUN	Run	Run
	Status Raw 02	Run/off/over	off	off	OFF	OFF	Run	Run
	Status CLP 01	Run/off/over	Run	Run	OFF	OFF	Run	Run
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	60	60	60	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	Run	Run	Run	Run	Run	Run
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	off	off	OFF	OFF	Run	Run
	Status SERVICE B	Run/off	off	off	OFF	OFF	Run	Run
Booster Pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
(Garden)	Circle water tank 1	%	60	60	50	50	60	60
	Circle water tank 2	%	60	60	50	50	60	60
	square water tank 1	%	60	60	50	50	60	60
	square water tank 2	%	60	60	50	50	60	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	Run	off	Run	Run	Run	Run

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 25/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	100	95	100	100	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
	filtered water valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	Bypass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
Raw Water Tank	Water Level	%	100	100	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	Run	Run	Run	Run	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	F	F	OFF	OFF	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	F	F	OFF	OFF	R	R
	Water filling valve	Open/close	open	open	open	open	open	open
	By pass valve	Open/close	close	close	close	close	close	close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	60	60	60	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

Supervisor : .....

Date : .....

Duty Engineer : .....

Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	F	F	F	F	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	F	F	F	F	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	F	F	F	F	F	F
Booster Pump The wolf (Garden)	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2
	pressure/SU	Bar	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low level	No/Yes	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Circle water tank 1	%	50	50	40	40	50	50
	Circle water tank 2	%	50	50	40	40	50	50
	square water tank 1	%	50	50	40	40	50	50
	square water tank 2	%	50	50	40	40	50	50
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	F	F	F	F	F	F

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 29/6/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	56	56	56	56	56	56
	Bar	3.8-4.5 Bar	4.1	4.1	4.2	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	80	80	80	80	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
Raw Water Tank	Water Level	%	60	60	60	80	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	F	F	F	F	F	F
	Status Raw 02	Run/off/over	F	F	F	F	F	F
	Status CLP 01	Run/off/over	F	F	F	F	F	F
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	60	60	60	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT BY IHG SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	F	F	F	F	F	F
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	F	F	F	F	F	F
	Status SERVICE B	Run/off	F	F	F	F	F	F
Booster Pump								
	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
The wolf (Garden)	Low level	No/Yes	No	No	No	No	No	No
	Circle water tank 1	%	60	60	60	60	60	60
	Circle water tank 2	%	60	60	60	60	60	60
	square water tank 1	%	60	60	60	60	60	60
	square water tank 2	%	60	60	60	60	60	60
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	F	F	F	F	F	F

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date 30/06/26

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
Booster pump	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.2	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No.3	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pressure	55-65 Psi	58	58	58	58	58	58
	Bar	3.8-4.5 Bar	3.1	4.0	4.2	4.0	4.0	4.0
	Suction valve tank 1/2	T1/T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
	LIOTEC 1 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 2 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	LIOTEC 3 Alarm	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low/Normal/High	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cold Water	Water Tank 01	%	100	100	100	100	100	100
	Water Tank 02	%	80	80	100	95	100	100
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	filtered water valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	Bypass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
Raw Water Tank	Water Level	%	90	90	100	100	100	100
	Pump Raw 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump Raw 02	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump CLP 01	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status Raw 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status Raw 02	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Status CLP 01	Run/off/over	R	R	R	R	R	R
	Water filling valve	Open/close	Open	Open	Open	Open	Open	Open
	By pass valve	Open/close	Close	Close	Close	Close	Close	Close
	10% chlorine tank	100 L.	60	60	60	60	60	60
	Ph (7.2-8.2)	PPM	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	CL(0.5-1.5)	PPM	0.2	0.2	0.2	0.2		

Supervisor : .....
Date : .....

Duty Engineer : .....
Date : .....

Sheet 1-2

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List Water Pump System

Date

Location	Description	Standard	Morning Shift		Afternoon shift		Night shift	
			9.00	13.00	17.00	21.00	1.00	5.00
BackWash	Back wash Pump	A/M	A	A	A	A	A	A
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Status	Run/off	R	R	R	R	R	R
Carbon Filter	Back wash A	A/M	A	A	A	A	A	A
	Back wash B	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status	TM-Man-CT	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Status SERVICE A	Run/off	R	R	R	R	R	R
	Status SERVICE B	Run/off	R	R	R	R	R	R
Booster Pump The wolf (Garden)	Pump No.1	A/M	A	A	A	A	A	A
	Pump No2.	A/M	A	A	A	A	A	A
	pressure/PU	Bar	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1
	pressure/SU	Bar	3.1	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0
	Over Load	N/Ab	N	N	N	N	N	N
	Low level	No/Yes	No	No	No	No	No	No
	Circle water tank 1	%	50	50	50	50	50	50
	Circle water tank 2	%	50	50	50	50	50	50
	square water tank 1	%	50	50	50	50	50	50
	square water tank 2	%	50	50	50	50	50	50
	Back wash	A/M	A	A	A	A	A	A
	Status SERVICE	Run/off	R	R	R	R	R	R

ภาคผนวก ข-3

ใบเสร็จจัดเก็บขยะมูลฝอย เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Print Date Time : 05/03/2026 15:59 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER

SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
29/1 Moo 1 T.Angthong
A.Koh Samui
Suratthani

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CSAM07
Supplier Name : SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
Cheque Number : **0010000576**

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Cheque Date : **17/03/2026**
Total Payments : **3,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
2569/02000273	01/03/2026	Garbage Service fees on Mar'2026	3,000.00
		Total Payments :	3,000.00

PAY: SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

Amount

THREE THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

***3,000.00

Prepared By : _____ Account Payable

Checked By : _____ Assistant Manager of Finance

Approved By : _____ Director of Finance and Business Support

Approved By : _____ General Manager

Received By : _____ 18/3/69

Received Date : _____

ต้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะ
กองคลัง เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.ล่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

โซน บ่อขุด 1 เลขผู้ชำระ 68000273

เล่มที่ 1 เลขที่ 2569/03001288 วันที่ 18/03/2569 เดือนที่ชำระเงิน มีนาคม 2569

ชื่อบิดิบุคคล บจ เดอะแพททินัม สมุย ประเภทผู้ชำระ อาคาร | 3 ถัง 3000 บาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -

ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อขุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
กุมภาพันธ์ 2569	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

ได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

วันที่รับชำระ 18/03/2569
วิธีชำระ เช็ค
ธนาคารที่ออกเช็ค ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่เช็ค 10000576
จำนวนเงิน 3,000.00

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(คุณ ศุภชัย จันทร์ยก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(คุณ ศุภชัย จันทร์ยก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L9 Sequence Withholding T
Accounting Period: 003/2026										
Journal Number: 18386		Journal Type: AP		Journal Source: KBU						
1	01/03/2026	2569/02000273	CSAM07	SAMUI MUNICIPALITY OFFICE		3,000.00				
				Garbage Service fees on Mar'2026				CSAM07		
2	01/03/2026	2569/02000273	60705	Landfill or Incineration	3,000.00		5410			
				Garbage Service fees on Mar'2026				CSAM07		
				Total:	3,000.00	3,000.00				

KBU — Prepared By

KBU — Verified By

Approved By

Report Total: 3,000.00 3,000.00 END OF REPORT

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ
เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.ตำหงอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

โซน บ่อผุด 1 เลขผู้ชำระ 68000273

เล่มที่ 1 ใบแจ้งหนี้ 2569/02000273 วันที่ใบแจ้งหนี้ 01/02/2569 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพททีนั่ม สมุย ประเภทผู้ชำระ อาคาร | 3 ถัง 3000 บาท

ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
กุมภาพันธ์ 2569	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดรบกวนติดต่อ เทศบาลนครเกาะสมุย
โปรดชำระเงินภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนด เทศบาลนครเกาะสมุย จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
กรณีมีค่าธรรมเนียมขยะค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ลงชื่อ .....
(นาย ประเสริฐ รัตนวิชา)
ปลัดเทศบาล

(สำหรับธนาคาร)

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ชำระให้ เทศบาลนครเกาะสมุย

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพททีนั่ม สมุย ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

Comp. Code: 62241 รหัสอ้างอิง 1: 7896001326020002 73 กำหนดชำระภายในวันที่: 01/02/2570
Biller ID (ชำระธนาคารอื่น): 099400056649215 รหัสอ้างอิง 2: 0102202700000000000

หมายเลขที่เช็ค/Cheque No	เช็คลงวันที่/Date	ชื่อธนาคาร/Bank Name	สาขา/Branch	บาท/Baht
				3,000.00
○ เงินโอน A/C Transfer	เลขที่บัญชี A/C No			
○ เงินสด /Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	- สามพันบาทถ้วน -		

ชื่อผู้นำฝาก ..... โทร .....
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน .....

|0994000566492 15 7896001326020002 73 0102202700000000000 300000

สำหรับจุดบริการรับชำระเงินออนไลน์

QR Code สำหรับชำระเงิน

ห้ามชำระเกินกำหนดเวลา
และให้รับชำระเงินตามยอดเท่านั้น

หมายเหตุ สามารถชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการ Cross Bank Bill Payment
*ค่าธรรมเนียมขึ้นกับช่องทางการชำระ

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Print Date Time : 05/03/2026 15:59 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER

SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
29/1 Moo 1 T.Angthong
A.Koh Samui
Suratthani

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CSAM07
Supplier Name : SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
Cheque Number : **0010000576**

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Cheque Date : **17/03/2026**
Total Payments : **3,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
2569/02000273	01/03/2026	Garbage Service fees on Mar'2026	3,000.00
		Total Payments :	**3,000.00**

PAY: SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

THREE THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

Amount
*****3,000.00**

Prepared By : _____ Account Payable

Checked By : _____ Assistant Manager of Finance

Approved By : _____ Director of Finance and Business Support

Approved By : _____ General Manager

Received By : _____ 18/3/69

Received Date : _____

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะ **ต้นฉบับ**
กองคลัง เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.ล่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

โซน บ่อผุด 1 เลขผู้ชำระ 68000273

เล่มที่ 1 เลขที่ 2569/03001288 วันที่ 18/03/2569 เดือนที่ชำระเงิน มีนาคม 2569
ชื่อบิดิบุคคล บจ เคอะแพทหนัม สมุย ประเภทผู้ชำระ อาคาร | 3 ถัง 3000 บาท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -
ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
กุมภาพันธ์ 2569	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

ได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
วันที่รับชำระ 18/03/2569
วิธีชำระ เช็ค
ธนาคารที่ออกเช็ค ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่เช็ค 10000576
จำนวนเงิน 3,000.00
การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(คุณ ศุภชัย จันทร์ฮก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(คุณ ศุภชัย จันทร์ฮก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

Journal Listing with Analysis

Line / V / I / D	Trn. Date / Asset Code	Transaction Reference / Asset Name	Account / Asset Qty.	Account Name / Description	Debit	Credit	L1 Department / L4 InterCompan	L2 Operation Analysis / L5 SupplSers / Customers	L3 Employee / Projects / L7 Geographic S	L6 Taxation / L9 Sequence Withholding T
Accounting Period: 003/2026										
Journal Number: 18398		Journal Type: AP		Journal Source: KBU						
1	01/03/2026	2569/02000273	CSAM07	SAMUI MUNICIPALITY OFFICE		3,000.00				
2	01/03/2026	2569/02000273	60705	Garbage Service fees on Mar'2026 Landfill or Incineration	3,000.00		5410	CSAM07		
				Garbage Service fees on Mar'2026				CSAM07		
				Total:	3,000.00	3,000.00				
				Report Total:	3,000.00	3,000.00				

KBU — Prepared By

KBU — Verified By

Approved By

END OF REPORT

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ
เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

โซน บ่อผุด 1 เลขผู้ชำระ 68000273

เล่มที่ 1 ใบแจ้งหนี้ 2569/02000273 วันที่ใบแจ้งหนี้ 01/02/2569 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพทหินั่ม สมุย ประเภทผู้ชำระ อาคาร | 3 ถัง 3000 บาท

ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
กุมภาพันธ์ 2569	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดรบกวนติดต่อ เทศบาลนครเกาะสมุย
โปรดชำระเงินภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนด เทศบาลนครเกาะสมุย จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
กรณีมีค่าธรรมเนียมขยะค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ลงชื่อ .....
(นาย ประเสริฐ รัตนวิชา)
ปลัดเทศบาล

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ชำระให้ เทศบาลนครเกาะสมุย

(สำหรับธนาคาร)

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพทหินั่ม สมุย ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

Comp. Code: 62241 รหัสอ้างอิง 1: 7896001326020002 73 กำหนดชำระภายในวันที่: 01/02/2570
Biller ID (ชำระธนาคารอื่น): 0994000566492 15 รหัสอ้างอิง 2: 0102202700000000 00

หมายเลขที่เช็ค/Cheque No	เช็คลงวันที่/Date	ชื่อธนาคาร/Bank Name	สาขา/Branch	บาท/Baht
				3,000.00
◯ เงินโอน A/C Transfer	เลขที่บัญชี A/C No			
◯ เงินสด /Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	- สามพันบาทถ้วน -		

ชื่อผู้นำฝาก ..... โทร .....
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน .....

|0994000566492 15 7896001326020002 73 0102202700000000 00 300000

สำหรับจุดบริการรับชำระเงินออนไลน์

QR Code สำหรับชำระเงิน

ห้ามชำระเกินกำหนดเวลา และให้รับชำระเงินตามยอดเท่านั้น

หมายเหตุ สามารถชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร เคทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการ Cross Bank Bill Payment
*ค่าธรรมเนียมขึ้นกับช่องทางการชำระ

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Print Date Time : 07/04/2026 15:17 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER

SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
29/1 Moo 1 T.Angthong
A.Koh Samui
Suratthani

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CSAM07
Supplier Name : SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
Cheque Number : **0010000589**

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Cheque Date : **10/04/2026**
Total Payments : **3,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
Garbage 04/26	07/04/2026	Garbage Service fees on Apr'2026	3,000.00

Total Payments : 3,000.00

PAY: SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

THREE THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

Amount
*****3,000.00**

Prepared By : _____ Account Payable

Approved By : _____ Director of Finance and Business Support

Received By : _____

Checked By : _____ Assistant Manager of Finance

Approved By : _____ General Manager

Received Date : _____ (นางสาวกัญญา ลิ้มมธุรสกุล)

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Print Date Time : 07/04/2026 15:17 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER

SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
29/1 Moo 1 T.Angthong
A.Koh Samui
Suratthani

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CSAM07
Supplier Name : SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
Cheque Number : 0010000589

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Cheque Date : 10/04/2026
Total Payments : 3,000.00 THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
Garbage 04/26	07/04/2026	Garbage Service fees on Apr'2026	3,000.00

Total Payments : 3,000.00

วันที่ Date 1 0 0 4 2 0 2 6
วัน Date เดือน Month ปี พ.ศ. Year

480-ธนาคารกสิกรไทย สมุย 209 209/1-2 ชั้น 2 ห้อง 239-240 หมู่ที่ 2 ถนนเฉียบหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

หรือผู้ถือ 或来人 or bearer

จ่าย Pay SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

บาท Baht --- Three Thousand Baht Only ---

*** 3,000.00 ***

เสาวภา ชุนิกร

TKG.03-25 CHQ. 10000589

เช็คเลขที่ 支票号码 Cheque No. | เฉพาะธนาคารกสิกรไทย 分行代码 Branch No. | เลขที่บัญชี 帐户号码 Account No. | สำหรับเจ้าหน้าที่ 银行专用 For Official Only

⑆47 ⑈0000589⑈004⑈0276⑆ 13889200994⑈

PAY: SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

THREE THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

Amount
***3,000.00

Prepared By : _____ Account Payable

Approved By : _____ Director of Finance and Business Support

Received By :

Checked By : _____ Assistant Manager of Finance

Approved By : _____ General Manager

Received Date : _____

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ
เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

โซน ปอยุด 1 เลขผู้ชำระ 6B000273

วันที่ใบแจ้งหนี้ 01/02/2569 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทผู้ชำระ อาคาร | 3 ถึง 3000 บาท

เล่มที่ 1 ใบแจ้งหนี้ 2569/02000273

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพทหนั่ม สมุย

ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.ปอยุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
กุมภาพันธ์ 2569 วินาคม	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดรบกวนติดต่อ เทศบาลนครเกาะสมุย
โปรดชำระเงินภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนด เทศบาลนครเกาะสมุย จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
กรณีมีค่าธรรมเนียมขยะค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ลงชื่อ .....
(นาย ประเสริฐ รัตนวิชา)
ปลัดเทศบาล

(สำหรับธนาคาร)

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ชำระให้ เทศบาลนครเกาะสมุย

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพทหนั่ม สมุย ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.ปอยุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

Comp. Code: 62241
Biller ID (ชำระธนาคารอื่น): 0994000566492156

รหัสอ้างอิง 1: 789600132602000273
รหัสอ้างอิง 2: 0102202700000000000

กำหนดชำระภายในวันที่: 01/02/2570

หมายเลขที่เช็ค/Cheque No	เช็คลงวันที่/Date	ชื่อธนาคาร/Bank Name	สาขา/Branch	บาท/Baht
				3,000.00
○ เงินโอน A/C Transfer	เลขที่บัญชี A/C No			
○ เงินสด /Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร - สามพันบาทถ้วน -			

ชื่อผู้นำฝาก ..... โทร .....
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน .....

|0994000566492156 789600132602000273 0102202700000000000 300000

สำหรับจุดบริการรับชำระเงินออนไลน์

QR Code สำหรับชำระเงิน

ห้ามชำระเกินกำหนดเวลา
และให้รับชำระเงินตามยอดเท่านั้น

หมายเหตุ สามารถชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร เคทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการ Cross Bank Bill Payment
*ค่าธรรมเนียมขึ้นกับช่องทางการชำระ

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L4 Taxation
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L9 Sequence Withholding T
Accounting Period: 004/2026										
Journal Number: 18877			Journal Type: AP		Journal Source: KBU					
1	07/04/2026	Garbage 04/26	CSAM07	SAMUI MUNICIPALITY OFFICE Garbage Service fees on Apr'2026		3,000.00			CSAM07	
2	07/04/2026	Garbage 04/26	60705	Landfill or Incineration Garbage Service fees on Apr'2026	3,000.00		5410		CSAM07	
				Total:	3,000.00	3,000.00				

KBU Prepared By
KBU Verified By
Approved By

Report Total: 3,000.00 3,000.00

END OF REPORT

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER

SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
29/1 Moo 1 T.Angthong
A.Koh Samui
Suratthani

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CSAM07
Supplier Name : SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
Cheque Number : **0010000597**

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Cheque Date : **15/05/2026**
Total Payments : **3,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
2569/04000273	01/04/2026	Garbage Service fees on Apr'2026	3,000.00

Total Payments : **3,000.00**

ธนาคารกสิกรไทย
1480-สาขาเซ็นทรัล สมุย 209,209/1-2 ชั้น 2 ห้อง 239-240 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

วันที่ Date 15 05 2026
วัน Day เดือน Month ปี พ.ศ. Year

Pay SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

หรือผู้ถือ
Baht --Three Thousand Baht Only-- 或来人 or bearer

*** 3,000.00 ***

TKS 03-25
CHQ. 10000597

เลขที่เช็ค Cheque No. | หมายเลขประจำสำนักงาน สาขาที่เปิด Branch No. | เลขที่บัญชี หมายเลข Account No. | สำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้เฉพาะ For Official Only

⑆64 ⑈10000597⑈ 004⑈0276⑆ 1388920099⑈

PAY: SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

Amount

THREE THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

***3,000.00

Prepared By : _____ Account Payable

Checked By : _____ Assistant Manager of Finance

Approved By : _____ Director of Finance and Business Support

Approved By : _____ General Manager

Received By : _____

Received Date : _____ 18 พ.ค. 2569

Print Date Time : 08/05/2026 16:12 Page 1 / 1

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER

SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
29/1 Moo 1 T.Angthong
A.Koh Samui
Suratthani

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CSAM07
Supplier Name : SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
Cheque Number : 0010000597

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Cheque Date : 15/05/2026
Total Payments : 3,000.00 THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
2569/04000273	01/04/2026	Garbage Service fees on Apr'2026	3,000.00

Total Payments : 3,000.00

PAY: SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

Amount

THREE THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

***3,000.00

Prepared By : _____ Account Payable

Checked By : _____ Assistant Manager of Finance

Approved By : _____ Director of Finance and Business Support

Approved By : _____ General Manager

Received By : _____

Received Date : _____ 18 พ.ค. 2569

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

Journal Listing with Analysis

Line	Trnr. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L9 Sequence Withholding T
Accounting Period: 005/2026										
Journal Number: 19317			Journal Type: AP		Journal Source: KBU					
1	01/04/2026	2569/04000273	CSAM07	SAMUI MUNICIPALITY OFFICE		3,000.00				
				Garbage Service fees on Apr'2026						
2	01/04/2026	2569/04000273	60705	Landfill or Incineration	3,000.00		5410	CSAM07		
				Garbage Service fees on Apr'2026						
				Total:	3,000.00	3,000.00		CSAM07		
				Report Total:	3,000.00	3,000.00				

KBU Prepared By

KBU Verified By

Approved By

END OF REPORT

08/05/2026 15:27

1/1

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะ ต้นฉบับ

กองคลัง เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

โซน บ่อผุด 1 เลขผู้ชำระ 68000273

เล่มที่ 1 เลขที่ 2569/05001202 วันที่ 18/05/2569 เดือนที่ชำระเงิน พฤษภาคม 2569

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพททินั่ม สมุย

ประเภทผู้ชำระ อาคาร | 3 ถัง 3000 บาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -

ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
เมษายน 2569	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

ได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

วันที่รับชำระ 18/05/2569

วิธีชำระ เช็ค

ธนาคารที่ออกเช็ค ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่เช็ค 10000597

จำนวนเงิน 3,000.00

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(คุณ ศุภชัย จันทร์ฮก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ .....
(คุณ ศุภชัย จันทร์ฮก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ
เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

โซน บ่อผุด 1 เลขผู้ชำระ 68000273

เล่มที่ 1 ใบแจ้งหนี้ 2569/04000273 วันที่ใบแจ้งหนี้ 01/04/2569 ประจำเดือน เมษายน 2569

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพทหินั่ม สมุย ประเภทผู้ชำระ อาคาร | 3 ถัง 3000 บาท

ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
เมษายน 2569	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดรบกวนติดต่อ เทศบาลนครเกาะสมุย
โปรดชำระเงินภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนด เทศบาลนครเกาะสมุย จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
กรณีมีค่าธรรมเนียมขยะค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ลงชื่อ .....
(นาย ประเสริฐ รัตนวิชา)
ปลัดเทศบาล

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ชำระให้ เทศบาลนครเกาะสมุย

(สำหรับธนาคาร)

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพทหินั่ม สมุย ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

Comp. Code: 62241 รหัสอ้างอิง 1: 7896001326040000273 กำหนดชำระภายในวันที่: 01/04/2570
Biller ID (ชำระธนาคารอื่น): 099400056649215 รหัสอ้างอิง 2: 010420270000000000

หมายเลขที่เช็ค/Cheque No	เช็คลงวันที่/Date	ชื่อธนาคาร/Bank Name	สาขา/Branch	บาท/Baht
○ เงินโอน A/C Transfer	เลขที่บัญชี A/C No			3,000.00
○ เงินสด /Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร - สามพันบาทถ้วน -			

ชื่อผู้นำฝาก ..... โทร .....
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน .....

|0994000566492157896001326040000273 010420270000000000 300000

สำหรับจุดบริการรับชำระเงินออนไลน์

QR Code สำหรับชำระเงิน

ห้ามชำระเกินกำหนดเวลา และให้รับชำระเงินตามยอดเท่านั้น

หมายเหตุ สามารถชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการ Cross Bank Bill Payment
*ค่าธรรมเนียมขึ้นกับช่องทางการชำระ

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Print Date Time : 04/06/2026 17:46 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER

SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
29/1 Moo 1 T.Angthong
A.Koh Samui
Surattani

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CSAM07
Supplier Name : SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
Cheque Number : **0010000604**

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Cheque Date : **12/06/2026**
Total Payments : **3,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
2569/05000273	04/06/2026	Garbage Service fees on June'2026	3,000.00
		Total Payments :	3,000.00

PAY: SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

Amount

THREE THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

***3,000.00

Prepared By : _____
Account Payable

Checked By : _____
Assistant Manager of Finance

Approved By : _____
Director of Finance and Business Support

Approved By : _____
General Manager

Received By : _____

Received Date : _____
(นางสาวกาญจนา ลิ้มมะธุรสกุล)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะ ต้นฉบับ
กองคลัง เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

โซน บ่อผุด 1 เลขผู้ชำระ 68000273

เล่มที่ 1 เลขที่ 2569/06000833 วันที่ 12/06/2569 เดือนที่ชำระเงิน มิถุนายน 2569

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพททินั่ม สมุย

ประเภทผู้ชำระ อาคาร | อาคาร/3 ถัง 3000 บาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -

ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
พฤษภาคม 2569	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

ได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

วันที่รับชำระ 12/06/2569
วิธีชำระ เช็ค
ธนาคารที่ออกเช็ค ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่เช็ค 10000604
จำนวนเงิน 3,000.00
การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(คุณ ศุภชัย จันทร์ฮก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ .....
(คุณ ศุภชัย จันทร์ฮก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน
เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

โซน บ่อผุด 1 เลขผู้ชำระ 68000273

เล่มที่ 1 ใบแจ้งหนี้ 2569/05000273 วันที่ใบแจ้งหนี้ 01/05/2569 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพททินั่ม สมุย

ประเภทผู้ชำระ อาคาร | 3 ถัง 3000 บาท

ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
พฤษภาคม 2569	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดรบกวนติดต่อ เทศบาลนครเกาะสมุย
โปรดชำระเงินภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนด เทศบาลนครเกาะสมุย จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
กรณีมีค่าธรรมเนียมขยะค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ลงชื่อ .....
(นาย ประเสริฐ รัตนวิชา)
ปลัดเทศบาล

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สำหรับธนาคาร)
ชำระให้ เทศบาลนครเกาะสมุย

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพททินั่ม สมุย ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

Comp. Code: 62241
Biller ID (ชำระธนาคารอื่น): 099400056649215
รหัสอ้างอิง 1: 7896001326050002 73
รหัสอ้างอิง 2: 0105202700000000000
กำหนดชำระภายในวันที่: 01/05/2570

หมายเลขที่เช็ค/Cheque No	เช็คลงวันที่/Date	ชื่อธนาคาร/Bank Name	สาขา/Branch	บาท/Baht
				3,000.00
○ เงินโอน A/C Transfer	เลขที่บัญชี A/C No			
○ เงินสด /Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	- สามพันบาทถ้วน -		

ชื่อผู้นำฝาก ..... โทร .....
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน .....

|0994000566492 15 7896001326050002 73 0105202700000000000 300000

สำหรับจุดบริการรับชำระเงินออนไลน์

QR Code สำหรับชำระเงิน

ห้ามชำระเกินกำหนดเวลา
และให้รับชำระเงินตามยอดเท่านั้น

หมายเหตุ สามารถชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการ Cross Bank Bill Payment
*ค่าธรรมเนียมขึ้นกับช่องทางการชำระ

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L8 Sequence Withholding T
Accounting Period: 006/2026										
Journal Number: 19751			Journal Type: AP		Journal Source: KBU					
1	04/06/2026	2569/05000273	CSAM07	SAMUI MUNICIPALITY OFFICE		3,000.00				
				Garbage Service fees on June'2026				CSAM07		
2	04/06/2026	2569/05000273	60705	Landfill or Incineration	3,000.00		5410			
				Garbage Service fees on June'2026				CSAM07		
				Total:	3,000.00	3,000.00				

KBU — Prepared By

KBU — Verified By

Approved By

Report Total: 3,000.00 3,000.00 END OF REPORT

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER

SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
29/1 Moo 1 T.Angthong
A.Koh Samui
Suratthani

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CSAM07
Supplier Name : SAMUI MUNICIPALITY OFFICE
Cheque Number : **0010000611**

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Cheque Date : **07/07/2026**
Total Payments : **3,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
01/06/2569	04/06/2026	Garbage Service fees on Jul'2026	3,000.00
		Total Payments :	**3,000.00**

PAY: SAMUI MUNICIPALITY OFFICE

THREE THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

Amount

*****3,000.00**

Prepared By : _____ Account Payable

Checked By : _____ Assistant Manager of Finance

Approved By : _____ Director of Finance and Business Support

Approved By : _____ General Manager

(นางสาวกรสุดา ลิมมิธรสกุล)

Received By : _____

Received Date : _____

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ
เทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000566492

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

โซน ป่อมุด 1 เลขผู้ชำระ 68000273

เล่มที่ 1 ใบแจ้งหนี้ 2569/06000273 วันที่ใบแจ้งหนี้ 01/06/2569 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพททินัม สมุย

ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อมุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ประเภทผู้ชำระ อาคาร | อาคาร/3 ถึง 3000 บาท

เดือน	ค่าธรรมเนียมขยะ (บาท) ต่อเดือน	จำนวน (เดือน)	รวม (บาท)
มิถุนายน 2569	3,000.00	1	3,000.00
	รวม	1	3,000.00
รวมทั้งสิ้น - สามพันบาทถ้วน -			3,000.00

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดรบกวนติดต่อ เทศบาลนครเกาะสมุย
โปรดชำระเงินภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนด เทศบาลนครเกาะสมุย จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
กรณีมีค่าธรรมเนียมขยะค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ลงชื่อ .....
(นาย ประเสริฐ รัตนวิชา)
ปลัดเทศบาล

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ชำระให้ เทศบาลนครเกาะสมุย

(สำหรับธนาคาร)

ชื่อนิติบุคคล บจ เดอะแพททินัม สมุย ที่อยู่ 8888 ม.1 ต.บ่อมุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

Comp Code: 62241 รหัสอ้างอิง 1: 789600132606000273 กำหนดชำระภายในวันที่: 01/06/2570
Biller ID (ชำระธนาคารอื่น): 099400056649215 รหัสอ้างอิง 2: 0106202700000000000

หมายเลขที่เช็ค/Cheque No	เช็คลงวันที่/Date	ชื่อธนาคาร/Bank Name	สาขา/Branch	บาท/Baht
◯ เงินโอน A/C Transfer	เลขที่บัญชี A/C No			3,000.00
◯ เงินสด /Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร - สามพันบาทถ้วน -			

ชื่อผู้นำฝาก ..... โทร .....
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน .....

|0994000566492 15 789600132606000273 0106202700000000000 300000

สำหรับจุดบริการรับชำระเงินออนไลน์

QR Code สำหรับชำระเงิน

ห้ามชำระเกินกำหนดเวลา
และให้รับชำระเงินตามยอดเท่านั้น

หมายเหตุ สามารถชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการ Cross Bank Bill Payment
*ค่าธรรมเนียมขึ้นกับช่องทางการชำระ

Print Date Time : 15/01/2026 16:19 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER (BANK TRANSFER)

MR.APHICHON NIAMRAT
178/9 Phatthana Rd., Khuha San
Phatthalung
Phatthalung

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CAPH01
Supplier Name : MR.APHICHON NIAMRAT
Reference Number : 2026010146

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Transfer Date : 26/01/2026
Total Payments : 7,000.00 THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
15/01/2025	15/01/2026	Garbage Service fee on Jan'2025	7,216.50
WHT03-2026120008	26/01/2026	Service	(216.50)
		Total Payments :	**7,000.00**

PAY: MR.APHICHON NIAMRAT **Amount**

SEVEN THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG ***7,000.00

Prepared By: Account Payable
Checked By: Asst. Manager of Finance
Approved By: DOFBS
Approved By: General Manager

Bank Name:	KTB
Bank Acc Name:	นายอภิชน เนียมรัตน์
Bank Acc Number:	8290432453

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V / T / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L9 Sequence Withholding T
Accounting Period: 001/2026										
Journal Number: 17594		Journal Type: AP		Journal Source: KBU						
1	15/01/2026	15/01/2025	CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT		7,216.50				
				Garbage Service fee on Jan'2025				CAPI101		
2	15/01/2026	15/01/2025	60705	Landfill or Incineration	7,216.50		5410			
				Garbage Service fee on Jan'2025				CAPH01		
				Total:	7,216.50	7,216.50				

KBU — Prepared By

KBU — Verified By

Approved By

Report Total: 7,216.50 7,216.50 END OF REPORT

เล่มที่/Book No /本號 _____

เลขที่/Bill No./號碼 _____ นาย อภิชน เนียมรัชนี

บิลเงินสด

CASH SALE/ 現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นาม ชื่อ Customer บ. เดอะ แจงเกิ้ลโอ๊ะ สมุย จำกัด (สาขาที่ 00004) วันที่ 日期 Date 15/1/69

ที่อยู่ 住址 Address 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

จำนวน Quantity 数量	รายการ / Description / 货名	หน่วยละ Unit Price 单价	จำนวนเงิน Amount 金额
1	ค่าขนขยะประจำเดือน มกราคม	1	7,216.50
บาท Baht 铢	เจ็ดพันสองร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์	รวมเงิน Total 共	7,216.50

ผู้รับเงิน/Collector/ 收款人 _____

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Dat.	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department / L4 InterCompan	L3 Operation Analysis / L5 Supplier / Customers	L3 Employee / Projects / L7 Geographic 3	L4 Taxation / L8 Resilience Withholding T
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description						
Accounting Period: 01/2026										
Journal Number: 17005			Journal Type: WHT03		Journal Source: KBU					
1	26/01/2026	WHT03-2026012000008	MWHT	MEMO WHT		7,216.50				0304
				Service						W000000
2	26/01/2026	WHT03-2026012000008	22070	Expaned Withholding Tax		216.50				0304
				Service						W000000
3	26/01/2026	WHT03-2026012000008	CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT	216.50					0304
				Service				CAPH01		W000000
				Total:	216.50	216.50				
				Report Total	216.50	216.50				END OF REPORT

KBU — Prepared By

KBU — Verified By

Approved By

15/01/2026 15:24 1/1

ANIHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Print Date Time : 25/02/2026 09:16 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER (BANK TRANSFER)

MR APHICHON NIAMRAT
178/9 Phatthana Rd., Khuha San
Phatthalung
Phatthalung

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CAPH01
Supplier Name : MR.APHICHON NIAMRAT
Reference Number : **2026020150**

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Transfer Date : **27/02/2026**
Total Payments : **7,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
24/02/2026	25/02/2026	Garbage Service fee on Jan'2026	7,216.50
WHT03-2026020008	27/02/2026	Service	(216.50)
		Total Payments :	7,000.00

PAY: MR.APHICHON NIAMRAT

Amount

SEVEN THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

***7,000.00

Prepared By: Account Payable

Checked By: Asst. Manager of Finance

Approved By: DOFBS

Approved By: General Manager

Bank Name: KTB
Bank Acc Name: นายอภิชน เนียมรัตน์
Bank Acc Number: 8290432453

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name		Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description				L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L9 Sequence Withholding T
Accounting Period: 002/2026											
Journal Number: 18183			Journal Type: SYSTM		Journal Source: PAYMT						
1	27/02/2026		CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT		7,000.00					
2	27/02/2026		11510	Payment KBANK CA - 138-6-92009-8			7,000.00				
			CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT	Total:	7,000.00	7,000.00				
					Report Total:	7,000.00	7,000.00				

KBU — Prepared By

KBU — Verified By

Approved By

END OF REPORT

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name		Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description				L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L9 Sequence Withholding T
Accounting Period: 002/2026											
Journal Number: 18181			Journal Type: AP		Journal Source: KBU						
1	25/02/2026	24/02/2026	CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT			7,216.50				
2	25/02/2026	24/02/2026	60705	Garbage Service fee on Jan'2026 Landfill or Incineration		7,216.50		5410	CAPH01		
				Garbage Service fee on Jan'2026					CAPH01		
					Total:	7,216.50	7,216.50				
					Report Total:	7,216.50	7,216.50				

KBU — Prepared By

KBU — Verified By

Approved By

END OF REPORT

เล่มที่/Book No./本號 _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

นาย อภิชน เนียมรัตน์

บิลเงินสด

CASH SALE/ 現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550047844

นาม 客戶 Customer บริษัท เกาะแพลทินัม สมุย จำกัด (สำนักงานใหญ่ที่ 0 00001) วันที่ Date 24/9/2026

ที่อยู่ 住址 Address 8888 ม.1 ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

จำนวน Quantity 次量	รายการ / Description / 货名	หน่วยละ Unit Price 单价	จำนวนเงิน Amount 金额
1	ค่าขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์		7216.50
บาท 铢		รวมเงิน Total 共计	7,216 50

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

ผู้รับเงิน/Collector/ 收款人 _____

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Print Date Time : 17/03/2026 13:26 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER (BANK TRANSFER)

MR.APHICHON NIAMRAT
178/9 Phatthana Rd., Khuha San
Phatthalung
Phatthalung

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CAPH01
Supplier Name : MR.APHICHON NIAMRAT
Reference Number : 2026030053

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Transfer Date : 25/03/2026
Total Payments : 7,000.00 THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
003/2026	16/03/2026	Garbage service March 2026	7,216.50
WHT03-2026030004	25/03/2026	Service	(216.50)
		Total Payments :	**7,000.00**

PAY: MR.APHICHON NIAMRAT

SEVEN THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG Amount ***7,000.00

Prepared By: Account Payable

Checked By: Asst. Manager of Finance

Approved By: DOFBS

Approved By: General Manager

Bank Name: KTB
Bank Acc Name: นายอภิชน เนียมรัตน์
Bank Acc Number: 8290432453

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____ นาย อภิชน เนียมรัตน์

บิลเงินสด

CASH SALE/ 現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550047844

นาม ชื่อ Customer บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (สาขา00001) วันที่ 日期 Date 16/3/2026

ที่อยู่ 住址 Address _____

จำนวน Quantity 数量	รายการ / Description / 内容	หน่วยละ Unit Price 单价	จำนวนเงิน Amount 金额	
1	ค่าขยะประจำเดือน มีนาคม 2026	1	7216	50
บาท 铢	เจ็ดพันสองร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์	รวมเงิน 总计	7216	50

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

ผู้รับเงิน/Collector/ 收款人 _____

Holiday Inn Resort
AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Print Date Time : 24/04/2026 16:40 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER (BANK TRANSFER)

MR.APHICHON NIAMRAT
178/9 Phatthana Rd., Khuha San
Phatthalung
Phatthalung

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CAPH01
Supplier Name : MR.APHICHON NIAMRAT
Reference Number : **2026040147**

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Transfer Date : **30/04/2026**
Total Payments : **7,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
004/2026	24/04/2026	Garbage service Apr'2026	7,216.50
WHT03-2026040005	30/04/2026	Servcie	(216.50)
		Total Payments :	7,000.00

PAY: MR.APHICHON NIAMRAT

SEVEN THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

Amount

***7,000.00

Prepared By: Account Payable

Approved By: DOFBS

Checked By: Asst. Manager of Finance

Approved By: General Manager

Bank Name: KTB
Bank Acc Name: นายอภิชน เนียมรัตน์
Bank Acc Number: 8280432453

เล่มที่/Book No./本號 _____

เลขที่/Bill No./號碼 _____ นาย อภิชน เนียมรัตน์

บิลเงินสด

CASH SALE/現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550047844

นาม 客戶 Customer บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (สาขา00001) วันที่ 日期 Date 23/4/26

ที่อยู่ 住址 Address 8888 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

จำนวน Quantity 次量	รายการ / Description / 货名	หน่วยละ Unit Price 单价	จำนวนเงิน Amount 总金额
1	ค่าขยะ ประจำเดือน เมษายน 2026	1	7216.50
บาท Baht 铢	เจ็ดพัน สองร้อย สิบหก บาท ห้าสิบ สตางค์	รวมเงิน Total 共计	7216.50

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

ผู้รับเงิน/Collector/收款人 _____

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Print Date Time : 26/05/2026 14:50 Page 1 / 1

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER (BANK TRANSFER)

MR.APHICHON NIAMRAT
178/9 Phatthana Rd., Khuha San
Phatthalung
Phatthalung

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CAPH01
Supplier Name : MR.APHICHON NIAMRAT
Reference Number : **2026050148**

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Transfer Date : **29/05/2026**
Total Payments : **7,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
005/2026	26/05/2026	Garbage service May 2026	7,216.50
WHT03-2026050004	29/05/2026	Service	(216.50)
		Total Payments :	7,000.00

PAY: MR.APHICHON NIAMRAT

SEVEN THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

Amount
*****7,000.00**

Prepared By: Account Payable

Checked By: Asst. Manager of Finance

Approved By: DOFBS

Approved By: General Manager

Bank Name:	KTB
Bank Acc Name:	นายอภิชน เนียมรัตน์
Bank Acc Number:	8290432453

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V/I/D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L8 Sequence Withholding T
Accounting Period: 005/2026										
Journal Number: 19525			Journal Type: WHT03		Journal Source: KBU					
1	29/05/2026	WHT03-2026050004	MWHT	MEMO WHT		7,216.50				0304
				Service						W000000
2	29/05/2026	WHT03-2026050004	22070	Expaned Withholding Tax		216.50				0304
				Service						W000000
3	29/05/2026	WHT03-2026050004	CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT	216.50					0304
				Service				CAPH01		W000000
				Total:	216.50	216.50				
				Report Total:	216.50	216.50				END OF REPORT

KBU
Prepared By

KBU
Verified By

Approved By

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V/I/D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L8 Sequence Withholding T
Accounting Period: 005/2026										
Journal Number: 18524			Journal Type: AP		Journal Source: KBU					
1	28/05/2026	005/2026	CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT		7,216.50				
				Garbage service May 2026						
2	28/05/2026	005/2026	60705	Landfill or Incineration	7,216.50		5410		CAPH01	
				Garbage service May 2026						
				Total:	7,216.50	7,216.50			CAPH01	
				Report Total:	7,216.50	7,216.50				END OF REPORT

KBU
Prepared By

KBU
Verified By

Approved By

เล่มที่ Book No. _____ นาย อภิชน เนียมวัฒน์ เลขที่ Bill No. _____

บิลเงินสด
CASH SALE 現兌單

นาม 客戶 Name บ. เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (สาขา 00001) วันที่ 日期 Date 21/05/26

ที่อยู่ 住址 Address 8888 ม.1 ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320 ทะเบียนการค้า 商業登記 Tax Licence 0105550047844

จำนวน Quantity 數量	รายการ Description 貨名	หน่วยละ Unit Price 價錢	จำนวนเงิน Amount 金額	
1	ค่าขนขยะประจำ	1	7216.49	บาท
บาท Baht 銖	เจ็ดพันสองร้อยสิบหก บาท สี่สิบเก้าสตางค์	รวมเงิน Total 共銀	7216.49	

ผู้รับเงิน 收銀人 Collector ..... อภิชน.

Print Date Time : 18/06/2026 14:19 Page 1 / 1

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

PAYMENT VOUCHER (BANK TRANSFER)

MR.APHICHON NIAMRAT
178/9 Phatthana Rd., Khuha San
Phatthalung
Phatthalung

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
The Platinum Samui Co., Ltd. (Branch 00001)
8888 Moo.1 Bophut Sub-District,
Samui District, Surat Thani, Thailand 84320
Tax ID : 0105550047844

Supplier Code : CAPH01
Supplier Name : MR.APHICHON NIAMRAT
Reference Number : 2026060147

Bank Account : KBANK CA - 138-8-92009-9
Transfer Date : 25/06/2026
Total Payments : 7,000.00 THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
006/2026	18/06/2026	Garbage service June 2026	7,216.50
WHT03-2026060004	25/06/2026	Service	(216.50)
		Total Payments :	**7,000.00**

PAY: MR.APHICHON NIAMRAT

Amount

SEVEN THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

***7,000.00

Prepared By: Account Payable

Checked By: Asst. Manager of Finance

Approved By: DOFBS

Approved By: General Manager

Bank Name: KTB
Bank Acc Name: นายอภิชน เนียมวัฒน์
Bank Acc Number: 8290432453

เล่มที่
Book No. _____ นายอภิชน เนียมรัตน์ เลขที่
Bill No. _____

บิลเงินสด
CASH SALE 現兌單

นาม 貴姓
Name บ.เดอะ แกรนด์ โอม สมุย จำกัด (สาขา00001) วันที่ 日期
Date 18/6/69

ที่อยู่ 住址
Address 8888 ม.1 ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 ทะเบียนการค้า 商業登記
Commlicence 0105550042044

จำนวน Quantity 數量	รายการ Description 貨名	หน่วยละ Unit Price 價錢	จำนวนเงิน Amount 金額
1	ค่าขนขยะ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2569	1	7,216.50
บาท Baht 錢	เจ็ดพัน สองร้อย สิบ หกบาท ห้าสิบสตางค์	รวมเงิน Total 共銀	7,216.50

ผู้รับเงิน 收銀人
Collector .....

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach
Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V / T / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			L4 Inter-Company	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic 3	L9 Sequence Withholding T
Accounting Period: 008/2026										
Journal Number: 19917			Journal Type: SYSTM		Journal Source: PAYMT					
1	25/06/2026		CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT	7,000.00					
				Payment						
2	25/06/2026		11510	KBANK CA - 135-8-02869-9		7,000.00				
			CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT						
				Total:	7,000.00	7,000.00				

KBU Prepared By | KBU Verified By | Approved By

Report Total: 7,000.00 7,000.00 END OF REPORT

Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach

Journal Listing with Analysis

Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	L1 Department /	L2 Operation Analysis	L3 Employee / Projects	L6 Taxation
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			L4 InterCompan	L5 Suppliers / Customers	L7 Geographic S	L8 Sequence Withholding T
Accounting Period: 006/2026										
Journal Number: 19915		Journal Type: AP		Journal Source: KBU						
1	18/06/2026	006/2026	CAPH01	MR.APHICHON NIAMRAT		7,216.50				
				Garbage service June 2026				CAPH01		
2	18/06/2026	006/2026	60705	Landfill or Incineration	7,216.50		5410			
				Garbage service June 2026				CAPH01		
				Total:	7,216.50	7,216.50				

KBU
Prepared By

KBU
Verified By

Approved By

Report Total: 7,216.50 7,216.50 END OF REPORT

ภาคผนวก ข-4

เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 1 Month 06 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	Au	Au	Au	
	MT	–	–	–	
	OFF	–	–	–	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	220	233	230	
	V	230	236	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	–	–	–	
Current A	A	220	366	277	
Current B	A	320	369	269	
Current C	A	310	272	262	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	–	–	–	
Cap bank 1	AU/MT	Au	Au	Au	
Power factor	Au/MT/OFF	Au	Au	Au	
TIE-CB		0.95	1.00	1.00	
Cap bank 2	ON/OFF	ON	ON	ON	
Power factor	Au/MT/OFF	Au	Au	Au	
TIE-CB		0.95	0.96	0.97	
MDB 2	ON/OFF	ON	ON	ON	
	AU	Au	Au	Au	
	MT	–	–	–	
	OFF	–	–	–	
R-S-T Volt	V	220	230	230	
	V	220	233	230	
	V	230	236	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	–	–	–	
Current A	A	220	322	176	
Current B	A	320	329	173	
Current C	A	260	282	162	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : Nop Nop

Date

Chief Engineer :

Date

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 2 Month 06 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	Au	Au	Au	
	MT	–	–	–	
	OFF	–	–	–	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	233	230	
	V	220	236	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	–	–	–	
Current A	A	330	366	256	
Current B	A	320	369	264	
Current C	A	330	282	295	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	–	–	–	
Cap bank 1	AU/MT	Au	Au	Au	
Power factor	Au/MT/OFF	Au	Au	Au	
TIE-CB		0.95	0.96	0.94	
Cap bank 2	ON/OFF	ON	ON	ON	
Power factor	Au/MT/OFF	Au	Au	Au	
TIE-CB		0.95	0.97	0.99	
MDB 2	ON/OFF	ON	ON	ON	
	AU	Au	Au	Au	
	MT	–	–	–	
	OFF	–	–	–	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	220	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	–	–	–	
Current A	A	320	320	196	
Current B	A	320	322	173	
Current C	A	280	282	162	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : Nop Nop

Date

Chief Engineer :

Date

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 3 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	MT	MT	MT	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	398	389	380	
Current B	A	389	376	370	
Current C	A	391	361	360	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	normal	normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.97	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.97	0.97	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	391	401	401	
Current B	A	398	391	390	
Current C	A	390	386	386	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date.....

Chief Engineer : .....

Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 4 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	349	401	385	
Current B	A	352	398	378	
Current C	A	364	386	390	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	Normal	normal	
	Emergency		-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	1.00	1.00	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.97	0.97	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT		-	-	
	OFF		-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF			-	
Current A	A	368	372	370	
Current B	A	389	381	376	
Current C	A	345	382	386	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date.....

Chief Engineer : .....

Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 15 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	233	230	230	
	V	236	230	236	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	266	281	231	
Current B	A	269	274	224	
Current C	A	272	261	267	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.92	10.0	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.94	10.00	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	233	230	230	
	V	236	230	230	
	V	239	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	377	386	179	
Current B	A	379	376	181	
Current C	A	383	391	177	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date.....

Chief Engineer : .....

Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 16 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	233	230	230	
	V	236	230	236	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	266	281	231	
Current B	A	269	274	224	
Current C	A	272	261	267	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.97	0.98	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	10.0	0.98	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	237	230	230	
	V	236	230	230	
	V	239	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	377	398	176	
Current B	A	379	376	182	
Current C	A	383	381	176	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date.....

Chief Engineer : .....

Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 4 Month June Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AV	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	227	230	230	
	V	227	230	230	
	V	227	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	370	389	220	
Current B	A	411	376	216	
Current C	A	476	369	201	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency				
	AU/MT	AV	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AV	AU	AU	
Power factor		0.96	1.00	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AV	AU	AU	
Power factor		0.97	1.00	1.00	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AV	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	227	230	230	
	V	227	230	230	
	V	227	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF		-		
Current A	A	371	201	196	
Current B	A	430	295	199	
Current C	A	410	276	186	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date.....

Chief Engineer : .....

Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 5 Month 06 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	220	230	230	
	V	230	237	230	
	V	220	236	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	220	366	226	
Current B	A	225	369	216	
Current C	A	240	362	201	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	1.00	0.97	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.97	0.96	0.92	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF			-	
R-S-T Volt	V	220	230	230	
	V	230	229	230	
	V	230	229	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF		-	-	
Current A	A	365	377	186	
Current B	A	370	379	176	
Current C	A	360	368	162	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date.....

Chief Engineer : .....

Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG —

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 9 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT		-		
	OFF		-		
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF		-		
Current A	A	348	350	347	
Current B	A	362	367	277	
Current C	A	361	366	261	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	NORM	NORM	
	Emergency		-		
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.96	0.94	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	ON	
Power factor		0.97	0.99	0.94	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT		-		
	OFF		-		
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF		-		
Current A	A	362	350	321	
Current B	A	222	223	171	
Current C	A	361	347	167	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : NIK

Date

Chief Engineer :

Date

Holiday Inn RESORT — BY IHG —

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 10 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	348	348	338	
Current B	A	369	356	330	
Current C	A	369	361	330	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	NORM	NORM	
	Emergency				
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.98	0.96	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.92	0.97	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT		-		
	OFF		-		
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	369	384	370	
Current B	A	360	326	330	
Current C	A	379	361	360	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : NIK

Date

Chief Engineer :

Date

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 09 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	364	376	360	
Current B	A	369	376	378	
Current C	A	366	369	360	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	N	N	
	Emergency				
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.99	0.98	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	10.00	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	348	371	390	
Current B	A	356	382	400	
Current C	A	369	376	370	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
			NORM	N	

Check by

Supervisor : [illegible]

Date.....

Chief Engineer : [signature]

Date [signature]

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 12 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-		
	OFF	-	-		
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	229	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-		
Current A	A	366	339	284	
Current B	A	369	376	271	
Current C	A	372	362	261	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	NORM	NORM	NORM	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	10.00	1.00	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.99	10.00	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	226	230	230	
	V	229	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-		
Current A	A	377	389	286	
Current B	A	376	376	277	
Current C	A	382	391	286	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
		[illegible]	NORM	N	

Check by

Supervisor : [illegible]

Date.....

Chief Engineer : [signature]

Date [signature]

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 13 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	235	230	230	
	V	236	230	230	
	V	239	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	066	334	281	
Current B	A	268	278	277	
Current C	A	342	262	297	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		1.00	0.90	0.78	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.00	1.00	0.79	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	233	230	230	
	V	236	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	327	401	191	
Current B	A	354	398	144	
Current C	A	360	322	179	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : ..... Chief Engineer : .....

Date..... Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 14 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	226	230	230	
	V	228	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	370	389	249	
Current B	A	389	376	271	
Current C	A	388	362	269	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		1.00	1.00	0.79	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.99	0.78	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	209	230	230	
	V	236	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	327	338	191	
Current B	A	350	346	171	
Current C	A	366	361	169	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : ..... Chief Engineer : .....

Date..... Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 10 Month 06 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	Au	AU	Au	
	MT	–	–	–	
	OFF	–	–	–	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	–	–	–	
Current A	A	370	366	286	
Current B	A	370	360	279	
Current C	A	320	332	272	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	–	–	–	
	AU/MT	Au	AU	Au	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	1.00	AU	Au	
Power factor		ON	1.00	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	Au	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	Cap	AU	Au	
Power factor		[illegible]	0.96	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	Au	AU	Au	
	MT	–	–	–	
	OFF	–	–	–	
R-S-T Volt	V	230	233	236	
	V	150	236	230	
	V	210	239	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF		–	–	
Current A	A	320	333	286	
Current B	A	310	337	276	
Current C	A	310	362	271	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
	Check by	Au	Dad	Ed	

Supervisor : ..... Date .....

Chief Engineer : ..... Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 16 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	Au	
	MT		–	–	
	OFF		–	–	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	236	230	
	V	230	239	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	369	370	301	
Current B	A	350	336	289	
Current C	A	348	349	291	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	Normal	Normal	
	Emergency		–	–	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	ON	Au	
Power factor		0.98	1.00	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	On	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	ON	Au	
Power factor		0.96	0.99	0.98	
TIE-CB	ON/OFF	On	ON	ON	
MDB 2	AU	Au	AU	Au	
	MT		–	–	
	OFF		–	–	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	236	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF		–	–	
Current A	A	341	336	286	
Current B	A	303	362	274	
Current C	A	349	356	274	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
	Check by		Dad	Ed	

Supervisor : ..... Date .....

Chief Engineer : ..... Date .....

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 17 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	341	339	340	
Current B	A	353	376	378	
Current C	A	338	361	360	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	NORMA	NORM	
	Emergency				
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.97	0.97	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	335	384	366	
Current B	A	394	372	370	
Current C	A	340	361	360	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
	Check by		NORM	BM	

Supervisor : NOON Date

Chief Engineer : Date

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 18 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	371	389	380	
Current B	A	368	376	360	
Current C	A	352	361	360	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	NORMA	NORM	
	Emergency		-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.97	0.97	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	348	386	380	
Current B	A	358	376	360	
Current C	A	340	361	360	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
	Check by		NORM	BM	

Supervisor : NOON Date

Chief Engineer : Date

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 19 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	233	230	230	
	V	236	230	230	
	V	235	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-		
Current A	A	370	380	231	
Current B	A	372	372	229	
Current C	A	372	371	263	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.97	0.97	0.96	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	236	230	230	
	V	239	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	327	391	196	
Current B	A	329	336	197	
Current C	A	361	372	173	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
	Check by				

Supervisor : ..... Date.....

Chief Engineer : ..... Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 20 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	233	230	230	
	V	236	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	364	389	187	
Current B	A	364	376	296	
Current C	A	372	361	277	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.97	0.99	1.0	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	237	230	230	
	V	236	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	367	389	197	
Current B	A	376	376	181	
Current C	A	361	361	176	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
	Check by				

Supervisor : ..... Date.....

Chief Engineer : ..... Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 21 Month 04 Year 25

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	220	230	220	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	360	384	297	
Current B	A	340	376	316	
Current C	A	360	364	279	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.99	10.00	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.99	0.98	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	220	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	370	401	171	
Current B	A	365	396	177	
Current C	A	360	402	166	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date .....

Chief Engineer : .....

Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 22 Month 04 Year 25

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	220	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	350	386	297	
Current B	A	320	369	301	
Current C	A	340	372	291	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.99	0.99	0.98	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.98	0.98	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	ON	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	220	230	230	
	V	220	236	230	
	V	220	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	290	372	171	
Current B	A	362	369	177	
Current C	A	362	362	162	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date .....

Chief Engineer : .....

Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 23 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT		-		
	OFF		-		
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	229	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	364	366	301	
Current B	A	308	269	316	
Current C	A	346	342	342	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	Normal	Normal	
	Emergency		-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.98	1.0	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT		-		
	OFF		-		
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF		-	-	
Current A	A	348	342	186	
Current B	A	361	370	179	
Current C	A	346	342	166	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
Check by			Duet	Duet	

Supervisor : .....
Date.....

Chief Engineer : .....
Date .....

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 24 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	364	386	380	
Current B	A	371	376	380	
Current C	A	386	361	378	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	Normal	Normal	
	Emergency		-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	368	386	380	
Current B	A	396	372	376	
Current C	A	364	361	360	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
Check by			Nong	Nong	

Supervisor : .....
Date.....

Chief Engineer : .....
Date .....

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 26 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT			-	
	OFF			-	
R-S-T Volt	V	230	234	230	
	V	230	240	228	
	V	230	240	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	348	454	446	
Current B	A	366	407	390	
Current C	A	340	400	380	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	N	N	
	Emergency				
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.97	0.96	0.96	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.98	0.96	0.96	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	234	230	
	V	230	240	230	
	V	230	241	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	366	411	360	
Current B	A	366	404	350	
Current C	A	347	434	376	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
				ON	

Check by

Supervisor : [illegible]
Date

Chief Engineer :
Date

Holiday Inn RESORT BY IHG
SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 26 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	346	346	411	
Current B	A	339	411	301	
Current C	A	361	391	243	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	Normal	Normal	
	Emergency		-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.99	0.97	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	366	381	196	
Current B	A	364	376	218	
Current C	A	369	361	220	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
				ON	

Check by

Supervisor : [illegible]
Date

Chief Engineer :
Date

AN IHG HOTEL
SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 27 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	398	387	399	
Current B	A	382	367	387	
Current C	A	360	321	377	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	N	NORMAL	NORMAL	
	Emergency		-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.78	0.79	0.77	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.97	10.00	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT				
	OFF				
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF				
Current A	A	360	391	186	
Current B	A	361	382	177	
Current C	A	348	371	163	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
	Check by		NONE	ON	

Supervisor : .....
Date.....

Chief Engineer : .....
Date .....

Holiday Inn RESORT BY IHG
SAMUI BOPHUT BEACH

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 26 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	ON	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	229	230	230	
	V	236	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	366	368	376	
Current B	A	369	372	381	
Current C	A	382	352	371	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	NORMAL	NORMAL	NORMAL	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	AU	AU	AU	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.96	0.93	0.79	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	AU	AU	AU	
Power factor		0.99	0.00	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	AU	AU	AU	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	229	230	230	
	V	236	230	230	
	V	229	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	377	381	201	
Current B	A	379	372	191	
Current C	A	382	362	186	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
	Check by	Boo	NONE	ON	

Supervisor : .....
Date.....

Chief Engineer : .....
Date .....

Holiday Inn RESORT BY IHG

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 29 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	Au	Au	Au	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
	V	230	230	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	370	366	286	
Current B	A	350	369	276	
Current C	A	360	382	266	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	Au	Au	Au	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	Au	Au	Au	
Power factor		0.99	0.99	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	Au	Au	Au	
Power factor		0.96	0.96	0.99	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	Au	Au	Au	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	237	230	
	V	230	236	230	
	V	230	239	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	380	387	181	
Current B	A	370	384	197	
Current C	A	360	382	166	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date.....

Chief Engineer : .....

Date .....

Holiday Inn RESORT BY IHG

HOLIDAY INN SAMUI BOPHUT BEACH

Daily Check List MDB System

Date 30 Month 6 Year 26

Description	Status	Morning shift 9.00	Afternoon shift 13.00	Night shift 1.00	Remark
MDB 1	AU	Au	Au	Au	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	230	230	230	
	V	230	236	230	
	V	230	239	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	380	385	219	
Current B	A	380	389	226	
Current C	A	360	362	216	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	
ATS-1	Normal	Normal	Normal	Normal	
	Emergency	-	-	-	
	AU/MT	Au	Au	Au	
Cap bank 1	Au/MT/OFF	Au	Au	Au	
Power factor		0.99	1.00	0.97	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
Cap bank 2	Au/MT/OFF	0.96	Au	Au	
Power factor			1.00	0.96	
TIE-CB	ON/OFF	ON	ON	ON	
MDB 2	AU	N	Au	Au	
	MT	-	-	-	
	OFF	-	-	-	
R-S-T Volt	V	220	230	230	
	V	230	236	230	
	V	230	239	230	
Switchboard	ON	ON	ON	ON	
	OFF	-	-	-	
Current A	A	360	366	181	
Current B	A	360	369	210	
Current C	A	380	382	201	
TR Alarm	N/NB	N	N	N	

Check by

Supervisor : .....

Date.....

Chief Engineer : .....

Date .....

ภาคผนวก ข-5

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ประจำปี 2569ครั้งที่ 1

โครงการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด

(วันที่ 14-16 มีนาคม 2569)



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 662 932 -0837
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

เลขที่ SSDRP – 2026-119

วันที่ 16 มีนาคม 2569

เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1/2

โครงการ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด

บริษัท เดอะแพลทินัม สมุย จำกัด (สาขา 00001)

เรียน Mr.Chayaphol Nakwcang

อ้างถึง สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เลขที่ Contract No.2025N-012

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารรายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 2 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 1/2 โครงการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุดได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัทติยะมาสเตอร์ซิสเต็มส์จำกัดจึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โครงการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด ทั้งหมดให้กับท่านเพื่อพิจารณาและ ลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร

.....

วันที่_____/_____/_____

โครงการHYATT REGENCY KOHSAMUI RESORT

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายศุภชัย เนียมหอม)

หัวหน้าช่างเทคนิคฝ่ายบริการงานระบบ

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

สารบัญ

ส่วนที่ 1 - ขั้นตอนการทดสอบระบบ

ส่วนที่ 2 - ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm

ส่วนที่ 3 - สรุปผลการทดสอบระบบ Fire Alarm

ส่วนที่ 4 - Service Report

ส่วนที่ 5 - รูปประกอบการทำงาน

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information	
Project : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด System : Fire Alarm	
ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm	
Step	Procedure
1	Smoke Detector
	Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Ionization Detector (SIGA - IS) และ ชนิด Photo Electric Detecter (SIGA - PS)
	ทดสอบการทำงานโดยการใช้ Smoke Detector Tester เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว Smoke -
	แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงานแล้วจะมีสัญญาณ ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke
	จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset ระบบ ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
	(เหมาะสำหรับติดตั้ง ภายในห้องหรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้สูง เช่น ห้องเก็บของ กระดาษ ห้องไฟฟ้า ห้องนอน)
2	Heat Detector
	Heat Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยมี Senser รับความร้อนอยู่ภายในตัวอุปกรณ์ (SIGA - HRS) แบบ Rate Of Rise
	เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ห้องครัว ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	ทดสอบการทำงานโดยใช้ไดร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ Heat ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์จะทำงานเมื่อมี-
	การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา 1 นาที จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงานแล้วจะมีสัญญาณ-
	ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel Heat Detector จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง จึงสามารถ Reset ระบบ ที่ Fire Alarm
	Control (หาก Reset ระบบให้กลับสู่สภาวะปกติไม่ได้ แสดงว่า ความร้อนยังไม่ลดลงสู่สภาวะปกติ)
3	Fire Alarm Manual Station
	Manual Stationเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับแจ้งเหตุโดยบุคคลที่พบเห็นไฟไหม้ สามารถดึงแจ้งเหตุเพื่อให้ส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุมได้
	การใช้งานขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น
	- Pull Station สามารถสั่งการทำงานโดยการดึงฝาที่มี เนมเพลทบอกตำแหน่งให้ดึง (Pull) ในการทดสอบทำได้โดยการ เปิดฝาออกมา -
	เพื่อต้นสวิตช์ ที่อยู่ในตัวอุปกรณ์
	- Breakglass Push Switch สามารถสั่งการทำงานโดยการกดกระจกใสที่ตัวอุปกรณ์ ในการทดสอบทำได้โดยการใช้ Key Test ซึ่งมีไว้-
	สำหรับการทดสอบอุปกรณ์นี้โดยเฉพาะ
4	Key Switch
	- Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการใช้กุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไป-
	ที่ Fire Alarm Control Panel และจะมีการสั่งระบบ General (สั่ง Output ทั้งหมดทำงาน เช่น สั่ง Shut Down Lift , On Pressurelize Fan-
	On Damper-Make Up , Exuast Toilet)
5	Bell
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction
6	Graphic Annunciator
	- เป็นแผนผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และเสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุม
	รับสัญญาณการแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตามFunction สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ
	โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.

รายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค		
โครงการ :โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น : EST 3 (GE EDWARDS)
งวดที่ 1/2 ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/ 2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

หัวข้อการตรวจเช็ค			การตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ /สภาวะการทำงาน			Remark
			สภาพของอุปกรณ์	มีการแจ้งปัญหา จาก	อยู่ในสภาวะปกติพร้อมใช้งาน	
1	แหล่งจ่ายไฟ					
	1.1	แรงดันไฟเริ่มต้นกระแสสลับ (220 โวลท์)			/	225 Vac
	1.2	แรงดันไฟเลี้ยงในวงจรกระแสตรง			/	
	1.3	แหล่งจ่ายไฟสำรอง (UPS)				
	1.4	แรงดันไฟกระแสตรงสำหรับประจุไฟฟ้า (CHARG	/		/	
	1.5	แรงดันไฟสำรองกระแสตรง (แบตเตอรี่)	/		/	24.5 Vdc
2	ไฟแสดงสถานะของระบบ					
	2.1	AC POWER (แสดงสภาวะไฟ AC 220V.)	/		/	
	2.2	Alarm (แจ้งเตือนเพลิงไหม้)	/		/	
	2.3	Supervisory(ระบบต่อพ่วงเช่นประตูหนีไฟ,วาล์วน้ำ	/		/	
	2.4	Trouble (แจ้งปัญหา)	/		/	
	2.5	Monitor (มีการใช้งาน Monitor)	/		/	
	2.6	Disable (แสดงการยกเลิกใช้งานเฉพาะจุด)	/		/	
	2.7	Ground fault((แสดงปัญหากราวด์ของระบบ)	/		/	
	2.8	CPU FAIL (แสดงสถานะ CPU มีปัญหา)	/		/	
	2.9	TEST (แสดงสถานะมีการใช้โปรแกรม TEST)	/		/	
3	สวิตช์ควบคุมระบบ					
	3.1	Reset (กดควบคุมให้ระบบกลับสู่สภาวะปกติ)	/		/	
	3.2	Alarm Silence (กดหยุดเสียงกระดิ่ง)	/		/	
	3.3	Panel Silence(กดหยุดเสียงเพื่อรับทราบปัญหา)	/		/	
	3.4	Drill / All Call (กดสั่งให้กระดิ่งดังทุกจุด)	/		/	
	3.5	Lamp Test (กดทดสอบหลอดไฟแสดงผล)	/		/	
	3.6	Audio Control Switches				
	3.7	Telephone Control Switches (โทรศัพท์ฉุกเฉิน)	/		/	
4	จอแสดงผล (จอแสดงข้อความ)		/		/	
5	เสียงแจ้งเตือนเมื่อระบบมีปัญหา		/		/	
6	Audio Control Equipment					
	6.1	FCCA				
	6.2	Audio Terminal Panel (ATP)				
	6.3	Amplifier				
	6.4	โทรศัพท์ฉุกเฉิน	/		/	
	6.5	Microphone	/		/	
	6.6	Buzzer	/		/	
7	แผงแสดงผล(แสดงตำแหน่งสถานที่เกิดเหตุ)					
	7.1	หลอดแสดงตำแหน่งสถานที่เกิดเหตุ	/		/	
	7.2	สวิตช์ควบคุมเสียงแจ้งเตือน	/		/	
	7.3	เสียงแจ้งเตือน	/		/	
8	การส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับระบบอื่น					
	8.1	สัญญาณสั่งพัดลมอัดอากาศทำงาน	/		/	
	8.2	สัญญาณสั่งหยุดการทำงานของลิฟท์	/		/	
	8.3	สัญญาณสั่งหยุดการทำงานของระบบปรับอากาศ	/		/	
	8.4	สัญญาณสั่งเปิด-ปิด Damper	/		/	
	8.5	สัญญาณสั่งเปิด-ปิด Make Up	/		/	
9	การดำเนินแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโปรแกรม					

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค
โครงการ :โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ตู้ควบคุมรุ่น : EST 3 (GE EDWARDS)
งวดที่ 1/2 ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/ 2569 | ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมดอลฟิเคต์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บาตน์ยคุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น:EST3GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์											สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Other		Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สถานะไร้สายใช้	สถานะ Normal	
	LOOP1-2																		
1020001	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 1 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020002	SMOKE CONTROL ROOM-2 FLOOR 2 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020003	SMOKE CONTROL ROOM-1 FLOOR 2 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020004	SMOKE F&B ADMIN-1 FLOOR 2 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020005	SMOKE PABX FLOOR 2 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020006	SMOKE F&B ADMIN-2 FLOOR 2 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020007	SMOKE MAID ROOM FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020008	SMOKE-2 ROOM 1301 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020009	SMOKE-1 ROOM 1303 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020010	SMOKE-2 ROOM 1303 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020011	SMOKE-2 ROOM 1305 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020012	SMOKE-1 ROOM 1305 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020013	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020014	SMOKE-2 ROOM 1306 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020015	SMOKE-1 ROOM 1306 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020016	SMOKE-2 ROOM 1304 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020017	SMOKE-1 ROOM 1304 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020018	SMOKE-1 ROOM 1302 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020019	SMOKE-2 ROOM 1302 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020020	SMOKE IT OFFICE FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020021	SMOKE IT MANAGER FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020022	SMOKE SERVER ROOM FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020023	SMOKE SERVER TOILET FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020024	SMOKE MAID ROOM FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020025	SMOKE-2 ROOM 1401 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020026	SMOKE-1 ROOM 1401 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020027	SMOKE-1 ROOM 1403 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020028	SMOKE-2 ROOM 1403 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมดอลฟิเคต์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บาตน์ยคุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น:EST3GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์											สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Other		Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สถานะไร้สายใช้	สถานะ Normal	
1020029	SMOKE-2 ROOM 1405 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020030	SMOKE-1 ROOM 1405 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020031	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020032	SMOKE-1 ROOM 1406 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020033	SMOKE-2 ROOM 1406 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020034	SMOKE-2 ROOM 1404 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020035	SMOKE-1 ROOM 1404 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	
1020036	SMOKE-1 ROOM 1402 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020037	SMOKE-2 ROOM 1402 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	OK
1020038	SMOKE LIFT FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020039	SMOKE STORAGE FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020040	SMOKE MAID ROOM FLOOR 1 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020041	SMOKE-1 ROOM 4101 FLOOR 1 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	
1020042	SMOKE-2 ROOM 4101 FLOOR 1 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	
1020043	SMOKE-3 ROOM 4101 FLOOR 1 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	
1020044	SMOKE-1 ROOM 4102 FLOOR 1 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	16/03/69OK
1020045	SMOKE-2 ROOM 4102 FLOOR 1 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	16/03/69OK
1020046	SMOKE-3 ROOM 4102 FLOOR 1 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	16/03/69OK
1020047	SMOKE PUMP ROOM FLOOR 1 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020048	SMOKE MAID ROOM FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020049	SMOKE-1 ROOM 4201 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	OK
1020050	SMOKE-2 ROOM 4201 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	OK
1020051	SMOKE-1 ROOM 4203 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	OK
1020052	SMOKE-2 ROOM 4203 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	OK
1020053	SMOKE-1 ROOM 4205 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	
1020054	SMOKE-2 ROOM 4205 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	
1020055	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020056	SMOKE-1 ROOM 4206 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	OK
1020057	SMOKE-2 ROOM 4206 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/	/	OK

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค			
โครงการ : โรงแรมดอนิเคย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บาตอ่อยุค		ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น:FST3GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569		เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์											สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Other		Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สถานะไร้สายใช้งาน	ปกติ Normal	
1020058	SMOKE-3 ROOM 4206 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020059	SMOKE-1 ROOM 4204 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020060	SMOKE-2 ROOM 4204 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020061	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 2 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020062	SMOKE MAID ROOM FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020063	SMOKE-1 ROOM 4301 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020064	SMOKE-2 ROOM 4301 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020065	SMOKE-1 ROOM 4303 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020066	SMOKE-2 ROOM 4303 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020067	SMOKE-2 ROOM 4305 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020068	SMOKE-1 ROOM 4305 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020069	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020070	SMOKE-2 ROOM 4306 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020071	SMOKE-1 ROOM 4306 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020072	SMOKE-3 ROOM 4306 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020073	SMOKE-1 ROOM 4304 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020074	SMOKE-2 ROOM 4304 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020075	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 3 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020076	SMOKE MAID ROOM FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020077	SMOKE-1 ROOM 4401 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020078	SMOKE-2 ROOM 4401 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020079	SMOKE-1 ROOM 4403 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020080	SMOKE-2 ROOM 4403 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020081	SMOKE-1 ROOM 4405 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020082	SMOKE-2 ROOM 4405 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020083	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020084	SMOKE-1 ROOM 4406 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020085	SMOKE-2 ROOM 4406 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020086	SMOKE-3 ROOM 4406 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค			
โครงการ : โรงแรมดอนิเคย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บาตอ่อยุค		ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น:FST3GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569		เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์											สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Other		Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สถานะไร้สายใช้งาน	ปกติ Normal	
1020087	SMOKE-1 ROOM 4404 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		OK
1020088	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020089	SMOKE-2 ROOM 4404 FLOOR 4 BUILDING-D	/											/		/	/	/		
1020090	SMOKE-1 ROOM 1301 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/		OK
1020091	SMOKE MAID ROOM FLOOR 1 BUILDING-A	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020092	SMOKE-1 COFFE SHOP FLOOR 1 BUILDING-A	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020093	SMOKE-2 COFFE SHOP FLOOR 1 BUILDING-A	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020094	SMOKE PUMP POOL FLOOR 1 BUILDING-A	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020095	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 1 BUILDING-D	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020126	MANUAL 1/2 FLOOR 1 BUILDING-A			/									/		/	/	/		15/03/69OK
1020127	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-A	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020128	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-A	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020129	SMOKE ZONE 1 FLOOR 4 BUILDING-A	/											/		/	/	/		15/03/69OK
1020130	MANUAL 1/1 FLOOR 1 BUILDING-A			/									/		/	/	/		15/03/69OK
1020131	MANUAL PULL FLOOR 2 BUILDING-A			/									/		/	/	/		15/03/69OK
1020132	MANUAL PULL FLOOR 3 BUILDING-A			/									/		/	/	/		15/03/69OK
1020133	MANUAL PULL FLOOR 4 BUILDING-A			/									/		/	/	/		
1020134	PRE ACTION FLOOR 3 BUILDING-A											/						/	
1020135	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-A				/								/					/	
1020136	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-A					/								/				/	
1020137	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-A					/								/				/	
1020138	SUPERVISORY 3 FLOOR 1BUILDING-A					/								/				/	
1020139	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-A				/								/					/	
1020140	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-A					/								/				/	
1020141	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-A				/								/					/	
1020142	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-A					/								/				/	
1020143	FLOW SW. 1 FLOOR 4 BUILDING-A				/								/					/	
1020144	SUPERVISORY 1 FLOOR 4BUILDING-A					/								/				/	
1020145	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-A									/								/	

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บาตอ่ยผุด	ระบบ : สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น:EST3GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สายแจ้งไม่ทำงาน	สถานะ Normal	
1020146	STROBE ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-A								/								/	
1020147	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-A								/								/	
1020148	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-A								/								/	
1020149	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-A								/								/	CC1 เสีย
1020150	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-A								/								/	CC1 เสีย
1020151	STROBE ZONE 1 FLOOR 4 BUIDING-A								/								/	
1020152	STROBE ZONE 2 FLOOR 4 BUIDING-A								/								/	
1020153	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-A								/								/	
1020154	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-A								/								/	
1020155	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-A								/								/	
1020156	NONE_1A																/	
1020157	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-A								/								/	
1020158	NONE_2A																/	
1020159	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-A								/								/	
1020160	NONE_3A																/	
1020161	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-A								/								/	
1020162	NONE_4A																/	
1020163	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-A								/								/	
1020164	NONE_5A																/	
1020165	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-A								/								/	
1020166	NONE_6A																/	
1020167	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 4 BUIDING-A								/								/	
1020168	NONE_7A																/	
1020169	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 4 BUIDING-A								/								/	
1020170	NONE_8A																/	
1020171	SPEAKER ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-A								/								/	
1020172	NONE_9A																/	
1020173	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-A								/								/	
1020174	NONE_10A																/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บาตอ่ยผุด	ระบบ : สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น:EST3GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สายแจ้งไม่ทำงาน	สถานะ Normal	
1020175	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUIDING-A								/								/	
1020176	NONE_11A																/	
1020177	Tel.1 BUILDING-A							/									/	CC1 เสีย
1020178	SHUT OFF HVAC FLOOR 1BUILDING-A									/							/	
1020179	SHUT DOWN_EF-AR-01 FLOOR 1 BUILDING-A									/							/	
1020180	SHUT DOWN_EF-AR-02 FLOOR 1 BUILDING-A									/							/	
1020181	SHUT DOWN LIFT FLOOR 1 BUILDING-A									/							/	
1020182	SOUND FLOOR 1 BUILDING-A									/							/	
1020183	AV FLOOR 1 BUILDING-A									/							/	
1020184	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-D	/															/	15/03/69OK
1020185	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-D	/															/	15/03/69OK
1020186	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-D	/															/	15/03/69OK
1020187	SMOKE ZONE 1 FLOOR 4 BUILDING-D	/															/	
1020188	MANUAL PULL FLOOR 1 BUILDING-D			/								/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020189	MANUAL PULL FLOOR 2 BUILDING-D			/								/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020190	MANUAL PULL FLOOR 3 BUILDING-D			/								/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020191	MANUAL PULL FLOOR 4 BUILDING-D			/								/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020192	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-A	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020193	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-D					/						/					/	
1020194	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-D						/						/				/	
1020195	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-D						/						/				/	
1020196	SMOKE ZONE 2 FLOOR 1 BUILDING-D	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020197	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-D					/						/					/	
1020198	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-D						/						/				/	
1020199	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-D					/						/					/	
1020200	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-D						/						/				/	
1020201	FLOW SW. 1 FLOOR 4 BUILDING-D					/						/					/	
1020202	SUPERVISORY 1 FLOOR 4BUILDING-D						/						/				/	
1020203	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-D								/								/	

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมเฮอริเคย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เฉวดบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ตู้ควบคุมรุ่น EST3GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการวันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Door	Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สถานะไร้สายใช้	สถานะ Normal	
1020204	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-D								/								/	
1020205	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-D								/								/	
1020206	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-D								/								/	
1020207	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-D								/								/	
1020208	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-D								/								/	
1020209	STROBE ZONE 1 FLOOR 4 BUIDING-D								/								/	
1020210	STROBE ZONE 2 FLOOR 4 BUIDING-D								/								/	
1020211	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-D								/								/	
1020212	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-D								/								/	
1020213	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-D								/								/	
1020214	NONE_1D																/	
1020215	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-D								/								/	
1020216	NONE_2D																/	
1020217	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-D								/								/	
1020218	NONE_3D																/	
1020219	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-D								/								/	
1020220	NONE_4D																/	
1020221	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-D								/								/	
1020222	NONE_5D																/	
1020223	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-D								/								/	
1020224	NONE_6D																/	
1020225	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 4 BUIDING-D								/								/	
1020226	NONE_7D																/	
1020227	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 4 BUIDING-D								/								/	
1020228	NONE_8D																/	
1020229	SPEAKER ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-D								/								/	
1020230	NONE_9D																/	
1020231	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-D								/								/	
1020232	NONE_10D																/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมเฮอริเคย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เฉวดบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ตู้ควบคุมรุ่น EST3GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการวันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Door	Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สถานะไร้สายใช้	สถานะ Normal	
1020233	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUIDING-D								/								/	
1020234	NONE_11D																/	
1020235	Tel.1 BUILDING-D							/									/	
1020236	SHUT OFF HVAC FLOOR 1 BUILDING-D									/							/	
1020237	EF-DR-01 FLOOR 1 BUILDING-D									/							/	
1020238	EF-DR-02 FLOOR 1 BUILDING-D									/							/	
1020239	SHUT DOWN LIFT FLOOR 1 BUILDING-D									/							/	
1020240	SOUND FLOOR 1 BUILDING-D									/							/	
1020241	AV FLOOR 1 BUILDING-D									/							/	
1020242	SMOKE ZONE 2 FLOOR 1 BUILDING-A	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020251	SMOKE HEALTHCLUB TOILET FLOOR 1 Bld.-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020252	SMOKE-1 HEALTHCLUB FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020253	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020254	SMOKE-2 HEALTHCLUB FLOOR1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020255	SMOKE-1 ROOM 2101 FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	
1020256	SMOKE-2 ROOM 2101 FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	
1020257	SMOKE-2 ROOM 2102 FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020258	SMOKE-1 ROOM 2102 FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020259	SMOKE-1 ROOM 2201 FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	
1020260	SMOKE-2 ROOM 2201 FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	
1020261	SMOKE-3 ROOM 2202 FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	
1020262	SMOKE-1 ROOM 2202 FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	OK
1020263	SMOKE-2 ROOM 2202 FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	OK
1020264	SMOKE FIRSTAID FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1020265	SMOKE BOH WORKSATION FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020266	SMOKE RESERVATIONS FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020267	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020268	SMOKE BOH FOYER FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020269	SMOKE TRAINING MANAGER FL.2 Bld.-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมดอลิเตล์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บาตอ่ยผุด | ระบบ : สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ | ผู้ควบคุมรุ่น:EST3GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สายรถไร้สายใช้	สถานะ Normal	
1020270	SMOKE HR FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1020271	SMOKE INTER VIEW FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020272	SMOKE TRAINING ROOM FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020273	SMOKE-1 ROOM 2301 FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	OK
1020274	SMOKE-2 ROOM 2301 FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	OK
1020275	SMOKE-3 ROOM 2302 FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	OK
1020276	SMOKE-1 ROOM 2302 FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	OK
1020277	SMOKE-2 ROOM 2302 FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	OK
1020278	SMOKE TOILET FEMALE FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020279	SMOKE TOILET MALE FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020280	SMOKE FINANCE FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020281	SMOKE DIRECTOR OF FINANCE FL.3 Bld.-B	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1020282	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020283	SMOKE BOH FOYER FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020284	SMOKE CONFERENTE ROOMFLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020285	SMOKE GARANAL CASHIERFLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1020286	SMOKE PROCUREMENT MANAGER FL.3 Bld.-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020287	SMOKE EXECUTIVE OFFICE FL.3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020288	SMOKE GM ROOM FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1020289	SMOKE-2 ROOM 2402 FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020290	SMOKE-1 ROOM 2402 FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020291	SMOKE-3 ROOM 2402 FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020292	SMOKE-2 ROOM 2401 FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	OK
1020293	SMOKE-1 ROOM 2401 FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	OK
1020294	SMOKE TOILET FEMALE FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020295	SMOKE TOILET MALE FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020296	SMOKE-3 WORKSHOP FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020297	SMOKE CHIEF Eng. FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020298	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมดอลิเตล์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บาตอ่ยผุด | ระบบ : สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ | ผู้ควบคุมรุ่น:EST3GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สายรถไร้สายใช้	สถานะ Normal	
1020299	SMOKE LIFT FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020300	SMOKE-1 WORKSHOP FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020301	SMOKE-2 WORKSHOP FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020302	SMOKE ENGINEER ROOM FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020303	SMOKE STORE Eng. FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020304	SMOKE HEALTHCLUB STORE FLOOR 1 Bld.-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020305	SMOKE-3 HEALTHCLUB FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020306	SMOKE-4 HEALTHCLUB FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020307	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020308	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020309	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020310	SMOKE MAID ROOM FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020311	SMOKE MAID ROOM FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020312	SMOKE MAID ROOM FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020313	SMOKE MAID ROOM FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020314	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020315	SMOKE-3 ROOM 2102 FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020376	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020377	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020378	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020379	SMOKE ZONE 1 FLOOR 4 BUILDING-B	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020380	MANUAL PULL FLOOR 1 BUILDING-B			/								/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020381	MANUAL PULL FLOOR 2 BUILDING-B			/								/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020382	MANUAL PULL FLOOR 3 BUILDING-B			/								/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020383	MANUAL PULL FLOOR 4 BUILDING-B			/								/		/	/	/	/	15/03/69OK
1020384	STATUS OFF LIFT FLOOR 1 BUILDING-B									/							/	
1020385	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-B				/							/					/	
1020386	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-B					/							/				/	
1020387	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-B					/							/				/	



บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมออฉิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุทรสาคร บ่อยุค	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผู้ควบคุมรุ่น:EST3GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สถานะใช้งานได้	ปกติ/ปกติ Normal	
1020388	SUPERVISORY 3 FLOOR 1BUILDING-B						/						/				/	
1020389	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-B					/						/					/	
1020390	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-B						/						/				/	
1020391	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-B					/						/					/	
1020392	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-B						/						/				/	
1020393	FLOW SW. 1 FLOOR 4 BUILDING-B					/						/					/	
1020394	SUPERVISORY 1 FLOOR 4BUILDING-B						/						/				/	
1020395	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-B								/								/	
1020396	STROBE ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-B								/								/	
1020397	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-B								/								/	
1020398	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-B								/								/	
1020399	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-B								/								/	
1020400	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-B								/								/	
1020401	STROBE ZONE 1 FLOOR 4 BUIDING-B								/								/	
1020402	STROBE ZONE 2 FLOOR 4 BUIDING-B								/								/	
1020403	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-B								/								/	
1020404	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-B								/								/	
1020405	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-B								/								/	
1020406	NONE_1B																/	
1020407	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-B								/								/	
1020408	NONE_2B																/	
1020409	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-B								/								/	
1020410	NONE_3B																/	
1020411	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-B								/								/	
1020412	NONE_4B																/	
1020413	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-B								/								/	
1020414	NONE_5B																/	
1020415	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-B								/								/	
1020416	NONE_6B																/	



บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมออฉิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุทรสาคร บ่อยุค	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผู้ควบคุมรุ่น:EST3GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สถานะใช้งานได้	ปกติ/ปกติ Normal	
1020417	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 4 BUIDING-B								/								/	
1020418	NONE_7B																/	
1020419	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 4 BUIDING-B								/								/	
1020420	NONE_8B																/	
1020421	SPEAKER ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-B								/								/	
1020422	NONE_9B																/	
1020423	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-B								/								/	
1020424	NONE_10B																/	
1020425	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUIDING-B								/								/	
1020426	NONE_11B																/	
1020427	Tel.1 BUILDING-B							/									/	
1020428	SHUT OFF HVAC FLOOR 1 BUILDING-B									/							/	
1020429	SHUT DOWN EF-BR-01 FLOOR 1 BUILDING-B									/							/	
1020430	SHUT DOWN EF-BR-02 FLOOR 1 BUILDING-B									/							/	
1020431	SHUT DOWN EF-BR-03 FLOOR 1 BUILDING-B									/							/	
1020432	SHUT DOWN EF-BR-04 FLOOR 1 BUILDING-B									/							/	
1020433	SHUT DOWN LIFT FLOOR 1 BUILDING-B									/							/	
1020434	SOUND FLOOR 1 BUILDING-B										/						/	
1020435	AV FLOOR 1 BUILDING-B									/							/	
1020501	D_SOUNDBASE_FL1										/						/	
1020502	D_SOUNDBASE_FL2										/						/	
1020503	D_SOUNDBASE_FL3										/						/	
1020504	D_SOUNDBASE_FL4										/						/	
1020505	A_SOUNDBASE_FL1										/						/	
1020506	A_SOUNDBASE_FL2										/						/	
1020507	A_SOUNDBASE_FL3										/						/	
1020508	A_SOUNDBASE_FL4										/						/	
1020530	B_SOUNDBASE_FL1										/						/	
1020531	B_SOUNDBASE_FL2										/						/	

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค		
โครงการ : โรงแรมเซอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น:EST3GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	Computer Fire Work	LED Alarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1020532	B_SOUNDBASE_FL3										/						/	
1020533	B_SOUNDBASE_FL4										/						/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค		
โครงการ : โรงแรมเซอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
	LOOP3-4																	
1030001	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030002	SMOKE-2 ROOM 3101 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	OK
1030003	SMOKE-1 ROOM 3101 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	OK
1030004	SMOKE-1 ROOM 3103 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030005	SMOKE-2 ROOM 3103 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030006	SMOKE-2 ROOM 3105 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030007	SMOKE-1 ROOM 3105 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030008	SMOKE-2 ROOM 3108 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030009	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030010	SMOKE-1 ROOM 3108 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030011	SMOKE-1 ROOM 3106 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030012	SMOKE-2 ROOM 3106 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030013	SMOKE-2 ROOM 3104 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030014	SMOKE-1 ROOM 3104 FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030015	SMOKE MAID ROOM FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030016	SMOKE-2 ROOM 3201 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	OK
1030017	SMOKE-1 ROOM 3201 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	OK
1030018	SMOKE-1 ROOM 3203 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030019	SMOKE-2 ROOM 3203 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030020	SMOKE-2 ROOM 3205 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	OK
1030021	SMOKE-1 ROOM 3205 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	OK
1030022	SMOKE-1 ROOM 3207 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030023	SMOKE MAID ROOM FLOOR 1 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030024	SMOKE-2 ROOM 3207 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030025	SMOKE-2 ROOM 3208 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030026	SMOKE-1 ROOM 3208 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	
1030027	SMOKE-1 ROOM 3206 FLOOR 2 BUILDING-C	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค			
โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เาคบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ตู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มคำนินการ วันที่ : 14/03/2569		คำนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์											สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter		Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1030028	SMOKE-2 ROOM 3206 FLOOR 2 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030029	SMOKE-2 ROOM 3204 FLOOR 2 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030030	SMOKE-1 ROOM 3204 FLOOR 2 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030031	SMOKE MAID ROOM FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030032	SMOKE-2 ROOM 3301 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030033	SMOKE-1 ROOM 3301 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030034	SMOKE-1 ROOM 3303 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030035	SMOKE-2 ROOM 3303 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030036	SMOKE-2 ROOM 3305 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030037	SMOKE-1 ROOM 3305 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030038	SMOKE-1 ROOM 3307 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030039	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030040	SMOKE-2 ROOM 3307 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030041	SMOKE-2 ROOM 3308 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030042	SMOKE-1 ROOM 3308 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030043	SMOKE-1 ROOM 3306 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030044	SMOKE-2 ROOM 3306 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030045	SMOKE-2 ROOM 3304 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030046	SMOKE-1 ROOM 3304 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030047	SMOKE MAID ROOM FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030048	SMOKE-2 ROOM 3401 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030049	SMOKE-1 ROOM 3401 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	OK
1030050	SMOKE-1 ROOM 3403 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030051	SMOKE-2 ROOM 3403 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030052	SMOKE-2 ROOM 3405 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030053	SMOKE-1 ROOM 3405 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030054	SMOKE-1 ROOM 3407 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030055	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค			
โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เาคบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ตู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มคำนินการ วันที่ : 14/03/2569		คำนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์											สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter		Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1030056	SMOKE-2 ROOM 3407 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030057	SMOKE-2 ROOM 3408 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030058	SMOKE-1 ROOM 3408 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030059	SMOKE-1 ROOM 3406 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030060	SMOKE-2 ROOM 3406 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030061	SMOKE-2 ROOM 3404 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030062	SMOKE-1 ROOM 3404 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	
1030063	SMOKE LIFT FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030126	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030127	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030128	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030129	SMOKE ZONE 1 FLOOR 4 BUILDING-C	/											/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030130	MANUAL PULL FLOOR 1 BUILDING-C			/									/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030131	MANUAL PULL FLOOR 2 BUILDING-C			/									/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030132	MANUAL PULL FLOOR 3 BUILDING-C			/									/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030133	MANUAL PULL FLOOR 4 BUILDING-C			/									/		/	/	/	/	15/03/69OK
1030135	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-C					/							/					/	
1030136	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-C						/							/				/	
1030137	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-C						/							/				/	
1030138	SUPERVISORY 3 FLOOR 1BUILDING-C						/							/				/	
1030139	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-C					/							/					/	
1030140	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-C						/							/				/	
1030141	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-C					/							/					/	
1030142	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-C						/							/				/	
1030143	FLOW SW. 1 FLOOR 4 BUILDING-C					/							/					/	
1030144	SUPERVISORY 1 FLOOR 4BUILDING-C						/							/				/	
1030145	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-C								/									/	
1030146	STROBE ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-C								/									/	

โครงการ : โรงแรมดอลิเคย์ อินน์ วิสอร์ท สมุย บางเคบ่อยุด		ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569		เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarmTrouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1030147	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-C								/								/	
1030148	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-C								/								/	
1030149	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-C								/								/	
1030150	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-C								/								/	
1030151	STROBE ZONE 1 FLOOR 4 BUIDING-C								/								/	
1030152	STROBE ZONE 2 FLOOR 4 BUIDING-C								/								/	
1030153	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-C								/								/	
1030154	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-C								/								/	
1030155	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-C								/								/	
1030156	NONE_1C																/	
1030157	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-C								/								/	
1030158	NONE_2C																/	
1030159	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-C								/								/	
1030160	NONE_3C																/	
1030161	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-C								/								/	
1030162	NONE_4C																/	
1030163	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-C								/								/	
1030164	NONE_5C																/	
1030165	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-C								/								/	
1030166	NONE_6C																/	
1030167	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 4 BUIDING-C								/								/	
1030168	NONE_7C																/	
1030169	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 4 BUIDING-C								/								/	
1030170	NONE_8C																/	
1030171	SPEAKER ZONE 1 ROOF BUIDING-C								/								/	
1030172	NONE_9C																/	
1030173	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-C								/								/	
1030174	NONE_10C																/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

โครงการ : โรงแรมดอลิเคย์ อินน์ วิสอร์ท สมุย บางเคบ่อยุด		ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569		เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarmTrouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1030175	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUILDING-C								/								/	
1030176	NONE_11C																/	
1030177	Tel.1 BUILDING-C							/									/	
1030178	SHUT OFF HVAC FLOOR 1BUILDING-C									/							/	
1030179	EF-CR-01FLOOR 1 BUILDING-C									/							/	
1030180	EF-CR-02 FLOOR 1 BUILDING-C									/							/	
1030181	SHUT DOWN LIFT FLOOR 1 BUILDING-C									/							/	
1030182	SOUND FLOOR 1 BUILDING-C									/							/	
1030183	AV FLOOR 1 BUILDING-C									/							/	
1030251	SMOKE LIFT MDB FLOOR 3 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	
1030252	SMOKE LIFT FLOOR 3 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	
1030253	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 3 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	OK
1030254	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 2 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	OK
1030255	SMOKE STAIR ST2 FLOOR 1 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	
1030376	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	
1030377	SMOKE ZONE 2 FLOOR 1 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030378	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	
1030379	SMOKE ZONE 2 FLOOR 2 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	
1030380	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030381	SMOKE ZONE 2 FLOOR 3 BUILDING-G	/										/		/	/	/	/	
1030382	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-LOBBY	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030383	MANUAL PULL 1 FLOOR 1BUILDING-LOBBY			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1030384	MANUAL PULL 1 FLOOR 1BUILDING-G			/								/		/	/	/	/	
1030385	MANUAL PULL 1 FLOOR 2BUILDING-G			/								/		/	/	/	/	
1030386	MANUAL PULL 1 FLOOR 3BUILDING-G			/								/		/	/	/	/	
1030387	MANUAL PULL 2 FLOOR 3BUILDING-G			/								/		/	/	/	/	
1030388	ANSUL FLOOR 1 BUILDING-G									/		/		/	/	/	/	
1030389	ANSUL FLOOR 1 BUILDING-J									/		/		/	/	/	/	

ตารางแสดงอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เฉวง บ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์											สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerfireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1030390	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-G					/						/					/	
1030391	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030392	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030393	SUPERVISORY 3 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030394	SUPERVISORY 4 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030395	SUPERVISORY 5 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030396	SUPERVISORY 6 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030397	SUPERVISORY 7 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030398	SUPERVISORY 8 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030399	SUPERVISORY 9 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030400	SUPERVISORY 10 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030401	SUPERVISORY 11 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030402	SUPERVISORY 12 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030403	SUPERVISORY 13 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030404	SUPERVISORY 14 FLOOR 1BUILDING-G						/						/				/	
1030405	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-G					/						/					/	
1030406	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-G						/						/				/	
1030407	SUPERVISORY 2 FLOOR 2BUILDING-G						/						/				/	
1030408	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-G					/						/					/	
1030409	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-G						/						/				/	
1030410	PRE ACTION MDB ROOM FLOOR 1 BUILDING-G					/						/					/	
1030411	GAS LEAK DETECTOR FLOOR 1 BUILDING-J										/	/					/	
1030412	GENERATOR STATUS FLOOR 1 BUILDING-G										/	/					/	
1030413	GAS LEAK DETECTOR FLOOR 3 BUILDING-G										/	/					/	
1030414	FIRE PUMP STATUS-1 FLOOR 1 BUILDING-G					/						/					/	
1030415	FIRE PUMP PANEL-1 OVERLOAD FL.1 Bld.-G					/						/					/	
1030416	FIRE PUMP STATUS-2 FLOOR 1 BUILDING-G					/						/					/	
1030417	FIRE PUMP PANEL-2 OVERLOAD FL.1 Bld.-G					/						/					/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางแสดงอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เฉวง บ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerfireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1030418	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-G								/								/	
1030419	STROBE ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-G								/								/	
1030420	STROBE ZONE 3 FLOOR 1 BUIDING-G								/								/	
1030421	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-G								/								/	
1030422	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-G								/								/	
1030423	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-G								/								/	
1030424	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-G								/								/	
1030425	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-G								/								/	
1030426	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-G								/								/	
1030427	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-G								/								/	
1030428	NONE_1G																/	
1030429	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-G								/								/	
1030430	NONE_2G																/	
1030431	SPEAKER ZONE 3 FLOOR 1 BUIDING-G								/								/	
1030432	NONE_3G																/	
1030433	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-G								/								/	
1030434	NONE_4G																/	
1030435	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-G								/								/	
1030436	NONE_5G																/	
1030437	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-G								/								/	
1030438	NONE_6G																/	
1030439	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-G								/								/	
1030440	NONE_7G																/	
1030441	SPEAKER ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-G								/								/	
1030442	NONE_8G																/	
1030443	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-G								/								/	
1030444	NONE_9G																/	
1030445	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUIDING-G								/								/	

ตารางรายละเอียดการตรวจรับ

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เทาบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล							Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สายการใช้งานได้	สถานะ Normal		
1030446	NONE_10G																/		
1030447	Tel.1 BUILDING-G							/									/		
1030448	Tel.2 BUILDING-G							/									/		
1030449	Tel.3 BUILDING-G							/									/		
1030450	SHUT OFF HVAC FLOOR 1BUILDING-G									/							/		
1030451	KEF-GR-01 FLOOR 1 BUILDING-G									/							/		
1030452	KEF-GR-02 FLOOR 1 BUILDING-G									/							/		
1030453	KEF-GR-03 FLOOR 1 BUILDING-G									/							/		
1030454	KEF-GR-04 FLOOR 1 BUILDING-G									/							/		
1030455	SHUT DOWN LIFT-01 FLOOR 1 BUILDING-G									/							/		
1030456	SHUT DOWN LIFT-02 FLOOR 1 BUILDING-G									/							/		
1030457	AV FLOOR 1 BUILDING-G									/							/		
1030458	SHUT DOWN VENTILATIONFAN FLOOR1 BUILDING-G									/							/		
1030459	GAS STATION FLOOR 1 BUILDING-G										/						/		
1030501	C_SOUNDBASE_FL1									/							/		
1030502	C_SOUNDBASE_FL2									/							/		
1030503	C_SOUNDBASE_FL3									/							/		
1030504	C_SOUNDBASE_FL4									/							/		

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจรับ

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เทาบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล							Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สายการใช้งานได้	สถานะ Normal		
	LOOP8-6																		
1040001	SMOKE ROOM 6109 FLOOR 1 BUILDING-J	/																	
1040002	SMOKE ROOM 6110 FLOOR 1 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		15/03/69OK
1040003	SMOKE ROOM 6111 FLOOR 1 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040004	SMOKE ROOM 6112 FLOOR 1 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		OK
1040005	SMOKE ROOM 6209 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		OK
1040006	SMOKE ROOM 6210 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		16/03/69OK
1040007	SMOKE ROOM 6211 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040008	SMOKE ROOM 6212 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040009	SMOKE ROOM 6201 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040010	SMOKE ROOM 6202 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		16/03/69OK
1040011	SMOKE ROOM 6203 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040012	SMOKE ROOM 6204 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		16/03/69OK
1040013	SMOKE ROOM 6205 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040014	SMOKE ROOM 6206 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040015	SMOKE ROOM 6207 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040016	SMOKE ROOM 6208 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040017	SMOKE ROOM 6309 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040018	SMOKE ROOM 6310 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040019	SMOKE ROOM 6311 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		OK
1040020	SMOKE ROOM 6312 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		OK
1040021	SMOKE ROOM 6301 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		OK
1040022	SMOKE ROOM 6302 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		16/03/69OK
1040023	SMOKE ROOM 6303 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		OK
1040024	SMOKE ROOM 6304 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		OK
1040025	SMOKE ROOM 6305 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		OK
1040026	SMOKE ROOM 6306 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040027	SMOKE ROOM 6307 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		
1040028	SMOKE ROOM 6308 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/		

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผู้ควบคุมวุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการวันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล					Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	Computer FireWork	LED/Alarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040029	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040030	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 1 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040031	SMOKE LIFT FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040032	SMOKE ROOM 8101 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040033	SMOKE ROOM 8102 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	OK
1040034	SMOKE ROOM 8103 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	OK
1040035	SMOKE ROOM 8104 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040036	SMOKE ROOM 8105 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040037	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040038	SMOKE ROOM 8107 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040039	SMOKE ROOM 8108 FLOOR 1 BUILDING-L	/	/									/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040040	SMOKE ROOM 8109 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040041	SMOKE-1 ROOM 8110 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040042	SMOKE ROOM 8205 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	OK
1040043	SMOKE ROOM 8204 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040044	SMOKE ROOM 8203 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040045	SMOKE ROOM 8202 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	OK
1040046	SMOKE ROOM 8201 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040047	SMOKE-2 ROOM 8210 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040048	SMOKE ROOM 8209 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040049	SMOKE ROOM 8208 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	OK
1040050	SMOKE ROOM 8207 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040051	SMOKE ROOM 8206 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040052	SMOKE ROOM 8301 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040053	SMOKE ROOM 8302 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040054	SMOKE ROOM 8303 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040055	SMOKE ROOM 8304 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	OK
1040056	SMOKE ROOM 8305 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040057	SMOKE-2 ROOM 8310 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผู้ควบคุมวุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล					Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	Computer FireWork	LED/Alarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040058	SMOKE-1 ROOM 8310 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040059	SMOKE ROOM 8309 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	OK
1040060	SMOKE ROOM 8308 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040061	SMOKE ROOM 8307 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040062	SMOKE ROOM 8306 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	OK
1040063	SMOKE LIFT FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040064	SMOKE PUMP ROOM FLOOR 1 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	
1040065	SMOKE-1 ROOM 8210 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040066	SMOKE MAID ROOM FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040067	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040068	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040069	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040070	SMOKE-2 ROOM 8110 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040084	HEAT KITCHEN PANTRY FLOOR 1 BUILDING-L		/									/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040126	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040127	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040128	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040129	MANUAL PULL FLOOR 1 BUILDING-J			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040130	MANUAL PULL FLOOR 2 BUILDING-J			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040131	MANUAL PULL FLOOR 3 BUILDING-J			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040132	HANDICAP TOILET FLOOR 1 BUILDING-J			/								/		/	/	/	/	
1040133	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-J					/						/				/	/	
1040134	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-J						/						/			/	/	
1040135	FLOW SW. 2 FLOOR 1 BUILDING-J					/						/				/	/	
1040136	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-J						/						/			/	/	
1040137	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-J					/						/				/	/	
1040138	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-J						/						/			/	/	
1040139	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-J					/						/				/	/	
1040140	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-J						/						/			/	/	

รายงานรายละเอียดการตรวจเช็ค			
โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569		ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarmTrouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040141	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-J								/							/	/	
1040142	STROBE ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-J								/							/	/	
1040143	STROBE ZONE 3 FLOOR 1 BUIDING-J								/							/	/	
1040144	STROBE ZONE 4 FLOOR 1 BUIDING-J								/							/	/	
1040145	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-J								/							/	/	
1040146	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-J								/							/	/	
1040147	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-J								/							/	/	
1040148	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-J								/							/	/	
1040149	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-J								/							/	/	
1040150	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-J								/							/	/	
1040151	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-J								/							/	/	
1040152	NONE_1J															/	/	
1040153	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-J								/							/	/	
1040154	NONE_2J															/	/	
1040155	SPEAKER ZONE 3 FLOOR 1 BUIDING-J								/							/	/	
1040156	NONE_3J															/	/	
1040157	SPEAKER ZONE 4 FLOOR 1 BUIDING-J								/							/	/	
1040158	NONE_4J															/	/	
1040159	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-J								/							/	/	
1040160	NONE_5J															/	/	
1040161	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-J								/							/	/	
1040162	NONE_6J															/	/	
1040163	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-J								/							/	/	
1040164	NONE_7J															/	/	
1040165	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-J								/							/	/	
1040166	NONE_8J															/	/	
1040167	SPEAKER ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-J								/							/	/	
1040168	NONE_9J															/	/	
1040169	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-J								/							/	/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานรายละเอียดการตรวจเช็ค			
โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569		ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarmTrouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040170	NONE_10J															/	/	
1040171	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUIDING-J								/							/	/	
1040172	NONE_11J															/	/	
1040173	Tel.1 BUILDING-J							/								/	/	
1040174	EXHAUST FAN FLOOR 1 BUILDING-J									/						/	/	
1040175	SHUT OFF HVAC FLOOR 1 BUILDING-J									/						/	/	
1040176	KEF-JR-01 FLOOR 1 BUILDING-J									/						/	/	
1040177	KEF-JR-02 FLOOR 1 BUILDING-J									/						/	/	
1040178	EF-JR-01 FLOOR 1 BUILDING-J									/						/	/	
1040179	EF-JR-02 FLOOR 1 BUILDING-J									/						/	/	
1040180	SHUT DOWN LIFT FLOOR 1 BUILDING-J									/						/	/	
1040181	SOUND FLOOR 1 BUILDING-J									/						/	/	
1040182	AV FLOOR 1 BUILDING-J									/						/	/	
1040183	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/	/	/	/	/	/	
1040184	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-L	/										/	/	/	/	/	/	
1040186	MANUAL PULL FLOOR 1 BUILDING-L			/								/	/	/	/	/	/	16/03/69OK
1040187	MANUAL PULL FLOOR 2 BUILDING-L			/								/	/	/	/	/	/	16/03/69OK
1040188	MANUAL PULL FLOOR 3 BUILDING-L			/								/	/	/	/	/	/	16/03/69OK
1040189	ANSUL FLOOR 1 BUILDING-L										/					/	/	
1040190	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-L					/						/				/	/	
1040191	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-L						/						/			/	/	
1040192	FLOW SW. 2 FLOOR 1 BUILDING-L					/						/				/	/	
1040193	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-L						/						/			/	/	
1040194	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-L					/						/				/	/	
1040195	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-L						/						/			/	/	
1040196	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-L					/						/				/	/	
1040197	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-L						/						/			/	/	
1040198	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-L								/							/	/	
1040199	STROBE ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-L								/							/	/	

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040200	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-L								/							/	/	
1040201	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-L								/							/	/	
1040202	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-L								/							/	/	
1040203	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-L								/							/	/	
1040204	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-L								/							/	/	
1040205	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-L								/							/	/	
1040206	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-L								/							/	/	
1040207	NONE_1L															/	/	
1040208	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-L								/							/	/	
1040209	NONE_2L															/	/	
1040210	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-L								/							/	/	
1040211	NONE_3L															/	/	
1040212	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-L								/							/	/	
1040213	NONE_4L															/	/	
1040214	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-L								/							/	/	
1040215	NONE_5L															/	/	
1040216	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-L								/							/	/	
1040217	NONE_6L															/	/	
1040218	SPEAKER ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-L								/							/	/	
1040219	NONE_7L															/	/	
1040220	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-L								/							/	/	
1040221	NONE_8L															/	/	
1040222	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUIDING-L								/							/	/	
1040223	NONE_9L															/	/	
1040224	Tel.1 BUILDING-L							/								/	/	
1040225	SHUT OFF HVAC FLOOR 1BUILDING-L									/						/	/	
1040226	KEF-L1-01 FLOOR 1 BUILDING-L									/						/	/	
1040227	MF-L1-01 FLOOR 1 BUILDING-L									/						/	/	
1040228	EF-LR-01 FLOOR 1 BUILDING-L									/						/	/	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040229	EF-LR-02 FLOOR 1 BUILDING-L									/						/	/	
1040230	SHUT DOWN LIFT FLOOR1BUILDING-L									/						/	/	
1040231	SOUND FLOOR 1 BUILDING-L									/						/	/	
1040232	AV FLOOR 1 BUILDING-L									/						/	/	
1040233	HANDICAP TOILET FLOOR 1 BUILDING-L										/					/	/	
1040234	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040235	SMOKE ZONE 2 FLOOR 1 BUILDING-L	/										/		/	/	/	/	
1040236	SMOKE ZONE 2 FLOOR 1 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	
1040237	SMOKE ZONE 3 FLOOR 1 BUILDING-J	/										/		/	/	/	/	
1040251	SMOKE ROOM 9101 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040252	SMOKE ROOM 9102 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040253	SMOKE ROOM 9103 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040254	SMOKE ROOM 9104 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	OK
1040255	SMOKE ROOM 9105 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040256	SMOKE ROOM 9106 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	OK
1040257	SMOKE ROOM 9107 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040258	SMOKE ROOM 9108 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	OK
1040259	SMOKE-1 ROOM 9110 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040260	SMOKE-2 ROOM 9109 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040261	SMOKE ROOM 9110 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040262	SMOKE ROOM 9201 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040263	SMOKE ROOM 9202 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040264	SMOKE ROOM 9203 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040265	SMOKE ROOM 9204 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040266	SMOKE ROOM 9205 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040267	SMOKE ROOM 9206 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040268	SMOKE ROOM 9207 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040269	SMOKE ROOM 9208 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040270	SMOKE-1 ROOM 9209 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	OK

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ยี่ห้อควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล					Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarmTrouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040271	SMOKE-2 ROOM 9210 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040272	SMOKE ROOM 9210 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040273	SMOKE ROOM 9301 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040274	SMOKE ROOM 9302 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040275	SMOKE ROOM 9303 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040276	SMOKE ROOM 9304 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040277	SMOKE ROOM 9305 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040278	SMOKE ROOM 9306 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040279	SMOKE ROOM 9308 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040280	SMOKE-1 ROOM 9309 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	OK
1040281	SMOKE-2 ROOM 9310 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	OK
1040282	SMOKE ROOM 9310 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	OK
1040283	SMOKE LIFT FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040284	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040285	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040286	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040287	SMOKE ROOM 7101 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040288	SMOKE ROOM 7102 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040289	SMOKE ROOM 7103 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040290	SMOKE ROOM 7104 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040291	SMOKE ROOM 7105 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040292	SMOKE ROOM 7106 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	OK
1040293	SMOKE ROOM 7107 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040294	SMOKE ROOM 7108 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040295	SMOKE ROOM 7109 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040296	SMOKE ROOM 7110 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	OK
1040297	SMOKE ROOM 7111 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	OK
1040298	SMOKE ROOM 7112 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1040299	SMOKE ROOM 7201 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ยี่ห้อควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล					Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarmTrouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040300	SMOKE ROOM 7202 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	OK
1040301	SMOKE ROOM 7203 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040302	SMOKE ROOM 7204 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040303	SMOKE ROOM 7205 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040304	SMOKE ROOM 7206 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040305	SMOKE ROOM 7207 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040306	SMOKE ROOM 7208 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040307	SMOKE ROOM 7209 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040308	SMOKE ROOM 7210 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040309	SMOKE ROOM 7211 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	OK
1040310	SMOKE ROOM 7212 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	OK
1040311	SMOKE ROOM 7301 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040312	SMOKE ROOM 7302 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040313	SMOKE ROOM 7303 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040314	SMOKE ROOM 7304 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040315	SMOKE ROOM 7306 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	OK
1040316	SMOKE ROOM 7308 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040317	SMOKE ROOM 7309 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	OK
1040318	SMOKE ROOM 7310 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040319	SMOKE ROOM 7311 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040320	SMOKE ROOM 7312 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040321	SMOKE LIFT FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040322	SMOKE ROOM 7305 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040323	SMOKE ROOM 7307 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	
1040324	SMOKE STAIR-1 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040325	SMOKE STAIR-1 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040326	SMOKE STAIR-1 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040327	SMOKE SWIMMING POOL FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	
1040328	SMOKE ROOM 9307 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค			
โครงการ : โรงแรมออลิเคย์ อินน์ วิสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ตู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569		ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040376	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040377	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040378	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-K	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040379	MANUAL PULL FLOOR 1 BUILDING-K			/								/		/	/	/	/	
1040380	MANUAL PULL FLOOR 2 BUILDING-K			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040381	MANUAL PULL FLOOR 3 BUILDING-K			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040382	HANDICAP TOILET-2 FLOOR 1 BUILDING-M										/					/	/	
1040383	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-K					/						/				/	/	
1040384	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-K						/						/			/	/	
1040385	FLOW SW. 2 FLOOR 1 BUILDING-K					/						/				/	/	
1040386	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-K						/						/			/	/	
1040387	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-K					/						/				/	/	
1040388	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-K						/						/			/	/	
1040389	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-K					/						/				/	/	
1040390	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-K						/						/			/	/	
1040391	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-K								/							/	/	CC1 เสีย
1040392	STROBE ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-K								/							/	/	
1040393	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-K								/							/	/	
1040394	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-K								/							/	/	
1040395	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-K								/							/	/	
1040396	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-K								/							/	/	
1040397	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-K								/							/	/	
1040398	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-K								/							/	/	
1040399	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-K								/							/	/	
1040400	NONE_1K															/	/	
1040401	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-K								/							/	/	
1040402	NONE_2K															/	/	
1040403	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-K								/							/	/	
1040404	NONE_3K															/	/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค			
โครงการ : โรงแรมออลิเคย์ อินน์ วิสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ตู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569		ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040405	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-K								/							/	/	
1040406	NONE_4K															/	/	
1040407	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-K								/							/	/	
1040408	NONE_5K															/	/	
1040409	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-K								/							/	/	
1040410	NONE_6K															/	/	
1040411	SPEAKER ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-K								/							/	/	
1040412	NONE_7K															/	/	
1040413	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-K								/							/	/	
1040414	NONE_8K															/	/	
1040415	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUIDING-K								/							/	/	
1040416	NONE_9K															/	/	
1040417	TeL1 BUILDING-K							/								/	/	
1040418	SHUT OFF HVAC FLOOR 1 BUILDING-K									/						/	/	
1040419	EF-KR-01 FLOOR 1 BUILDING-K									/						/	/	
1040420	EF-KR-02 FLOOR 1 BUILDING-K									/						/	/	
1040421	SHUT DOWN LIFT FLOOR 1 BUILDING-K									/						/	/	
1040422	SOUND FLOOR 1 BUILDING-K									/						/	/	
1040423	AV FLOOR 1 BUILDING-K										/					/	/	
1040424	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040425	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040426	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-M	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040427	MANUAL PULL FLOOR 1 BUILDING-M			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040428	MANUAL PULL FLOOR 2 BUILDING-M			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040429	MANUAL PULL FLOOR 3 BUILDING-M			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1040430	HANDICAP TOILET-1 FLOOR 1 BUILDING-M										/					/	/	
1040431	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-M					/						/					/	
1040432	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-M						/						/			/	/	
1040433	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-M						/						/			/	/	

ตารางรายละเอียดการตรวจรับ

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เาคบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการวันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarmTrouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040435	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-M					/						/				/	/	
1040436	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-M						/						/			/	/	
1040437	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-M					/						/				/	/	
1040438	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-M						/						/			/	/	
1040439	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-M								/							/	/	
1040440	STROBE ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-M								/							/	/	
1040441	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-M								/							/	/	
1040442	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-M								/							/	/	
1040443	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-M								/							/	/	
1040444	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-M								/							/	/	
1040445	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-M								/							/	/	
1040446	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-M								/							/	/	
1040447	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-M								/							/	/	
1040448	NONE_1M															/	/	
1040449	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-M								/							/	/	
1040450	NONE_2M															/	/	
1040451	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-M								/							/	/	
1040452	NONE_3M															/	/	
1040453	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-M								/							/	/	
1040454	NONE_4M															/	/	
1040455	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-M								/							/	/	
1040456	NONE_5M															/	/	
1040457	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-M								/							/	/	
1040458	NONE_6M															/	/	
1040459	SPEAKER ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-M								/							/	/	
1040460	NONE_7M															/	/	
1040461	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-M								/							/	/	
1040462	NONE_8M															/	/	
1040463	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUIDING-M								/							/	/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจรับ

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เาคบ่อผุด | ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS

งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569 | เริ่มดำเนินการวันที่ : 14/03/2569 | ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarmTrouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1040464	NONE_9M															/	/	
1040465	Tel.1 BUILDING-M							/								/	/	
1040466	SHUT OFF HVAC FLOOR 1BUILDING-M									/						/	/	
1040467	EF-MR-01 FLOOR 1 BUILDING-M									/						/	/	
1040468	EF-MR-02 FLOOR 1 BUILDING-M									/						/	/	
1040469	SHUT DOWN LIFT FLOOR 1 BUILDING-M									/						/	/	
1040470	SOUND FLOOR 1 BUILDING-M									/						/	/	
1040471	AV FLOOR 1 BUILDING-M									/						/	/	
1040501	J_SOUNDBASE_FL1										/					/	/	
1040502	J_SOUNDBASE_FL2										/					/	/	
1040503	J_SOUNDBASE_FL3										/					/	/	
1040504	L_SOUNDBASE_FL1										/					/	/	
1040505	L_SOUNDBASE_FL2										/					/	/	
1040506	L_SOUNDBASE_FL3										/					/	/	
1040530	K_SOUNDBASE_FL1										/					/	/	
1040531	K_SOUNDBASE_FL2										/					/	/	
1040532	K_SOUNDBASE_FL3										/					/	/	
1040533	M_SOUNDBASE_FL1										/					/	/	
1040534	M_SOUNDBASE_FL2										/					/	/	
1040535	M_SOUNDBASE_FL3										/					/	/	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ :โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เฉวดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS	
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569	

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
	LOOP5-6																	
1050001	SMOKE ROOM 5308 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1050002	SMOKE LIFT FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	16/03/69OK
1050003	SMOKE ROOM 5307 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050004	SMOKE ROOM 5306 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1050005	SMOKE ROOM 5305 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050006	SMOKE ROOM 5304 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050007	SMOKE ROOM 5303 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1050008	SMOKE ROOM 5302 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	OK
1050009	SMOKE ROOM 5301 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	OK
1050010	SMOKE ROOM 5208 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050011	SMOKE ROOM 5207 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050012	SMOKE ROOM 5206 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	OK
1050013	SMOKE ROOM 5205 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050014	SMOKE ROOM 5204 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050015	SMOKE ROOM 5203 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	OK
1050016	SMOKE ROOM 5202 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050017	SMOKE ROOM 5201 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	15/03/69OK
1050018	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 1 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050019	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050020	SMOKE STAIR ST1 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050126	SMOKE ZONE 1 FLOOR 1 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050127	SMOKE ZONE 1 FLOOR 2 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050128	SMOKE ZONE 1 FLOOR 3 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050129	MANUAL PULL FLOOR 1 BUILDING-I			/								/		/	/	/	/	16/03/69OK
1050130	MANUAL PULL FLOOR 2 BUILDING-I			/								/		/	/	/	/	
1050131	MANUAL PULL FLOOR 3 BUILDING-I			/								/		/	/	/	/	
1050132	HANDICAP TOILET FLOOR 1 BUILDING-I										/	/		/	/	/	/	
1050133	FLOW SW. 1 FLOOR 1 BUILDING-I					/					/			/	/	/	/	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ :โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เฉวดบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS	
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึงวันที่ : 16/03/2569	

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm/Trouble	สามารถใช้งานได้	สถานะ Normal	
1050134	SUPERVISORY 1 FLOOR 1BUILDING-I						/						/			/	/	
1050135	SUPERVISORY 2 FLOOR 1BUILDING-I						/						/			/	/	
1050136	SUPERVISORY 3 FLOOR 1BUILDING-I						/						/			/	/	
1050137	FLOW SW. 1 FLOOR 2 BUILDING-I					/						/				/	/	
1050138	SUPERVISORY 1 FLOOR 2BUILDING-I						/						/			/	/	
1050139	FLOW SW. 1 FLOOR 3 BUILDING-I					/						/				/	/	
1050140	SUPERVISORY 1 FLOOR 3BUILDING-I						/						/			/	/	
1050141	STROBE ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-I								/							/	/	
1050142	STROBE ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-I								/							/	/	
1050143	STROBE ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-I								/							/	/	
1050144	STROBE ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-I								/							/	/	
1050145	STROBE ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-I								/							/	/	
1050146	STROBE ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-I								/							/	/	
1050147	STROBE ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-I								/							/	/	
1050148	STROBE ZONE 1 STAIR BUIDING-I								/							/	/	
1050149	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 1 BUIDING-I								/							/	/	
1050150	NONE_1I															/	/	
1050151	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 1 BUIDING-I								/							/	/	
1050152	NONE_2I															/	/	
1050153	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 2 BUIDING-I								/							/	/	
1050154	NONE_3I															/	/	
1050155	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 2 BUIDING-I								/							/	/	
1050156	NONE_4I															/	/	
1050157	SPEAKER ZONE 1 FLOOR 3 BUIDING-I								/							/	/	
1050158	NONE_5I															/	/	
1050159	SPEAKER ZONE 2 FLOOR 3 BUIDING-I								/							/	/	
1050160	NONE_6I															/	/	
1050161	SPEAKER ZONE 1 FLOOR ROOF BUIDING-I								/							/	/	
1050162	NONE_7I															/	/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เทศบ่อผุด	ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 GE EDWARDS	
งวดที่ 1/2 : ประจำปี 2569	เริ่มดำเนินการ วันที่ : 14/03/2569	ดำเนินการถึง วันที่ : 16/03/2569	

Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์										สภาวะการทำงานและแสดงผล						Remark
		Smoke	Heat	Manual	Key Switch	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / Bell	Relay	Oter	Alarm	Supervisory	ComputerFireWork	LEDAlarm Trouble	ตามรูปใช้งานได้	สถานะ Normal	
1050163	SPEAKER ZONE 1 STAIR BUIDING-I								/							/	/	
1050164	NONE_8I															/	/	
1050165	SPEAKER ZONE 1 LIFT BUIDING-I								/							/	/	
1050166	NONE_9I															/	/	
1050167	Tel.1 BUILDING-I							/								/	/	
1050168	SHUT OFF HVAC FLOOR 1 BUILDING-I									/						/	/	
1050169	KEF-11-01 FLOOR 1 BUILDING-I									/						/	/	
1050170	MF-11-01 FLOOR 1 BUILDING-I									/						/	/	
1050171	EF-IR-01 FLOOR 1 BUILDING-I									/						/	/	
1050172	EF-IR-02 FLOOR 1 BUILDING-I									/						/	/	
1050173	SHUT DOWN LIFT FLOOR 1 BUILDING-I									/						/	/	
1050174	SOUND FLOOR 1 BUILDING-I									/						/	/	
1050175	AV FLOOR 1 BUILDING-I									/						/	/	
1050176	SMOKE ZONE 2 FLOOR 1 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050177	SMOKE ZONE 3 FLOOR 1 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050178	SMOKE ZONE 4 FLOOR 1 BUILDING-I	/										/		/	/	/	/	
1050501	1_SOUNDBASE_FL2										/					/	/	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

สรุปผลการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2569

ทำการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในพื้นที่ดังนี้

1. SMK_ADD ,Manual_ADD,HEAT_ADD SPA อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติ

2. SMK_ADD ,Manual_ADD,HEAT_ADD KIDCULB อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติ

3. SMK_ADD ,Manual_ADD,HEAT_ADD Building1-9 อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติ

4. SMK_ADD ,Manual_ADD,HEAT_ADD พื้นที่ส่วนกลาง อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติ

5. ทำการแก้ไขปัญหาที่พบ ใน Building G Floor 3 DZ-G3/1 ในส่วนนี้ที่จริงแล้วเป็น Zone แต่มี การแก้ไขโดยการนำ Smoke Add และ Heat Add ไปต่อเข้าใน Zone เป็การแก้ไขที่ไม่ถูกต้องจึงทำการ แก้ไขให้กับทางโครงการ ใหม่โดย การนำอุปกรณ์ ที่เป็น Zone มาใส่ใน Zone ดังกล่าวใหม่ทั้งหมด และ ทำการทดสอบหลังจากการแก้ไข้ อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติ

ทำความสะอาดตู้ FCP ภายในห้อง LP

ทดสอบ Batterry Brack up 2ชั่วโมง สามารถทำงานได้ปกติ

****ชุดคอม fire Work สามารถ ใช้งานได้ปกติ**

เสนอให้ทางโครงการสั่งซื้อ อุปกรณ์มาเปลี่ยนแทนของเสียหน้างานดังนี้

1. Module SigaCC1 = 4 ตัว

1.1	STROBE ZONE 1	FLOOR 3 BUIDING-A
1.2	STROBE ZONE 2	FLOOR 3 BUIDING-A
1.3	Tel.1 BUILDING-A	
1.4	STROBE ZONE 1	FLOOR 1 BUIDING-K
2	Manual Zone 270 = 5 ตัว	

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพประกอบการทำงาน








บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพประกอบการทำงาน








บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพประกอบการทำงาน










บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพประกอบการทำงาน






บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพประกอบการทำงาน





บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพประกอบการทำงาน













บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพประกอบการทำงาน





บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพประกอบการทำงาน








ภาคผนวก ข-6

เอกสารการซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี พ.ศ. 2569

AGENDA FIRE DRILL EVACUATION PLAN

2026/1 27 February 2026

No.	Actions	Related persons	Date
1.	-The second annual fire evacuation drill for 2026 has been scheduled.	- Training unit ;Ta Sae Subdistrict Administrative Organization - Khun Sirima Thongteerapab HRM FYI	December ,2025
2.	-Send the letter request for Speaker Support for Basic Firefighting Training and Fire Evacuation Drill - Mark letter requesting the use of the parking lot area next to the hotel for annual fire drills. And have plan send on February 6, 2026 to khun Doang use of the parking and with for neighboring hotels to prevent panic.	- Khun Miguel Jaun General Manager sign guarantee - Khun Pasit Suriyo Sec.& Risk Mgr. send letter information	January 9,2026 January 9,2026 February 6,2026
3.	ERT Team training -Reskill ERT Team (ENG,FBK,HK,FO)	-Reskill Emergency fire evacuation response team	January 22,2026 February 20,2026
4.	-Send Colleague's name list as Fire drill training record	- All HOD check and plan your team to join.	January 23,2026
5.	In preparation for equipment the upcoming fire drill scheduled for January 26,2026 - Radios - Firefighting suits - Training documents - Check list - Emergency vests - Department signs	-Khun Yureeda Tawan Safety Supervisor -Khun Pasit Suriyo Sec & Risk Mgr. -All HOD Check for the document check list	January 26,2026
6.	Safety Committee meeting to select building for rehearsal fire drill, Building A Fl.2	-Safety Committee	January 29,2026
7.	Review the plan before the actual practice. (walking on board)	All Team	February 19-20 ,2026
8.	Fire drill evacuation for 2026	All Team	February 27,2026

7	Fire drill evacuation and fire basic training for 2026			⟷	February 27,2026

Remark: fire basic training The Thai law requires that businesses must provide basic fire-fighting training to employees, not less than 40% of the number of staff in each department.

Security & Risk Department Humen Resource Manager General Manager

AGENDA FIRE DRILL EVACUATON PLAN

2026-1 27 February 2026

No.	Detail	December	January	February	Remark
1	-The First annual fire evacuation drill for 2026 has been scheduled.	⟷			December,2025
2	-send the letter request for Speaker Support for Basic Firefighting Training and Fire Evacuation Drill - Mark letter requesting the use of the parking lot area next to the hotel for annual fire drills. And have plan send on February 6,2026 to Khun Doang use of the parking and with for neighboring hotels to prevent panic.		⟷	⟷	January 9,2026 February 6,2026
3	-Send Colleague's name list as Fire drill training record		⟷		January 23,2026
4	-In preparation for equipment the upcoming fire drill scheduled for January 26,2026		⟷		January 26,2026
5	Safety Committee meeting to select building for rehearsal fire drill, Building A Fl.2		⟷		January 29,2026
6	Review the plan before the actual practice. (walking on board)			⟷	February 19-20 ,2026

BASIC FIRE TRAINING & AED FIRST AID

2026-1 27 February 2026

Time	Detail	Remark
08:00-08:30	Registration/Orientation/Pre-test	
08.30-10.30	Fire Theory Types of Fire and Fire Source Protection How to Extinguish Different Types of Fire How to Use a Fire Extinguisher Personal Protective Equipment Psychology of Fire	
10:30-10:45	break	
10:45-12:00	Basic fire training & AED first aid training Equipment and unequipped lifting and moving	
12:00-13:00	lunch	
13:00-13:30	Post-training testing	
13:45-15:45	Practice using a real fire extinguisher	
15:45-16:00	break	
16:45-18:00	Realistic fire evacuation drill	

กำหนดแผนซ้อมอพยพ ประจำปี 2026 ครั้งที่ 1

เพื่อให้สอดคล้องตามมารฐานกลุ่มโรงแรมในเครือ IHG ทางโรงแรมได้มีกำหนด วันซ้อมอพยพอัคคีภัยประจำปี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 นี้ โดยได้มีการกำหนด บทบาทหน้าที่เขตความรับผอดชอบขอบบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังนี้

ผู้อำนวยการ รับมือแผนฉุกเฉิน	คุณ เสาวภา คุณไกร
ผู้อำนวยการ ควบคุมหน่วยดับเพลิง	คุณ พศิษฐ์ สุริโย
ผู้อำนวยการ อพยพ	คุณ จัตรชัย ญาติรักษ์
ผู้อำนวยการ ปฐมพยาบาลและตรวจเช็ค	คุณวีนรินทร์ สมใจ
ผู้อำนวยการ สื่อสารและประสานงาน	คุณ กิรติชัย สอนไทย

ผู้อำนวยการ ศูนย์รับมือผู้ประสบภัย คุณ เสาวภา คุณไกร

หน่วยตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ (ERT)

1. คุณ สิทธิศักดิ์ (อาร์ม) ENG. วิทยุ
2. คุณ วุฒิชัย (เบลล์) ENG.
3. คุณ กฤษฎา (กอล์ฟ) FO.

ทีมค้นหากู้ภัย

1. คุณ ไฟซอล ปลอกแขนแดง (ซอล) ENG. วิทยุ
2. คุณ พีรพงษ์ ปลอกแขนแดง (พีร์) HK.
3. ทีมซัพพอร์ต เสื้อกักส้ม สมพร (ตุด) ENG. วิทยุ
4. ทีมซัพพอร์ต เสื้อกักส้ม ณัฐวุฒิ (นัท) FB
5. ทีมซัพพอร์ต เสื้อกักส้ม สุริยา (ปอ) FO.

ทีมปฐมพยาบาล

1. คุณ วีนรินทร์ สมใจ เสื้อฟ้า+อาร์ม วิทยุ หลัก
2. คุณสุภาวัตน์ นนทะวงษา เสื้อฟ้า
3. คุณ กรรณิการ์ เกสรสุมล (กัน) เสื้อฟ้า
4. คุณ จันทิมา (ปลา) ทีมสนับสนุนฝ่ายค้นหา ปลอกแขก เขียว
5. คุณ กนกวรรณ (หนก) ทีมสนับสนุนฝ่ายค้นหา ปลอกแขก เขียว
6. คุณ ณัฐนิชา (เกล)ทีมสนับสนุนฝ่ายค้นหา ปลอกแขก เขียว
7. คุณ กาญจนา (แต) ทีมสนับสนุนฝ่ายค้นหา ปลอกแขก เขียว

หน่วยดับเพลิงภายใน

1. คุณ สิทธิศักดิ์ (อาร์ม) ENG.
2. คุณ วุฒิชัย (เบลล์) ENG.
3. คุณ กฤษฎา (กอล์ฟ) FO.

ทีมอพยพ

1. คุณ ศุภกรณ์ (เบียร์) KT เสื้อกักเขียว
2. คุณ ดวงกมล (พี่นกยูง) HK.เสื้อกักเขียววิทยุ
3. คุณ ผคุณ (ตอง) FO เสื้อกักเขียว วิทยุ
4. คุณ วิชัย (เฟรซ) FB เสื้อกักเขียว
5. คุณ ภาคิน (หน่อง) ENG. เสื้อกักเขียว

ทีมสื่อสารประประสานงาน


1. คุณ กิรติชัย สอนไทย วิทยุ ผู้รายงานต่อGM
2. คุณ มัลลิกา ขันเกตุ รายงานหน่อยงานนอก
3. คุณอุบล มณีรัตน์ สรุปความย้ำแขก

ทีม รปภ

1.เตรียมพื้นที่จอดรถสำหรับรถพยาบาล
2.เตรียมพื้นที่จอดรถดับเพลิง
3.กันคนนอกเข้าพื้นที่ ปิดกันพื้นที่ โดยรอบ

8. คุณ อาหะมะ ทีมสนับสนุนฝ่ายค้นหา ปลอกแขก เขียว และจราจร
ห้องที่ใช้ในการซ้อม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 อาคาร A ชั้น ห้อง.....1305

จุดรวมพล ตั้งศูนย์บัญชาการ



Holiday Inn RESORT BY IHG
SAMUI BOPHUT BEACH

Report of Annual Fire Evacuation 1/2026










เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๓/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๙

ขอรับรองว่า

บริษัทเดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด สาขา ๐๐๐๐๑

ที่อยู่ ๘๘๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ **๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙** มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมฯ ๑๘๔ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางวิไล จันทรัตนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ



Report of Annual Fire Evacuation 1/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG

ภาคผนวก ข-7

เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

คำสั่ง

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดที่ ๑ ข้อ ๗ กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ ที่มีลูกจ้างจำนวนสองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๓ ที่มีลูกจ้างจำนวนยี่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ หมวดที่ ๔ ข้อ ๔๒ นายจ้างต้องนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารไปขึ้นทะเบียน ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอภายในสามสิบวัน ดังนั้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๘๘ หมู่ ๑ ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประกอบกิจการ โรงแรม มีลูกจ้างจำนวน ๑๘๓ คน ชาย ๘๖ คน หญิง ๙๗ คน

จึงแต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานประกอบกิจการ จำนวน ๓ คน มีรายชื่อต่อไปนี้

๑. นางอุบล ขันดี ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน

๒. นางสาววันนา พันธ์เพชร ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

๓. นายไพโรจน์ ทองเพ็ญ ตำแหน่ง หัวหน้าช่างประจำถะ

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น จากการทำงานโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ

(๓) จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณีและทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน

(๔) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

(๕) ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

(๖) กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๗) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้างและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

(๘) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

(๙) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

(๑๐) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัญมณี เพ็ชรรัตน์)

ผู้จัดการทั่วไป

แบบ กภ.จพ.

แบบคำขอการแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

เขียนที่ เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด สาขา 00001

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า นางสาวยุรีดา ตวัน ตำแหน่ง Safety Supervisor

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม ยอนิเตย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บอผุด บีช ประเภทกิจการ โรงแรม

ตั้งอยู่เลขที่ 8888 หมู่ที่ ขอย - ถนน - ตำบล/แขวง บ่อผุด

อำเภอ/เขต เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84320

โทรศัพท์ 077-951777 โทรสาร - E-mail securily.admin@hismrt.com

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

☑ การขึ้นทะเบียน จำนวน 3 คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๘		
			(๑)	(๒)	(๓)
๑	นางสาวอุบล ชันดี	3-5701-01614-78-1	✓		
๒	นางสาววันนา พันธ์เพชร	1-3503-00002-87-0	✓		
๓	นายไพโรจน์ ทองเหิญ	1-8098-00076-91-4	✓		

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๑			สถานะ	
			(๑)	(๒)	(๓)	นายจ้าง	ลูกจ้าง*
๑							
๒							
๓							

*ลูกจ้างระดับผู้บริหาร

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๕		
			(๑)	(๒)	(๓)
๑					
๒					
๓					

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๔. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๘					
			(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑								
๒								
๓								

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๕. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๒๑					
			(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑								
๒								
๓								

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๖. ผู้บริหารหน่วยงานด้านความปลอดภัย
☐ ไม่รู้ระเบียบ ☐ รู้ระเบียบ

ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติ
		○ ผ่านการฝึกอบรม ○ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่

ชื่อ - นามสกุล	เลขทะเบียน

พร้อมได้แนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
(๒) สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย หรือสำเนาวุฒิบัตรในกรณีที่คุณสมบัติโดยใช้วุฒิบัตรศึกษา
(๓) สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(๔) สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ ๑. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้บริหารหน่วยงาน ให้เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณี
๒. การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ ให้เอกสารหรือหลักฐานตาม (๔)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอุบล เพ็ชรรัตน์)
นายจ้างหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน/บุคคล

ประทับตราสำคัญ นิติบุคคล (ถ้ามี)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) UNDER HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN PATRONAGE

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง 1301-03-2566-0002
Licensed by Department of Labour Protection and Welfare, License No. 1301-03-2566-0002

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
With this certificate, hereto certifies that

นางสาวอุบล ขันดี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Has completed the training program of Safety Officer at Supervisory Level

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง
In accordance with clause 43 of Ministerial Regulations on the provision of Occupational Safety officers, Personnel, Unit or A group of personnel to perform safety in the workplace, B.E. 2565 (2022)

สถานที่ดำเนินการ Organising Place: วิทยาลัยสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 36 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

วันที่อบรม August 3-4, 2026
Organized date

วุฒิบัตรนี้ออกเมื่อ August 4, 2026
This certificate is issued on

ระยะเวลาอบรม 12 hrs.
Period of training

Mr. Prasopchai Yuvaves
President of Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
Under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage

ชื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน Name of Registrar

สำเนาถูกต้อง

เลขที่วุฒิบัตร Certificate No. TR694436

บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด
SOUTHERN SAFETY CO.,LTD.

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๑

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายไพโรจน์ ทองเพ็ญ

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงแรมบันยันทรี สมุย

ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง
นายไพโรจน์ ทองเพ็ญ

(นายมนตรี ทองเส้ง)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงาน : เลขที่ 66/4 หมู่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
OFFICE : 66/4 Moo 6 Tambon Namnoi, Amphur Hatyai, Songkhla 90110 Thailand.
Tel. : 0-7444-8764-5 Fax. : 0-7444-8765 www.stsafety.com E-mail : tn@stsafety.com

ST-TN-662830

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) UNDER HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN PATRONAGE

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง 1301-03-2566-0002
Licensed by Department of Labour Protection and Welfare, License No. 1301-03-2566-0002

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
With this certificate, hereto certifies that

นางสาววันนา พันธ์เพชร

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Has completed the training program of Safety Officer at Supervisory Level

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง
In accordance with clause 43 of Ministerial Regulations on the provision of Occupational Safety officers, Personnel, Unit or A group of personnel to perform safety in the workplace, B.E. 2565 (2022)

สถานที่ดำเนินการ Organising Place: วิทยาลัยสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 36 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

วันที่อบรม August 3-4, 2026
Organized date

วุฒิบัตรนี้ออกเมื่อ August 4, 2026
This certificate is issued on

ระยะเวลาอบรม 12 hrs.
Period of training

Mr. Prasopchai Yuvaves
President of Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
Under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage

ชื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน Name of Registrar


เลขที่วุฒิบัตร Certificate No. TR694437

สำเนาถูกต้อง



สำเนาถูกต้อง

นายไพโรจน์ ทองเพ็ญ





สำเนาถูกต้อง


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 3503 00002 87 0
ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. วันนา พันธ์เพชร
Name Miss Wanna
Last name Phanphetr
เกิดวันที่ 1 ส.ค. 2527
Date of Birth 1 Aug. 1984
ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 3 ต.หนองแหน
อ.กุดชุม จ.ยโสธร
10 ส.ค. 2560
วันออกบัตร
10 Aug. 2026
Date of Issue
1 ก.ค. 2578
วันบัตรหมดอายุ
31 Jul. 2035
Date of Expiry
5424-53-0810102

วันนา พันธ์เพชร

ลายเซ็นผู้ถือบัตร

Holiday Inn RESORT BY IHG

คำสั่ง

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดที่ ๑ ข้อ ๗ กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ ที่มีลูกจ้างจำนวนสองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๓ ที่มีลูกจ้างจำนวนยี่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ หมวดที่ ๔ ข้อ ๔๒ นายจ้างต้องนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารไปขึ้นทะเบียน ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอภายในสามสิบวัน ดังนั้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๘๘ หมู่ ๑ ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประกอบกิจการ โรงแรม มีลูกจ้างจำนวน ๑๘๔ คน ชาย ๘๙ คน หญิง ๙๕ คน

จึงแต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานประกอบกิจการ จำนวน ๓ คน มีรายชื่อต่อไปนี้

๑. นางสาวเสาวภา ขุนไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

๒. นายสุริยันต์ จานแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

๓. นายพิชยา ไทยแท้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า

Holiday Inn RESORT BY IHG
LAMAI BEACH

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน

(๒) เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

(๔) กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นายมิเกล วอลเตอร์ ญาวน์)

ผู้จัดการทั่วไป

แบบ กภ.จพ.

แบบคำขอการแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

เขียนที่ เดอะ แพลตินัม สมุย จำกัด สาขา 00001

วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า นางสาวยุรีดา ตวัน ตำแหน่ง Safety Supervisor

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด บีช ประเภทกิจการ โรงแรม

ตั้งอยู่เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ปอผุด

อำเภอ/เขต เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84320

โทรศัพท์ 077-951777 โทรสาร - E-mail security.admin@hismrt.com

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตการทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๘		
			(๑)	(๒)	(๓)
๑					
๒					
๓					

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

☑ การขึ้นทะเบียน จำนวน 3 คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตการทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๑			สถานะ	
			(๑)	(๒)	(๓)	นายจ้าง	ลูกจ้าง*
๑	นางสาวเสาวภา ชุนไกร	3800600642591	✓				✓
๒	นายสุริยันต์ จานแก้ว	5520190048944	✓				✓
๓	นายพิชยา ไทยแท้	1849900100591	✓				✓

*ลูกจ้างระดับผู้บริหาร

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๕		
			(๑)	(๒)	(๓)
๑					
๒					
๓					

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๔. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางทำงานหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๘					
			(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑								
๒								
๓								

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๕. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตการทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๒๑					
			(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑								
๒								
๓								

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๖. ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

☐ การขึ้นทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติ
		○ ผ่านการฝึกอบรม
		○ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่

ชื่อ – นามสกุล	เลขทะเบียน

พร้อมได้แนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

(๒) สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานระดับบริหารงาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย หรือสำเนาวุฒิการศึกษาในกรณีที่มีคุณสมบัติโดยใช้วุฒิการศึกษา

(๓) สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

(๔) สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ ๑. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้บริหารหน่วยงาน ใช้เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณี

๒. การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ ใช้เอกสารหรือหลักฐานตาม (๔)

(ลงชื่อ).....

(.....นายมิเกล์ ฮอลเตอร์ ฌาวน์.....)

นายจ้างหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน/บุคคล

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)

(เป็นหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนเลขที่ จป.62-009)
A training organization certified by and registered with the Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour-Registration No.62-009

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
With this certificate, hereto certifies that

นายสุริยันต์ จานแก้ว

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
has completed the training program, namely

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
Safety Officer at Management level

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
In accordance with MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY,HEALTH AND ENVIRONMENT:2549 (B.E)

Period of training
12 hrs.

This certificate is issued on
June 20, 2019

L. Chaikittiporn

(Assoc.Prof.Dr.Chalermchai Chaikittiporn)
President of Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)

Name of Registrar: G

Certificate No. 62m007

สำเนาถูกต้อง

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) UNDER HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN PATRONAGE

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง 1302-03-2566-0002
Licensed by Department of Labour Protection and Welfare, License No. 1302-03-2566-0002

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
With this certificate, hereto certifies that

นางสาวเสาวภา ขุนไกร

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
Has completed the training program of Safety Officer at Management Level

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง
In accordance with clause 43 of Ministerial Regulations on the provision of Occupational Safety officers, Personnel, Unit or A group of personnel to perform safety in the workplace, B.E. 2565 (2022)

สถานที่ดำเนินการ Organising Place: วิทยาลัยสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 36 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

วันที่อบรม June 10-11, 2026
Organized date

วุฒิบัตรนี้ออกเมื่อ June 11, 2026
This certificate is issued on

ระยะเวลาอบรม 12 hrs.
Period of training

Mr. Prasopchai Yuvaves
President of Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
Under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage

ชื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน Name of Registrar

เลขที่วุฒิบัตร Certificate No. TR692775



สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) UNDER HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN PATRONAGE

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง 1302-03-2566-0002

Licensed by Department of Labour Protection and Welfare, License No. 1302-03-2566-0002

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, hereto certifies that

นายพิชยา ไทยแท้

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

Has completed the training program of Safety Officer at Management Level

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

In accordance with clause 43 of Ministerial Regulations on the provision of Occupational Safety officers, Personnel, Unit or A group of personnel to perform safety in the workplace, B.E. 2565 (2022)

สถานที่ดำเนินการ Organising Place: วิทยาลัยสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 36 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

วันที่อบรม Organized date: June 10-11, 2026

วุฒิบัตรนี้ออกเมื่อ This certificate is issued on: June 11, 2026

ระยะเวลาอบรม Period of training: 12 hrs.

Mr. Prasopchai Yuvaves
President of Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
Under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage

ชื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน Name of Registrar

เลขที่วุฒิบัตร Certificate No. TR692776


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 5 5201 00048 94 4
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สริยัน จันแก้ว
Name Mr. Siriyan
Last name Jankaew
เกิดวันที่ 2 ต.ค. 2526
Date of Birth 2 Oct. 1983
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 195 หมู่ที่ 16 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง
วันออกบัตร 8 ต.ค. 2567
Date of Issue 8 Oct. 2024
(เพชรเกษม ชัยนุเคราะห์)
เจ้าพนักงานออกบัตร
วันบัตรหมดอายุ 1 ต.ค. 2576
1 Oct. 2033
Date of Expiry
5201-03-10081254

สำเนาถูกต้อง


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 8499 00100 59 1
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย พิชยา ไทยแท้
Name Mr. Pichaya
Last name Thaitae
เกิดวันที่ 22 ก.พ. 2533
Date of Birth 22 Feb. 1990
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 4/66 หมู่ที่ 6 ต.ปอยุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี
วันออกบัตร 21 มิ.ย. 2565
21 Jun. 2022
Date of Issue
(นายธนวัฒน์ จุจิระ)
เจ้าพนักงานออกบัตร
วันบัตรหมดอายุ 21 ก.พ. 2574
21 Feb. 2031
Date of Expiry
8404-03-00211330

สำเนาถูกต้อง

ภาคผนวก ข-8

เอกสาร CONTACT การกำจัดสัตว์ก่อโรค

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD. สัญญาบริการ

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด **NEW** **CONTRACT**

คู่ฉบับ ☐ ลูกค้า ☐ บริษัท

Head Office : 234/9 Sri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230 หน้าที่ 1 / 1

สำนักงานใหญ่ : 234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Email : callcenter@advancegroupasia.com Website : www.advancegroupasia.com

TaxID : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555020936

รหัสลูกค้า : PC-0044854	**เลขที่ผู้เสียภาษี / Tax ID.** 0105550047844	**เลขที่สัญญา Contract No.**	CT25-0011664
นามลูกค้า : บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด สาขาที่ 00001		**วันที่ออกสัญญา Contract Date**	02/04/2025
Customer		**ระยะสัญญา Contract Period**	01/05/2025 - 30/04/2026
ที่อยู่ : 8888 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด		**สาขาให้บริการ Branch.**	สมุย
Address อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84320		**พนักงานขาย Saleperson.**	คุณพลอยนภัส
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) เลขที่ 7/2555		**เอกสารอ้างอิง Document Ref.**	

รายการให้บริการ Service Detail	ระยะเวลา Period	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ยอดรวมตามสัญญา Amount
PEST - General Pest/สัตว์พาหะ	เดือนละ 4 ครั้ง	80,000.00	80,000.00
BIO - Termite Bio/ปลวกระบบเหยื่อผสมผสาน	เดือนละ 4 ครั้ง	40,000.00	40,000.00

รอบ และ เงื่อนไขการวางบิล Billing Frequency	รายไตรมาส จำนวน 4 งวด	**มูลค่ารวมก่อนภาษี Total Amount exc.**	120,000.00
หมายเหตุ Remarks		**ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat**	8,400.00
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		**มูลค่ารวมทั้งสิ้น Grand Total**	128,400.00

สถานที่บริการ Service Location

ชื่อสถานที่ / Location Name	Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach		
ที่อยู่ / Address	ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ผู้ติดต่อ / Contact Name	คุณสายฝน ทองศรี	**โทร / Tel.**	095-401-4489

ข้าพเจ้า อนุญาตให้ บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด ทำการติดตั้งอุปกรณ์และให้บริการตามที่ได้ตกลงกัน รวมถึงบริการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่บริษัทหรือสถานที่บริการเป็นระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้นตามที่ระบุข้างต้น นับแต่วันที่ได้ให้บริการติดตั้ง ซึ่งระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้นนี้
จะผูกพันตลอดระยะเวลาสัญญา โดยที่คู่สัญญาไม่อาจบอกเลิกสัญญาได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างระยะเวลาเบื้องต้น
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตรวจและอ่านเข้าใจข้อความในสัญญาด้านหน้าและข้อกำหนดเงื่อนไขด้านหลังสัญญานี้โดยละเอียด
ตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

I/We allow "Advance Group Asia Company Limited " Installation of Equipment and Services as agreed including other related services for our
The services are contracted for the agreed "initial period" starting from the full installation. The "initial period" will be binding throughout
the contract period. The parties can not terminate the contract, whether in whole or in part. Both parties have reviewed the terms and conditions
the front and back of this agreement. As evidence has signed with stamp (If any) and take one side each.

ผู้มีอำนาจลงนาม Authorize Person	ในนามบริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด For Advance Group Asia Co.,Ltd.
(คุณพิมล วงศ์สวรรค์)	(พลอยแก้ว ศรีสวนแก้ว)
วันที่ / Date	วันที่ / Date ผู้จัดการ

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด

Terms and conditions - Applicable to All Services Provided by Advance Group Asia Co., Ltd.

3-Apr-25

Subject Service Schedule for May 2025

Attention Housekeeping - Holiday Inn Resort Samui Bophut

Email Saifon.Kamhwan@ihg.com

Advance Group Asia Co.,Ltd. would like to inform pest control service schedule as per the following details.

Service for : Termite , Ant , Cockroach , Mosquito , Rat

Frequency of service : 1. Inspection , spray in the guest room , septic tank / service on daytime 4 per month

2. treat mosquito / service on daytime 4 per month

3. kitchen , restaurat, spa , office / service on daytime 4 per month

Date	Time	Service Area	Service Detail
07/5/2025	1:30 pm.	in the guest room , septic tank	inspection , spray
	2:30 pm.	garden area	treat mosquito by fogging or misting , put chemical powder into stagnant water
	10 pm.	kitchen , restaurat, spa , office	Check chemical spray, lay cockroach houses, lay glue boards
14/5/2025	1:30 pm.	in the guest room	inspection , spray
	2:30 pm.	garden area	treat mosquito by fogging or misting , put chemical powder into stagnant water
	10 pm.	kitchen , restaurat, spa , office	Check chemical spray, lay cockroach houses, lay glue boards
21/5/2025	1:30 pm.	in the guest room , septic tank	inspection , spray
	2:30 pm.	garden area	treat mosquito by fogging , put chemical powder into stagnant water
	10 pm.	kitchen , restaurat, spa , office	Check chemical spray, lay cockroach houses, lay glue boards
28/5/2025	1:30 pm.	in the guest room	inspection , spray
	2:30 pm.	garden area	treat mosquito by fogging or misting , put chemical powder into stagnant water
	10 pm.	kitchen , restaurat, spa , office	Check chemical spray, lay cockroach houses, lay glue boards

If you are inconvenience as per on the said date,please inform us in advance 2 days to change the service schedule.

Please contact at ; Tel.& Fax . 077 - 900141 , 091-2294212

Sincerely yours,

Ploynaphat

Manager Tel.063 - 1981121

ภาคผนวก ข-9

ผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง
และคลอรีนของสระว่ายน้ำประจำวัน

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 1/06/26

Location: Main Pool

Description	Standard	Morning 7,00	Morning 9,00	Morning 11,00	Afternoon 14,00	Afternoon 17,00	Afternoon 20,00	Night 23,00	Night 2,00	Night 4,00
chemical										
Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
Pump										
SW 01	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
SW 02	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	F	F	F
SW 03	Auto/manual | On/Off	OFF	On	On	On	On	F	F	F	F
FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	OFF	On	On	On	On	F	F	F	F
FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	OFF	On	On						
FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	-	-	-	-	On	F	-	-	
Salt machine										
CLGENERATOR -1	PPT									
CLGENERATOR -2	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
CLGENERATOR -3	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
CLGENERATOR -4	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
CLGENERATOR -5	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
salt measuring pen	PPT	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.1	4.1	4.1
Filter tank										
Filter tank No.1	(pressure)	11	14	14	14	14	14	14	14	14
Filter tank No.2	(pressure)					-	-			
Filter tank No.3	(pressure)	11	14	14	14	14	14	14	14	14
General										
Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	2	1	1	1	1
valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : JiraChai
Date : 30/06/26

Duty Engineer : [signature]
Date : 30/6/26

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 02/06/26

Location: Main Pool

Description	Standard	Morning 7,00	Morning 9,00	Morning 11,00	Afternoon 14,00	Afternoon 17,00	Afternoon 20,00	Night 23,00	Night 2,00	Night 4,00
chemical										
Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.5	2.5
Pump										
SW 01	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
SW 02	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
SW 03	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	OFF	On	On	On	On	F	F	F	F
FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	OFF	On	On	On	On	F	F	F	F
FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	-	-	-	-	F	F	-	-	-
Salt machine										
CLGENERATOR -1	PPT									
CLGENERATOR -2	PPT	F	On	On	On	On	F	F	F	F
CLGENERATOR -3	PPT	F	On	On	On	On	F	F	F	F
CLGENERATOR -4	PPT	F	On	On	On	On	F	F	F	F
CLGENERATOR -5	PPT	F	On	On	On	On	F	F	F	F
CLGENERATOR -6	PPT									
CLGENERATOR -7	PPT									
salt measuring pen	PPT	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.1	4.1	4.1
Filter tank										
Filter tank No.1	(pressure)	11	14	14	14	14	16	16	14	14
Filter tank No.2	(pressure)									
Filter tank No.3	(pressure)	11	14	14	14	14	16	14	14	14
General										
Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : JiraChai
Date : 30/06/26

Duty Engineer : [signature]
Date : 30/6/26

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI NORTH BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date 30/06/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
Main Pool	**chemical**										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -3	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -4	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -5	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	13	13	13	13	13
	Filter tank No.2	(pressure)					-	-			
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	14	13	13	13	13	13
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachoi
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI NORTH BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date 1/07/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
Main Pool	**chemical**										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -3	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -4	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -5	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	13	13	13	13	13
	Filter tank No.2	(pressure)					-	-			
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	14	13	13	13	13	13
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachoi
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — KAMALA BEACH

Date 29/6/26

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
Main Pool	**chemical**										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -3	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -4	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -5	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	4.10	4.10	4.10	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	13	13	13	13	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-			
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	13	13	13	13	14	14
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : JiraChai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — KAMALA BEACH

Date 30/6/26

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
Main Pool	**chemical**										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -3	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -4	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -5	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filter tank No.3	(pressure)	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : JiraChai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI NORTH BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 7/6/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
Main Pool	**chemical**										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.8	2.8	2.8
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -3	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -4	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -5	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	4.06	4.1	4.0	4.4	4.04	4.04	4.0	4.1	4.2
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	12	14	14	13	13	13	12	12	12
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filter tank No.3	(pressure)	12	14	14	13	13	13	12	12	12
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer : [signature]
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI NORTH BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 7/06/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
Main Pool	**chemical**										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.5	1.6
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	F	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	F	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	F	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	F	ON	ON	ON	ON	F	F	F	F
	CLGENERATOR -3	PPT	F	ON	ON	ON	ON	F	F	F	F
	CLGENERATOR -4	PPT	F	ON	ON	ON	ON	F	F	F	F
	CLGENERATOR -5	PPT	F	ON	ON	ON	ON	F	F	F	F
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	4.00	4.00	4.00	4.00	4.10	4.10	4.0	4.1	4.1
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)					-	-			
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer : [signature]
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 9/06/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
Main Pool	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	SW 02	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	SW 03	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	E	E	E
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	OFF	On	On	On	On	E	E	E	E
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	OFF	On	On	On	On	E	E	E	E
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	-	-	-	On	On	E	E	E	E
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	-	On	On	On	On	E	E	E	E
	CLGENERATOR -3	PPT	-	On	On	On	On	E	E	E	E
	CLGENERATOR -4	PPT	-	On	On	On	On	E	E	E	E
	CLGENERATOR -5	PPT	-	On	On	On	On	E	E	E	E
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.1	4.0	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)					-	-			
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jira Chai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 10/6/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
Main Pool	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM							2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	SW 02	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	SW 03	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	Off	On	On	On	On	Off	↓	↓	↓
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	Off	On	On	On	On	Off	↓	↓	↓
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	Off	On	On	On	On	Off	↓	↓	↓
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	CLGENERATOR -3	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	CLGENERATOR -4	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	CLGENERATOR -5	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	4.00	4.00	4.00	4.00	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	13	13	13	13	13
	Filter tank No.2	(pressure)									
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	14	13	13	13	13	13
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Supervisor : Jira Chai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 11/6/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -3	PPT	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -4	PPT	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -5	PPT	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	13	13	13	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)									
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	14	13	13	14	14	14
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Main Pool

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 12/6/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.8	1.6	1.8
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -3	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -4	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -5	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.04	3.04	3.04	3.8	3.8	3.8	4.0	3.8	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	13	13	13	14	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-			
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	13	13	13	14	14	14
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Main Pool

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI MAENAM BEACH

Date : 13/6/26

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -3	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -4	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -5	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.95	3.95	3.95	3.80	3.80	3.80	3.8	3.9	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	13	13	13	14	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-			
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	13	13	13	13	13	13
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI MAENAM BEACH

Date : 14/6/26

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.5	1.8
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -3	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -4	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -5	PPT	F	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.91	3.91	3.91	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	13	13	13	13	13	13
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-			
	Filter tank No.3	(pressure)	14	14	14	13	13	13	13	13	13
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 15/6/26

Location: Main Pool

Description	Standard	Morning 7.00	Morning 9.00	Morning 11.00	Afternoon 14.00	Afternoon 17.00	Afternoon 20.00	Night 23.00	Night 2.00	Night 4.00
chemical										
Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.8
Pump										
SW 01	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
SW 02	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
SW 03	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	F	F	F
FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	F	F	F	F
FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	F	F	F	F
FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	F	F	F	F
Salt machine										
CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLGENERATOR -2	PPT	F	on	on	on	on	F	-	-	-
CLGENERATOR -3	PPT	F	on	on	on	on	F	-	-	-
CLGENERATOR -4	PPT	F	on	on	on	on	F	-	-	-
CLGENERATOR -5	PPT	F	on	on	on	on	F	-	-	-
CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
salt measuring pen	PPT	3.80	3.80	3.80	3.80	3.69	3.69	3.9	4.0	4.0
Filter tank										
Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	14	14	13	13	13
Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General										
Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 16/6/26

Location: Main Pool

Description	Standard	Morning 7.00	Morning 9.00	Morning 11.00	Afternoon 14.00	Afternoon 17.00	Afternoon 20.00	Night 23.00	Night 2.00	Night 4.00
chemical										
Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.5	2.4
Pump										
SW 01	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
SW 02	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	-	-	-
SW 03	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	F	F	F	F
FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	F	F	F	F
FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	F	F	F	F
Salt machine										
CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLGENERATOR -2	PPT	F	on	on	on	on	F	F	F	F
CLGENERATOR -3	PPT	F	on	on	on	on	F	F	F	F
CLGENERATOR -4	PPT	F	on	on	on	on	F	F	F	F
CLGENERATOR -5	PPT	F	on	on	on	on	F	F	F	F
CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
salt measuring pen	PPT	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	4.1	4.1	4.1
Filter tank										
Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General										
Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date 17/6/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning 7.00	Morning 9.00	Morning 11.00	Afternoon 14.00	Afternoon 17.00	Afternoon 20.00	Night 23.00	Night 2.00	Night 4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 02	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 03	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	off	off	off	off
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	off	off	off	off
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	off	off	off	off
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -3	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -4	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -5	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60			
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	13	13			
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Falled 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jira Chai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT — BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date 18/06/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning 7.00	Morning 9.00	Morning 11.00	Afternoon 14.00	Afternoon 17.00	Afternoon 20.00	Night 23.00	Night 2.00	Night 4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 02	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 03	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	off	off	off	off
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	off	off	off	off
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	off	off	off	off
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -3	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -4	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -5	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60			
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	13	13			
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Falled 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jira Chai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 19/6/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
chemical											
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.5	2.8
Pump											
	SW 01	Auto/manual | On/Off	On	On	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	On	On	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	On	On	On	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	On	On	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	On	On	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	On	On	ON	ON	OFF	F	F	F
Salt machine											
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	F	On	On	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -3	PPT	F	On	On	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -4	PPT	F	On	On	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -5	PPT	F	On	On	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.90	3.96	3.90	3.90	3.90	3.90	3.9	3.9	3.9
Filter tank											
	Filter tank No.1	(pressure)	16	16	16	13	13	13	13	13	13
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-			
	Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-			
General											
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : JiraChai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 20/6/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
chemical											
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
Pump											
	SW 01	Auto/manual | On/Off	On	On	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	On	On	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	On	On	On	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	On	On	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	On	On	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	On	On	ON	ON	OFF	F	F	F
Salt machine											
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	On	On	On	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -3	PPT	On	On	On	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -4	PPT	On	On	On	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -5	PPT	On	On	On	ON	ON	ON	ON	F	F
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.83	3.83	3.83	3.80	3.80	3.80	3.8	3.8	3.8
Filter tank											
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	13	13	13	13	13	13
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General											
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : JiraChai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 21/06/26

Location	Description	Standard	Morning 7.00	Morning 9.00	Morning 11.00	Afternoon 14.00	Afternoon 17.00	Afternoon 20.00	Night 23.00	Night 2.00	Night 4.00
Main Pool	**chemical**										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.6	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.5	2.8
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLGENERATOR -2	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -3	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -4	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -5	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -6	PPT	—			—	—	—	—	—	—
	CLGENERATOR -7	PPT	—			—	—	—	—	—	—
	salt measuring pen	PPT	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.8	3.8	3.9
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Filter tank No.2	(pressure)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Filter tank No.3	(pressure)	10	10	10	13	13	13	13	13	13
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/26

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date 22/06/26

Location	Description	Standard	Morning 7.00	Morning 9.00	Morning 11.00	Afternoon 14.00	Afternoon 17.00	Afternoon 20.00	Night 23.00	Night 2.00	Night 4.00
Main Pool	**chemical**										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	F	F	F	F	F	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	F	F	F	F	F	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLGENERATOR -2	PPT	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	CLGENERATOR -3	PPT	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	CLGENERATOR -4	PPT	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	CLGENERATOR -5	PPT	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	CLGENERATOR -6	PPT	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLGENERATOR -7	PPT	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	salt measuring pen	PPT	3.80	3.82	3.82	3.82	3.80	3.80			
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	5	5	5	5	10	14	13	13	14
	Filter tank No.2	(pressure)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Filter tank No.3	(pressure)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 23/6/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.5	2.5	2.5
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	Off	Off	On	On	On
	SW 02	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	Off	Off	On	On	On
	SW 03	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	Off	Off	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	Off	On	On	On	Off	F	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	Off	On	On	On	Off	F	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	Off	On	On	On	Off	F	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	F	On	On	On	Off	Off	On	On	On
	CLGENERATOR -3	PPT	F	On	On	On	Off	Off	On	On	On
	CLGENERATOR -4	PPT	F	On	On	On	Off	Off	On	On	On
	CLGENERATOR -5	PPT	F	On	On	On	Off	Off	On	On	On
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.40	2.8	4.0	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jiraphai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 24/6/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	SW 02	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	SW 03	Auto/manual | On/Off	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	Off	On	On	On	On	Off	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	Off	On	On	On	On	Off	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	Off	On	On	On	On	Off	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	CLGENERATOR -3	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	CLGENERATOR -4	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	CLGENERATOR -5	PPT	On	On	On	On	On	On	On	On	On
	CLGENERATOR -6	PPT					-	-			
	CLGENERATOR -7	PPT					-	-			
	salt measuring pen	PPT	3.97	3.98	3.98	3.98	3.91	3.91	3.9	3.91	3.91
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	13	13			
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jiraphai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 25/6/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 02	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 03	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	on	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	on	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	on	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -3	PPT	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -4	PPT	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -5	PPT	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.90	3.90	3.90	3.90	4.10	4.10	3.80	3.70	3.8
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	14	14	14	10	14
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/2026

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 26/06/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 02	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 03	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	off	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	off	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	off	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -2	PPT	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -3	PPT	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -4	PPT	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -5	PPT	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -6	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLGENERATOR -7	PPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	salt measuring pen	PPT	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.80	3.8	4.0	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	13	13	13	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filter tank No.3	(pressure)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/26

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 27/6/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
Main Pool	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	–	–	–	–	–	–			
	CLGENERATOR -2	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -3	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -4	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -5	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	CLGENERATOR -6	PPT	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLGENERATOR -7	PPT	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	salt measuring pen	PPT	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	4.0	4.0	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	18	18	18	18	18	18	17	17	17
	Filter tank No.2	(pressure)	18	18	18	18	18	18			
	Filter tank No.3	(pressure)	18	18	18	18	18	18	17	17	17
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/26

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI BOPHUT BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date : 28/6/26

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
Main Pool	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 02	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	SW 03	Auto/manual | On/Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	F	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	F	ON	ON	ON	ON	OFF	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLGENERATOR -2	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -3	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -4	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -5	PPT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	CLGENERATOR -6	PPT	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLGENERATOR -7	PPT	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	salt measuring pen	PPT	3.66	3.66	3.88	3.80	3.80	3.80	3.9	3.9	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Filter tank No.3	(pressure)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor : Jirachai
Date : 30/06/26

Duty Engineer :
Date : 30/6/26

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI NORTH BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date: 29/6/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	2.8
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 02	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 03	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	L	F	F
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	on	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	on	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	on	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLGENERATOR -2	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -3	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -4	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -5	PPT	F	on	on	on	on	on	on	on	on
	CLGENERATOR -6	PPT	—	—	—	—	—	—	on	on	on
	CLGENERATOR -7	PPT	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	salt measuring pen	PPT	3.85	3.85	3.85	3.75	3.86	3.85	4.0	4.0	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	12	14	14	14	14	14	14	14	14
	Filter tank No.2	(pressure)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Filter tank No.3	(pressure)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor: Jirachai
Date: 30/06/26

Duty Engineer:
Date: 30/6/26

Holiday Inn RESORT BY IHG — SAMUI NORTH BEACH

DAILY CHECK LIST Swimming Pool (Main pool)

Date: 30/6/26

Main Pool

Location	Description	Standard	Morning			Afternoon			Night		
			7.00	9.00	11.00	14.00	17.00	20.00	23.00	2.00	4.00
	chemical										
	Ph. (7.2 - 7.6)	PPM	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Cl. (1.5 - 3.0)	PPM	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	Pump										
	SW 01	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 02	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	SW 03	Auto/manual | On/Off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
	FOUNTAIN 01	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	on	F	F	F
	FOUNTAIN 02	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	on	F	F	F
	FOUNTAIN 03	Auto/manual | On/Off	off	on	on	on	on	on	F	F	F
	Salt machine										
	CLGENERATOR -1	PPT	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLGENERATOR -2	PPT	F	on	on	on	on	F	F	F	F
	CLGENERATOR -3	PPT	F	on	on	on	on	F	F	F	F
	CLGENERATOR -4	PPT	F	on	on	on	on	F	F	F	F
	CLGENERATOR -5	PPT	F	on	on	on	on	F	F	F	F
	CLGENERATOR -6	PPT	—	on	on	on	on	F	F	F	F
	CLGENERATOR -7	PPT	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	salt measuring pen	PPT	3.84	3.80	3.80	3.80			4.0	4.0	4.0
	Filter tank										
	Filter tank No.1	(pressure)	14	14	14	14	14	14	—	—	—
	Filter tank No.2	(pressure)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Filter tank No.3	(pressure)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	General										
	Submersible Pump	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Water leakage	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cleanliness in pump room	1 Done/Failed 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lighting in pump room	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Valve Main Drain	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	valve Main Drain (Kid)	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	valve water make-up	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Valve Vacuum 1-3	1 open/close 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ventilation fan	1 open/close 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	vacuum sediment	1 Suck / Don't suck 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	slider cleaning	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool wall	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pool water level	1 normal/not normal 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Add salt	1 sacks/not 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Supervisor: Jirachai
Date: 30/06/26

Duty Engineer:
Date: 30/6/26