เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง

(Fire Extinguisher)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า	B	CB-1/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-2/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-3/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	B	CB-4/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	B	CB-5/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ข้างลิฟต์ขนของ	B	CB-6/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าลิฟต์ขนของ	B	CB-7/7	BF2000	23 kg	25 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	1	C1-1/8	BF2000	9.3 kg	18 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	1	C1-2/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	1	C1-3/8	BF2000	9.3 kg	18 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	1	C1-4/8	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
โถงทางเดินหน้าห้องทำหีบ	1	C1-5/8	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องแม่บ้าน	1	C1-6/8	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์ขนของ	1	C1-7/8	BF2000	9.3 kg	18 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	1	C1-8/8	BF2000	9.3 kg	18 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	2	C2-1/6	DRY	6.8 kg	18 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	2	C2-2/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	2	C2-3/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง PCS	2	C2-4/6	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	2	C2-5/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	2	C2-6/6	BF2000	23 kg	25 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	3	C3-1/6	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	3	C3-2/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ลิฟต์เจ้าหน้าที่	3	C3-3/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE01	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 1	1	VCH S 1PE02	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องซักล้าง ชั้น 1	1	VCH S 1PE03	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE04	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE05	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	2	VCH S 2PE03	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 2	2	VCH S 2PE04	BF2000	9.3 kg	18 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	3	VCH S 3PE05	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 3	3	VCH S 3PE06	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	4	VCH S 4PE07	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 4	4	VCH S 4PE08	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 5	5	VCH S 5PE09	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 5	5	VCH S 5PE10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ลิฟต์ขนของ	6	C6-10/10	BF2000	23 kg	25 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	7	C7-1/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	7	C7-2/7	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	7	C7-3/7	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-4/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-5/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	7	C7-6/7	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	7	C7-7/7	BF2000	23 kg	25 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	8	C8-1/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	8	C8-2/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	8	C8-3/10	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-4/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-5/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	8	C8-6/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์ขนของ	8	C8-7/10	BF2000	23 kg	25 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องยาง	8	C8-8/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องยาง(สำหรับซ่อมโต๊ะ)	8	C8-9/10	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องยาง(สำหรับซ่อมโต๊ะ)	8	C8-10/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	9	C9-1/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องหรีหมแต่กระดูกและข้อ	9	C9-2/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	9	C9-3/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
กายภาพ	9	C9-4/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	9	C9-5/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	9	C9-6/9	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	3	C3-4/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	3	C3-5/6	BF2000	23 kg	25 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง CCTV	3	C3-6/6	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-1/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	4	C4-2/6	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	4	C4-3/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	4	C4-4/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	4	C4-5/6	BF2000	23 kg	25 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-6/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	5	C5-1/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	5	C5-2/6	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	5	C5-3/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	5	C5-4/6	BF2000	23 kg	25 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	5	C5-5/6	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	5	C5-6/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	6	C6-1/10	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	6	C6-2/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	6	C6-3/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง Chiller	6	C6-4/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-5/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-6/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-7/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-8/10	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-9/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / ฉป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
แผนกเคโม	12	C12-5/7	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	12	C12-6/7	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	12	C12-7/7	BF2000	2.3 Kg	2.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	13	C13-1/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	13	C13-2/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในห้องเวชภัณฑ์	13	C13-3/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในห้องจ่ายยา	13	C13-4/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	13	C13-5/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	13	C13-6/20	CO2	13.76 Kg	15 Kg	/	/	/	—	/
โถงจัดอาหาร	13	C13-7/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟิตส์	13	C13-8/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟิตส์	13	C13-9/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
โถงกลางสำนักงานฟิตส์	13	C13-10/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
หน้าแผนกโภชนาการ	13	C13-11/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ครัวยุโรป	13	C13-12/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ร้านข้าวหมูกรอบ	13	C13-13/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ร้านตามสั่ง	13	C13-14/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ข้าวราดแกง	13	C13-15/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ร้านต้มเลือดหมู	13	C13-16/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ร้านเพิ่งโภชนา	13	C13-17/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ร้านตะวัน	13	C13-18/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	13	C13-19/20	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	13	C13-20/20	BF2000	2.3 Kg	2.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	14	C14-1/7	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ห้องทริทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	9	C9-7/9	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	9	C9-8/9	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
แผนกฝังเข็ม	9	C9-9/9	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	9	C9-10/9	BF2000	2.3 Kg	2.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	10	C10-1/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ทรีทเมนต์ทันตกรรม	10	C10-2/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	10	C10-3/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	10	C10-4/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	10	C10-5/8	CO2	13.76 Kg	15 Kg	/	/	/	—	/
ทางเดิน X-RAY	10	C10-6/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	10	C10-7/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	10	C10-8/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	11	C11-1/8	CO2	13.76 Kg	15 Kg	/	/	/	—	/
ในตู้ Check up	11	C11-2/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	11	C11-3/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	11	C11-4/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	11	C11-5/8	CO2	13.76 Kg	15 Kg	/	/	/	—	/
ทางเดิน ENT	11	C11-6/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	11	C11-7/8	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	11	C11-8/8	BF2000	2.3 Kg	2.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	12	C12-1/7	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	12	C12-2/7	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	12	C12-3/7	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	12	C12-4/7	CO2	13.76 Kg	15 Kg	/	/	/	—	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
ใช้ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-3/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงแผนกไตเทียม	16	C16-4/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	X	✓
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-5/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-6/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องรอ	16	C16-7/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	16	C16-8/10	CO2	19.7lb kg	15 kg	✓	✓	✓	—	✓
โถงลิฟต์ขนของ	16	C16-10/10	BF2000	29 kg	25 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงหน้าห้องคลอด	17	C17-7/9	CO2	19.7lb kg	15 kg	✓	✓	✓	—	✓
โถงลิฟต์ขนของ	17	C17-9/9	BF2000	29 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ขนของ	D	CD-2/7	BF2000	29 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-3/7	BF2000	29 kg	25 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-4/7	CO2	19.7lb kg	15 kg	✓	✓	✓	—	✓
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-5/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-6/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	D	CD-7/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ไม่พบถังดับเพลิงชนิด BF2000	- ของถังหมดอายุ	- แจ้งขนย้ายถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเคมีแห้ง ขนาด 9 กก. ขึ้นห้องเก็บของ

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	14	C14-2/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	14	C14-3/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องสองกล้อง	14	C14-4/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	14	C14-5/7	CO2	19.7lb kg	15 kg	✓	✓	✓	—	✓
ห้องแม่บ้าน	14	C14-6/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	14	C14-7/7	BF2000	29 kg	25 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	15	C15-1/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องซักพลาย CSSD	15	C15-2/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-3/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-4/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ทิศใต้	15	C15-5/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องเภสัชกร	15	C15-6/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องคลังยา	15	C15-7/16	BF2000	29 kg	25 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	15	C15-8/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-9/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-10/16	Co2	19.7lb kg	15 kg	✓	✓	✓	—	✓
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-11/16	Co2	19.7lb kg	15 kg	✓	✓	✓	—	✓
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-12/16	CO2	19.7lb kg	15 kg	✓	✓	✓	—	✓
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-13/16	CO2	19.7lb kg	15 kg	✓	✓	✓	—	✓
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-14/16	CO2	19.7lb kg	15 kg	✓	✓	✓	—	✓
หน้าห้องแม่บ้าน	15	C15-15/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	15	C15-16/16	BF2000	29 kg	25 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าห้อง RO	16	C16-1/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-2/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-4/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	21	C21-5/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใต้	21	C21-6/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	21	C21-7/9	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องแม่บ้าน	21	C21-8/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	21	C21-9/9	BF2000	29 kg	35 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	22	C22-1/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	22	C22-2/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หลังเวทีห้องแต่งตัว	22	C22-3/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-4/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-5/9	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-6/9	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้องเก็บของทิศเหนือ	22	C22-7/9	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	22	C22-8/9	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์ขนของ	22	C22-9/9	BF2000	29 kg	35 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	23	C23-1/13	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ลิฟต์ขนของ	23	C23-2/13	BF2000	29 kg	35 kg	/	/	/	/	/
ห้องเก็บของแม่บ้าน	23	C23-3/13	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องไฟฟ้า	23	C23-4/13	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-5/13	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-6/13	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-7/13	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-8/13	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-9/13	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

.....)

.....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

น.6/108

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	18	C18-1/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	18	C18-2/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	18	C18-3/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-4/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-5/7	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องแม่บ้าน	18	C18-6/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	18	C18-7/7	BF2000	29 kg	35 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	19	C19-1/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ประตูฝั่งใต้	19	C19-2/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	19	C19-3/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-4/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-5/7	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	19	C19-6/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	19	C19-7/7	BF2000	29 kg	35 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	20	C20-1/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	20	C20-2/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	20	C20-3/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-4/7	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-5/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	20	C20-6/7	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	20	C20-7/7	BF2000	29 kg	35 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	21	C21-1/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	21	C21-2/9	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-3/9	CO2	19.96 kg	15 kg	/	/	/	—	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE01	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าประตูทางออก ชั้น 1	1	VCH S 1PE02	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องซักล้าง ชั้น 1	1	VCH S 1PE03	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE04	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE05	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	2	VCH S 2PE03	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าประตูทางออก ชั้น 2	2	VCH S 2PE04	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	3	VCH S 3PE05	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าประตูทางออก ชั้น 3	3	VCH S 3PE06	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	4	VCH S 4PE07	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าประตูทางออก ชั้น 4	4	VCH S 4PE08	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 5	5	VCH S 5PE09	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าประตูทางออก ชั้น 5	5	VCH S 5PE10	BF2000	9.3 kg	15 kg	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

น.6/109

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23 10/13	CO2	15.96 kg	15 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23 11/13	CO2	15.96 kg	15 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	23	C23-12/13	CO2	15.96 kg	15 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในห้องลิฟต์ L.10-11	23	C23-13/13	CO2	15.96 kg	15 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	B		CO2	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในห้องลิฟต์ L.10-11	B		CO2	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
รถ Amvulance (ขบ5024)	B		BF2000	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	✓	✓
รถ Amvulance (ขบ5060)	B		BF2000	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	✓	✓
รถ Amvulance (ขบ5075)	B		BF2000	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	✓	✓
รถ Amvulance (ขบ5052)	B		BF2000	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	✓	✓
รถ Amvulance (ขอ7237)	B		BF2000	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	✓	✓
รถ Amvulance (ขอ7279)	B		BF2000	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	✓	✓
รถ Amvulance (4กฒ6719)	B		BF2000	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	✓	✓
รถ Amvulance (ขอ8224)	B		BF2000	9.3 kg	10 kg	✓	✓	✓	✓	✓
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	3	C3-4/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	3	C3-5/6	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง CCTV	3	C3-6/6	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-1/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	4	C4-2/6	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	4	C4-3/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	4	C4-4/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	4	C4-5/6	BF2000	23 kg	45.5kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-6/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	5	C5-1/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	5	C5-2/6	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	5	C5-3/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	5	C5-4/6	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	5	C5-5/6	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	5	C5-6/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	6	C6-1/10	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	6	C6-2/10	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	6	C6-3/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง Chiller	6	C6-4/10	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-5/10	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-6/10	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-7/10	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-8/10	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-9/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

น.6/110

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้สายจอดจักรยานยนต์	B	CB-1/7	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-2/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-3/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	B	CB-4/7	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	B	CB-5/7	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
ข้างลิฟต์ขนของ	B	CB-6/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าลิฟต์ขนของ	B	CB-7/7	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	1	C1-1/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	1	C1-2/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	1	C1-3/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	1	C1-4/8	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงทางเดินหน้าห้องพิธี	1	C1-5/8	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องแม่บ้าน	1	C1-6/8	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์ขนของ	1	C1-7/8	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	1	C1-8/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	2	C2-1/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	2	C2-2/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	2	C2-3/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง PCS	2	C2-4/6	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	2	C2-5/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าลิฟต์ขนของ	2	C2-6/6	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	3	C3-1/6	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	3	C3-2/6	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ลิฟต์เจ้าหน้าที่	3	C3-3/6	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ห้องหริทเมนต์ไร้ระบบประสาทฯ	9	C9-7/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	9	C9-8/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
แผนกฝังเข็ม	9	C9-9/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	9	C9-10/9	BF2000	23 kg	25.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	10	C10-1/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หริทเมนต์ทันตกรรม	10	C10-2/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	10	C10-3/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	10	C10-4/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	10	C10-5/8	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ทางเดิน X-RAY	10	C10-6/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	10	C10-7/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	10	C10-8/8	BF2000	23 kg	25.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	11	C11-1/8	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ Check up	11	C11-2/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	11	C11-3/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	11	C11-4/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	11	C11-5/8	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ทางเดิน ENT	11	C11-6/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	11	C11-7/8	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	11	C11-8/8	BF2000	23 kg	25.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	12	C12-1/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	12	C12-2/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	12	C12-3/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	12	C12-4/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ลิฟต์ขนของ	6	C6-10/10	BF2000	23 kg	25.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	7	C7-1/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	7	C7-2/7	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	7	C7-3/7	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-4/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-5/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	7	C7-6/7	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	7	C7-7/7	BF2000	23 kg	25.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	8	C8-1/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	8	C8-2/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	8	C8-3/10	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-4/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-5/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	8	C8-6/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์ขนของ	8	C8-7/10	BF2000	23 kg	25.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องช่าง	8	C8-8/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโต๊ะ)	8	C8-9/10	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโต๊ะ)	8	C8-10/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	9	C9-1/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องหริทเมนต์กระดูกและข้อ	9	C9-2/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	9	C9-3/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
กายภาพ	9	C9-4/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	9	C9-5/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	9	C9-6/9	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สถาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	14	C14-2/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	14	C14-3/7	BF2000	9.3kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องสองกล้อง	14	C14-4/7	BF2000	9.3kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	14	C14-5/7	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้องแม่บ้าน	14	C14-6/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	14	C14-7/7	BF2000	23.1kg	25.5kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	15	C15-1/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องปั๊มพลาย CSSD	15	C15-2/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-3/16	Co2	13.76kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-4/16	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	15	C15-5/16	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ห้องเภสัชกร	15	C15-6/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องคลังยา	15	C15-7/16	BF2000	23.1kg	25 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	15	C15-8/16	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-9/16	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-10/16	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-11/16	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-12/16	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-13/16	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-14/16	Co2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องแม่บ้าน	15	C15-15/16	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	15	C15-16/16	BF2000	23 kg	25.5kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง RO	16	C16-1/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-2/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สถาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
แผนกเด็ก	12	C12-5/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	12	C12-6/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	12	C12-7/7	BF2000	9.3 kg	25.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	13	C13-1/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	13	C13-2/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในห้องเวชภัณฑ์	13	C13-3/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในห้องจ่ายยา	13	C13-4/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	13	C13-5/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	13	C13-6/20	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/
โถงจัดอาหาร	13	C13-7/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-8/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-9/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงกลางสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-10/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าแผนกโภชนาการ	13	C13-11/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ครัวใโรป	13	C13-12/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ร้านข้าวหมูกรอบ	13	C13-13/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ร้านตามสั่ง	13	C13-14/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ข้าวราดแกง	13	C13-15/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ร้านต้มเลือดหมู	13	C13-16/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ร้านเพิ่งโภชนา	13	C13-17/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ร้านละวัน	13	C13-18/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	13	C13-19/20	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	13	C13-20/20	BF2000	9.3 kg	25 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	14	C14-1/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

น.6/112

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	18	C18-1/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	18	C18-2/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	18	C18-3/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-4/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-5/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องแม่บ้าน	18	C18-6/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	18	C18-7/7	BF2000	23 kg	455 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	19	C19-1/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ประตูฝั่งใต้	19	C19-2/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	19	C19-3/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-4/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-5/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	19	C19-6/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	19	C19-7/7	BF2000	23 kg	455 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	20	C20-1/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	20	C20-2/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	20	C20-3/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-4/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-5/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	20	C20-6/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	20	C20-7/7	BF2000	23 kg	455 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	21	C21-1/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	21	C21-2/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-3/9	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) | อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-3/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในแผนกไตเทียม	16	C16-4/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-5/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-6/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ห้องจุล	16	C16-7/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	16	C16-8/10	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	16	C16-9/10	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	16	C16-10/10	BF2000	23 kg	455 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	17	C17-1/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
คลินิกสุขภาพจิต	17	C17-2/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	17	C17-3/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	17	C17-4/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	17	C17-5/9	BF2000	23 kg	455 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินห้องรอคลอด	17	C17-6/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงหน้าห้องคลอด	17	C17-7/9	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	17	C17-8/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	17	C17-9/9	BF2000	23 kg	455 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	D	CD-1/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	D	CD-2/7	BF2000	23 kg	455 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-3/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-4/7	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-5/7	BF2000	23 kg	455 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-6/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	D	CD-7/7	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องลิฟต์ L4-5	23	C23-10/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องลิฟต์ L4-5	23	C23-11/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	23	C23-12/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ในห้องลิฟต์ L 10-11	23	C23-13/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	23		CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ในห้องลิฟต์ L 10-11	23		CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
รถ Amvulance (ขบ5024)	B		~~DRY BF2000~~	2.3 kg	5 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ขบ5060)	B		~~DRY BF2000~~	2.3 kg	5 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ขบ5075)	B		~~DRY BF2000~~	2.3 kg	5 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ขบ5052)	B		~~DRY BF2000~~	2.3 kg	5 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7237)	B		~~DRY BF2000~~	2.3 kg	5kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7279)	B		~~DRY BF2000~~	2.3 kg	5kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (4กฒ6719)	B		~~DRY BF2000~~	2.3 kg	5kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ8224)	B		~~DRY BF2000~~	2.3 kg	5kg	/	/	/	/	/
รถ ?? รวม 6827	B		BF2000	2.3 kg	5 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] จป.

.....)

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คันบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-4/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	21	C21-5/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในที่หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย พิศใต้	21	C21-6/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	21	C21-7/9	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องแม่บ้าน	21	C21-8/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	21	C21-9/9	BF2000	2.3 kg	455 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	22	C22-1/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ในที่โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	22	C22-2/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หลังเวรห้องแต่งตัว	22	C22-3/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-4/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-5/9	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-6/9	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ห้องเก็บของทิศเหนือ	22	C22-7/9	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	22	C22-8/9	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์ขนของ	22	C22-9/9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	23	C23-1/13	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/
ลิฟต์ขนของ	23	C23-2/13	BF2000	2.3 kg	455 kg	/	/	/	/	/
ห้องเก็บของแม่บ้าน	23	C23-3/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	23	C23-4/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-5/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-6/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-7/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องลิฟต์ L1-3	23	C23-8/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องลิฟต์ L1-3	23	C23-9/13	CO2	13.96 kg	15 kg	/	/	/	-	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C3-1/6	3	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C3-2/6	3	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C3-3/6	3	ลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	23. kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C3-4/6	3	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C3-5/6	3	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C3-6/7	3	ในตู้ลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C3-6/6	3	หน้าห้อง CCTV	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C4-1/6	4	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C4-2/6	4	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C4-3/6	4	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C4-4/6	4	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C4-5/6	4	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23. kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C4-6/6	4	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15kg	/	/	/	/	/	
C5-1/6	5	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C5-2/6	5	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C5-3/6	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C5-4/6	5	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C5-5/6	5	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C5-6/6	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-1/10	6	ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	18 kg	/	/	/	/	/	
C6-2/10	6	โถงลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
CB-1/7	B	ในตู้สายพานลำเลียงขยะ	CO2	13.76kg	15kg	/	/	/	–	/	
CB-2/7	B	ในห้อง Fire Pump	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CB-3/7	B	ในห้อง Fire Pump	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CB-4/7	B	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	–	/	
CB-5/7	B	ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
CB-6/7	B	ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	–	/	
CB-7/7	B	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23. kg	45.5kg	/	/	/	/	/	
C1-1/8	1	ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	BF2000	9.3 kg	15kg	/	/	/	/	/	
C1-2/8	1	ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15kg	/	/	/	/	/	
C1-3/8	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C1-4/8	1	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	13.76kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C1-5/8	1	โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	CO2	13.76kg	15kg	/	/	/	–	/	
C1-6/8	1	หน้าห้องแม่บ้าน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C1-7/8	1	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23. kg	45.5kg	/	/	/	/	/	
C1-8/8	1	โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-1/6	2	โถงลิฟต์เหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-2/6	2	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-3/6	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C2-4/6	2	หน้าห้อง PCS	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C2-5/6	2	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-6/6	2	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C8-7/10	8	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	29 kg	47.5 kg	/	/	/	/	/	
C8-8/10	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C8-9/10	8	ห้องช่าง(สำหรับข้อมใต้ดิน)	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C8-10/10	8	ห้องช่าง(สำหรับข้อมใต้ดิน)	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C9-1/9	9	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-2/9	9	ห้องทรีทเมนท์กระดูกและข้อ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-3/9	9	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-4/9	9	กายภาพ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-5/9	9	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-6/9	9	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C9-7/9	9	ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-8/9	9	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-9/9	9	แผนกฝังเข็ม	BF2001	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-10/9	9	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	29 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C10-1/8	10	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-2/8	10	ทรีทเมนต์ในอดกรรม	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-3/8	10	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-4/8	10	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-5/8	10	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C10-6/8	10	ทางเดิน X-RAY	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-7/8	10	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้บันทึกงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C6-3/10	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-4/10	6	ในตู้หน้าห้อง Chiller	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-5/10	6	ห้อง Chiller และปั๊ม	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-6/10	6	ห้อง Chiller และปั๊ม	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-7/10	6	ห้อง Chiller และปั๊ม	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-8/10	6	หน้าห้อง Air Compressor	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-9/10	6	หน้าห้อง Air Compressor	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-10/10	6	ลิฟต์ขนของ	BF2000	29 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C7-1/7	7	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C7-2/7	7	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C7-3/7	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C7-4/7	7	ห้องเครื่อง Vacuum	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C7-5/7	7	ห้องเครื่อง Vacuum	CO2	13.76 kg	13.76 kg	/	/	/	-	/	
C7-6/7	7	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C7-7/7	7	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	29 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C8-1/10	8	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C8-2/10	8	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C8-3/10	8	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C8-4/10	8	หน้าห้อง MDB	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C8-5/10	8	หน้าห้อง MDB	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C8-6/10	8	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal		
C13-6/20	13	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	7.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C13-7/20	13	โถงจัดอาหาร	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-8/20	13	หน้าตู้ไฟสำนักงานพู้ดส์	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-9/20	13	หน้าตู้ไฟสำนักงานพู้ดส์	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-10/20	13	โถงกลางสำนักงานพู้ดส์	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-11/20	13	หน้าแผนกโภชนาการ	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-12/20	13	ครัวผู้โรป	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-13/20	13	ร้านข้าวหมูกรอบ	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-14/20	13	ร้านตามสั่ง	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-15/20	13	ข้าวราดแกง	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-16/20	13	ร้านต้มเลือดหมู	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-17/20	13	ร้านเพ็งโภชนา	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-18/20	13	ร้านตะวัน	BF2000 K	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-19/20	13	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-20/20	13	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	27 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/		
C14-1/7	14	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C14-2/7	14	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C14-3/7	14	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C14-4/7	14	ห้องส่องกล้อง	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C14-5/7	14	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	7.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C14-6/7	14	ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal		
C10-8/8	10	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.7 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/		
C11-1/8	11	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C11-2/8	11	ในตู้ Check up	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C11-3/8	11	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C11-4/8	11	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C11-5/8	11	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	7.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C11-6/8	11	ทางเดิน ENT	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C11-7/8	11	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C11-8/8	11	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C12-1/7	12	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C12-2/7	12	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C12-3/7	12	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C12-4/7	12	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	7.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C12-5/7	12	แผนกเคโม	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C12-6/7	12	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C12-7/7	12	หน้าลิฟต์ขนของ	CO2	7.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C13-1/20	13	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-2/20	13	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-3/20	13	ในห้องเวชภัณฑ์	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-4/20	13	ในห้องจ่ายยา	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C13-5/20	13	ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C16-5/10	16	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-6/10	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-7/10	16	ห้องจุล	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-8/10	16	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C16-9/10	16	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-10/10	16	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C17-1/9	17	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-2/9	17	คลินิกสุขภาพจิต	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-3/9	17	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-4/9	17	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-5/9	17	โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-6/9	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-7/9	17	โถงหน้าทอคลอด	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C17-8/9	17	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-9/9	17	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
CD-1/7	D	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CD-2/7	D	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
CD-3/7	D	หน้าห้อง COLD WATER PUMP	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CD-4/7	D	หน้าห้อง COLD WATER PUMP	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
CD-5/7	D	หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CD-6/7	D	หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C14-7/7	14	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C15-1/16	15	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.7 kg	15.2 kg	/	/	/	/	/	
C15-2/16	15	ห้องซิพพลาย CSSD	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-3/16	15	ห้องฝ่ายสารสนเทศ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-4/16	15	ห้องฝ่ายสารสนเทศ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-5/16	15	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-6/16	15	ห้องเภสัชกร	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-7/16	15	ห้องคลังยา	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-8/16	15	หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-9/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15.2 kg	/	/	/	-	/	
C15-10/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C15-11/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C15-12/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C15-13/16	15	หน้าห้องเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C15-14/16	15	หน้าห้องเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C15-15/16	15	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-16/16	15	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.7 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C16-1/10	16	ในตู้หน้าห้อง RO	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-2/10	16	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-3/10	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-4/10	16	ในแผนกโลหิตวิทยา	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C20-7/7	20	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	—	/	
C21-1/9	21	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-2/9	21	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-3/9	21	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C21-4/9	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-5/9	21	โถงทางเดินยิ่งใส่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-6/9	21	ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใต้	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-7/9	21	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C21-8/9	21	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-9/9	21	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C22-1/9	22	โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-2/9	22	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-3/9	22	หลังเวทีห้องแต่งตัว	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-4/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-5/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C22-6/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C22-7/9	22	ห้องเก็บของทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C22-8/9	22	ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C22-9/9	22	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C23-1/13	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C23-1/13	23	ลิฟต์ขนของ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
CD-7/7	D	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-1//	18	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-2//	18	โถงทางเดินยิ่งใส่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-3//	18	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-4/7	18	ห้องไฟฟ้า	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-5/7	18	ห้องไฟฟ้า	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C18-6/7	18	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-7/7	18	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C19-1/7	19	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-2/7	19	ในตู้ประตูยิ่งใส่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-3/7	19	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.9 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-4/7	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-5/7	19	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C19-6/7	19	ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-7/7	19	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C20-1/7	20	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C20-2/7	20	โถงทางเดินยิ่งใส่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C20-3/7	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C20-4/7	20	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	13.71 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C20-5/7	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C20-6/7	20	ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☑ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
VCH S 1PE01	หอพักใต้ 1	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE02	หอพักใต้ 1	หน้าประตูทางออก ชั้น 1	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE03	หอพักใต้ 1	ห้องซักล้าง ชั้น 1	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE04	หอพักใต้ 1	ห้องรีดผ้า ชั้น 1	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE05	หอพักใต้ 1	ห้องรีดผ้า ชั้น 1	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 2PE03	หอพักใต้ 2	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 2PE04	หอพักใต้ 2	หน้าประตูทางออก ชั้น 2	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 3PE05	หอพักใต้ 3	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 3PE06	หอพักใต้ 3	หน้าประตูทางออก ชั้น 3	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 4PE07	หอพักใต้ 4	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 4PE08	หอพักใต้ 4	หน้าประตูทางออก ชั้น 4	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 5PE09	หอพักใต้ 5	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 5	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 5PE10	หอพักใต้ 5	หน้าประตูทางออก ชั้น 5	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE1	หอพักใต้ 1	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE2	หอพักใต้ 2	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE3	หอพักใต้ 3	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE4	หอพักใต้ 4	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	BF2000	9.7 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1TR01	หอพักใต้ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำขึ้น Tank	BF2000	–	–						
VCH S 1TR02	หอพักใต้ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำขึ้น Tank	BF2000	–	–						
VCH S 1TR03	หอพักใต้ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำเข้าเครื่องซัก	BF2000	–	–						

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C23-3/13	23	ห้องเก็บของแม่บ้าน	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-4/13	23	หน้าห้องไฟฟ้า	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-5/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-6/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-7/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-8/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-9/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-10/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-11/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-12/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.10-11	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-13/13	23	ในห้องลิฟต์ L.10-11	CO2	17.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-SUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน 6 ม.ค. 67 พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C3-1/6	3	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C3-2/6	3	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C3-3/6	3	ลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C3-4/6	3	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C3-5/6	3	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C3-6/7	3	ในตู้ลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C3-6/6	3	หน้าห้อง CCTV	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C4-1/6	4	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C4-2/6	4	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C4-3/6	4	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C4-4/6	4	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C4-5/6	4	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C4-6/6	4	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C5-1/6	5	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C5-2/6	5	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C5-3/6	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C5-4/6	5	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C5-5/6	5	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C5-6/6	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-1/10	6	ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-2/10	6	โถงลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

(...)

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน 6 ม.ค. 67 พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
CB-1/7	B	ในตู้ควบคุมจักรยานยนต์	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
CB-2/7	B	ในห้อง Fire Pump	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
CB-3/7	B	ในห้อง Fire Pump	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
CB-4/7	B	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
CB-5/7	B	ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
CB-6/7	B	ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
CB-7/7	B	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C1-1/8	1	ในตู้หน้าระฆังสัญญาณ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C1-2/8	1	ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C1-3/8	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C1-4/8	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C1-5/8	1	โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C1-6/8	1	หน้าห้องแม่บ้าน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C1-7/8	1	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C1-8/8	1	โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-1/6	2	โถงลิฟต์เหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-2/6	2	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.4 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-3/6	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	23.4 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C2-4/6	2	หน้าห้อง PCS	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C2-5/6	2	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-6/6	2	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

(...)

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

น.6/121

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C8-7/10	8	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C8-8/10	8	หน้าห้องยาง	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C8-9/10	8	ห้องยาง(สำหรับข้อมไล่ค้อ)	DRY	6.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C8-10/10	8	ห้องยาง(สำหรับข้อมไล่ค้อ)	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C9-1/9	9	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-2/9	9	ห้องทรีทเมนต์กระดูกและข้อ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-3/9	9	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-4/9	9	กายภาพ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-5/9	9	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-6/9	9	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-7/9	9	ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-8/9	9	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-9/9	9	แผนกฝังเข็ม	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-10/9	9	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C10-1/8	10	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-2/8	10	ทรีทเมนต์หัตถกรรม	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-3/8	10	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-4/8	10	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-5/8	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-6/8	10	ทางเดิน X-RAY	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-7/8	10	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C6-3/10	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-4/10	6	ในตู้หน้าห้อง Chiller	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C6-5/10	6	ห้อง Chiller และโม่	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C6-6/10	6	ห้อง Chiller และโม่	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C6-7/10	6	ห้อง Chiller และโม่	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C6-8/10	6	หน้าห้อง Air Compressor	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-9/10	6	หน้าห้อง Air Compressor	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C6-10/10	6	ลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C7-1/7	7	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C7-2/7	7	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C7-3/7	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C7-4/7	7	ห้องเครื่อง Vacuum	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C7-5/7	7	ห้องเครื่อง Vacuum	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C7-6/7	7	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C7-7/7	7	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C8-1/10	8	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C8-2/10	8	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C8-3/10	8	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C8-4/10	8	หน้าห้อง MDB	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C8-5/10	8	หน้าห้อง MDB	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C8-6/10	8	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C13-6/20	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-7/20	13	โถงจัดอาหาร	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-8/20	13	หน้าตู้ไฟสำนักงานทุ๊ดส์	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-9/20	13	หน้าตู้ไฟสำนักงานทุ๊ดส์	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-10/20	13	โถงกลางสำนักงานทุ๊ดส์	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-11/20	13	หน้าแผนกโภชนาการ	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-12/20	13	ครัวยุโรป	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-13/20	13	ร้านข้าวหมูกรอบ	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-14/20	13	ร้านตามสั่ง	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-15/20	13	ข้าวราดแกง	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-16/20	13	ร้านต้มเลือดหมู	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-17/20	13	ร้านเพิ่งโภชนา	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-18/20	13	ร้านตะวัน	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-19/20	13	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-20/20	13	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	115.5 kg	/	/	/	/	/	
C14-1/7	14	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-2/7	14	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-3/7	14	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-4/7	14	ห้องส่องกล้อง	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-5/7	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-6/7	14	ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C10-8/8	10	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	115.5 kg	/	/	/	/	/	
C11-1/8	11	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-2/8	11	ในตู้ Check up	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-3/8	11	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-4/8	11	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-5/8	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-6/8	11	ทางเดิน ENT	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-7/8	11	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-8/8	11	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-1/7	12	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-2/7	12	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-3/7	12	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-4/7	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-5/7	12	แผนกเคโม	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-6/7	12	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-7/7	12	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	115.5 kg	/	/	/	/	/	
C13-1/20	13	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-2/20	13	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-3/20	13	ในห้องเวชภัณฑ์	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-4/20	13	ในห้องจ่ายยา	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-5/20	13	ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

น.6/123

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C16-5/10	16	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-6/10	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-7/10	16	ห้องจุล	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-8/10	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-9/10	16	ในตู้ท่อแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-10/10	16	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	145.5 kg	/	/	/	/	/	
C17-1/9	17	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-2/9	17	คลินิกสุขภาพจิต	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-3/9	17	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-4/9	17	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-5/9	17	โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-6/9	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-7/9	17	โถงหน้าหอคลอด	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C17-8/9	17	ในตู้ท่อแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C17-9/9	17	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	145.5 kg	/	/	/	/	/	
CD-1/7	D	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CD-2/7	D	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CD-3/7	D	หน้าห้อง COLD WATER PUMP	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CD-4/7	D	หน้าห้อง COLD WATER PUMP	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
CD-5/7	D	หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CD-6/7	D	หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C14-7/7	14	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	145.5 kg	/	/	/	/	/	
C15-1/16	15	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-2/16	15	ห้องซักพลาย CSSD	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-3/16	15	ห้องฝ่ายสารสนเทศ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-4/16	15	ห้องฝ่ายสารสนเทศ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-5/16	15	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-6/16	15	ห้องเภสัชกร	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-7/16	15	ห้องคลังยา	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-8/16	15	หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-9/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C15-10/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C15-11/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C15-12/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C15-13/16	15	หน้าห้องเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C15-14/16	15	หน้าห้องเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C15-15/16	15	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-16/16	15	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	145.5 kg	/	/	/	/	/	
C16-1/10	16	ในตู้หน้าห้อง RO	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-2/10	16	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-3/10	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C16-4/10	16	ในแผนกไตเทียม	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

น.6/124

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน 19/9/2567 พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C20-7/7	20	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-1/9	21	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-2/9	21	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-3/9	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-4/9	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-5/9	21	โถงทางเดินยิ่งใส่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-6/9	21	ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใส้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-7/9	21	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-8/9	21	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-9/9	21	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C22-1/9	22	โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-2/9	22	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-3/9	22	หลังเวทีห้องแต่งตัว	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-4/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-5/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-6/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-7/9	22	ห้องเก็บของทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-8/9	22	ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-9/9	22	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	13.76 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C23-1/13	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C23-1/13	23	ลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน 19/9/67 พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
CD-7/7	D	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-1/7	18	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-2/7	18	โถงทางเดินยิ่งใส่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-3/7	18	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-4/7	18	ห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-5/7	18	ห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-6/7	18	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C18-7/7	18	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-1/7	19	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-2/7	19	ในตู้ประตูยิ่งใส่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-3/7	19	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-4/7	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-5/7	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-6/7	19	ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C19-7/7	19	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C20-1/7	20	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C20-2/7	20	โถงทางเดินยิ่งใส่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C20-3/7	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C20-4/7	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C20-5/7	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C20-6/7	20	ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
VCH S 1PE01	หอพักใต้ 1	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE02	หอพักใต้ 1	หน้าประตูทางออก ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE03	หอพักใต้ 1	ห้องซักล้าง ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE04	หอพักใต้ 1	ห้องรีดผ้า ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE05	หอพักใต้ 1	ห้องรีดผ้า ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 2PE03	หอพักใต้ 2	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 2PE04	หอพักใต้ 2	หน้าประตูทางออก ชั้น 2	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 3PE05	หอพักใต้ 3	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 3PE06	หอพักใต้ 3	หน้าประตูทางออก ชั้น 3	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 4PE07	หอพักใต้ 4	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 4PE08	หอพักใต้ 4	หน้าประตูทางออก ชั้น 4	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 5PE09	หอพักใต้ 5	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 5	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 5PE10	หอพักใต้ 5	หน้าประตูทางออก ชั้น 5	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE1	หอพักใต้ 1	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE2	หอพักใต้ 2	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE3	หอพักใต้ 3	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE4	หอพักใต้ 4	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1TR01	หอพักใต้ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำขึ้น Tank	BF2000	-	-	-	-	-	-	-	
VCH S 1TR02	หอพักใต้ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำขึ้น Tank	BF2000	-	-	-	-	-	-	-	
VCH S 1TR03	หอพักใต้ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำเข้าเครื่องซัก	BF2000	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C23-3/13	23	ห้องเก็บของแม่บ้าน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-4/13	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-5/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-6/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-7/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-8/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-9/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-10/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-11/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-12/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.10-11	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C23-13/13	23	ในห้องลิฟต์ L.10-11	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal		
C3-1/6	3	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg.	/	/	/	–	/		
C3-2/6	3	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg.	/	/	/	/	/		
C3-3/6	3	ลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15.5 kg.	/	/	/	/	/		
C3-4/6	3	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/		
C3-5/6	3	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg.	15.5 kg.	/	/	/	/	/		
C3-6/7	3	ในตู้ลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/		
C3-6/6	3	หน้าห้อง CCTV	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/		
C4-1/6	4	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/		
C4-2/6	4	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg.	13 kg.	/	/	/	–	/		
C4-3/6	4	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/		
C4-4/6	4	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/		
C4-5/6	4	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3. kg.	15.5 kg.	/	/	/	/	/		
C4-6/6	4	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/		
C5-1/6	5	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/		
C5-2/6	5	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/		
C5-3/6	5	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg.	/	/	/	/	/		
C5-4/6	5	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/		
C5-5/6	5	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/		
C5-6/6	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	9.6 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/		
C6-1/10	6	ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg.	/	/	/	/	/		
C6-2/10	6	โถงลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg.	/	/	/	–	/		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal		
CB-1/7	B	ในตู้สวนของจักรยานยนต์	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
CB-2/7	B	ในห้อง Fire Pump	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
CB-3/7	B	ในห้อง Fire Pump	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
CB-4/7	B	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
CB-5/7	B	ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
CB-6/7	B	ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
CB-7/7	B	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/		
C1-1/8	1	ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C1-2/8	1	ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C1-3/8	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C1-4/8	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C1-5/8	1	โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C1-6/8	1	หน้าห้องแม่บ้าน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C1-7/8	1	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/		
C1-8/8	1	โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C2-1/6	2	โถงลิฟต์เหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C2-2/6	2	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C2-3/6	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/		
C2-4/6	2	หน้าห้อง PCS	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C2-5/6	2	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C2-6/6	2	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

น.6/127

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C8-7/10	8	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg.	45.5 kg.	/	/	/	/	/	
C8-8/10	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C8-9/10	8	ห้องช่าง(สำหรับซ้อมไคล์)	DRY	6.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C8-10/10	8	ห้องช่าง(สำหรับซ้อมไคล์)	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C9-1/9	9	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C9-2/9	9	ห้องทรีทเมนต์กระดูกและข้อ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C9-3/9	9	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C9-4/9	9	กายภาพ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C9-5/9	9	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C9-6/9	9	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C9-7/9	9	ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C9-8/9	9	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C9-9/9	9	แผนกกลังเย็น	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C9-10/9	9	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg.	45.5 kg.	/	/	/	/	/	
C10-1/8	10	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C10-2/8	10	ทรีทเมนต์กิจกรรม	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C10-3/8	10	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C10-4/8	10	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C10-5/8	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C10-6/8	10	ทางเดิน X-RAY	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C10-7/8	10	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C6-3/10	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C6-4/10	6	ในตู้หน้าห้อง Chiller	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C6-5/10	6	ห้อง Chiller และปั๊ม	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C6-6/10	6	ห้อง Chiller และปั๊ม	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C6-7/10	6	ห้อง Chiller และปั๊ม	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C6-8/10	6	หน้าห้อง Air Compressor	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C6-9/10	6	หน้าห้อง Air Compressor	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C6-10/10	6	ลิฟต์ขนของ	BF2000	23. kg.	45.5 kg.	/	/	/	/	/	
C7-1/7	7	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C7-2/7	7	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C7-3/7	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C7-4/7	7	ห้องเครื่อง Vacuum	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C7-5/7	7	ห้องเครื่อง Vacuum	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C7-6/7	7	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C7-7/7	7	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg.	45.5 kg.	/	/	/	/	/	
C8-1/10	8	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C8-2/10	8	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C8-3/10	8	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C8-4/10	8	หน้าห้อง MDB	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C8-5/10	8	หน้าห้อง MDB	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	
C8-6/10	8	ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	–	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

น.6/128

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สถาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C13-6/20	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-7/20	13	โถงอัดอากาศ	BF2000	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-8/20	13	หน้าตู้ไฟสำนักงานทุ๊ดส์	BF2000 K	9.3kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-9/20	13	หน้าตู้ไฟสำนักงานทุ๊ดส์	BF2000 K	9.3kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-10/20	13	โถงกลางสำนักงานทุ๊ดส์	BF2000 K	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-11/20	13	หน้าแผนกโภชนาการ	BF2000 K	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-12/20	13	ครัวผู้ไรบ	BF2000 K	9.3 kg.	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-13/20	13	ร้านข้าวหมูกรอบ	BF2000 K	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-14/20	13	ร้านตามสั่ง	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-15/20	13	ข้าวราดแกง	BF2000 K	9.3kg.	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-16/20	13	ร้านส้มเลือดหมู	BF2000 K	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-17/20	13	ร้านเพ็งโภชนา	BF2000 K	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-18/20	13	ร้านตะวัน	BF2000 K	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-19/20	13	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-20/20	13	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg.	/	/	/	/	/	
C14-1/7	14	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C14-2/7	14	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C14-3/7	14	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C14-4/7	14	ห้องสองกล้อง	BF2000	9.3kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C14-5/7	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3kg	15 kg.	/	/	/	/	/	
C14-6/7	14	ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สถาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C10-8/8	10	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg.	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C11-1/8	11	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C11-2/8	11	ในตู้ Check up	BF2000	9.3 kg.	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-3/8	11	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C11-4/8	11	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C11-5/8	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C11-6/8	11	ทางเดิน ENT	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C11-7/8	11	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg.	/	/	/	/	/	
C11-8/8	11	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C12-1/7	12	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C12-2/7	12	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C12-3/7	12	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C12-4/7	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C12-5/7	12	แผนกเคโม	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C12-6/7	12	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg.	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-7/7	12	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C13-1/20	13	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-2/20	13	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-3/20	13	ในห้องเวชภัณฑ์	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-4/20	13	ในห้องจ่ายยา	BF2000	9.3 kg	15 kg.	/	/	/	/	/	
C13-5/20	13	ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

น.6/129

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C16-5/10	16	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg.	15 Kg	/	/	/	/	/	
C16-6/10	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 Kg	/	/	/	/	/	
C16-7/10	16	ห้องจุล	BF2000	9.3 kg.	15 Kg	/	/	/	/	/	
C16-8/10	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg.	15 Kg	/	/	/	/	/	
C16-9/10	16	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg.	15 Kg	/	/	/	/	/	
C16-10/10	16	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg.	45.5 kg.	/	/	/	/	/	
C17-1/9	17	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg.	15 Kg	/	/	/	/	/	
C17-2/9	17	คลินิกสุขภาพจิต	BF2000	9.3 kg.	15 Kg	/	/	/	/	/	
C17-3/9	17	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg.	15 Kg	/	/	/	/	/	
C17-4/9	17	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C17-5/9	17	โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C17-6/9	17	โถงทางเดินห้องรอผลผ่าตัด	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C17-7/9	17	โถงหน้าหอคลอด	CO2	13.76 kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C17-8/9	17	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C17-9/9	17	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg.	45.5 kg.	/	/	/	/	/	
CD-1/7	D	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 Kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CD-2/7	D	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 Kg	15 kg	/	/	/	/	/	
CD-3/7	D	หน้าห้อง COLD WATER PUMP	BF2000	9.3 kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
CD-4/7	D	หน้าห้อง COLD WATER PUMP	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
CD-5/7	D	หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
CD-6/7	D	หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C14-7/7	14	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg.	45.5 kg.	/	/	/	/	/	
C15-1/16	15	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C15-2/16	15	ห้องซิพพลาย CSSD	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C15-3/16	15	ห้องฝ่ายสารสนเทศ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C15-4/16	15	ห้องฝ่ายสารสนเทศ	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C15-5/16	15	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C15-6/16	15	ห้องเภสัชกร	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C15-7/16	15	ห้องคลังยา	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C15-8/16	15	หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 kg	/	/	/	/	/	
C15-9/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg.	/	/	/	—	/	
C15-10/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg.	/	/	/	—	/	
C15-11/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg.	15 kg.	/	/	/	—	/	
C15-12/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C15-13/16	15	หน้าห้องเวชระเบียน	CO2	13.76 kg.	15 kg	/	/	/	—	/	
C15-14/16	15	หน้าห้องเวชระเบียน	CO2	13.71 kg.	15 kg.	/	/	/	—	/	
C15-15/16	15	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C15-16/16	15	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg.	45.5 kg.	/	/	/	/	/	
C16-1/10	16	ในตู้หน้าห้อง RO	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C16-2/10	16	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C16-3/10	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	
C16-4/10	16	ในแผนกโลเทียม	BF2000	9.3 kg.	15 kg.	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C20-7/7	20	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 Kg	45.5kg	/	/	/	/	/	
C21-1/9	21	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 Kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-2/9	21	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C21-3/9	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C21-4/9	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C21-5/9	21	โถงทางเดินฝั่งใต้	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C21-6/9	21	ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย พิคไล่	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C21-7/9	21	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	CO2	13.76 Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C21-8/9	21	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C21-9/9	21	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 Kg	45.5 Kg	/	/	/	/	/	
C22-1/9	22	โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C22-2/9	22	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C22-3/9	22	หลังเวทีห้องแสดงสิว	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C22-4/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C22-5/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C22-6/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C22-7/9	22	ห้องเก็บของทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C22-8/9	22	ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C22-9/9	22	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C23-1/13	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C23-1/13	23	ลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
CD-7/7	D	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C18-1/7	18	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C18-2/7	18	โถงทางเดินฝั่งใต้	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C18-3/7	18	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C18-4/7	18	ห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C18-5/7	18	ห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C18-6/7	18	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C18-7/7	18	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C19-1/7	19	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C19-2/7	19	ในตู้ประตูฝั่งใต้	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C19-3/7	19	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C19-4/7	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C19-5/7	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C19-6/7	19	ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C19-7/7	19	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 Kg	45.5 Kg	/	/	/	/	/	
C20-1/7	20	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C20-2/7	20	โถงทางเดินฝั่งใต้	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C20-3/7	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C20-4/7	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C20-5/7	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
C20-6/7	20	ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

น.6/131

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
VCH S 1PE01	หอพักไส้ 1	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE02	หอพักไส้ 1	หน้าประตูทางออก ชั้น 1	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE03	หอพักไส้ 1	ห้องซักล้าง ชั้น 1	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE04	หอพักไส้ 1	ห้องรีดผ้า ชั้น 1	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE05	หอพักไส้ 1	ห้องรีดผ้า ชั้น 1	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 2PE03	หอพักไส้ 2	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 2PE04	หอพักไส้ 2	หน้าประตูทางออก ชั้น 2	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 3PE05	หอพักไส้ 3	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 3PE06	หอพักไส้ 3	หน้าประตูทางออก ชั้น 3	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 4PE07	หอพักไส้ 4	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 4PE08	หอพักไส้ 4	หน้าประตูทางออก ชั้น 4	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 5PE09	หอพักไส้ 5	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 5	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 5PE10	หอพักไส้ 5	หน้าประตูทางออก ชั้น 5	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE1	หอพักไส้ 1	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE2	หอพักไส้ 2	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE3	หอพักไส้ 3	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE4	หอพักไส้ 4	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1TR01	หอพักไส้ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำขึ้น Tank	BF2000	—	—	—	—	—	—	—	
VCH S 1TR02	หอพักไส้ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำขึ้น Tank	BF2000	—	—	—	—	—	—	—	
VCH S 1TR03	หอพักไส้ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำเข้าเครื่องซัก	BF2000	—	—	—	—	—	—	—	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C23-3/13	23	ห้องเก็บของแม่บ้าน	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C23-4/13	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 Kg	15 Kg	/	/	/	✓	/	
C23-5/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C23-6/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C23-7/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C23-8/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C23-9/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C23-10/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C23-11/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C23-12/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.10-11	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	
C23-13/13	23	ในห้องลิฟต์ L.10-11	CO2	13.76Kg	15 Kg	/	/	/	—	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
C3-1/6	3	โถงลิฟต์ทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C3-2/6	3	ใบสู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C3-3/6	3	ลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C3-4/6	3	ใบสู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C3-5/6	3	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	23kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C3-6/7	3	ใบสู้ลิฟต์,เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C3-6/6	3	หน้าห้อง CCTV	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C4-1/6	4	ใบสู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C4-2/6	4	ใบสู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C4-3/6	4	ใบสู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C4-4/6	4	ใบสู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C4-5/6	4	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C4-6/6	4	โถงลิฟต์ทิศ.เหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C5-1/6	5	โถงลิฟต์ทิศ.เหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C5-2/6	5	ใบสู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C5-3/6	5	โถงลิฟต์,เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C5-4/6	5	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C5-5/6	5	ใบสู้ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C5-6/6	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	9.6 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-1/10	6	สู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-2/10	6	โถงลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
CB-1/7	B	ในสู้ลานจอดจักรยานยนต์	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
CB-2/7	B	ในห้อง Fire Pump	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
CB-3/7	B	ในห้อง Fire Pump	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
CB-4/7	B	ในสู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
CB-5/7	B	ในสู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
CB-6/7	B	ข้างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
CB-7/7	B	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C1-1/8	1	ในสู้หน้าประชาสัมพันธ์	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C1-2/8	1	สู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C1-3/8	1	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C1-4/8	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C1-5/8	1	โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C1-6/8	1	หน้าห้องแม่บ้าน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C1-7/8	1	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C1-8/8	1	โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	BF2000	9.3kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-1/6	2	โถงลิฟต์เหนือ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-2/6	2	ในสู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-3/6	2	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	93 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C2-4/6	2	หน้าห้อง PCS	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C2-5/6	2	ในสู้ข้างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C2-6/6	2	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C8-7/10	8	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/	
C8-8/10	8	หน้าห้องชาง	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C8-9/10	8	ห้องชาง(สำหรับซ่อมไค้ล)	DRY	6.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C8-10/10	8	ห้องชาง(สำหรับซ่อมไค้ล)	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C9-1/9	9	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-2/9	9	ห้องทรีทเมนต์กระดูกและข้อ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-3/9	9	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-4/9	9	กายภาพ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-5/9	9	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-6/9	9	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-7/9	9	ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาท	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-8/9	9	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-9/9	9	แผนกฝังเข็ม	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C9-10/9	9	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	155 kg	/	/	/	/	/	
C10-1/8	10	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-2/8	10	ทรีทเมนต์ทันตกรรม	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-3/8	10	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-4/8	10	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-5/8	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-6/8	10	ทางเดิน X-RAY	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C10-7/8	10	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C6-3/10	6	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-4/10	6	ในตู้หน้าห้อง Chiller	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-5/10	6	ห้อง Chiller และปั๊ม	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-6/10	6	ห้อง Chiller และปั๊ม	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-7/10	6	ห้อง Chiller และปั๊ม	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-8/10	6	หน้าห้อง Air Compressor	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C6-9/10	6	หน้าห้อง Air Compressor	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C6-10/10	6	ลิฟต์ขนของ	BF2000	93.76 kg	155 kg	/	/	/	/	/	
C7-1/7	7	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C7-2/7	7	ในตู้ช่างลิฟต์ทิศใต้	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C7-3/7	7	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C7-4/7	7	ห้องเครื่อง Vacuum	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C7-5/7	7	ห้องเครื่อง Vacuum	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C7-6/7	7	ในตู้ช่างลิฟต์ขนของ	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C7-7/7	7	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	155 kg	/	/	/	/	/	
C8-1/10	8	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C8-2/10	8	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C8-3/10	8	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	DRY	6.8 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C8-4/10	8	หน้าห้อง MDB	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C8-5/10	8	หน้าห้อง MDB	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	
C8-6/10	8	ในตู้ช่างลิฟต์ขนของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	-	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C13-6/20	13	หน้าห้องไฟฟ้า	DF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-7/20	13	โถงจัดอาหาร	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-8/20	13	หน้าตู้ไฟสำนักงานผู้ตรส์	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-9/20	13	หน้าตู้ไฟสำนักงานผู้ตรส์	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-10/20	13	โถงกลางสำนักงานผู้ตรส์	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-11/20	13	หน้าแผนกโภชนาการ	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-12/20	13	ครัวยุโรป	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-13/20	13	ร้านข้าวหมูกรอบ	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-14/20	13	ร้านตามสั่ง	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-15/20	13	ข้าวราดแกง	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-16/20	13	ร้านผัดเผ็ดหมู	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-17/20	13	ร้านเพิ่งโภชนา	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-18/20	13	ร้านตะวัน	BF2000 K	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-19/20	13	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-20/20	13	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C14-1/7	14	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-2/7	14	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-3/7	14	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-4/7	14	ห้องส่องกล้อง	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-5/7	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C14-6/7	14	ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C10-8/8	10	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C11-1/8	11	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	DF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-2/8	11	ในตู้ Check up	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-3/8	11	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-4/8	11	ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-5/8	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-6/8	11	ทางเดิน ENT	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-7/8	11	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C11-8/8	11	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-1/7	12	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-2/7	12	ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-3/7	12	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-4/7	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-5/7	12	แผนกเคโม	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-6/7	12	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C12-7/7	12	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C13-1/20	13	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-2/20	13	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-3/20	13	ในห้องเวชกิจ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-4/20	13	ในห้องจ่ายยา	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C13-5/20	13	ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal		
C16-5/10	16	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C16-6/10	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C16-7/10	16	ห้องจุล	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C16-8/10	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C16-9/10	16	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C16-10/10	16	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	495.5 kg	/	/	/	/	/		
C17-1/9	17	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C17-2/9	17	คลินิกสุขภาพจิต	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C17-3/9	17	ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C17-4/9	17	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C17-5/9	17	โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C17-6/9	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C17-7/9	17	โถงหน้าหอคลอด	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C17-8/9	17	ในตู้ห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C17-9/9	17	โถงลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	495.5 kg	/	/	/	/	/		
CD-1/7	D	ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
CD-2/7	D	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
CD-3/7	D	หน้าห้อง COLD WATER PUMP	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
CD-4/7	D	หน้าห้อง COLD WATER PUMP	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
CD-5/7	D	หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
CD-6/7	D	หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal		
C14-7/7	14	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	495.5 kg	/	/	/	/	/		
C15-1/16	15	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C15-2/16	15	ห้องซักผ้าย CSSD	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C15-3/16	15	ห้องฝ่ายสารสนเทศ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C15-4/16	15	ห้องฝ่ายสารสนเทศ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C15-5/16	15	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C15-6/16	15	ห้องเภสัชกร	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C15-7/16	15	ห้องคลังยา	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C15-8/16	15	หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C15-9/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C15-10/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C15-11/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C15-12/16	15	ด้านในแผนกเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C15-13/16	15	หน้าห้องเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C15-14/16	15	หน้าห้องเวชระเบียน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/		
C15-15/16	15	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C15-16/16	15	หน้าลิฟต์ขนของ	BF2000	93 kg	495.5 kg	/	/	/	/	/		
C16-1/10	16	ในตู้หน้าห้อง RO	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C16-2/10	16	โถงลิฟต์ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C16-3/10	16	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		
C16-4/10	16	ในแผนกโลหิตวิทยา	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C20-7/7	20	โถงลิฟต์ขึ้นของ	BF2000	93 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C21-1/9	21	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-2/9	21	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-3/9	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-4/9	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-5/9	21	โถงทางเดินยังไง้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-6/9	21	ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใต้	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-7/9	21	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C21-8/9	21	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C21-9/9	21	โถงลิฟต์ขึ้นของ	BF2000	93 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/	
C22-1/9	22	โถงลิฟต์เหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-2/9	22	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-3/9	22	หลังเวทีห้องแสงค่ำ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-4/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-5/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-6/9	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C22-7/9	22	ห้องเก็บของทิศเหนือ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C22-8/9	22	ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขึ้นของ	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	—	/	
C22-9/9	22	โถงลิฟต์ขึ้นของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C23-1/13	23	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C23-1/13	23	ลิฟต์ขึ้นของ	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
CD-7/7	D	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C18-1/7	18	ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C18-2/7	18	โถงทางเดินยังไง้	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C18-3/7	18	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C18-4/7	18	ห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C18-5/7	18	ห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C18-6/7	18	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C18-7/7	18	โถงลิฟต์ขึ้นของ	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C19-1/7	19	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C19-2/7	19	ในตู้ประตูยังไง้	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C19-3/7	19	ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C19-4/7	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C19-5/7	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C19-6/7	19	ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C19-7/7	19	โถงลิฟต์ขึ้นของ	BF2000	93 kg	45.5 kg						
C20-1/7	20	ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C20-2/7	20	โถงทางเดินยังไง้	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C20-3/7	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C20-4/7	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C20-5/7	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg						
C20-6/7	20	ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	9.3 kg	15 kg						

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
VCH S 1PE01	หอพักใส่ 1	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE02	หอพักใส่ 1	หน้าประตูทางออก ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE03	หอพักใส่ 1	ห้องซักล้าง ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/		/	
VCH S 1PE04	หอพักใส่ 1	ห้องรีดผ้า ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1PE05	หอพักใส่ 1	ห้องรีดผ้า ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 2PE03	หอพักใส่ 2	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 2PE04	หอพักใส่ 2	หน้าประตูทางออก ชั้น 2	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 3PE05	หอพักใส่ 3	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 3PE06	หอพักใส่ 3	หน้าประตูทางออก ชั้น 3	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 4PE07	หอพักใส่ 4	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 4PE08	หอพักใส่ 4	หน้าประตูทางออก ชั้น 4	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 5PE09	หอพักใส่ 5	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 5	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 5PE10	หอพักใส่ 5	หน้าประตูทางออก ชั้น 5	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE1	หอพักใส่ 1	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE2	หอพักใส่ 2	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE3	หอพักใส่ 3	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH D 1PE4	หอพักใส่ 4	หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
VCH S 1TR01	หอพักใส่ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำขึ้น Tank	BF2000	—	—	—	—	—	—	—	
VCH S 1TR02	หอพักใส่ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำขึ้น Tank	BF2000	—	—	—	—	—	—	—	
VCH S 1TR03	หอพักใส่ 1	ลานด้านข้างอาคาร จ่ายน้ำเข้าเครื่องซัก	BF2000	—	—	—	—	—	—	—	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน..... พ.ศ. .....

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
C23-3/13	23	ห้องเก็บของแม่บ้าน	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-4/13	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	9.3 kg	15 kg	/	/	/	/	/	
C23-5/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-6/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-7/13	23	หน้าห้อง Cooling Tower	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-8/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-9/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-10/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-11/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-12/13	23	หน้าห้องลิฟต์ L.10-11	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	
C23-13/13	23	ในห้องลิฟต์ L.10-11	CO2	13.76 kg	15 kg	/	/	/	–	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

น.6/138

เอกสารตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(Fire Alarm)

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 1/2

ประจำปี 2567

โครงการ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

(วันที่ 17 - 20 , 22 - 27 และ 29 - 30 เมษายน 2567)



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 662 932 -0837
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

น.6/139

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 1/2

ประจำปี 2567

โครงการ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

(วันที่ 17 - 20 , 22 - 27 และ 29 - 30 เมษายน 2567)



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 662 932 -0837
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

General Information	
Project : Vichaiyut Hospital	**System** : Fire Alarm
Item	**Procedure**
1.6	**Graphic Annunciator**
	- เป็นแผนผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และเสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับ
	สัญญาณ การแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตามFunction สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ
	โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information	
Project : Vichaiyut Hospital	**System** : Fire Alarm
Item	**Procedure**
1	**ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm**
1.1	**Smoke Detector**
	- Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ทดสอบการทำงานโดยการใช้ Smoke Detector Tester
	เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว Smoke แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่าง
	แสดงการทำงาน แล้วจะมีสัญญาณ ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset
	ระบบ ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
1.2	**Heat Detector**
	- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโก่งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด
	1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น
	2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator
	- ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไดร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง
	Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจากจะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้
	- ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย และไม่สามารถใช้งานต่อได้
	การทดสอบทำการ Short สายที่ขั้วอุปกรณ์แทน
	อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถพร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุกรณ์
	ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.3	**Fire Alarm Station**
	- เป็นอุปกรณ์แจ้งแหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการ ทำงานแต่ละชนิด
	- Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริง (ถอดแท่งแก้วออกก่อน) หรือโดยการเปิดฝาครอบออกแล้วยกสวิทช์ หลังจากทดสอบแล้ว
	ให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ
	- Breakglass ทำงานโดยการทุบกระจกให้แตก ในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก เมื่ออุกรณ์ชนิดนี้ทำงาน
	จะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.4	**Key Switch**
	- Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการใช้กุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงาน
	จะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.5	**Speaker -Strobes**
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction

น.6/140

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information			
Project	: Vichaiyut Hospital	**System :** Fire Alarm	**Model :** EST3
Revision	: Not Speccify	**Manufacturer :** EDWARDS	
PM No.	: ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2567	**Start :** 17 เมษายน 2567	**End :** 30 เมษายน 2567
Parts / Devices Types			
Part/Dev.	: FCP / Graphic Annunciator	**Installed by :** -	
Location	: Engineering Room	**Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.	

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
05	**Indicator Lamps (At 3-LCD)**									
	5.01 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.02 > Suppervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.03 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.04 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.05 > Power	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.06 > Test	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.07 > CPU Fail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.08 > Gnd Fault	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.09 > Disable	/	/	/	-	-	-	-	/	-
06	**Control Switches (At 3-LCD)**									
	6.01 > Reset	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.02 > Alarm Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.03 > Drill	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.04 > Panal Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.05 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.06 > Suppervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.07 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.08 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information			
Project	: Vichaiyut Hospital	**System :** Fire Alarm	**Model :** EST3
Revision	: Not Speccify	**Manufacturer :** EDWARDS	
PM No.	: ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2567	**Start :** 17 เมษายน 2567	**End :** 30 เมษายน 2567
Parts / Devices Types			
Part/Dev.	: FCP / Graphic Annunciator	**Installed by :** -	
Location	: Engineering Room	**Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.	

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
01	**Power Supplies**									
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	-	/	220 VAC.
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> Battery connector	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 24 VDC Auxiliary power & connector. (2 Output)	/	/	/	-	-	-	-	/	
02	**3-CPU1**									
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	
03	**3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller**									
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	Loop1,2,3,4
	3.02 > Filter Board	/	/	/	-	-	-	-	/	-
04	**Battery Charger**									
	4.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@12 Amp. 1 Set.)	/	/	/	-	-	-	-	/	-

น.6/141

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure

Fire Alarm System EST-3

Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop1-2					
1	01030001	HFS	3601003029	Carpark_FLB1_HEATADD01A001_L4	✓	✓	✓	✓	
2	01030002	HFS	3682616316	Carpark_FLB1_HEATADD01A002_L4	✓	✓	✓	✓	
3	01030003	HFS	3620210910	Carpark_FLB1_HEATADD01A003_L4	✓	✓	✓	✓	
4	01030004	PS	3949430754	Technical-store_FLB1_SMOKEADD01A004_L8	✓	✓	✓	✓	
5	01030005	HRS	3807319504	Corridor-lift-N_FLB1_HEATADD01A005_L4	✓	✓	✓	✓	
6	01030006	PS	3940141819	FirePump-Room_FLB1_SMOKEADD01A007_L3	✓	✓	✓	✓	
7	01030007	PS	3946930684	Garden-Room_FLB1_SMOKEADD01A008_L2	✓	✓	✓	✓	
8	01030008	PS	3940207485	Security-room_FLB1_SMOKEADD01A009_L1	✓	✓	✓	✓	
9	01030009	HFS	3601050832	Carpark_FLB1_HEATADD01A010_L4	✓	✓	✓	✓	
10	01030010	HFS	3682600377	Carpark_FLB1_HEATADD01A011_L4	✓	✓	✓	✓	
11	01030011	HFS	3682600032	Carpark_FLB1_HEATADD01A012_L4	✓	✓	✓	✓	
12	01030012	HFS	3682599360	Carpark_FLB1_HEATADD01A013_L4	✓	✓	✓	✓	
13	01030013	HFS	3601014100	Carpark_FLB1_HEATADD01A014_L4	✓	✓	✓	✓	
14	01030014	HFS	3682599800	Carridor-Lift-S_FLB1_HEATADD01A015_L4	✓	✓	✓	✓	
15	01030015	HFS	3601052775	Carpark_FLB1_HEATADD01A016_L4	✓	✓	✓	✓	
16	01030016	HFS	3601052041	Carpark_FLB1_HEATADD01A017_L4	✓	✓	✓	✓	
17	01030017	HFS	3682599237	Carpark_FLB1_HEATADD01A018_L4	✓	✓	✓	✓	
18	01030018	HFS	3601224875	Carpark_FLB1_HEATADD01A019_L4	✓	✓	✓	✓	
19	01030019	HFS	3682599121	Carpark_FLB1_HEATADD01A020_L4	✓	✓	✓	✓	
20	01030020	HFS	3601052973	Carpark_FLB1_HEATADD01A022_L4	✓	✓	✓	✓	
21	01030021	HFS	3601037918	Carpark_FLB1_HEATADD01A023_L4	✓	✓	✓	✓	
22	01030022	PS	3940224437	Driverest-room_FLB1_SMOKEADD01A024_L6	✓	✓	✓	✓	
23	01030023	HFS	3601051372	Driverroom_FLB1_HEATADD01A025_L5	✓	✓	✓	✓	
24	01030024	PS	3940224567	Corridor-lift-W_FLB1_SMOKEADD01A027_L7	✓	✓	✓	✓	
25	01030025	PS	3903785876	EE-room_FL1_SMOKEADD01A028	✓	✓	✓	✓	
26	01030026	PS	3940207539	Front-EE-room_FL1_SMOKEADD01A030_L50	✓	✓	✓	✓	
27	01030027	PS	3930760891	Office_FL1_SMOKEADD01A031_L51	✓	✓	✓	✓	
28	01030028	PS	3949365605	M-Toilet-W_FL1_SMOKEADD01A032_L52	✓	✓	✓	✓	
29	01030029	PS	3953398774	M-Toilet-W_FL1_SMOKEADD01A033_L53	✓	✓	✓	✓	
30	01030030	PS	3940230155	Nitrus-room_FL1_SMOKEADD01A034_L54	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information			
Project	: Vichaiyut Hospital	**System :** Fire Alarm	**Model :** EST3
Revision	: Not Speccify	**Manufacturer :** EDWARDS	
PM No.	: ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2567	**Start :** 17 เมษายน 2567	**End :** 30 เมษายน 2567
Parts / Devices Types			
Part/Dev.	: FCP / Graphic Annunciator	**Installed by :** -	
Location	: Engineering Room	**Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.	

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation	
	FAP									
	6.09 > 0-9	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.10 > ENTER	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.11 > DEL	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.12 > Detail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.13 > Message Next	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.14 > Command Manu	/	/	/	-	-	-	-	/	-
07	**3-FTCU Controller (Control Switches)**	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.01 > Connect sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.02 > Review Pending sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.03 > ACK SW	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.04 > Disconnect	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.05 > Review Connected.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
08	**LCD Display**	/	/	/	-	-	-	-	/	-
09	**Trouble,Alarm Buzzer**	/	/	/	-	-	-	-	/	-
10	**Computer Graphic at Operator Engineering Room**	/	/	/	-	-	-	-	/	-

น.6/142

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
62	01030062	PS	3946921088	X-ray-control_FL1_SMOKEADD01A067_L38	✓	✓	✓	✓	
63	01030063	PS	3940209786	X-ray_FL1_SMOKEADD01A068_L39	✓	✓	✓	✓	
64	01030064	PS	3946915681	Corridor-Lift-W_FL1_SMOKEADD01A069_L40	✓	✓	✓	✓	
65	01030065	PS	3946917173	Corridor-Minor-OR_FL1_SMOKEADD01A070_L40	✓	✓	✓	✓	
66	01030066	PS	3946921026	Pharmacy_FL1_SMOKEADD01A071_L32	✓	✓	✓	✓	
67	01030067	PS	3946827939	ER-observe_FL1_SMOKEADD01A072_L34	✓	✓	✓	✓	
68	01030068	PS	3946830366	Cashier_FL1_SMOKEADD01A074_L31	✓	✓	✓	✓	
69	01030069	PS	3946827830	Pharmacy_FL1_SMOKEADD01A073_L32	✓	✓	✓	✓	
70	01030070	PS	3946930554	Entran-Corridor_FL1_SMOKEADD01A075_L20	✓	✓	✓	✓	
71	01030071	PS	3945379880	Aubonbain-coffee_FL1_SMOKEADD01A076_L21	✓	✓	✓	✓	
72	01030072	PS	3945380190	Corridor-S_FL1_SMOKEADD01A077_L20	✓	✓	✓	✓	
73	01030073	PS	3945379378	Reception-ER_FL1_SMOKEADD01A078_L20	✓	✓	✓	✓	
74	01030074	PS	3946829377	ER-Exam4_FL1_SMOKEADD01A079_L33	✓	✓	✓	✓	
75	01030075	PS	3946815592	ER-Exam3_FL1_SMOKEADD01A080_L35	✓	✓	✓	✓	
76	01030076	PS	3946829513	ER-room_FL1_SMOKEADD01A081_L30	✓	✓	✓	✓	
77	01030077	PS	3945380220	ER-Resuscitation_FL1_SMOKEADD01A082_L21	✓	✓	✓	✓	
78	01030078	PS	3946829636	Admitting-office_FL1_SMOKEADD01A083_L18	✓	✓	✓	✓	
79	01030079	PS	3946829575	Admitting-office_FL1_SMOKEADD01A084_L17	✓	✓	✓	✓	
80	01030080	PS	3946829216	Corridor-lift-S_FL1_SMOKEADD01A085_L22	✓	✓	✓	✓	
81	01030081	PS	3946827908	ER-Med-rest-room1_FL1_SMOKEADD01A086_L2	✓	✓	✓	✓	
82	01030082	PS	3946815615	ER-Exam1_FL1_SMOKEADD01A087_L24	✓	✓	✓	✓	
83	01030083	PS	3946827915	ER-Exam2_FL1_SMOKEADD01A088_L26	✓	✓	✓	✓	
84	01030084	PS	3946815745	ER-Med-rest-room1_FL1_SMOKEADD01A089_L2	✓	✓	✓	✓	
85	01030085	PS	3946829155	Corridor-Lift-S_FL1_SMOKEADD01A090_L22	✓	✓	✓	✓	
86	01030086	PS	3940230926	W-Toilet-S_FL1_SMOKEADD01A092_L27	✓	✓	✓	✓	
87	01030087	PS	3940230209	M-toilet-S_FL1_SMOKEADD01A093_L28	✓	✓	✓	✓	
88	01030088	PS	3946815806	ER-Med-rest-room3_FL1_SMOKEADD01A094_L2	✓	✓	✓	✓	
89	01030089	PS	3946827946	ER-room_FL1_SMOKEADD01A095_L30	✓	✓	✓	✓	
90	01030090	PS	3916039638	ER-room_FL1_SMOKEADD01A096_L30	✓	✓	✓	✓	
91	01030091	PS	3940256100	Minor-OR_FL1_SMOKEADD02A097_L36	✓	✓	✓	✓	
92	01030092	PS	3946830816	ER-observe_FL1_SMOKEADD02A098_L41	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
31	01030031	PS	3946829803	Ceremony-room_FL1_SMOKEADD01A035_L65	✓	✓	✓	✓	
32	01030032	PS	3946921675	Mortuary-room_FL1_SMOKEADD01A036_L66	✓	✓	✓	✓	
33	01030033	PS	3949444911	Rubbish-room_FL1_SMOKEADD01A037_L67	✓	✓	✓	✓	
34	01030034	PS	3946917234	Stock_room_FL1_SMOKEADD01A038_L64	✓	✓	✓	✓	
35	01030035	PS	3946829643	Corridor_W_FL1_SMOKEADD01A039_L55	✓	✓	✓	✓	
36	01030036	PS	3945325146	Corridor-fireLift_FL1_SMOKEADD01A040_L45	✓	✓	✓	✓	
37	01030037	PS	3946827199	Labour-Stock_FL1_SMOKEADD01A041_L62	✓	✓	✓	✓	
38	01030038	PS	3940274821	Rubbish-infrac_FL1_SMOKEADD01A042_L61	✓	✓	✓	✓	
39	01030039	PS	3946830564	Nurse-bedroom2_FL1_SMOKEADD01A043_L60	✓	✓	✓	✓	
40	01030040	PS	3946830281	Nurse-bedroom1_FL1_SMOKEADD01A044_L59	✓	✓	✓	✓	
41	01030041	PS	3946830465	Med-rest_FL1_SMOKEADD01A045_L57	✓	✓	✓	✓	
42	01030042	PS	3964041083	Corridor-W_FL1_SMOKEADD01A046_L56	✓	✓	✓	✓	
43	01030043	PS	3946830151	Nurse-rest-room_FL1_SMOKEADD01A047_L56	✓	✓	✓	✓	
44	01030044	PS	3946829926	Med-rest-room_FL1_SMOKEADD01A048_L58	✓	✓	✓	✓	
45	01030045	PS	3946830236	Corridor-Med-rest_FL1_SMOKEADD01A049_L45	✓	✓	✓	✓	
46	01030046	PS	3946813618	Corridor-Lift-N_FL1_SMOKEADD01A050_L45	✓	✓	✓	✓	
47	01030047	PS	3940230689	Receiving-room_FL1_SMOKEADD01A052_L16	✓	✓	✓	✓	
48	01030048	PS	3946827151	Corridor-Lift-E_FL1_SMOKEADD01A053_L45	✓	✓	✓	✓	
49	01030049	PS	3946921057	ER-childen-TM_FL1_SMOKEADD01A054_L44	✓	✓	✓	✓	
50	01030050	PS	3946916541	ER-childen-obsev_FL1_SMOKEADD01A055_L47	✓	✓	✓	✓	
51	01030051	PS	3946829902	Nurse-rest-room_FL1_SMOKEADD-01A056_L49	✓	✓	✓	✓	
52	01030052	PS	3946830250	Corridor-W_FL1_SMOKEADD01A057_L55	✓	✓	✓	✓	
53	01030053	PS	3931976260	Front-EE-room_FL1_SMOKEADD01A058_L40	✓	✓	✓	✓	
54	01030054	PS	3940230001	Cone-cast-room_FL1_SMOKEADD01A059_L48	✓	✓	✓	✓	
55	01030055	PS	3946829841	ER-women-Exam_FL1_SMOKEADD01A060_L46	✓	✓	✓	✓	
56	01030056	PS	3946920821	Corridor-ER-child_FL1_SMOKEADD01A061_L40	✓	✓	✓	✓	
57	01030057	PS	3946920173	Corridor-ER-child_FL1_SMOKEADD01A062_L40	✓	✓	✓	✓	
58	01030058	PS	3946920449	ER-Child-Exam_FL1_SMOKEADD01A063_L43	✓	✓	✓	✓	
59	01030059	PS	3946936075	Entran-Corridor_FL1_SMOKEADD01A064_L20	✓	✓	✓	✓	
60	01030060	PS	3946829834	Entran-Corridor_FL1_SMOKEADD01A065_L20	✓	✓	✓	✓	
61	01030061	PS	3946921200	Information_FL1_SMOKEADD01A066_L37	✓	✓	✓	✓	

น.6/143

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
124	01030154	CT2	4949084220	ST-S_FL2_WATERFLOW2_L80	✓	✓	✓	✓	
125	01030155	CT2	4949084237	ST-S_FL2_SUPERVISORY2_L82	✓	✓	✓	✓	
126	01030156	SEC2	5400003026	ST-E_FL2_MAG DOOR1_L76	✓	✓	✓	✓	
127	01030157	SEC2	5400003033	ST-S_FL2_MAG DOOR2_L77	✓	✓	✓	✓	
128	01030158	CT2	4912900182	ST-W_FL2_MAG DOOR3_L78	✓	✓	✓	✓	
129	01030159	CT2	4912900199	FL2_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
130	01030160	270P	4988837221	ST-S_FL1_MANUALADD01M091_L22	✓	✓	✓	✓	
131	01030161	270P	4988837238	ST-S_FL1_KEYADD01K091_L22	✓	✓	✓	✓	
132	01030162	270P	4988843048	Front-EE-room_FL1_MANUALADD01M029_L40	✓	✓	✓	✓	
133	01030163	270P	4988843055	Front-EE-room_FL1_KEYADD01K029_L40	✓	✓	✓	✓	
134	01030164	270P	4988946749	ST-E_FL1_MANUALADD01A051_L45	✓	✓	✓	✓	
135	01030165	270P	4988946756	ST-E_FL1_KEYADD01K051_L45	✓	✓	✓	✓	
136	01030166	270P	4988861363	ST-E_FLB1_MANUALADD01M006_L4	✓	✓	✓	✓	
137	01030167	270P	4988861370	ST-E_FLB1_KEYADD01K006_L4	✓	✓	✓	✓	
138	01030168	270P	4988870884	ST-S_FLB1_MANUALADD01M021_L4	✓	✓	✓	✓	
139	01030169	270P	4988870891	ST-S_FLB1_KEYADD01K021_L4	✓	✓	✓	✓	
140	01030170	270P	4981855505	ST-W_FLB1_MANUALADD01M026_L7	✓	✓	✓	✓	
141	01030171	270P	4981855512	ST-W_FLB1_KEYADD01K026_L7	✓	✓	✓	✓	
142	01030172	270P	4980336463	Corridor-lift-E_FL2_MANUALADD01A103_L76	✓	✓	✓	✓	
143	01030173	270P	4980336470	Corridor-lift-E_FL2_KEYADD01A103_L76	✓	✓	✓	✓	
144	01030174	270P	4980341184	Corridor-lift-S_FL2_MANUALADD01A104_L77	✓	✓	✓	✓	
145	01030175	270P	4980341191	Corridor-lift-S_FL2_KEYADD01A104_L77	✓	✓	✓	✓	
146	01030176	270P	4980340583	Corridor-lift-W_FL2_MANUALADD01A100_L78	✓	✓	✓	✓	
147	01030177	270P	4980340590	Corridor-lift-W_FL2_KEYADD01A100_L78	✓	✓	✓	✓	
148	01030251	PS	3903160413	Control-room_FL8_SMOKEADD02A030_L131	✓	✓	✓	✓	
149	01030252	PS	3930777516	Corridorfirelift_FL8_SMOKEADD02A031_L132	✓	✓	✓	✓	
150	01030253	PS	3930758942	Corridorfirelift_FL8_SMOKEADD02A032_L130	✓	✓	✓	✓	
151	01030254	PS	3950471319	Generer-room_FL8_SMOKEADD02A033_L134	✓	✓	✓	✓	
152	01030255	PS	3950471234	Generer-room_FL8_SMOKEADD02A034_L134	✓	✓	✓	✓	
153	01030256	PS	3931976314	MDB-room_FL8_SMOKEADD02A035_L133	✓	✓	✓	✓	
154	01030257	PS	3985023347	MDB-room_FL8_SMOKEADD02A036_L133	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
93	01030093	PS	3946827137	Corridor-Lift-W_FL1_SMOKEADD02A099_L42	✓	✓	✓	✓	
94	01030094	PS	3940241748	Corridor-firelift_FL2_SMOKEADD02A101_L75	✓	✓	✓	✓	
95	01030095	PS	3985026522	Corridor-firelift_FL2_SMOKEADD02A102_L74	✓	✓	✓	✓	
96	01030126	CC1	5094247398	ST-E_FLB1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
97	01030127	CC1	5094247539	ST-S_FLB1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
98	01030128	CC1	5094246747	ST-W_FLB1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
99	01030129	CT2	4949083827	ST-E_FLB1_WATERFLOW1_L14	✓	✓	✓	✓	
100	01030130	CT2	4949083934	ST-E_FLB1_SUPERVISORY1_L12	✓	✓	✓	✓	
101	01030131	CT2	4949078847	ST-S_FLB1_WATERFLOW2_L15	✓	✓	✓	✓	
102	01030132	CT2	4949078854	ST-S_FLB1_SUPERVISORY2_L13	✓	✓	✓	✓	
103	01030133	CT2	4912906948	ST-E_FLB1_MAGDOOR1_L9	✓	✓	✓	✓	
104	01030134	CT2	4912906955	ST-S_FLB1_MAGDOOR2_L10	✓	✓	✓	✓	
105	01030135	CT2	4912906924	ST-W_FLB1_MAGDOOR3_L11	✓	✓	✓	✓	
106	01030136	CT2	4912906931	FLB1_SECURITY4	✓	✓	✓	✓	
107	01030137	CR	5286381867	FLB1_FANCONTROL1	✓	✓	✓	✓	
108	01030138	CC1	5094246754	ST-E_FL1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
109	01030139	CC1	5094247225	ST-S_FL1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
110	01030140	CC1	5094247133	ST-W_FL1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
111	01030141	CT2	4949078649	ST-E_FL1_WATERFLOW1_L72	✓	✓	✓	✓	
112	01030142	CT2	4949078656	ST-E_FL1_SUPERVISORY1_L70	✓	✓	✓	✓	
113	01030143	CT2	4949082868	ST-S_FL1_WATERFLOW2_L73	✓	✓	✓	✓	
114	01030144	CT2	4949082875	ST-S_FL1_SUPERVISORY2_L71	✓	✓	✓	✓	
115	01030145	CT2	4912904302	ST-E_FL1_MAGDOOR1_L67	✓	✓	✓	✓	
116	01030146	CT2	4912904319	ST-S_FL1_MAGDOOR2_L68	✓	✓	✓	✓	
117	01030147	SEC2	5400003149	ST-W_FL1_MAGDOOR3_L69	✓	✓	✓	✓	
118	01030148	SEC2	5400003156	FL1_SECURITY4	✓	✓	✓	✓	
119	01030149	CC1	5094247379	ST-E_FL2_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
120	01030150	CC1	5094246587	ST-S_FL2_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
121	01030151	CC1	5094246914	ST-W_FL2_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
122	01030152	CT2	4949084305	ST-E_FL2_WATERFLOW1_L81	✓	✓	✓	✓	
123	01030153	CT2	4949084312	ST-E_FL2_SUPERVISORY1_L79	✓	✓	✓	✓	

น.16/144

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
155	01030258	PS	3953400095	Stock-fire-lift_FL7_SMOKEADD02A025_L120	✓	✓	✓	✓	
156	01030259	PS	3984119416	Corridorfirelift_FL7_SMOKEADD02A022_L122	✓	✓	✓	✓	
157	01030260	PS	3953401047	Vaccuum-room_FL7_SMOKEADD02A026_L121	✓	✓	✓	✓	
158	01030261	PS	3946783815	Corridorfirelift_FL6_SMOKEADD02A017_L111	✓	✓	✓	✓	
159	01030262	PS	3946931704	Corridorfirelift_FL6_SMOKEADD02A018_L110	✓	✓	✓	✓	
160	01030263	PS	3946783747	Corridorfirelift_FL5_SMOKEADD02A013_L101	✓	✓	✓	✓	
161	01030264	PS	3945379507	Corridorfirelift_FL5_SMOKEADD02A012_L102	✓	✓	✓	✓	
162	01030265	PS	3945595419	Corridorfirelift_FL4_SMOKEADD02A007_L93	✓	✓	✓	✓	ฐานอุปกรณ์ชำรุด
163	01030266	PS	3995025464	Corridorfirelift_FL4_SMOKEADD02A008_L92	✓	✓	✓	✓	
164	01030267	PS	3945596539	Corridorfirelift_FL3_SMOKEADD02A003_L83	✓	✓	✓	✓	
165	01030268	PS	3945379972	Corridorfirelift_FL3_SMOKEADD02A002_L84	✓	✓	✓	✓	
166	01030269	PS	3930795909	EE-room_FL9_SMOKEADD02A039_L199	✓	✓	✓	✓	
167	01030270	PS	3949443532	Neuro-staft-rest_FL9_SMOKEADD02A041_L200	✓	✓	✓	✓	
168	01030271	PS	3949445468	Neuro-Exam15_FL9_SMOKEADD02A042_L201	✓	✓	✓	✓	
169	01030272	PS	3949442801	Neuro-Exam16_FL9_SMOKEADD02A043_L202	✓	✓	✓	✓	
170	01030273	PS	3951723158	Neuro-Exam17_FL9_SMOKEADD02A044_L203	✓	✓	✓	✓	
171	01030274	PS	3951762478	Neuro-Exam18_FL9_SMOKEADD02A045_L204	✓	✓	✓	✓	
172	01030275	PS	3950513293	Neuro-TM._FL9_SMOKEADD02A046_L205	✓	✓	✓	✓	
173	01030276	HRS	3807331599	Neuro-Toilet-W_FL9_HEATADD02A047_L206	✓	✓	✓	✓	
174	01030277	HRS	3807319450	Neuro-Antique_FL9_HEATADD02A048_L207	✓	✓	✓	✓	
175	01030278	PS	3950515426	Neuro-Corridor-N_FL9_SMOKEADD02A049_L218	✓	✓	✓	✓	
176	01030279	PS	3940207447	Neuro-Corridor-N_FL9_SMOKEADD02A050_L216	✓	✓	✓	✓	
177	01030280	PS	3951725152	Neuro-Corridor-N_FL9_SMOKEADD02A051_L218	✓	✓	✓	✓	
178	01030281	HRS	3807332145	Neuro-Toilet-E_FL9_HEATADD02A052_L216	✓	✓	✓	✓	
179	01030282	PS	3951764465	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A053_L208	✓	✓	✓	✓	
180	01030283	PS	3940207423	Corridorfirelift_FL9_SMOKEADD02A054_L217	✓	✓	✓	✓	
181	01030284	HFS	3601038151	Labour-stock_FL9_HEATADD02A055_L215	✓	✓	✓	✓	
182	01030285	PS	3940252720	Labour-room_FL9_SMOKEADD02A057_L212	✓	✓	✓	✓	
183	01030286	PS	3950501733	Neuro-EEG-room_FL9_SMOKEADD02A058_L211	✓	✓	✓	✓	
184	01030287	PS	3945514151	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A059_L208	✓	✓	✓	✓	
185	01030288	PS	3945511655	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A060_L208	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
186	01030289	PS	3951762959	Phamacy_FL9_SMOKEADD02A061_L209	✓	✓	✓	✓	
187	01030290	PS	3951764007	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A062_L208	✓	✓	✓	✓	
188	01030291	PS	3951725763	Corridor-lift-N_FL9_SMOKEADD02A063_L214	✓	✓	✓	✓	
189	01030292	PS	3951764199	Cashier_FL9_SMOKEADD02A064_L210	✓	✓	✓	✓	
190	01030293	PS	3951762423	Corridor-lift-N_FL9_SMOKEADD02A065_L214	✓	✓	✓	✓	
191	01030294	PS	3951729089	Corridor-lift-N_FL9_SMOKEADD02A066_L214	✓	✓	✓	✓	
192	01030295	PS	3951762911	Bone-Exam6_FL9_SMOKEADD02A067_L162	✓	✓	✓	✓	
193	01030296	PS	3951729051	Bone-Exam5_FL9_SMOKEADD02A068_L163	✓	✓	✓	✓	
194	01030297	PS	3951764533	Bone-Exam4_FL9_SMOKEADD02A069_L164	✓	✓	✓	✓	
195	01030298	PS	3951763970	Corridor_FL9_SMOKEADD02A070_L214	✓	✓	✓	✓	
196	01030299	PS	3951741282	Corridor_FL9_SMOKEADD02A071_L150	✓	✓	✓	✓	
197	01030300	PS	3903785821	Corridor_FL9_SMOKEADD02A073_L150	✓	✓	✓	✓	
198	01030301	PS	3945596652	Corridor-S_FL9_SMOKEADD02A072_L150	✓	✓	✓	✓	
199	01030302	PS	3951740698	Bone-corridor_FL9_SMOKEADD02A074_L160	✓	✓	✓	✓	
200	01030303	PS	3951763949	Bone-corridor_FL9_SMOKEADD02A075_L161	✓	✓	✓	✓	
201	01030304	PS	3961868993	Bone-corridor_FL9_SMOKEADD02A076_L161	✓	✓	✓	✓	
202	01030305	PS	3951728863	Corridor-lift-E_FL9_SMOKEADD02A078_L214	✓	✓	✓	✓	
203	01030306	PS	3951763543	Bone-Exam7_FL9_SMOKEADD02A079_L158	✓	✓	✓	✓	
204	01030307	HRS	3807331544	M-Toilet-E_FL9_HEATADD02A080_L160	✓	✓	✓	✓	
205	01030308	HRS	3807332718	W-Toilet-E_FL9_HEATADD02A081_L159	✓	✓	✓	✓	
206	01030309	PS	3951763833	CorridorToilet-E_FL9_SMOKEADD02A082_L214	✓	✓	✓	✓	
207	01030310	PS	3951763505	Bone-med-rest_FL9_SMOKEADD02A083_L156	✓	✓	✓	✓	
208	01030311	HRS	3807319559	Bone-med-Toilet_FL9_HEATADD02A084_L157	✓	✓	✓	✓	
209	01030312	PS	3951762386	Bone-shoes_FL9_SMOKEADD02A085_L155	✓	✓	✓	✓	
210	01030313	PS	3951764434	Bone-Exam2_FL9_SMOKEADD02A086_L154	✓	✓	✓	✓	
211	01030314	PS	3949445307	Bone-corridor-E_FL9_SMOKEADD02A087_L152	✓	✓	✓	✓	
212	01030315	PS	3949445581	Bone-Exam1_FL9_SMOKEADD02A088_L153	✓	✓	✓	✓	
213	01030316	PS	3949446533	Bone-cast-room_FL9_SMOKEADD02A089_L151	✓	✓	✓	✓	
214	01030317	PS	3949445604	Bone-corridor-E_FL9_SMOKEADD02A090_L152	✓	✓	✓	✓	
215	01030318	PS	3949445765	Bone-TM._FL9_SMOKEADD02A091_L146	✓	✓	✓	✓	
216	01030319	PS	3949445642	Joint-Corridor_FL9_SMOKEADD02A092_L144	✓	✓	✓	✓	

น.6/145

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
217	01030320	PS	3949443839	Joint-staff-rest_FL9_SMOKEADD02A093_L145	✓	✓	✓	✓	
218	01030321	PS	3949445413	Joint-Exam8_FL9_SMOKEADD02A094_L142	✓	✓	✓	✓	
219	01030322	PS	3946596775	Joint-Exam9_FL9_SMOKEADD02A096_L143	✓	✓	✓	✓	
220	01030323	PS	3949445321	Joint-Corridor_FL9_SMOKEADD02A097_L144	✓	✓	✓	✓	
221	01030324	PS	3940273404	Joint-Corridor_FL9_SMOKEADD02A095_L144	✓	✓	✓	✓	
222	01030325	PS	3949445567	Joint-Exam11_FL9_SMOKEADD02A098_L149	✓	✓	✓	✓	
223	01030326	PS	3949443174	Joint-Exam10_FL9_SMOKEADD02A099_L148	✓	✓	✓	✓	
224	01030327	HRS	3807331254	Joint-Toilet_FL9_HEATADD02A0100_L147	✓	✓	✓	✓	
225	01030328	PS	3949445628	Joint-med-rest_FL9_SMOKEADD02A0101_L147	✓	✓	✓	✓	
226	01030329	PS	3946917579	Chiller-room_FL7_SMOKEADD02A024_L112	✓	✓	✓	✓	
227	01030330	PS	3946920814	Chiller-room_FL7_SMOKEADD02A023_L112	✓	✓	✓	✓	
228	01030331	PS	3940251983	Labour-Corridor_FL9_SMOKEADD02A056_L213	✓	✓	✓	✓	
229	01030376	CC1	5093601837	ST-E_FL8_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
230	01030377	CC1	5093601806	ST-S_FL8_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	01030378	CC1	5093601929	ST-W_FL8_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
232	01030379	CT2	4949083025	ST-E_FL8_WATERFLOW1_L140	✓	✓	✓	✓	
233	01030380	CT2	4949083032	ST-E_FL8_SUPERVISORY 1_L138	✓	✓	✓	✓	
234	01030381	CT2	4949082943	ST-S_FL8_WATERFLOW2_L141	✓	✓	✓	✓	
235	01030382	CT2	4949082950	ST-S_FL8_SUPERVISORY 2_L139	✓	✓	✓	✓	
236	01030387	CC1	5093602063	ST-E_FL7_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
237	01030388	CC1	5093601684	ST-S_FL7_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
238	01030389	CC1	5093601961	ST-W_FL7_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
239	01030390	CT2	4949085821	ST-E_FL7_WATERFLOW1_L128	✓	✓	✓	✓	
240	01030391	CT2	4949085838	ST-E_FL7_SUPERVISORY1_L126	✓	✓	✓	✓	
241	01030392	CT2	4949082509	ST-S_FL7_WATERFLOW2_L129	✓	✓	✓	✓	
242	01030393	CT2	4949082516	ST-S_FL7_SUPERVISORY2_L127	✓	✓	✓	✓	
243	01030394	SEC2	5400002524	ST-E_FL7_MAG DOOR1_L123	✓	✓	✓	✓	
244	01030395	SEC2	5400002531	ST-S_FL7_MAG DOOR2_L124	✓	✓	✓	✓	
245	01030396	SEC2	5499402540	ST-W_FL7_MAG DOOR3_L125	✓	✓	✓	✓	
246	01030397	SEC2	5499402557	FL7_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
247	01030398	CC1	5094247218	ST-E_FL6_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
248	01030399	CC1	5094246907	ST-S_FL6_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
249	01030400	CC1	5093602056	ST-W_FL6_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
250	01030401	CT2	4949083421	ST-E_FL6_WATERFLOW1_L118	✓	✓	✓	✓	
251	01030402	CT2	4949083438	ST-E_FL6_SUPERVISORY1_L116	✓	✓	✓	✓	
252	01030403	CT2	4949084626	ST-S_FL6_WATERFLOW2_L119	✓	✓	✓	✓	
253	01030404	CT2	4949084633	ST-S_FL6_SUPERVISORY2_L117	✓	✓	✓	✓	
254	01030405	SEC2	5400001282	ST-E_FL6_MAGDOOR1_L113	✓	✓	✓	✓	
255	01030406	SEC2	5400001299	ST-S_FL6_MAGDOOR2_L114	✓	✓	✓	✓	
256	01030407	SEC2	5400001909	ST-W_FL6_MAGDOOR3_L115	✓	✓	✓	✓	
257	01030408	SEC2	5400001916	FL6_MAGDOOR4					
258	01030409	Z70P	4988948767	Corridor-lift-E_FL6_MANUALADD02M019_L113	✓	✓	✓	✓	
259	01030410	Z70P	4988948774	Corridor-lift-E_FL6_KEYADD02K019_L113	✓	✓	✓	✓	
260	01030411	Z70P	4988940860	Corridor-lift-W_FL6_MANUALADD02M016_L115	✓	✓	✓	✓	
261	01030412	Z70P	4988940877	Corridor-lift-W_FL6_KEYADD02K016_L115	✓	✓	✓	✓	
262	01030413	Z70P	4988945087	Corridor-lift-S_FL6_MANUALADD02M020_L114	✓	✓	✓	✓	
263	01030414	Z70P	4988945094	Corridor-lift-S_FL6_KEYADD02K020_L114	✓	✓	✓	✓	
264	01030415	CC1	5094247577	ST-E_FL5_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
265	01030416	CC1	5094247263	ST-S_FL5_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
266	01030417	CC1	5094247447	ST-W_FL5_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
267	01030418	CT2	4949082066	ST-E_FL5_WATERFLOW1_L108	✓	✓	✓	✓	
268	01030419	CT2	4949082073	ST-E_FL5_SUPERVISORY1_L106	✓	✓	✓	✓	
269	01030420	CT2	4949082141	ST-S_FL5_WATERFLOW2_L109	✓	✓	✓	✓	
270	01030421	CT2	4949082158	ST-S_FL5_SUPERVISORY2_L107	✓	✓	✓	✓	
271	01030422	SEC2	5400001565	ST-E_FL5_MAG DOOR1_L103	✓	✓	✓	✓	
272	01030423	SEC2	5400001572	ST-S_FL5_MAG DOOR2_L104	✓	✓	✓	✓	
273	01030424	SEC2	5400003682	ST-W_FL5_MAG DOOR3_L105	✓	✓	✓	✓	
274	01030425	SEC2	5400003699	FL5_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
275	01030426	CC1	5094247560	ST-E_FL4_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
276	01030427	CC1	5094246921	ST-S_FL4_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
277	01030428	CC1	5094247454	ST-W_FL4_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
278	01030429	CT2	4949084343	ST-E_FL4_WATERFLOW1_L99	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
279	01030430	CT2	4949084350	ST-E_FL4_SUPERVISORY1_L97	✓	✓	✓	✓	
280	01030431	CT2	4949081786	ST-S_FL4_WATERFLOW2_L100	✓	✓	✓	✓	
281	01030432	CT2	4949081793	ST-S_FL4_SUPERVISORY2_L98	✓	✓	✓	✓	
282	01030433	SEC2	5400003521	ST-E_FL4_MAG DOOR1_L94	✓	✓	✓	✓	
283	01030434	SEC2	5400003538	ST-S_FL4_MAG DOOR2_L95	✓	✓	✓	✓	
284	01030435	SEC2	5400004047	ST-W_FL4_MAG DOOR3_L96	✓	✓	✓	✓	
285	01030436	SEC2	5400004054	FL4_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
286	01030437	270P	4988945582	Corridor-lift-S_FL4_MANUALADD02M010_L95	✓	✓	✓	✓	
287	01030438	270P	4988945599	Corridor-lift-S_FL4_KEYADD02K010_L95	✓	✓	✓	✓	
288	01030439	270P	4988948002	Corridor-lift-E_FL4_MANUALADD02M009_L94	✓	✓	✓	✓	
289	01030440	270P	4988948019	Corridor-lift-E_FL4_KEYADD02K009_L94	✓	✓	✓	✓	
290	01030441	CC1	5094247201	ST-E_FL3_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
291	01030442	CC1	5094247232	ST-S_FL3_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
292	01030443	CC1	5094246778	ST-W_FL3_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
293	01030444	CT2	4949083780	ST-E_FL3_WATERFLOW1_L90	✓	✓	✓	✓	
294	01030445	CT2	4949083797	ST-E_FL3_SUPERVISORY1_L88	✓	✓	✓	✓	
295	01030446	CT2	4949082103	ST-S_FL3_WATERFLOW2_L91	✓	✓	✓	✓	
296	01030447	CT2	4949082110	ST-S_FL3_SUPERVISORY2_L89	✓	✓	✓	✓	
297	01030452	270P	4988849767	ST-E_FL9_MANUALADD02M077_L214	✓	✓	✓	✓	
298	01030453	270P	4988849774	ST-E_FL9_KEYADD02K077_L214	✓	✓	✓	✓	
299	01030454	270P	4988861189	Corridor-lift-W_FL4_MANUALADD02M006_L96	✓	✓	✓	✓	
300	01030455	270P	4988861196	Corridor-lift-W_FL4_KEYADD02K006_L96	✓	✓	✓	✓	
301	01030456	270P	4988946206	Corridor-lift-E_FL7_MANUALADD02M027_L123	✓	✓	✓	✓	
302	01030457	270P	4988946213	Corridor-lift-E_FL7_KEYADD02K027_L123	✓	✓	✓	✓	
303	01030458	270P	4988960004	Corridor-lift-S_FL7_MANUALADD02M028_L124	✓	✓	✓	✓	
304	01030459	270P	4988960011	Corridor-lift-S_FL7_KEYADD02K028_L124	✓	✓	✓	✓	
305	01030460	270P	4988849026	Corridor-lift-W_FL7_MANUALADD02M021_L125	✓	✓	✓	✓	
306	01030461	270P	4988849033	Corridor-lift-W_FL7_KEYADD02K021_L125	✓	✓	✓	✓	
307	01030462	270P	4988948163	Corridor-lift-E_FL5_MANUALADD02M014_L103	✓	✓	✓	✓	
308	01030463	270P	4988948170	Corridor-lift-E_FL5_KEYADD02K014_L103	✓	✓	✓	✓	
309	01030464	270P	4988861226	Corridor-lift-W_FL5_MANUALADD02M011_L105	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
310	01030465	270P	4988861233	Corridor-lift-W_FL5_KEYADD02K011_L105	✓	✓	✓	✓	
311	01030466	270P	4988943502	Corridor-lift-S_FL5_MANUALADD02M015_L104	✓	✓	✓	✓	
312	01030467	270P	4988943519	Corridor-lift-S_FL5_KEYADD02K015_L104	✓	✓	✓	✓	
313	01030468	270P	4988947562	Corridor-lift-E_FL3_MANUALADD02M004_L85	✓	✓	✓	✓	
314	01030469	270P	4988947579	Corridor-lift-E_FL3_KEYADD02K004_L85	✓	✓	✓	✓	
315	01030470	270P	4988949047	Corridor-lift-W_FL3_MANUALADD02M001_L87	✓	✓	✓	✓	
316	01030471	270P	4988949054	Corridor-lift-W_FL3_KEYADD02K001_L87	✓	✓	✓	✓	
317	01030472	270P	4988960127	Corridor-lift-S_FL3_MANUALADD02M005_L86	✓	✓	✓	✓	
318	01030473	270P	4988960134	Corridor-lift-S_FL3_KEYADD02K005_L86	✓	✓	✓	✓	
319	01030474	270P	4988871386	Front_EE-room_FL9_MANUALADD02M040_L198	✓	✓	✓	✓	
320	01030475	270P	4988871393	Front EE-room_FL9_KEYADD02K040_L198	✓	✓	✓	✓	
321	01030476	CT1	4838946769	Controlm-FM200_FL8_PULLADD02AFM200_L13	✓	✓	✓	✓	
322	01030477	270P	4988876084	Corridor-lift-W_FL8_MANUALADD02M029_L137	✓	✓	✓	✓	
323	01030478	270P	4988876091	Corridor-lift-W_FL8_KEYADD02K029_L137	✓	✓	✓	✓	
324	01030479	270P	4988872000	Corridor-lift-E_FL8_MANUALADD02M037_L135	✓	✓	✓	✓	
325	01030480	270P	4988872017	Corridor-lift-E_FL8_KEYADD02K037_L135	✓	✓	✓	✓	
326	01030481	270P	4988942505	Corridor-lift-S_FL8_MANUALADD02M038_L136	✓	✓	✓	✓	
327	01030482	270P	4988942512	Corridor-lift-S_FL8_KEYADD02K038_L136	✓	✓	✓	✓	

น.16/147

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
31	02040031	PS	3945415601	Physical 11_FL9_SMOKEADD 03A031	✓	✓	✓	✓	
32	02040032	HFS	3601039806	Physical stock_FL9_HEATADD 03A032	✓	✓	✓	✓	
33	02040033	PS	3945514595	Physical walking_FL9_SMOKEADD 03A033	✓	✓	✓	✓	
34	02040034	PS	3945514502	Physical walking_FL9_SMOKEADD 03A034	✓	✓	✓	✓	
35	02040035	PS	3945415649	Physical 12_FL9_SMOKEADD 03A035	✓	✓	✓	✓	
36	02040036	PS	3945415588	Physical 13_FL9_SMOKEADD 03A036	✓	✓	✓	✓	
37	02040037	PS	3945649129	Physical 14_FL9_SMOKEADD 03A037	✓	✓	✓	✓	
38	02040038	PS	3945649235	Physical Active cure_FL9_SMOKEADD 03A038	✓	✓	✓	✓	
39	02040039	PS	3945649228	Physical Active child_FL9_SMOKEADD03A039	✓	✓	✓	✓	
40	02040040	HRS	3807332367	Physical Active Toilet_FL9_HEATADD03A040	✓	✓	✓	✓	
41	02040041	PS	3945653027	Physical 15_FL9_SMOKEADD 03A041	✓	✓	✓	✓	
42	02040042	PS	3945649242	Physical 16_FL9_SMOKEADD 03A042	✓	✓	✓	✓	
43	02040043	PS	3949445673	Corridor lift-W_FL9_SMOKEADD 03A043	✓	✓	✓	✓	
44	02040044	PS	3940224406	EE-room_FL10_SMOKEADD 03A044	✓	✓	✓	✓	
45	02040045	PS	3946827212	X-ray staft test_FL10_SMOKEADD 03A045	✓	✓	✓	✓	
46	02040046	HFS	3602092336	CT-scan machine_FL10_HEATADD 03A047	✓	✓	✓	✓	
47	02040047	PS	3946916404	CT-scan_FL10_SMOKEADD 03A048	✓	✓	✓	✓	
48	02040048	HFS	3602037702	X-ray Dark room 1_FL10_HEATADD 03A049	✓	✓	✓	✓	
49	02040049	PS	3946935689	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A050	✓	✓	✓	✓	
50	02040050	PS	3946915711	Ultra sound 1_FL10_SMOKEADD 03A051	✓	✓	✓	✓	
51	02040051	PS	3946916008	Ultra sound 2_FL10_SMOKEADD 03A052	✓	✓	✓	✓	
52	02040052	PS	3946916121	Ultra sound 3_FL10_SMOKEADD 03A053	✓	✓	✓	✓	
53	02040053	PS	3946916497	X-ray sorting room_FL10_SMOKEADD 03A054	✓	✓	✓	✓	
54	02040054	HRS	3807320395	X-ray Toilet_FL10_HEATADD 03A055	✓	✓	✓	✓	
55	02040055	PS	3946916152	X-ray Med rest room_FL10_SMOKEADD 03A056	✓	✓	✓	✓	
56	02040056	PS	3946916411	X-ray report_FL10_SMOKEADD 03A057	✓	✓	✓	✓	
57	02040057	PS	3946917470	X-ray report_FL10_SMOKEADD 03A058	✓	✓	✓	✓	
58	02040058	HFS	3602092251	X-ray dark room 2_FL10_HEATADD 03A059	✓	✓	✓	✓	
59	02040059	PS	3946916558	CT-scan control_FL10_SMOKEADD 03A060	✓	✓	✓	✓	
60	02040060	PS	3946930622	X-ray R/F 2_FL10_SMOKEADD 03A061	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838
Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
1	02040001	PS	3949442481	Corridor lift-S_FL9_SMOKEADD 03A001	✓	✓	✓	✓	
2	02040002	PS	3949429093	Corridor lift-S_FL9_SMOKEADD 03A002	✓	✓	✓	✓	
3	02040003	PS	3945648757	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A003	✓	✓	✓	✓	
4	02040004	PS	3945648986	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A004	✓	✓	✓	✓	
5	02040005	PS	3945649341	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A005	✓	✓	✓	✓	
6	02040006	PS	3945648894	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A006	✓	✓	✓	✓	
7	02040007	PS	3945666133	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A007	✓	✓	✓	✓	
8	02040008	HFS	3602040092	Physical Hotbou room_FL9_HEATADD 03A008	✓	✓	✓	✓	
9	02040009	PS	3924377838	Physical stock_FL9_SMOKEADD 03A009	✓	✓	✓	✓	
10	02040010	PS	3945647224	Physical 2_FL9_SMOKEADD 03A010	✓	✓	✓	✓	
11	02040011	PS	3945653041	Physical 1_FL9_SMOKEADD 03A011	✓	✓	✓	✓	
12	02040012	PS	3945596577	Physical Exam 3_FL9_SMOKEADD 03A012	✓	✓	✓	✓	
13	02040013	PS	3945596591	Physical Exam 2_FL9_SMOKEADD 03A013	✓	✓	✓	✓	
14	02040014	PS	3945596607	Physical Exam 1_FL9_SMOKEADD 03A014	✓	✓	✓	✓	
15	02040015	PS	3949445215	Corridor-W_FL9_SMOKEADD 03A015	✓	✓	✓	✓	
16	02040016	PS	3953382544	Dental Exam 1_FL10_SMOKEADD 03A105	✓	✓	✓	✓	
17	02040017	PS	3949442764	Physical corridor_FL9_SMOKEADD 03A016	✓	✓	✓	✓	
18	02040018	PS	3949443693	Physical corridor_FL9_SMOKEADD 03A017	✓	✓	✓	✓	
19	02040019	PS	3949445703	Physical back Draw_FL9_SMOKEADD 03A019	✓	✓	✓	✓	
20	02040020	HRS	3807316381	D-Toilet-S_FL9_HEATADD 03A021	✓	✓	✓	✓	
21	02040021	HRS	3807332428	W-Toilet-S_FL9_HEATADD 03A024	✓	✓	✓	✓	
22	02040022	HRS	3807316022	M-Toilet-S_FL9_HEATADD 03A023	✓	✓	✓	✓	
23	02040023	PS	3949445336	Corridor Toilet-S_FL9_SMOKEADD 03A022	✓	✓	✓	✓	
24	02040024	PS	3945648313	Physical back Draw_FL9_SMOKEADD 03A025	✓	✓	✓	✓	
25	02040025	PS	3949442443	Physical corridor-S_FL9_SMOKEADD 03A018	✓	✓	✓	✓	
26	02040026	HRS	3807316626	Physical W-Toilet_FL9_HEATADD 03A028	✓	✓	✓	✓	
27	02040027	PS	3949414686	Physical corridor-S_FL9_SMOKEADD 03A027	✓	✓	✓	✓	
28	02040028	HRS	3807319030	Physical M-Toilet_FL9_HEATADD 03A026	✓	✓	✓	✓	
29	02040029	PS	3945649580	Physical Paraffin_FL9_SMOKEADD 03A030	✓	✓	✓	✓	
30	02040030	PS	3945514373	Physical 9_FL9_SMOKEADD 03A029	✓	✓	✓	✓	

น.6/148

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
91	02040091	PS	3945596034	Corridor lift-E_FL10_SMOKEADD 03A094	✓	✓	✓	✓	
92	02040092	PS	3945595976	Corridor -E_FL10_SMOKEADD 03A095	✓	✓	✓	✓	
93	02040093	HFS	3602092916	ental tool stock_FL10_HEATADD 03A096	✓	✓	✓	✓	
94	02040094	PS	3945597383	Dental staft room_FL10_SMOKEADD 03A097	✓	✓	✓	✓	
95	02040095	PS	3945599063	Dental corridor_FL10_SMOKEADD 03A099	✓	✓	✓	✓	
96	02040096	PS	3945596706	Dental lab_FL10_SMOKEADD 03A100	✓	✓	✓	✓	
97	02040097	PS	3945597505	Corridor Toilet-E_FL10_SMOKEADD 03A101	✓	✓	✓	✓	
98	02040098	HRS	3807304593	M-Toilet-E_FL10_HEATADD 03A102	✓	✓	✓	✓	
99	02040099	HRS	3807321828	M-Toilet-E_FL10_HEATADD 03A103	✓	✓	✓	✓	
100	02040100	PS	3945596683	Dental med rest_FL10_SMOKEADD 03A104	✓	✓	✓	✓	
101	02040101	PS	3945596089	Dental Exam 9_FL10_SMOKEADD 03A098	✓	✓	✓	✓	
102	02040102	PS	3945596584	Dental Exam 2_FL10_SMOKEADD 03A106	✓	✓	✓	✓	
103	02040103	PS	3945595853	Dental reception_FL10_SMOKEADD 03A107	✓	✓	✓	✓	
104	02040104	PS	3931003300	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A086	✓	✓	✓	✓	
105	02040126	CC1	5093602230	ST-E_FL9_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
106	02040127	CC1	5093602087	ST-S_FL9_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
107	02040128	CC1	5093602353	ST-W_FL9_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
108	02040129	CT2	4949083544	ST-E_FL9_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
109	02040130	CT2	4949083551	ST-E_FL9_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
110	02040131	CT2	4949078403	ST-S_FL9_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
111	02040132	CT2	4949078410	ST-S_FL9_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
112	02040137	270P	4988959602	ST-S_FL9_MANUALADD 03A020	✓	✓	✓	✓	
113	02040138	270P	4988959619	ST-S_FL9_KEYADD 03K020	✓	✓	✓	✓	
114	02040139	270P	4988944103	Front EE-room_FL10_MANUALADD 03A046	✓	✓	✓	✓	
115	02040140	270P	4988944110	Front EE-room_FL10_KEYADD 03K046	✓	✓	✓	✓	
116	02040141	270P	4988943342	ST-E_FL10_MANUALADD 03A093	✓	✓	✓	✓	
117	02040142	270P	4988943359	ST-E_FL10_KEYADD 03K093	✓	✓	✓	✓	
118	02040251	PS	3946917876	Dental corridor_FL10_SMOKEADD 04A002	✓	✓	✓	✓	
119	02040252	PS	3946931193	Dental Exam 3_FL10_SMOKEADD 04A003	✓	✓	✓	✓	
120	02040253	PS	3946918125	Dental X-ray_FL10_SMOKEADD 04A004	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838
Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
61	02040061	PS	3946916237	X-ray radiography_FL10_SMOKEADD 03A062	✓	✓	✓	✓	
62	02040062	HFS	3602092732	X-ray kitchen_FL10_HEATADD 03A063	✓	✓	✓	✓	
63	02040063	PS	3946916442	X-ray flue_FL10_SMOKEADD 03A064	✓	✓	✓	✓	
64	02040064	PS	3946616236	X-ray corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A065	✓	✓	✓	✓	
65	02040065	PS	3946917432	X-ray corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A066	✓	✓	✓	✓	
66	02040066	PS	3946916438	Corridor fire lift_FL10_SMOKEADD 03A067	✓	✓	✓	✓	
67	02040067	PS	3940202657	Labour stock_FL10_SMOKEADD 03A068	✓	✓	✓	✓	
68	02040068	PS	3946915551	orridor labour_FL10_SMOKEADD 03A069	✓	✓	✓	✓	
69	02040069	PS	3946827205	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A070	✓	✓	✓	✓	
70	02040070	PS	3946916428	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A071	✓	✓	✓	✓	
71	02040071	PS	3946916022	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A072	✓	✓	✓	✓	
72	02040072	PS	3946916169	corridor-W_FL10_SMOKEADD 03A073	✓	✓	✓	✓	
73	02040073	PS	3945596690	X-ray mamogram_FL10_SMOKEADD 03A074	✓	✓	✓	✓	
74	02040074	PS	3945596058	X-ray R/F 1_FL10_SMOKEADD 03A075	✓	✓	✓	✓	
75	02040075	PS	3945596799	Corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A076	✓	✓	✓	✓	
76	02040076	PS	3945596270	corridor lift-N_FL10_SMOKEADD 03A077	✓	✓	✓	✓	
77	02040077	PS	3945596967	Corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A078	✓	✓	✓	✓	
78	02040078	PS	3945596945	Corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A079	✓	✓	✓	✓	
79	02040079	PS	3945596348	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A080	✓	✓	✓	✓	
80	02040080	PS	3946825522	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A081	✓	✓	✓	✓	
81	02040081	PS	3945596508	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A082	✓	✓	✓	✓	
82	02040082	PS	3945596904	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A083	✓	✓	✓	✓	
83	02040083	PS	3945596119	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A084	✓	✓	✓	✓	
84	02040084	PS	3945596171	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A085	✓	✓	✓	✓	
85	02040085	PS	3945597543	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A087	✓	✓	✓	✓	
86	02040086	PS	3945329069	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A088	✓	✓	✓	✓	
87	02040087	PS	3945595877	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A089	✓	✓	✓	✓	
88	02040088	PS	3946596331	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A090	✓	✓	✓	✓	
89	02040089	PS	3945595501	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A091	✓	✓	✓	✓	
90	02040090	PS	3945596768	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A092	✓	✓	✓	✓	

น.6/149

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโชนพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0637 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
151	02040284	PS	3914004522	Heath care Exam 4_FL10_SMOKEADD 04A036	✓	✓	✓	✓	
152	02040285	PS	3914012800	Heath care Exam 3_FL10_SMOKEADD 04A037	✓	✓	✓	✓	
153	02040286	PS	3903781328	Heath care sub-Nurse_Fl10_SMOKEADD04A038	✓	✓	✓	✓	
154	02040287	PS	3946917227	Corridor lift-w_FL10_SMOKEADD 04A039	✓	✓	✓	✓	
155	02040288	PS	3946916391	Corridor lift-w_FL10_SMOKEADD 04A040	✓	✓	✓	✓	
156	02040289	PS	3946915834	Corridor lift-w_FL10_SMOKEADD 04A041	✓	✓	✓	✓	
157	02040290	PS	3930779930	EE-Room_FL11_SMOKEADD 04A042	✓	✓	✓	✓	
158	02040291	HFS	3601052744	ENT Cleaning_FL11_HEATADD 04A043	✓	✓	✓	✓	
159	02040292	PS	3946813895	ENT Cleaning_FL11_SMOKEADD 04A044	✓	✓	✓	✓	
160	02040293	PS	3947061301	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A046	✓	✓	✓	✓	
161	02040294	PS	3947061745	ENT Test room_FL11_SMOKEADD 04A047	✓	✓	✓	✓	
162	02040295	PS	3946783099	Corridor side TM.ENT_FL11_SMOKEADD04A048	✓	✓	✓	✓	
163	02040296	PS	3946811556	ENT Exam 1_FL11_SMOKEADD 04A049	✓	✓	✓	✓	
164	02040297	PS	3946813819	ENT Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A050	✓	✓	✓	✓	
165	02040298	PS	3947059889	ENT Med rest room_FL11_SMOKEADD 04A051	✓	✓	✓	✓	
166	02040299	PS	3947061233	ENT Exam 3_FL11_SMOKEADD 04A052	✓	✓	✓	✓	
167	02040300	PS	3946814090	ENT Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A053	✓	✓	✓	✓	
168	02040301	PS	3946813499	ENT Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A054	✓	✓	✓	✓	
169	02040302	PS	3940214223	ENT Scope_FL11_SMOKEADD 04A055	✓	✓	✓	✓	
170	02040303	PS	3940273077	ENT staff rest room_FL11_SMOKEADD 04A056	✓	✓	✓	✓	
171	02040304	PS	3946812935	ENT Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A057	✓	✓	✓	✓	
172	02040305	PS	3946813338	ENT Exam_FL11_SMOKEADD 04A058	✓	✓	✓	✓	
173	02040306	PS	3946780920	Audio Exam_FL11_SMOKEADD 04A059	✓	✓	✓	✓	
174	02040307	PS	3946814038	Hearing test room_FL11_SMOKEADD 04A060	✓	✓	✓	✓	
175	02040308	PS	3947061042	Speaking Exam_FL11_SMOKEADD 04A061	✓	✓	✓	✓	
176	02040309	PS	3946813529	ENT Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A062	✓	✓	✓	✓	
177	02040310	PS	3947061240	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A063	✓	✓	✓	✓	
178	02040311	PS	3947061141	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A065	✓	✓	✓	✓	
179	02040312	PS	3946814823	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A066	✓	✓	✓	✓	
180	02040313	PS	3946782925	Corridor lift-N_FL11_SMOKEADD 04A067	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโชนพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0637 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
121	02040254	PS	3946930455	Dental Exam 4_FL10_SMOKEADD 04A005	✓	✓	✓	✓	
122	02040255	PS	3946930691	Dental Exam 5_FL10_SMOKEADD 04A006	✓	✓	✓	✓	
123	02040256	PS	3946935955	Dental corridor_FL10_SMOKEADD 04A007	✓	✓	✓	✓	
124	02040257	PS	3946930721	Dental Exam 8_FL10_SMOKEADD 04A008	✓	✓	✓	✓	
125	02040258	PS	3946915407	Dental Exam 7_FL10_SMOKEADD 04A009	✓	✓	✓	✓	
126	02040259	PS	3946915179	Dental Exam 6_FL10_SMOKEADD 04A010	✓	✓	✓	✓	
127	02040260	HFS	3682599886	Aubon coffee_FL10_HEATADD 04A011	✓	✓	✓	✓	
128	02040261	PS	3940278423	Corridor lift-S_FL10_SMOKEADD 04A012	✓	✓	✓	✓	
129	02040262	PS	3946917340	Corridor lift-S_FL10_SMOKEADD 04A013	✓	✓	✓	✓	
130	02040263	PS	3914051748	Exercise room_FL10_SMOKEADD 04A014	✓	✓	✓	✓	
131	02040264	PS	3914052028	W-Toilet-Exercise_FL10_SMOKEADD 04A015	✓	✓	✓	✓	
132	02040265	PS	3946914936	Corridor-S_FL10_SMOKEADD 04A016	✓	✓	✓	✓	
133	02040266	PS	3913963685	W-change Exercise_FL10_SMOKEADD 04A017	✓	✓	✓	✓	
134	02040267	PS	3914052097	Exercise staff room_FL10_SMOKEADD 04A018	✓	✓	✓	✓	
135	02040268	PS	3914050376	Exercise staff Toilet_Fl10_SMOKEADD 04A0	✓	✓	✓	✓	
136	02040269	PS	3914050437	Heath care office_FL10_SMOKEADD 04A020	✓	✓	✓	✓	
137	02040270	PS	3913957058	Heath care corridor_FL10_SMOKEADD 04A021	✓	✓	✓	✓	
138	02040271	PS	3914050338	Heath care TM._FL10_SMOKEADD 04A022	✓	✓	✓	✓	
139	02040272	PS	3914051663	Heath care EXG test_FL10_SMOKEADD 04A023	✓	✓	✓	✓	
140	02040273	PS	3914050222	Heath care Exam 2_FL10_SMOKEADD 04A024	✓	✓	✓	✓	
141	02040274	PS	3914049837	Heath care Exam 1_FL10_SMOKEADD 04A025	✓	✓	✓	✓	
142	02040275	PS	3914023783	Airobic corridor_FL10_SMOKEADD 04A026	✓	✓	✓	✓	
143	02040276	PS	3903780765	Exercise room_FL10_SMOKEADD 04A027	✓	✓	✓	✓	
144	02040277	HRS	3807321798	D-Toilet-S_FL10_HEATADD 04A029	✓	✓	✓	✓	
145	02040278	PS	3903785685	M-Toilet-Exercise_FL10_SMOKEADD 04A030	✓	✓	✓	✓	
146	02040279	PS	3940214247	Corridor Toilet-S_FL10_SMOKEADD 04A031	✓	✓	✓	✓	
147	02040280	HRS	3807319251	W-Toilet-S_FL10_HEATADD 04A032	✓	✓	✓	✓	
148	02040281	HRS	3807319498	W-Toilet-S_FL10_HEATADD 04A033	✓	✓	✓	✓	
149	02040282	PS	3904817675	Exercise corridor_FL10_SMOKEADD 04A034	✓	✓	✓	✓	
150	02040283	PS	3914051427	Exercise corridor_FL10_SMOKEADD 04A035	✓	✓	✓	✓	

น.6/150

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
211	02040344	HRS	3807304166	M-Toilet-E_FL11_HEATADD 04A099	✓	✓	✓	✓	
212	02040345	HRS	3807318767	W-Toilet-E_FL11_HEATADD 04A100	✓	✓	✓	✓	
213	02040346	PS	3903971791	Mental Meeting room_FL11_SMOKEADD 04A101	✓	✓	✓	✓	
214	02040347	PS	3947058769	Mental Exam 4_FL11_SMOKEADD 04A102	✓	✓	✓	✓	
215	02040348	PS	3940202909	Mental Exam 3_FL11_SMOKEADD 04A103	✓	✓	✓	✓	
216	02040349	PS	3946811945	Mental Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A104	✓	✓	✓	✓	
217	02040350	PS	3946813681	Mental Exam 1_FL11_SMOKEADD 04A105	✓	✓	✓	✓	
218	02040351	PS	3946813482	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A106	✓	✓	✓	✓	
219	02040352	HFS	3602092237	Dental stock_FL10_HEATADD 04A001	✓	✓	✓	✓	
220	02040353	PS	3952200733	Labour-stock_FL11_SMOKEADD 04A064	✓	✓	✓	✓	
221	02040354	PS	3914061502	Helal care rm 1016_FL10_SMOKEADD 04A107	✓	✓	✓	✓	
222	02040355	PS	3913969938	Helal care rm 1017_FL10_SMOKEADD 04A108	✓	✓	✓	✓	
223	02040356	PS	3914015504	Helal care rm 1018_FL10_SMOKEADD 04A109	✓	✓	✓	✓	
224	02040357	PS	3914052036	Helal care rm 1019_FL10_SMOKEADD 04A110	✓	✓	✓	✓	
225	02040358	PS	3914050291	Corrid Health _FL10_SMOKEADD 04A111	✓	✓	✓	✓	
226	02040359	PS	3914050420	Corrid Health _FL10_SMOKEADD 04A112	✓	✓	✓	✓	
227	02040360	PS	3903781359	Helal care rm 1012_FL10_SMOKEADD 04A113	✓	✓	✓	✓	
228	02040361	PS	3914049646	Exercise corridor_FL10_SMOKEADD 04A114	✓	✓	✓	✓	
229	02040362	PS	3913720140	Corrid Health cente_FL10_SMOKEADD 04A115	✓	✓	✓	✓	
230	02040376	CC1	5093602209	ST-E_FL10_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	02040377	CC1	5093602315	ST-S_FL10_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
232	02040378	CC1	5093601905	ST-W_FL10_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
233	02040379	CT2	4949078786	ST-E_FL10_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
234	02040380	CT2	4949078793	ST-E_FL10_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
235	02040381	CT2	4949087283	ST-S_FL10_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
236	02040382	CT2	4949087290	ST-S_FL10_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
237	02040387	270P	4988861103	ST-S_FL11_MANUALADD 03A028	✓	✓	✓	✓	
238	02040388	270P	4988861110	ST-S_FL11_KEYADD 03K028	✓	✓	✓	✓	
239	02040389	270P	4988860625	Corridor lift-W_FL11_MANUALADD 04A045	✓	✓	✓	✓	
240	02040390	270P	4988860632	Corridor lift-W_FL11_KEYADD 04K045	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
181	02040314	PS	3946813871	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A068	✓	✓	✓	✓	
182	02040315	PS	3946819788	ENT Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A069	✓	✓	✓	✓	
183	02040316	PS	3946814977	ENT Exam 1_FL11_SMOKEADD 04A070	✓	✓	✓	✓	
184	02040317	PS	3946813345	Pharmacy_FL11_SMOKEADD 04A071	✓	✓	✓	✓	
185	02040318	PS	3947062001	ENT Exam 3_FL11_SMOKEADD 04A072	✓	✓	✓	✓	
186	02040319	PS	3946920371	ENT Exam 4_FL11_SMOKEADD 04A073	✓	✓	✓	✓	
187	02040320	PS	3947061806	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A074	✓	✓	✓	✓	
188	02040321	PS	3946814595	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A075	✓	✓	✓	✓	
189	02040322	PS	3946901738	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A076	✓	✓	✓	✓	
190	02040323	PS	3946812317	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A077	✓	✓	✓	✓	
191	02040324	PS	3947061028	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A078	✓	✓	✓	✓	
192	02040325	PS	3947061677	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A079	✓	✓	✓	✓	
193	02040326	PS	3947060861	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A080	✓	✓	✓	✓	
194	02040327	PS	3946814731	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A081	✓	✓	✓	✓	
195	02040328	PS	3903871920	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A082	✓	✓	✓	✓	
196	02040329	PS	3903872316	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A083	✓	✓	✓	✓	
197	02040330	PS	3946814359	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A084	✓	✓	✓	✓	
198	02040331	PS	3946826741	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A085	✓	✓	✓	✓	
199	02040332	PS	3947058639	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A086	✓	✓	✓	✓	
200	02040333	PS	3947061134	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A087	✓	✓	✓	✓	
201	02040334	PS	3946812799	Corridor Lift-E_FL11_SMOKEADD 04A089	✓	✓	✓	✓	
202	02040335	PS	3903872002	Corridor Lift-E_FL11_SMOKEADD 04A090	✓	✓	✓	✓	
203	02040336	PS	3903873177	11503 ROOM_FL11_SMOKEADD 04A091	✓	✓	✓	✓	
204	02040337	PS	3940224994	Mental observe_FL11_SMOKEADD 04A092	✓	✓	✓	✓	
205	02040338	PS	3947061424	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A093	✓	✓	✓	✓	
206	02040339	PS	3903873115	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A094	✓	✓	✓	✓	
207	02040340	PS	3903872187	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A095	✓	✓	✓	✓	
208	02040341	PS	3946814564	Mental med rest room_FL11_SMOKEADD04A096	✓	✓	✓	✓	
209	02040342	PS	3903872163	Mental staff room_FL11_SMOKEADD 04A097	✓	✓	✓	✓	
210	02040343	PS	3903876147	M-Toilet-E_FL11_SMOKEADD 04A098	✓	✓	✓	✓	

น.6/151

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop5-6					
1	02160001	PS	3903875881	Mental-Corridor_FL11_SMOKEADD05A001_L301	✓	✓	✓	✓	
2	02160002	PS	3946813079	Mental-Exam-2_FL11_SMOKEADD05A002_L300	✓	✓	✓	✓	
3	02160003	PS	3946811945	Mental-hall_FL11_SMOKEADD05A003_L290	✓	✓	✓	✓	
4	02160004	PS	3968657842	Mental-Exam-1_FL11_SMOKEADD05A004_L299	✓	✓	✓	✓	
5	02160005	PS	3946826239	Corridor_FL11_SMOKEADD05A005_L305	✓	✓	✓	✓	
6	02160006	PS	3947058493	Corridor_FL11_SMOKEADD05A006_L307	✓	✓	✓	✓	
7	02160007	PS	3946825195	Corridor-Lift-S_FL11_SMOKEADD05A007_L307	✓	✓	✓	✓	
8	02160008	PS	3946826420	Corridor-Lift-S_FL11_SMOKEADD05A008_L307	✓	✓	✓	✓	
9	02160009	PS	3940258531	Optical-shop_FL11_SMOKEADD05A009_L308	✓	✓	✓	✓	
10	02160010	PS	3947060144	Optical-contect_FL11_SMOKEADD05A010_L311	✓	✓	✓	✓	
11	02160011	PS	3947061332	Eye-TM _FL11_SMOKEADD05A011_L309	✓	✓	✓	✓	
12	02160012	PS	3946812034	Eye-reception_FL11_SMOKEADD05A012_L305	✓	✓	✓	✓	
13	02160013	PS	3946812201	Eye-reception_FL11_SMOKEADD05A013_L305	✓	✓	✓	✓	
14	02160014	PS	3947059672	Eye-FFA-room_FL11_SMOKEADD05A014_L326	✓	✓	✓	✓	
15	02160015	PS	3946832810	Corridor_FL11_SMOKEADD05A015_L329	✓	✓	✓	✓	
16	02160016	PS	3946832544	Cashier_FL11_SMOKEADD05A016_L305	✓	✓	✓	✓	
17	02160017	PS	3947061844	Pharmacy_FL11_SMOKEADD05A017_L330	✓	✓	✓	✓	
18	02160018	PS	3946832773	Advise-room_FL11_SMOKEADD05A018_L328	✓	✓	✓	✓	
19	02160019	PS	3947058714	Corridor-Lift-W_FL11_SMOKEADD05A019_L329	✓	✓	✓	✓	
20	02160020	PS	3947061929	Eye-AB-SAV-room_FL11_SMOKEADD05A020_L327	✓	✓	✓	✓	
21	02160021	PS	3946826307	Eye-lab_FL11_SMOKEADD05A021_L327	✓	✓	✓	✓	
22	02160022	PS	3946832797	Eye-Corridor_FL11_SMOKEADD05A022_L320	✓	✓	✓	✓	
23	02160023	PS	3946832681	Eye-Corridor_FL11_SMOKEADD05A023_L320	✓	✓	✓	✓	
24	02160024	PS	3946827786	Eye-Exam-3_FL11_SMOKEADD05A024_L314	✓	✓	✓	✓	
25	02160025	PS	3946811648	Eye-Exam-4_FL11_SMOKEADD05A025_L315	✓	✓	✓	✓	
26	02160026	PS	3940220958	Eye-staff-room_FL11_SMOKEADD05A026_L313	✓	✓	✓	✓	
27	02160027	HFS	3601039059	Optical-Shop_FL11_HEATADD05A027_L310	✓	✓	✓	✓	
28	02160028	HRS	3807321712	D-Toilet-S_FL11_HEATADD05A029_L312	✓	✓	✓	✓	
29	02160029	PS	3947061400	CorridorToiletS_FL11_SMOKEADD05A030_L307	✓	✓	✓	✓	
30	02160030	HRS	3807304678	W-Toilet-S_FL11_HEATADD05A031_L312					

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
241	02040391	270P	4988943649	ST-E_FL11_MANUALADD 04A088	✓	✓	✓	✓	
242	02040392	270P	4988943666	ST-E_FL11_KEYADD 04K088	✓	✓	✓	✓	

น.6/152

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
62	02160062	PS	3949371002	Corridor-Labour_FL12_SMOKEADD05A064_L408	✓	✓	✓	✓	
63	02160063	PS	3951764564	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A065_L412	✓	✓	✓	✓	
64	02160064	PS	3951731375	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A067_L412	✓	✓	✓	✓	
65	02160065	PS	3951764076	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A066_L412	✓	✓	✓	✓	
66	02160066	PS	3949443396	Cancer-Exam-1_FL12_SMOKEADD05A068_L411	✓	✓	✓	✓	
67	02160067	PS	3918656307	Pharmacy_FL12_SMOKEADD05A069_L409	✓	✓	✓	✓	
68	02160068	PS	3924290298	Cashier_FL12_SMOKEADD05A070_L410	✓	✓	✓	✓	
69	02160069	PS	3951764243	Corridor-lift-N_FL12_SMOKEADD05A071_L408	✓	✓	✓	✓	
70	02160070	PS	3951763819	Corridor-lift-N_FL12_SMOKEADD05A072_L408	✓	✓	✓	✓	
71	02160071	PS	3951763468	Corridor-lift-N_FL12_SMOKEADD05A073_L408	✓	✓	✓	✓	
72	02160072	PS	3951762521	Corridor_FL12_SMOKEADD05A074_L400	✓	✓	✓	✓	
73	02160073	PS	3951733492	Corridor_FL12_SMOKEADD05A075_L400	✓	✓	✓	✓	
74	02160074	PS	3951764274	Childinformatio_FL12_SMOKEADD05A076_L400	✓	✓	✓	✓	
75	02160075	PS	3949444713	Children-play_FL12_SMOKEADD05A077_L381	✓	✓	✓	✓	
76	02160076	PS	3949434967	Childevelopment_FL12_SMOKEADD05A078_L382	✓	✓	✓	✓	
77	02160077	PS	3951730217	Corridor-lift-E_FL12_SMOKEADD05A079_L408	✓	✓	✓	✓	
78	02160078	PS	3950480946	Corridor-Toil-E_FL12_SMOKEADD05A081_L408	✓	✓	✓	✓	
79	02160079	HRS	3807332879	M-Toilet-E_FL12_HEATADD05A082_L372	✓	✓	✓	✓	
80	02160080	HRS	3807332404	W-Toilet-E_FL12_HEATADD05A083_L371	✓	✓	✓	✓	
81	02160081	PS	3950498088	Diaper-changing_FL12_SMOKEADD05A084_L370	✓	✓	✓	✓	
82	02160082	PS	3951734079	Corridor-child_FL12_SMOKEADD05A085_L380	✓	✓	✓	✓	
83	02160083	PS	3950515181	Child-Exam-11_FL12_SMOKEADD05A086_L369	✓	✓	✓	✓	
84	02160084	PS	3950513842	Child-Exam-10_FL12_SMOKEADD05A087_L368	✓	✓	✓	✓	
85	02160085	PS	3950512791	Child-Exam-9_FL12_SMOKEADD05A088_L367	✓	✓	✓	✓	
86	02160086	PS	3951732600	Corridor-child_FL12_SMOKEADD05A089_L380	✓	✓	✓	✓	
87	02160087	PS	3950515075	Children-TM._FL12_SMOKEADD05A090_L366	✓	✓	✓	✓	
88	02160088	PS	3940252003	Childrenobserve_FL12_SMOKEADD05A091_L365	✓	✓	✓	✓	
89	02160089	PS	3949434202	Child-Exam-8_FL12_SMOKEADD05A092_L364	✓	✓	✓	✓	
90	02160090	PS	3950513453	Child-Exam-7_FL12_SMOKEADD05A093_L363	✓	✓	✓	✓	
91	02160091	PS	3951729044	Corridor-child_FL12_SMOKEADD05A094_L380	✓	✓	✓	✓	
92	02160092	PS	3950513395	Child-Exam-6_FL12_SMOKEADD05A095_L362	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
31	02160031	HRS	3807319535	M-Toilet-S_FL11_HEATADD05A032_L317	✓	✓	✓	✓	
32	02160032	PS	3946811785	Eye-Exam-4_FL11_SMOKEADD05A033_L318	✓	✓	✓	✓	
33	02160033	PS	3947059704	Eye-Exam-4_FL11_SMOKEADD05A034_L316	✓	✓	✓	✓	
34	02160034	PS	3946824983	Eye-Drope_FL11_SMOKEADD05A035_L319	✓	✓	✓	✓	
35	02160035	PS	3946826673	Eye-Exam-2_FL11_SMOKEADD05A036_L321	✓	✓	✓	✓	
36	02160036	PS	3946825836	Eye-Exam-2_FL11_SMOKEADD05A037_L322	✓	✓	✓	✓	
37	02160037	PS	3946826277	Eye-Exam-1_FL11_SMOKEADD05A038_L323	✓	✓	✓	✓	
38	02160038	PS	3947060038	Eye-Exam-1_FL11_SMOKEADD05A039_L324	✓	✓	✓	✓	
39	02160039	PS	3947060328	Eye-Med-rest-rm_FL11_SMOKEADD05A040_L325	✓	✓	✓	✓	
40	02160040	PS	3946914110	Eye-Corridor_FL11_SMOKEADD05A041_L320	✓	✓	✓	✓	
41	02160041	PS	3946825300	Corridor-Lift-S_FL11_SMOKEADD05A042_L329	✓	✓	✓	✓	
42	02160042	PS	3930780783	EE-room_FL12_SMOKEADD05A043_L413	✓	✓	✓	✓	
43	02160043	HRS	3807333234	CancerstafToilet_FL12_HEATADD05A044_L414	✓	✓	✓	✓	
44	02160044	PS	3949347427	Cancer-rest-rm_FL12_SMOKEADD05A046_L414	✓	✓	✓	✓	
45	02160045	PS	3949434547	Cancer-Med-rest_FL12_SMOKEADD05A047_L415	✓	✓	✓	✓	
46	02160046	PS	3949345829	Cancer-Exam-2_FL12_SMOKEADD05A048_L416	✓	✓	✓	✓	
47	02160047	PS	3949433564	CancerExamchild_FL12_SMOKEADD05A049_L417	✓	✓	✓	✓	
48	02160048	PS	3949434356	Cancer-observe1_FL12_SMOKEADD05A050_L418	✓	✓	✓	✓	
49	02160049	PS	3949433144	Cancer-observe2_FL12_SMOKEADD05A051_L419	✓	✓	✓	✓	
50	02160050	PS	3951763710	CancerCorridorN_FL12_SMOKEADD05A052_L425	✓	✓	✓	✓	
51	02160051	HFS	3601011086	Chemo-room_FL12_HEATADD05A053_L428	✓	✓	✓	✓	
52	02160052	PS	3951764281	CancerCorridorN_FL12_SMKADD05A054_L425	✓	✓	✓	✓	
53	02160053	PS	3951763802	CancerCorridorN_FL12_SMKADD05A055_L425	✓	✓	✓	✓	
54	02160054	HRS	3807332831	Cancer-Toilet_FL12_HEATADD05A056_L426	✓	✓	✓	✓	
55	02160055	HRS	3807333210	Cancer-Toilet_FL12_HEATADD05A057_L427	✓	✓	✓	✓	
56	02160056	PS	3951762416	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A058_L412	✓	✓	✓	✓	
57	02160057	PS	3949433267	Cancer-Exam_FL12_SMOKEADD05A059_L421	✓	✓	✓	✓	
58	02160058	PS	3949434264	Cancer-TM._FL12_SMOKEADD05A060_L420	✓	✓	✓	✓	
59	02160059	PS	3950471050	Labour-room_FL12_SMOKEADD05A061_L423	✓	✓	✓	✓	
60	02160060	PS	3949365636	Coridorfirelift_FL12_SMOKEADD05A062_L424	✓	✓	✓	✓	
61	02160061	HRS	3807184591	Labour-stock_FL12_HEATADD05A063_L422	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
124	02160258	PS	3950471371	Women-Exam-2_FL12_SMOKEADD06A023_L397	✓	✓	✓	✓	
125	02160259	PS	3949444614	WomenCorridor-S_FL12_SMOKEADD06A022_L392	✓	✓	✓	✓	
126	02160260	PS	3949444638	Women-Exam-1_FL12_SMOKEADD06A021_L389	✓	✓	✓	✓	
127	02160261	PS	3949443662	Women-Med-rest_FL12_SMOKEADD06A020_L388	✓	✓	✓	✓	
128	02160262	HRS	3807332244	M-Toilet-S_FL12_HEATADD06A019_L391	✓	✓	✓	✓	
129	02160263	HRS	3807332923	W-Toilet-S_FL12_HEATADD06A018_L390	✓	✓	✓	✓	
130	02160264	PS	3951761747	CorridorToiletS_FL12_SMOKEADD06A017_L383	✓	✓	✓	✓	
131	02160265	PS	3949442696	IVF-Exam-2_FL12_SMOKEADD06A015_L385	✓	✓	✓	✓	
132	02160266	PS	3949444874	IVF-Exam-1_FL12_SMOKEADD06A014_L387	✓	✓	✓	✓	
133	02160267	PS	3949443037	IVF-Corridor_FL12_SMOKEADD06A013_L386	✓	✓	✓	✓	
134	02160268	PS	3949445451	WomenCorridor-S_FL12_SMOKEADD06A012_L392	✓	✓	✓	✓	
135	02160269	PS	3949443303	Women-Exam-5_FL12_SMOKEADD06A011_L393	✓	✓	✓	✓	
136	02160270	PS	3949444898	Womenclinicstaf_FL12_SMOKEADD06A010_L395	✓	✓	✓	✓	
137	02160271	PS	3940258371	Women-Exam-6_FL12_SMOKEADD06A009_L394	✓	✓	✓	✓	
138	02160272	PS	3949443044	WomenCorridor-N_FL12_SMOKEADD06A008_L402	✓	✓	✓	✓	
139	02160273	PS	3949446427	WomenCorridor-N_FL12_SMOKEADD06A007_L402	✓	✓	✓	✓	
140	02160274	PS	3949444591	Womencaliposcop_FL12_SMOKEADD06A006_L406	✓	✓	✓	✓	
141	02160275	PS	3949445635	Womenultrasound_FL12_SMOKEADD06A005_L405	✓	✓	✓	✓	
142	02160276	PS	3949444652	Women-Exam-8_FL12_SMOKEADD06A004_L401	✓	✓	✓	✓	
143	02160277	PS	3951764649	Corridor_FL12_SMOKEADD06A003_L400	✓	✓	✓	✓	
144	02160278	PS	3951763062	Corridor_FL12_SMOKEADD06A002_L400	✓	✓	✓	✓	
145	02160279	PS	3949442993	IVF-shielt_FL12_SMOKEADD06A001_L384	✓	✓	✓	✓	
146	02160280	PS	3949423916	EE-room_FL13_SMOKEADD06A031_L463	✓	✓	✓	✓	
147	02160281	HRS	3807332039	Kitchen-toilet_FL13_HEATADD06A032_L464	✓	✓	✓	✓	
148	02160282	PS	3950514085	Kitchen-rest-rm_FL13_SMOKEADD06A034_L465	✓	✓	✓	✓	
149	02160283	PS	3950515112	Kitchen-meeting_FL13_SMOKEADD06A035_L466	✓	✓	✓	✓	
150	02160284	HFS	3601009748	Dry-fod-stock_FL13_HEATADD06A036_L467	✓	✓	✓	✓	
151	02160285	PS	3950513699	Dry-foodstock_FL13_SMOKEADD06A037_L471	✓	✓	✓	✓	
152	02160286	HFS	3601049898	Kitchen-stock_FL13_HEATADD06A038_L472	✓	✓	✓	✓	
153	02160287	PS	3949443518	kitchen-office_FL13_SMOKEADD06A039_L473	✓	✓	✓	✓	
154	02160288	PS	3944771890	Dishwashmachins_FL13_SMOKEADD06A040_L471					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
93	02160093	PS	3950515952	Child-Med-rest_FL12_SMOKEADD05A096_L361	✓	✓	✓	✓	
94	02160094	HRS	3807319528	Child-med-Toilet_FL12_HEATADD05A097_L373	✓	✓	✓	✓	
95	02160095	PS	3950481509	Childbreastfeed_FL12_SMOKEADD05A098_L374	✓	✓	✓	✓	
96	02160096	PS	3950512920	Child-Exam-5_FL12_SMOKEADD05A099_L379	✓	✓	✓	✓	
97	02160097	PS	3950513880	Child-Exam-4_FL12_SMOKEADD05A0100_L378	✓	✓	✓	✓	
98	02160098	PS	3950503331	Child-Exam-3_FL12_SMOKEADD05A0101_L377	✓	✓	✓	✓	
99	02160099	PS	3950515419	Child-Exam-2_FL12_SMOKEADD05A0102_L376	✓	✓	✓	✓	
100	02160100	PS	3950512838	Child-Exam-1_FL12_SMOKEADD05A0103_L375	✓	✓	✓	✓	
101	02160101	PS	3951762010	Corridor_FL12_SMOKEADD05A104_L400	✓	✓	✓	✓	
102	02160102	PS	3951734253	Corridor_FL12_SMOKEADD05A105_L400	✓	✓	✓	✓	
103	02160104	PS	3951728320	Corridor-lift-s_FL12_SMOKEADD05A107_L383	✓	✓	✓	✓	
104	02160105	PS	3951761969	Corridor-lift-s_FL12_SMOKEADD05A108_L383	✓	✓	✓	✓	
105	02160106	PS	3949443099	Corridor_FL12_SMOKEADD05A106_L383	✓	✓	✓	✓	
106	02160126	CC1	5093601813	ST-E_FL11_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
107	02160127	CC1	5093601509	ST-S_FL11_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
108	02160128	CC1	5093602100	ST-W_FL11_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
109	02160129	CT2	4949084824	ST-E_FL11_WATERFLOW1_L359	✓	✓	✓	✓	
110	02160130	CT2	4949084831	ST-E_FL11_SUPERVISORY1_L357	✓	✓	✓	✓	
111	02160131	CT2	4949085425	ST-S_FL11_WATERFLOW2_L360	✓	✓	✓	✓	
112	02160132	CT2	4949085432	ST-S_FL11_SUPERVISORY2_L358	✓	✓	✓	✓	
113	02160137	270P	4988859124	ST-S_FL11_MANUALADD05M028_L307	✓	✓	✓	✓	
114	02160138	270P	4988859131	ST-S_FL11_KEYADD05K028_L307	✓	✓	✓	✓	
115	02160139	270P	4988945728	Corridorlift-E_FL12_MANUALADD05M080_L408	✓	✓	✓	✓	
116	02160140	270P	4988945735	Corridorlift-E_FL12_KEYADD05K080_L408	✓	✓	✓	✓	
117	02160251	PS	3949444799	Corridor-lift-W_FL12_SMOKEADD06A030_L407	✓	✓	✓	✓	
118	02160252	PS	3949444928	Corridor-lift-W_FL12_SMOKEADD06A029_L407	✓	✓	✓	✓	
119	02160253	PS	3949442771	Women-Exam-7_FL12_SMOKEADD06A028_L403	✓	✓	✓	✓	
120	02160254	PS	3949444829	Women-Exam-4_FL12_SMOKEADD06A027_L404	✓	✓	✓	✓	
121	02160255	PS	3949445352	WomenCorridor-N_FL12_SMOKEADD06A026_L399	✓	✓	✓	✓	
122	02160256	PS	3949445598	Women-TM._FL12_SMOKEADD06A025_L396	✓	✓	✓	✓	
123	02160257	PS	3949446465	Women-Exam-3_FL12_SMOKEADD06A024_L398	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
186	02160320	PS	3930762048	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A073_L438	✓	✓	✓	✓	
187	02160321	PS	3949433175	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A074_L438	✓	✓	✓	✓	
188	02160322	PS	3949433687	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A075_L438	✓	✓	✓	✓	
189	02160323	PS	3949434387	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A076_L438	✓	✓	✓	✓	
190	02160324	PS	3940277358	Escalater_FL13_SMOKEADD06A077_L439	✓	✓	✓	✓	
191	02160325	PS	3940273527	Corridor_FL13_SMOKEADD06A078_L439	✓	✓	✓	✓	
192	02160326	PS	3940273503	Corridor_lift-S_FL13_SMOKEADD06A079_L439	✓	✓	✓	✓	
193	02160327	PS	3949434073	Corridor_FL13_SMOKEADD06A080_L439	✓	✓	✓	✓	
194	02160328	PS	3949432581	Corridor_FL13_SMOKEADD06A081_L439	✓	✓	✓	✓	
195	02160329	PS	3949434004	Corridor_FL13_SMOKEADD06A082_L439	✓	✓	✓	✓	
196	02160330	PS	3949433441	Cashier-room_FL13_SMOKEADD06A083_L438	✓	✓	✓	✓	
197	02160331	PS	3949433571	Medical-Staff_FL13_SMOKEADD06A084_L438	✓	✓	✓	✓	
198	02160332	HFS	3620211306	Food-shop-1_FL13_HEATADD06A085_L458	✓	✓	✓	✓	
199	02160333	HFS	3601003418	Dish-stock_FL13_HEATADD06A086_L459	✓	✓	✓	✓	
200	02160334	PS	3904761930	Mini-stock_FL13_SMOKEADD06A089/1_L448	✓	✓	✓	✓	
201	02160335	PS	3949433458	Corridor_FL13_SMOKEADD06A088_L438	✓	✓	✓	✓	
202	02160336	PS	3950514733	Mini-stock_FL13_SMOKEADD06A089_L448	✓	✓	✓	✓	
203	02160337	PS	3950514252	Corridor_FL13_SMOKEADD06A090_L448	✓	✓	✓	✓	
204	02160338	PS	3940252034	Medicine-rm_FL13_SMOKEADD06A0101/1_L441	✓	✓	✓	✓	
205	02160339	PS	3904803067	Medicine-rm_FL13_SMOKEADD06A091/2_L441	✓	✓	✓	✓	
206	02160340	PS	3940226684	Corridor_FL13_SMOKEADD06A091_L441	✓	✓	✓	✓	
207	02160341	PS	3934798999	Corridor_FL13_SMOKEADD06A092_L441	✓	✓	✓	✓	
208	02160342	PS	3945328833	Corridor_FL13_SMOKEADD06A093_L440	✓	✓	✓	✓	
209	02160343	HRS	3807331131	D-toilet-S_FL13_HEATADD06A095_L443	✓	✓	✓	✓	
210	02160344	PS	3949433525	Corridortoilets_FL13_SMOKEADD06A096_L439	✓	✓	✓	✓	
211	02160345	PS	3940226714	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A097_L442	✓	✓	✓	✓	
212	02160346	HRS	3807333197	W-toilet-S_FL13_HEATADD06A098_L444	✓	✓	✓	✓	
213	02160347	HRS	3807332053	M-toilet-S_FL13_HEATADD06A099_L445	✓	✓	✓	✓	
214	02160348	PS	3940256162	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A100_L446	✓	✓	✓	✓	
215	02160349	PS	3940258784	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A101_L447	✓	✓	✓	✓	
216	02160350	PS	3950513651	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A102_L448	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838
Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
155	02160289	PS	3950516044	Food-Prepare_FL13_SMOKEADD06A041_L471	✓	✓	✓	✓	
156	02160290	PS	3950514481	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A042_L471	✓	✓	✓	✓	
157	02160291	PS	3949430525	Coridorfirelift_FL13_SMOKEADD06A044_L470	✓	✓	✓	✓	
158	02160292	HRS	3808420599	Labour-stock_FL13_HEATADD06A043_L468	✓	✓	✓	✓	
159	02160293	PS	3949430327	Kitchen-washer_FL13_SMOKEADD06A045_L469	✓	✓	✓	✓	
160	02160294	PS	3950513064	Kitchencorridor_FL13_SMOKEADD06A046_L455	✓	✓	✓	✓	
161	02160295	PS	3950513743	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A047_L462	✓	✓	✓	✓	
162	02160296	PS	3949442856	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A048_L462	✓	✓	✓	✓	
163	02160297	PS	3950515334	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A049_L462	✓	✓	✓	✓	
164	02160298	HRS	3807189756	ToilefrontliftW_FL13_HEATADD06A050_L461	✓	✓	✓	✓	
165	02160299	PS	3950504178	Foodshopcoridor_FL13_SMOKEADD06A051_L455	✓	✓	✓	✓	
166	02160300	PS	3950513811	Foodshopcoridor_FL13_SMOKEADD06A052_L455	✓	✓	✓	✓	
167	02160301	PS	3950516591	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A053_L462	✓	✓	✓	✓	
168	02160302	PS	3950501887	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A054_L455	✓	✓	✓	✓	
169	02160303	PS	3950503966	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A055_L455	✓	✓	✓	✓	
170	02160304	PS	3939790134	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A056_L454	✓	✓	✓	✓	
171	02160305	PS	3940210126	Corridor-lift-E_FL13_SMOKEADD06A058_L454	✓	✓	✓	✓	
172	02160306	HFS	3601010386	Food-shop-7_FL13_HEATADD06A059_L453	✓	✓	✓	✓	
173	02160307	HFS	3601052201	Food-shop-6_FL13_HEATADD06A060_L452	✓	✓	✓	✓	
174	02160308	HFS	3601049881	Food-shop-5_FL13_HEATADD06A061_L451	✓	✓	✓	✓	
175	02160309	HFS	3620209655	Food-shop-4_FL13_HEATADD06A062_L450	✓	✓	✓	✓	
176	02160310	HFS	3601008659	Food-shop-2_FL13_HEATADD06A063_L457	✓	✓	✓	✓	
177	02160311	HFS	3601049751	Food-shop-3_FL13_HEATADD06A064_L456	✓	✓	✓	✓	
178	02160312	PS	3985009372	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A065_L438	✓	✓	✓	✓	
179	02160313	PS	3931967534	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A066_L438	✓	✓	✓	✓	
180	02160314	PS	3950501542	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A067_L438	✓	✓	✓	✓	
181	02160315	PS	3904784472	Medicine-room_FL13_SMOKEADD06A091/1_L441	✓	✓	✓	✓	
182	02160316	PS	3949433908	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A069_L438	✓	✓	✓	✓	
183	02160317	HRS	3807316473	M-toilet-E_FL13_HEATADD06A070_L437	✓	✓	✓	✓	
184	02160318	HRS	3807319320	W-toilet-E_FL13_HEATADD06A071_L436	✓	✓	✓	✓	
185	02160319	PS	3904805481	Medical-Consu_FL13_SMOKEADD06A090/2_L448	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop7-8					
1	02170001	PS	3985025341	EE-room_FL14_SMOKEADD 07A001	✓	✓	✓	✓	
2	02170002	PS	3951764441	Scope Recovery VIP1_FL14_SMOKEADD 07A002	✓	✓	✓	✓	
3	02170003	PS	3951729136	Scope Recovery VIP2_FL14_SMOKEADD 07A003	✓	✓	✓	✓	
4	02170004	PS	3951764090	Gastro TM_FL14_SMOKEADD 07A004	✓	✓	✓	✓	
5	02170005	PS	3949424227	Gastro EXAM 1_FL14_SMOKEADD 07A005	✓	✓	✓	✓	
6	02170006	PS	3951740827	Gastro EXAM 2_FL14_SMOKEADD 07A006	✓	✓	✓	✓	
7	02170007	PS	3949423817	Gastro EXAM 3_FL14_SMOKEADD 07A007	✓	✓	✓	✓	
8	02170008	PS	3951763048	Gastro EXAM 4_FL14_SMOKEADD 07A008	✓	✓	✓	✓	
9	02170009	PS	3949328587	Gastro EXAM 5_FL14_SMOKEADD 07A009	✓	✓	✓	✓	
10	02170010	PS	3949429871	Gastro EXAM 6_FL14_SMOKEADD 07A0010	✓	✓	✓	✓	
11	02170011	PS	3951764366	Gastro EXAM 7_FL14_SMOKEADD 07A0011	✓	✓	✓	✓	
12	02170012	PS	3951764113	Gastro Med restroom_FL14_SMOKEADD 07A012	✓	✓	✓	✓	
13	02170013	PS	3951764571	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A013	✓	✓	✓	✓	
14	02170014	PS	3949429604	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A014	✓	✓	✓	✓	
15	02170015	PS	3949429642	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A015	✓	✓	✓	✓	
16	02170016	PS	3949432222	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A016	✓	✓	✓	✓	
17	02170017	PS	3951728870	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A017	✓	✓	✓	✓	
18	02170018	PS	3951763987	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A018	✓	✓	✓	✓	
19	02170019	PS	3807331537	Labour stock_FL14_HEATADD 07A019	✓	✓	✓	✓	
20	02170020	PS	3951763727	Corridor fire lift_FL14_SMOKEADD 07A020	✓	✓	✓	✓	
21	02170021	PS	3951762034	Corridor Labour_FL14_SMOKEADD 07A021	✓	✓	✓	✓	
22	02170022	PS	3949423039	Corridor fire N_FL14_SMOKEADD 07A022	✓	✓	✓	✓	
23	02170023	PS	3951763253	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A023	✓	✓	✓	✓	
24	02170024	PS	3951729334	Scope recovery_FL14_SMOKEADD 07A025	✓	✓	✓	✓	
25	02170025	PS	3951762904	Scope recovery_FL14_SMOKEADD 07A024	✓	✓	✓	✓	
26	02170025	PS	3949432284	Pharma rest_FL14_SMOKEADD 07A026	✓	✓	✓	✓	
27	02170027	HFS	3951733010	Pharmacical_FL14_SMOKEADD 07A027	✓	✓	✓	✓	
28	02170028	HRS	3949429970	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A028	✓	✓	✓	✓	
29	02170029	PS	3951762454	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A029	✓	✓	✓	✓	
30	02170030	HRS	3951741466	Pharmacical_FL14_SMOKEADD 07A030	✓	✓	✓	✓	

น.6/156

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
217	02160351	PS	3950513729	Medicad-meet_FL13_SMOKEADD06A103_L449	✓	✓	✓	✓	
218	02160352	PS	3950513545	Corridor-lift-S_FL13_SMOKEADD06A104_L461					
219	02160353	PS	3950514740	Corridor-lift-S_FL13_SMOKEADD06A105_L461	✓	✓	✓	✓	
220	02160354	PS	3950514665	Corridor-lift-S_FL13_SMOKEADD06A106_L461	✓	✓	✓	✓	
221	02160355	PS	3904805993	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A100/1_L446	✓	✓	✓	✓	
222	02160356	PS	3904803333	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A100/2_L439	✓	✓	✓	✓	
223	02160357	PS	3904805924	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A102/1_L448	✓	✓	✓	✓	
224	02160358	PS	3904805948	Medicad-meet_FL13_SMOKEADD06A103/1_L449	✓	✓	✓	✓	
225	02160359	PS	3904806280	Medicad-rest_FL13_SMOKEADD06A104/1_L448	✓	✓	✓	✓	
226	02160360	PS	3904806303	Medical-Mix_FL13_SMOKEADD06A090/1_L448	✓	✓	✓	✓	
227	02160361	HFS	3682599490	Dish-wash-room_FL13_HEATADD06A087_L460	✓	✓	✓	✓	
228	02160376	CC1	5093627691	ST-E_FL12_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
229	02160377	CC1	5093602247	ST-S_FL12_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
230	02160378	CC1	5093602377	ST-W_FL12_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	02160379	CT2	4949082967	ST-E_FL12_WATERFLOW1_L434	✓	✓	✓	✓	
232	02160380	CT2	4949082974	ST-E_FL12_SUPERVISORY1_L432	✓	✓	✓	✓	
233	02160381	CT2	4949084503	ST-S_FL12_WATERFLOW2_L435	✓	✓	✓	✓	
234	02160382	CT2	4949084510	ST-S_FL12_SUPERVISORY2_L433	✓	✓	✓	✓	
235	02160383	SEC2	5400001183	ST-E_FL12_MAG DOOR1_L429	✓	✓	✓	✓	
236	02160384	SEC2	5400001190	ST-E_FL12_MAG DOOR2_L430	✓	✓	✓	✓	
237	02160387	Z70P	4988875285	Front-EE-room_FL12_MANUALADD05M045_L407	✓	✓	✓	✓	
238	02160388	Z70P	4988875292	Front EE-room_FL12_KEYADD05K045_L407	✓	✓	✓	✓	
239	02160389	Z70P	4988947241	ST-S_FL12_MANUALADD06M016_L383	✓	✓	✓	✓	
240	02160390	Z70P	4988947258	ST-S_FL12_KEYADD06K016_L383	✓	✓	✓	✓	
241	02160391	CC1	5093602278	ST-E_FL13_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
242	02160392	CC1	5093601936	ST-S_FL13_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
62	02170062	PS	3949433786	Skin corridor-S_FL14_SMOKEADD 07A063	✓	✓	✓	✓	
63	02170063	PS	3951764472	Skin corridor-S_FL14_SMOKEADD 07A066	✓	✓	✓	✓	
64	02170064	PS	3951764212	Skin face TM.2_FL14_SMOKEADD 07A067	✓	✓	✓	✓	
65	02170065	PS	3949434868	Skin counter_FL14_SMOKEADD 07A069	✓	✓	✓	✓	
66	02170066	PS	3949433762	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A070	✓	✓	✓	✓	
67	02170067	PS	3949434608	Skin Dirty room_FL14_SMOKEADD 07A071	✓	✓	✓	✓	
68	02170068	PS	3949433557	Skin faec TM.3_FL14_SMOKEADD 07A072	✓	✓	✓	✓	
69	02170069	PS	3949433851	Skin faec TM.4_FL14_SMOKEADD 07A073	✓	✓	✓	✓	
70	02170070	PS	3949429819	Skin faec TM.6_FL14_SMOKEADD 07A074	✓	✓	✓	✓	
71	02170071	PS	3949432796	Skin faec TM.5_FL14_SMOKEADD 07A075	✓	✓	✓	✓	
72	02170072	PS	3949429932	Skin locker_FL14_SMOKEADD 07A076	✓	✓	✓	✓	
73	02170073	PS	3951764205	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A077	✓	✓	✓	✓	
74	02170074	PS	3951764458	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A078	✓	✓	✓	✓	
75	02170075	PS	3949434141	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A079	✓	✓	✓	✓	
76	02170076	PS	3949434660	Corridor lift-s_FL14_SMOKEADD 07A080	✓	✓	✓	✓	
77	02170077	PS	3949433540	Corridor lift-s_FL14_SMOKEADD 07A081	✓	✓	✓	✓	
78	02170078	PS	3951764403	OPERATOR counter_FL14_SMOKEADD 07A082	✓	✓	✓	✓	
79	02170079	HRS	3951764304	OPERATOR rest room_FL14_SMOKEADD 07A083	✓	✓	✓	✓	
80	02170080	HRS	3949442931	OPERATOR rest room_FL14_SMOKEADD 07A085	✓	✓	✓	✓	
81	02170081	PS	3949434455	OPERATOR APPOINTMENT_FL14_SMOKEADD0	✓	✓	✓	✓	
82	02170082	PS	3949434219	OPERATOR APPOINTMENT_FL14_SMOKEADD0	✓	✓	✓	✓	
83	02170083	PS	3951729310	Gusiness Promotion_FL14_SMOKEADD 07A087	✓	✓	✓	✓	
84	02170084	PS	3949433854	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A088	✓	✓	✓	✓	
85	02170085	PS	3951762461	Scope 6_FL14_SMOKEADD 07A089	✓	✓	✓	✓	
86	02170086	PS	3951733577	Scope 5_FL14_SMOKEADD 07A090	✓	✓	✓	✓	
87	02170087	PS	3949442818	Scope 4_FL14_SMOKEADD 07A091	✓	✓	✓	✓	
88	02170088	PS	3951762928	Scope 3_FL14_SMOKEADD 07A092	✓	✓	✓	✓	
89	02170089	PS	3949433618	Scope 2_FL14_SMOKEADD 07A093	✓	✓	✓	✓	
90	02170090	PS	3945598168	Scope 1_FL14_SMOKEADD 07A094	✓	✓	✓	✓	
91	02170091	PS	3807331551	D-bath room-S_FL14_HEATADD 07A096	✓	✓	✓	✓	
92	02170092	PS	3601256555	Scope stock_FL14_HEATADD 07A097	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
31	02170031	HRS	3949432673	Pharmacical_FL14_SMOKEADD 07A031	✓	✓	✓	✓	
32	02170032	PS	3951761778	Cashier_FL14_SMOKEADD 07A032	✓	✓	✓	✓	
33	02170033	PS	3949423343	Corridor lift-N_FL14_SMOKEADD 07A033	✓	✓	✓	✓	
34	02170034	PS	3951763901	Corridor lift-N_FL14_SMOKEADD 07A034	✓	✓	✓	✓	
35	02170035	PS	3951764526	Corridor lift-N_FL14_SMOKEADD 07A035	✓	✓	✓	✓	
36	02170036	PS	3951761723	Skin corridor_FL14_SMOKEADD 07A036	✓	✓	✓	✓	
37	02170037	PS	3949442252	Skin corridor_FL14_SMOKEADD 07A037	✓	✓	✓	✓	
38	02170038	PS	3949423350	Skin TM_FL14_SMOKEADD 07A038	✓	✓	✓	✓	
39	02170039	PS	3949411258	Corridor Lift -E_FL14_SMOKEADD 07A039	✓	✓	✓	✓	
40	02170040	PS	3951729075	Skin TM.2_FL14_SMOKEADD 07A041	✓	✓	✓	✓	
41	02170041	PS	3951763659	Skin corridor-N_FL14_SMOKEADD 07A042	✓	✓	✓	✓	
42	02170042	PS	3951762874	Skin corridor-N_FL14_SMOKEADD 07A043	✓	✓	✓	✓	
43	02170043	HRS	3949433373	Skin TM.1_FL14_SMOKEADD 07A044	✓	✓	✓	✓	
44	02170044	PS	3949442177	Skin TM.2_FL14_SMOKEADD 07A045	✓	✓	✓	✓	
45	02170045	PS	3949423107	Skin corridor-S_FL14_SMOKEADD 07A046	✓	✓	✓	✓	
46	02170046	PS	3949423190	Skin corridor-N_FL14_SMOKEADD 07A047	✓	✓	✓	✓	
47	02170047	PS	3949429949	Skin TM.3_FL14_SMOKEADD 07A048	✓	✓	✓	✓	
48	02170048	PS	3949423411	Corridor bathroom-E_FL14_SMOKEADD 07A049	✓	✓	✓	✓	
49	02170049	PS	3807332329	M-bath room-E_FL14_HEATADD 07A050	✓	✓	✓	✓	
50	02170050	PS	3807332909	W-bath room-E_FL14_HEATADD 07A051	✓	✓	✓	✓	
51	02170051	HFS	3944774051	Skin OR_FL14_SMOKEADD 07A052	✓	✓	✓	✓	
52	02170052	PS	3951761730	Skin Med restroom_FL14_SMOKEADD 07A053	✓	✓	✓	✓	
53	02170053	PS	3949429956	FL14_SMOKEADD 07A054	✓	✓	✓	✓	
54	02170054	HRS	3949452565	Skin Exam 3_FL14_SMOKEADD 07A055	✓	✓	✓	✓	
55	02170055	HRS	3949423336	Skin Exam 4_FL14_SMOKEADD 07A056	✓	✓	✓	✓	
56	02170056	PS	3951729235	Skin face TM.5_FL14_SMOKEADD 07A057	✓	✓	✓	✓	
57	02170057	PS	3951763369	Skin face TM.6_FL14_SMOKEADD 07A058	✓	✓	✓	✓	
58	02170058	PS	3949452725	Skin face TM.7_FL14_SMOKEADD 07A059	✓	✓	✓	✓	
59	02170059	PS	3951764038	Skin face TM.8_FL14_SMOKEADD 07A060	✓	✓	✓	✓	
60	02170060	PS	3951763116	Skin face TM.9_FL14_SMOKEADD 07A061	✓	✓	✓	✓	
61	02170061	HRS	3949423152	Skin corridor-S_FL14_SMOKEADD 07A062	✓	✓	✓	✓	

น.6/157

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
124	02170141	PS	4949082622	ST-E_FL14_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
125	02170142	PS	4949082639	ST-E_FL14_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
126	02170143	PS	4949081748	ST-S_FL14_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
127	02170144	PS	4949081755	ST-S_FL14_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
128	02170251	HRS	3946825423	EE-room_FL15_SMOKEADD 08A001	✓	✓	✓	✓	
129	02170252	HRS	3949430297	Med record office_FL15_SMOKEADD 08A002	✓	✓	✓	✓	
130	02170253	PS	3949432079	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A03	✓	✓	✓	✓	
131	02170254	PS	3949430457	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A04	✓	✓	✓	✓	
132	02170255	PS	3949430334	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A05	✓	✓	✓	✓	
133	02170256	PS	3949430570	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A07	✓	✓	✓	✓	
134	02170257	PS	3949347866	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A06	✓	✓	✓	✓	
135	02170258	PS	3949349193	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A08	✓	✓	✓	✓	
136	02170259	PS	3807185574	Labour stock_FL15_HEATADD08A009	✓	✓	✓	✓	
137	02170260	PS	3953400255	Corridor Labour stock_FL15_HEATADD08A010	✓	✓	✓	✓	
138	02170261	PS	3940230032	Corridor fire lift_FL15_SMOKEADD08A011	✓	✓	✓	✓	
139	02170262	PS	3949318441	Labour-room_FL15_SMOKEADD08A012	✓	✓	✓	✓	
140	02170263	PS	3949432901	Med record stock_FL15_SMOKEADD08A013	✓	✓	✓	✓	
141	02170264	PS	3940272940	Corridor-Med record_FL15_SMOKEADD08A014	✓	✓	✓	✓	
142	02170265	PS	3949431782	Med record chleft_FL15_SMOKEADD08A015	✓	✓	✓	✓	
143	02170266	PS	3807331841	Med record locker_FL15_HEATADD 08A016	✓	✓	✓	✓	
144	02170267	PS	3807319467	Med record bathroom_FL15_HEATADD 08A017	✓	✓	✓	✓	
145	02170268	PS	3949328440	Corridor lift-N_FL15_SMOKEADD 08A018	✓	✓	✓	✓	
146	02170269	PS	3949348462	Med record rest RM.1_FL15_SMOKEADD08A019	✓	✓	✓	✓	
147	02170270	HRS	3949431348	Med record rest RM.1_FL15_SMOKEADD08A020	✓	✓	✓	✓	
148	02170271	PS	3949430242	Medical record stock_FL15_SMOKEADD08A021	✓	✓	✓	✓	
149	02170272	PS	3949348172	Medical record stock_FL15_SMOKEADD08A022	✓	✓	✓	✓	
150	02170273	HFS	3944774136	Corridor_FL15_SMOKEADD 08A023	✓	✓	✓	✓	
151	02170274	PS	3807319276	Pharmacy bath room_FL15_HEATADD 08A024	✓	✓	✓	✓	
152	02170275	HFS	3949442412	Pharmacy rest room_FL15_SMOKEADD 08A025	✓	✓	✓	✓	
153	02170276	PS	3949442535	Pharmacist room_FL15_SMOKEADD 08A026	✓	✓	✓	✓	
154	02170277	PS	3949430723	Corridor_FL15_SMOKEADD 08A027	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838
Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
93	02170093	PS	3949434448	Corridor bathroom-S_FL14_SMOKEADD 07A098	✓	✓	✓	✓	
94	02170094	HRS	3807332893	W-bath room-S_FL14_HEATADD 07A099	✓	✓	✓	✓	
95	02170095	PS	3807333036	M-bath room-S_FL14_HEATADD 07A100	✓	✓	✓	✓	
96	02170096	PS	3951732211	Scope bowel 1_FL14_SMOKEADD 07A101	✓	✓	✓	✓	
97	02170097	PS	3949432291	Scope corrido_FL14_SMOKEADD 07A102	✓	✓	✓	✓	
98	02170098	PS	3930780059	Scope bowel 2_FL14_SMOKEADD 07A103	✓	✓	✓	✓	
99	02170099	PS	3951732716	Scope bowel 3_FL14_SMOKEADD 07A104	✓	✓	✓	✓	
100	02170100	PS	3949433694	Scope corridor_FL14_SMOKEADD 07A106	✓	✓	✓	✓	
101	02170101	PS	3949433212	Scope bowel 4_FL14_SMOKEADD 07A105	✓	✓	✓	✓	
102	02170102	PS	3951762508	Scope bowel 5_FL14_SMOKEADD 07A107	✓	✓	✓	✓	
103	02170103	PS	3951732235	Scope bowel 6_FL14_SMOKEADD 07A108	✓	✓	✓	✓	
104	02170104	PS	3949433588	Scope staft room_FL14_SMOKEADD 07A109	✓	✓	✓	✓	
105	02170105	PS	3951729570	Scope staft room_FL14_SMOKEADD 07A110	✓	✓	✓	✓	
106	02170106	CC1	3949442474	Scope corridor_FL14_SMOKEADD 07A111	✓	✓	✓	✓	
107	02170107	CC1	3949432239	Scope corridor_FL14_SMOKEADD 07A112	✓	✓	✓	✓	
108	02170108	CC1	3951732914	Corridor lift-W_FL14_SMOKEADD 07A113	✓	✓	✓	✓	
109	02170109	CT2	3951729341	Front-EE-room_FL14_SMOKEADD 07A115	✓	✓	✓	✓	
110	02170110	CT2	3951762379	Skin Exam 5_FL14_SMOKEADD 07A068	✓	✓	✓	✓	
111	02170111	CT2	3949433342	Skin face TM.1_FL14_SMOKEADD 07A065	✓	✓	✓	✓	
112	02170126	CT2	4988959701	ST-E_FL14_MANUALADD 07A040	✓	✓	✓	✓	
113	02170127	270P	4988959718	ST-E_FL14_KEYADD 07K040	✓	✓	✓	✓	
114	02170128	270P	4988949668	ST-S_FL14_MANUALADD 07A095	✓	✓	✓	✓	
115	02170129	270P	4988949675	ST-S_FL14_KEYADD 07K095	✓	✓	✓	✓	
116	02170130	270P	4988956847	Corridor lift-W_FL14_MANUALADD 07A114	✓	✓	✓	✓	
117	02170131	PS	4988956854	Corridor lift-W_FL14_KEYADD 07K114	✓	✓	✓	✓	
118	02170132	PS	4988959169	Skin Clinic_FL14_MANUALADD 07A064	✓	✓	✓	✓	
119	02170133	PS	4988959176	Skin Clinic_FL14_KEYADD 07k064	✓	✓	✓	✓	
120	02170137	PS	5094250003	ST-E_FL14_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
121	02170138	PS	5093599905	ST-S_FL14_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
122	02170139	PS	5094247317	ST-W_FL14_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
123	02170140	PS	5093599837	FL14_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ

น.6/158

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
155	02170278	PS	3945379958	IT center_FL15_SMOKEADD 08A028	✓	✓	✓	✓	
156	02170279	PS	3601010393	Safty House_FL15_HEATADD 08A029	✓	✓	✓	✓	
157	02170280	PS	3949299146	Corridor_FL15_SMOKEADD 08A030	✓	✓	✓	✓	
158	02170281	HRS	3949430618	Director Infurmation_FL15_SMOKEADD08A031	✓	✓	✓	✓	
159	02170282	PS	3949317444	Manager room_FL15_SMOKEADD 08A032	✓	✓	✓	✓	
160	02170283	PS	3945380145	IT center chieft_FL15_SMOKEADD 08A033	✓	✓	✓	✓	
161	02170284	PS	3949327689	OR Medical supply_FL15_SMOKEADD 08A034	✓	✓	✓	✓	
162	02170285	PS	3949430747	Supply stock_FL15_SMOKEADD 08A035	✓	✓	✓	✓	
163	02170286	PS	3601049737	Strecher Clern room_FL15_HEATADD 08A036	✓	✓	✓	✓	
164	02170287	HRS	3949430211	Corridor-N_FL15_SMOKEADD 08A037	✓	✓	✓	✓	
165	02170288	PS	3949430679	Corridor lift-N_FL15_SMOKEADD 08A038	✓	✓	✓	✓	
166	02170289	PS	3949317628	Corridorbath room_FL15_SMOKEADD 08A039	✓	✓	✓	✓	
167	02170290	PS	3807319627	Supply bath room_FL15_HEATADD 08A041	✓	✓	✓	✓	
168	02170291	PS	3949319240	Supply changer_FL15_SMOKEADD 08A042	✓	✓	✓	✓	
169	02170292	PS	3949317017	Supply rest room_FL15_SMOKEADD 08A043	✓	✓	✓	✓	
170	02170293	PS	3944774143	Supply corridor_FL15_SMOKEADD 08A044	✓	✓	✓	✓	
171	02170294	PS	3944774082	Supply cleaning_FL15_SMOKEADD 08A045	✓	✓	✓	✓	
172	02170295	HFS	3949430778	Supply Prepare_FL15_SMOKEADD 08A046	✓	✓	✓	✓	
173	02170296	HFS	3949431652	Supply steam_FL15_SMOKEADD 08A047	✓	✓	✓	✓	
174	02170297	HFS	3949318502	Supply Prepare_FL15_SMOKEADD 08A048	✓	✓	✓	✓	
175	02170298	HFS	3949316843	Supply steam_FL15_SMOKEADD 08A049	✓	✓	✓	✓	
176	02170299	HFS	3601051907	Supply warm gas_FL15_HEATADD 08A050	✓	✓	✓	✓	
177	02170300	HFS	3949327764	Corridor Director_FL15_SMOKEADD 08A052	✓	✓	✓	✓	
178	02170301	PS	3949297111	Director room1_FL15_SMOKEADD 08A053	✓	✓	✓	✓	
179	02170302	PS	3949317864	Director room2_FL15_SMOKEADD 08A054	✓	✓	✓	✓	
180	02170303	PS	3949317451	Director room3_FL15_SMOKEADD 08A055	✓	✓	✓	✓	
181	02170304	PS	3949431799	Director room4_FL15_SMOKEADD 08A056	✓	✓	✓	✓	
182	02170305	HRS	3949326678	Director room5_FL15_SMOKEADD 08A057	✓	✓	✓	✓	
183	02170306	HRS	3949430662	Director room6_FL15_SMOKEADD 08A058	✓	✓	✓	✓	
184	02170307	PS	3949317475	150603/3 Pantry_FL15_SMOKEADD 08A059	✓	✓	✓	✓	
185	02170308	PS	3807319665	Director bath room_FL15_HEATADD 08A060	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
186	02170309	PS	3949349097	Director Meeting_FL15_SMOKEADD 08A061	✓	✓	✓	✓	
187	02170310	PS	3688428883	Director copy room_FL15_HEATADD 08A062	✓	✓	✓	✓	
188	02170311	PS	3949328198	Corridor-S_FL15_SMOKEADD 08A063	✓	✓	✓	✓	
189	02170312	PS	3949430839	Corridor-Lift-S_FL15_SMOKEADD 08A064	✓	✓	✓	✓	
190	02170313	PS	3949327870	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A065	✓	✓	✓	✓	
191	02170314	PS	3949317680	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A066	✓	✓	✓	✓	
192	02170315	PS	3949442429	IPD pharmacystock_FL15_SMOKEADD 08A067	✓	✓	✓	✓	
193	02170316	PS	3949442511	IPD pharmacystock_FL15_SMOKEADD 08A068	✓	✓	✓	✓	
194	02170317	PS	3949443150	IPD pharmacystock_FL15_SMOKEADD 08A069	✓	✓	✓	✓	
195	02170318	PS	3949443181	Pharmacy stockoffice_FL15_SMOKEADD08A070	✓	✓	✓	✓	
196	02170319	HFS	3949442726	Pharmacy stockchieft_FL15_SMOKEADD08A071	✓	✓	✓	✓	
197	02170320	HFS	3949318236	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A072	✓	✓	✓	✓	
198	02170321	PS	3949328617	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A073	✓	✓	✓	✓	
199	02170322	PS	3807316763	D-bath room-S_FL15_HEATADD 08A075	✓	✓	✓	✓	
200	02170323	PS	3949430792	Corridor bathroom-E_FL15_SMOKEADD 08A076	✓	✓	✓	✓	
201	02170324	PS	3807320401	W-bath room-S_FL15_HEATADD 08A077	✓	✓	✓	✓	
202	02170325	PS	3807319610	W-bath room-S_FL15_HEATADD 08A078	✓	✓	✓	✓	
203	02170326	PS	3949317321	Pharmacy locker_FL15_SMOKEADD 08A079	✓	✓	✓	✓	
204	02170328	PS	3949317796	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A081	✓	✓	✓	✓	
205	02170329	HRS	3949442498	Pharma Purehase Chif_FL15_SMOKEADD08A082	✓	✓	✓	✓	
206	02170330	PS	3949442610	Pharma Purehase_FL15_SMOKEADD 08A083	✓	✓	✓	✓	
207	02170331	PS	3949442559	Corridor lift-W_FL15_SMOKEADD 08A084	✓	✓	✓	✓	
208	02170332	HRS	3949376168	IPD pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A086	✓	✓	✓	✓	
209	02170333	HRS	3601008642	UPS room_FL15_HEATADD 08A087	✓	✓	✓	✓	
210	02170334	PS	3949442900	Corridor lift-W_FL15_SMOKEADD 08A088	✓	✓	✓	✓	
211	02170335	PS	3940207461	Front EE-room_FL15_SMOKEADD 08A089	✓	✓	✓	✓	
212	02170376	PS	5093599042	ST-E_FL15_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
213	02170377	PS	5093599585	ST-S_FL15_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
214	02170378	PS	5093599069	ST-W_FL15_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
215	02170379	PS	5093600038	Director center_FL15_FIREPHONE					
216	02170380	PS	4949086227	ST-E_FL15_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	

น.6/159

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop9					
1	02180001	PS	3934798067	EE-room_FL16_SMOKEADD 09A001	✓	✓	✓	✓	
2	02180002	PS	3949442948	ICU-cleaner_FL16_SMOKEADD 09A002	✓	✓	✓	✓	
3	02180003	PS	3946812287	ICU-cleaner_FL16_SMOKEADD 09A003	✓	✓	✓	✓	
4	02180004	PS	3946826925	ICU1_FL16_SMOKEADD 09A004	✓	✓	✓	✓	
5	02180005	PS	3946813857	ICU2_FL16_SMOKEADD 09A005	✓	✓	✓	✓	
6	02180006	PS	3946811822	ICU3_FL16_SMOKEADD 09A006	✓	✓	✓	✓	
7	02180007	PS	3946826932	ICU4_FL16_SMOKEADD 09A007					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
8	02180008	PS	3949430433	ICU5_FL16_SMOKEADD 09A008					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
9	02180009	PS	3946812553	ICU-changer_FL16_SMOKEADD 09A009	✓	✓	✓	✓	
10	02180010	PS	3949442962	ICU6_FL16_SMOKEADD 09A0010	✓	✓	✓	✓	
11	02180011	PS	3946811815	ICU7_FL16_SMOKEADD 09A0011	✓	✓	✓	✓	
12	02180012	PS	3949434431	ICU8_FL16_SMOKEADD 09A0012	✓	✓	✓	✓	
13	02180013	PS	3946811792	ICU9_FL16_SMOKEADD 09A0013	✓	✓	✓	✓	
14	02180014	PS	3946812010	ICU10_FL16_SMOKEADD 09A0014	✓	✓	✓	✓	
15	02180015	PS	3946811570	ICU-changer_FL16_SMOKEADD 09A015	✓	✓	✓	✓	
16	02180016	PS	3946813611	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A016	✓	✓	✓	✓	
17	02180017	PS	3946811730	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A017	✓	✓	✓	✓	
18	02180018	PS	3946809645	ICU-pharmcy-stock_FL16_SMOKEADD 09A018	✓	✓	✓	✓	
19	02180019	PS	3946812492	ICU-chleft_FL19_SMOKEADD 09A019	✓	✓	✓	✓	
20	02180020	PS	3946811204	CU-nurse station_FL16_SMOKEADD 09A020	✓	✓	✓	✓	
21	02180021	PS	3946812775	CU-nurse station_FL16_SMOKEADD 09A021	✓	✓	✓	✓	
22	02180022	PS	3949444904	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A022	✓	✓	✓	✓	
23	02180023	PS	3947068738	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A023	✓	✓	✓	✓	
24	02180024	PS	3949442832	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A024	✓	✓	✓	✓	
25	02180025	PS	3946811594	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A025	✓	✓	✓	✓	
26	02180026	PS	3946811020	Lock ICU_FL16_SMOKEADD 09A026	✓	✓	✓	✓	
27	02180027	HFS	3602039768	Stock bed ICU_FL16_HEATADD 08A027	✓	✓	✓	✓	
28	02180028	PS	3949442405	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A028	✓	✓	✓	✓	
29	02180029	PS	3946810962	Stock ICU_FL16_SMOKEADD 09A029	✓	✓	✓	✓	
30	02180030	PS	3946811952	ICU bed room_FL16_SMOKEADD 09A030	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
217	02170381	CC1	4949085234	ST-E_FL15_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
218	02170382	CC1	4949087122	ST-S_FL15_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
219	02170383	CC1	4949087139	ST-S_FL15_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
220	02170384	CT2	5400004061	ST-E_FL15_MAG DOOR1	✓	✓	✓	✓	
221	02170385	CT2	5400004078	ST-S_FL15_MAG DOOR2	✓	✓	✓	✓	
222	02170386	CT2	5400002203	ST-W_FL15_MAG DOOR3	✓	✓	✓	✓	
223	02170387	CT2	5400002210	FL15_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
224	02170388	SEC2	4988946367	ST-E_FL15_MANUALADD 08A039	✓	✓	✓	✓	
225	02170389	SEC2	4988946374	ST-E_FL15_KEYADD 08K039	✓	✓	✓	✓	
226	02170390	270P	4988872840	Director office_FL15_MANUALADD 08A051	✓	✓	✓	✓	
227	02170391	270P	4988872857	Director office_FL15_KEYADD 08K051	✓	✓	✓	✓	
228	02170392	270P	4988874608	Corridor lift-W_FL15_MANUALADD 08A085	✓	✓	✓	✓	
229	02170393	270P	4988874615	Corridor lift-W_FL15_KEYADD 08K085	✓	✓	✓	✓	
230	02170394	CC1	4988874882	ST-S_FL15_MANUALADD 08A074	✓	✓	✓	✓	
231	02170395	CC1	4988874899	ST-S_FL15_KEYADD 08K074	✓	✓	✓	✓	
232	02170396	CC1	4946926905	FM200 IT Center_FL15_SMOKEADD 08AFM200	✓	✓	✓	✓	FM200 Fire Protection
233	02170397	CT2	4946926912	FM200 PUS room_FL15_SMOKEADD 08AFM200	✓	✓	✓	✓	FM200 Fire Protection

น.6/160

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
62	02180062	PS	3946932091	Renal tretment_FL16_SMOKEADD 09A062	✓	✓	✓	✓	
63	02180063	HRS	3807318873	Renal bath room_FL16_HEATADD 09A063	✓	✓	✓	✓	
64	02180064	HRS	3807318781	Renal bath room_FL16_HEATADD 09A064	✓	✓	✓	✓	
65	02180065	PS	3946792978	Renal tretment_FL16_SMOKEADD 09A065	✓	✓	✓	✓	
66	02180066	PS	3946933821	Renal tretment_FL16_SMOKEADD 09A066	✓	✓	✓	✓	
67	02180067	PS	3953399320	Corridor exam renal_FL16_SMOKEADD 09A067	✓	✓	✓	✓	
68	02180068	PS	3946913656	Renal exam2_FL16_SMOKEADD 09A068	✓	✓	✓	✓	
69	02180069	PS	3946931032	Renal exam1_FL16_SMOKEADD 09A069	✓	✓	✓	✓	
70	02180070	PS	3946915940	Corridor renal exam_FL16_SMOKEADD 09A070	✓	✓	✓	✓	
71	02180071	PS	3946916213	Renal VIP 2_FL16_SMOKEADD 09A071	✓	✓	✓	✓	
72	02180072	PS	3946915520	Renal B1_FL16_SMOKEADD 09A072	✓	✓	✓	✓	
73	02180073	HFS	3601052256	Corridor renal_FL16_HEATADD 09A073	✓	✓	✓	✓	
74	02180074	PS	3946935962	Renal VIP 1_FL16_SMOKEADD 09A074	✓	✓	✓	✓	
75	02180075	PS	3946936006	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A075	✓	✓	✓	✓	
76	02180076	PS	3946915346	Renal A1_FL16_SMOKEADD 09A076	✓	✓	✓	✓	
77	02180077	PS	3946915889	Renal A2_FL16_SMOKEADD 09A077	✓	✓	✓	✓	
78	02180078	PS	3946917456	Renal A3_FL16_SMOKEADD 09A078	✓	✓	✓	✓	
79	02180079	PS	3946936082	Renal A4_FL16_SMOKEADD 09A079	✓	✓	✓	✓	
80	02180080	PS	3946916596	Renal A5_FL16_SMOKEADD 09A080	✓	✓	✓	✓	
81	02180081	PS	3946915223	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A081	✓	✓	✓	✓	
82	02180082	PS	3946917562	Renal A6_FL16_SMOKEADD 09A082	✓	✓	✓	✓	
83	02180083	PS	3946931025	Renal A7_FL16_SMOKEADD 09A083	✓	✓	✓	✓	
84	02180084	PS	3946916701	Renal A8_FL16_SMOKEADD 09A084	✓	✓	✓	✓	
85	02180085	PS	3946913571	Renal A9_FL16_SMOKEADD 09A085	✓	✓	✓	✓	
86	02180086	PS	3946918019	Renal A10_FL16_SMOKEADD 09A086	✓	✓	✓	✓	
87	02180087	PS	3946931629	Renal A11_FL16_SMOKEADD 09A087	✓	✓	✓	✓	
88	02180088	PS	3946915995	Renal A12_FL16_SMOKEADD 09A088	✓	✓	✓	✓	
89	02180089	PS	3946917739	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A089	✓	✓	✓	✓	
90	02180090	PS	3944771432	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A090	✓	✓	✓	✓	
91	02180091	PS	3946931766	Renal A13_FL16_SMOKEADD 09A091	✓	✓	✓	✓	
92	02180092	PS	3946790714	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A092	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
31	02180031	HRS	3807319851	ICU bath room_FL16_HEATADD 09A031	✓	✓	✓	✓	
32	02180032	PS	3946811747	ICU rest room_FL16_SMOKEADD 09A032	✓	✓	✓	✓	
33	02180033	PS	3946811464	Corridor lift-W_FL16_SMOKEADD 09A033	✓	✓	✓	✓	
34	02180034	PS	3946809614	Bed room Med_FL16_SMOKEADD 09A034	✓	✓	✓	✓	
35	02180035	PS	3946812874	Stock ICU_FL16_SMOKEADD 09A035	✓	✓	✓	✓	
36	02180036	PS	3946809669	Corridor lift-N_FL16_SMOKEADD 09A036	✓	✓	✓	✓	
37	02180037	HFS	3601051822	Corridor lift-N_FL16_HEATADD 09A037	✓	✓	✓	✓	
38	02180038	PS	3946811181	Corridor lift-N_FL16_SMOKEADD 09A038	✓	✓	✓	✓	
39	02180039	PS	3946811501	Corridorbath room_FL16_SMOKEADD 09A039	✓	✓	✓	✓	
40	02180040	PS	3946811488	Labour room_FL16_SMOKEADD 09A040	✓	✓	✓	✓	
41	02180041	PS	3946811600	Corridor labour_FL16_SMOKEADD 09A041	✓	✓	✓	✓	
42	02180042	PS	3946813925	Corridor lift-N_FL19_SMOKEADD 09A042	✓	✓	✓	✓	
43	02180043	PS	3946811082	Corridor-lift-E_FL16_SMOKEADD 09A044	✓	✓	✓	✓	
44	02180044	PS	3946809607	corridor_FL16_SMOKEADD 09A045	✓	✓	✓	✓	
45	02180045	PS	3946809683	corridor_FL16_SMOKEADD 09A046	✓	✓	✓	✓	
46	02180046	HFS	3601049720	RO water room_FL16_HEATADD 09A047	✓	✓	✓	✓	
47	02180047	PS	3946915216	Rest room renal Med_FL16_SMOKEADD 09A04	✓	✓	✓	✓	
48	02180048	PS	3946916138	Renal Exam3_FL16_SMOKEADD 09A049	✓	✓	✓	✓	
49	02180049	PS	3945360130	Corridor Exam renal_FL16_SMOKEADD 09A050	✓	✓	✓	✓	
50	02180050	PS	3907336630	Rest rm.renal Nurse_FL16_SMOKEADD 09A051	✓	✓	✓	✓	
51	02180051	PS	3946935917	Renal pharmacy stock_FL16_SMOKEADD09A05	✓	✓	✓	✓	
52	02180052	PS	3946931865	Renalpharmacystock_FL16_SMOKEADD09A052	✓	✓	✓	✓	
53	02180053	PS	3946916671	Corridor renal-N_FL16_SMOKEADD 09A053	✓	✓	✓	✓	
54	02180054	HRS	3807333098	M-bath room-E_FL16_HEATADD 09A054	✓	✓	✓	✓	
55	02180055	HRS	3807319443	W-bath room-E_FL16_HEATADD 09A055	✓	✓	✓	✓	
56	02180056	PS	3946813123	Corridorbath room-E_FL16_SMOKEADD 09A05	✓	✓	✓	✓	
57	02180057	PS	3940207515	Renal dirty room_FL16_SMOKEADD 09A057	✓	✓	✓	✓	
58	02180058	PS	3946915988	Renal cleaner_FL16_SMOKEADD 09A058	✓	✓	✓	✓	
59	02180059	HFS	3602037986	Renal pantry_FL16_HEATADD 09A059	✓	✓	✓	✓	
60	02180060	HFS	3601052140	Renal stock_FL16_HEATADD 09A060	✓	✓	✓	✓	
61	02180061	PS	3946915704	Corridor renal-N_FL16_SMOKEADD 09A061	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop10-11					
1	03020002	PS	3946811655	Corridor_FL16_SMOKEADD 010A002	✓	✓	✓	✓	
2	03020003	PS	3949442702	Corridor_FL16_SMOKEADD 010A003	✓	✓	✓	✓	
3	03020004	PS	3946814953	Corridor_FL16_SMOKEADD 010A004	✓	✓	✓	✓	
4	03020005	PS	3946811518	Corridor-lift-S_FL16_SMOKEADD 010A005	✓	✓	✓	✓	
5	03020006	PS	3946813222	Corridor-lift-S_FL16_SMOKEADD 010A006	✓	✓	✓	✓	
6	03020007	PS	3949443075	Office-central lab_FL16_SMOKEADD 010A007	✓	✓	✓	✓	
7	03020008	PS	3946811549	Central lab changer_FL16_SMOKEADD010A008	✓	✓	✓	✓	
8	03020009	PS	3949433533	Lab identify_FL16_SMOKEADD 010A009	✓	✓	✓	✓	
9	03020010	PS	3946827700	Lab EXTRACT_FL16_SMOKEADD 010A011	✓	✓	✓	✓	
10	03020011	PS	3946810931	Corridor labAmplify_FL16_SMOKEADD010A012	✓	✓	✓	✓	
11	03020012	PS	3945379669	Corridor centralLab_FL16_SMOKEADD010A013	✓	✓	✓	✓	
12	03020013	PS	3946813468	Corridor centralLab_FL16_SMOKEADD010A014	✓	✓	✓	✓	
13	03020014	PS	3949432727	Corridor centralLab_FL16_SMOKEADD010A016	✓	✓	✓	✓	
14	03020015	HRS	3807319788	D-bath room-S_FL16_HEATADD 010A018	✓	✓	✓	✓	
15	03020016	PS	3946815196	Corridor LABbedroom_FL16_SMOKEADD010A019	✓	✓	✓	✓	
16	03020017	HRS	3807319283	Lab bath room_FL16_HEATADD 010A020	✓	✓	✓	✓	
17	03020018	PS	3946811365	Corridor bath rm.-S_FL16_SMOKEADD010A021	✓	✓	✓	✓	
18	03020019	HRS	3807318866	W-bath room-S_FL16_HEATADD 010A022	✓	✓	✓	✓	
19	03020020	HRS	3807316162	M-bath room-S_FL16_HEATADD 010A023	✓	✓	✓	✓	
20	03020021	PS	3946811877	Lab rest room_FL16_SMOKEADD 010A024	✓	✓	✓	✓	
21	03020022	PS	3946811907	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A025	✓	✓	✓	✓	
22	03020023	PS	3946812607	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A026	✓	✓	✓	✓	
23	03020024	HFS	3601052034	Lab stock_FL16_HEATADD 010A027	✓	✓	✓	✓	
24	03020025	PS	3945381401	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A028	✓	✓	✓	✓	
25	03020026	PS	3946781552	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A029	✓	✓	✓	✓	
26	03020027	PS	3946930318	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A030	✓	✓	✓	✓	
27	03020028	PS	3946930639	Micro lab rest room_FL16_SMOKEADD010A031	✓	✓	✓	✓	
28	03020029	PS	3946811839	Corridor centralLab_FL16_SMOKEADD010A032	✓	✓	✓	✓	
29	03020030	PS	3946811587	Central lab_FL16_SMOKEADD 010A033	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
93	02180093	PS	3946931278	Renal B11_FL16_SMOKEADD 09A094	✓	✓	✓	✓	
94	02180094	PS	3946930677	Renal B10_FL16_SMOKEADD 09A095	✓	✓	✓	✓	
95	02180095	PS	3946915209	Renal B9_FL16_SMOKEADD 09A096	✓	✓	✓	✓	
96	02180096	PS	3946917609	Renal B8_FL16_SMOKEADD 09A097	✓	✓	✓	✓	
97	02180097	PS	3946930820	Renal B7_FL16_SMOKEADD 09A098	✓	✓	✓	✓	
98	02180098	PS	3946915155	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A0100	✓	✓	✓	✓	
99	02180099	PS	3946930325	Renal B6_FL16_SMOKEADD 09A099	✓	✓	✓	✓	
100	02180100	PS	3946916435	Renal B5_FL16_SMOKEADD 09A0101	✓	✓	✓	✓	
101	02180101	PS	3946917388	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A0102	✓	✓	✓	✓	
102	02180102	PS	3946917548	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A0103	✓	✓	✓	✓	
103	02180103	PS	3946915902	Renal B4_FL16_SMOKEADD 09A0104	✓	✓	✓	✓	
104	02180104	PS	3946915056	Renal B3_FL16_SMOKEADD 09A0105	✓	✓	✓	✓	
105	02180105	PS	3944774167	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A0107	✓	✓	✓	✓	
106	02180106	PS	3945596027	Renal B2_FL16_SMOKEADD 09A0106	✓	✓	✓	✓	
107	02180107	PS	3946913649	Renal B12_FL16_SMOKEADD 09A0093	✓	✓	✓	✓	
108	02180126	270P	4988960745	ST-E_FL15_MANUALADD 09A043	✓	✓	✓	✓	
109	02180127	270P	4988960752	ST-E_FL15_KEYADD 09K043	✓	✓	✓	✓	

น.6/162

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
60	03020061	PS	3946913519	Conference Med_FL17_SMOKEADD 010A093	✓	✓	✓	✓	
61	03020062	PS	3946916862	Bed room Nurse_FL17_SMOKEADD 010A092	✓	✓	✓	✓	
62	03020063	PS	3946915247	Bed room Nurse_FL17_SMOKEADD 010A091	✓	✓	✓	✓	
63	03020064	PS	3946917654	Office-IVF_FL17_SMOKEADD 010A090	✓	✓	✓	✓	
64	03020065	PS	3946776145	IVF-changer_FL17_SMOKEADD 010A089	✓	✓	✓	✓	
65	03020066	PS	3946921965	VF-Embryo-transfer_FL17_SMOKEADD 010A088	✓	✓	✓	✓	
66	03020067	PS	3946916510	lab IVF_FL17_SMOKEADD 010A087	✓	✓	✓	✓	
67	03020068	PS	3945647088	IVF sperm_FL17_SMOKEADD 010A086	✓	✓	✓	✓	
68	03020069	HRS	3807316619	W-bath room-E_FL17_HEATADD 010A085	✓	✓	✓	✓	
69	03020070	HRS	3807304104	M-bath room-E_FL17_HEATADD 010A084	✓	✓	✓	✓	
70	03020071	PS	3946915773	Corridor-bath rm-E_FL17_SMOKEADD 010A083	✓	✓	✓	✓	
71	03020072	PS	3946921910	Corridor-lift-E_FL17_SMOKEADD 010A082	✓	✓	✓	✓	
72	03020073	PS	3946783198	Lab blood bank_FL17_SMOKEADD 010A080	✓	✓	✓	✓	
73	03020074	PS	3946781828	W-Delivery-changer_FL17_SMOKEADD 010A079	✓	✓	✓	✓	
74	03020075	PS	3946781514	M-Delivery-changer_FL17_SMOKEADD 010A078	✓	✓	✓	✓	
75	03020076	PS	3946780791	Corridor-ORchanger_FL17_SMOKEADD 010A077	✓	✓	✓	✓	
76	03020077	PS	3946782306	Corridor-ORchanger_FL17_SMOKEADD 010A076	✓	✓	✓	✓	
77	03020078	PS	3946781934	OR-rest room_FL17_SMOKEADD 010A075	✓	✓	✓	✓	
78	03020079	PS	3944771364	W-OR changer_FL17_SMOKEADD 010A074	✓	✓	✓	✓	
79	03020080	PS	3944771395	M-OR changer_FL17_SMOKEADD 010A073	✓	✓	✓	✓	
80	03020081	HFS	3601051952	OR-Stretcher-channg_FL17_HAETADD 010A072	✓	✓	✓	✓	
81	03020082	PS	3944774259	OR-Labour_FL17_SMOKEADD 010A071	✓	✓	✓	✓	
82	03020083	PS	3946781309	Corridor-Delivery_FL17_SMOKEADD 010A070	✓	✓	✓	✓	
83	03020084	PS	3946921781	Corridor-Delivery_FL17_SMOKEADD 010A069	✓	✓	✓	✓	
84	03020085	PS	3946777524	Corridor-lift-N_FL17_SMOKEADD 010A068	✓	✓	✓	✓	
85	03020086	PS	3940253963	Labour-stock_FL17_SMOKEADD 010A067	✓	✓	✓	✓	
86	03020087	PS	3940259064	Corridor-fire-lift_FL17_SMOKEADD 010A066	✓	✓	✓	✓	
87	03020088	HFS	3601038281	Labour-room_FL17_HEATADD 010A065	✓	✓	✓	✓	
88	03020089	PS	3940252041	Delivery stock_FL17_SMOKEADD 010A064	✓	✓	✓	✓	
89	03020090	PS	3946777517	Delivery 7_FL17_SMOKEADD 010A063	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838
Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
30	03020031	PS	3949433076	CentralLabBank_FL16_SMOKEADD 010A034	✓	✓	✓	✓	
31	03020032	PS	3949442767	LabBloodBank_FL16_SMOKEADD 010A035	✓	✓	✓	✓	
32	03020033	PS	3949446694	LabBloodBank_FL16_SMOKEADD 010A036	✓	✓	✓	✓	
33	03020034	PS	3949442542	LabSpecimenCounter_FL16_SMOKEADD 010A037	✓	✓	✓	✓	
34	03020035	HFS	3602040467	LabChemicalStock_FL16_HEATADD 010A038	✓	✓	✓	✓	
35	03020036	PS	3946812294	CorridorCentralLab_FL16_SMOKEADD 010A039	✓	✓	✓	✓	
36	03020037	PS	3946811891	LabGhossOffice_FL16_SMOKEADD 010A040	✓	✓	✓	✓	
37	03020038	PS	3946811921	LabGhossOffice_FL16_SMOKEADD 010A041	✓	✓	✓	✓	
38	03020039	PS	3949431355	Lab ghoss_FL16_SMOKEADD 010A042	✓	✓	✓	✓	
39	03020040	PS	3946813246	Corridor-lift-W_FL16_SMOKEADD 010A043	✓	✓	✓	✓	
40	03020041	PS	3946832988	Corridor-lift-W_FK16_SMOKEADD 010A045	✓	✓	✓	✓	
41	03020042	PS	3930769146	Corridor 2_FL17_SMOKEADD 010A112	✓	✓	✓	✓	
42	03020043	PS	3946782220	Corridor 1_FL17_SMOKEADD 010A111	✓	✓	✓	✓	
43	03020044	PS	3946913373	Doctor Room_FL17_SMOKEADD010A110	✓	✓	✓	✓	
44	03020045	PS	3946913380	Treatment_FL17_SMOKEADD 010A109	✓	✓	✓	✓	
45	03020046	HFS	3601038342	Treatment Staff RM_FL17_SMOKEADD 010A108	✓	✓	✓	✓	
46	03020047	PS	3946825461	Corridor 3_FL17_SMOKEADD 010A107	✓	✓	✓	✓	
47	03020048	PS	3946776848	Corridor 4_FL17_SMOKEADD 010A106	✓	✓	✓	✓	
48	03020049	PS	3946812256	Corridor 5_FL17_SMOKEADD 010A105	✓	✓	✓	✓	
49	03020050	PS	3930780738	Psychiatry 1705 RM_FL17_SMOKEADD 010A104	✓	✓	✓	✓	
50	03020051	PS	3946781279	Psychiatry 1704 RM_FL17_SMOKEADD 010A103	✓	✓	✓	✓	
51	03020052	PS	3930779763	Psychiatry 1703 RM_FL17_SMOKEADD 010A102	✓	✓	✓	✓	
52	03020053	PS	3946922009	Psychiatry 1702 RM_FL17_SMOKEADD 010A101	✓	✓	✓	✓	
53	03020054	PS	3946934224	Recovery_FL17_SMOKEADD 010A100	✓	✓	✓	✓	
54	03020055	PS	3946827656	Recovery_FL17_SMOKEADD 010A099	✓	✓	✓	✓	
55	03020056	PS	3946917326	Corridor-recovery_FL17_SMOKEADD 010A098	✓	✓	✓	✓	
56	03020057	PS	3944771975	Corridor-recovery_FL17_SMOKEADD 010A097	✓	✓	✓	✓	
57	03020058	PS	3946781187	IVF-hall_FL17_SMOKEADD 010A096	✓	✓	✓	✓	
58	03020059	PS	3946917333	Sperm-collecting_FL17_SMOKEADD 010A095	✓	✓	✓	✓	
59	03020060	PS	3946917258	Rest room nurse_FL17_SMOKEADD 010A094	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel 662 932 -0837 Fax 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
120	03020137	270P	4988948842	ST-W_FL16_MANUALADD10M044	✓	✓	✓	✓	
121	03020138	270P	4988948859	ST-W_FL16_KEYADD10K044	✓	✓	✓	✓	
122	03020139	270P	4988945049	ST-S_FL16_MANUALADD10M017	✓	✓	✓	✓	
123	03020140	270P	4988945056	ST-S_FL16_KEYADD10K017	✓	✓	✓	✓	
124	03020141	270P	4988897102	ST-E_FL16_MANUALADD 09M081	✓	✓	✓	✓	
125	03020142	270P	4988897119	ST-E_FL16_KEYADD 09K081	✓	✓	✓	✓	
126	03020251	PS	3930760884	CorridorAmbulatory_FL17_SMOKEADD 011A001	✓	✓	✓	✓	
127	03020252	PS	3944766889	Labour-stock_FL17_SMOKEADD 011A002	✓	✓	✓	✓	
128	03020254	PS	3947058752	Corridor-S_FL17_SMOKEADD 011A004	✓	✓	✓	✓	
129	03020255	PS	3946781484	Corridor-lift-S_FL17_SMOKEADD 011A005	✓	✓	✓	✓	
130	03020256	PS	3945325122	Corridor-ouside-OR_FL17_SMOKEADD 011A006	✓	✓	✓	✓	
131	03020257	PS	3945328925	Corridor-ouside-OR_FL17_SMOKEADD 011A007	✓	✓	✓	✓	
132	03020258	PS	3945596324	Corridor-ouside-OR_FL17_SMOKEADD 011A008	✓	✓	✓	✓	
133	03020259	PS	3946916992	Stock-sterile-OR_FL17_SMOKEADD 011A009	✓	✓	✓	✓	
134	03020260	PS	3946918187	Stock-sterile-OR_FL17_SMOKEADD 011A010	✓	✓	✓	✓	
135	03020261	PS	3946918194	OR 6_FL17_SMOKEADD 011A011	✓	✓	✓	✓	
136	03020262	PS	3946930141	OR 5_FL17_SMOKEADD 011A012	✓	✓	✓	✓	
137	03020263	PS	3946915070	OR 4_FL17_SMOKEADD 011A013	✓	✓	✓	✓	
138	03020264	PS	3945328772	CorridorOusideOR_FL17_SMOKEADD 011A014	✓	✓	✓	✓	
139	03020265	PS	3945325139	Corridor-OR_FL17_SMOKEADD 011A015	✓	✓	✓	✓	
140	03020266	PS	3945329090	Corridor-OR_FL17_SMOKEADD 011A016	✓	✓	✓	✓	
141	03020267	PS	3946930615	OR 1_FL17_SMOKEADD 011A017	✓	✓	✓	✓	
142	03020268	PS	3946930561	OR 2_FL17_SMOKEADD 011A018	✓	✓	✓	✓	
143	03020269	PS	3946931001	OR 3_FL17_SMOKEADD 011A019	✓	✓	✓	✓	
144	03020270	PS	3946921866	CorridorBathRoom-S_FL17_SMOKEADD 011A020	✓	✓	✓	✓	
145	03020271	HRS	3807304760	D-bath room-S_FL17_HEATADD 011A022	✓	✓	✓	✓	
146	03020272	HRS	3807320258	M-bath room-S_FL17_HEATADD 011A023	✓	✓	✓	✓	
147	03020273	HRS	3807319795	W-bath room-S_FL17_HEATADD 011A024	✓	✓	✓	✓	
148	03020274	PS	3945660858	CorridorOutside-OR_FL17_SMOKEADD 011A025	✓	✓	✓	✓	
149	03020275	PS	3945328703	CorridorOutside-OR_FL17_SMOKEADD 011A026	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel 662 932 -0837 Fax 662 932 0838
Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
90	03020091	PS	3946781507	Delivery 6_FL17_SMOKEADD 010A062	✓	✓	✓	✓	
91	03020092	PS	3939962487	Delivery 5_FL17_SMOKEADD 010A061	✓	✓	✓	✓	
92	03020093	PS	3946917661	Corridor-Delivery_FL17_SMOKEADD 010A060	✓	✓	✓	✓	
93	03020094	PS	3946826994	Corridor-Delivery_FL17_SMOKEADD 010A059	✓	✓	✓	✓	
94	03020095	PS	3945379491	Delivery OR2_FL17_SMOKEADD 010A057	✓	✓	✓	✓	
95	03020096	PS	3950515167	Delivery OR2_FL17_SMOKEADD 010A056	✓	✓	✓	✓	
96	03020097	PS	3946780530	VIP Delivery 2_FL17_SMOKEADD 010A055	✓	✓	✓	✓	
97	03020098	PS	3946826956	Stock_FL17_SMOKEADD 010A054	✓	✓	✓	✓	
98	03020099	PS	3946921767	VIP Delivery 1_FL17_SMOKEADD 010A053	✓	✓	✓	✓	
99	03020100	PS	3946827175	Delivery 4_FL17_SMOKEADD 010A052	✓	✓	✓	✓	
100	03020101	PS	3946916343	Delivery 3_FL17_SMOKEADD 010A051	✓	✓	✓	✓	
101	03020102	PS	3946930899	Delivery 2_FL17_SMOKEADD 010A050	✓	✓	✓	✓	
102	03020103	PS	3946917678	Delivery 1_FL17_SMOKEADD 010A049	✓	✓	✓	✓	
103	03020104	PS	3946780463	Delivery-cleaning_FL17_SMOKEADD 010A048	✓	✓	✓	✓	
104	03020105	PS	3946781576	Delivery-rest room_FL17_SMOKEADD 010A047	✓	✓	✓	✓	
105	03020106	PS	3940256230	EE-room_FL17_SMOKEADD 010A046	✓	✓	✓	✓	
106	03020107	HFS	3602092497	Labour room_FL16_HEATADD 010A010	✓	✓	✓	✓	
107	03020108	PS	3961856376	CorridorDelivery-OR_FL17_SMOKEADD010A058	✓	✓	✓	✓	
108	03020109	PS	3945379897	Lab Amplify_FL16_HEATADD 010A015	✓	✓	✓	✓	
109	03020110	PS	3951725961	Treatment_FL17_SMOKEADD 10A0PI01	✓	✓	✓	✓	
110	03020111	PS	3945596478	Psychiatry1707 RM_FL17_SMOKEADD 10A0PI02	✓	✓	✓	✓	
111	03020112	PS	3950515532	Psychiatry1706 RM_FL17_SMOKEADD 10A0PI03	✓	✓	✓	✓	
112	03020113	PS	3944826699	Psychiatry1701 RM_FL17_SMOKEADD 10A0PI04	✓	✓	✓	✓	
113	03020126	CC1	5093599554	ST-E_FL16_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
114	03020127	CC1	5093599004	ST-S_FL16_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
115	03020128	CC1	5094247492	ST-W_FL16_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
116	03020129	CT2	4949084282	ST-E_FL16_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
117	03020130	CT2	4949084299	ST-E_FL16_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
118	03020131	CT2	4949083001	ST-S_FL16_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
119	03020132	CT2	4949083018	ST-S_FL16_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
180	03020306	PS	3946783860	Breasf-feeding_FL18_SMOKEADD 011A062	✓	✓	✓	✓	
181	03020307	PS	3946784119	Nursery-Isolate-2_FL18_SMOKEADD 011A063	✓	✓	✓	✓	
182	03020308	PS	3946783334	1823_FL18_SMOKEADD 011A064	✓	✓	✓	✓	
183	03020309	PS	3946784874	1824_FL18_SMOKEADD 011A065	✓	✓	✓	✓	
184	03020310	PS	3946783877	1825_FL18_SMOKEADD 011A066	✓	✓	✓	✓	
185	03020311	PS	3946784140	1826_FL18_SMOKEADD 011A067	✓	✓	✓	✓	
186	03020312	PS	3946785321	Corridor-N_FL18_SMOKEADD 011A068	✓	✓	✓	✓	
187	03020313	PS	3946778088	1801_FL18_SMOKEADD 011A069	✓	✓	✓	✓	
188	03020314	PS	3946781569	1802_FL18_SMOKEADD 011A070	✓	✓	✓	✓	
189	03020315	PS	3946783617	Corridor-N_FL18_SMOKEADD 011A071	✓	✓	✓	✓	
190	03020316	PS	3944771357	Corridor-Fire-lift_FL18_SMOKEADD 011A072	✓	✓	✓	✓	
191	03020317	PS	3949431324	Labour-stork_FL18_SMOKEADD 011A073	✓	✓	✓	✓	
192	03020318	PS	3949430624	Labour-room_FL18_SMOKEADD 011A074	✓	✓	✓	✓	
193	03020319	PS	3946783969	Pantry_FL18_SMOKEADD 011A075	✓	✓	✓	✓	
194	03020320	PS	3946784089	Corridor-Ward_FL18_SMOKEADD 011A076	✓	✓	✓	✓	
195	03020321	PS	3946783853	Corridor-Lift-E_FL18_SMOKEADD 011A079	✓	✓	✓	✓	
196	03020322	PS	3946785871	Pharmacy-stock_FL18_SMOKEADD 011A082	✓	✓	✓	✓	
197	03020323	PS	3946782405	Nurse-Station_FL18_SMOKEADD 011A081	✓	✓	✓	✓	
198	03020324	PS	3946784331	Locker & Lounge_FL18_SMOKEADD 011A084	✓	✓	✓	✓	
199	03020325	PS	3946784607	Nurse-stock_FL18_SMOKEADD 011A078	✓	✓	✓	✓	
200	03020326	PS	3946784539	Corridor-Lift- N_FL18_SMOKEADD 011A077	✓	✓	✓	✓	
201	03020327	PS	3946784072	Corridor-Ward_FL18_SMOKEADD 011A083	✓	✓	✓	✓	
202	03020328	PS	3946784188	1803_FL18_SMOKEADD 011A085	✓	✓	✓	✓	
203	03020329	PS	3946782412	1804_FL18_SMOKEADD 011A086	✓	✓	✓	✓	
204	03020330	PS	3946782702	Corridor_FL18_SMOKEADD 011A087	✓	✓	✓	✓	
205	03020331	PS	3946780579	1805_FL18_SMOKEADD 011A088	✓	✓	✓	✓	
206	03020332	PS	3946783280	1806_FL18_SMOKEADD 011A089	✓	✓	✓	✓	
207	03020333	PS	3946781798	1807_FL18_SMOKEADD 011A090	✓	✓	✓	✓	
208	03020334	PS	3946782796	Corridor_FL18_SMOKEADD 011A091	✓	✓	✓	✓	
209	03020335	PS	3946784010	1808_FL18_SMOKEADD 011A092	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838
Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
150	03020276	PS	3940251976	CorridorOutside-OR_FL17_SMOKEADD 011A027	✓	✓	✓	✓	
151	03020277	PS	3946781293	Corridor-lift-W_FL17_SMOKEADD 011A029	✓	✓	✓	✓	
152	03020278	PS	3946915810	Corridor-OR-front_FL17_SMOKEADD 011A028	✓	✓	✓	✓	
153	03020279	PS	3946781866	Corridor-lift-W_FL17_SMOKEADD 011A030	✓	✓	✓	✓	
154	03020280	PS	3940256223	EE-room_FLD_SMOKEADD 011A032	✓	✓	✓	✓	
155	03020281	PS	3940204409	Corridor-EE-room_FLD_SMOKEADD 011A033	✓	✓	✓	✓	
156	03020282	PS	3940224376	Corridor-EE-room_FLD_SMOKEADD 011A034	✓	✓	✓	✓	
157	03020283	PS	3940274647	Walet pump room_FLD_SMOKEADD 011A035	✓	✓	✓	✓	
158	03020284	PS	3940224505	Technicel room_FLD_SMOKEADD 011A036	✓	✓	✓	✓	
159	03020285	PS	3940204385	Technicel room_FLD_SMOKEADD 011A037	✓	✓	✓	✓	
160	03020286	PS	3940204477	Corridor-fire-lift_FLD_SMOKEADD 011A038	✓	✓	✓	✓	
161	03020287	PS	3940224468	Corridor-N_FLD_SMOKEADD 011A039	✓	✓	✓	✓	
162	03020288	PS	3950498149	Corridor-N_FLD_SMOKEADD 011A040	✓	✓	✓	✓	
163	03020289	PS	3940278171	Corridor_FLD_SMOKEADD 011A042	✓	✓	✓	✓	
164	03020290	PS	3940272902	Corridor_FLD_SMOKEADD 011A043	✓	✓	✓	✓	
165	03020291	PS	3940204354	Corridor CDC6_FLD_SMOKEADD 011A044	✓	✓	✓	✓	
166	03020292	PS	3940278461	Corridor CDC5_FLD_SMOKEADD 011A045	✓	✓	✓	✓	
167	03020293	PS	3940278294	Corridor CDC4_FLD_SMOKEADD 011A046	✓	✓	✓	✓	
168	03020294	PS	3940274593	Lift-control-room-S_FLD_SMOKEADD 011A047	✓	✓	✓	✓	
169	03020295	PS	3940274708	Corridor CDC 3_FLD_SMOKEADD 011A049	✓	✓	✓	✓	
170	03020296	PS	3944766933	Corridor CDC 2_FLD_SMOKEADD 011A050	✓	✓	✓	✓	
171	03020297	PS	3940204378	Corridor CDC 1_FLD_SMOKEADD 011A051	✓	✓	✓	✓	
172	03020298	PS	3940214209	Corridor_FLD_SMOKEADD 011A052	✓	✓	✓	✓	
173	03020299	PS	3949430402	EE-room_FL18_SMOKEADD 011A054	✓	✓	✓	✓	เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
174	03020300	PS	3946784096	Hall-Nursery_FL18_SMOKEADD 011A056	✓	✓	✓	✓	
175	03020301	PS	3946784157	Treatment-Nursery_FL18_SMOKEADD 011A057	✓	✓	✓	✓	
176	03020302	PS	3949366865	Nursery-NICU_FL18_SMOKEADD 011A058	✓	✓	✓	✓	
177	03020303	PS	3946782986	Hall-Nursery_FL18_SMOKEADD 011A059	✓	✓	✓	✓	
178	03020304	PS	3946784133	Hall-Nursery_FL18_SMOKEADD 011A060	✓	✓	✓	✓	
179	03020305	PS	3946784546	Nursery-Isolate-1_FL18_SMOKEADD 011A061	✓	✓	✓	✓	

น.6/165

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
240	03020390	CT2	4949084336	ST-S_FLDUCK_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
241	03020391	CR	5286382420	FLDUCK_FANCONTROL1	✓	✓	✓	✓	
242	03020392	CR	5286382611	FLDUCK_FANCONTROL2	✓	✓	✓	✓	
243	03020397	CC1	5093599943	ST-E_FL18_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
244	03020398	CC1	5093599615	ST-S_FL18_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
245	03020399	CC1	5093599318	ST-W_FL18_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
246	03020400	CT2	4949082288	ST-E_FL18_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
247	03020401	CT2	4949082295	ST-E_FL18_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
248	03020402	CT2	4949082929	ST-S_FL18_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
249	03020403	CT2	4949082936	ST-S_FL18_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
250	03020408	270P	4988872222	ST-S_FL17_MANUALADD11M021	✓	✓	✓	✓	
251	03020409	270P	4988872239	ST-S_FL17_KEYADD11K021	✓	✓	✓	✓	
252	03020410	270P	4988873465	ST-W_FL17_MANUALADD11M031	✓	✓	✓	✓	
253	03020411	270P	4988873472	ST-W_FL17_KEYADD11K031	✓	✓	✓	✓	
254	03020412	CC1	5092337102	ST-E_FLDUCK_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
255	03020413	CC1	5092337089	ST-S_FLDUCK_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
256	03020414	CC1	5092273363	ST-W_FLDUCK_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
257	03020415	270P	4988871300	ST-E_FLDUCK_MANUALADD11M041	✓	✓	✓	✓	
258	03020416	270P	4988871317	ST-E_FLDUCK_KEYADD11K041	✓	✓	✓	✓	
259	03020417	270P	4988873748	ST-S_FLDUCK_MANUALADD11M048	✓	✓	✓	✓	
260	03020418	270P	4988873755	ST-S_FLDUCK_KEYADD11K048	✓	✓	✓	✓	
261	03020419	270P	4988871065	ST-W_FLDUCK_MANUALADD11M053	✓	✓	✓	✓	
262	03020420	270P	4988871072	ST-W_FLDUCK_KEYADD11K053	✓	✓	✓	✓	
263	03020421	270P	4988872420	Front-EE-room_FL18_MANUALADD11M055	✓	✓	✓	✓	
264	03020422	270P	4988872437	Front-EE-room_FL18_KEYADD11K055	✓	✓	✓	✓	
265	03020423	270P	4988873762	ST-E_FL18_MANUALADD11M080	✓	✓	✓	✓	
266	03020424	270P	4988873779	ST-E_FL18_KEYADD11K080	✓	✓	✓	✓	
267	03020425	270P	4988874905	ST-S_FL18_MANUALADD11M098	✓	✓	✓	✓	
268	03020426	270P	4988874912	ST-S_FL18_KEYADD11K098	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838
Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
210	03020336	PS	3946782382	1809_FL18_SMOKEADD 011A093	✓	✓	✓	✓	
211	03020337	PS	3946784065	Corridor-S_FL18_SMOKEADD 011A094	✓	✓	✓	✓	
212	03020338	PS	3946782344	1810_FL18_SMOKEADD 011A095	✓	✓	✓	✓	
213	03020339	PS	3946784263	1811_FL18_SMOKEADD 011A096	✓	✓	✓	✓	
214	03020340	PS	3946784645	Corridor-S_FL18_SMOKEADD 011A097	✓	✓	✓	✓	
215	03020341	PS	3946782399	1812_FL18_SMOKEADD 011A099	✓	✓	✓	✓	
216	03020342	PS	3946780364	1814-1815_FL18_SMOKEADD 011A100	✓	✓	✓	✓	
217	03020343	PS	3946782443	1816-1817_FL18_SMOKEADD 011A101	✓	✓	✓	✓	
218	03020344	PS	3946783013	1818_FL18_SMOKEADD 011A102	✓	✓	✓	✓	
219	03020345	PS	3946781682	1819_FL18_SMOKEADD 011A103	✓	✓	✓	✓	
220	03020346	PS	3946921842	1820_FL18_SMOKEADD 011A104	✓	✓	✓	✓	
221	03020347	PS	3946783570	1821_FL18_SMOKEADD 011A105	✓	✓	✓	✓	
222	03020348	PS	3946831738	Bed Room-Med_FL18_SMOKEADD 011A106	✓	✓	✓	✓	
223	03020349	PS	3946780333	Nurse-stock-ward_FL18_SMOKEADD 011A107	✓	✓	✓	✓	
224	03020350	PS	3946783211	Corridor-Lift- W_FL18_SMOKEADD 011A108	✓	✓	✓	✓	
225	03020351	HRS	3811796339	Technicel_room_FL18_HEATADD11A109	✓	✓	✓	✓	
226	03020352	HRS	3811796063	Technicel_room_FL18_HEATADD11A110	✓	✓	✓	✓	
227	03020353	HRS	3811796322	Technicel_room_FL18_HEATADD11A111	✓	✓	✓	✓	
228	03020355	PS	3946825072	Corridor-S_FL17_SMOKEADD 011A003	✓	✓	✓	✓	
229	03020356	PS	3946917371	Corridor-S_FL17_SMOKEADD 011API01	✓	✓	✓	✓	
230	03020376	CC1	5093599882	ST-E_FL17_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	03020377	CC1	5093627936	ST-S_FL17_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
232	03020378	CC1	5093600021	ST-W_FL17_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
233	03020379	CT2	4949087306	ST-E_FL17_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
234	03020380	CT2	4949087313	ST-E_FL17_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
235	03020381	CT2	4949085326	ST-S_FL17_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
236	03020382	CT2	4949085333	ST-S_FL17_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
237	03020387	CT2	4949082028	ST-E_FLDUCK_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
238	03020388	CT2	4949082035	ST-E_FLDUCK_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
239	03020389	CT2	4949084329	ST-S_FLDUCK_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
31	03050031	PS	3945379361	Corridor_FL19_SMOKEADD12A032_L852	✓	✓	✓	✓	
32	03050032	PS	3945381549	1908_FL19_SMOKEADD12A033_L836	✓	✓	✓	✓	
33	03050033	PS	3945380182	1909_FL19_SMOKEADD12A034_L835	✓	✓	✓	✓	
34	03050034	PS	3945379484	Corridor-S_FL19_SMOKEADD12A035_L852	✓	✓	✓	✓	
35	03050035	PS	3944774129	1910_FL19_SMOKEADD12A036_L834	✓	✓	✓	✓	
36	03050036	PS	3945379910	1911_FL19_SMOKEADD12A037_L833	✓	✓	✓	✓	
37	03050037	PS	3916040252	Corridor-S_FL19_SMOKEADD12A038_L852	✓	✓	✓	✓	
38	03050038	PS	3944774112	1912_FL19_SMOKEADD12A040_L846	✓	✓	✓	✓	
39	03050039	PS	3946380039	1915_FL19_SMOKEADD12A041_L847	✓	✓	✓	✓	
40	03050040	PS	3945379552	1917_FL19_SMOKEADD12A042_L848	✓	✓	✓	✓	
41	03050041	PS	3945379651	1919_FL19_SMOKEADD12A043_L849	✓	✓	✓	✓	
42	03050042	PS	3945379460	1920-1921_FL19_SMOKEADD12A044_L850	✓	✓	✓	✓	
43	03050043	PS	3945380022	1922_FL19_SMOKEADD12A045_L851	✓	✓	✓	✓	
44	03050044	PS	3945380152	1923_FL19_SMOKEADD12A046_L853	✓	✓	✓	✓	
45	03050045	PS	3945380046	Bed-room-MED_FL19_SMOKEADD12A047_L854	✓	✓	✓	✓	
46	03050046	PS	3964477413	Cashier_FL19_SMOKEADD12A048_L855	✓	✓	✓	✓	
47	03050047	PS	3945379811	Corridor-Lift-W_FL19_SMOKEADD12A049_L863	✓	✓	✓	✓	
48	03050048	PS	3949366169	EE-room_FL20_SMOKEADD12A051_L911	✓	✓	✓	✓	
49	03050049	PS	3946827083	2025_FL20_SMOKEADD12A052_L912	✓	✓	✓	✓	
50	03050050	PS	3946915735	2027_FL20_SMOKEADD12A053_L913					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
51	03050051	PS	3946812218	2028_FL20_SMOKEADD12A054_L914					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
52	03050052	PS	3946811457	2029_FL20_SMOKEADD12A055_L915					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
53	03050053	PS	3946811440	2030_FL20_SMOKEADD12A056_L916					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
54	03050054	PS	3946811976	2031_FL20_SMOKEADD12A057_L917					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
55	03050055	PS	3946811334	2031_FL20_SMOKEADD12A058_L918					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
56	03050056	PS	3940252072	2032_FL20_SMOKEADD12A059_L920	✓	✓	✓	✓	
57	03050057	PS	3940226080	2032_FL20_SMOKEADD12A060_L919					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
58	03050058	PS	3949364325	2001_FL20_SMOKEADD12A061_L900	✓	✓	✓	✓	
59	03050059	PS	3949363335	2001_FL20_SMOKEADD12A062_L899	✓	✓	✓	✓	
60	03050060	PS	3946811419	2002_FL20_SMOKEADD12A063_L897					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
61	03050061	PS	3946811808	2002_FL20_SMOKEADD12A064_L898					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop12-13					
1	03050001	PS	3945325221	EE-room_FL19_SMOKEADD12A001_L864	✓	✓	✓	✓	
2	03050002	PS	3945381517	1925_FL19_SMOKEADD12A002_L865	✓	✓	✓	✓	
3	03050003	PS	3945381579	1927_FL19_SMOKEADD12A003_L866	✓	✓	✓	✓	
4	03050004	PS	3945379347	1928_FL19_SMOKEADD12A004_L867	✓	✓	✓	✓	
5	03050005	PS	3945379323	1929_FL19_SMOKEADD12A005_L868	✓	✓	✓	✓	
6	03050006	PS	3945379613	1930_FL19_SMOKEADD12A006_L869	✓	✓	✓	✓	
7	03050007	PS	3945595884	1931_FL19_SMOKEADD12A007_L870	✓	✓	✓	✓	
8	03050008	PS	3903781236	1932_FL19_SMOKEADD12A008_L871	✓	✓	✓	✓	
9	03050009	PS	3945379637	Corridor-N_FL19_SMOKEADD12A009_L856	✓	✓	✓	✓	
10	03050010	PS	3940278348	1901_FL19_SMOKEADD12A010_L862	✓	✓	✓	✓	
11	03050011	PS	3945379392	1902_FL19_SMOKEADD12A011_L861	✓	✓	✓	✓	
12	03050012	PS	3944774105	Corridor-N_FL19_SMOKEADD12A012_L856	✓	✓	✓	✓	
13	03050013	PS	3946797270	CoridorFirelift_FL19_SMOKEADD12A013_L860	✓	✓	✓	✓	
14	03050014	PS	3946930707	Labour-Stock_FL19_SMOKEADD12A014_L859	✓	✓	✓	✓	
15	03050015	PS	3944774181	Labour-room_FL19_SMOKEADD12A015_L858	✓	✓	✓	✓	
16	03050016	PS	3945380091	Pantry_FL19_SMOKEADD12A016_L857	✓	✓	✓	✓	
17	03050017	PS	3945380961	Corridor-Ward_FL19_SMOKEADD12A017_L856	✓	✓	✓	✓	
18	03050018	PS	3940207904	Corridor-Ward_FL19_SMOKEADD12A018_L856	✓	✓	✓	✓	
19	03050019	PS	3931027412	Nurse-Station_FL19_SMOKEADD12A019_L856	✓	✓	✓	✓	
20	03050020	PS	3948379354	Corridor-Lift-N_FL19_SMOKEADD12A020_L843	✓	✓	✓	✓	
21	03050021	PS	3945325870	Corridor-Lift-E_FL19_SMOKEADD12A021_L843	✓	✓	✓	✓	
22	03050022	PS	3950615242	Nurse-stock_FL19_SMOKEADD12A023_L844	✓	✓	✓	✓	
23	03050023	PS	3969627135	Treatment_FL19_SMOKEADD12A024_L845	✓	✓	✓	✓	
24	03050024	PS	3945379996	Chemo-room_FL19_SMOKEADD12A025_L842	✓	✓	✓	✓	
25	03050025	PS	3945379439	1903_FL19_SMOKEADD12A026_L841	✓	✓	✓	✓	
26	03050026	PS	3945736133	1904_FL19_SMOKEADD12A027_L840	✓	✓	✓	✓	
27	03050027	PS	3945380237	1905_FL19_SMOKEADD12A028_L839	✓	✓	✓	✓	
28	03050028	PS	3945380176	Corridor_FL19_SMOKEADD12A029_L852	✓	✓	✓	✓	
29	03050029	PS	3940141888	1906_FL19_SMOKEADD12A030_L838	✓	✓	✓	✓	
30	03050030	PS	3946381050	1907_FL19_SMOKEADD12A031_L837	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
93	03050093	PS	3946827182	2020-2021_FL20_SMOKEADD12A098_L904	✓	✓	✓	✓	
94	03050094	PS	3946917050	2022_FL20_SMOKEADD12A099_L906	✓	✓	✓	✓	
95	03050095	PS	3946827076	2023_FL20_SMOKEADD12A100_L907	✓	✓	✓	✓	
96	03050096	PS	3946915193	Bed-room-MED_FL20_SMOKEADD12A101_L908					
97	03050097	PS	3946915674	Bed-room-MED_FL20_SMOKEADD12A102_L909	✓	✓	✓	✓	
98	03050098	PS	3946915148	ST-W_FL20_SMOKEADD12A103_L910					
99	03050126	CC1	5093602162	ST-E_FL19_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
100	03050127	CC1	5093602360	ST-S_FL19_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
101	03050129	CT2	4949082783	ST-E_FL19_WATERFLOW1_L877	✓	✓	✓	✓	
102	03050130	CT2	4949082790	ST-E_FL19_SUPERVISORY1_L875	✓	✓	✓	✓	
103	03050131	CT2	4949082684	ST-S_FL19_WATERFLOW2_L878	✓	✓	✓	✓	
104	03050132	CT2	4949082691	ST-S_FL19_SUPERVISORY2_L876	✓	✓	✓	✓	
105	03050137	CC1	5093599424	ST-E_FL20_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
106	03050138	CC1	5093599233	ST-S_FL20_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
107	03050139	CC1	5093597734	ST-W_FL20_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
108	03050140	CT2	4949082745	ST-E_FL20_WATERFLOW1_L926	✓	✓	✓	✓	
109	03050141	CT2	4949082752	ST-E_FL20_SUPERVISORY1_L924	✓	✓	✓	✓	
110	03050142	CT2	4949082400	ST-S_FL20_WATERFLOW2_L927	✓	✓	✓	✓	
111	03050143	CT2	4949082417	ST-S_FL20_SUPERVISORY2_L925	✓	✓	✓	✓	
112	03050148	270P	4988874646	ST-S_FL19_MANUALADD12M039_L852	✓	✓	✓	✓	
113	03050149	270P	4988874653	ST-S_FL19_KEYADD12K039_L852	✓	✓	✓	✓	
114	03050150	270P	4988871140	Front-EE-room_FL19_MANUALADD12M050_L863	✓	✓	✓	✓	
115	03050151	270P	4988871157	Front-EE-room_FL19_KEYADD12K050_L863	✓	✓	✓	✓	
116	03050152	270P	4988871362	ST-E_FL19_MANUALADD12M022_L843	✓	✓	✓	✓	
117	03050153	270P	4988871379	ST-E_FL19_KEYADD12K022_L843	✓	✓	✓	✓	
118	03050154	270P	4988872321	ST-E_FL20_MANUALADD12M074_L892	✓	✓	✓	✓	
119	03050155	270P	4988872338	ST-E_FL20_KEYADD12K074_L892	✓	✓	✓	✓	
120	03050156	270P	4988874004	ST-S_FL20_MANUALADD12M093_L905	✓	✓	✓	✓	
121	03050157	270P	4988874011	ST-S_FL20_KEYADD12K093_L905	✓	✓	✓	✓	
122	03050158	270P	4988872147	Front-EE-room_FL20_MANUALADD12M104_L910	✓	✓	✓	✓	
123	03050159	270P	4988872154	Front-EE-room_FL20_KEYADD12K104_L910	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
62	03050062	PS	3946811426	Corridor-N_FL20_SMOKEADD12A065_L893	✓	✓	✓	✓	
63	03050063	PS	3930776916	Corridor-N_FL20_SMOKEADD12A066_L893	✓	✓	✓	✓	
64	03050064	PS	3945669318	CoridorFirelift_FL20_SMOKEADD12A067_L896	✓	✓	✓	✓	
65	03050065	PS	3949430495	Labour-Stock_FL20_SMOKEADD12A068_L895	✓	✓	✓	✓	
66	03050066	PS	3946811150	Labour-room_FL20_SMOKEADD12A069_L894	✓	✓	✓	✓	
67	03050067	PS	3946811051	Corridor-Ward_FL20_SMOKEADD12A070_L893	✓	✓	✓	✓	
68	03050068	PS	3946811044	Corridor-lift-N_FL20_SMOKEADD12A071_L892	✓	✓	✓	✓	
69	03050069	PS	3949433632	Nurse-stock_FL20_SMOKEADD12A072_L890	✓	✓	✓	✓	
70	03050070	PS	3946915896	Corridor-Lift-E_FL20_SMOKEADD12A073_L892	✓	✓	✓	✓	
71	03050071	PS	3949433052	Locker_FL20_SMOKEADD12A075_L891	✓	✓	✓	✓	
72	03050072	PS	3946917135	Nurse-Station_FL20_SMOKEADD12A076_L893					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
73	03050073	PS	3946813208	Corridor-Ward_FL20_SMOKEADD12A077_L893	✓	✓	✓	✓	
74	03050074	PS	3949433830	Pharmacy-stork_FL20_SMOKEADD12A078_L889	✓	✓	✓	✓	
75	03050075	PS	3940256391	Chemo-room_FL20_SMOKEADD12A079_L888					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
76	03050076	PS	3949366343	2003_FL20_SMOKEADD12A080_L887	✓	✓	✓	✓	
77	03050077	PS	3946935764	2004_FL20_SMOKEADD12A081_L886	✓	✓	✓	✓	
78	03050078	PS	3946915728	Corridor_FL20_SMOKEADD12A083_L905	✓	✓	✓	✓	
79	03050079	PS	3946811303	2005_FL20_SMOKEADD12A082_L885					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
80	03050080	PS	3946813604	2006_FL20_SMOKEADD12A084_L884					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
81	03050081	PS	3946827069	2007_FL20_SMOKEADD12A085_L883					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
82	03050082	PS	3946935191	Corridor_FL20_SMOKEADD12A086_L905	✓	✓	✓	✓	
83	03050083	PS	3946916900	2008_FL20_SMOKEADD12A087_L882					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
84	03050084	PS	3946827106	2009_FL20_SMOKEADD12A088_L881					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
85	03050085	PS	3951763826	Corridor_FL20_SMOKEADD12A089_L905	✓	✓	✓	✓	
86	03050086	PS	3946917708	2010_FL20_SMOKEADD12A090_L880	✓	✓	✓	✓	
87	03050087	PS	3946933890	2011_FL20_SMOKEADD12A091_L879	✓	✓	✓	✓	
88	03050088	PS	3946933951	Corridor_FL20_SMOKEADD12A092_L905	✓	✓	✓	✓	
89	03050089	PS	3946917128	2012_FL20_SMOKEADD12A094_L901	✓	✓	✓	✓	
90	03050090	PS	3946915766	2014-2015_FL20_SMOKEADD12A095_L902					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
91	03050091	PS	3946916770	2016-2017_FL20_SMOKEADD12A096_L902					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
92	03050092	PS	3946827007	2018-2019_FL20_SMOKEADD12A097_L903	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
155	03050281	PS	3946932022	Corridor-N_FL21_SMOKEADD013A019_L945	✓	✓	✓	✓	
156	03050282	PS	3946930646	Labour-room_FL21_SMOKEADD013A018_L946	✓	✓	✓	✓	
157	03050283	PS	3946930653	Labour-room_FL21_SMOKEADD013A017_L941	✓	✓	✓	✓	
158	03050284	PS	3940256254	CoridorFirelift_FL21_SMOKEAD013A016_L947	✓	✓	✓	✓	
159	03050285	PS	3946784058	Corridor-N_FL21_SMOKEADD013A015_L945	✓	✓	✓	✓	
160	03050286	PS	3946915476	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A014_L965	✓	✓	✓	✓	
161	03050287	PS	3940252065	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A013_L942	✓	✓	✓	✓	
162	03050288	PS	3946932329	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A012_L943	✓	✓	✓	✓	
163	03050289	PS	3946917777	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A011_L944	✓	✓	✓	✓	
164	03050290	PS	3946930288	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A010_L944	✓	✓	✓	✓	
165	03050291	PS	3946917852	VIP-rest-2101_FL21_SMOKEADD013A009_L966	✓	✓	✓	✓	
166	03050292	PS	3946918217	VIP-rest-2101_FL21_SMOKEADD013A008_L967	✓	✓	✓	✓	
167	03050293	PS	3946930783	VIPWaiting2101_FL21_SMOKEADD013A007_L965	✓	✓	✓	✓	
168	03050294	PS	3946783846	2127_FL21_SMOKEADD013A006_L964	✓	✓	✓	✓	
169	03050295	PS	3946930967	2126_FL21_SMOKEADD013A005_L963	✓	✓	✓	✓	
170	03050296	PS	3946930608	2125_FL21_SMOKEADD013A004_L962	✓	✓	✓	✓	
171	03050297	PS	3946930851	2124_FL21_SMOKEADD013A003_L961	✓	✓	✓	✓	
172	03050298	PS	3946784362	2122_FL21_SMOKEADD013A002_L960	✓	✓	✓	✓	
173	03050299	PS	3940256063	EE-room_FL22_SMOKEADD013A054_L985	✓	✓	✓	✓	
174	03050300	PS	3945325207	Corridor-Ward_FL22_SMOKEADD013A056_L984	✓	✓	✓	✓	
175	03050301	HRS	3807319290	W-bath-room-W_FL22_HEATADD013A061_L987	✓	✓	✓	✓	
176	03050302	HRS	3807316527	W-bath-room-W_FL22_HEATADD013A060_L987	✓	✓	✓	✓	
177	03050303	HRS	3807318675	W-bath-room-W_FL22_HEATADD013A062_L987	✓	✓	✓	✓	
178	03050304	HRS	3807316275	M-bath-room-W_FL22_HEATADD013A058_L986	✓	✓	✓	✓	
179	03050305	HRS	3807316695	M-bath-room-W_FL22_HEATADD013A057_L986	✓	✓	✓	✓	
180	03050306	HRS	3807316428	M-bath-room-W_FL22_HEATADD013A059_L986	✓	✓	✓	✓	
181	03050307	PS	3945596843	Corridor-W_FL22_SMOKEADD013A063_L984	✓	✓	✓	✓	
182	03050308	PS	3945596812	Pantry_FL22_SMOKEADD013A064_L983	✓	✓	✓	✓	
183	03050309	PS	3940230131	CoridorFirelift_FL22_SMOKEAD013A065_L982	✓	✓	✓	✓	
184	03050310	PS	3940256117	Stock-N_FL22_SMOKEADD013A066_L980	✓	✓	✓	✓	
185	03050311	PS	3940230049	Corridor-stork_FL22_SMOKEADD013A067_L981	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
124	03050162	CC1	5095677717	ST-W_FL19_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
125	03050251	PS	3940256131	EE-room_FL21_SMOKEADD013A001_L959	✓	✓	✓	✓	
126	03050252	PS	3946917869	CorridorLift-W_FL21_SMOKEADD013A052_L958	✓	✓	✓	✓	
127	03050253	PS	3946917845	Advise_FL21_SMOKEADD013A051_L957	✓	✓	✓	✓	
128	03050254	PS	3946784492	Supervisor_FL21_SMOKEADD013A050_L956	✓	✓	✓	✓	
129	03050255	PS	3946784249	2120_FL21_SMOKEADD013A049_L955	✓	✓	✓	✓	
130	03050256	PS	3946783938	2119_FL21_SMOKEADD013A048_L954	✓	✓	✓	✓	
131	03050257	PS	3946932206	2118_FL21_SMOKEADD013A047_L952	✓	✓	✓	✓	
132	03050258	PS	3946784300	2117_FL21_SMOKEADD013A046_L951	✓	✓	✓	✓	
133	03050259	PS	3946782948	2116_FL21_SMOKEADD013A045_L950	✓	✓	✓	✓	
134	03050260	PS	3946786789	2115_FL21_SMOKEADD013A044_L949	✓	✓	✓	✓	
135	03050261	PS	3946784126	2113_FL21_SMOKEADD013A043_L948	✓	✓	✓	✓	
136	03050262	PS	3946826987	Corridor_FL21_SMOKEADD013A041_L953	✓	✓	✓	✓	
137	03050263	PS	3946930585	2112_FL21_SMOKEADD013A040_L928	✓	✓	✓	✓	
138	03050264	PS	3946917180	2111_FL21_SMOKEADD013A039_L929	✓	✓	✓	✓	
139	03050265	PS	3946917715	Corridor_FL21_SMOKEADD013A038_L953	✓	✓	✓	✓	
140	03050266	PS	3946917074	2110_FL21_SMOKEADD013A037_L930	✓	✓	✓	✓	
141	03050267	PS	3946827038	2109_FL21_SMOKEADD013A036_L931	✓	✓	✓	✓	
142	03050268	PS	3946917166	Corridor_FL21_SMOKEADD013A035_L953	✓	✓	✓	✓	
143	03050269	PS	3903876857	2108_FL21_SMOKEADD013A034_L932	✓	✓	✓	✓	
144	03050270	PS	3946826940	2107_FL21_SMOKEADD013A033_L933	✓	✓	✓	✓	
145	03050271	PS	3946917203	Corridor_FL21_SMOKEADD013A032_L953	✓	✓	✓	✓	
146	03050272	PS	3946916244	2106_FL21_SMOKEADD013A031_L934	✓	✓	✓	✓	
147	03050273	PS	3946916220	2105_FL21_SMOKEADD013A030_L935	✓	✓	✓	✓	
148	03050274	PS	3946931209	2104_FL21_SMOKEADD013A029_L936	✓	✓	✓	✓	
149	03050275	PS	3946936112	Pharmacy-stock_FL21_SMOKEADD013A028_L937	✓	✓	✓	✓	
150	03050276	PS	3946931148	Locker&Lougar_FL21_SMOKEADD013A027_L938	✓	✓	✓	✓	
151	03050277	PS	3946932374	Nurse-Station_FL21_SMOKEADD013A026_L939	✓	✓	✓	✓	
152	03050278	PS	3946917791	Corridor-Ward_FL21_SMOKEADD013A025_L940	✓	✓	✓	✓	
153	03050279	PS	3945660766	CorridorLift-E_FL21_SMOKEADD013A022_L940	✓	✓	✓	✓	
154	03050280	PS	3945321537	Stock-Nurse_FL21_SMOKEADD013A024_L890	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
217	03050343	PS	3945596495	Front-EE-room_FL22_SMOKEADD013A101_L984	✓	✓	✓	✓	
218	03050344	PS	3940141727	Cooling-room_FL23_SMOKEADD013A107_L998	✓	✓	✓	✓	
219	03050345	PS	3945325153	CorridorLift-W_FL23_SMOKEADD013A104_L1002	✓	✓	✓	✓	
220	03050346	PS	3903780833	EE-room_FL23_SMOKEADD013A119_L1001	✓	✓	✓	✓	
221	03050347	PS	3940252027	Front-EE-room_FL23_SMOKEADD013A105_L1000	✓	✓	✓	✓	
222	03050349	PS	3940256155	CorridorLift-N_FL23_SMOKEADD013A108_L997	✓	✓	✓	✓	
223	03050350	PS	3940251969	Control-lift_FL23_SMOKEADD013A110_L995	✓	✓	✓	✓	
224	03050351	PS	3989947656	CorridorLift-N_FL23_SMOKEADD013A109_L997	✓	✓	✓	✓	
225	03050352	PS	3946931315	Corridor-ward_FL21_SMOKEADD013A020_L945	✓	✓	✓	✓	
226	03050353	PS	3946930523	CorridorLift-N_FL21_SMOKEADD013A021_L945	✓	✓	✓	✓	
227	03050354	PS	3903151800	Bath-room-S_FL22_SMOKEADD013A086/1_L976	✓	✓	✓	✓	
228	03050355	PS	3903156621	Bath-room-S_FL22_SMOKEADD013A086/2_L976	✓	✓	✓	✓	
229	03050356	PS	3940256247	Pump-room_FL23_SMOKEADD013A106_L993	✓	✓	✓	✓	
230	03050358	PS	3903159707	Cooling-RM._FL23_SMOKEADD013A108/1_L998	✓	✓	✓	✓	
231	03050359	PS	3903145755	Cooling-RM._FL23_SMOKEADD013A108/2_L998	✓	✓	✓	✓	
232	03050360	PS	3903886566	Cooling-RM._FL23_SMOKEADD013A108/3_L998	✓	✓	✓	✓	
233	03050361	PS	3903137293	CorridorLift-N_FL23_SMOKEADD013A112_L996	✓	✓	✓	✓	
234	03050362	PS	3903146103	JANITOR-RM_FL23_SMOKEADD013A113_L996	✓	✓	✓	✓	
235	03050363	PS	3903156355	CTM-RM_FL23_SMOKEADD013A114_L999	✓	✓	✓	✓	
236	03050364	PS	3946830540	Corridor-L3-L5_FL23_SMOKEADD013A115_L995	✓	✓	✓	✓	
237	03050365	PS	3945648610	Corridor-L3-L5_FL23_SMOKEADD013A116_L995	✓	✓	✓	✓	
238	03050366	PS	3949432314	Corridor-Lift_FL23_SMOKEADD013A117_L996	✓	✓	✓	✓	
239	03050367	PS	3988374828	CorridorLift2E_FL23_SMOKEAD013A118_L1001	✓	✓	✓	✓	
240	03050368	PS	3903145894	Electrical-RM_FL23_SMOKEADD013A119_L1001	✓	✓	✓	✓	
241	03050376	CC1	5093599226	ST-E_FL21_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
242	03050377	CC1	5093627103	ST-S_FL21_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
243	03050378	CC1	5093599820	ST-W_FL21_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
244	03050379	CT2	4949082523	ST-E_FL21_WATERFLOW1_L973	✓	✓	✓	✓	
245	03050380	CT2	4949082530	ST-E_FL21_SUPERVISORY1_L971	✓	✓	✓	✓	
246	03050381	CT2	4949082387	ST-S_FL21_WATERFLOW2_L974	✓	✓	✓	✓	
247	03050382	CT2	4949082394	ST-S_FL21_SUPERVISORY2_L972	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
186	03050312	PS	3945325825	Corridor-N_FL22_SMOKEADD013A068_L984	✓	✓	✓	✓	
187	03050313	PS	3940256049	Corridorlift-N_FL22_SMOKEADD013A072_L984	✓	✓	✓	✓	
188	03050314	PS	3940278317	CorridorLift-E_FL22_SMOKEADD013A074_L975	✓	✓	✓	✓	
189	03050315	PS	3940207492	VCY-Libary_FL22_SMOKEADD013A069_L979	✓	✓	✓	✓	
190	03050316	PS	3945670185	VCY-Libary_FL22_SMOKEADD013A070_L979	✓	✓	✓	✓	
191	03050317	PS	3945669301	VCY-Libary_FL22_SMOKEADD013A071_L979	✓	✓	✓	✓	
192	03050318	PS	3945325269	Corridor-NE_FL22_SMOKEADD013A075_L975	✓	✓	✓	✓	
193	03050319	PS	3945324125	Corridor-NE_FL22_SMOKEADD013A076_L976	✓	✓	✓	✓	
194	03050320	PS	3945321520	Corridor-E_FL22_SMOKEADD013A077_L975	✓	✓	✓	✓	
195	03050321	PS	3940214216	Corridor-E_FL22_SMOKEADD013A078_L975	✓	✓	✓	✓	
196	03050322	PS	3945729722	Corridor-E_FL22_SMOKEADD013A079_L975	✓	✓	✓	✓	
197	03050323	PS	3945352654	Corridor-SE_FL22_SMOKEADD013A080_L975	✓	✓	✓	✓	
198	03050324	PS	3944774242	Corridor-SE_FL22_SMOKEADD013A081_L975	✓	✓	✓	✓	
199	03050325	PS	3940230193	Corridor-S_FL22_SMOKEADD013A082_L975	✓	✓	✓	✓	
200	03050326	PS	3940230087	Corridor-S_FL22_SMOKEADD013A083_L975	✓	✓	✓	✓	
201	03050327	PS	3945596096	Stock-S_FL22_SMOKEADD013A085_L976	✓	✓	✓	✓	
202	03050328	PS	3931027214	Bath-room-S_FL22_SMOKEADD013A086_L976	✓	✓	✓	✓	
203	03050329	PS	3940224987	AHU_FL22_SMOKEADD013A087_L977	✓	✓	✓	✓	
204	03050330	PS	3945596669	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A088_L977	✓	✓	✓	✓	
205	03050331	PS	3945596515	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A089_L977	✓	✓	✓	✓	
206	03050332	PS	3944774068	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A090_L977	✓	✓	✓	✓	
207	03050333	PS	3945596263	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A091_L977	✓	✓	✓	✓	
208	03050334	PS	3945596294	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A092_L977	✓	✓	✓	✓	
209	03050335	PS	3945597017	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A093_L977	✓	✓	✓	✓	
210	03050336	PS	3945596454	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A094_L977	✓	✓	✓	✓	
211	03050337	PS	3946935054	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A095_L977	✓	✓	✓	✓	
212	03050338	PS	3945596782	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A096_L977	✓	✓	✓	✓	
213	03050339	PS	3945596355	VCY-Conference_FL22_SMOKEADD013A097_L978	✓	✓	✓	✓	
214	03050340	PS	3945596188	VCY-Conference_FL22_SMOKEADD013A098_L978	✓	✓	✓	✓	
215	03050341	PS	3940252059	VCY-ConferenceFL23_SMOKEADD013A099_L1021	✓	✓	✓	✓	
216	03050342	PS	3945596195	CorridorLift-W_FL22_SMOKEADD013A100_L984	✓	✓	✓	✓	

16/170

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
279	03050420	270P	4988871577	ST-W_FL23_KEYADD13K103_L1002	✓	✓	✓	✓	
280	03050421	270P	4988872369	ST-E_FL23_MANUALADD13M111	✓	✓	✓	✓	
281	03050422	270P	4988872376	ST-E_FL23_KEYADD13K111	✓	✓	✓	✓	
282	03050423	270P	4988871102	ST-E_FL22_MANUALADD13M073_L975	✓	✓	✓	✓	
283	03050424	270P	4988871119	ST-E_FL22_KEYADD13K073_L975	✓	✓	✓	✓	
284	03050425	270P	4988872543	ST-S_FL22_MANUALADD13M084_L975	✓	✓	✓	✓	
285	03050426	270P	4988872550	ST-S_FL22_KEYADD13K084_L975	✓	✓	✓	✓	
286	03050427	270P	4988874622	Front-EE-room_FL22_MANUALADD13M056_L984	✓	✓	✓	✓	
289	03050428	270P	4988874639	Front-EE-room_FL22_KEYADD13K056_L984	✓	✓	✓	✓	

บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.
94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th
Tel : 662 932 -0837 Fax : 662 932 0838

Commissioning and Test / Procedure
Fire Alarm System EST-3
Project : Vichaiyut Hospital

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
248	03050387	CC1	5093598984	ST-E_FL22_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
249	03050388	CC1	5093599431	ST-S_FL22_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
250	03050389	CC1	5093599370	ST-W_FL22_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
251	03050390	CT2	4949085562	ST-E_FL22_WATERFLOW1_L993	✓	✓	✓	✓	
252	03050391	CT2	4949085579	ST-E_FL22_SUPERVISORY1_L991	✓	✓	✓	✓	
253	03050392	CT2	4949084886	ST-S_FL22_WATERFLOW2_L994	✓	✓	✓	✓	
254	03050393	CT2	4949084893	ST-S_FL22_SUPERVISORY2_L992	✓	✓	✓	✓	
255	03050394	CT2	4912898380	ST-W_FL22_MAG DOOR3_L990	✓	✓	✓	✓	
256	03050395	CT2	4912898397	FL22_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
257	03050396	CT2	4912906863	ST-E_FL22_MAG DOOR1_L988	✓	✓	✓	✓	
258	03050397	CT2	4912906870	ST-S_FL22_MAG DOOR2_L989	✓	✓	✓	✓	
259	03050398	CR	5286382468	FL22_FANCONTROL1	✓	✓	✓	✓	
260	03050399	CC1	5093600014	ST-E_FL23_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
261	03050400	CC1	5093599950	ST-W_FL23_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
262	03050401	CT2	4949082127	ST-E_FL23_WATERFLOW1_L1005	✓	✓	✓	✓	
263	03050402	CT2	4949082134	ST-E_FL23_SUPERVISORY1_L1004	✓	✓	✓	✓	
264	03050403	CT2	4949082240	ST-S_FL23_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
265	03050404	CT2	4949082257	ST-S_FL23_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
266	03050405	CR	5286382413	FL23_FANCONTROL2					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
267	03050406	CR	5286381331	FL23_FANCONTROL3					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
268	03050407	CR	5286381799	FL23_FANCONTROL4					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
269	03050408	CR	5286382581	FL23_FANCONTROL5					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
270	03050409	CT2	4912897727	ST-E_FL23_MAG DOOR1_L1020	✓	✓	✓	✓	
271	03050410	CT2	4912897734	ST-S_FL23_MAG DOOR2_L1003	✓	✓	✓	✓	
272	03050413	270P	4988873083	ST-S_FL21_MANUALADD13M042_L953	✓	✓	✓	✓	
273	03050414	270P	4988873090	ST-S_FL21_KEYADD13K042_L953	✓	✓	✓	✓	
274	03050415	270P	4988875964	Front-EE-room_FL21_MANUALADD13M053_L958	✓	✓	✓	✓	
275	03050416	270P	4988875971	Front-EE-room_FL21_KEYADD13K053_L958	✓	✓	✓	✓	
276	03050417	270P	4988871409	CorridorLift-E_FL21_MANUALADD13M023_L940	✓	✓	✓	✓	
277	03050418	270P	4988871416	Corridor-Lift- E_FL21_KEYADD13K023_L940	✓	✓	✓	✓	
278	03050419	270P	4988871560	ST-W_FL23_MANUALADD13M103_L1002	✓	✓	✓	✓	

น.6/171

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2567

Vichaiyut Hospital

สถานะตู้ FCP ก่อนทดสอบ



สถานนะตู้ FCP หลังทดสอบ



รูป Graphic ก่อนกด Lamp Test



รูป Graphic ขณะกด Lamp Test



บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2567

Vichaiyut Hospital

สรุปผลการทดสอบและแก้ไข	
ทำการทดสอบอุปกรณ์และทำความสะอาด Smoke ,Heat, Manual Add พื้นที่ ดังนี้	
1	ทำการทดสอบอุปกรณ์ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ ชั้น B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ
2	ทำความสะอาดอุปกรณ์ Detector ชั้น B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3	ตรวจเช็คและทำความสะอาดตู้ FCP , GA , Module ตามชั้นต่างๆ
4	ตรวจเช็ค Battery Back Up
สรุปผลการทดสอบ	
1	Lift L6-L7-L8-L9 ต้องเดินสายใหม่ จากตู้ Module ไปหา ห้องเครื่องลิฟต์ ระยะ 100 เมตร
2	ชั้น 18 1801 Smoke Add เสีย เปลี่ยนใหม่แล้ว 03020311 S/N4140เก่า S/N0527 ใหม่
เสนอราคา	
- เดินสายใหม่ 1 จุด ระยะ 100 เมตร	
Vichaiyut Hospital Point Trouble ก่อนทำมี 10 Point	
Vichaiyut Hospital หลังทำมี Trouble 3 Point	
1	01030384 MAGDOOR FL.3 Fireman-Lift - Com Fault
2	01030687 Grnd Fault Card 2 - GND
3	03050027 1905 FL.19 Smoke AD 12A028 - รอเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ทางอาคารจะเปลี่ยนเอง

บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2567

Vichaiyut Hospital

ทดสอบอุปกรณ์ Smoke Add








บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2567

Vichaiyut Hospital

รูปภาพตรวจเช็ค Battery




รูปภาพทำความสะอาด ตู้ FCP และ ตู้ Module




น.6/173

เล่มที่ SSD 894 เลขที่ 44692

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : รพ. วิชัยยุทธ วงพ-6 วันที่ : 17-4-67

โครงการ : รพ. วิชัยยุทธ พรหาม-6 ผู้ติดต่อ :

เรื่อง ทดสอบ Heat Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER

☑ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ทดสอบ Trouble to Alarm
ตรวจสอบ Smoke Heat Manual
ตรวจสอบ Battery. ทดสอบการทำงานของ Module ทั้งหมด.
ตรวจสอบการทำงานของ
ทดสอบสัญญาณ FL-22, FL-21, FL-20 FL-19 FL-18 FL-17,
FL-16, FL-15, FL-14, FL-13.

แนวทางแก้ปัญหา : อุปกรณ์พร้อมใช้งานดี
- พร้อมโปรแกรมอุปกรณ์ Smoke Address ที่ทางโครงการเปลี่ยน
จำนวน 1 ตัว (1922 FL19'). เรียบร้อยแล้ว.

ความคิดเห็นลูกค้า :

☑ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00

เวลาออก : 10:00

[redacted]

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวก

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการอรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะสนอราคาในภายหลัง

น.6/174

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2567

Vichaiyut Hospital

ทดสอบอุปกรณ์ Heat Add









ทดสอบอุปกรณ์ Manual





เล่มที่ SSD 894 เลขที่ 44694

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : SW. ติยะมาส วันที่ : 19-4-67

โครงการ : SW. ติยะมาส ผู้ติดต่อ :

เรื่อง : Fire Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ B-3 ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER

☑ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm.
ตรวจเช็ค - B1CA-CR. รวมถึงทีม โปรแกรม แก้: หมอบ อาท ม. Tone.
ช่างสิฟท์ เปลี่ยนถ่านระบบ สิฟท์ L6-L7-L8, L9, ตรวจสอบ Alarm Smoke
ตรวจเช็คสิฟทเสร็จ ไม่ตอบ ชั้นล่าง โดยไม่ทราบสาเหตุ ตั้งพิมพ์ปากอาคาร.
ให้ทางช่างสิฟท์ เข้ามาตรวจเช็ค ร่วมกับ ทางศูนย์: ตรวจเช็ค

สรุป สาเหตุ เกิดจาก สายระหว่างตู้ Module - โปรแ. หลุด เครื่องสิฟท์
ลากสายใหม่ ต้องเดินใหม่ ระยะ 100 เมตร.

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

☑ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ [redacted]

เวลาเข้า : 09.00

เวลาออก : 16.00

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือ
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปลูปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และอื่อเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

เล่มที่ SSD 894 เลขที่ 44693

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : SW. ติยะมาส วันที่ : 19-4-67

โครงการ : SW. ติยะมาส ผู้ติดต่อ :

เรื่อง Fire Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ B-3 ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
ตรวจเช็คระบบ

☑ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ตรวจเช็คระบบ Smoke Heat Manual
ตรวจเช็คอุปกรณ์
ตรวจเช็ค ภายนอก
L-12, L-11, L-10, L-9
ตรวจเช็ค M Module พร้อมทำความสะอาด ดูแลรักษา

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

☑ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ [redacted]

เวลาเข้า : 09.00

เวลาออก : 16.00

** หากท่านไม่ได้รับความสะดว
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปลูปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และอื่อเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

เล่มที่ SSD 894 เลขที่ 44696

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : รพ. ติยะ วันที่ : 22 - 4 - 67
โครงการ : รพ. ติยะ ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : Fire Alarm โทรศัพท์ :
ระบบ ○ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ปรับเทียบ Smoke Heat Manual.

PL-16 ตู้ควบคุมพร้อมใช้งาน ปกติ
PL-18 ตู้ควบคุม พร้อมใช้งาน ปกติ
PL-20 ตู้ควบคุม พร้อมใช้งาน ปกติ
PL-21 ตู้ควบคุม พร้อมใช้งาน ปกติ

แนวทางแก้ปัญหา :
เปลี่ยน PL-18. A801 SmokeAD-011A867 เสีย 1 เครื่อง 03020811 S/N.4140
เปลี่ยน Software (เปลี่ยนใหม่แล้ว Software. S/N ใหม่ 0527

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำ[redacted]

เวลาเข้า : [redacted] ให้บริการในครั้งนี้
เวลาออก : 17.00 ○ ควรปรับปรุง

.....)

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

เล่มที่ SSD 894 เลขที่ 44695

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : รพ. ติยะ วันที่ : 20 - 4 - 67
โครงการ : รพ. ติยะ ผู้ติดต่อ :
เรื่อง Fire Alarm โทรศัพท์ :
ระบบ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ปรับเทียบ Smoke Heat Manual

- ติดตั้ง PL-8, PL-7, PL-6, PL-5, PL-4, PL-3, PL-2.
PL-B1.
ตู้ควบคุมพร้อมใช้งาน ปกติ
แบตเตอรี่ Battery. ปกติ

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเ[redacted]

เวลาเข้า : 09.00
เวลาออก : 12.00

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

เล่มที่ SSD 894 เลขที่ 44698

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : SW. วันที่ : 24-4-67

โครงการ : SW. ผู้ติดต่อ :

เรื่อง Rem. Fire Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ FAS TWR CCTV OTHER

ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน โปรแกรมระบบ Smoke Heat Manual
โปรแกรมใหม่

#L-16. ทดสอบ อุปกรณ์พร้อม โปรแกรม ใหม่
#L-14 ทดสอบ อุปกรณ์พร้อม โปรแกรม ใหม่
#L-13 ทดสอบ อุปกรณ์พร้อม โปรแกรม ใหม่

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า : [redacted]

ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนิ

เวลาเข้า : 10.00 การในครั้งนี้

เวลาออก : 11.00 ควรปรับปรุง

.....)

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณสุวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

เล่มที่ SSD 894 เลขที่ 44697

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : SW. วันที่ : 23-4-67

โครงการ : SW. ผู้ติดต่อ :

เรื่อง Rem. Fire Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ FAS TWR CCTV OTHER

ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน โปรแกรมระบบ Smoke Heat Manual
อุปกรณ์ใหม่

#L-17 อุปกรณ์พร้อม โปรแกรม ใหม่
#L-19 อุปกรณ์พร้อม โปรแกรม ใหม่
#L-D อุปกรณ์พร้อม โปรแกรม ใหม่
#L-14 อุปกรณ์พร้อม โปรแกรม ใหม่
#L-13 อุปกรณ์พร้อม โปรแกรม ใหม่

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

ถ่ายรูปหลังเข้าดำเ

เวลาเข้า : 09.00 บริการในครั้งนี้

เวลาออก : 17.00 ควรปรับปรุง

[redacted]

.....)

** หากท่านไม่ได้รับความสะด 88-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุ จัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น

น.6/177

เล่มที่ SSD 847 เลขที่ 42323

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล ศิริยุพกษัตร วันที่ : 26 เม.ย. 67.
โครงการ : โรงพยาบาล ศิริยุพกษัตร. ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : ซ่อม ระบบ Fire Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ ESTS ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

ทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual.
ในพื้นที่ ส่วนกลาง และพื้นที่ห้องต่างๆ. ดังนี้.
- ชั้น 9 ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual อุปกรณ์ใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์.
- ชั้น 9 ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual. อุปกรณ์ใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์.
- ชั้น 17 ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD. อุปกรณ์ใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์.
~~แนวทางแก้ปัญหา~~ : และทำการเปลี่ยน Battery 4 ก้อน ชั้น 15, ชั้น 22

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 18:00น.
เวลาออก : 24:00น.

[redacted]

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมวัฒน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนบูรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

น.6/178

เล่มที่ SSD 847 เลขที่ 42322

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล ศิริยุพกษัตร. วันที่ : 25 เม.ย. 67.
โครงการ : โรงพยาบาล ศิริยุพกษัตร ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : ซ่อม ระบบ Fire Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ ESTS ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual
ในพื้นที่ ส่วนกลาง และพื้นที่ห้องต่างๆ.
- ชั้น 10 ทดสอบอุปกรณ์ ใช้งานปกติ. และติดสติกเกอร์.
- ชั้น 11 ทดสอบอุปกรณ์ ใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์
- ชั้น 12 ทดสอบอุปกรณ์ ใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนิน

เวลาเข้า : 18:00น
เวลาออก : 23:00น.

[redacted]

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวก -3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำ ค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

เล่มที่ SSD 847 เลขที่ 42325

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาลจิตเวช วันที่ : 29 เม.ย. 67.
โครงการ : โรงพยาบาลจิตเวช ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : ตรวจ รวม Fire Alarm โทรศัพท์ :
ระบบ EST3 ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :
- เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual.
- ชั้น 23 ทดสอบ Smoke ADD, Heat ADD, Manual อุปกรณ์ใช้งานปกติ.
- ชั้น 22. ทดสอบ อุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD. อุปกรณ์ใช้งานปกติ
และทำการรีเซ็ตอุปกรณ์.
- ชั้น 20 ทดสอบ อุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD. อุปกรณ์ใช้งานปกติ.
และทำการรีเซ็ตอุปกรณ์
- ชั้น 16 ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD เฉพาะ ICU อุปกรณ์ใช้งานปกติ.

แนวทางแก้ปัญหา : และรีเซ็ตอุปกรณ์.

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น.
เวลาออก : 16:00น.

[redacted]

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรส 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนกร 088-179-3666
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

เล่มที่ SSD 847 เลขที่ 42324

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาลจิตเวช วันที่ : 27 เม.ย. 67.
โครงการ : โรงพยาบาลจิตเวช ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : ตรวจ รวม Fire Alarm โทรศัพท์ :
ระบบ EST3 ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :
เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual.
ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้.
- ชั้น 16 ทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD ใน ICU. อุปกรณ์ใช้งานปกติ.
และทำการรีเซ็ตอุปกรณ์.
- ชั้น 1. ทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD. ในห้องต่างๆ อุปกรณ์ใช้งานปกติ.
และทำการรีเซ็ตอุปกรณ์

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น.
เวลาออก : 15:30น.

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

[redacted]

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรส 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนกร 088-179-3666
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

เล่มที่ SSD 847 เลขที่ 42326

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล ติยะยุทธ วันที่ : 30 เม.ย. 67.

โครงการ : โรงพยาบาล ติยะยุทธ ผู้ติดต่อ :

เรื่อง : ทดสอบ Fire Alarm โทรศัพท์ :

ระบบ EST3 ☒ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER

○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

1 - เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD. Heat ADD. manual
ชั้น 21. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD VIP อุปกรณ์ใช้งานปกติ.
และทำการติดสติกเกอร์
- ทำการทดสอบอุปกรณ์ Heat ADD. ห้องน้ำชาย/หญิง อุปกรณ์ใช้งานปกติ.
และทำการติดสติกเกอร์
- พบว่ามีการโปรแกรมอุปกรณ์ Smoke ADD ที่ทางโครงการเปลี่ยน.
จำนวน 2 ตัว. C1826, 1905 - ชั้น 18, ชั้น 19) เรียบร้อยแล้ว.

แนวทางแก้ปัญหา :

หลังทำสรุปหาสาเหตุ FCP Trouble 3 Point.
1. 010030384 MAGDOOR FL.3 - Fireman-Lift - com fault
2. 010030687 Ground Fault DATA Card 2.
3. 030500027 1905 FL.19 Smoke ADD 12A028 - com fault -
ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ (ช่างเปลี่ยนให้)

ความคิดเห็นลูกค้า

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น.

เวลาออก : 12:30น.

[redacted]

** หากท่านไม่ได้ระบุความสะดวกหรือ[redacted] หมายเหตุ ในรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปคุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และยึดเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

น.6/180