โครงการ : ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

แผนงานก่อสร้าง (Master Schedule)

ผู้รับจ้าง บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง 27 เดือน REV.00

ลำดับ	รายละเอียด	ปี	2562					2563											2564												2565
		เดือนที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		เดือน	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1	**งานเตรียมการ**																														
1.1	งานเคลียร์พื้นที่,วางผัง,เสริมรั้วโครงการ																														
1.2	สำนักงานสนาม,สโตร์,ห้องน้ำ,ป้อม รปภ.																														
1.3	งานไฟฟ้า,ประปาสนาม																														
1.4	งานระบบระบายน้ำ,บ่อล้างล้อ																														
1.5	เส้นทาง SERVICE ROAD																														
1.6	TOWER CRANE 1																														
1.7	TOWER CRANE 2																														
1.8	TOWER CRANE 3																														
1.9	PASSENGER LIFT 1																														
	PASSENGER LIFT 2																														
1.11	PASSENGER LIFT 3																														
2	**งานโครงสร้าง**																														
2.1	- งาน คสล.ถังน้ำดี,ถังบำบัดน้ำเสีย, Loop Sheetpile																														
2.2	- งาน คสล.ฐานราก																														
2.3	- งาน พื้น RC ชั้น 1																														
2.4	- งาน PTS,RC ชั้น 2-7								2–3	4–6	7																				
2.5	- งาน PTS,RC ชั้น 8, และสระว่ายน้ำ / พื้นที่ส่วนกลาง										8	สระว่ายน้ำส่วนกลาง																			
2.6	- งาน PTS,RC ชั้น 9-33											9–14		15–20		21–26		27–33													
2.7	- งานพื้น PTS ชั้น ดาดฟ้า																		Roof												
2.8	- งานพื้นห้องเครื่อง + หลังคา Sky Loung																														
2.9	- งานโครงสร้างพื้น ถังน้ำดี + ฝาถัง																														
	งานสถาปัตยกรรม																														
3.1	งานผนัง Precast																														
3.1.1	- งานก่ออิฐ,สเาอ็นทับหลัง																														
3.1.2	- งานฉาบปูนเรียบภายใน																														
3.1.3	- งานปูกระเบื้องเซรามิคผนังห้องน้ำ																														
3.1.4	- งานผนังอื่น ๆ(ภายนอก) + เหล็กประดับลานจอด																														
3.2	งานกระจก , อลูมิเนียม																														
3.2.1	- งานติดตั้งเฟรม , กระจก																														
3.2.2	- งาน Skim เก็บแต่งรอบเฟรม																														
3.3	งานฝ้าเพดาน																														
3.3.1	- งานฝ้าห้องพื้น,คสล,แต่งผิวเรียบ																														
3.3.2	- งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด,แต่งฝ้า,ห้องน้ำ																														
3.3.3	- งานฝ้าเพดานโถงทางเดิน,โถงลิฟท์																														
3.3.4	- งานฝ้าเพดานอื่น ๆ																														
3.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น																														
3.4.1	- งานกระเบื้องภายในห้องพัก																														

8–12 13–18 19–24 25–30 31–R เก็บความเรียบร้อย

1–7 8–12 13–18 19–24 25–30 31–R เก็บความเรียบร้อย